conalcreto SAS
Nit 900060880-6


INFORME QUINCENAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	8	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	16 de mayo de 2026	Y EL	31 de mayo de 2026

LOCALIZACIÓN	Municipio de Pasto (N)
No. CONTRATO	20254639 de 2025
CONTRATISTA:	CONALCRETO S.A.S
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICPIO DE PASTO – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS (SUC0031-078)"
PLAZO INICIAL:	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA A LA SUSPENSION No.1:	16 de enero de 2026
FECHA DE REINICIACIÓN:	16 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de mayo de 2026
FECHA DE OTRO SI No.1	04 de mayo de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de junio de 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	(30) treinta dias Hasta el dieciocho de junio de 2026
VALOR INICIAL :	$ 226.265.555
VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 226.265.555

2. ESTADO DE LA OBRA



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Series1	0,30%	0,60%	1,09%	1,58%	2,07%	2,56%	6,58%	8,86%	13,40%	20,61%	27,78%	36,39%	42,51%	46,87%	49,89%	51,89%			
Series2	0,30%	0,60%	1,09%	1,58%	2,07%	2,56%	6,58%	10,26%	15,08%	23,08%	30,92%	40,27%	46,47%	51,10%	54,42%	56,57%			

2.1 AVANCE DE OBRA

Avance Programado	51,89%	Avance Ejecutado	56,57%	Adelanto(+)/Atraso(-)	(+)4,68%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO
Periodo: 01 de mayo- 15 de mayo de 2026 Actividades: - Entrega de elementos EPP - Repello / Nivelación de Pisos (escaleras) - Curado de superficies repelladas (escaleras) - Enchape Cerámico de pisos en interiores con ceramica nacional trafico 4 50x50cm - instalacion de Guardaescobas - Aplicacion de Boquilla en juntas perimetrales - Estuco en paredes repelladas - Pintura vinilo tipo 1, a tres manos en interiores - Acopio de Elementos de madera - Aseo general de la obra	**Periodo: 16 de mayo- 31 de mayo de 2026** Actividades: - Entrega de elementos EPP - Pintura vinilo tipo 1, a tres manos en interiores - Enlacado de elementos de madera - Desmonte de cubierta - Desmonte de estructura soporte de madera - Aseo general de la obra

3. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	APROBADO		REGISTRO FOTOGRAFICO
		SI	NO	
Sin reportes para este ítem en el presente periodo				
Sin reportes para este ítem en el presente periodo				

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

1. **Cronograma**: De la gráfica anterior se observa que el porcentaje de obra ejecutado acumulado en la presente quincena es del 56,57%

2. **Disponibilidad de recursos**: El contratista hasta la fecha ha contado con los recursos necesarios para la compra y disposición de los materiales que se están utilizando en la obra, igualmente posee herramienta menor en los frentes de trabajo.

3. **Desembolso del anticipo:** En gestión.

4. **Calidad de los trabajos:** La Supervision realiza una evaluación de las acciones ejecutadas por el contratista para asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato.

5. **Manejo ambiental:** Durante el periodo reportado, se identifican aspectos e impactos ambientales tales como Manejo de residuos solidos, Manejo de maquinaria, vehiculos y equipos en obra, Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construccion, programa de señalización.

6. **Seguridad Industrial:** Durante este periodo, se continua suministrando el equipo de protección personal (EPP) necesario, como guantes y gafas, para el desarrollo de las actividades.



Pintura Salon principal



Pintura Salon principal



Enlacado Primera mano de elementos de madera



Enlacado Primera mano de elementos de madera



Desmonte y disposicion de cubierta



Desmonte y disposicion de cubierta



Desmonte estructura soporte de cubierta (madera)



Desmonte estructura soporte de cubierta (madera)

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
OMAIRA CORDOBA MARTINEZ	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO	JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA
CEDULA. 1,084,226,866	CEDULA. 75,073,940	CEDULA. 1,085,317,099
ARQ. RESIDENTE DE OBRA	R. L. CONALCRETO S.A.S	SUPERVISOR ALCALDIA DE PASTO