	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	23/01/2026	**ACTA No.**	**24**
HORA DE INICIO:	8:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	9:30 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (VIRTUAL)		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento al contrato de OBRA ICCU-276-2025 Cuyo objeto es la "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA DESDE EL ACCESO EN LA CONCESIÓN SABANA DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Información General del Contrato.

Se informa a los participantes del comité que la fecha de terminación del contrato es 21 de abril del año 2026, teniendo un plazo inicial de seis (6) meses, y hoy tenemos un plazo de doce (12) meses contractuales.

CONTRATISTA:	CONSORCIO ICCU G3
VALOR INICIAL:	$ 6,860,453,716.00
VALOR ACTUAL:	$ 8,629,363,156.00
PLAZO INICIAL:	(6) MESES
PLAZO ACTUAL:	(12) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ABRIL DE 2026

2. Revisión de los compromisos del Cómite de seguimiento del 07/01/2026 (Con base a la programación con fecha de terminación del 21/04/2026).

a. Entrega del plan de trabajo detallado real y actualizado, junto con el cronograma ajustado. **No Cumplido.**

b. Entrega oportuna de los ensayos de calidad y laboratorio. **No Cumplido.**

c. Entrega protocolos o certificados de calidad de la tuberia y los diferentes materiales. **No Cumplido.**

d. Remisión del inventario de predios y cronograma de actas de vecindad, de los nuevos tramos a ejecutar. **Cumplido.**

e. Entrega del PMT actualizado. **Cumplido.**

f. Comunicado solicitando a la CAR el estado del permiso de aprovechamiento forestal. **Cumplido.**

g. Avance y cierre de actas de vecindad por sectores, con el fin de evitar pasivos sociales. **Cumplido.**

h. Entrega y subsanación del informe mensual No. 8 del componente SST. **No Cumplido.**

i. Entrega y subsanación de las observaciones del informe mensual No. 7 del componente ambiental. **No Cumplido.**

j. Entrega del informe mensual No. 7,8 y 9 del componente técnico. **No Cumplido.**

k. Entregade los volantes informativos del componente social para la aprobación y divulgación. **Cumplido.**

3.Componente Social:

- Se informa por parte de interventoria que se encuentra presente en el comité la profesional de supervisión del ICCU, la doctora Lida Reina.

a. Programa de atención al ciudadano:
- se viene atendiendo en el punto de atención de acuerdo con lo estipulado en el documento paga.
- no se tiene reporte de ingreso de PQRs nuevas, es decir, se mantienen las nueve PQRs que han ingresado en todo el contrato.

b. Programa de divulgación e información
- no se han generado reuniones informativas o extraordinarias
- Se genero un volante informativo relacionado con la actualización del PMT y fue avalado por la interventoría y remitido a la supervisión Social y técnica, la supervisión Social dio aval y está pendiente el aval por parte de la supervisión técnica del ICCU.

c. programa de cultura vial y participación comunitaria
- Se recuerda a los participantes que el día 30 de enero se desarrollará de manera presencial el séptimo comité de participación comunitaria, del cual se hizo la divulgación a los integrantes del comité y a la alcaldía. Sin embargo es importante tener en cuenta que la alcaldía hizo extensiva y masivamente la invitación a la comunidad de Nocaima, por lo cual en aras de tener o prever una masiva participación de la comunidad, se solicita al contratista que se ubique en un espacio adecuado.

d. programa de manejo de infraestructura
- Por parte del contratista de obra se informa que a la fecha ya se lograron levantar 17 actas de vecindad, quedando pendiente la firma de un propietario, pero el día sábado 24 de enero se va a hacer la gestión correspondiente y se esta en el proceso de sistematización para tener las 17 actas al día, y se espera que la próxima semana podamos tenerlas para poderles remitir a interventoría.

- se debe mencionar la actividad de la demolición del separador, de esta jardinera que de acuerdo a viabilidad técnica se realizó esa actividad, lo anterior para conocimeinto del comite de participación.
- Se tiene aprobados por la entidad hasta el informe mensual número 8 y está pendiente la rradicación del informe mensual número 9, el cual hizo corte el día miércoles 21 de enero.

- Por parte del contratista de obra se informa que la semana antepasada se realizo proceso de entrevistas con el personal del municipio y se hizo la vinculación de este personal del municipio y una una de las personas que fue vinculadas hace parte del proceso de víctimas, ella es desplazada entonces pues también ahí quedó reportado en el informe mensual.

4. Componente SST.

a. Por parte de interventoria se informa:
- a la fecha de 2025 cerramos cero accidentes, tanto la interventoría como el contratista.
- No hemos tenido incapacidades mayores de 180 días.
- no se tiene reclamación alguna del personal que se ha retirado.
- El contratista radicó unas vinculaciones de personal de mano de obra no calificado, sin embargo se le solicita al contratista de obra que antes de ingresar personal frente del trabajo sean directos por parte de ellos o por parte de su contratista deben hacer llegar los documentos con anticipación para poderlos garantizar de que el personal que tenemos y que le estamos haciendo seguimiento cumpla con las normas de ley, todo el tema de afiliación, todo el tema de seguridad antes de, no después de.

- Se tiene aprobado por interventoria desde el informe número uno hasta el informe número ocho del contratista de obra.
- Se informa a los participantes que se realizo reunión con la ingeniera Nathalie Doncel que es la profesional de seguridad hacer el trabajo por parte de la entidad, el día 19 de enero a las 2 de la tarde, en donde hicimos empalme sobre el estado actual del contrato y se levanto acta, quedando como compromisos: (1) informar por parte de la entidad cuándo va a ser los recorridos en obra, (2) Continuar haciendo seguimiento y cumplimiento a la normatividad y a todo lo que es contractual por parte del SST.

b. Por parte del contratista de obra se informa:
- el día de hoy que ha radicado el informe número 9
- Se tiene pendiente la revisión y aprobación por parte de interventoria de los comunicados que en los que se remitieron los documentos de personal nuevo.

c. Por parte de la supervición técnica se informa:
- Desde el mes de noviembre, el ingeniero Miguel Ángel Nova, que estuvo como residente en el contrato de obra, me ha estado indicando unos temas financieros que el contratista de obra aún le da deuda a él. Entonces, así como se lo mencioné en su momento, y pues yo hice el acercamiento con el ingeniero Hugo Marroquin, ellos son unos terceros de este contrato. O sea, el ICCU tiene es un contrato con el contratista ahora y el contratista de interventoría; por lo cual se informa a los participantes para tomar los correctivos del caso.

5. Componente Ambiental

a. Informes Mensuales:

Por parte de interventoria se informa:
- Los informes mensuales No. 1,2,3,4,5, 6 y 7 del contratista de obra se encuentran aprobados de parte del componente ambiental de la interventoría, se generó observaciones al informe número 8, el cual no ha sido atendido por parte del contratista, las cuales fueron enviadas por oficio desde el 7 de enero y a hoy 23 de enero, no se ha recibido respuesta de este informe subsanado, lo que atrasa también la remisión del informe de interventoría número 8 a la entidad.
- Se tiene pendiente la radicación del informe número 9, con corte al 21 de enero, por parte del contratista de obra.
- En cuanto a los informes de interventoría están aprobados hasta el informe número 7, El informe No.8 de interventori sera enviado una vez el contratista subsane las observaciones pendientes al informe de obra.

Por parte del contratista de obra se informa:
- Se esta a la espera de un tema de facturas por parte del proveedor para poder substituir las observaciones del informe mensual No. 8 de obra.
- El dia de mañana 24 de enero de 2026 se realizara el envio del informe mensual No. 9

b. Permiso de aprovechamiento forestal:

por parte de interventoria:
- se recibio copia del radicado donde el contratista de obra le solicita a la Corporación que les informe en qué estado está el trámite pues toda vez que ya fue radicado el informe y la compensación, para realizar el cierre del permiso.
- Se recomienda al contratista de obra realizar acercamiento a las oficinas de la corporación, para ver si con el funcionario que hizo la visita les den una respuesta, porque igual digamos que estos trámites de la corporación son demorados, y necesitamos ir como presionando más para lograr el cierre del proceso, mas cuando ya se esta finalisando el contrato.

Por parte del contratista de obra se informa:
- se continuamos haciendo todo lo que es el mantenimiento del arbolado, realizando el registro fotográfico y adjuntándolo en los informes mensuales para el seguimiento de la interventoría.
- Se realizara acercamiento a la entidad para gestionar el cierre del permiso de manera prioritaria

c. Disposición de RCD

- Se informa por parte de interventoria que se siguen haciendo donación a la comunidad y se tiene pendiente el acta de entrega de los RCD que se donaron en el mes de diciembre, el cual llegarán en el informe 9

6. Componente técnico

a. Pendientes:

- Por parte del ICCU a travez de la Ingeniera Mariadelpilar se solicita que el contratista de obra indique cuándo va a subsanar los pendientes que todavía persisten, porque si bien es cierto hace 15 días dejamos unos compromisos, sé que unos los cumplieron y otros no, pero volvemos a la misma dinamica. Por lo cual se solicita que el contratista de obra indique cuándo van a cumplir con los pendientes, ya que estos no tiene un alto grado de complejidad como para demorarse 15 días más en subsanarlos.

- Por parte del contratista de obra a travez de la Ingeniera Juanita Ospina se informa:
1) Plan de trabajo: Debido a demoras para la recepción de los resultados de los laboratorios, se ha retrasado la entregar el plan de trabajo, por lo cual solicita se permita entregar el dia 28 de enero de 2026
2) El dia de hoy 23 de enero de 2026 se radicara la validación del componente de pavimentos.
3) Entrega de informes mensuales para el dia martes 27 de enero de 2026
4) Evaluación del estado y pertinencia de los filtros el cual es insumo para la consolidación del plan de trabajo.

b. Componente de pavimentos

- Por parte del contratista de obra a travez del Ingeniero Hugo Marroquin se informa:
1) Se tiene los dos (2) diseños del tramo a intervenir que son el tramo en pavimento flexible y el tramo en pavimento articulado, los cuales seran enviados el dia de hoy 23 de enero de 2026.
2) En obra se tiene solamente de maquinaria la recicladora de pavimento.
3) Se encuentra pendiente por estabilizar el tramo donde se demolio el separador en la zona del accesos de acceso al municipio con la vía concesionada
4) Se encuentra pendiente por realizar la instalación de la mezcla asfaltica de los tramos que quedaron pendienetes el año pasado y correspondientes al alcance inicial del contrato y entregar el corredor vial hasta el Km 2+660.

c. Componente tecnico-administrativo

Por parte del Director de obra el Ingeniero Jose Quintero se informa:
1) Una disculpa debido a la época de fin de año y de principio de año muchas entidades cerraron, como el caso de los laboratorios y eso nos hizo retardar los resultados, pero ya los tenemos.
2) Tenemos los resultados de las pruebas de resistencia del concreto de las cunetas hasta lo ejecutado hasta la semana pasada, los cuales se enviaran en el transcurso del día.
3) Se esta a la espera de una información de los certificados de calidad de unos materiales.
4) No se ha podido concretar el contrato fiduciario para la adición con la fiduciaria Alianza, quienes indicaron que el contrato inicial hay que liquidarlo totalmente y abrir un nuevo contrato fiduciario para la adición y se esta a la espera que la fiduciaria envie el contrato para legalizarlo.

- Por parte de interventoria se informa:
1) El dia de ayer se hablo con el Ingeniero Juan Montenegro, que es una de las personas que ingresó al grupo de trabajo del contratista, nos reuniómos junto con el Ingeniero Walter, con el fin de ver la información que se requiere se relacione en el informe mensual, dentro de los cuales se encuentran los laboratorios, certificados de calidad y demas.
2) Por parte del contratista de obra no se tiene pendiente la entrega de los informes técnicos mensuales 7,8 y 9, por lo cual se estara remitiendo el apremio 2, entonces posiblemente ustedes van a tener en unos próximos días un informe presunto incumplimiento que ya la entidad deberá verificar.
3) Se requiere al contratista de obra para que realice el envio de los soportes requeridos para tramitar el anticipo de la adición, solicitud que tambien les a realizado la entidad; o en su defecto se informe si se va a tomar o no el anticipo.

4) Se solicita entregar los soportes de legalización del anticipo del alcance inicial del contrato, los cuales corresponden a unas facturas o documentos equivalentes con el fin de verificarlo y remitir el paquete completo de la informacion a la entidad.
5) Se recuerda que patra el tramite de las actas parciales se debe tener en cuenta los nuevos formatos para soportar el PAGA.
6) El dia de ayer se realizo visita por parte del gobernador y el ICCU
7) sugiere un apoyo interinstitucional solicitando el apoyo para el retiro del deslizameinto del Km 0+000

- Por parte de la entidad se solicita:
1) Se solicita al contratista de obra se de respuesta al tema del anticipo el dia de hoy, debido a que desde la parte financiera y presupuestal de la entidad se requiere programar dicho tramite, teniendo en cuenta que el dinero corresponde a una reserva presupuestal.
2) Teniendo en cuenta que para el contrato de interventoria no se le a realizado el desembolso del anticipo de la adición, se le solicita a interventoria enviar nuevamente a la entidad un oficio recordando el desembolso del anticipo.

3) Se solicita al contratista de obra gestionar de manera prioritaria con otra entidad el contrato fiduciario, debido a las demoras que se presentan dificultan el tramite ante la entidad en debida forma.

4) Informar sobre las gestiones realizadas para solicitar el retiro del derrumbe del Km 0+000, ante la concesión sabana de occidente; a lo cual el contratista de obra informa que ya se radico ante la concesion las solicitud de retiro del material.
- Por parte de la entidad se realizaran las gestiones correspondientes para apoyar la gestión del retiro del material ante la concesion.









CONCLUSIONES




El comité de seguimiento del contrato ICCU 276 se centró en coordinar esfuerzos entre el contratista y la interventoría, destacando la importancia de la colaboración para el éxito del proyecto.
- Se revisó el estado del contrato, que ahora se extiende hasta el 21 de abril de 2026, y se discutieron compromisos incumplidos, como la entrega del plan de trabajo actualizado, ensayos de calidad y informes mensuales de los diferentes componentes y se reaignaron nuevos compromisos.
- Se programó el séptimo comité de participación comunitaria para el 30 de enero, y se acordó que el contratista debe enviar la presentación de la reunión para su verificación.
-Se reportó que no ha habido accidentes laborales y que el informe mensual número 8 del contratista cumple con las observaciones de la interventoría, aunque aún no ha sido atendido. Se enfatizó la necesidad de que el contratista envíe la documentación del personal antes de su ingreso y se abordaron temas de deudas del contratista de obra.
-Se acordó realizar gestiones para obtener información sobre el permiso de aprovechamiento forestal y se propuso visitar el lugar de siembra de árboles.
Finalmente, se estableció un plazo hasta el 28 de enero para la entrega del plan de trabajo y otros informes pendientes, y se discutió la legalización de los soportes del anticipo, para lo cual se espera un nuevo contrato fiduciario debido a problemas logísticos con la fiduciaria anterior, resaltando la urgencia de resolver estos asuntos para evitar retrasos en los desembolsos.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de la presentación del septimo comité de participación por parte del contratista de obra a interventoria	23/01/2026
Envio de la presentación del septimo comité de participación por parte de interventoria a la entidad	26/01/2026
Envio de las 17 actas de vecindad del tramo adicional por parte del contratista de obra a interventoria	30/01/2026
Envio del informe SST No. 9 por parte del contratista de obra a interventoria	23/01/2026
Envio de la validación del componente de pavimentos por parte del contratista de obra a interventoria	23/01/2026
Envio del plan de trabajo por parte del contratista de obra a interventoria	28/01/2026
Envio de informes técnicos No.7,8 y 9 por parte del contratista de obra a interventoria	27/01/2026
Envio del estado y pertinencia de los filtros por parte del contratista de obra a interventoria	28/01/2026
Envio de los resultados de laboratorio de la reistencia del concreto de las cunetas por parte del contratista de obra a interventoria	23/01/2026

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Sandra Rocio Castillo Gonzalez	sandra.castillo@cundinamarca.gov.co	
MariadelPilar Suárez Monzón	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
Lida Reina Aya	lida.reina@cundinamarca.gov.co	
Camilo Castellanos García	duvan.castellanos@cundinamarca.gov.co	
Abel Soler Cárdenas	consorcioinfraestructura26@gmail.com	
Walter Camilo Quintero Prieto	residenteinfra26@gmail.com	
Erika Tatiana Rodríguez Benavides	socialinterventoriaicu818@gmail.com	
Ana Milena Rodriguez Arias	ambiental.interventoria03@gmail.com	
Laura Liliana Murillo Perdomo	interventoriaiccusst.contrato26@gmail.com	
José Ignacio Quintero Corzo	qbnocaima@gmail.com	
Hernan Joanny Torres	qbnocaima@gmail.com	

Jennifer Astrid Capera	gbnocaima@gmail.com	
Paola Yised Rueda Sánchez	gbnocaima@gmail.com	
Aura Paola Vega	gbnocaima@gmail.com	
Hugo Fernando Marroquín Escobar	marroquinhf@gmail.com	
Juanita Ospina Arizmendy	gbnocaima@gmail.com	
Juan Esteban Montenegro	apoyoiccu234@gmail.com	