	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: feb-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 57 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.404.614.354

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26/03/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	06/04/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06/04/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	07-04-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), ARQ NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 1.389.499.748,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 57 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** feb-26 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.04.06 11:56:44 -05'00'
Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Matricula No.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.04.06 11:57:03 -05'00'
Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
Matricula No. 19202-426785
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Matrícula No. 25202-147800 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 07/04/2026
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.04.15 08:40:15 -05'00'
Firma
Nombre: ARQ. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matrícula No. A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 07-04-2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	57	feb-26
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	245126	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 340.016.597,00
No. COMPROMISO	163826	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 135.185.185,00
No. COMPROMISO	163826	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 914.297.966,00
						TOTAL ACTA	$ 1.389.499.748,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.04.06 11:59:54 -05'00'

KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **413.052.964.666,00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __12__		OBRA EJECUTADA			
										Última Acta de fecha enero/2026		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00	-	$ -		$ -		$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	2.979,00	$ 337.779.873,00	51,62	$ 5.853.037,00	1.900,82	$ 215.527.958,00
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00		$ -		$ -
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00		$ -		$ -
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00	-	$ -		$ -		$ -
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	4.515,00	$ 314.406.540,00	12,00	$ 835.632,00	327,45	$ 22.802.308,00
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	1.129,00	$ 78.619.044,00		$ -		$ -
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00	-	$ -		$ -		$ -
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	130.000,00	$ 581.750.000,00		$ -	1.120,00	$ 5.012.000,00
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	30.000,00	$ 134.250.000,00		$ -		$ -
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00	1.960,51	$ 20.028.570,00		$ -	1.960,51	$ 20.028.570,00
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	454.197,00	$ 4.640.076.552,00	1.693,94	$ 17.305.291,00	103.411,78	$ 1.056.454.773,00
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00		$ -		$ -
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	75.700,49	$ 773.356.206,00		$ -		$ -
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00	-	$ -		$ -		$ -
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	36.394,00	$ 2.197.324.144,00		$ -	19.549,34	$ 1.180.311.123,00
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00		$ -		$ -
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	6.065,00	$ 366.180.440,00		$ -		$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00	18.070,68	$ 176.134.918,00		$ -	18.070,68	$ 176.134.918,00
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	$ 9.747,00	$ -	387.739,32	$ 3.779.295.152,00	39.501,00	$ 385.016.247,00	353.826,59	$ 3.448.747.734,00
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00	-	$ -		$ -		$ -
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	160.000,00	$ 2.015.040.000,00		$ -		$ -
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	40.000,00	$ 503.760.000,00		$ -		$ -
8	E	1		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
8,1	E	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10.300,00	$ -	300.000,00	$ 3.090.000.000,00		$ -		$ -
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00	-	$ -		$ -		$ -
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	240.000,00	$ 1.805.040.000,00		$ -	9.702,30	$ 72.970.998,00
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	60.001,00	$ 451.267.521,00		$ -		$ -
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00	-	$ -		$ -		$ -
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1.332,00	$ -	261.070,00	$ 347.745.240,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 37.290.981.185,00**		**$ 25.115.283.131,00**		**$ 409.010.207,00**		**$ 6.197.990.382,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00	401.211,66	$ 371.923.209,00		$ -	401.211,66	$ 371.923.209,00
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	959.031,00	$ 889.021.737,00		$ -	626.041,18	$ 580.340.174,00
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	139.757,34	$ 129.555.054,00		$ -	1.750,50	$ 1.622.714,00
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00	1.504,26	$ 218.117.700,00		$ -	1.504,26	$ 218.117.700,00
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	145.236,00	$ 21.059.220.000,00	1.941,34	$ 281.494.300,00	85.854,46	$ 12.448.896.410,00
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	36.308,74	$ 5.264.767.300,00		$ -	115,90	$ 16.805.500,00
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00	-	$ -		$ -		$ -
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	9.840,00	$ 1.773.610.800,00	-344,32	-$ 62.061.958,00	937,49	$ 168.977.885,00
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	2.460,00	$ 443.402.700,00		$ -	142,80	$ 25.738.986,00
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	155.100,00	$ 24.040.500.000,00	39,87	$ 6.179.850,00	48.038,08	$ 7.445.902.400,00
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	38.775,00	$ 6.010.125.000,00		$ -		$ -
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00	-	$ -		$ -		$ -
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	5.712,00	$ 1.087.479.120,00		$ -	15,30	$ 2.912.891,00
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	1.428,00	$ 271.869.780,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 57.206.062.400,00**		**$ 61.559.592.400,00**		**$ 225.612.192,00**		**$ 21.281.237.869,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00	-	$ -		$ -		$ -
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	911.324,00	$ 1.685.038.076,00	4.389,12	$ 8.115.483	364.878,50	$ 674.660.355,00
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	170.873,00	$ 315.944.177,00		$ -		$ -
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	56.958,00	$ 105.315.342,00		$ -		$ -
17	P	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00	-	$ -		$ -		$ -
17,1	P	8-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	37.411,97	$ 28.994.279.308,00		$ -		$ -
17,2	P	8-11703		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.000,00	$ 9.300.000.000,00		$ -		$ -
17,3	P	8-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.000,00	$ 3.100.000.000,00		$ -		$ -
18	P	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00	-	$ -		$ -		$ -
18,1	P	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	68.885,00	$ 53.385.875.000,00	-318,43	$ (246.783.250)	23.195,26	$ 17.976.326.895,00
18,2	P	8-11703		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.916,00	$ 10.009.900.000,00		$ -		$ -
18,3	P	8-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.305,00	$ 3.336.375.000,00		$ -		$ -
19	P	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00	-	$ -		$ -		$ -
19,1	P	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	3.046,00	$ 2.608.981.242,00		$ -	22,77	$ 19.503.120,00
19,2	P	8-11703		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00		$ -		$ -
20	P	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00	-	$ -		$ -		$ -
20,1	P	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	3.427,00	$ 249.560.994,00		$ -		$ -
20,2	P	8-11703		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 149.004.224.264,00**		**$ 113.806.351.167,00**		**-$ 238.667.767,00**		**$ 18.670.490.370,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00	-	$ -		$ -		$ -
21,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	39.460,00	$ 1.289.039.820,00	781,30	$ 25.522.727,00	32.060,33	$ 1.047.314.815,00
21,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	6.836,00	$ 223.311.612,00		$ -		$ -
21,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	2.279,00	$ 74.448.093,00		$ -		$ -
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00	-	$ -		$ -		$ -
22,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	18.525,00	$ 1.516.864.050,00		$ -	152,79	$ 12.510.751,00
22,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	3.473,00	$ 284.376.186,00		$ -		$ -
22,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	1.158,00	$ 94.819.356,00		$ -		$ -
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00	-	$ -		$ -		$ -
23,1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	20.000,00	$ 1.861.960.000,00	12,96	$ 1.206.550,00	363,63	$ 33.853.226,00
23,2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	5.000,00	$ 465.490.000,00		$ -	43,78	$ 4.075.830,00
23,3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	1.500,00	$ 139.647.000,00		$ -		$ -
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00	-	$ -		$ -		$ -
24,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	30.887,00	$ 5.464.589.814,00		$ -	2.979,63	$ 527.161.476,00
24,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	5.791,00	$ 1.024.555.302,00		$ -	511,54	$ 90.502.680,00
24,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	1.931,00	$ 341.636.382,00		$ -		$ -
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00	-	$ -		$ -		$ -
25,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	661,00	$ 100.275.022,00		$ -	165,16	$ 25.055.102,00
25,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00		$ -		$ -
25,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00		$ -		$ -
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00	-	$ -		$ -		$ -
26,1	OA	6-11604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	556,00	$ 1.271.473.032,00		$ -	542,00	$ 1.239.457.524,00
26,2	OA	6-14101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00		$ -		$ -
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00	-	$ -		$ -		$ -
27,1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1.232.450,00	$ -	2.602,00	$ 3.206.834.900,00		$ -	141,89	$ 174.872.331,00
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00	-	$ -		$ -		$ -
28,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	3.822,00	$ 3.807.973.260,00	69,09	$ 68.836.440,00	2.019,27	$ 2.011.862.783,00
28,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00		$ -		$ -
28,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00		$ -		$ -
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00	-	$ -		$ -		$ -
29,1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1.086.707,00	$ -	1.703,00	$ 1.850.662.021,00	-118,00	-$ 128.231.426,00		$ -
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00	-	$ -		$ -		$ -
30,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	10.000,00	$ 6.870.130.000,00	2,80	$ 1.923.636,00	155,19	$ 106.617.547,00
30,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	1.900,00	$ 1.305.324.700,00		$ -		$ -
30,3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00		$ -		$ -
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00	-	$ -		$ -		$ -
31,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	2.755,00	$ 1.304.996.665,00	64,79	$ 30.689.922,00	884,65	$ 419.043.801,00
31,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00		$ -		$ -
31,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00		$ -		$ -
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00	-	$ -		$ -		$ -
32,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	4.500,00	$ 1.978.699.500,00	3,69	$ 1.622.534,00	679,45	$ 298.761.639,00
32,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00		$ -		$ -
32,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00		$ -		$ -
33	OA	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00	-	$ -		$ -		$ -
33,1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544.754,00	$ -	1.319,00	$ 718.530.526,00		$ -		$ -
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00	-	$ -		$ -		$ -
34,1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	1.055.931,00	$ 5.678.796.918,00	-7.635,61	-$ 41.064.311,00	356.205,91	$ 1.915.675.406,00
34,2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	351.977,00	$ 1.892.932.306,00		$ -		$ -
34,3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.995,00	$ 473.237.110,00		$ -		$ -
34,6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -	41.534,68	$ 223.373.509,00
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111.740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00	-	$ -		$ -		$ -
35,1	OA	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.237,00	$ -	111.740,00	$ 249.962.380,00		$ -		$ -
36	OA	6		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00	-	$ -		$ -		$ -
36,1	OA	6-14104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1.583.123,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00		$ -		$ -
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00	-	$ -		$ -		$ -
37,1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	2.630,00	$ 1.624.385.310,00	105,00	$ 64.851.885,00	997,90	$ 616.339.962,00
37,2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00		$ -		$ -
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00	-	$ -		$ -		$ -
38,1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00		$ -		$ -
38,2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00		$ -		$ -
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00	-	$ -		$ -		$ -
39,1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	6.000,00	$ 4.041.918.000,00	139,52	$ 93.988.067,00	4.106,64	$ 2.766.450.356,00
39,2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	1.500,00	$ 1.010.479.500,00		$ -	13,58	$ 9.148.208,00
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00	-	$ -		$ -		$ -
40,1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00		$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00
40,2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00		$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00
40,3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	46.792,00	$ 361.234.240,00	2.545,29	$ 19.649.639,00	29.147,31	$ 225.017.233,00
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00	-	$ -		$ -		$ -
41,1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	16.426,00	$ 2.235.480.044,00	135,80	$ 18.481.565,00	12.491,17	$ 1.699.973.807,00
41,2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	1.205,00	$ 163.993.270,00		$ -		$ -
41,3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00		$ -		$ -
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00	-	$ -		$ -		$ -
42,1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	8.890,00	$ 2.110.877.160,00		$ -	1.270,50	$ 301.672.602,00
42,2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	1.667,00	$ 395.819.148,00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

42,3	OA	6-14105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00		$ -		$ -
Subtotal							**-**		**$ 68.087.340.557,00**		**$ 61.687.539.794,00**		**$ 157.477.228,00**		**$ 14.179.979.788,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	526.000,00	$ 943.644.000,00		$ -	225.396,41	$ 404.361.160,00
43,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	83.000,00	$ 148.902.000,00		$ -	33.000,00	$ 59.202.000,00
43,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	13.000,00	$ 23.322.000,00		$ -	464,00	$ 832.416,00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	80.000,00	$ 1.766.080.000,00		$ -	482,41	$ 10.649.683,00
44,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	16.500,00	$ 364.254.000,00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	5.500,00	$ 121.418.000,00		$ -		$ -
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	400,00	$ 158.652.000,00		$ -	6,00	$ 2.379.780,00
45,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00		$ -		$ -
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00		$ -		$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	2.300,00	$ 583.132.800,00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00		$ -		$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8.000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	6.400,00	$ 1.475.404.800,00		$ -	748,96	$ 172.659.247,00
48,2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	1.600,00	$ 368.851.200,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 5.815.212.112,00**		**$ 6.278.636.562,00**		**$ -**		**$ 650.084.286,00**
OBRAS VARIAS															
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00	-	$ -		$ -		$ -
49,1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17.838,00	$ -	97.500,00	$ 1.739.205.000,00		$ -	1.338,17	$ 23.870.276,00
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00	-	$ -		$ -		$ -
50,1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.835,00	$ -	27.500,00	$ 517.962.500,00		$ -	19.666,11	$ 370.411.182,00
Subtotal									**$ 2.257.167.500,00**		**$ 2.257.167.500,00**		**$ -**		**$ 394.281.458,00**
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00	-	$ -		$ -		$ -
51,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	843.011,397	$ 891.063.046,00		$ -	16.461,41	$ 17.399.710,00
51,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	210.799,00	$ 222.814.543,00		$ -		$ -
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00	27.496,20	$ 27.496.200		$ -	27.496,20	$ 27.496.200,00
52,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	7.426.510,54	$ 7.426.510.540,00	5.929,85	$ 5.929.850,00	466.132,99	$ 466.132.987,00
52,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	1.857.838,23	$ 1.857.838.230,00		$ -	8.778,47	$ 8.778.470,00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00	112.459,00	$ 132.139.325,00		$ -	112.458,30	$ 132.138.503,00
53,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.175,00	$ -	1.657.174,98	$ 1.947.180.605,00	200.122,40	$ 235.143.820,00	1.572.748,99	$ 1.847.980.063,00
Subtotal									**$ 15.028.248.528,00**		**$ 12.505.042.489,00**		**$ 241.073.670,00**		**$ 2.499.925.933,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **413.052.964.666,00**

ITEMS NO PREVISTOS																
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		-	$ -		$ -		$ -
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		1.939.934,00	$ 2.279.422.450,00	7.418,89	$ 8.717.196,00	1.401.332,57	$ 1.646.565.770,00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		-	$ -		$ -		$ -
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		11.120,00	$ 5.814.748.080,00	157,00	$ 82.096.713,00	5.315,75	$ 2.779.653.517,00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		5.486,00	$ 2.868.678.774,00		$ -	833,72	$ 435.959.691,00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		-	$ -		$ -		$ -
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		42.000,00	$ 4.973.850.000,00	-677,93	-$ 80.283.860,00	16.340,04	$ 1.935.069.237,00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		10.500,00	$ 1.243.462.500,00		$ -		$ -
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		-	$ -		$ -		$ -
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		42.000,00	$ 3.314.010.000,00	292,95	$ 23.115.220,00	14.022,26	$ 1.106.426.039,00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		10.500,00	$ 828.502.500,00		$ -		$ -
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		-	$ -		$ -		$ -
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		4.200,00	$ 418.084.800,00		$ -	4.151,67	$ 413.273.838,00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		8.050,00	$ 801.329.200,00		$ -	7.083,58	$ 705.127.888,00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		-	$ -		$ -		$ -
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		300.800,00	$ 3.399.942.400,00	571,50	$ 6.459.665,00	84.373,11	$ 953.669.262,00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		107.260,00	$ 1.212.359.780,00		$ -	1.905,76	$ 21.540.760,00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		-	$ -		$ -		$ -
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		4.864,00	$ 731.219.712,00		$ -	21,08	$ 3.169.020,00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		1.216,00	$ 182.804.928,00		$ -		$ -
61	NP	8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		-	$ -		$ -		$ -
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		85.000,00	$ 1.522.945.000,00		$ -		$ -
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		20.000,00	$ 358.340.000,00		$ -		$ -
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		-	$ -		$ -		$ -
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		170.000,00	$ 3.557.930.000,00		$ -		$ -
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		46.000,00	$ 962.734.000,00		$ -		$ -
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		-	$ -		$ -		$ -
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		1.152,00	$ 105.765.120,00	24,00	$ 2.203.440,00	648,85	$ 59.570.919,00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		216,00	$ 19.830.960,00		$ -		$ -
63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		72,00	$ 6.610.320,00		$ -		$ -
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		17.219,00	$ 3.757.547.399,00	1.176,40	$ 256.715.184,00	10.679,60	$ 2.330.512.992,00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		47.440,00	$ 2.074.124.240,00	4.097,79	$ 179.159.477,00	36.164,39	$ 1.581.143.295,00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		268,00	$ 21.432.764,00		$ -	124,05	$ 9.920.651,00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		2.073,00	$ 96.504.369,00		$ -	247,44	$ 11.519.074,00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		181,00	$ 22.167.432,00		$ -	150,60	$ 18.444.283,00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		1.166,00	$ 38.877.938,00		$ -	1.085,00	$ 36.177.155,00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		12.590,00	$ 531.398.720,00		$ -	517,79	$ 21.854.880,00
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		47.000,00	$ 1.607.870.000,00	292,00	$ 9.989.320,00	19.537,59	$ 668.380.954,00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		313,87	$ 1.509.382.312,00		$ -	17,38	$ 83.579.395,00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		-	$ -		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		45,00	$ 212.375.970,00		$ -		$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		80,75	$ 89.169.480,00		$ -	19,55	$ 21.588.400,00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		-	$ -		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		3.070,00	$ 1.058.710.990,00		$ -	1.570,00	$ 541.425.490,00
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		-	$ -		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		39,00	$ 201.478.134,00		$ -		$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		-	$ -		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		78,00	$ 223.819.284,00		$ -		$ -
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		-	$ -		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		110,00	$ 175.616.540,00		$ -	33,54	$ 53.541.380,00
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		-	$ -		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		150,00	$ 19.361.550,00		$ -	130,74	$ 16.875.527,00
80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		-	$ -		$ -		$ -
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		30,00	$ 5.761.890,00		$ -		$ -
81	NP	8		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		-	$ -		$ -		$ -
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		350,00	$ 27.281.450,00		$ -	232,47	$ 18.120.339,00
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		-	$ -		$ -		$ -
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		12.500,00	$ 140.837.500,00		$ -	5.730,00	$ 64.559.910,00
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		-	$ -		$ -		$ -
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		8.625,35	$ 361.919.686,00	488,00	$ 20.476.480,00	7.787,47	$ 326.762.241,00
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		-	$ -		$ -		$ -
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		5.995,00	$ 2.946.536.505,00		$ -	5.340,00	$ 2.624.604.660,00
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		-	$ -		$ -		$ -
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		1.650,00	$ 187.014.300,00	1.730,37	$ 196.123.597,00	1.730,37	$ 196.123.597,00
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		-	$ -		$ -		$ -
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		1.650,00	$ 30.993.600,00	1.057,94	$ 19.872.345,00	1.627,89	$ 30.578.286,00
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		-	$ -		$ -		$ -
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		2.742,66	$ 118.288.097,00	126,72	$ 5.465.307,00	2.159,01	$ 93.115.942,00
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

88,1	NP	6-11603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$	8.420,00		14.534,00	$	122.376.280,00	765,00	$	6.441.300,00	8.486,09	$	71.452.878,00
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14.855,00		-	$	-		$	-		$	-
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$	14.855,00		11.625,35	$	172.694.574,00		$	-	7.522,13	$	111.741.241,00
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137.777,00		-	$	-		$	-		$	-
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$	137.777,00		163,00	$	22.457.651,00		$	-	31,00	$	4.271.087,00
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208.545,00		-	$	-		$	-		$	-
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$	208.545,00		871,00	$	181.642.695,00		$	-	212,00	$	44.211.540,00
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318.587,00		-	$	-		$	-		$	-
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$	318.587,00		314,00	$	100.036.318,00		$	-	91,00	$	28.991.417,00
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803.536,00		-	$	-		$	-		$	-
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$	803.536,00		150,00	$	120.530.400,00		$	-	11,00	$	8.838.896,00
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273.084,00		-	$	-		$	-		$	-
94,1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$	273.084,00		1.701,50	$	464.652.426,00		$	-		$	-
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36.500,00		-	$	-		$	-		$	-
95,1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$	36.500,00		500,00	$	18.250.000,00		$	-		$	-
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3.080.562,00		-	$	-		$	-		$	-
96,1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$	3.080.562,00		30,00	$	92.416.860,00		$	-		$	-
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12.559,00		-	$	-		$	-		$	-
97,1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$	12.559,00		487,00	$	6.116.233,00		$	-		$	-
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266.961,00		-	$	-		$	-		$	-
98,1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	266.961,00		242,00	$	64.604.562,00		$	-		$	-
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280.940,00		-	$	-		$	-		$	-
99,1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	280.940,00		860,00	$	241.608.400,00		$	-		$	-
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234.413,00		-	$	-		$	-		$	-
100,1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	234.413,00		526,00	$	123.301.238,00		$	-		$	-
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380.449,00		-	$	-		$	-		$	-
101,1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	380.449,00		102,00	$	38.805.798,00		$	-		$	-
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351.875,00		-	$	-		$	-		$	-
102,1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$	351.875,00		178,00	$	62.633.750,00		$	-		$	-
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705.649,00		-	$	-		$	-		$	-
103,1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$	705.649,00		72,00	$	50.806.728,00		$	-		$	-
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42.916,00		-	$	-		$	-		$	-
104,1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$	42.916,00		3.742,00	$	160.591.672,00		$	-	3.603,30	$	154.639.223,00
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1.463.405,00		-	$	-		$	-		$	-
105,1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$	1.463.405,00		44,35	$	64.902.012,00		$	-	30,50	$	44.633.853,00
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5.104.114,00		-	$	-		$	-		$	-
106,1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$	5.104.114,00		196,02	$	1.000.508.426,00		$	-	196,02	$	1.000.508.426,00
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8.932.080,00		-	$	-		$	-		$	-
107,1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$	8.932.080,00		17,60	$	157.204.608,00		$	-		$	-
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10.480.633,00		-	$	-		$	-		$	-
108,1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$	10.480.633,00		17,60	$	184.459.141,00		$	-		$	-
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128.791,00		-	$	-		$	-		$	-
109,1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$	128.791,00		17,60	$	2.266.722,00		$	-		$	-

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 413.052.964.666,00**

110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21.616,00		-	$	-		$	-		$	-
110,1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	21.616,00		590,00	$	12.753.440,00		$	-	543,00	$	11.737.488,00
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22.571,00		-	$	-		$	-		$	-
111,1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$	22.571,00		150,00	$	3.385.650,00		$	-		$	-
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4.808.941,00		-	$	-		$	-		$	-
112,1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$	4.808.941,00		90,00	$	432.804.690,00		$	-	90,00	$	432.804.690,00
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1.104.266,00		-	$	-		$	-		$	-
113,1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$	1.104.266,00		61,20	$	67.581.079,00		$	-	61,20	$	67.581.079,00
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56.957,00		-	$	-		$	-		$	-
114,1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$	56.957,00		377,12	$	21.479.624,00	18,13	$	1.032.630,00	298,04	$	16.975.464,00
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1.278.774,00		-	$	-		$	-		$	-
115,1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$	1.278.774,00		30,24	$	38.670.126,00		$	-	29,25	$	37.404.140,00
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122.176,00		-	$	-		$	-		$	-
116,1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m		$	122.176,00		36,00	$	4.398.336,00		$	-		$	-
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79.514,00		-	$	-		$	-		$	-
117,1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$	79.514,00		68,40	$	5.438.758,00		$	-		$	-
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91.491,00		-	$	-		$	-		$	-
118,1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$	91.491,00		32,52	$	2.975.287,00		$	-	32,52	$	2.975.287,00
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8.711,00		-	$	-		$	-		$	-
119,1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$	8.711,00		288,60	$	2.513.995,00		$	-		$	-
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7.243.323,00		-	$	-		$	-		$	-
120,1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$	7.243.323,00		8,00	$	57.946.584,00		$	-	8,00	$	57.946.584,00
121,0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1.049.049,00		-	$	-		$	-		$	-
121,1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$	1.049.049,00		8,00	$	8.392.392,00		$	-	8,00	$	8.392.392,00
122,0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11.017,00		-	$	-		$	-		$	-
122,1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	11.017,00		108.328,15	$	1.193.451.229,00		$	-	108.314,08	$	1.193.296.219,00
123,0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8.756,00		-	$	-		$	-		$	-
123,1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	8.756,00		108.328,15	$	948.521.281,00		$	-	108.314,08	$	948.398.084,00
124,0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930,00		-	$	-		$	-		$	-
124,1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$	930,00		108.328,15	$	100.745.179,00		$	-	108.314,08	$	100.732.094,00
125,0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53.433,00		-	$	-		$	-		$	-
125,1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$	53.433,00		8,00	$	427.464,00		$	-		$	-
126,0	NP	8		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$	246.858,00		-	$	-		$	-		$	-
126,1	NP	8-11603		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas	m3		$	246.858,00		500,00	$	123.429.000,00		$	-	15,00	$	3.702.870,00
127,0	NP	6		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		$	1.363.662,00		-	$	-		$	-		$	-
127,1	NP	6-11604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el	m3		$	1.363.662,00		1.292,00	$	1.761.851.304,00		$	-		$	-
128,0	NP	6		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$	177.530,00		-	$	-		$	-		$	-
128,1	NP	6-11604		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$	177.530,00		298,00	$	52.903.940,00	-118,00	-$	20.948.540,00	136,85	$	24.294.981,00
129,0	NP	6		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$	356.390,00		-	$	-		$	-		$	-
129,1	NP	6-11604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$	356.390,00		520,00	$	185.322.800,00	-520,00	-$	185.322.800,00		$	-
130,0	NP	6		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$	1.673.243,00		-	$	-		$	-		$	-
130,1	NP	6-14101		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3		$	1.673.243,00		180,00	$	301.183.740,00		$	-	106,26	$	177.798.801,00
131,0	NP	3		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$	124.027,00		-	$	-		$	-		$	-
131,1	NP	3-11608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las	m3		$	124.027,00		180,00	$	22.324.860,00		$	-	106,26	$	13.179.109,00
132,0	NP	6		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$	3.888.479,00		-	$	-		$	-		$	-
132,1	NP	6-11601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$	3.888.479,00		2,00	$	7.776.958,00		$	-		$	-
133,0	NP	8		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$	1.231.836,00		-	$	-		$	-		$	-
133,1	NP	8-11607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$	1.231.836,00		37,00	$	45.577.932,00		$	-		$	-
134,0	NP	8		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$	1.515.525,00		-	$	-		$	-		$	-
134,1	NP	8-11607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$	1.515.525,00		11,00	$	16.670.775,00		$	-		$	-
135,0	NP	6		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$	25.159.722,00		-	$	-		$	-		$	-
135,1	NP	6-14104		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$	25.159.722,00		1,00	$	25.159.722,00		$	-		$	-
136,0	NP	6		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$	73.351,00		-	$	-		$	-		$	-
136,1	NP	6-14105		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería	m		$	73.351,00		480,00	$	35.208.480,00		$	-	210,70	$	15.455.056,00
Subtotal										**$ -**		**$**	**59.020.969.293,00**		**$**	**531.312.674,00**		**$**	**23.390.817.291,00**
Ajuste al peso																		**$**	**6,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL □

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

(A)	*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	$	**334.689.236.546,00**		$	**342.230.582.336,00**	$	**1.325.818.204,00**	$	**87.264.807.383,00**
(B)	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$	49.343.566.111,00		$	51.429.264.406,00	$	-	$	21.677.101.532,00
(C)	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$	800.000.000,00		$	800.000.000,00	$	-	$	-
(D)	*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	$	**384.832.802.657,00**		$	**394.459.846.742,00**	$	**1.325.818.204,00**	$	**108.941.908.915,00**
(E)	*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$	2.812.239.712,00		$	2.882.591.187,00	$	9.688.671,00	$	796.113.950,00
(F)	*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)**	$	**387.645.042.369,00**		$	**397.342.437.929,00**	$	**1.335.506.875,00**	$	**109.738.022.865,00**
(G)	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$	1.845.000.000,00		$	1.845.000.000,00	$	-	$	**1.660.500.000,00**
(H)	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$	350.550.000,00		$	350.550.000,00	$	-	$	315.495.000,00
(I)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	$	**2.195.550.000,00**		$	**2.195.550.000,00**	$	**-**	$	**1.975.995.000,00**
(J)	*	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)				$	3.183.304.765,00	$	**78.796.150,00**	$	**2.134.242.694,00**
(K)	*	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)				$	604.827.905,00	$	**14.971.269,00**	$	**405.506.112,00**
(L)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	$	**-**		$	**3.788.132.670,00**	$	**93.767.419,00**	$	**2.539.748.806,00**
(M)	*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	$	**9.226.844.067,00**		$	**9.226.844.067,00**	$	**-**	$	**537.293.194,00**
(N)	*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	$	**500.000.000,00**		$	**500.000.000,00**			$	**9.908.676,00**
(O)	*	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	$	**399.567.436.436,00**		$	**413.052.964.666,00**	$	**1.429.274.294,00**	$	**114.800.968.541,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9.885.528.230,00	3,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 39.774.546,00	0,40%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.400.310.132,00	24,28%
Valor Saldo por Amortizar	$ 7.485.218.098,00	75,72%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.325.818.204,00	$ 9.688.671,00	$ 1.335.506.875,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ 78.796.150,00	$ 14.971.269,00	$ 93.767.419,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1.404.614.354,00**	**$ 24.659.940,00**	**$ 1.429.274.294,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.404.614.354,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.364.839.808,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 409.010.207,00	$ 6.197.990.382,00
SB	$ 219.432.342,00	$ 13.832.422.578,00
B	$ 6.179.850,00	$ 7.448.815.291,00
P	$ (238.667.767,00)	$ 18.670.490.370,00
OA	$ 157.477.228,00	$ 14.179.979.788,00
SCT	$ -	$ 650.084.286,00
OV	$ -	$ 394.281.458,00
T	$ 241.073.670,00	$ 2.499.925.933,00
NP	$ 531.312.674,00	$ 23.390.817.291,00
AJUSTE AL PESO		$ 6,00
TOTAL	**$ 1.325.818.204,00**	**$ 87.264.807.383,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 335.186.012,00	$ 6.197.990.382,00
2 Sub-bases y bases	$ 505.442.596,00	$ 21.281.237.869,00
3 Transporte de materiales	$ 249.790.866,00	$ 2.499.925.933,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ (41.064.311,00)	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 213.748.499,00	$ 38.615.162.823,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 62.714.542,00	$ 18.670.490.370,00
AJUSTE AL PESO		$ 6,00
TOTAL	**$ 1.325.818.204,00**	**$ 87.264.807.383,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 57 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.404.614.354,00 **MES** feb-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

PLAZO ACUMULADO: 109 MESES Y 30 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 335.186.012,00	$ 9.330.850.064,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 505.442.596,00	$ 25.087.283.538,00
Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 29.029.723,00	$ 23.182.180.149,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 78.478.372,00	$ 15.060.469.497,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 23.870.276,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 236.472.422,00	$ 5.422.342.107,00
Vías interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 654.609.780,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 249.790.866,00	$ 4.150.892.342,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21.540.760,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ -	$ 749.295.088,00
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435.959.691,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171.817.118,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59.202.000,00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ 177.798.801,00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ 8.778.470,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174.872.331,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	-$ 128.231.426,00	$ 2.309.597.789,00
Puentes Drenajes 14105	$ 19.649.639,00	$ 243.447.576,00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 1.325.818.204,00**	**$ 87.264.807.383,00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ **1.389.499.748,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022..

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 57

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		7	3	2026
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		7	4	2026
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 57- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: FEBRERO 2026 IVA 19% DISEÑOS: $14.971.269	1.019.860.157
REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	78.796.150

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS: MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL			1.098.656.307,00
ADMINISTRAC	**20%**		203.972.031,00
IMPREVISTOS	**5%**		50.993.008,00
UTILIDAD	**5%**		50.993.008,00
IVA			24.659.940,00
TOTAL FACTURA			**1.429.274.294,00**
RETE IVA			-
RETE ICA			-
RETE FUENTE			-
AMORT. ANT	**3,00000%**		39.774.546,00
RETE GARAN.			
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			**1.389.499.748,00**

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPT	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **57** Valor basico **$ 1.404.614.354,00** Período: feb-26

Valor incluido el Iva: **$ 1.429.274.294,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 393.165.574,00	$ 8.862.525,00		**$ 402.028.099,00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 611.439.457,00	$ 66.057.138,00		**$ 677.496.595,00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 192.711.614,00	$ 18.847.756,00		**$ 211.559.370,00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 138.190.230,00			**$ 138.190.230,00**
		TOTALES	**$ 1.335.506.875,00**	**$ 93.767.419,00**	**$ -**	**$ 1.429.274.294,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 402.028.099,00	$ 397.760.785,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**$ 402.028.099,00**	**$ 397.760.785,00**
		DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 677.496.595,00	$ 662.513.861,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 251.805.208,00	$ 247.105.871,42
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ -	$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 97.944.392,00	$ 97.233.837,00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**$ 1.027.246.195,00**	**$ 1.006.853.569,00**
		TOTAL	**$ 1.429.274.294,00**	**$ 1.404.614.354,00**

ANÍBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 3,600,000,000.00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 218,395,061.00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401917-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1,330,844,908.00	$ -
2025	119125	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	NACION	Contrato principal	$ 18,106,315,587.00	$ -
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 6,074,377,314.00	$ -
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401917-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1,901,548,611.00	$ -
2025	126725	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 135,185,186.00	$ -
			TOTAL			**$ 31,366,666,667.00**	**$ -**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2026	245126	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 30,895,372,299.00	$ 30,895,372,299.00
2026	245126	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 372,654,321.00	$ 372,654,321.00
2026	245126	C-2401-0600-132-51102D-2401917-02	11	NACION	Contrato principal	$ 2,270,862,269.00	$ 2,258,846,952.00
2026	163826	C-2401-0600-135-51102D-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	$ 6,074,377,315.00	$ 5,755,121,951.00
2026	163826	C-2401-0600-135-51102D-2401917-02	11	NACION	Contrato principal	$ 1,901,548,611.00	$ 1,901,548,611.00
2026	163826	C-2401-0600-135-51102D-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	$ 135,185,185.00	$ 135,185,185.00
			TOTAL			**$ 41,650,000,000.00**	**$ 41,318,729,319.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 413,052,964,666.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,884,103,103.00	$ 399,567,436,436.00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25,633,813.00	$ 187,324.00	$ 25,821,137.00	$ -	$ 25,821,137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,858,281,966.00	$ 399,541,615,299.00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,858,281,966.00	$ 399,541,615,299.00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290,414,527.00	$ 35,828,991.00	$ 326,243,518.00	$ -	$ 326,243,518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,532,038,448.00	$ 399,215,371,781.00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,532,038,448.00	$ 399,215,371,781.00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151,421,024.00	$ 1,106,538.00	$ 152,527,562.00	$ -	$ 152,527,562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,379,510,886.00	$ 399,062,844,219.00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2,076,560.00	$ 15,175.00	$ 2,091,735.00	$ -	$ 2,091,735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,377,419,151.00	$ 399,060,752,484.00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373,938,181.00	$ 2,732,625.00	$ 376,670,806.00	$ -	$ 376,670,806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,000,748,345.00	$ 398,684,081,678.00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10,000,748,345.00	$ 398,684,081,678.00		X		
	ADICIÓN 1	dic-21			$ -		$ -	$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	$ 10,000,748,345.00	$ 408,569,609,908.00		X		Adicion presupuestal No. 1
7	OBRA	dic-21	$ 288,931,557.00	$ 2,111,423.00	$ 291,042,980.00	$ -	$ 291,042,980	$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	$ 9,709,705,365.00	$ 408,278,566,928.00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,885,528,230.00		$ 9,709,705,365.00	$ 408,278,566,928.00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162,319,214.00	$ 1,186,179.00	$ 163,505,393.00	$ -	$ 163,505,393	$ 9,885,528,230.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23,379,533,305.00	$ 408,115,061,535.00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2,725,546.00	$ 19,917.00	$ 2,745,463.00	$ -	$ 2,745,463	$ 9,885,528,230.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23,376,787,842.00	$ 408,112,316,072.00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95,030,846.00	$ 1,319,010.00	$ 96,349,856.00	$ 2,402,243.00	$ 93,947,613.00	$ 9,883,125,987.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23,282,840,229.00	$ 408,015,966,216.00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815,420,772.00	$ 141,316,899.00	$ 956,737,671.00	$ 23,853,865.00	$ 932,883,806.00	$ 9,859,272,122.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22,349,956,423.00	$ 407,059,228,545.00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315,412,481.00	$ 2,302,160.00	$ 317,714,641.00	$ 7,921,421.00	$ 309,793,220.00	$ 9,851,350,701.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22,040,163,203.00	$ 406,741,513,904.00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1,319,446,250.00	$ 95,874,977.00	$ 1,415,321,227.00	$ 35,287,500.00	$ 1,380,033,727.00	$ 9,816,063,201.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20,660,129,476.00	$ 405,326,192,677.00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991,701,814.00	$ 7,243,636.00	$ 998,945,450.00	$ 24,906,210.00	$ 974,039,240.00	$ 9,791,156,991.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19,686,090,236.00	$ 404,327,247,227.00		X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22			$ -			$ 9,791,156,991.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19,686,090,236.00	$ 404,327,247,227.00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2,175,716,723.00	$ 15,895,811.00	$ 2,191,612,534.00	$ 54,642,385.00	$ 2,136,970,149.00	$ 9,736,514,606.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17,549,120,087.00	$ 402,135,634,693.00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1,402,740,283.00	$ 24,188,336.00	$ 1,426,928,619.00	$ 35,576,902.00	$ 1,391,351,717.00	$ 9,700,937,704.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16,157,768,370.00	$ 400,708,706,074.00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1,571,877,792.00	$ 11,486,799.00	$ 1,583,364,591.00	$ 39,584,115.00	$ 1,543,780,476.00	$ 9,661,353,589.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14,613,987,894.00	$ 399,125,341,483.00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1,222,379,281.00	$ 8,932,772.00	$ 1,231,312,053.00	$ 30,782,801.00	$ 1,200,529,252.00	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,413,458,642.00	$ 397,894,029,430.00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1,460,286.00	$ 10,671.00	$ 1,470,957.00	$ -	$ 1,470,957	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,411,987,685.00	$ 397,892,558,473.00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1,282,119.00	$ 9,369.00	$ 1,291,488.00	$ -	$ 1,291,488	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,410,696,197.00	$ 397,891,266,985.00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6,390,786.00	$ 46,702.00	$ 6,437,488.00	$ -	$ 6,437,488	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,404,258,709.00	$ 397,884,829,497.00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16,753,129.00	$ 122,427.00	$ 16,875,556.00	$ -	$ 16,875,556	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,387,383,153.00	$ 397,867,953,941.00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25,396,818.00	$ 185,592.00	$ 25,582,410.00	$ -	$ 25,582,410	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,361,800,743.00	$ 397,842,371,531.00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170,598,773.00	$ 1,246,683.00	$ 171,845,456.00	$ -	$ 171,845,456	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,189,955,287.00	$ 397,670,526,075.00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158,438,396.00	$ 1,157,819.00	$ 159,596,215.00	$ -	$ 159,596,215	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13,030,359,072.00	$ 397,510,929,860.00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225,473,832.00	$ 1,647,693.00	$ 227,121,525.00	$ -	$ 227,121,525	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12,803,237,547.00	$ 397,283,808,335.00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174,274,743.00	$ 1,273,546.00	$ 175,548,289.00	$ -	$ 175,548,289	$ 9,630,570,788.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12,627,689,258.00	$ 397,108,260,046.00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1,175,667,282.00	$ 8,991,415.00	$ 1,184,258,697.00	$ 29,606,467.00	$ 1,154,652,230.00	$ 9,600,964,321.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11,473,037,028.00	$ 395,924,001,349.00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225,165,931.00	$ 1,645,443.00	$ 226,811,374.00	$ -	$ 226,811,374	$ 9,600,964,321.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11,246,225,654.00	$ 395,697,189,975.00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1,447,896,167.00	$ 10,580,780.00	$ 1,458,476,947.00	$ 36,461,924.00	$ 1,422,015,023.00	$ 9,564,502,397.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9,824,213,631.00	$ 394,238,713,028.00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207,314,232.00	$ 1,514,989.00	$ 208,829,221.00	$ -	$ 208,829,221	$ 9,564,502,397.00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9,615,381,410.00	$ 394,029,883,807.00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1,786,280,408.00	$ 13,053,588.00	$ 1,799,333,996.00	$ 44,983,350.00	$ 1,754,350,646.00	$ 9,519,519,047.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35,627,697,431.00	$ 392,230,549,811.00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222,048,195.00	$ 1,622,660.00	$ 223,670,855.00	$ -	$ 223,670,855	$ 9,519,519,047.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35,404,026,576.00	$ 392,006,878,956.00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2,389,391,653.00	$ 17,460,939.00	$ 2,406,852,592.00	$ 60,171,315.00	$ 2,346,681,277.00	$ 9,459,347,732.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33,057,345,299.00	$ 389,600,026,364.00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482,061,048.00	$ 3,522,754.00	$ 485,583,802.00	$ -	$ 485,583,802	$ 9,459,347,732.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32,571,761,497.00	$ 389,114,442,562.00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2,790,796,275.00	$ 20,394,280.00	$ 2,811,190,555.00	$ 70,279,764.00	$ 2,740,910,791	$ 9,389,067,968.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29,830,850,706.00	$ 386,303,252,007.00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413,857,639.00	$ 3,024,344.00	$ 416,881,983.00	$ -	$ 416,881,983	$ 9,389,067,968.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29,413,968,723.00	$ 385,886,370,024.00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2,969,914,739.00	$ 21,703,223.00	$ 2,991,617,962.00	$ 74,790,449.00	$ 2,916,827,513	$ 9,314,277,519.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26,497,141,210.00	$ 382,894,752,062.00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671,859,839.00	$ 4,909,745.00	$ 676,769,584.00	$ -	$ 676,769,584	$ 9,314,277,519.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25,820,371,626.00	$ 382,217,982,478.00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3,807,359,585.00	$ 27,823,012.00	$ 3,835,182,597.00	$ 95,879,565.00	$ 3,739,303,032	$ 9,218,397,954.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22,081,068,594.00	$ 378,382,799,881.00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987,969,357.00	$ 7,219,776.00	$ 995,189,133.00	$ -	$ 995,189,133	$ 9,218,397,954.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21,085,879,461.00	$ 377,387,610,748.00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2,929,238,304.00	$ 21,405,972.00	$ 2,950,644,276.00	$ 73,766,107.00	$ 2,876,878,169.00	$ 9,144,631,847.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18,209,001,292.00	$ 374,436,966,472.00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3,620,505,517.00	$ 26,457,540.00	$ 3,646,963,057.00	$ 91,174,076.00	$ 3,555,788,981.00	$ 9,053,457,771.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14,653,212,311.00	$ 370,790,003,415.00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726,653,150.00	$ 5,310,158.00	$ 731,963,308.00	$ -	$ 731,963,308	$ 9,053,457,771.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13,921,249,003.00	$ 370,058,040,107.00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974,606,520.00	$ 7,122,125.00	$ 981,728,645.00	$ -	$ 981,728,645	$ 9,053,457,771.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12,939,520,358.00	$ 369,076,311,462.00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2,932,713,891.00	$ 21,431,371.00	$ 2,954,145,262.00	$ 73,853,632.00	$ 2,880,291,630	$ 8,979,604,139.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10,059,228,728.00	$ 366,122,166,200.00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862,011,163.00	$ 6,299,312.00	$ 868,310,475.00	$ -	$ 868,310,475	$ 8,979,604,139.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9,190,918,253.00	$ 365,253,855,725.00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2,706,088,522	$ 19,743,244	$ 2,725,831,766.00	$ 68,145,794.00	$ 2,657,685,972	$ 8,911,458,345.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6,533,232,281.00	$ 362,528,023,959.00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1,973,566,210.00	$ 14,422,215.00	$ 1,987,988,425.00	$ 49,699,711.00	$ 1,938,288,714.00	$ 8,861,758,634.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4,594,943,567.00	$ 360,540,035,534.00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606,161,703.00	$ 4,429,643.00	$ 610,591,346.00	$ -	$ 610,591,346	$ 8,861,758,634.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3,984,352,221.00	$ 359,929,444,188.00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505,693,569.00	$ 3,695,453.00	$ 509,389,022.00	$ -	$ 509,389,022	$ 8,861,758,634.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3,474,963,199.00	$ 359,420,055,166.00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1,341,894,886.00	$ 9,806,155.00	$ 1,351,701,041.00	$ 33,792,526	$ 1,317,908,515	$ 8,827,966,108.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2,157,054,684.00	$ 358,068,354,125.00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347,394,511.00	$ 2,538,652.00	$ 349,933,163.00		$ 349,933,163	$ 8,827,966,108.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1,807,121,521.00	$ 357,718,420,962.00	87694 de 12/12/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996,672,111.00	$ 7,283,373.00	$ 1,003,955,484.00	$ 25,098,887.00	$ 978,856,597	$ 8,802,867,221.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828,264,924.00	$ 356,714,465,478.00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	$ 283,880,482.00	$ 2,074,511.00	$ 285,954,993.00	$ -	$ 285,954,993	$ 8,802,867,221.00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542,309,931.00	$ 356,428,510,485.00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1,567,939,894.00	$ 69,860,222.00	$ 1,637,800,116.00	$ 40,945,003	$ 1,596,855,113	$ 8,761,922,218.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26,712,121,485.00	$ 354,790,710,369.00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1,377,852,860.00	$ 10,068,925.00	$ 1,387,921,785.00	$ 34,698,045	$ 1,353,223,740	$ 8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25,358,897,745.00	$ 353,402,788,584.00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3,305,147.00	$ 24,153.00	$ 3,329,300.00		$ 3,329,300.00	$ 8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25,355,568,445.00	$ 353,399,459,284.00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1,822,783.00	$ 13,320.00	$ 1,836,103.00		$ 1,836,103.00	$ 8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25,353,732,340.66	$ 353,397,623,181.00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328,022,246.00	$ 2,397,086.00	$ 330,419,332.00		$ 330,419,332.00	$ 8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25,023,313,008.66	$ 353,067,203,849.00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475,850,522.00	$ 3,477,369.00	$ 479,327,891.00		$ 479,327,891	$ 8,727,224,173.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24,543,985,117.66	$ 352,587,875,958.00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2,102,620,456.00	$ 15,365,303.00	$ 2,117,985,759.00	$ 52,949,644	$ 2,065,036,115	$ 8,674,274,529.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22,478,949,002.66	$ 350,469,890,199.00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2,440,745,157.00	$ 17,836,215.00	$ 2,458,581,372.00	$ 63,459,374	$ 2,395,121,998	$ 8,610,815,155.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20,083,827,004.66	$ 348,011,308,827.00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661,244,553.00	$ 4,832,172.00	$ 666,076,725.00		$ 666,076,725	$ 8,610,815,155.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19,417,750,279.66	$ 347,345,232,102.00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2,275,185,600.00	$ 38,968,164.00	$ 2,314,153,764.00	$ 64,586,808	$ 2,249,566,956	$ 8,546,228,347.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17,168,183,323.66	$ 345,031,078,338.00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748,434,632.00	$ 5,469,330.00	$ 753,903,962.00		$ 753,903,962	$ 8,546,228,347.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16,414,279,361.66	$ 344,277,174,376.00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628,970,127.00	$ 4,596,320.00	$ 633,566,447.00		$ 633,566,447	$ 8,546,228,347.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15,780,712,914.66	$ 343,643,607,929.00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2,160,141,566.00	$ 68,026,296.00	$ 2,228,167,862.00	$ 56,225,783	$ 2,171,942,079	$ 8,490,002,564.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13,608,770,835.66	$ 341,415,440,067.00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576,148,866.00	$ 4,210,319.00	$ 580,359,185.00		$ 580,359,185	$ 8,490,002,564.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13,028,411,650.66	$ 340,835,080,882.00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3,189,948,164.00	$ 23,311,160.00	$ 3,213,259,324.00	$ 95,698,445	$ 3,117,560,879	$ 8,394,304,119.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9,910,850,771.66	$ 337,621,821,558.00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2,453,722,811.00	$ 43,824,946.00	$ 2,497,547,757.00	$ 69,359,634	$ 2,428,188,123	$ 8,324,944,485.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6,482,662,648.66	$ 335,124,273,801.00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2,232,069,298.00	$ 16,283,263.00	$ 2,248,352,561.00	$ 66,647,753	$ 2,181,704,808	$ 8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4,300,957,841.66	$ 332,875,921,240.00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880,571,775.00	$ 6,434,948.00	$ 887,006,723.00		$ 887,006,723	$ 8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3,413,951,118.66	$ 331,988,914,517.00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577,306,253.00	$ 4,218,776.00	$ 581,525,029.00		$ 581,525,029	$ 8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2,832,426,089.66	$ 331,407,389,488.00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462,130,018.00	$ 3,377,104.00	$ 465,507,122.00		$ 465,507,122	$ 8,258,296,732.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2,366,918,967.66	$ 330,941,882,366.00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1,155,576,481.00	$ 8,444,597.00	$ 1,164,021,078.00	$ 34,667,294	$ 1,129,353,784	$ 8,223,629,438.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,237,565,183.66	$ 329,777,861,288.00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243,514,888.00	$ 1,779,532.00	$ 245,294,420.00		$ 245,294,420	$ 8,223,629,438.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992,270,763.66	$ 329,532,566,868.00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522,421,192.00	$ 3,817,693.00	$ 526,238,885.00	$ 15,672,636	$ 510,566,249	$ 8,207,956,802.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481,704,514.66	$ 329,006,327,983.00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101,373,197.00	$ 740,804.00	$ 102,114,001.00		$ 102,114,001	$ 8,207,956,802.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379,590,513.66	$ 328,904,213,982.00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320,275,243.00	$ 2,340,473.00	$ 322,615,716.00	$ 9,608,257	$ 313,007,459	$ 8,198,348,545.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66,583,055.00	$ 328,581,598,266.00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66,100,015.00	$ 483,039.00	$ 66,583,054.00		$ 66,583,054	$ 8,198,348,545.00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.00	$ 328,515,015,212.00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2,857,487.00	$ 20,882.00	$ 2,878,369.00		$ 2,878,369	$ 8,198,348,545.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27,763,788,299.00	$ 328,512,136,843.00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1,085,862.00	$ 7,935.00	$ 1,093,797.00		$ 1,093,797	$ 8,198,348,545.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27,762,694,502.00	$ 328,511,043,046.00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1,534,868.00	$ 11,216.00	$ 1,546,084.00		$ 1,546,084	$ 8,198,348,545.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27,761,148,418.00	$ 328,509,496,962.00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3,341,233,663.00	$ 113,297,310.00	$ 3,454,530,973.00	$ 76,266,744	$ 3,378,264,229	$ 8,122,081,801.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24,382,884,189.00	$ 325,054,965,989.00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723,319,012.00	$ 5,285,793.00	$ 728,604,805.00		$ 728,604,805	$ 8,122,081,801.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23,654,279,384.00	$ 324,326,361,184.00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961,051,825.00	$ 7,023,071.00	$ 968,074,896.00	$ 28,831,555	$ 939,243,341	$ 8,093,250,246.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22,715,036,043.00	$ 323,358,286,288.00	1505 de 25/03/2025	X		
46	OBRA	mar-25	$ 1,658,965,160.00	$ 12,123,426.00	$ 1,671,118,586.00	$ 49,769,855	$ 1,621,348,731	$ 8,043,480,391.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21,093,687,312.00	$ 321,687,167,702.00	2829 del 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216,871,106.00	$ 1,584,827.00	$ 218,455,933.00		$ 218,455,933	$ 8,043,480,391.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20,875,231,379.00	$ 321,468,711,769.00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589,001,919.00	$ 4,304,245.00	$ 593,306,164.00		$ 593,306,164	$ 8,043,480,391.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20,281,925,215.00	$ 320,875,405,605.00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670,144,689.00	$ 4,876,739.00	$ 675,021,428.00	$ 19,439,981	$ 655,581,447	$ 8,024,040,410.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19,626,343,768.00	$ 320,200,384,177.00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167,053,075.00	$ 1,220,772.00	$ 168,273,847.00		$ 168,273,847	$ 8,024,040,410.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19,458,069,921.00	$ 320,032,110,330.00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1,359,308,338.00	$ 54,359,085.00	$ 1,413,667,423.00	$ 33,484,086	$ 1,380,183,337	$ 7,990,556,324.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18,077,886,584.00	$ 318,618,442,907.00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296,696,397.00	$ 2,168,166.00	$ 298,864,563.00		$ 298,864,563	$ 7,990,556,324.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17,779,022,021.00	$ 318,319,578,344.00	7770 de 29/07/2025	X		
	ADICIÓN	jun-25									$ 3,600,000,000.00	**ADICIÓN 2**			
49	OBRA	jun-25	$ 980,563,265.00	$ 7,154,987.00	$ 987,718,252.00	$ 29,297,204	$ 958,421,048	$ 7,961,259,120.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20,420,600,973.00	$ 320,931,860,092.00	7680 de 28/07/2025	X		Adicion presupuestal No 2
49	AJUSTE (D)	jun-25	$ 270,688,655.00	$ 1,978,109.00	$ 272,666,764.00		$ 272,666,764	$ 7,961,259,120.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20,147,934,209.00	$ 320,659,193,328.00	9260 de 29/08/2025	X		
50	OBRA	jul-25	$ 1,162,961,551.00	$ 8,498,565.00	$ 1,171,460,116.00	$ 34,888,847	$ 1,136,571,269	$ 7,926,370,273.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19,011,362,940.00	$ 319,487,733,212.00	9259 de 29/08/2025	X		
50	AJUSTE (D)	jul-25	$ 367,633,336.00	$ 2,686,551.00	$ 370,319,887.00		$ 370,319,887	$ 7,926,370,273.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18,641,043,053.00	$ 319,117,413,325.00	11511 de 9/10/2025	X		
51	OBRA	ago-25	$ 1,805,067,537.00	$ 47,998,287.00	$ 1,853,065,824.00	$ 47,784,609	$ 1,805,281,215	$ 7,878,585,664.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16,835,761,838.00	$ 317,264,347,501.00	10931 de 27/09/2025	X		
51	AJUSTE (D)	ago-25	$ 512,593,349.00	$ 3,745,874.00	$ 516,339,223.00		$ 516,339,223	$ 7,878,585,664.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16,319,422,615.00	$ 316,748,008,278.00	12239 de 24/10/2025	X		
52	OBRA	sep-25	$ 1,724,695,199.00	$ 36,951,744.00	$ 1,761,646,943.00	$ 47,742,625	$ 1,713,904,318	$ 7,830,843,039.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14,605,518,297.00	$ 314,986,361,335.00	12396 de 28/10/2025	X		
52	AJUSTE (D)	sep-25	$ 553,536,595.00	$ 4,045,075.00	$ 557,581,670.00		$ 557,581,670	$ 7,830,843,039.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14,047,936,627.00	$ 314,428,779,665.00	13671 de 21/11/2025		X	
53	OBRA	oct-25	$ 3,872,863,221.00	$ 43,915,746.00	$ 3,916,778,967.00	$ 113,621,905	$ 3,803,157,062	$ 7,717,221,134.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 10,244,779,565.00	$ 310,512,000,698.00	14344 de 02/12/2025		X	
53	AJUSTE (D)	oct-25	$ 1,476,902,061.00	$ 10,792,746.00	$ 1,487,694,807.00		$ 1,487,694,807	$ 7,717,221,134.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 8,757,084,758.00	$ 309,024,305,891.00			X	
54	OBRA	nov-25	$ 2,137,366,359.00	$ 15,523,330.00	$ 2,152,889,689.00	$ 63,045,048	$ 2,089,844,641	$ 7,654,176,086.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 6,667,240,117.00	$ 306,871,416,202.00			X	
54	AJUSTE (D)	nov-25	$ 779,086,574.00	$ 5,693,325.00	$ 784,779,899.00		$ 784,779,899	$ 7,654,176,086.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 5,882,460,218.00	$ 306,086,636,303.00			X	
55	OBRA	dic-25	$ 4,306,114,735.00	$ 31,467,762.00	$ 4,337,582,497.00	$ 129,183,442	$ 4,208,399,055	$ 7,524,992,644.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 1,674,061,163.00	$ 301,749,053,806.00			X	
55	AJUSTE (P)	dic-25	$ 1,661,897,887.00	$ 12,144,638.00	$ 1,674,042,525.00		$ 1,674,042,525	$ 7,524,992,644.00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18,638.00	$ 300,075,011,281.00			X	
56	OBRA	ene-26	$ 337,235,957.00	$ 56,504,917.00	$ 393,740,874.00	$ -	$ 393,740,874	$ 7,524,992,644.00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 41,256,277,764.00	$ 299,681,270,407.00			X	
57	OBRA	feb-26	$ 1,404,614,354.00	$ 24,659,940.00	$ 1,429,274,294.00	$ 39,774,546	$ 1,389,499,748	$ 7,485,218,098.00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 39,866,778,016.00	$ 298,251,996,113.00			X	
	TOTALES		**$ 113,268,186,203.00**	**$ 1,532,782,338.00**	**$ 114,800,968,541.00**	**$ 2,400,310,132.00**	**$ 112,400,658,409.00**	**$ 7,485,218,098.00**		**$ 39,866,778,016.00**	**$ 298,251,996,125.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 87,264,807,383.00	$ 637,704,362.00	**$ 87,902,511,745.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 21,677,101,532.00	$ 158,409,588.00	**$ 21,835,511,120.00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,660,500,000.00	$ 315,495,000.00	**$ 1,975,995,000.00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 2,134,242,694	$ 405,506,112.00	**$ 2,539,748,806.00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62,500,000	$ 11,875,000	**$ 74,375,000.00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 91,374,512.00	$ 423,442.00	**$ 91,797,954.00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 368,427,883	$ 2,692,357	**$ 371,120,240.00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9,232,199.00	$ 676,477.00	**$ 9,906,676.00**
VALOR TOTAL	**$ 113,268,186,203.00**	**$ 1,532,782,338.00**	**$ 114,800,968,541.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JORGE MAURICIO RODRIGUEZ
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-134261 CND

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.852%	% P				0.038%	0.059%	0.295%	0.237%	0.015%	0.018%	0.002%	5.41%
	$25,115,283.131	7.504%	$6,197,990.382	$ P				$126,847,816	$198,987,503	$986,997,558	$791,810,175	$48,894,195	$59,777,386	$74,135,263	
				$ E			$ 16,633.55	$ 17,483.83	$33,304,154	$105,954.7	$2,697.2	$71,520.9	$29,484,269	$31,021,576	
				% E			0.005%	0.011%	0.010%	0.032%	0.001%	0.021%	0.009%	0.009%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	6.359%	% P						0.008%	1.492%	0.025%	0.031%	0.037%	
	$61,559,592.400	18.393%	$21,281,237.869	$ P						$27,455,799	$4,995,662,197	$83,581,224	$104,476,531	$126,371,837	
				$ E				$39,265,901	$95,291,892	$177,088,487	$278,395	$78,921.7	$54,320,049	$35,241,527	
				% E				0.012%	0.028%	0.053%	0.083%	0.024%	0.016%	0.011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	5.578%	% P							2.050%	0.065%	0.081%	0.098%	
	$113,806,351.167	34.004%	$18,670,490.370	$ P							$6,862,143,091	$217,873,261	$272,341,576	$326,809,891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	4.237%	% P					0.078%	0.121%	0.073%	0.006%	0.008%	0.042%	
	$61,687,539.795	18.431%	$14,179,979.789	$ P					$261,487,362	$405,632,657	$243,379,364	$20,094,358	$25,117,947	$140,491,908	
				$ E										$14,293,054	
				% E										0.001%	2.70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.194%	% P						0.023%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	
	$6,278,636.562	1.876%	$650,084.286	$ P						$78,093,897	$46,956,338	$3,868,640	$6,820,276	$8,184,331	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.118%	% P						0.018%	0.011%	0.001%	0.001%	0.001%	
	$2,257,167.500	0.674%	$394,281.458	$ P						$60,775,067	$36,465,040	$3,010,694	$3,783,368	$4,516,042	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.75%	% P				0.091%	0.091%	0.114%	0.113%	0.006%	0.007%	0.008%	
	$12,505,042.489	3.736%	$2,499,925.933	$ P				$306,031,109	$306,031,109	$382,538,886	$378,730,982	$18,950,331	$23,687,914	$28,425,497	
				$ E			$9,000.265	$20,164,793	$22,734,978	$30,894,968	$7,540	$11,677.5	$7,607,515	$3,015,862	
				% E			0.003%	0.009%	0.007%	0.027%	0.002%	0.004%	0.002%	0.001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	6.989%	% P											
	$59,020,969.292	17.635%	$23,390,817.292	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.99%	0.12%	0.15%	0.21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$0.000	$431,878.925	$766,505.974	$1,941,493.864	$13,352,446.417	$396,272.703	$497,986.997	$707,934.068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.36%	0.94%	4.93%	5.05%	5.19%	5.41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$0.000	$431,878.925	$1,198,384.899	$3,139,878.764	$16,492,325.181	$16,888,597.884	$17,386,584.881	$18,094,518.949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.05%	0.11%	0.09%	0.05%	0.03%	0.02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$25,633.813	$105,914.527	$151,421.024	$373,938.181	$288,931.557	$162,319.214	$91,612.233	$73,539.029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.01%	0.04%	0.08%	0.20%	0.28%	0.33%	0.36%	0.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.000	$0.000	$25,633.813	$131,548.340	$282,969.364	$656,907.545	$945,839.102	$1,108,158.316	$1,199,770.549	$1,273,309.578

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 21,677,101.532	42.149%
	$ 51,429,264.406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 796,113.950	27.618%
	$ 2,882,591.187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2,134,242.694	67.045%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405,506.112	67.045%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.852%	% P	0.031%	0.037%	0.041%	0.013%	0.014%	0.022%	0.016%	0.015%	0.057%	0.011%	6.34%
	$25,115,283.131	7.504%	$6,197,990.382	$ P	$102,965,643	$123,588,771	$148,270,525	$44,659,002	$48,213,860	$72,473,688	$53,995,580	$50,141,100	$191,881,395	$35,780,843	
				$ E	$27,163,765	$40,823,447	$14,541,918	$45,723,501	$20,780,030	$21,783,166	$80,758,135	$80,704,643	$46,912,547	$14,212,254	
				% E	0.008%	0.058%	0.022%	0.014%	0.006%	0.007%	0.024%	0.027%	0.014%	0.010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	6.359%	% P	0.062%	0.062%	0.075%	0.130%	0.002%	0.228%	0.285%	0.203%	0.513%	0.026%	
	$61,559,592.400	18.393%	$21,281,237.869	$ P	$124,127,551	$208,953,091	$250,743,873	$434,185,000	$8,064,900	$761,814,900	$955,229,324	$680,529,578	$1,720,282,233	$86,689,992	
				$ E	$249,068,641	$498,252,059	$403,662,802	$710,545,918	$695,994,666	$801,150,795	$311,217,811	$71,529,629	$586,616,152	$947,750,429	
				% E	0.074%	0.149%	0.121%	0.212%	0.208%	0.239%	0.093%	0.021%	0.175%	0.283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	5.578%	% P	0.136%	0.163%	0.192%	-	0.241%	0.058%	0.287%	0.410%	0.333%	0.063%	
	$113,806,351.167	34.004%	$18,670,490.370	$ P	$453,902,626	$544,683,151	$653,619,782		$805,693,400	$193,396,000	$960,410,200	$1,372,895,040	$1,115,127,000	$210,702,203	
				$ E	$30,746,620	$59,637,302			$263,328,882	$502,762,971	$343,021,414	$240,213,284	$239,446,702	$191,692,410	
				% E	0.009%	0.018%			0.079%	0.150%	0.102%	0.161%	0.072%	0.057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	4.237%	% P	0.058%	0.070%	0.084%	0.028%	0.056%	0.096%	0.062%	0.062%	0.250%	0.059%	3.96%
	$61,687,539.795	18.431%	$14,179,979.789	$ P	$195,129,878	$234,162,613	$280,982,416	$93,507,625	$186,794,610	$319,640,634	$206,721,210	$206,721,210	$837,044,197	$85,391,551	
				$ E	$4,605,710	$8,259,236	$287,604,899	$271,314,068	$250,690,873	$142,263,664	$168,296,430	$86,604,832	$135,819,577	$198,666,844	
				% E	0.001%	0.020%	0.086%	0.081%	0.075%	0.043%	0.047%	0.026%	0.041%	0.059%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.194%	% P	0.003%	0.004%	0.005%	0.055%		0.018%				0.002%	
	$6,278,636.562	1.876%	$650,084.286	$ P	$11,367,126	$13,640,552	$16,368,662	$184,265,200		$60,012,780				$8,238,774	
				$ E			$186,473,092	$70,460,578	$1,076,400					$288,340,340	
				% E			0.056%	0.021%	0.000%					0.086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.118%	% P	0.002%	0.002%	0.003%							0.001%	
	$2,257,167.500	0.674%	$394,281.458	$ P	$6,272,280	$7,526,736	$9,032,083							$3,197,870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.747%	% P	0.012%	0.014%	0.017%	0.005%	0.005%	0.006%	0.006%	0.006%	0.011%	0.006%	
	$12,505,042.489	3.736%	$2,499,925.933	$ P	$39,479,857	$47,375,829	$56,850,994	$18,944,000	$18,317,500	$19,095,000	$18,682,500	$18,432,500	$36,721,500	$19,543,739	
				$ E	$2,784,747	$25,542,762	$38,241,527	$41,832,983	$14,663,869	$2,237,360	$38,180,992	$9,025,400	$3,261,327	$12,005,834	
				% E	0.001%	0.008%	0.011%	0.012%	0.004%	0.001%	0.012%	0.003%	0.001%	0.004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	6.989%	% P				0.073%	0.073%	0.073%	0.073%	0.073%	0.146%	0.011%	
	$59,020,969.292	17.635%	$23,390,817.292	$ P				$244,892,440	$244,892,440	$244,892,440	$244,892,440	$244,892,440	$489,784,880	$36,747,581	
				$ E				$1,034,472,679	$80,005,963	$101,679,846	$289,904,499	$378,089,694	$435,839,462	$115,612,507	
				% E				0.309%	0.024%	0.030%	0.087%	0.113%	0.130%	0.035%	1.58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

		11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.29%	0.35%	0.42%	0.30%	0.39%	0.50%	0.73%	0.77%	1.31%	0.15%
	VALOR (Miles de Pesos)	$983,241.761	$1,179,890.113	$1,415,868.135	$1,018,203.267	$1,311,976.710	$1,671,325.442	$2,439,911.254	$2,573,612.868	$4,400,391.205	$486,292.553
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	5.70%	6.05%	6.48%	2.49%	2.88%	3.38%	4.11%	4.88%	6.19%	6.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$19,077,760.710	$20,257,650.822	$21,673,518.958	$8,321,082.274	$9,633,058.984	$11,304,384.426	$13,744,295.680	$16,317,908.548	$20,718,299.753	$21,204,592.306
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.09%	0.25%	0.30%	0.65%	0.40%	0.47%	0.37%	0.35%	0.43%	0.53%
	VALOR (Miles de Pesos)	$314,373.484	$846,248.896	$990,424.338	$2,174,348.807	$1,326,450.583	$1,571,877.792	$1,222,379.281	$1,175,667.282	$1,447,896.167	$1,786,280.408
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.47%	0.73%	1.02%	1.67%	2.07%	2.54%	2.90%	3.26%	3.69%	4.22%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,587,683.062	$2,433,931.958	$3,424,356.296	$5,598,705.103	$6,925,155.686	$8,497,033.478	$9,719,412.759	$10,895,080.041	$12,342,976.208	$14,129,256.616

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 21,677,101.532	42.149%
	$ 51,429,264.406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 796,113.950	27.618%
	$ 2,882,591.187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2,134,242.694	67.045%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405,506.112	67.045%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21 / feb-23	22 / mar-23	23 / abr-23	24 / may-23	25 / jun-23	26 / jul-23	27 / ago-23	28 / sep-23	29 / oct-23	30 / nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $25,115,283.131	11.142% / 7.504%	1.852% / $6,197,990.382	% P	0.011%	0.027%	0.024%	0.038%	0.038%	0.047%	0.047%	0.052%	0.052%	0.068%	12.44%
				$ P	$35,780,844	$89,452,111	$79,330,258	$126,928,412	$126,928,412	$158,660,515	$158,660,515	$174,526,567	$174,526,567	$226,125,211	
				$ E	$58,312,668	$270,270,815	$280,264,662	$214,654,412	$257,238,204	$134,600,540	$208,853,507	$114,835,245	$200,790,447	$199,228,063	
				% E	0.017%	0.081%	0.084%	0.066%	0.080%	0.040%	0.089%	0.034%	0.060%	0.060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	6.359% / $21,281,237.869	% P	0.026%	0.065%	0.065%	0.104%	0.104%	0.130%	0.130%	0.143%	0.143%	0.182%	
				$ P	$86,689,992	$216,724,981	$218,038,320	$348,861,312	$348,861,312	$436,076,641	$436,076,641	$479,684,305	$479,684,305	$610,507,297	
				$ E	$848,693,374	$1,344,247,560	$838,331,136	$1,038,014,650	$670,760,250	$1,034,476,050	$849,151,900	$1,047,102,350	$408,681,800	$203,931,850	
				% E	0.254%	0.402%	0.250%	0.310%	0.200%	0.309%	0.254%	0.313%	0.122%	0.061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $113,806,351.167	44.520% / 34.004%	5.578% / $18,670,490.370	% P	0.063%	0.157%	0.150%	0.240%	0.240%	0.300%	0.300%	0.330%	0.330%	0.420%	
				$ P	$210,702,204	$526,755,511	$502,023,263	$803,237,221	$803,237,221	$1,004,046,526	$1,004,046,526	$1,104,451,179	$1,104,451,179	$1,405,665,137	
				$ E	$1,013,630,239	$803,527,723	$1,287,210,053	$1,024,341,294	$628,657,799	$950,343,614	$1,227,170,425	$369,398,682	$554,813,998	$368,519,919	
				% E	0.303%	0.240%	0.385%	0.306%	0.188%	0.284%	0.367%	0.107%	0.161%	0.110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557 / $61,687,539.795	20.343% / 18.431%	4.237% / $14,179,979.789	% P	0.026%	0.064%	0.065%	0.104%	0.104%	0.130%	0.130%	0.143%	0.143%	0.182%	
				$ P	$85,391,552	$213,478,879	$217,292,430	$347,667,888	$347,667,888	$434,584,860	$434,584,860	$478,043,346	$478,043,346	$608,418,804	
				$ E	$233,049,478	$142,915,537	$226,674,790	$639,292,869	$495,949,759	$497,365,215	$245,163,274	$548,542,978	$301,612,826	$120,474,226	
				% E	0.070%	0.043%	0.068%	0.191%	0.148%	0.149%	0.073%	0.164%	0.090%	0.036%	8.33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.194% / $650,084.286	% P	0.002%	0.006%	0.007%	0.011%	0.013%	0.013%	0.013%	0.015%	0.015%	0.019%	
				$ P	$8,238,775	$20,596,938	$22,238,344	$35,581,350	$44,476,687	$44,476,687	$44,476,687	$48,924,356	$48,924,356	$62,267,362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.118% / $394,281.458	% P	0.001%	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.005%	0.005%	0.005%	0.005%	0.007%	
				$ P	$3,197,870	$7,994,675	$7,954,676	$12,791,482	$12,791,482	$15,989,353	$15,989,353	$17,588,288	$17,588,288	$22,385,094	
				$ E			$143,267,109	$89,224,962	$47,285,114		$19,475,767			$130,620,752	
				% E			0.043%	0.018%	0.014%		0.006%			0.030%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,505,042.489	4.490% / 3.736%	0.747% / $2,499,925.933	% P	0.006%	0.015%	0.013%	0.021%	0.021%	0.026%	0.026%	0.029%	0.029%	0.037%	
				$ P	$19,543,739	$48,859,346	$43,798,037	$70,076,859	$70,076,859	$87,596,074	$87,596,074	$96,355,681	$96,355,681	$122,634,503	
				$ E	$8,775,600	$31,923,800	$64,438,110	$40,744,763	$29,879,450	$13,308,000	$107,175,749	-$47,412,622	$28,616,380	$7,481,460	
				% E	0.003%	0.009%	0.019%	0.012%	0.009%	0.004%	0.032%	-0.014%	0.009%	0.002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $59,020,969.292	0.000% / 17.635%	6.989% / $23,390,817.292	% P	0.011%	0.027%	0.037%	0.060%	0.060%	0.075%	0.075%	0.082%	0.082%	0.105%	
				$ P	$36,747,684	$91,868,954	$125,018,089	$200,025,711	$200,025,711	$250,032,139	$250,032,139	$275,035,353	$275,035,353	$350,044,994	
				$ E	$[illegible]0,396	$197,910,840	$129,729,489	$984,292,535	$789,467,697	$990,127,298	$185,723,269	$671,645,942	$481,140,964	$311,729,678	
				% E	0.068%	0.059%	0.039%	0.294%	0.236%	0.296%	0.055%	0.201%	0.144%	0.093%	4.22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente Ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.15%**	**0.36%**	**0.36%**	**0.58%**	**0.58%**	**0.73%**	**0.73%**	**0.80%**	**0.80%**	**1.02%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$486,292.557**	**$1,215,731.395**	**$1,215,731.397**	**$1,945,170.235**	**$1,945,170.235**	**$2,431,462.795**	**$2,431,462.795**	**$2,674,609.075**	**$2,674,609.075**	**$3,404,047.912**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**6.48%**	**6.84%**	**7.21%**	**7.79%**	**8.37%**	**9.10%**	**9.82%**	**10.62%**	**11.42%**	**12.44%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$21,690,884.963**	**$22,906,616.258**	**$24,122,347.655**	**$26,067,517.890**	**$28,012,688.125**	**$30,444,150.920**	**$32,875,613.715**	**$35,550,222.790**	**$38,224,831.865**	**$41,628,879.777**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.71%**	**0.83%**	**0.89%**	**1.14%**	**0.88%**	**1.08%**	**0.88%**	**0.80%**	**0.59%**	**0.40%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,389,391.653**	**$2,790,796.275**	**$2,969,914.739**	**$3,807,359.585**	**$2,929,238.304**	**$3,620,505.517**	**$2,932,713.891**	**$2,694,112.555**	**$1,973,566.210**	**$1,341,894.886**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**4.94%**	**5.77%**	**6.66%**	**7.79%**	**8.67%**	**9.75%**	**10.63%**	**11.43%**	**12.02%**	**12.42%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$16,518,648.269**	**$19,309,444.544**	**$22,279,359.282**	**$26,086,718.867**	**$29,015,957.171**	**$32,636,462.685**	**$35,569,176.576**	**$38,263,289.131**	**$40,236,855.341**	**$41,578,750.227**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año) ☐ **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,410,914,354.00 (Dia / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $25,115,283.131	11.142% / 7.504%	1.852% / $6,197,990.382	% P	0.036%	0.009%	0.009%	0.023%	0.023%	0.037%	0.037%	0.047%	0.047%	0.109%	
				$ P	$122,124,722	$31,374,726	$31,374,726	$78,436,816	$78,436,816	$125,498,906	$125,498,906	$158,873,633	$158,873,633	$369,310,996	
				$ E	$43,824,332	$54,429,339	$57,724,970	$19,083,817	$28,527,237	$28,230,889	$109,059,744	$228,877,732	$249,277,817	$149,724,073	
				% E	0.013%	0.028%	0.020%	0.006%	0.009%	0.008%	0.033%	0.068%	0.074%	0.045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	6.359% / $21,281,237.869	% P	0.056%	0.026%	0.026%	0.064%	0.064%	0.103%	0.103%	0.129%	0.129%	0.142%	
				$ P	$186,377,591	$86,233,082	$86,233,083	$215,582,707	$215,582,707	$344,932,332	$344,932,332	$431,165,415	$431,165,415	$474,281,956	
				$ E	$342,192,950	$184,206,100	$56,941,500	$763,701,035	$692,567,875	$665,105,500	$291,434,150	$980,319,300	$166,296,000	$213,362,393	
				% E	0.102%	0.055%	0.017%	0.228%	0.207%	0.199%	0.087%	0.293%	0.050%	0.064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $113,806,351.167	44.520% / 34.004%	5.578% / $18,670,490.370	% P	0.187%	0.057%	0.057%	0.143%	0.143%	0.229%	0.084%	0.141%	0.141%	0.047%	
				$ P	$625,665,138	$191,508,820	$191,508,820	$478,772,049	$478,772,049	$766,035,279	$279,525,580	$474,264,400	$471,034,400	$251,137,833	
				$ E	$392,405,470	$322,334,453	$705,409,401	$839,614,618	$804,259,477	$575,887,022	$668,149,590	$968,888,923	$403,531,760		
				% E	0.117%	0.096%	0.211%	0.251%	0.240%	0.172%	0.200%	0.290%	0.121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557 / $61,687,539.795	20.343% / 18.431%	4.237% / $14,179,979.789	% P	0.064%	0.026%	0.026%	0.064%	0.064%	0.103%	0.103%	0.128%	0.128%	0.141%	
				$ P	$213,418,805	$85,938,087	$85,938,087	$214,845,218	$214,845,218	$343,752,348	$343,752,348	$429,690,435	$429,690,435	$472,659,479	
				$ E	$78,874,225	$439,025,589	$268,801,459	$216,878,346	$572,212,449	$634,109,239	$388,353,830	$723,177,346	$526,729,267	$831,406,051	
				% E	0.024%	0.131%	0.080%	0.063%	0.171%	0.189%	0.116%	0.216%	0.247%	0.248%	14.74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.194% / $650,084.286	% P	0.019%	0.003%	0.003%	0.007%	0.007%	0.011%	0.011%	0.013%	0.013%	0.014%	
				$ P	$62,267,383	$8,795,155	$8,795,155	$21,987,888	$21,987,889	$35,180,622	$35,180,622	$43,975,778	$43,975,778	$48,373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.118% / $394,281.458	% P	0.007%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.005%	0.005%	0.005%	
				$ P	$22,385,094	$3,161,854	$3,161,854	$7,904,638	$7,904,638	$12,647,420	$12,647,420	$15,809,276	$15,809,277	$17,390,204	
				$ E			$39,965,987	$2,561,560	$10,425,173		$5,438,606		-$130,529,752	$3,034,422	
				% E			0.012%	0.001%	0.003%		0.002%		-0.039%	0.001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,505,042.489	4.490% / 3.736%	0.747% / $2,499,925.933	% P	0.037%	0.005%	0.005%	0.013%	0.013%	0.021%	0.021%	0.026%	0.026%	0.028%	
				$ P	$122,634,503	$17,921,897	$17,921,897	$43,304,744	$43,304,744	$69,287,590	$69,287,590	$86,609,487	$86,609,487	$95,270,436	
				$ E	$6,698,440	$81,725,740	$14,979,360	$10,254,450	$6,309,290	$11,200,400	$23,222,108	$143,132,849	$119,859,186	$64,210,020	
				% E	0.002%	0.024%	0.004%	0.003%	0.002%	0.003%	0.007%	0.043%	0.036%	0.019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $59,020,969.292	0.000% / 17.635%	6.989% / $23,390,817.292	% P	0.039%	0.015%	0.015%	0.038%	0.038%	0.061%	0.061%	0.222%	0.222%	0.230%	
				$ P	$130,044,984	$51,214,216	$51,214,216	$128,035,543	$128,035,543	$204,856,869	$204,856,869	$742,580,781	$742,580,787	$768,187,895	
				$ E	$307,219,933	$126,573,493	$224,430,824	$256,722,530	$326,443,155	$238,360,570	$387,534,738	$445,551,914	$676,826,533	$959,854,755	
				% E	0.040%	0.038%	0.067%	0.077%	0.098%	0.071%	0.116%	0.133%	0.202%	0.287%	12.44%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 334,689,236.546	100.000%	26.073%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 342,230,582.336	102.253%	$ 87,264,807.383												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.44%	0.14%	0.14%	0.36%	0.36%	0.57%	0.42%	0.71%	0.71%	0.75%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,484,918.210	$475,547.837	$475,547.838	$1,188,869.603	$1,188,869.604	$1,902,191.366	$1,415,681.667	$2,377,739.205	$2,377,739.212	$2,502,312.154
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12.88%	13.02%	13.17%	13.52%	13.88%	14.44%	14.87%	15.58%	16.29%	17.04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43,113,797.987	$43,589,345.824	$44,064,893.662	$45,253,763.265	$46,442,632.869	$48,344,824.235	$49,760,505.902	$52,138,245.107	$54,515,984.319	$57,018,296.473
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.30%	0.37%	0.41%	0.63%	0.73%	0.64%	0.56%	0.95%	0.69%	0.66%
	VALOR (Miles de Pesos)	$996,672.111	$1,248,264.694	$1,377,852.860	$2,102,620.456	$2,440,745.156	$2,152,893.600	$1,874,192.766	$3,189,948.164	$2,311,987.811	$2,221,991.754
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	12.72%	13.09%	13.51%	14.13%	14.86%	15.51%	16.07%	17.02%	17.71%	18.37%
	VALOR (Miles de Pesos)	$42,875,422.338	$43,823,687.032	$45,201,539.892	$47,304,160.348	$49,744,905.505	$51,897,799.105	$53,771,991.868	$56,961,940.032	$59,273,927.842	$61,495,519.592

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.852%	% P	0.100%	0.089%	0.040%	0.023%	0.023%	0.037%	0.037%	0.051%	0.051%	0.048%	22.01%
	$25,115,283.131	7.504%	$6,197,990.382	$ P	$330,010.996	$297,518.866	$135,068.866	$76,048.476	$76,048.476	$123,110.566	$123,110.566	$170,172.656	$170,172.656	$159,836.447	
				$ E	$180,886.550	$9,687.559	$18,881.115	$158,634.142	$13,101.609	-$20,414.224	$94,297.210	$190,069.727	$174,965.799	$2,338.359	
				% E	0.054%	0.003%	0.006%	0.047%	0.004%	-0.006%	0.028%	0.057%	0.052%	0.063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	6.359%	% P	0.142%	0.136%	0.136%	0.056%	0.026%	0.064%	0.064%	0.103%	0.103%	0.022%	
	$61,559,592.400	18.393%	$21,281,237.869	$ P	$474,281.956	$453,631.581	$453,631.582	$186,233.082	$86,233.083	$215,582.707	$215,582.707	$344,932.332	$344,932.332	$75,296.129	
				$ E	$100,035.351	$8,343.000		$641,706.750			$72,753.000	$3,410.873	$62,946.235	$3,244.500	
				% E	0.030%	0.002%		0.192%			0.022%	0.013%	0.019%	0.001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	5.578%	% P	0.074%	0.063%	0.073%	0.048%	0.057%	0.082%	0.082%	0.085%	0.085%	0.030%	
	$113,806,351.167	34.004%	$18,670,490.370	$ P	$246,199.011	$209,388.167	$244,323.218	$159,172.333	$191,508.820	$274,085.331	$274,085.331	$285,697.584	$285,697.584	$101,555.429	
				$ E				$397,184.691							
				% E				0.119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	4.237%	% P	0.141%	0.154%	0.135%	0.089%	0.089%	0.065%	0.067%	0.103%	0.103%	0.069%	
	$61,687,539.795	18.431%	$14,179,979.789	$ P	$472,659.479	$515,518.563	$451,566.609	$297,546.420	$297,546.420	$216,453.551	$224,699.037	$345,360.681	$345,360.681	$231,298.768	
				$ E	$359,375.351	$258,350.971	$87,523.279	$663,143.882	$579,868.581	$220,394.272	$152,652.209	$304,268.741	$204,368.540	$186,361.504	
				% E	0.107%	0.077%	0.020%	0.198%	0.173%	0.066%	0.040%	0.091%	0.061%	0.056%	19.52%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.194%	% P	0.014%	0.014%	0.014%	0.003%	0.003%	0.007%	0.007%	0.011%	0.011%	0.013%	
	$6,278,636.562	1.876%	$650,084.286	$ P	$48,373.355	$46,566.089	$46,566.089	$8,795.155	$8,795.155	$21,987.888	$21,987.889	$35,180.622	$35,180.622	$43,975.778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.118%	% P	0.005%	0.005%	0.005%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%	0.004%	0.004%	0.005%	
				$ P	$17,490.203	$17,132.986	$17,132.986	$3,161.854	$3,161.854	$7,904.638	$7,904.638	$12,647.420	$12,647.420	$15,809.276	
	$2,257,167.500	0.674%	$394,281.458	$ E	$1,025.685	$599.357		$42,786.904		$2,585.796		$8,883.324		$3,335.706	
				% E	0.000%	0.000%		0.013%		0.001%		0.003%		0.001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.747%	% P	0.028%	0.029%	0.029%	0.005%	0.005%	0.013%	0.013%	0.021%	0.021%	0.032%	
	$12,505,042.489	3.736%	$2,499,925.933	$ P	$95,270.436	$96,253.282	$96,251.029	$17,321.924	$17,321.897	$43,304.744	$43,304.744	$69,287.590	$69,287.590	$106,482.359	
				$ E	$46,291.800	$348.600	$9,012.039	$76,852.183	$3,011.370	$12,829.400	$48,657.937	$129,641.820	$135,224.255	$118,299.105	
				% E	0.014%	0.000%	0.003%	0.023%	0.001%	0.004%	0.015%	0.039%	0.040%	0.036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	6.989%	% P	0.251%	0.256%	0.256%	0.130%	0.121%	0.114%	0.116%	0.138%	0.138%	0.089%	
	$59,020,969.292	17.635%	$23,390,817.292	$ P	$838,777.694	$855,599.019	$855,599.019	$435,957.729	$403,621.922	$380,443.248	$386,700.523	$463,521.849	$463,521.849	$296,403.567	
				$ E	$467,961.744	$245,091.705	$224,873.810	$561,866.151	$368,070.265	$1,443,499.916	$299,639.025	$440,061.924	$399,068.623	$638,382.377	
				% E	0.140%	0.073%	0.067%	0.168%	0.109%	0.431%	0.090%	0.131%	0.119%	0.191%	17.04%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.76%**	**0.74%**	**0.69%**	**0.35%**	**0.32%**	**0.38%**	**0.52%**	**0.52%**	**0.52%**	**0.31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,527,963.130**	**$2,491,608.553**	**$2,300,139.398**	**$1,184,236.973**	**$1,074,237.627**	**$1,282,872.673**	**$1,297,375.435**	**$1,726,800.734**	**$1,726,800.734**	**$1,030,654.423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17.79%**	**18.54%**	**19.22%**	**19.58%**	**19.90%**	**20.28%**	**20.67%**	**21.18%**	**21.70%**	**22.01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59,546,269.603**	**$62,037,868.156**	**$64,338,007.554**	**$65,522,244.527**	**$66,596,482.154**	**$67,879,354.827**	**$69,176,730.262**	**$70,903,530.996**	**$72,630,331.730**	**$73,660,986.153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.35%**	**0.16%**	**0.10%**	**0.76%**	**0.29%**	**0.50%**	**0.19%**	**0.33%**	**0.29%**	**0.35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,155,576.481**	**$522,421.192**	**$320,275.243**	**$2,542,224.803**	**$961,051.825**	**$1,658,995.160**	**$647,999.381**	**$1,116,136.209**	**$976,673.452**	**$1,162,961.551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18.72%**	**18.88%**	**18.97%**	**19.73%**	**20.02%**	**20.513%**	**20.707%**	**21.040%**	**21.332%**	**21.680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62,691,096.073**	**$63,173,517.265**	**$63,493,792.508**	**$66,036,017.311**	**$66,997,069.136**	**$68,656,064.296**	**$69,304,063.677**	**$70,420,199.886**	**$71,396,773.337**	**$72,559,734.887**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890 / $ 70,822,382.330	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.852%	% P	0.074%	0.079%	0.079%	0.093%	0.109%	0.015%	0.014%	0.035%	0.035%	0.056%	
	$25,115,283.131	7.504%	$6,197,990.382	$ P	$248,640,710	$264,328,073	$264,328,073	$311,390,164	$364,296,837	$51,399,487	$48,732,326	$116,830,818	$116,830,818	$186,929,308	
				$ E	$251,787,330	$14,427,222	$480,488,762	$162,273,757			$409,010,207				
				% E	0.075%	0.004%	0.144%	0.054%			0.122%				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	6.359%	% P	0.112%	0.170%	0.155%	0.208%	0.180%	0.038%	0.038%	0.096%	0.096%	0.154%	
	$61,559,592.400	18.393%	$21,281,237.869	$ P	$375,266,129	$568,372,670	$518,382,670	$697,732,295	$603,631,582	$128,443,275	$128,443,275	$321,108,188	$321,108,188	$513,773,101	
				$ E	$46,819,050	$245,695,400	$294,671,162	$224,215,929	$640,043,808		$225,612,192				
				% E	0.014%	0.073%	0.088%	0.067%	0.191%		0.067%				
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	5.578%	% P	0.100%	0.130%	0.101%	0.191%	0.065%	0.085%	0.085%	0.213%	0.213%	0.341%	
	$113,806,351.167	34.004%	$18,670,490.370	$ P	$335,999,973	$436,443,659	$336,443,659	$639,396,131	$219,020,171	$285,250,384	$285,250,384	$713,125,961	$713,125,961	$1,141,001,537	
				$ E		$215,178,750	$652,423,922	$538,238,778	$1,337,183,683		$248,467,257				
				% E		0.064%	0.195%	0.161%	0.400%		0.074%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	4.237%	% P	0.189%	0.157%	0.172%	0.120%	0.417%	0.038%	0.038%	0.096%	0.096%	0.153%	
	$61,687,539.795	18.431%	$14,179,979.789	$ P	$631,298,768	$524,267,812	$574,267,812	$403,174,942	$393,174,942	$128,003,881	$128,003,882	$320,009,705	$320,009,705	$512,015,528	
				$ E	$185,853,937	$175,128,780	$106,912,156	$167,788,714	$367,841,241		$157,477,228				
				% E	0.059%	0.052%	0.032%	0.050%	0.110%		0.047%				25.17%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.194%	% P	0.013%	0.014%	0.014%	0.018%	0.048%	0.004%	0.004%	0.010%	0.010%	0.016%	
	$6,278,636.562	1.876%	$650,084.286	$ P	$43,975,778	$48,373,355	$48,373,355	$61,566,089	$161,566,089	$13,100,292	$13,100,292	$32,750,730	$32,750,730	$52,401,169	
				$ E			$86,832,291	$18,901,584							
				% E			0.026%	0.006%							
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.118%	% P	0.005%	0.005%	0.006%	0.007%	0.007%	0.001%	0.001%	0.004%	0.004%	0.006%	
	$2,257,167.500	0.674%	$394,281.458	$ P	$15,809,276	$17,390,203	$17,390,204	$22,132,986	$22,132,987	$4,709,549	$4,709,550	$11,773,875	$11,773,875	$18,838,201	
				$ E	$4,405,986										
				% E	0.001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.747%	% P	0.032%	0.034%	0.034%	0.042%	0.036%	0.008%	0.008%	0.019%	0.019%	0.031%	
	$12,505,042.489	3.736%	$2,499,925.933	$ P	$108,482,359	$115,143,308	$115,143,308	$141,126,154	$121,253,280	$25,800,785	$25,800,785	$64,501,963	$64,501,963	$103,203,140	
				$ E	$152,910,270	$136,319,158	$147,376,288	$103,500,180			$241,073,670				
				% E	0.046%	0.041%	0.044%	0.031%			0.072%				
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	6.989%	% P	0.265%	0.271%	0.252%	0.188%	0.160%	0.023%	0.023%	0.057%	0.057%	0.091%	
	$59,020,969.292	17.635%	$23,390,817.292	$ P	$896,403,567	$922,010,675	$841,936,983	$630,017,223	$534,771,433	$76,283,040	$76,283,041	$190,707,603	$190,707,603	$305,132,164	
				$ E	$941,044,229	$804,671,518	$2,018,682,754	$866,162,667	$1,961,040,463		$531,312,674				
				% E	0.281%	0.240%	0.603%	0.259%	0.586%		0.159%				22.01%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

Reprogramación No.10, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 11 Ítems NP N°6

Reprogramación No.11, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 12

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.73%	0.87%	0.81%	0.87%	0.72%	0.21%	0.21%	0.53%	0.53%	0.85%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,453,876.560	$2,896,329.755	$2,716,266.064	$2,906,535.984	$2,419,847.321	$712,990.693	$708,323.535	$1,770,808.843	$1,770,808.843	$2,833,294.148
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	22.74%	23.61%	24.42%	25.29%	26.01%	26.22%	26.44%	26.96%	27.49%	28.34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$76,114,862.713	$79,011,192.468	$81,727,458.532	$84,633,994.516	$87,053,841.837	$86,681,979.872	$87,360,303.407	$89,131,112.250	$90,901,921.093	$93,735,215.241
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.48%	0.48%	1.13%	0.63%	1.29%	0.00%	0.40%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,592,820.293	$1,591,420.828	$3,787,396.825	$2,101,501.609	$4,306,114.735	$0.000	$1,326,818.204			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	22.16%	22.63%	23.76%	24.39%	25.68%	25.68%	26.07%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$74,152,556.182	$75,743,976.010	$79,531,372.835	$81,632,874.444	$85,938,989.179	$85,938,989.179	$87,264,807.383			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 21,677,101.532	42.149%
	$ 51,429,264.406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 796,113.950	27.618%
	$ 2,882,591.187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2,134,242.694	67.045%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405,506.112	67.045%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	61 / jun-26	62 / jul-26	63 / ago-26	64 / sep-26	65 / oct-26	66 / nov-26	67 / dic-26	68 / ene-27	69 / feb-27	70 / mar-27	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $25,115,283.131	11.142% / 7.504%	1.852% / $6,197,990.382	% P	0.056%	0.070%	0.070%	0.077%	0.077%	0.038%	0.038%	0.012%	0.012%	0.031%	36.10%
				$ P	$186,929.308	$233,661.636	$233,661.636	$257,027.800	$257,027.800	$127,126.288	$127,126.288	$41,604.390	$41,604.390	$104,010.976	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	6.359% / $21,281,237.869	% P	0.154%	0.192%	0.192%	0.211%	0.181%	0.149%	0.149%	0.034%	0.034%	0.085%	
				$ P	$513,773.101	$642,216.376	$642,216.376	$706,438.014	$606,438.014	$499,102.927	$499,102.927	$114,349.199	$114,349.199	$285,872.996	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $113,806,351.167	44.520% / 34.004%	5.578% / $18,670,490.370	% P	0.341%	0.426%	0.426%	0.469%	0.409%	0.298%	0.298%	0.076%	0.076%	0.190%	
				$ P	$1,141,001.537	$1,426,251.922	$1,426,251.922	$1,568,877.114	$1,368,877.114	$996,752.691	$996,752.691	$253,949.868	$253,949.868	$634,874.671	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557 / $61,687,539.795	20.343% / 18.431%	4.237% / $14,179,979.789	% P	0.153%	0.191%	0.191%	0.210%	0.182%	0.208%	0.208%	0.034%	0.034%	0.085%	
				$ P	$512,015.528	$640,019.410	$640,019.410	$704,021.350	$607,996.955	$696,027.173	$696,027.173	$113,958.020	$113,958.020	$284,895.050	
				$ E											
				% E											32.22%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.194% / $650,084.286	% P	0.016%	0.020%	0.020%	0.022%	0.022%	0.027%	0.027%	0.003%	0.003%	0.009%	
				$ P	$52,401.169	$65,501.461	$65,501.461	$72,051.607	$72,051.607	$91,702.045	$91,702.044	$11,662.796	$11,662.797	$29,156.994	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.118% / $394,281.458	% P	0.006%	0.007%	0.007%	0.008%	0.008%	0.010%	0.010%	0.001%	0.001%	0.003%	
				$ P	$18,838.201	$23,547.751	$23,547.751	$25,902.526	$25,902.526	$32,966.851	$32,966.851	$4,192.770	$4,192.770	$10,481.927	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,505,042.489	4.490% / 3.736%	0.747% / $2,499,925.933	% P	0.031%	0.039%	0.039%	0.042%	0.042%	0.054%	0.054%	0.007%	0.007%	0.017%	
				$ P	$103,203.140	$129,003.925	$129,003.925	$141,904.318	$141,904.319	$180,605.495	$180,605.494	$22,969.666	$22,969.666	$57,424.164	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $59,020,969.292	0.000% / 17.635%	6.989% / $23,390,817.292	% P	0.091%	0.114%	0.114%	0.125%	0.095%	0.100%	0.100%	0.020%	0.020%	0.051%	
				$ P	$305,132.164	$381,415.206	$381,415.206	$419,556.726	$319,556.726	$333,981.289	$333,981.289	$67,912.505	$67,912.505	$169,781.263	
				$ E											
				% E											28.34%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.85%**	**1.06%**	**1.06%**	**1.16%**	**1.02%**	**0.88%**	**0.88%**	**0.19%**	**0.19%**	**0.47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,833,294.148**	**$3,541,617.687**	**$3,541,617.687**	**$3,895,779.455**	**$3,399,755.061**	**$2,958,264.759**	**$2,958,264.757**	**$630,599.214**	**$630,599.215**	**$1,576,498.041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29.19%**	**30.24%**	**31.30%**	**32.47%**	**33.48%**	**34.37%**	**35.25%**	**35.44%**	**35.63%**	**36.10%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$96,568,809.389**	**$100,110,127.076**	**$103,651,744.763**	**$107,547,524.218**	**$110,947,279.279**	**$113,905,544.038**	**$116,863,808.795**	**$117,494,408.009**	**$118,126,007.224**	**$119,701,505.265**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año) ☐

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399,567,436,436.00
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13,485,528,230.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413,052,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	71 / abr-27	72 / may-27	73 / jun-27	74 / jul-27	75 / ago-27	76 / sep-27	77 / oct-27	78 / nov-27	79 / dic-27	80 / ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $25,115,283.131	11.142% / 7.504%	1.852% / $6,197,990.382	% P	0.031%	0.050%	0.050%	0.062%	0.062%	0.068%	0.068%	0.087%	0.087%	0.015%	44.91%
				$ P	$104,010.976	$166,417.561	$166,417.561	$208,021.951	$208,021.951	$228,824.146	$228,824.146	$291,230.732	$291,230.733	$51,851.527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	6.359% / $21,281,237.869	% P	0.085%	0.137%	0.137%	0.171%	0.171%	0.188%	0.188%	0.239%	0.239%	0.043%	
				$ P	$285,872.996	$457,396.794	$457,396.794	$571,745.993	$571,745.993	$628,920.592	$628,920.592	$800,444.390	$800,444.390	$142,513.339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $113,806,351.167	44.520% / 34.004%	5.578% / $18,670,490.370	% P	0.190%	0.304%	0.304%	0.379%	0.379%	0.417%	0.417%	0.531%	0.531%	0.095%	
				$ P	$634,874.671	$1,015,799.473	$1,015,799.473	$1,269,749.341	$1,269,749.341	$1,396,724.276	$1,396,724.275	$1,777,649.077	$1,777,649.080	$316,497.572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557 / $61,687,539.795	20.343% / 18.431%	4.237% / $14,179,979.789	% P	0.085%	0.136%	0.136%	0.170%	0.170%	0.187%	0.187%	0.238%	0.238%	0.042%	
				$ P	$284,895.050	$455,832.079	$455,832.079	$569,790.099	$569,790.099	$626,769.109	$626,769.109	$797,706.139	$797,706.139	$142,025.814	
				$ E											
				% E											40.50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.194% / $650,084.286	% P	0.009%	0.014%	0.014%	0.017%	0.017%	0.019%	0.019%	0.024%	0.024%	0.004%	
				$ P	$29,156.994	$46,651.190	$46,651.190	$58,313.987	$58,313.987	$64,145.386	$64,145.387	$81,639.583	$81,639.583	$14,535.338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.118% / $394,281.458	% P	0.003%	0.005%	0.005%	0.006%	0.006%	0.007%	0.007%	0.009%	0.009%	0.002%	
				$ P	$10,481.928	$16,771.085	$16,771.085	$20,963.858	$20,963.858	$23,060.243	$23,060.243	$29,349.400	$29,349.400	$5,225.447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,505,042.489	4.490% / 3.736%	0.747% / $2,499,925.933	% P	0.017%	0.027%	0.027%	0.034%	0.034%	0.038%	0.038%	0.048%	0.048%	0.009%	
				$ P	$57,424.164	$91,878.663	$91,878.663	$114,848.328	$114,848.328	$126,333.161	$126,333.161	$160,787.660	$160,787.660	$28,627.081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $59,020,969.292	0.000% / 17.635%	6.989% / $23,390,817.292	% P	0.051%	0.081%	0.081%	0.101%	0.101%	0.112%	0.112%	0.142%	0.142%	0.025%	
				$ P	$169,781.263	$271,650.021	$271,650.021	$339,562.527	$339,562.527	$373,518.779	$373,518.779	$475,387.539	$475,387.539	$84,639.316	
				$ E											
				% E											36.10%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.47%**	**0.76%**	**0.76%**	**0.94%**	**0.94%**	**1.04%**	**1.04%**	**1.32%**	**1.32%**	**0.23%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1,576,498.042**	**$2,522,396.866**	**$2,522,396.866**	**$3,152,996.084**	**$3,152,996.084**	**$3,468,295.692**	**$3,468,296.692**	**$4,414,194.520**	**$4,414,194.524**	**$785,916.434**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**36.57%**	**37.32%**	**38.08%**	**39.02%**	**39.96%**	**41.00%**	**42.03%**	**43.35%**	**44.67%**	**44.91%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$121,278,003.307**	**$123,800,400.173**	**$126,322,797.039**	**$129,475,793.123**	**$132,628,789.207**	**$136,097,084.899**	**$139,565,380.591**	**$143,979,575.112**	**$148,393,769.636**	**$149,179,685.070**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.852%	% P	0.015%	0.039%	0.039%	0.062%	0.062%	0.077%	0.077%	0.085%	0.085%	0.108%	
	$25,115,283.131	7.504%	$6,197,990.382	$ P	$51,851.527	$129,628.818	$129,628.818	$207,406.109	$207,406.109	$259,257.636	$259,257.636	$285,183.400	$285,183.400	$362,960.692	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	6.359%	% P	0.043%	0.106%	0.106%	0.170%	0.170%	0.213%	0.213%	0.234%	0.234%	0.298%	
	$61,559,592.400	18.393%	$21,281,237.869	$ P	$142,513.339	$356,283.348	$356,283.348	$570,053.357	$570,053.357	$712,566.697	$712,566.697	$783,823.366	$783,823.366	$997,593.376	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	5.578%	% P	0.095%	0.236%	0.236%	0.378%	0.378%	0.473%	0.473%	0.520%	0.520%	0.662%	
	$113,806,351.167	34.004%	$18,670,490.370	$ P	$316,497.572	$791,243.931	$791,243.931	$1,265,990.290	$1,265,990.290	$1,582,487.862	$1,582,487.862	$1,740,736.649	$1,740,736.649	$2,215,483.008	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	4.237%	% P	0.042%	0.106%	0.106%	0.170%	0.170%	0.212%	0.212%	0.233%	0.233%	0.297%	
	$61,687,539.795	18.431%	$14,179,979.789	$ P	$142,025.814	$355,064.534	$355,064.534	$568,103.254	$568,103.254	$710,129.068	$710,129.068	$781,141.974	$781,141.974	$994,180.695	
				$ E											
				% E											49.84%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.194%	% P	0.004%	0.011%	0.011%	0.017%	0.017%	0.022%	0.022%	0.024%	0.024%	0.030%	
	$6,278,636.562	1.876%	$650,084.286	$ P	$14,535.338	$36,338.344	$36,338.344	$58,141.351	$58,141.351	$72,676.688	$72,676.688	$79,944.357	$79,944.357	$101,747.365	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.118%	% P	0.002%	0.004%	0.004%	0.006%	0.006%	0.008%	0.008%	0.009%	0.009%	0.011%	
	$2,257,167.500	0.674%	$394,281.458	$ P	$5,225.448	$13,063.621	$13,063.621	$20,901.794	$20,901.794	$26,127.242	$26,127.242	$28,739.967	$28,739.967	$36,578.140	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.747%	% P	0.009%	0.021%	0.021%	0.034%	0.034%	0.043%	0.043%	0.047%	0.047%	0.060%	
	$12,505,042.489	3.736%	$2,499,925.933	$ P	$28,627.081	$71,567.702	$71,567.702	$114,508.324	$114,508.324	$143,135.405	$143,135.405	$157,448.945	$157,448.944	$200,389.566	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	6.989%	% P	0.025%	0.063%	0.063%	0.101%	0.101%	0.126%	0.126%	0.139%	0.139%	0.177%	
	$59,020,969.292	17.635%	$23,390,817.292	$ P	$84,639.316	$211,598.289	$211,598.289	$338,557.263	$338,557.263	$423,196.579	$423,196.579	$465,516.237	$465,516.238	$592,475.209	
				$ E											
				% E											44.91%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.23%**	**0.59%**	**0.59%**	**0.94%**	**0.94%**	**1.17%**	**1.17%**	**1.29%**	**1.29%**	**1.64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785,916.435**	**$1,964,788.587**	**$1,964,788.587**	**$3,143,661.742**	**$3,143,661.742**	**$3,929,577.177**	**$3,929,577.177**	**$4,322,534.895**	**$4,322,534.895**	**$5,501,408.051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45.14%**	**45.73%**	**46.31%**	**47.25%**	**48.19%**	**49.37%**	**50.54%**	**51.83%**	**53.12%**	**54.77%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$149,965,600.505**	**$151,930,389.092**	**$153,895,177.679**	**$157,038,839.421**	**$160,182,501.163**	**$164,112,078.340**	**$168,041,655.517**	**$172,364,190.412**	**$176,686,725.307**	**$182,188,133.358**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 dic-28	92 ene-29	93 feb-29	94 mar-29	95 abr-29	96 may-29	97 jun-29	98 jul-29	99 ago-29	100 sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185	11.142%	1.852%	% P	0.108%	0.026%	0.026%	0.065%	0.065%	0.105%	0.105%	0.131%	0.131%	0.144%	68.52%
	$25,115,283.131	7.504%	$6,197,990.382	$ P	$362,960.692	$87,677.192	$87,677.192	$219,192.980	$219,192.980	$350,708.768	$350,708.768	$438,385.959	$438,385.959	$482,224.556	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400	17.092%	6.359%	% P	0.298%	0.072%	0.072%	0.180%	0.180%	0.288%	0.288%	0.360%	0.360%	0.396%	
	$61,559,592.400	18.393%	$21,281,237.869	$ P	$997,593.377	$240,979.775	$240,979.775	$602,449.439	$602,449.439	$963,919.102	$963,919.102	$1,204,898.877	$1,204,898.877	$1,325,388.765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264	44.520%	5.578%	% P	0.662%	0.160%	0.160%	0.400%	0.400%	0.640%	0.640%	0.800%	0.800%	0.879%	
	$113,806,351.167	34.004%	$18,670,490.370	$ P	$2,215,483.008	$535,174.562	$535,174.562	$1,337,936.405	$1,337,936.405	$2,140,698.247	$2,140,698.247	$2,675,872.809	$2,675,872.809	$2,943,460.090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557	20.343%	4.237%	% P	0.297%	0.072%	0.072%	0.179%	0.179%	0.287%	0.287%	0.359%	0.359%	0.395%	
	$61,687,539.795	18.431%	$14,179,979.789	$ P	$994,180.694	$240,155.403	$240,155.403	$600,388.510	$600,388.511	$960,621.618	$960,621.618	$1,200,777.022	$1,200,777.022	$1,320,854.725	
				$ E											
				% E											61.65%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112	1.737%	0.194%	% P	0.030%	0.007%	0.007%	0.018%	0.018%	0.029%	0.029%	0.037%	0.037%	0.040%	
	$6,278,636.562	1.876%	$650,084.286	$ P	$101,747.363	$24,578.206	$24,578.206	$61,445.518	$61,445.518	$98,312.830	$98,312.830	$122,891.037	$122,891.037	$135,180.141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500	0.674%	0.118%	% P	0.011%	0.003%	0.003%	0.007%	0.007%	0.011%	0.011%	0.013%	0.013%	0.015%	
	$2,257,167.500	0.674%	$394,281.458	$ P	$36,578.140	$8,835.855	$8,835.855	$22,089.641	$22,089.641	$35,343.426	$35,343.426	$44,179.282	$44,179.282	$48,597.210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528	4.490%	0.747%	% P	0.060%	0.014%	0.014%	0.036%	0.036%	0.058%	0.058%	0.072%	0.072%	0.080%	
	$12,505,042.489	3.736%	$2,499,925.933	$ P	$200,389.567	$48,406.328	$48,406.329	$121,012.821	$121,015.821	$193,625.314	$193,625.314	$242,031.643	$242,031.643	$266,234.807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000	0.000%	6.989%	% P	0.177%	0.043%	0.043%	0.107%	0.107%	0.171%	0.171%	0.214%	0.214%	0.235%	
	$59,020,969.292	17.635%	$23,390,817.292	$ P	$592,475.299	$143,118.977	$143,118.977	$357,797.442	$357,797.442	$572,475.907	$572,475.907	$715,594.884	$715,594.884	$787,154.372	
				$ E											
				% E											54.77%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1.64%**	**0.40%**	**0.40%**	**0.99%**	**0.99%**	**1.59%**	**1.59%**	**1.99%**	**1.99%**	**2.18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5,501,408.050**	**$1,328,926.298**	**$1,328,926.299**	**$3,322,316.756**	**$3,322,316.757**	**$5,315,705.212**	**$5,315,705.212**	**$6,644,631.513**	**$6,644,631.513**	**$7,309,094.665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**56.41%**	**56.81%**	**57.21%**	**58.20%**	**59.19%**	**60.78%**	**62.37%**	**64.35%**	**66.34%**	**68.52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$187,689,541.408**	**$189,018,467.706**	**$190,347,394.005**	**$193,669,709.761**	**$196,992,025.518**	**$202,307,730.730**	**$207,623,435.942**	**$214,268,067.455**	**$220,912,698.968**	**$228,221,793.633**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111	$ 21,677,101.532	42.149%
	$ 51,429,264.406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000	$ -	0.000%
	$ 800,000.000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712	$ 796,113.950	27.618%
	$ 2,882,591.187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
	$ 1,845,000.000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
	$ 350,550.000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2,134,242.694	67.045%
	$ 3,183,304.765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 405,506.112	67.045%
	$ 604,827.905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
	$ 9,226,844.067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
	$ 500,000.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR- 2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11
FECHA	7	marzo	2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 57 **DE** feb-26 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1,410,914,354.00

SEGUIMIENTO No. 57
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13,485,528,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413,052,964,666.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37,290,981.185 / $25,115,283.131	11.142% / 7.504%	1.852% / $6,197,990.382	% P	0.144%	0.183%	0.213%	0.149%	0.149%	0.149%	0.149%	0.234%	0.312%	0.311%	0.639%	102.59%
				$ P	$482,224.555	$613,740.343	$713,740.343	$500,000.000	$500,000.000	$500,000.000	$500,000.000	$783,324.738	$1,043,244.738	$1,040,029.194	$2,138,976.186	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57,206,062.400 / $61,559,592.400	17.092% / 18.393%	6.359% / $21,281,237.869	% P	0.396%	0.504%	0.631%	0.329%	0.337%	0.402%	0.402%	0.643%	0.643%	0.673%	1.046%	
				$ P	$1,325,388.765	$1,686,858.428	$2,110,988.135	$1,100,000.000	$1,129,496.428	$1,345,599.518	$1,345,599.518	$2,152,959.229	$2,152,959.229	$2,251,418.515	$3,501,965.461	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149,004,224.264 / $113,806,351.167	44.520% / 34.004%	5.578% / $18,670,490.370	% P	0.879%	1.119%	1.352%	0.234%	0.249%	0.732%	0.695%	0.865%	0.866%	1.003%	1.515%	
				$ P	$2,943,460.090	$3,746,221.933	$4,526,221.931	$784,434.345	$834,434.345	$2,451,515.236	$2,327,441.160	$2,894,155.589	$2,897,250.474	$3,355,376.226	$5,068,922.642	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68,087,340.557 / $61,687,539.795	20.343% / 18.431%	4.237% / $14,179,979.789	% P	0.395%	0.502%	0.620%	0.239%	0.239%	0.401%	0.401%	0.641%	0.641%	0.770%	1.016%	
				$ P	$1,320,854.726	$1,681,087.833	$2,076,087.832	$800,000.000	$800,000.000	$1,340,996.339	$1,340,996.339	$2,145,594.142	$2,145,594.142	$2,575,798.712	$3,398,810.821	
				$ E												
				% E												85.55%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5,815,212.112 / $6,278,636.562	1.737% / 1.876%	0.194% / $650,084.286	% P	0.040%	0.051%	0.051%	0.060%	0.060%	0.060%	0.060%	0.045%	0.045%	0.045%	0.023%	
				$ P	$135,180.141	$172,047.452	$172,047.453	$200,000.000	$200,000.000	$200,000.000	$200,000.000	$150,603.870	$150,603.870	$150,603.870	$75,540.184	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2,257,167.500 / $2,257,167.500	0.674% / 0.674%	0.118% / $394,281.458	% P	0.015%	0.018%	0.018%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.017%	0.035%	
				$ P	$48,597.210	$61,850.995	$61,850.996	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.850	$56,616.849	$116,029.496	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15,028,248.528 / $12,505,042.489	4.490% / 3.736%	0.747% / $2,499,925.933	% P	0.080%	0.101%	0.101%	0.090%	0.090%	0.090%	0.101%	0.094%	0.094%	0.126%	0.165%	
				$ P	$266,234.807	$338,844.300	$338,844.301	$300,000.000	$300,000.000	$300,000.000	$339,446.187	$314,025.235	$314,025.235	$422,143.074	$552,893.377	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0.000 / $59,020,969.292	0.000% / 17.635%	6.989% / $23,390,817.292	% P	0.235%	0.298%	0.365%	0.528%	0.528%	0.528%	0.651%	0.794%	0.794%	1.094%	2.359%	
				$ P	$787,154.372	$1,001,832.838	$1,221,832.838	$1,765,966.845	$1,765,966.845	$1,765,966.845	$2,177,584.214	$2,657,078.792	$2,657,078.792	$3,662,268.802	$7,894,559.341	
				$ E												
				% E												68.52%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334,689,236.546**	**100.000%**	**26.073%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342,230,582.336**	**102.253%**	**$ 87,264,807.383**													

		101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2.18%	2.78%	3.35%	1.65%	1.67%	2.38%	2.48%	3.33%	3.41%	4.04%	6.80%
	VALOR (Miles de Pesos)	$7,309,094.666	$9,302,484.122	$11,221,613.829	$5,507,018.040	$5,586,514.468	$7,960,694.788	$8,287,684.267	$11,154,358.444	$11,417,373.329	$13,514,255.241	$22,747,697.510
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	70.71%	73.49%	76.84%	78.48%	80.15%	82.53%	85.01%	88.34%	91.75%	96.79%	102.59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$235,530,888.299	$244,833,372.421	$256,054,986.250	$261,562,004.290	$267,148,518.758	$275,109,213.545	$283,396,897.813	$294,551,256.256	$305,968,629.585	$319,482,884.826	$342,230,582.336
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49,343,566.111 / $ 51,429,264.406	$ 21,677,101.532	42.149%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800,000.000 / $ 800,000.000	$ -	0.000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2,812,239.712 / $ 2,882,591.187	$ 796,113.950	27.618%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1,845,000.000 / $ 1,845,000.000	$ 1,660,500.000	90.000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350,550.000 / $ 350,550.000	$ 315,495.000	90.000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3,183,304.765	$ 2,134,242.694	67.045%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604,827.905	$ 405,506.112	67.045%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9,226,844.067 / $ 9,226,844.067	$ 537,293.194	5.823%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500,000.000 / $ 500,000.000	$ 9,908.676	1.982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64,878,199.890	$ 27,536,161.158	38.881%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70,822,382.330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399,567,436.436**	**$ 114,800,968.541**	**27.793%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413,052,964.666**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399,567,436,436.00
21. VR. ANTICIPO:	$	9,885,528,230.00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9,885,528,230.00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3,600,000,000.00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13,485,528,230.00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413,052,964,666.00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1,600,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960,000.00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2,460,000.00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM		$ 4,650,000.00	$ -
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1,394,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2,788,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1,045,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1,074,000.00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805,500.00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268,500.00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754,000.00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377,000.00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377,000.00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320,000.00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217,000.00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1,340,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2,680,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430,000.00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640,000.00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320,000.00	$ -
1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346,500.00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231,000.00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346,500.00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115,500.00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231,000.00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231,000.00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7 marzo 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1,031,878,397.00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1,031,878,397

1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321,000.00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107,000.00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642,000.00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150,000.00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300,000.00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150,000.00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150,000.00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640,000.00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$**	**-**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$	-
64. OTROS	$	-
65. IVA	$	-
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	-

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$	-
68. IVA PRESENTE PREACTA	$	-
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$**	**-**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$	-

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$	-
72. GESTIÓN PREDIAL	$	-
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$	74,375,000.00
74. OTROS	$	-
75. IVA	$	-
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$	74,375,000.00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$**	**957,503,397.00**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	57	FECHA	7	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				FECHA 2 DICIEMBRE 2023			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO PORCENTAJE.	FIJO ÍTEM (X)	5 VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 417,461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1,000,000	$ 4,000,000	X		$ 4,000,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 445,109	$ 2,700,558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 436,871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1,500,000	$ 6,000,000	X		$ 6,000,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6,000,000	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2,500,000	$ 10,000,000	X		$ 10,000,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10,000,000	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1,200,000	$ 24,000,000	X		$ 24,000,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 722,009	$ 23,277,991	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 144,165		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 123,570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100,000	$ 140	$ 14,000,000	X		$ 14,000,000			2.50%	$ -	$ -	2300	$ 411,901	$ 13,320,365	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18,000	$ 18,000,000	X		$ 18,000,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 17,402,775	$ 597,225	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43,600	$ 52,320,000	X		$ 52,320,000			2.50%	$ -	$ -	7	$ 8,787,887	$ 43,439,436	
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 92,678		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 353,204		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100,000	$ 8,000,000	X		$ 8,000,000			2.50%	$ -	$ -	2	$ 370,710	$ 6,735,467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 540,619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8,000	$ 24,000,000	X		$ 24,000,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 24,000,000	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	57	FECHA	7	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

4. DATOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL AMBIENTAL EN EL PLAN DE PAGO

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 3,357,706			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	2	$ 1,248,572			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -		1	$ 1,310,872			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2.50%	$ -	$ -	1	$ 585,413			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 695,075			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 849,801			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1,400,000	$ 140,000,000	X		$ 140,000,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,171,341	$ 128,523,752		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 406,751			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 247,140			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 1,603,578			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	57	FECHA	7	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIAL

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	23	$ 2,238,481		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	3	$ 1,241,364		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	2	$ 659,967		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	2	$ 635,047		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 275,973		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 101,945		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 18,536		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 84,954		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 152,300		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 498,228		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 540,052		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 656,466		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 308,925		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500,000	$ 50,000,000	X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 874,258		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 50,000,000			2.50%	$ -	$ -	1	$ 453,090	$ 38,358,578	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	57	FECHA	7	marzo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. DATOS DE LA INVERSIÓN SOCIAL AMBIENTAL EN EL ÁREA DE OBRA

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 140,046			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 836,157			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 875,288			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 597,255			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 298,628			
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 154,463			
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250,207,815	$ 3,252,701,600	X		$ 3,255,417,626			2.50%	$ -	$ -	40	$ 34,743,765	$ 3,219,783,127		
											2.50%	$ -	$ -	50	$ 386,156			
											2.50%	$ -	$ -	50	$ 504,578			
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2,716,026	$ 2,716,026	X					2.50%	$ -	$ -	1	$ 2,796,828	-$ 2,796,828		
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75,000,000	$ 75,000,000	X		$ 75,000,000			2.50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 75,000,000		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	57	FECHA	7 marzo 2026	(Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**		**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

2. RELACIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL ACUMULADA EJECUTADA AL MES ACTUAL DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2 FECHA 5 DICIEMBRE 2023			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REMEM**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**	CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	**OBSERVACIONES**
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 3,698,441,617	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	91,797,954
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 3,790,239,570	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		2.42%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Aníbal Ojeda Carriazo** ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 7 / 3 / 2026 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 57

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Avance en la ejecución de los Estudios y Diseños en Fase III para la atención de los puntos con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales:

- Falla geológica PR30 - PR32 RUTA 6504
- Hundimiento PR52+00 RUTA 6504
- Perdida de banca PR23+100 RUTA 3001
- Deslizamiento PR40+270 RUTA 3001
- Perdida de banca PR01+380 RUTA 3002
- Muro de contención PR72+120 RUTA 3002
- Perdida de banca PR07+850 RUTA 3002
- Perdida de banca PR16+000 RUTA 3002

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399.567.436.436,00	$ 399.567.436.436,00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9.885.528.230,00	$ 409.452.964.666,00
ADICIÓN No. 2 DE 2025	25/07/2025		$ 3.600.000.000	$ 413.052.964.666,00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6503			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**

DISEÑOS VIA RUTA 6504			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN ESTRUCTURAL	30+000 - 32+000	CVNSO-0991-826-2025	C-245-4280-1939-25
VOLUMEN ESTRUCTURAL	52+000	CVNSO-0991-126-2026	EN REVISIÓN

DISEÑOS VIA RUTA 3001			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN ESTRUCTURAL	23+100	CVNSO-0991-070-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN HIDRAULICO	40+270	CVNSO-0991-135-2026	C-245-4476-0600-25

DISEÑOS VIA RUTA 3002			
COMPONENTE	**TRAMO**	**ENTREGA CVNSO**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**
VOLUMEN GEOMETRICO	1+380	CVNSO-0991-580-2025	C-245-4085-1559-25
VOLUMEN ESTRUCTURAL	1+380	CVNSO-0991-056-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN ESTRUCTURAL	72+120	CVNSO-0991-073-2026	C-245-4401-0292-26
VOLUMEN GEOMETRICO	7+850	CVNSO-0991-138-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN GEOLOGIA	7+850	CVNSO-0991-085-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN HIDRAULICO	7+850	CVNSO-0991-087-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN ESTRUCTURAL	7+850	CVNSO-0991-099-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN GEOTECNIA	7+850	CVNSO-0991-086-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN HIDRAULICO	16+000	CVNSO-0991-078-2026	EN REVISIÓN
VOLUMEN ESTRUCTURAL	16+000	CVNSO-0991-081-2026	EN REVISIÓN

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ 93.767.419,00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CÓDIGO	MAGPS-MRO-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: (Día) 7 (Mes) 03 (Año) 2024

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 57
(Debe ser consecutivo desde Pre- Acta No.1 hasta la No.final de Pre-Acta de Liq.)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar cada una #)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución/Año, mes y día)

NO LICENCIADO (PARA e PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

INTERVENTORA CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA IGUALDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LOS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA IGUALDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 990 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30/08/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	399,747,374,576.00
Valor Adicional No.	$	9,809,133,216.00
Valor Adicional No.	$	3,449,000,000.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	413,005,144,666.00

IVA %:	00%	
U %:	0.00	

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3,162,123,540.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3,162,123,540.00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		8,371,120,240.00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2,791,003,300.00

N° CONTRATO 985 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 29/06/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2026

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	35,499,975,238.00
Valor Adicional No.	$	1,350,000,000.00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	36,849,975,238.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° _1_ Fecha 15/11/2035

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES						ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	CONTRATACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Barbillas Ruta 3001. Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal única se determina que el área de compensación corresponderá a 1:3 hectáreas por cada hectárea aprovechada en el numeral 5 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86,345		$ 262,143,420			$ 1,915,663			$ 264,059,083					$ 0.00		$ 0			$ 0	3036.00	$ 264,059,083	0.00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Barbillas Ruta 3001 El CONSORCIO VIAS NACIONALES SUR Y ORIENTE -El **mantenimiento** de la reforestación deberá ser garantizado hasta que las plantas alcancen al menos 1.5m de altura jhuenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13,648		$ 41,435,328			$ 302,797			$ 41,738,125					$ 0.00		$ 0			$ 0	3036.00	$ 41,738,125	0.00	$ 0		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Barbillas Ruta 3001 Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área de intervención del proyecto se establece: - Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede revisar anualmente.					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0			$ 0	8.00	$ 19,380,600	0.00	$ 0		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Resolución 2274 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Barbillas Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en los 12 meses, 300 plántulas de especies nativas de 50 cm de altura jhuen estado fitosanitario en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 3 como mínimo y de 20 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7,150		$ 2,145,000			$ 15,675			$ 2,160,675					$ 0.00		$ 0			$ 0	300.00	$ 2,160,675	0.00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+000 al 20+600 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1072 individuos para tala con factor de compresación de 1:2)					X	2144	u	$ 86,345		$ 185,123,680			$ 1,352,827			$ 186,476,507					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2144.00	$ 186,476,507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+000 al 20+600 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13,648		$ 29,261,312			$ 213,833			$ 29,475,145					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2144.00	$ 29,475,145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+000 al 20+600 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000			$ 219,231			$ 30,219,231					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+000 al 20+600 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
								X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección de trámite de 30 permisos de ocupacion de cauce nta 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7,150		$ 107,250,000			$ 783,750			$ 108,033,750					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	15000.00	$ 108,033,750		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 0550 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 . Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2024 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, una (1000 plántulas de especies arbóreas (o arbustivas) productoras para que estas sean utilizadas en actividades de restauración de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000			$ 38,000			$ 5,238,000					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEPTIMO NUMERAL 17 Resolución 0550 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6504 Se **deberá instalar 1 valla informativa**, la cual medirá siete de 2.7 metros de ancho por 1.7 metros de alto, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sea de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045			$ 105,874			$ 14,593,919					$ 0.00		$ 0			$ 0	1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO Resolución 1861 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6504 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso antes citado deberá apoyar a la dirección territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y educación ambiental en el marco del plan de acción institucional **o el acuerdo de gobierno vigentes, normativa legales vigentes** para lo cual se deberá concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0	$ 26,000,000.00	$ 0						$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce nta 6504**, con una medida de compresación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	25.00	$ 364,847,979		
								X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (355 individuos a talar, con factor de compresación de 1:4)					X	900	u	$ 86,345		$ 77,710,500			$ 567,884			$ 78,278,384					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	900.00	$ 78,278,384		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13,648		$ 12,283,200			$ 89,762			$ 12,372,962					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	900.00	$ 12,372,962		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15,000,000		$ 15,000,000			$ 109,615			$ 15,109,615					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 15,109,615		
								X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600					$ 0.00		$ 0			$ 0	0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 0+000 al 7+000 y del PR 36+000 al PR 46+000 Ruta 6504																															

			Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas				X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000		$ 40,850		$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al PR 39+000 de la vía 6004 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)				X	6000	u	$ 86,345		$ 518,070,000		$ 3,785,896		$ 521,855,896			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 521,855,896		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al PR 39+000 de la vía 6004 **Actividad de Mantenimiento**				X	6000	u	$ 13,648		$ 81,888,000		$ 598,412		$ 82,486,412			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	6000.00	$ 82,486,412		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6004 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 30,000,000		$ 30,000,000		$ 219,231		$ 30,219,231			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 30,219,231		
DAEA 1.3- 03	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6004 **Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000		$ 140,600		$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000		$ 40,850		$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+360 puente el aguila Ruta 6004 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	260	u	$ 86,345		$ 22,449,700		$ 164,056		$ 22,613,756			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 22,613,756		
			Proyección Permiso de aprovechamiento ForestalPR 9+360 puente el aguila Ruta 6004 **Actividad de Mantenimiento**				X	260	u	$ 13,648		$ 3,548,480		$ 25,931		$ 3,574,411			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	260.00	$ 3,574,411		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+360 puente el aguila Ruta 6004 **Actividad de Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000		$ 14,615		$ 2,014,615			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 9+360 puente el aguila Ruta 6004 **Actividad de Monitoreo y Mantenimiento de epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000		$ 140,600		$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000		$ 40,850		$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+600 puente nacito Ruta 6004 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)				X	375	u	$ 86,345		$ 32,379,375		$ 236,619		$ 32,615,994			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 32,615,994		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+600 puente nacito Ruta 6004 **Actividad de Mantenimiento**				X	375	u	$ 13,648		$ 5,118,000		$ 37,401		$ 5,155,401			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	375.00	$ 5,155,401		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+600 puente nacito Ruta 6004 **Actividad de Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 2,500,000		$ 2,500,000		$ 18,269		$ 2,518,269			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,518,269		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+600 puente nacito Ruta 6004 **Actividad de mantenimiento y monitoreo de epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000		$ 140,600		$ 19,380,600			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
							X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000		$ 40,850		$ 5,630,850			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 9+360 puente el aguila Ruta 6004				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000		$ 190,000		$ 26,190,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000		
			Proyección Permiso de ocupacion de cauce PR 23+600 puente nacito Ruta 6004				X	1	global	$ 26,000,000		$ 26,000,000		$ 190,000		$ 26,190,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 26,190,000		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos críticos que a la fecha no se han identificado				X	1	global	$ 224,503,223		$ 224,503,223		$ 1,640,600		$ 226,143,823			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 226,143,823		
			ARTICULO SEXTO MAD Resolución 0790 de 2023 Tramo La Montaña - El Playón Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPORAMAZONIA, mas (2000) plantulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas				X	2000	u	$ 2,600		$ 5,200,000		$ 38,000		$ 5,238,000			$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2000.00	$ 5,238,000		
			ARTICULO SEXTO MAD Resolución 0790 de 2023 Tramo la montaña el playón Ruta 6503 de deberá instalar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de anchas por 3 metros de altas, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada barrio hitórico intervenido donde sea de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.				X	1	u	$ 14,488,045		$ 14,488,045		$ 105,874		$ 14,593,919			$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	0.00	$ 0		

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6503 CT. 5673 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO CUARTO				X	1000	u	$ 2,600		$ 2,600,000			$ 19,000			$ 2,619,000				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1000.00	$ 2,619,000		
		ARTICULO CUARTO: Resolución 1683 de 2023 Tramo La Montañita -El Paujil Ruta 6503 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental debera apoyar a la direccion territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia y control ambiental que se requieran durante la ejecución de las obras, valoradas valoradas en el marco del plan de acción institucional con **el aporte de 20 salarios minimos mensuales legales vigentes** para lo cual se deberá concertar previamente su participación				X	20	SMMLV	$ 1,300,000	$ 26,000,000				$ 0		$ 26,000,000.00	$ 0				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	20.00	$ 26,000,000		
		Proyección de **tramite de 25 permisos de ocupacion de cause** rutа 6503, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2000 arboles por cada permiso Resolución 1534 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cause bateа provisional PR39-200, indicado cuarto, numeral 23.				X	25	u	$ 14,488,045		$ 362,201,125			$ 2,646,854			$ 364,847,979				$ 0.00		$ 0		$ 0		1.00	$ 14,593,919	24.00	$ 350,254,060		
						X	62500	u	$ 2,600		$ 162,500,000			$ 1,187,500			$ 163,687,500				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	62500.00	$ 163,687,500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6503 **Actividad de siembra** (Tasa de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)				X	240	u	$ 86,345		$ 20,722,800			$ 151,436			$ 20,874,236				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 20,874,236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6503 **Actividad de Mantenimiento**				X	240	u	$ 13,648		$ 3,275,520			$ 23,936			$ 3,299,456				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	240.00	$ 3,299,456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6504 **Rescate y traslado de epifitas**				X	1	global	$ 2,000,000		$ 2,000,000			$ 14,615			$ 2,014,615				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	1.00	$ 2,014,615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-200 Ruta 6503 **Mantenimiento de epifitas**				X	8	u	$ 2,405,000		$ 19,240,000			$ 140,600			$ 19,380,600				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	8.00	$ 19,380,600		
						X	2	u	$ 2,795,000		$ 5,590,000			$ 40,850			$ 5,630,850				$ 0.00		$ 0		$ 0		0.00	$ 0	2.00	$ 5,630,850		
									SUBTOTAL	**$ 52,000,000.00**	**$ 3,027,995,870.00**			**$ 22,127,662.00**		**$ 52,000,000.00**	**$ 3,050,123,540.00**				**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**			**$ 271,120,240**		**$ 2,731,003,309.00**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.
3. La aprobación del Plan de Inversión ambiental esta sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
ANIBAL CUBIDA CARRAZCO
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 20202-97327 CND

Firma
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 20202-49184 CND

Vo. Bo. Firma
CARLOS ALBERTO CAICEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: MP AFI3113069675

Vo. Bo. Firma
YENNY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 19226-233307 CAU

Original: Archivo de Gestión del R/I/S/S

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Operativa, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141146550654

(415)7707212489984(8020) 000014114655065 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico correspondencia@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 8 4 9 9 2 6 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 1 0	2 0 1 4 0 7 1 7		4 9 2 3	4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS MENDEZ HERNAN ALONSO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

42. Correo electrónico financiera@cemma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	6 0 5 6 4 2 4 5 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5	4 3 9 0	2 0 0 3 0 5 0 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	6 5 6	9 3 9
73. Fecha	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 5 1 1
74. Número de notaría	5	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 6 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3	0 9 1 8 1 7 8 2 0 3
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	2 0 0 3 0 5 0 5
81. Hasta	2 1 0 0 0 5 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2	1 0 6	2 0 2 5 0 1 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BALLESTAS	MARGARITA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 0 6 6 4		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 0 0 6 0 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 8 0 1 3 7 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MARIA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 0 3 0 5 0 5	2 0 1 0 0 6 0 1

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 5 5 5 5 9 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	MELISSA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 2 0 6 6 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 3 0 7 9 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	DIAZ	SALOMON	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000	2 5	2 0 1 0 0 6 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 3 1 4 7 6 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	BALLESTA	MARGARITA	SOFIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 0 9 4 7 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
YAMAL	BAJAIRE	FARID	TADEO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 0 8 2 1 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 6 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cartagena 6	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 3 8 2 0 2	0	7 3 7 4 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARIAS	HERNANDEZ	ANGEL	DAMIAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 4 0 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 7 2 1 8	6	1 6 9 1 6 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZAMBRANO	MARTINEZ	JESUS	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155195395

(415)7707212489984(8020) **000014115519539 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 4 1 0 8		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCTORA EMA LTDA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 1 8 1 7 8 3 0 2	2 0 0 3 0 6 0 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 5 6 4 7 5 9 8 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) 000014117740921 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CICON SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CICON S.A / CONSORCIO VIAS DEL CABRERO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

42. Correo electrónico avelezimptos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 1 2 1 2 1	3 1 8 2 0 9 6 1 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0	4 3 9 0	1 9 7 9 0 1 1 0		4 2 2 0	4 2 1 0		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN BAJAIRE MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	6	1
73. Fecha	1 9 7 9 0 1 1 0	2 0 1 4 0 3 2 5
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 0 2 0 9	2 0 1 4 0 6 1 8
77. No. Matrícula mercantil	0 9 1 5 1 0 1 1 2	0 9 0 1 5 1 0 1 1 2
78. Departamento	1 3	1 3
79. Ciudad/Municipio	9	9

Vigencia

80. Desde	1 9 7 9 0 2 0 9
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 3 2 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 9 6 1 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	CESAR	AUGUSTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 7 3 1		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 1 5 8 4 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ESPINOSA	BOWERS	JUAN	MANUEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 8 7 3 1 8 2	7	8 0 3 7 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGUAS	GAMARRA	WALTER	FRANCISCO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 6 1 3 7 9	1	1 0 5 5 3 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DE LEON	BRAVO	JESUS	DAVID

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 9 0 4 0 3 6 3 9	5	ANAYA & ANAYA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 4 3 0 3 5 1		1 3 4 9 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CATALAN	TORRES	LUIS	ALBERTO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177409219

(415)7707212489984(8020) **000014117740921 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 4 0 3 2 3 5		Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Construcción de otras obras de ingeniería civil 4 2 9 0

162. Nombre del establecimiento: CICON S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 0 1 5 1 0 1 1 2	1 9 7 9 0 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO VIAS DEL CABRERO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR EL POZON TV 54 96 670 SEC DOÑA MANUELA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 9 2 2 5 1 6 5 0 2	2 0 1 6 1 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 0 9 6 1 0 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,849.20	51.62	1,900.82
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0.00	0.00	0.00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	315.45	12.00	327.45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0.00	0.00	0.00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1,120.00	0.00	1,120.00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0.00	0.00	0.00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,960.51	0.00	1,960.51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	101,717.84	1,693.94	103,411.78
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19,549.34	0.00	19,549.34
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0.00	0.00	0.00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18,070.68	0.00	18,070.68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	314,325.59	39,501.00	353,826.59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0.00	0.00	0.00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0.00	0.00	0.00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	9,702.30	0.00	9,702.30
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0.00	0.00	0.00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
10,1	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0.00	0.00	0.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0.00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401,211.66	0.00	401,211.66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626,041.18	0.00	626,041.18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,750.50	0.00	1,750.50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1,504.26	0.00	1,504.26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	83,913.12	1,941.34	85,854.46
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115.90	0.00	115.90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	1,281.81	-344.32	937.49
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142.80	0.00	142.80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	47,998.21	39.87	48,038.08
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15.30	0.00	15.30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0.00	0.00	0.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	360,489.38	4,389.12	364,878.50
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0.00	0.00	0.00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0.00	0.00	0.00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	23,513.69	-318.43	23,195.26
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0.00	0.00	0.00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22.77	0.00	22.77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0.00	0.00	0.00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31,279.03	781.30	32,060.33
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0.00	0.00	0.00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	152.79	0.00	152.79
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0.00	0.00	0.00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	350.67	12.96	363.63
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43.78	0.00	43.78
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0.00	0.00	0.00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2,979.63	0.00	2,979.63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511.54	0.00	511.54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0.00	0.00	0.00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165.16	0.00	165.16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0.00	0.00	0.00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542.00	0.00	542.00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0.00	0.00	0.00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0.00	0.00	0.00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141.89	0.00	141.89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	1,950.18	69.09	2,019.27
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0.00	0.00	0.00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0.00	0.00	0.00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	118.00	-118.00	0.00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	152.39	2.80	155.19
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	819.86	64.79	884.65
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0.00	0.00	0.00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	675.76	3.69	679.45
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo	m3	0.00	0.00	0.00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0.00	0.00	0.00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	363,841.52	-7,635.61	356,205.91
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0.00	0.00	0.00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41,534.68	0.00	41,534.68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0.00	0.00	0.00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0.00	0.00	0.00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	892.90	105.00	997.90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0.00	0.00	0.00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0.00	0.00	0.00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0.00	0.00	0.00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	3,967.12	139.52	4,106.64
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13.58	0.00	13.58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0.00	0.00	0.00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47,040.00	0.00	47,040.00
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,820.00	0.00	8,820.00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	26,602.02	2,545.29	29,147.31
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	12,355.37	135.80	12,491.17
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0.00	0.00	0.00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,270.50	0.00	1,270.50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0.00	0.00	0.00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	225,396.41	0.00	225,396.41
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33,000.00	0.00	33,000.00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464.00	0.00	464.00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482.41	0.00	482.41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0.00	0.00	0.00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6.00	0.00	6.00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0.00	0.00	0.00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0.00	0.00	0.00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748.96	0.00	748.96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0.00	0.00	0.00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0.00	0.00	0.00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1,338.17	0.00	1,338.17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0.00	0.00	0.00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19,666.11	0.00	19,666.11
TRANSPORTES								
51	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
51,1	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16,461.41	0.00	16,461.41
51,2	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0.00	0.00	0.00
52	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27,496.20	0.00	27,496.20
52,1	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	460,203.14	5,929.85	466,132.99
52,2	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8,778.47	0.00	8,778.47
53	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112,458.30	0.00	112,458.30
53,1	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,372,626.59	200,122.40	1,572,748.99
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0.00	0.00	0.00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1,393,913.68	7,418.89	1,401,332.57
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	5,158.75	157.00	5,315.75
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833.72	0.00	833.72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	17,017.97	-677.93	16,340.04
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	13,729.31	292.95	14,022.26
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4,151.67	0.00	4,151.67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	7,083.58	0.00	7,083.58
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0.00	0.00	0.00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	83,801.61	571.50	84,373.11
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1,905.76	0.00	1,905.76
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21.08	0.00	21.08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0.00	0.00	0.00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	624.85	24.00	648.85
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0.00	0.00	0.00
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	9,503.20	1,176.40	10,679.60
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0.00	0.00	0.00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	32,066.60	4,097.79	36,164.39
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124.05	0.00	124.05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247.44	0.00	247.44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0.00	0.00	0.00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150.60	0.00	150.60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0.00	0.00	0.00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1,085.00	0.00	1,085.00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0.00	0.00	0.00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	517.79	0.00	517.79
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	19,245.59	292.00	19,537.59
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17.38	0.00	17.38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0.00	0.00	0.00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0.00	0.00	0.00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19.55	0.00	19.55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0.00	0.00	0.00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1,570.00	0.00	1,570.00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33.54	0.00	33.54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130.74	0.00	130.74
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0.00	0.00	0.00
81	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0.00	0.00	0.00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232.47	0.00	232.47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	5,730.00	0.00	5,730.00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0.00	0.00	0.00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0.00	0.00	0.00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7,299.47	488.00	7,787.47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0.00	0.00	0.00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5,340.00	0.00	5,340.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	0.00	0.00
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0.00	1,730.37	1,730.37
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0.00	0.00	0.00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	569.95	1,057.94	1,627.89
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0.00	0.00	0.00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	2,032.29	126.72	2,159.01
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0.00	0.00	0.00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	7,721.09	765.00	8,486.09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0.00	0.00	0.00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	7,522.13	0.00	7,522.13
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0.00	0.00	0.00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31.00	0.00	31.00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0.00	0.00	0.00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212.00	0.00	212.00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0.00	0.00	0.00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91.00	0.00	91.00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0.00	0.00	0.00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11.00	0.00	11.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0.00	0.00	0.00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3,603.30	0.00	3,603.30
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0.00	0.00	0.00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	30.50	0.00	30.50
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0.00	0.00	0.00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196.02	0.00	196.02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543.00	0.00	543.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0.00	0.00	0.00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90.00	0.00	90.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61.20	0.00	61.20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0.00	0.00	0.00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	279.91	18.13	298.04
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0.00	0.00	0.00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29.25	0.00	29.25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0.00	0.00	0.00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	32.52	0.00	32.52
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0.00	0.00	0.00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	8.00	0.00	8.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0.00	0.00	0.00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	8.00	0.00	8.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108,314.08	0.00	108,314.08
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108,314.08	0.00	108,314.08
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0.00	0.00	0.00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108,314.08	0.00	108,314.08
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0.00	0.00	0.00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de repercheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	0.00	0.00	0.00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de repercheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	15.00	0.00	15.00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0.00	0.00	0.00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0.00	0.00	0.00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	0.00	0.00	0.00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	254.85	-118.00	136.85
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0.00	0.00	0.00
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	520.00	-520.00	0.00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	106.26	0.00	106.26
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	0.00	0.00	0.00
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	106.26	0.00	106.26

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
FEBRERO DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0.00	0.00	0.00
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0.00	0.00	0.00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0.00	0.00	0.00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0.00	0.00	0.00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0.00	0.00	0.00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0.00	0.00	0.00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0.00	0.00	0.00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0.00	0.00	0.00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	0.00	0.00	0.00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	210.70	0.00	210.70

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0.00		0.00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0.00	0.00	0.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0.00	0.00	0.00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)		0.00	0.00	0.00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0.00	0.00	0.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0.00	0.00	0.00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0.00	0.00	0.00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0.00	0.00	0.00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0.00	0.00	0.00

FIRMA:
NOMBRE: FERNEY EDUARDO ARIAS VIDAL
DIRECTOR OBRA
MATRICULA NUMERO 72202-173943 TLM

FIRMA:
NOMBRE: :JAVIER SUAREZ SARMIENTO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28 / 2 / 2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
RUTA 3001											
PR15+450	12/02/2025			LJV 221				14	1	14.00	14.00
PR15+460	12/04/2025			LJV 221				14	1	14.00	28.00
PR15+460	12/09/2025			LJV 221				14	3	42.00	70.00
PR15+470	12/10/2025			LJV 221				14	2	28.00	98.00
PR15+480	12/11/2025			LJV 221				14	4	56.00	154.00
PR15+480	12/12/2025			LJV 221				14	1	14.00	168.00
PR16+860	13/12/2025			LJV 221				14	1	14.00	182.00
PR15+490	13/12/2025			LJV 221				14	1	14.00	196.00
PR15+500	16/12/2025			LJV 221				14	5	70.00	266.00
PR15+540	17/12/2025			LJV 221				14	4	56.00	322.00
PR15+550	18/12/2025			LJV 221				14	2	28.00	350.00
PR15+560	19/12/2025			LJV 221				14	2	28.00	378.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2 /	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
PR16+670	23/12/2025			LJV 221				7	1	7.00	385.00
PR15+480	07/01/2026			LJV 221				14	5	70.00	455.00
PR15+480	08/01/2026			LJV 221				14	2	28.00	483.00
PR15+480	09/01/2026			LJV 221				14	2	28.00	511.00
PR25+330	14/01/2026			LJV 221				14	3	42.00	553.00
PR16+700	29/01/2026			LJV 221				14	2	28.00	581.00
							SUBTOTAL				581.00
							TOTAL				581.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 252021342261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 28 / 2 / 2026

SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135) — UNIDAD: M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)
RUTA 3002											
PR3+750	29/11/2025	08:20	10:38	BAG-828				588	84	12.00	588.00
				SBG-690						12.00	
				KFI-396						12.00	
				OWI-051						12.00	
				JVI-413						12.00	
				LXC-979						12.00	
				CBN-943						12.00	
PR7+497	30/11/2025	11:02	15:54	BAG-828				238.00	34	5.00	826.00
				SBG-690						5.00	
				KFI-396						5.00	
				OWI-051						5.00	
				JVI-413						5.00	
				LXC-979						5.00	
				CBN-943						4.00	
PR8+155	30/11/2025	09:00	16:48	BAG-828				168.00	24	4.00	994.00
				SBG-690						4.00	
				KFI-396						4.00	
				OWI-051						3.00	
				JVI-413						3.00	
				LXC-979						3.00	
				CBN-943						3.00	
PR8+155	01/12/2025	09:00	15:06	BAG-829				238.00	34	5.00	1232.00
				SBG-691						5.00	
				KFI-397						5.00	
				OWI-052						5.00	
				JVI-414						5.00	
				LXC-980						5.00	
				CBN-944						4.00	
PR8+656	01/12/2025	13:00	16:18	BAG-830				168.00	24	4.00	1400.00
				SBG-692						4.00	
				KFI-398						4.00	
				OWI-053						3.00	
				JVI-415						3.00	
				LXC-981						3.00	
				CBN-945						3.00	
PR10+800	01/12/2025	09:00	16:26	BAG-831				210.00	30	5.00	1610.00
				SBG-693						5.00	
				KFI-399						4.00	
				OWI-054						4.00	
				JVI-416						4.00	
				LXC-982						4.00	
				CBN-946						4.00	
PR10+800	02/12/2025	08:00	16:54	BAG-832				154.00	22	4.00	1764.00
				SBG-694						3.00	
				KFI-400						3.00	
				OWI-055						3.00	
				JVI-417						3.00	
				LXC-983						3.00	
				CBN-947						3.00	
PR12+936	02/12/2025	10:00	16:48	BAG-833				252.00	36	6.00	2016.00
				SBG-695						5.00	
				KFI-401						5.00	
				OWI-056						5.00	
				JVI-418						5.00	
				LXC-984						5.00	
				CBN-948						5.00	
PR33+450	03/12/2025	08:00	09:06	BAG-834				126.00	18	3.00	2142.00
				SBG-696						3.00	
				KFI-402						3.00	
				OWI-057						3.00	
				JVI-419						2.00	
				LXC-985						2.00	
				CBN-949						2.00	
PR33+950	03/12/2025	10:20	13:53	BAG-835				56.00	8	2.00	2198.00
				SBG-697						1.00	
				KFI-403						1.00	
				OWI-058						1.00	
				JVI-420						1.00	
				LXC-986						1.00	
				CBN-950						1.00	
PR17+262	03/12/2025	10:00	18:06	BAG-836				560.00	80	12.00	2758.00
				SBG-698						12.00	
				KFI-404						12.00	
				OWI-059						11.00	
				JVI-421						11.00	
				LXC-987						11.00	
				CBN-951						11.00	
PR34+772	04/12/2025	12:00	18:00	BAG-837				406.00	58	9.00	3164.00
				SBG-699						9.00	
				KFI-405						8.00	
				OWI-060						8.00	
				JVI-422						8.00	
				LXC-988						8.00	
				CBN-952						8.00	
PR34+938	04/12/2025	10:50	14:55	BAG-838				112.00	16	3.00	3276.00
				SBG-700						3.00	
				KFI-406						2.00	
				OWI-061						2.00	
				JVI-423						2.00	
				LXC-989						2.00	
				CBN-953						2.00	
PR35+419	04/12/2025	08:25	16:30	BAG-839				42.00	6	1.00	3318.00
				SBG-701						1.00	
				KFI-407						1.00	
				OWI-062						1.00	
				JVI-424						1.00	
				LXC-990						1.00	
				CBN-954						0.00	
PR18+550	04/12/2025	12:48	16:48	BAG-840				560.00	80	12.00	3878.00
				SBG-702						12.00	
				KFI-408						12.00	
				OWI-063						11.00	
				JVI-425						11.00	
				LXC-991						11.00	
				CBN-955						11.00	
PR19+300	04/12/2025	08:00	11:34	BAG-841				238.00	34	5.00	4116.00
				SBG-703						5.00	
				KFI-409						5.00	
				OWI-064						5.00	
				JVI-426						5.00	
				LXC-992						5.00	
				CBN-956						4.00	
PR35+419	05/12/2025	10:00	10:54	BAG-841				56.00	8	2.00	4172.00
				SBG-703						1.00	
				KFI-409						1.00	
				OWI-064						1.00	
				JVI-426						1.00	
				LXC-992						1.00	
				CBN-956						1.00	
PR35+600	05/12/2025	11:06	13:48	BAG-842				280.00	40	6.00	4452.00
				SBG-704						6.00	
				KFI-410						6.00	
				OWI-065						6.00	
				JVI-427						6.00	
				LXC-993						5.00	
				CBN-957						5.00	
PR35+600	05/12/2025	10:18	16:00	BAG-842				294.00	42	6.00	4746.00
				SBG-704						6.00	
				KFI-410						6.00	
				OWI-065						6.00	
				JVI-427						6.00	
				LXC-993						6.00	
				CBN-957						6.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	28	2	2026

SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135) **UNIDAD** M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR19+300	05/12/2025	11:30	16:00	BAG-842				70.00	10	2.00	4816.00	
				SBG-704						2.00		
				KFI-410						2.00		
				OWI-065						1.00		
				JVI-427						1.00		
				LXC-993						1.00		
				CBN-957						1.00		
PR18+850	05/12/2025	11:00	12:30	BAG-842				322.00	46	7.00	5138.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR18+850	05/12/2025	13:00	14:54	BAG-842				294.00	42	6.00	5432.00	
				SBG-704						6.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						6.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR35+747	06/12/2025	09:00	16:42	BAG-842				266.00	38	6.00	5698.00	
				SBG-704						6.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
PR35+600	06/12/2025	08:42	16:30	BAG-842				126.00	18	3.00	5824.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR35+747	06/12/2025	08:48	12:06	BAG-842				140.00	20	3.00	5964.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						2.00		
PR35+883	06/12/2025	13:18	17:36	BAG-842				266.00	38	6.00	6230.00	
				SBG-704						6.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
PR18+850	06/12/2025	08:18	12:48	BAG-842				560.00	80	12.00	6790.00	
				SBG-704						12.00		
				KFI-410						12.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR35+883	09/12/2025	08:42	16:36	BAG-842				224.00	32	5.00	7014.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR36+000	09/12/2025	10:18	13:24	BAG-842				672.00	96	14.00	7686.00	
				SBG-704						14.00		
				KFI-410						14.00		
				OWI-065						14.00		
				JVI-427						14.00		
				LXC-993						13.00		
				CBN-957						13.00		
PR36+000	10/12/2025	08:42	16:36	BAG-842				252.00	36	6.00	7938.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
PR36+513	10/12/2025	08:30	09:55	BAG-842				210.00	30	5.00	8148.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						4.00		
				OWI-065						4.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR36+726	10/12/2025	10:20	16:48	BAG-842				308.00	44	7.00	8456.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						6.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR36+726	11/12/2025	10:00	16:30	BAG-842				714.00	102	15.00	9170.00	
				SBG-704						15.00		
				KFI-410						15.00		
				OWI-065						15.00		
				JVI-427						14.00		
				LXC-993						14.00		
				CBN-957						14.00		
PR36+726	12/12/2025	09:00	16:42	BAG-842				770.00	110	16.00	9940.00	
				SBG-704						16.00		
				KFI-410						16.00		
				OWI-065						16.00		
				JVI-427						16.00		
				LXC-993						15.00		
				CBN-957						15.00		
PR36+726	13/12/2025	10:30	16:54	BAG-842				770.00	110	16.00	10710.00	
				SBG-704						16.00		
				KFI-410						16.00		
				OWI-065						16.00		
				JVI-427						16.00		
				LXC-993						15.00		
				CBN-957						15.00		
PR36+726	14/12/2025	09:00	17:06	BAG-842				210.00	30	5.00	10920.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						4.00		
				OWI-065						4.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR44+000 / PR47+530	15/12/2025	08:42	11:00	BAG-842				1036.00	148	22.00	11956.00	
				SBG-704						21.00		
				KFI-410						21.00		
				OWI-065						21.00		
				JVI-427						21.00		
				LXC-993						21.00		
				CBN-957						21.00		
PR45+000 / PR48+967	16/12/2025	11:48	17:00	BAG-828				1036.00	148	22.00	12992.00	
				SBG-690						21.00		
				KFI-396						21.00		
				OWI-051						21.00		
				JVI-413						21.00		
				LXC-979						21.00		
				CBN-943						21.00		

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 : 2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR43+144 / PR47+811	17/12/2025	08:00	10:18	BAG-828 SBG-690 KFI-396 OWI-051 JVI-413 LXC-979 CBN-943				672.00	96	14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 13.00	13664.00	
PR43+000 / PR41+512	18/12/2025	09:00	17:00	BAG-828 SBG-690 KFI-396 OWI-051 JVI-413 LXC-979 CBN-943				770.00	110	16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.00	14434.00	
PR56+000	14/01/2026	08:28	17:36	BAG-829 SBG-691 KFI-397 OWI-052 JVI-414 LXC-980 CBN-944				588.00	84	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00	15022.00	
PR56+000	15/01/2026	08:00	11:00	BAG-830 SBG-692 KFI-398 OWI-053 JVI-415 LXC-981 CBN-945				616.00	88	13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00	15638.00	
PR55+890	16/01/2026	11:25	17:10	BAG-831 SBG-693 KFI-399 OWI-054 JVI-416 LXC-982 CBN-946				462.00	66	10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00	16100.00	
PR55+950	16/01/2026	09:30	15:35	BAG-832 SBG-694 KFI-400 OWI-055 JVI-417 LXC-983 CBN-947				154.00	22	4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00	16254.00	
PR56+000	17/01/2026	09:00	13:55	BAG-833 SBG-695 KFI-401 OWI-056 JVI-418 LXC-984 CBN-948				616.00	88	13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00	16870.00	
PR56+000	18/01/2026	08:25	11:55	BAG-834 SBG-696 KFI-402 OWI-057 JVI-419 LXC-985 CBN-949				630.00	90	13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00	17500.00	
PR56+000	19/01/2026	08:30	10:00	BAG-835 SBG-697 KFI-403 OWI-058 JVI-420 LXC-986 CBN-950				434.00	62	9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00	17934.00	
PR55+800	19/01/2026	13:00	14:55	BAG-836 SBG-698 KFI-404 OWI-059 JVI-421 LXC-987 CBN-951				42.00	6	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00	17976.00	
PR55+746	19/01/2026	09:00	17:05	BAG-837 SBG-699 KFI-405 OWI-060 JVI-422 LXC-988 CBN-952				196.00	28	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	18172.00	
PR55+429	20/01/2026	10:30	15:00	BAG-838 SBG-700 KFI-406 OWI-061 JVI-423 LXC-989 CBN-953				602.00	86	13.00 13.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00	18774.00	
PR55+300	21/01/2026	07:30	16:54	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				616.00	88	13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.00 12.00	19390.00	
PR55+300	22/01/2026	08:18	12:48	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				280.00	40	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00	19670.00	
PR55+429	22/01/2026	08:42	16:36	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				112.00	16	3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	19782.00	
PR55+512	22/01/2026	10:18	13:24	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				168.00	24	4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00	19950.00	
PR55+512	23/01/2026	08:42	16:36	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				294.00	42	6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	20244.00	
PR54+870	23/01/2026	08:30	09:55	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				336.00	48	7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00	20580.00	
PR54+870	24/01/2026	10:20	16:48	BAG-839 SBG-701 KFI-407 OWI-062 JVI-424 LXC-990 CBN-954				350.00	50	8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	20930.00	

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR54+900	24/01/2026	10:00	16:30	BAG-839				378.00	54	8.00	21308.00	
				SBG-701						8.00		
				KFI-407						8.00		
				OWI-062						8.00		
				JVI-424						8.00		
				LXC-990						7.00		
				CBN-954						7.00		
PR54+400	25/01/2026	09:00	16:42	BAG-839				252.00	36	6.00	21560.00	
				SBG-701						5.00		
				KFI-407						5.00		
				OWI-062						5.00		
				JVI-424						5.00		
				LXC-990						5.00		
				CBN-954						5.00		
PR54+267	25/01/2026	10:30	16:54	BAG-839				98.00	14	2.00	21658.00	
				SBG-701						2.00		
				KFI-407						2.00		
				OWI-062						2.00		
				JVI-424						2.00		
				LXC-990						2.00		
				CBN-954						2.00		
PR53+900	25/01/2026	09:00	17:06	BAG-839				224.00	32	5.00	21882.00	
				SBG-701						5.00		
				KFI-407						5.00		
				OWI-062						5.00		
				JVI-424						4.00		
				LXC-990						4.00		
				CBN-954						4.00		
PR53+900	26/01/2026	08:42	11:00	BAG-839				224.00	32	5.00	22106.00	
				SBG-701						5.00		
				KFI-407						5.00		
				OWI-062						5.00		
				JVI-424						4.00		
				LXC-990						4.00		
				CBN-954						4.00		
PR53+625	26/01/2026	11:48	17:00	BAG-839				518.00	74	11.00	22624.00	
				SBG-701						11.00		
				KFI-407						11.00		
				OWI-062						11.00		
				JVI-424						10.00		
				LXC-990						10.00		
				CBN-954						10.00		
PR53+456	27/01/2026	08:00	10:18	BAG-839				350.00	50	8.00	22974.00	
				SBG-701						7.00		
				KFI-407						7.00		
				OWI-062						7.00		
				JVI-424						7.00		
				LXC-990						7.00		
				CBN-954						7.00		
PR53+456	28/01/2026	09:00	17:00	BAG-839				364.00	52	8.00	23338.00	
				SBG-701						8.00		
				KFI-407						8.00		
				OWI-062						7.00		
				JVI-424						7.00		
				LXC-990						7.00		
				CBN-954						7.00		
PR53+400	28/01/2026	08:28	17:36	BAG-839				392.00	56	8.00	23730.00	
				SBG-701						8.00		
				KFI-407						8.00		
				OWI-062						8.00		
				JVI-424						8.00		
				LXC-990						8.00		
				CBN-954						8.00		
PR53+100	29/01/2026	08:00	11:00	BAG-839				336.00	48	7.00	24066.00	
				SBG-701						7.00		
				KFI-407						7.00		
				OWI-062						7.00		
				JVI-424						7.00		
				LXC-990						7.00		
				CBN-954						6.00		
PR53+100	30/01/2026	11:25	17:10	BAG-839				336.00	48	7.00	24402.00	
				SBG-701						7.00		
				KFI-407						7.00		
				OWI-062						7.00		
				JVI-424						7.00		
				LXC-990						7.00		
				CBN-954						6.00		
PR53+000	30/01/2026	09:30	15:35	BAG-839				280.00	40	6.00	24682.00	
				SBG-701						6.00		
				KFI-407						6.00		
				OWI-062						6.00		
				JVI-424						6.00		
				LXC-990						5.00		
				CBN-954						5.00		
PR53+000	31/01/2026	09:00	13:55	BAG-839				602.00	86	13.00	25284.00	
				SBG-701						13.00		
				KFI-407						12.00		
				OWI-062						12.00		
				JVI-424						12.00		
				LXC-990						12.00		
				CBN-954						12.00		
PR52+956	01/02/2026	08:25	11:55	BAG-839				308.00	44	7.00	25592.00	
				SBG-701						7.00		
				KFI-407						6.00		
				OWI-062						6.00		
				JVI-424						6.00		
				LXC-990						6.00		
				CBN-954						6.00		
PR52+768	01/02/2026	08:30	10:00	BAG-839				280.00	40	6.00	25872.00	
				SBG-701						6.00		
				KFI-407						6.00		
				OWI-062						6.00		
				JVI-424						6.00		
				LXC-990						5.00		
				CBN-954						5.00		
TOTAL											25872.00	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25261134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**		KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**		ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)		**UNIDAD**	M3

Localización	**Altura**			**Long (m)**	**Ancho (m) / Espesor (m)**	**Área (m²)**	**Volumen(m3)**
	Mayor (m)	**Menor (m)**	**Prom (m)**				
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo							
Concreto de 28Mpa para construccion de piso para canal **PR16+487 al PR16+500** margen izquierdo	1.00		1.00	12.00	0.2	12.00	2.4
Concreto de 28Mpa para construccion de muro para canal PR16+487 al PR16+500 margen izquierdo	0.60		0.60	12.00	0.2	7.20	1.44
Concreto de 28Mpa para construccion de muro para canal **PR16+487 al PR16+500** margen izquierdo					0.20	8.49	1.74
TOTAL							**5.580**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**		GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**		CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**		KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**		ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630-13	Concreto clase 21MPA		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)		**UNIDAD**	M3

Localización	**Altura**			**Long (m)**	**Ancho (m) / Espesor (m)**	**Área (m²)**	**Volumen(m3)**
	Mayor (m)	**Menor (m)**	**Prom (m)**				
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo							
Concreto de 21Mpa para construccion de zapata para muro de confinamiento **PR16+453** margen izquierdo	1.80		1.80	1.10	0.40	1.98	0.79
Concreto de 21Mpa para construccion de zapata para muro de confinamiento PR16+453 margen izquierdo				2.1		0.51	1.07
TOTAL							**1.861**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodríguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14MPA	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo								
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para canal PR16+487 al PR16+500 carril izquierdo	1.00		1.00	12.00	0.05	12.00	0.60	
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para muro de confinamiento **PR16+453** margen izquierdo	1.80		1.80	1.15	0.05	2.07	0.10	
TOTAL							**0.70**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No.25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640-13	Acero de refuerzo Fy=420Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	Kg

Descripción	Detalle de Estructura	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (Kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero de anclaje instalacion de geotextil tipo impertex para la construccion de zanja de coronacion terraza N°2 - PR 12+130 marguen derecha		#4	1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.5	52	0.559	14.53	
Subtotal											**14.53**	
Acero para parrilla de cunetas		#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	128.79	
		#4	2	0.9				0.9	14	0.994	112.68	
Subtotal											**241.47**	
Aceero para muro Box PR 16+463		#4	2	1.40			0.0	1.4	14	0.994	19.48	
		#4	3	1.35			0.0	1.35	10	0.994	13.42	
		#4	4	0.80			0.0	0.80	9	0.994	7.16	
Subtotal											**40.06**	
Acero para parrilla de cunetas 30 de diciembre		#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	214.65	
		#4	2	0.9			0.0	0.9	14	0.994	187.80	
Subtotal											**402.45**	
Acero para parrilla de cunetas 05 de enero		#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	200.34	
		#4	2	0.90				0.9	14	0.994	175.34	

Subtotal											**375.68**
Acero para parrilla de cunetas 07 de enero	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	71.55
	90	#4	2	0.90				0.9	14	0.994	62.60
Subtotal											**134.15**
Acero para parrilla de cunetas 09 de enero	12 120 12	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	28.62
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	25.04
	12 190 12	#4	3	1.90	0.24		0.24	2.14	16	0.994	34.03
	2.00	#4	4	2.00				2.00	20	0.994	39.76
Subtotal											**127.45**
Acero para parrilla de cunetas 22 de enero	90	#4	1	0.90				0.90	14	0.994	12.52
	12 145 12	#4	2	1.45	0.24		0.24	1.69	10	0.994	16.80
Subtotal											**29.32**
Acero para parrilla de cunetas 26 de enero	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	85.86
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	75.12
Subtotal											**160.98**
Acero para parrilla de cunetas 28 de enero	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	157.41
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	137.72
Subtotal											**295.13**
	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.2	1.44	10	0.994	114.48
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	100.16

Acero para parrilla de cunetas 30 de enero	1.80	#4	3	1.80				1.80	2	0.994	3.58	
	1.65	#4	4	1.65				1.65	2	0.994	3.28	
	1.60	#4	5	1.60				1.60	2	0.994	3.18	
	1.55	#4	6	1.55				1.55	2	0.994	3.08	
	1.40	#4	7	1.40				1.40	2	0.994	2.78	
	90	#4	2	0.90				0.90	16	0.994	14.31	
	0.60	#4	8	0.60				0.6	2	0.994	1.19	
Subtotal											**247.54**	
Accero para canal PR 16+487 al PR 16+500	0.90 / 0.15 / 0.15 / 0.65 / 0.90	#4	1	0.9	0.30	1.55	1.85	2.75	51	0.994	139.41	
	0.65 / 0.15 / 0.15 / 0.65 / 0.90	#4	2	0.9	0.30	1.30	1.60	2.50	14	0.994	34.79	
	0.15 / 0.15 / 0.65	#4	3	0.65	0.3		0.30	0.95	65	0.994	61.38	
	0.15 / 0.15 / 0.90	#4	4	0.9	0.3		0.30	1.20	116	0.994	138.36	
	2.50	#4	5	2.50				2.50	14	0.994	34.79	
	12	#4	6	12				12.00	8	0.994	95.42	
	1.60	#4	7	1.60				1.60	6	0.994	9.54	
	1.30	#4	8	1.30				1.30	36	0.994	46.52	
	6.00	#4	9	6				6.0	28	0.994	166.99	
Subtotal											**727.21**	
TOTAL											**2,795.98**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28 / 2 / 2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Descripción	DIMENSIONES PISO			DIMESIONEESPALDAR			Area m2	Cantidad	Volumen(m3)
	Long(m)	Ancho(m)	Espesor(m)	Long(m)	Alto(m)	Ancho(m)			
03-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
05-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	21	6.78951
10-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
11-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	16	5.17296
12-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
16-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
18-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
19-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
26-dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
31-Dic	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	15	4.84965
05-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
07-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
09-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	11	3.55641

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28 / 2 / 2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCION TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3

Descripción	DIMENSIONES PISO			DIMESIONEESPALDAR			Area m2	Cantidad	Volumen(m3)
	Long(m)	Ancho(m)	Espesor(m)	Long(m)	Alto(m)	Ancho(m)			
13-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	12	3.87972
15-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	12	3.87972
16-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	3	0.96993
19-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
21-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	17	5.49627
26-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
28-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	16	5.17296
30-ene	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
TOTAL									91.17

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA	28 / 2 / 2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135) — **UNIDAD** M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbes										
Transporte derrumbe 02/12/2025	15+450	15+450	04+000	11.45	0.1	11.350.0	14.00	m3/km	159	
Transporte derrumbe 04/12/2025	15+460	16+460	04+000	11.46	0.1	11.360.0	14.00	m3/km	159	
Transporte derrumbe 09/12/2025	15+460	15+460	04+000	11.46	0.1	11.360.0	42.00	m3/km	477	
Transporte derrumbe 10/12/2025	15+470	15+470	04+000	11.47	0.1	11.370.0	28.00	m3/km	318	
Transporte derrumbe 11/12/2025	15+480	15+480	04+000	11.48	0.1	11.380.0	56.00	m3/km	637	
Transporte derrumbe 12/12/2025	15+480	15+480	04+000	11.48	0.1	11.380.0	14.00	m3/km	159	
Transporte derrumbe 13/12/2025	16+860	16+860	04+000	12.86	0.1	12.760.0	14.00	m3/km	179	
Transporte derrumbe 13/12/2025	15+490	15+490	04+000	11.49	0.1	11.390.0	14.00	m3/km	159	
Transporte derrumbe 16/12/2025	15+500	15+500	04+000	11.5	0.1	11.40.0	70.00	m3/km	798	

Transporte derrumbe 17/12/2025	15+540	15+540	04+000	11.54	0.1	11.440.0	56.00	m3/km	641
Transporte derrumbe 18/12/2025	15+550	15+550	04+000	11.55	0.1	11.450.0	28.00	m3/km	321
Transporte derrumbe 19/12/2025	15+560	15+560	04+000	11.56	0.1	11.460.0	28.00	m3/km	321
Transporte derrumbe 23/12/2025	16+670	16+670	04+000	12.67	0.1	12.570.0	7.00	m3/km	88
Transporte derrumbe 07/01/2026	15+480	15+480	04+000	11.48	0.1	11.380.0	70.00	m3/km	797
Transporte derrumbe 08/02/2026	15+480	15+480	04+000	11.48	0.1	11.380.0	28.00	m3/km	319
Transporte derrumbe 09/01/2026	15+480	15+480	04+000	11.48	0.1	11.380.0	28.00	m3/km	319
Transporte derrumbe 14/01/2026	25+330	25+330	18+150	7.18	0.1	7.080.0	14.00	m3/km	99
Transporte derrumbe 14/01/2026	25+330	25+330	18+400	6.93	0.1	6.830.0	14.00	m3/km	96
Transporte derrumbe 14/01/2026	25+330	25+330	18+680	6.65	0.1	6.550.0	14.00	m3/km	92
Transporte derrumbe 29/01/2026	16+700	16+700	04+000	12.7	0.1	12.60.0	28.00	m3/km	353
TOTAL									**6,489**

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCION			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbes										
3+750				5	0.1	4.9	588.00	m3/km	2881.2	
7+497				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
8+155				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
8+155				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
8+656				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
10+800				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029	
10+800				5	0.1	4.9	154.00	m3/km	754.6	
12+936				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8	
33+450				5	0.1	4.9	126.00	m3/km	617.4	
33+950				5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4	
17+262				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744	
34+772				5	0.1	4.9	406.00	m3/km	1989.4	
34+938				5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8	
35+419				5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8	
18+550				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744	
19+300				5	0.1	4.9	238.00	m3/km	1166.2	
35+419				5	0.1	4.9	56.00	m3/km	274.4	
35+600				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372	
35+600				5	0.1	4.9	294.00	m3/km	1440.6	
19+300				5	0.1	4.9	70.00	m3/km	343	
18+850				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8	
18+850				5	0.1	4.9	294.00	m3/km	1440.6	
35+747				5	0.1	4.9	266.00	m3/km	1303.4	
35+600				5	0.1	4.9	126.00	m3/km	617.4	
35+747				5	0.1	4.9	140.00	m3/km	686	
35+883				5	0.1	4.9	266.00	m3/km	1303.4	
18+850				5	0.1	4.9	560.00	m3/km	2744	
35+883				5	0.1	4.9	224.00	m3/km	1097.6	
36+000				5	0.1	4.9	672.00	m3/km	3292.8	
36+000				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8	
36+513				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029	
36+726				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2	
36+726				5	0.1	4.9	714.00	m3/km	3498.6	
36+726				5	0.1	4.9	770.00	m3/km	3773	
36+726				5	0.1	4.9	770.00	m3/km	3773	
36+726				5	0.1	4.9	210.00	m3/km	1029	
44+000 / 47+530				5	0.1	4.9	1036.00	m3/km	5076.4	
45+500 / 48+967				5	0.1	4.9	1036.00	m3/km	5076.4	
43+144 / 47+811				5	0.1	4.9	672.00	m3/km	3292.8	
43+000 / 41+512				5	0.1	4.9	770.00	m3/km	3773	
56+000				5	0.1	4.9	588.00	m3/km	2881.2	
56+000				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4	
55+890				5	0.1	4.9	462.00	m3/km	2263.8	
55+950				5	0.1	4.9	154.00	m3/km	754.6	
56+000				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4	
56+000				5	0.1	4.9	630.00	m3/km	3087	
56+000				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6	
55+800				5	0.1	4.9	42.00	m3/km	205.8	
55+746				5	0.1	4.9	196.00	m3/km	960.4	
55+429				5	0.1	4.9	602.00	m3/km	2949.8	
55+300				5	0.1	4.9	616.00	m3/km	3018.4	
55+300				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372	
55+429				5	0.1	4.9	112.00	m3/km	548.8	
55+152				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2	
55+152				5	0.1	4.9	294.00	m3/km	1440.6	
54+870				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4	
54+870				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
54+900				5	0.1	4.9	378.00	m3/km	1852.2	
54+400				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8	
54+267				5	0.1	4.9	98.00	m3/km	480.2	
53+900				5	0.1	4.9	224.00	m3/km	1097.6	
53+900				5	0.1	4.9	224.00	m3/km	1097.6	
53+625				5	0.1	4.9	518.00	m3/km	2538.2	
53+456				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715	
53+456				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6	
53+400				5	0.1	4.9	392.00	m3/km	1920.8	
53+100				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4	
53+100				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4	
53+000				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372	
53+000				5	0.1	4.9	602.00	m3/km	2949.8	
52+956				5	0.1	4.9	308.00	m3/km	1509.2	
52+768				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372	
TOTAL									**126772.80**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoria
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2 /	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP10	Cinta PVC Sika O-22 O similar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M

Localización	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Long total (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo								
Cinta PVC Sika 0-22 o similar para muro derecho de canal PR 16+487 al PR 16+500				12.00			12.00	
Cinta PVC Sika 0-22 o similar para muro izquierdo de canal PR 16+487 al PR 16+500				12.00			12.00	
TOTAL							**24.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP32	Suministro e instalacion de concreto lanzado de 28Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Altura 1	Altura 2	Altura 3	Altura	Long(m)	Area
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa Talud N°1 03/diciembre	12+195	12+180	5.3	4.06	3.58	4.30	15.00	64.450
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa Talud N°1 04/diciembre	12+180	12+160	7.0	6.5	6.3	6.60	20.00	132.000
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa Talud N°1 05/diciembre	12+160	12+445	6.3	6.5	6	6.27	15.00	94.000
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa Talud N°1 10/diciembre	12+445	12+430	6.2	5.71	6	5.98	15.00	89.650
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa Talud N°1 12/diciembre	12+430	12+400	6.8	7	6.6	6.80	30.00	204
SUBTOTAL								642.00
Suministro e instalacion de concreto lanzado de 28Mpa Talud N°1 -incluye terraza	12+195	12+195						128.88
SUBTOTAL								128.88
TOTAL								770.88

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Convenio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	28 / 2 / 2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP33	Suministro e instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de concreto lanzado	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Altura 1	Altura 2	Altura 3	Altura	Long(m)	Area
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°2, margen derecho	12+130	12+160	5.3	4.06	3.58	4.30	20.00	85.933
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°2, margen derecho	12+160	12+197	6.2	5.71	6	5.98	24.50	146.428
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°2, margen derecho BERMA	12+130	12+190	3.3	3.5	1.83	2.87	8.16	23.392
TOTAL								**149.230**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28 / 2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m2

Descripción	Detalle de Estructura	Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Long (m)	Ancho(m)	Área (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Instalación de Geotextil Impertex Construcción de Zanjas de Coronación PR 12+130 - PR 12+195 Margen Derecha Terraza N°2		Marguen derecha	PR12+130	PR12+195	52.8	2.40	126.72	
				Subtotal			**126.72**	
				TOTAL			**126.72**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 35	Corte de asfalto H=11cm	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descripción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)
Corte de asfalto H=11cm PR 16+430 al PR 16+265	PR16+420	PR16+275	Izquierda	145.00
Corte de asfalto H=11cm PR 16+140 al PR 16+030	PR16+140	PR16+030	Izquierda	110.00
Corte de asfalto H=11cm PR 16+620 al PR 16+485	PR16+620	PR16+488	Derecho	132.00
Corte de asfalto H=11cm PR 16+145 al PR 16+050	PR16+145	PR16+045	Derecho	100.00
Subtotal				**487.00**
TOTAL				**487.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28 / 2 / 2026	
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m3

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	LONG (M)	Area (m2)	VOLUMEN (M3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Excavacíon Zanja de Coronacion PR 12+130 al PR 12+195 Terraza N°2	PR12+130	PR12+195	51.80	0.35	18.13	
				Subtotal	18.130.00	
				TOTAL	**18.13**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Convenio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 201-13	Demolición de Estructuras	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3	

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo									
Demolicon de estructura alcantarilla PR15+745	Derecha	1.00			1.10	1.00	1.10	1.10	
TOTAL								**1.10**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				Acumulado (m3)
RUTA 3001											
PR16+840	09/02/2026			LJV 221				14	3	42.00	42.00
PR16+840	10/02/2026			LJV 221				14	2	28.00	70.00
PR16+840	11/02/2026			LJV 221				14	1	14.00	84.00
PR16+670	18/02/2026			LJV 221				14	1	14.00	98.00
PR16+670	19/02/2026			LJV 221				14	4	56.00	154.00
PR16+650	20/02/2026			LJV 221				14	1	14.00	168.00
PR15+540	23/02/2026			LJV 221 SZO 735				14	4	56.00	224.00
PR15+480	24/02/2026			LJV 221 SZO 735				14	4	56.00	280.00
PR15+510	26/02/2026			LJV 221 SZO 735				14	2	28.00	308.00
PR16+700	28/02/2025			LJV 221 SZO 735				14	4	56.00	364.00
							SUBTOTAL				**364.00**
							TOTAL				**364.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)
RUTA 3002											
PR52+573	02/02/2026	08:20	10:38	BAG-828				518	74	12.00	518.00
				SBG-690						12.00	
				KFI-396						12.00	
				OWI-051						12.00	
				JVI-413						12.00	
				LXC-979						12.00	
				CBN-943						12.00	
PR52+452	02/02/2026	11:02	15:54	BAG-828				224.00	32	5.00	742.00
				SBG-690						5.00	
				KFI-396						5.00	
				OWI-051						5.00	
				JVI-413						5.00	
				LXC-979						5.00	
				CBN-943						4.00	
PR52+452	03/02/2026	09:00	16:48	BAG-828				770.00	110	4.00	1512.00
				SBG-690						4.00	
				KFI-396						4.00	
				OWI-051						3.00	
				JVI-413						3.00	
				LXC-979						3.00	
				CBN-943						3.00	
PR52+200	04/02/2026	09:00	15:06	BAG-829				504.00	72	5.00	2016.00
				SBG-691						5.00	
				KFI-397						5.00	
				OWI-052						5.00	
				JVI-414						5.00	
				LXC-980						5.00	
				CBN-944						4.00	
PR52+155	04/02/2026	13:00	16:18	BAG-830				252.00	36	4.00	2268.00
				SBG-692						4.00	
				KFI-398						4.00	
				OWI-053						3.00	
				JVI-415						3.00	
				LXC-981						3.00	
				CBN-945						3.00	
PR52+155	05/02/2026	09:00	16:26	BAG-831				574.00	82	5.00	2842.00
				SBG-693						5.00	
				KFI-399						4.00	
				OWI-054						4.00	
				JVI-416						4.00	
				LXC-982						4.00	
				CBN-946						4.00	
PR52+155	06/02/2026	08:00	16:54	BAG-832				434.00	62	4.00	3276.00
				SBG-694						3.00	
				KFI-400						3.00	
				OWI-055						3.00	
				JVI-417						3.00	
				LXC-983						3.00	
				CBN-947						3.00	
PR52+155	06/02/2026	10:00	16:48	BAG-833				322.00	46	6.00	3598.00
				SBG-695						5.00	
				KFI-401						5.00	
				OWI-056						5.00	
				JVI-418						5.00	
				LXC-984						5.00	
				CBN-948						5.00	
PR51+978	07/02/2026	08:00	09:06	BAG-834				434.00	62	3.00	4032.00
				SBG-696						3.00	
				KFI-402						3.00	
				OWI-057						3.00	
				JVI-419						2.00	
				LXC-985						2.00	
				CBN-949						2.00	
PR51+978	07/02/2026	10:20	13:53	BAG-835				336.00	48	2.00	4368.00
				SBG-697						1.00	
				KFI-403						1.00	
				OWI-058						1.00	
				JVI-420						1.00	
				LXC-986						1.00	
				CBN-950						1.00	
PR51+950	08/02/2026	10:00	18:06	BAG-836				378.00	54	12.00	4746.00
				SBG-698						12.00	
				KFI-404						12.00	
				OWI-059						11.00	
				JVI-421						11.00	
				LXC-987						11.00	
				CBN-951						11.00	
PR51+800	08/02/2026	12:00	18:00	BAG-837				350.00	50	9.00	5096.00
				SBG-699						9.00	
				KFI-405						8.00	
				OWI-060						8.00	
				JVI-422						8.00	
				LXC-988						8.00	
				CBN-952						8.00	
PR51+539	09/02/2026	10:50	14:55	BAG-838				294.00	42	3.00	5390.00
				SBG-700						3.00	
				KFI-406						2.00	
				OWI-061						2.00	
				JVI-423						2.00	
				LXC-989						2.00	
				CBN-953						2.00	
PR51+325	09/02/2026	08:25	16:30	BAG-839				448.00	64	1.00	5838.00
				SBG-701						1.00	
				KFI-407						1.00	
				OWI-062						1.00	
				JVI-424						1.00	
				LXC-990						1.00	
				CBN-954						0.00	
PR51+300	10/02/2026	12:48	16:48	BAG-840				434.00	62	12.00	6272.00
				SBG-702						12.00	
				KFI-408						12.00	
				OWI-063						11.00	
				JVI-425						11.00	
				LXC-991						11.00	
				CBN-955						11.00	
PR51+300	10/02/2026	08:00	11:34	BAG-841				196.00	28	5.00	6468.00
				SBG-703						5.00	
				KFI-409						5.00	
				OWI-064						5.00	
				JVI-426						5.00	
				LXC-992						5.00	
				CBN-956						4.00	
PR50+032	19/02/2026	10:00	10:54	BAG-841				672.00	96	2.00	7140.00
				SBG-703						1.00	
				KFI-409						1.00	
				OWI-064						1.00	
				JVI-426						1.00	
				LXC-992						1.00	
				CBN-956						1.00	
PR50+293	20/02/2026	11:06	13:48	BAG-842				714.00	102	6.00	7854.00
				SBG-704						6.00	
				KFI-410						6.00	
				OWI-065						6.00	
				JVI-427						6.00	
				LXC-993						5.00	
				CBN-957						5.00	
PR49+641	21/02/2026	10:18	16:00	BAG-842				714.00	102	6.00	8568.00
				SBG-704						6.00	
				KFI-410						6.00	
				OWI-065						6.00	
				JVI-427						6.00	
				LXC-993						6.00	
				CBN-957						6.00	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
PR49+641	22/02/2026	11:30	16:00	BAG-842				588.00	84	2.00	9156.00	
				SBG-704						2.00		
				KFI-410						2.00		
				OWI-065						1.00		
				JVI-427						1.00		
				LXC-993						1.00		
				CBN-957						1.00		
PR49+641	23/02/2026	11:00	12:30	BAG-842				168.00	24	7.00	9324.00	
				SBG-704						7.00		
				KFI-410						7.00		
				OWI-065						7.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR49+400	23/02/2026	13:00	14:54	BAG-842				266.00	38	6.00	9590.00	
				SBG-704						6.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						6.00		
				JVI-427						6.00		
				LXC-993						6.00		
				CBN-957						6.00		
PR49+350	23/02/2026	09:00	16:42	BAG-842				280.00	40	6.00	9870.00	
				SBG-704						6.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
PR49+350	24/02/2026	08:42	16:30	BAG-842				770.00	110	3.00	10640.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						2.00		
				LXC-993						2.00		
				CBN-957						2.00		
PR49+208	25/02/2026	08:48	12:06	BAG-842				574.00	82	3.00	11214.00	
				SBG-704						3.00		
				KFI-410						3.00		
				OWI-065						3.00		
				JVI-427						3.00		
				LXC-993						3.00		
				CBN-957						2.00		
PR49+192	25/02/2026	13:18	17:36	BAG-842				196.00	28	6.00	11410.00	
				SBG-704						6.00		
				KFI-410						6.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
PR49+025	26/02/2026	08:18	12:48	BAG-842				84.00	12	12.00	11494.00	
				SBG-704						12.00		
				KFI-410						12.00		
				OWI-065						11.00		
				JVI-427						11.00		
				LXC-993						11.00		
				CBN-957						11.00		
PR48+794	26/02/2026	08:42	16:36	BAG-842				322.00	46	5.00	11816.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						4.00		
				LXC-993						4.00		
				CBN-957						4.00		
PR48+278	26/02/2026	10:18	13:24	BAG-842				364.00	52	14.00	12180.00	
				SBG-704						14.00		
				KFI-410						14.00		
				OWI-065						14.00		
				JVI-427						14.00		
				LXC-993						13.00		
				CBN-957						13.00		
PR48+278	27/02/2026	08:42	16:36	BAG-842				504.00	72	6.00	12684.00	
				SBG-704						5.00		
				KFI-410						5.00		
				OWI-065						5.00		
				JVI-427						5.00		
				LXC-993						5.00		
				CBN-957						5.00		
TOTAL											**12684.00**	

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2520213426 1 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 600-13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3	

Localización		**ABCISA**		**Margen**	**DIMENSIONES**			**Área (m²)**	**Volumne (m3)**
		Inicial	**Final**		**Long(m)**	**Ancho(m)**	**Alto(m)**		
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo									
Excavacion mecanica para construccion de alcantarilla **PR15+745**	Cuerpo tuberia	PR 15+745	PR 15+745	Completo	10.00	2.00	1.85	18.50	37.00
	Cabezal del descole	PR 15+745	PR 15+745	Derecho	1.90	5.00	2.3	4.37	28.18
	Poceta de encole	PR 15+745	PR 15+745	Izquierdo	2.70	2.20	2.25	6.08	13.37
TOTAL									**77.50**

REGISTRO FOTOGRAFICO

restar la demolicion d

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610-13	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		ABCISA Inicial	ABCISA Final	Margen	DIMENSIONES Long(m)	DIMENSIONES Ancho(m)	DIMENSIONES Alto(m)	Área (m²)	Volumne (m3)
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo									
Relleno para estructuras con recebo, alcantarilla **PR 15+745**	Cuerpo de descole Primera capa	PR 15+745	PR 15+745	Derecha	4.90	0.50	0.2	0.98	0.49
	Cuerpo de descole Segundaa capa	PR 15+745	PR 15+745	Derecha	4.90	2.00	0.3	1.47	2.94
	Cuerpo de descole Tercera capa	PR 15+745	PR 15+745	Derecha	4.90	2.00	0.3	1.47	2.94
	Cuerpo de encole Primera capa	PR 15+745	PR 15+745	Izquierda	4.60	0.52	0.2	0.92	0.48
	Cuerpo de encole Segunda capa	PR 15+745	PR 15+745	Izquierda	4.60	2.00	0.3	1.38	2.76
	Relleno para base de poceta	PR 15+745	PR 15+745	Izquierda	2.20	2.70	0.1	0.22	0.59
	Cuerpo de encole Tercera capa	PR 15+745	PR 15+745	Izquierda	4.60	2.00	0.3	1.38	2.76
TOTAL									**12.96**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 630-13	Concreto clase 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Via Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3	

Localización	Elemento	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)				
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo								
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para alcantarilla **PR15+745** Margen derecha	Tuberia margen derecha	2.00		2.00	4.90	0.2	9.80	1.96
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para alcantarilla **PR15+745** Margen izquierda	Tuberia margen izquierda	2.00		2.00	4.60	0.2	9.20	1.84
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de poceta para alcantarilla **PR15+745** margen izquierda	Poceta	1.70		1.70	1.70	0.05	2.89	0.14
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de descole para alcantarilla **PR15+745** marge derecha	Descole	4.90	1.70	3.30	1.60	0.05	5.28	0.26
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+745** marge derecha	Atraque margen derecha	0.45		0.45	4.90	0.30	2.21	1.32
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+745** marge derecha	Atraque margen izquierda	0.45		0.45	4.60	0.30	2.07	1.24
							TOTAL	6.76

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	**57**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640-13	Acero de refuerzo Fy=420Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	Kg

Descripción	Detalle de Estructura	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (Kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero para parrilla de cunetas 03-feb	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	143.10	
	90	#4	2	0.9				0.9	14	0.994	125.20	
Subtotal											**268.30**	
Acero para parrilla de cunetas 05-feb	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	85.86	
	90	#4	2	0.9				0.90	14	0.994	75.12	
	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.2	1.44	20	0.994	28.63	
	1.40	#4	3	1.10				1.10	14	0.994	15.31	
Subtotal											**214.06**	
Acero para parrilla de cunetas 06-feb	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	114.48	
	90	#4	2	0.9			0.0	0.9	14	0.994	100.16	
Subtotal											**214.64**	

Acero para parrilla de cunetas 10-feb	12 12 120	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	171.72
	90	#4	2	0.90				0.9	14	0.994	150.24
Subtotal											**321.96**
Acero para parrilla de cunetas 17-feb	12 12 120	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	71.55
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	62.60
	12 12 120	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	14.31
	90	#4	2	0.90				0.90	2	0.994	1.79
	60	#4	3	0.6				0.60	2	0.994	1.19
Subtotal											**151.44**
Acero para parrilla de cunetas 20-feb	12 12 120	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	28.62
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	25.04
Subtotal											**53.66**
TOTAL											**1,224.06**

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M	

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)				
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo								
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	Derecha				5.0			5.00
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	Izquierda				5.0			5.00
TOTAL								**10.000**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	**57**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Descripción	DIMENSIONES PISO			DIMESIONEESPALDAR			Area m2	Cantidad	Volumen(m3)
	Long(m)	Ancho(m)	Espesor(m)	Long(m)	Alto(m)	Ancho(m)			
03-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
05-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
06-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
10-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	17	5.49627
11-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	14	4.52634
13-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	13	4.20303
17-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	15	4.84965
20-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	18	5.81958
23-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	18	5.81958
27-feb	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.25	8	2.58648
TOTAL									**48.35**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matrícula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
ITEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	ABCISA Inicial	ABCISA Final	Margen	DIMENSIONES Long(m)	DIMENSIONES Ancho(m)	DIMENSIONES Alto(m)	Área (m²)	Volumne (m3)
Concreto de 14Mpa ciclopeo para construccion de muro y zapata PR16+463 margen izquierdo								
Material granular drenante para mejoramiento de poceta de alcantarilla **PR15+745**	PR 15+745	PR 15+745	Izquierdo	2.20	2.70	0.2	0.44	1.19
TOTAL								**1.19**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoria
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Concesión Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	**57**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbes										
Transporte de Excavación construcción de alcantarilla, PR 15+745 cuerpo de tuberia	15+745	15+745	03+000	12.75	0.1	12.645.0	49.50	m3/km	626	
NOTA:										
TOTAL									**625.928**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No.25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Convenio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM	

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
Transporte derrumbe 09/02/2026	16+840	16+840	04+000	12.84	0.1	12.740.0	42.00	m3/km	535
Transporte derrumbe 10/02/2026	16+840	16+840	04+000	12.84	0.1	12.740.0	28.00	m3/km	357
Transporte derrumbe 11/02/2026	16+840	16+840	04+000	12.84	0.1	12.740.0	14.00	m3/km	178
Transporte derrumbe 18/02/2026	16+670	16+670	03+000	13.67	0.1	13.570.0	14.00	m3/km	190
Transporte derrumbe 19/02/2026	16+670	16+670	03+000	13.67	0.1	13.570.0	56.00	m3/km	760
Transporte derrumbe 20/02/2026	16+650	16+650	03+000	13.65	0.1	13.550.0	14.00	m3/km	190
Transporte derrumbe 23/02/2026	15+540	15+540	03+000	12.54	0.1	12.440.0	56.00	m3/km	697
Transporte derrumbe 24/02/2026	15+480	15+480	03+000	12.48	0.1	12.380.0	56.00	m3/km	693
Transporte derrumbe 26/02/2025	15+510	15+510	03+000	12.51	0.1	12.410.0	28.00	m3/km	347
Transporte derrumbe 28/02/2025	16+700	16+700	03+000	13.7	0.1	13.60.0	56.00	m3/km	762
TOTAL									**4709**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Derrumbes									
PR52+573				5	0.1	4.9	518.00	m3/km	2538.2
PR52+452				5	0.1	4.9	224.00	m3/km	1097.6
PR52+452				5	0.1	4.9	770.00	m3/km	3773
PR52+200				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
PR52+155				5	0.1	4.9	252.00	m3/km	1234.8
PR52+155				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6
PR52+155				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6
PR52+155				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8
PR51+978				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6
PR51+978				5	0.1	4.9	336.00	m3/km	1646.4
PR51+950				5	0.1	4.9	378.00	m3/km	1852.2
PR51+800				5	0.1	4.9	350.00	m3/km	1715
PR51+539				5	0.1	4.9	294.00	m3/km	1440.6
PR51+325				5	0.1	4.9	448.00	m3/km	2195.2
PR51+300				5	0.1	4.9	434.00	m3/km	2126.6
PR51+300				5	0.1	4.9	196.00	m3/km	960.4
PR50+032				5	0.1	4.9	672.00	m3/km	3292.8
PR50+293				5	0.1	4.9	714.00	m3/km	3498.6
PR49+641				5	0.1	4.9	714.00	m3/km	3498.6
PR49+641				5	0.1	4.9	588.00	m3/km	2881.2
PR49+641				5	0.1	4.9	168.00	m3/km	823.2
PR49+400				5	0.1	4.9	266.00	m3/km	1303.4
PR49+350				5	0.1	4.9	280.00	m3/km	1372
PR49+350				5	0.1	4.9	770.00	m3/km	3773
PR49+208				5	0.1	4.9	574.00	m3/km	2812.6
PR49+192				5	0.1	4.9	196.00	m3/km	960.4
PR49+025				5	0.1	4.9	84.00	m3/km	411.6
PR48+794				5	0.1	4.9	322.00	m3/km	1577.8
PR48+278				5	0.1	4.9	364.00	m3/km	1783.6
PR48+278				5	0.1	4.9	504.00	m3/km	2469.6
TOTAL									**62151.60**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 2520213426I CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP32	Suministro e instalacion de concreto lanzado de 28Mpa	FRENTE DE OBRA	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	UNIDAD	M2	

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Altura 1	Altura 2	Altura 3	Altura	Terraza	Area
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa talud N°2	12+130	12+200					Segunda	569.97
Suministro e Instalación de concreto lanzado de 28Mpa talud N°3	12+130	12+200					Tercera	148.860
SUBTOTAL								718.83
Suministro e instalacion de concreto lanzado de 28Mpa	11+490	11+550					Completo	240.66
SUBTOTAL								240.66
TOTAL								959.49

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC



Concreto Lanzado 3ra Terraza K12+150 M. Der.



Concreto Lanzado 2da Terraza K12+150 M. Der.



Area de Concreto Lanzado K11+500 M. Der.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Convenio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	**57**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP33	Suministro e instalacion de malla electrosoldada para refuerzo de concreto lanzado	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M2

Descripción	PR INICIAL	PR FINAL	Altura 1	Altura 2	Altura 3	Altura	Terraza	Area
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado talud N°2	12+130	12+200					Segunda	409.61
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado talud N°1	12+130	12+200					Primera	146.15
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud N°3	12+130	12+200					Tercera	136.120
SUBTOTAL								691.880
Suministro e Instalación de Malla electrosoldada para construcción de concreto lanzado Talud **PR11+490**	11+490	11+550					Completo	216.83
SUBTOTAL								216.83
TOTAL								**908.710**

REGISTRO FOTOGRAFICO

Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	28	2	2026
SOPORTE ACTA No.	**57**	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP 35	Corte de asfalto H=11cm	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	m

Localización/Descirpción	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	Margen	Longitud (m)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Corte de asfalto H=11cm PR 16+430 al PR 16+420	PR16+430	PR16+420	Izquierda	10.00	
Corte de asfalto H=11cm PR 16+700 al PR 16+620	PR16+700	PR16+620	Derecho	80.00	
Corte de asfalto H=11cm PR 16+488 al PR 16+410	PR16+488	PR16+410	Derecho	78.00	
Corte de asfalto H=11cm PR 16+360 al PR 16+250	PR16+360	PR16+250	Derecho	110.00	
Subtotal				**278.00**	
TOTAL				**278.00**	

Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Javier Suárez Sarmiento
Residente de Interventoría
Matricula No. 15202-150322 BYC

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	PLACA SUPERIOR BOX EXISTENTE	10.00	1.20		0.25		3.00	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+820	6+874	6504	IZQUIERDO	CUNETA EXISTENTE	53.50	1.00		0.10		5.35	
6+875	6+925	6504	IZQUIERDO	CUNETA EXISTENTE	49.50	1.00		0.10		4.95	
6+927	7+005	6504	IZQUIERDO	CUNETA EXISTENTE	78.00	1.00		0.10		7.80	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										**4.32**	
TOTAL										**25.42**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+814	6+814	6504	DERECHO	TUBERIA EXISTENTE	5.00					5.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										**7.00**	
TOTAL										**12.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+038	7+050	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	12.00	1.33		0.35		5.57	
7+068	7+070	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	2.00	1.58		0.30		0.95	
7+070	7+080	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	3.27		0.45		14.70	
7+250	7+265	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	2.53		0.60		22.81	
6+800		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	-		1.05			-	
6+810		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.37			7.10	
6+820		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.03			2.00	
6+830		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			0.15	
6+840		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.12			0.60	
6+850		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.17			1.45	
6+860		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		-			0.85	
6+870		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.31			1.55	
6+880		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.71			5.10	
6+890		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.05			3.80	

6+900		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.36			2.05
6+910		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		0.99			6.75
6+920		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.40			11.95
6+930		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.21			18.05
6+940		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.74			24.75
6+950		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.44			30.90
6+960		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.76			36.00
6+970		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.70			37.30
6+980		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.27			34.85
6+990		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.60			29.35
7+000		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.19			23.95
7+010		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.66			19.25
7+020		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.28			14.70
7+030		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.20			12.40
7+040		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		1.36			12.80
7+050		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.15			17.55
7+060		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.94			25.45
7+070		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.62			32.80
7+080		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.21			39.15
7+090		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.59			44.00

7+100		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.29			44.40
7+110		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.68			44.85
7+120		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.44			45.60
7+130		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.36			44.00
7+140		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.09			42.25
7+150		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.66			38.75
7+160		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.53			35.95
7+170		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.37			34.50
7+180		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.24			33.05
7+190		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.99			31.15
7+200		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		2.78			28.85
7+210		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.20			29.90
7+220		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.37			32.85
7+230		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		3.42			33.95
7+240		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.04			37.30
7+250		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.57			43.05
7+260		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.64			46.05
7+270		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.70			46.70
7+280		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10.00		4.45			45.75
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										**237.36**
TOTAL										**1516.88**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Subbase granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+800	7+280	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	480.00		3.7975			1,822.80	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE										**-105.92**	
TOTAL										**1716.88**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5 / 3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM 320.13	Sub-base granular para bacheo clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD** M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANT X VIAJE (M3)	No VIAJE	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
48+500	48+509	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	9.00			10.76	2.00	21.52	
48+550	48+556	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	5.50			10.76	2.00	21.52	
50+500	50+509	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	9.00			10.76	2.00	21.52	
51+100	51+111	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	11.00			10.76	2.00	21.52	
51+170	51+200	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	30.00			10.76	2.00	21.52	
51+505	51+528	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	22.50			10.76	2.00	21.52	
51+585	52+235	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	650.00			10.76	2.00	21.52	
51+600	51+614	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	13.50			10.76	2.00	21.52	
55+440	55+454	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	14.00			10.76	2.00	21.52	
55+890	55+896	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	6.00			10.76	2.00	21.52	
56+240	56+247	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	7.00			10.76	2.00	21.52	
56+860	56+930	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	70.00			10.76	2.00	21.52	
57+180	57+235	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	55.00			10.76	2.00	21.52	
57+350	57+353	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	2.50			10.76	2.00	21.52	
57+620	57+760	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	140.00			10.76	2.00	21.52	
57+775	57+920	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	145.00			10.76	2.00	21.52	
TOTAL COBRADO EN DICIEMBRE NO EJECUTADO										**-344.32**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	5	3	2026

SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 330.13	Base granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
5+640		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA		2.87				-	
5+650		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+660		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+670		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+680		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+690		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+700		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+710		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+720		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+730		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+740		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+750		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+760		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+770		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+780		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+790		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+800		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+810		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+820		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+830		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+840		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+850		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+860		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+870		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+880		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+890		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+900		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+910		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+920		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+930		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+940		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+950		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+960		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+970		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+980		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
5+990		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
6+000		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.87				28.65	
6+010		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.35	
6+020		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+030		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+040		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+050		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+060		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+070		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+080		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+090		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+100		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+110		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+120		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+130		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+140		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+150		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+160		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+170		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+180		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+190		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
6+200		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	2.81				28.05	
DESCUENTO DICIEMBRE										-1552.83	
TOTAL										39.87	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5 / 3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 421.13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (M2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTTE											
54+350	54+365	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	15.00	4.00			18.00	42.00	
54+430	54+440	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	10.00	4.00			12.00	28.00	
55+445	55+460	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	15.00	3.00			13.50	31.50	
55+665	55+700	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	35.00	2.50			26.25	61.25	
61+950	61+965	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	15.00	5.00			22.50	52.50	
59+240	59+300	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	60.00	4.00			72.00	168.00	
59+300	59+380	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	80.00	5.00			120.00	280.00	
59+500	59+630	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	130.00	7.00			273.00	637.00	
59+640	59+700	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	60.00	6.00			108.00	252.00	
59+710	59+800	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	90.00	6.00			162.00	378.00	
59+840	59+900	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	60.00	6.00			108.00	252.00	
59+950	60+092	6504	IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	142.00	4.50			191.70	447.30	
60+115	60+185	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	70.00	5.50			115.50	269.50	
60+200	60+280	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	80.00	5.50			132.00	308.00	
60+320	60+390	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	70.00	5.50			115.50	269.50	
60+420	60+450	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	30.00	6.00			54.00	126.00	
60+520	60+730	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	210.00	6.00			378.00	882.00	
60+770	60+825	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	55.00	6.00			99.00	231.00	
60+880	60+940	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	60.00	6.00			108.00	252.00	
60+970	61+105	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	135.00	5.50			222.75	519.75	
61+285	61+410	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	125.00	5.50			206.25	481.25	
61+450	61+600	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	150.00	5.50			247.50	577.50	
61+610	61+705	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	95.00	5.50			156.75	365.75	
61+715	61+753	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	38.00	5.50			62.70	146.30	
61+780	61+860	6504	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	80.00	3.50			84.00	196.00	
61+880	61+940	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	60.00	5.50			99.00	231.00	
62+000	62+150	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	150.00	5.50			247.50	577.50	
62+150	62+233	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	83.00	5.50			136.95	319.55	
62+330	62+355	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	25.00	6.00			45.00	105.00	
62+670	62+735	6504	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	65.00	6.00			117.00	273.00	
DESCUENTO DICIEMBRE										**-12313.05**	
TOTAL										**-3552.90**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3 – 2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
54+350	54+365	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	15.00	4.00		0.09		5.22	
54+430	54+440	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	10.00	4.00		0.13		5.20	
55+445	55+460	6504	IZQUIERDO	MCD-19 PRIMERA CAPA	15.00	3.00		0.12		5.18	
55+665	55+700	6504	IZQUIERDO	MCD-19 PRIMERA CAPA	35.00	2.50		0.06		5.25	
61+950	61+965	6504	IZQUIERDO	MCD-19 PRIMERA CAPA	15.00	5.00		0.14		10.50	
59+240	59+300	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	60.00	4.00		0.04		10.56	
59+300	59+380	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	80.00	5.00		0.03		10.40	
59+500	59+630	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	130.00	7.00		0.02		20.93	
59+640	59+700	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	60.00	6.00		0.03		10.08	
59+710	59+800	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	90.00	6.00		0.02		11.88	
59+840	59+900	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	60.00	6.00		0.03		10.08	
59+950	60+092	6504	IZQUIERDO	MCD-19 PRIMERA CAPA	142.00	4.50		0.03		21.09	
60+115	60+185	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	70.00	5.50		0.03		10.01	
60+200	60+280	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	80.00	5.50		0.02		10.56	
60+320	60+390	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	70.00	5.50		0.03		10.40	
60+420	60+450	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	30.00	6.00		0.03		5.22	
60+520	60+730	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	210.00	6.00		0.03		36.54	
60+770	60+825	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	55.00	6.00		0.03		10.56	
60+880	60+940	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	60.00	6.00		0.03		10.44	
60+970	61+105	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	135.00	5.50		0.03		20.79	
61+285	61+410	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	125.00	5.50		0.03		20.63	
61+450	61+600	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	150.00	5.50		0.03		20.63	
61+610	61+705	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	95.00	5.50		0.03		13.59	
61+715	61+753	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	38.00	5.50		0.04		7.73	
61+780	61+860	6504	DERECHO	MCD-19 PRIMERA CAPA	80.00	3.50		0.04		10.36	
61+880	61+940	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	60.00	5.50		0.05		15.51	
62+000	62+150	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	150.00	5.50		0.03		25.58	
62+150	62+233	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	83.00	5.50		0.05		21.00	
62+330	62+355	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	25.00	6.00		0.04		5.70	
62+670	62+735	6504	CALZADA COMPLETA	MCD-19 PRIMERA CAPA	65.00	6.00		0.04		15.60	
DESCUENTO DICIEMBRE										**-1210.11**	
TOTAL										**-812.92**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3		2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan		UNIDAD	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+414	6+814	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA TUBERIA DE ALCANTARILLA	5.20	2.00		2.10	2.30	19.54	
6+820		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	-		0.62			-	
6+830		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.57			5.95	
6+840		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.55			5.60	
6+850		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.48			5.15	
6+860		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.45			4.65	
6+870		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.59			5.20	
6+874		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	3.50		0.59			2.07	
6+876		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	-		0.59			-	
6+880		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	4.50		0.68			2.86	
6+890		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.44			5.60	
6+900		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.57			5.05	
6+910		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.65			6.10	
6+920		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.68			6.65	
6+926		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	6.00		0.95			4.89	
6+930		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	-		0.95			-	
6+940		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.84			8.95	
6+950		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.74			7.90	
6+960		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		1.03			8.85	
6+970		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.99			10.10	
6+980		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.77			8.80	
6+990		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.80			7.85	
7+000		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.64			7.20	
7+010		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.21			4.24	
7+015		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	5.00		-			0.52	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										380.60	
TOTAL										524.32	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	MURO MENSULA EJE 2	13.05	0.35		2.92		13.35	
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	MENSULA EJE 2	13.05		0.12			1.53	
38+303	38+303	6503	IZQUIERDO	ALETA IZQUIERDA	3.68	0.30		2.85		3.14	
38+303	38+303	6503	DERECHO	ALETA DERECHA	3.68	0.30		2.90		3.20	
38+483	38+483	6503	DERECHO	PLACA SOLERA ENCOLE DE ALCANTARILLA	2.40	8.02		0.25		4.81	
38+483	38+483	6503	DERECHO	DENTELLON ENCOLE DE ALCANTARILLA	10.58	0.25		0.55		1.45	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
4+817	4+817	6504	DERECHO	PLACA SUPERIOR BOX CULVERT	6.66	5.90		0.45		17.68	
4+817	4+817	6504	DERECHO	PATIN SUPERIOR IZQUIERDO BOX CULVERT	6.66	0.63		0.35		1.46	
4+817	4+817	6504	DERECHO	PATIN SUPERIOR DERECHO BOX CULVERT	6.66	0.63		0.35		1.46	
DESCUENTO DICIEMBRE										**-17.48**	
TOTAL										**30.60**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3 –	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para para Tablero y Anden	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	TABLERO PUENTE	41.26	13.00		0.22		118.00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL COBRADO EN DICIEMBRE NO EJECUTADO										-118.00	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3 -	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+483		6503	IZQUIERDO	PLACA SOLADO DE TUBERIA	9.10	4.30		0.20		7.83	
38+483		6503	IZQUIERDO	ATRAQUE DE TUBERIA	9.75	4.30		0.55	13.90	9.16	
38+483		6503	IZQUIERDO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA ENCOLE DE ALCNATARILLA	2.40	8.02		0.05		0.96	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+814		6504	IZQUIERDO	PLACA SOLADO DE TUBERIA	4.75	1.60		0.20		1.52	
6+814		6504	IZQUIERDO	ATRAQUE DE TUBERIA	4.74	1.60		0.55	2.25	1.92	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										**34.94**	
TOTAL										**56.33**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
										-	
										-	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
										-	
										-	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										**2.58**	
TOTAL										**2.58**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5 / 3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHÉZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	KG

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	ACERO HORIZONTAL MURO MENSULA - MENSULA - ALETAS EJE 2	715.85					715.85	
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	ESTRUCTURA DE ENCOLE DE ALCANTARILLA	917.98					917.98	
										-	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE										-14442.78	
TOTAL										-12808.95	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR38+483 COSTADO IZQUIERDO ENCOLE							26/01/2026
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Longitudinal Solera Parrilla Inferior y Superior	#4		0.65	4	2.6	0.994	2.5844
	#4		0.8	4	3.2	0.994	3.1808
	#4		1.05	4	4.2	0.994	4.1748
	#4		1.2	4	4.8	0.994	4.7712
	#4		1.3	4	5.2	0.994	5.1688
	#4		1.45	4	5.8	0.994	5.7652
	#4		1.65	4	6.6	0.994	6.5604
	#4		1.75	4	7	0.994	6.958
	#4		1.85	4	7.4	0.994	7.3556
	#4		2	4	8	0.994	7.952
	#4		2.65	50	132.5	0.994	131.705
Acero Transversal Solera Parrilla Inferior y Superior	#4		5.1	2	10.2	0.994	10.1388
	#4		5.1	2	10.2	0.994	10.1388
	#4		5.1	2	10.2	0.994	10.1388
	#4		6.2	2	12.4	0.994	12.3256
	#4		6.7	2	13.4	0.994	13.3196
	#4		7.3	2	14.6	0.994	14.5124
	#4		7.8	2	15.6	0.994	15.5064
	#4		8.2	2	16.4	0.994	16.3016
	#4		8.8	2	17.6	0.994	17.4944
	#4		9.3	2	18.6	0.994	18.4884
	#4		9.8	2	19.6	0.994	19.4824
	#4		10.2	2	20.4	0.994	20.2776
	#4		10.8	2	21.6	0.994	21.4704
	#4		11.3	2	22.6	0.994	22.4644
Acero Longitudinal zapata Parrilla Inferior y Superior	#4		3.3	4	13.2	0.994	13.1208
	#4		3.3	4	13.2	0.994	13.1208
	#4		3.5	4	14	0.994	13.916
	#4		3.5	4	14	0.994	13.916
Acero Vertical Aletas y Muro Parrilla Interna y Externa	#4		1.45	4	5.8	0.994	5.7652
	#4		1.45	4	5.8	0.994	5.7652
	#4		1.55	4	6.2	0.994	6.1628
	#4		1.6	4	6.4	0.994	6.3616
	#4		1.7	4	6.8	0.994	6.7592
	#4		1.75	4	7	0.994	6.958
	#4		1.8	4	7.2	0.994	7.1568
	#4		1.9	4	7.6	0.994	7.5544
	#4		1.95	4	7.8	0.994	7.7532
	#4		2	4	8	0.994	7.952
	#4		2.1	4	8.4	0.994	8.3496
	#4		2.45	16	39.2	0.994	38.9648
	#4		1.25	8	10	0.994	9.94
	#4		1.05	22	23.1	0.994	22.9614
	#4		2	4	8	0.994	7.952
Acero Horizontal Aletas Parrilla Interna y Externa	#4		0.9	2	1.8	0.994	1.7892
	#4		1.8	2	3.6	0.994	3.5784
	#4		3.15	10	31.5	0.994	31.311
	#4		0.9	2	1.8	0.994	1.7892
	#4		1.8	2	3.6	0.994	3.5784
	#4		3.3	10	33	0.994	32.802
Acero Horizontal Muro Parrilla Interna y Externa	#4		0.7	20	14	0.994	13.916
	#4		0.6	2	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.8	4	3.2	0.994	3.1808
	#4		0.5	4	2	0.994	1.988
	#4		0.45	4	1.8	0.994	1.7892
	#4		0.15	8	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.7	4	2.8	0.994	2.7832
	#4		4.85	8	38.8	0.994	38.5672
Acero Anillos de Tuberia	#3		4.5	6	27	0.56	15.12
Acero Longitudinal Dentellon	#4		6	12	72	0.994	71.568
Acero Transversal Dentellon	#3		1.95	67	130.65	0.56	73.164
TOTAL ACERO KG							**917.976**

CUADRO DE ACEROS MURO MENSULA - MENSULA - ALETAS EJE 2							12/01/2026
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Horizontal Muro Mensula y Aletas Parrilla Interna y Externa							
Acero Muro- 403 E	#4		14.15	22	311.3	0.994	309.4322
Acero Aletas- 408 E	#4		3.2	40	128	0.994	127.232
Acero Aletas- 410 E	#4		1	40	40	0.994	39.76
Acero Mensula							
401 E	#4		1.84	45	82.8	0.994	82.3032
402 E	#4		1.25	45	56.25	0.994	55.9125
301 E	#3		2.9	45	130.5	0.56	73.08
403 E	#4		14.15	1	14.15	0.994	14.0651
404 E	#3		14.15	1	14.15	0.994	14.0651
TOTAL ACERO KG							**715.850**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE LA MONTAÑITA											
38+483		6503	DERECHO	TUBERIA ALCANTARILLA	30.00					30.00	
										-	
FRENTE PUERTO RICO											
6+814		6504	IZQUIERDO	TUBERIA ALCANTARILLA	5.00					5.00	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										**60.00**	
TOTAL										**95.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+230	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 11	29.00	4.60				133.40	
38+140	38+225	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 14	85.00	4.60				391.00	
38+148	38+220	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 15	72.00	4.60				331.20	
38+380	38+400	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 5	20.00	4.60				92.00	
38+325	38+400	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 6	75.00	4.60				345.00	
38+330	38+400	6503	CALZADA COMPLETA	GEOTEXTIL MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 7	70.00	4.60				322.00	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+820	6+874	6504	IZQUIERDO	FILTRO	53.50	3.50				187.25	
6+876	6+920	6504	IZQUIERDO	FILTRO	44.50	3.50				155.75	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE										**-2598.11**	
TOTAL										**-640.51**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3 :	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+820	6+874	6504	IZQUIERDO	FILTRO	53.50	0.80		0.80		34.24	
6+876	6+920	6504	IZQUIERDO	FILTRO	44.50	0.80		0.80		28.48	
										-	
										-	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE										-62.19	
TOTAL										0.53	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	5	3	2026

SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
CANTIDADES NOVIEMBRE										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+614	PR 05+300	1.31	0.10	1.21	25.41		30.84	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+847	PR 05+300	1.55	0.10	1.45	37.21		53.83	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+901	PR 05+300	1.60	0.10	1.50	40.50		60.77	
EXCAVACIÓN FILTRO		PR 06+973	PR 05+300	1.67	0.10	1.57	83.73		131.67	
EXPLANACIÓN		PR 07+040	PR 05+300	1.74	0.10	1.64	1606.15		2634.09	
EXPLANACIÓN		PR 07+044	PR 05+300	1.74	0.10	1.64	7.23		11.89	
EXPLANACIÓN		PR 07+069	PR 05+300	1.77	0.10	1.67	1.23		2.05	
EXPLANACIÓN		PR 07+075	PR 05+300	1.78	0.10	1.68	19.11		32.01	
EXPLANACIÓN		PR 07+258	PR 05+300	1.96	0.10	1.86	29.65		55.07	
CANTIDAD NO PAGADA EN DICIEMBRE									**1,438.16**	
TOTAL									**4,450.38**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
FALLO	PR 07+038	PR 07+050	PR 07+044	PR 05+300	1.74			7.23		12.60	
FALLO	PR 07+068	PR 07+070	PR 07+069	PR 05+300	1.77			1.23		2.20	
FALLO	PR 07+070	PR 07+080	PR 07+075	PR 05+300	1.78			19.11		33.90	
FALLO	PR 07+250	PR 07+265	PR 07+258	PR 05+300	1.96			29.65		58.00	
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
AFIRMADO	PR 70+880	PR 70+980	PR 70+930	PR 05+300	65.63			151.71		9956.70	
AFIRMADO 3002	PR 88+450	PR 88+475	PR 88+463	PR 05+300	98.24			55.25		5427.60	
AFIRMADO 3002	PR 88+450	PR 88+475	PR 88+463	PR 05+300	98.24			68.90		6768.60	
AFIRMADO 3002	PR 88+450	PR 88+475	PR 88+463	PR 05+300	98.24			27.63		2713.80	
DESCUENTO DICIEMBRE										-20626.81	
TOTAL										4346.59	

FIRMA
Nombre: Raúl Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026

SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES ENERO

FRENTE DE OBRA SAN VICENTE

PR INICIAL	FECHA	RUTA	CALZADA	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR42+519		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	6.00	8.00		0.10		4.80
PR42+560		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	0.00	8.20		0.00		0.00
PR42+565		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	8.20		0.10		2.05
PR42+570		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.00		0.10		4.30
PR42+575		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.00		0.10		4.50
PR42+580		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.00		0.10		4.50
PR42+585		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.00		0.10		4.50
PR42+590		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.00		0.10		4.50
PR42+596		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	6.00	10.00		0.21		9.10
PR42+606		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	10.00	10.00		0.21		21.33
PR42+610		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	4.00	10.20		0.10		6.31
PR42+615		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	10.10		0.10		5.08
PR42+620		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.75		0.10		4.96
PR42+625		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	5.00	9.25		0.10		4.75
PR42+630		6504	CALZADA COMPLETA	CAPA DE RODADURA SOBRE BOX CULVERT	10.00	8.55		0.00		4.88
PR42+780		6504	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	22.00	6.50		0.10		14.30
TOTAL										**99.85**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA(m)	AREA IRREGULAR (m2)	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PAUJIL											
CANTIDAD PAGADA EN DICEIMBRE NO EJECUTADA										**-677.93**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	AREA M2	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+038	7+050	6504	DERECHO	RELLENO EN MEJORAMIENTO DE FALLO	12.00	1.33	0.35			5.57	
7+068	7+070	6504	DERECHO	RELLENO EN MEJORAMIENTO DE FALLO	2.00	1.58	0.30			0.95	
7+070	7+080	6504	DERECHO	RELLENO EN MEJORAMIENTO DE FALLO	10.00	3.27	0.45			14.70	
7+250	7+265	6504	DERECHO	RELLENO EN MEJORAMIENTO DE FALLO	15.00	2.53	0.60			22.81	
FRENTE DE OBRA SAN VICENTE											
70+880	70+980	6504	CALZADA COMPLETA	MEJORAMIENTO VIAL EN ZONA DE HUNDIMIENTO	100.00	6.00	0.19			116.70	
88+450	88+475	3002	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO VIAL EN PERDIDA DE BANCA	25.00	5.00	0.34			42.50	
88+450	88+475	3002	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO VIAL EN PERDIDA DE BANCA	25.00	5.00	0.42			53.00	
88+450	88+475	3002	IZQUIERDO	MEJORAMIENTO VIAL EN PERDIDA DE BANCA	25.00	5.00	0.17			21.25	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO PAGADA										**15.48**	
TOTAL										**292.95**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES ENERO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+230	PR38+259	6503	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	29.00	13.00		0.30		113.10
PR38+140	PR38+225	6504	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	85.00	13.00		0.30		331.50
PR38+148	PR38+165	6504	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	17.00	13.00		0.15		33.15
PR38+165	PR38+220	6504	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	55.00	13.00		0.30		214.50
PR38+380	PR38+400	6504	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	20.00	13.00		0.30		78.00
PR38+325	PR38+400	6504	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	75.00	13.00		0.30		292.50
PR38+330	PR38+400	6504	CALZADA COMPLETA	MURO TIERRA ARMADA	70.00	13.00		0.30		273.00
DESCUENTO DICIEMBRE										**-1,951.40**
TOTAL										**-615.65**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan		**UNIDAD**	M2

CANTIDADES ENERO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	TOTAL (M2)
PR38+230	PR38+259	6502	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 11	29.00	12.80				371.20
PR38+140	PR38+225	6503	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 14	85.00	12.80				1088.00
PR38+148	PR38+220	6504	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 15	72.00	12.80				921.60
PR38+380	PR38+400	6505	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 5	20.00	12.80				256.00
PR38+325	PR38+400	6506	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 6	75.00	12.80				960.00
PR38+330	PR38+400	6507	CALZADA COMPLETA	GEOMALLA MURO MECANICAMENTE ESTABILIZDO CAPA 7	70.00	12.80				896.00
DESCUENTO DICIEMBRE										**-6,404.61**
TOTAL										**-1,911.81**

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5 - 3 -	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	I KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	Ml

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+820	6+874	6504	IZQUIERDO	FILTRO	53.50					53.50	
6+876	6+920	6504	IZQUIERDO	FILTRO	44.50					44.50	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE										**-107.00**	
TOTAL										**-9.00**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (M)	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	41.26	13.00	0.22		TABLERO	- 118.00	
TOTAL PAGADO EN DICIEMBRE NO EJECUTADO									**-118.00**	

FIRMA

Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÀ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

				FECHA	5	3 . 2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÀ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	ESPESOR / ALTURA (m)	TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ENERO										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	TABLERO	40.00	13.00			- 520.00	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL PAGDO EN DICIEMBRE NO EJECUTADO									**-520.00**	

FIRMA
Nombre: Raul Eduardo Franco
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+080	7+280	6504	IZQUIERDO	CUNETA EXISTENTE	200.00	1.00		0.10		20.00	
										-	
										-	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA											
TOTAL										**20.00**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
7+280	7+340	6504	CALZADA COMPLETA	CAJEO DE VIA	60.00		2.95			177.06
										-
										-
										-
										-
										-
										-
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										
TOTAL										**177.06**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Subbase granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+280	7+340	6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	60.00		3.741			224.46	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE											
TOTAL										**224.46**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 421.13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (M2)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
90+964	91+084	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	120.00	6.85			328.80	493.20
91+208	91+381	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	173.00	7.00			484.40	726.60
91+381	91+430	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	49.00	6.70			131.32	196.98
91+558	91+725	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	167.00	6.50			434.20	651.30
91+790	92+006	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	216.00	6.50			561.60	842.40
92+157	92+184	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	27.00	6.70			72.36	108.54
92+184	92+406	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	222.00	7.00			621.60	932.40
92+587	92+631	6503	COSTADO DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	44.00	4.50			79.20	118.80
92+710	92+763	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	53.00	6.00			127.20	190.80
92+763	92+793	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	30.00	6.00			72.00	108.00
92+793	92+894	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	101.00	7.00			282.80	424.20
92+894	92+938	6503	COSTADO IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	44.00	4.50			79.20	118.80
93+000	93+035	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	35.00	5.50			77.00	115.50
93+035	93+120	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	85.00	5.50			187.00	280.50
93+120	93+140	6503	COSTADO DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	20.00	2.50			20.00	30.00
93+173	93+188	6503	COSTADO DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	15.00	2.50			15.00	22.50
93+275	93+290	6503	COSTADO IZQUIERDO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	15.00	2.50			15.00	22.50
93+300	93+330	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	30.00	5.50			66.00	99.00
93+398	93+415	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	17.00	5.00			34.00	51.00
93+535	93+575	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	40.00	7.00			112.00	168.00
95+150	95+430	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	280.00	7.00			784.00	1,176.00
95+430	95+570	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	140.00	9.00			504.00	756.00
95+585	95+605	6503	DERECHO	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	20.00	5.50			44.00	66.00
95+625	95+670	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION PRIMERA CAPA	45.00	9.00			162.00	243.00
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**7942.02**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUROCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
90+964	91+084	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	120.00	7.00		0.03		21.00
91+208	91+381	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	173.00	6.85		0.03		30.81
91+381	91+430	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	49.00	6.70		0.03		10.51
91+558	91+725	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	167.00	6.50		0.05		52.10
91+790	92+006	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	216.00	6.50		0.04		57.56
92+157	92+184	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	27.00	6.70		0.03		5.25
92+184	92+406	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	222.00	7.00		0.05		73.04
92+587	92+631	6503	COSTADO DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	44.00	4.50		0.08		15.84
92+710	92+763	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	53.00	6.00		0.05		15.90
92+763	92+793	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	30.00	6.50		0.04		7.61
92+793	92+894	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	101.00	7.00		0.05		31.82
92+894	92+938	6503	COSTADO IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	44.00	4.50		0.08		15.84
93+000	93+035	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	35.00	5.50		0.03		5.01
93+035	93+120	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	85.00	5.50		0.05		24.31
93+120	93+140	6503	COSTADO DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	20.00	2.50		0.08		4.00
93+173	93+188	6503	COSTADO DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	15.00	2.50		0.08		3.00
93+275	93+290	6503	COSTADO IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	15.00	2.50		0.03		1.24
93+300	93+330	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	30.00	5.50		0.02		3.96
93+398	93+415	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	17.00	5.00		0.06		5.10
93+535	93+575	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	40.00	4.50		0.03		4.86
95+150	95+430	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	280.00	7.00		0.03		58.80
95+430	95+570	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	140.00	9.00		0.03		31.50
95+585	95+605	6503	DERECHO	MANTENIMIENTO VIAL	20.00	5.50		0.03		3.30
95+625	95+670	6503	CALZADA COMPLETA	MANTENIMIENTO VIAL	45.00	9.00		0.03		12.15
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**494.49**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
7+063		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	-		0.77			-
7+070		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	7.00		0.88			5.78
7+080		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		1.02			9.50
7+090		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.91			9.65
7+100		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.74			8.25
7+110		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.93			8.35
7+120		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.89			9.10
7+130		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.89			8.90
7+140		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.84			8.65
7+150		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.83			8.35
7+160		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.87			8.50
7+170		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.86			8.65
7+180		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.87			8.65
7+190		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.78			8.25
7+200		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.64			7.10
7+210		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.64			6.40
7+220		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.64			6.40
7+230		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.64			6.40
7+240		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.64			6.40
7+250		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.74			6.90
7+260		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.86			8.00
7+270		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.94			9.00
7+280		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10.00		0.74			8.40
7+285		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	5.00		0.82			3.90
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA										
TOTAL										**179.48**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	MURO FRONTAL ENCOLE DE ALCANTARILLA	5.00	0.25		1.86	0.71	1.61
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	ALETA IZQUIERDA ENCOLE DE ALCANTARILLA	3.20	0.25		1.22		0.97
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	ALETA DERECHA ENCOLE DE ALCANTARILLA	3.20	0.25		1.22		0.97
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
4+817	4+817	6504	DERECHO	ALETA IZQUIERDA BOX CULVERT			21.73	0.45		9.78
4+817	4+817	6504	DERECHO	ALETA DERECHA BOX CULVERT			21.73	0.45		9.78
4+817	4+817	6504	DERECHO	MURO GUARDA RUEDA BOX CULVERT	5.74	0.30		0.59		1.02
6+475	6+475		DERECHO	MURO FRONTAL DESCOLE DE ALCANTARILLA	1.82	0.25		2.80	0.24	1.04
6+475	6+475		DERECHO	ALETA IZQUIERDA DESCOLE DE ALCANTARILLA	2.30	0.25		1.71		0.98
6+475	6+475		DERECHO	ALETA DERECHA DESCOLE DE ALCNATARILLA	2.30	0.25		1.71		0.98
6+814	6+814		IZQUIERDO	PLACA SOLERA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.86	5.40		0.25		2.51
6+814	6+814		IZQUIERDO	DENTELLON ENCOLE DE ALCANTARILLA	5.40	0.20		0.35		0.38
6+814	6+814		DERECHO	PLACA SOLERA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.86	5.40		0.25		2.51
6+814	6+814		DERECHO	DENTELLON ENCOLE DE ALCANTARILLA	5.40	0.20		0.35		0.38
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**32.91**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 21 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE LA MONTAÑITA											
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	ESTRUCTURA ADECUACION PASO DE GANADO (BORDILLO)	5.23	0.20		0.90		0.94	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**0.94**	

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+814	6+814	6504	IZQUIERDO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1.86	5.40		0.05		0.50	
6+814	6+814	6504	DERECHO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1.86	5.40		0.05		0.50	
										-	
										-	
										-	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA											
TOTAL										**1.00**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2025
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA											
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	ESTRUCTURA ADECUACION PASO DE GANADO (PLACA)	5.23	2.13		0.10		1.11	
										-	
										-	
										-	
										-	
CANTIDAD EJECUTADA EN DICIEMBRE NO COBRADA											
TOTAL										**1.11**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+483	38+483	6503	IZQUIERDO	ACERO ESTYRUCTURA ADECUACION PASO DE GANADO	67.59					67.59
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+814	6+814	6504	IZQUIERDO	ACERO ESTRUCTURA ENCOLE DE ALCANTARILLA	538.29					538.29
6+814	6+814	6504	DERECHO	ACERO ESTRUCTURA DESCOLE DE ALCANTARILLA	547.42					547.42
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**1153.30**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR06+814 COSTADO IZQUIERDO ENCOLE							7/02/2026
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Superior							
	#4		2.2	1	2.2	0.994	2.1868
	#4		2.32	1	2.32	0.994	2.30608
	#4		2.62	1	2.62	0.994	2.60428
	#4		2.9	1	2.9	0.994	2.8826
	#4		3.13	1	3.13	0.994	3.11122
	#4		3.45	1	3.45	0.994	3.4293
	#4		3.69	1	3.69	0.994	3.66786
	#4		3.97	1	3.97	0.994	3.94618
	#4		4.21	1	4.21	0.994	4.18474
	#4		4.5	1	4.5	0.994	4.473
	#4		4.73	1	4.73	0.994	4.70162
	#4		5	1	5	0.994	4.97
	#4		5.2	1	5.2	0.994	5.1688
	#4		5.3	1	5.3	0.994	5.2682
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Inferior- verticales Aletas Parrilla Externa							
	#4		8.6	1	8.6	0.994	8.5484
	#4		8.08	1	8.08	0.994	8.03152
	#4		8.22	1	8.22	0.994	8.17068
	#4		8.3	1	8.3	0.994	8.2502
	#4		8.33	1	8.33	0.994	8.28002
	#4		8.45	1	8.45	0.994	8.3993
	#4		8.47	1	8.47	0.994	8.41918
	#4		8.57	1	8.57	0.994	8.51858
	#4		8.61	1	8.61	0.994	8.55834
	#4		8.68	1	8.68	0.994	8.62792
	#4		8.73	1	8.73	0.994	8.67762
	#4		8.8	1	8.8	0.994	8.7472
	#4		8.78	1	8.78	0.994	8.72732
	#4		8.7	1	8.7	0.994	8.6478
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Superior							
	#4		2.65	10	26.5	0.994	26.341
	#4		2.48	2	4.96	0.994	4.93024
	#4		2.28	2	4.56	0.994	4.53264
	#4		2.11	2	4.22	0.994	4.19468
	#4		1.84	2	3.68	0.994	3.65792
	#4		1.66	2	3.32	0.994	3.30008
	#4		1.44	2	2.88	0.994	2.86272
	#4		1.24	2	2.48	0.994	2.46512
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Inferior							
	#4		2.15	2	4.3	0.994	4.2742
	#4		1.98	2	3.96	0.994	3.93624
	#4		1.78	2	3.56	0.994	3.53864
	#4		1.61	2	3.22	0.994	3.20068
	#4		1.34	2	2.68	0.994	2.66392
	#4		1.16	2	2.32	0.994	2.30608
	#4		0.94	2	1.88	0.994	1.86872
	#4		0.74	2	1.48	0.994	1.47112
Aceros Verticales Muro Parrilla Interna y Externa							
	#4		3.1	8	24.8	0.994	24.6512
	#4		1.97	2	3.94	0.994	3.91636
	#4		1.9	2	3.8	0.994	3.7772
	#4		1.9	2	3.8	0.994	3.7772
	#4		1.97	2	3.94	0.994	3.91636
	#4		0.7	2	1.4	0.994	1.3916
	#4		0.6	2	1.2	0.994	1.1928
	#4		0.7	2	1.4	0.994	1.3916
	#4		0.6	2	1.2	0.994	1.1928
Aceros Verticales Aletas Parrilla Interna							
	#4		3.1	2	6.2	0.994	6.1628
	#4		2.78	2	5.56	0.994	5.52664
	#4		2.7	2	5.4	0.994	5.3676
	#4		2.6	2	5.2	0.994	5.1688
	#4		2.5	2	5	0.994	4.97
	#4		2.4	2	4.8	0.994	4.7712
	#4		2.29	2	4.58	0.994	4.55252
	#4		2.2	2	4.4	0.994	4.3736
	#4		2.1	2	4.2	0.994	4.1748
	#4		1.99	2	3.98	0.994	3.95612
	#4		1.9	2	3.8	0.994	3.7772
	#4		1.8	2	3.6	0.994	3.5784
	#4		1.69	4	6.76	0.994	6.71944
	#4		1.6	2	3.2	0.994	3.1808
Aceros Horizontal Muro Parrilla Interna y Externa							
	#4		2.02	16	32.32	0.994	32.12608
	#4		0.52	4	2.08	0.994	2.06752
	#4		0.4	4	1.6	0.994	1.5904
	#4		0.37	4	1.48	0.994	1.47112
	#4		0.47	4	1.88	0.994	1.86872

Aceros Horizontal Aletas Parrilla Interna y Externa							
	#4		2.75	20	55	0.994	54.67
	#4		2.6	4	10.4	0.994	10.3376
	#4		2.22	4	8.88	0.994	8.82672
	#4		1.82	4	7.28	0.994	7.23632
	#4		1.42	4	5.68	0.994	5.64592
	#4		1.02	4	4.08	0.994	4.05552
Aceros Longitudinal Dentellon							
	#4		5.3	4	21.2	0.994	21.0728
Aceros Flejes Dentellon							
	#4		1	24	24	0.994	23.856
Anillos Tuberia							
	#3		4.40	2	8.8	0.56	4.928
TOTAL ACERO KG							**538.289**

CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR06+814 COSTADO DERECHO DESCOLE							**19/02/2026**
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Superior							
	#4		2.2	1	2.2	0.994	2.1868
	#4		2.32	1	2.32	0.994	2.30608
	#4		2.62	1	2.62	0.994	2.60428
	#4		2.9	1	2.9	0.994	2.8826
	#4		3.13	1	3.13	0.994	3.11122
	#4		3.45	1	3.45	0.994	3.4293
	#4		3.69	1	3.69	0.994	3.66786
	#4		3.97	1	3.97	0.994	3.94618
	#4		4.21	1	4.21	0.994	4.18474
	#4		4.5	1	4.5	0.994	4.473
	#4		4.73	1	4.73	0.994	4.70162
			5	1	5	0.994	4.97
	#4		5.2	1	5.2	0.994	5.1688
	#4		5.3	1	5.3	0.994	5.2682
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Inferior- verticales Aletas Parrilla Externa							
	#4		8.85	1	8.85	0.994	8.7969
	#4		8.25	1	8.25	0.994	8.2005
	#4		8.34	1	8.34	0.994	8.28996
	#4		8.43	1	8.43	0.994	8.37942
	#4		8.46	1	8.46	0.994	8.40924
	#4		8.58	1	8.58	0.994	8.52852
	#4		8.54	1	8.54	0.994	8.48876
	#4		8.62	1	8.62	0.994	8.56828
	#4		8.67	1	8.67	0.994	8.61798
	#4		8.75	1	8.75	0.994	8.6975
	#4		8.78	1	8.78	0.994	8.72732
	#4		8.84	1	8.84	0.994	8.78696
	#4		8.81	1	8.81	0.994	8.75714
	#4		8.79	1	8.79	0.994	8.73726
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Superior							
	#4		2.65	10	26.5	0.994	26.341
	#4		2.48	2	4.96	0.994	4.93024
	#4		2.28	2	4.56	0.994	4.53264
	#4		2.11	2	4.22	0.994	4.19468
	#4		1.84	2	3.68	0.994	3.65792
	#4		1.66	2	3.32	0.994	3.30008
	#4		1.44	2	2.88	0.994	2.86272
	#4		1.24	2	2.48	0.994	2.46512
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Inferior							
	#4		2.15	2	4.3	0.994	4.2742
	#4		1.98	2	3.96	0.994	3.93624
	#4		1.78	2	3.56	0.994	3.53864
	#4		1.61	2	3.22	0.994	3.20068
	#4		1.34	2	2.68	0.994	2.66392
	#4		1.16	2	2.32	0.994	2.30608
	#4		0.94	2	1.88	0.994	1.86872
	#4		0.74	2	1.48	0.994	1.47112
Aceros Verticales Muro Parrilla Interna y Externa							
	#4		3.35	8	26.8	0.994	26.6392
	#4		2.3	2	4.6	0.994	4.5724
	#4		1.5	2	3	0.994	2.982
	#4		1.5	2	3	0.994	2.982
	#4		1.5	2	3	0.994	2.982
	#4		1.6	2	3.2	0.994	3.1808
	#4		0.7	2	1.4	0.994	1.3916
	#4		0.7	2	1.4	0.994	1.3916

Aceros Verticales Aletas Parrilla Interna							
	#4		3.35	2	6.7	0.994	6.6598
	#4		2.95	2	5.9	0.994	5.8646
	#4		2.82	2	5.64	0.994	5.60616
	#4		2.73	2	5.46	0.994	5.42724
	#4		2.63	2	5.26	0.994	5.22844
	#4		2.53	2	5.06	0.994	5.02964
	#4		2.36	2	4.72	0.994	4.69168
	#4		2.25	2	4.5	0.994	4.473
	#4		2.16	2	4.32	0.994	4.29408
	#4		2.06	2	4.12	0.994	4.09528
	#4		1.95	2	3.9	0.994	3.8766
	#4		1.84	2	3.68	0.994	3.65792
	#4		1.72	4	6.88	0.994	6.83872
	#4		1.69	2	3.38	0.994	3.35972
Aceros Horizontal Muro Parrilla Interna y Externa							
	#4		2.03	20	40.6	0.994	40.3564
	#4		0.54	4	2.16	0.994	2.14704
	#4		0.43	4	1.72	0.994	1.70968
	#4		0.42	4	1.68	0.994	1.66992
	#4		0.43	4	1.72	0.994	1.70968
Aceros Horizontal Aletas Parrilla Interna y Externa							
	#4		2.75	20	55	0.994	54.67
	#4		2.52	4	10.08	0.994	10.01952
	#4		2.11	4	8.44	0.994	8.38936
	#4		1.53	4	6.12	0.994	6.08328
	#4		1.8	4	7.2	0.994	7.1568
Aceros Longitudinal Dentellon							
	#4		5.3	4	21.2	0.994	21.0728
Aceros Flejes Dentellon							
	#4		1	24	24	0.994	23.856
Anillos Tuberia							
	#3		4.40	2	8.8	0.56	4.928
TOTAL ACERO KG							**547.423**

CUADRO DE ACEROS ADECUACION PASO DE GANADO PR38+483 COSTADO IZQUIERDO							**18/02/2026**
Descripción	**Barra**	**Figura (Dimensiones en Metros)**	**Longitud**	**Cantidad**	**Long Total**	**Peso Kg/ml**	**Peso Total KG**
Acero Longitudinal							
	#4		5	8	40	0.994	39.76
Acero Vertical							
	#4		1.4	20	28	0.994	27.832
TOTAL ACERO KG							**67.592**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (m2)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+200	38+200	6503	COMPLETA	CAPAS 12 A 18	310.50	4.60				1,428.30	
38+300	38+300	6503	COMPLETA	CAPAS 6 A 9	243.00	4.60				1,117.80	
38+200	38+200	6503	COMPLETA	DESCUENTO CAPAS 10 A 15	93.00	4.60				- 427.80	
										-	
										-	
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+930	7+014	6504	IZQUIERDO	FILTRO	84.00	3.50				294.00	
7+063	7+284	6504	IZQUIERDO	FILTRO	221.00	3.50				773.50	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE											
TOTAL										**3185.80**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+259	38+259	6503	COMPLETA	FILTRO ESTRIBO 1 - CAPAS 14 A 16	16.26	0.30		0.90		4.39
38+303	38+303	6503	COMPLETA	FILTRO ESTRIBO 2 - CAPAS 6 A9	16.26	0.30		1.20		5.85
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
6+930	7+014	6504	IZQUIERDO	FILTROS DE VIA	77.00	0.80		0.80		49.28
7+063	7+284	6504	IZQUIERDO	FILTROS DE VIA	116.50	0.80		0.80		74.56
										-
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**134.08**

REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	5	3	2026

SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
CANTIDADES FEBRERO										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
FILTROS		PR 07+174	PR 05+300	1.87	0.10	1.77	233.85		413.91	
CAJEO		PR 07+310	PR 05+300	2.01	0.10	1.91	230.17		439.62	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
CANTIDAD NO PAGADA EN DICIEMBRE										
TOTAL									**853.54**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen expandido (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
ASFALTITA	PR 95+890	PR 96+017	PR 95+954	PR 54+600	41.35			74.30		3072.30	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
DESCUENTO DICIEMBRE											
TOTAL										**3072.30**	

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3	

CANTIDADES FEBRERO

FRENTE DE OBRA PUERTO RICO

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CALZADA	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR95+890	96+017	6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO VIAL	127.00	4.50		0.10		57.15
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL										**57.15**

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	I KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2	

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
95+890	96+017	6504	IZQUIERDO	MANTENIMIENTO	127.00	4.50				571.50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**571.50**	

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

CANTIDADES FEBRERO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
PR38+200	PR38+200	6503	COMPLETA	CAPAS 12 A 18	56.55	13.00		1.50		1102.73
PR38+300	PR38+300	6503	COMPLETA	CAPAS 6 A 9	81.00	13.00		0.90		947.70
PR38+200	PR38+200	6503	COMPLETA	DESCUENTO CAPAS 10 A 15	16.56	13.00		1.20		-258.38
										0.00
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**1,792.05**

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

CANTIDADES FEBRERO

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	TOTAL (M2)
PR38+200	PR38+200	6503	COMPLETA	CAPAS 12 A 18	310.50	12.80				3974.40
PR38+300	PR38+300	6503	COMPLETA	CAPAS 6 A 9	252.00	12.80				3225.60
PR38+200	PR38+200	6503	COMPLETA	DESCUENTO CAPAS 10 A 15	93.00	12.80				-1190.40
										0.00
DESCUENTO DICIEMBRE										
TOTAL										**6,009.60**

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	3	2026
SOPORTE ACTA No.	57	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	Ml

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+930	7+014	6504	IZQUIERDO	FILTROS DE VIA	84.00					84.00	
7+063	7+284	6504	IZQUIERDO	FILTROS DE VIA	217.00					217.00	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE											
TOTAL										**301.00**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	
		FECHA	5	3	2026

SOPORTE ACTA No.	57	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP30	Suministro e instalación de manto TRM 500 para fachada de talud	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES FEBRERO											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA											
38+120	38+190	6503	IZQUIERDO	MANTO	70.00		3.95			276.50	
38+120	38+180	6503	DERECHO	MANTO	60.00		3.53			211.50	
										-	
										-	
DESCUENTO DICIEMBRE											
TOTAL										488.00	

FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Febrero de 2026.

Para constancia se firma a los 9 días del mes de marzo de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de febrero de 2026.

La presente certificación de expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 16 días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

WILSON ANDRÉS PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

c.c. SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
Atn. KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ
DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS
kdgallegos@invias.gov.co

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
jadevia@invias.gov.co

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	5

FECHA: 28 / 2 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 — **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	17,783,543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,944,300	$ 135,400	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 77,800	COLPENSIONES	9499287659	$ 311,100	$ 59,000	-	-	VACACIONES 2 Y 3 DE ENERO DE 2026
2	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	17,783,543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,957,375	$ 205,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 118,300	COLPENSIONES	9499287659	$ 473,200	$ 118,300	-	-	-
3	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1,115,953,038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 45,000	-	-	-
4	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17,702,262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,893,796	$ 201,500	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9499287659	$ 115,800	PORVENIR	9499287659	$ 463,100	$ 45,000	-	-	-
5	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	17,788,532	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,001,046	$ 139,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 80,100	PORVENIR	9499287659	$ 320,200	$ 80,100	-	-	-
6	ANDRADE RIOS LONDREY	7,726,893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 2,000,000	- - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,499,000	$ 174,000	V	SANITAS	9499287659	$ 100,000	PORVENIR	9499287659	$ 399,900	$ 100,000	-	-	VACACIONES 22-12-2025 A 03-01-2026
7	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	1,115,950,528	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	- - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,986,900	$ 207,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 119,500	PORVENIR	9499287659	$ 478,000	$ 119,500	-	-	LICENCIA DE PATERNIDAD 1 AL 12 ENERO 2026
8	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80,082,913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,397,798	- - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 6,925,501	$ 482,100	V	FAMISANAR	9499287659	$ 277,100	COLPENSIONES	9499287659	$ 1,108,100	$ 277,100	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
9	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1,003,820,143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2,700,000	X X X X X X - X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,640,006	$ 183,800	V	SANITAS	9499287659	$ 105,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 422,500	$ 105,700	-	-	PERMISO CITA MEDICA 07-01-2026 10:00 AM A 12,30 M - INCAPACIDAD 20-01-2026 A 21-01-2026
10	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8,566,761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,860,905	$ 129,600	V	EPS MUTUAL SER	9499287659	$ 74,500	PROTECCION	9499287659	$ 297,800	$ 74,500	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 08-01-2026
11	AYA GULIMBO YARLEDIS	1,118,364,489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X X - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,907	$ 121,900	V	A.I.C.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026 - INCAPACIDAD 05-01-2026 - PERMISO CITA MEDICA 13-01-2026 03: 00 PM A 04:30 PM - VACACIONES 21-01-2026 A 24-01-2026
12	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1,075,274,138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2,080,500	X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,080,500	$ 144,900	V	SANITAS	9499287659	$ 83,300	PROTECCION	9499287659	$ 332,900	$ 38,400	-	-	PERMISO CITA MEDICA 10-01-2026 DE 10,40 AM A 11,30 AM
13	BARRETO RODRIGUEZ WILDER YAIR	1,102,228,252	OPERADOR BOMBA DE INYECCION	$ 2,000,000	- - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,645,994	$ 184,200	V	NNUEVA EPS	9499287659	$ 105,900	PORVENIR	9499287659	$ 423,400	$ 105,900	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 05-01-2026 - LNR 06 Y 07 DE ENERO 2026 - CALAMIDAD DOMESTICA 08-01-2026- INCAPACIDAD 09-01-2026 A 10-01-2026
14	BARRIOS CABRERA JHONATAN	1,006,518,003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,958,809	$ 136,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 78,400	PORVENIR	9499287659	$ 313,500	$ 78,400	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
15	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16,189,231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,595	$ 126,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 72,500	PORVENIR	9499287659	$ 289,700	$ 72,500	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026: VACACIONES DEL 23 AL 31 ENERO
16	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7,720,225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,943,439	X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,955,402	$ 136,100	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 78,300	COLFONDOS	9499287659	$ 312,900	$ 78,300	-	-	VACACIONES 10-01-2026
17	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1,049,348,655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	- - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,845,854	$ 128,500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9499287659	$ 73,900	PROTECCION	9499287659	$ 295,400	$ 73,900	-	-	VACACIONES 22-12-2025 A 10-01-2026
18	BONELO GUTIERREZ ANDRES FELIPE	1,075,310,823	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,752,000	X X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 1,776,108	$ 123,700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9499287659	$ 71,100	PROTECCION	9499287659	$ 284,200	$ 71,100	-	-	PERMISO MEDIA JORANADA LABORAL MAÑANA 09-01-2026 - RETIRO RENUNCIA VOLUNTARIA 26-01-2026
19	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96,332,427	OFICIAL DE OBRA	$ 1,752,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,081,357	$ 144,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 83,300	PORVENIR	9499287659	$ 333,100	$ 101,900	-	-	INCAPACIDAD DEL 29 AL 9 DE FEBRERO DE 2026
20	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1,081,154,948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,287,125	$ 159,200	V	SANITAS	9499287659	$ 91,500	PORVENIR	9499287659	$ 366,000	$ 91,500	-	-	PERMISO MJL TARDE 23-01-2026
21	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1,006,417,658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2,100,000	- - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,137,818	$ 148,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 85,600	PORVENIR	9499287659	$ 342,100	$ 85,600	-	-	VACACIONES 1 AL 6 DE ENERO DE 2026
22	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	26,429,849	PALETERO	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,760,854	$ 122,600	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,500	PORVENIR	9499287659	$ 281,800	$ 70,500	-	-	INCAPACIDAD 04-12-2025 - INCAPACIDAD 22-12-2025
23	CABARCA FLOREZ DONINO	11,051,242	OFICIAL DE OBRA	$ 1,902,108	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,236,480	$ 155,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 89,500	PORVENIR	9499287659	$ 357,900	$ 89,500	-	-	VACACIONES DEL 20 DE DIC AL 3 DE ENERO 2026
24	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1,075,276,273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,208,900	- -	KMA 830.094.920-5	$ 2,552,474	$ 177,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 102,100	PORVENIR	9499287659	$ 408,400	$ 102,100	-	-	LICENCIA DE MATERNIDAD 30-09-2025 A 02-02-2026
25	CADENA DIAZ NELSON	7,719,307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	- - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,296,429	$ 229,500	V	SANITAS	9499287659	$ 131,900	COLPENSIONES	9499287659	$ 527,500	$ 48,000	-	-	VACACIONES DEL 22 DE DIC AL 3 DE ENERO 2026
26	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13,069,675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5,000,000	- - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X - - - X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5,323,908	$ 370,600	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 213,000	COLPENSIONES	9499287659	$ 851,900	$ 13,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2026; INCAPACIDAD 7 AL 9 DE ENERO DE 2026;PMJ 10 DE ENERO; VACACIONES 24 AL 26 DE ENERO
27	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1,075,299,636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X - - - - - - X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	FAMISANAR	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 02-01-2026 A 06-01-2026 - VACACIONES 17-01-2026
28	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1,042,422,058	MECANICO C	$ 3,000,000	- - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3,849,396	$ 268,000	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9499287659	$ 154,000	COLFONDOS	9499287659	$ 616,000	$ 154,000	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2026
29	CAPERA MAPPE HECTOR	93,444,690	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	$ 2,200,000	- X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 916,667	$ 63,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 36,700	COLFONDOS	9499287659	$ 146,700	$ 36,700	-	-	FIRMA DE CONTRATO 20 DE ENERO DE 2026
30	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	86,077,201	INGENIERO RESIDENTE	$ 5,500,000	- X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,083,334	$ 75,500	V	PORVENIR	9499287659	$ 43,400	COMFACA	9499287659	$ 173,400	$ 102,000	-	-	FIRMA DE CONTRATO 26 DE ENERO DE 2026
31	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1,115,944,447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,778,378	$ 123,800	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 71,200	COLFONDOS	9499287659	$ 284,600	$ 37,700	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
32	CASANOVA CASANOA JONATAN	1,115,941,257	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,786,122	$ 124,400	V	PORVENIR	9499287659	$ 71,500	COMFACA	9499287659	$ 285,800	$ 71,500	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
33	CASANOVA CASANOA REIMON	1,115,946,742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,791,992	$ 124,800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 71,700	PORVENIR	9499287659	$ 286,800	$ 71,700	-	-	-
34	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	1,117,823,687	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X - - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,055,284	$ 143,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 82,300	PORVENIR	9499287659	$ 328,900	$ 82,300	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
35	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1,006,517,075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,423,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,888,769	$ 131,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 75,600	PORVENIR	9499287659	$ 302,300	$ 554,400	-	-	-
36	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3,828,340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 18,505,500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 14,515,481	$ 1,010,300	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9499287659	$ 580,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 2,322,500	$ 111,300	$ 290,310	$ 435,464	-
37	CASTIBLANCO BASTO WILDER	1,115,950,045	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,095	- X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 641,999	$ 44,700	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 25,700	PROTECCION	9499287659	$ 102,800	$ 25,700	-	-	FIRMA DE CONTRATO 20 DE ENERO DE 2026
38	CASTRO PEREZ WILSON	16,186,949	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,890,182	$ 131,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 75,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 302,500	$ 75,700	-	-	-
39	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83,248,558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 2,000,000	- - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2,312,734	$ 161,000	V	SANITAS	9499287659	$ 92,600	COLFONDOS	9499287659	$ 370,100	$ 92,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
40	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40,077,088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3,997,600	- - - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4,526,437	$ 315,100	V	SANITAS	9499287659	$ 181,100	PORVENIR	9499287659	$ 724,300	$ 79,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
41	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	1,117,494,448	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1,792,688	$ 124,800	V	ASMET SALUD	9499287659	$ 71,800	PORVENIR	9499287659	$ 286,900	$ 71,800	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 5

FECHA 28 2 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

42	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	1,081,159,862	CADENERO IB	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 45,000	-	-	-
43	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1,003,828,405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,776,771	$ 123,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 71,100	COLPENSIONES	9499287659	$ 284,300	$ 71,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026 - INCAPACIDAD 07-01-2026 A 09-01-2026
44	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1,004,074,473	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,761,819	$ 122,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,500	PORVENIR	9499287659	$ 281,900	$ 70,500	-	-	-
45	CRUZ ROJAS ESNEIDER	1,031,130,848	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,775,776	$ 123,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 71,100	PROTECCIÓN	9499287659	$ 284,200	$ 71,100	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
46	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33,101,811	DIRECTOR JURIDICO	$ 11,046,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 10,309,600	$ 717,600	V	SANITAS	9499287659	$ 412,400	COLFONDOS	9499287659	$ 1,649,600	$ 412,400	$ 206,192	$ 309,288	-
47	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15,670,086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2,547,135	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,671,293	$ 186,000	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9499287659	$ 106,900	COLPENSIONES	9499287659	$ 427,500	$ 106,900	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 8 DE ENERO DE 2026
48	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1,104,422,998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,426,199	$ 168,900	V	MUTUAL SER	9499287659	$ 97,100	PROTECCION	9499287659	$ 388,200	$ 97,100	-	-	-
49	ENDO VALENCIA JUVENAL	17,783,500	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,833,334	$ 127,700	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 73,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 293,400	$ 73,400	-	-	CALAMIDAD DOMESTICAQ DEL 13 AL 17 DE ENERO
50	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5,268,520	LABORATORISTA	$ 2,477,328	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,119,049	$ 217,100	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 124,800	PORVENIR	9499287659	$ 499,100	$ 124,800	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 17 DE ENERO DE 2026
51	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1,116,923,581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,531,429	$ 176,200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 101,300	PORVENIR	9499287659	$ 405,100	$ 101,300	-	-	VACACIONES DEL 13 AL 21 DE ENERO DE 2026
52	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	96,333,479	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,946,688	$ 135,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 77,900	PORVENIR	9499287659	$ 311,500	$ 77,900	-	-	-
53	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96,356,264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,775,278	$ 123,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 71,100	PORVENIR	9499287659	$ 284,100	$ 57,000	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
54	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1,113,516,378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,933,357	$ 134,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 77,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 309,400	$ 77,400	-	-	-
55	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1,075,236,534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,000,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,997,231	$ 208,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 119,900	PORVENIR	9499287659	$ 479,600	$ 54,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
56	FLORES LARA MOISES	17,788,380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,948,559	$ 135,700	V	SANITAS	9499287659	$ 78,000	PORVENIR	9499287659	$ 311,800	$ 78,000	-	-	-
57	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1,079,176,760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,969,768	$ 137,100	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 78,800	COLFONDOS	9499287659	$ 315,200	$ 78,800	-	-	-
58	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1,017,246,567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,913,334	$ 272,400	V	SAVIA SALUD	9499287659	$ 156,600	PORVENIR	9499287659	$ 626,200	$ 156,600	-	-	-
59	FORERO TRUJILLO JHON ALEXANDER	1,115,943,767	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 73,286	$ 5,200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9499287659	$ 3,000	PORVENIR	9499287659	$ 11,800	$ 23,100	-	-	-
60	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18,505,500	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 15,933,236	$ 1,109,000	V	SANITAS	9499287659	$ 637,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 2,549,400	$ 637,400	$ 318,665	$ 477,997	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
61	GALAN GALAN JAVIER	79,473,478	TOPOGRAFO	$ 2,689,656	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,190,768	$ 222,100	V	FAMISANAR	9499287659	$ 127,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 510,600	$ 127,700	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
62	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	1,005,076,003	OPERADOR DE TRITURADORA	$ 2,200,000	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,647,833	$ 184,300	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 106,000	PORVENIR	9499287659	$ 423,700	$ 106,000	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
63	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	1,115,944,721	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,595	$ 126,100	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 72,500	PORVENIR	9499287659	$ 289,700	$ 72,500	-	-	-
64	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96,353,628	CONSERJE	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,891,375	$ 131,700	V	SANITAS	9499287659	$ 75,700	PORVENIR	9499287659	$ 302,700	$ 75,700	-	-	-
65	GARIBELLO REYES OVIDIO	96,361,025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,833,450	$ 197,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 113,400	PORVENIR	9499287659	$ 453,400	$ 68,400	-	-	-
66	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	1,053,829,095	INGENIERO RESIDENTE / RESIDENTE DE OBRA	$ 5,260,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 6,502,343	$ 452,600	V	FAMISANAR	9499287659	$ 260,100	PROTECCIÓN	9499287659	$ 1,040,400	$ 260,100	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026; PMJ 10 DE ENERO; PCM 24 DE ENERO DE 2026
67	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1,193,467,970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,822,200	$ 196,500	V	NUEVA E.P.S	9499287659	$ 112,900	PORVENIR	9499287659	$ 451,600	$ 112,900	-	-	-
68	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1,119,211,470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1,733,385	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,916,220	$ 133,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 76,700	PORVENIR	9499287659	$ 306,600	$ 76,700	-	-	VACACIONES 2 DE ENERO DE 2026
69	GUERRERO GIRON JHON FREDY	1,063,817,930	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,990,082	$ 138,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 79,700	PROTECCIÓN	9499287659	$ 318,500	$ 79,700	-	-	-
70	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1,115,945,030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,877,350	$ 130,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 75,100	PORVENIR	9499287659	$ 300,400	$ 75,100	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026; INCAPACIDAD 7 AL 9 DE ENERO DE 2026
71	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1,130,024,014	SOLDADOR C	$ 1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,926,989	$ 134,200	V	FAMISANAR	9499287659	$ 77,100	PORVENIR	9499287659	$ 308,400	$ 77,100	-	-	INCAPACIDAD 23-12-2025 A 21-01-2026 - PERMISO CITA MEDICA 28-01-2026 02,30 PMA A 4,30 PM-PERMISO CITA MEDICA 29-01-2026 02,30 PMA A 4,30 PM -PERMISO CITA MEDICA 30-01-2026 02,30 PMA A 4,30 PM-
72	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	1,115,943,411	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,755,879	$ 122,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 70,300	PORVENIR	9499287659	$ 281,000	$ 70,300	-	-	-
73	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENY	59,652,037	GESTION DE CALIDAD	$ 4,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ -	$ -	V	COMPESAR	9499287659	$ -	COLFONDOS	9499287659	$ -	$ -	-	-	-
74	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1,020,742,538	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 220,000	$ 15,400	V	ASMET SALUD	9499287659	$ 8,800	OLD MUTUAL	9499287659	$ 35,200	$ 8,800	-	-	FIRMA DE CONTRATO 28 DE ENERO DE 2026
75	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	1,193,355,418	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 641,999	$ 44,700	V	ASMET SALUD	9499287659	$ 25,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 102,800	$ 25,700	-	-	FIRMA DE CONTRATO 20 DE ENERO DE 2026
76	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	1,003,895,213	INGENIERO AUXILIAR	$ 2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 508,334	$ 35,400	V	SANITAS	9499287659	$ 20,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 81,400	$ 20,400	-	-	FIRMA DE CONTRATO 26 DE ENERO DE 2026
77	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMISON	1,144,126,929	LLANTERO / MUELLERO	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	INCAPACIDAD 14 AL 15 DE ENERO DE 2026
78	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1,115,943,538	OPERADOR CARGADOR	$ 2,200,000	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,597,127	$ 180,800	V	SANITAS	9499287659	$ 103,900	PORVENIR	9499287659	$ 415,600	$ 56,000	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
79	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1,007,869,860	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,784,914	$ 124,300	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 71,400	PORVENIR	9499287659	$ 285,600	$ 71,400	-	-	AUSENTISMO 07-01-2026
80	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1,193,560,376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2,015,232	$ 140,300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 80,700	PORVENIR	9499287659	$ 322,500	$ 80,700	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026; VACACIONES 30 AL 7 FEBRERO
81	LASSO VANEGAS JACOBO	1,075,264,501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,760,854	$ 122,600	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,500	PORVENIR	9499287659	$ 281,800	$ 70,500	-	-	-
82	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	1,005,727,869	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2,000,000	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,355,944	$ 164,000	V	FAMISANAR	9499287659	$ 94,300	PORVENIR	9499287659	$ 377,000	$ 94,300	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 5 DE ENERO DE 2026
83	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	93,444,597	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3,100,000	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,921,390	$ 273,000	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 156,900	PORVENIR	9499287659	$ 627,500	$ 156,900	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 5 DE ENERO DE 2026
84	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7,686,580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,137,897	$ 218,400	V	SANITAS	9499287659	$ 125,600	COLPENSIONES	9499287659	$ 502,100	$ 125,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
85	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	1,048,278,544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,900,000	$ 132,300	V	SANITAS	9499287659	$ 76,000	PORVENIR	9499287659	$ 304,000	$ 76,000	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA LABORAL MAÑANA 09-01-2026
86	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	1,075,219,570	ALMACENISTA	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,200,000	$ 153,200	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 88,000	PORVENIR	9499287659	$ 352,000	$ 88,000	-	-	-
87	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1,075,287,618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,244,875	$ 156,300	V	A.I.C.	9499287659	$ 89,800	PORVENIR	9499287659	$ 359,200	$ 89,800	-	-	PERMISO MJL TARDE 15-01-2026
88	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1,075,263,595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,760,854	$ 122,600	V	SANITAS	9499287659	$ 70,500	PORVENIR	9499287659	$ 281,800	$ 70,500	-	-	PERMISO MJL TARDE 15-01-2026
89	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17,784,055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,875,857	$ 130,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 75,100	PORVENIR	9499287659	$ 300,200	$ 56,000	-	-	CVACACIONES 19 ENERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA		
	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2 DE 5

FECHA 28 | 2 | 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

90	MEDINA RUGE KEYTHEN	1,015,421,843	ALMACENISTA	$ 2,281,925	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,936,808	$ 204,500	V	SANITAS	9499287659	$ 117,500	PORVENIR	9499287659	$ 469,900	$ 6,800	-	-	VACACIONES 1 AL 6 DE ENERO DE 2026; PERMISO CITA MEDICA 23 ENERO 2026
91	MEDINA RUGE YEFRINLY	1,115,951,691	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	SANITAS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026; VACACIONES 28 ENERO
92	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	1,006,419,498	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,868,793	$ 130,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 74,800	COLPENSIONES	9499287659	$ 299,100	$ 59,400	-	-	INCAPACIDAD DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2026
93	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1,116,915,406	SOLDADOR B	$ 2,450,000	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	}	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,121,746	$ 217,300	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 124,900	PORVENIR	9499287659	$ 499,500	$ 124,900	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA EL 2 DE ENERO DE 2026
94	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	88,276,220	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,937,616	$ 204,500	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 117,600	COLPENSIONES	9499287659	$ 470,100	$ 117,600	-	-	PMJ 23 DE DICIEMBRE DE 2025 Y VACACIONES DEL 24 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2025;
95	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30,521,589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,760,854	$ 122,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 70,500	PORVENIR	9499287659	$ 281,800	$ 58,800	-	-	VACACIONES 09-12-2025 A 29-12-2025
96	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	7,727,652	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4,507,223	$ 313,800	V	SANITAS	9499287659	$ 180,300	COLFONDOS	9499287659	$ 721,200	$ 180,300	-	-	VACACIONES 22-12-2025 A 27-12-2025
97	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	71,192,417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,853,691	$ 129,100	V	FOSYGA	9499287659	$ 74,200	COLPENSIONES	9499287659	$ 296,600	$ 60,000	-	-	-
98	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	1,115,940,793	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 641,999	$ 44,700	V	ASMET SALUD	9499287659	$ 25,700	PORVENIR	9499287659	$ 102,800	$ 25,700	-	-	FIRMA DE CONTRATO 20 DE ENERO DE 2026
99	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17,340,722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2,610,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3,645,230	$ 253,800	V	COMPENSAR	9499287659	$ 145,900	COLPENSIONES	9499287659	$ 583,300	$ 145,900	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 31 DE ENERO
100	MORALES ORREGO OLIVER	6,407,826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,836,225	$ 197,500	V	SANITAS	9499287659	$ 113,500	PORVENIR	9499287659	$ 453,800	$ 113,500	-	-	-
101	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	96,361,383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,783,647	$ 124,200	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 71,400	PORVENIR	9499287659	$ 285,400	$ 71,400	-	-	-
102	MOTATO GRAJALES ROBINSON	4,514,941	OPERADOR DE CARGADOR	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,513,900	$ 175,000	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 100,600	PORVENIR	9499287659	$ 402,300	$ 100,600	-	-	-
103	MOTTA OSPINA GEOVANNI	1,031,165,694	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,790,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 641,999	$ 44,700	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 25,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 102,800	$ 25,700	-	-	FIRMA DE CONTRATO 20 DE ENERO DE 2026
104	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	96,356,141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,959,044	$ 136,400	V	FOSYGA	9499287659	$ 78,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 313,500	$ 78,400	-	-	-
105	NAVARRO LASCARRO JAIME	77,141,771	CONSERJE	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ -	$ -	V	NUEVA EPS	9499287659	$ -	COLFONDOS	9499287659	$ -	$ -	-	-	-
106	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1,003,895,516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026 - INCAPACIDAD 07-01-2026 A 09-01-2026
107	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	1,115,941,892	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
108	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1,118,021,248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,865,809	$ 129,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 74,700	PORVENIR	9499287659	$ 298,600	$ 74,700	-	-	-
109	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	1,117,508,743	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	SANITAS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 89,100	-	-	VACACIONES 2, 3 Y 10 DE ENERO DE 2026
110	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76,312,909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2,241,380	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,454,313	$ 170,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 98,200	COLPENSIONES	9499287659	$ 392,700	$ 41,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO
111	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1,115,951,372	CADENERO II	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,790,699	$ 124,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 71,700	PORVENIR	9499287659	$ 286,600	$ 106,700	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
112	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	2,758,800	MECANICO B	$ 3,300,000	-	-	-	X	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4,156,510	$ 289,300	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 166,300	COLFONDOS	9499287659	$ 665,100	$ 166,300	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026; PCM 5 ENERO 2026;INCAPACIDAD DEL 6 AL 9 DE ENERO DE 2026
113	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7,710,403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 07-01-2026
114	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1,003,811,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026 - VACACIONES 15-01-2026
115	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1,094,907,938	TOPÓGRAFO	$ 2,400,000	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 2,902,779	$ 202,100	V	SANITAS	9499287659	$ 116,200	PROTECCION	9499287659	$ 464,500	$ 116,200	-	-	VACACIONES 2 AL 5 DE ENERO DE 2026
116	OSSA CARLOS ANDRES	7,710,026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,890,480	$ 131,600	V	A.I.C.	9499287659	$ 75,700	PORVENIR	9499287659	$ 302,500	$ 75,700	-	-	-
117	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	1,075,286,912	SOLDADOR B	$ 2,450,000	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,454,177	$ 170,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 98,200	COLFONDOS	9499287659	$ 392,700	$ 98,200	-	-	AUSENTIDMO 02-01-2026 -AUSENTISMO 03-01-2026 - PEMISO POR CITA MEDICA 21-01-2026-PERMISO MJL MAÑANA 29-01-2026
118	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	1,051,419,157	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR GRAN	$ 2,000,000	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,024,773	$ 141,000	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 81,000	PORVENIR	9499287659	$ 324,000	$ 81,000	-	-	-
119	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1,115,949,137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,857,266	$ 198,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 114,300	PORVENIR	9499287659	$ 457,200	$ 114,300	-	-	VACACIONES 22 DE ENERO DE 2026
120	PAREJA RUBIANO JAIME ANDRES	1,117,534,216	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 360,129	$ 25,100	V	SANITAS	9499287659	$ 14,500	PROTECCION	9499287659	$ 57,700	$ 14,500	-	-	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR PERIODO DE PRUEBA 6 DE ENERO DE 2026
121	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7,733,534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,984,359	$ 138,200	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 79,400	PORVENIR	9499287659	$ 317,500	$ 53,900	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026 - MJL MAÑANA 13-01-2026 - VACAIONES 29-01-2026 A 30-01-2026
122	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1,115,943,490	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,820,270	$ 126,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 72,900	PORVENIR	9499287659	$ 291,300	$ 72,900	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026; VACACIONES DEL 23 AL 26 ENERO
123	PERDOMO JOHAN CAMILO	1,003,802,175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	INCAPACIDAD 27-12-2025 A 25-01-2026 - VACACIONES 28-01-2026
124	PERDOMO MONTALVO EMILSON	7,689,569	MECANICO D	$ 2,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,033,334	$ 72,000	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 41,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 165,400	$ 41,400	-	-	FIRMA DE CONTRATO 21 DE ENERO DE 2026
125	PERDOMO PULIDO EDINSON	1,075,270,671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,939,923	$ 135,100	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 77,600	PROTECCION	9499287659	$ 310,400	$ 40,800	-	-	-
126	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1,003,807,675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,760,853	$ 122,600	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9499287659	$ 70,500	PROTECCION	9499287659	$ 281,800	$ 23,400	-	-	VACACIONES 02-01-2026 A 03-01-2026 - INCAPACIDAD 14-01-2026 A 15-01-2026
127	PERDOMO VARGAS YAIR	7,697,593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,089,686	$ 215,100	V	SANITAS	9499287659	$ 123,600	COLPENSIONES	9499287659	$ 494,400	$ 123,600	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
128	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	1,117,493,692	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,955,244	$ 136,100	V	ASMET SALUD	9499287659	$ 78,300	PORVENIR	9499287659	$ 312,900	$ 78,300	-	-	-
129	PERILLA JUAN FRANCISCO	74,363,378	OFICIAL DE OBRA	$ 2,024,807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,423,240	$ 168,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 97,000	PORVENIR	9499287659	$ 387,800	$ 97,000	-	-	-
130	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12,992,663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2,450,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,260,553	$ 227,000	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 130,500	COLFONDOS	9499287659	$ 521,700	$ 130,500	-	-	VACACIONES 1 AL 10 DE ENERO DE 2026
131	PINZON GUERREROLUIS FRANCISCO	79,794,332	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,000,000	$ 139,200	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 80,000	COLPENSIONES	9499287659	$ 320,000	$ 80,000	-	-	FIRMA DE CONTRATO 19 DE ENERO DE 2026
132	POLANIA NARVAEZ DANEL ESTEBAN	1,003,953,459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 525,272	$ 36,600	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 21,100	PORVENIR	9499287659	$ 84,100	$ 21,100	-	-	INCAPACIDAD 09-12-2025 A 07-01-2026 - INCAPACIDAD 08-01-2026 A 06-02-2026
133	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	1,006,528,938	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,922,614	$ 133,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 77,000	PORVENIR	9499287659	$ 307,700	$ 33,600	-	-	-
134	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	1,118,020,352	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,884,511	$ 131,200	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 75,400	PROTECCIÓN	9499287659	$ 301,600	$ 75,400	-	-	-

6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	5

FECHA 28 | 2 | 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

135	PRADA TIQUE GUILLERMO	93,445,007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2,450,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,819,139	$ 196,300	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 112,800	PORVENIR	9499287659	$ 451,100	$ 112,800	-	-	-
136	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1,075,271,209	MECANICO C	$ 2,610,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,610,000	$ 181,700	V	SANITAS	9499287659	$ 104,400	PORVENIR	9499287659	$ 417,600	$ 36,800	-	-	-
137	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1,075,240,735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PROTECCION	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	INCAPACIDAD 15-12-2025 A 13-01-2026 - INCAPACIDAD 14-01-2026 A 23-01-2026- PERMISO MJL MAÑANA
138	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	17,688,381	OPERADOR DE MINICARGADOR	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 960,000	$ 66,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 38,400	PORVENIR	9499287659	$ 153,600	$ 38,400	-	-	FIRMA DE CONTRATO 19 DE ENERO DE 2026
139	RAMIREZ MAHECHA KAREN JIMENA	1,083,011,807	PALETERO	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 162,821	$ 11,400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9499287659	$ 6,600	COLPENSIONES	9499287659	$ 26,100	$ 6,600	-	-	-
140	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10,784,198	OFICIAL DE OBRA	$ 1,943,500	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,380,808	$ 165,800	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 95,300	COLFONDOS	9499287659	$ 381,000	$ 95,300	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026
141	RAMOS MANA YINA PAOLA	1,081,153,136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,770,803	$ 123,300	V	SANITAS	9499287659	$ 70,900	PROTECCION	9499287659	$ 283,400	$ 74,000	-	-	VACACIONES 30-12-2025 A 12-01-2026
142	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	1,115,951,987	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,485,100	$ 173,000	V	SANITAS	9499287659	$ 99,500	PORVENIR	9499287659	$ 397,700	$ 99,500	-	-	-
143	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1,003,804,392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026
144	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	1,118,363,187	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,775,778	$ 123,600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 71,100	PORVENIR	9499287659	$ 284,200	$ 70,300	-	-	-
145	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7,162,225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4,598,502	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5,129,762	$ 357,100	V	FOSYGA	9499287659	$ 205,200	PROTECCION	9499287659	$ 820,800	$ 205,200	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO
146	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1,075,279,696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,020,087	$ 140,600	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 80,900	PORVENIR	9499287659	$ 323,300	$ 80,900	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 10-01-2026 -
147	ROA CULMA JESSICA	1,075,304,142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	PERMISO MJL TARDE 28-01-2026 - LICENCIA POR MATRIMONIO 29-01-2026 A 31-01-2026
148	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1,115,949,550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,595	$ 126,100	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 72,500	PORVENIR	9499287659	$ 289,700	$ 72,500	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026; VACACIONES DEL 29 ENERO
149	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80,189,153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,000,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8,004,446	$ 557,200	V	COMPENSAR	9499287659	$ 320,200	PORVENIR	9499287659	$ 1,280,800	$ 320,200	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026
150	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	96,362,290	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,952,756	$ 136,000	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 78,200	PORVENIR	9499287659	$ 312,500	$ 78,200	-	-	-
151	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17,688,437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,451,085	$ 240,200	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 138,100	PROTECCION	9499287659	$ 552,200	$ 138,100	-	-	-
152	ROJAS CORDOBA ILDER	17,788,159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,595	$ 126,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 72,500	COLPENSIONES	9499287659	$ 289,700	$ 72,500	-	-	VACACIONES 3 DE ENERO DE 2026
153	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1,075,311,208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,761,820	$ 122,700	V	SANITAS	9499287659	$ 70,500	PORVENIR	9499287659	$ 281,900	$ 70,500	-	-	VACACIONES 05-01-2026 A 17-01-2026 - PMJ TARDE 28-01-2026- VACACIONES 31-01-2026
154	ROMERO FIERRO ANIBAL	1,115,952,530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,924,324	$ 134,000	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 77,000	PORVENIR	9499287659	$ 307,900	$ 77,000	-	-	-
155	RONCANCIO PEREA OSCAR	1,115,940,243	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 60,300	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
156	SALAZAR SAENZ JAVIER	17,646,330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,954,675	$ 205,700	V	SANITAS	9499287659	$ 118,200	COLPENSIONES	9499287659	$ 472,800	$ 57,900	-	-	-
157	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	17,646,330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,334,085	$ 232,100	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 133,400	COLPENSIONES	9499287659	$ 533,500	$ 133,400	-	-	-
158	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79,870,481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,091,694	$ 145,600	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 83,700	COLPENSIONES	9499287659	$ 334,700	$ 83,700	-	-	-
159	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	1,115,951,014	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,802,617	$ 125,500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 72,200	PORVENIR	9499287659	$ 288,500	$ 72,200	-	-	VACACIONES 13 DE ENERO DE 2026
160	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	96,356,297	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,951,914	$ 135,900	V	NUEVA EPS	9499287659	$ 78,100	COLPENSIONES	9499287659	$ 312,400	$ 78,100	-	-	INCAPACIDAD 7 Y 8 ENERO 2026
161	SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY	1,081,154,810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
162	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1,075,284,836	INSPECTOR SST	$ 2,847,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,847,000	$ 198,200	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 113,900	COLFONDOS	9499287659	$ 455,600	$ 113,900	-	-	VACACIONES 26-12-2025 A 03-01-2026 - MJL TARDE 22-01-2026 - VACACIONES 23-01-2026
163	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1,115,948,952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,638,867	$ 183,700	V	SANITAS	9499287659	$ 105,600	PROTECCION	9499287659	$ 422,300	$ 105,600	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026
164	SERRATO ARIAS LORENA	1,075,251,677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1,750,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 12-01-2026 - INCAPACIDAD 23-01-2026 A 08-02-2026
165	SILVA CASTRO JHON FREDY	17,659,417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 3,100,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,845,183	$ 267,700	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 153,900	COLPENSIONES	9499287659	$ 615,300	$ 153,900	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
166	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	1,089,845,809	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 6,000,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5,000,100	$ 348,100	V	SANITAS	9499287659	$ 200,100	COLFONDOS	9499287659	$ 800,100	$ 200,100	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 03-01-2026
167	SORIA LEON YERSIN JAIR	1,022,322,674	TOPOGRAFO	$ 2,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1,933,333	$ 134,600	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 77,400	PORVENIR	9499287659	$ 309,400	$ 77,400	-	-	RETIRO RENUNCIA VOLUNTARIA 20-01-2026
168	TANGARIFE OSCAR	96,360,127	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,607,349	$ 181,500	V	SANITAS	9499287659	$ 104,300	COLPENSIONES	9499287659	$ 417,200	$ 104,300	-	-	INCAPACIDAD 2 Y 3 DE ENERO DE 2026
169	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	17,783,069	OPERADOR DE MINICARGADOR	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$2,490,920	$ 173,400	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 99,700	PORVENIR	9499287659	$ 398,600	$ 99,700	$ 49,818	$ 74,728	-
170	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1,118,125,103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,116,923	$ 147,400	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 84,700	PORVENIR	9499287659	$ 338,800	$ 84,700	-	-	VACACIONES 29-12-2025 A 10-01-2026- VACACIONES 16-01-2026
171	TORRES TORRES YEISON	1,116,920,064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$3,108,950	$ 216,400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 124,400	PORVENIR	9499287659	$ 497,500	$ 124,400	$ 62,179	$ 93,269	-
172	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	1,076,501,415	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,906	$ 121,900	V	SANITAS	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	PERMISO MJL MAÑANA 07-01-2026
173	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93,378,861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3,682,000	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,682,001	$ 256,300	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 147,300	PORVENIR	9499287659	$ 589,200	$ 147,300	-	-	VACACIONES DEL 1 AL 3 DE ENERO DE 2026
174	TRUJILLO PATIÑO GINA PAOLA	33,750,730	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OBRA	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,376,667	$ 165,500	V	SANITAS	9499287659	$ 95,100	COLFONDOS	9499287659	$ 380,300	$ 95,100	-	-	VACACIONES 30-01-2026
175	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79,572,976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3,619,994	$ 252,000	V	SANITAS	9499287659	$ 144,800	COLPENSIONES	9499287659	$ 579,200	$ 144,800	-	-	VACACIONES 1 AL 10 DE ENERO DE 2026
176	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1,117,549,203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2,737,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,737,500	$ 190,600	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 109,500	PORVENIR	9499287659	$ 438,000	$ 109,500	-	-	-
177	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1,006,417,527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,810,595	$ 126,100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 72,500	PORVENIR	9499287659	$ 289,700	$ 72,500	-	-	VACACIONES 2 AL 3 DE ENERO DE 2026; VACACIONES 24 ENERO
178	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1,115,942,870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1,750,905	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,839,048	$ 128,000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 73,600	PORVENIR	9499287659	$ 294,300	$ 73,600	-	-	VACACIONES 5 AL 10 DE ENERO DE 2026; NO SE PRESENTÓ A LABORAR 13 DE ENERO DE 2026
179	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	1,115,944,440	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,318,019	$ 161,400	V	SANITAS	9499287659	$ 92,800	PORVENIR	9499287659	$ 370,900	$ 92,800	-	-	-
180	VARGAS GUAGAMO HUGO	1,118,020,953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,906,099	$ 132,700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9499287659	$ 76,300	PORVENIR	9499287659	$ 305,000	$ 76,300	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA: DE 5

FECHA 28 2 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

181	VEGA SOTO ROBINSON ANTONIO	1,005,513,317	LANZADOR CONCRETO	$ 2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,267,234	$ 157,800	V	MUTUAL SER	9499287659	$ 90,700	PORVENIR	9499287659	$ 362,800	$ 90,700	-	-	VACACIONES 23-12-2025 A 10-01-2026- VACACIONES 13-01-2026
182	DANILO	1,045,725,060	COORDINADOR EQUIPOS	$ 4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,650,000	$ 114,900	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 66,000	PORVENIR	9499287659	$ 264,000	$ 66,000	-	-	FIRMA DE CONTRATO 22 DE ENERO DE 2026
183	VILLAMIZAR CARDONA DIEGO FERNANDO	4,514,556	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4,598,502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 188,350	$ 13,200	V	SANITAS	9499287659	$ 7,600	COOLPENSIONES	9499287659	$ 30,200	$ 7,600	-	-	-
184	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	1,075,792,499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1,750,905	$ 121,900	V	NUEVA E.P.S.	9499287659	$ 70,100	PORVENIR	9499287659	$ 280,200	$ 70,100	-	-	-
185	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1,049,609,463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 1,750,905	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ -	$ -	V	COMPENSAR	9499287659	$ -	COLFONDOS	9499287659	$ -	$ -	-	-	VACACIONES 5 AL 6 DE ENERO DE 2026
186	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	1,067,035,300	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2,653,470	$ 184,700	V	SALUD TOTAL	9499287659	$ 106,200	COLFONDOS	9499287659	$ 424,600	$ 106,200	-	-	-
187	VALDERRAMA OLAYA CRISTIAN FERNANDO	1075224004	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,001,048	$ 208,900	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 120,100	PROTECCIÓN	9499733930	$ 480,200	$ 120,100	-	-	-
188	MEDINA AVILES CRISTIAN ARNEY	1,075,278,572	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 1,897,407	$ 132,100	V	E.P.S SANITAS	9499733930	$ 75,900	COLFONDOS	9499733930	$ 303,600	$ 75,900	-	-	-
189	PELAEZ GONZALEZ BRAYAN STEVEN	1,003,635,491	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,153,420	$ 219,500	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 126,200	PORVENIR	9499733930	$ 504,600	$ 126,200	-	-	-
190	ALDANA MURILLO SERGIO ANDRES	1,010,122,548	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,160,034	$ 220,000	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 126,500	PROTECCIÓN	9499733930	$ 505,700	$ 126,500	-	-	-
191	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1,075,220,227	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,270,544	$ 227,700	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 130,900	PROTECCIÓN	9499733930	$ 523,300	$ 130,900	-	-	-
192	TORRES PARRA FABIO NELSON	7,719,190	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	NUEVA EPS	9499420006	$ 56,100	PORVENIR	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
193	POSADA JARAMILLO CARLOS ANDRES	1,017,142,788	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	NUEVA EPS	9499420006	$ 56,100	PORVENIR	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
194	HERMIDA QUINTERO GUILLERMO ANDRES	1,119,216,190	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	ASMET SALUD	9499420006	$ 56,100	PORVENIR	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
195	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	1,115,949,247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	ASMET SALUD	9499420006	$ 56,100	PORVENIR	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
196	MUÑOZ SILVA KELLY JOHANA	1,117,527,061	SST	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	ASMET SALUD	9499420006	$ 56,100	PORTECCION	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
197	LOZANO SANTOS LEONEL	96,332,717	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	ASMET SALUD	9499420006	$ 56,100	PORVENIR	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
198	GOMEZ GARCIA WILFFER ALEXIS	1,118,020,331	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,225,634	$ 85,400	V	ASMET SALUD	9499420006	$ 49,100	PORVENIR	9499420006	$ 196,200	$ 49,100	-	-	-
199	OSSA RENDON ALEXANDER	1,118,024,726	OFICIAL DE OBRA	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 3,500,181	$ 243,700	V	FAMISANAR	9499420006	$ 140,100	PORVENIR	9499420006	$ 560,100	$ 140,100	-	-	-
200	RAMIREZ DAVID DE JESUS	6,201,875	SOLDADOR	$ 1,750,905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1,400,724	$ 97,500	V	SANITAS	9499420006	$ 56,100	COLPENSIONES	9499420006	$ 224,200	$ 56,100	-	-	-
201	CARRILLO CASTAÑO JULIO CESAR	1,115,944,312	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,227,175	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,886,811	$ 201,000	V	COMPENSAR	9499733930	$ 115,500	PORVENIR	9499733930	$ 461,900	$ 115,500	-	-	-
202	SUAREZ MARTINES JOAN ALEXANDER	1,115,953,110	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3,076,766	$ 214,200	V	ASMET SALUD	9499733930	$ 123,100	PORVENIR	9499733930	$ 492,300	$ 123,100	-	-	-
203	DIAZ AGUDELO WILMAR	17,788,765	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,289,259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,682,791	$ 186,800	V	NUEVA EPS	9499733930	$ 107,400	PORVENIR	9499733930	$ 429,300	$ 107,400	-	-	-
204	ACOSTA MENESES JHON JAIBER	1,122,342,596	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,922,406	$ 203,400	V	EMSSANAR	9499733930	$ 116,900	PORVENIR	9499733930	$ 467,600	$ 116,900	-	-	-
205	DURAN ROOSELVELTH	80,039,508	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2,285,958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2,586,758	$ 180,100	V	ASMET SALUD	9499733930	$ 103,500	PROTECCIÓN	9499733930	$ 413,900	$ 103,500	-	-	-
206	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER	79,057,911	ESP. EN GEOTECNIA Y GEOLOGÍA	$ 4,744,314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SOPORTE GEOTECNICO SAS	$ 4,744,314	$ 330,300	V	SANITAS	9499375982	$ 189,800	COLPENSIONES	9499375982	$ 759,100	$ 189,800	-	-	-
207	BONILLA JUAN CARLOS	93,401,974	ESP. ESTRUCTURAL	$ 5,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE	$ 5,000,000	$ 348,000	V	ALIANSALUD	9303276	$ 200,000	COLPENSIONES	9303276	$ 800,000	$ 200,000	-	-	-
208	OBED BERMUDEZ FRANCO	71,637,263	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 12,990,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O F B S A S	$ 12,990,000	$ 904,200	V	EPS SURA	83801578	$ 519,600	COLPENSIONES	83801578	$ 2,078,400	$ 519,600	$ 259,800	$ 389,700	-
209	MUÑOZ GUTIERREZ JOSE DAVID	85,459,374	ESP. GEOTENIA	$ 6,009,432	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES	$ 5,608,804	$ 390,400	V	ALIANSALUD EPS S.A.	44637526	$ 224,400	PORVENIR	44637526	$ 897,500	$ 224,400	-	-	-

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de enero de 2026. De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vias (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

El contratista adjunta la certificación de fecha ________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCON
Director de Obra
Matricula No.: 25202-134261 CND

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento corresponde al cierre del mes de febrero de 2026.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los nueve (09) días de marzo de 2026, en el marco del contrato No. **CTO-991 DE 2021**, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."

Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor fiscal
C.C 1.143.367.723
T.P. No. 239726

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

9 de marzo de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Kma Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Febrero 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de Febrero 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Febrero 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Kma Construcciones S. A. S.

9 de marzo de 2026

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andres Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexo adjunto)

Informe Especial del Revisor Fiscal

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

9 de marzo de 2026.

En mi calidad de Revisor Fiscal de KMA Construcciones S. A. S., identificada con NIT. 830.094.920-5, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan en este informe con el propósito de verificar que la Compañía ha registrado los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales por el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 28 de febrero de 2026 de los trabajadores de la compañía, preparado por la Administración de la Compañía y mencionado en el presente informe. La adecuada preparación de la información que respalda este informe y la respuesta oportuna de la solicitud es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad como Revisor Fiscal consistió en verificar que la respuesta al requerimiento en mención ha sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Administración de la Compañía.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía el detalle “Relación de nómina de febrero de 2026” que contiene la relación de trabajadores que la Administración ha considerado que se encuentran asociados al contrato mantenido con la compañía.

2. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía los Comprobantes Históricos de Pago correspondientes al personal de la compañía por el periodo de febrero de 2026.

3. Obtuve por parte de la Administración de la Compañía, los Comprobantes bancarios correspondientes a los Comprobantes Históricos de Pago, mencionados en el numeral anterior, por el periodo de febrero de 2026.

4. Obtuve las planillas de cesantías del año 2025.

5. Obtuve el registro contable del pago de las planillas de cesantías mencionadas e e numeral anterior.

6. Comparé, de manera selectiva de acuerdo con el alcance que consideré conveniente, la relación de trabajadores preparada por la Administración y mencionada en el numeral 1 del presente informe; con los Comprobantes Históricos de Pago, con los Comprobantes bancarios; mencionados en los numerales 2 y 3 del presente informe, respecto a los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales.

© 2026 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de KMA Construcciones S. A. S.

9 de marzo de 2026.

7. Comparé el registro contable mencionado en el numeral 5 con las planillas mencionadas en el numeral 4.

De acuerdo con los procedimientos de revisión detallados con anterioridad, informo que nada vino a mí que me haga creer que la información relacionada con el registro de los pagos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad sociales, por el periodo de febrero de 2026 de los trabajadores de la compañía, preparado por la administración y mencionados en el presente informe, no haya sido tomada de registros contables y de documentación soporte en poder de la Compañía.

La firma del Revisor Fiscal se fundamenta en información y soportes suministrados por la Administración de la Compañía, los cuales se encuentran en su poder

Los registros contables que sirvieron de base para la preparación de este informe están siendo auditados con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2026, han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, y si los mismos presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de las operaciones y los flujos de efectivo de la Compañía, de acuerdo con lo cual, en las actuales circunstancias, no estoy en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información financiera de la Compañía en su conjunto.

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Jaime Andrés Diaz De Hoyos
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 239726-T
(Ver anexos adjuntos)

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	1	16%	$608,713	$97,400
AFP	COLPENSIONES	29	16%	$18,302,128	$2,928,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	1		$608,713	$3,100
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	29		$18,302,128	$91,600
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	1		$608,713	$3,100
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	29		$18,302,128	$91,600
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$608,713	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	29	6.96%	$18,302,128	$1,273,900
CCF	COMPENSAR	1	4%	$858,726	$34,400
CCF	COMPENSAR	29	4%	$18,302,128	$732,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	12.5%	$608,713	$76,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	29	12.5%	$18,302,128	$2,287,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	3%	$858,726	$25,800
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	29	3%	$18,302,128	$549,100
PARAFISCALES	SENA	1	2%	$858,726	$17,200
PARAFISCALES	SENA	29	2%	$18,302,128	$366,100

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:16.

ANAYA&ANAYA

Cartagena, D.T y C, Marzo 12 de 2026

A QUIEN INTERESE

201

Respetados señores:

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de febrero del año 2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma Electrónica por Walter Aguas G.
E Sign ID 11540C
Fecha 12-03-2025 03:38:31 pm
CICON S.A.S
Colombia

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
Designado por Anaya & Anaya S.A.S
C.C.#19.873.182
T.P.#80370-T

CONSTRUCTORA EMMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Febrero de 2026. Para constancia se firma a los 09 días del mes de Marzo de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 73746-T

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$2,318,775,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (184 Afiliados)						$478,348,974	$76,915,300			$480,649,879	$20,509,300			$477,108,226	$19,096,000			$480,649,879	$31,576,700		$18,209,413	$911,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (52 Afiliados)						$27,077,619	$4,318,800			$27,077,619	$1,455,100			$16,406,762	$659,300			$27,077,619	$0		$7,587,256	$379,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						$6,130,143	$1,002,400			$6,130,143	$664,000			$7,587,256	$303,600			$6,130,143	$0		$7,587,256	$379,900
1	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	5	$372,747	$44,800	EPS037	5	$372,747	$0	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$372,747	$0	5	$0	$0
2	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	$74,549	$9,000	EPS037	1	$74,549	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$74,549	$0	1	$0	$0
3	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
4	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
5	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	1	$531,108	$90,400	EPS005	1	$531,108	$66,400	CCF13	1	$758,726	$30,400	14-7	1	$531,108	$0	1	$758,726	$38,000
6	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	3	$1,593,324	$271,000	EPS005	3	$1,593,324	$199,200	CCF13	3	$2,276,177	$91,100	14-7	3	$1,593,324	$0	3	$2,276,177	$113,900
7	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
8	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	$97,921	$11,800	EPS037	1	$97,921	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$97,921	$0	1	$0	$0
9	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	$97,921	$11,800	EPS037	1	$97,921	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$97,921	$0	1	$0	$0
10	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$87,963	$10,600	EPS005	1	$87,963	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$87,963	$0	1	$0	$0
11	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$87,962	$10,600	EPS005	1	$87,962	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$87,962	$0	1	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (25 Afiliados)						$9,348,496	$1,457,900			$9,348,496	$335,800			$3,943,817	$159,200			$9,348,496	$0		$0	$0
12	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	1	$62,031	$10,000	EPS037	1	$62,031	$2,500	CCF32	1	$63,364	$2,600	14-7	1	$62,031	$0	1	$0	$0
13	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
14	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF32	4	$233,454	$9,400	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
15	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF32	13	$0	$0	14-7	13	$758,726	$0	13	$0	$0
16	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	1	$65,181	$10,500	EPS037	1	$65,181	$2,700	CCF32	1	$66,800	$2,700	14-7	1	$65,181	$0	1	$0	$0
17	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
18	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$58,696	$7,100	EPS037	1	$58,696	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
19	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	6	$510,495	$81,700	EPS037	6	$510,495	$20,500	CCF32	6	$441,780	$17,700	14-7	6	$510,495	$0	6	$0	$0
20	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	1	$85,083	$13,700	EPS037	1	$85,083	$3,500	CCF32	1	$73,630	$3,000	14-7	1	$85,083	$0	1	$0	$0
21	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	3	$255,248	$40,900	EPS037	3	$255,248	$10,300	CCF32	3	$220,890	$8,900	14-7	3	$255,248	$0	3	$0	$0
22	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	2	$131,974	$21,200	EPS037	2	$131,974	$5,300	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$131,974	$0	2	$0	$0
23	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,359	$17,100	EPS017	1	$106,359	$4,300	CCF32	1	$89,656	$3,600	14-7	1	$106,359	$0	1	$0	$0
24	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,359	$17,100	EPS017	1	$106,359	$4,300	CCF32	1	$106,322	$4,300	14-7	1	$106,359	$0	1	$0	$0
25	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	15	$1,063,273	$170,200	EPS017	15	$1,063,273	$42,600	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$1,063,273	$0	15	$0	$0
26	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	1	$59,498	$7,200	EPS037	1	$59,498	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$59,498	$0	1	$0	$0
27	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	1	$59,497	$7,200	EPS037	1	$59,497	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$59,497	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	3	$190,000	$30,400	EPS005	3	$190,000	$7,600	CCF32	3	$200,000	$8,000	14-7	3	$190,000	$0	3	$0	$0
29	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
30	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	2	$117,391	$14,100	ESSC62	2	$117,391	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$117,391	$0	2	$0	$0
31	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	4	$233,454	$28,100	EPS037	4	$233,454	$0	CCF32	4	$0	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
32	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
33	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
34	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	2	$163,612	$19,700	EPS037	2	$163,612	$0	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$163,612	$0	2	$0	$0
35	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	1	$81,806	$9,900	EPS037	1	$81,806	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$81,806	$0	1	$0	$0
36	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	2	$132,291	$21,200	EPS037	2	$132,291	$5,300	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$132,291	$0	2	$0	$0
37	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
38	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
39	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	2	$117,391	$18,800	EPS041	2	$117,391	$4,700	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$117,391	$0	2	$0	$0
40	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,696	$9,400	EPS041	1	$58,696	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
41	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,696	$9,400	EPS041	1	$58,696	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
42	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,696	$9,400	EPS041	1	$58,696	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,696	$0	1	$0	$0
43	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
44	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
45	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	3	$238,081	$38,100	EPS037	3	$238,081	$9,600	CCF32	3	$244,630	$9,800	14-7	3	$238,081	$0	3	$0	$0
46	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	6	$476,162	$76,200	EPS037	6	$476,162	$19,100	CCF32	6	$480,844	$19,300	14-7	6	$476,162	$0	6	$0	$0
47	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	4	$317,442	$50,800	EPS037	4	$317,442	$12,700	CCF32	4	$309,341	$12,400	14-7	4	$317,442	$0	4	$0	$0
48	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	2	$158,721	$25,400	EPS037	2	$158,721	$6,400	CCF32	2	$150,930	$6,100	14-7	2	$158,721	$0	2	$0	$0
49	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	2	$134,673	$21,600	EPS037	2	$134,673	$5,400	CCF32	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$134,673	$0	2	$0	$0
50	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	1	$67,337	$10,800	EPS037	1	$67,337	$2,700	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$67,337	$0	1	$0	$0
51	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
52	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
53	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
54	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	1	$94,900	$15,200	EPS037	1	$94,900	$3,800	CCF32	1	$94,900	$3,800	14-7	1	$94,900	$0	1	$0	$0
55	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$875,453	$0	15	$0	$0
56	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
57	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF32	6	$0	$0	14-7	6	$350,181	$0	6	$0	$0
58	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	3	$175,091	$21,100	EPS005	3	$175,091	$0	CCF32	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
59	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	1	$58,364	$7,100	EPS005	1	$58,364	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,083,725**	**$184,500**			**$1,083,725**	**$43,500**			**$911,733**	**$36,800**			**$1,083,725**	**$0**		**$0**	**$0**
60	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$210,400	$8,500	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
61	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$175,333	$7,100	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
62	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$175,333	$7,100	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
63	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	2	$433,490	$73,800	EPS017	2	$433,490	$17,400	CCF40	2	$350,667	$14,100	14-7	2	$433,490	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (19 Afiliados)						**$9,673,916**	**$1,543,900**			**$9,673,916**	**$382,700**			**$3,321,793**	**$133,800**			**$9,673,916**	**$0**		**$0**	**$0**
64	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	2	$461,701	$73,900	EPS017	2	$461,701	$18,500	CCF13	2	$459,853	$18,400	14-7	2	$461,701	$0	2	$0	$0
65	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF13	12	$0	$0	14-7	12	$700,362	$0	12	$0	$0
66	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
67	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$8,600	ESSC62	1	$71,261	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
68	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$8,600	ESSC62	1	$71,261	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
69	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$11,500	ESSC62	1	$71,261	$2,900	CCF13	1	$73,378	$3,000	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
70	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	$68,510	$11,000	ESSC62	1	$68,510	$2,800	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$68,510	$0	1	$0	$0
71	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC62	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
72	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	$84,381	$13,600	ESSC62	1	$84,381	$3,400	CCF13	1	$76,667	$3,100	14-7	1	$84,381	$0	1	$0	$0
73	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	3	$282,220	$45,200	EPS037	3	$282,220	$11,300	CCF13	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$282,220	$0	3	$0	$0
74	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	1	$66,337	$10,700	ESSC62	1	$66,337	$2,700	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$66,337	$0	1	$0	$0
75	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	2	$173,142	$27,800	EPS005	2	$173,142	$7,000	CCF13	2	$146,819	$5,900	14-7	2	$173,142	$0	2	$0	$0
76	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	1	$86,571	$13,900	EPS005	1	$86,571	$3,500	CCF13	1	$73,410	$3,000	14-7	1	$86,571	$0	1	$0	$0
77	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	4	$346,284	$55,500	EPS005	4	$346,284	$13,900	CCF13	4	$293,639	$11,800	14-7	4	$346,284	$0	4	$0	$0
78	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
79	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	28	$3,402,215	$544,400	EPS002	28	$3,402,215	$136,100	CCF13	28	$0	$0	14-7	28	$3,402,215	$0	28	$0	$0
80	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
81	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
82	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	5	$476,211	$76,200	EPS037	5	$476,211	$19,100	CCF13	5	$367,001	$14,700	14-7	5	$476,211	$0	5	$0	$0
83	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	1	$95,243	$15,300	EPS037	1	$95,243	$3,900	CCF13	1	$73,400	$3,000	14-7	1	$95,243	$0	1	$0	$0
84	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	6	$571,454	$91,500	EPS037	6	$571,454	$22,900	CCF13	6	$440,401	$17,700	14-7	6	$571,454	$0	6	$0	$0
85	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	5	$303,379	$48,600	ESSC62	5	$303,379	$12,200	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$303,379	$0	5	$0	$0
86	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	1	$60,354	$9,700	EPS037	1	$60,354	$2,500	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
87	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	2	$196,979	$31,600	EPS005	2	$196,979	$7,900	CCF13	2	$146,667	$5,900	14-7	2	$196,979	$0	2	$0	$0
88	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	4	$347,647	$55,700	EPS005	4	$347,647	$14,000	CCF13	4	$293,536	$11,800	14-7	4	$347,647	$0	4	$0	$0
89	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	1	$86,912	$14,000	EPS005	1	$86,912	$3,500	CCF13	1	$73,384	$3,000	14-7	1	$86,912	$0	1	$0	$0
90	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	1	$60,354	$9,700	ESSC62	1	$60,354	$2,500	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
91	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	14	$889,513	$142,400	ESSC62	14	$889,513	$35,600	CCF13	14	$0	$0	14-7	14	$889,513	$0	14	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						**$841,339**	**$130,100**			**$841,339**	**$29,100**			**$642,163**	**$25,900**			**$841,339**	**$0**		**$0**	**$0**
92	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	6	$403,047	$64,500	ESSC62	6	$403,047	$16,200	CCF13	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$403,047	$0	6	$0	$0
93	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	2	$134,349	$21,500	ESSC62	2	$134,349	$5,400	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$134,349	$0	2	$0	$0
94	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	1	$62,529	$10,100	ESSC62	1	$62,529	$2,600	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$62,529	$0	1	$0	$0
95	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	2	$120,707	$19,400	ESSC62	2	$120,707	$4,900	CCF13	2	$116,891	$4,700	14-7	2	$120,707	$0	2	$0	$0
96	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$60,354	$7,300	ESSC62	1	$60,354	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
97	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$60,353	$7,300	ESSC62	1	$60,353	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,353	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (184 Afiliados)						**$451,271,355**	**$72,596,500**			**$453,572,260**	**$19,054,200**			**$460,701,464**	**$18,436,700**			**$453,572,260**	**$31,576,700**		**$10,622,157**	**$531,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						**$70,214,388**	**$11,341,800**			**$70,214,388**	**$3,712,700**			**$70,214,388**	**$2,809,800**			**$70,214,388**	**$4,888,100**		**$10,622,157**	**$531,200**
98	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	$1,756,178	$281,000	EPS037	30	$1,756,178	$70,300	CCF13	30	$1,756,178	$70,300	14-7	30	$1,756,178	$122,300	30	$0	$0
99	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
100	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	24	$1,874,141	$299,900	EPS037	24	$1,874,141	$75,000	CCF13	24	$1,874,141	$75,000	14-7	24	$1,874,141	$130,500	24	$0	$0
101	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,761,351	$281,900	EPS037	30	$1,761,351	$70,500	CCF13	30	$1,761,351	$70,500	14-7	30	$1,761,351	$122,600	30	$0	$0
102	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,638,915	$422,300	ESSC07	30	$2,638,915	$105,600	CCF13	30	$2,638,915	$105,600	14-7	30	$2,638,915	$183,700	30	$0	$0
103	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,586,500	$413,900	EPS010	30	$2,586,500	$103,500	CCF13	30	$2,586,500	$103,500	14-7	30	$2,586,500	$180,100	30	$0	$0
104	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,785,724	$285,800	ESSC62	30	$1,785,724	$71,500	CCF13	30	$1,785,724	$71,500	14-7	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0
105	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,785,724	$285,800	EPS005	30	$1,785,724	$71,500	CCF13	30	$1,785,724	$71,500	14-7	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0
106	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	20	$10,622,157	$1,806,000	EPS005	20	$10,622,157	$1,327,800	CCF13	20	$10,622,157	$424,900	14-7	20	$10,622,157	$739,400	20	$10,622,157	$531,200
107	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,870,564	$459,300	EPS041	30	$2,870,564	$114,900	CCF13	30	$2,870,564	$114,900	14-7	30	$2,870,564	$199,800	30	$0	$0
108	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
109	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$3,130,872	$501,000	EPS005	30	$3,130,872	$125,300	CCF13	30	$3,130,872	$125,300	14-7	30	$3,130,872	$218,000	30	$0	$0
110	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$3,165,341	$506,500	EPS037	30	$3,165,341	$126,700	CCF13	30	$3,165,341	$126,700	14-7	30	$3,165,341	$220,400	30	$0	$0
111	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	28	$3,484,649	$557,600	EPS037	28	$3,484,649	$139,400	CCF13	28	$3,484,649	$139,400	14-7	28	$3,484,649	$242,600	28	$0	$0
112	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
113	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	30	$4,240,569	$678,500	EPS002	30	$4,240,569	$169,700	CCF13	30	$4,240,569	$169,700	14-7	30	$4,240,569	$295,200	30	$0	$0
114	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,405,459	$384,900	EPS037	30	$2,405,459	$96,300	CCF13	30	$2,405,459	$96,300	14-7	30	$2,405,459	$167,500	30	$0	$0
115	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,469,632	$555,200	EPS037	30	$3,469,632	$138,800	CCF13	30	$3,469,632	$138,800	14-7	30	$3,469,632	$241,500	30	$0	$0
116	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,611,848	$897,900	MIN001	30	$5,611,848	$224,500	CCF13	30	$5,611,848	$224,500	14-7	30	$5,611,848	$390,600	30	$0	$0
117	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,955,621	$312,900	EPS037	30	$1,955,621	$78,300	CCF13	30	$1,955,621	$78,300	14-7	30	$1,955,621	$136,200	30	$0	$0
118	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	28	$3,309,808	$529,600	EPS005	28	$3,309,808	$132,400	CCF13	28	$3,309,808	$132,400	14-7	28	$3,309,808	$230,400	28	$0	$0
119	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,743,395	$599,000	EPS005	30	$3,743,395	$149,800	CCF13	30	$3,743,395	$149,800	14-7	30	$3,743,395	$260,600	30	$0	$0
120	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,763,225	$442,200	EPS002	30	$2,763,225	$110,600	CCF13	30	$2,763,225	$110,600	14-7	30	$2,763,225	$192,400	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (66 Afiliados)						**$143,396,757**	**$23,034,300**			**$145,697,662**	**$5,830,800**			**$150,208,445**	**$6,011,400**			**$145,697,662**	**$10,143,300**		**$0**	**$0**
121	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,101,334	$336,300	EPS005	30	$2,101,334	$84,100	CCF32	30	$2,101,334	$84,100	14-7	30	$2,101,334	$146,300	30	$0	$0
122	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	30	$2,897,779	$463,700	EPS005	30	$2,897,779	$116,000	CCF32	30	$2,897,779	$116,000	14-7	30	$2,897,779	$201,700	30	$0	$0
123	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	29	$1,837,542	$294,100	EPS037	29	$1,837,542	$73,600	CCF32	29	$1,837,542	$73,600	14-7	29	$1,837,542	$127,900	29	$0	$0
124	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF32	12	$1,517,451	$60,700	14-7	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
125	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	30	$2,215,500	$354,500	EPS005	30	$2,215,500	$88,700	CCF32	30	$2,215,500	$88,700	14-7	30	$2,215,500	$154,200	30	$0	$0
126	CC	1102228252	BARRETO RODRIGUEZ WILDER JAIR	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF32	30	$2,600,000	$104,000	14-7	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
127	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	29	$1,997,760	$319,700	EPS037	29	$1,997,760	$80,000	CCF32	29	$1,997,760	$80,000	14-7	29	$1,997,760	$139,100	29	$0	$0
128	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,920,905	$307,400	ESSC24	30	$1,920,905	$76,900	CCF32	30	$1,920,905	$76,900	14-7	30	$1,920,905	$133,700	30	$0	$0
129	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	15	$1,563,500	$250,200	EPS041	15	$1,563,500	$62,600	CCF32	15	$1,563,500	$62,600	14-7	15	$1,563,500	$108,900	15	$0	$0
130	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF32	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
131	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF32	26	$1,692,542	$67,800	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
132	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	20	$1,522,000	$243,600	EPS037	20	$1,522,000	$60,900	CCF32	20	$1,522,000	$60,900	14-7	20	$1,522,000	$106,000	20	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
133	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$3,741,031	$598,600	EPS005	30	$3,741,031	$149,700	CCF32	30	$3,741,031	$149,700	14-7	30	$3,741,031	$260,400	30	$0	$0
134	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
135	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	8	$813,334	$130,200	EPS037	8	$813,334	$32,600	CCF32	8	$813,334	$32,600	14-7	8	$813,334	$56,700	8	$0	$0
136	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,560,340	$409,700	EPS005	30	$2,560,340	$102,500	CCF32	30	$2,560,340	$102,500	14-7	30	$2,560,340	$178,200	30	$0	$0
137	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
138	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
139	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
140	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	28	$3,549,980	$568,000	EPS037	28	$3,549,980	$142,000	CCF32	28	$3,549,980	$142,000	14-7	28	$3,549,980	$247,100	28	$0	$0
141	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$1,949,871	$312,000	EPS005	30	$1,949,871	$78,000	CCF32	30	$1,949,871	$78,000	14-7	30	$1,949,871	$135,800	30	$0	$0
142	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	13	$1,398,851	$223,900	EPS017	13	$1,398,851	$56,000	CCF32	13	$1,398,851	$56,000	14-7	13	$1,398,851	$97,400	13	$0	$0
143	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
144	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	28	$1,656,508	$265,100	EPS037	28	$1,656,508	$66,300	CCF32	28	$1,656,508	$66,300	14-7	28	$1,656,508	$115,300	28	$0	$0
145	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,888,689	$302,200	EPS037	30	$1,888,689	$75,600	CCF32	30	$1,888,689	$75,600	14-7	30	$1,888,689	$131,500	30	$0	$0
146	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$3,702,277	$592,400	EPS005	30	$3,702,277	$148,100	CCF32	30	$3,702,277	$148,100	14-7	30	$3,702,277	$257,700	30	$0	$0
147	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	27	$1,900,000	$304,000	EPS005	27	$1,900,000	$76,000	CCF32	27	$1,900,000	$76,000	14-7	27	$1,900,000	$132,300	27	$0	$0
148	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,348,000	$375,700	EPS005	30	$2,348,000	$94,000	CCF32	30	$2,348,000	$94,000	14-7	30	$2,348,000	$163,500	30	$0	$0
149	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF32	30	$2,300,000	$92,000	14-7	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
150	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF32	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
151	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	28	$1,634,178	$261,500	ESSC62	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
152	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	30	$4,932,222	$789,200	EPS005	30	$4,932,222	$197,300	CCF32	30	$4,932,222	$197,300	14-7	30	$4,932,222	$343,300	30	$0	$0
153	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
154	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	$0	$0	EPS037	30	$2,300,905	$92,100	CCF32	30	$2,300,905	$92,100	14-7	30	$2,300,905	$160,200	30	$0	$0
155	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF32	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
156	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	14	$1,050,000	$168,000	EPS005	14	$1,050,000	$42,000	CCF32	14	$1,050,000	$42,000	14-7	14	$1,050,000	$73,100	14	$0	$0
157	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
158	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
159	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
160	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	27	$2,205,000	$352,800	EPS037	27	$2,205,000	$88,200	CCF32	27	$2,205,000	$88,200	14-7	27	$2,205,000	$153,500	27	$0	$0
161	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
162	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
163	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
164	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF32	25	$1,459,088	$58,400	14-7	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
165	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$3,803,103	$608,500	EPS005	30	$3,803,103	$152,200	CCF32	30	$3,803,103	$152,200	14-7	30	$3,803,103	$264,700	30	$0	$0
166	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,765,600	$442,500	EPS002	30	$2,765,600	$110,700	CCF32	30	$2,765,600	$110,700	14-7	30	$2,765,600	$192,500	30	$0	$0
167	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$3,490,000	$558,400	EPS005	30	$3,490,000	$139,600	CCF32	30	$3,490,000	$139,600	14-7	30	$3,490,000	$243,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
168	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF32	19	$1,692,541	$67,800	14-7	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
169	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	15	$1,451,394	$232,300	EPS037	15	$1,451,394	$58,100	CCF32	15	$1,451,396	$58,100	14-7	15	$1,451,394	$101,100	15	$0	$0
170	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	12	$900,000	$144,000	EPS037	12	$900,000	$36,000	CCF32	12	$900,000	$36,000	14-7	12	$900,000	$62,700	12	$0	$0
171	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
172	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
173	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF32	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
174	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	27	$1,745,093	$279,300	EPS037	27	$1,745,093	$69,900	CCF32	27	$1,745,093	$69,900	14-7	27	$1,745,093	$121,500	27	$0	$0
175	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,802,666	$1,496,700	EPS005	30	$8,802,666	$352,200	CCF32	30	$8,802,666	$352,200	14-7	30	$8,802,666	$612,700	30	$0	$0
176	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
177	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
178	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	29	$3,037,267	$486,000	EPS037	29	$3,037,267	$121,500	CCF32	29	$3,037,267	$121,500	14-7	29	$3,037,267	$211,400	29	$0	$0
179	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF32	8	$1,750,905	$70,100	14-7	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
180	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,848,425	$615,800	EPS037	30	$3,848,425	$154,000	CCF32	30	$3,848,425	$154,000	14-7	30	$3,848,425	$267,900	30	$0	$0
181	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
182	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,872,332	$459,600	EPS037	30	$2,872,332	$114,900	CCF32	30	$2,872,332	$114,900	14-7	30	$2,872,332	$200,000	30	$0	$0
183	CC	1076501415	TOVAR RIOS CAMILO ALEXANDER	230301	8	$466,908	$74,800	EPS005	8	$466,908	$18,700	CCF32	8	$1,942,788	$77,800	14-7	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
184	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$4,057,999	$649,300	EPS037	30	$4,057,999	$162,400	CCF32	30	$4,057,999	$162,400	14-7	30	$4,057,999	$282,500	30	$0	$0
185	CC	1005513317	VEGA SOTO ROBINSON ANTONIO	230201	30	$2,200,000	$352,000	ESSC07	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
186	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$7,895,492**	**$1,323,000**			**$7,895,492**	**$316,000**			**$7,895,493**	**$316,000**			**$7,895,492**	**$549,600**		**$0**	**$0**
187	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	$1,937,618	$310,100	ESSC62	30	$1,937,618	$77,600	CCF40	30	$1,937,618	$77,600	14-7	30	$1,937,618	$134,900	30	$0	$0
188	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	25	$5,957,874	$1,012,900	EPS017	25	$5,957,874	$238,400	CCF40	25	$5,957,875	$238,400	14-7	25	$5,957,874	$414,700	25	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (87 Afiliados)						**$218,616,340**	**$35,113,300**			**$218,616,340**	**$8,748,500**			**$220,324,561**	**$8,816,900**			**$218,616,340**	**$15,219,400**		**$0**	**$0**
189	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	30	$1,807,312	$289,200	EPS037	30	$1,807,312	$72,300	CCF13	30	$1,807,312	$72,300	14-7	30	$1,807,312	$125,800	30	$0	$0
190	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	30	$3,493,500	$559,000	EPS041	30	$3,493,500	$139,800	CCF13	30	$3,493,500	$139,800	14-7	30	$3,493,500	$243,200	30	$0	$0
191	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$3,819,742	$611,200	EPS041	30	$3,819,742	$152,800	CCF13	30	$3,819,742	$152,800	14-7	30	$3,819,742	$265,900	30	$0	$0
192	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	30	$1,874,483	$300,000	ESSC62	30	$1,874,483	$75,000	CCF13	30	$1,874,483	$75,000	14-7	30	$1,874,483	$130,500	30	$0	$0
193	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	28	$6,437,945	$1,030,100	EPS017	28	$6,437,945	$257,600	CCF13	28	$6,437,945	$257,600	14-7	28	$6,437,945	$448,100	28	$0	$0
194	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	29	$13,050,000	$2,218,600	EPS037	29	$13,050,000	$522,000	CCF13	29	$13,050,000	$522,000	14-7	29	$13,050,000	$908,300	29	$0	$0
195	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	14	$915,787	$146,600	EPS037	14	$915,787	$36,700	CCF13	14	$915,787	$36,700	14-7	14	$915,787	$63,800	14	$0	$0
196	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	23	$1,747,216	$279,600	ESSC62	23	$1,747,216	$69,900	CCF13	23	$2,473,205	$99,000	14-7	23	$1,747,216	$121,700	23	$0	$0
197	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,972,948	$955,700	EPS037	30	$5,972,948	$239,000	CCF13	30	$5,972,948	$239,000	14-7	30	$5,972,948	$415,800	30	$0	$0
198	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,947,383	$631,600	EPS010	30	$3,947,383	$157,900	CCF13	30	$3,947,383	$157,900	14-7	30	$3,947,383	$274,800	30	$0	$0
199	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC6	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
200	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF13	30	$6,500,000	$260,000	14-7	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
201	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
202	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
203	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	29	$1,892,881	$302,900	ESSC62	29	$1,892,881	$75,800	CCF13	29	$1,892,881	$75,800	14-7	29	$1,892,881	$131,800	29	$0	$0
204	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
205	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
206	CC	1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC62	27	$1,575,815	$63,100	CCF13	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
207	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,992,491	$798,800	EPS005	30	$4,992,491	$199,700	CCF13	30	$4,992,491	$199,700	14-7	30	$4,992,491	$347,500	30	$0	$0
208	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC62	27	$1,575,815	$63,100	CCF13	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
209	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
210	CC	17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	30	$2,328,875	$372,700	EPS037	30	$2,328,875	$93,200	CCF13	30	$2,328,875	$93,200	14-7	30	$2,328,875	$162,100	30	$0	$0
211	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,244,774	$519,200	EPS037	30	$3,244,774	$129,800	CCF13	30	$3,244,774	$129,800	14-7	30	$3,244,774	$225,900	30	$0	$0
212	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	29	$2,402,103	$384,400	ESSC62	29	$2,402,103	$96,100	CCF13	29	$2,402,103	$96,100	14-7	29	$2,402,103	$167,200	29	$0	$0
213	CC	96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	30	$1,811,092	$289,800	ESSC62	30	$1,811,092	$72,500	CCF13	30	$1,811,092	$72,500	14-7	30	$1,811,092	$126,100	30	$0	$0
214	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,855,442	$296,900	ESSC62	30	$1,855,442	$74,300	CCF13	30	$1,855,442	$74,300	14-7	30	$1,855,442	$129,200	30	$0	$0
215	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,780,001	$604,900	EPS037	30	$3,780,001	$151,300	CCF13	30	$3,780,001	$151,300	14-7	30	$3,780,001	$263,100	30	$0	$0
216	CC	1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
217	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$3,296,260	$527,500	ESSC62	30	$3,296,260	$131,900	CCF13	30	$3,296,260	$131,900	14-7	30	$3,296,260	$229,500	30	$0	$0
218	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	27	$2,966,820	$474,700	EPS037	27	$2,966,820	$118,700	CCF13	27	$2,966,820	$118,700	14-7	27	$2,966,820	$206,500	27	$0	$0
219	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,871,486	$299,500	ESSC62	30	$1,871,486	$74,900	CCF13	30	$1,871,486	$74,900	14-7	30	$1,871,486	$130,300	30	$0	$0
220	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	29	$1,752,729	$280,500	ESSC62	29	$1,752,729	$70,200	CCF13	29	$1,752,729	$70,200	14-7	29	$1,752,729	$122,000	29	$0	$0
221	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
222	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
223	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
224	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	30	$2,200,000	$352,000	ESSC62	30	$2,200,000	$88,000	CCF13	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
225	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	30	$3,050,000	$488,000	EPS005	30	$3,050,000	$122,000	CCF13	30	$3,050,000	$122,000	14-7	30	$3,050,000	$212,300	30	$0	$0
226	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	30	$1,818,753	$291,100	EPS037	30	$1,818,753	$72,800	CCF13	30	$1,818,753	$72,800	14-7	30	$1,818,753	$126,600	30	$0	$0
227	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	23	$2,025,914	$324,200	EPS005	23	$2,025,914	$81,100	CCF13	23	$2,025,914	$81,100	14-7	23	$2,025,914	$141,100	23	$0	$0
228	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,478,585	$396,600	EPS017	30	$2,478,585	$99,200	CCF13	30	$2,478,585	$99,200	14-7	30	$2,478,585	$172,600	30	$0	$0
229	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,884,045	$621,500	EPS037	30	$3,884,045	$155,400	CCF13	30	$3,884,045	$155,400	14-7	30	$3,884,045	$270,400	30	$0	$0
230	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	12	$952,000	$152,400	EPS037	12	$952,000	$38,100	CCF13	12	$952,000	$38,100	14-7	12	$952,000	$66,300	12	$0	$0
231	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	29	$1,709,852	$273,600	EPS005	29	$1,709,852	$68,400	CCF13	29	$1,709,852	$68,400	14-7	29	$1,709,852	$119,100	29	$0	$0
232	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
233	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	11	$1,036,567	$165,900	EPS037	11	$1,036,567	$41,500	CCF13	11	$1,036,567	$41,500	14-7	11	$1,036,567	$72,200	11	$0	$0
234	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	30	$1,785,326	$285,700	ESSC62	30	$1,785,326	$71,500	CCF13	30	$1,785,326	$71,500	14-7	30	$1,785,326	$124,300	30	$0	$0
235	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
236	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$197,333	$31,600	EPS002	2	$197,333	$7,900	CCF13	2	$197,333	$7,900	14-7	2	$197,333	$13,800	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
237	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$3,074,857	$492,000	EPS005	30	$3,074,857	$123,000	CCF13	30	$3,074,857	$123,000	14-7	30	$3,074,857	$214,100	30	$0	$0
238	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	30	$2,703,700	$432,600	EPS002	30	$2,703,700	$108,200	CCF13	30	$2,703,700	$108,200	14-7	30	$2,703,700	$188,200	30	$0	$0
239	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
240	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	30	$1,849,692	$296,000	MIN001	30	$1,849,692	$74,000	CCF13	30	$1,849,692	$74,000	14-7	30	$1,849,692	$128,800	30	$0	$0
241	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
242	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
243	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,627,689	$420,500	EPS037	30	$2,627,689	$105,200	CCF13	30	$2,627,689	$105,200	14-7	30	$2,627,689	$182,900	30	$0	$0
244	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
245	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$3,134,556	$501,600	EPS005	30	$3,134,556	$125,400	CCF13	30	$3,134,556	$125,400	14-7	30	$3,134,556	$218,200	30	$0	$0
246	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	26	$1,756,060	$281,000	EPS037	26	$1,756,060	$70,300	CCF13	26	$1,756,060	$70,300	14-7	26	$1,756,060	$122,300	26	$0	$0
247	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	18	$2,961,876	$474,000	EPS037	18	$2,961,876	$118,500	CCF13	18	$2,961,877	$118,500	14-7	18	$2,961,876	$206,200	18	$0	$0
248	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	25	$1,489,167	$238,300	ESSC62	25	$1,489,167	$59,600	CCF13	25	$1,489,167	$59,600	14-7	25	$1,489,167	$103,700	25	$0	$0
249	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF13	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
250	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,810,098	$289,700	ESSC62	30	$1,810,098	$72,500	CCF13	30	$1,810,098	$72,500	14-7	30	$1,810,098	$126,000	30	$0	$0
251	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF13	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
252	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	30	$1,775,776	$284,200	EPS037	30	$1,775,776	$71,100	CCF13	30	$1,775,776	$71,100	14-7	30	$1,775,776	$123,600	30	$0	$0
253	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	30	$1,809,501	$289,600	EPS037	30	$1,809,501	$72,400	CCF13	30	$1,809,501	$72,400	14-7	30	$1,809,501	$126,000	30	$0	$0
254	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
255	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	30	$2,296,900	$367,600	EPS005	30	$2,296,900	$91,900	CCF13	30	$2,296,900	$91,900	14-7	30	$2,296,900	$159,900	30	$0	$0
256	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
257	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	12	$980,000	$156,800	EPS037	12	$980,000	$39,200	CCF13	12	$980,000	$39,200	14-7	12	$980,000	$68,300	12	$0	$0
258	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	30	$1,790,002	$286,500	EPS005	30	$1,790,002	$71,700	CCF13	30	$1,790,002	$71,700	14-7	30	$1,790,002	$124,600	30	$0	$0
259	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	29	$1,712,439	$274,000	EPS037	29	$1,712,439	$68,500	CCF13	29	$1,712,439	$68,500	14-7	29	$1,712,439	$119,200	29	$0	$0
260	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$4,111,586	$657,900	EPS005	30	$4,111,586	$164,500	CCF13	30	$4,111,586	$164,500	14-7	30	$4,111,586	$286,200	30	$0	$0
261	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,861,710	$297,900	EPS037	30	$1,861,710	$74,500	CCF13	30	$1,861,710	$74,500	14-7	30	$1,861,710	$129,600	30	$0	$0
262	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
263	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	28	$3,292,608	$526,900	EPS005	28	$3,292,608	$131,800	CCF13	28	$3,292,608	$131,800	14-7	28	$3,292,608	$229,200	28	$0	$0
264	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	30	$3,235,038	$517,700	EPS005	30	$3,235,038	$129,500	CCF13	30	$3,235,038	$129,500	14-7	30	$3,235,038	$225,200	30	$0	$0
265	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
266	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	30	$1,792,615	$286,900	ESSC62	30	$1,792,615	$71,800	CCF13	30	$1,792,615	$71,800	14-7	30	$1,792,615	$124,800	30	$0	$0
267	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	25	$2,657,240	$425,200	EPS005	25	$2,657,240	$106,300	CCF13	25	$2,657,240	$106,300	14-7	25	$2,657,240	$185,000	25	$0	$0
268	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
269	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$3,671,307	$587,500	ESSC62	30	$3,671,307	$146,900	CCF13	30	$3,671,307	$146,900	14-7	30	$3,671,307	$255,600	30	$0	$0
270	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	29	$1,712,737	$274,100	ESSC62	29	$1,712,737	$68,600	CCF13	29	$1,712,737	$68,600	14-7	29	$1,712,737	$119,300	29	$0	$0
271	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,942,500	$470,800	ESSC62	30	$2,942,500	$117,700	CCF13	30	$2,942,500	$117,700	14-7	30	$2,942,500	$204,800	30	$0	$0
272	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	16	$943,764	$151,100	ESSC62	16	$943,764	$37,800	CCF13	16	$1,750,905	$70,100	14-7	16	$943,764	$65,700	16	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
273	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,763,539	$282,200	ESSC62	30	$1,763,539	$70,600	CCF13	30	$1,763,539	$70,600	14-7	30	$1,763,539	$122,800	30	$0	$0
274	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	30	$5,500,000	$880,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
275	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC62	5	$291,818	$11,700	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$3,256,934**	**$521,200**			**$3,256,934**	**$130,300**			**$3,256,934**	**$130,300**			**$3,256,934**	**$226,700**		**$0**	**$0**
276	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	30	$3,256,934	$521,200	EPS037	30	$3,256,934	$130,300	CCF69	30	$3,256,934	$130,300	14-7	30	$3,256,934	$226,700	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						**$5,126,770**	**$820,500**			**$5,126,770**	**$205,300**			**$6,036,969**	**$241,700**			**$5,126,770**	**$357,100**		**$0**	**$0**
277	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,836,660	$293,900	ESSC62	30	$1,836,660	$73,500	CCF13	30	$1,836,660	$73,500	14-7	30	$1,836,660	$127,900	30	$0	$0
278	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	22	$1,402,581	$224,500	ESSC62	22	$1,402,581	$56,200	CCF13	22	$1,402,581	$56,200	14-7	22	$1,402,581	$97,700	22	$0	$0
279	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	6	$370,078	$59,300	ESSC62	6	$370,078	$14,900	CCF13	6	$1,280,277	$51,300	14-7	6	$370,078	$25,800	6	$0	$0
280	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	26	$1,517,451	$242,800	ESSC62	26	$1,517,451	$60,700	CCF13	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$2,764,674**	**$442,400**			**$2,764,674**	**$110,600**			**$2,764,674**	**$110,600**			**$2,764,674**	**$192,500**		**$0**	**$0**
281	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$2,764,674	$442,400	EPS005	30	$2,764,674	$110,600	CCF10	30	$2,764,674	$110,600	14-7	30	$2,764,674	$192,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(184)**			**$478,348,974**	**$76,915,300**			**$480,649,879**	**$20,509,300**			**$477,108,226**	**$19,096,000**			**$480,649,879**	**$31,576,700**		**$18,209,413**	**$911,100**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$2,318,775,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				183	$76,915,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$8,200,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$19,530,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	113	$39,979,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$8,853,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				184	$31,576,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	184	$31,576,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				184	$19,096,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$110,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	114	$12,331,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$130,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	66	$6,170,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$352,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				184	$20,509,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	45	$3,323,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$76,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$261,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$910,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$368,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$193,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	64	$6,366,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$750,700
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,153,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	43	$7,004,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$546,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$546,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$364,500
TOTAL				**184**	**$149,008,400**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$2,318,775,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (125 Afiliados)						$346,774,046	$55,810,900			$346,774,046	$15,190,000			$342,916,150	$13,724,200			$346,774,046	$22,841,200		$18,209,413	$911,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (28 Afiliados)						$18,675,387	$3,012,600			$18,675,387	$1,157,300			$12,199,070	$489,600			$18,675,387	$0		$7,587,256	$379,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						$6,130,143	$1,002,400			$6,130,143	$664,000			$7,587,256	$303,600			$6,130,143	$0		$7,587,256	$379,900
1	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	5	$372,747	$44,800	EPS037	5	$372,747	$0	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$372,747	$0	5	$0	$0
2	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	1	$74,549	$9,000	EPS037	1	$74,549	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$74,549	$0	1	$0	$0
3	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
4	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
5	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	1	$531,108	$90,400	EPS005	1	$531,108	$66,400	CCF13	1	$758,726	$30,400	14-7	1	$531,108	$0	1	$758,726	$38,000
6	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	3	$1,593,324	$271,000	EPS005	3	$1,593,324	$199,200	CCF13	3	$2,276,177	$91,100	14-7	3	$1,593,324	$0	3	$2,276,177	$113,900
7	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	2	$1,062,216	$180,800	EPS005	2	$1,062,216	$132,800	CCF13	2	$1,517,451	$60,700	14-7	2	$1,062,216	$0	2	$1,517,451	$76,000
8	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	$97,921	$11,800	EPS037	1	$97,921	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$97,921	$0	1	$0	$0
9	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	1	$97,921	$11,800	EPS037	1	$97,921	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$97,921	$0	1	$0	$0
10	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$87,963	$10,600	EPS005	1	$87,963	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$87,963	$0	1	$0	$0
11	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$87,962	$10,600	EPS005	1	$87,962	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$87,962	$0	1	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)						$1,407,965	$225,600			$1,407,965	$56,500			$195,978	$7,900			$1,407,965	$0		$0	$0
12	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	2	$131,974	$21,200	EPS037	2	$131,974	$5,300	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$131,974	$0	2	$0	$0
13	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,359	$17,100	EPS017	1	$106,359	$4,300	CCF32	1	$89,656	$3,600	14-7	1	$106,359	$0	1	$0	$0
14	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	1	$106,359	$17,100	EPS017	1	$106,359	$4,300	CCF32	1	$106,322	$4,300	14-7	1	$106,359	$0	1	$0	$0
15	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	15	$1,063,273	$170,200	EPS017	15	$1,063,273	$42,600	CCF32	15	$0	$0	14-7	15	$1,063,273	$0	15	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,083,725	$184,500			$1,083,725	$43,500			$911,733	$36,800			$1,083,725	$0		$0	$0
16	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$210,400	$8,500	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
17	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$175,333	$7,100	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
18	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	1	$216,745	$36,900	EPS017	1	$216,745	$8,700	CCF40	1	$175,333	$7,100	14-7	1	$216,745	$0	1	$0	$0
19	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	2	$433,490	$73,800	EPS017	2	$433,490	$17,400	CCF40	2	$350,667	$14,100	14-7	2	$433,490	$0	2	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (18 Afiliados)						$9,212,215	$1,470,000			$9,212,215	$364,200			$2,861,940	$115,400			$9,212,215	$0		$0	$0
20	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	12	$700,362	$112,100	EPS037	12	$700,362	$28,100	CCF13	12	$0	$0	14-7	12	$700,362	$0	12	$0	$0
21	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$0	$0	14-7	4	$233,454	$0	4	$0	$0
22	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$8,600	ESSC62	1	$71,261	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
23	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$8,600	ESSC62	1	$71,261	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
24	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	1	$71,261	$11,500	ESSC62	1	$71,261	$2,900	CCF13	1	$73,378	$3,000	14-7	1	$71,261	$0	1	$0	$0
25	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	1	$68,510	$11,000	ESSC62	1	$68,510	$2,800	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$68,510	$0	1	$0	$0
26	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC62	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	1	$84,381	$13,600	ESSC62	1	$84,381	$3,400	CCF13	1	$76,667	$3,100	14-7	1	$84,381	$0	1	$0	$0
28	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	3	$282,220	$45,200	EPS037	3	$282,220	$11,300	CCF13	3	$220,000	$8,800	14-7	3	$282,220	$0	3	$0	$0
29	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	1	$66,337	$10,700	ESSC62	1	$66,337	$2,700	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$66,337	$0	1	$0	$0
30	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	2	$173,142	$27,800	EPS005	2	$173,142	$7,000	CCF13	2	$146,819	$5,900	14-7	2	$173,142	$0	2	$0	$0
31	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	1	$86,571	$13,900	EPS005	1	$86,571	$3,500	CCF13	1	$73,410	$3,000	14-7	1	$86,571	$0	1	$0	$0
32	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	4	$346,284	$55,500	EPS005	4	$346,284	$13,900	CCF13	4	$293,639	$11,800	14-7	4	$346,284	$0	4	$0	$0
33	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
34	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	28	$3,402,215	$544,400	EPS002	28	$3,402,215	$136,100	CCF13	28	$0	$0	14-7	28	$3,402,215	$0	28	$0	$0
35	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
36	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
37	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	5	$476,211	$76,200	EPS037	5	$476,211	$19,100	CCF13	5	$367,001	$14,700	14-7	5	$476,211	$0	5	$0	$0
38	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	1	$95,243	$15,300	EPS037	1	$95,243	$3,900	CCF13	1	$73,400	$3,000	14-7	1	$95,243	$0	1	$0	$0
39	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	6	$571,454	$91,500	EPS037	6	$571,454	$22,900	CCF13	6	$440,401	$17,700	14-7	6	$571,454	$0	6	$0	$0
40	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	5	$303,379	$48,600	ESSC62	5	$303,379	$12,200	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$303,379	$0	5	$0	$0
41	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	1	$60,354	$9,700	EPS037	1	$60,354	$2,500	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
42	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	2	$196,979	$31,600	EPS005	2	$196,979	$7,900	CCF13	2	$146,667	$5,900	14-7	2	$196,979	$0	2	$0	$0
43	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	4	$347,647	$55,700	EPS005	4	$347,647	$14,000	CCF13	4	$293,536	$11,800	14-7	4	$347,647	$0	4	$0	$0
44	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	1	$86,912	$14,000	EPS005	1	$86,912	$3,500	CCF13	1	$73,384	$3,000	14-7	1	$86,912	$0	1	$0	$0
45	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	1	$60,354	$9,700	ESSC62	1	$60,354	$2,500	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
46	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	14	$889,513	$142,400	ESSC62	14	$889,513	$35,600	CCF13	14	$0	$0	14-7	14	$889,513	$0	14	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						**$841,339**	**$130,100**			**$841,339**	**$29,100**			**$642,163**	**$25,900**			**$841,339**	**$0**		**$0**	**$0**
47	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	6	$403,047	$64,500	ESSC62	6	$403,047	$16,200	CCF13	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$403,047	$0	6	$0	$0
48	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	2	$134,349	$21,500	ESSC62	2	$134,349	$5,400	CCF13	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$134,349	$0	2	$0	$0
49	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	1	$62,529	$10,100	ESSC62	1	$62,529	$2,600	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$62,529	$0	1	$0	$0
50	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	2	$120,707	$19,400	ESSC62	2	$120,707	$4,900	CCF13	2	$116,891	$4,700	14-7	2	$120,707	$0	2	$0	$0
51	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$60,354	$7,300	ESSC62	1	$60,354	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,354	$0	1	$0	$0
52	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	1	$60,353	$7,300	ESSC62	1	$60,353	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,353	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (125 Afiliados)						**$328,098,659**	**$52,798,300**			**$328,098,659**	**$14,032,700**			**$330,717,080**	**$13,234,600**			**$328,098,659**	**$22,841,200**		**$10,622,157**	**$531,200**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						**$70,214,388**	**$11,341,800**			**$70,214,388**	**$3,712,700**			**$70,214,388**	**$2,809,800**			**$70,214,388**	**$4,888,100**		**$10,622,157**	**$531,200**
53	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	$1,756,178	$281,000	EPS037	30	$1,756,178	$70,300	CCF13	30	$1,756,178	$70,300	14-7	30	$1,756,178	$122,300	30	$0	$0
54	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
55	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	24	$1,874,141	$299,900	EPS037	24	$1,874,141	$75,000	CCF13	24	$1,874,141	$75,000	14-7	24	$1,874,141	$130,500	24	$0	$0
56	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,761,351	$281,900	EPS037	30	$1,761,351	$70,500	CCF13	30	$1,761,351	$70,500	14-7	30	$1,761,351	$122,600	30	$0	$0
57	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,638,915	$422,300	ESSC07	30	$2,638,915	$105,600	CCF13	30	$2,638,915	$105,600	14-7	30	$2,638,915	$183,700	30	$0	$0
58	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,586,500	$413,900	EPS010	30	$2,586,500	$103,500	CCF13	30	$2,586,500	$103,500	14-7	30	$2,586,500	$180,100	30	$0	$0
59	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,785,724	$285,800	ESSC62	30	$1,785,724	$71,500	CCF13	30	$1,785,724	$71,500	14-7	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0
60	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,785,724	$285,800	EPS005	30	$1,785,724	$71,500	CCF13	30	$1,785,724	$71,500	14-7	30	$1,785,724	$124,300	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	20	$10,622,157	$1,806,000	EPS005	20	$10,622,157	$1,327,800	CCF13	20	$10,622,157	$424,900	14-7	20	$10,622,157	$739,400	20	$10,622,157	$531,200
62	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,870,564	$459,300	EPS041	30	$2,870,564	$114,900	CCF13	30	$2,870,564	$114,900	14-7	30	$2,870,564	$199,800	30	$0	$0
63	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
64	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	30	$3,130,872	$501,000	EPS005	30	$3,130,872	$125,300	CCF13	30	$3,130,872	$125,300	14-7	30	$3,130,872	$218,000	30	$0	$0
65	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$3,165,341	$506,500	EPS037	30	$3,165,341	$126,700	CCF13	30	$3,165,341	$126,700	14-7	30	$3,165,341	$220,400	30	$0	$0
66	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	28	$3,484,649	$557,600	EPS037	28	$3,484,649	$139,400	CCF13	28	$3,484,649	$139,400	14-7	28	$3,484,649	$242,600	28	$0	$0
67	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
68	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	30	$4,240,569	$678,500	EPS002	30	$4,240,569	$169,700	CCF13	30	$4,240,569	$169,700	14-7	30	$4,240,569	$295,200	30	$0	$0
69	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,405,459	$384,900	EPS037	30	$2,405,459	$96,300	CCF13	30	$2,405,459	$96,300	14-7	30	$2,405,459	$167,500	30	$0	$0
70	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,469,632	$555,200	EPS037	30	$3,469,632	$138,800	CCF13	30	$3,469,632	$138,800	14-7	30	$3,469,632	$241,500	30	$0	$0
71	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,611,848	$897,900	MIN001	30	$5,611,848	$224,500	CCF13	30	$5,611,848	$224,500	14-7	30	$5,611,848	$390,600	30	$0	$0
72	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,955,621	$312,900	EPS037	30	$1,955,621	$78,300	CCF13	30	$1,955,621	$78,300	14-7	30	$1,955,621	$136,200	30	$0	$0
73	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	28	$3,309,808	$529,600	EPS005	28	$3,309,808	$132,400	CCF13	28	$3,309,808	$132,400	14-7	28	$3,309,808	$230,400	28	$0	$0
74	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,743,395	$599,000	EPS005	30	$3,743,395	$149,800	CCF13	30	$3,743,395	$149,800	14-7	30	$3,743,395	$260,600	30	$0	$0
75	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,763,225	$442,200	EPS002	30	$2,763,225	$110,600	CCF13	30	$2,763,225	$110,600	14-7	30	$2,763,225	$192,400	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (8 Afiliados)						**$26,662,006**	**$4,266,200**			**$26,662,006**	**$1,066,900**			**$26,662,006**	**$1,066,900**			**$26,662,006**	**$1,855,900**		**$0**	**$0**
76	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$3,741,031	$598,600	EPS005	30	$3,741,031	$149,700	CCF32	30	$3,741,031	$149,700	14-7	30	$3,741,031	$260,400	30	$0	$0
77	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,560,340	$409,700	EPS005	30	$2,560,340	$102,500	CCF32	30	$2,560,340	$102,500	14-7	30	$2,560,340	$178,200	30	$0	$0
78	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	28	$3,549,980	$568,000	EPS037	28	$3,549,980	$142,000	CCF32	28	$3,549,980	$142,000	14-7	28	$3,549,980	$247,100	28	$0	$0
79	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	13	$1,398,851	$223,900	EPS017	13	$1,398,851	$56,000	CCF32	13	$1,398,851	$56,000	14-7	13	$1,398,851	$97,400	13	$0	$0
80	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$3,702,277	$592,400	EPS005	30	$3,702,277	$148,100	CCF32	30	$3,702,277	$148,100	14-7	30	$3,702,277	$257,700	30	$0	$0
81	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	30	$3,803,103	$608,500	EPS005	30	$3,803,103	$152,200	CCF32	30	$3,803,103	$152,200	14-7	30	$3,803,103	$264,700	30	$0	$0
82	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,848,425	$615,800	EPS037	30	$3,848,425	$154,000	CCF32	30	$3,848,425	$154,000	14-7	30	$3,848,425	$267,900	30	$0	$0
83	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$4,057,999	$649,300	EPS037	30	$4,057,999	$162,400	CCF32	30	$4,057,999	$162,400	14-7	30	$4,057,999	$282,500	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$7,895,492**	**$1,323,000**			**$7,895,492**	**$316,000**			**$7,895,493**	**$316,000**			**$7,895,492**	**$549,600**		**$0**	**$0**
84	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	$1,937,618	$310,100	ESSC62	30	$1,937,618	$77,600	CCF40	30	$1,937,618	$77,600	14-7	30	$1,937,618	$134,900	30	$0	$0
85	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	25	$5,957,874	$1,012,900	EPS017	25	$5,957,874	$238,400	CCF40	25	$5,957,875	$238,400	14-7	25	$5,957,874	$414,700	25	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (86 Afiliados)						**$212,178,395**	**$34,083,200**			**$212,178,395**	**$8,490,900**			**$213,886,616**	**$8,559,300**			**$212,178,395**	**$14,771,300**		**$0**	**$0**
86	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	30	$1,807,312	$289,200	EPS037	30	$1,807,312	$72,300	CCF13	30	$1,807,312	$72,300	14-7	30	$1,807,312	$125,800	30	$0	$0
87	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	30	$3,493,500	$559,000	EPS041	30	$3,493,500	$139,800	CCF13	30	$3,493,500	$139,800	14-7	30	$3,493,500	$243,200	30	$0	$0
88	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$3,819,742	$611,200	EPS041	30	$3,819,742	$152,800	CCF13	30	$3,819,742	$152,800	14-7	30	$3,819,742	$265,900	30	$0	$0
89	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	30	$1,874,483	$300,000	ESSC62	30	$1,874,483	$75,000	CCF13	30	$1,874,483	$75,000	14-7	30	$1,874,483	$130,500	30	$0	$0
90	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	29	$13,050,000	$2,218,600	EPS037	29	$13,050,000	$522,000	CCF13	29	$13,050,000	$522,000	14-7	29	$13,050,000	$908,300	29	$0	$0
91	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	14	$915,787	$146,600	EPS037	14	$915,787	$36,700	CCF13	14	$915,787	$36,700	14-7	14	$915,787	$63,800	14	$0	$0
92	CC	1006417658	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	230301	23	$1,747,216	$279,600	ESSC62	23	$1,747,216	$69,900	CCF13	23	$2,473,205	$99,000	14-7	23	$1,747,216	$121,700	23	$0	$0
93	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,972,948	$955,700	EPS037	30	$5,972,948	$239,000	CCF13	30	$5,972,948	$239,000	14-7	30	$5,972,948	$415,800	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
94	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$3,947,383	$631,600	EPS010	30	$3,947,383	$157,900	CCF13	30	$3,947,383	$157,900	14-7	30	$3,947,383	$274,800	30	$0	$0
95	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPSIC6	30	$2,500,000	$100,000	CCF13	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
96	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF13	30	$6,500,000	$260,000	14-7	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
97	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
98	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
99	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	29	$1,892,881	$302,900	ESSC62	29	$1,892,881	$75,800	CCF13	29	$1,892,881	$75,800	14-7	29	$1,892,881	$131,800	29	$0	$0
100	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
101	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
102	CC	1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC62	27	$1,575,815	$63,100	CCF13	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
103	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,992,491	$798,800	EPS005	30	$4,992,491	$199,700	CCF13	30	$4,992,491	$199,700	14-7	30	$4,992,491	$347,500	30	$0	$0
104	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC62	27	$1,575,815	$63,100	CCF13	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
105	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
106	CC	17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	30	$2,328,875	$372,700	EPS037	30	$2,328,875	$93,200	CCF13	30	$2,328,875	$93,200	14-7	30	$2,328,875	$162,100	30	$0	$0
107	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,244,774	$519,200	EPS037	30	$3,244,774	$129,800	CCF13	30	$3,244,774	$129,800	14-7	30	$3,244,774	$225,900	30	$0	$0
108	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	29	$2,402,103	$384,400	ESSC62	29	$2,402,103	$96,100	CCF13	29	$2,402,103	$96,100	14-7	29	$2,402,103	$167,200	29	$0	$0
109	CC	96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	30	$1,811,092	$289,800	ESSC62	30	$1,811,092	$72,500	CCF13	30	$1,811,092	$72,500	14-7	30	$1,811,092	$126,100	30	$0	$0
110	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,855,442	$296,900	ESSC62	30	$1,855,442	$74,300	CCF13	30	$1,855,442	$74,300	14-7	30	$1,855,442	$129,200	30	$0	$0
111	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,780,001	$604,900	EPS037	30	$3,780,001	$151,300	CCF13	30	$3,780,001	$151,300	14-7	30	$3,780,001	$263,100	30	$0	$0
112	CC	1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
113	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$3,296,260	$527,500	ESSC62	30	$3,296,260	$131,900	CCF13	30	$3,296,260	$131,900	14-7	30	$3,296,260	$229,500	30	$0	$0
114	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	27	$2,966,820	$474,700	EPS037	27	$2,966,820	$118,700	CCF13	27	$2,966,820	$118,700	14-7	27	$2,966,820	$206,500	27	$0	$0
115	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,871,486	$299,500	ESSC62	30	$1,871,486	$74,900	CCF13	30	$1,871,486	$74,900	14-7	30	$1,871,486	$130,300	30	$0	$0
116	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	29	$1,752,729	$280,500	ESSC62	29	$1,752,729	$70,200	CCF13	29	$1,752,729	$70,200	14-7	29	$1,752,729	$122,000	29	$0	$0
117	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
118	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
119	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
120	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	30	$2,200,000	$352,000	ESSC62	30	$2,200,000	$88,000	CCF13	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
121	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	30	$3,050,000	$488,000	EPS005	30	$3,050,000	$122,000	CCF13	30	$3,050,000	$122,000	14-7	30	$3,050,000	$212,300	30	$0	$0
122	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	30	$1,818,753	$291,100	EPS037	30	$1,818,753	$72,800	CCF13	30	$1,818,753	$72,800	14-7	30	$1,818,753	$126,600	30	$0	$0
123	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	23	$2,025,914	$324,200	EPS005	23	$2,025,914	$81,100	CCF13	23	$2,025,914	$81,100	14-7	23	$2,025,914	$141,100	23	$0	$0
124	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	30	$2,478,585	$396,600	EPS017	30	$2,478,585	$99,200	CCF13	30	$2,478,585	$99,200	14-7	30	$2,478,585	$172,600	30	$0	$0
125	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	30	$3,884,045	$621,500	EPS037	30	$3,884,045	$155,400	CCF13	30	$3,884,045	$155,400	14-7	30	$3,884,045	$270,400	30	$0	$0
126	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	12	$952,000	$152,400	EPS037	12	$952,000	$38,100	CCF13	12	$952,000	$38,100	14-7	12	$952,000	$66,300	12	$0	$0
127	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	29	$1,709,852	$273,600	EPS005	29	$1,709,852	$68,400	CCF13	29	$1,709,852	$68,400	14-7	29	$1,709,852	$119,100	29	$0	$0
128	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
129	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	11	$1,036,567	$165,900	EPS037	11	$1,036,567	$41,500	CCF13	11	$1,036,567	$41,500	14-7	11	$1,036,567	$72,200	11	$0	$0
130	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	30	$1,785,326	$285,700	ESSC62	30	$1,785,326	$71,500	CCF13	30	$1,785,326	$71,500	14-7	30	$1,785,326	$124,300	30	$0	$0
131	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
132	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$197,333	$31,600	EPS002	2	$197,333	$7,900	CCF13	2	$197,333	$7,900	14-7	2	$197,333	$13,800	2	$0	$0
133	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$3,074,857	$492,000	EPS005	30	$3,074,857	$123,000	CCF13	30	$3,074,857	$123,000	14-7	30	$3,074,857	$214,100	30	$0	$0
134	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	30	$2,703,700	$432,600	EPS002	30	$2,703,700	$108,200	CCF13	30	$2,703,700	$108,200	14-7	30	$2,703,700	$188,200	30	$0	$0
135	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
136	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	30	$1,849,692	$296,000	MIN001	30	$1,849,692	$74,000	CCF13	30	$1,849,692	$74,000	14-7	30	$1,849,692	$128,800	30	$0	$0
137	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
138	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
139	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,627,689	$420,500	EPS037	30	$2,627,689	$105,200	CCF13	30	$2,627,689	$105,200	14-7	30	$2,627,689	$182,900	30	$0	$0
140	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
141	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	30	$3,134,556	$501,600	EPS005	30	$3,134,556	$125,400	CCF13	30	$3,134,556	$125,400	14-7	30	$3,134,556	$218,200	30	$0	$0
142	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	26	$1,756,060	$281,000	EPS037	26	$1,756,060	$70,300	CCF13	26	$1,756,060	$70,300	14-7	26	$1,756,060	$122,300	26	$0	$0
143	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	18	$2,961,876	$474,000	EPS037	18	$2,961,876	$118,500	CCF13	18	$2,961,877	$118,500	14-7	18	$2,961,876	$206,200	18	$0	$0
144	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	25	$1,489,167	$238,300	ESSC62	25	$1,489,167	$59,600	CCF13	25	$1,489,167	$59,600	14-7	25	$1,489,167	$103,700	25	$0	$0
145	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF13	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
146	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,810,098	$289,700	ESSC62	30	$1,810,098	$72,500	CCF13	30	$1,810,098	$72,500	14-7	30	$1,810,098	$126,000	30	$0	$0
147	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF13	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
148	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	30	$1,775,776	$284,200	EPS037	30	$1,775,776	$71,100	CCF13	30	$1,775,776	$71,100	14-7	30	$1,775,776	$123,600	30	$0	$0
149	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	30	$1,809,501	$289,600	EPS037	30	$1,809,501	$72,400	CCF13	30	$1,809,501	$72,400	14-7	30	$1,809,501	$126,000	30	$0	$0
150	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
151	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	30	$2,296,900	$367,600	EPS005	30	$2,296,900	$91,900	CCF13	30	$2,296,900	$91,900	14-7	30	$2,296,900	$159,900	30	$0	$0
152	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
153	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	12	$980,000	$156,800	EPS037	12	$980,000	$39,200	CCF13	12	$980,000	$39,200	14-7	12	$980,000	$68,300	12	$0	$0
154	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	30	$1,790,002	$286,500	EPS005	30	$1,790,002	$71,700	CCF13	30	$1,790,002	$71,700	14-7	30	$1,790,002	$124,600	30	$0	$0
155	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	29	$1,712,439	$274,000	EPS037	29	$1,712,439	$68,500	CCF13	29	$1,712,439	$68,500	14-7	29	$1,712,439	$119,200	29	$0	$0
156	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$4,111,586	$657,900	EPS005	30	$4,111,586	$164,500	CCF13	30	$4,111,586	$164,500	14-7	30	$4,111,586	$286,200	30	$0	$0
157	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,861,710	$297,900	EPS037	30	$1,861,710	$74,500	CCF13	30	$1,861,710	$74,500	14-7	30	$1,861,710	$129,600	30	$0	$0
158	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
159	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	28	$3,292,608	$526,900	EPS005	28	$3,292,608	$131,800	CCF13	28	$3,292,608	$131,800	14-7	28	$3,292,608	$229,200	28	$0	$0
160	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	30	$3,235,038	$517,700	EPS005	30	$3,235,038	$129,500	CCF13	30	$3,235,038	$129,500	14-7	30	$3,235,038	$225,200	30	$0	$0
161	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
162	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	30	$1,792,615	$286,900	ESSC62	30	$1,792,615	$71,800	CCF13	30	$1,792,615	$71,800	14-7	30	$1,792,615	$124,800	30	$0	$0
163	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	25	$2,657,240	$425,200	EPS005	25	$2,657,240	$106,300	CCF13	25	$2,657,240	$106,300	14-7	25	$2,657,240	$185,000	25	$0	$0
164	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
165	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$3,671,307	$587,500	ESSC62	30	$3,671,307	$146,900	CCF13	30	$3,671,307	$146,900	14-7	30	$3,671,307	$255,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
166	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	29	$1,712,737	$274,100	ESSC62	29	$1,712,737	$68,600	CCF13	29	$1,712,737	$68,600	14-7	29	$1,712,737	$119,300	29	$0	$0
167	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	30	$2,942,500	$470,800	ESSC62	30	$2,942,500	$117,700	CCF13	30	$2,942,500	$117,700	14-7	30	$2,942,500	$204,800	30	$0	$0
168	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	16	$943,764	$151,100	ESSC62	16	$943,764	$37,800	CCF13	16	$1,750,905	$70,100	14-7	16	$943,764	$65,700	16	$0	$0
169	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,763,539	$282,200	ESSC62	30	$1,763,539	$70,600	CCF13	30	$1,763,539	$70,600	14-7	30	$1,763,539	$122,800	30	$0	$0
170	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	30	$5,500,000	$880,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
171	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC62	5	$291,818	$11,700	CCF13	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$3,256,934**	**$521,200**			**$3,256,934**	**$130,300**			**$3,256,934**	**$130,300**			**$3,256,934**	**$226,700**		**$0**	**$0**
172	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	30	$3,256,934	$521,200	EPS037	30	$3,256,934	$130,300	CCF69	30	$3,256,934	$130,300	14-7	30	$3,256,934	$226,700	30	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (4 Afiliados)						**$5,126,770**	**$820,500**			**$5,126,770**	**$205,300**			**$6,036,969**	**$241,700**			**$5,126,770**	**$357,100**		**$0**	**$0**
173	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,836,660	$293,900	ESSC62	30	$1,836,660	$73,500	CCF13	30	$1,836,660	$73,500	14-7	30	$1,836,660	$127,900	30	$0	$0
174	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	22	$1,402,581	$224,500	ESSC62	22	$1,402,581	$56,200	CCF13	22	$1,402,581	$56,200	14-7	22	$1,402,581	$97,700	22	$0	$0
175	CC	17784055	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	230301	6	$370,078	$59,300	ESSC62	6	$370,078	$14,900	CCF13	6	$1,280,277	$51,300	14-7	6	$370,078	$25,800	6	$0	$0
176	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	26	$1,517,451	$242,800	ESSC62	26	$1,517,451	$60,700	CCF13	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$2,764,674**	**$442,400**			**$2,764,674**	**$110,600**			**$2,764,674**	**$110,600**			**$2,764,674**	**$192,500**		**$0**	**$0**
177	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$2,764,674	$442,400	EPS005	30	$2,764,674	$110,600	CCF10	30	$2,764,674	$110,600	14-7	30	$2,764,674	$192,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(125)**			**$346,774,046**	**$55,810,900**			**$346,774,046**	**$15,190,000**			**$342,916,150**	**$13,724,200**			**$346,774,046**	**$22,841,200**		**$18,209,413**	**$911,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026/03/05	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	$2,318,775,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				125	$55,810,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$5,542,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$17,866,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	72	$25,523,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$6,526,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				125	$22,841,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	125	$22,841,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				125	$13,724,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$110,600
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	113	$12,055,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$130,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	$1,074,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$352,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				125	$15,190,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	44	$3,257,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$261,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$488,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$368,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$105,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	$4,222,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$407,500
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$880,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$5,097,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$546,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$546,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$364,500
TOTAL				**125**	**$108,477,400**

Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$12,172,692	$1,947,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,172,692	$60,900
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$12,172,692	$60,900
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$12,172,692	$63,600
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	30	4%	$12,172,692	$487,000
EPS	SANITAS	30	4%	$12,172,692	$487,000

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:16.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05							X		X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	29	16%	$5,095,166	$815,300
AFP	PROTECCION	1	16%	$156,659	$25,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	29	6.96%	$5,095,166	$354,700
ARL	SEGUROS BOLIVAR	1	0%	$156,659	$0
CCF	COMFABOY	29	4%	$5,095,166	$203,900
CCF	COMFABOY	1	4%	$150,000	$6,000
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$5,095,166	$203,900
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$156,659	$6,300

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:17.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	115520946	9501084250	E	2026-03-05							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$7,854,283	$1,256,700
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,854,283	$39,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,854,283	$39,300
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$7,854,283	$41,000
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,854,283	$314,200
EPS	COMPENSAR	30	4%	$7,854,283	$314,200

Este certificado se expide el día 2026-03-06 a las 08:17.

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 145

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/04/2026, 11:06
Expedición	15/04/2026, 11:11
Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 57- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	SERVICIO	1.00	1,019,860,158.85	0 %	0.00	1,019,860,158.85
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	203,972,032.00	0 %	0.00	203,972,032.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	50,993,005.26	0 %	0.00	50,993,005.26
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	50,993,005.26	19 %	9,688,671.00	60,681,676.26
5	05	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	SERVICIO	1.00	78,796,152.63	19 %	14,971,269.00	93,767,421.63

Total items: 5

Valor en Letras: Mil trescientos ochenta y nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 1,389,499,748.00

Total Bruto	1,404,614,354.00
IVA 19%	24,659,940.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	39,774,546.00
Total a Pagar	**1,389,499,748.00**

Observaciones: PERIODO: FEBRERO 2026
IVA 19% OBRA: $9.688.671
IVA 19% DISEÑOS: $14.971.269
AMORTIZACION ANTICIPO 3% :39.774.546
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 09face0cfbac782f7ca0d8e0704bf957c4a2111302164275cf288c9d0a65b356df04868ad77084e07c3e0365c7d153a3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML