INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	22	Mayo	2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ PERIODO MES: abr-26

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 59 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.832.970.487

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/05/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		Inconsistencia en información presentada con relación formato de pre-acta, formato recibo parcial estudios y diseños y falta de documentación información social
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	12/05/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16/05/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		Se presentan diferencias en cantidades de algunos items.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	19/05/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20/05/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		Se atendieron todas las observacione
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22/05/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22/05/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25-may-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	25/05/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAIDER DEVIA REY		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27-05-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON JIMENEZ GONZALEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **NIT.** 901.475.034-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL (LA), ARQ NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 2.774.558.044,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 59 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** abr-26 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.05.25 17:14:49 -05'00'	Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.05.25 17:15:01 -05'00'		Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.05.28 10:17:47 -05'00'
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ	Nombre: KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ	Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY	Nombre: ARQ. NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matrícula No. 19202-426785	Matrícula No. 19202-426785	Matrícula No. 25202-147800 CND	Matrícula No. A25192002-79558444
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma: 26/05/2026	Fecha de Firma: 27-05-2026
(Suscribe según su competencia)	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN No. 0815 DE FECHA 17 DE MARZO 2026	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **413.052.964.666,00**

No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. __12__		Última Acta de fecha enero/2026		OBRA EJECUTADA			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	$ 113.387,00	$ 422.253.188,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	2.979,00	$ 337.779.873,00		16,40	$ 1.859.547,00	1.925,62		$ 218.339.955,00
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	559,00	$ 63.383.333,00			$ -			$ -
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	$ 113.387,00	$ -	186,00	$ 21.089.982,00			$ -			$ -
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	$ 69.636,00	$ 393.025.584,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	4.515,00	$ 314.406.540,00		12,00	$ 835.632,00	362,45		$ 25.239.568,00
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	$ 69.636,00	$ -	1.129,00	$ 78.619.044,00			$ -			$ -
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	$ 4.475,00	$ 987.180.525,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	130.000,00	$ 581.750.000,00			$ -	1.120,00		$ 5.012.000,00
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	$ 4.475,00	$ -	30.000,00	$ 134.250.000,00			$ -			$ -
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	$ 10.216,00	$ 11.640.376.016,00	1.960,51	$ 20.028.570,00			$ -	1.960,51		$ 20.028.570,00
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	454.197,00	$ 4.640.076.552,00		2.380,42	$ 24.318.371,00	107.117,93		$ 1.094.316.801,00
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00			$ -			$ -
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	113.549,00	$ 1.160.016.584,00			$ -			$ -
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	$ 10.216,00	$ -	75.700,49	$ 773.356.206,00			$ -			$ -
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	$ 60.376,00	$ 4.507.370.280,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	36.394,00	$ 2.197.324.144,00		455,74	$ 27.515.758,00	20.005,08		$ 1.207.826.881,00
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00			$ -			$ -
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	9.099,00	$ 549.361.224,00			$ -			$ -
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 60.376,00	$ -	6.065,00	$ 366.180.440,00			$ -			$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	$ 9.747,00	$ 1.237.761.783,00	18.070,68	$ 176.134.918,00			$ -	18.070,68		$ 176.134.918,00
6,1	E	1-11601	211-13			m3	-	$ 9.747,00	$ -	387.739,32	$ 3.779.295.152,00		4.816,00	$ 46.941.552,00	367.700,59		$ 3.583.977.612,00
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	$ 12.594,00	$ 8.574.058.170,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	160.000,00	$ 2.015.040.000,00			$ -			$ -
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	$ 12.594,00	$ -	40.000,00	$ 503.760.000,00			$ -			$ -
8	E	1		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	$ 10.300,00	$ 5.665.000.000,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
8,1	E	1-11601		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	$ 10.300,00	$ -	300.000,00	$ 3.090.000.000,00			$ -			$ -
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	$ 7.521,00	$ 3.516.210.399,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	240.000,00	$ 1.805.040.000,00			$ -	9.702,30		$ 72.970.998,00
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	$ 7.521,00	$ -	60.001,00	$ 451.267.521,00			$ -			$ -
10	E	1	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	$ 1.332,00	$ 347.745.240,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
10,1	E	1-11606	234-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	$ 1.332,00	$ -	261.070,00	$ 347.745.240,00			$ -			$ -
Subtotal									**$ 37.290.981.185,00**		**$ 25.115.283.131,00**			**$ 101.470.860,00**			**$ 6.403.847.303,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	$ 927,00	$ 1.019.700.000,00	401.211,66	$ 371.923.209,00			$ -	401.211,66		$ 371.923.209,00
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	959.031,00	$ 889.021.737,00			$ -	626.041,18		$ 580.340.174,00
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	$ 927,00	$ -	139.757,34	$ 129.555.054,00			$ -	1.750,50		$ 1.622.714,00
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	$ 145.000,00	$ 23.780.000.000,00	1.504,26	$ 218.117.700,00			$ -	1.504,26		$ 218.117.700,00
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	145.236,00	$ 21.059.220.000,00		1.471,05	$ 213.302.250,00	91.306,15		$ 13.239.391.460,00
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	$ 145.000,00	$ -	36.308,74	$ 5.264.767.300,00			$ -	115,90		$ 16.805.500,00
13	S	2	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	$ 180.245,00	$ 2.217.013.500,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
13,1	S	2-11602	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	9.840,00	$ 1.773.610.800,00			$ -	937,49		$ 168.977.885,00
13,2	S	2-11702	320-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 180.245,00	$ -	2.460,00	$ 443.402.700,00			$ -	142,80		$ 25.738.986,00
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	$ 155.000,00	$ 28.830.000.000,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	155.100,00	$ 24.040.500.000,00		1.686,00	$ 261.330.000,00	50.567,08		$ 7.837.897.400,00
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	$ 155.000,00	$ -	38.775,00	$ 6.010.125.000,00			$ -			$ -
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	$ 190.385,00	$ 1.359.348.900,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	5.712,00	$ 1.087.479.120,00			$ -	15,30		$ 2.912.891,00
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	$ 190.385,00	$ -	1.428,00	$ 271.869.780,00			$ -			$ -
Subtotal									**$ 57.206.062.400,00**		**$ 61.559.592.400,00**			**$ 474.632.250,00**			**$ 22.463.727.919,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	$ 1.849,00	$ 2.033.900.000,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	911.324,00	$ 1.685.038.076,00		20.359,96	$ 37.645.566	397.082,70		$ 734.205.921,00
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	170.873,00	$ 315.944.177,00			$ -			$ -
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1.849,00	$ -	56.958,00	$ 105.315.342,00			$ -			$ -
17	P	8		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	$ 775.000,00	$ 76.725.000.000,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
17,1	P	8-11603		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	37.411,97	$ 28.994.279.308,00			$ -	$ -		$ -
17,2	P	8-11703		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.000,00	$ 9.300.000.000,00			$ -	$ -		$ -
17,3	P	8-14104		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.000,00	$ 3.100.000.000,00			$ -	$ -		$ -
18	P	8		450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	86.028,00	$ 775.000,00	$ 66.671.700.000,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
18,1	P	8-11603		450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	68.885,00	$ 53.385.875.000,00		972,93	$ 754.020.750	24.744,65		$ 19.177.104.145,00
18,2	P	8-11703		450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	12.916,00	$ 10.009.900.000,00			$ -	$ -		$ -
18,3	P	8-14104		450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 775.000,00	$ -	4.305,00	$ 3.336.375.000,00			$ -	$ -		$ -
19	P	8		450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	$ 856.527,00	$ 3.261.654.816,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
19,1	P	8-11603		450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	3.046,00	$ 2.608.981.242,00			$ -	22,77		$ 19.503.120,00
19,2	P	8-11703		450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	$ 856.527,00	$ -	762,00	$ 652.673.574,00			$ -	$ -		$ -
20	P	8		460,1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	4.284,00	$ 72.822,00	$ 311.969.448,00	-	$ -			$ -	$ -		$ -
20,1	P	8-11603		460,1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	3.427,00	$ 249.560.994,00			$ -	$ -		$ -
20,2	P	8-11703		460,1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	-	$ 72.822,00	$ -	857,00	$ 62.408.454,00			$ -	$ -		$ -
Subtotal									**$ 149.004.224.264,00**		**$ 113.806.351.167,00**			**$ 791.666.316,00**			**$ 19.930.813.186,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA (Día / Mes / Año): 20 Mayo 2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	$ 32.667,00	$ 260.519.325,00	-	$ -		$ -		$ -
21,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	39.460,00	$ 1.289.039.820,00	418,64	$ 13.675.713,00	32.903,33	$ 1.074.853.096,00
21,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	6.836,00	$ 223.311.612,00		$ -		$ -
21,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32.667,00	$ -	2.279,00	$ 74.448.093,00		$ -		$ -
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	$ 81.882,00	$ 1.896.059.592,00	-	$ -		$ -		$ -
22,1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	18.525,00	$ 1.516.864.050,00	38,40	$ 3.144.269,00	191,19	$ 15.655.020,00
22,2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	3.473,00	$ 284.376.186,00		$ -		$ -
22,3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 81.882,00	$ -	1.158,00	$ 94.819.356,00		$ -		$ -
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	$ 93.098,00	$ 3.367.633.954,00	-	$ -		$ -		$ -
23,1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	20.000,00	$ 1.861.960.000,00	15,38	$ 1.431.847,00	394,27	$ 36.705.748,00
23,2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	5.000,00	$ 465.490.000,00		$ -	43,78	$ 4.075.830,00
23,3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 93.098,00	$ -	1.500,00	$ 139.647.000,00		$ -		$ -
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	$ 176.922,00	$ 6.830.781.498,00	-	$ -		$ -		$ -
24,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	30.887,00	$ 5.464.589.814,00		$ -	2.979,63	$ 527.161.476,00
24,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	5.791,00	$ 1.024.555.302,00		$ -	511,54	$ 90.502.680,00
24,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 176.922,00	$ -	1.931,00	$ 341.636.382,00		$ -		$ -
25	OA	6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	326,00	$ 151.702,00	$ 49.454.852,00	-	$ -		$ -		$ -
25,1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	661,00	$ 100.275.022,00		$ -	165,16	$ 25.055.102,00
25,2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	124,00	$ 18.811.048,00		$ -		$ -
25,3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con gravilla	m3	-	$ 151.702,00	$ -	41,00	$ 6.219.782,00		$ -		$ -
26	OA	6		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	$ 2.286.822,00	$ 2.805.930.594,00	-	$ -		$ -		$ -
26,1	OA	6-11604		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	556,00	$ 1.271.473.032,00		$ -	542,00	$ 1.239.457.524,00
26,2	OA	6-14101		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	$ 2.286.822,00	$ -	371,00	$ 848.410.962,00		$ -		$ -
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	$ 1.232.450,00	$ 5.263.793.950,00	-	$ -		$ -		$ -
27,1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	$ 1.232.450,00	$ -	2.602,00	$ 3.206.834.900,00		$ -	141,89	$ 174.872.331,00
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	$ 996.330,00	$ 8.745.784.740,00	-	$ -		$ -		$ -
28,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	3.822,00	$ 3.807.973.260,00	9,75	$ 9.714.218,00	2.126,21	$ 2.118.410.313,00
28,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	717,00	$ 714.368.610,00		$ -		$ -
28,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	$ 996.330,00	$ -	239,00	$ 238.122.870,00		$ -		$ -
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	$ 1.086.707,00	$ 2.937.369.021,00	-	$ -		$ -		$ -
29,1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	$ 1.086.707,00	$ -	1.703,00	$ 1.850.662.021,00		$ -	118,00	$ 128.231.426,00
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	$ 687.013,00	$ 9.594.136.545,00	-	$ -		$ -		$ -
30,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	10.000,00	$ 6.870.130.000,00		$ -	155,19	$ 106.617.547,00
30,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	1.900,00	$ 1.305.324.700,00		$ -		$ -
30,3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 687.013,00	$ -	698,00	$ 479.535.074,00		$ -		$ -
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	$ 473.683,00	$ 1.631.364.252,00	-	$ -		$ -		$ -
31,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	2.755,00	$ 1.304.996.665,00	21,79	$ 10.321.553,00	935,04	$ 442.912.688,00
31,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	517,00	$ 244.894.111,00		$ -		$ -
31,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 473.683,00	$ -	172,00	$ 81.473.476,00		$ -		$ -
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6.348,00	$ 439.711,00	$ 2.791.285.428,00	-	$ -		$ -		$ -
32,1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	4.500,00	$ 1.978.699.500,00		$ -	679,45	$ 298.761.639,00
32,2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	900,00	$ 395.739.900,00		$ -		$ -
32,3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	$ 439.711,00	$ -	300,00	$ 131.913.300,00		$ -		$ -
33	OA	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	$ 544.754,00	$ 718.530.526,00	-	$ -		$ -		$ -
33,1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m	-	$ 544.754,00	$ -	1.319,00	$ 718.530.526,00		$ -		$ -
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	$ 5.378,00	$ 9.464.661.530,00	-	$ -		$ -		$ -
34,1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	1.055.931,00	$ 5.678.796.918,00	50.405,99	$ 271.083.414,00	438.358,52	$ 2.357.492.142,00
34,2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	351.977,00	$ 1.892.932.306,00		$ -		$ -
34,3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -		$ -
34,5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.995,00	$ 473.237.110,00		$ -		$ -
34,6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5.378,00	$ -	87.994,00	$ 473.231.732,00		$ -	41.534,68	$ 223.373.509,00
35	OA	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	111.740,00	$ 2.237,00	$ 249.962.380,00	-	$ -		$ -		$ -
35,1	OA	4-14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2.237,00	$ -	111.740,00	$ 249.962.380,00		$ -		$ -
36	OA	6		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	$ 1.583.123,00	$ 134.565.455,00	-	$ -		$ -		$ -
36,1	OA	6-14104		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	$ 1.583.123,00	$ -	85,00	$ 134.565.455,00		$ -		$ -
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287,00	$ 617.637,00	$ 177.261.819,00	-	$ -		$ -		$ -
37,1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	2.630,00	$ 1.624.385.310,00	23,00	$ 14.205.651,00	1.050,90	$ 649.074.723,00
37,2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	-	$ 617.637,00	$ -	657,00	$ 405.787.509,00		$ -		$ -
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	$ 758.317,00	$ 515.655.560,00	-	$ -		$ -		$ -
38,1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	544,00	$ 412.524.448,00		$ -		$ -

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

38,2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 758.317,00	$ -	136,00	$ 103.131.112,00		$ -		$ -
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	$ 673.653,00	$ 6.467.068.800,00	-	$ -		$ -		$ -
39,1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	6.000,00	$ 4.041.918.000,00	47,85	$ 32.234.296,00	4.226,84	$ 2.847.423.447,00
39,2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	$ 673.653,00	$ -	1.500,00	$ 1.010.479.500,00		$ -	13,58	$ 9.148.208,00
40	OA	8	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	$ 7.720,00	$ 453.936.000,00	-	$ -		$ -		$ -
40,1	OA	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	47.040,00	$ 363.148.800,00	1.511,32	$ 11.667.390,00	48.551,32	$ 374.816.190,00
40,2	OA	8-11705	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00		$ -	8.820,00	$ 68.090.400,00
40,3	OA	8-14105	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	$ 7.720,00	$ -	46.792,00	$ 361.234.240,00		$ -	31.630,69	$ 244.188.927,00
41	OA	6	673-13		Material granular drenante	m3	8.032,00	$ 136.094,00	$ 1.093.107.008,00	-	$ -		$ -		$ -
41,1	OA	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	16.426,00	$ 2.235.480.044,00	139,62	$ 19.001.444,00	12.775,04	$ 1.738.606.811,00
41,2	OA	6-11705	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	1.205,00	$ 163.993.270,00		$ -		$ -
41,3	OA	6-14105	673-13		Material granular drenante	m3	-	$ 136.094,00	$ -	401,00	$ 54.573.694,00		$ -		$ -
42	OA	6	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	$ 237.444,00	$ 2.638.477.728,00	-	$ -		$ -		$ -
42,1	OA	6-11604	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	8.890,00	$ 2.110.877.160,00		$ -	1.270,50	$ 301.672.602,00
42,2	OA	6-11705	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	1.667,00	$ 395.819.148,00		$ -		$ -
42,3	OA	6-14105	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	$ 237.444,00	$ -	555,00	$ 131.781.420,00		$ -		$ -
Subtotal							**-**		**$ 68.087.340.557,00**		**$ 61.687.539.794,00**		**$ 386.479.795,00**		**$ 15.097.159.379,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	$ 1.794,00	$ 394.680.000,00	-	$ -		$ -		$ -
43,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	526.000,00	$ 943.644.000,00		$ -	225.396,41	$ 404.361.160,00
43,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	83.000,00	$ 148.902.000,00		$ -	33.000,00	$ 59.202.000,00
43,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1.794,00	$ -	13.000,00	$ 23.322.000,00		$ -	464,00	$ 832.416,00
44	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	$ 22.076,00	$ 2.428.360.000,00	-	$ -		$ -		$ -
44,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	80.000,00	$ 1.766.080.000,00		$ -	482,41	$ 10.649.683,00
44,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	16.500,00	$ 364.254.000,00		$ -		$ -
44,3	SCT	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	$ 22.076,00	$ -	5.500,00	$ 121.418.000,00		$ -		$ -
45	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	$ 396.630,00	$ 148.736.250,00	-	$ -		$ -		$ -
45,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	400,00	$ 158.652.000,00		$ -	6,00	$ 2.379.780,00
45,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396.630,00	$ -	90,00	$ 35.696.700,00		$ -		$ -
46	SCT	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	$ 503.621,00	$ 111.803.862,00	-	$ -		$ -		$ -
46,1	SCT	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	178,00	$ 89.644.538,00		$ -		$ -
46,2	SCT	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503.621,00	$ -	44,00	$ 22.159.324,00		$ -		$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	$ 253.536,00	$ 887.376.000,00	-	$ -		$ -		$ -
47,1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	2.300,00	$ 583.132.800,00		$ -		$ -
47,2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	$ 253.536,00	$ -	700,00	$ 177.475.200,00		$ -		$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metalica	m	8.000,00	$ 230.532,00	$ 1.844.256.000,00	-	$ -		$ -		$ -
48,1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	6.400,00	$ 1.475.404.800,00		$ -	748,96	$ 172.659.247,00
48,2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metalica	m	-	$ 230.532,00	$ -	1.600,00	$ 368.851.200,00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

Subtotal									**$ 5.815.212.112,00**		**$ 6.278.636.562,00**		**$ -**			**$**	**650.084.286,00**
OBRAS VARIAS																	
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	$ 17.838,00	$ 1.739.205.000,00	-	$ -		$ -			$	-
49,1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	$ 17.838,00	$ -	97.500,00	$ 1.739.205.000,00		$ -	1.338,17		$	23.870.276,00
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	$ 18.835,00	$ 517.962.500,00	-	$ -		$ -			$	-
50,1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18.835,00	$ -	27.500,00	$ 517.962.500,00		$ -	19.666,11		$	370.411.182,00
Subtotal									**$ 2.257.167.500,00**		**$ 2.257.167.500,00**		**$ -**			**$**	**394.281.458,00**
TRANSPORTES																	
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	$ 1.057,00	$ 1.251.201.553,00	-	$ -		$ -			$	-
51,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	843.011,397	$ 891.063.046,00		$ -	16.461,41		$	17.399.710,00
51,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	$ 1.057,00	$ -	210.799,00	$ 222.814.543,00		$ -			$	-
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	$ 1.000,00	$ 11.837.290.000,00	27.496,20	$ 27.496.200		$ -	27.496,20		$	27.496.200,00
52,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	7.426.510,54	$ 7.426.510.540,00	16.235,67	$ 16.235.670,00	488.147,28		$	488.147.277,00
52,2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1.000,00	$ -	1.857.838,23	$ 1.857.838.230,00		$ -	8.778,47		$	8.778.470,00
53	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	$ 1.175,00	$ 1.939.756.975,00	112.459,00	$ 132.139.325,00		$ -	112.458,30		$	132.138.503,00
53,1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	$ 1.175,00	$ -	1.657.174,98	$ 1.947.180.605,00	53.317,88	$ 62.648.509,00	1.644.604,55		$	1.932.410.346,00
Subtotal									**$ 15.028.248.528,00**		**$ 12.505.042.489,00**		**$ 78.884.179,00**			**$**	**2.606.370.506,00**
ÍTEMS NO PREVISTOS																	
54	NP	3		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		-	$ -		$ -			$	-
54,1	NP	3-11608		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		$ 1.175,00		1.939.934,00	$ 2.279.422.450,00	90.140,67	$ 105.915.287,00	1.867.823,94		$	2.194.693.130,00
55	NP	8		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		-	$ -		$ -			$	-
55,1	NP	8-11603		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		11.120,00	$ 5.814.748.080,00		$ -	5.345,00		$	2.794.948.605,00
55,2	NP	8-11703		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		$ 522.909,00		5.486,00	$ 2.868.678.774,00		$ -	833,72		$	435.959.691,00
56	NP	1		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		-	$ -		$ -			$	-
56,1	NP	1-11601		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		42.000,00	$ 4.973.850.000,00	2.143,59	$ 253.854.646,00	20.396,84		$	2.415.495.777,00
56,2	NP	1-11701		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		$ 118.425,00		10.500,00	$ 1.243.462.500,00		$ -			$	-
57	NP	2		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		-	$ -		$ -			$	-
57,1	NP	2-11602		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		42.000,00	$ 3.314.010.000,00	173,95	$ 13.725.525,00	14.314,64		$	1.129.496.283,00
57,2	NP	2-11702		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		$ 78.905,00		10.500,00	$ 828.502.500,00		$ -			$	-
58	NP	2		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		-	$ -		$ -			$	-
58,1	NP	2-11602		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		4.200,00	$ 418.084.800,00		$ -	4.151,67		$	413.273.838,00
58,2	NP	2-11702		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		$ 99.544,00		8.050,00	$ 801.329.200,00		$ -	7.083,58		$	705.127.888,00
59	NP	1		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		-	$ -		$ -			$	-
59,1	NP	1-11601		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		300.800,00	$ 3.399.942.400,00		$ -	84.373,11		$	953.669.262,00
59,2	NP	1-11701		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		$ 11.303,00		107.260,00	$ 1.212.359.780,00		$ -	1.905,76		$	21.540.760,00
60	NP	1		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		-	$ -		$ -			$	-
60,1	NP	1-11601		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		4.864,00	$ 731.219.712,00		$ -	21,08		$	3.169.020,00
60,2	NP	1-11701		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		$ 150.333,00		1.216,00	$ 182.804.928,00		$ -			$	-
61	NP	8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		-	$ -		$ -			$	-
61,1	NP	8-11603		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		85.000,00	$ 1.522.945.000,00		$ -			$	-
61,2	NP	8-11703		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		$ 17.917,00		20.000,00	$ 358.340.000,00		$ -			$	-
62	NP	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		-	$ -		$ -			$	-
62,1	NP	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		170.000,00	$ 3.557.930.000,00		$ -			$	-
62,2	NP	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		$ 20.929,00		46.000,00	$ 962.734.000,00		$ -			$	-
63	NP	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		-	$ -		$ -			$	-
63,1	NP	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		1.152,00	$ 105.765.120,00	35,20	$ 3.231.712,00	693,70		$	63.688.597,00
63,2	NP	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		216,00	$ 19.830.960,00		$ -			$	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	DE	7

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

63,3	NP	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		$ 91.810,00		72,00	$ 6.610.320,00		$ -		$ -
64	NP	2		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		-	$ -		$ -		$ -
64,1	NP	2-11602		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		$ 218.221,00		17.219,00	$ 3.757.547.399,00	547,95	$ 119.574.197,00	12.410,23	$ 2.708.172.801,00
65	NP	8		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		-	$ -		$ -		$ -
65,1	NP	8-11603		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2		$ 43.721,00		47.440,00	$ 2.074.124.240,00	2.022,40	$ 88.421.350,00	42.372,39	$ 1.852.563.263,00
66	NP	8		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		-	$ -		$ -		$ -
66,1	NP	8-11603		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 79.973,00		268,00	$ 21.432.764,00		$ -	124,05	$ 9.920.651,00
67	NP	8		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		-	$ -		$ -		$ -
67,1	NP	8-11603		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m		$ 46.553,00		2.073,00	$ 96.504.369,00		$ -	247,44	$ 11.519.074,00
68	NP	8		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		-	$ -		$ -		$ -
68,1	NP	8-11604		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m		$ 122.472,00		181,00	$ 22.167.432,00		$ -	150,60	$ 18.444.283,00
69	NP	8		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		-	$ -		$ -		$ -
69,1	NP	8-11603		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un		$ 33.343,00		1.166,00	$ 38.877.938,00		$ -	1.085,00	$ 36.177.155,00
70	NP	8		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		-	$ -		$ -		$ -
70,1	NP	8-11606		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2		$ 42.208,00		12.590,00	$ 531.398.720,00	488,00	$ 20.597.504,00	1.869,49	$ 78.907.434,00
71	NP	6		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		-	$ -		$ -		$ -
71,1	NP	6-11604		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m		$ 34.210,00		47.000,00	$ 1.607.870.000,00	313,30	$ 10.717.993,00	20.070,77	$ 686.621.042,00
72	NP	4		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
72,1	NP	4-11606		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.808.941,00		313,87	$ 1.509.382.312,00		$ -	17,38	$ 83.579.395,00
73	NP	6		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		-	$ -		$ -		$ -
73,1	NP	6-11604		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m		$ 4.719.466,00		45,00	$ 212.375.970,00		$ -		$ -
74	NP	6		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
74,1	NP	6-11604		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3		$ 1.104.266,00		80,75	$ 89.169.480,00		$ -	19,55	$ 21.588.400,00
75	NP	6		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		-	$ -		$ -		$ -
75,1	NP	6-11604		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m		$ 344.857,00		3.070,00	$ 1.058.710.990,00		$ -	1.570,00	$ 541.425.490,00
76	NP	6		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		-	$ -		$ -		$ -
76,1	NP	6-11604		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m		$ 5.166.106,00		39,00	$ 201.478.134,00		$ -		$ -
77	NP	4		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		-	$ -		$ -		$ -
77,1	NP	4-11606		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m		$ 2.869.478,00		78,00	$ 223.819.284,00		$ -		$ -
78	NP	6		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		-	$ -		$ -		$ -
78,1	NP	6-11604		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3		$ 1.596.514,00		110,00	$ 175.616.540,00		$ -	33,54	$ 53.541.380,00
79	NP	6		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		-	$ -		$ -		$ -
79,1	NP	6-11604		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 129.077,00		150,00	$ 19.361.550,00		$ -	130,74	$ 16.875.527,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	7

FECHA (Día / Mes / Año): 20 Mayo 2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 413.052.964.666,00**

80	NP	6		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		-	$ -		$ -		$ -	
80,1	NP	6-11604		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m		$ 192.063,00		30,00	$ 5.761.890,00		$ -		$ -	
81	NP	8		11.606	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		-	$ -		$ -		$ -	
81,1	NP	8-11603		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2		$ 77.947,00		350,00	$ 27.281.450,00		$ -	232,47	$ 18.120.339,00	
82	NP	8		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		-	$ -		$ -		$ -	
82,1	NP	8-11607		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		12.500,00	$ 140.837.500,00		$ -	5.730,00	$ 64.559.910,00	
82,2	NP	8-11710		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -	
82,3	NP	8-14104		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un		$ 11.267,00		1.250,00	$ 14.083.750,00		$ -		$ -	
83	NP	8		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		-	$ -		$ -		$ -	
83,1	NP	8-11606		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2		$ 41.960,00		8.625,35	$ 361.919.686,00	-488,00	-$ 20.476.480,00	7.299,47	$ 306.285.761,00	
84	NP	6		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		-	$ -		$ -		$ -	
84,1	NP	6-11606		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m		$ 491.499,00		5.995,00	$ 2.946.536.505,00		$ -	5.340,00	$ 2.624.604.660,00	
85	NP	6		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		-	$ -		$ -		$ -	
85,1	NP	6-11606		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2		$ 113.342,00		1.650,00	$ 187.014.300,00		$ -	1.730,37	$ 196.123.597,00	
86	NP	6		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		-	$ -		$ -		$ -	
86,1	NP	6-11606		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2		$ 18.784,00		1.650,00	$ 30.993.600,00		$ -	1.627,89	$ 30.578.286,00	
87	NP	6		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		-	$ -		$ -		$ -	
87,1	NP	6-11604		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2		$ 43.129,00		2.742,66	$ 118.288.097,00		$ -	2.159,01	$ 93.115.942,00	
88	NP	6		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		-	$ -		$ -		$ -	
88,1	NP	6-11603		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m		$ 8.420,00		14.534,00	$ 122.376.280,00		$ -	8.486,09	$ 71.452.878,00	
89	NP	6		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14.855,00		-	$ -		$ -		$ -	
89,1	NP	6-11606		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2		$ 14.855,00		11.625,35	$ 172.694.574,00		$ -	7.522,13	$ 111.741.241,00	
90	NP	6		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137.777,00		-	$ -		$ -		$ -	
90,1	NP	6-11601		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und		$ 137.777,00		163,00	$ 22.457.651,00		$ -	31,00	$ 4.271.087,00	
91	NP	6		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208.545,00		-	$ -		$ -		$ -	
91,1	NP	6-11601		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und		$ 208.545,00		871,00	$ 181.642.695,00		$ -	212,00	$ 44.211.540,00	
92	NP	6		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318.587,00		-	$ -		$ -		$ -	
92,1	NP	6-11601		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und		$ 318.587,00		314,00	$ 100.036.318,00		$ -	91,00	$ 28.991.417,00	
93	NP	6		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803.536,00		-	$ -		$ -		$ -	
93,1	NP	6-11601		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und		$ 803.536,00		150,00	$ 120.530.400,00		$ -	11,00	$ 8.838.896,00	
94	NP	6		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273.084,00		-	$ -		$ -		$ -	
94,1	NP	6-11606		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2		$ 273.084,00		1.701,50	$ 464.652.426,00		$ -		$ -	
95	NP	6		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36.500,00		-	$ -		$ -		$ -	
95,1	NP	6-11606		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m		$ 36.500,00		500,00	$ 18.250.000,00		$ -		$ -	
96	NP	4		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3.080.562,00		-	$ -		$ -		$ -	
96,1	NP	4-11607		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u		$ 3.080.562,00		30,00	$ 92.416.860,00		$ -		$ -	
97	NP	4		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12.559,00		-	$ -		$ -		$ -	
97,1	NP	4-11607		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u		$ 12.559,00		487,00	$ 6.116.233,00		$ -		$ -	
98	NP	8		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266.961,00		-	$ -		$ -		$ -	
98,1	NP	8-11607		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 266.961,00		242,00	$ 64.604.562,00		$ -		$ -	
99	NP	8		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280.940,00		-	$ -		$ -		$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 7

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 413.052.964.666,00**

99,1	NP	8-11607		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 280.940,00		860,00	$ 241.608.400,00		$ -		$ -
100	NP	8		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234.413,00		-	$ -		$ -		$ -
100,1	NP	8-11607		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 234.413,00		526,00	$ 123.301.238,00		$ -		$ -
101	NP	8		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380.449,00		-	$ -		$ -		$ -
101,1	NP	8-11607		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 380.449,00		102,00	$ 38.805.798,00		$ -		$ -
102	NP	8		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351.875,00		-	$ -		$ -		$ -
102,1	NP	8-11607		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u		$ 351.875,00		178,00	$ 62.633.750,00		$ -		$ -
103	NP	8		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705.649,00		-	$ -		$ -		$ -
103,1	NP	8-11607		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2		$ 705.649,00		72,00	$ 50.806.728,00		$ -		$ -
104	NP	6		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42.916,00		-	$ -		$ -		$ -
104,1	NP	6-11601		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3		$ 42.916,00		3.742,00	$ 160.591.672,00		$ -	3.603,30	$ 154.639.223,00
105	NP	6		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1.463.405,00		-	$ -		$ -		$ -
105,1	NP	6-11604		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3		$ 1.463.405,00		44,35	$ 64.902.012,00		$ -	30,50	$ 44.633.853,00
106	NP	4		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5.104.114,00		-	$ -		$ -		$ -
106,1	NP	4-11606		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m		$ 5.104.114,00		196,02	$ 1.000.508.426,00		$ -	196,02	$ 1.000.508.426,00
107	NP	6		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8.932.080,00		-	$ -		$ -		$ -
107,1	NP	6-14104		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m		$ 8.932.080,00		17,60	$ 157.204.608,00		$ -		$ -
108	NP	6		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10.480.633,00		-	$ -		$ -		$ -
108,1	NP	6-14104		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m		$ 10.480.633,00		17,60	$ 184.459.141,00		$ -		$ -
109	NP	6		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128.791,00		-	$ -		$ -		$ -
109,1	NP	6-14104		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m		$ 128.791,00		17,60	$ 2.266.722,00		$ -		$ -
110	NP	6		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21.616,00		-	$ -		$ -		$ -
110,1	NP	6-11604		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 21.616,00		590,00	$ 12.753.440,00		$ -	543,00	$ 11.737.488,00
111	NP	6		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22.571,00		-	$ -		$ -		$ -
111,1	NP	6-11604		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u		$ 22.571,00		150,00	$ 3.385.650,00		$ -		$ -
112	NP	4		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4.808.941,00		-	$ -		$ -		$ -
112,1	NP	4-11606		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m		$ 4.808.941,00		90,00	$ 432.804.690,00		$ -	90,00	$ 432.804.690,00
113	NP	6		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1.104.266,00		-	$ -		$ -		$ -
113,1	NP	6-11604		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3		$ 1.104.266,00		61,20	$ 67.581.079,00		$ -	61,20	$ 67.581.079,00
114	NP	6		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56.957,00		-	$ -		$ -		$ -
114,1	NP	6-11604		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3		$ 56.957,00		377,12	$ 21.479.624,00		$ -	298,04	$ 16.975.464,00
115	NP	6		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1.278.774,00		-	$ -		$ -		$ -
115,1	NP	6-11604		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3		$ 1.278.774,00		30,24	$ 38.670.126,00		$ -	29,25	$ 37.404.140,00
116	NP	6		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$ 122.176,00		-	$ -		$ -		$ -
116,1	NP	6-11604		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4"	m		$ 122.176,00		36,00	$ 4.398.336,00		$ -		$ -
117	NP	8		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79.514,00		-	$ -		$ -		$ -
117,1	NP	8-11603		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m		$ 79.514,00		68,40	$ 5.438.758,00		$ -		$ -
118	NP	6		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91.491,00		-	$ -		$ -		$ -
118,1	NP	6-14105		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m		$ 91.491,00		32,52	$ 2.975.287,00		$ -	32,52	$ 2.975.287,00
119	NP	6		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8.711,00		-	$ -		$ -		$ -
119,1	NP	6-14105		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2		$ 8.711,00		288,60	$ 2.513.995,00		$ -		$ -
120	NP	6		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7.243.323,00		-	$ -		$ -		$ -
120,1	NP	6-14104		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u		$ 7.243.323,00		8,00	$ 57.946.584,00		$ -	8,00	$ 57.946.584,00
121,0	NP	6		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1.049.049,00		-	$ -		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE 7

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ | **ACTA No.** 59 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 | **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

121,1	NP	6-14104		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u		$ 1.049.049,00		8,00	$ 8.392.392,00		$ -	8,00	$ 8.392.392,00
122,0	NP	4		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11.017,00		-	$ -		$ -		$ -
122,1	NP	6-14104		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 11.017,00		108.328,15	$ 1.193.451.229,00		$ -	108.314,08	$ 1.193.296.219,00
123,0	NP	4		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8.756,00		-	$ -		$ -		$ -
123,1	NP	4-14104		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 8.756,00		108.328,15	$ 948.521.281,00		$ -	108.314,08	$ 948.398.084,00
124,0	NP	3		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930,00		-	$ -		$ -		$ -
124,1	NP	3-14104		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg		$ 930,00		108.328,15	$ 100.745.179,00		$ -	108.314,08	$ 100.732.094,00
125,0	NP	6		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53.433,00		-	$ -		$ -		$ -
125,1	NP	6-14105		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m		$ 53.433,00		8,00	$ 427.464,00		$ -		$ -
126,0	NP	8		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en	m3		$ 246.858,00		-	$ -		$ -		$ -
126,1	NP	8-11603		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en	m3		$ 246.858,00		500,00	$ 123.429.000,00		$ -	15,00	$ 3.702.870,00
127,0	NP	6		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3		$ 1.363.662,00		-	$ -		$ -		$ -
127,1	NP	6-11604		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3		$ 1.363.662,00		1.292,00	$ 1.761.851.304,00	276,21	$ 376.657.081,00	276,21	$ 376.657.081,00
128,0	NP	6		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$ 177.530,00		-	$ -		$ -		$ -
128,1	NP	6-11604		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3		$ 177.530,00		298,00	$ 52.903.940,00		$ -	254,85	$ 45.243.521,00
129,0	NP	6		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$ 356.390,00		-	$ -		$ -		$ -
129,1	NP	6-11604		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2		$ 356.390,00		520,00	$ 185.322.800,00		$ -	428,44	$ 152.691.732,00
130,0	NP	6		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR28+200 Ruta 6503	m3		$ 1.673.243,00		-	$ -		$ -		$ -
130,1	NP	6-14101		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR28+200 Ruta 6503	m3		$ 1.673.243,00		180,00	$ 301.183.740,00		$ -	106,26	$ 177.798.801,00
131,0	NP	3		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta	m3		$ 124.027,00		-	$ -		$ -		$ -
131,1	NP	3-11608		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta	m3		$ 124.027,00		180,00	$ 22.324.860,00		$ -	106,26	$ 13.179.109,00
132,0	NP	6		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$ 3.888.479,00		-	$ -		$ -		$ -
132,1	NP	6-11601		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u		$ 3.888.479,00		2,00	$ 7.776.958,00		$ -		$ -
133,0	NP	8		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$ 1.231.836,00		-	$ -		$ -		$ -
133,1	NP	8-11607		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u		$ 1.231.836,00		37,00	$ 45.577.932,00		$ -		$ -
134,0	NP	8		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$ 1.515.525,00		-	$ -		$ -		$ -
134,1	NP	8-11607		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u		$ 1.515.525,00		11,00	$ 16.670.775,00		$ -		$ -
135,0	NP	6		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$ 25.159.722,00		-	$ -		$ -		$ -
135,1	NP	6-14104		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u		$ 25.159.722,00		1,00	$ 25.159.722,00		$ -		$ -
136,0	NP	6		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra	m		$ 73.351,00		-	$ -		$ -		$ -
136,1	NP	6-14105		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra	m		$ 73.351,00		480,00	$ 35.208.480,00		$ -	210,70	$ 15.455.056,00
Subtotal									**$ -**		**$ 59.020.969.293,00**		**$ 972.218.815,00**		**$ 25.716.047.493,00**
Ajuste al peso															**$ 10,00**

(A)	*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)**	**$ 334.689.236.546,00**	**$ 342.230.582.336,00**	**$ 2.805.352.215,00**	**$ 93.262.331.540,00**	
(B)	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 49.343.566.111,00	$ 51.429.264.406,00	$ -	$ 22.120.569.154,00	
		AJUSTE POR REDONDEO	$ -		$ -		
(C)	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ -	$ -	
(D)	*	**VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**	**$ 384.832.802.657,00**	**$ 394.459.846.742,00**	**$ 2.805.352.215,00**	**$ 115.382.900.694,00**	
(E)	*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 2.812.239.712,00	$ 2.882.591.187,00	$ 20.500.651,00	$ 843.182.736,00	
(F)	*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)**	**$ 387.645.042.369,00**	**$ 397.342.437.929,00**	**$ 2.825.852.866,00**	**$ 116.226.083.430,00**	
(G)	*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 1.845.000.000,00	$ 1.845.000.000,00	$ -	**$ 1.660.500.000,00**	
(H)	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 350.550.000,00	$ 350.550.000,00	$ -	$ 315.495.000,00	
(I)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**	**$ 2.195.550.000,00**	**$ 2.195.550.000,00**	**$ -**	**$ 1.975.995.000,00**	
(J)	*	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)		$ 3.183.304.765,00	**$ 27.618.272,00**	**$ 2.161.860.966,00**	
(K)	*	IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)		$ 604.827.905,00	**$ 5.247.472,00**	**$ 410.753.584,00**	
(L)	*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K**	**$ -**	**$ 3.788.132.670,00**	**$ 32.865.744,00**	**$ 2.572.614.550,00**	
(M)	*	**GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)**	**$ 9.226.844.067,00**	**$ 9.226.844.067,00**	**$ -**	**$ 556.155.125,00**	
(N)	*	**PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)**	**$ 500.000.000,00**	**$ 500.000.000,00**		**$ 9.908.676,00**	
(O)	*	**VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)**	**$ 399.567.436.436,00**	**$ 413.052.964.666,00**	**$ 2.858.718.610,00**	**$ 121.340.756.781,00**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$	9.885.528.230,00	3,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	84.160.566,00	0,85%
Valor Amortizado Acumulado	$	2.580.235.856,00	26,10%
Valor Saldo por Amortizar	$	7.305.292.374,00	73,90%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2.805.352.215,00	$ 20.500.651,00	$ 2.825.852.866,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ 27.618.272,00	$ 5.247.472,00	$ 32.865.744,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 2.832.970.487,00**	**$ 25.748.123,00**	**$ 2.858.718.610,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.832.970.487,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2.748.809.921,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 101.470.860,00	$ 6.403.847.303,00
SB	$ 213.302.250,00	$ 14.622.917.628,00
B	$ 261.330.000,00	$ 7.840.810.291,00
P	$ 791.666.316,00	$ 19.930.813.186,00
OA	$ 386.479.795,00	$ 15.097.159.379,00
SCT	$ -	$ 650.084.286,00
OV	$ -	$ 394.281.458,00
T	$ 78.884.179,00	$ 2.606.370.506,00
NP	$ 972.218.815,00	$ 25.716.047.493,00
AJUSTE AL PESO		$ 10,00
TOTAL	**$ 2.805.352.215,00**	**$ 93.262.331.540,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 355.325.506,00	$ 9.797.722.122,00
2 Sub-bases y bases	$ 607.931.972,00	$ 27.419.798.729,00
3 Transporte de materiales	$ 184.799.466,00	$ 4.914.974.839,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 271.083.414,00	$ 6.412.111.712,00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 494.335.777,00	$ 17.991.281.350,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 891.876.080,00	$ 26.726.442.778,00
AJUSTE AL PESO		$ 10,00
TOTAL	**$ 2.805.352.215,00**	**$ 93.262.331.540,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 7

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 59 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.832.970.487,00 **MES** abr-26

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **399.567.436.436,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ **13.485.528.230,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **413.052.964.666,00**

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y explanación 11601	$ 355.325.506,00	$ 10.017.133.525,00
Vias interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	$ 607.931.972,00	$ 26.670.503.641,00
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 11603	$ 880.087.666,00	$ 24.729.218.021,00
Vias interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	$ 777.086.581,00	$ 16.402.901.087,00
Vias interurbanas Obras de urbanismo 11605	$ -	$ 23.870.276,00
Vias interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	$ 121.024,00	$ 5.458.918.181,00
Vias interurbanas Señalización y control de transito 11607	$ -	$ 654.609.780,00
Vias interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	$ 184.799.466,00	$ 4.805.464.275,00
Vias urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	$ -	$ 21.540.760,00
Vias urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	$ -	$ 749.295.088,00
Vias urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	$ -	$ 435.959.691,00
Vias urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de transito 11705	$ -	$ 171.817.118,00
Vias urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	$ -	$ 59.202.000,00
Puentes Preliminares y cimentación 14101	$ -	$ 177.798.801,00
Puentes Subestructura y cimentación 14102	$ -	$ 8.778.470,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14103	$ -	$ 174.872.331,00
Puentes Estructura, subestructura, superestructura y andenes 14104	$ -	$ 2.437.829.215,00
Puentes Drenajes 14105	$ -	$ 262.619.270,00
AJUSTE AL PESO		
TOTAL ICOCIV	**$ 2.805.352.215,00**	**$ 93.262.331.540,00**
TOTAL CTO		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.774.558.044,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Se precisa que el valor total del ICOCIV difiere del valor total del ICCP en $945.839.105, dado que el índice ICOCIV empezó a aplicarse a partir del Acta Parcial de Obra No. 8, correspondiente al mes de enero de 2022..

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4210
#AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764016378263 DESDE 2021-08-13 HASTA EL 2022-08-12. DESDE EL N° FE-001 AL FE-100

FACTURA PROFORMA
No. 59

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Fecha Factura**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		5	5	2026
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	**Fecha de Vencimiento**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Direccion: CR 59 26 60		4	6	2026
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	**Interventor**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 59- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: ABRIL 2026 IVA 19% DISEÑOS: $5.247.472,00	2.157.963.242
REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	27.618.272

OBSERVACIONES:
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL			2.185.581.514,00
ADMINISTRAC	**20%**		431.592.649,00
IMPREVISTOS	**5%**		107.898.162,00
UTILIDAD	**5%**		107.898.162,00
IVA			25.748.123,00
TOTAL FACTURA			**2.858.718.610,00**
RETE IVA			-
RETE ICA			-
RETE FUENTE			-
AMORT. ANT	**3,00000%**		84.160.566,00
RETE GARAN.			
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			**2.774.558.044,00**

FAVOR CONSIGNAR A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT:	901,475,034-7
BANCO:	DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE:	055969998453
FORMA DE PAGO:	CONTADO
MEDIO DE PAGO:	ACUERDO MUTUO
FECHA DE EMISIÓN	
HORA DE EMISION	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	**ACEPTADA**
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**INTERVENTORIA**	**FIRMA Y SELLO CC o NIT**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 991 DE 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	59	abr-26
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	245126	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 1.870.132.380,00
No. COMPROMISO	245126	RUBRO No.	C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 629.605.157,00
No. COMPROMISO	163826	RUBRO No.	C-2401-0600-135-51102D-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 274.820.507,00
						TOTAL ACTA	$ 2.774.558.044,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____ (BID, USAID, CAF, Etc…)

Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA
Fecha: 2026.05.25 17:33:20 -05'00'

KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN No. 0815 DE FECHA 17 DE MARZO 2026

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. **59** Valor basico **$ 2.832.970.487,00** Período: abr-26

Valor incluido el Iva: **$ 2.858.718.610,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	*NEIVA - BALSILLAS*	$ 161.866.256,00	$ 21.423.018,00		**$ 183.289.274,00**
2	3002	*BALSILLAS - MINA BLANCA*	$ 99.867.353,00			**$ 99.867.353,00**
3	6504	*PUERTO RICO - MINA BLANCA*	$ 605.683.308,00	$ 10.539.516,00		**$ 616.222.824,00**
4	6503	*FLORENCIA - PUERTO RICO*	$ 1.958.435.949,00	$ 903.210,00		**$ 1.959.339.159,00**
TOTALES			**$ 2.825.852.866,00**	**$ 32.865.744,00**	**$ -**	**$ 2.858.718.610,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	$ 183.289.274,00	$ 178.694.505,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA	**$ 183.289.274,00**	**$ 178.694.505,00**
		DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	$ 105.574.594,00	$ 103.938.848,00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 1.414.104.730,00	$ 1.403.109.372,00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	$ -	$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	$ 903.210,00	$ 759.000,00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	$ 1.154.846.802,00	$ 1.146.468.762,00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	$ -	$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ	**$ 2.675.429.336,00**	**$ 2.654.275.982,00**
		TOTAL	**$ 2.858.718.610,00**	**$ 2.832.970.487,00**

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 25202-57327 CND

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 26 Mayo 2026 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: abr-26

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	509925	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 3.600.000.000,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 218.395.061,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.330.844.938,00	$ -
2025	119125	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401008-02**	16	NACION	Contrato principal	$ 18.106.315.587,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-5110ZD-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.314,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-5110ZD-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ -
2025	126725	**C-2401-0600-135-5110ZD-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.186,00	$ -
				TOTAL		**$ 31.366.666.667,00**	**$ -**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2026	245126	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 30.895.372.299,00	$ 27.998.414.865,00
2026	245126	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 372.654.321,00	$ -
2026	245126	**C-2401-0600-132-5110ZD-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 2.270.862.269,00	$ 1.870.132.380,00
2026	163826	**C-2401-0600-135-5110ZD-2401008-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 6.074.377.315,00	$ 5.970.702.936,00
2026	163826	**C-2401-0600-135-5110ZD-2401017-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 1.901.548.611,00	$ 442.223.363,00
2026	163826	**C-2401-0600-135-5110ZD-2401023-02**	11	NACION	Contrato principal	$ 135.185.185,00	$ -
				TOTAL		**$ 41.650.000.000,00**	**$ 36.281.473.544,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 413.052.964.666,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
1	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
2	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.884.103.103,00	$ 399.567.436.436,00		X		
3	OBRA	ago-21	$ 25.633.813,00	$ 187.324,00	$ 25.821.137,00	$ -	$ 25.821.137	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
3	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.858.281.966,00	$ 399.541.615.299,00		X		
4	OBRA	sep-21	$ 290.414.527,00	$ 35.828.991,00	$ 326.243.518,00	$ -	$ 326.243.518	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
4	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.532.038.448,00	$ 399.215.371.781,00		X		
5	OBRA	oct-21	$ 151.421.024,00	$ 1.106.538,00	$ 152.527.562,00	$ -	$ 152.527.562	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.379.510.886,00	$ 399.062.844.219,00		X		
5	AJUSTES	oct-21	$ 2.076.560,00	$ 15.175,00	$ 2.091.735,00	$ -	$ 2.091.735	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.377.419.151,00	$ 399.060.752.484,00		X		
6	OBRA	nov-21	$ 373.938.181,00	$ 2.732.625,00	$ 376.670.806,00	$ -	$ 376.670.806	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
6	AJUSTES	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	92221 11/03/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 398.684.081.678,00		X		
ADICIÓN 1		dic-21			$ -		$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 10.000.748.345,00	$ 408.569.609.908,00		X		Adicion presupuestal No. 1
7	OBRA	dic-21	$ 288.931.557,00	$ 2.111.423,00	$ 291.042.980,00	$ -	$ 291.042.980	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
7	AJUSTES	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	$ 9.709.705.365,00	$ 408.278.566.928,00		X		
8	OBRA	ene-22	$ 162.319.214,00	$ 1.186.179,00	$ 163.505.393,00	$ -	$ 163.505.393	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.379.533.305,00	$ 408.115.061.535,00		X		
8	AJUSTES	ene-22	$ 2.725.546,00	$ 19.917,00	$ 2.745.463,00	$ -	$ 2.745.463	$ 9.885.528.230,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.376.787.842,00	$ 408.112.316.072,00		X		
9	OBRA	feb-22	$ 95.030.856,00	$ 1.319.010,00	$ 96.349.856,00	$ 2.402.243,00	$ 93.947.613,00	$ 9.883.125.987,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 23.282.840.229,00	$ 408.015.966.216,00		X		
10	OBRA	mar-22	$ 815.420.772,00	$ 141.316.899,00	$ 956.737.671,00	$ 23.853.865,00	$ 932.883.806,00	$ 9.859.272.122,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.349.956.423,00	$ 407.059.228.545,00		X		
11	OBRA	abr-22	$ 315.412.481,00	$ 2.302.160,00	$ 317.714.641,00	$ 7.921.421,00	$ 309.793.220,00	$ 9.851.350.701,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 22.040.163.203,00	$ 406.741.513.904,00		X		
12	OBRA	may-22	$ 1.319.446.250,00	$ 95.874.977,00	$ 1.415.321.227,00	$ 35.287.500,00	$ 1.380.033.727,00	$ 9.816.063.201,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 20.660.129.476,00	$ 405.326.192.677,00		X		
13	OBRA	jun-22	$ 991.701.814,00	$ 7.243.636,00	$ 998.945.450,00	$ 24.906.210,00	$ 974.039.240,00	$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
REPROGRAMACION # 2		jul-22			$ -		$ -	$ 9.791.156.991,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 19.686.090.236,00	$ 404.327.247.227,00		X		
14	OBRA	jul-22	$ 2.175.716.723,00	$ 15.895.811,00	$ 2.191.612.534,00	$ 54.642.385,00	$ 2.136.970.149,00	$ 9.736.514.606,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 17.549.120.087,00	$ 402.135.634.693,00		X		
15	OBRA	ago-22	$ 1.402.740.336,00	$ 24.188.336,00	$ 1.426.928.619,00	$ 35.576.902,00	$ 1.391.351.717,00	$ 9.700.937.704,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 16.157.768.370,00	$ 400.708.706.074,00		X		
16	OBRA	sep-22	$ 1.571.877.792,00	$ 11.486.799,00	$ 1.583.364.591,00	$ 39.584.115,00	$ 1.543.780.476,00	$ 9.661.353.589,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 14.613.987.894,00	$ 399.125.341.483,00		X		
17	OBRA	oct-22	$ 1.222.379.281,00	$ 8.932.772,00	$ 1.231.312.053,00	$ 30.782.801,00	$ 1.200.529.252,00	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.413.458.642,00	$ 397.894.029.430,00		X		
9	AJUSTES	feb-22	$ 1.460.286,00	$ 10.671,00	$ 1.470.957,00	$ -	$ 1.470.957	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.411.987.685,00	$ 397.892.558.473,00		X		
10	AJUSTES	mar-22	$ 1.282.119,00	$ 9.369,00	$ 1.291.488,00	$ -	$ 1.291.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.410.696.197,00	$ 397.891.266.985,00		X		
11	AJUSTES	abr-22	$ 6.390.786,00	$ 46.702,00	$ 6.437.488,00	$ -	$ 6.437.488	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.404.258.709,00	$ 397.884.829.497,00		X		
12	AJUSTES	may-22	$ 16.753.129,00	$ 122.427,00	$ 16.875.556,00	$ -	$ 16.875.556	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.387.383.153,00	$ 397.867.953.941,00		X		
13	AJUSTES	jun-22	$ 25.396.818,00	$ 185.592,00	$ 25.582.410,00	$ -	$ 25.582.410	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.361.800.743,00	$ 397.842.371.531,00		X		
14	AJUSTES	jul-22	$ 170.598.753,00	$ 1.246.683,00	$ 171.845.456,00	$ -	$ 171.845.456	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.189.955.287,00	$ 397.670.526.075,00		X		
15	AJUSTES	ago-22	$ 158.438.396,00	$ 1.157.819,00	$ 159.596.215,00	$ -	$ 159.596.215	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 13.030.359.072,00	$ 397.510.929.860,00		X		
16	AJUSTES	sep-22	$ 225.473.832,00	$ 1.647.693,00	$ 227.121.525,00	$ -	$ 227.121.525	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.803.237.547,00	$ 397.283.808.335,00		X		
17	AJUSTES	oct-22	$ 174.274.743,00	$ 1.273.546,00	$ 175.548.289,00	$ -	$ 175.548.289	$ 9.630.570.788,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 12.627.689.258,00	$ 397.108.260.046,00		X		
18	OBRA	nov-22	$ 1.175.667.282,00	$ 8.591.415,00	$ 1.184.258.697,00	$ 29.606.467,00	$ 1.154.652.230,00	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.473.037.028,00	$ 395.924.001.349,00		X		
18	AJUSTES	nov-22	$ 225.165.931,00	$ 1.645.443,00	$ 226.811.374,00	$ -	$ 226.811.374	$ 9.600.964.321,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 11.246.225.654,00	$ 395.697.189.975,00		X		
19	OBRA	dic-22	$ 1.447.896.167,00	$ 10.580.780,00	$ 1.458.476.947,00	$ 36.461.924,00	$ 1.422.015.023,00	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.824.210.631,00	$ 394.238.713.028,00		X		
19	AJUSTES	dic-22	$ 207.314.232,00	$ 1.514.989,00	$ 208.829.221,00	$ -	$ 208.829.221	$ 9.564.502.397,00	291922 20/02/2022 - 216522 11/02/2022	$ 9.615.381.410,00	$ 394.029.883.807,00		X		
20	OBRA	ene-23	$ 1.786.280.408,00	$ 13.053.588,00	$ 1.799.333.996,00	$ 44.983.350,00	$ 1.754.350.646,00	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.627.697.431,00	$ 392.230.549.811,00	29625 27/03/2023	X		
20	AJUSTES	ene-23	$ 222.048.195,00	$ 1.622.660,00	$ 223.670.855,00	$ -	$ 223.670.855	$ 9.519.519.047,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 35.404.026.576,00	$ 392.006.878.956,00	29633 27/03/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2.389.391.653,00	$ 17.460.939,00	$ 2.406.852.592,00	$ 60.171.315,00	$ 2.346.681.277,00	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 33.057.345.299,00	$ 389.600.026.364,00		X		
21	AJUSTES	feb-23	$ 482.061.048,00	$ 3.522.754,00	$ 485.583.802,00	$ -	$ 485.583.802	$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 32.571.761.497,00	$ 389.114.442.562,00		X		
22	OBRA	mar-23	$ 2.790.796.275,00	$ 20.394.280,00	$ 2.811.190.555,00	$ 70.279.764,00	$ 2.740.910.791	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.830.850.706,00	$ 386.303.252.007,00	52058 26/05/2023	X		
22	AJUSTES	mar-23	$ 413.857.639,00	$ 3.024.344,00	$ 416.881.983,00	$ -	$ 416.881.983	$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 29.413.968.723,00	$ 385.886.370.024,00		X		
23	OBRA	abr-23	$ 2.969.914.739,00	$ 21.703.223,00	$ 2.991.617.962,00	$ 74.790.449,00	$ 2.916.827.513	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 26.497.141.210,00	$ 382.894.752.062,00	64557 de 04/07/2023	X		
23	AJUSTES	abr-23	$ 671.859.839,00	$ 4.909.745,00	$ 676.769.584,00	$ -	$ 676.769.584	$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 25.820.371.626,00	$ 382.217.982.478,00	59956 de 20/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3.807.359.585,00	$ 27.823.012,00	$ 3.835.182.597,00	$ 95.879.565,00	$ 3.739.303.032	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 22.081.068.594,00	$ 378.382.799.881,00	68310 de 13/07/2023	X		
24	AJUSTES	may-23	$ 987.969.357,00	$ 7.219.776,00	$ 995.189.133,00	$ -	$ 995.189.133	$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 21.085.879.461,00	$ 377.387.610.748,00	75773 de 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 2.929.238.304,00	$ 21.405.972,00	$ 2.950.644.276,00	$ 73.766.107,00	$ 2.876.878.169,00	$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 18.209.001.292,00	$ 374.436.966.472,00	79946 de 16/08/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 3.620.505.517,00	$ 26.457.540,00	$ 3.646.963.057,00	$ 91.174.076,00	$ 3.555.788.981,00	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 14.653.212.311,00	$ 370.790.003.415,00	80982 de 31/08/2023	X		
25	AJUSTES	jun-23	$ 726.653.150,00	$ 5.310.158,00	$ 731.963.308,00	$ -	$ 731.963.308	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 13.921.249.003,00	$ 370.058.040.107,00	81718 de 19/09/2023	X		
26	AJUSTES	jul-23	$ 974.606.520,00	$ 7.122.125,00	$ 981.728.645,00	$ -	$ 981.728.645	$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 12.939.520.358,00	$ 369.076.311.462,00	83012 de 13/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 2.932.713.891,00	$ 21.431.371,00	$ 2.954.145.262,00	$ 73.853.632,00	$ 2.880.291.630	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 10.059.228.728,00	$ 366.122.166.200,00	82483 de 02/10/2023	X		
27	AJUSTES	ago-23	$ 862.011.163,00	$ 6.299.312,00	$ 868.310.475,00	$ -	$ 868.310.475	$ 8.979.604.139,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 9.190.918.253,00	$ 365.253.855.725,00	84301 de 07/11/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 2.706.088.522	$ 19.743.244	$ 2.725.831.766,00	$ 68.145.794,00	$ 2.657.685.972	$ 8.911.458.345,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 6.533.232.281,00	$ 362.528.023.959,00	84780 de 14/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 1.973.566.210,00	$ 14.422.215,00	$ 1.987.988.425,00	$ 49.699.711,00	$ 1.938.288.714,00	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 4.594.943.567,00	$ 360.540.035.534,00	86080 de 29/11/2023	X		
28	AJUSTES	sep-23	$ 606.161.703,00	$ 4.429.643,00	$ 610.591.346,00	$ -	$ 610.591.346	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.984.352.221,00	$ 359.929.444.188,00	86399 de 04/12/2023	X		
29	AJUSTES	oct-23	$ 505.693.569,00	$ 3.695.453,00	$ 509.389.022,00	$ -	$ 509.389.022	$ 8.861.758.634,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 3.474.963.199,00	$ 359.420.055.166,00	87308 de 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 1.341.894.886,00	$ 9.806.155,00	$ 1.351.701.041,00	$ 33.792.526	$ 1.317.908.515	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 2.157.054.684,00	$ 358.068.354.125,00	87688 de 12/12/2023	X		
30	AJUSTES (P)	nov-23	$ 347.394.511,00	$ 2.538.652,00	$ 349.933.163,00		$ 349.933.163	$ 8.827.966.108,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 1.807.121.521,00	$ 357.718.420.962,00	87694 de 12/12/2023	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-8
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 2
	FECHA	20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

31	OBRA	dic-23	$ 996.672.111,00	$ 7.283.373,00	$ 1.003.955.484,00	$ 25.098.887,00	$ 978.856.597	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 828.264.924,00	$ 356.714.465.478,00	88012 de 13/12/2023	X		
31	AJUSTES	dic-23	$ 283.880.482,00	$ 2.074.511,00	$ 285.954.993,00	$ -	$ 285.954.993	$ 8.802.867.221,00	125123 8/02/2023 - 136723 10/02/2023	$ 542.309.931,00	$ 356.428.510.485,00	88206 del 13/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 1.567.939.894,00	$ 69.860.222,00	$ 1.637.800.116,00	$ 40.945.003	$ 1.596.855.113	$ 8.761.922.218,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 26.712.121.485,00	$ 354.790.710.369,00	1954 de 02/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 1.377.852.860,00	$ 10.068.925,00	$ 1.387.921.785,00	$ 34.698.045	$ 1.353.223.740	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.358.897.745,00	$ 353.402.788.584,00	1956 de 02/04/2024	X		
30	AJUSTE (D)	nov-23	$ 3.305.147,00	$ 24.153,00	$ 3.329.300,00		$ 3.329.300,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.355.568.445,00	$ 353.399.459.284,00	3744 de 07/05/2024	X		
31	AJUSTE (D)	dic-23	$ 1.822.783,00	$ 13.320,00	$ 1.836.103,00		$ 1.836.103,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.353.732.340,66	$ 353.397.623.181,00	3743 de 07/05/2024	X		
32	AJUSTE (D)	ene-23	$ 328.022.246,00	$ 2.397.086,00	$ 330.419.332,00		$ 330.419.332,00	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 25.023.313.008,66	$ 353.067.203.849,00	4439 de 21/05/2024	X		
33	AJUSTE (D)	feb-24	$ 475.850.522,00	$ 3.477.369,00	$ 479.327.891,00		$ 479.327.891	$ 8.727.224.173,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 24.543.985.117,66	$ 352.587.875.958,00	4440 de 21/05/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 2.102.620.456,00	$ 15.365.303,00	$ 2.117.985.759,00	$ 52.949.644	$ 2.065.036.115	$ 8.674.274.529,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 22.478.949.002,66	$ 350.469.890.199,00	4457 de 21/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 2.440.745.157,00	$ 17.836.215,00	$ 2.458.581.372,00	$ 63.459.374	$ 2.395.121.998	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 20.083.827.004,66	$ 348.011.308.827,00	5285 de 05/06/2024	X		
34	AJUSTE (D)	mar-24	$ 661.244.553,00	$ 4.832.172,00	$ 666.076.725,00		$ 666.076.725	$ 8.610.815.155,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 19.417.750.279,66	$ 347.345.232.102,00	6238 de 24/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 2.275.185.600,00	$ 38.968.164,00	$ 2.314.153.764,00	$ 64.586.808	$ 2.249.566.956	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 17.168.183.323,66	$ 345.031.078.338,00	6540 de 27/06/2024	X		
35	AJUSTE (D)	abr-24	$ 748.434.632,00	$ 5.469.330,00	$ 753.903.962,00		$ 753.903.962	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 16.414.279.361,66	$ 344.277.174.376,00	7639 de 22/07/2024	X		
36	AJUSTE (D)	may-24	$ 628.970.127,00	$ 4.596.320,00	$ 633.566.447,00		$ 633.566.447	$ 8.546.228.347,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 15.780.712.914,66	$ 343.643.607.929,00	8158 de 30/07/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 2.160.141.566,00	$ 68.026.296,00	$ 2.228.167.862,00	$ 56.225.783	$ 2.171.942.079	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.608.770.835,66	$ 341.415.440.067,00	8279 de 01/08/2024	X		
37	AJUSTE (D)	jun-24	$ 576.148.866,00	$ 4.210.319,00	$ 580.359.185,00		$ 580.359.185	$ 8.490.002.564,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 13.028.411.650,66	$ 340.835.080.882,00	9597 de 23/08/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 3.189.948.164,00	$ 23.311.160,00	$ 3.213.259.324,00	$ 95.698.445	$ 3.117.560.879	$ 8.394.304.119,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 9.910.850.771,66	$ 337.621.821.558,00	10142 de 02/09/2024	X		
39	OBRA	ago-24	$ 2.453.722.811,00	$ 43.824.946,00	$ 2.497.547.757,00	$ 69.359.634	$ 2.428.188.123	$ 8.324.944.485,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 6.482.662.648,66	$ 335.124.273.801,00	12413 de 07/10/2024	X		
40	OBRA	sep-24	$ 2.232.069.298,00	$ 16.283.263,00	$ 2.248.352.561,00	$ 66.647.753	$ 2.181.704.808	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 4.300.957.841,66	$ 332.875.921.240,00	14053 de 29/10/2024	X		
38	AJUSTE (D)	jul-24	$ 880.571.775,00	$ 6.434.948,00	$ 887.006.723,00		$ 887.006.723	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 3.413.951.118,66	$ 331.988.914.517,00	16145 de 19/11/2024	X		
39	AJUSTE (D)	ago-24	$ 577.306.253,00	$ 4.218.776,00	$ 581.525.029,00		$ 581.525.029	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.832.426.089,66	$ 331.407.389.488,00	16189 de 20/11/2024	X		
40	AJUSTE (D)	sep-24	$ 462.130.018,00	$ 3.377.104,00	$ 465.507.122,00		$ 465.507.122	$ 8.258.296.732,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 2.366.918.967,66	$ 330.941.882.366,00	16190 de 20/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 1.155.576.481,00	$ 8.444.597,00	$ 1.164.021.078,00	$ 34.667.294	$ 1.129.353.784	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1.237.565.183,66	$ 329.777.861.288,00	16316 de 21/11/2024	X		
41	AJUSTE (P)	oct-24	$ 243.514.888,00	$ 1.779.532,00	$ 245.294.420,00		$ 245.294.420	$ 8.223.629.438,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 992.270.763,66	$ 329.532.566.868,00	18052 de 11/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 522.421.192,00	$ 3.817.693,00	$ 526.238.885,00	$ 15.672.636	$ 510.566.249	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 481.704.514,66	$ 329.006.327.983,00	17326 de 05/12/2024	X		
42	AJUSTE (P)	nov-24	$ 101.373.197,00	$ 740.804,00	$ 102.114.001,00		$ 102.114.001	$ 8.207.956.802,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 379.590.513,66	$ 328.904.213.982,00	18056 de 11/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 320.275.243,00	$ 2.340.473,00	$ 322.615.716,00	$ 9.608.257	$ 313.007.459	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 66.583.055,00	$ 328.581.598.266,00	18466 de 13/12/2024	X		
43	AJUSTE (P)	dic-24	$ 66.100.015,00	$ 483.039,00	$ 66.583.054,00		$ 66.583.054	$ 8.198.348.545,00	240424 20/03/2024 - 166824 8/03/2024	$ 1,00	$ 328.515.015.212,00	18479 de 13/12/2024	X		
41	AJUSTE (D)	oct-24	$ 2.857.487,00	$ 20.882,00	$ 2.878.369,00		$ 2.878.369	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.763.788.299,00	$ 328.512.136.843,00	1371 de 20/03/2025	X		
42	AJUSTE (D)	nov-24	$ 1.085.862,00	$ 7.935,00	$ 1.093.797,00		$ 1.093.797	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.762.694.502,00	$ 328.511.043.046,00	1501 de 25/03/2025	X		
43	AJUSTE (D)	dic-24	$ 1.534.868,00	$ 11.216,00	$ 1.546.084,00		$ 1.546.084	$ 8.198.348.545,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 27.761.148.418,00	$ 328.509.496.962,00	1503 de 25/03/2025	X		
44	OBRA	ene-25	$ 3.341.233.663,00	$ 113.297.310,00	$ 3.454.530.973,00	$ 76.266.744	$ 3.378.264.229	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 24.382.884.189,00	$ 325.054.965.989,00	0960 de 07/03/2025	X		
44	AJUSTE (D)	ene-25	$ 723.319.012,00	$ 5.285.793,00	$ 728.604.805,00		$ 728.604.805	$ 8.122.081.801,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 23.654.279.384,00	$ 324.326.361.184,00	1780 de 01/04/2025	X		
45	OBRA	feb-25	$ 961.051.825,00	$ 7.023.071,00	$ 968.074.896,00	$ 28.831.555	$ 939.243.341	$ 8.093.250.246,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 22.715.036.043,00	$ 323.358.286.288,00	1505 de 25/03/2025	X		
46	OBRA	mar-25	$ 1.658.995.160,00	$ 12.123.426,00	$ 1.671.118.586,00	$ 49.769.855	$ 1.621.348.731	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 21.093.687.312,00	$ 321.687.167.702,00	2829 de 29/04/2025	X		
45	AJUSTE (D)	feb-25	$ 216.871.106,00	$ 1.584.827,00	$ 218.455.933,00		$ 218.455.933	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.875.231.379,00	$ 321.468.711.769,00	6006 de 25/06/2025	X		
46	AJUSTE (D)	mar-25	$ 589.001.919,00	$ 4.304.245,00	$ 593.306.164,00		$ 593.306.164	$ 8.043.480.391,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 20.281.925.215,00	$ 320.875.405.605,00	6179 de 1/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 670.144.689,00	$ 4.876.739,00	$ 675.021.428,00	$ 19.439.981	$ 655.581.447	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.626.343.768,00	$ 320.200.384.177,00	4907 de 09/06/2025	X		
47	AJUSTE (D)	abr-25	$ 167.053.075,00	$ 1.220.772,00	$ 168.273.847,00		$ 168.273.847	$ 8.024.040.410,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 19.458.069.921,00	$ 320.032.110.330,00	7769 de 29/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1.359.308.338,00	$ 54.359.085,00	$ 1.413.667.423,00	$ 33.484.086	$ 1.380.183.337	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 18.077.886.584,00	$ 318.618.442.907,00	7595 de 24/07/2025	X		
48	AJUSTE (D)	may-25	$ 296.696.397,00	$ 2.168.166,00	$ 298.864.563,00		$ 298.864.563	$ 7.990.556.324,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025	$ 17.779.022.021,00	$ 318.319.578.344,00	7770 de 29/07/2025	X		
	ADICIÓN	jun-25								**ADICIÓN 2**	$ 3.600.000.000,00				Adicion presupuestal No 2
49	OBRA	jun-25	$ 980.563.265,00	$ 7.154.987,00	$ 987.718.252,00	$ 29.297.204	$ 958.421.048	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.420.600.973,00	$ 320.931.860.092,00	7680 de 28/07/2025	X		
49	AJUSTE (D)	jun-25	$ 270.688.655,00	$ 1.978.109,00	$ 272.666.764,00		$ 272.666.764	$ 7.961.259.120,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 20.147.934.209,00	$ 320.659.193.328,00	9260 de 29/08/2025	X		
50	OBRA	jul-25	$ 1.162.961.551,00	$ 8.498.565,00	$ 1.171.460.116,00	$ 34.888.847	$ 1.136.571.269	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 19.011.362.940,00	$ 319.487.733.212,00	9259 de 29/08/2025	X		
50	AJUSTE (D)	jul-25	$ 367.633.336,00	$ 2.686.551,00	$ 370.319.887,00		$ 370.319.887	$ 7.926.370.273,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.641.043.053,00	$ 319.117.413.325,00	11511 de 9/10/2025	X		
51	OBRA	ago-25	$ 1.805.067.537,00	$ 47.998.287,00	$ 1.853.065.824,00	$ 47.784.609	$ 1.805.281.215	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.835.761.838,00	$ 317.264.347.501,00	10931 de 27/09/2025	X		
51	AJUSTE (D)	ago-25	$ 512.593.349,00	$ 3.745.874,00	$ 516.339.223,00		$ 516.339.223	$ 7.878.585.664,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 16.319.422.615,00	$ 316.748.008.278,00	12239 de 24/10/2025	X		
52	OBRA	sep-25	$ 1.724.695.199,00	$ 36.951.744,00	$ 1.761.646.943,00	$ 47.742.625	$ 1.713.904.318	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.605.518.297,00	$ 314.986.361.335,00	12396 de 28/10/2025	X		
52	AJUSTE (D)	sep-25	$ 553.536.595,00	$ 4.045.075,00	$ 557.581.670,00		$ 557.581.670	$ 7.830.843.039,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 14.047.936.627,00	$ 314.428.779.665,00	13671 de 21/11/2025		X	
53	OBRA	oct-25	$ 3.872.863.221,00	$ 43.915.746,00	$ 3.916.778.967,00	$ 113.621.905	$ 3.803.157.062	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 10.244.779.565,00	$ 310.512.000.698,00	14344 de 02/12/2025		X	
53	AJUSTE (D)	oct-25	$ 1.476.902.061,00	$ 10.792.746,00	$ 1.487.694.807,00		$ 1.487.694.807	$ 7.717.221.134,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 8.757.084.758,00	$ 309.024.305.891,00	14513 de 05/12/2025		X	
54	OBRA	nov-25	$ 2.137.366.359,00	$ 15.523.330,00	$ 2.152.889.689,00	$ 63.045.048	$ 2.089.844.641	$ 7.654.176.086,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 6.667.240.117,00	$ 306.871.416.202,00	01119 de 19/12/2025		X	
54	AJUSTE (D)	nov-25	$ 779.086.574,00	$ 5.693.325,00	$ 784.779.899,00		$ 784.779.899	$ 7.654.176.086,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 5.882.460.218,00	$ 306.086.636.303,00	01389 de 19/12/2025		X	
55	OBRA	dic-25	$ 4.306.114.735,00	$ 31.467.762,00	$ 4.337.582.497,00	$ 129.183.442	$ 4.208.399.055	$ 7.524.992.644,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 1.674.061.163,00	$ 301.749.053.806,00	00580 de 17/12/2025		X	
55	AJUSTE (P)	dic-25	$ 1.661.897.887,00	$ 12.144.638,00	$ 1.674.042.525,00		$ 1.674.042.525	$ 7.524.992.644,00	119125 4/03/2025 - 126725 6/03/2025 - 509925 06/06/2025	$ 18.638,00	$ 300.075.011.281,00	01700 de 19/12/2025		X	
55	AJUSTE (D)	dic-25	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.524.992.644,00		$ 18.638,00	$ 300.075.011.281,00				
56	OBRA	ene-26	$ 337.235.957,00	$ 56.504.917,00	$ 393.740.874,00	$ -	$ 393.740.874	$ 7.524.992.644,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 41.256.277.764,00	$ 299.681.270.407,00	3259 de 16/04/2026		X	
57	OBRA	feb-26	$ 1.404.614.354,00	$ 24.659.940,00	$ 1.429.274.294,00	$ 39.774.546	$ 1.389.499.748	$ 7.485.218.098,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 39.866.778.016,00	$ 298.251.996.113,00	3261 de 16/04/2026		X	
58	OBRA	mar-26	$ 3.210.946.867,00	$ 23.414.416,00	$ 3.234.361.283,00	$ 95.765.158	$ 3.138.596.125	$ 7.389.452.940,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 36.728.181.891,00	$ 295.017.634.830,00			X	
56	AJUSTE (D)	ene-26	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 7.389.452.940,00		$ 36.728.181.891,00	$ 295.017.634.830,00				
57	AJUSTE (D)	feb-26	$ 443.467.622,00	$ 3.240.725,00	$ 446.708.347,00		$ 446.708.347	$ 7.389.452.940,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 36.281.473.544,00	$ 294.570.926.483,00			X	
59	OBRA	abr-26	$ 2.832.970.487,00	$ 25.748.123,00	$ 2.858.718.610,00	$ 84.160.566	$ 2.774.558.044	$ 7.305.292.374,00	163826 27/01/2026 - 245126 06/02/2026	$ 33.506.915.500,00	$ 291.712.207.873,00			X	
TOTALES			**$ 119.755.571.179,00**	**$ 1.585.185.602,00**	**$ 121.340.756.781,00**	**$ 2.580.235.856,00**	**$ 118.760.520.925,00**	**$ 7.305.292.374,00**		**$ 33.506.915.500,00**	**$ 291.712.207.885,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 93.262.331.540,00	$ 681.532.423,00	**$ 93.943.863.963,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	$ 22.120.569.154,00	$ 161.650.313,00	**$ 22.282.219.467,00**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.660.500.000,00	$ 315.495.000,00	**$ 1.976.995.000,00**
DISEÑOS SITIOS ATIPICOS	$ 2.161.860.966	$ 410.753.584,00	**$ 2.572.614.550,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 62.500.000	$ 11.875.000	**$ 74.375.000,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 110.149.437,00	$ 510.448,00	**$ 110.659.885,00**
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	$ 368.427.883	$ 2.692.357	**$ 371.120.240,00**
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 9.232.199,00	$ 676.477,00	**$ 9.908.676,00**
VALOR TOTAL	**$ 119.755.571.179,00**	**$ 1.585.185.602,00**	**$ 121.340.756.781,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JORGE MAURICIO ROJAS RUEDA
Director de obra
Matrícula No.: 25202-154261CND

Firma
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	11

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jun-21	2 jul-21	3 ago-21	4 sep-21	5 oct-21	6 nov-21	7 dic-21	8 ene-22	9 feb-22	10 mar-22	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P				0,038%	0,099%	0,295%	0,237%	0,015%	0,018%	0,022%	5,41%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P				$125.847.816	$198.987.503	$986.997.558	$791.810.175	$48.894.195	$61.777.386	$74.135.263	
				$ E			$ 16.633,55	$ 37.483,83	$33.394,154	$105.954,7	$2.697,2	$71.520,9	$29.484,269	$31.021,576	
				% E			0,025%	0,011%	0,010%	0,032%	0,001%	0,021%	0,009%	0,009%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P						0,008%	1,492%	0,025%	0,031%	0,037%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P						$27.455.799	$4.995.662.197	$83.581.224	$104.476.531	$126.371.837	
				$ E				$39.265.901	$95.291.892	$177.088.487	$278.395	$78.921,7	$54.320.049	$35.241.527	
				% E				0,012%	0,028%	0,053%	0,083%	0,024%	0,016%	0,011%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P							2,050%	0,065%	0,081%	0,098%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P							$6.862.143.091	$217.873.261	$272.341.576	$326.809.891	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P					0,078%	0,121%	0,073%	0,006%	0,008%	0,042%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P					$261.487.362	$405.632.657	$243.379.704	$20.094.358	$25.117.947	$140.491.908	
				$ E										$ 29.020,6	
				% E										0,001%	2,70%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P						0,023%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P						$78.093,897	$46.958,338	$3.868,640	$6.820,276	$8.184,331	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P						0,018%	0,011%	0,001%	0,001%	0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P						$60.775,067	$36.465,040	$3.010,894	$3.763,368	$4.516,042	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,78%	% P				0,091%	0,091%	0,114%	0,113%	0,006%	0,007%	0,008%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P				$306.031.109	$306.031.109	$382.538.886	$378.730.982	$18.950.331	$23.687.914	$28.425.497	
				$ E			$9.000,265	$20.164,793	$22.734,978	$30.894,968	$7.640	$11.877,5	$7.607,515	$3.015,862	
				% E			0,003%	0,009%	0,007%	0,027%	0,002%	0,004%	0,002%	0,001%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P											
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 334.689.236,546	100,000%	27,865%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 342.230.582,336	102,253%	$ 93.262.331,540												

Reprogramación No.1 Adición presupuestal No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,23%	0,58%	3,99%	0,12%	0,15%	0,21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$766.505,974	$1.941.493,864	$13.352.446,417	$396.272,703	$497.986,997	$707.934,068
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,94%	4,93%	5,05%	5,19%	5,41%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$0,000	$431.878,925	$1.198.384,899	$3.139.878,764	$16.492.325,181	$16.888.597,884	$17.386.584,881	$18.094.518,949
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,11%	0,09%	0,05%	0,03%	0,02%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$105.914,627	$151.421,024	$373.938,181	$288.931,557	$162.319,214	$91.612,233	$73.539,029
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,08%	0,20%	0,28%	0,33%	0,36%	0,38%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0,000	$25.633,813	$131.548,340	$282.969,364	$656.907,545	$945.839,102	$1.108.158,316	$1.199.770,549	$1.273.309,578

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 22.120.569,154	43,012%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 843.182,736	29,251%
	$ 2.882.591,187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.161.860,966	67,912%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 410.753,584	67,912%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Día / Mes / Año) ☐ (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,031%	0,037%	0,041%	0,013%	0,014%	0,022%	0,016%	0,015%	0,057%	0,011%	6,34%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$102.965.643	$123.588.771	$148.270.525	$44.659.002	$48.213.860	$72.473.688	$53.995.580	$50.141.100	$191.881.395	$35.780.843	
				$ E	$74.615.762	$98.624.447	$14.521.618	$15.703.801	$20.787.820	$24.233.165	$30.782.133	$30.004.241	$45.892.251	$14.912.924	
				% E	0,008%	0,058%	0,022%	0,014%	0,006%	0,007%	0,024%	0,027%	0,014%	0,010%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,062%	0,062%	0,075%	0,130%	0,002%	0,228%	0,285%	0,203%	0,513%	0,026%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$124.127.551	$208.953.091	$250.743.673	$434.185.000	$8.064.900	$761.814.900	$955.229.324	$680.529.578	$1.720.282.233	$86.689.992	
				$ E	$249.068.641	$498.252.059	$403.662.802	$710.545.918	$695.994.666	$801.150.795	$311.217.811	$71.529.629	$586.616.152	$947.750.429	
				% E	0,074%	0,149%	0,121%	0,212%	0,208%	0,239%	0,093%	0,021%	0,175%	0,283%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,186%	0,163%	0,195%	-	0,241%	0,058%	0,287%	0,410%	0,333%	0,063%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$453.902.626	$544.683.151	$653.619.782		$805.693.400	$193.396.000	$960.410.200	$1.372.896.040	$1.115.127.000	$210.702.203	
				$ E	$30.740.620	$59.637.302			$263.328.882	$502.762.971	$343.021.414	$540.213.284	$239.446.702	$191.692.410	
				% E	0,009%	0,018%			0,079%	0,150%	0,102%	0,161%	0,072%	0,057%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,058%	0,070%	0,084%	0,028%	0,056%	0,096%	0,062%	0,062%	0,250%	0,026%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$195.129.878	$234.162.013	$280.982.416	$93.507.625	$186.794.610	$319.640.634	$206.721.210	$206.721.210	$837.044.197	$85.391.551	
				$ E	$4.609.710	$8.259.236	$287.604.899	$271.314.068	$250.690.973	$142.263.684	$168.286.430	$86.604.632	$135.819.677	$188.666.844	
				% E	0,001%	0,020%	0,086%	0,081%	0,075%	0,043%	0,047%	0,026%	0,041%	0,059%	3,96%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,003%	0,004%	0,005%	0,055%		0,018%				0,002%	
	$650.084,286	1,876%	$650.084,286	$ P	$11.367.326	$13.640.392	$16.368.470	$184.205.200		$60.612.790				$9.236.774	
				$ E			$186.473.092	$70.460.578	$1.076.400					$288.340.340	
				% E			0,056%	0,021%	0,000%					0,086%	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,002%	0,003%							0,001%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$6.272.280	$7.526.736	$9.032.083							$3.197.870	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,012%	0,014%	0,017%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,006%	0,011%	0,006%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$39.479.857	$47.375.829	$56.850.994	$16.944.000	$18.317.500	$19.095.000	$18.682.500	$18.432.500	$36.721.500	$19.543.739	
				$ E	$2.784.747	$25.542.762	$38.241.527	$41.832.983	$14.863.869	$2.237.350	$9.180.992	$9.025.400	$3.261.327	$12.005.854	
				% E	0,001%	0,008%	0,011%	0,012%	0,004%	0,001%	0,003%	0,003%	0,001%	0,004%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P				0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,073%	0,146%	0,011%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P				$244.892.440	$244.892.440	$244.892.440	$244.892.440	$244.892.440	$489.784.880	$36.747.581	
				$ E				$1.034.472.679	$80.005.963	$101.679.846	$289.904.499	$378.089.694	$435.839.462	$115.612.507	
				% E				0,309%	0,024%	0,030%	0,087%	0,113%	0,130%	0,035%	1,58%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

Reprogramación No.2
Ítems No Previstos No. 1

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,29%**	**0,35%**	**0,42%**	**0,30%**	**0,39%**	**0,50%**	**0,73%**	**0,77%**	**1,31%**	**0,15%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$983.241.761**	**$1.179.890.113**	**$1.415.868.135**	**$1.018.203.267**	**$1.311.976.710**	**$1.671.325.442**	**$2.439.911.254**	**$2.573.612.868**	**$4.400.391.205**	**$486.292.553**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**5,70%**	**6,05%**	**6,48%**	**2,49%**	**2,88%**	**3,38%**	**4,11%**	**4,88%**	**6,19%**	**6,34%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$19.077.760,710**	**$20.257.650,822**	**$21.673.518,958**	**$8.321.082,274**	**$9.633.058,984**	**$11.304.384,426**	**$13.744.295,680**	**$16.317.908,548**	**$20.718.299,753**	**$21.204.592,306**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,09%**	**0,25%**	**0,30%**	**0,65%**	**0,40%**	**0,47%**	**0,37%**	**0,35%**	**0,43%**	**0,53%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$314.373,484**	**$846.248,896**	**$990.424,338**	**$2.174.348,807**	**$1.326.450,583**	**$1.571.877,792**	**$1.222.379,281**	**$1.175.667,282**	**$1.447.896,167**	**$1.786.280,408**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,47%**	**0,73%**	**1,02%**	**1,67%**	**2,07%**	**2,54%**	**2,90%**	**3,26%**	**3,69%**	**4,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.587.683,062**	**$2.433.931,958**	**$3.424.356,296**	**$5.598.705,103**	**$6.925.155,686**	**$8.497.033,478**	**$9.719.412,759**	**$10.898.080,041**	**$12.342.976,208**	**$14.129.256,616**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 22.120.569,154	43,012%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 843.182,736	29,251%
	$ 2.882.591,187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.161.860,966	67,912%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 410.753,584	67,912%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	11
FECHA	20	Mayo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	21 feb-23	22 mar-23	23 abr-23	24 may-23	25 jun-23	26 jul-23	27 ago-23	28 sep-23	29 oct-23	30 nov-23	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 / $25.115.283,131	11,142% / 7,504%	1,913% / $6.403.847,305	% P	0,011%	0,027%	0,024%	0,038%	0,038%	0,047%	0,047%	0,052%	0,052%	0,066%	12,44%
				$ P	$35.780.844	$89.452.111	$79.330.258	$126.928.412	$126.928.412	$158.660.515	$158.660.515	$174.526.567	$174.526.567	$220.125.271	
				$ E	$5.319.668	$270.270.815	$280.264.052	$214.654.412	$253.238.204	$134.600.540	$208.853.607	$114.835.245	$200.700.347	$169.228.003	
				% E	0,017%	0,081%	0,084%	0,066%	0,080%	0,040%	0,089%	0,034%	0,060%	0,060%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 / $61.559.592,400	17,092% / 18,393%	6,712% / $22.463.727,919	% P	0,026%	0,065%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
				$ P	$86.689.992	$216.724.981	$218.038.320	$348.861.312	$348.861.312	$436.076.641	$436.076.641	$479.684.305	$479.684.305	$610.507.297	
				$ E	$848.693.374	$1.344.247.560	$838.331.136	$1.038.014.650	$670.760.250	$1.034.476.050	$849.151.900	$1.047.102.350	$408.681.800	$203.931.850	
				% E	0,254%	0,402%	0,250%	0,310%	0,200%	0,309%	0,254%	0,313%	0,122%	0,061%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 / $113.806.351,167	44,520% / 34,004%	5,955% / $19.930.813,186	% P	0,063%	0,157%	0,150%	0,240%	0,240%	0,300%	0,300%	0,330%	0,330%	0,420%	
				$ P	$210.702.204	$526.755.511	$502.023.263	$803.237.221	$803.237.221	$1.004.046.526	$1.004.046.526	$1.104.451.179	$1.104.451.179	$1.405.665.137	
				$ E	$1.013.630.239	$803.527.723	$1.287.210.053	$1.024.341.294	$628.657.799	$950.343.614	$1.227.120.425	$369.398.682	$554.813.998	$368.519.919	
				% E	0,303%	0,240%	0,385%	0,306%	0,188%	0,284%	0,367%	0,107%	0,161%	0,110%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 / $61.687.539,795	20,343% / 18,431%	4,511% / $15.097.159,381	% P	0,026%	0,064%	0,065%	0,104%	0,104%	0,130%	0,130%	0,143%	0,143%	0,182%	
				$ P	$85.391.552	$213.478.879	$217.292.430	$347.667.888	$347.667.888	$434.584.860	$434.584.860	$478.043.346	$478.043.346	$608.418.804	
				$ E	$233.049.478	$142.915.537	$226.674.790	$839.292.869	$495.949.759	$497.366.215	$245.163.274	$548.542.978	$301.612.826	$120.474.226	
				% E	0,070%	0,043%	0,068%	0,191%	0,148%	0,149%	0,073%	0,164%	0,090%	0,036%	8,33%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 / $6.278.636,562	1,737% / 1,876%	0,194% / $650.084,286	% P	0,002%	0,006%	0,007%	0,011%	0,013%	0,013%	0,013%	0,015%	0,015%	0,019%	
				$ P	$8.238.775	$20.596.938	$22.238.344	$35.581.350	$44.476.687	$44.476.687	$44.476.687	$48.924.356	$48.924.356	$62.267.362	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 / $2.257.167,500	0,674% / 0,674%	0,118% / $394.281,458	% P	0,001%	0,002%	0,002%	0,003%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,007%	
				$ P	$3.197.870	$7.994.675	$7.954.676	$12.791.482	$12.791.482	$15.989.353	$15.989.353	$17.588.288	$17.588.288	$22.385.094	
				$ E			$143.267.109	$89.224.062	$47.285.114		$19.475.767			$130.620.752	
				% E			0,043%	0,018%	0,014%		0,006%			0,039%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 / $12.505.042,489	4,490% / 3,736%	0,779% / $2.606.370,506	% P	0,006%	0,015%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,029%	0,029%	0,037%	
				$ P	$19.543.739	$48.859.346	$43.788.037	$70.076.859	$70.076.859	$87.596.074	$87.596.074	$96.355.681	$96.355.681	$122.634.503	
				$ E	$8.775.600	$31.923.809	$64.438.110	$40.744.763	$29.879.450	$13.308.000	$107.175.749	-$47.412.622	$28.616.360	$7.451.460	
				% E	0,003%	0,009%	0,019%	0,012%	0,009%	0,004%	0,032%	-0,014%	0,009%	0,002%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 / $59.020.969,292	0,000% / 17,635%	7,684% / $25.716.047,495	% P	0,011%	0,027%	0,037%	0,060%	0,060%	0,075%	0,075%	0,082%	0,082%	0,105%	
				$ P	$36.747.584	$91.868.954	$125.018.089	$200.025.711	$200.025.711	$250.032.139	$250.032.139	$275.035.353	$275.035.353	$350.044.994	
				$ E	$23.180.396	$197.910.840	$129.729.489	$984.292.535	$789.487.697	$990.127.298	$188.723.269	$671.645.942	$481.140.064	$311.729.678	
				% E	0,068%	0,059%	0,039%	0,294%	0,236%	0,296%	0,055%	0,201%	0,144%	0,093%	4,22%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

Reprogramación No.3 Estudios y Diseños sectores no considerados inicialmente Ítems NP #2

Reprogramación No.4 Mayores y Menores de Obra # 5

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,36%	0,36%	0,58%	0,58%	0,73%	0,73%	0,80%	0,80%	1,02%	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$486.292,557**	**$1.215.731,395**	**$1.215.731,397**	**$1.945.170,235**	**$1.945.170,235**	**$2.431.462,795**	**$2.431.462,795**	**$2.674.609,075**	**$2.674.609,075**	**$3.404.047,912**	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**6,48%**	**6,84%**	**7,21%**	**7,79%**	**8,37%**	**9,10%**	**9,82%**	**10,62%**	**11,42%**	**12,44%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$21.690.884,963**	**$22.906.616,258**	**$24.122.347,655**	**$26.067.517,890**	**$28.012.688,125**	**$30.444.150,920**	**$32.875.613,715**	**$35.550.222,790**	**$38.224.831,865**	**$41.628.879,777**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,71%**	**0,83%**	**0,89%**	**1,14%**	**0,88%**	**1,08%**	**0,88%**	**0,80%**	**0,59%**	**0,40%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.389.391,653**	**$2.790.796,275**	**$2.969.914,739**	**$3.807.359,585**	**$2.929.238,304**	**$3.620.505,517**	**$2.932.713,891**	**$2.694.112,555**	**$1.973.566,210**	**$1.341.894,886**	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**4,94%**	**5,77%**	**6,66%**	**7,79%**	**8,67%**	**9,75%**	**10,63%**	**11,43%**	**12,02%**	**12,42%**	
	VALOR (Miles de Pesos)	**$16.518.648,269**	**$19.309.444,544**	**$22.279.359,282**	**$26.086.718,867**	**$29.015.957,171**	**$32.636.462,685**	**$35.569.176,576**	**$38.263.289,131**	**$40.236.855,341**	**$41.578.750,227**	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 22.120.569,154	43,012%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 843.182,736	29,251%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.161.860,966	67,912%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 410.753,584	67,912%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	11
FECHA	20	Mayo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	31 dic-23	32 ene-24	33 feb-24	34 mar-24	35 abr-24	36 may-24	37 jun-24	38 jul-24	39 ago-24	40 sep-24	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,036%	0,009%	0,009%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,047%	0,047%	0,109%	17,04%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$122.124.722	$31.374.726	$31.374.726	$78.436.816	$78.436.816	$125.498.906	$125.498.906	$158.873.633	$158.873.633	$365.010.996	
				$ E	$43.824.332	$54.429.339	$57.724.970	$19.083.817	$28.527.237	$28.230.889	$109.059.744	$228.877.732	$249.277.817	$149.724.073	
				% E	0,013%	0,028%	0,020%	0,006%	0,009%	0,008%	0,033%	0,068%	0,074%	0,045%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,056%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,129%	0,129%	0,142%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$186.377.591	$86.233.082	$86.233.083	$215.582.707	$215.582.707	$344.932.332	$344.932.332	$431.165.415	$431.165.415	$474.281.956	
				$ E	$342.192.950	$184.206.100	$56.941.500	$763.701.035	$692.567.875	$665.105.500	$291.434.150	$980.319.300	$166.296.000	$213.362.393	
				% E	0,102%	0,055%	0,017%	0,228%	0,207%	0,199%	0,087%	0,293%	0,050%	0,064%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,187%	0,057%	0,057%	0,143%	0,143%	0,229%	0,084%	0,141%	0,141%	0,087%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$625.665.138	$191.508.820	$191.508.820	$478.772.049	$478.772.049	$766.035.279	$279.525.580	$471.034.400	$471.034.400	$291.137.833	
				$ E	$392.405.470	$322.304.453	$705.409.401	$839.614.618	$804.259.477	$575.887.022	$668.149.590	$968.888.923	$403.531.760		
				% E	0,117%	0,096%	0,211%	0,251%	0,240%	0,172%	0,200%	0,290%	0,121%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$88.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,064%	0,026%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,128%	0,128%	0,141%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$213.418.805	$85.938.087	$85.938.087	$214.845.218	$214.845.218	$343.752.348	$343.752.348	$429.690.435	$429.690.435	$472.659.479	
				$ E	$78.874.225	$439.025.589	$268.801.459	$210.678.346	$572.212.449	$634.109.239	$389.353.830	$723.177.346	$526.729.267	$831.606.051	
				% E	0,024%	0,131%	0,080%	0,063%	0,171%	0,189%	0,116%	0,216%	0,247%	0,248%	14,74%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,019%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,014%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$62.267,383	$8.795,155	$8.795,155	$21.987,888	$21.987,889	$35.180,622	$35.180,622	$43.975,778	$43.975,778	$48.373,355	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,007%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	0,005%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$22.385,094	$3.161,854	$3.161,854	$7.904,638	$7.904,638	$12.647,420	$12.647,420	$15.809,276	$15.809,277	$17.390,204	
				$ E			$39.965,987	$2.561,560	$10.425,173		$5.438,606		-$130.529,752	$3.034,422	
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,037%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,026%	0,026%	0,028%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$122.634.503	$17.921.897	$17.921.897	$43.304.744	$43.304.744	$69.287.590	$69.287.590	$86.609.487	$86.609.487	$95.270.436	
				$ E	$6.698.440	$81.725.740	$14.979.757	$10.252.450	$6.309.790	$11.200.400	$23.222.108	$143.132.949	$119.859.186	$64.210.020	
				% E	0,002%	0,024%	0,004%	0,003%	0,002%	0,003%	0,007%	0,043%	0,036%	0,019%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,039%	0,015%	0,015%	0,038%	0,038%	0,061%	0,061%	0,222%	0,222%	0,230%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$130.044.984	$51.214.216	$51.214.216	$128.035.543	$128.035.543	$204.856.869	$204.856.869	$742.580.781	$742.580.787	$768.187.895	
				$ E	$43.824.332	$54.429.339	$224.430.824	$256.722.530	$326.443.155	$238.360.570	$387.534.738	$445.551.914	$676.826.533	$959.854.755	
				% E	0,040%	0,038%	0,067%	0,077%	0,098%	0,071%	0,116%	0,133%	0,202%	0,287%	12,44%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 334.689.236,546	100,000%	27,865%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 342.230.582,336	102,253%	$ 93.262.331,540												

Reprogramación No.5 Items NP N°3

Reprogramación No.6, Aclaración 2 Modificación 2, Mayores y Menores Cant de Obra #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,44%	0,14%	0,14%	0,36%	0,36%	0,57%	0,42%	0,71%	0,71%	0,75%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.484.918,210	$475.547,837	$475.547,838	$1.188.869,603	$1.188.869,604	$1.902.191,366	$1.415.681,667	$2.377.739,205	$2.377.739,212	$2.502.312,154
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	12,88%	13,02%	13,17%	13,52%	13,88%	14,44%	14,87%	15,58%	16,29%	17,04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.113.797.987	$43.589.345.824	$44.064.893.662	$45.253.763.265	$46.442.632.869	$48.344.824.235	$49.760.505.902	$52.138.245.107	$54.515.984.319	$57.018.296.473
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,30%	0,37%	0,41%	0,63%	0,73%	0,64%	0,56%	0,95%	0,69%	0,66%
	VALOR (Miles de Pesos)	$996.672,111	$1.248.264,694	$1.377.852,860	$2.102.620,456	$2.440.745,156	$2.152.893,600	$1.874.192,766	$3.189.948,164	$2.311.987,811	$2.221.991,754
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	12,72%	13,09%	13,51%	14,13%	14,86%	15,51%	16,07%	17,02%	17,71%	18,37%
	VALOR (Miles de Pesos)	$42.575.422,338	$43.823.687,032	$45.201.539,892	$47.304.160,348	$49.744.905,505	$51.897.799,105	$53.771.991,868	$56.961.940,032	$59.273.927,842	$61.495.519,592

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 22.120.569,154	43,012%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 843.182,736	29,251%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.161.860,966	67,912%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 410.753,584	67,912%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	11
FECHA	20	Mayo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,100%	0,089%	0,040%	0,023%	0,023%	0,037%	0,037%	0,051%	0,051%	0,048%	22,01%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$330.010.996	$297.518.866	$133.068.866	$76.048.476	$76.048.476	$123.110.566	$123.110.566	$170.172.056	$170.172.056	$159.884.142	
				$ E	$180.886.550	$9.687.559	$18.881.115	$168.634.142	$13.101.609	-$20.414.224	$94.297.210	$190.069.727	$174.955.799	$2.338.359	
				% E	0,054%	0,003%	0,006%	0,047%	0,004%	-0,006%	0,028%	0,057%	0,052%	0,063%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,142%	0,136%	0,136%	0,056%	0,026%	0,064%	0,064%	0,103%	0,103%	0,022%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$474.281.956	$453.631.581	$453.631.582	$186.233.082	$86.233.083	$215.582.707	$215.582.707	$344.932.332	$344.932.332	$75.296.129	
				$ E	$100.035.351	$8.343.000		$641.706.750			$72.753.000	$13.410.673	$62.946.235	$3.244.500	
				% E	0,030%	0,002%		0,192%			0,022%	0,013%	0,019%	0,001%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,074%	0,063%	0,073%	0,048%	0,057%	0,082%	0,082%	0,085%	0,085%	0,030%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$246.199.011	$209.388.167	$244.323.218	$159.172.333	$191.508.820	$274.085.331	$274.085.331	$285.697.584	$285.697.584	$101.555.429	
				$ E				$397.184.691							
				% E				0,119%							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,141%	0,154%	0,135%	0,089%	0,089%	0,065%	0,067%	0,103%	0,103%	0,069%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$472.659.479	$515.518.563	$451.566.609	$297.546.420	$297.546.420	$216.453.551	$224.699.037	$345.360.681	$345.360.681	$231.298.768	
				$ E	$359.375.351	$258.150.971	$87.523.279	$663.143.882	$579.868.581	$220.394.272	$152.652.209	$304.268.741	$204.368.540	$186.381.504	
				% E	0,107%	0,077%	0,020%	0,198%	0,173%	0,066%	0,040%	0,091%	0,061%	0,056%	19,52%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$48.373.355	$46.566.089	$46.566.089	$8.795.155	$8.795.155	$21.987.888	$21.987.889	$35.180.622	$35.180.622	$43.975.778	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,005%	0,001%	0,001%	0,002%	0,002%	0,004%	0,004%	0,005%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$17.290.203	$17.132.986	$17.132.986	$3.161.854	$3.161.854	$7.904.638	$7.904.638	$12.647.420	$12.647.420	$15.809.276	
				$ E	$1.025.685	$599.357		$42.786.904		$2.585.796		$8.883.324		$3.335.706	
				% E	0,000%	0,000%		0,013%		0,001%		0,003%		0,001%	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,028%	0,029%	0,029%	0,005%	0,005%	0,013%	0,013%	0,021%	0,021%	0,032%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$95.270.436	$96.253.282	$96.251.029	$17.321.924	$17.321.897	$43.304.744	$43.304.744	$69.287.590	$69.287.590	$106.482.359	
				$ E	$46.291.800	$348.600	$9.017.039	$76.852.183	$3.011.370	$12.829.400	$49.657.937	$129.641.820	$135.224.255	$119.299.105	
				% E	0,014%	0,000%	0,003%	0,023%	0,001%	0,004%	0,015%	0,039%	0,040%	0,036%	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,251%	0,256%	0,256%	0,130%	0,121%	0,114%	0,116%	0,138%	0,138%	0,089%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$838.777.694	$855.599.019	$855.599.019	$435.957.729	$403.621.922	$380.443.248	$386.700.523	$483.521.849	$463.521.849	$296.403.567	
				$ E	$467.961.744	$245.091.705	$224.873.810	$561.866.151	$368.070.265	$1.443.499.916	$299.639.025	$440.061.924	$399.068.623	$638.382.377	
				% E	0,140%	0,073%	0,067%	0,168%	0,109%	0,431%	0,090%	0,131%	0,119%	0,191%	17,04%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

Reprogramación No.7, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 8

Reprogramación No.8, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 9 Items NP N°5

Reprogramación No.9 Adición presupuestal No. 2

		41 oct-24	42 nov-24	43 dic-24	44 ene-25	45 feb-25	46 mar-25	47 abr-25	48 may-25	49 jun-25	50 jul-25
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,76%**	**0,74%**	**0,69%**	**0,35%**	**0,32%**	**0,38%**	**0,39%**	**0,52%**	**0,62%**	**0,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.527.963,130**	**$2.491.608,553**	**$2.300.139,398**	**$1.184.236,973**	**$1.074.237,627**	**$1.282.872,673**	**$1.297.375,435**	**$1.726.800,734**	**$1.726.800,734**	**$1.030.654,423**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**17,79%**	**18,54%**	**19,22%**	**19,58%**	**19,90%**	**20,28%**	**20,67%**	**21,18%**	**21,70%**	**22,01%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$59.546.259,603**	**$62.037.868,156**	**$64.338.007,554**	**$65.522.244,527**	**$66.596.482,154**	**$67.879.354,827**	**$69.176.730,262**	**$70.903.530,996**	**$72.630.331,730**	**$73.660.986,153**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,35%**	**0,16%**	**0,10%**	**0,76%**	**0,29%**	**0,50%**	**0,19%**	**0,33%**	**0,29%**	**0,35%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$1.155.576,481**	**$522.421,192**	**$320.275,243**	**$2.542.224,803**	**$961.051,825**	**$1.658.995,160**	**$647.999,381**	**$1.116.136,209**	**$976.673,452**	**$1.162.961,551**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**18,72%**	**18,88%**	**18,97%**	**19,73%**	**20,02%**	**20,513%**	**20,707%**	**21,040%**	**21,332%**	**21,680%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.691.096,073**	**$63.173.517,265**	**$63.493.792,508**	**$66.036.017,311**	**$66.997.069,136**	**$68.656.064,296**	**$69.304.063,677**	**$70.420.199,886**	**$71.396.773,337**	**$72.559.734,887**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 22.120.569,154	43,012%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 843.182,736	29,251%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.161.860,966	67,912%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 410.753,584	67,912%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,074%	0,079%	0,079%	0,093%	0,109%	0,015%	0,014%	0,035%	0,035%	0,056%	28,34%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$248.640.710	$264.328.073	$264.328.073	$311.390.164	$364.296.837	$51.399.487	$48.732.326	$116.830.818	$116.830.818	$186.929.308	
				$ E	$251.787.330	$14.427.222	$480.488.762	$162.273.757			$469.010.207	$104.386.063	$101.470.2[illegible]		
				% E	0,075%	0,004%	0,144%	0,054%			0,122%	0,031%	0,030%		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,112%	0,170%	0,155%	0,208%	0,180%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,154%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$376.266.129	$568.372.670	$518.382.670	$697.732.295	$603.631.582	$128.443.275	$128.443.275	$321.108.188	$321.108.188	$513.773.101	
				$ E	$46.819.050	$245.695.400	$294.671.162	$224.215.929	$640.043.808		$225.612.192	$707.857.8[illegible]	$474.632.25[illegible]		
				% E	0,014%	0,073%	0,088%	0,067%	0,191%		0,067%	0,211%	0,142%		
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,100%	0,130%	0,101%	0,191%	0,065%	0,085%	0,085%	0,212%	0,213%	0,341%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$335.999.973	$436.443.659	$336.443.659	$639.396.131	$219.020.171	$285.250.384	$285.250.384	$713.125.961	$713.125.961	$1.141.001.537	
				$ E		$215.178.750	$652.423.922	$538.238.778	$1.337.188.683		$248.667.257	$468.858.500	$791.666.32		
				% E		0,064%	0,195%	0,161%	0,400%		0,074%	0,140%	0,237%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,189%	0,157%	0,172%	0,120%	0,417%	0,038%	0,038%	0,096%	0,096%	0,153%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$631.298.768	$524.267.812	$574.267.812	$403.174.942	$393.174.942	$128.003.881	$128.003.882	$320.009.705	$320.009.705	$512.015.528	
				$ E	$185.853.937	$175.128.780	$106.912.156	$167.788.714	$367.841.241		$157.477.228	$530.699.797	$386.479.80		
				% E	0,059%	0,052%	0,032%	0,050%	0,110%		0,047%	0,159%	0,115%		25,17%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,013%	0,014%	0,014%	0,016%	0,048%	0,004%	0,004%	0,010%	0,010%	0,016%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084.286	$ P	$43.975.778	$48.373.355	$48.373.355	$61.566.089	$161.566.089	$13.100.292	$13.100.292	$32.750.730	$32.750.730	$52.401.169	
				$ E			$86.832.291	$18.901.584							
				% E			0,026%	0,006%							
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,005%	0,005%	0,006%	0,007%	0,007%	0,001%	0,001%	0,004%	0,004%	0,006%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$15.809.276	$17.390.203	$17.390.204	$22.132.986	$22.132.987	$4.709.549	$4.709.550	$11.773.875	$11.773.875	$18.838.201	
				$ E	$4.405.986										
				% E	0,001%										
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,032%	0,034%	0,034%	0,042%	0,036%	0,008%	0,008%	0,019%	0,019%	0,031%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$108.482.359	$115.143.308	$115.143.308	$141.126.154	$121.253.280	$25.800.785	$25.800.785	$64.501.963	$64.501.963	$103.203.140	
				$ E	$152.910.270	$136.319.158	$147.376.788	$103.900.180			$241.073.670	$27.560.394	$78.654.18		
				% E	0,046%	0,041%	0,044%	0,031%			0,072%	0,008%	0,024%		
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,265%	0,214%	0,252%	0,188%	0,160%	0,023%	0,023%	0,057%	0,057%	0,091%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$696.403.567	$922.010.675	$841.936.983	$630.017.223	$534.771.433	$76.283.040	$76.283.041	$190.707.603	$190.707.603	$305.132.164	
				$ E	$941.0[illegible]	$804.671.518	$2.018.682.754	$866.162.667	$1.961.040.463		$531.312.674	$1.353.011.388	$972.218.82		
				% E	0,281%	0,240%	0,603%	0,259%	0,586%		0,159%	0,404%	0,290%		22,01%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,866%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

Reprogramación No.10, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 11 Ítems NP N°6

Reprogramación No.11, Mayores y Menores Cantidades de Obra # 12

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,73%	0,87%	0,81%	0,87%	0,72%	0,21%	0,21%	0,53%	0,53%	0,85%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2.453.876,560	$2.896.329,755	$2.716.266,064	$2.906.535,984	$2.419.847,321	$712.990,693	$708.323,535	$1.770.808,843	$1.770.808,843	$2.833.294,148
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	22,74%	23,61%	24,42%	25,29%	26,01%	26,22%	26,44%	26,96%	27,49%	28,34%
	VALOR (Miles de Pesos)	$76.114.862,713	$79.011.192,468	$81.727.458,532	$84.633.994,516	$87.053.841,837	$86.681.979,872	$87.360.303,407	$89.131.112,250	$90.901.921,093	$93.735.215,241
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,48%	0,48%	1,13%	0,63%	1,29%	0,00%	0,40%	0,95%	0,84%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.592.820,293	$1.591.420,828	$3.787.396,825	$2.101.501,609	$4.306.114,735	$0,000	$1.326.818,204	$3.192.171,942	$2.806.352,215	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	22,16%	22,63%	23,76%	24,39%	25,68%	25,68%	26,07%	27,03%	27,87%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$74.152.555,182	$75.743.976,010	$79.531.372,835	$81.632.874,444	$85.938.989,179	$85.938.989,179	$87.264.807,383	$90.456.979,325	$93.262.331,540	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 22.120.569,154	43,012%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 843.182,736	29,251%
	$ 2.882.591,187		
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.161.860,966	67,912%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 410.753,584	67,912%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANÍBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	11
FECHA	20	Mayo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	61 jun-26	62 jul-26	63 ago-26	64 sep-26	65 oct-26	66 nov-26	67 dic-26	68 ene-27	69 feb-27	70 mar-27	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185 $25.115.283,131	11,142% 7,504%	1,913% $6.403.847,305	% P $ P $ E % E	0,056% $186.929,308	0,070% $233.661,636	0,070% $233.661,636	0,077% $257.027,800	0,077% $257.027,800	0,038% $127.126,288	0,038% $127.126,288	0,012% $41.604,390	0,012% $41.604,390	0,031% $104.010,976	**36,10%**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400 $61.559.592,400	17,092% 18,393%	6,712% $22.463.727,919	% P $ P $ E % E	0,154% $513.773,101	0,192% $642.216,376	0,192% $642.216,376	0,211% $706.438,014	0,181% $606.438,014	0,149% $499.102,927	0,149% $499.102,927	0,034% $114.349,199	0,034% $114.349,199	0,085% $285.872,996	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264 $113.806.351,167	44,520% 34,004%	5,955% $19.930.813,186	% P $ P $ E % E	0,341% $1.141.001,537	0,426% $1.426.251,922	0,426% $1.426.251,922	0,469% $1.568.877,114	0,409% $1.368.877,114	0,298% $996.752,691	0,298% $996.752,691	0,076% $253.949,868	0,076% $253.949,868	0,190% $634.874,671	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557 $61.687.539,795	20,343% 18,431%	4,511% $15.097.159,381	% P $ P $ E % E	0,153% $512.015,528	0,191% $640.019,410	0,191% $640.019,410	0,210% $704.021,350	0,182% $607.996,955	0,208% $696.027,173	0,208% $696.027,173	0,034% $113.958,020	0,034% $113.958,020	0,085% $284.895,050	**32,22%**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112 $6.278.636,562	1,737% 1,876%	0,194% $650.084,286	% P $ P $ E % E	0,016% $52.401,169	0,020% $65.501,461	0,020% $65.501,461	0,022% $72.051,607	0,022% $72.051,607	0,027% $91.702,045	0,027% $91.702,044	0,003% $11.662,796	0,003% $11.662,797	0,009% $29.156,994	
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500 $2.257.167,500	0,674% 0,674%	0,118% $394.281,458	% P $ P $ E % E	0,006% $18.838,201	0,007% $23.547,751	0,007% $23.547,751	0,008% $25.902,526	0,008% $25.902,526	0,010% $32.966,851	0,010% $32.966,851	0,001% $4.192,770	0,001% $4.192,770	0,003% $10.481,927	
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528 $12.505.042,489	4,490% 3,736%	0,779% $2.606.370,506	% P $ P $ E % E	0,031% $103.203,140	0,039% $129.003,925	0,039% $129.003,925	0,042% $141.904,318	0,042% $141.904,319	0,054% $180.605,495	0,054% $180.605,494	0,007% $22.969,666	0,007% $22.969,666	0,017% $57.424,164	
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000 $59.020.969,292	0,000% 17,635%	7,684% $25.716.047,495	% P $ P $ E % E	0,091% $305.132,164	0,114% $381.415,206	0,114% $381.415,206	0,125% $419.556,726	0,095% $319.556,726	0,100% $333.981,289	0,100% $333.981,289	0,020% $67.912,505	0,020% $67.912,505	0,051% $169.781,263	**28,34%**
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,85%**	**1,06%**	**1,06%**	**1,16%**	**1,02%**	**0,88%**	**0,88%**	**0,19%**	**0,19%**	**0,47%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2.833.294,148**	**$3.541.617,687**	**$3.541.617,687**	**$3.895.779,455**	**$3.399.755,061**	**$2.958.264,759**	**$2.958.264,757**	**$630.599,214**	**$630.599,215**	**$1.576.498,041**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**29,19%**	**30,24%**	**31,30%**	**32,47%**	**33,48%**	**34,37%**	**35,25%**	**35,44%**	**35,63%**	**36,10%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$96.568.809,389**	**$100.110.127,076**	**$103.651.744,763**	**$107.547.524,218**	**$110.947.279,279**	**$113.905.544,038**	**$116.863.808,795**	**$117.494.408,009**	**$118.126.007,224**	**$119.701.505,265**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 $ 51.429.264,406	$ 22.120.569,154	43,012%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 $ 2.882.591,187	$ 843.182,736	29,251%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - $ 3.183.304,765	$ 2.161.860,966	67,912%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - $ 604.827,905	$ 410.753,584	67,912%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	11
FECHA	20	Mayo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,031%	0,050%	0,050%	0,062%	0,062%	0,068%	0,068%	0,087%	0,087%	0,015%	44,91%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$104.010,976	$166.417,561	$166.417,561	$208.021,951	$208.021,951	$228.824,146	$228.824,146	$291.230,732	$291.230,733	$51.851,527	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,085%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,188%	0,188%	0,239%	0,239%	0,043%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$285.872,996	$457.396,794	$457.396,794	$571.745,993	$571.745,993	$628.920,592	$628.920,592	$800.444,390	$800.444,390	$142.513,339	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,190%	0,304%	0,304%	0,379%	0,379%	0,417%	0,417%	0,531%	0,531%	0,095%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$634.874,671	$1.015.799,473	$1.015.799,473	$1.269.749,341	$1.269.749,341	$1.396.724,276	$1.396.724,275	$1.777.649,077	$1.777.649,080	$316.497,572	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,085%	0,136%	0,136%	0,170%	0,170%	0,187%	0,187%	0,238%	0,238%	0,042%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$284.895,050	$455.832,079	$455.832,079	$569.790,099	$569.790,099	$626.769,109	$626.769,109	$797.706,139	$797.706,139	$142.025,814	
				$ E											
				% E											40,50%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,009%	0,014%	0,014%	0,017%	0,017%	0,019%	0,019%	0,024%	0,024%	0,004%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$29.156,994	$46.651,190	$46.651,190	$58.313,987	$58.313,987	$64.145,386	$64.145,387	$81.639,583	$81.639,583	$14.535,338	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,003%	0,005%	0,005%	0,006%	0,006%	0,007%	0,007%	0,009%	0,009%	0,002%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$10.481,928	$16.771,085	$16.771,085	$20.963,858	$20.963,858	$23.060,243	$23.060,243	$29.349,400	$29.349,400	$5.225,447	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,017%	0,027%	0,027%	0,034%	0,034%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$57.424,164	$91.878,663	$91.878,663	$114.848,328	$114.848,328	$126.333,161	$126.333,161	$160.787,660	$160.787,660	$28.627,081	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,051%	0,081%	0,081%	0,101%	0,101%	0,112%	0,112%	0,142%	0,142%	0,025%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$169.781,263	$271.650,021	$271.650,021	$339.562,527	$339.562,527	$373.518,779	$373.518,779	$475.387,539	$475.387,539	$84.639,316	
				$ E											
				% E											36,10%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 334.689.236,546	100,000%	27,865%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 342.230.582,336	102,253%	$ 93.262.331,540												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,47%	0,76%	0,76%	0,94%	0,94%	1,04%	1,04%	1,32%	1,32%	0,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.576.498,042	$2.522.396,866	$2.522.396,866	$3.152.996,084	$3.152.996,084	$3.468.295,692	$3.468.295,692	$4.414.194,520	$4.414.194,524	$785.916,434
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,57%	37,32%	38,08%	39,02%	39,96%	41,00%	42,03%	43,35%	44,67%	44,91%
	VALOR (Miles de Pesos)	$121.278.003,307	$123.800.400,173	$126.322.797,039	$129.475.793,123	$132.628.789,207	$136.097.084,899	$139.565.380,591	$143.979.575,112	$148.393.769,636	$149.179.685,070
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 22.120.569,154	43,012%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 843.182,736	29,251%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.161.860,966	67,912%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 410.753,584	67,912%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	11

FECHA: 20 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,015%	0,039%	0,039%	0,062%	0,062%	0,077%	0,077%	0,085%	0,085%	0,108%	
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$51.851,527	$129.628,818	$129.628,818	$207.406,109	$207.406,109	$259.257,636	$259.257,636	$285.183,400	$285.183,400	$362.960,692	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,043%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,213%	0,213%	0,234%	0,234%	0,298%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$142.513,339	$356.283,348	$356.283,348	$570.053,357	$570.053,357	$712.566,697	$712.566,697	$783.823,366	$783.823,366	$997.593,376	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,095%	0,236%	0,236%	0,378%	0,378%	0,473%	0,473%	0,520%	0,520%	0,662%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$316.497,572	$791.243,931	$791.243,931	$1.265.990,290	$1.265.990,290	$1.582.487,862	$1.582.487,862	$1.740.736,649	$1.740.736,649	$2.215.483,008	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,042%	0,106%	0,106%	0,170%	0,170%	0,212%	0,212%	0,233%	0,233%	0,297%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$142.025,814	$355.064,534	$355.064,534	$568.103,254	$568.103,254	$710.129,068	$710.129,068	$781.141,974	$781.141,974	$994.180,695	
				$ E											
				% E											49,84%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,004%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,022%	0,022%	0,024%	0,024%	0,030%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$14.535,338	$36.338,344	$36.338,344	$58.141,351	$58.141,351	$72.676,688	$72.676,688	$79.944,357	$79.944,357	$101.747,365	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,002%	0,004%	0,004%	0,006%	0,006%	0,008%	0,008%	0,009%	0,009%	0,011%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$5.225,448	$13.063,621	$13.063,621	$20.901,794	$20.901,794	$26.127,242	$26.127,242	$28.739,967	$28.739,967	$36.578,140	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,009%	0,021%	0,021%	0,034%	0,034%	0,043%	0,043%	0,047%	0,047%	0,060%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$28.627,081	$71.567,702	$71.567,702	$114.508,324	$114.508,324	$143.135,405	$143.135,405	$157.448,945	$157.448,944	$200.389,566	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,025%	0,063%	0,063%	0,101%	0,101%	0,126%	0,126%	0,139%	0,139%	0,177%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$84.639,316	$211.598,289	$211.598,289	$338.557,263	$338.557,263	$423.196,579	$423.196,579	$465.516,237	$465.516,238	$592.475,209	
				$ E											
				% E											44,91%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,23%**	**0,59%**	**0,59%**	**0,94%**	**0,94%**	**1,17%**	**1,17%**	**1,29%**	**1,29%**	**1,64%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$785.915,435**	**$1.964.788,587**	**$1.964.788,587**	**$3.143.661,742**	**$3.143.661,742**	**$3.929.577,177**	**$3.929.577,177**	**$4.322.534,895**	**$4.322.534,895**	**$5.501.408,051**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**45,14%**	**45,73%**	**46,31%**	**47,25%**	**48,19%**	**49,37%**	**50,54%**	**51,83%**	**53,12%**	**54,77%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$149.965.600,505**	**$151.930.389,092**	**$153.895.177,679**	**$157.038.839,421**	**$160.182.501,163**	**$164.112.078,340**	**$168.041.655,517**	**$172.364.190,412**	**$176.686.725,307**	**$182.188.133,358**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 22.120.569,154	43,012%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 843.182,736	29,251%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.161.860,966	67,912%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 410.753,584	67,912%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	11
FECHA	20	Mayo	2026

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00 (Día / Mes / Año)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91 / dic-28	92 / ene-29	93 / feb-29	94 / mar-29	95 / abr-29	96 / may-29	97 / jun-29	98 / jul-29	99 / ago-29	100 / sep-29	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,108%	0,026%	0,026%	0,065%	0,065%	0,105%	0,105%	0,131%	0,131%	0,144%	68,52%
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$362.960,692	$87.677,192	$87.677,192	$219.192,980	$219.192,980	$350.708,768	$350.708,768	$438.385,959	$438.385,959	$482.224,556	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,298%	0,072%	0,072%	0,180%	0,180%	0,288%	0,288%	0,360%	0,360%	0,396%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$997.593,377	$240.979,775	$240.979,775	$602.449,439	$602.449,439	$963.919,102	$963.919,102	$1.204.898,877	$1.204.898,877	$1.325.388,765	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,662%	0,160%	0,160%	0,400%	0,400%	0,640%	0,640%	0,800%	0,800%	0,879%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$2.215.483,008	$535.174,562	$535.174,562	$1.337.936,405	$1.337.936,405	$2.140.698,247	$2.140.698,247	$2.675.872,809	$2.675.872,809	$2.943.460,090	
				$ E											
				% E											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,297%	0,072%	0,072%	0,179%	0,179%	0,287%	0,287%	0,359%	0,359%	0,395%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$994.180,694	$240.155,403	$240.155,403	$600.388,510	$600.388,511	$960.621,618	$960.621,618	$1.200.777,022	$1.200.777,022	$1.320.854,725	
				$ E											
				% E											61,65%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,030%	0,007%	0,007%	0,018%	0,018%	0,029%	0,029%	0,037%	0,037%	0,040%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$101.747,363	$24.578,206	$24.578,206	$61.445,518	$61.445,518	$98.312,830	$98.312,830	$122.891,037	$122.891,037	$135.180,141	
				$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,011%	0,003%	0,003%	0,007%	0,007%	0,011%	0,011%	0,013%	0,013%	0,015%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$36.578,140	$8.835,855	$8.835,855	$22.089,641	$22.089,641	$35.343,426	$35.343,426	$44.179,282	$44.179,282	$48.597,210	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,060%	0,014%	0,014%	0,036%	0,036%	0,058%	0,058%	0,072%	0,072%	0,080%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$200.389,567	$48.406,328	$48.406,329	$121.015,821	$121.015,821	$193.625,314	$193.625,314	$242.031,643	$242.031,643	$266.234,807	
				$ E											
				% E											
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,177%	0,043%	0,043%	0,107%	0,107%	0,171%	0,171%	0,214%	0,214%	0,235%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$592.475,299	$143.118,977	$143.118,977	$357.797,442	$357.797,442	$572.475,907	$572.475,907	$715.594,884	$715.594,884	$787.154,372	
				$ E											
				% E											54,77%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**1,64%**	**0,40%**	**0,40%**	**0,99%**	**0,99%**	**1,59%**	**1,59%**	**1,99%**	**1,99%**	**2,18%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$5.501.408,050**	**$1.328.926,298**	**$1.328.926,299**	**$3.322.315,756**	**$3.322.315,757**	**$5.315.705,212**	**$5.315.705,212**	**$6.644.631,513**	**$6.644.631,513**	**$7.309.094,665**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**56,41%**	**56,81%**	**57,21%**	**58,20%**	**59,19%**	**60,78%**	**62,37%**	**64,35%**	**66,34%**	**68,52%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$187.689.541,408**	**$189.018.467,706**	**$190.347.394,005**	**$193.669.709,761**	**$196.992.025,518**	**$202.307.730,730**	**$207.623.435,942**	**$214.268.067,455**	**$220.912.698,968**	**$228.221.793,633**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111	$ 22.120.569,154	43,012%
	$ 51.429.264,406		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000	$ -	0,000%
	$ 800.000,000		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712	$ 843.182,736	29,251%
	$ 2.882.591,187		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
	$ 1.845.000,000		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
	$ 350.550,000		
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ -	$ 2.161.860,966	67,912%
	$ 3.183.304,765		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ -	$ 410.753,584	67,912%
	$ 604.827,905		
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
	$ 9.226.844,067		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
	$ 500.000,000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matricula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	11

FECHA: 29 Mayo 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 59 **DE** abr-26 (Indicar mes y año) ☐

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 3.230.467.542,00

SEGUIMIENTO No. 59
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 991 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 13.485.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 413.052.964.666,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101 oct-29	102 nov-29	103 dic-29	104 ene-30	105 feb-30	106 mar-30	107 abr-30	108 may-30	109 jun-30	110 jul-30	111 ago-30	
EXPLANACIONES (No. de Orden y el Ítem de Pago 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	$37.290.981,185	11,142%	1,913%	% P	0,144%	0,183%	0,213%	0,149%	0,149%	0,149%	0,149%	0,234%	0,312%	0,311%	0,639%	
	$25.115.283,131	7,504%	$6.403.847,305	$ P	$482.224,555	$613.740,343	$713.740,343	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$500.000,000	$783.324,738	$1.043.244,738	$1.040.029,194	$2.138.976,186	
				$ E												
				% E												
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 11, 12, 13, 14, 15)	$57.206.062,400	17,092%	6,712%	% P	0,396%	0,504%	0,631%	0,329%	0,337%	0,402%	0,402%	0,643%	0,643%	0,673%	1,046%	
	$61.559.592,400	18,393%	$22.463.727,919	$ P	$1.325.388,765	$1.686.858,428	$2.110.988,135	$1.100.000,000	$1.129.496,428	$1.345.599,518	$1.345.599,518	$2.152.959,229	$2.152.959,229	$2.251.418,515	$3.501.965,461	
				$ E												
				% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 16, 17, 18, 19, 20)	$149.004.224,264	44,520%	5,955%	% P	0,879%	1,119%	1,352%	0,234%	0,249%	0,732%	0,695%	0,865%	0,866%	1,003%	1,515%	
	$113.806.351,167	34,004%	$19.930.813,186	$ P	$2.943.460,090	$3.746.221,933	$4.526.221,931	$784.434,345	$834.434,345	$2.451.515,236	$2.327.441,160	$2.894.155,589	$2.897.250,474	$3.355.376,226	$5.068.922,642	
				$ E												
				% E												
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (No. de Orden y el Ítem de Pago 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	$68.087.340,557	20,343%	4,511%	% P	0,395%	0,502%	0,620%	0,239%	0,239%	0,401%	0,401%	0,641%	0,641%	0,770%	1,016%	
	$61.687.539,795	18,431%	$15.097.159,381	$ P	$1.320.854,726	$1.681.087,833	$2.076.087,832	$800.000,000	$800.000,000	$1.340.996,339	$1.340.996,339	$2.145.594,142	$2.145.594,142	$2.575.798,712	$3.398.810,821	
				$ E												
				% E												85,55%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (No. de Orden y el Ítem de Pago 43, 44, 45, 46, 47, 48)	$5.815.212,112	1,737%	0,194%	% P	0,040%	0,051%	0,051%	0,060%	0,060%	0,060%	0,060%	0,045%	0,045%	0,045%	0,023%	
	$6.278.636,562	1,876%	$650.084,286	$ P	$135.180,141	$172.047,452	$172.047,453	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$200.000,000	$150.603,870	$150.603,870	$150.603,870	$75.540,184	
				$ E												
				% E												
OBRAS VARIAS (No. de Orden y el Ítem de Pago 49, 50)	$2.257.167,500	0,674%	0,118%	% P	0,015%	0,018%	0,018%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,035%	
	$2.257.167,500	0,674%	$394.281,458	$ P	$48.597,210	$61.850,995	$61.850,996	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,850	$56.616,849	$116.029,496	
				$ E												
				% E												
TRANSPORTES (No. de Orden y el Ítem de Pago 51, 52, 53)	$15.028.248,528	4,490%	0,779%	% P	0,080%	0,101%	0,101%	0,090%	0,090%	0,090%	0,101%	0,094%	0,094%	0,126%	0,165%	
	$12.505.042,489	3,736%	$2.606.370,506	$ P	$266.234,807	$338.844,300	$338.844,301	$300.000,000	$300.000,000	$300.000,000	$339.446,187	$314.025,235	$314.025,235	$422.143,074	$552.893,377	
				$ E												
				% E												
ÍTEMS NO PREVISTOS (No. de Orden y el Ítem de Pago 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	$0,000	0,000%	7,684%	% P	0,235%	0,298%	0,365%	0,528%	0,528%	0,528%	0,651%	0,794%	0,794%	1,094%	2,359%	
	$59.020.969,292	17,635%	$25.716.047,495	$ P	$787.154,372	$1.001.832,838	$1.221.832,838	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$1.765.966,845	$2.177.584,214	$2.657.078,792	$2.657.078,792	$3.662.268,802	$7.894.559,341	
				$ E												
				% E												68,52%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 334.689.236,546**	**100,000%**	**27,865%**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 342.230.582,336**	**102,253%**	**$ 93.262.331,540**													

		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**2,18%**	**2,78%**	**3,35%**	**1,65%**	**1,67%**	**2,38%**	**2,48%**	**3,33%**	**3,41%**	**4,04%**	**6,80%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$7.309.094,666**	**$9.302.484,122**	**$11.221.613,829**	**$5.507.018,040**	**$5.586.514,468**	**$7.960.694,788**	**$8.287.684,267**	**$11.154.358,444**	**$11.417.373,329**	**$13.514.255,241**	**$22.747.697,510**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**70,71%**	**73,49%**	**76,84%**	**78,48%**	**80,15%**	**82,53%**	**85,01%**	**88,34%**	**91,75%**	**96,79%**	**102,59%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$235.530.888,299**	**$244.833.372,421**	**$256.054.986,250**	**$261.562.004,290**	**$267.148.518,758**	**$275.109.213,545**	**$283.396.897,813**	**$294.551.256,256**	**$305.968.629,585**	**$319.482.884,826**	**$342.230.582,336**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%											
	VALOR (Miles de Pesos)											

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 49.343.566,111 / $ 51.429.264,406	$ 22.120.569,154	43,012%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 800.000,000 / $ 800.000,000	$ -	0,000%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ 2.812.239,712 / $ 2.882.591,187	$ 843.182,736	29,251%
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.845.000,000 / $ 1.845.000,000	$ 1.660.500,000	90,000%
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 350.550,000 / $ 350.550,000	$ 315.495,000	90,000%
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES	$ - / $ 3.183.304,765	$ 2.161.860,966	67,912%
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENTICIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)	$ - / $ 604.827,905	$ 410.753,584	67,912%
GESTION SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 9.226.844,067 / $ 9.226.844,067	$ 556.155,125	6,028%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 500.000,000 / $ 500.000,000	$ 9.908,676	1,982%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 64.878.199,890	$ 28.078.425,241	39,646%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 70.822.382,330		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 399.567.436,436**	**$ 121.340.756,781**	**29,377%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 413.052.964,666**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVA INICIAL		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-57327 CND

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
VÍAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: **991 de 2021**

Objeto: **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1."**

El suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE con NIT 901.475.034-7, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de Abril de 2026.

Para constancia se firma a los 7 días del mes de Mayo de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

JULIETH LISETH BERTEL PEREZ
CONTADOR
CONSORCIO VIAS NACIONALES
DEL SUR Y ORIENTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Por medio de la presente CERTIFICO, que una vez revisados los soportes del personal vinculado al contrato 991 de 2021, el Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE identificado con NIT. 901.475.034-7, ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de los empleados vinculados en la ejecución del contrato de obra, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, que se encuentra vigente para el periodo del mes de abril de 2026.

La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimientos al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Para constancia se firma a los días 11 días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

WILSON ANDRÉS PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

c.c. SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
Atn. KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ
DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS
kdgallegos@invias.gov.co

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.
JAIDER ALEXIS DEVIA REY
Gestor Técnico de Proyecto
jadevia@invias.gov.co

Carrera 18 # 116 -24 Bogotá D.C - Teléfonos: 2145198 - 3112153119
consorciointerviasvision@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE 5
FECHA	30 / 4 / 2026 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	17.783.543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.823.030	$ 126.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 73.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 291.700	$ 59.000	-	-	-
2	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	17.783.543	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.686.000	$ 187.000	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 107.500	COLPENSIONES	9502860529	$ 429.800	$ 107.500	-	-	-
3	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	1.115.953.038	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.768.613	$ 123.100	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.800	PORVENIR	9502860529	$ 283.000	$ 45.000	-	-	PMJ EN LA TARDE 9 DE MARZO
4	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	17.702.262	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.844.409	$ 198.000	V	NUEVA E.P.S.MOVILIDAD	9502860529	$ 113.800	PORVENIR	9502860529	$ 455.200	$ 45.000	-	-	-
5	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	17.788.532	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.976.672	$ 137.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 79.100	PORVENIR	9502860529	$ 316.300	$ 79.100	-	-	-
6	ANDRADE RIOS LONDREY	7.726.893	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.153.665	$ 149.900	V	SANITAS	9502860529	$ 86.200	PORVENIR	9502860529	$ 344.600	$ 86.200	-	-	-
7	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	1.115.950.528	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.946.931	$ 205.200	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 117.900	PORVENIR	9502860529	$ 471.600	$ 117.900	-	-	-
8	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.397.798	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 6.897.798	$ 480.100	V	FAMISANAR	9502860529	$ 276.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 1.103.700	$ 276.000	-	-	-
9	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	1.003.820.143	INGENIERO RESIDENTE AUXILIAR	$ 2.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.800.000	$ 194.900	V	SANITAS	9502860529	$ 112.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 448.000	$ 112.000	-	-	-
10	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	80.082.913	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.397.798	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 13.500.000	$ 939.600	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 540.000	COLFONDOS	9502860529	$ 2.160.000	$ 540.000	$ 270.000	$ 405.000	-
11	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	8.566.761	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.900.905	$ 132.400	V	EPS MUTUAL SER	9502860529	$ 76.100	PROTECCION	9502860529	$ 304.200	$ 76.100	-	-	-
12	AYA GULIMBO YARLEDIS	1.118.364.489	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	- -	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	A.I.C.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 38.400	-	-	126 DIAS DE LICENCIA DE MATERNIDAD DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 14 DE JUNIO DEL 2026
13	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	1.093.775.884	PROFESIONAL CALIDAD	$ 4.200.000	- - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.386.667	$ 305.400	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 175.500	PORVENIR	9502860529	$ 701.900	$ 175.500	-	-	FIRMA CAONTRATO 3 DE MARZO
14	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	1.075.274.138	AUXILIAR AMBIENTAL	$ 2.080.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - -	KMA 830.094.920-5	$ 2.150.250	$ 149.700	V	SANITAS	9502860529	$ 86.100	PROTECCION	9502860529	$ 344.100	$ 86.100	-	-	VACACIONES POR DOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO 2026
15	BARRETO RODRIGUEZ WILDER YAIR	1.102.228.252	OPERADOR BOMBA DE INYECCION	$ 2.000.000	X X X X X X X X X -	KMA 830.094.920-5	$ 2.606.875	$ 181.500	V	NNUEVA EPS	9502860529	$ 104.300	PORVENIR	9502860529	$ 417.100	$ 104.300	-	-	SALIO DE TRASLADO PARA TRNCAL MAGDALENA EL DIA 11-03-2026
16	BARRIOS CABRERA JHONATAN	1.006.518.003	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.048.084	$ 142.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 82.000	PORVENIR	9502860529	$ 327.700	$ 82.000	-	-	-
17	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	16.189.231	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.759.560	$ 122.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.400	PORVENIR	9502860529	$ 281.600	$ 70.400	-	-	-
18	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	7.720.225	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.943.439	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.004.000	$ 139.500	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 80.200	COLFONDOS	9502860529	$ 320.700	$ 80.200	-	-	-
19	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	1.049.348.655	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.931.649	$ 134.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9502860529	$ 77.300	PROTECCION	9502860529	$ 309.100	$ 101.900	-	-	-
20	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	93.235.403	TOPOGRAFO	$ 2.827.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.127.000	$ 217.700	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9502860529	$ 125.100	COLFONDOS	9502860529	$ 500.400	$ 125.100	-	-	-
21	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	96.332.427	OFICIAL DE OBRA	$ 1.752.000	X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.965.654	$ 136.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 78.700	PORVENIR	9502860529	$ 314.600	$ 78.700	-	-	PCM 3 DE MARZO
22	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	1.081.154.948	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	- - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 758.726	$ 52.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 30.400	PORVENIR	9502860529	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 18-03-2026
23	BUSTOS RUIZ JOSE TITO	1.006.417.658	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.250.000	$ 156.600	V	SANITAS	9502860529	$ 90.000	PORVENIR	9502860529	$ 360.000	$ 90.000	-	-	-
24	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	26.429.849	PALETERO	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.756.390	$ 122.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.300	PORVENIR	9502860529	$ 281.100	$ 70.300	-	-	DOS DIAS DE INCAPACIDAD 13 Y 14 DE MARZO
25	CABARCA FLOREZ DONINO	11.051.242	OFICIAL DE OBRA	$ 1.902.108	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.303.833	$ 160.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 92.200	PORVENIR	9502860529	$ 368.700	$ 48.000	-	-	-
26	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	1.075.276.273	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.208.900	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.372.826	$ 165.200	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 95.000	PORVENIR	9502860529	$ 379.700	$ 13.000	-	-	-
27	CADENA DIAZ NELSON	7.719.307	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.458.245	$ 240.700	V	SANITAS	9502860529	$ 138.400	COLPENSIONES	9502860529	$ 553.400	$ 138.400	-	-	-
28	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	13.069.675	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 5.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 5.780.500	$ 402.400	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 231.300	COLPENSIONES	9502860529	$ 924.900	$ 231.300	-	-	-
29	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	1.075.299.636	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.906	$ 121.900	V	FAMISANAR	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
30	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	1.042.422.058	MECANICO C	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 4.401.937	$ 306.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9502860529	$ 176.100	COLFONDOS	9502860529	$ 704.400	$ 102.000	-	-	PMJ 5 DE MARZO DE 2025
31	CAPERA MAPPE HECTOR	93.444.690	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 2.526.750	$ 175.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 101.100	COLFONDOS	9502860529	$ 404.300	$ 37.700	-	-	-
32	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	86.077.201	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 6.500.000	$ 452.400	V	PORVENIR	9502860529	$ 260.000	COMFACA	9502860529	$ 1.040.000	$ 260.000	-	-	-
33	CARDENAS BARBOSA ELIANA MILENA	1.118.537.757	ESP. GEOMETRICO	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 6.500.000	$ 452.400	V	COMPENSAR	9502860529	$ 260.000	COLFONDOS	9502860529	$ 1.040.000	$ 260.000	-	-	-
34	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	1.115.944.447	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.891.077	$ 131.700	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 75.700	COLFONDOS	9502860529	$ 302.600	$ 75.700	-	-	-
35	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSON	1.077.852.721	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 3.081.065	$ 214.500	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 123.300	PORVENIR	9502860529	$ 493.000	$ 554.400	-	-	-
36	CASANOVA CASANOA JONATAN	1.115.941.257	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.791.295	$ 124.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 71.700	COMFACA	9502860529	$ 286.700	$ 111.300	-	-	-
37	CASANOVA CASANOA REIMON	1.115.946.742	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X X X X X X X - - - - - - - - - - - - - - X X - - - - - -	KMA 830.094.920-5	$ 1.865.510	$ 129.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 74.700	PORVENIR	9502860529	$ 298.500	$ 74.700	-	-	LICENCIA DE PATERNIDAD DEL 8 AL 21 DE MARZO; VACACIONES DEL 24 AL 31 DE MARZO
38	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	1.117.823.687	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.780.750	$ 124.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 71.300	PORVENIR	9502860529	$ 285.000	$ 71.300	-	-	VACACIONES 25 DE MARZO DE 2026
39	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	1.006.517.075	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.884.033	$ 131.200	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 75.400	PORVENIR	9502860529	$ 301.500	$ 75.400	-	-	-
40	CASTAÑO DIAZ ROBERTO MIGUEL	3.828.340	COORDINADOR DE DISEÑOS	$ 18.505.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 18.931.743	$ 1.317.700	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9502860529	$ 757.300	COLPENSIONES	9502860529	$ 3.029.100	$ 79.800	$ 378.635	$ 567.952	-
41	CASTIBLANCO BASTO WILDER	1.115.950.045	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.095	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 70.100	PROTECCION	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA			
		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	5

FECHA 30 4 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

42	CASTRO PEREZ WILSON	16.186.949	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	CAVIEDES PERDOMO EDIL	83.248.558	OPERADOR COMPACTADOR 7 TON O MAS	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	1.115.944.252	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.095	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	CICERY CASTRILLON LUZMILA	40.077.088	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.997.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	1.117.494.448	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	CORREA OSPINA JOSE ADOLFO	96.361.076	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	1.081.159.862	CADENERO IB	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	1.003.828.405	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	1.004.074.473	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	CRUZ ROJAS ESNEIDER	1.031.130.848	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	DE VOZ RODRIGUEZ PAOLA CRISTINA	33.101.811	DIRECTOR JURIDICO	$ 11.046.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	15.670.086	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 2.547.135	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	1.104.422.998	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	DUCUARA GUTIERREZ CRISTIAN	1.075.294.781	ELECTROMECANICO B	$ 2.350.000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	ENDO VALENCIA JUVENAL	17.783.500	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	5.268.520	LABORATORISTA	$ 2.477.328	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	1.116.923.581	AUXILIAR DE MECANICA A	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	96.333.479	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	96.356.264	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	1.113.516.378	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	1.075.236.534	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	FLORES LARA MOISES	17.788.380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
64	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	1.079.176.760	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	1.017.246.567	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	75070386-1	GERENTE DE PROYECTO	$ 18.505.500	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	GALAN GALAN JAVIER	79.473.478	TOPOGRAFO	$ 2.689.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	1.005.076.003	OPERADOR DE TRITURADORA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	GALINDEZ JHON ALEXANDER	1.116.914.182	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	1.115.944.721	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
71	GAMEZ LEGRO GILDARDO	96.353.628	CONSERJE	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	GARIBELLO REYES OVIDIO	96.361.025	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	GARZON LOSADA DIEGO FABIAN	1.083.883.017	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	1.053.829.095	INGENIERO RESIDENTE / RESIDENTE DE OBRA	$ 5.260.000	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-
75	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	1.193.467.970	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	1.119.211.470	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.733.385	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77	GUERRERO GIRON JHON FREDY	1.063.817.930	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	1.115.945.030	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	1.130.024.014	SOLDADOR C	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	1.115.943.411	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	HERNANDEZ BASTIDAS NANCY YENY	59.652.037	GESTION DE CALIDAD	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
82	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	1.020.742.538	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	1.193.355.418	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
84	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	1.003.895.213	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMISON	1.144.126.929	LLANTERO / MUELLERO	$ 1.750.905	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
86	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	1.115.943.538	OPERADOR CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	JIMENEZ PUERTA CAMILO ERNESTO	1.095.826.752	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	1.007.869.860	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
89	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	1.193.560.376	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

42	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.100	COLPENSIONES	9502860529	$ 280.200	$ 45.000	-	-	-
43	KMA 830.094.920-5	$ 2.468.636	$ 171.900	V	SANITAS	9502860529	$ 98.800	COLFONDOS	9502860529	$ 395.000	$ 98.800	-	-	-
44	KMA 830.094.920-5	$ 1.785.227	$ 124.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 71.500	PORVENIR	9502860529	$ 285.700	$ 71.500	-	-	-
45	KMA 830.094.920-5	$ 4.756.000	$ 331.100	V	SANITAS	9502860529	$ 190.300	PORVENIR	9502860529	$ 761.000	$ 190.300	-	-	-
46	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
47	KMA 830.094.920-5	$ 2.100.000	$ 146.200	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 84.000	PORVENIR	9502860529	$ 336.000	$ 84.000	-	-	FIRMA CONTRATO 3 DE MARZO
48	KMA 830.094.920-5	$ 1.829.995	$ 127.400	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 73.200	PORVENIR	9502860529	$ 292.800	$ 73.200	-	-	-
49	KMA 830.094.920-5	$ 1.909.302	$ 132.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 76.400	COLPENSIONES	9502860529	$ 305.500	$ 76.400	-	-	-
50	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
51	KMA 830.094.920-5	$ 1.779.059	$ 123.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 71.200	PROTECCIÓN	9502860529	$ 284.700	$ 71.200	-	-	-
52	KMA 830.094.920-5	$ 11.609.346	$ 808.100	V	SANITAS	9502860529	$ 464.400	COLFONDOS	9502860529	$ 1.857.500	$ 464.400	$ 232.187	$ 348.280	-
53	KMA 830.094.920-5	$ 2.577.122	$ 179.400	V	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9502860529	$ 103.100	COLPENSIONES	9502860529	$ 412.400	$ 57.000	-	-	-
54	KMA 830.094.920-5	$ 2.767.614	$ 192.700	V	MUTUAL SER	9502860529	$ 110.800	PROTECCION	9502860529	$ 442.900	$ 110.800	-	-	-
55	KMA 830.094.920-5	$ 2.271.667	$ 158.200	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 90.900	PORVENIR	9502860529	$ 363.500	$ 54.600	-	-	INGRESO EL DIA 02-03-2026
56	KMA 830.094.920-5	$ 2.596.150	$ 180.700	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 103.900	COLPENSIONES	9502860529	$ 415.400	$ 103.900	-	-	-
57	KMA 830.094.920-5	$ 3.228.200	$ 224.700	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 129.200	PORVENIR	9502860529	$ 516.600	$ 129.200	-	-	-
58	KMA 830.094.920-5	$ 2.350.000	$ 163.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 94.000	PORVENIR	9502860529	$ 376.000	$ 94.000	-	-	-
59	KMA 830.094.920-5	$ 1.871.678	$ 130.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 74.900	PORVENIR	9502860529	$ 299.500	$ 23.100	-	-	-
60	KMA 830.094.920-5	$ 1.992.869	$ 138.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 79.800	PORVENIR	9502860529	$ 318.900	$ 79.800	-	-	-
61	KMA 830.094.920-5	$ 1.789.206	$ 124.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 71.600	COLPENSIONES	9502860529	$ 286.300	$ 71.600	-	-	-
62	KMA 830.094.920-5	$ 3.491.610	$ 243.100	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 139.700	PORVENIR	9502860529	$ 558.700	$ 139.700	-	-	-
63	KMA 830.094.920-5	$ 1.796.468	$ 125.100	V	SANITAS	9502860529	$ 71.900	PORVENIR	9502860529	$ 287.500	$ 71.900	-	-	-
64	KMA 830.094.920-5	$ 2.049.355	$ 142.700	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 82.000	COLFONDOS	9502860529	$ 327.900	$ 82.000	-	-	-
65	KMA 830.094.920-5	$ 3.640.000	$ 253.400	V	SAVIA SALUD	9502860529	$ 145.600	PORVENIR	9502860529	$ 582.400	$ 68.400	-	-	-
66	KMA 830.094.920-5	$ 2.124.432	$ 147.900	V	SANITAS	9502860529	$ 85.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 340.000	$ 85.000	-	-	CANCELACIÓN CONTRATO 4 DE MARZO
67	KMA 830.094.920-5	$ 2.766.645	$ 192.600	V	FAMISANAR	9502860529	$ 110.700	COLPENSIONES	9502860529	$ 442.700	$ 110.700	-	-	INCAPACIDAD DEL 1 AL 10; VACACIONES DEL 11 AL 14 DE MARZO
68	KMA 830.094.920-5	$ 2.918.985	$ 203.200	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 116.800	PORVENIR	9502860529	$ 467.100	$ 116.800	-	-	-
69	KMA 830.094.920-5	$ 900.000	$ 62.700	V	FAMISANAR EPS	9502860529	$ 36.000	PORVENIR	9502860529	$ 144.000	$ 36.000	-	-	FIRMA CONTRATO 19 DE MARZO
70	KMA 830.094.920-5	$ 1.759.063	$ 122.500	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 70.400	PORVENIR	9502860529	$ 281.500	$ 70.400	-	-	VACACIONES 30 DE MARZO
71	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SANITAS	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
72	KMA 830.094.920-5	$ 2.865.375	$ 199.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 114.700	PORVENIR	9502860529	$ 458.500	$ 114.700	-	-	-
73	KMA 830.094.920-5	$ 900.000	$ 62.700	V	SANITAS	9502860529	$ 36.000	COLFONDOS	9502860529	$ 144.000	$ 36.000	-	-	FIRMA CONTRATO 19 DE MARZO
74	KMA 830.094.920-5	$ 6.634.000	$ 461.800	V	FAMISANAR	9502860529	$ 265.400	PROTECCIÓN	9502860529	$ 1.061.500	$ 265.400	-	-	PCM 7 DE MARZO; PCM 18 MARZO, VACACIONES 19 DE MARZO; VACACIONES 30 Y 31 DE MARZO
75	KMA 830.094.920-5	$ 2.882.327	$ 200.700	V	NUEVA E.P.S	9502860529	$ 115.300	PORVENIR	9502860529	$ 461.200	$ 115.300	-	-	-
76	KMA 830.094.920-5	$ 1.849.255	$ 128.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 74.000	PORVENIR	9502860529	$ 295.900	$ 74.000	-	-	-
77	KMA 830.094.920-5	$ 221.916	$ 15.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 8.900	PROTECCIÓN	9502860529	$ 35.600	$ 8.900	-	-	NO SE PRESENTÓ EL 2 Y EL 3 DE MARZO Y PRESENTA RENUNCIA
78	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.906	$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 56.000	-	-	-
79	KMA 830.094.920-5	$ 1.900.000	$ 132.300	V	FAMISANAR	9502860529	$ 76.000	PORVENIR	9502860529	$ 304.000	$ 76.000	-	-	-
80	KMA 830.094.920-5	$ 1.837.853	$ 128.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 73.600	PORVENIR	9502860529	$ 294.100	$ 73.600	-	-	-
81	KMA 830.094.920-5	$ 5.045.000	$ 351.200	V	COMPESAR	9502860529	$ 201.800	COLFONDOS	9502860529	$ 807.200	$ 201.800	-	-	-
82	KMA 830.094.920-5	$ 2.444.650	$ 170.200	V	ASMET SALUD	9502860529	$ 97.800	OLD MUTUAL	9502860529	$ 391.200	$ 97.800	-	-	-
83	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD	9502860529	$ 70.100	COLPENSIONES	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
84	KMA 830.094.920-5	$ 3.050.000	$ 212.300	V	SANITAS	9502860529	$ 122.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 488.000	$ 122.000	-	-	-
85	KMA 830.094.920-5	$ 1.813.738	$ 126.300	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 72.600	PORVENIR	9502860529	$ 290.200	$ 72.600	-	-	INCAPACIDAD 4 AL 6 DE MARZO
86	KMA 830.094.920-5	$ 2.332.932	$ 162.400	V	SANITAS	9502860529	$ 93.400	PORVENIR	9502860529	$ 373.300	$ 93.400	-	-	-
87	KMA 830.094.920-5	$ 887.415	$ 61.800	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 35.500	PORVENIR	9502860529	$ 142.000	$ 35.500	-	-	DESPUES DE TERMINAR SU TURNO PRESENTO SU RENUNCIA 14-03-2026
88	KMA 830.094.920-5	$ 825.000	$ 57.500	V	SANITAS	9502860529	$ 33.000	PORVENIR	9502860529	$ 132.000	$ 33.000	-	-	INGRESO EL 16-03-2026, RENUNCIO EL 26-03-2026
89	KMA 830.094.920-5	$ 1.795.772	$ 125.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 71.900	PORVENIR	9502860529	$ 287.400	$ 56.000	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	5

FECHA 30 4 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

90	LASSO VANEGAS JACOBO	1.075.264.501	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.903.891	$ 132.600	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 76.200	PORVENIR	9502860529	$ 304.700	$ 6.800	-	-	-
91	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	1.005.727.869	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.390.614	$ 166.400	V	FAMISANAR	9502860529	$ 95.700	PORVENIR	9502860529	$ 382.500	$ 95.700	-	-	-
92	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	93.444.597	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.791.696	$ 264.000	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 151.700	PORVENIR	9502860529	$ 606.700	$ 59.400	-	-	VACACIONES 11 DE MARZO
93	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	7.686.580	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	KMA 830.094.920-5	$ 3.260.347	$ 227.000	V	SANITAS	9502860529	$ 130.500	COLPENSIONES	9502860529	$ 521.700	$ 130.500	-	-	VACACIONES 31 DE MARZO
94	LOPEZ MENDEZ JOSE LUIS	1.115.941.829	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 900.000	$ 62.700	V	ASMET SALUD	9502860529	$ 36.000	PORVENIR	9502860529	$ 144.000	$ 36.000	-	-	FIRMA CONTRATO 19 DE MARZO
95	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	1.048.278.544	AUXILIAR DE MECACICA A	$ 1.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SANITAS	9502860529	$ 80.000	PORVENIR	9502860529	$ 320.000	$ 58.800	-	-	-
96	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	1.075.219.570	ALMACENISTA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.274.000	$ 158.300	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 91.000	PORVENIR	9502860529	$ 363.900	$ 91.000	-	-	-
97	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	1.075.287.618	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.259.205	$ 157.300	V	A.I.C.	9502860529	$ 90.400	PORVENIR	9502860529	$ 361.500	$ 60.000	-	-	-
98	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	1.075.263.595	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.757.570	$ 122.400	V	SANITAS	9502860529	$ 70.400	PORVENIR	9502860529	$ 281.300	$ 70.400	-	-	7 DIAS DE VACACIONES DESDE EL 24 AL 31 DE MARZO
99	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	1.117.501.091	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.080.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.380.000	$ 165.700	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 95.200	PORVENIR	9502860529	$ 380.800	$ 95.200	-	-	-
100	MEDINA RUBIANO ALEXANDER	17.784.055	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.575.815	$ 109.700	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 63.100	PORVENIR	9502860529	$ 252.200	$ 63.100	-	-	INGRESO EL 04-03-2026
101	MEDINA RUGE KEYTHEN	1.015.421.843	ALMACENISTA	$ 2.281.925	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.082.888	$ 214.600	V	SANITAS	9502860529	$ 123.400	PORVENIR	9502860529	$ 493.300	$ 123.400	-	-	-
102	MEDINA RUGE YEFRINLY	1.115.951.691	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.012.964	$ 140.200	V	SANITAS	9502860529	$ 80.600	PORVENIR	9502860529	$ 322.100	$ 80.600	-	-	-
103	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	1.006.419.498	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.100	COLPENSIONES	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
104	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	1.116.915.406	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.207.074	$ 223.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 128.300	PORVENIR	9502860529	$ 513.200	$ 128.300	-	-	-
105	MINA URIBE ANGEL DAVID	1.115.948.959	TOPOGRAFO	$ 2.827.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.827.000	$ 196.800	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 113.100	PORVENIR	9502860529	$ 452.400	$ 113.100	-	-	-
106	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	88.276.220	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.680.491	$ 256.200	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 147.300	COLPENSIONES	9502860529	$ 588.900	$ 147.300	-	-	-
107	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	30.521.589	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.767.021	$ 123.000	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.700	PORVENIR	9502860529	$ 282.800	$ 70.700	-	-	INCAPACIDAD POR DOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DESCONTADOS EN ABRIL
108	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	7.727.652	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 4.730.000	$ 329.300	V	SANITAS	9502860529	$ 189.200	COLFONDOS	9502860529	$ 756.800	$ 189.200	-	-	-
109	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	71.192.417	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	FOSYGA	9502860529	$ 70.100	COLPENSIONES	9502860529	$ 280.200	$ 89.100	-	-	-
110	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	1.115.940.793	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.832.535	$ 127.600	V	ASMET SALUD	9502860529	$ 73.400	PORVENIR	9502860529	$ 293.300	$ 41.600	-	-	VACACIONES 6 DE MARZO
111	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	17.340.722	CONDUCTOR TRACTOCAMION	$ 2.610.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 3.645.230	$ 253.800	V	COMPENSAR	9502860529	$ 145.900	COLPENSIONES	9502860529	$ 583.300	$ 106.700	-	-	INCAPACIDAD 1 AL 31 DE MARZO
112	MORALES ORREGO OLIVER	6.407.826	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.957.012	$ 205.900	V	SANITAS	9502860529	$ 118.300	PORVENIR	9502860529	$ 473.200	$ 118.300	-	-	VACACIONES 21 DE MARZO
113	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	96.361.383	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 1.750.905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	2 DIAS DE INCAPACIDAD 3 Y 4 DE MARZO, 4 DIAS DE INCAP DESDE EL 18 AL 21 DE MARZO
114	MOTATO GRAJALES ROBINSON	4.514.941	OPERADOR DE CARGADOR	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.161.625	$ 220.100	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 126.500	PORVENIR	9502860529	$ 505.900	$ 126.500	-	-	-
115	MOTTA OSPINA GEOVANNI	1.031.165.694	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.790.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.760.853	$ 122.600	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 70.500	COLPENSIONES	9502860529	$ 281.800	$ 70.500	-	-	-
116	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	96.356.141	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.821.837	$ 126.800	V	FOSYGA	9502860529	$ 72.900	COLPENSIONES	9502860529	$ 291.500	$ 72.900	-	-	-
117	NAVARRO LASCARRO JAIME	77.141.771	CONSERJE	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.300.905	$ 160.200	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 92.100	COLFONDOS	9502860529	$ 368.200	$ 92.100	-	-	-
118	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	1.003.895.516	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 116.728	$ 8.200	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 4.700	PORVENIR	9502860529	$ 18.700	$ 4.700	-	-	RENUNCIO EL 02-03-2026
119	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	1.115.941.892	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	INCAPACIDAD 12 DE MARZO DE 2026
120	OLAYA CORTES EDINSON	1.075.268.973	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.250.000	$ 156.600	V	SANITAS	9502860529	$ 90.000	PORVENIR	9502860529	$ 360.000	$ 90.000	-	-	-
121	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	1.118.021.248	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 53.900	-	-	INCAPACIDAD 1 AL 27 DE MARZO
122	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	1.117.508.743	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.770.304	$ 123.300	V	SANITAS	9502860529	$ 70.900	PORVENIR	9502860529	$ 283.300	$ 70.900	-	-	-
123	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	76.312.909	COORDINADOR ADMINISTRATIVO OBRA	$ 2.241.380	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.541.000	$ 176.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 101.700	COLPENSIONES	9502860529	$ 406.600	$ 101.700	-	-	VACACIONES 30 Y 31 DE MARZO
124	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	1.115.951.372	CADENERO II	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.756.874	$ 122.300	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.300	PORVENIR	9502860529	$ 281.100	$ 70.300	-	-	-
125	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	2.758.800	MECANICO B	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 4.317.581	$ 300.600	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 172.800	COLFONDOS	9502860529	$ 690.900	$ 40.800	-	-	VACACIONES 30 Y 31 DE MARZO
126	OSORIO CALDERON ALEXANDER	7.710.403	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 23.400	-	-	-
127	OSORIO MEDINA JHONATAN STEVEN	1.003.811.247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.906	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	VACACIONES POR UN DIA 9-03-2026
128	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	1.094.907.938	TOPÓGRAFO	$ 2.400.000	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-6	$ 3.037.007	$ 211.400	V	SANITAS	9502860529	$ 121.500	PROTECCION	9502860529	$ 486.000	$ 121.500	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 5 DE MARZO
129	OSSA CARLOS ANDRES	7.710.026	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.895.277	$ 132.000	V	A.I.C.	9502860529	$ 75.900	PORVENIR	9502860529	$ 303.300	$ 75.900	-	-	VACACIONES POR TRES DIAS 19,20 Y 21-03-2026
130	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	1.075.286.912	SOLDADOR B	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KMA 830.094.920-5	$ 2.662.997	$ 185.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 106.600	COLFONDOS	9502860529	$ 426.100	$ 106.600	-	-	VACACIONES POR UN DIA 07-03-2026 Y EL DIA 20 DE MARZO SALIO DE TRASLADO PÁRA TRONCAL MAGDALENA 2
131	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	1.051.419.157	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR GRAN	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.000.001	$ 139.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 80.100	PORVENIR	9502860529	$ 320.100	$ 80.100	-	-	-
132	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	1.115.949.137	CONDUCTOR CAMIONETA	$ 2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 721.383	$ 50.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 28.900	PORVENIR	9502860529	$ 115.500	$ 28.900	-	-	VACACIONES 1 AL 4 DE MARZO; 5 DE MARZO PRESENTA RENUNCIA
133	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	7.733.534	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.751.425	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.300	$ 33.600	-	-	VACACIONES POR UN DIA 02-03-2026
134	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	1.115.943.490	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.801.890	$ 125.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 72.100	PORVENIR	9502860529	$ 288.400	$ 72.100	-	-	VACACIONES DEL 2 AL 3 DE MARZO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA: DE 5

FECHA: 30 / 4 / 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 — **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

135	PERDOMO JOHAN CAMILO	1.003.802.175	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	UNA DIA DE VACACIONES 16-03-2026, DOS DIAS DE INCAPACIDAD 30 Y 31-03-2026
136	PERDOMO MONTALVO EMILSON	7.689.569	MECANICO D	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.464.934	$ 241.200	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 138.600	COLPENSIONES	9502860529	$ 554.400	$ 36.800	-	-	-
137	PERDOMO PULIDO EDINSON	1.075.270.671	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.901.423	$ 132.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 76.100	PROTECCION	9502860529	$ 304.300	$ 76.100	-	-	UN DIA DE VACACIONES 14-03-2026
138	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1.003.807.675	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.871.634	$ 130.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9502860529	$ 74.900	PROTECCION	9502860529	$ 299.500	$ 74.900	-	-	UN DIA DE VACACIONES 7-03-2026, UN DIA DE VACACIONES 14-03-2026, UN DIA DE VACACIONES 21-03-2026, UN DIA DE VACACIONES 28-03-2026,
139	PERDOMO VARGAS YAIR	7.697.593	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.604.587	$ 111.700	V	SANITAS	9502860529	$ 64.200	COLPENSIONES	9502860529	$ 256.800	$ 64.200	-	-	INCAPACIDAD 1 AL 14 DE MARZO; RENUNCIA 16 DE MARZO
140	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	1.117.493.692	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.837.933	$ 128.000	V	ASMET SALUD	9502860529	$ 73.600	PORVENIR	9502860529	$ 294.100	$ 73.600	-	-	-
141	PERILLA JUAN FRANCISCO	74.363.378	OFICIAL DE OBRA	$ 2.024.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 2.418.602	$ 168.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 96.800	PORVENIR	9502860529	$ 387.000	$ 74.000	-	-	VACACIONES 30 AL 31 DE MARZO
142	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	12.992.663	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.150.000	$ 219.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 126.000	COLFONDOS	9502860529	$ 504.000	$ 126.000	-	-	INCAPACIDAD 28 AL 30 DE MARZO
143	PINZON GUERREROLUIS FRANCISCO	79.794.332	COORDINADOR DE EQUIPOS	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.000.000	$ 348.000	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 200.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 800.000	$ 200.000	-	-	-
144	POLANIA NARVAEZ DANIEL ESTEBAN	1.003.953.459	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.300	-	-	INCAPACIDAD 07-02-2026 A 08-03-2026 INCAPACIDAD DE 20 DIAS DESDE EL 09 AL 28 DE MARZO. INCAPACIDAD POR 30 DIAS DESDE 31-03-2026 AL 29-04-2026
145	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	1.006.528.938	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.813.579	$ 126.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 72.600	PORVENIR	9502860529	$ 290.200	$ 72.600	-	-	-
146	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	1.118.020.352	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.766.523	$ 123.000	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.700	PROTECCIÓN	9502860529	$ 282.700	$ 70.700	-	-	-
147	PRADA TIQUE GUILLERMO	93.445.007	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.765.600	$ 192.500	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 110.700	PORVENIR	9502860529	$ 442.500	$ 110.700	-	-	-
148	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	1.075.271.209	MECANICO C	$ 2.610.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.050.000	$ 212.300	V	SANITAS	9502860529	$ 122.000	PORVENIR	9502860529	$ 488.000	$ 122.000	-	-	-
149	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	1.075.240.735	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.758.068	$ 122.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.400	PROTECCION	9502860529	$ 281.300	$ 70.400	-	-	UN DIA DE VACACIONES 14-03-2026
150	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	17.688.381	OPERADOR DE MINICARGADOR	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.433.409	$ 169.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 97.400	PORVENIR	9502860529	$ 389.400	$ 97.400	-	-	-
151	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	1.003.804.498	CADENERO II	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.108.907	$ 77.200	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 44.400	PROTECCIÓN	9502860529	$ 177.500	$ 44.400	-	-	INGRESO EL 12-03-2026
152	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	10.784.198	OFICIAL DE OBRA	$ 1.943.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.514.891	$ 175.100	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 100.600	COLFONDOS	9502860529	$ 402.400	$ 100.600	-	-	-
153	RAMOS MANA YINA PAOLA	1.081.153.136	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.775.278	$ 123.600	V	SANITAS	9502860529	$ 71.100	PROTECCION	9502860529	$ 284.100	$ 71.100	-	-	-
154	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	7.712.044	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.250.000	$ 156.600	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 90.000	PORVENIR	9502860529	$ 360.000	$ 90.000	-	-	-
155	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	1.115.951.987	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.670.500	$ 185.900	V	SANITAS	9502860529	$ 106.900	PORVENIR	9502860529	$ 427.300	$ 60.300	-	-	-
156	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	1.003.804.392	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	###########	$ 69.864.800	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 40.152.200	PORVENIR	9502860529	$160.608.800	$ 57.900	$ 20.076.088	$ 30.114.132	-
157	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	1.118.363.187	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.759.661	$ 122.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.400	PORVENIR	9502860529	$ 281.600	$ 70.400	-	-	INCAPACIDAD 7 AL 9 DE MARZO
158	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	7.162.225	COORDINADOR DE SEGURIDAD	$ 4.598.502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 5.386.000	$ 374.900	V	FOSYGA	9502860529	$ 215.500	PROTECCION	9502860529	$ 861.800	$ 215.500	-	-	-
159	RINCON GARCIA EIDER	1.006.512.659	OPERADOR RETROEXCAVADORA	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.511.389	$ 174.800	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 100.500	PORVENIR	9502860529	$ 401.900	$ 100.500	-	-	-
160	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	1.075.279.696	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.820.305	$ 126.700	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 72.900	PORVENIR	9502860529	$ 291.300	$ 72.900	-	-	-
161	ROA CULMA JESSICA	1.075.304.142	AUXILIAR SOCIAL	$ 1.750.905	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.828.121	$ 127.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 73.200	PORVENIR	9502860529	$ 292.500	$ 73.200	-	-	2 DIAS DE INCAPACIDAD 4 AL 5 DE MARZO, 2 DIAS DE INCAPACIDAD 6 AL 7 DE MARZO, DOS DIAS DE INCAPACIDAD 24 A 25 DEMARZO , UN DIA DE INCAPACIDAD 26-03-2026 ,UN DIA DE INCAPACIDAD 27-03-2026
162	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	1.115.949.550	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.779.258	$ 123.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 71.200	PORVENIR	9502860529	$ 284.700	$ 71.200	-	-	-
163	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	80.189.153	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 8.408.000	$ 585.200	V	COMPENSAR	9502860529	$ 336.400	PORVENIR	9502860529	$ 1.345.300	$ 336.400	-	-	-
164	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	96.362.290	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.790.908	$ 124.700	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 71.700	PORVENIR	9502860529	$ 286.600	$ 71.700	-	-	PCM 5 DE MARZO
165	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	17.688.437	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.279.053	$ 228.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 131.200	PROTECCION	9502860529	$ 524.700	$ 131.200	-	-	INCAPACIDAD 20 Y 21 DE MARZO DE 2026
166	ROJAS CORDOBA ILDER	17.788.159	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.760.853	$ 122.600	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.500	COLPENSIONES	9502860529	$ 281.800	$ 70.500	-	-	-
167	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	1.075.311.208	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.794.898	$ 125.000	V	SANITAS	9502860529	$ 71.800	PORVENIR	9502860529	$ 287.200	$ 71.800	-	-	-
168	ROMERO FIERRO ANIBAL	1.115.952.530	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.800.984	$ 125.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 72.100	PORVENIR	9502860529	$ 288.200	$ 72.100	-	-	-
169	RONCANCIO PEREA OSCAR	1.115.940.243	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.839.246	$ 128.100	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 73.600	PORVENIR	9502860529	$ 294.300	$ 73.600	-	-	-
170	SALAZAR SAENZ JAVIER	17.646.330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.687.975	$ 187.100	V	SANITAS	9502860529	$ 107.600	COLPENSIONES	9502860529	$ 430.100	$ 107.600	-	-	-
171	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	17.646.330	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	KMA 830.094.920-5	$ 3.100.000	$ 215.800	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 124.000	COLPENSIONES	9502860529	$ 496.000	$ 124.000	-	-	INCAPACIDAD 29 AL 30 DE MARZO
172	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	79.870.481	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.942.787	$ 135.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 77.800	COLPENSIONES	9502860529	$ 310.900	$ 77.800	-	-	-
173	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	1.115.951.014	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.974.165	$ 137.500	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 79.000	PORVENIR	9502860529	$ 315.900	$ 79.000	-	-	-
174	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	96.356.297	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.795.801	$ 125.000	V	NUEVA EPS	9502860529	$ 71.900	COLPENSIONES	9502860529	$ 287.400	$ 71.900	-	-	VACACIONES DEL 17 AL 21 DE MARZO
175	SANCHEZ TELLOS PEDRO ARNEY	1.081.154.810	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 1.786.998	$ 124.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 71.500	PORVENIR	9502860529	$ 286.000	$ 71.500	-	-	-
176	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	1.075.284.836	INSPECTOR SST	$ 2.847.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 2.992.000	$ 208.300	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 119.700	COLFONDOS	9502860529	$ 478.800	$ 119.700	-	-	-
177	SARRIAS RODRIGUEZ WILSON	16.783.288	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KMA 830.094.920-5	$ 900.000	$ 62.700	V	SANITAS	9502860529	$ 36.000	PORVENIR	9502860529	$ 144.000	$ 36.000	-	-	FIRMA CONTRATO 19 DE MARZO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 5

FECHA 30 4 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

178	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	1.115.948.952	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	SERRATO ARIAS LORENA	1.075.251.677	PALETERO / CONTROLADOR DE TRÁFICO	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	SILVA CASTRO JHON FREDY	17.659.417	OPERADOR MOTONIVELADORA	$ 3.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	1.089.845.809	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
182	TANGARIFE OSCAR	96.360.127	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	17.783.069	OPERADOR DE MINICARGADOR	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
184	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	1.118.125.103	OPERADOR MINICARGADOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
185	TORRES TORRES YEISON	1.116.920.064	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
186	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	93.378.861	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION	$ 3.682.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
187	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	79.572.976	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
188	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	1.117.549.203	AUXILIAR SISO/INSPECTOR SST	$ 2.737.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
189	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	1.006.417.527	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X
190	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	1.115.942.870	AUXILIAR DE MECANICA B	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	1.115.944.440	CONDUCTOR DOBLETROQUE	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	VARGAS GUAGAMO HUGO	1.118.020.953	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
193	VEGA SOTO ROBINSON ANTONIO	1.005.513.317	LANZADOR CONCRETO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	1.045.725.060	COORDINADOR EQUIPOS	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
195	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	1.075.792.499	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
196	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	1.006.419.784	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
197	WILCHES MORENO JULIAN DAVID	1.049.609.463	COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	1.067.035.300	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	VALDERRAMA OLAYA CRISTIAN FERNANDO	1075224004	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
200	MEDINA AVILES CRISTIAN ARNEY	1.075.278.572	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
201	PELAEZ GONZALEZ BRAYAN STEVEN	1.003.635.491	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
202	ALDANA MURILLO SERGIO ANDRES	1.010.122.548	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
203	ANDRADA VELANDIA JOHAN MANUEL	1.075.220.227	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
204	ACOSTA MENESES JHON JAIBER	1.122.342.596	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-
205	HERMIDA QUINTERO GUILLERMO ANDRES	1.119.216.190	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
206	SANCHEZ BOCANEGRA DEIBY	1.119.215.717	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
207	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	1.115.949.247	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
208	MUÑOZ SILVA KELLY JOHANA	1.117.527.061	SST	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
209	LOZANO SANTOS LEONEL	96.332.717	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	LOPEZ VELEZ MISAEL	1.118.027.576	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
211	POSADA TIMOTE CRISTIAN DAMIAN	1.006.528.679	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
212	SANCHEZ BOCANEGRA JOHN JAIR	1.119.218.385	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
213	AGUIRRE ROJAS EDWIN FABIAN	17.689.380	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
214	PELAEZ VEGA JAIDER ESNEIDER	1.117.508.343	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
215	RAMIREZ DAVID DE JESUS	6.201.875	SOLDADOR	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
216	SARAY QUIJANO FRANKY ORLANDO	11.440.219	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
217	TOVAR HERNANDEZ CRISTIAN DUBAN	1.118.029.706	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	VARGAS LARA HECTOR HUGO	74.362.996	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
219	CARRILLO CASTAÑO JULIO CESAR	1.115.944.312	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.227.175	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	SUAREZ MARTINES JOHAN ALEXANDER	1.115.953.110	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
221	DIAZ AGUDELO WILMAR	17.788.765	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.289.259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
222	ACOSTA MENESES JHON JAIBER	1.122.342.596	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
223	DURAN ROOSELVELTH	80.039.508	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
224	GALINDEZ AMAYA HERMINSO	1.115.951.927	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

178	KMA 830.094.920-5	$ 2.621.525	$ 182.500	V	SANITAS	9502860529	$ 104.900	PROTECCION	9502860529	$ 419.500	$ 104.900	-	-	VACACIONES 2 DE MARZO; INCAPACIDAD DEL 10 AL 19 DE MARZO
179	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.906	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	INCAPACIDAD POR 15 DIAS DESDE EL 23 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2026, 7 DIAS DE INCAP 10 AL 16 DE MARZO, CALAMIDAD SE PRESENTO POR URGENCIAS EL DIA 17-03-2026, 126 DIAS DE LICENCIA DE MATERNIDAD DESDE EL 19-03-2026 AL 22-07-2026
180	KMA 830.094.920-5	$ 3.812.105	$ 265.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 152.500	COLPENSIONES	9502860529	$ 610.000	$ 152.500	-	-	-
181	KMA 830.094.920-5	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SANITAS	9502860529	$ 240.000	COLFONDOS	9502860529	$ 960.000	$ 240.000	-	-	-
182	KMA 830.094.920-5	$ 2.527.164	$ 175.900	V	SANITAS	9502860529	$ 101.100	COLPENSIONES	9502860529	$ 404.400	$ 101.100	-	-	-
183	KMA 830.094.920-5	$ 2.400.000	$ 167.100	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 96.000	PORVENIR	9502860529	$ 384.000	$ 96.000	-	-	-
184	KMA 830.094.920-5	$ 2.528.500	$ 176.000	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 101.200	PORVENIR	9502860529	$ 404.600	$ 101.200	-	-	-
185	KMA 830.094.920-5	$ 2.784.994	$ 193.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 111.400	PORVENIR	9502860529	$ 445.600	$ 111.400	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 4
186	KMA 830.094.920-5	$ 3.870.000	$ 269.400	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 154.800	PORVENIR	9502860529	$ 619.200	$ 154.800	-	-	-
187	KMA 830.094.920-5	$ 3.621.974	$ 252.100	V	SANITAS	9502860529	$ 144.900	COLPENSIONES	9502860529	$ 579.600	$ 144.900	-	-	-
188	KMA 830.094.920-5	$ 2.843.418	$ 198.000	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 113.800	PORVENIR	9502860529	$ 455.000	$ 113.800	-	-	-
189	KMA 830.094.920-5	$ 1.762.333	$ 122.700	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.500	PORVENIR	9502860529	$ 282.000	$ 70.500	-	-	AUSENTISMO 9 DE MARZO; SUAPENSIÓN 27 DE MARZO
190	KMA 830.094.920-5	$ 1.821.637	$ 126.800	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 72.900	PORVENIR	9502860529	$ 291.500	$ 72.900	-	-	PERMISO MEDIA JORNADA 2 DE MARZO
191	KMA 830.094.920-5	$ 2.529.997	$ 176.100	V	SANITAS	9502860529	$ 101.200	PORVENIR	9502860529	$ 404.800	$ 101.200	-	-	-
192	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
193	KMA 830.094.920-5	$ 2.209.716	$ 153.800	V	MUTUAL SER	9502860529	$ 88.400	PORVENIR	9502860529	$ 353.600	$ 88.400	-	-	SE FUE TRASLADADO 11 -03-2026 PARA TRONCAL MAGDALENA 1
194	KMA 830.094.920-5	$ 5.500.000	$ 382.800	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 220.000	PORVENIR	9502860529	$ 880.000	$ 220.000	-	-	-
195	KMA 830.094.920-5	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA E.P.S.	9502860529	$ 70.100	PORVENIR	9502860529	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
196	KMA 830.094.920-5	$ 291.818	$ 20.400	V	ASMET SALUD EPS SAS	9502860529	$ 11.700	PORVENIR	9502860529	$ 46.700	$ 11.700	-	-	-
197	KMA 830.094.920-5	$ 7.490.792	$ 521.400	V	COMPENSAR	9502860529	$ 299.700	COLFONDOS	9502860529	$ 1.198.600	$ 299.700	-	-	-
198	KMA 830.094.920-5	$ 2.680.004	$ 186.600	V	SALUD TOTAL	9502860529	$ 107.300	COLFONDOS	9502860529	$ 428.900	$ 107.300	-	-	VACACIONES 18 DE MARZO
199	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.910.312	$ 202.600	V	NUEVA EPS	9503068804	$ 116.500	PROTECCIÓN	9503068804	$ 465.700	$ 116.500	-	-	-
200	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 1.900.953	$ 132.400	V	E.P.S SANITAS	9503068804	$ 76.100	COLFONDOS	9503068804	$ 304.200	$ 76.100	-	-	-
201	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.017.391	$ 210.100	V	NUEVA EPS	9503068804	$ 120.700	PORVENIR	9503068804	$ 482.800	$ 120.700	-	-	-
202	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.193.268	$ 222.300	V	NUEVA EPS	9503068804	$ 127.800	PROTECCIÓN	9503068804	$ 511.000	$ 127.800	-	-	-
203	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.321.925	$ 231.300	V	NUEVA EPS	9503068804	$ 132.900	PROTECCIÓN	9503068804	$ 531.600	$ 132.900	-	-	-
204	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.854.559	$ 198.700	V	EMSSANAR	9503068804	$ 114.200	PORVENIR	9503068804	$ 456.800	$ 114.200	-	-	-
205	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD	9502784291	$ 70.100	PORVENIR	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
206	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SANITAS	9502784291	$ 70.100	COLFONDOS	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
207	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD	9502784291	$ 70.100	PORVENIR	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
208	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD	9502784291	$ 70.100	PORTECCION	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
209	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	ASMET SALUD	9502784291	$ 70.100	PORVENIR	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
210	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 875.453	$ 61.000	V	NUEVA EPS	9502784291	$ 35.100	PORVENIR	9502784291	$ 140.100	$ 35.100	-	-	INGRESO EL 16 DE MARZO DE 2026
211	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 875.453	$ 61.000	V	NUEVA EPS	9502784291	$ 35.100	PORVENIR	9502784291	$ 140.100	$ 35.100	-	-	INGRESO EL 16 DE MARZO DE 2026
212	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SANITAS	9502784291	$ 70.100	COLPENSIONES	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
213	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9502784291	$ 70.100	COLFONDOS	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
214	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 875.453	$ 61.000	V	ASMET SALUD	9502784291	$ 35.100	PORVENIR	9502784291	$ 140.100	$ 35.100	-	-	INGRESO EL 16 DE MARZO DE 2026
215	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 466.908	$ 32.500	V	SANITAS	9502784291	$ 18.700	COLPENSIONES	9502784291	$ 74.800	$ 18.700	-	-	RETIRADO A 07 DE MARZO DE 2026
216	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SALUDTOTAL	9502784291	$ 70.100	PORVENIR	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	-
217	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.108.907	$ 77.200	V	ASMET SALUD	9502784291	$ 44.400	PORVENIR	9502784291	$ 177.500	$ 44.400	-	-	RETIRADO A 19 DE MARZO DE 2026
218	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9502784291	$ 70.100	PORVENIR	9502784291	$ 280.200	$ 70.100	-	-	RETIRADO A 31 DE MARZO DE 2026
219	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.875.833	$ 200.200	V	COMPENSAR	9503068804	$ 115.100	PORVENIR	9503068804	$ 460.200	$ 115.100	-	-	-
220	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.854.559	$ 198.700	V	ASMET SALUD	9503068804	$ 114.200	PORVENIR	9503068804	$ 456.800	$ 114.200	-	-	-
221	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.723.160	$ 189.600	V	NUEVA EPS	9503068804	$ 109.000	PORVENIR	9503068804	$ 435.800	$ 109.000	-	-	-
222	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.614.635	$ 182.000	V	EMSSANAR	9503068804	$ 104.600	PORVENIR	9503068804	$ 418.400	$ 104.600	-	-	-
223	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.875.833	$ 200.200	V	ASMET SALUD	9503068804	$ 115.100	PROTECCIÓN	9503068804	$ 460.200	$ 115.100	-	-	-
224	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.221.899	$ 224.300	V	ASMET SALUD	9503068804	$ 128.900	PROTECCIÓN	9503068804	$ 515.600	$ 128.900	-	-	-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE 5

FECHA 30 4 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 991 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

NOMBRE ARL: Seguros Bolivar **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

225	MOLANO CASERES MAURICIO	1.115.946.689	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.164.933	$ 220.300	V	ASMET SALUD	9503068804	$ 126.600	PORVENIR	9503068804	$ 506.400	$ 126.600	-	-	-
226	CAMARGO JARAMILLO VICTOR MANUEL	1.006.404.268	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.069.134	$ 213.700	V	ASMET SALUD	9503068804	$ 122.800	PORVENIR	9503068804	$ 491.100	$ 122.800	-	-	-
227	ALMANZA SARMIENTO ONEYS RAFAEL	8.816.573	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 3.069.134	$ 213.700	V	COOSALUD	9503068804	$ 122.800	PROTECCIÓN	9503068804	$ 491.100	$ 122.800	-	-	-
228	ALEXANDER SILVA MOLANO	115.951.473	GUARDA DE SEGURIDAD	$ 2.285.958	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ZIMA SEGURIDAD LTDA	$ 2.748.731	$ 191.400	V	ASMET SALUD	9503068804	$ 110.000	PORVENIR	9503068804	$ 439.800	$ 110.000	-	-	INGRESO EL 01 DE MARZO DE 2026
229	ARIAS CAMACHO CESAR BRICEL	1.118.027.440	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
230	URBINA ZAMBRANO EDWIN	96.332.903	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
231	DIAZ LUNA ELKIN	70.528.411	OFICIAL DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	MUTUAL SER	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
232	LEAL CAMACHO LUIS FERNANDO	1.006.529.505	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
233	ZAMBRANO LOZADA JOSE ELIECER	1.006.514.779	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
234	SANCHEZ CERON RICARDO	1.118.026.106	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
235	RIVERO CARDENAS JHON DEIVID	1.002.499.713	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	CAJACOPI	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
236	PEÑA GAVIRIA SANDRA PATRICIA	1.006.419.312	SST	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 758.726	$ 52.900	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 30.400	PORVENIR	9502882818	$ 121.400	$ 30.400	-	-	INGRESO EL 19 DE MARZO DE 2026
237	URBAEZ REDONDO ROBERT	17.955.383	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 350.181	$ 24.400	V	CAJACOPI	9502882818	$ 14.100	PROTECCIÓN	9502882818	$ 56.100	$ 14.100	-	-	INGRESO EL 24 DE MARZO DE 2026
238	GUERRERO GIRON JHON FREDY	1.063.817.930	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 233.454	$ 16.300	V	ASMET SALUD	9502882818	$ 9.400	PROTECCIÓN	9502882818	$ 37.400	$ 9.400	-	-	INGRESO EL 27 DE MARZO DE 2026
239	HUYKE MEDINA NAHUM SERAFIN	1.042.465.956	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	NEOTECNO INGENIERIA SAS	$ 233.454	$ 16.300	V	SANITAS	9502882818	$ 9.400	PORVENIR	9502882818	$ 37.400	$ 9.400	-	-	INGRESO EL 27 DE MARZO DE 2026
240	REYES VELANDIA DIEGO ALEXANDER	79.057.911	ESP. EN GEOTECNIA Y GEOLOGÍA	$ 4.744.314	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	SOPORTE GEOTECNICO SAS	$ 4.744.314	$ 330.300	V	SANITAS	9502738563	$ 189.800	COLPENSIONES	9502738563	$ 759.100	$ 189.800	-	-	-
241	BONILLA CABEZAS JUAN CARLOS	93.401.974	ESP. ESTRUCTURAL	$ 8.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	APC	$ 8.000.000	$ 556.800	V	ALIANSALUD	6008858586	$ 320.000	COLPENSIONES	6008858586	$ 1.280.000	$ 320.000	-	-	-

OBSERVACIONES La planilla de pago del KMA 830.094.920-5 se presenta con novedades de nomina del mes de marzo de 2026. De acuerdo a la reunión sostenida entre el Instituto Nacional de Vías (Invias), interventoría y contratista, se acordo que se revisaran las planillas correspondientes a la seguridad social mes vencido, teniendo en cuenta, que los pagos de seguridad social se efectúan según los últimos dígitos de verificación

El contratista adjunta la certificación de fecha ____________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCON
Director de Obra
Matricula No.: 25202-134261 CND

Firma
Nombre: WILSON ANDRES PARRA MORALES
Director de Interventoría
Matricula No.: 15202138865BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

ANAYA&ANAYA

Cartagena, D.T y C, Mayo 16 de 2026

A QUIEN INTERESE

Respetados señores:

388

Contrato 991 de 2021, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA EACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.”

El Revisor Fiscal, **WALTER AGUAS GAMARRA** certifica que la firma **CICON S.A.S.**, con NIT **890.403.235-3** se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de abril del año 2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma Electrónica por Walter Aguas G.
E Sign ID 99316C
Fecha 16-05-2026 10:09:36 am
CICON S.A.S
Colombia

WALTER AGUAS GAMARRA
REVISOR FISCAL
Designado por Anaya & Anaya S.A.S
C.C.#19.873.182
T.P.#80370-T

CONSTRUCTORA EMMA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Contrato: 991 de 2021

Objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1."**

El suscrito Revisor Fiscal de **CONSTRUCTORA EMMA LTDA** con NIT 806.014.108-1, se permite certificar que se ha cumplido con los pagos de los aportes de seguridad social y parafiscales de sus empleados vinculados a la ejecución del contrato de obra: 991 DE 2021, A los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio de Aprendizaje, durante el mes de Abril de 2026. Para constancia se firma a los 11 días del mes de Mayo de 2026, en la ciudad de Cartagena.

Atentamente,

ANGEL D. ARIAS HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 73746-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCAE4652FD88A7E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH LISETH BERTEL PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102830161 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 222053-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22053-T



JULIETH LISETH
BERTEL PEREZ
C.C. 1102830161
RESOLUCION INSCRIPCION 1234 FECHA 08/11/2016
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 239313

225618

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 19..
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

VALIDO PARA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

KMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026/04/08	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$2,381,567,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (190 Afiliados)						$467,658,938	$75,030,200			$469,959,843	$18,784,200			$472,861,406	$18,924,300			$469,959,843	$31,581,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (41 Afiliados)						$16,333,216	$2,591,100			$16,333,216	$631,000			$3,413,164	$138,000			$16,333,216	$0		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$1,164,830	$186,400			$1,164,830	$46,800			$334,357	$13,500			$1,164,830	$0		$0	$0
1	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	3	$313,088	$50,100	EPS005	3	$313,088	$12,600	CCF13	3	$261,000	$10,500	14-7	3	$313,088	$0	3	$0	$0
2	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	1	$116,192	$18,600	EPS005	1	$116,192	$4,700	CCF13	1	$73,357	$3,000	14-7	1	$116,192	$0	1	$0	$0
3	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	10	$735,550	$117,700	EPS005	10	$735,550	$29,500	CCF13	10	$0	$0	14-7	10	$735,550	$0	10	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (17 Afiliados)						$6,558,717	$1,040,900			$6,558,717	$253,600			$1,315,061	$53,200			$6,558,717	$0		$0	$0
4	CC	1118364489	AYA GUILOMBO YARLEDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$0	$0	14-7	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
5	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	1	$73,850	$11,900	EPS005	1	$73,850	$3,000	CCF32	1	$71,600	$2,900	14-7	1	$73,850	$0	1	$0	$0
6	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	1	$58,375	$7,100	EPS037	1	$58,375	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,375	$0	1	$0	$0
7	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
8	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF32	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
9	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
10	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
11	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	10	$708,849	$113,500	EPS017	10	$708,849	$28,400	CCF32	10	$0	$0	14-7	10	$708,849	$0	10	$0	$0
12	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	4	$356,646	$57,100	EPS017	4	$356,646	$14,300	CCF32	4	$403,065	$16,200	14-7	4	$356,646	$0	4	$0	$0
13	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	1	$58,364	$7,100	EPS037	1	$58,364	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
14	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
15	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF32	3	$175,091	$7,100	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
16	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	1	$81,681	$13,100	EPS037	1	$81,681	$3,300	CCF32	1	$81,667	$3,300	14-7	1	$81,681	$0	1	$0	$0
17	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	1	$58,883	$9,500	EPS037	1	$58,883	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,883	$0	1	$0	$0
18	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	1	$58,419	$9,400	EPS041	1	$58,419	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,419	$0	1	$0	$0
19	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	14	$1,183,248	$189,400	EPS005	14	$1,183,248	$47,400	CCF32	14	$0	$0	14-7	14	$1,183,248	$0	14	$0	$0
20	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	1	$126,771	$15,300	EPS005	1	$126,771	$0	CCF32	1	$0	$0	14-7	1	$126,771	$0	1	$0	$0
21	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
22	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF32	2	$0	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
23	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
24	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF32	9	$0	$0	14-7	9	$525,272	$0	9	$0	$0
25	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$16,400	CCF32	7	$0	$0	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (21 Afiliados)						$8,501,104	$1,346,400			$8,501,104	$326,200			$1,688,547	$68,200			$8,501,104	$0		$0	$0
26	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	1	$61,654	$9,900	EPS037	1	$61,654	$2,500	CCF13	1	$58,400	$2,400	14-7	1	$61,654	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,408	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
28	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,408	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
29	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	2	$121,272	$14,600	ESSC62	2	$121,272	$0	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$121,272	$0	2	$0	$0
30	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	2	$121,250	$19,400	EPS037	2	$121,250	$4,900	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$121,250	$0	2	$0	$0
32	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	1	$60,625	$9,700	EPS037	1	$60,625	$2,500	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$60,625	$0	1	$0	$0
33	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	1	$82,620	$13,300	EPS017	1	$82,620	$3,400	CCF13	1	$79,333	$3,200	14-7	1	$82,620	$0	1	$0	$0
34	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	1	$129,469	$20,800	EPS037	1	$129,469	$5,200	CCF13	1	$125,000	$5,000	14-7	1	$129,469	$0	1	$0	$0
35	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	1	$59,511	$9,600	ESSC62	1	$59,511	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$59,511	$0	1	$0	$0
36	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	2	$243,015	$38,900	EPS002	2	$243,015	$9,800	CCF13	2	$0	$0	14-7	2	$243,015	$0	2	$0	$0
37	CC	17340722	MORALES CAÑAS JOSE ALBERTO	25-14	28	$3,402,215	$544,400	EPS002	28	$3,402,215	$136,100	CCF13	28	$0	$0	14-7	28	$3,402,215	$0	28	$0	$0
38	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC62	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
39	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC62	5	$291,818	$11,700	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
40	CC	1118021248	OME ORDOÑEZ JOSE RODRIGO	230301	25	$1,459,088	$233,500	ESSC62	25	$1,459,088	$58,400	CCF13	25	$0	$0	14-7	25	$1,459,088	$0	25	$0	$0
41	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	4	$417,941	$66,900	EPS005	4	$417,941	$16,800	CCF13	4	$402,933	$16,200	14-7	4	$417,941	$0	4	$0	$0
42	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	5	$333,334	$53,400	EPS037	5	$333,334	$13,400	CCF13	5	$0	$0	14-7	5	$333,334	$0	5	$0	$0
43	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	3	$410,479	$65,700	EPS037	3	$410,479	$16,500	CCF13	3	$225,172	$9,100	14-7	3	$410,479	$0	3	$0	$0
44	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	1	$136,827	$16,500	EPS037	1	$136,827	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$136,827	$0	1	$0	$0
45	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	2	$119,504	$19,200	ESSC62	2	$119,504	$4,800	CCF13	2	$119,134	$4,800	14-7	2	$119,504	$0	2	$0	$0
46	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC62	3	$175,091	$7,100	CCF13	3	$0	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
47	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	1	$59,667	$9,600	EPS005	1	$59,667	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$59,667	$0	1	$0	$0
48	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	5	$298,770	$47,900	ESSC62	5	$298,770	$12,000	CCF13	5	$292,000	$11,700	14-7	5	$298,770	$0	5	$0	$0
49	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	1	$67,207	$10,800	EPS005	1	$67,207	$2,700	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$67,207	$0	1	$0	$0
50	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	1	$59,104	$7,100	ESSC62	1	$59,104	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$59,104	$0	1	$0	$0
51	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	1	$59,103	$7,100	ESSC62	1	$59,103	$0	CCF13	1	$0	$0	14-7	1	$59,103	$0	1	$0	$0
52	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	1	$98,084	$15,700	ESSC62	1	$98,084	$4,000	CCF13	1	$94,667	$3,800	14-7	1	$98,084	$0	1	$0	$0
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$108,565**	**$17,400**			**$108,565**	**$4,400**			**$75,199**	**$3,100**			**$108,565**	**$0**		**$0**	**$0**
53	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	1	$108,565	$17,400	EPS037	1	$108,565	$4,400	CCF69	1	$75,199	$3,100	14-7	1	$108,565	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (187 Afiliados)						**$451,325,722**	**$72,439,100**			**$453,626,627**	**$18,153,200**			**$469,448,242**	**$18,786,300**			**$453,626,627**	**$31,581,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (23 Afiliados)						**$59,559,668**	**$9,530,800**			**$59,559,668**	**$2,383,500**			**$69,582,432**	**$2,784,400**			**$59,559,668**	**$4,146,600**		**$0**	**$0**
54	CC	1115953038	AGUDELO VALENCIA JHON ANDERSON	230301	30	$1,768,613	$283,000	EPS037	30	$1,768,613	$70,800	CCF13	30	$1,768,613	$70,800	14-7	30	$1,768,613	$123,100	30	$0	$0
55	CC	16189231	BENAVIDES BUITRAGO ALEXIS	230301	30	$1,759,560	$281,600	ESSC62	30	$1,759,560	$70,400	CCF13	30	$1,759,560	$70,400	14-7	30	$1,759,560	$122,500	30	$0	$0
56	CC	11051242	CABARCAS FLOREZ DONINO	230301	30	$2,303,833	$368,700	EPS037	30	$2,303,833	$92,200	CCF13	30	$2,303,833	$92,200	14-7	30	$2,303,833	$160,400	30	$0	$0
57	CC	1115944447	CARVAJAL MAYRA ALEJANDRA	231001	30	$1,891,077	$302,600	EPS037	30	$1,891,077	$75,700	CCF13	30	$1,891,077	$75,700	14-7	30	$1,891,077	$131,700	30	$0	$0
58	CC	1104422998	DIAZ MARTA JESUS ALEXANDER	230201	30	$2,767,614	$442,900	ESSC07	30	$2,767,614	$110,800	CCF13	30	$2,767,614	$110,800	14-7	30	$2,767,614	$192,700	30	$0	$0
59	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,577,122	$412,400	EPS010	30	$2,577,122	$103,100	CCF13	30	$2,577,122	$103,100	14-7	30	$2,577,122	$179,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	1113516378	ESTRADA LOPEZ ELKIN ANDRES	25-14	30	$1,789,206	$286,300	ESSC62	30	$1,789,206	$71,600	CCF13	30	$1,789,206	$71,600	14-7	30	$1,789,206	$124,600	30	$0	$0
61	CC	17788380	FLOR LARA MOISES	230301	30	$1,796,468	$287,500	EPS005	30	$1,796,468	$71,900	CCF13	30	$1,796,468	$71,900	14-7	30	$1,796,468	$125,100	30	$0	$0
62	CC	75070386	FRANCO ARANGO RAUL EDUARDO	25-14	4	$2,124,432	$340,000	EPS005	4	$2,124,432	$85,000	CCF13	4	$12,147,196	$485,900	14-7	4	$2,124,432	$147,900	4	$0	$0
63	CC	1005076003	GALEANO JIMENEZ YAIR DANILO	230301	30	$2,918,985	$467,100	EPS041	30	$2,918,985	$116,800	CCF13	30	$2,918,985	$116,800	14-7	30	$2,918,985	$203,200	30	$0	$0
64	CC	96353628	GAMEZ LEGRO GILDARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
65	CC	1015421843	MEDINA RUGE KEYTHEN	230301	27	$2,769,800	$443,200	EPS005	27	$2,769,800	$110,800	CCF13	27	$2,769,800	$110,800	14-7	27	$2,769,800	$192,800	27	$0	$0
66	CC	1116915406	MENDOZA YEPES HUGO ALBERTO	230301	30	$3,207,074	$513,200	EPS037	30	$3,207,074	$128,300	CCF13	30	$3,207,074	$128,300	14-7	30	$3,207,074	$223,300	30	$0	$0
67	CC	88276220	MOLINA RINCON BOLMAR FAVIAN	25-14	30	$3,077,944	$492,500	EPS037	30	$3,077,944	$123,200	CCF13	30	$3,077,944	$123,200	14-7	30	$3,077,944	$214,300	30	$0	$0
68	CC	1117508743	OROZCO GUTIERREZ FABIO ANDRES	230301	30	$1,770,304	$283,300	EPS005	30	$1,770,304	$70,900	CCF13	30	$1,770,304	$70,900	14-7	30	$1,770,304	$123,300	30	$0	$0
69	CC	2758800	ORTIZ SANCHEZ MIGUEL FERNANDO	231001	30	$4,317,581	$690,900	EPS002	30	$4,317,581	$172,800	CCF13	30	$4,317,581	$172,800	14-7	30	$4,317,581	$300,600	30	$0	$0
70	CC	74363378	PERILLA JUAN FRANCISCO	230301	30	$2,418,602	$387,000	EPS037	30	$2,418,602	$96,800	CCF13	30	$2,418,602	$96,800	14-7	30	$2,418,602	$168,400	30	$0	$0
71	CC	12992663	PINZA JOJOA TORIBIO GABRIEL	25-14	30	$3,150,000	$504,000	EPS037	30	$3,150,000	$126,000	CCF13	30	$3,150,000	$126,000	14-7	30	$3,150,000	$219,300	30	$0	$0
72	CC	7162225	REYES ORTEGON JAVIER ENRIQUE	230201	30	$5,386,000	$861,800	MIN001	30	$5,386,000	$215,500	CCF13	30	$5,386,000	$215,500	14-7	30	$5,386,000	$374,900	30	$0	$0
73	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	25-14	30	$1,942,787	$310,900	EPS037	30	$1,942,787	$77,800	CCF13	30	$1,942,787	$77,800	14-7	30	$1,942,787	$135,300	30	$0	$0
74	CC	1115948952	SERRANO CAVIEDES GEISON FABIAN	230201	19	$1,769,783	$283,200	EPS005	19	$1,769,783	$70,800	CCF13	19	$1,769,783	$70,800	14-7	19	$1,769,783	$123,200	19	$0	$0
75	CC	79572976	VACA BELTRAN FREDY RICAURTE	25-14	30	$3,621,974	$579,600	EPS005	30	$3,621,974	$144,900	CCF13	30	$3,621,974	$144,900	14-7	30	$3,621,974	$252,100	30	$0	$0
76	CC	1067035300	ZABALA TRUJILLO RAFAEL GUSTAVO	231001	30	$2,680,004	$428,900	EPS002	30	$2,680,004	$107,300	CCF13	30	$2,680,004	$107,300	14-7	30	$2,680,004	$186,600	30	$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (67 Afiliados)						**$146,650,446**	**$23,551,100**			**$148,951,351**	**$5,960,900**			**$153,758,356**	**$6,153,400**			**$148,951,351**	**$10,370,100**		**$0**	**$0**
77	CC	7726893	ANDRADE RIOS LONDREY	230301	30	$2,153,665	$344,600	EPS005	30	$2,153,665	$86,200	CCF32	30	$2,153,665	$86,200	14-7	30	$2,153,665	$149,900	30	$0	$0
78	CC	1003820143	ARIAS RIVERA MAIRA ALEXANDRA	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF32	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0
79	CC	8566761	ARIZA BARRETO ORLANDO ENRIQUE	230201	30	$1,900,905	$304,200	EPS037	30	$1,900,905	$76,100	CCF32	30	$1,900,905	$76,100	14-7	30	$1,900,905	$132,400	30	$0	$0
80	CC	1075274138	BARACALDO MURILLO JESSICA LORENA	230201	29	$2,076,400	$332,300	EPS005	29	$2,076,400	$83,100	CCF32	29	$2,076,400	$83,100	14-7	29	$2,076,400	$144,600	29	$0	$0
81	CC	7720225	BERMUDEZ ANGEL ALFREDO	231001	30	$2,004,000	$320,700	EPS037	30	$2,004,000	$80,200	CCF32	30	$2,004,000	$80,200	14-7	30	$2,004,000	$139,500	30	$0	$0
82	CC	1049348655	BOLAÑO ARRIETA LEINER ALFONSO	230201	30	$1,931,649	$309,100	ESSC24	30	$1,931,649	$77,300	CCF32	30	$1,931,649	$77,300	14-7	30	$1,931,649	$134,500	30	$0	$0
83	CC	93235403	BONILLA VARGAS JOSE GLEISON	231001	30	$3,127,000	$500,400	EPS041	30	$3,127,000	$125,100	CCF32	30	$3,127,000	$125,100	14-7	30	$3,127,000	$217,700	30	$0	$0
84	CC	1097182827	BRAND MOLANO JUAN SEBASTIAN	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF32	13	$758,726	$30,400	14-7	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
85	CC	1081154948	BURGOS GOMEZ ANDRES CAMILO	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF32	30	$2,250,000	$90,000	14-7	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
86	CC	26429849	CABALLERO GONZALEZ OLIVA JOHANA	230301	27	$1,581,287	$253,100	EPS037	27	$1,581,287	$63,300	CCF32	27	$1,692,542	$67,800	14-7	27	$1,581,287	$110,100	27	$0	$0
87	CC	1075276273	CACILIMA ESPINOSA LINA ANDREA	230301	30	$2,283,000	$365,300	EPS037	30	$2,283,000	$91,400	CCF32	30	$2,283,000	$91,400	14-7	30	$2,283,000	$158,900	30	$0	$0
88	CC	7719307	CADENA DIAZ NELSON	25-14	30	$3,458,245	$553,400	EPS005	30	$3,458,245	$138,400	CCF32	30	$3,458,245	$138,400	14-7	30	$3,458,245	$240,700	30	$0	$0
89	CC	1075299636	CAMPO CRUZ CARLOS IVAN	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS017	25	$1,459,088	$58,400	CCF32	25	$1,459,088	$58,400	14-7	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
90	CC	1077852721	CARVAJAL VARGAS JOHN EDINSSON	230301	30	$3,081,065	$493,000	EPS037	30	$3,081,065	$123,300	CCF32	30	$3,081,065	$123,300	14-7	30	$3,081,065	$214,500	30	$0	$0
91	CC	83248558	CAVIEDES PERDOMO EDIL	231001	30	$2,468,636	$395,000	EPS005	30	$2,468,636	$98,800	CCF32	30	$2,468,636	$98,800	14-7	30	$2,468,636	$171,900	30	$0	$0
92	CC	1003828405	CORTES OLIVEROS NICOLAS ANDRES	25-14	30	$1,909,302	$305,500	EPS037	30	$1,909,302	$76,400	CCF32	30	$1,909,302	$76,400	14-7	30	$1,909,302	$132,900	30	$0	$0
93	CC	1081159862	CORTES ARIAS OSCAR IVAN	230301	29	$1,771,631	$283,500	EPS041	29	$1,771,631	$70,900	CCF32	29	$1,771,631	$70,900	14-7	29	$1,771,631	$123,400	29	$0	$0
94	CC	1004074473	CRISTOBAL YASNO CESAR LUIS	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF32	28	$1,750,905	$70,100	14-7	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
95	CC	1075294781	DUCUARA GUTIERREZ CRISTIAN	230301	29	$2,271,667	$363,500	EPS037	29	$2,271,667	$90,900	CCF32	29	$2,271,667	$90,900	14-7	29	$2,271,667	$158,200	29	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
96	CC	1075236534	FIERRO VILLARREAL JORGE ARMANDO	230301	30	$3,491,610	$558,700	EPS037	30	$3,491,610	$139,700	CCF32	30	$3,491,610	$139,700	14-7	30	$3,491,610	$243,100	30	$0	$0
97	CC	1079176760	FLOREZ AMAYA CRISTIAN JAVIER	231001	30	$2,049,355	$327,900	EPS005	30	$2,049,355	$82,000	CCF32	30	$2,049,355	$82,000	14-7	30	$2,049,355	$142,700	30	$0	$0
98	CC	79473478	GALAN GALAN JAVIER	25-14	16	$1,701,150	$272,200	EPS017	16	$1,701,150	$68,100	CCF32	16	$1,701,150	$68,100	14-7	16	$1,701,150	$118,500	16	$0	$0
99	CC	1130024014	GUTIERREZ TRUJILLO JULIAN ANDRES	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF32	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
100	CC	1095826752	JIMENEZ PUERTA CAMILO ERNESTO	230301	11	$825,000	$132,000	EPS005	11	$825,000	$33,000	CCF32	11	$859,500	$34,400	14-7	11	$825,000	$57,500	11	$0	$0
101	CC	1007869860	JIMENEZ MENDOZA JOSE YEFERSON	230301	14	$887,415	$142,000	EPS037	14	$887,415	$35,500	CCF32	14	$1,792,628	$71,800	14-7	14	$887,415	$61,800	14	$0	$0
102	CC	1075264501	LASSO VANEGAS JACOBO	230301	30	$1,903,891	$304,700	EPS037	30	$1,903,891	$76,200	CCF32	30	$1,903,891	$76,200	14-7	30	$1,903,891	$132,600	30	$0	$0
103	CC	7686580	LOMBANA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO	25-14	30	$3,260,347	$521,700	EPS005	30	$3,260,347	$130,500	CCF32	30	$3,260,347	$130,500	14-7	30	$3,260,347	$227,000	30	$0	$0
104	CC	1048278544	MALAGON MADROÑERO JORGE ALFREDO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
105	CC	1075219570	MARTINEZ ROCHA EXNEYDER	230301	30	$2,274,000	$363,900	EPS005	30	$2,274,000	$91,000	CCF32	30	$2,274,000	$91,000	14-7	30	$2,274,000	$158,300	30	$0	$0
106	CC	1075287618	MARTINEZ TELLO JUAN CAMILO	230301	30	$2,259,205	$361,500	EPS002	30	$2,259,205	$90,400	CCF32	30	$2,259,205	$90,400	14-7	30	$2,259,205	$157,300	30	$0	$0
107	CC	1075263595	MARTINEZ TELLO JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,757,570	$281,300	EPS005	30	$1,757,570	$70,400	CCF32	30	$1,757,570	$70,400	14-7	30	$1,757,570	$122,400	30	$0	$0
108	CC	1003827485	MEDINA DIAZ ANDRES JULIAN	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF32	27	$1,575,815	$63,100	14-7	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
109	CC	30521589	MONJE PEREZ SILVIA NHORA	230301	30	$1,767,021	$282,800	ESSC62	30	$1,767,021	$70,700	CCF32	30	$1,767,021	$70,700	14-7	30	$1,767,021	$123,000	30	$0	$0
110	CC	7727652	MONTEALEGRE MOYA FANOR ANDRES	230301	30	$4,730,000	$756,800	EPS005	30	$4,730,000	$189,200	CCF32	30	$4,730,000	$189,200	14-7	30	$4,730,000	$329,300	30	$0	$0
111	CC	1003865442	MOSQUERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
112	CC	77141771	NAVARRO LASCARRO JAIME		0	$0	$0	EPS037	30	$2,300,905	$92,100	CCF32	30	$2,300,905	$92,100	14-7	30	$2,300,905	$160,200	30	$0	$0
113	CC	1003895516	NINCO TOVAR LUIS EDUARDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF32	1	$1,066,222	$42,700	14-7	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
114	CC	1075268973	OLAYA CORTES EDINSON	230201	30	$2,250,000	$360,000	EPS005	30	$2,250,000	$90,000	CCF32	30	$2,250,000	$90,000	14-7	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
115	CC	7710403	OSORIO CALDERON ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
116	CC	1003811247	OSORIO MEDINA JOHNATAN STEVEN	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF32	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
117	CC	7710026	OSSA CARLOS ANDRES	230301	27	$1,720,186	$275,300	EPS002	27	$1,720,186	$68,900	CCF32	27	$1,720,186	$68,900	14-7	27	$1,720,186	$119,800	27	$0	$0
118	CC	1075286912	OTALORA OSORIO MIGUEL ANGEL	231001	29	$2,581,316	$413,100	EPS037	29	$2,581,316	$103,300	CCF32	29	$2,581,316	$103,300	14-7	29	$2,581,316	$179,700	29	$0	$0
119	CC	7733534	PATIÑO CACHAYA OSCAR FERNANDO	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF32	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
120	CC	1075270671	PERDOMO PULIDO EDINSON	230201	30	$1,901,423	$304,300	EPS037	30	$1,901,423	$76,100	CCF32	30	$1,901,423	$76,100	14-7	30	$1,901,423	$132,400	30	$0	$0
121	CC	1003802175	PERDOMO JOHAN CAMILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
122	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	230301	29	$1,813,215	$290,200	EPS041	29	$1,813,215	$72,600	CCF32	29	$1,813,215	$72,600	14-7	29	$1,813,215	$126,200	29	$0	$0
123	CC	7697593	PERDOMO VARGAS YAIR	25-14	1	$294,568	$47,200	EPS005	1	$294,568	$11,800	CCF32	1	$1,992,204	$79,700	14-7	1	$294,568	$20,600	1	$0	$0
124	CC	93445007	PRADA TIQUE GUILLERMO	230301	30	$2,765,600	$442,500	EPS002	30	$2,765,600	$110,700	CCF32	30	$2,765,600	$110,700	14-7	30	$2,765,600	$192,500	30	$0	$0
125	CC	1075271209	PUENTES GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO	230301	30	$3,050,000	$488,000	EPS005	30	$3,050,000	$122,000	CCF32	30	$3,050,000	$122,000	14-7	30	$3,050,000	$212,300	30	$0	$0
126	CC	1075240735	PULIDO POLANIA DIEGO FERNANDO	230201	30	$1,758,068	$281,300	EPS037	30	$1,758,068	$70,400	CCF32	30	$1,758,068	$70,400	14-7	30	$1,758,068	$122,400	30	$0	$0
127	CC	1003804498	RAMIREZ NINCO JOSE MATEO	230201	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF32	19	$1,108,907	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
128	CC	10784198	RAMOS GARCIA CESAR AUGUSTO	231001	30	$2,514,891	$402,400	EPS037	30	$2,514,891	$100,600	CCF32	30	$2,514,891	$100,600	14-7	30	$2,514,891	$175,100	30	$0	$0
129	CC	7712044	RAMOS PERDOMO LUIS EDUARDO	230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS037	30	$2,250,000	$90,000	CCF32	30	$2,250,000	$90,000	14-7	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
130	CC	1003804392	RAMOS RODRIGUEZ YEISON JAVIER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	1081153136	RAMOS MANA YINA PAOLA	230201	30	$1,775,278	$284,100	EPS005	30	$1,775,278	$71,100	CCF32	30	$1,775,278	$71,100	14-7	30	$1,775,278	$123,600	30	$0	$0
132	CC	1075279696	RIVERA ROCHA JOSE LEONARDO	230301	30	$1,820,305	$291,300	EPS037	30	$1,820,305	$72,900	CCF32	30	$1,820,305	$72,900	14-7	30	$1,820,305	$126,700	30	$0	$0
133	CC	1075304142	ROA CULMA JESSICA	230301	26	$1,594,667	$255,200	EPS037	26	$1,594,667	$63,800	CCF32	26	$1,594,667	$63,800	14-7	26	$1,594,667	$111,000	26	$0	$0
134	CC	80189153	RODRIGUEZ RINCON JORGE MAURICIO	230301	30	$8,408,000	$1,429,500	EPS005	30	$8,408,000	$336,400	CCF32	30	$8,408,000	$336,400	14-7	30	$8,408,000	$585,200	30	$0	$0
135	CC	1075311208	ROJAS MARTINEZ LUIS MIGUEL	230301	29	$1,736,534	$277,900	EPS005	29	$1,736,534	$69,500	CCF32	29	$1,736,534	$69,500	14-7	29	$1,736,534	$120,900	29	$0	$0
136	CC	1081154810	SANCHEZ TELLO PEDRO ARNEY	230301	30	$1,786,998	$286,000	EPS037	30	$1,786,998	$71,500	CCF32	30	$1,786,998	$71,500	14-7	30	$1,786,998	$124,400	30	$0	$0
137	CC	1075284836	SANTOS TOVAR VIVIANA ANDREA	230301	30	$2,992,000	$478,800	EPS037	30	$2,992,000	$119,700	CCF32	30	$2,992,000	$119,700	14-7	30	$2,992,000	$208,300	30	$0	$0
138	CC	1075251677	SERRATO ARIAS LORENA	230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF32	14	$1,750,905	$70,100	14-7	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
139	CC	17659417	SILVA CASTRO JHON FREDY	25-14	30	$3,812,105	$610,000	EPS037	30	$3,812,105	$152,500	CCF32	30	$3,812,105	$152,500	14-7	30	$3,812,105	$265,400	30	$0	$0
140	CC	1089845809	SOLARTE TORRES SORAYDA ROCIO	231001	30	$6,000,000	$960,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-7	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
141	CC	1118125103	TOLOZA ARENAS SHARLON STEVENS	230301	30	$2,528,500	$404,600	EPS037	30	$2,528,500	$101,200	CCF32	30	$2,528,500	$101,200	14-7	30	$2,528,500	$176,000	30	$0	$0
142	CC	93378861	TRIANA SIERRA JUAN CARLOS	230301	30	$3,870,000	$619,200	EPS037	30	$3,870,000	$154,800	CCF32	30	$3,870,000	$154,800	14-7	30	$3,870,000	$269,400	30	$0	$0
143	CC	1075792499	VILLARREAL MORENO BRANDON SMITH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO PARRA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						**$8,682,084**	**$1,389,200**			**$8,682,084**	**$347,400**			**$8,682,084**	**$347,400**			**$8,682,084**	**$604,400**		**$0**	**$0**
144	CC	1006518003	BARRIOS CABRERA JHONATAN	230301	30	$2,048,084	$327,700	ESSC62	30	$2,048,084	$82,000	CCF40	30	$2,048,084	$82,000	14-7	30	$2,048,084	$142,600	30	$0	$0
145	CC	1053829095	GOMEZ CORTES DAVID LEONARDO	230201	30	$6,634,000	$1,061,500	EPS017	30	$6,634,000	$265,400	CCF40	30	$6,634,000	$265,400	14-7	30	$6,634,000	$461,800	30	$0	$0
Ciudad: PUERTO RICO Depto: CAQUETA (90 Afiliados)						**$225,624,503**	**$36,238,300**			**$225,624,503**	**$9,028,800**			**$226,616,349**	**$9,068,500**			**$225,624,503**	**$15,707,800**		**$0**	**$0**
146	CC	96332811	ABENDAÑO CRUZ JOSE ESAUL	230301	30	$1,823,030	$291,700	EPS037	30	$1,823,030	$73,000	CCF13	30	$1,823,030	$73,000	14-7	30	$1,823,030	$126,900	30	$0	$0
147	CC	17783543	ACEVEDO LUIS ALBEIRO	25-14	30	$2,686,000	$429,800	EPS041	30	$2,686,000	$107,500	CCF13	30	$2,686,000	$107,500	14-7	30	$2,686,000	$187,000	30	$0	$0
148	CC	17702262	AHUMADA BOHORQUEZ MANUEL GABRIEL	230301	30	$2,844,409	$455,200	EPS041	30	$2,844,409	$113,800	CCF13	30	$2,844,409	$113,800	14-7	30	$2,844,409	$198,000	30	$0	$0
149	CC	17788532	ANDRADE CABALLERO JUAN DE JESUS	230301	30	$1,976,672	$316,300	ESSC62	30	$1,976,672	$79,100	CCF13	30	$1,976,672	$79,100	14-7	30	$1,976,672	$137,600	30	$0	$0
150	CC	80082913	APARICIO CASTILLO JUAN FELIPE	25-14	30	$6,897,798	$1,103,700	EPS017	30	$6,897,798	$276,000	CCF13	30	$6,897,798	$276,000	14-7	30	$6,897,798	$480,100	30	$0	$0
151	CC	14396526	ARIAS VIDAL FERNEY EDUARDO	231001	30	$13,500,000	$2,295,000	EPS037	30	$13,500,000	$540,000	CCF13	30	$13,500,000	$540,000	14-7	30	$13,500,000	$939,600	30	$0	$0
152	CC	1093775884	AYALA IBARRA LUIS MIGUEL	230301	28	$4,386,667	$701,900	EPS037	28	$4,386,667	$175,500	CCF13	28	$4,386,667	$175,500	14-7	28	$4,386,667	$305,400	28	$0	$0
153	CC	96332427	BORRAY MONTIEL JOSE JESUS	230301	29	$1,904,000	$304,700	EPS037	29	$1,904,000	$76,200	CCF13	29	$1,904,000	$76,200	14-7	29	$1,904,000	$132,600	29	$0	$0
154	CC	13069675	CAICEDO GUEVARA CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,780,500	$924,900	EPS037	30	$5,780,500	$231,300	CCF13	30	$5,780,500	$231,300	14-7	30	$5,780,500	$402,400	30	$0	$0
155	CC	1042422058	CANDANOZA ARRIETA STEWIN ALBERTO	231001	30	$4,401,937	$704,400	EPS010	30	$4,401,937	$176,100	CCF13	30	$4,401,937	$176,100	14-7	30	$4,401,937	$306,400	30	$0	$0
156	CC	93444690	CAPERA MAPPE HECTOR	230201	30	$2,526,750	$404,300	EPSIC6	30	$2,526,750	$101,100	CCF13	30	$2,526,750	$101,100	14-7	30	$2,526,750	$175,900	30	$0	$0
157	CC	86077201	CARDENAS SANDOVAL GIOVANNI	25-14	30	$6,500,000	$1,040,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF13	30	$6,500,000	$260,000	14-7	30	$6,500,000	$452,400	30	$0	$0
158	CC	1115941257	CASANOVA CASANOA JONATAN	230301	30	$1,791,295	$286,700	ESSC62	30	$1,791,295	$71,700	CCF13	30	$1,791,295	$71,700	14-7	30	$1,791,295	$124,700	30	$0	$0
159	CC	1115946742	CASANOVA CASANOA REIMON	230301	28	$1,748,782	$279,900	ESSC62	28	$1,748,782	$70,000	CCF13	28	$1,748,783	$70,000	14-7	28	$1,748,782	$121,800	28	$0	$0
160	CC	1117823687	CASAS ESQUIVEL YICELA ANDREA	230301	30	$1,780,750	$285,000	ESSC62	30	$1,780,750	$71,300	CCF13	30	$1,780,750	$71,300	14-7	30	$1,780,750	$124,000	30	$0	$0
161	CC	1115950045	CASTIBLANCO BASTO WILDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
162	CC	16186949	CASTRO PEREZ WILSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
163	CC	1115944252	CERQUERA CUPITRA SEBASTIAN	230301	30	$1,785,227	$285,700	ESSC62	30	$1,785,227	$71,500	CCF13	30	$1,785,227	$71,500	14-7	30	$1,785,227	$124,300	30	$0	$0
164	CC	40077088	CICERY CASTRILLON LUZMILA	230301	30	$4,756,000	$761,000	EPS005	30	$4,756,000	$190,300	CCF13	30	$4,756,000	$190,300	14-7	30	$4,756,000	$331,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
165	CC	1117494448	CORRALES DIOSA PEDRO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
166	CC	96361076	CORREA OSPINA JOSE ADOLFO	230301	28	$2,100,000	$336,000	EPS037	28	$2,100,000	$84,000	CCF13	28	$2,100,000	$84,000	14-7	28	$2,100,000	$146,200	28	$0	$0
167	CC	1031130848	CRUZ ROJAS ESNEIDER	230201	30	$1,779,059	$284,700	ESSC62	30	$1,779,059	$71,200	CCF13	30	$1,779,059	$71,200	14-7	30	$1,779,059	$123,900	30	$0	$0
168	CC	17783500	ENDO VALENCIA JUVENAL	25-14	30	$2,596,150	$415,400	EPS037	30	$2,596,150	$103,900	CCF13	30	$2,596,150	$103,900	14-7	30	$2,596,150	$180,700	30	$0	$0
169	CC	5268520	ESPAÑA PORTILLA SEGUNDO RAFAEL	230301	30	$3,228,200	$516,600	EPS037	30	$3,228,200	$129,200	CCF13	30	$3,228,200	$129,200	14-7	30	$3,228,200	$224,700	30	$0	$0
170	CC	1116923581	ESPINOSA MOLINA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,350,000	$376,000	ESSC62	30	$2,350,000	$94,000	CCF13	30	$2,350,000	$94,000	14-7	30	$2,350,000	$163,600	30	$0	$0
171	CC	96333479	ESPINOSA ZAPATA ROBINSON	230301	30	$1,871,678	$299,500	ESSC62	30	$1,871,678	$74,900	CCF13	30	$1,871,678	$74,900	14-7	30	$1,871,678	$130,300	30	$0	$0
172	CC	96356264	ESQUIVEL SALGADO JAIRO	230301	30	$1,992,869	$318,900	ESSC62	30	$1,992,869	$79,800	CCF13	30	$1,992,869	$79,800	14-7	30	$1,992,869	$138,800	30	$0	$0
173	CC	1017246567	FLOREZ CASTRO YUBER ALBERTO	230301	30	$3,640,000	$582,400	EPS037	30	$3,640,000	$145,600	CCF13	30	$3,640,000	$145,600	14-7	30	$3,640,000	$253,400	30	$0	$0
174	CC	1116914182	GALINDEZ JHON ALEXANDER	230301	12	$900,000	$144,000	EPS017	12	$900,000	$36,000	CCF13	12	$900,000	$36,000	14-7	12	$900,000	$62,700	12	$0	$0
175	CC	1115944721	GALLEGO ESCOBAR YOBAN SEBASTIAN	230301	30	$1,759,063	$281,500	EPS037	30	$1,759,063	$70,400	CCF13	30	$1,759,063	$70,400	14-7	30	$1,759,063	$122,500	30	$0	$0
176	CC	96361025	GARIBELLO REYES OVIDIO	230301	30	$2,865,375	$458,500	ESSC62	30	$2,865,375	$114,700	CCF13	30	$2,865,375	$114,700	14-7	30	$2,865,375	$199,500	30	$0	$0
177	CC	1083883017	GARZON LOSADA DIEGO FABIAN	231001	12	$900,000	$144,000	EPS005	12	$900,000	$36,000	CCF13	12	$900,000	$36,000	14-7	12	$900,000	$62,700	12	$0	$0
178	CC	1193467970	GONZALEZ GONZALEZ ANDRES GILBERTO	230301	30	$2,882,327	$461,200	EPS037	30	$2,882,327	$115,300	CCF13	30	$2,882,327	$115,300	14-7	30	$2,882,327	$200,700	30	$0	$0
179	CC	1119211470	GORDILLO DUARTE JOSE HUGO	230301	30	$1,849,255	$295,900	ESSC62	30	$1,849,255	$74,000	CCF13	30	$1,849,255	$74,000	14-7	30	$1,849,255	$128,800	30	$0	$0
180	CC	1063817930	GUERRERO GIRON JHON FREDY	230201	1	$100,644	$16,200	ESSC62	1	$100,644	$4,100	CCF13	1	$449,549	$18,000	14-7	1	$100,644	$7,100	1	$0	$0
181	CC	1115945030	GUTIERREZ LIZCANO NORMA YICET	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC62	29	$1,692,542	$67,800	CCF13	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
182	CC	1115943411	GUTIERREZ URRIAGO YENCI VIVIANA	230301	30	$1,837,853	$294,100	ESSC62	30	$1,837,853	$73,600	CCF13	30	$1,837,853	$73,600	14-7	30	$1,837,853	$128,000	30	$0	$0
183	CC	1193355418	HERNANDEZ ORREGO BRAYAN STIVEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
184	CC	1020742538	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ALEXANDER	230901	30	$2,444,650	$391,200	ESSC62	30	$2,444,650	$97,800	CCF13	30	$2,444,650	$97,800	14-7	30	$2,444,650	$170,200	30	$0	$0
185	CC	1003895213	HINESTROSA PERDOMO DANIEL RICARDO	25-14	30	$3,050,000	$488,000	EPS005	30	$3,050,000	$122,000	CCF13	30	$3,050,000	$122,000	14-7	30	$3,050,000	$212,300	30	$0	$0
186	CC	1144126929	HORTA GUZMAN ALCIBIADES HERMINSON	230301	27	$1,631,863	$261,100	EPS037	27	$1,631,863	$65,300	CCF13	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,631,863	$113,600	27	$0	$0
187	CC	1115943538	IMBUS MEDINA ROBIN ANDRES	230301	30	$2,332,932	$373,300	EPS005	30	$2,332,932	$93,400	CCF13	30	$2,332,932	$93,400	14-7	30	$2,332,932	$162,400	30	$0	$0
188	CC	1005727869	LOAIZA LOAIZA FRANKY DUBAN	230301	29	$2,307,994	$369,300	EPS017	29	$2,307,994	$92,400	CCF13	29	$2,307,994	$92,400	14-7	29	$2,307,994	$160,700	29	$0	$0
189	CC	93444597	LOAIZA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO	230301	29	$3,662,227	$586,000	EPS037	29	$3,662,227	$146,500	CCF13	29	$3,662,227	$146,500	14-7	29	$3,662,227	$254,900	29	$0	$0
190	CC	1115941829	LOPEZ MENDEZ JOSE LUIS	230301	12	$900,000	$144,000	ESSC62	12	$900,000	$36,000	CCF13	12	$900,000	$36,000	14-7	12	$900,000	$62,700	12	$0	$0
191	CC	1117501091	MAZO MALDONADO BELMAR IVAN	230301	30	$2,380,000	$380,800	EPS037	30	$2,380,000	$95,200	CCF13	30	$2,380,000	$95,200	14-7	30	$2,380,000	$165,700	30	$0	$0
192	CC	1115951691	MEDINA RUGE YEFRINLY	230301	30	$2,012,964	$322,100	EPS005	30	$2,012,964	$80,600	CCF13	30	$2,012,964	$80,600	14-7	30	$2,012,964	$140,200	30	$0	$0
193	CC	1006419498	MENDEZ PARRA GABRIEL ALEJANDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
194	CC	1115948959	MINA URIBE ANGEL DAVID	230301	30	$2,827,000	$452,400	EPS037	30	$2,827,000	$113,100	CCF13	30	$2,827,000	$113,100	14-7	30	$2,827,000	$196,800	30	$0	$0
195	CC	1115940793	MONTOYA SABEDRA JHOJAN YAMIR	230301	29	$1,773,024	$283,700	ESSC62	29	$1,773,024	$71,000	CCF13	29	$1,773,024	$71,000	14-7	29	$1,773,024	$123,500	29	$0	$0
196	CC	71192417	MONTOYA GOMEZ RAMON ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
197	CC	6407826	MORALES ORREGO OLIVER	230301	30	$2,957,012	$473,200	EPS005	30	$2,957,012	$118,300	CCF13	30	$2,957,012	$118,300	14-7	30	$2,957,012	$205,900	30	$0	$0
198	CC	4514941	MOTATO GRAJALES ROBINSON	230201	30	$3,161,625	$505,900	EPS002	30	$3,161,625	$126,500	CCF13	30	$3,161,625	$126,500	14-7	30	$3,161,625	$220,100	30	$0	$0
199	CC	1031165694	MOTTA OSPINA GEOVANNI	25-14	30	$1,760,853	$281,800	EPS037	30	$1,760,853	$70,500	CCF13	30	$1,760,853	$70,500	14-7	30	$1,760,853	$122,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
200	CC	96356141	MUÑOZ DIEGO ARMANDO	25-14	30	$1,821,837	$291,500	MIN001	30	$1,821,837	$72,900	CCF13	30	$1,821,837	$72,900	14-7	30	$1,821,837	$126,800	30	$0	$0
201	CC	1115941892	NIVIA TOMBE JANS LEOMAR	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC62	29	$1,692,542	$67,800	CCF13	29	$1,750,905	$70,100	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
202	CC	76312909	OROZCO REALPE JUAN CARLOS	25-14	30	$2,541,000	$406,600	EPS037	30	$2,541,000	$101,700	CCF13	30	$2,541,000	$101,700	14-7	30	$2,541,000	$176,900	30	$0	$0
203	CC	1115951372	ORTIZ CORTES JHOJAN ARLINSON	230301	30	$1,756,874	$281,100	ESSC62	30	$1,756,874	$70,300	CCF13	30	$1,756,874	$70,300	14-7	30	$1,756,874	$122,300	30	$0	$0
204	CC	1094907938	OSPINA GRISALES DIEGO ALEXANDER	230201	26	$2,619,066	$419,100	EPS005	26	$2,619,066	$104,800	CCF13	26	$2,619,066	$104,800	14-7	26	$2,619,066	$182,300	26	$0	$0
205	CC	1051419157	PACHECO JIMENEZ SAMUEL ANTONIO	230201	25	$1,666,667	$266,700	EPS037	25	$1,666,667	$66,700	CCF13	25	$1,666,667	$66,700	14-7	25	$1,666,667	$116,100	25	$0	$0
206	CC	1115949137	PALMA MONTERO JESUS ANDRES	230301	1	$174,077	$27,900	EPS037	1	$174,077	$7,000	CCF13	1	$473,277	$19,000	14-7	1	$174,077	$12,200	1	$0	$0
207	CC	1115943490	PEÑA GAVIRIA EIDER FERNANDO	230301	28	$1,682,386	$269,200	ESSC62	28	$1,682,386	$67,300	CCF13	28	$1,682,386	$67,300	14-7	28	$1,682,386	$117,100	28	$0	$0
208	CC	7689569	PERDOMO MONTALVO EMILSON	25-14	30	$3,464,934	$554,400	EPS002	30	$3,464,934	$138,600	CCF13	30	$3,464,934	$138,600	14-7	30	$3,464,934	$241,200	30	$0	$0
209	CC	1117493692	PEREZ TIMOTE DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,837,933	$294,100	ESSC62	30	$1,837,933	$73,600	CCF13	30	$1,837,933	$73,600	14-7	30	$1,837,933	$128,000	30	$0	$0
210	CC	79794332	PINZON GUERRERO LUIS FRANCISCO	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF13	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
211	CC	1006528938	POSADA OLIVEROS BRAYAN FERLEY	230301	30	$1,813,579	$290,200	EPS037	30	$1,813,579	$72,600	CCF13	30	$1,813,579	$72,600	14-7	30	$1,813,579	$126,300	30	$0	$0
212	CC	1118020352	POSADA OROZCO YEISON ESTIVEN	230201	30	$1,766,523	$282,700	EPS037	30	$1,766,523	$70,700	CCF13	30	$1,766,523	$70,700	14-7	30	$1,766,523	$123,000	30	$0	$0
213	CC	17688381	QUITIAN CASTAÑO LEDUAR	25-14	30	$2,433,409	$389,400	EPS005	30	$2,433,409	$97,400	CCF13	30	$2,433,409	$97,400	14-7	30	$2,433,409	$169,400	30	$0	$0
214	CC	1115951987	RAMOS PEREZ JHON SEBASTIAN	230301	30	$2,670,500	$427,300	EPS005	30	$2,670,500	$106,900	CCF13	30	$2,670,500	$106,900	14-7	30	$2,670,500	$185,900	30	$0	$0
215	CC	1118363187	RESTREPO ALMARIO KENNED HERLEY	230301	27	$1,584,570	$253,600	ESSC62	27	$1,584,570	$63,400	CCF13	27	$1,750,905	$70,100	14-7	27	$1,584,570	$110,300	27	$0	$0
216	CC	1006512659	RINCON GARCIA EDIER	230301	30	$2,511,389	$401,900	EPS037	30	$2,511,389	$100,500	CCF13	30	$2,511,389	$100,500	14-7	30	$2,511,389	$174,800	30	$0	$0
217	CC	96362290	RODRIGUEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	230201	29	$1,731,241	$277,000	EPS005	29	$1,731,241	$69,300	CCF13	29	$1,731,241	$69,300	14-7	29	$1,731,241	$120,500	29	$0	$0
218	CC	1115949550	RODRIGUEZ MUÑOZ YORDY	230301	30	$1,779,258	$284,700	EPS037	30	$1,779,258	$71,200	CCF13	30	$1,779,258	$71,200	14-7	30	$1,779,258	$123,900	30	$0	$0
219	CC	17688437	ROJAS BURBANO FRANKLIN FRED	230201	30	$3,279,053	$524,700	EPS005	30	$3,279,053	$131,200	CCF13	30	$3,279,053	$131,200	14-7	30	$3,279,053	$228,300	30	$0	$0
220	CC	1115952530	ROMERO FIERRO ANIBAL	230301	30	$1,800,984	$288,200	EPS037	30	$1,800,984	$72,100	CCF13	30	$1,800,984	$72,100	14-7	30	$1,800,984	$125,400	30	$0	$0
221	CC	1115940243	RONCANCIO PEREA OSCAR	230301	30	$1,839,246	$294,300	ESSC62	30	$1,839,246	$73,600	CCF13	30	$1,839,246	$73,600	14-7	30	$1,839,246	$128,100	30	$0	$0
222	CC	17649572	SALAZAR SAENZ JAVIER	230301	30	$2,687,975	$430,100	EPS005	30	$2,687,975	$107,600	CCF13	30	$2,687,975	$107,600	14-7	30	$2,687,975	$187,100	30	$0	$0
223	CC	17646330	SALAZAR SALAZAR JUAN DAVID	25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF13	30	$3,100,000	$124,000	14-7	30	$3,100,000	$215,800	30	$0	$0
224	CC	1115951014	SANCHEZ HOYOS ARCENIO	230301	30	$1,974,165	$315,900	ESSC62	30	$1,974,165	$79,000	CCF13	30	$1,974,165	$79,000	14-7	30	$1,974,165	$137,500	30	$0	$0
225	CC	96356297	SANCHEZ RENGIFO EVERT ARMANDO	230301	25	$1,497,031	$239,600	ESSC62	25	$1,497,031	$59,900	CCF13	25	$1,497,031	$59,900	14-7	25	$1,497,031	$104,200	25	$0	$0
226	CC	16783288	SARRIAS RODRIGUEZ WILSON	230301	12	$900,000	$144,000	EPS005	12	$900,000	$36,000	CCF13	12	$900,000	$36,000	14-7	12	$900,000	$62,700	12	$0	$0
227	CC	96360127	TANGARIFE OSCAR	25-14	29	$2,459,957	$393,600	EPS005	29	$2,459,957	$98,400	CCF13	29	$2,459,957	$98,400	14-7	29	$2,459,957	$171,300	29	$0	$0
228	CC	17783069	TOBON RODRIGUEZ JOSE EMILIO	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS037	30	$2,400,000	$96,000	CCF13	30	$2,400,000	$96,000	14-7	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
229	CC	1116920064	TORRES TORRES YEISON	230301	30	$2,782,994	$445,300	ESSC62	30	$2,782,994	$111,400	CCF13	30	$2,782,994	$111,400	14-7	30	$2,782,994	$193,700	30	$0	$0
230	CC	1006417527	VALENCIA SANCHEZ ARCENIO	230301	28	$1,644,126	$263,100	ESSC62	28	$1,644,126	$65,800	CCF13	28	$1,644,126	$65,800	14-7	28	$1,644,126	$114,500	28	$0	$0
231	CC	1117549203	VALENCIA GONZALEZ NIXON ALEXIS	25-14	29	$2,745,334	$439,300	ESSC62	29	$2,745,334	$109,900	CCF13	29	$2,745,334	$109,900	14-7	29	$2,745,334	$191,100	29	$0	$0
232	CC	1118020953	VARGAS GUAGAMO HUGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
233	CC	1115942870	VARGAS ANGULO YEFER ANDRES	230301	30	$1,821,637	$291,500	ESSC62	30	$1,821,637	$72,900	CCF13	30	$1,821,637	$72,900	14-7	30	$1,821,637	$126,800	30	$0	$0
234	CC	1045725060	VENGOECHEA SIERRA CHRISTIAN DANILO	231001	30	$5,500,000	$880,000	EPS002	30	$5,500,000	$220,000	CCF13	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0
235	CC	1006419784	YANGUMA DIAZ JHONATHAN FERNEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: SACAMA Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$2,838,366**	**$454,200**			**$2,838,366**	**$113,600**			**$2,838,366**	**$113,600**			**$2,838,366**	**$197,600**		**$0**	**$0**
236	CC	1115950528	ANDRADE VARGAS JESUS DAVID	230301	29	$2,838,366	$454,200	EPS037	29	$2,838,366	$113,600	CCF69	29	$2,838,366	$113,600	14-7	29	$2,838,366	$197,600	29	$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)						**$5,440,658**	**$870,700**			**$5,440,658**	**$217,800**			**$5,440,658**	**$217,800**			**$5,440,658**	**$378,800**		**$0**	**$0**
237	CC	1006517075	CASTAÑEDA GOMEZ DAIRO MAURICIO	230301	30	$1,884,033	$301,500	ESSC62	30	$1,884,033	$75,400	CCF13	30	$1,884,033	$75,400	14-7	30	$1,884,033	$131,200	30	$0	$0
238	CC	1193560376	JIMENEZ TRUJILLO JANPIER	230301	30	$1,795,772	$287,400	ESSC62	30	$1,795,772	$71,900	CCF13	30	$1,795,772	$71,900	14-7	30	$1,795,772	$125,000	30	$0	$0
239	CC	17788159	ROJAS CORDOBA ILDER	25-14	30	$1,760,853	$281,800	ESSC62	30	$1,760,853	$70,500	CCF13	30	$1,760,853	$70,500	14-7	30	$1,760,853	$122,600	30	$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$2,529,997**	**$404,800**			**$2,529,997**	**$101,200**			**$2,529,997**	**$101,200**			**$2,529,997**	**$176,100**		**$0**	**$0**
240	CC	1115944440	VARGAS BETANCOURT YUBERNEY	230301	30	$2,529,997	$404,800	EPS005	30	$2,529,997	$101,200	CCF10	30	$2,529,997	$101,200	14-7	30	$2,529,997	$176,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(190)**			**$467,658,938**	**$75,030,200**			**$469,959,843**	**$18,784,200**			**$472,861,406**	**$18,924,300**			**$469,959,843**	**$31,581,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026/04/08	2026/04/08	BANCOLOMBIA	0	$2,381,567,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				189	$75,030,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$8,778,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$16,358,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	118	$41,226,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$8,276,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$391,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				187	$31,581,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	187	$31,581,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				187	$18,924,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$101,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	116	$12,152,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$116,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	67	$6,206,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$347,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				190	$18,784,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	44	$3,250,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$77,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$279,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$930,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$358,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$110,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	68	$6,773,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	$751,700
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$101,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,188,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	46	$4,963,200
TOTAL				**190**	**$144,320,100**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIEL ESTEBAN POLANIA NARVAEZ identificado(a) con CC 1003953459 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08											X						

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	8	16%	$466,908	$74,800
AFP	PORVENIR	22	16%	$1,283,997	$205,500
ARL	SEGUROS BOLIVAR	8	0%	$466,908	$0
ARL	SEGUROS BOLIVAR	22	0%	$1,283,997	$0
CCF	COMFAMILIAR HUILA	8	0%	$0	$0
CCF	COMFAMILIAR HUILA	22	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	8	4%	$466,908	$18,700
EPS	NUEVA E.P.S.	22	4%	$1,283,997	$51,400

Este certificado se expide el día 2026-04-09 a las 02:53.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROBERTO MIGUEL CASTAÑO DIAZ identificado(a) con CC 3828340 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	28	16%	$17,671,020	$2,827,400
AFP	COLPENSIONES	2	16%	$1,260,723	$201,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	28		$17,671,020	$88,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2		$1,260,723	$6,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	28		$17,671,020	$88,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2		$1,260,723	$6,400
ARL	SEGUROS BOLIVAR	28	6.96%	$17,671,020	$1,230,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	2	0%	$1,260,723	$0
CCF	COMPENSAR	28	4%	$17,671,020	$706,900
CCF	COMPENSAR	2	4%	$1,717,451	$68,700
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	28	12.5%	$17,671,020	$2,208,900
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2	12.5%	$1,260,723	$157,600
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28	3%	$17,671,020	$530,200
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	3%	$1,717,451	$51,600
PARAFISCALES	SENA	28	2%	$17,671,020	$353,500
PARAFISCALES	SENA	2	2%	$1,717,451	$34,400

Este certificado se expide el día 2026-04-10 a las 09:25.

Certificado de Aportes

Se certifica que PAOLA CRISTINA DE VOZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 33101811 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$11,609,346	$1,857,500
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$11,609,346	$58,100
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$11,609,346	$58,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$11,609,346	$60,700
CCF	COMFENALCO CARTAGENA	30	4%	$11,609,346	$464,400
EPS	SANITAS	30	4%	$11,609,346	$464,400

Este certificado se expide el día 2026-04-10 a las 09:26.

Certificado de Aportes

Se certifica que ELIANA MILENA CARDENAS BARBOSA identificado(a) con CC 1118537757 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$6,500,000	$1,040,000
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$6,500,000	$34,000
CCF	COMPENSAR	30	4%	$6,500,000	$260,000
EPS	COMPENSAR	30	4%	$6,500,000	$260,000

Este certificado se expide el día 2026-04-28 a las 11:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS identificado(a) con CC 59652037 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$5,045,000	$807,200
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$5,045,000	$351,200
CCF	COMFABOY	30	4%	$5,045,000	$201,800
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$5,045,000	$201,800

Este certificado se expide el día 2026-04-10 a las 09:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ROBINSON ANTONIO VEGA SOTO identificado(a) con CC 1005513317 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$2,209,716	$353,600
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,209,716	$153,800
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,209,716	$88,400
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$2,209,716	$88,400

Este certificado se expide el día 2026-04-23 a las 01:01.

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIAN DAVID WILCHES MORENO identificado(a) con CC 1049609463 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$7,490,792	$1,198,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,490,792	$37,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,490,792	$37,500
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	0.522%	$7,490,792	$39,200
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,490,792	$299,700
EPS	COMPENSAR	30	4%	$7,490,792	$299,700

Este certificado se expide el día 2026-04-10 a las 09:27.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILDER JAIR BARRETO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1102228252 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

KMA CONSTRUCCIONES S A NI 830094920

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	206982393	9502860529	E	2026-04-08									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,606,875	$417,100
ARL	SEGUROS BOLIVAR	30	6.96%	$2,606,875	$181,500
CCF	COMFAMILIAR HUILA	30	4%	$2,606,875	$104,300
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,606,875	$104,300

Este certificado se expide el día 2026-04-23 a las 01:02.

SEGURIDAD SOCIAL ZIMA LTDA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRAYAN STEVEN PELAEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 1003635491

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,017,391	4%	$120,700
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,017,391	16%	$482,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,017,391		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,017,391		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,017,391	6.96%	$210,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,017,391	4%	$120,700

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:29.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN ARNEY MEDINA AVILES identificado(a) con CC 1075278572

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	6													L					$350,181	4%	$14,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	24									X									$1,900,953	4%	$76,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	6													L					$350,181	16%	$56,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	24									X									$1,900,953	16%	$304,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	6													L					$350,181		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	24									X									$1,900,953		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	6													L					$350,181		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	24									X									$1,900,953		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	6													L					$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	24									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	6													L					$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	24									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	6													L					$350,181	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	24									X									$1,900,953	4.35%	$82,700
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	6													L					$350,181	4%	$14,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	24									X									$1,900,953	4%	$76,100

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:26.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN FERNANDO VALDERRAMA OLAYA identificado(a) con CC 1075224004

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,910,312	4%	$116,500
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,910,312	16%	$465,700
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,910,312		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,910,312		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,910,312	4.35%	$126,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,910,312	4%	$116,500

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:25.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIBER ACOSTA MENESES identificado(a) con CC 1122342596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,854,559	4%	$114,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	16%	$456,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,854,559		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,854,559		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	6.96%	$198,700
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	4%	$114,200

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:32.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN MANUEL ADRADA VELANDIA identificado(a) con CC 1075220227

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,321,925	4%	$132,900
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,321,925	16%	$531,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,321,925		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,321,925		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,321,925	4.35%	$144,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,321,925	4%	$132,900

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:31.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO ANDRES ALDANA MURILLO identificado(a) con CC 1010122548

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,193,268	4%	$127,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,193,268	16%	$511,000
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,193,268		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,193,268		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,193,268	4.35%	$139,000
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,193,268	4%	$127,800

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:30.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEXANDER SILVA MOLANO identificado(a) con CC 1115951473

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	29	X								X									$2,748,731	4%	$110,000
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	29	X								X									$2,748,731	16%	$439,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	29	X								X									$2,748,731		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	29	X								X									$2,748,731		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	29	X								X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	29	X								X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	29	X								X									$2,748,731	4.35%	$119,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	29	X								X									$2,748,731	4%	$110,000

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 10:01.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERMINSO GALINDEZ AMAYA identificado(a) con CC 1115951927

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,221,899	4%	$128,900
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,221,899	16%	$515,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,221,899		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,221,899		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,221,899	4.35%	$140,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,221,899	4%	$128,900

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:41.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JHON JAIBER ACOSTA MENESES identificado(a) con CC 1122342596

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,854,559	4%	$114,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	16%	$456,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,854,559		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,854,559		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	6.96%	$198,700
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	4%	$114,200

Este certificado se expide el día 2026-04-27 a las 09:13.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOHAN ALEXANDER SUAREZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1115953110

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,854,559	4%	$114,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	16%	$456,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,854,559		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,854,559		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	4.35%	$124,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,854,559	4%	$114,200

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:30.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO CESAR CARRILLO CASTAÑO identificado(a) con CC 1115944312

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,875,833	4%	$115,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,875,833	16%	$460,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,875,833		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,875,833		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,875,833	4.35%	$125,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,875,833	4%	$115,100

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:27.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURICIO MOLANO CASERES identificado(a) con CC 1115946689

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,164,933	4%	$126,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,164,933	16%	$506,400
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,164,933		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,164,933		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,164,933	4.35%	$137,700
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,164,933	4%	$126,600

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:40.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ONEYS RAFAEL ALMANZA SARMIENTO identificado(a) con CC 8816573

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,069,134	4%	$122,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,069,134	16%	$491,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,069,134		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,069,134		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,069,134	4.35%	$133,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,069,134	4%	$122,800

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:38.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROOSEVELTH DURAN identificado(a) con CC 80039508

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,875,833	4%	$115,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,875,833	16%	$460,200
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,875,833		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,875,833		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,875,833	4.35%	$125,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,875,833	4%	$115,100

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:42.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para VICTOR MANUEL CAMARGO JARAMILLO identificado(a) con CC 1006404268

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$3,069,134	4%	$122,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,069,134	16%	$491,100
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$3,069,134		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$3,069,134		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,069,134	4.35%	$133,600
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$3,069,134	4%	$122,800

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:39.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ZIMA SEGURIDAD LTDA identificado(a) con NI 900464667 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILMAR DIAZ AGUDELO identificado(a) con CC 17788765

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503068804	230315406	E	2026-04-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$2,723,160	4%	$109,000
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,723,160	16%	$435,800
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$2,723,160		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$2,723,160		$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503068804	230315406	E	2026-04-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,723,160	4.35%	$118,500
9503068804	230315406	E	2026-04-16	CCF	CCF13	COMFACA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$2,723,160	4%	$109,000

Este certificado se expide el día 2026-04-20 a las 09:33.

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

GM CONTRUCCIONES SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901761110	5	GMA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	OBRA NIMAIMA	CC Arkacentro Oficina A05-A06	NIMAIMA-CUNDINAMARCA	2657492	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202515920	9502784291	E	2026/04/07	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	$6,206,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PUENTE LAS DELICIAS (14 Afiliados)						$19,960,319	$3,194,400			$19,960,319	$799,300			$20,536,658	$822,500			$19,960,319	$1,389,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PUENTE LAS DELICIAS (14 Afiliados)						$19,960,319	$3,194,400			$19,960,319	$799,300			$20,536,658	$822,500			$19,960,319	$1,389,800		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (14 Afiliados)						$19,960,319	$3,194,400			$19,960,319	$799,300			$20,536,658	$822,500			$19,960,319	$1,389,800		$0	$0
1	CC	17689380	AGUIRRE ROJAS EDWIN FABIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1119215717	BOCANEGRA SANCHEZ DEIBY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1115949247	COLLO CRUZ JESSI ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1119216190	HERMIDA QUINTERO GUILLERMO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,955,177	$78,300	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1118027576	LOPEZ VELEZ MISAEL	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF13	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
6	CC	96332717	LOZANO SANTOS LEONEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1117527061	MUÑOZ SILVA KELLY JOHANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC62	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	1117508343	PELAEZ VEGA JAIDER ESNEIDER	230301	15	$875,453	$140,100	ESSC62	15	$875,453	$35,100	CCF13	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
9	CC	1006528679	POSADA TIMOTE CRISTIAN DAMIAN	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF13	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
10	CC	6201875	RAMIREZ PEÑA DAVID DE JESUS	25-14	8	$466,908	$74,800	EPS005	8	$466,908	$18,700	CCF13	8	$617,680	$24,800	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
11	CC	1119218385	SANCHEZ BOCANEGRA JOHN JAIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	11440219	SARAY QUIJANO FRANKY ORLANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1118029706	TOVAR HERNANDEZ CRISTIAN DUVAN	230301	19	$1,108,907	$177,500	ESSC62	19	$1,108,907	$44,400	CCF13	19	$1,213,475	$48,600	14-11	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
14	CC	74362996	VARGAS LARA HECTOR HUGO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,867,632	$74,800	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$19,960,319	$3,194,400			$19,960,319	$799,300			$20,536,658	$822,500			$19,960,319	$1,389,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$3,194,400	$0	$0	$3,194,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$74,800	$0	$0	$74,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,279,000	$0	$0	$2,279,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,389,800	$0	$0	$1,389,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,389,800	$0	$0	$1,389,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$822,500	$0	$0	$822,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	14	$822,500	$0	$0	$822,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$799,300	$0	$0	$799,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$359,900	$0	$0	$359,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$280,500	$0	$0	$280,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$88,800	$0	$0	$88,800
TOTAL				**14**	**$6,206,000**	**$0**	**$0**	**$6,206,000**

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

NEOTECNO INGENIERIA SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800151041	1	NEOTECNO INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEOTECNO I	MANZANA D 04 BRR MARIA FERNANDA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3182281242	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	208268617	9502882818	E	2026/04/13	2026/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,328,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Día	IBC	Aporte	Día	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO I (1 Afiliados)					$641,999	$102,800			$641,999	$25,700			$641,999	$25,700			$641,999	$44,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (1 Afiliados)					$641,999	$102,800			$641,999	$25,700			$641,999	$25,700			$641,999	$44,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$641,999	$102,800			$641,999	$25,700			$641,999	$25,700			$641,999	$44,700		$0	$0
1	CC 1102385551	DOMINGUEZ ALEXANDER	230301	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$25,700	CCF40	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Día	IBC	Aporte	Día	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO CURUMANI (10 Afiliados)					$12,139,609	$1,942,900			$12,139,609	$486,000			$12,139,609	$486,000			$12,139,609	$845,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO V (10 Afiliados)					$12,139,609	$1,942,900			$12,139,609	$486,000			$12,139,609	$486,000			$12,139,609	$845,400		$0	$0
Ciudad: CHIMICHAGUA Depto: CESAR (10 Afiliados)					$12,139,609	$1,942,900			$12,139,609	$486,000			$12,139,609	$486,000			$12,139,609	$845,400		$0	$0
2	CC 1064788776	ACOSTA RUBEN	231001	22	$1,283,997	$205,500	EPS041	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
3	CC 1065986326	BLANCO RONALDIÑO	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
4	CC 1003317679	BRITO JERLIS	230201	22	$1,283,997	$205,500	ESSC07	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
5	CC 1065598140	CABALLERO EGDAR	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
6	CC 1065672766	PEREZ FRANK	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS041	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
7	CC 1003260496	PEREZ MARLON	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
8	CC 1050838127	ROCHA WILFREN	25-14	21	$1,225,634	$196,200	ESSC07	21	$1,225,634	$49,100	CCF15	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$85,400	21	$0	$0
9	CC 12602401	SERRANO JERSON	230301	13	$758,726	$121,400	EPS037	13	$758,726	$30,400	CCF15	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
10	CC 1066098371	ZAPARAN ANA	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF15	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$81,300	20	$0	$0
11	CC 13990715	ZARAZA JAIRO	230201	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF15	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Día	IBC	Aporte	Día	IBC	Aporte
Sucursal: NEOTECNO FLORENCIA (12 Afiliados)					$7,645,623	$1,223,500			$7,645,623	$306,500			$7,645,623	$306,500			$7,645,623	$533,100		$0	$0
Centro de Trabajo: EL PAUJIL (12 Afiliados)					$7,645,623	$1,223,500			$7,645,623	$306,500			$7,645,623	$306,500			$7,645,623	$533,100		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (12 Afiliados)					$7,645,623	$1,223,500			$7,645,623	$306,500			$7,645,623	$306,500			$7,645,623	$533,100		$0	$0
12	CC 1118027440	ARIAS CESAR	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
13	CC 70528411	DIAZ ELKIN	230301	13	$758,726	$121,400	EPS048	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
14	CC 1118363921	GONZALEZ ANDRES	230201	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
15	CC 1063817930	GUERRERO JHON	230201	4	$233,454	$37,400	ESSC62	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
16	CC 1042465956	HUYKE NAHUM	230301	4	$233,454	$37,400	EPS005	4	$233,454	$9,400	CCF13	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$16,300	4	$0	$0
17	CC 1006529505	LEAL LUIS	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
18	CC 1006419312	PEÑA SANDRA	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
19	CC 1002499713	RIVERO JHON	230301	13	$758,726	$121,400	CCFC55	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
20	CC 1118026106	SANCHEZ RICARDO	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
21	CC 17955383	URBAEZ ROBERT	230201	6	$350,181	$56,100	CCFC55	6	$350,181	$14,100	CCF13	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
22	CC 96332903	URBINA EDWIN	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
23	CC 1006514779	ZAMBRANO JOSE	230301	13	$758,726	$121,400	ESSC62	13	$758,726	$30,400	CCF13	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
Total	**Afiliados(23)**				$20,427,231	$3,269,200			$20,427,231	$818,200			$20,427,231	$818,200			$20,427,231	$1,423,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$3,269,200	$0	$0	$3,269,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$205,500	$0	$0	$205,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$196,200	$0	$0	$196,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,241,600	$0	$0	$2,241,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$625,900	$0	$0	$625,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,423,200	$0	$0	$1,423,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$1,423,200	$0	$0	$1,423,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$818,200	$0	$0	$818,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	$306,500	$0	$0	$306,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$486,000	$0	$0	$486,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$25,700	$0	$0	$25,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				23	$818,200	$0	$0	$818,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$222,200	$0	$0	$222,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$30,400	$0	$0	$30,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$51,400	$0	$0	$51,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$100,500	$0	$0	$100,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$81,800	$0	$0	$81,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$149,500	$0	$0	$149,500
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$44,500	$0	$0	$44,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$102,800	$0	$0	$102,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				**23**	**$6,328,800**	**$0**	**$0**	**$6,328,800**

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ESPECIALISTAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93401974
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 54 64A 45 T 2 APTO 203	TELÉFONO:	3116093
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6008858586**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		199992602

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 800.000
SUBTOTALES:										**$ 800.000**	**$ 0**	**$ 800.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.000	$ 0	$ 0	$ 625.000
SUBTOTALES:													**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.100	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 26.100
SUBTOTALES:									**$ 26.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 93401974	BONILLA CABEZAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8.000.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS001-ALIANSALUD S.A	30	$ 5.000.000	$ 625.000	$ 0	$ 625.000	14-25-COLMENA	30	$ 5.000.000	93401974	$ 26.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.451.100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9502738563	199920219	E	2026-04-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30																		$4,744,314	4%	$189,800
9502738563	199920219	E	2026-04-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$4,744,314	16%	$759,100
9502738563	199920219	E	2026-04-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		$4,744,314		$0
9502738563	199920219	E	2026-04-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		$4,744,314		$0
9502738563	199920219	E	2026-04-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																		$0	0%	$0
9502738563	199920219	E	2026-04-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																		$0	0%	$0
9502738563	199920219	E	2026-04-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$4,744,314	6.96%	$330,300
9502738563	199920219	E	2026-04-06	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$4,744,314	4%	$189,800

Este certificado se expide el día 2026-04-08 a las 08:57.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14867645953

(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR EL CABRERO CR 2 41 612

42. Correo electrónico licitaciones@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	5 6 9 3 9 2 5 5	3 1 2 4 4 7 8 0 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 0 9	4 2 9 0	2 0 2 1 0 2 0 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022-09-30 / 10:54:21AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 9	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 3 4 5 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	AVENDAÑO	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 2 5 1 9 7 3 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
OJEDA	CARRIAZO	ANIBAL	ENRIQUE
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 7 6 3 0 4		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	MENZEL	RAFAEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	9 0 8 2 1 1 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
AMIN	BAJAIRE	EFRAIN	FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14867645953

(415)7707212489984(8020) **000001486764595 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 0 3 4	7	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	90	2 0 2 1 0 2 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 4 0 3 2 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CICON SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 0 6 0 1 4 1 0 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA EMMA LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 0 2 0 9	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
1,1	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.909,22	16,40	1.925,62
1,2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
1,3	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	0,00	0,00	0,00
2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0,00	0,00	0,00
2,1	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	350,45	12,00	362,45
2,2	201.15	201-13		Remoción de alcantarillas	m	0,00	0,00	0,00
3	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0,00	0,00	0,00
3,1	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	1.120,00	0,00	1.120,00
3,2	201.16	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	0,00	0,00	0,00
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.960,51	0,00	1.960,51
4,1	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	104.737,51	2.380,42	107.117,93
4,2	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
4,3	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
4,4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5,1	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	19.549,34	455,74	20.005,08
5,2	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5,3	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
5,4	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	0,00	0,00	0,00
6	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	18.070,68	0,00	18.070,68
6,1	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	362.884,59	4.816,00	367.700,59
7	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
7,1	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
7,2	220.1	220-1		Terraplenes	m3	0,00	0,00	0,00
8	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0,00	0,00	0,00
8,1	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	0,00	0,00	0,00
9	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	0,00	0,00
9,1	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	9.702,30	0,00	9.702,30
9,2	231.1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	0,00	0,00	0,00
10	234.1			Conformación de taludes existentes	m2	0,00	0,00	0,00
10,1	234,1			Conformación de taludes existentes	m2	0,00	0,00	0,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS							0,00	
11	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	401.211,66	0,00	401.211,66
11,1	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	626.041,18	0,00	626.041,18
11,2	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.750,50	0,00	1.750,50
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1.504,26	0,00	1.504,26
12,1	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	89.835,10	1.471,05	91.306,15
12,2	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	115,90	0,00	115,90
13	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
13,1	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	937,49	0,00	937,49
13,2	320.4			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	142,80	0,00	142,80
14	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0,00	0,00	0,00
14,1	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	48.881,08	1.686,00	50.567,08
14,2	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	0,00	0,00	0,00
15	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
15,1	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	15,30	0,00	15,30
15,2	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
16	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
16,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	376.722,74	20.359,96	397.082,70
16,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
16,3	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	0,00	0,00
17	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
17,1	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
17,2	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
17,3	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	0,00	0,00	0,00
18	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
18,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	23.771,72	972,93	24.744,65
18,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
18,3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0,00	0,00	0,00
19	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	0,00	0,00
19,1	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	22,77	0,00	22,77
19,2	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	0,00	0,00	0,00
20	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00
20,1	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00
20,2	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
21,1	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	32.484,69	418,64	32.903,33
21,2	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
21,3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	0,00	0,00	0,00
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
22,1	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	152,79	38,40	191,19
22,2	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
22,3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	0,00	0,00	0,00
23	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	0,00	0,00
23,1	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	378,89	15,38	394,27
23,2	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	43,78	0,00	43,78
23,3	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	0,00	0,00	0,00
24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	0,00	0,00
24,1	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	2.979,63	0,00	2.979,63
24,2	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	511,54	0,00	511,54
24,3	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	0,00	0,00	0,00
25	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
25,1	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	165,16	0,00	165,16
25,2	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
25,3	610.6	610-13		Rellenos con gravilla	m3	0,00	0,00	0,00
26	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0,00	0,00	0,00
26,1	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	542,00	0,00	542,00
26,2	621,1.1P		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	0,00	0,00	0,00
27	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	0,00	0,00	0,00
27,1	630.1.1.P	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	141,89	0,00	141,89
28	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
28,1	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	2.116,46	9,75	2.126,21
28,2	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
28,3	630.3.1P	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	0,00	0,00	0,00
29	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	0,00	0,00	0,00
29,1	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	118,00	0,00	118,00
30	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
30,1	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	155,19	0,00	155,19
30,2	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
30,3	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31,1	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	913,25	21,79	935,04
31,2	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
31,3	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	0,00	0,00
32	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0,00	0,00	0,00
32,1	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	679,45	0,00	679,45
32,2	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0,00	0,00	0,00
32,3	630.7	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	0,00	0,00	0,00
33	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0,00	0,00	0,00
33,1	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	0,00	0,00	0,00
34	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	387.952,53	50.405,99	438.358,52
34,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,5	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0,00	0,00	0,00
34,6	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	41.534,68	0,00	41.534,68
35	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0,00	0,00	0,00
35,1	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	0,00	0,00	0,00
36	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0,00	0,00	0,00
36,1	642,2P		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	0,00	0,00	0,00
37	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	0,00	0,00
37,1	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1.027,90	23,00	1.050,90
37,2	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0,00	0,00	0,00
38	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
38,1	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
38,2	670.5P		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	0,00	0,00	0,00
39	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	0,00	0,00	0,00
39,1	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	4.178,99	47,85	4.226,84
39,2	671.3	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	13,58	0,00	13,58
40	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	0,00	0,00	0,00
40,1	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	47.040,00	1.511,32	48.551,32
40,2	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8.820,00	0,00	8.820,00
40,3	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	31.630,69	0,00	31.630,69
41	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00
41,1	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	12.635,42	139,62	12.775,04
41,2	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00
41,3	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	0,00	0,00	0,00
42	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
42,1	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.270,50	0,00	1.270,50
42,2	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
42,3	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0,00	0,00	0,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
43	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0,00	0,00	0,00
43,1	1P	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	225.396,41	0,00	225.396,41
43,2	1P	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	33.000,00	0,00	33.000,00
43,3	1P	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	464,00	0,00	464,00
44	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	0,00	0,00
44,1	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	482,41	0,00	482,41
44,2	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	0,00	0,00
44,3	2P	Manual de Señalización		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	0,00	0,00	0,00
45	5P	Manual de Señalización Vial 2023		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
45,1	5P	Manual de Señalización Vial 2024		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	6,00	0,00	6,00
45,2	5P	Manual de Señalización Vial 2025		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46	6P.	Manual de Señalización Vial 2026		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46,1	6P.	Manual de Señalización Vial 2027		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
46,2	6P.	Manual de Señalización Vial 2028		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0,00	0,00	0,00
47	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
47,1	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
47,2	720.1	720-13		Poste de referencia	u	0,00	0,00	0,00
48	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0,00	0,00	0,00
48,1	730.1	730-13		Defensa metalica	m	748,96	0,00	748,96
48,2	730.1	730-13		Defensa metalica	m	0,00	0,00	0,00
OBRAS VARIAS								
49	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0,00	0,00	0,00
49,1	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	1.338,17	0,00	1.338,17
50	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0,00	0,00	0,00
50,1	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	19.666,11	0,00	19.666,11
TRANSPORTES								
51	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0,00	0,00	0,00
51,1	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	16.461,41	0,00	16.461,41
51,2	900,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0,00	0,00	0,00
52	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	27.496,20	0,00	27.496,20
52,1	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	471.911,61	16.235,67	488.147,28
52,2	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	8.778,47	0,00	8.778,47
53	900,3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	112.458,30	0,00	112.458,30
53,1	900,3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.591.286,67	53.317,88	1.644.604,55
ÍTEMS NO PREVISTOS								
54	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	0,00	0,00	0,00
54,1	NP1		NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	1.777.683,27	90.140,67	1.867.823,94
55	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
55,1	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	5.345,00	0,00	5.345,00
55,2	NP2		NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	833,72	0,00	833,72
56	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
56,1	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	18.253,25	2.143,59	20.396,84
56,2	NP3		NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
57	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
57,1	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	14.140,69	173,95	14.314,64
57,2	NP4		NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
58	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
58,1	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	4.151,67	0,00	4.151,67
58,2	NP5		NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	7.083,58	0,00	7.083,58
59	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	0,00	0,00	0,00
59,1	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	84.373,11	0,00	84.373,11
59,2	NP6		NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1.905,76	0,00	1.905,76

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
60	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
60,1	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	21,08	0,00	21,08
60,2	NP7		NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
61	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0,00	0,00	0,00
61,1	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0,00	0,00	0,00
61,2	NP8		NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	0,00	0,00	0,00
62	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0,00	0,00	0,00
62,1	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0,00	0,00	0,00
62,2	NP9		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	0,00	0,00	0,00
63	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0,00	0,00	0,00
63,1	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	658,50	35,20	693,70
63,2	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0,00	0,00	0,00
63,3	NP10		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	0,00	0,00	0,00
64	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
64,1	NP11		NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3	11.862,28	547,95	12.410,23
65	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	0,00	0,00	0,00
65,1	NP12		NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m2	40.349,99	2.022,40	42.372,39
66	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0,00	0,00	0,00
66,1	NP13		NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	124,05	0,00	124,05
67	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	0,00	0,00	0,00
67,1	NP14		NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos	m	247,44	0,00	247,44
68	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	0,00	0,00	0,00
68,1	NP15		NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	m	150,60	0,00	150,60
69	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	0,00	0,00	0,00
69,1	NP16		NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	un	1.085,00	0,00	1.085,00
70	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	0,00	0,00	0,00
70,1	NP17		NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	m2	1.381,49	488,00	1.869,49
71	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	0,00	0,00	0,00
71,1	NP18		NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	m	19.757,47	313,30	20.070,77
72	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0,00	0,00	0,00
72,1	NP19		NP19	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	17,38	0,00	17,38
73	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0,00	0,00	0,00
73,1	NP20		NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	0,00	0,00	0,00
74	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	0,00	0,00	0,00
74,1	NP21		NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	19,55	0,00	19,55
75	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	0,00	0,00	0,00
75,1	NP22		NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	1.570,00	0,00	1.570,00
76	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
76,1	NP23		NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
77	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
77,1	NP24		NP24	Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
78	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	0,00	0,00	0,00
78,1	NP25		NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	33,54	0,00	33,54
79	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
79,1	NP26		NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	130,74	0,00	130,74

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
80	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
80,1	NP27		NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	0,00	0,00	0,00
81	11606		11606	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	0,00	0,00	0,00
81,1	NP28		NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	232,47	0,00	232,47
82	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0,00	0,00	0,00
82,1	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	5.730,00	0,00	5.730,00
82,2	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0,00	0,00	0,00
82,3	NP29		NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	0,00	0,00	0,00
83	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	0,00	0,00	0,00
83,1	NP30		NP30	Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud	m2	7.787,47	-488,00	7.299,47
84	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	0,00	0,00	0,00
84,1	NP31		NP31	Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 15M	m	5.340,00	0,00	5.340,00
85	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	0,00	0,00	0,00
85,1	NP32		NP32	Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa	m2	1.730,37	0,00	1.730,37
86	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	0,00	0,00	0,00
86,1	NP33		NP33	Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto Lanzado	m2	1.627,89	0,00	1.627,89
87	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	0,00	0,00	0,00
87,1	NP34		NP34	Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni conformación.	m2	2.159,01	0,00	2.159,01
88	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	0,00	0,00	0,00
88,1	NP35		NP35	Corte de asfalto H=11cm	m	8.486,09	0,00	8.486,09
89	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	0,00	0,00	0,00
89,1	NP36		NP36	Protección de taludes con Hidrosiembra manual	m2	7.522,13	0,00	7.522,13
90	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	0,00	0,00	0,00
90,1	NP37		NP37	TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS	und	31,00	0,00	31,00
91	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	0,00	0,00	0,00
91,1	NP38		NP38	TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS	und	212,00	0,00	212,00
92	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	0,00	0,00	0,00
92,1	NP39		NP39	TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS	und	91,00	0,00	91,00
93	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	0,00	0,00	0,00
93,1	NP40		NP40	TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS	und	11,00	0,00	11,00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0,00	0,00	0,00
94	NP41		NP41	Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de cable de acero de 6mm	m2	0,00	0,00	0,00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0,00	0,00	0,00
95	NP42		NP42	Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De Malla Hexagonal de Alta Resistencia	m	0,00	0,00	0,00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0,00	0,00	0,00
96	NP43		NP43	Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m)	u	0,00	0,00	0,00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0,00	0,00	0,00
97	NP44		NP44	Suministro e instalación de Captafaro	u	0,00	0,00	0,00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
98	NP45		NP45	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
99	NP46		NP46	Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
100	NP47		NP47	Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
101	NP48		NP48	Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
102	NP49		NP49	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	u	0,00	0,00	0,00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0,00	0,00	0,00
103	NP50		NP50	Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)	m2	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	0,00	0,00	0,00
104	NP51		NP51	Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos	m3	3.603,30	0,00	3.603,30
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	0,00	0,00	0,00
105	NP52		NP52	Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno Departamento Caquetá	m3	30,50	0,00	30,50
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	0,00	0,00	0,00
106	NP53		NP53	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá	m	196,02	0,00	196,02
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0,00	0,00	0,00
107	NP54		NP54	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm	m	0,00	0,00	0,00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0,00	0,00	0,00
108	NP55		NP55	Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm	m	0,00	0,00	0,00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0,00	0,00	0,00
109	NP56		NP56	Desmonte Y Retiro De Junta Existente	m	0,00	0,00	0,00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0,00	0,00	0,00
110	NP57		NP57	Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	543,00	0,00	543,00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0,00	0,00	0,00
111	NP58		NP58	Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas (No incluye el acero)	u	0,00	0,00	0,00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	0,00	0,00	0,00
112	NP59		NP59	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila	m	90,00	0,00	90,00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	0,00	0,00	0,00
113	NP60		NP60	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes Departamento Huila	m3	61,20	0,00	61,20
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	0,00	0,00	0,00
114	NP61		NP61	Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano	m3	298,04	0,00	298,04
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	0,00	0,00	0,00
115	NP62		NP62	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención Departamento Huila	m3	29,25	0,00	29,25
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0,00	0,00	0,00
116	NP63		NP63	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4"	m	0,00	0,00	0,00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0,00	0,00	0,00
117	NP64		NP64	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m	m	0,00	0,00	0,00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	0,00	0,00	0,00
118	NP65		NP65	Suministro e instalación de tubería perforada de drenaje de 6" para filtro	m	32,52	0,00	32,52
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0,00	0,00	0,00
119	NP66		NP66	Suministro e instalación de Geotextil tipo NT1600	m2	0,00	0,00	0,00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	0,00	0,00	0,00
120	NP67		NP67	Suministro e instalación de apoyo de neopreno reforzado de 500X500X1" - Dureza 60	u	8,00	0,00	8,00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	0,00	0,00	0,00
121	NP68		NP68	Relleno De Platinas Base (0,9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contracción Tipo Sika Grout-212 O Similar	u	8,00	0,00	8,00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0,00	0,00	0,00
122	NP69		NP69	Suministro y Fabricación De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108.314,08	0,00	108.314,08
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0,00	0,00	0,00
123	NP70		NP70	Montaje De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108.314,08	0,00	108.314,08
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	0,00	0,00	0,00
124	NP71		NP71	Transporte De Estructura Metálica Puente las Delicias	kg	108.314,08	0,00	108.314,08
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0,00	0,00	0,00
125	NP72		NP72	Suministro e instalación de Drenajes en tubería PVC 4"	m	0,00	0,00	0,00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	0,00	0,00	0,00
126	NP73		NP73	Asfaltita (material suelto) para actividades de reparcheo manual - Mina Las Pabas (Incluye Suministro en mina, no incluye transporte)	m3	15,00	0,00	15,00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0,00	0,00	0,00
127	NP74		NP74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	m3	0,00	276,21	276,21

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PREACTA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
ABRIL DE 2026

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN	UND	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO
		GRAL.	PART.			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	0,00	0,00	0,00
128	NP75		NP75	Bombeo para concreto (Incluye aditivos para concreto)	m3	254,85	0,00	254,85
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	0,00	0,00	0,00
129	NP76		NP76	Encofrado Autoportante Para Tablero De Puente Las Delicias	m2	428,44	0,00	428,44
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	0,00	0,00	0,00
130	NP77		NP77	Desmonte Y Demolición Puente Las Delicias PR38+200 Ruta 6503	m3	106,26	0,00	106,26
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	0,00	0,00	0,00
131	NP78		NP78	Cargue y retiro de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del Puente Las Delicias PR38+800 Ruta 6503	m3	106,26	0,00	106,26
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0,00	0,00	0,00
132	NP79		NP79	Traslado y Reubicación de Poste de Energía de Media Tensión	u	0,00	0,00	0,00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0,00	0,00	0,00
133	NP80		NP80	TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H :20,01 a 25 METROS	u	0,00	0,00	0,00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0,00	0,00	0,00
134	NP81		NP81	TALA DE ARBOLES CLASE 6 - H :25,01 a 30 METROS	u	0,00	0,00	0,00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0,00	0,00	0,00
135	NP82		NP82	Prueba de Carga Para Puente	u	0,00	0,00	0,00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	0,00	0,00	0,00
136	NP83		NP83	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=0.5m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos Puente las Delicias	m	210,70	0,00	210,70

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		0,00		0,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)		0,00	0,00	0,00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)		0,00	0,00	0,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)		0,00	0,00	0,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)		0,00	0,00	0,00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	GL	0,00	0,00	0,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)		0,00	0,00	0,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H		0,00	0,00	0,00
				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	GL	0,00	0,00	0,00
				PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	GL	0,00	0,00	0,00

FIRMA:
NOMBRE: JORGE MAURICIO RODRIGUEZ RINCÓN
Director de obra
MATRICULA NUMERO 25202-134261CND

FIRMA:
NOMBRE: HÉCTOR ORLANDO GUÍO GARCÍA
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA NUMERO No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

				FECHA	30 / 4 / 2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201-13	Demolicion de estructuras	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		ABCISA Inicial	ABCISA Final	Margen	DIMENSIONES Long(m)	DIMENSIONES Ancho(m)	DIMENSIONES Alto(m)	Área (m²)	Volumne (m3)
Demolicion de estructuras									
Demolicion de estructuras de box coulvert existe PR **15+800**	Cuerpo de box coulvert placa superior	PR 15+800	PR 15+800	Completo	6.40	1.54	0.2	0.31	1.97
	Cuerpo de box coulvert placa inferior	PR 15+800	PR 15+800	Completo	6.40	1.54	0.15	0.23	1.48
	Muro lateral izquierdo	PR 15+800	PR 15+800	Completo	6.40	1.06	0.25	0.27	1.70
	Muro lateral derecho	PR 15+800	PR 15+800	Completo	6.40	1.04	0.25	0.26	1.66
	Muro cabezal descole	PR 15+800	PR 15+800	Derecho	3.20	1.65	0.27	0.45	1.13
	Muro cabezal encole	PR 15+800	PR 15+800	Izquierdo	1.71	1.54	0.28	0.43	0.43
	Aletas 1	PR 15+800	PR 15+800	Izquierdo	1.40	0.95	0.25	1.33	0.33
	Aletas 2	PR 15+800	PR 15+800	Izquierdo	1.40	0.95	0.25	1.33	0.33
	Solera	PR 15+800	PR 15+800	Izquierdo	2.20	1.23	0.1	0.12	0.27
SUBTOTAL									**9.30**
TOTAL									**9.30**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoria
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210-21	Excavacion en roca de la explanacion y canales	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		ABCISA	Margen	DIMENSIONES Long(m)	Área (m²)	Área promedio (m²)	Volumne (m3)
Excavacion en roca de la explanacion y canales							
Excavacion en roca de la explanacion y canales PR 15+507 al PR 15+535	Talud	PR 15+507	Izquierdo		4.12		
	Talud	PR 15+510	Izquierdo	3.00	2.59	3.36	10.08
	Talud	PR 15+515	Izquierdo	5.00	25.46	14.03	70.15
	Talud	PR 15+520	Izquierdo	5.00	24.53	25.00	125.00
	Talud	PR 15+525	Izquierdo	5.00	13.39	18.96	94.80
	Talud	PR 15+530	Izquierdo	5.00	23.23	18.31	91.55
	Talud	PR 15+535	Izquierdo	5.00	2.46	12.85	64.25
TOTAL							**455.74**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación Talud en Roca: PR15+535





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY		
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES			Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)
					Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)				
RUTA 3001 REMOCION DE DERRUMBE											
PR16+800	22/04/2026			LJV 221 SZO 735				14	4	56.00	56.00
PR16+620	22/04/2026			LJV 221 SZO 735				14	3	42.00	98.00
PR16+600	22/04/2025			LJV 221 SZO 735				14	3	42.00	140.00
PR15+500	22/04/2026			LJV 221 SZO 735 WFW077				14	1	14.00	154.00
PR16+620	29/04/2026			LJV 221 SZO 735 WFW077				14	3	42.00	196.00
PR16+600	29/04/2026			LJV 221 SZO 735				14	4	56.00	252.00
SUBTOTAL											**252.00**
TOTAL											**252.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER DEVIA REY
ITEM 211-13	Remoción de Derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135) — **UNIDAD** M3

Localización	Fecha (dd/mm/aaaa)	Hora Inicio	Hora Final	Placa	DIMENSIONES Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Volumen (m3)	Cantidad Viajes	Viajes por volqueta	Total Acumulado (m3)
RUTA 3002											
PR43+144	09/04/2026	08:20	10:38	BAG-828				630.00	90	12.00	630.00
				SBG-690						12.00	
				KFI-396						12.00	
				OWI-051						12.00	
				JVI-413						12.00	
				LXC-979						12.00	
				CBN-943						12.00	
PR43+087	10/04/2026	11:02	15:54	BAG-828				504.00	72	5.00	1134.00
				SBG-690						5.00	
				KFI-396						5.00	
				OWI-051						5.00	
				JVI-413						5.00	
				LXC-979						5.00	
				CBN-943						4.00	
PR43+144	10/04/2026	09:00	16:48	BAG-828				203.00	29	4.00	1337.00
				SBG-690						4.00	
				KFI-396						4.00	
				OWI-051						3.00	
				JVI-413						3.00	
				LXC-979						3.00	
				CBN-943						3.00	
PR44+000	11/04/2026	09:00	15:06	BAG-829				1260.00	180	5.00	2597.00
				SBG-691						5.00	
				KFI-397						5.00	
				OWI-052						5.00	
				JVI-414						5.00	
				LXC-980						5.00	
				CBN-944						4.00	
PR44+000	12/04/2026	13:00	16:18	BAG-830				1162.00	166	4.00	3759.00
				SBG-692						4.00	
				KFI-398						4.00	
				OWI-053						3.00	
				JVI-415						3.00	
				LXC-981						3.00	
				CBN-945						3.00	
PR44+000	13/04/2026	09:00	16:26	BAG-831				245.00	35	5.00	4004.00
				SBG-693						5.00	
				KFI-399						4.00	
				OWI-054						4.00	
				JVI-416						4.00	
				LXC-982						4.00	
				CBN-946						4.00	
PR44+000	14/04/2026	08:00	16:54	BAG-832				420.00	60	4.00	4424.00
				SBG-694						3.00	
				KFI-400						3.00	
				OWI-055						3.00	
				JVI-417						3.00	
				LXC-983						3.00	
				CBN-947						3.00	
TOTAL											**4424.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoria
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59		**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021		**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 600-13	Excavaciones varias sin clasificar		**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3	

Localización		ABCISA Inicial	ABCISA Final	Margen	DIMENSIONES Long(m)	DIMENSIONES Ancho(m)	DIMENSIONES Alto(m)	Área (m²)	Volumne (m3)
Excavaciones varias sin clasificar									
Excavacion mecanica para construccion de alcantarilla **PR15+960**	Cuerpo tuberia	PR 15+960	PR 15+960	Completo	11.73	1.70	2.3	26.98	45.86
	Cabezal del descole	PR 15+960	PR 15+960	Derecho	2.00	4.00	2.35	4.70	18.80
	Poceta de encole	PR 15+960	PR 15+960	Izquierdo	2.14	2.20	2.86	6.12	13.46
SUBTOTAL									**78.13**
Excavacion mecanica para construccion de box coulvert **PR15+620**	Box coulvert	PR 15+620	PR 15+620	Completo					147.81
SUBTOTAL									**147.81**
TOTAL									**225.94**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	UNIDAD EJECUTORA	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	GESTOR TECNICO DEL PROYECTO	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 600-13	Excavaciones varias en roca en seco	FRENTE DE OBRA	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	UNIDAD	M3

Localización		ABCISA Inicial	ABCISA Final	Margen	DIMENSIONES Long(m)	DIMENSIONES Ancho(m)	DIMENSIONES Alto(m)	Área (m²)	Volumne (m3)
Excavaciones varias en roca en seco									
Excavacion varias en roca en seco para filtro PR 15+467 al PR 15+543	Filtro	PR 15+467	PR 15+527	Izquierdo	60.00	0.80	0.80	0.64	38.40
SUBTOTAL									38.40
TOTAL									38.40

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 610-13	Relleno para estructuras con recebo	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización		ABCISA Inicial	ABCISA Final	Margen	DIMENSIONES Long(m)	DIMENSIONES Ancho(m)	DIMENSIONES Alto(m)	Área (m²)	Volumne (m3)
Relleno para estructuras con recebo de alcantarilla PR 15+960									
Relleno para estructuras con recebo, alcantarilla **PR 15+960**	Cuerpo de descole Primera capa	PR 15+960	PR 15+960	Derecha	5.00	0.40	0.15	2.00	0.30
	Cuerpo de descole Segunda capa	PR 15+960	PR 15+960	Derecha	5.00	1.70	0.15	8.50	1.28
	Cuerpo de descole Tercera capa	PR 15+960	PR 15+960	Derecha	5.00	1.70	0.20	8.50	1.70
	Cuerpo de descole Cuarta capa	PR 15+960	PR 15+960	Derecha	5.00	1.70	0.20	8.50	1.70
	Cuerpo de encole Primera capa	PR 15+960	PR 15+960	Izquierda	5.50	0.40	0.15	2.20	0.33
	Cuerpo de encole Segunda capa	PR 15+960	PR 15+960	Izquierda	5.50	1.70	0.15	9.35	1.40
	Cuerpo de encole Tercera capa	PR 15+960	PR 15+960	Izquierda	5.50	1.70	0.20	9.35	1.87
	Cuerpo de encole Cuarta capa	PR 15+960	PR 15+960	Izquierda	5.50	1.70	0.20	9.35	1.87
	Relleno para mejoramiento descole	PR 15+960	PR 15+960	Derecha	3.62	1.62	0.10	5.86	0.59
SUBTOTAL									**11.04**
Relleno para estructuras con recebo, box coulvert **PR 15+620**	Relleno para base de box couelvert	PR 15+620	PR 15+620	Derecha	14.45	2.00	0.15	28.90	4.34
SUBTOTAL									**4.34**
TOTAL									**15.38**

REGISTRO FOTOGRAFICO



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Descripcion	PR INICIAL	PR FINAL	Elemento	Long (m)	Alto (m)	Ancho (m)	Area (m2)	Volumen(m3)	Volumen acumulado(m3)
Concreto de 28Mpa para zapatas, estribos y aletas alcantarilla PR15+745 y construccion de Box Coulvert PR15+620									
Concreto de 28Mpa para construccion de descole de alcantarilla PR 15+745	PR 15+745	PR 15+745	Dentellon descole	5.40	0.20	0.35	1.08	0.38	0.38
	PR 15+745	PR 15+745	Solera descole	3.65	1.85	0.25	6.75	1.69	2.07
	PR 15+745	PR 15+745	Aleta derecha descole	2.33	2.26	0.25	5.27	1.32	3.38
	PR 15+745	PR 15+745	Aleta izquierda descole	2.33	2.26	0.25	5.27	1.32	4.70
	PR 15+745	PR 15+745	Muro cabezote descole	2.54	1.90	0.25	4.82	0.97	5.61
SUBTOTAL									**5.610**
Concreto de 28Mpa para construccion de box coulvert PR 15+620	PR 15+620	PR 15+620	Placa inferior	14.85	2.00	0.25	29.70	7.43	7.43
	PR 15+620	PR 15+620	Muros laterales	1.50	14.85	0.25	3.71	11.14	18.56
	PR 15+620	PR 15+620	Cuña o patin de muros	14.85	0.25	0.20	0.05	0.74	19.31
SUBTOTAL									**19.31**
TOTAL									**24.92**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630-13	Concreto clase 14MPA	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3

Localización	Elemento	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)				
Concreto de 14Mpa								
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para alcantarilla **PR15+960** Margen derecha	Tuberia margen derecha	1.70		1.70	5.00	0.2	8.50	1.70
Concreto de 14Mpa para construccion de solado para alcantarilla **PR15+960** Margen izquierda	Tuberia margen izquierda	1.70		1.70	6.00	0.2	10.20	2.04
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de descole para alcantarilla **PR15+745** marge derecha	Descole y dentellon	5.61	1.70	3.66	1.85	0.05	6.76	0.34
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+960** marge derecha	Atraque margen derecha	0.45		0.45	5.75	0.30	2.59	1.56
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para alcantarilla **PR15+960** marge izquierda	Atraque margen izquierda	0.45		0.45	4.75	0.30	2.14	1.28
Concreto de 14Mpa para construccion de solado de dentellon para box coulvert **PR15+620** marge derecha	Cuerpo de Box Coulvert	2.00		2.00	14.85	0.05	29.7	1.49
TOTAL								**8.41**

REGISTRO FOTOGRAFICO









Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 640-13	Acero de refuerzo Fy=420Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva Balsillas (135)	**UNIDAD**	Kg

Descripción	Detalle de Estructura	Diametro	Numero	L	G	B	BG	Longitud T	Cantidad	KG/ml	Peso (Kg)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Acero para parrilla de cunetas 30-Mar	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	143.10	
	90	#4	2	0.9			0.00	0.90	14	0.994	125.20	
	12 12 / 190	#4	3	1.9	0.24		0.24	2.14	14	0.994	29.78	
	120	#4	4	1.2			0.00	1.2	20	0.994	23.86	
Subtotal											**321.94**	
Acero para parrilla de cunetas 06-abril	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	14.31	
	90	#4	2	0.9				0.90	14	0.994	12.52	
Subtotal											**26.83**	
Acero para parrilla de cunetas 07-abril	12 12 / 120	#4	1	1.2	0.24		0.24	1.44	10	0.994	157.41	
	90	#4	2	0.9			0.0	0.9	14	0.994	137.72	
	12 12 / 190	#4	3	1.9	0.24		0.24	2.14	14	0.994	29.78	
	120	#4	4	1.2			0.00	1.2	20	0.994	23.86	
Subtotal											**348.77**	

Acero para parrilla de cunetas 08-abril	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	42.93
	90	#4	2	0.90				0.9	14	0.994	37.56
Subtotal											**80.49**
Acero para parrilla de cunetas 09-abril	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	57.24
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	50.08
Subtotal											**107.32**
Acero para parrilla de cunetas 11-abril	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	28.62
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	25.04
Subtotal											**53.66**
Acero para parrilla de cunetas 13-abril	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	85.86
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	75.12
Subtotal											**160.98**
Acero para parrilla de cunetas 15-abril	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	57.24
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	50.08
Subtotal											**107.32**
Acero para parrilla de cunetas 16-abril	12 120 12	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	85.86
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	75.12
Subtotal											**160.98**













Acero para parrilla de cunetas 18-abril	12 12 / 120	#4	1	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	71.55
	90	#4	2	0.90				0.90	14	0.994	62.60
	12 12 / 190	#4	1	1.90	0.24		0.24	2.14	14	0.994	59.56
	120	#4	2	1.20				1.20	20	0.994	47.72
Subtotal											**241.43**
Acero para parrilla de cunetas 22-abril	12 12 / 120	#4	3	1.20	0.24		0.24	1.44	10	0.994	14.31
	90	#4	4	0.90				0.90	14	0.994	12.52
Subtotal											**26.83**
	175 / 50, 10, 20	#4	1	1.75	0.3	0.5	0.80	2.55	9	0.994	22.81
	20 20 / 175	#4	2	1.75	0.4		0.40	2.15	9	0.994	19.23
	80 / 10, 10, 20	#4	3	0.50	0.3	0.1	0.40	0.90	25	0.994	22.37
	20 20 / 530	#4	4	5.30	0.4		0.40	5.70	4	0.994	22.66
	20 20 / 180	#4	5	1.80	0.4		0.40	2.20	4	0.994	8.75
	20 20 / 40-60	#4	6	0.50	0.4		0.40	0.90	20	0.994	17.89
	22.5 22.5 / 280	#4	7	2.80	0.45		0.45	3.25	12	0.994	38.77
	20 20 / 145	#4	8	1.45	0.4		0.40	1.85	10	0.994	18.39
	22.5 22.5 / 0.35	#4	9	0.35	0.45		0.45	0.80	4	0.994	3.18
Acero para cabezal											








Acero para cabezal, solera y dentellon alcantarilla PR 15+745		#3	10	3.80	0.65		0.65	4.45	2	0.56	4.98
		#4	11	2.25	0.2	2.4	2.60	4.85	22	0.994	106.06
		#4	12	2.40	0.4		0.40	2.80	22	0.994	61.23
		#4	13	3.61	0.4		0.40	4.01	12	0.994	47.77
		#4	14	2.45	0.4		0.40	2.85	14	0.994	39.66
		#4	14A	2.30	0.4		0.40	2.70	14	0.994	37.57
		#4	15	3.80	0.4		0.40	4.20	28	0.994	116.89
		#4	16	0.95	0.4		0.40	1.35	14	0.994	18.79
		#4	17	0.95	0.4	0.5	0.90	1.85	14	0.994	25.74
		#4	18	1.80				1.80	4	0.994	7.16
Subtotal											**639.90**





Acero para box coulvert PR 15+620	130 / 130	#4	1	2.60			0.00	2.60	333	0.994	860.61
	22.5 / 185 / 22.5	#4	2	1.85	0.45		0.45	2.30	333	0.994	761.30
	22.5 / 65 / 22.5	#4	3	0.65	0.45		0.45	1.10	342	0.994	373.94
	20 / 600	#4	4	6.00	0.2		0.20	6.20	36	0.994	221.86
	20 / 600	#4	5	6.00	0.2		0.20	6.20	36	0.994	221.86
	600	#4	6	6.00			0.00	6.00	48	0.994	286.27
	600	#4	7	6.00			0.00	6.00	48	0.994	286.27
	600	#4	8	6.00			0.00	6.00	12	0.994	71.57
	600	#4	9	6.00			0.00	6.00	12	0.994	71.57
	20 / 600	#4	10	6.00	0.2		0.20	6.20	36	0.994	221.86
	20 / 600	#4	11	6.00	0.2		0.20	6.20	36	0.994	221.86
		#5	12	1.00			0.60	1.60	24	0.994	38.17
		#6	13	2.70			0.45	3.15	8	0.994	25.05
										Subtotal	3,662.19
										TOTAL	5,938.64







Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva- Balsillas	**UNIDAD**	M

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior Alcantarilla PR 15+960									
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	Derecha				6.0			6.00	
Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	Izquierda				5.0			5.00	
TOTAL								**11.000**	



Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

					FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE				
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCION TERRITORIAL**	CAQUETA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ				
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY				
ITEM 671.3	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo.			**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva- Balsillas	**UNIDAD**	M3

Descripción	DIMENSIONES PISO			DIMESIONE ESPALDAR			Area m2	Cantidad	Volumen(m3)
	Long(m)	Ancho(m)	Espesor(m)	Long(m)	Alto(m)	Ancho(m)			
27-mar	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	13	4.20
30-mar	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	15	4.85
06-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	1	0.32
07-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	17	5.50
08-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	19	6.14
09-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	19	6.14
11-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	17	5.5
13-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	18	5.82
15-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	6	1.94
16-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	10	3.23
18-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	11	3.56
22-abr	1.30	1.0	0.20	1.3	0.25	0.18	0.2487	2	0.65
TOTAL ABRIL									**47.85**

REGISTRO FOTOGRAFICO






Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matrícula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva- Balsillas	**UNIDAD**	M2

Localización	Margen	ABCISA Inicial	ABCISA Final	Long (m)	Ancho (m)	Área (m²)	REGISTRO FOTOGRAFICO
Geotextil Tipo II no tejido							
Geotextil Tipo II no tejido para construccion de filtro longitudinal PR 15+467 al PR 15+527	Izquierda	PR 15+467	PR 15+527	60.0	3.20	192.00	
Geotextil Tipo II no tejido para construccion de filtro transversal contra box coulvert PR 15+620	Derecho	PR 15+620	PR 15+620	15.30	3.40	52.02	
TOTAL						**244.02**	





Firma

Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma

Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673-13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva- Balsillas	**UNIDAD**	M3

Localización	ABCISA		Margen	DIMENSIONES			Área (m²)	Volumne (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Inicial	Final		Long(m)	Ancho(m)	Alto(m)			
Material granular drenante									
Material granular drenante para filtro muro lateral de box coulvert **PR15+620**	PR 15+620	PR 15+620	Derecho	15.30	0.20	1.50	22.95	4.47	
Material granular drenante para mejoramiento base de box coulvert **PR 15+620**	PR 15+620	PR 15+620	Derecho	15.30	2.00	0.15	2.30	4.59	
Material granilar drenante para filtro	PR 15+467	PR 15+543	Izquierdo	60.00	0.80	0.80	48.00	37.91	
TOTAL								**46.97**	







Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30 / 4	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado			
Transporte de Excavacion									
Transporte de Excavación construcción de alcantarilla, PR 15+960 completa	15+960	15+960	PR 12+000	3.96	0.1	3.860.0	78.13	m3/km	302
Transporte de Excavacion en roca de la explanacion y canales	15+507	15+530	PR 12+000	3.53	0.1	3.430.0	455.74	m3/km	1,563
Transporte de Excavación construcción de Box coulvert, PR 15+620 completa	15+620	15+620	PR 12+000	3.62	0.1	3.520.0	147.81	m3/km	520
Transporte de Excavación construcción de Filtro, PR 15+467 al PR 15+527 completa	15+467	15+527	PR 12+000	3.53	0.1	3.427.0	38.40	m3/km	132
TOTAL									**2516.660**

REGISTRO FOTOGRAFICO





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rojas
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva - Balsillas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbe										
Transporte de derrumbe 22/04/2026	16+800	16+800	PR 12+000	4.80	0.1	4.70.0	56.00	m3/km	263	
Transporte de derrumbe 22/04/2026	16+620	16+620	PR 12+000	4.62	0.1	4.520.0	42.00	m3/km	190	
Transporte de derrumbe 22/04/2026	16+600	16+600	PR 12+000	4.60	0.1	4.50.0	42.00	m3/km	189	
Transporte de derrumbe 22/04/2026	15+500	15+500	PR 12+000	3.50	0.1	3.40.0	14.00	m3/km	48	
Transporte de derrumbe 29/04/2026	16+620	16+620	PR 12+000	4.62	0.1	4.520.0	42.00	m3/km	190	
Transporte de derrumbe 29/04/2026	16+600	16+600	PR 12+000	4.60	0.1	4.50.0	56.00	m3/km	252	
TOTAL									**1131.480**	





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Moreno
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134281 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	5	2026
SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3002 Vía Balsillas- Minas blancas (135)	**UNIDAD**	M3-KM

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen (m3)	Unidad	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Transportado				
Transporte de Derrumbes										
PR43+144				4.6	0.1	**4.5**	630.00	m3/km	2835	
PR43+087				4.6	0.1	**4.5**	504.00	m3/km	2268	
PR43+144				4.6	0.1	**4.5**	203.00	m3/km	913.5	
PR44+000				4.6	0.1	**4.5**	1260.00	m3/km	5670	
PR44+000				4.6	0.1	**4.5**	1162.00	m3/km	5229	
PR44+000				4.6	0.1	**4.5**	245.00	m3/km	1102.5	
PR44+000				4.6	0.1	**4.5**	420.00	m3/km	1890	
SUB TOTAL									**19908.00**	
Transporte de Derrumbes Faltantes por cobrar en Acta 58 Marzo 2026										
PR48+000				3.7	0.1	**3.6**	336.00	m3/km	1209.6	
PR47+452				3.7	0.1	**3.6**	210.00	m3/km	756	
PR47+400				3.7	0.1	**3.6**	140.00	m3/km	504	
PR4+700				3.7	0.1	**3.6**	686.00	m3/km	2469.6	
PR47+305				3.7	0.1	**3.6**	126.00	m3/km	453.6	
PR47+150				3.7	0.1	**3.6**	56.00	m3/km	201.6	
PR47+150				3.7	0.1	**3.6**	294.00	m3/km	1058.4	
PR47+025				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
PR46+995				3.7	0.1	**3.6**	98.00	m3/km	352.8	
PR46+995				3.7	0.1	**3.6**	210.00	m3/km	756	
PR46+812				3.7	0.1	**3.6**	196.00	m3/km	705.6	
PR46+812				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
PR46+812				3.7	0.1	**3.6**	154.00	m3/km	554.4	
PR46+763				3.7	0.1	**3.6**	238.00	m3/km	856.8	
PR46+547				3.7	0.1	**3.6**	420.00	m3/km	1512	
PR46+400				3.7	0.1	**3.6**	476.00	m3/km	1713.6	
PR46+300				3.7	0.1	**3.6**	252.00	m3/km	907.2	
PR46+150				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
PR46+185				3.7	0.1	**3.6**	196.00	m3/km	705.6	
PR46+185				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
PR46+995				3.7	0.1	**3.6**	98.00	m3/km	352.8	
PR46+995				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
PR46+995				3.7	0.1	**3.6**	294.00	m3/km	1058.4	
PR45+923				3.7	0.1	**3.6**	378.00	m3/km	1360.8	
PR45+923				3.7	0.1	**3.6**	252.00	m3/km	907.2	
PR45+923				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
PR45+923				3.7	0.1	**3.6**	434.00	m3/km	1562.4	
SUB TOTAL									**27770.40**	
TOTAL									**47678.40**	





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matricula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoria
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva- Balsillas	**UNIDAD**	M

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Cinta PVC Sika O-22 O Similar									
Cinta PVC Sika O-22 o similar para solera de alcantarilla PR 15+745	Derecha				5.2			5.20	
Cinta PVC Sika O-22 o similar para placa inferior de box coulvert PR 15+620	Derecha				30.0			30.00	
TOTAL								**35.20**	





Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202134261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

			FECHA	30	4	2026
SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP-18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Ruta 3001 Vía Neiva- Balsillas	**UNIDAD**	M

Localización	Margen	Altura			Long (m)	Ancho (m) / Espesor (m)	Área (m²)	Volumen(m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
		Mayor (m)	Menor (m)	Prom (m)					
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro									
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro muro izquierdo lateral de box coulvert PR 15+620	Derecha				15.3			15.30	
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro PR 15+467 al PR 15+543	Izquierda				60.0			60.00	
TOTAL								**75.300**	



Firma
Nombre: Jorge Mauricio Rodriguez Rincon
Residente de Obra
Matrícula No. 25202154261 CND

Firma
Nombre: Hector Orlando Guio Garcia
Residente de Interventoría
Matricula No. 01105-0790

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+750	7+775	6504	DERECHO	CUNETA EXISTENTE	25,00	0,70		0,10		1,75	
8+098	8+098	6504	IZQUIERDO	MURO FRONTAL CAJA ALCANTARILLA EXISTENTE	1,50	0,25		1,98	0,11	0,63	
8+098	8+098	6504	IZQUIERDO	MURO POSTERIOR CAJA ALCANTARILLA EXISTENTE	1,50	0,25		1,73		0,65	
8+098	8+098	6504	IZQUIERDO	MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ALCANTARILLA EXISTENTE	1,00	0,25		1,73		0,43	
8+098	6+875	6504	IZQUIERDO	MURO LATERAL DERECHO CAJA ALCANTARILLA EXISTENTE	1,00	0,25		1,73	0,06	0,37	
8+098	8+098	6504	EJE	MURO FRONTAL ALCANTARILLA EXISTENTE	1,80	0,20		1,60	0,09	0,49	
8+098	8+098	6504	EJE	ALETA IZQUIERDA ALCANTARILLA EXISTENTE	1,60	0,20		1,60		0,51	
8+098	8+098	6504	EJE	ALETA DERECHA ALCANTARILLA EXISTENTE	1,60	0,20		1,60		0,51	
8+098	8+098	6504	DERECHA	MURO FRONTAL ALCANTARILLA EXISTENTE	1,50	0,25		1,60	0,11	0,49	
8+098	8+098	6504	DERECHA	ALETA IZQUIERDA ALCANTARILLA EXISTENTE	2,30	0,25		1,10		0,63	
8+098	8+098	6504	DERECHA	ALETA DERECHA ALCANTARILLA EXISTENTE	2,30	0,25		1,10		0,63	
										-	
TOTAL										**7,10**	



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 201.13	Remocion de alcantarillas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
8+098	8+098	6504	CALZDA COMPLETA	TUBERIA ALCANTARILLA	12,00					12,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										**12,00**	





FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 210.13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN											
PR 09+784	PR 09+800	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	16,00	4,65		0,60		44,64	
PR 09+822	PR 09+840	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	18,00	4,75		0,42		35,91	
PR 09+840	PR 09+844	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	4,00	4,78		0,21		4,02	
PR 09+400		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE			1,42			-	
PR 09+410		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		0,02			7,20	
PR 09+420		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					0,10	
PR 09+430		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-	
PR 09+440		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00	0,20				-	
PR 09+450		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-	
PR 09+460		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-	
PR 09+470		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		0,56			2,80	
PR 09+480		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		1,82			11,90	
PR 09+490		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		4,01			29,15	
PR 09+500		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		7,44			57,25	
PR 09+510		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		10,32			88,80	
PR 09+520		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		12,79			115,55	
PR 09+530		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		12,10			124,45	
PR 09+540		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		12,15			121,25	



PR 09+550		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		11,23			116,90
PR 09+560		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		10,90			110,65
PR 09+570		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		10,04			104,70
PR 09+580		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		7,94			89,90
PR 09+590		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		6,20			70,70
PR 09+600		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		4,16			51,80
PR 09+610		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		2,14			31,50
PR 09+620		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		0,69			14,15
PR 09+630		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					3,45
PR 09+640		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-
PR 09+650		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-
PR 09+660		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-
PR 09+670		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-
PR 09+680		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-
PR 09+690		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00					-
PR 09+700		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		1,02			5,10
PR 09+710		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		2,74			18,80
PR 09+720		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		4,22			34,80
PR 09+730		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		5,33			47,75
PR 09+740		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		6,63			59,80
PR 09+750		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		7,49			70,60
PR 09+760		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		8,31			79,00
PR 09+770		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,13			87,20
PR 09+780		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,67			94,00
PR 09+790		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,88			97,75
PR 09+800		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,43			96,55





PR 09+810		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,73			95,80
PR 09+820		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,51			96,20
PR 09+830		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		9,19			93,50
PR 09+840		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		8,49			88,40
PR 09+850		6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE	10,00		7,19			78,40
TOTAL										**2380,42**

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 211.13	Remoción de derrumbes	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
UNIDAD	M3		

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	N° VIAJES	CANTIDAD VIAJE (M3)	OBSERVACIÓN	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
37+600	5+300	6504		MATERIAL DESPRENDIDO DE BANCA			10,00	14,00		140,00
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**140,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	UNIDAD EJECUTORA	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 320.13	Subbase granular clase A	FRENTE DE OBRA	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN										
9+400		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	-		3,72			-
9+410		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		4,71			42,17
9+420		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		6,22			54,67
9+430		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		5,99			61,07
9+440		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		6,17			60,82
9+450		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		6,13			61,52
9+460		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		5,38			57,57
9+470		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		6,77			60,77
9+480		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		5,22			59,97
9+490		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			44,72
9+500		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+510		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+520		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+530		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+540		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+550		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+560		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+570		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+580		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+590		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+600		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,72			37,22
9+610		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,85			37,87
9+620		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		4,29			40,72
9+630		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		5,54			49,17
9+640		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		5,84			56,92
9+650		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		6,72			62,82
9+660		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		6,43			65,77
9+670		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		9,78			81,07
9+680		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		5,21			74,97
9+690		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		4,37			47,92
9+700		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		3,85			41,12
TOTAL										1471,05

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	5	5	2026	

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 330.13	Base granular clase A	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	% PAGO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
6+500		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	-		2,81			-	
6+510		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+520		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+530		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+540		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+550		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+560		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+570		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+580		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+590		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+600		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+610		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+620		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+630		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+640		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+650		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+660		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+670		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+680		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+690		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+700		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+710		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+720		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+730		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+740		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+750		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+760		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+770		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+780		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+790		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+800		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+810		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+820		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+830		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+840		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+850		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+860		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+870		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+880		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+890		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+900		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+910		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+920		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+930		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+940		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+950		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+960		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+970		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+980		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
6+990		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
7+000		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
7+010		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
7+020		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
7+030		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
7+040		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	
7+050		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10	



7+060		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10
7+070		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10
7+080		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10
7+090		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10
7+100		6504	CALZADA COMPLETA	ESTRUCTURA DE VIA	10,00		2,81			28,10
TOTAL										**1686,00**

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 421.13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	AREA TOTAL (M2)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
41+430	41+800	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	370,00	7,00			518,00	2.072,00
41+940	42+140	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	200,00	7,00			280,00	1.120,00
42+140	42+530	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	390,00	7,00			546,00	2.184,00
42+530	42+560	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	30,00	7,00			42,00	168,00
42+630	42+960	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	330,00	7,00			462,00	1.848,00
42+960	43+305	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	345,00	7,00			483,00	1.932,00
43+305	43+600	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	295,00	7,00			413,00	1.652,00
43+600	43+740	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	140,00	7,00			5,60	784,00
43+740	43+830	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	90,00	7,00			126,00	504,00
43+830	44+155	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	325,00	7,20			468,00	1.872,00
44+155	44+196	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	41,00	6,50			53,30	213,20
44+222	44+247	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	25,00	6,00			30,00	120,00
44+286	44+363	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	77,00	6,00			92,40	369,60
44+425	44+530	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	105,00	6,30			132,30	529,20
52+770	52+900	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	130,00	6,00			156,00	624,00
52+740	52+820	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	80,00	6,13			98,08	392,32
52+900	52+950	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	50,00	7,00			70,00	280,00
52+950	53+030	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	80,00	5,50			88,00	352,00
52+900	53+030	6503	IZQUIERDO	IMPRIMACION	130,00	5,39			140,01	560,04
53+030	53+160	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	130,00	6,50			169,00	676,00
53+485	53+500	6503	DERECHO	IMPRIMACION	15,00	2,00			6,00	24,00
53+320	53+440	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	120,00	1,80			43,20	172,80
53+610	53+758	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	148,00	7,00			207,20	828,80
62+600	62+650	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	50,00	3,00			30,00	120,00
63+500	63+580	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	80,00	6,50			104,00	416,00
68+475	68+580	6503	CALZADA COMPLETA	IMPRIMACION	105,00	6,50			136,50	546,00
TOTAL										**20359,96**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	FECHA	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
41+430	41+800	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	370,00	7,00		0,04		105,00
41+940	42+140	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	200,00	7,00		0,06		84,00
42+140	42+530	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	390,00	7,00		0,04		105,00
42+530	42+560	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	30,00	7,00		0,03		5,25
42+630	42+960	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	330,00	7,00		0,03		57,75
42+960	43+305	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	345,00	7,00		0,03		84,00
43+305	43+600	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	295,00	7,00		0,03		65,25
43+600	43+740	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	140,00	7,00		0,04		42,04
43+740	43+830	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	90,00	7,00		0,03		15,75
43+830	44+155	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	325,00	7,20		0,04		84,01
44+155	44+196	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	41,00	6,50		0,02		6,13
44+222	44+247	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	25,00	6,00		0,03		4,05
44+286	44+363	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	77,00	6,00		0,03		13,86
44+425	44+530	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	105,00	6,30		0,04		28,44
52+770	52+900	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	130,00	6,00		0,04		31,51
52+740	52+820	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	80,00	6,13		0,03		16,67
52+900	52+950	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	50,00	7,00		0,03		9,80
52+950	53+030	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	80,00	5,50		0,05		20,24
52+900	53+030	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	130,00	5,39		0,03		21,00
53+030	53+160	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	130,00	6,50		0,04		32,11
53+485	53+500	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	15,00	2,00		0,10		3,00
53+320	53+440	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	120,00	1,80		0,08		17,28
53+610	53+758	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	148,00	7,00		0,06		63,20
62+600	62+650	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	50,00	3,00		0,04		5,34
63+500	63+580	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	80,00	6,50		0,04		22,04
68+475	68+580	6503	CALZADA COMPLETA	MDC-19	105,00	6,50		0,04		30,21
TOTAL										**972.93**

1290 322,5 967,5

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"


Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÈCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 600.13	Excavaciones varias sin clasificar	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
PR 07+745		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO			0,43			0,00
PR 07+750		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	5,00		0,86			3,23
PR 07+760		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,86			8,60
PR 07+770		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,86			8,60
PR 07+780		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,95			9,05
PR 07+790		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		1,06			10,05
PR 07+800		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		1,01			10,35
PR 07+810		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,92			9,65
PR 07+820		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,91			9,15
PR 07+830		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,90			9,05
PR 07+840		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,84			8,70
PR 07+850		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,74			7,90
PR 07+855		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	5,00		0,64			3,45
PR 07+860		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO			0,59			0,00
PR 07+870		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,44			5,15
PR 07+880		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,47			4,55
PR 07+890		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,45			4,60
PR 07+900		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,35			4,00
PR 07+910		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,35			3,50
PR 07+920		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,20			2,75
PR 07+930		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,26			2,30
PR 07+932		6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA FILTRO	2,00		0,26			0,52
PR 07+860		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO			0,64			0,00
PR 07+870		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,56			6,00
PR 07+880		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,52			5,40
PR 07+890		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,50			5,10
PR 07+900		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	10,00		0,48			4,90
PR 07+905		6504	DERECHO	EXCAVACION PARA FILTRO	5,00		0,47			2,38
PR 08+098	PR 08+098	6504	IZQUIERDO	EXCAVACION PARA CAJA ENCOLE ALCANTARILLA	1,90	1,90		1,81	2,74	3,79
PR 08+098	PR 08+098	6504	CALZADA COMPLETA	EXCAVACION PARA TUBERIA DE ALCANTARILLA	12,00	1,60		1,81	5,30	29,45
PR 08+098	PR 08+098	6504	DERECHO	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA DE DESCOLE DE ALCANTARILLA	5,10	2,20		1,50	6,30	10,53
										-
TOTAL										**192,70**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL (m3)
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+185	38+225	6503	IZQUIERDO	ZARPA NEW JERSEYS	40,40		0,99			-40,16
38+185	38+225	6503	IZQUIERDO	CUERPO MURO NEW JERSEYS	40,40		0,23			-9,21
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL										
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	PLACA DE APROXIMACIÓN AL PEUNTE, ESTRIBO 1	12,98	3,20		0,25	1,00	10,38
					12,98	0,30		0,35	1,00	1,36
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN										
5+630	5+630	6504	IZQUIERDO	REALCE MURO GUARDARUEDA DE BOX CULVERT	4,70	0,30		1,45		2.04
6+875	6+875	6504	DERECHO	PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,86	3,65		0,25		1,70
6+875	6+875	6504	DERECHO	DENTELLON DESCOLE DE ALCANTARILLA	5,40	0,20		0,35		0,38
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,86	3,65		0,25		1,70
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	DENTELLON DESCOLE DE ALCANTARILLA	5,40	0,20		0,35		0,38
7+950	7+980	6504	IZQUIERDO	ZARPA MURO DE CONTENCION	29,55	1,60		0,20		9,46
7+950	7+980	6504	IZQUIERDO	VASTAGO MURO DE CONTENCION	29,55	0,20		0,80		4,73
8+098	8+098	6504	DERECHO	PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,86	3,65		0,25		1,70
8+098	8+098	6504	DERECHO	DENTELLON DESCOLE DE ALCANTARILLA	5,40	0,20		0,35		0,38
TOTAL										**-15,17**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vias Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 630.13	Concreto clase 14 MPA	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ALTURA	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	SOLADO PLACA ACCESO EJE 1	13,20	3,30		0,05		2,18
										-
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
7+858	7+858	6504	DERECHO	SOLADO DE LIMPIEZA CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA	1,80	1,80		0,05		0,16
7+950	7+980	6504	IZQUIERDO	SOLADO DE LIMPIEZA ZARPA DE MURO DE CONTENCION	29,55	1,60		0,05		2,36
8+098	7+858	6504	DERECHO	SOLADO DE LIMPIEZA PLACA SOLERA DESCOLE DE ALCANTARILLA	1,85	3,65		0,05		0,34
8+098	8+098	6504	CALZADA COMPLETA	PLACA SOLADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	11,50	1,60		0,75	5,46	8,34
TOTAL										**13,38**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE			
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ			
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY			
ITEM 640.13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	KG

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	PESO (KG)	#VARILLA	CANTIDAD	LONGITUD	DESCUENTO	PESO TOTAL (KG)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
38+135	38+245	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16	1611,82		11,00			17.730,02
38+085	38+095	6503	DERECHO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 1	1611,82		1,00			1.611,82
38+105	38+205	6503	DERECHO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 12	1611,82		10,00			16.118,20
38+245	38+246	6503	IZQUIERDO	BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 17	94,47		1,00			94,47
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	PLACA DE APROXIMACIÓN AL PUENTE, ESTRIBO 1	2428,98		1,00			2.428,98
38+259	38+259	6503	CALZADA COMPLETA	BARRERA NEW JERSEY PLACA DE APROXIMACIÓN AL PUENTE, ESTRIBO 1.	432,70		1,00			432,70
38+295	38+295	6503	CALZADA COMPLETA	BARRERA NEW JERSEY PUENTE	2785,20		1,00			2.785,20
TOTAL ACERO FRENTE PUENTE LAS DELICIAS										**41201,39**
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO SAN VICENTE DEL CAGUAN										
6+875	6+875	6504	DERECHO	ESTRUCTURA DESCOLE DE ALCNATARILLA	557,73					557,73
7+858	7+858	6504	IZQUIERDO	ESTRUCTURA DESCOLE DE ALCNATARILLA	551,79					551,79
7+858	7+858	6504	DERECHO	ESTRUCTURA ENCOLE DE ALCNATARILLA	451,81					451,81
7+950	7+980	6504	IZQUIERDO	MURO DE CONTENCION	1146,08					1.146,08
8+098	8+098	6504	DERECHO	ESTRUCTURA DESCOLE DE ALCNATARILLA	558,55					558,55
TOTAL ACERO FRENTE PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN										**3265,96**
TOTAL										**44467,35**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

SOPORTE MEMORIA DE ACERO PUENTE LAS DELICIAS

CUADRO DE ACEROS BARRERA NEW JERSEY

BARRERA NEW JERSEY (PR38+135 AL PR38+245) MÓDULO 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0,55	34	18,70	0,560				10,47
	#4	401B	2,75	51	140,25	0,994				139,41
	#4	402B	2,65	51	135,15	0,994				134,34
	#4	403B	10,00	47	470,00	0,994				467,18
	#5	501B	2,40	84	201,60	1,552				312,88
	#5	502B	1,20	84	100,80	1,552				156,44
	#5	503B	3,00	84	252,00	1,552				391,10
TOTAL ACERO POR MÓDULO										**1611,82**
TOTAL ACERO MÓDULOS 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16 (Kg)										**17730,02**

CUADRO DE ACEROS BARRERA NEW JERSEY

BARRERA NEW JERSEY (PR38+085 AL PR38+095 Y DEL PR38+105 AL PR38+205) MÓDULO 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 12 COSTADO DERECHO	#3	301B	0,55	34	18,70	0,560				10,47
	#4	401B	2,75	51	140,25	0,994				139,41
	#4	402B	2,65	51	135,15	0,994				134,34
	#4	403B	10,00	47	470,00	0,994				467,18
	#5	501B	2,40	84	201,60	1,552				312,88
	#5	502B	1,20	84	100,80	1,552				156,44
	#5	503B	3,00	84	252,00	1,552				391,10
TOTAL ACERO POR MÓDULO										**1611,82**
TOTAL ACERO MÓDULOS 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Y 12 (Kg)										**17730,02**

CUADRO DE ACEROS BARRERA NEW JERSEY

BARRERA NEW JERSEY (PR38+245 AL PR38+246) MÓDULO 17 COSTADO IZQUIERDO	#3	301B	0,55	3	1,65	0,560				0,92
	#4	401B	2,75	3	8,25	0,994				8,20
	#4	402B	2,65	3	7,95	0,994				7,90
	#4	403B	1,00	47	47,00	0,994				46,72
	#5	501B	2,40	3	7,20	1,552				11,17
	#5	502B	1,20	3	3,60	1,552				5,59
	#5	503B	3,00	3	9,00	1,552				13,97
TOTAL ACERO PARA UN MÓDULO 17										**94,47**

CUADRO DE ACEROS PLACA DE ACCESO ESTRIBO 1										
PLACA DE ACCESO AL PUENTE ESTRIBO 1 (PR38+259)	#4	401A	3,40	66	224,40	0,994				223,05
	#4	402A	10,00	29	290,00	0,994				288,26
	#4	403A	1,65	75	123,75	0,994				123,01
	#4	404A	3,25	20	65,00	0,994				64,61
	#4	405A	3,50	29	101,50	0,994				100,89
	#6	602A	13,80	4	55,20	2,235				123,37
	#7	701A	4,10	90	369,00	3,042				1.122,50
	#7	702A	4,50	28	126,00	3,042				383,29
TOTAL ACERO PLACA DE ACCESO										**2428,98**

CUADRO DE ACEROS BARRERA NEW JERSEY PLACA DE ACCESO ESTRIBO 1										
BARRERA NEW JERSEY PLACA DE ACCESO AL PUENTE ESTRIBO 1 (PR38+259)	#5	583B	4,10	68	278,80	1,552				432,70
										-
										-
TOTAL ACERO PLACA DE ACCESO										**432,70**

CUADRO DE ACEROS BARRERA NEW JERSEY										
BARRERA NEW JERSEY PUENTE	#4	451B	0,80	308	246,40	0,994				244,92
	#4	452B	1,10	308	338,80	0,994				336,77
	#4	453B	1,35	308	415,80	0,994				413,31
	#4	454B	40,00	10	400,00	0,994				397,60
subtotal										**1392,60**

TOTAL ACERO BARRERA NEW JERSEY PUENTE AMBOS COSTADOS	**2785,20**
TOTAL	**41201,39**

SOPORTE MEMORIA DE ACERO FRENTE PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN

CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR06+875 COSTADO DERECHO DESCOLE

Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Superior	#4		2,15	1	2,15	0,994				2,14
	#4		2,25	1	2,25	0,994				2,24
	#4		2,53	1	2,53	0,994				2,51
	#4		2,77	1	2,77	0,994				2,75
	#4		3,1	1	3,10	0,994				3,08
	#4		3,37	1	3,37	0,994				3,35
	#4		3,65	1	3,65	0,994				3,63
	#4		3,9	1	3,90	0,994				3,88
	#4		4,18	1	4,18	0,994				4,15
	#4		4,3	1	4,30	0,994				4,27
	#4		4,5	1	4,50	0,994				4,47
	#4		4,76	1	4,76	0,994				4,73
	#4		5,08	1	5,08	0,994				5,05
	#4		5,32	1	5,32	0,994				5,29
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Inferior- verticales Aletas Parrilla Externa	#4		8,35	1	8,35	0,994				8,30
	#4		8,25	1	8,25	0,994				8,20
	#4		8,31	1	8,31	0,994				8,26
	#4		8,33	1	8,33	0,994				8,28
	#4		8,44	1	8,44	0,2				1,69
	#4		8,51	1	8,51	0,994				8,46
	#4		8,53	1	8,53	0,994				8,48
	#4		8,6	1	8,60	0,994				8,55
	#4		8,64	1	8,64	0,994				8,59
	#4		8,68	1	8,68	0,994				8,63
	#4		8,48	1	8,48	0,994				8,43
	#4		8,54	1	8,54	0,994				8,49
	#4		8,68	1	8,68	0,994				8,63
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Superior	#4		2,65	10	26,50	0,994				26,34
	#4		2,58	2	5,16	0,994				5,13
	#4		2,38	2	4,76	0,994				4,73
	#4		2,16	2	4,32	0,994				4,29
	#4		1,92	2	3,84	0,994				3,82
	#4		1,7	2	3,40	0,994				3,38
	#4		1,47	2	2,94	0,994				2,92
	#4		1,24	2	2,48	0,994				2,47
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Inferior	#4		2,15	2	4,30	0,994				4,27
	#4		2,08	2	4,16	0,994				4,14
	#4		1,88	2	3,76	0,994				3,74
	#4		1,66	2	3,32	0,994				3,30
	#4		1,42	2	2,84	0,994				2,82
	#4		1,2	2	2,40	0,994				2,39
	#4		0,97	2	1,94	0,994				1,93
	#4		0,74	2	1,48	0,994				1,47
Aceros Verticales Muro Parrilla Interna y Externa	#4		3,26	8	26,08	0,994				25,92
	#4		2,5	4	10,00	0,994				9,94
	#4		2,15	4	8,60	0,994				8,55
	#4		2,05	6	12,30	0,994				12,23
	#4		0,7	4	2,80	0,994				2,78
	#4		0,6	4	2,40	0,994				2,39

Aceros Verticales Aletas Parrilla Interna	#4		3	2	6,00	0,994				5,96
	#4		2,9	2	5,80	0,994				5,77
	#4		2,79	2	5,58	0,994				5,55
	#4		2,68	2	5,36	0,994				5,33
	#4		2,57	2	5,14	0,994				5,11
	#4		2,47	2	4,94	0,994				4,91
	#4		2,34	2	4,68	0,994				4,65
	#4		2,25	2	4,50	0,994				4,47
	#4		2,13	2	4,26	0,994				4,23
	#4		2,09	2	4,18	0,994				4,15
	#4		1,89	2	3,78	0,994				3,76
	#4		1,79	2	3,58	0,994				3,56
	#4		1,7	4	6,80	0,994				6,76
Aceros Horizontal Muro Parrilla Interna y Externa	#4		1,9	18	34,20	0,994				33,99
	#4		0,5	4	2,00	0,994				1,99
	#4		0,4	4	1,60	0,994				1,59
	#4		0,43	4	1,72	0,994				1,71
	#4		0,54	4	2,16	0,994				2,15
Aceros Horizontal Aletas Parrilla Interna y Externa	#4		2,75	24	66,00	0,994				65,60
	#4		2,4	4	9,60	0,994				9,54
	#4		1,96	4	7,84	0,994				7,79
	#4		1,55	4	6,20	0,994				6,16
	#4		1,3	4	5,20	0,994				5,17
	#4		1	4	4,00	0,994				3,98
Aceros Longitudinal Dentellon	#4		5,3	4	21,20	0,994				21,07
Aceros Flejes Dentellon	#4		1	24	24,00	0,994				23,86
Anillos Tuberia	#4		4,4	2	8,80	0,994				8,75
SUBTOTAL										**551,03**
CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR07+858 COSTADO IZQUIERDO DESCOLE										
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Superior	#4		2,15	1	2,15	0,994				2,14
	#4		2,6	1	2,60	0,994				2,58
	#4		2,85	1	2,85	0,994				2,83
	#4		3,1	1	3,10	0,994				3,08
	#4		3,4	1	3,40	0,994				3,38
	#4		3,66	1	3,66	0,994				3,64
	#4		3,92	1	3,92	0,994				3,90
	#4		4,2	1	4,20	0,994				4,17
	#4		4,46	1	4,46	0,994				4,43
	#4		4,72	1	4,72	0,994				4,69
	#4		4,95	1	4,95	0,994				4,92
	#4		5,14	1	5,14	0,994				5,11
	#4		5,35	1	5,35	0,994				5,32
	#4		5,4	1	5,40	0,994				5,37
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Inferior- verticales Aletas Parrilla Externa	#4		8,45	1	8,45	0,994				8,40
	#4		8,34	1	8,34	0,994				8,29
	#4		8,95	1	8,95	0,994				8,90
	#4		8,46	1	8,46	0,994				8,41
	#4		8,6	1	8,60	0,994				8,55
	#4		8,7	1	8,70	0,994				8,65
	#4		8,72	1	8,72	0,994				8,67
	#4		8,86	1	8,86	0,994				8,81

	#4		9	1	9,00	0,994				8,95
	#4		9,06	1	9,06	0,994				9,01
	#4		9,09	1	9,09	0,994				9,04
	#4		9,1	1	9,10	0,994				9,05
	#4		8,71	1	8,71	0,994				8,66
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Superior	#4		2,65	10	26,50	0,994				26,34
	#4		2,58	2	5,16	0,994				5,13
	#4		2,37	2	4,74	0,994				4,71
	#4		2,26	2	4,52	0,994				4,49
	#4		2,16	2	4,32	0,994				4,29
	#4		1,93	2	3,86	0,994				3,84
	#4		1,7	2	3,40	0,994				3,38
	#4		1,46	2	2,92	0,994				2,90
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Inferior	#4		2,15	2	4,30	0,994				4,27
	#4		2,08	2	4,16	0,994				4,14
	#4		1,87	2	3,74	0,994				3,72
	#4		1,76	2	3,52	0,994				3,50
	#4		1,66	2	3,32	0,994				3,30
	#4		1,43	2	2,86	0,994				2,84
	#4		1,2	2	2,40	0,994				2,39
	#4		0,96	2	1,92	0,994				1,91
Aceros Verticales Muro Parrilla Interna y Externa	#4		3,1	8	24,80	0,994				24,65
	#4		2,05	2	4,10	0,994				4,08
	#4		1,9	2	3,80	0,994				3,78
			1,91	2	3,82	0,994				3,80
	#4		1,84	2	3,68	0,994				3,66
	#4		1,91	2	3,82	0,994				3,80
	#4		1,91	2	3,82	0,994				3,80
Aceros Verticales Aletas Parrilla Interna	#4		3,05	2	6,10	0,994				6,06
	#4		2,77	2	5,54	0,994				5,51
	#4		2,95	2	5,90	0,994				5,86
	#4		2,58	2	5,16	0,994				5,13
	#4		2,5	2	5,00	0,994				4,97
	#4		2,42	2	4,84	0,994				4,81
	#4		2,3	2	4,60	0,994				4,57
	#4		2,23	2	4,46	0,994				4,43
	#4		2,17	2	4,34	0,994				4,31
	#4		2,07	2	4,14	0,994				4,12
	#4		1,97	2	3,94	0,994				3,92
	#4		1,88	2	3,76	0,994				3,74
	#4		1,58	4	6,32	0,994				6,28
Aceros Horizontal Muro Parrilla Interna y Externa	#4		1,95	16	31,20	0,994				31,01
	#4		0,5	4	2,00	0,994				1,99
	#4		0,4	4	1,60	0,994				1,59
	#4		0,43	4	1,72	0,994				1,71
	#4		0,54	4	2,16	0,994				2,15
Aceros Horizontal Aletas Parrilla Interna y Externa	#4		2,75	24	66,00	0,994				65,60
	#4		2,52	4	10,08	0,994				10,02
	#4		2,16	4	8,64	0,994				8,59
	#4		1,6	4	6,40	0,994				6,36
	#4		1,2	4	4,80	0,994				4,77
	#4		0,75	4	3,00	0,994				2,98

Aceros Longitudinal Dentellon	#4		5,3	4	21,20	0,994				21,07
Aceros Flejes Dentellon	#4		1	24	24,00	0,994				23,86
Anillos Tuberia	#4		4,4	2	8,80	0,994				8,75
SUBTOTAL										**551,79**
ACEROS CAJA ENCOLE DE ALCANTARILLA PR38+848 COSTADO IZQUIERDO RUTA 6504										
Aceros placa										
Acero longitudinal parrilla Inferior	#4		4,55	10	45,50	0,994				45,23
Acero transversal parrilla Inferior	#4		7,37	3	22,11	0,994				21,98
	#4		6,77	1	6,77	0,994				6,73
	#4		6,69	1	6,69	0,994				6,65
	#4		6,62	1	6,62	0,994				6,58
	#4		6,57	1	6,57	0,994				6,53
	#4		6,52	1	6,52	0,994				6,48
	#4		6,45	1	6,45	0,994				6,41
Acero longitudinal parrilla superior	#4		1,95	8	15,60	0,994				15,51
Acero transversal parrilla superior	#4		1,95	9	17,55	0,994				17,44
Verticales muros										
Acero muro lateral cuneta parrilla interna	#4		2,5	1	2,50	0,994				2,49
	#4		2,44	1	2,44	0,994				2,43
	#4		2,37	1	2,37	0,994				2,36
	#4		2,32	1	2,32	0,994				2,31
	#4		2,27	1	2,27	0,994				2,26
	#4		2,2	1	2,20	0,994				2,19
Acero muro lateral parrilla interna	#4		2,5	6	15,00	0,994				14,91
Acero muro posterior parrilla interna	#4		4,6	8	36,80	0,994				36,58
Acero muro frontal parrilla interna y externa	#4		2,8	2	5,60	0,994				5,57
	#4		1,3	2	2,60	0,994				2,58
	#4		1,44	2	2,88	0,994				2,86
	#4		1,44	2	2,88	0,994				2,86
Horizontales Muros										
Acero horizontal muros laterales y muro posterior parrilla externa	#4		5,65	10	56,50	0,994				56,16
	#4		1,95	8	15,60	0,994				15,51
	#4		0,65	10	6,50	0,994				6,46
	#4		1,6	1	1,60	0,994				1,59
	#4		1	1	1,00	0,994				0,99
Muros laterales, muro frontal y posterior parrilla interna	#4		1,95	40	78,00	0,994				77,53
	#4		0,65	10	6,50	0,994				6,46
	#4		1,6	1	1,60	0,994				1,59
	#4		1	1	1,00	0,994				0,99
Anillos de tuberia										
Acero horizontal	#4		4,4	15	66,00	0,994				65,60
SUBTOTAL										**451,81**
CUADRO DE ACEROS MURO PR07+950 A PR07+980 COSTADO IZQUIERDO										
Acero Vertical Muro Parrilla Externa	#4		2,4	150	360,00	0,994				357,84
Acero Vertical Muro Parrilla Interna	#4		2,5	150	375,00	0,994				372,75

Acero Horizontal Muro Parrilla Externa	#3		30,75	4	123,00	0,563				69,25
Acero Horizontal Muro Parrilla Interna	#3		30,75	4	123,00	0,563				69,25
Acero Longitudinal Zarpa Parrilla Inferior	#3		30,75	8	246,00	0,563				138,50
Acero Longitudinal Zarpa Parrilla Superior	#3		30,75	8	246,00	0,563				138,50
										1146,08
CUADRO DE ACEROS ALCANTARILLA PR08+098 COSTADO DERECHO DESCOLE										
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Superior	#4		2,15	1	2,15	0,994				2,14
	#4		2,6	1	2,60	0,994				2,58
	#4		2,85	1	2,85	0,994				2,83
	#4		3,1	1	3,10	0,994				3,08
	#4		3,4	1	3,40	0,994				3,38
	#4		3,66	1	3,66	0,994				3,64
	#4		3,92	1	3,92	0,994				3,90
	#4		4,2	1	4,20	0,994				4,17
	#4		4,46	1	4,46	0,994				4,43
	#4		4,72	1	4,72	0,994				4,69
	#4		4,95	1	4,95	0,994				4,92
	#4		5,14	1	5,14	0,994				5,11
	#4		5,35	1	5,35	0,994				5,32
	#4		5,4	1	5,40	0,994				5,37
Aceros Longitudinales Placa Solera Parrilla Inferior- verticales Aletas Parrilla Externa	#4		8,95	1	8,95	0,994				8,90
	#4		8,84	1	8,84	0,994				8,79
	#4		9,45	1	9,45	0,994				9,39
	#4		8,96	1	8,96	0,994				8,91
	#4		9,1	1	9,10	0,994				9,05
	#4		9,2	1	9,20	0,994				9,14
	#4		9,22	1	9,22	0,994				9,16
	#4		9,36	1	9,36	0,994				9,30
	#4		9,5	1	9,50	0,994				9,44
	#4		9,56	1	9,56	0,994				9,50
	#4		9,59	1	9,59	0,994				9,53
	#4		9,6	1	9,60	0,994				9,54
	#4		9,21	1	9,21	0,994				9,15
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Superior	#4		2,65	10	26,50	0,994				26,34
	#4		2,58	2	5,16	0,994				5,13
	#4		2,37	2	4,74	0,994				4,71
	#4		2,26	2	4,52	0,994				4,49
	#4		2,16	2	4,32	0,994				4,29
	#4		1,93	2	3,86	0,994				3,84
	#4		1,7	2	3,40	0,994				3,38
	#4		1,46	2	2,92	0,994				2,90
Aceros Transversales Placa Solera Parrilla Inferior	#4		2,15	2	4,30	0,994				4,27
	#4		2,08	2	4,16	0,994				4,14
	#4		1,87	2	3,74	0,994				3,72
	#4		1,76	2	3,52	0,994				3,50
	#4		1,66	2	3,32	0,994				3,30
	#4		1,43	2	2,86	0,994				2,84
	#4		1,2	2	2,40	0,994				2,39
	#4		0,96	2	1,92	0,994				1,91

Aceros Verticales Muro Parrilla Interna y Externa	#4		2,3	8	18,40	0,994				18,29
	#4		2,15	2	4,30	0,994				4,27
	#4		2,16	2	4,32	0,994				4,29
	#4		2,09	2	4,18	0,994				4,15
	#4		2,16	2	4,32	0,994				4,29
	#4		2,16	2	4,32	0,994				4,29
	#4		0,65	2	1,30	0,994				1,29
Aceros Verticales Aletas Parrilla Interna	#4		3,3	2	6,60	0,994				6,56
	#4		3,02	2	6,04	0,994				6,00
	#4		3,2	2	6,40	0,994				6,36
	#4		2,83	2	5,66	0,994				5,63
	#4		2,75	2	5,50	0,994				5,47
	#4		2,67	2	5,34	0,994				5,31
	#4		2,55	2	5,10	0,994				5,07
	#4		2,48	2	4,96	0,994				4,93
	#4		2,42	2	4,84	0,994				4,81
	#4		2,32	2	4,64	0,994				4,61
	#4		2,22	2	4,44	0,994				4,41
	#4		2,13	2	4,26	0,994				4,23
	#4		1,83	4	7,32	0,994				7,28
Aceros Horizontal Muro Parrilla Interna y Externa	#4		1,95	16	31,20	0,994				31,01
	#4		0,5	4	2,00	0,994				1,99
	#4		0,4	4	1,60	0,994				1,59
	#4		0,43	4	1,72	0,994				1,71
	#4		0,54	4	2,16	0,994				2,15
Aceros Horizontal Aletas Parrilla Interna y Externa	#4		2,75	24	66,00	0,994				65,60
	#4		2,52	4	10,08	0,994				10,02
	#4		2,16	4	8,64	0,994				8,59
	#4		1,6	4	6,40	0,994				6,36
	#4		1,2	4	4,80	0,994				4,77
	#4		0,75	4	3,00	0,994				2,98
Aceros Longitudinal Dentellon	#4		5,3	4	21,20	0,994				21,07
Aceros Flejes Dentellon	#4		1	24	24,00	0,994				23,86
Anillos Tuberia	#4		4,4	2	8,80	0,994				8,75
				SUBTOTAL						**558,55**
				TOTAL						**3259,26**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 661.13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	ML

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR	ALTURA	DESCUENTO	TOTAL (ml)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE PUERTO RICO										
8+098	8+098	6504	IZQUIEDO	TUBERIA ALCANTARILLA	12,00					12,00
										-
										-
										-
										-
TOTAL										**12,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



0,2

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

	FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM 673.13	Geotextil Tipo II no tejido	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan — **UNIDAD**: M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	CANTIDAD	AREA TOTAL (m2)
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL										
38+303	38+375	6503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 13	72,00	2,30			2,00	331,20
38+303	38+345	6503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 14	42,00	2,30			2,00	193,20
38+303	38+335	6503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 15	32,00	2,30			2,00	147,20
38+303	38+315	6503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 16	12,00	2,30			2,00	55,20
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	FILTRO ESTRIBO EJE 2, CAPA 13, 14, 15 Y 16	16,26	0,30			8,00	39,02
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO - SAN VICENTE DEL CAGUAN										
7+745	7+855	6504	DERECHO	FILTRO	10,88	3.50			1,00	38.08
7+770	7+781	6504	IZQUIERDO	FILTRO SOBRE MURO DE CONTENCION	11,00	4,90			1,00	53,90
7+860	7+932	6504	IZQUIERDO	FILTRO	72,00	3,50			1,00	252,00
7+860	7+905	6504	DERECHO	FILTRO	45,00	3,50			1,00	157,50
										-
TOTAL										**1267,30**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 673.13	Material granular drenante	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL											
38+303	38+303	6503	CALZADA COMPLETA	MATERIAL GRANULAR DRENANTE PARA FILTRO SOBRE MURO ESTRIBO EJE 2 CAPA 13, 14, 15 Y 16	16,26	0,30	4,00	0,30		5,85	
										-	
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL											
7+745	7+855	6504	DERECHO	FILTRO	10,88	0,80		0,80	0,09	6,87	
7+770	7+781	6504	IZQUIERDO	FILTRO SOBRE MURO DE CONTENCION	11,00	0,25		2,20	0,09	5,96	
7+860	7+932	6504	IZQUIERDO	FILTRO	72,00	0,80		0,80	0,57	45,51	
7+860	7+905	6504	DERECHO	FILTRO	45,00	0,80		0,80	0,35	28,45	
						0,20				-	
										-	
TOTAL										**92,65**	



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Final	Centro de Gravedad	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Factor de Expansión	Subtotal	REGISTRO FOTOGRAFICO
						Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado				
CANTIDADES ABRIL												
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO												
EXCAVACION PARA FILTRO		PR 07+745	PR 07+855	PR 07+800	PR 05+300	2,50	0,10	2,40	97,78	1,3	305,06	
EXCAVACION PARA FILTRO		PR 07+860	PR 07+932	PR 07+896	PR 05+300	2,60	0,10	2,50	27,37	1,3	88,81	
EXCAVACION PARA FILTRO		PR 07+860	PR 07+905	PR 07+883	PR 05+300	2,58	0,10	2,48	23,78	1,3	76,73	
EXCAVACION PARA CAJA ENCOLE ALCANTARILLA		PR 08+098	PR 08+098	PR 08+098	PR 05+300	2,80	0,10	2,70	43,78	1,3	153,54	
EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE		PR 09+400	PR 09+850	PR 09+625	PR 05+300	4,33	0,10	4,23	2295,85	1,3	12609,96	
MEJORAMIENTO DE FALLO		PR 09+784	PR 09+800	PR 09+792	PR 05+300	4,49	0,10	4,39	44,64	1,3	254,88	
MEJORAMIENTO DE FALLO		PR 09+822	PR 09+840	PR 09+831	PR 05+300	4.53	0,10	0,10	35,91	1,3	206.85	
MEJORAMIENTO DE FALLO		PR 09+840	PR 09+844	PR 09+842	PR 05+300	4,54	0,10	4,44	4,02	1,3	23,19	
TOTAL											**13.719,01**	



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	**59**	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM 900.13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	m3-km

Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	PR Inicial	PR Sitio de Disposición	DESCRIPCIÓN			Volumen Excavacion (m3)	Unidad	Subtotal
				Long (km)	Acarreo Libre (100m) km	Km Trasnportado			
TRANSPORTES ABRIL									
FRENTE PUERTO RICO									
MATERIAL DESPRENDIDO DE BANCA	17/04/2026	PR 37+600	PR 05+300	32,30	0,10	32,20	140,00		4508,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
TOTAL									**4.508,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 17202-72235 CLD

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	5	5	2026	
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	**GESTOR TECNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY	
ITEM NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD** m3-km

Descripción	PR Inicial	PR Final	PR Centro de Gravedad	PR Sitio de Cantera	Distancia acarreo (km)	Área (m2)	Espesor (m)	Volumen (m3)	Volumen expandido (m3)	Subtotal
CANTIDADES ABRIL										
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO										
AFIRMADO	PR 07+770	PR 07+781	PR 07+776	PR 05+300	2,48			35,97	46,761	115,76
AFIRMADO	PR 07+950	PR 07+980	PR 07+965	PR 05+300	2,67			12,41	16,1343	43,00
AFIRMADO	PR 07+780	PR 07+795	PR 07+788	PR 05+300	2,49			26,97	35,061	87,21
AFIRMADO	PR 08+098	PR 08+098	PR 08+098	PR 05+300	2,80			14,03	18,2442	51,05
AFIRMADO	PR 09+784	PR 09+800	PR 09+792	PR 05+300	4,49			44,64	58,032	260,68
AFIRMADO	PR 09+822	PR 09+840	PR 09+831	PR 05+300	4,53			35,91	46,683	211,52
AFIRMADO	PR 09+840	PR 09+844	PR 09+842	PR 05+300	4,54			4,02	5,21976	23,71
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA										
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+303	PR 38+365	PR 38+334	PR 64+000	25,67			241,80	314,34	8067,85
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+365	PR 38+375	PR 38+370	PR 64+000	25,63			19,50	25,35	649,72
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+303	PR 38+335	PR 38+319	PR 64+000	25,68			124,80	162,24	4166,49
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+335	PR 38+345	PR 38+340	PR 64+000	25,66			19,50	25,35	650,48
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+303	PR 38+325	PR 38+314	PR 64+000	25,69			85,80	111,54	2865,02
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+325	PR 38+335	PR 38+330	PR 64+000	25,67			19,50	25,35	650,73
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+303	PR 38+310	PR 38+307	PR 64+000	25,69			27,30	35,49	911,86
SUELO MUERO EN TIERRA	PR 38+310	PR 38+315	PR 38+313	PR 64+000	25,69			9,75	12,675	325,59
TERRAPLEN	PR 38+475	PR 38+525	PR 38+500	PR 64+000	25,50			2143,59	2786,667	71060,01
TOTAL										**90140,67**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA(m)	AREA IRREGULAR (m2)	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL											
38+475		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE				66,64		-	
38+480		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			68,78		338,54	
38+485		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			69,79		346,43	
38+490		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			56,21		315,00	
38+495		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			47,39		259,00	
38+500		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			41,99		223,45	
38+505		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			38,56		201,38	





38+510		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			27,68		165,60
38+515		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			22,49		125,43
38+520		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			17,16		99,13
38+525		6503	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN ACCESO NORTE A PUENTE	5,00			10,7		69,65
TOTAL										**2143,59**



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR / ALTURA (m)	AREA M2	CANT X VIAJE (M3)	VOLUMEN TOTAL (m3)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+770	7+781	6504	IZQUIERDO	RELLENO SOBRE MURO DE CONTENCION	11,00			3,27		35,97	
7+950	7+980	6504	IZQUIERDO	RELLENO SOBRE MURO DE CONTENCION	29,55	1,40	0,30			12,41	
7+780	7+795	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	14,50	6,20	0,30			26,97	
8+098	8+098	6504	CALZADA COMPLETA	RELLENO SOBRE TUBERIA DE ALCANTARILLA	11,50	1,60	1,81		19,27	14,03	
9+784	9+800	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	16,00	4,65	0,60			44,64	
9+822	9+840	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	18,00	4,75	0,42			35,91	
9+840	9+844	6504	DERECHO	MEJORAMIENTO DE FALLO	4,00	4,78	0,21			4,02	
										-	
TOTAL										**173,95**	



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY
ITEM NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan
		UNIDAD	M3

CANTIDADES ABRIL

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	% PAGO	VOL TOTAL (M3)
38+303	38+365	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 13.	62,00	13,00		0,30		241,80
38+365	38+375	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 13.	10,00	13,00		0,15		19,50
38+303	38+335	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 14.	32,00	13,00		0,30		124,80
38+335	38+345	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 14.	10,00	13,00		0,15		19,50
38+303	38+325	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 15.	22,00	13,00		0,30		85,80
38+325	38+335	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 15.	10,00	13,00		0,15		19,50
38+303	38+310	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 16.	7,00	13,00		0,30		27,30
38+310	38+315	6503,00	CALZADA COMPLETA	TERRAPLEN MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2, CAPA 16.	5,00	13,00		0,15		9,75
TOTAL										**547,95**



FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"			Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente	
		FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6504 Puerto Rico - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

CANTIDADES ABRIL

FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	AREA IRREGULAR	ESPESOR /ALTURA	CANTIDAD (Márgenes)	TOTAL (M2)
38+303	38+375	6+503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 13	72,00	6,40			2,00	921,60
38+303	38+345	6+503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 14	42,00	6,40			2,00	537,60
38+303	38+335	6+503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 15	32,00	6,40			2,00	409,60
38+303	38+315	6+503	CALZADA COMPLETA	MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO ESTRIBO 2 CAPA 16	12,00	6,40			2,00	153,60
TOTAL										**2.022,40**



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

			FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecanicamente con geosintéticos	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL											
38+120	38+190	6503	IZQUIERDO	MANTO TRM PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	70,00	3,95				276,50	
38+120	38+180	6503	DERECHO	MANTO TRM PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	60,00	3,53				211,50	
TOTAL										**488,00**	



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP18	Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	MI

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	DESCUENTO	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA PUERTO RICO											
7+745	7+855	6504	DERECHO	FILTRO	110,00					110,00	
7+770	7+781	6504	IZQUIERDO	FILTRO SOBRE MURO DE CONTENCION	11,00					11,00	
7+860	7+932	6504	IZQUIERDO	FILTRO	72,00					72,00	
7+860	7+905	6504	DERECHO	FILTRO	45,00					45,00	
TOTAL										**238,00**	



FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS

Director de Obra

Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA

Residente de Interventoria

Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

FECHA	5	5	2026

SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
ITEM NP30	83. Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud (m2)	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M2

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA (m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL (ml)	REGISTRO FOTOGRAFICO
CANTIDADES ABRIL											
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL											
38+120	38+190	6503	IZQUIERDO	MANTO TRM PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	70,00	3,95			- 1,00	- 276,50	
38+120	38+180	6503	DERECHO	MANTO TRM PARA FACHADA DE MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO	60,00	3,53			- 1,00	- 211,50	
TOTAL										**-488,00**	

FIRMA

Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA

Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente

		FECHA	5	5	2026
SOPORTE ACTA No.	59	**UNIDAD EJECUTORA**	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE		
CONTRATO No.	991 DE 2021	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	CAQUETÁ		
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	**SUPERVISOR DEL PROYECTO (INVIAS)**	ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ		
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	**GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO**	ING. JAIDER ALEXIS DEVIA REY		
NP 74	Construcción de Barrera de New Jersey en concreto de resistencia 28 Mpa para el Puente Las Delicias	**FRENTE DE OBRA**	Rutas 6503 y 6504 Florencia - San Vicente Del Caguan	**UNIDAD**	M3

PR INICIAL	PR FINAL	RUTA	CARRIL / COSTADO	ELEMENTO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA IRREGULAR	ESPESOR / ALTURA	CANTIDAD	VOLUMEN TOTAL (m3)
FRENTE DE OBRA MONTAÑITA										
38+185	38+225	6503	IZQUIERDO	ZARPA NEW JERSEYS	40,40		0,99			40,16
38+185	38+225	6503	IZQUIERDO	CUERPO MURO NEW JERSEYS	40,40		0,23			9,21
FRENTE DE OBRA LA MONTAÑITA - EL PAUJIL										
38+085	38+185	6503	IZQUIERDO	CORONA VÁSTAGO BARRERA NEW JERSEY MÓDULO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10	10,10		0,23		10,00	23,23
38+125	38+215	6503	IZQUIERDO	MURO BARRERA NEW JERSEY MÓDULOS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13	10,10		0,23		9,00	20,91
38+125	38+215	6503	IZQUIERDO	ZARPA BARRERA NEW JERSEY MÓDULOS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Y 13	10,10		1,03		9,00	93,63
38+085	38+155	6503	DERECHO	ZARPA BARRERA NEW JERSEY MÓDULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7	10,10		1,03		7,00	72,82
38+085	38+155	6503	DERECHO	MURO BARRERA NEW JERSEY MÓDULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8	10,10		0,23		7,00	16,26
TOTAL										**276,21**

REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA
Nombre: FERNEY EDUARDO ARIAS
Director de Obra
Matrícula No. 72202-173943TLM

FIRMA
Nombre: RAFAEL MERCADO OCHOA
Residente de Interventoria
Matrícula No. 13202-122413 BLV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
PROFORMA DE ACTA DE VISITA CONJUNTA

CÓDIGO	MAGPS-MNV-IN-1-F-16.3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 20 (Día) Enero (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETÁ

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 58 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X) **Resolución N°** (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PAGA o PAGÓ)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERVÍAS VISIÓN 2030

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

N° CONTRATO 991 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 29/06/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2028

N° CONTRATO 985 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 29/06/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/08/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	599.367.634.434,00
Valor Adicional No:	$	9.605.539.239,66
Valor Adicional No:	$	5.000.000.000,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	613.972.994.644,66

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	3.102.123.840,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	3.102.123.840,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado		$ 371.120.246,89
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	2.731.003.393,05

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	33.489.979.238,00
Valor Adicional No:	$	1.300.000.000,00
Valor Adicional No:	$	-
Valor Adicional No:	$	-
Valor Total	$	34.489.979.238,00

AIU %:	40%
IVA	0,19

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _3_ Fecha 15/11/2025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES						ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	CONCESIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	N/A	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
			ARTICULO OCTAVO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001 Como medida compensatoria por aprovechamiento forestal único se determina que el área de compensación equivalente a 3.600 árboles a establecer en el área de influjo establecido en el numeral 6 del Manual de compensaciones del componente biótico expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adoptado por la Resolución 0256 de 2018.					X	3036	u	$ 86.345		$ 262.143.420			$ 1.915.663			$ 264.059.083					$ 86,00		$ 0		$ 0			3036,00	$ 264.059.083	0,00	$ 0		
			ARTICULO NOVENO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001 El CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE - El mantenimiento de la reforestación deberá ser garantizado hasta que los plantes alcancen al menos 1.5m de altura y buenas condiciones fitosanitarias.					X	3036	u	$ 13.648		$ 41.435.328			$ 302.797			$ 41.738.125					$ 0,00		$ 0		$ 0			3036,00	$ 41.738.125	0,00	$ 0		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 2330 de 2022 tramo Neiva Baldías Ruta 3001: Respecto al manejo de epifitas encontradas en el área de influencia del proyecto se deberá tener en cuenta: - Se deberá realizar monitoreo y mantenimiento durante mínimo tres (3) años, preferiblemente con la periodicidad mensual durante los primeros seis meses y trimestral a partir del sexto mes hasta alcanzar el primer año. El segundo y tercer año se puede realizar anualmente.					X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600					$ 0,00		$ 0		$ 0			8,00	$ 19.380.600	0,00	$ 0		
								X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850			$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
			Resolución 2374 de 2022 Permiso O.C. tramo Neiva Baldías Ruta 3001 Medida de compensación. Entrega en las 12 meses, 300 plántulas de especies nativas de 50 cm de altura y buen estado. Resembrarlo en las instalaciones de la CAM. Bolsa de calibre 2 cms mínimo y de 25 cm de largo, por 10 cm de diámetro.					X	300	u	$ 7.150		$ 2.145.000			$ 15.675			$ 2.160.675					$ 0,00		$ 0		$ 0			300,00	$ 2.160.675	0,00	$ 0		
			Proyección permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Actividad de Siembra** (1070 individuos para tala con factor de compensación de 1:2)					X	2144	u	$ 86.345		$ 185.123.680			$ 1.352.827			$ 186.476.507					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	2144,00	$ 186.476.507		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Actividad de Mantenimiento de los individuos sembrados**					X	2144	u	$ 13.648		$ 29.261.312			$ 213.833			$ 29.475.145					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	2144,00	$ 29.475.145		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Rescate y Traslado de Epifitas**					x	1	global	$ 30.000.000		$ 30.000.000			$ 219.231			$ 30.219.231					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	1,00	$ 30.219.231		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 13+500 al 20+500 Ruta 3001 **Mantenimiento de Epifitas**					X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	8,00	$ 19.380.600		
								X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850			$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
			Proyección de trámite de 35 permisos de ocupacion de cauce ruta 3001, con una medida de compensación de entrega de 500 individuos árboreos por cada permiso					X	15000	u	$ 7.150		$ 107.250.000			$ 783.750			$ 108.033.750					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	15000,00	$ 108.033.750		
			ARTICULO SEPTIMO Resolución 0000 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6004: Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 ante Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA una (1000 unidades de especies protectoras de ecosistemas productores para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2.600		$ 5.200.000			$ 38.000			$ 5.238.000					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	2000,00	$ 5.238.000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 17 Resolución 0000 de 2023 Tramo Puerto Rico San Vicente del Caguan Ruta 6004 Se deberá instalar 1 valla informativa, cuyas medidas serán de 2 metros de ancho por 3 metros de alto, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica interseada donde sean de fácil observación por parte de las personas que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14.488.045		$ 14.488.045			$ 105.874			$ 14.593.919					$ 0,00		$ 0		$ 0			1,00	$ 14.593.919	0,00	$ 0		
			ARTICULO CUARTO. Resolución 1991 de 2023 Puerto Rico - San Vicente del Caguán 6004 numeral 23 el titular del acto administrativo que otorga el permiso ambiental deberá apoyar a la dirección territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia control y seguimiento en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales yreforestación ambiental en el marco del plan de acción institucional con el apoyo de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para lo cual se deberá concertar previamente su participación					X	20	SMMLV	$ 1.300.000	$ 26.000.000				$ 0	$ 26.000.000,00	$ 0					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	20,00	$ 26.000.000		
			Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupacion de cauce** ruta **6004**, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso					X	25	u	$ 14.488.045		$ 362.201.125			$ 2.646.854			$ 364.847.979					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	25,00	$ 364.847.979		
								X	62500	u	$ 2.600		$ 162.500.000			$ 1.187.500			$ 163.687.500			$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	62500,00	$ 163.687.500		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 5+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6004 **Actividad de Siembra** (225 individuos a talar, con factor de compensación de 1:4)					X	900	u	$ 86.345		$ 77.710.500			$ 567.884			$ 78.278.384					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	900,00	$ 78.278.384		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 5+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6004 **Actividad de Mantenimiento**					X	900	u	$ 13.648		$ 12.283.200			$ 89.762			$ 12.372.962					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	900,00	$ 12.372.962		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 5+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6004 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 15.000.000		$ 15.000.000			$ 109.615			$ 15.109.615					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	1,00	$ 15.109.615		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del 5+000 al 7+000 y del PR 38+000 al PR 49+000 Ruta 6004					X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600					$ 0,00		$ 0		$ 0			0,00	$ 0	8,00	$ 19.380.600		

			Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas					X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Siembra** (2.000 individuos para tala con factor de compensación de 1:3)					X	6000	u	$ 86.345		$ 518.070.000			$ 3.785.896			$ 521.855.896			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	6000,00	$ 521.855.896		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR 7+000 al PR 39+000 de la ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	6000	u	$ 13.648		$ 81.888.000			$ 598.412			$ 82.486.412			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	6000,00	$ 82.486.412		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504 **Actividad Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 30.000.000		$ 30.000.000			$ 219.231			$ 30.219.231			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 30.219.231		
DAGA 1.3- 33	Desarrollo y aplicación de la Gestión Ambiental	Cumplimiento requerimientos legales	Proyección Permiso de aprovechamiento forestal del PR7+000 al 39+000 Ruta 6504					X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	8,00	$ 19.380.600		
			Actividad Mantenimiento y monitoreo de epifitas					X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (52 individuos para tala con factor de compresación de 1:5)					X	260	u	$ 86.345		$ 22.449.700			$ 164.056			$ 22.613.756			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	260,00	$ 22.613.756		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	260	u	$ 13.648		$ 3.548.480			$ 25.931			$ 3.574.411			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	260,00	$ 3.574.411		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 14.615			$ 2.014.615			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 2.014.615		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504					X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	8,00	$ 19.380.600		
			Actividad de Muestreo y Mantenimiento de epifitas					X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente nacito Ruta 6504 **Actividad de Siembra** (75 individuos para tala con fuktor de compresación de 1:5)					X	375	u	$ 86.345		$ 32.379.375			$ 236.619			$ 32.615.994			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	375,00	$ 32.615.994		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente nacito Ruta 6504 **Actividad de Mantenimiento**					X	375	u	$ 13.648		$ 5.118.000			$ 37.401			$ 5.155.401			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	375,00	$ 5.155.401		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente nacito Ruta 6504 **Actividad de Rescate y traslado de epifitas**					X	1	global	$ 2.500.000		$ 2.500.000			$ 18.269			$ 2.518.269			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 2.518.269		
			Proyección Permiso de aprovechamiento Forestal PR 23+400 puente nacito Ruta 6504					X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	8,00	$ 19.380.600		
			Actividad de mantenimiento y monitoreo de epifitas					X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
			Proyección Permiso de ocupación de cauce PR 0+000 puente el aguila Ruta 6504					X	1	global	$ 26.000.000		$ 26.000.000			$ 190.000			$ 26.190.000			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 26.190.000		
			Proyección Permiso de ocupación de cauce PR 23+400 puente nacito Ruta 6504					X	1	global	$ 26.000.000		$ 26.000.000			$ 190.000			$ 26.190.000			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 26.190.000		
			Proyección Permiso de aprovechamiento forestal en puntos críticos que era facha no se han identificado.					X	1	global	$ 224.503.223		$ 224.503.223			$ 1.640.600			$ 226.143.823			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 226.143.823		
			ARTICULO SEPTIMO-Resolución 0760 de 2023 Tramo La Montañita-El Paujil Ruta 6503 Como medida compensatoria, se deberá realizar la entrega durante el primer semestre de 2023 a la Dirección Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA cinco (2000) plántulas de especies protectoras y/o protectoras - productoras para que estas sean utilizadas en actividades de reforestación de áreas degradadas.					X	2000	u	$ 2.600		$ 5.200.000			$ 38.000			$ 5.238.000			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	2000,00	$ 5.238.000		
			ARTICULO SEXTO NUMERAL 16 Resolución 0760 de 2023 Tramo la montañita el paujil Ruta 6503 Se deberá realizar 1 valla informativa cuyas medidas serán de 2 metros de ancha por 3 metros de alta, las cuales deben contener información alusiva a la protección y conservación de la flora, fauna y recurso hídrico. La valla deberá ser ubicadas cerca a cada fuente hídrica intervenida donde sean de fácil observación por parte de los peatones que transiten en el área. Durante el primer trimestre del año 2023.					X	1	u	$ 14.488.045		$ 14.488.045			$ 105.874			$ 14.593.919			$ 0,00		$ 0		$ 0		1,00	$ 14.593.919	0,00	$ 0		

		Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6303 CT 3573 concepto técnico de solicitud de aprovechamiento forestal en el marco de la emergencia en los Municipios de La Montañita y El Paujil Departamento de Caquetá ARTICULO QUINTO				X	1000	u	$ 2.600		$ 2.600.000			$ 19.000			$ 2.619.000				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1000,00	$ 2.619.000		
		ARTICULO CUARTO Resolución 1663 de 2023 Tramo La Montañita - El Paujil Ruta 6303 **numeral 23** el titular del acto administrativo que otorgue el permiso ambiental deberá apoyar a la dirección territorial caquetá de CORPOAMAZONIA en las actividades de vigilancia y control de la movilización de productos forestales en el marco del plan de acción institucional con el **aporte de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes** para lo cual se deberá concertar previamente su participación				X	20	SMMLV	$ 1.300.000	$ 26.000.000			$ 0	$ 26.000.000,00	$ 0			$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	20,00	$ 26.000.000		
		Proyección de **trámite de 25 permisos de ocupación de cauce** ruta 6303, con una medida de compensación de entrega de 1 valla y de 2500 arboles por cada permiso Resolución 1556 del 31 de octubre de 2024, ocupación de cauce bateo provisional PR39-0303, artículo cuarto, numeral 23.				X	25	u	$ 14.488.045		$ 362.201.125			$ 2.646.854			$ 364.847.979				$ 0,00		$ 0		$ 0		1,00	$ 14.593.919	24,00	$ 350.254.080		
						X	62500	u	$ 2.600		$ 162.500.000			$ 1.187.500			$ 163.687.500				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	62500,00	$ 163.687.500		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-2000 Ruta 6303 **Actividad de siembra** (Tala de 60 individuos con factor de compensación de 1:4)				X	240	u	$ 86.345		$ 20.722.800			$ 151.436			$ 20.874.236				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	240,00	$ 20.874.236		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-2000 Ruta 6303 **Actividad de Mantenimiento**				X	240	u	$ 13.648		$ 3.275.520			$ 23.936			$ 3.299.456				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	240,00	$ 3.299.456		
		Proyección Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-2000 Ruta 6304 **Rescate y traslado de epífitas**				X	1	global	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 14.615			$ 2.014.615				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	1,00	$ 2.014.615		
		Permiso de aprovechamiento Puente PR 39-2000 Ruta 6303 **Mantenimiento de epífitas**				X	8	u	$ 2.405.000		$ 19.240.000			$ 140.600			$ 19.380.600				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	8,00	$ 19.380.600		
						X	2	u	$ 2.795.000		$ 5.590.000			$ 40.850			$ 5.630.850				$ 0,00		$ 0		$ 0		0,00	$ 0	2,00	$ 5.630.850		
									SUBTOTAL		**$ 52.000.000,00**			**$ 22.127.662,00**			**$ 52.000.000,00**	**$ 1.099.123.540,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**			**$ 371.120.240**		**$ 2.731.000.300,00**		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:
ANIBAL CUEZA CARRANZA
Representante Legal Suplente
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: 23202-57327 CND

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No.: 23202-44184 CND

Vo. Bo. Firma:
CARLOS ALBERTO CACEDO GUEVARA
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matrícula No.: MP AR8113859878

Vo. Bo. Firma:
YENNY CUELLAR SANCHEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula No.: 19236-235357 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS

Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	59	FECHA	20	mayo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	5	DICIEMBRE 2023									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMBOLSO PORCENTAJE	FIJO	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 417.461		
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND	4	$ 1.000.000	$ 4.000.000	X		$ 4.119.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 445.109	$ 2.819.558	
Información y Divulgación	Reuniones de Inicio	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 436.871		
Información y Divulgación	Reuniones de Avance	UND	4	$ 1.500.000	$ 6.000.000	X		$ 6.178.500			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 6.178.500	
Información y Divulgación	Reuniones de Cierre	UND	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	X		$ 10.297.500			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 10.297.500	
Información y Divulgación	Reuniones Extra-ordinarias	UND	20	$ 1.200.000	$ 24.000.000	X		$ 24.714.000			2,50%	$ -	$ -	2	$ 2.986.429	$ 21.727.571	
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 288.330		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 123.570		
Información y Divulgación	Volantes informativos	UND	100.000	$ 140	$ 14.000.000	X		$ 14.416.500			2,50%	$ -	$ -	2300	$ 411.901	$ 13.592.700	
Información y Divulgación	Cartillas de cierre impresas en Policromia, hojas internas en papel bond de 75 gramos, caratula a full color lastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto)	UND	1000	$ 18.000	$ 18.000.000	X		$ 18.535.500			2,50%	$ -	$ -	1	$ 17.402.775	$ 1.132.725	
Información y Divulgación	Cuñas radiales	UND	1200	$ 43.600	$ 52.320.000	X		$ 53.876.520			2,50%	$ -	$ -	8	$ 11.801.965	$ 39.941.943	
Información y Divulgación	Cuñas radiales					X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 2.132.612		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND	80	$ 100.000	$ 8.000.000	X		$ 8.238.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 353.204	$ 6.973.467	
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 370.710		
Información y Divulgación	Pasacalles	UND				X					2,50%	$ -	$ -	3	$ 540.619		
Información y Divulgación	Kits para campañas de sensibilización vial a conductores, peatones, motociclistas, ciclistas (esfero, y mini-Agenda)	UND	3000	$ 8.000	$ 24.000.000	X		$ 24.714.000			2,50%	$ -	$ -	0	$ -	$ 24.714.000	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	59	FECHA	20 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Otra:**	**OBJETO DEL CONTRATO**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Caquetá**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	4	$ 13.655.206			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	2	$ 1.248.572			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -		1	$ 1.310.872			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					x					2,50%	$ -	$ -	1	$ 585.413			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 695.075			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 849.801			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos	GLOB	100	$ 1.400.000	$ 140.000.000	X		$ 144.165.000			2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.171.341	$ 122.391.252		
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 406.751			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 247.140			
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres Pedagogicos					X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 1.603.578			

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	59	FECHA	20	mayo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	24	$ 2.830.587		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	4	$ 1.751.090		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 659.967		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	2	$ 635.047		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 275.973		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 101.945		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 18.536		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 84.954		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 152.300		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 498.228		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 540.052		
Cultura vial y participación	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 656.466		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 308.925		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND	100	$ 500.000	$ 50.000.000	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 874.258		
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X		$ 51.487.500			2,50%	$ -	$ -	1	$ 453.090	$ 38.744.245	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	59	FECHA	20	mayo	2026
					(Día / Mes / Año)		

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 140.046					
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 836.157					
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 875.288					
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 597.255					
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 298.628					
Cultura vial y participación comunitaria	Reuniones con CPC talleres y refrigerios para reuniones	UND				X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 154.463					
Obras con Participación Comunitaria	OPC	GLOB	13	$ 250.207.815	$ 3.252.701.600	X		$ 3.352.266.300			2,50%	$ -	$ -	40	$ 34.743.765		$ 3.313.834.974			
											2,50%	$ -	$ -	50	$ 386.156					
											2,50%	$ -	$ -	50	$ 504.578					
Obras con Participación Comunitaria	Reunión ojos en la vía (programa gerencia de Regiones)	GLOB	1	$ 2.716.026	$ 2.716.026	X					2,50%	$ -	$ -	1	$ 2.796.828					
Consulta Previa	Consulta Previa	GLOB	1	$ 75.000.000	$ 75.000.000	X		$ 77.231.250			2,50%	$ -	$ -	0	$ -		$ 77.231.250			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	59	FECHA	20 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Otra:	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	991/ 2021
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	985/2021

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA: 5 DICIEMBRE 2023											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMP	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
GESTIÓN SOCIO PREDIAL																$ -	LAS PROVISIONES PARA LA COMPENSACION SOCIO-PREDIAL SE CARGARA AL PRESUPUESTO/BOLSA DE GESTION PREDIAL

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA (INCLUYE 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (mandato fijo 2.5%)	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL (SOBRE EL 2.5% ADMINISTRACIÓN)	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 3.679.579.684	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	110.659.886
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 3.790.239.570	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		2,92%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **Aníbal Ojeda Carriazo** ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-57327-CND

Firma
Nombre: Luzmila Cicery Castrillón
Profesional Social Contratista CVNSO
Matrícula Profesional No.: **118651 COLPSIC**

Firma
Nombre: Jorge Enrique Alfaro de los Rios ☐ **Apoderado** ☐
Representante Legal Interventoria
Matrícula Profesional No.: 25202-44184 CND

Firma
Nombre: María Isabel Ardila Cubillos
Profesional Social Interventoria
Matrícula Profesional No.: 137526 COLPSIC

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 2 3 **[4]** 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.031.878.397,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1.031.878.397

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	399.567.436.436,00
21. VR. ANTICIPO:	$	9.885.528.230,00
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	9.885.528.230,00
23. VR. ADICIÓN No: 2	$	3.600.000.000,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	**$**	**13.485.528.230,00**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**413.052.964.666,00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACION

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
1.0 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR PRIMEROS 10 KM		$ 1.600.000,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR RURAL -VALOR KM ADICIONAL		$ 960.000,00	$ -
	INFORME GENERAL DEL SECTOR URBANO – VALOR CADA 500 MTS		$ 2.460.000,00	$ -
	PRE-DIAGNOSTICO PREDIAL EN FASE II FACTIBILIDAD POR KM		$ 4.650.000,00	$ -
1.1 ELABORACIÓN DE PLANOS, FICHAS PREDIALES, AVALÚOS E INSUMOS JURÍDICOS	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE (TERRENO)		$ 1.394.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 2014, 1044 DE 2014 Y/O DEMÁS NORMAS VIGENTES LA SUSTITUYAN, COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN (TERRENO)		$ 2.788.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 1.045.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)		$ 348.500,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES (MEJORA)		$ 1.074.000,00	$ -
	MODIFICAR Y ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (MEJORA)		$ 805.500,00	$ -
	ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)		$ 268.500,00	$ -
	ELABORACIÓN ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES		$ 754.000,00	$ -
	AJUSTES AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN		$ 377.000,00	$ -
	ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNOSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS (MEJORA)		$ 377.000,00	$ -
	SOLICITUD ANTE IGAC O LA AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y/O LINDEROS		$ 320.000,00	$ -
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL:	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO Y CON DAÑO EMERGENTE (ÚNICAMENTE GASTOS DE NOTARIADO Y REGISTRO) (TERRENO)		$ 1.340.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014 DEL IGAC Y DE LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, LIQUIDADOS PARA PAGO. (TERRENO)		$ 2.680.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO (TERRENO)		$ 670.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 860.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV. (MEJORA)		$ 430.000,00	$ -
	ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 640.000,00	$ -
	MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV. (MEJORA)		$ 320.000,00	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20 / 5 / 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CAQUETÁ
3. AÑO **2026**	MES 1 2 3 [4] 5 6 7 8 **9** 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 3001-3002-6503-6504	TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.031.878.397,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1.031.878.397

1.2. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN		$ 346.500,00	$ -
	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA		$ 231.000,00	$ -
	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)		$ 346.500,00	$ -
	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA		$ 231.000,00	$ -
	TRÁMITE DE PRIMER PAGO		$ 115.000,00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ 115.500,00	$ -
	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		$ 462.000,00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ 231.000,00	$ -
	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC		$ 231.000,00	$ -
1.3. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN		$ 321.000,00	$ -
	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN		$ 321.000,00	$ -
	NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA		$ 107.000,00	$ -
	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA		$ 749.000,00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE		$ 642.000,00	$ -
1.4. COMPRA DE MEJORAS	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS		$ 150.000,00	$ -
	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN		$ 300.000,00	$ -
	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA		$ 150.000,00	$ -
	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		$ 150.000,00	$ -
	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO		$ -	$ -
	TRÁMITE DE PAGO FINAL		$ -	$ -
1.5. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN		$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**$ -**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ -**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ -
64. OTROS	$ -
65. IVA	$ -
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ -

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ -
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ -
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ -**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$ -

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ -
72. GESTIÓN PREDIAL	$ -
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 74.375.000,00
74. OTROS	$ -
75. IVA	$ -
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 74.375.000,00
77. SALDO POR EJECUTAR	**$ 957.503.397,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	20	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE												2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	
3. AÑO	**2026**	MES	1	2	3	[4]	5	6	7	8	**9**	10	11	12	
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA:	3001-3002-6503-6504												TRAMO:	
6. CONTRATO DE OBRA No:	991 de 2021														
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE													NIT	901.475.034-7
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030													NIT	901.481.479-5
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	985 DE 2021														

11. PLAZO INICIAL:	114 MESES	12. FECHA DE INICIO:	29/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 1.031.878.397,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	1.031.878.397

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	92.519.730	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	80.412.013
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-57327 CND	MATRICULA PROFESIONA	NUMERO	25202-44184 CND
Representante Legal [X]		Apoderado [ ]	Representante Legal [X]		Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4	
		VERSIÓN	1 1 de 2	
		PÁGINA	DE	2

FECHA	5	5	2026
		(Día / Mes / Año)	

ACTA Parcial No. 59

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Este trabajo consiste en realizar ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de los estudios y diseños de obras con sus cálculos respectivos por parte del contratista, con el fin de determinar los trabajos necesarios para el diseño y/o mejoramiento de las obras a implementar en el proyecto y/o condiciones existentes, en los diferentes sectores que requieran intervención con las obras requeridas para el pavimento, obras de drenaje, obras de contención, puentes, diseño geométrico, seguridad vial, entre otras como: fresado, reciclado, parcheo, bacheo, y refuerzo de pavimento, obras de drenaje y estabilidad, diseño de pavimento, y obras requeridas según los estudios del proyecto, evaluación y cálculos estructurales para la reconstrucción de obras drenaje y/o sitios inestables en puntos críticos etc., acorde con los sectores y longitudes establecidas en los anexos técnicos, pliegos de y/o definidos en coordinación con la Interventoría y el Supervisor técnico del Contrato de la Territorial respectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Avance en la ejecución de los Estudios y Diseños en Fase III para la atención de los puntos con condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los corredores viales:

- Muro desplazado PR54+570 ruta 6503
- Falla a desnivel PR36+820 ruta 6504
- Derrumbe PR16+400 ruta 6504
- Perdida de banca PR23+100 ruta 3001

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) DE 6 (Mes) DE 2021 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 31 (Día) DE 8 (Mes) DE 2021 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y EL ORIENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 **CONTRATO No.** 985 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
991 DE 2021	29/06/2021	114 MESES	$ 399.567.436.436,00	$ 399.567.436.436,00
ADICIÓN No. 1 DE 2021	9/12/2022		$ 9.885.528.230,00	$ 409.452.964.666,00
ADICIÓN No. 2 DE 2025	25/07/2025		$ 3.600.000.000	$ 413.052.964.666,00

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO: CARRETERA NEIVA - BALSILLAS - MINA BLANCA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA DEPARTAMENTOS DEL HUILA Y CAQUETA
NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA
RUTAS NACIONALES 3001 - 3002 - 6503 - 6504

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó el avance de cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

DISEÑOS VIA RUTA 6503

COMPONENTE	TRAMO	ENTREGA CVNSO	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
VOLUMEN GEOTECNIA	57+570	CVNSO-0991-211-2026	EN REVISIÓN

DISEÑOS VIA RUTA 6504

COMPONENTE	TRAMO	ENTREGA CVNSO	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
VOLUMEN GEOMETRICO	36+820	CVNSO-0991-1013-2024	C-245-3888-1184-25
VOLUMEN HIDRAULICO	16+400	CVNSO-0991-163-2026	C-245-4492-0647-26 - MEMORANDO HD-079

DISEÑOS VIA RUTA 3001

COMPONENTE	TRAMO	ENTREGA CVNSO	APROBACIÓN INTERVENTORÍA
VOLUMEN GEOLOGÍA	23+100	C-245-3891-1189-25	C-245-4016-1442-25
VOLUMEN GEOMETRICO	23+100	CVNSO-0991-1019-2024	C-245-3891-1189-25

DISEÑOS VIA RUTA 3002

COMPONENTE	TRAMO	ENTREGA CVNSO	APROBACIÓN INTERVENTORÍA

2. Planos.

Todos los planos se encuentran como documentos adjuntos en los oficios remitidos a la Interventoría.

3. Otros.

NO APLICA

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS IVA INCLUIDO: $ 32.865.744,00

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2.Paraefectosdedeterminarlavigenciadelagarantíadecalidaddelosestudiosydiseños,sedebediligenciarelformatoMEPI-MN1-IN-1-FR-5correspondientealActadeAprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No. 20202-57327 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma.

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
Matrícula No. 20202-44184 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901.475.034-7
Barrio el Cabrero Carrera 2 # 6 - 12
Tel: (605) 6939255
Cartagena - Colombia
J_BERTEL@KMA.COM.CO

Factura electrónica de venta
No. CVNS 149

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000 - (57) 3138122628 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 15:50
Expedición	27/05/2026, 15:52
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01	ACTA 59 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA SAN VICENTE DEL CAGUÁN PUERTO RICO FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	SERVICIO	1.00	2,157,963,242.00	0 %	0.00	2,157,963,242.00
2	02	ADMINISTRACION 20%	SERVICIO	1.00	431,592,645.00	0 %	0.00	431,592,645.00
3	03	IMPREVISTOS 5%	SERVICIO	1.00	107,898,163.16	0 %	0.00	107,898,163.16
4	04	UTILIDAD 5%	SERVICIO	1.00	107,898,163.16	19 %	20,500,651.00	128,398,814.16
5	05	REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	SERVICIO	1.00	27,618,273.68	19 %	5,247,472.00	32,865,745.68

Total items: 5

Valor en Letras: Dos mil setecientos setenta y cuatro millones quinientos cincuenta y ocho mil cuarenta y cuatro pesos m/cte

Total Bruto	2,832,970,487.00
IVA 19%	25,748,123.00
IVA 0%	0.00
Copago / Anticipo	84,160,566.00
Total a Pagar	2,774,558,044.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por $ 2,774,558,044.00

Observaciones: PERIODO: ABRIL 2026
IVA 19% DISEÑOS: $5.247.472
AMORTIZACION ANTICIPO 3%: $84.160.566
OBSERVACIONES
#$24-02-00;991 DE 2021;nyjimenezg@invias.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR A
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
NIT 901475034-7
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTENº 055-9699-98453
INTEGRANTES CONSORCIO
KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTCIPACION 90% 830094920-5
CICON SAS-PARTICIPACION 5% 890403235-3
CONSTRUCTORA EMMA LTDA-PARTICIPACION 5% 806014108-1

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077066573 aprobado en 20240813 prefijo CVNS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 0f3f0d0211ace23fb4be996b243d5af06d690729512f97963b5f47d6db0ce8ded08820f2f1d868b7bb76a1b1778cfaa7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML