

SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-023
Bogotá D.C., 10 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: ENTREGA ACTA DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025 No.01– COP-938-2025 AJUSTADA

Apreciados señores:

De manera atenta esta interventoría se permite hacer entrega del acta de inclusión y exclusión No 1, Debido que al realizar recorridos exhaustivos e inspecciones visuales en los segmentos viales que conforman el contrato de obra COP-938-2025, se han identificado que el segmento CIV 8001292 (Calle 8A entre KR81B y KR81C) se encuentran en buen estado, de acuerdo con inspección visual y este no presenta patologías por ende el segmento debe ser excluido, y con los recursos liberados, incluir el segmento CIV 8009623 (CL 47A entre CR 77U y KR 77V) debido a que se encuentran en mal estado, de acuerdo con inspección visual y presenta patologías como se evidencia en registro fotográfico anexo al acta de inclusión y exclusión No 1, adicionalmente se encuentra cercano a los segmentos 8009549 y 8009556 los cuales están incluidos contractualmente dentro del contrato de obra, para ser intervenidos, adicionalmente la inclusión de este segmento obedece a la respuesta por parte del FDLK, hacia la petición solicitada por la comunidad, razón por la cual se realizó visita en sitio y se anexa como parte integral del presente comunicado el acta de reunión conjunto con alcaldía, interventoría, contratista y comunidad

Finalmente, y acorde a lo anteriormente expuesto se genera la correspondiente acta de inclusión y exclusión No 1, a los segmentos viales autorizados por el FDLK, para lo cual una vez revisado y firmado por la interventoría se da traslado a su despacho para el trámite pertinente

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS

ACTA DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN DE SEGMENTOS VIALES No. 01

CONTRATO N°:	938 DE 2025
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTA D.C A TRAVES DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE FEBRERO DE 2027
VALOR DEL CONTRATO:	$ 19.645.886.208
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025
NIT:	902012883-0
INTERVENTORÍA:	SAVIMAC S.A.S
NIT:	900984598-9

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 24 días del mes de febrero de 2026 se reunieron: el contratista; CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025, la interventoría; SAVIMAC S.A.S, el alcalde Local de Kennedy encargado; Javier Prieto Tristancho y el apoyo a la supervisión, con el fin de realizar la inclusión de intervención del segmento vial 8009623 necesarios para el Objeto y Alcance Contractual del Contrato de Obra Pública No. 938-2025.

ANTECEDENTES:

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – FDLK, adelantó el Proceso de Contratación No. *FDLK-LP-010-2025*, el cual tiene por objeto *REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTA D.C A TRAVES DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y MONTO AGOTABLE.”*, conforme con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso.

De acuerdo con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy; a continuación, se relacionan los CIV establecidos y priorizados por la entidad contratante dentro del contrato de obra pública 938-2025:

SECTOR	UPZ	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA
JACQUELINE	TIMIZA	8009428	KR 77W	CL 50 S	CL 50BIS S
HIPOTECHO SUR	AMERICAS	8007237	KR 68BIS	CL 4 S	CL 8 S
JACQUELINE	TIMIZA	8009327	KR 77XBISA	CL 48A S	CL 49 S
HIPOTECHO SUR	AMERICAS	8006945	KR 68ABIS	CL 1 S	CL 3 S
CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KENNEDY CENTRAL	8006739	CL 38B S	Sin Establecer	KR 78C
JACQUELINE	TIMIZA	8009556	KR 77V	CL 46B S	CL 47A S
HIPOTECHO SUR	AMERICAS	8006953	KR 68C	CL 2 S	CL 3 S
HIPOTECHO SUR	AMERICAS	8006810	CL 2 S	KR 68C	KR 68D
CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KENNEDY CENTRAL	8006814	CL 40A S	KR 78H	KR 78I
CIUDAD KENNEDY CENTRAL	KENNEDY CENTRAL	8007134	TV 78ª	CL 40 S	CL 40B S
JACQUELINE	TIMIZA	8009456	KR 77VBISB	CL 49 S	CL 50 S
JACQUELINE	TIMIZA	8009473	KR 77VBISB	CL 48A S	CL 49 S
TOCAREMA	TIMIZA	8009022	CL 43A S	KR 78	KR 78A
TOCAREMA	TIMIZA	8008916	CL 43A S	KR 78A	KR 78B
TOCAREMA	TIMIZA	8008802	CL 43A S	KR 78B	KR 78C
TOCAREMA	TIMIZA	8008713	KR 78C	CL 43BIS S	CL 43A S
TOCAREMA	TIMIZA	8008801	KR 78B	CL 43BIS S	CL 43A S
TOCAREMA	TIMIZA	8008842	KR 78B	CL 43A S	CL 44 S
TOCAREMA	TIMIZA	8008888	KR 78B	CL 44 S	CL 45 S
TOCAREMA	TIMIZA	8008792	KR 78C	CL 44 S	CL 45 S
TOCAREMA	TIMIZA	8008743	KR 78C	CL 43A S	CL 44 S
TIMIZA B	TIMIZA	8008637	CL 40 H SUR	KR 73 C	KR 74


TIMIZA B	TIMIZA	8008582	KR 74	TV 74	Sin Establecer
PROVIVIENDA OCCIDENTAL	CARVAJAL	8007698	KR 72QBIS	CL 37C S	CL 38 S
PROVIVIENDA OCCIDENTAL	AMERICAS	8008350	KR 69A	CL 24 S	CL 25 S
LA CAMPINA	CARVAJAL	8010914	CL 39I S	TV 72F	KR 72FBIS
LA CAMPINA	CARVAJAL	8010695	CL 39I S	KR 72FBIS	KR 72FBISA
JACQUELINE	TIMIZA	8009549	CL 47A S	KR 77U	KR 77W
NUEVA YORK	CARVAJAL	8010826	TV 68JBIS	CL 39A S	CL 39B S
TIMIZA	TIMIZA	8009019	KR 72PBIS	KR 72 Q	CL 40C S
TIMIZA	TIMIZA	8008835	CL 41B SUR	TV 74	CL 41A S
TIMIZA	TIMIZA	8008578	CL 41B SUR	CL 41A S	KR 75A BIS
TIMIZA	TIMIZA	8008465	CL 41B SUR	KR 75A BIS	TV 78
TIMIZA	TIMIZA	8008128	CL 41B SUR	TV 78	KR 78B
VALLADOLID	CASTILLA	8001292	CL 8A	KR 81B	KR 81C

A partir de la firma del Acta de Inicio, 15 de diciembre de 2025, se inició la Etapa Preliminar del contrato la cual comprende la elaboración de los diagnósticos de cada uno de los segmentos viales priorizados por el FDLK, donde en principio se realizó la investigación y visitas en campo con el fin de verificar reservas vigentes por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU; y el estado actual de los CIV incluidos dentro del contrato.

1. INCLUSIÓN DE SEGMENTO VIAL 8009623

1.1. INCLUSIÓN POR MAL ESTADO

El segmento vial 8009623 ubicado en Calle 47a Sur entre Carrera 77u y Carrera 77v, barrio JACQUELINE, se incluye debido a que se encuentran en mal estado, de acuerdo con inspección visual y presenta patologías como se evidencia en registro fotográfico, adicionalmente se encuentra cercano a los segmentos 8009549 y 8009556 los cuales están incluidos contractualmente dentro del contrato 938-2025, para ser intervenidos. La inclusión de este segmento obedece a la respuesta por parte del FDLK, hacia la petición solicitada por la comunidad, razón por la cual se realizó visita en sitio y se anexa como parte integral del presente comunicado el acta de reunión conjunto con alcaldía, interventoría, contratista y comunidad del día 9 de enero de 2026.

		
BARRIO JACQUELINE	**UPZ** TIMIZA	**TIPO DE PAVIMENTO** SE APRECIA UNAS PARTES EN FLEXIBLE Y RIGIDO

2. EXCLUSIÓN DE SEGMENTO VIAL 8001292

2.1. EXCLUSIÓN POR BUEN ESTADO

El segmento vial 8001292. Se excluyen debido a que se encuentran en buen estado, de acuerdo con inspección visual no presenta patologías como se evidencia a continuación, ubicado en la dirección Cl 8ª KR 81B KR 81C:

		
BARRIO VALLADOLID	**UPZ** CASTILLA	**TIPO DE PAVIMENTO** FLEXIBLE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los (24) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

JOTAM MAESTRE DIAB
CONTRATISTA
R.L. CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025

SANTIAGO CARRILLO VARGAS
INTERVENTORÍA
R.L. SAVIMAC S.A.S

JAVIER PRIETO TRISTANCHO
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

LUIS MIGUEL NUÑEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-025
Bogotá D.C., 12 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: ENTREGA INFORMES SEMANALES No. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 CIN-994-2025 y COP-938-2025

Apreciados señores:

Por medio del presente esta interventoría se permite hacer entrega de los informes semanales No. 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de las semanas del 26 de enero de 2026 al 07 de marzo de 2026, correspondiente al contrato de obra COP-938-2025 y del contrato de interventoría CIN-994-2025.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 7 **DEL** 26/01/2026 **AL** 31/01/2026

CONTRATO No. COP-938-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 902012883-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 900984598-9 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL ANDRES BEJARANO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,80
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,80
No. empleos Directos generados	2	No. empleos Directos	
No. empleos Indirectos generados	14	No. empleos Indirectos	
Mano de obra no calificada	2		
Mano de obra no calificada de la localidad	2		

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,18%**	**1,21%**	Trabajo Ejecutado	**0,18%**	**1,21%**
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	12,60%	83,38%	Trabajo Ejecutado	12,60%	83,38%
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	83%	83%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (35)	(0)	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0%	0%	0%	(0)	(0)	A La fecha no se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica
Elaboración, presentación y entrega de los APU contractuales para revisión por parte de la interventoría.
Elaboración, presentación y entrega del desglose del AIU para revisión de la interventoría.
Elaboración, presentación y entrega de comunicaciones formales dirigidas a entidades y empresas de servicios públicos informando el inicio del contrato.
Elaboración, presentación y entrega de las hojas de vida del recurso humano asignado a la fase preliminar.
Elaboración, presentación y entrega de los diagnósticos y diseños de pavimentos.
Elaboración, presentación y entrega del presupuesto estimado del contrato.
Elaboración, presentación y entrega del Informe Ejecutivo de Inspección Visual de Campo de Redes.
Elaboración, presentación y entrega del Plan de Calidad y del Plan de Inspección y Ensayos (PIE).
Elaboración, presentación y entrega del informe correspondiente a la etapa preliminar del contrato.
Destape y limpieza manual de pozo de inspección de alcantarillado.
Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos Hv Multiplay.
Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos Movistar.
Recorrido técnico de inspección de postería existente.
Lavado, limpieza e inspección de pozos y redes mediante inspección CCTV.
Inspección inicial visual de redes húmedas de campo por CIV.
Apiques de los segmentos viales.
Visitas en campo, reconocimientos de los segmentos viales a intervenir y registro fotográfico inicial.

Área Social
Elaboración y entrega del plan de gestión social.
Adecuación del punto (PAC) del contratista y puesta en funcionamiento.
Atención de observaciones del plan de gestión social.

Área Ambiental
Elaboración, presentación y entrega del Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST
Elaboración, presentación y entrega del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.
Reconocimiento de segmentos contratados
Asistencia a comités interdisciplinarios en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy
Instalación de punto ecológico en el punto PAC
Elaboración, presentación, entrega del informe preliminar del contrato.

Área SST
Elaboración y actualización del Sistema de Gestión de SST (SG-SST)
Conformación y revisión de hojas de vida contractuales del personal de obra/proyecto.
Estructuración de fichas técnicas y hojas de vida para maquinaria amarilla y volquetas.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Destape y limpieza manual de pozo de inspección de alcantarillado.

Descripción Foto 1.



Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos Hv Multiplay.

Descripción Foto 2



Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos Movistar.

Descripción Foto 3.



Recorrido técnico de inspección de postería existente.

Descripción Foto 4.



Lavado, limpieza e inspección de pozos y redes mediante inspección CCTV.

Descripción Foto 5.



Inspección inicial visual de redes húmedas de campo por CIV.

Descripción Foto 6.



Apiques de los segmentos viales.

Descripción Foto 7.



Visitas en campo, reconocimientos de los segmentos viales a intervenir y registro fotográfico inicial.

Descripción Foto 8.



Elaboración y entrega del plan de gestión social.

Descripción Foto 9.



Adecuación del punto (PAC) del contratista y puesta en funcionamiento.

Descripción Foto 10.



Atención de observaciones del plan de gestión social.

Descripción Foto 11.



Reconocimiento de frentes de obra

Descripción Foto 12.




Implementación de Punto Ecológico en el Crea

Descripción Foto 13.



Entrega de informe preliminar

Descripción Foto 14.



Elaboración y actualización del Sistema de Gestión de SST (SG-SST)

Descripción Foto 15.



Estructuración de fichas técnicas y hojas de vida para maquinaria amarilla y volquetas.

Descripción Foto 16.



Conformación y revisión de hojas de vida contractuales del personal de obra/proyecto.

Descripción Foto 17.



Conformación y revisión de hojas de vida contractuales del personal de obra/proyecto.

Descripción Foto 18.

7. OBSERVACIONES.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UN	(31)	días del mes de	ENERO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 8 **DEL** 2/02/2026 **AL** 7/02/2026

CONTRATO No. COP-938-2025 (Numero de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 (Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 902012883-0 (Escriba el nombre o razon social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 900984598-9 (Escriba el nombre o razon social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL ANDRES BEJARANO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 14 (Día) DE 2 (Mes) DE 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,80
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,80
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,18%**	**1,39%**	Trabajo Ejecutado	**0,18%**	**1,39%**
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	12,60%	95,98%	Trabajo Ejecutado	12,60%	95,98%
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	95,98%	95,98%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (35)	(0)	A La fecha se continua con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0%	0%	0%	(0)	(0)	A La fecha no se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría de los APU contractuales.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del desglose del AIU.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría de las comunicaciones formales dirigidas a entidades y empresas de servicios públicos informando el inicio del contrato.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría de las hojas de vida del recurso humano asignado a la fase preliminar.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría de los diagnósticos y diseños de pavimentos.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del presupuesto estimado del contrato.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del Informe Ejecutivo de Inspección Visual de Campo de Redes.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del Plan de Calidad y del Plan de Inspección y Ensayos (PIE).
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del informe correspondiente a la etapa preliminar del contrato.
Localización, destape y cambio de tapas en pozos de alcantarillado sellados.
Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos VANTI.
Levantamiento topográfico de los segmentos viales.
Destape y limpieza de pozos y redes mediante inspección CCTV.

Área Social
Elaboración de volantes de levantamiento de actas de vecindad primera, segunda y tercera visita y volantes de cierre de actas vecindad de primera, segunda y tercera visita.
Elaboración de volantes de PMT para los CIV'S: 8007698-8010914 - 8010695- 8009549 - 8009556 -8010826 - 8009456.
Mesa de trabajo para atención de observaciones del plan de gestión social.
Elaboración de cronograma actividades sociales.

Área Ambiental
Se realizó inducción al personal que ingreso
Se revisa la documentación ambiental de los proveedores estimados a utilizar.
Se realiza informe de reconocimiento de segmentos viales a intervenir, con el fin de verificar las condiciones ambientales

Área SST
Actualización de Perfiles Profesionales: Se realizó el proceso de sustitución y actualización de las hojas de vida del personal profesional contractual, verificando que los nuevos perfiles cumplan con las competencias técnicas y requisitos de ley en SST.
Radicación del primer informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).
Ejecución del proceso de entrega de EPP (Elementos de Protección Personal) y dotación reglamentaria al personal operativo.
desarrollo de sesiones de inducción y reinducción para el personal nuevo, asegurando el conocimiento de los riesgos y normas de la empresa.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Localización, destape y cambio de tapas en pozos de alcantarillado sellados.

Descripción Foto 1.



Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos VANTI.

Descripción Foto 2




Levantamiento topográfico de los segmentos viales.

Descripción Foto 3.



Lavado, limpieza e inspección de pozos y redes mediante inspección CCTV.

Descripción Foto 4.



Elaboración de volantes de levantamiento de actas de vecindad primera, segunda y tercera visita y volantes de cierre de actas vecindad de primera, segunda y tercera visita.

Descripción Foto 5.



Elaboración de volantes de PMT para los CIV'S: 8007698-8010914 - 8010695- 8009549 - 8009556 -8010826 - 8009456.

Descripción Foto 6.



Mesa de trabajo para atención de observaciones del plan de gestión social.

Descripción Foto 7.




Elaboración de cronograma actividades sociales.

Descripción Foto 8.



Inducción al personal Nuevo

Descripción Foto 9.



Informe de reconocimiento de segmentos viales

Descripción Foto 10.




de entrega de EPP (Elementos de Protección Personal)

Descripción Foto 11.




Inducción y reinducción para el personal nuevo

Descripción Foto 12.



Informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).

Descripción Foto 13.



hojas de vida del personal profesional contractual, verificando que los nuevos perfiles cumplan con las competencias técnicas y requisitos de ley en SST.

Descripción Foto 14.

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SIETE	(7)	días del mes de	FEBRERO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 9 **DEL** 9/02/2026 **AL** 14/02/2026

CONTRATO No. COP-938-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 902012883-0 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 900984598-9 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL ANDRES BEJARANO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 14 (Día) DE 2 (Mes) DE 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,80
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,80
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,06%**	**1,45%**	Trabajo Ejecutado	**0,06%**	**1,45%**
Valor del Trabajo Programado	$ 11.461.872,00	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 11.461.872,00	$ 285.447.701,00

ETAPA/FASE	FASE DE PRELIMINARES	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		4,02%	100,00%	Trabajo Ejecutado	4,02%	100,00%
Valor del Trabajo Programado		$ 11.461.872,00	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 11.461.872,00	$ 285.447.701,00

ETAPA/FASE	FASE DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado		$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (35)	A La fecha se finalizan las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0%	0%	0%	(0)	(0)	A La fecha no se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones de los APU contractuales.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones del desglose del AIU.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones de las comunicaciones dirigidas a entidades y empresas de servicios públicos informando el inicio del contrato.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones de las hojas de vida del recurso humano asignado a la fase preliminar.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones de los diagnósticos y diseños de pavimentos.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones del presupuesto estimado del contrato.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones del Informe Ejecutivo de Inspección Visual de Campo de Redes.
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones del Plan de Calidad y del Plan de Inspección y Ensayos (PIE).
Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría, así como atención y respuesta a observaciones del informe correspondiente a la etapa preliminar del contrato.
Destape y limpieza manual de pozo de inspección de alcantarillado.
Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos ETB.
Recorrido técnico con Interventoría y Alcaldía.
Inspección interna de red de alcantarillado mediante equipo robotizado CCTV.

Área Social
Socialización PMT de los CIV'S: 8010914 – 8010695 – 8007698 - 8009549 – 8009556 – 8010826 – 8009456.
Levantamiento de actas de vecindad de inicio de los CIV'S: 8010914 – 8010695 – 8007698 - 8009549 – 8009556 – 8010826 – 8009456.

Área Ambiental
Se realizó mesa de trabajo con interventoría con el fin de subsanar las observaciones realizadas en el Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST.
Se realizó apertura de pin ambiental
Se realizo subsanación de observaciones del informe preliminar

Área SST
Realización de inspecciones detalladas en el Punto de Atención a la Comunidad (Oficina), verificando las condiciones del almacén y oficina la operatividad del kit de emergencias.
Inspección de Equipos y Maquinaria: Se ejecutó la inspección técnica de seguridad a la maquinaria amarilla y volquetas, verificando condiciones mecánicas y operatividad para prevenir incidentes en sitio.
SG-SST: Revisión y seguimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la alineación con la normativa vigente.
Gestión de Seguridad Social: Validación y archivo de los soportes de ley (EPS, ARL, CCF) y certificados de aptitud médica (exámenes de ingreso) del personal, garantizando la cobertura prestacional antes del inicio de labores.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Destape y limpieza manual de pozo de inspección de alcantarillado.

Descripción Foto 1.



Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos ETB.

Descripción Foto 2



Recorrido técnico con Interventoría y Alcaldía.

Descripción Foto 3.



Inspección interna de red de alcantarillado mediante equipo robotizado CCTV.

Descripción Foto 4.



Socialización PMT de los CIV'S: 8010914 – 8010695 – 8007698 - 8009549 – 8009556 – 8010826 – 8009456.

Descripción Foto 5.



Levantamiento de actas de vecindad de inicio de los CIV'S: 8010914 – 8010695 – 8007698 - 8009549 – 8009556 – 8010826 – 8009456.

Descripción Foto 6.



Mesa de trabajo con interventoría

Descripción Foto 7.



Apertura de Pin Ambiental

Descripción Foto 8.



Punto de Atención a la Comunidad (Oficina), verificando las condiciones del almacén y oficina la operatividad del kit de emergencias.

Descripción Foto 9.



Punto de Atención a la Comunidad (Oficina), verificando las condiciones del almacén y oficina la operatividad del kit de emergencias.

Descripción Foto 10.




Punto de Atención a la Comunidad (Oficina), verificando las condiciones del almacén y oficina la operatividad del kit de emergencias.



Punto de Atención a la Comunidad (Oficina), verificando las condiciones del almacén y oficina la operatividad del kit de emergencias.


Descripción Foto 11.



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Descripción Foto 13.

Descripción Foto 12.



Certificación de (EPS, ARL, CCF) y certificados de aptitud médica (exámenes de ingreso)

Descripción Foto 14.

7. OBSERVACIONES.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CATORCE	(14)	días del mes de	FEBRERO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)



(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Director de Obra

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 10 **DEL** 16/02/2026 **AL** 21/02/2026

CONTRATO No. COP-938-2025 (Numero de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 902012883-0 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 900984598-9 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL NUÑEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	**DE**	12 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	14 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2027 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,80
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,80
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,32%**	**1,77%**	Trabajo Ejecutado	**0,36%**	**1,81%**
Valor del Trabajo Programado	$ 62.195.328,00	$ 347.643.029,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 71.386.700,00	$ 356.834.401,00

ETAPA/FASE	**FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado		$ -	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 285.447.701,00

ETAPA/FASE	**FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado		0,32%	0,32%	Trabajo Ejecutado	0,36%	0,36%
Valor del Trabajo Programado		$ 62.195.328,00	$ 62.195.328,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 71.386.700,00	$ 71.386.700,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC36. (35)	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0,32%	0,36%	0,05%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC36. (35)	(0)	A La fecha se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8009623 (NC36).

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica
Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009556 (NC6).
Demolición mecánica de la carpeta asfáltica existente CIV 8010695 (NC27).
Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010695 (NC27).
Replanteo topográfico general de la vía CIV 8010695 (NC27).
Cargue, retiro y transporte de material de excavación CIV 8010695 (NC27).
Compactación de la subrasante CIV 8010695 (NC27).
Excavación para instalación de red sanitaria CIV 8010695 (NC27).
Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009549 (NC28).
Cargue, retiro y transporte de material de excavación CIV 8009549 (NC28).
Excavación manual para domiciliarias CIV 8009549 (NC28).
Excavación e instalación de tubería CIV 8009549 (NC28).
Replanteo topográfico general de la vía CIV 8009549 (NC28).
Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009623 (NC36).

Área Social
Socialización reunión de inicio de obra e inicio de obra para los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914- 8010695.
Reunión de inicio de los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914- 8010695.
Recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

Área Ambiental
Se realizó implementación de campamento en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó adecuación de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28),8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó capacitación en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó instalación de unidades sanitarias en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó instalación de PMT en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó instalación de protección arbórea en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)
Se realizó cargue de información ante la Secretaria Distrital de Ambiente de los meses diciembre del 2025 y enero del 2026

Área SST
Se realizó Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8010914 – 8010695.
Se realizó instalación de carteleras cartelera SST-ambiental en el siguiente CIV: 8010914 – 8010695.
Se realizó Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 – 8009549.
Se realizó instalación de carteleras cartelera SST-ambienta en el siguiente CIV: 8009556 – 8009549.
Se realizó Capacitación de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 – 8010695.
Se realizó Charlas de 5 minutos de seguridad de uso de escaleras en siguiente CIV: 8009556 – 8009549.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 1.



Demolición mecánica de la carpeta asfáltica existente CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 2



Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 3.



Replanteo topográfico general de la vía CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 4.



Cargue, retiro y transporte de material de excavación CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 5.



Compactación de la subrasante CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 6.



Excavación para instalación de red sanitaria CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 7.



Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 8.



Cargue, retiro y transporte de material de excavación CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 9.



Excavación manual para domiciliarias CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 10.



Excavación e instalación de tubería CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 11.



Replanteo topográfico general de la vía CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 12.



Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 13.



Socialización reunión de inicio de obra e inicio de obra para los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914-8010695.

Descripción Foto 14.



Reunión de inicio de los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914- 8010695.

Descripción Foto 15.



Recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

Descripción Foto 16.



Jornada de orden y aseo CIV 8010914

Descripción Foto 17.



Cargue de RCD CIV 8010914

Descripción Foto 18.



Capacitación CIV 8009556- 8009549

Descripción Foto 19.



Instalación de carpa CIV 8009556- 8009549

Descripción Foto 20.



Instalación de PMT CIV 8010914

Descripción Foto 21.



Protección de sumidero CIV 8010914

Descripción Foto 22.



Cargue de información ante la SDA

Descripción Foto 23.



Capacitación de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 - 8010695

Descripción Foto 24.



Capacitación de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 - 8010695



Charlas de 5 minutos de seguridad de uso de escaleras en siguiente CIV: 8009556 - 8009549

Descripción Foto 25.

Descripción Foto 26.



Charlas de 5 minutos de seguridad de uso de escaleras en siguiente CIV: 8009556 - 8009549

Descripción Foto 27.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8010914 - 8010695

Descripción Foto 28.



carteleras cartelera SST-ambienta en el siguiente CIV: 8010914 - 8010695

Descripción Foto 29.




Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549

Descripción Foto 30.



Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549

Descripción Foto 31.



cartelera SST-ambienta en el siguiente CIV: 8009556 - 8009549

Descripción Foto 32.

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTI UN	(21)	días del mes de	FEBRERO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 11 **DEL** 23/02/2026 **AL** 28/02/2026

CONTRATO No. COP-938-2025 (Numero de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 (Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 902012883-0 (Escriba el nombre o razon social del contratista de obra / Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 900984598-9 (Escriba el nombre o razon social del Interventor / Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL NUÑEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	**DE**	12 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	14 (Día)	**DE**	2 (Mes)	**DE**	2027 (Año)

Contrato de Obra		**Contrato de Interventoría**	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,80
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,80
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO / EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**1,37%**	**3,13%**	Trabajo Ejecutado	**1,38%**	**3,19%**
Valor del Trabajo Programado	$ 268.251.859,00	$ 615.894.888,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 270.971.900,00	$ 627.806.301,00

ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 285.447.701,00

ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,37%	1,68%	Trabajo Ejecutado	1,38%	1,74%
Valor del Trabajo Programado	$ 268.251.859,00	$ 330.447.187,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 270.971.900,00	$ 342.358.600,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (36)	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	3%	3%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (36)	(0)	A La fecha se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8009623 (NC36).

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica

Apique para buscar tubería de agua potable CIV 8009556 (NC6).
Excavación para tubería de 8" sanitaria CIV 8009556 (NC6).
Instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8009556 (NC6).
Demolición de pozo CIV 8009556 (NC6).
Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).
Amarre de parrilla para placa fondo CIV 8009556 (NC6).
Construcción de pozo sanitario CIV 8009556 (NC6).
Instalación de pasos en pozo sanitario CIV 8009556 (NC6).
Construcción de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).
Excavación mecánica e instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8010695 (NC27).
Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8010695 (NC27).
Instalación de ducteria ETB CIV 8010695 (NC27).
Excavación manual para instalación de domiciliar 6" CIV 8010695 (NC27).
Instalación de tubería 6" domiciliarias CIV 8010695 (NC27).
Instalación de silla Yee CIV 8010695 (NC27).
Corte de concreto para empalme con vía existente CIV 8010695 (NC27).
Excavación manual para domiciliarias CIV 8009549 (NC28).
Excavación para placa fondo en pozo de aguas residuales CIV 8009549 (NC28).
Marcación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009549 (NC28).
Acero doble parrilla para placa fondo de pozo CIV 8009549 (NC28).
Construcción de cárcamo para tubería de 12" para sumidero CIV 8009549 (NC28).
Instalación de placa en concreto para cárcamo CIV 8009549 (NC28).
Excavación mecánica de material común en vía CIV 8009623 (NC36).
Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009623 (NC36).
Apique para búsqueda de tubería de agua potable CIV 8009623 (NC36).
Compactación de Subrasante CIV 8009623 (NC36).
Marcación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009623 (NC36).
Colocación de Geotextil sobre la base de la vía CIV 8009623 (NC36).
Instalación de Geoceldta en vía CIV 8009623 (NC36).

Instalación de Sedcella en Via CIV 8009623 (NC56).

Área Social
Se realiza verificación de punto satélite en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.
Se realiza recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.
Se realiza comité social con interventoría en punto CREA.
Área Ambiental
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó mantenimiento de senderos peatonales en los CIV 8009556-8009549(N6-N28),8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó mantenimiento protección a sumideros en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
Se realizó mantenimiento de protección arbórea en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Área SST
Se realizó adecuación de plafones en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó manteniendo de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó manteniendo señalización preventiva en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695.
Se realizó instalación de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó jornada de orden y aseo en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó instalación de carteleras cartelera SST-ambiental en el siguiente CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó instalación de carteleras cartelera SST-ambienta en el siguiente CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Apique para buscar tubería de agua potable CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 1.



Excavación para tubería de 8" sanitaria CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 2



Instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 3.



Demolición de pozo CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 4.



Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 5.



Amarre de parrilla para placa fondo CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 6.



Construcción de pozo sanitario CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 7.



Instalación de pasos en pozo sanitario CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 8.



Construcción de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 9.



Excavación mecánica e instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 10.



Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 11.



Instalación de ductería ETB CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 12.



Excavación manual para instalación de domiciliar 6" CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 13.



Instalación de tubería 6" domiciliarias CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 14.



Instalación de silla Yee CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 15.



Corte de concreto para empalme con vía existente CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 16.



Excavación manual para domiciliarias CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 17.



Excavación para placa fondo en pozo de aguas residuales CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 18.



Marcación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 19.



Acero doble parrilla para placa fondo de pozo CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 20.



Construcción de cárcamo para tubería de 12" para sumidero CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 21.



Instalación de placa en concreto para cárcamo CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 22.



Excavación mecánica de material común en vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 23.



Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 24.



Apique para búsqueda de tubería de agua potable CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 25.



Compactación de Subrasante CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 26.



Marcación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 27.



Colocación de Geotextil sobre la base de la vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 28.



Instalación de Geocelda en vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 29.



Verificación de punto satélite en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

Descripción Foto 30.



Recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

Descripción Foto 31.



Comité social con interventoría en punto CREA

Descripción Foto 32.



Mantenimiento de unidad sanitaria CIV 8010914

Descripción Foto 33.



Cargue de RCD CIV 8010695

Descripción Foto 34.



Mantenimiento de cerramiento 8010914

Descripción Foto 35.



Jornada de orden y aseo CIV 8009556

Descripción Foto 36.



Manteniendo de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

Descripción Foto 37.



Adecuación de plafones en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

Descripción Foto 38.



Manteniendo señalización preventiva en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695.

Descripción Foto 39.



Manteniendo señalización preventiva en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695.

Descripción Foto 40.



Manteniendo señalización preventiva en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695.

Descripción Foto 41.



Manteniendo de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

Descripción Foto 42.



Manteniendo de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

Descripción Foto 43.



Adecuación de plafones en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

Descripción Foto 44.

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIOCHO	(28)	días del mes de	FEBRERO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Director de Obra

FORMATO

INFORME SEMANAL DEL CONSORCIO VIAL KENNEDY

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 12 **DEL** 2/03/2026 **AL** 7/03/2026

CONTRATO No. **COP-938-2025** (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-938-2025 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 902012883-0 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 900984598-9 (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL NUÑEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,80
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,80
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO		EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,49%**	**3,62%**	**0,52%**	**3,71%**
Valor del Trabajo Programado	$ 95.508.634,00	$ 711.403.522,00	$ 101.763.800,00	$ 729.570.101,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 285.447.701,00	$ -	$ 285.447.701,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,49%	2,17%	0,52%	2,26%
Valor del Trabajo Programado	$ 95.508.634,00	$ 425.955.821,00	$ 101.763.800,00	$ 444.122.400,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	SEGMENTOS ATENDIDOS EN EL MARCO DEL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100%	100%	0%	(0)	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (36)	A la fecha, se han finalizado las actividades correspondientes al diagnóstico y diseño de los segmentos asociados a los CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35), 8009623 (NC36).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	4%	4%	0%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35. (36)	(0)	A La fecha se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28).

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante el transcurso de esta semana, se realizaron las siguientes actividades:

Área Técnica

Excavación mecánica para tubería sanitaria CIV 8009556 (NC6).
Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).
Instalación de red sanitaria CIV 8009556 (NC6).
Lleno con recebo B200, compactación con canguro y nivelación sobre tubería sanitaria CIV 8009556 (NC6).
Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009556 (NC6).
Lavado de tubería sanitaria para CCTV CIV 8009556 (NC6).
Excavación mecánica para pozo y triturado para instalación de placa fondo CIV 8009556 (NC6).
Construcción de cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).
Instalación de placa fondo en pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).
Construcción de pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).
Apique para identificación del cruce de red acueducto CIV 8010914 (NC26).
Demolición mecánica de carpeta asfáltica CIV 8010914 (NC26).
Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8010914 (NC26).
Corte de asfalto para conexión de red sanitaria CIV 8010914 (NC26).
Excavación mecánica para red sanitaria CIV 8010914 (NC26).
Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010914 (NC26).
Instalación de tubería en vía CIV 8010914 (NC26).
Replanteo topográfico CIV 8010914 (NC26).
Instalación de domiciliarias CIV 8010914 (NC26).
Excavación mecánica para instalación de sumideros CIV 8010695 (NC27).
Demolición de pozo existente para renivelación CIV 8010695 (NC27).
Instalación de sumidero CIV 8010695 (NC27).
Marcación de barrenos en vía e inyección de cal CIV 8010695 (NC27).
Inspección CCTV CIV 8010695 (NC27).
Instalación geotextil sobre la base de la vía CIV 8010695 (NC27).
Instalación de Geocelda en vía CIV 8010695 (NC27).
Pañete y renivelación de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).
Compactación de sub base AR SBG-50 CIV 8010695 (NC27).
Excavación manual para sumidero CIV 8009549 (NC28).
Instalación de geotextil y Geocelda en vía CIV 8009549 (NC28).
Inspección CCTV CIV 8009549 (NC28).

Construcción, pañete y remate de cajas de inspección sanitaria en andenes CIV 8009549 (NC28).

Área Social
Se realiza socialización de reunión de inicio e inicio de obra del segmento vial CIV'S: 8009428-8009327-8009456-8009473.
Se realiza socialización de reunión de inicio e inicio de obra del segmento vial CIV: 8010826.
Se realiza reunión de inicio segmento vial CIV'S: 8009428-8009327-8009456-8009473.
Se realiza reunión de inicio segmento vial CIV: 8010826.

Área Ambiental
Se realizó cargue de RCD en los CIV 8009556-8009549(N6-N28) y 8010914-8010695(N26-N27).
Se realizó mantenimiento de cerramiento perimetral en los CIV 8009556-8009549(N6-N28) y 8010914-8010695(N26-N27).
Se realizó mantenimiento de unidades sanitarias en los CIV 8010914-8010695(N26-N27) y 8009556-8009549(N6-N28).
Se realizó jornada de orden y aseo en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695 (N26-N27) y 8000968 (G98).
Se realizó acompañamiento en el retiro de árbol por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos para atender emergencia de riesgo crítico de caída en el CIV 8009556-8009549(N6-N28).
Se realizó acompañamiento a la capacitación de la Secretaría de Ambiente en el CIV 8010914-8010695(N26-N27) sobre el tema "Separación y manejo de residuos sólidos".

Área SST
Se realizó adecuación de plafones en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó manteniendo de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó manteniendo señalización preventiva en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695.
Se realizó instalación de polisombra en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó jornada de orden y aseo en los siguientes CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó Inspección de kit de emergencias en el siguiente CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó instalación de carteleras cartelera SST-ambiental en el siguiente CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.
Se realizó instalación de carteleras cartelera SST-ambienta en el siguiente CIV: 8009556-8009549, 8010914-8010695, 8009623.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación mecánica para tubería sanitaria CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 1.



Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 2



Instalación de red sanitaria CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 3.



Lleno con recebo B200, compactación con canguro y nivelación sobre tubería sanitaria CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 4.



Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 5.



Lavado de tubería sanitaria para CCTV CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 6.



Excavación mecánica para pozo y triturado para instalación de placa fondo CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 7.



Construcción de cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 8.



Instalación de placa fondo en pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 9.



Construcción de pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 10.



Apique para identificación del cruce de red acueducto CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 11.



Demolición mecánica de carpeta asfáltica CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 12.



Cargue de volqueta, retiro y transporte de RCD de vía CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 13.



Corte de asfalto para conexión de red sanitaria CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 14.



Excavación mecánica para red sanitaria CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 15.



Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 16.




Instalación de tubería en vía CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 17.



Replanteo topográfico CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 18.



Instalación de domiciliarias CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 19.



Excavación mecánica para instalación de sumideros CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 20.



Demolición de pozo existente para renivelación CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 21.



Instalación de sumidero CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 22.



Marcación de barrenos en vía e inyección de cal CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 23.



Inspección CCTV CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 24.



Instalación geotextil sobre la base de la vía CIV 8010695 (NC27).



Instalación de Geocelda en vía CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 25.

Descripción Foto 26.



Pañete y renivelación de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 27.



Compactación de sub base AR SBG-50 CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 28.



Excavación manual para sumidero CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 29.



Instalación de geotextil y Geocelda en vía CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 30.



Inspección CCTV CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 31.



Construcción, pañete y remate de cajas de inspección sanitaria en andenes CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 32.



Socialización de reunión de inicio e inicio de obra del segmento vial CIV'S: 8009428-8009327-8009456-8009473.

Descripción Foto 33.



Socialización de reunión de inicio e inicio de obra del segmento vial CIV: 8010826.

Descripción Foto 34.



Reunión de inicio segmento vial CIV'S: 8009428-8009327-8009456-8009473.

Descripción Foto 35.



Reunión de inicio segmento vial CIV: 8010826.

Descripción Foto 36.



Mantenimiento de cerramiento perimetral en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 37.



Cargue de RCD en el CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 38.








Cargue de RCD en el CIV 8009556-8009549(N6-N28),

Descripción Foto 39.



Mantenimiento de unidad sanitaria en el CIV 8010914-8010695(N26-N27),

Descripción Foto 40.



Jornada de orden y aseo en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 41.



Capacitación de la Secretaría de Ambiente en el CIV 8010914-8010695(N26-N27) sobre el tema "Separación y manejo de residuos sólidos"

Descripción Foto 42.



Jornada de orden y aseo en el CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 43.



Mantenimiento de cerramiento perimetral en el CIV 8010914-8010695(N26-N27)

Descripción Foto 44.



Mantenimiento de unidades sanitarias en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 45.



Retiro de árbol por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos para atender emergencia de riesgo crítico de caída en el CIV 8009556-8009549(N6-N28)

Descripción Foto 46.



Jornada de orden y aseo en el CIV 8000968 (G98)

Descripción Foto 47.



Adecuación Sendero Peatonal

Descripción Foto 48.



Señalización pozo

Descripción Foto 49.



Señalización Pozo

Descripción Foto 50.







Plafonamiento Cajas

Descripción Foto 49.



Organización y Señalización Material en obra

Descripción Foto 49.



Acompañamiento Reunión de Inicio

Descripción Foto 49.



Acompañamiento Reunión de Inicio

Descripción Foto 49.



Entrega EPP y Dotación personal

Descripción Foto 49.



Adecuación Senderos Peatonales

Descripción Foto 50.



Organización y Señalización Material en obra

Descripción Foto 50.



Acompañamiento Reunión de Inicio

Descripción Foto 50.



Entrega Dotación Personal

Descripción Foto 50.



Entrega EPP y DOTACIÓN personal

Descripción Foto 50.

7. OBSERVACIONES.

1. Las lluvias no se presentan todos los días ni con la misma intensidad; sin embargo, cuando ocurren, interrumpen las jornadas de trabajo y obligan a destinar tiempo laboral a bombear el agua retenida en los segmentos intervenidos.

Cabe precisar que la situación referida constituye a un hecho fortuito, entendidas como evento excepcional, imprevisible y ajeno al control del CONSORCIO VIAL KENNEDY, que inciden directamente en la ejecución y el rendimiento de las actividades de obra. Al no ser atribuibles a la conducta del consorcio ni derivarse del incumplimiento de sus obligaciones contractuales, dichos eventos no generan responsabilidad contractual y, en consecuencia, no permiten el diseño de un plan de mitigación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

SIETE	(7)	días del mes de	MARZO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL GUSTAVO SOLANO OSORIO

Directora de Obra

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 7 **DEL** 26/01/2026 **AL** 31/01/2026

CONTRATO No CIN-994-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-586-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 901855498-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 90549678-9 (Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el Nº del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL ANDRES BEJARANO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS) 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,00
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,00
No. empleos Directos generados	2	No. empleos Directos	8
No. empleos Indirectos generados	14	No. empleos Indirectos	1
Mano de obra no calificada	2		
Mano de obra no calificada de la localidad	2		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,18%**	**1,21%**	Trabajo Ejecutado	**0,18%**	**1,21%**
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	12,60%	83,38%	Trabajo Ejecutado	12,60%	83,38%
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 238.009.097,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	83,38%	83,38%	0,00%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19	0	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnostico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35)
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DIAGNOSTICOS	GLB	1	**12,60%**	**83,38%**	**12,60%**	**83,38%**
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	**12,60%**	**83,38%**	**12,60%**	**83,38%**
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

TÉCNICO

En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:

- Elaboración, presentación y entrega del desglose del AIU para revisión de la interventoría.
- Elaboración, presentación y entrega de comunicaciones formales dirigidas a entidades y empresas de servicios públicos informando e inicio del contrato.
- Elaboración, presentación y entrega de las hojas de vida del recurso humano asignado a la fase preliminar.
- Elaboración, presentación y entrega de los diagnósticos y diseños de pavimentos. Visitas en campo, reconocimientos de los segmentos viales a intervenir y registro fotográfico inicial.
- Elaboración, presentación y entrega de los APU contractuales para revisión por parte de la interventoría.

AMBIENTAL:

- Elaboración, presentación y entrega del Manual de Control y Seguimiento Ambiental y SST
- Elaboración, presentación y entrega del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y demolición.
- Reconocimiento de segmentos contratados
- Asistencia a comités interdisciplinarios en las instalaciones de la Alcaldía Local de Kennedy

SST:

- Revision de la actualización del Sistema de Gestión de SST (SG-SST)
- Revisión de hojas de vida contractuales del personal de obra/proyecto.

SOCIAL:

- Revision de instalacion del punto (PAC) del contratista y puesta en funcionamiento.
- Revision del plan de gestión social.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Lavado, limpieza e inspección de pozos y redes mediante inspección CCTV.

Descripción Foto 1.



Recorrido técnico reconocimineto de frentes de obra a ejecutar

Descripción Foto 2.



Elaboración y entrega del plan de gestión social.

Descripción Foto 3.



Apiques de los segmentos viales.

Descripción Foto 4.

Treinta y Uno (Día en letras) 31 (Día en números) días del mes de Enero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.
CÉSAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 8 **DEL** 2/02/2026 **AL** 7/02/2026

CONTRATO No CIN-994-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-586-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 901855498-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 90549678-9 (Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el Nº del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL ANDRES BEJARANO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS) 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,00
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,00
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	8
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	1
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,18%**	**1,39%**		Trabajo Ejecutado	**0,18%**	**1,39%**
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	12,60%	95,98%		Trabajo Ejecutado	12,60%	95,98%
Valor del Trabajo Programado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00		Valor del Trabajo Ejecutado	$ 35.976.731,00	$ 273.985.828,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO			SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%		Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -		Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	95,98%	95,98%	0,00%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21,	0	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	A La fecha no se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DIAGNOSTICOS	GLB	1	**12,60%**	**95,98%**	**12,60%**	**95,98%**
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	**12,60%**	**95,98%**	**12,60%**	**95,98%**
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

TÉCNICO

En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:

- Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos VANTI.
- Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del Plan de Calidad y del Plan de Inspección y Ensayos (PIE).
- Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del informe correspondiente a la etapa preliminar del contrato.
- Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del presupuesto estimado del contrato.
- Elaboración, presentación y entrega de los APU contractuales para revisión por parte de la interventoría.

AMBIENTAL:

- Revision de inducciones al personal que ingreso
- Se revisa la documentación ambiental de los proveedores estimados a utilizar.
- Se realiza informe de reconocimiento de segmentos viales a intervenir, con el fin de verificar las condiciones ambientales

SST:

- Revision de Perfiles Profesionales de las hojas de vida del personal profesional contractual, verificando que los nuevos perfiles cumplan con las competencias técnicas y requisitos de ley en SST.
- Radicación del primer informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).

SOCIAL:

- Revision de Elaboración de volantes de levantamiento de actas de vecindad primera, segunda y tercera visita y volantes de cierre de actas vecindad de primera, segunda y tercera visita.
- Mesa de trabajo para atención de observaciones del plan de gestión social.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Lavado, limpieza e inspección de pozos y redes mediante inspección CCTV.

Descripción Foto 1.



Recorrido técnico reconocimineto de frentes de obra a ejecutar

Descripción Foto 2.



Localización, destape y cambio de tapas en pozos de alcantarillado sellados.

Descripción Foto 3.



Apiques de los segmentos viales.

Descripción Foto 4.

Siete (Dia en letras) 07 (Dia en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.

CESAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 9 **DEL** 9/02/2026 **AL** 14/02/2026

CONTRATO No CIN-994-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-586-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901855498-1 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 90549678-9 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL ANDRES BEJARANO (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS) 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,00
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,00
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	8
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	1
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,06%**	**1,45%**	Trabajo Ejecutado	**0,06%**	**1,45%**
Valor del Trabajo Programado	$ 11.461.873,00	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 11.461.873,00	$ 285.447.701,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	4,02%	100,00%	Trabajo Ejecutado	4,02%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ 11.461.873,00	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 11.461.873,00	$ 285.447.701,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	0,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ -	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27,	0	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	A La fecha no se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DIAGNOSTICOS	GLB	1	**4,02%**	**100,00%**	**4,02%**	**100,00%**
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	**4,02%**	**100,00%**	**4,02%**	**100,00%**
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

TÉCNICO

En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:

- Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos VANTI.
- Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del Plan de Calidad y del Plan de Inspección y Ensayos (PIE).
- Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del informe correspondiente a la etapa preliminar del contrato.
- Elaboración, presentación, entrega y revisión por parte de la interventoría del presupuesto estimado del contrato.
- Elaboración, presentación y entrega de los APU contractuales para revisión por parte de la interventoría.

AMBIENTAL:

- Revision de inducciones al personal que ingreso
- Se revisa la documentación ambiental de los proveedores estimados a utilizar.
- Se realiza informe de reconocimiento de segmentos viales a intervenir, con el fin de verificar las condiciones ambientales

SST:

- Revision de Perfiles Profesionales de las hojas de vida del personal profesional contractual, verificando que los nuevos perfiles cumplan con las competencias técnicas y requisitos de ley en SST.
- Radicación del primer informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).

SOCIAL:

- Revision de Elaboración de volantes de levantamiento de actas de vecindad primera, segunda y tercera visita y volantes de cierre de actas vecindad de primera, segunda y tercera visita.
- Mesa de trabajo para atención de observaciones del plan de gestión social.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO




Recorrido técnico con Interventoría y Alcaldía.

Descripción Foto 1.



Socialización PMT de los CIV'S: 8010914 – 8010695 – 8007698 - 8009549 – 8009556 – 8010826 – 8009456.

Descripción Foto 2.



Mesa de trabajo con interventoría

Descripción Foto 3.



Recorrido técnico con la empresa de servicios públicos ETB.

Descripción Foto 4.

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.

CÉSAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 10 **DEL** 16/02/2026 **AL** 21/02/2026

CONTRATO No CIN-994-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-586-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901855498-1 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 901549678-9 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL NUÑEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS) 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,00
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,00
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	8
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	1
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,32%**	**1,77%**	Trabajo Ejecutado	**0,36%**	**1,82%**
Valor del Trabajo Programado	$ 62.195.328,00	$ 347.643.029,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 71.386.700,00	$ 356.834.401,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 285.447.701,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,32%	0,32%	Trabajo Ejecutado	0,36%	0,36%
Valor del Trabajo Programado	$ 62.195.328,00	$ 62.195.328,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 71.386.700,00	$ 71.386.700,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	0	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35.	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	0,32%	0,36%	0,05%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27,	0	A La fecha se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8009623 (NC36).

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DIAGNOSTICOS	GLB	1	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	**0,32%**	**0,32%**	**0,36%**	**0,36%**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

TÉCNICO

En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:

- Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009556 (NC6).
- Demolición mecánica de la carpeta asfáltica existente CIV 8010695 (NC27).
- Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010695 (NC27).
- Replanteo topográfico general de la vía CIV 8010695 (NC27).
- Cargue, retiro y transporte de material de excavación CIV 8010695 (NC27).
- Compactación de la subrasante CIV 8010695 (NC27).
- Excavación para instalación de red sanitaria CIV 8010695 (NC27).
- Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009549 (NC28).
- Cargue, retiro y transporte de material de excavación CIV 8009549 (NC28).
- Excavación manual para domiciliarias CIV 8009549 (NC28).
- Excavación e instalación de tubería CIV 8009549 (NC28).
- Replanteo topográfico general de la vía CIV 8009549 (NC28).
- Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009623 (NC36).

AMBIENTAL:

- Revision de implementación de campamento en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
- Se realizo el seguimiento cargue de información ante la Secretaria Distrital de Ambiente de los meses diciembre del 2025 y enero del 2026
- Se reviso la instalación de PMT en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)

SST:

- Se asistio a Capacitación de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 – 8010695.
- Radicación del primer informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).

SOCIAL:

- Reunión de inicio de los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914- 8010695.
- Recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 1.



Demolición mecánica del pavimento existente en la vía CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 2.



Demolición mecánica de la carpeta asfáltica existente CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 3.



Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 4.

Veintiuno (Dia en letras) 21 (Dia en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.

CÉSAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 11 **DEL** 23/02/2026 **AL** 28/02/2026

CONTRATO No CIN-994-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-586-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901855498-1 (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor) **NIT** 901549678-9 (Escriba el NIT del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL NUÑEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS) 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,00
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,00
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	8
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	1
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**1,37%**	**3,13%**	Trabajo Ejecutado	**1,38%**	**3,20%**
Valor del Trabajo Programado	$ 268.251.859,00	$ 615.894.888,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 270.971.900,00	$ 627.806.301,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 285.447.701,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1,37%	1,68%	Trabajo Ejecutado	1,38%	1,74%
Valor del Trabajo Programado	$ 268.251.859,00	$ 330.447.187,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 270.971.900,00	$ 342.358.600,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	0	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35.	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	1,68%	1,74%	0,06%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27,	0	A La fecha se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8009623 (NC36).

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DIAGNOSTICOS	GLB	1	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	**1,37%**	**1,68%**	**1,38%**	**1,74%**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

TÉCNICO

En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:

- Excavación para tubería de 8" sanitaria CIV 8009556 (NC6).
- Instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8009556 (NC6).
- Demolición de pozo CIV 8009556 (NC6).
- Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).
- Construcción de pozo sanitario CIV 8009556 (NC6).
- Instalación de pasos en pozo sanitario CIV 8009556 (NC6).
- Construcción de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).
- Excavación mecánica e instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8010695 (NC27).
- Instalación de ducteria ETB CIV 8010695 (NC27).
- Excavación manual para instalación de domiciliar 6" CIV 8010695 (NC27).
- Instalación de tubería 6" domiciliarias CIV 8010695 (NC27).
- Replanteo topográfico general de la vía CIV 8009549 (NC28).
- Instalación de Geoceldа en vía CIV 8009623 (NC36).

AMBIENTAL:

- Revision de implementación de campamento en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
- Se realizo el seguimiento cargue de información ante la Secretaria Distrital de Ambiente de los meses diciembre del 2025 y enero del 2026
- Se reviso la instalación de PMT en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)

SST:

- Se asistio a Capacitación de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 – 8010695.
- Radicación del primer informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).

SOCIAL:

- Reunión de inicio de los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914- 8010695.
- Recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación manual para domiciliarias CIV 8009549 (NC28).

Descripción Foto 1.



Excavación mecánica de material común en vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 2.



Excavacion mecanica para renovacion de red sanitaria CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 3.



Excavación mecánica e instalación de tubería sanitaria de 8" CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 4.



Instalación de domiciliar 6" CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 5.



Instalación de Geocelda en vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 6.



Marcación de barrenos e inyección de cal en vía CIV 8009623 (NC36).

Descripción Foto 7.



Construcción de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 8.

Veintiocho (Día en letras) 28 (Día en números) días del mes de Febrero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.
CÉSAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA N. 12 **DEL** 2/03/2026 **AL** 7/03/2026

CONTRATO No CIN-994-2025 (Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO ¿REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO COP-586-2024 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL KENNEDY **NIT** 901855498-1 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR SAVIMAC SAS **NIT** 901549678-9 (Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el Nº1 del interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN FDLK MIGUEL NUÑEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión FDLK)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (INCLUYE PRORROGAS) 14 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2027 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 19.645.886.208,00	Valor Inicial	$ 1.964.588.620,00
Valor Actualizado	$ 19.645.886.208,00	Valor Actualizado	$ 1.964.588.620,00
No. empleos Directos generados	27	No. empleos Directos	8
No. empleos Indirectos generados	30	No. empleos Indirectos	1
Mano de obra no calificada	27		
Mano de obra no calificada de la localidad	27		

2. AVANCES DEL PROYECTO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	**0,49%**	**3,62%**	Trabajo Ejecutado	**0,52%**	**3,71%**
Valor del Trabajo Programado	$ 95.508.634,00	$ 711.403.522,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 101.763.800,00	$ 729.570.101,00
ETAPA/FASE **FASE DE PRELIMINARES**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,00%	100,00%	Trabajo Ejecutado	0,00%	100,00%
Valor del Trabajo Programado	$ -	$ 285.447.701,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ 285.447.701,00
ETAPA/FASE **FASE DE EJECUCIÓN**	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	0,49%	2,17%	Trabajo Ejecutado	0,52%	2,26%
Valor del Trabajo Programado	$ 95.508.634,00	$ 425.955.821,00	Valor del Trabajo Ejecutado	$ 101.763.800,00	$ 444.122.400,00

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	TOTAL DE SEGMENTOS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR	TOTAL DE SEGMENTOS TERMINADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
FASE PRELIMINAR (DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS DE REHABILITACIÓN)	100,00%	100,00%	0,00%	0	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27, NC28, NC29, NC30, NC31, NC32, NC33, NC34, NC35.	A La fecha se inicia con las actividades del diseño y diagnóstico de los segmentos con CIV: 8009428 (NC1), 8007237 (NC2), 8009327 (NC3), 8006945 (NC4), 8006739 (NC5), 8009556 (NC6), 8006953 (NC7), 8006810 (NC8), 8006814 (NC9), 8007134 (NC10), 8009456 (NC11), 8009473 (NC12), 8009022 (NC13), 8008916 (NC14), 8008802 (NC15), 8008713 (NC16), 8008801 (NC17), 8008842 (NC18), 8008888 (NC19), 8008792 (NC20), 8008743 (NC21), 8008637 (NC22), 8008582 (NC23), 8007698 (NC24), 8008350 (NC25), 8010914 (NC26), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8010826 (NC29), 8009019 (NC30), 8008835 (NC31), 8008578 (NC32), 8008465 (NC33), 8008128 (NC34), 8001292 (NC35).
FASE DE EJECUCIÓN (REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN)	2,17%	2,26%	0,09%	NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, NC9, NC10, NC11, NC12, NC13, NC14, NC15, NC16, NC17, NC18, NC19, NC20, NC21, NC22, NC23, NC24, NC25, NC26, NC27	0	A La fecha se ha iniciado con las actividades de rehabilitación de los segmentos con CIV: 8009556 (NC6), 8010695 (NC27), 8009549 (NC28), 8009623 (NC36).

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
DOCUMENTACIÓN INICIAL	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
ACTIVIDADES PREVIAS DEL CONTRATO	GLB	1	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
DIAGNOSTICOS	GLB	1	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
DISEÑOS (SE REALIZARAN ENTREGAS PARCIALES)	GLB	1	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL	GLB	1	**0,49%**	**2,17%**	**0,52%**	**2,26%**

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

TÉCNICO

En los recorridos que se hicieron a los diferentes frentes de obra se pudo evidenciar las siguientes actividades:

- Excavación mecánica para tubería sanitaria CIV 8009556 (NC6).
- Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).
- Instalación de red sanitaria CIV 8009556 (NC6).
- Lavado de tubería sanitaria para CCTV CIV 8009556 (NC6).
- Excavación mecánica para pozo y triturado para instalación de placa fondo CIV 8009556 (NC6).
- Construcción de cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).
- Instalación de placa fondo en pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).
- Construcción de pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).
- Apique para identificación del cruce de red acueducto CIV 8010914 (NC26).
- Demolición mecánica de carpeta asfáltica CIV 8010914 (NC26).
- Corte de asfalto para conexión de red sanitaria CIV 8010914 (NC26).
- Excavación mecánica para red sanitaria CIV 8010914 (NC26).
- Excavación mecánica de material común en vía CIV 8010914 (NC26).
- Instalación de tubería en vía CIV 8010914 (NC26).
- Instalación de domiciliarias CIV 8010914 (NC26).
- Excavación mecánica para instalación de sumideros CIV 8010695 (NC27).
- Demolición de pozo existente para renivelación CIV 8010695 (NC27).
- Instalación de sumidero CIV 8010695 (NC27).
- Marcación de barrenos en vía e inyección de cal CIV 8010695 (NC27).
- Inspección CCTV CIV 8010695 (NC27).
- Instalación geotextil sobre la base de la vía CIV 8010695 (NC27).
- Instalación de Geocelda en vía CIV 8010695 (NC27).
- Pañete y renivelación de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).
- Compactación de sub base AR SBG-50 CIV 8010695 (NC27).
- Construcción, pañete y remate de cajas de inspección sanitaria en andenes CIV 8009549 (NC28).Pañete y renivelación de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).
- Compactación de sub base AR SBG-50 CIV 8010695 (NC27).
- Excavación manual para sumidero CIV 8009549 (NC28).
- Instalación de geotextil y Geocelda en vía CIV 8009549 (NC28).

AMBIENTAL:

- Revision de implementación de campamento en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)
- Se realizo el seguimiento cargue de información ante la Secretaria Distrital de Ambiente de los meses diciembre del 2025 y enero del 2026
- Se reviso la instalación de PMT en los CIV 8009556-8009549(N6-N28), 8010914-8010695(N26-N27)

SST:

- Se asistio a Capacitación de riesgos existentes en obra en siguiente CIV: 8010914 – 8010695.
- Radicación del primer informe de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Informe No. 1).

SOCIAL:

- Reunión de inicio de los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623 – 8010914- 8010695.
- Recorrido social con interventoría en los CIV'S: 8009556 – 8009549 – 8009623.

4. PRECIOS NO PREVISTOS

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Instalación de red sanitaria CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 1.



Construcción de cajas de inspección CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 2.



Instalación de placa fondo en pozo pluvial CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 3.



Instalacion de sumidero prefabricado CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 4.



Instalación de tubería en vía CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 5.



Instalación de Geocelda en vía CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 6.



Pañete y renivelación de pozo sanitario CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 7.



Compactación de sub base AR SBG-50 CIV 8010695 (NC27).

Descripción Foto 8.



Instalación de tubería pluvial en vía CIV 8010914 (NC26).

Descripción Foto 9.



Excavación manual para domiciliarias CIV 8009556 (NC6).

Descripción Foto 10.

Siete (Día en letras) 07 (Día en números) días del mes de Marzo (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre)

Director de Interventoría.

CÉSAR AUGUSTO MALDONADO CASADIEGO



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-029
Bogotá D.C., 17 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: Entrega de acta de cobro N° 1 del contrato de interventoría CIN-994-2025

Apreciados señores:

Por medio de la presente se remite ante ustedes el acta parcial N. 1 que comprende el periodo desde el 21 de enero al 28 de febrero de 2026, se anexan los siguientes documentos.

1. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
2. INFORME DE ACTIVIDADES Y SOPORTES
3. CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (SAVIMAC SAS.)
4. DOCUMENTOS CONTADOR
5. FACTURA ELECTRONICA
6. RUT SAVIMAC SAS
7. AUTORIZACION DE FACTURACION
8. CERTIFICACION BANCARIA
9. CONTROL FINANCIERO
10. ACTA DE PAGO INTERVENTORIA
11. INFORME DE SUPERVISION
12. CESION CONTRATO DE INTERVENTORIA
13. RIT

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-030
Bogotá D.C., 17 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: ENTREGA INFORMES SEMANALES No. 13 CIN-994-2025 y COP-938-2025

Apreciados señores:

Por medio del presente esta interventoría se permite hacer entrega de los informes semanales No. 13 de la semana del 09 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2026, correspondiente al contrato de obra COP-938-2025 y del contrato de interventoría CIN-994-2025.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-033
Bogotá D.C., 25 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: ENTREGA INFORMES SEMANALES No. 14 CIN-994-2025 y COP-938-2025

Apreciados señores:

Por medio del presente esta interventoría se permite hacer entrega del informe semanal No. 14 de la semana del 16 de marzo de 2026 al 21 de marzo de 2026, correspondiente al contrato de obra COP-938-2025 y del contrato de interventoría CIN-994-2025.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-037
Bogotá D.C., 27 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: ALCANCE A OFICIOS No. 20265810036552 Y 20265810037042, COP-938-2025

Apreciados señores:

Por medio del presente oficio, esta Interventoría se permite informar que, una vez realizada la revisión técnica y otorgado el respectivo aval a los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los ítems No Previstos No 1 y a los ítems de Inclusión presentados por el contratista **CONSORCIO VIAL KENNEDY 2025**, dicha documentación fue radicada ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el día 02 de marzo de 2026, mediante radicado **No. 20265810036552.** Posteriormente, una vez incorporados estos ítems dentro del presupuesto del Contrato de Obra COP-938-2025, la Interventoría verificó que su inclusión no genera afectación al alcance contractual en términos financieros ni al plazo de ejecución establecido, motivo por el cual se otorgó el correspondiente aval al presupuesto actualizado y a la programación de obra ajustada. En consecuencia, esta información fue igualmente radicada ante el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el día 02 de marzo de 2026, mediante radicado **No. 20265810037042**, para su conocimiento y trámite correspondiente dentro del seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

Por otra parte, es importante mencionar que, a la fecha del presente oficio, se encuentra pendiente la emisión del visto bueno por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy respecto a los diseños de pavimento correspondientes a los segmentos viales contractuales, los cuales fueron elaborados por el contratista de obra y revisados y aprobados técnicamente por la Interventoría. Dichos diseños fueron radicados ante la

entidad el día 27 de febrero de 2026, mediante radicado **No. 20265810036492**, y actualmente se está a la espera de la correspondiente respuesta oficial para continuar con el avance de las actividades asociadas a su implementación dentro del desarrollo del contrato.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-038
Bogotá D.C., 30 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: Entrega de Acta parcial No 1 COP-938-2025

Por medio de la presente se remite ante ustedes, el corte de obra N°01 del CONSORCIO VIAL KENNEDY, el cual fue revisado y posteriormente avalado por esta interventoría.

A continuación, se relaciona los siguientes documentos:

- Tabla de contenido con (link de anexos)
- Certificación de cumplimiento
- Informe mensual de actividades
- Certificado de parafiscales
- Planillas de seguridad social
- Certificación de impuestos
- Factura N° FVVK 1
- Certificación bancaria
- Acta General parcial de corte N°01
- Diseños Aprobados
- Acta consorcial
- Documentos generales consorciados
- Rut

- Rit
- Resolución de facturación
- Documentos contadores
- Informe de supervisión

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS



SAVIMAC SAS



CIN-994-FDLK-2025-039
Bogotá D.C., 30 de Marzo de 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Alcalde Local de Kennedy (E).
Atte: Miguel Núñez
Apoyo a la supervisión.

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

COP-938-2025 cuyo objeto es "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE"

REFERENCIA: ENTREGA INFORMES SEMANALES No. 15 CIN-994-2025 y COP-938-2025

Apreciados señores:

Por medio del presente esta interventoría se permite hacer entrega del informe semanal No. 15 de la semana del 24 de marzo de 2026 al 28 de marzo de 2026, correspondiente al contrato de obra COP-938-2025 y del contrato de interventoría CIN-994-2025.

Sin otro particular agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

ING CESAR MALDONADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SAVIMAC SAS