ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS
No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS

Secretaría de Infraestructura

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 28 de abril de 2026 al 31 de mayo de 2026

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023

Información	**Convenio**	**No.**	1347	**DE**	26/06/2023	**Plazo Inicial**	CATORCE (14) MESES
						Prorroga No. 01	NUEVE (09) MESES - (27/08/2024)
Firmado entre	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE					**Prorroga No. 02**	NUEVE (09) MESES - (12/05/2025)
						Suspensión No. 01	TRES (03) MESES - (02/12/2025)
						Suspensión No. 02	DOS (02) MESES
						Suspensión No. 03	UN (01) MES

Plazo Transcurrido
TREINTA Y CUATRO (34) MESES - VIGENTE

Objeto del Convenio

En virtud del presente Convenio, las PARTES establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el Proyecto denominado: "CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Valor Convenio	$	5.097.542.450,00
Valor Inicial	$	5.097.542.450,00
Aporte Mpio		
Aporte Ejecutor	$	
Valor Adicional		
Valor Final	$	5.097.542.450,00

Fecha suscripción del convenio
26 DE JUNIO DE 2023

Fecha Acta de Inicio
28 DE JUNIO DE 2023

Plazo Actual
TREINTA Y CINCO (35) MESES

Fecha de Terminación Inicial
27 DE AGOSTO DE 2024

Estado actual del convenio
EN SUSPENSIÓN

Supervisor Convenio Ministerio
SAYDA NAIYURY MONTES MOLINA

Supervisor Municipio
PEDRO SAUL SILVA CAMARGO

Avance en Plazo
94,44%

Plazo Faltante
DOS (02) MESES

Fecha de terminacion actual
26 DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTO	APORTE		VALOR CONVENIO	VALOR EJECUTAD	VALOR PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	NACION	$ 5.097.542.450,00	$ 5.097.542.450,00		
	DEPARTAMENTO				
	MUNICIPIO				
VALOR DEL CONVENIO EJECUTADO					
VALOR DEL CONVENIO POR EJECUTAR				$ 1.099.469.941,00	
VALOR GIRADO 30%				$ 1.499.277.191,00	$ 1.499.277.191,00
VALOR GIRADO 20%				$ 999.518.127,00	$ 999.518.127,00
VALOR GIRADO 30%				$ 1.499.277.191,00	$ 1.499.277.191,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO					$ 1.099.469.941,00
VALOR TOTAL		**$ 5.097.542.450,00**	**$ 5.097.542.450,00**	**$ 5.097.542.450,00**	**$ 5.097.542.450,00**

2. ENCARGO FIDUCIARIO

Información	ENCARGO FIDUCIARIO	No.	301.17.6-229	DE	29/08/2024	Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES
						Prorroga	CINCO (05) MESES - (4/07/2025)
Contratista	FIDUCIARIA POPULAR S.A Nit. 800.141.235-0 R/L EVELYN CARRASQUILLA MARIN C.C. No. 43.877.326 de Envigado, Antioquia						

Plazo Transcurrido
QUINCE (15) MESES

Objeto del Contrato

REALIZAR LA CONSTITUCION DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE USOS DE RECURSOS No. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE Y EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Valor Contrato	$	40.222.000,00
Valor Inicial	$	40.222.000,00
Aporte Mpio	$	40.222.000,00
Aporte Ejecutor	$	
Valor Adicional No. 01	$	20.111.000,00
Valor Final	$	60.333.000,00

Fecha suscripción del contrato
29 DE AGOSTO DE 2024

Fecha Acta de Inicio
10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Actual
QUINCE (15) MESES

Fecha Actual de Terminación
9 DE DICIEMBRE DE 2025

Estado actual del contrato
TERMINADO Y EN LIQUIDACIÓN

Interventor
NO APLICA

Supervisor Municipio
PEDRO SAUL SILVA CAMARGO

Avance en Plazo
100,00%

Plazo Faltante
0,00%

Fecha de terminacion actual
9 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	APORTE		VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NACION		$ 60.333.000,00		
	DEPARTAMENTO				
	MUNICIPIO	$ 60.333.000,00			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO					
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR					
PARCIAL No. 1				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 2				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 3				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 4				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 5				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 6				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 7				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00

PARCIAL No. 8				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 9				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 10				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 11				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 12				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 13				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
PARCIAL No. 14				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 4.022.200,00	$ 4.022.200,00
VALOR TOTAL		**$ 60.333.000,00**	**$ 60.333.000,00**	**$ 60.333.000,00**	**$ 60.333.000,00**

NUEVO CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO

Información	ENCARGO FIDUCIARIO No. 301.17.6.157 DE 10 DE ABRIL DE 2026	Plazo Inicial	OCHO (8) MESES	Plazo Transcurrido
Contratista	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A. R/L MARIA MARGARITA DÍAZ SÁNCHEZ, CC. No. 51.867.328 de Bogotá	Prorroga		10 DÍAS
Objeto del Contrato	"CONSTITUIR UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO, ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS No. 1347 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"	Fecha suscripción del contrato	10 DE ABRIL DE 2026	Avance en Plazo 16,67%
		Fecha Acta de Inicio	DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026	Plazo Faltante 83,33%
		Plazo Actual	OCHO (8) MESES	Fecha de terminacion actual
Valor Contrato	$ 48.338.990,00	Fecha Actual de Terminación	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2026	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2026
Valor Inicial	$ 48.338.990,00	Estado actual del contrato	EN EJECUCIÓN	
Aporte Mpio	$ 48.338.990,00	Interventor	NO APLICA	
Aporte Ejecutor	$	Supervisor Municipio	PEDRO SAUL SILVA CAMARGO	
Valor Adicional No. 01	$ -			
Valor Final	$ 48.338.990,00			

CONCEPTO	APORTE		VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NACION		$ 48.338.990,00		
	DEPARTAMENTO				
	MUNICIPIO	$ 48.338.990,00			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO					
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR					
VALOR TOTAL		**$ 48.338.990,00**	**$ 48.338.990,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

3. CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Información	CONTRATO DE OBRA No. 301.17.5-020 DE 15/12/2023	Plazo Inicial	NUEVE (09) MESES	Plazo Transcurrido
Contratista	CONSORCIO UNISANITARIAS ARIPORO MOVI 2023 R/L ANDREA FERNANDA SUAREZ BAYONA	Fecha suscripción del contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2023	QUINCE (15) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
Objeto del Contrato	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE	Fecha Acta de Inicio	17 DE MAYO DE 2024	Avance en Plazo 100,00%
		Plazo Actual	QUINCE (15) MESES Y 25 DIAS	Plazo Faltante 0%
		Acta de Suspensión	QUINCE (15) DIAS (18/10/2024)	Fecha de terminacion actual
		Acta de Reinicio No. 01	5/11/2024	
		Prorroga No. 1	(OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS) (26/12/2024)	27 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Valor Contrato	$ 4.512.458.890,00	Prorroga No. 2	CUATRO (04) MESES - (26/12/2024)	
Valor Inicial	$ 4.512.458.890,00	Estado actual del contrato	LIQUIDADO	
Aporte Ministerio	$ 4.512.458.890,00	Interventor	PROINGENIARQ S.A.S R/L CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ	
Aporte Ejecutor	$	Supervisor Municipio	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Valor Adicional				
Valor Final	$ 4.512.458.890,00			

CONCEPTO	APORTE		VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTAD	VALOR PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	NACION	$ 4.512.458.890,00	$ 4.512.458.890,00		
	DEPARTAMENTO				
	MUNICIPIO				
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO					
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR				$ 1.232.271.943,00	$ 1.232.271.943,00
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1				$ 377.842.209,00	$ 377.842.209,00
VALOR PARCIAL DE OBRA No. 2				$ 618.614.933,00	$ 618.614.933,00
VALOR PARCIAL DE OBRA No. 3				$ 299.128.104,00	$ 299.128.104,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS
No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS

Secretaría de Infraestructura

VALOR PARCIAL DE OBRA No. 4				$ 769.830.774,00	$ 769.830.774,00
VALOR LIQUIDACIÓN				$ 1.214.770.927,00	$ 0,00
VALOR POR PAGAR				$ 0,00	$ 1.214.770.927,00
VALOR TOTAL		**$ 4.512.458.890,00**	**$ 4.512.458.890,00**	**$ 4.512.458.890,00**	**$ 4.512.458.890,00**

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Terminación, Liquidación)	FECHA	TIEMPO	VALOR	OBSERVACIONES
OTRO SI MODIFICATORIO	2/05/2024	N/A	N/A	Poliza de Todo Riesgo para Obras Civiles
ACTA DE INICIO	17/05/2024	NUEVE (9) MESES	N/A	Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, Con fecha de terminación 16 de febrero de 2025.
ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS No. 1	5/08/2024	N/A	N/A	Se Fijan precios No previstos
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA No. 1	5/08/2024	N/A	N/A	Se realiza acta de modificación de cantidades de obra por mayores y menores cantidades e inclusión de items nuevos.
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1	18/10/2024	QUINCE (15) DIAS	N/A	Se realiza suspensión al contrato debido a la temporada invernal ha ocasionado inundaciones que ha dificultado la ejecución de las actividades de obra.
ACTA No. 3 DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA	5/11/2024	N/A	N/A	Se realiza orden de reiniciación del contrato de obra una vez se subsano el motivo de suspensión.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	26/11/2024	N/A	$ 377.842.209,00	Se autoriza pago parcial de obra No. 1
ACTA No. 4 DE PRORROGA No.1 DEL CONTRATO DE OBRA	26/12/2024	85 DIAS	N/A	Se autoriza prorroga al contrato de obra por ochenta y cinco (85) dias
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	12/02/2025	N/A	$ 618.614.933,00	Se autoriza pago parcial de obra No. 2
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3	22/05/2025	N/A	#¡REF!	Se autoriza pago parcial de obra No. 3
ACTA No. 5 DE PRORROGA No.2 DEL CONTRATO DE OBRA	26/05/2025	CUATRO (04) MESES	N/A	Se autoriza prorroga al contrato de obra por Cuatro (04) meses
ACTA No. 5 DE TERMINACIÓN DE OBRA POR VENCIMIENTO DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	29/09/2025	N/A	N/A	Se firma el 29 de septiembre de 2025 por ser el siguiente día hábil, luego de la fecha de terminación.
ACTA No. 8 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	13/04/2026	N/A	$ 1.214.770.927,00	Se realiza liquidación Bilateral del contrato, entre el secretario de infraestructura y el contratista de obra.

4. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

Información	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DE 6/12/2023		Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Transcurrido
Contratista	PROINGENIARQ S.S.A. R/L CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ		Plazo Actual	DIECINUEVE (19) MESES Y QUINCE (15) DIAS	DIECINUEVE (19) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		Fecha suscripción del contrato	6 DE DICIEMBRE DE 2023	Avance en Plazo 100,00%
			Fecha Acta de Inicio	29 DE DICIEMBRE DE 2023	Plazo Faltante 0,00%
			Acta de Suspensión No. 1	UN (01) MES (18/03/2024)	Fecha de terminacion actual
Valor Contrato	$ 457.231.487,00		Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1	UN (01) MES (17/04/2024)	27 DE OCTUBRE DE 2025
Valor Inicial	$ 457.231.487,00		Acta de Reinicio	17/05/2024	Supervisor Municipio ELVIN ALEXANDER GARCIA BURGOS
Aporte Ministerio	$ 457.231.487,00		Acta de Suspensión No. 2	QUINCE (15) DIAS (18/10/2024)	HASTA EL 03-10-2025 PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
Aporte Ejecutor	$		Acta de Reinicio	5/11/2024	DESDE EL 08-10-2025
Valor Adicional					
Valor Final	$ 457.231.487,00		Prorroga No. 1	(Ciento treinta y Cinco (135) Días) (26/12/2024)	
			Prorroga No. 2	CINCO (05) MESES (26/05/2025)	

CONCEPTO	APORTE		VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	NACION	$ 457.231.487,00	$ 457.231.487,00		
	DEPARTAMENTO				
	MUNICIPIO				
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO					
VALOR DEL CONTRATO POR EJECUTAR				$ 457.231.487,00	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1				$ 228.615.743,50	$ 228.615.743,50
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 228.615.743,50	$ 228.615.743,50
VALOR TOTAL		**$ 457.231.487,00**	**$ 457.231.487,00**	**$ 457.231.487,00**	**$ 457.231.487,00**

CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Terminación, Liquidación)	FECHA	TIEMPO	VALOR	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	29/12/2023	DIEZ (10) MESES	N/A	Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, Con fecha de terminación 28 de Octubre de 2024.
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	18/03/2024	UN (01) MES	N/A	Se realiza acta de suspensión al contrato por un tiempo de treinta (30) dias.
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1	17/04/2024	UN (01) MES	N/A	Se realiza acta de ampliación No.1 a la suspensión No. 1 al contrato por un tiempo de treinta (30) dias.
ACTA DE REINICIO	17/05/2024	N/A	N/A	Se realiza acta de reinicio del contrato debido a que se supero los motivos de suspensión.


ACTA No. 5 DE SUSPENSION No. 2	18/10/2024	QUINCE (15) DIAS	N/A	Se realiza suspensión al contrato debido a la temporada invernal ha ocasionado inundaciones que ha dificultado la ejecución de las actividades de obra.
ACTA No. 6 DE REINICIO No. 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	5/11/2024	N/A	N/A	Se realiza orden de reiniciación del contrato de consultoria una vez se subsano el motivo de suspensión.
ACTA No. 7 DE PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	26/12/2024	135 DIAS	N/A	Se autoriza prorroga al contrato de consultoria por ciento treinta y cinco (135) dias
ACTA No. 8 DE PRORROGA No. 02 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	26/05/2025	CINCO (05) MESES	N/A	Se autoriza prorroga No. 01 al contrato de consultoria por Cinco (05) meses
ACTA No. 9 DE TERMINACIÓN POR VENCIMIENTO DE PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	27/10/2025	N/A	N/A	Ninguna
RESOLUCION No. 300.52-348 DEL 11 DE MAYO DE 2026	11/05/2026	N/A	N/A	La interventoria radicó el 27 de mayo de 2026 recurso de reposición en respuesta a la resolución de liquidación unilateral.

AVANCE DE OBRA POR CAPITULOS

CAPITULO	DESCRIPCION	% DE AVANCE	VALOR
1	PRELIMINARES	0,83%	$ 37.309.743,00
2	CIMIENTOS Y DESAGUES	4,95%	$ 223.496.529,00
3	ESTRUCTURAS	8,58%	$ 387.376.271,00
4	MAMPOSTERIA	3,26%	$ 147.040.408,00
5	PAÑETES	3,48%	$ 157.143.850,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	3,07%	$ 138.319.929,00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS - LAMPARAS -POSTES	2,86%	$ 128.831.696,00
8	PINTURA	1,42%	$ 63.872.981,00
9	ENCHAPES	3,04%	$ 137.394.478,00
10	PISOS Y ACABADOS	2,07%	$ 93.623.751,00
11	CUBIERTA	2,46%	$ 111.111.996,00
12	CARPINTERIA METALICA	3,88%	$ 174.953.975,00
13	APARATOS SANITARIOS	2,45%	$ 110.426.988,00
14	VIDIROS Y CERRADURAS	0,06%	$ 2.893.339,00
15	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	3,41%	$ 153.877.024,00
16	SISTEMA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES (TRAMPA DE GRASA, CAJA DE DISTRIBUCION, POZO SEPTICO ANAEROBICO Y CAMPO DE INFILTRACION)	26,87%	$ 1.212.513.989,00
	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	**72,69%**	**$ 3.280.186.947,00**

PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

VALOR OBRA	**100,00%**	**$ 4.512.458.890,00**
% AVANCE REAL	**72,69%**	**$ 3.280.186.947,00**
% AVANCE PROGRAMADO	**100,00%**	**$ 4.512.458.890,00**



EL AVANCE DE OBRA SEGÚN EL ÚLTIMO REPORTE ENVIADO DE ACUERDO CON EL ACTA DE TERMINACIÓN ES DEL 73,04%, SIN EMBARGO LOS VALORES REGISTRADOS EN EL AVANCE DE OBRAS POR CAPITULOS ES INFERIOR CON UN 72,70%, ESTOS VALORES ESTAN EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

*** COMPONENTE TECNICO:**

N/A

N/A

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES DE OBRA, PUES LOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN EN LIQUIDACIÓN.

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023;

* El contratista de obra constituyo las pólizas con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, dando cumplimiento a la obligación de las garantías estipuladas en la CLÁUSULA 16. GARANTÍAS de la minuta del contrato de obra pública No. 301.17.5 – 020 del 15 de diciembre de 2023. Durante el presente informe se tienen las siguientes pólizas aprobadas por la Oficina Jurídica de la alcaldía:

Poliza No. 21-44-101433054 anexo 0 y anexo 1- SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2023	24/03/2025	$ 451.245.889,00	17/01/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2023	15/09/2027	$ 225.622.944,50	17/01/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 451.245.889,00	17/01/2024

Poliza No. 21-40-101224765 anexo 0 y anexo 1- SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
RESPONSABILIDAD CIIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/12/2023	15/09/2024	$ 464.000.000,00	17/01/2024

Poliza No. 1790 Endoso 0 - Berkley Colombia Seguros a Berkley Company Nit. 900.814.916-1

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
POLIZA DE TODO RIESGO PARA OBRAS CIVILES	20/02/2024	20/11/2024	$ 232.000.000,00	3/05/2024

Poliza No. 21-44-101433054 anexo 3 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	16/08/2025	$ 451.245.889,00	2/08/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	16/08/2028	$ 225.622.944,50	2/08/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 451.245.889,00	2/08/2024

Poliza No. 21-40-101224765 anexo 3 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
RESPONSABILIDAD CIIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/05/2024	16/02/2025	$ 464.000.000,00	2/08/2024

Poliza No. 21-44-101433054 anexo 4 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	3/09/2025	$ 451.245.889,00	12/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	3/03/2028	$ 225.622.944,50	12/11/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 451.245.889,00	12/11/2024

Poliza No. 21-40-101224765 anexo 4 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
RESPONSABILIDAD CIIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/05/2024	16/02/2025	$ 520.000.000,00	12/11/2024

Poliza No. 21-44-101433054 anexo 5 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	27/11/2025	$ 451.245.889,00	13/01/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	27/05/2028	$ 225.622.944,50	13/01/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 451.245.889,00	13/01/2025

Poliza No. 21-40-101224765 anexo 6 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON PRORROGA No. 1

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
RESPONSABILIDAD CIIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/05/2024	27/05/2025	$ 520.000.000,00	13/01/2025

Poliza No. 21-44-101433054 anexo 6 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	27/03/2026	$ 451.245.889,00	9/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	27/09/2028	$ 225.622.944,50	9/06/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS		$ 451.245.889,00	9/06/2025

Poliza No. 21-40-101224765 anexo 8 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON PRORROGA No. 1

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
RESPONSABILIDAD CIIVIL EXTRACONTRACTUAL	17/05/2024	27/09/2025	$ 569.400.000,00	9/06/2025

Poliza No. 21-44-101433054 anexo 9 - SEGUROS DEL ESTADO S.A. S.A.
ACTUALIZADA CON ACTA DE RECIBO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/05/2024	27/03/2026	$ 451.245.889,00	16/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/05/2024	27/09/2028	$ 225.622.944,50	16/03/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/02/2026	27/02/2031	$ 328.018.695,00	16/03/2026

→CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023;

* El contratista de interventoria constituyo las pólizas con la compañía SOLIDARIA DE COLOMBIA, dando cumplimiento a la obligación de las garantías estipuladas en la CLÁUSULA 18. GARANTÍAS de la minuta del contrato de Interventoria No. 301.17.4 – 010 del 6 de diciembre de 2023. Durante el presente informe se tienen las siguientes pólizas aprobadas por la Oficina Jurídica de la alcaldía:

Poliza No. 605-47-994000104988 anexo 0 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6/12/2023	10/02/2025	$ 45.723.148,70	15/12/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6/12/2023	10/10/2027	$ 45.723.148,70	15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	6/10/2024	6/10/2029	$ 45.723.148,70	15/12/2023

Poliza No. 605-47-994000104988 anexo 1 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6/12/2023	1/03/2025	$ 45.723.148,70	31/05/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6/12/2024	1/01/2027	$ 45.723.148,70	31/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	28/10/2024	28/10/2029	$ 45.723.148,70	31/05/2024

Poliza No. 605-47-994000104988 anexo 2 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ACTUALIZADA CON ACTA DE REINICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6/12/2023	5/05/2025	$ 45.723.148,70	4/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6/12/2024	2/01/2028	$ 45.723.148,70	4/06/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	28/10/2024	28/10/2029	$ 45.723.148,70	4/06/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS
No. 1347 DEL 26 DE JUNIO DE 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO CONVENIOS

Secretaría de Infraestructura

Poliza No. 605-47-994000104988 anexo 4 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ACTUALIZADA CON PRORROGA No. 1

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO	APROBACION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6/12/2023	4/10/2025	$ 45.723.148,70	16/01/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6/12/2024	4/06/2028	$ 45.723.148,70	16/01/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	28/10/2024	28/10/2029	$ 45.723.148,70	16/01/2025

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→CONTRATO DE OBRA No. 301.15.5-020 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023;

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS			
No.	**Descripcion**	**Valor**	**Fecha**
1	Parcial No. 1	$ 377.842.209,00	26 de noviembre de 2024
2	Parcial No. 2	$ 618.614.933,00	12 de febrero de 2025
3	Parcial No. 3	$ 299.128.104,00	22 de mayo de 2025
4	Parcial No. 4	$ 769.830.774,00	01 de agosto de 2025
TOTAL EJECUTADO		$ 2.065.416.020,00	
% EJECUTADO		45,77%	

BALANCE GENERAL			
Valor inicial	$ 4.512.458.890,00		
Anticipo (30%)		$ -	
Valor Parcial No. 1		$ 377.842.209,00	$ 377.842.209,00
Valor Parcial No. 2		$ 618.614.933,00	$ 618.614.933,00
Valor Parcial No. 3		$ 299.128.104,00	$ 299.128.104,00
Valor Parcial No. 4		$ 769.830.774,00	$ 769.830.774,00
Vr por Amortizar		$ -	
Valor por ejecutar		$ 2.447.042.870,00	$ 2.447.042.870,00
Sumas	$ 4.512.458.890,00	$ 4.512.458.890,00	$ 4.512.458.890,00

→CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301.17.4-010 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2023;

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS			
No.	**Descripcion**	**Valor**	**Fecha**
1	Parcial No. 1	$ 228.615.743,50	11 de agosto de 2025
TOTAL EJECUTADO		$ 228.615.743,50	
% Ejecucion financiera		50,00%	

BALANCE GENERAL			
Valor inicial	$ 457.231.487,00		
Valor Parcial No. 1		$ 228.615.743,50	
Valor ejecutado			$ 228.615.743,50
Vr/Amortizado			
Vr por Amortizar			
Valor por ejecutar		$ 228.615.744	$ 228.615.743,50
Sumas	$ 457.231.487,00	$ 457.231.487	$ 457.231.487,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES, LOS CONTRATOS DERIVADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

1 Los contratos de obra e interventoría finalizaron por vencimiento del plazo en septiembre y octubre de 2025 respectivamente, encontrándose actualmente en proceso de liquidación unilateral la interventoria, y liquidado bilateralmente el contrato de obra. .

4 El Municipio solicita suspender el convenio por setenta y cinco (75) días calendario adicional, contados a partir del 04 de junio de 2026, esto es, hasta la tercera semana de agosto de 2026, periodo dentro del cual se proyecta:
-Culminar la liquidación del contrato de interventoría.
-Traslado de recursos
-Liberar recursos.
-Estructurar los nuevos procesos contractuales para publicar. - Reformulación y cierre financiero del proyecto.
Este término permitirá garantizar que, una vez reiniciado el convenio, se cuente con condiciones jurídicas, financieras y administrativas reales para su ejecución efectiva.

5 Una vez reiniciado el convenio, el Municipio proyecta tramitar solicitud de prórroga aproximada de ocho (8) meses, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para:
-Ejecución de obra.
-Supervisión y cierre contractual.
-Liquidación final del convenio.

REGISTRO FOTOGRAFICO

NO SE ENVIA R.F. DEL PERIODO

FIRMAS

ING PEDRO SAUL SILVA CAMARGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EDWIN MAURICIO MIRANDA SAMBONY
PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA