CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo 09. Actas de Reunión

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019
		PÁGINA:	1 de

1. FECHA 10 | 04 | 2026

2. ACTA No. 18 **COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

3 .CONTRATO No. 10676 **DE** 2025

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Se adjunta listado de asistencia al Comité de seguimiento en el folio # 5	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estado avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoria Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado - **Grupo 4**

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- Se realiza seguimiento a compromisos del comité # 17
- Seguimiento al Cto de Obra

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO
Respuesta concepo Electrico Luminico	Cto Obra	6-Abril-26		Sin Iniciar.

8. TEMAS TRATADOS

1) Sigue Pendiente por parte del contratista de dar respuesta a las observaciones que realizo la interventoría por medio de su especialista de redes secas sobre las luminarias que se instalaron en San Cayetano.
- El contratista manifiesta que dara respuesta el dia 13-Abril-26.

2) Se requiere realizar visita a un frente de Obra que se debe atender como emergencia en el J.I. Teneriffe de la localidad de Bosa; dicha visita se hara el dia martes 14-Abril-2026, con especialistas Estructurales de Obra e Interventoria.

4) El contratista a la fecha no ha entregado a la interventoria ningun NP resultado de las actividades que se han desarrollado en la ejecución del contrato; - La interventoria reitera una vez mas al cto, que realice la respectiva entrega de NP's. El ultimo comprometido conforme el acta#17 su entrega era el dic 10-Abril-2026.

5) El dia de hoy la SDIS entrega listado de proximos frentes de Obra a Intervenir dentro de la ejecución del Contrato.

Localidad BOSA:
- Antiguo Hospital de Bosa
- CDC Porvenir
- J.I. Absorn Semilla de Vida
- J.I Los Cedros.

Localidad Rafael U. Uribe
- CDC Colinas

Localidad Usme
- J.S. Bolonia.
- J.S. Tejares

6) Proyecto - Hospital antiguo de Bosa: Propuesta de requerimiento actualizado con los servicios para entregar al cto de Obra.
7) Pendiente por Atender solicitud de Emergencia por parte del Cto:
- CDC. Porvenir → Puertas.
- J.I Teneriffe. →

3/5

8. TEMAS TRATADOS

a) Pendiente entrega de TDO (Temporales de Obra) y/o afectaciones de servicios públicos. No se han entregado los presupuestos de tres Frentes de Obra de BOSA ,) Ojo de Perdiz; ,) Santa Marta y ,) la Esperanza.

9) La SDIS solicita al Contratista de Obra y a Interventoría cargar en la plataforma SECOP II los informes mensuales de cada componente correspondientes al mes de febrero, informe #3; a mas tardar el día martes 14-Abril-2026

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019

	CONTRATO DE OBRA	PÁGINA: 4	de

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN DÍA	MES	AÑO
1) Respuesta Concepto electrico de la luminaria	Cte de obra	13	04	2026
2) Se programe visita al frente de obra JI Tesorito	Cte Obra - Interventoria	14	04	2026
3) Entrega NP's a la Interventoria	Cte Obra	15	04	2026
4) Atender observaciones Puestas en Borrador.	Cte Obra.	13	04	2026.
5) DDTO's de los TPO = Barra (Tres frentes de Obra)	Cte Obra	17	04	2026.
6) Entrega de Propuesta actualizada de Antiguo Hospital de Bosa	SDIS - a - Cte Obra	10	04	2026
7) Cargue de Informes de cada Componente	Cte Obra & Interventoria	14	04	2026

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	17 (DIA)	Abril (MES)	2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Diez (14. Día en letras) (10) (15. Día numérico) días del mes de Abril (16. Mes en que se firma el acta) de 2026. (17. Año de firma del acta)

18. Nombre: OMAR GARCIA CUBILLOS
Director de Interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Comité de seguimiento # 18 2. Lugar o Localidad o Sede : 3. Fecha y hora: Abril. 10 de 2026

4. Nombre responsable: Director Intervenciones 5. Dependencia responsable: Intervenciones

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Luis Felipe Perez Vargas	CC	1030648970	SDIS-SDIS	Arquitecto	Contratista	lperez@sdis.gov.co	3193135623	
2	Luis Fernando Benitez Alfaro	C.C.	1,110,567,233	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRADOS	RCS	Contratista	WC.CENTROSINTEGRALES@GMAIL.COM	3202120031	
3	Omar Conia Ubillos	CC.	80067617	Consorcio Int. Infraestructura 2025	Interventoria			3112005378	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

44

1. FECHA 17 Abr 2026

2. ACTA No. 19 COMITÉ DE SEGUIMIENTO

3 .CONTRATO No. 10676 DE 2025

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Se adjunta listado de asistencia del comité de seguimiento, en el ANEXO # 4 de la presente acta	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estado avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado - **Grupo 4**

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- Seguimiento del Ct de Obra
- lectura Compromisos Acta Anterior.

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO

8. TEMAS TRATADOS

(1) Para el día 15-Abril-26 se tenía programada la entrega de los NPs por parte del contratista de obra, finalmente no se entrego y manifiesta que se reprograme entrega el día 20-Abril de 2026

(2) Atención de emergencia de las puertas del CDC El Pomar: ya el contratista atendio el requerimiento. Son (2) Dichas puertas, estos contemplan un tiempo estimado por parte del proveedor de entrega del 1 de mayo de 2026, (Se adjunta modelo de las puertas a la presente acta)

(3) Entrega de Presupuestos de (TPO) de la localidad de Bosa: El compromiso de entrega era el día 17-04-26 el contratista contempla la entrega para el día lunes 20-Abril-2026

(4) Unidad de Servicios SDIS Bosa: Se tenia contemplada la entrega el día 16-Abril-2026 sin embargo hasta el día de ayer 16-Abril-2026 fue entregada la zonificación por parte de la SDIS, esta genera una reorganización de procesos y permite atemizar el presupuesto por parte del Cto de Obra.

(5) El Cto manifiesta que por las fuertes lluvias se han presentado filtraciones en los siguientes frentes de Obra:
- Campo Verde
- Cto de Verdiz
- Chanaza
- Porvenir

Ya el Cto atendio estas filtraciones

(6)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019

3/4

	CONTRATO DE OBRA	PÁGINA:	de

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
(1) Entrega DTS de Obra	Ctr Obra	20	Abril	2020
(2) Unidad de Servicios SDIS - Base PPTO; - Se programa un reunión virtual para acordar detalles con el Arq Sebastian Hernandez de la SDIS 8:00am	Ctr Obra	20	Abril	2020
(3) Entrega PPTO de (TPO) seguros y publicación de Licitación de BOSA.	Ctr Obra.	20	Abril	2020

13. PROXIMA REUNIÓN

FECHA: 24 (DIA) | Abril (MES) | 2020 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinte (14. (Día en letras)) 17 (15. (Día numérico)) días del mes de Abril (16. (Mes en que se firma el acta)) de 2020 (17. (Año de firma del acta))

18. Nombre:

Director de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Comité # 19 Seguimiento
2. Lugar o Localidad o Sede: Nivel Central
3. Fecha y hora: 17-Abril-2026
4. Nombre responsable: Interventoría
5. Dependencia responsable: Interventoría

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Luis Felipe Perez V.	CC	1020640940	SDIS-GDS	Arquitecto	Contratista	lperezv@sdis.gov.co	3143456325	
2	Luis Fernando Benitez Nuñez	CC	1.110567283	Consorcio UT Gestor Integrales	RLS	Contratista	ut.gestorintegrales@gmail.com	3202120031	
3	Omar Gomez Ochoa	C.C.	80067614	Consorcio Int	Interventores	Interventoria		3112005378	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA	CODIGO No.	FOR-GIF-001
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	Memo I2019020060 08/04/2019
		PÁGINA:	de

1. FECHA: 24 Abril 2026

2. ACTA No. (20) | COMITÉ DE SEGUIMIENTO

3 .CONTRATO No. 10676 DE 2025

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Se adjunta en el folio #4 de la presente acta el listado de asistencia al presente comité	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Estade avance del contrat de obra No. 10676 - 2025 cuyo objeto es: Realizar la Interventoria Técnica, Financiera, Contable, Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los Contratos que se adjudiquen para realizar la ejecución de actividades de obra para la optimización de la infraestructura de los Centros, Sedes y Predios donde La Secretaria Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado - **Grupo 4**

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

- lectura compromisos acta #20
- Seguimiento al contrato 10676

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO

2/4

8. TEMAS TRATADOS

1) Conforme a los compromisos del acta anterior de seguimiento al Contrato a la fecha no se ha recibido por parte del contratista de obra los NPIs del cto a la fecha. El contratista manifiesta que serán entregados los NPIS el día 4 - Mayo de 2026.

2) Ya se cuenta con el diseño (definitivo) definitivo de la Mtto intervención a realizar en (la UNIDAD DE SERVICIOS SDIS - BOSA desde el día 20-Abril-2026; El contratista se encuentra adelantando en la modelación y elaboración del presupuesto de la zonificación en general. Con este avance el contratista para el día miercoles 22-Abril-2026 se hara reunion conjunta con interventoría y SDIS del primer avance del presupuesto, diseño arquitectonico y modelaje en REVIT con el que ya cuenta el contratista.

3) Para el día 20-Abril-2026 se contaba con la entrega del PPTO de (TPO) servicios públicos localidad de BOSA. Sin embargo el día 22-Abril-2026 se llevo a cabo de manera virtual reunion con especialistas hidraulicos de la SDIS, Obra e Interventoría; en ella se determino el alcance definitivo por parte de la entidad; Dentro del alcance de intervención por parte del contratista de Obra se cuenta lo siguiente:

- Realizar limpieza de tuberías para CCTV
- Realizar CCTV y entrega documento de este.
- Limpieza de cajas inspeccionadas en lo revisión del CCTV.
- En los frentes de Obra de J.S Ojo de Perdiz, J.S Santa Marta y J.I la esperanza de la localidad de BOSA.

4) Se requiere al contratista de Obra la siguiente entrega documental:

- Diagnostico y PPTO del J.I Tenerife (Concepto Estructural).
- Diagnostico y PTO de las Puertas del J.I Porvenir.

5) Respuesta sobre las luminarias: (Observación o respuesta al requerimiento realizado al cto por parte de la interventoría (Especialista Electrico)
- Respuesta al diseño electrico de Plan Choda y ~~Horas Adicionales~~ comentarios por parte de especialista electrico.

8. TEMAS TRATADOS

6) Porcentajes de Avance de los frentes de Obra a la fecha.

J.S. Campo Verde	85.69 %	80.96%
J.S. El Porvenir	87.56 %	83.36 %
J.S. Ojo de Perdiz	80.63 %	85.45 %
J.S. Santa Marta	95.22 %	91.72 %
J.I El Refugio	82.47 %	77.68 %
J.I Marco A. Iriarte.	85.52 %	87.38 %
J.I El Socorro sur	100.00 %	100.00 %
CDC Colinas	100.00 %	100.00 %
J.I Aprendiz Caminos	100.00 %	100.00 %
Casa de la Sabiduría San David	73.62 %	69.34 %
J.I. Comuneros	95.12 %	94.56 %
J.I Manchuela	75.63 %	82.34 %
J.S. Chunizal	89.21 %	86.32 %
JS. San Cayetano	100.00 %	100.00 %

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
1) NPS del contrato	Cto Obra	4	Mayo	2026
2) Primera revisión avance documental de la intervención en la Unidad de Servicios SDIS - BOSA	Cto Obra	22	Abril	2026
4) Pronostico y PPTO J.T Torenite a la Interventoría	Cto Obra	29	Abril	2026
- Diagnostico y PPTO puertas J.I Porvenir a la Interventoría	Cto Obra	27	Abril	2026
5) Respuesta Observaciones Luminarias	Interventoría	27	Abril	2026
- Respuesta Diseño electrico de Comercio y Marichuela	Interventoría	27	Abril	2026

13. PROXIMA REUNION

FECHA: 29 (DIA) | Mayo (MES) | 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiocho (14. (Día en letras)) (28) (15 (Día numérico)) días del mes de Mayo (16. (Mes en que se firma el acta)) de 2026 (17. (Año de firma del acta))

18. Nombre:

Director de Interventoría

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024I8863 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Comité # 20 2. Lugar o Localidad o Sede: BOSA, 3. Fecha y hora: Abril 24

4. Nombre responsable: Interventoría 5. Dependencia responsable: Interventoría

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Luis Felipe Ferro V	CC	1088648910	SDF-SDIS	Arquitecto	Contratista	lferro@sdis.gov.co	3143456325	
2	Luz Fernanda Bonilla Flores	C.C.	1110567233	UC Cuentas Consorcio Integrales	RLS	Contratista	uc.cuentasintegrales@gmail.com	3202120031	
3	Omar Gomez Ceballos	C.C.	80067019	Interventoría		Interventor		3112005378	
4	VICTOR CRUZ	CE	269171	INTERVENTORIA	ARQ. INT.	INTERVENTOR		3103135827	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Anexo No. 10: Bitácoras

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Ojo de Perdiz

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Miércoles, 01 de abril 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO,
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Enchape de piso en la terraza.
* Embocinillado de piso de la terraza.
* Instalación de tubería EMT
* Pintura en salones.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Tubería EMT, Pintura Gris Bastidor, enchape.

Equipos: N/A.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res obra. R.INT

Jueves, 02 de abril de 2026. | FESTIVO

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 3 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Enchape y embocinillado de la terraza.
* Instalación de tubería EMT.
* Aplicación de pintura Gris Bastidor en los salones.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Gris Bastidor, enchape,

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Res obra. R.INT

Viernes, 03 de abril de 2026. | FESTIVO |

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO

Actividades de Obra:

* Enchape de piso en la terraza
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Enchape Blanco.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST interventoría

Res obra.

Res. Int.

Sábado, 04 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Enchape de piso en terraza.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Enchape Blanco.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 01:00 pm.

SST interventoría

Res obra.

R. Int.

Domingo, 05 de abril de 2026.

* No se labora el día hoy.

Res obra.

Res. Int.

Powered by CamScanner

Lunes, 06 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:30 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 3 ayudantes y 1 electrico.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Instalación de enchape de piso en la terraza del segundo piso.
* Traslado de escombros a punto de acopio.
* Instalación de tubería EMT en el primer piso.
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales: Enchape Blanco, Boquilla, Tubería EMT.

Equipos: Escalera, línea de vida, arnés, eslinga, herramienta menor.

Hora de finalización: 04:30 pm.

SST Interventoría. Pos obra. R.I.N.T.

Martes, 07 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 3 ayudantes y 1 elect
* contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Instalación de enchape de piso en la terraza del segundo piso.
* Instalación de cableado para red pci.
* Aplicación de pintura naranja en muro del salón.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Enchape Blanco, cableado, tubería EMT, pintura Naranja.

Equipos: Escalera, andamio.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

SST Interventoría. Pos obra. R.I.N.T.

Miércoles, 08 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 Condición Meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 3 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Instalación de enchape en la terraza del segundo piso.
* Emboquillado del enchape en la terraza del segundo piso.
* Instalación de pararrayos en los flancheo de las cubiertas.
* Labores propias del SG.
* orden y aseo.

Materiales: Enchape Blanco, Boquilla, pararrayos.

Equipos: Escalera, taladro, eslinga, arnés, línea de vida.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST interventoría — Ing. Obra — R.M.T.

Jueves, 09 de abril de 2026.

Hora de Inicio: 07:00 am. Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 3 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Finalizan enchape de piso en la terraza del segundo piso.
* Se continua con la aplicación de Boquilla en el enchape de piso en la terraza del segundo piso.
* Corte de tubular para la Baranda de la terraza y perfilado en diagonal del segundo piso.
* Instalación de tapas y tornillos en las cubiertas.
* Pegantes en parapetos de la cubierta.
  Instalación de pararrayos en las cubiertas donde se instalo flanche.
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales: Enchape, Boquilla, perfil tubular metalico, cristal, tornillos

Powered by CamScanner

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga, polichoca.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

SST Interventoría | Pos Obra. | Ing. Ent.

Viernes, 10 de abril de 2026.

Hora de Inicio: 07:00 am Condición Meteorologica: Favorable.

Personal de obra.

- Contratista de Obra: Residente, Inspector, Siso,
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, Siso.

Actividades de Obra:

- Se continua con el emboquillado del enchape de piso de la Terraza
- Se continua con el resane y estucado de los parapetos de la cubierta.
- Labores propias del SST
- Orden y aseo.

Materiales: Enchape, Boquilla, Estuco.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST Interventor | Pos Obra | Ing. Ent.

Sábado, 11 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra.

- Contratista de Obra: Residente, Inspectores, Siso, 1 Oficial y 2 ayudantes.
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, Siso.

Actividades de Obra:

- Continuan emboquillado de enchape de piso de la terraza.
- Se continua instalación de la Baranda metálica en la terraza.
- Se continua con el resane con estuco de los parapetos de la cubierta.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Estuco, Boquilla, perfiles tubulares

Powered by CamScanner

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, escalera.
Herramienta Menor.
Hora de Finalización: 05:00 pm

SST Interventoría | Res Obra | SST CAINT

Domingo, 12 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.
Personal de obra:
- Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:
- Instalación de Baranda en el segundo piso (Terraza).
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Tubular Metálico
Equipos: N/A.
Herramienta Menor.
Hora de Finalización: 02:00 pm

SST Interventoría | Res Obra | SST CAINT

Lunes, 13 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.
Personal de obra:
- Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:
- Se Finaliza la instalación de la Baranda de la terraza del segundo piso.
- Instalación de Guardaescobas en la terraza del segundo piso.
- Labores propias del SST
- Orden y aseo.

Materiales: Baranda, Tubular metálico, Enchape.
Equipos: Equipo de soldadura.
Hora de finalización: 05:00 pm.

SST Interventoría | Res Obra | SST CAINT

Powered by CamScanner

Martes, 14 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Instalación de guardaescobas en la terraza del segundo piso.
* Resanes con estuco de los parapetos de la cubierta.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Estuco, enchape.

Equipos: N/A

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Nota SST.

* Tienen buena señalización preventiva.
* Zonas de trabajo delimitadas.
* Cunillas en buenas condiciones
* El personal cuenta con sus epp's.

Res obra

SST interventoria.

Miércoles, 15 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable - lluvias.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante. y 1 eléctrico.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de los guardaescobas en la terraza del segundo piso.
* Se continua con los resanes con estuco en los parapetos de la cubierta.
* Se suspenden actividades en cubierta debido a fuertes lluvias durante la tarde. Se reprograma para el día de mañana continuar con los resanes de los para petos:
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Res obra

Powered by CamScanner

→Area SST:
. Tenemos la zonas de trabajo delimitadas.
. Se solicita realizar orden y aseo en obra.
. Se solicita realizar suministro de hidratacion.
. Por condiciones climaticas las actividades estaban suspendidas.

SST Interventoria.

Jueves, 16 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condicion meteorologica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO

Actividades de obra:

* Se continua con la actividad que se suspendio el dia de ayer por las fuertes lluvias. Se continua con las rasdnas de los parapetos de la cubierta.
* Se Finaliza la instalacion del guardaescobas en la terraza del segundo piso. Ademas, se Finaliza el Ombonillado
* Llenado del tablero de ICI.
* Labores propias del SSI.
* Orden y aseo.

Materiales: Enchape, Estuco.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga, escalera.

Iluminacion Manual.

Hora de Finalizacion: 05:00 pm.

SST Interventoria. Res Obra. Pint

Viernes, 17 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condicion Meteorologica: Lluvias.

Personal de obra.

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 1 operario.
* Contratista de interventoria. Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

Powered by CamScanner

* Se finaliza la instalación y retiros con disco en los paramentos de la cubierta.
* Se pinta la baranda de la terraza del segundo piso.
* Desde las 08:00 am hasta las 04:00 pm se presentaron fuertes lluvias en toda la localidad de Bosa. Por lo que, se suspendieron las actividades de cubierta y pintura de barandas ya que dificulta la pintura. La actividad de pintura se reprogramó para el día de mañana.
* Instalación de tablero de zci
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo

Materiales: Pintura azul para metal, estuco, tablero.

Equipos: Escalera, línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor

Hora de finalización: 05:00 pm.

SST Inspector | Ppal Obra | R. INT

Sábado, 18 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 1 eléctrico.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la aplicación de pintura azul para metal en las Barandas de la Terraza del segundo piso.
* Se continua con la instalación del Tablero de zci.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura azul para metal, Tablero zci

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización. 04:00 pm.

Ppal Obra. | R. INT.

Powered by CamScanner

Domingo, 19 de abril de 2026.

* No se laboró el día de hoy.

Res obra. Ing. Civil

Lunes, 20 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica. Favorable.

Personal de obra.

* contratista de obra: Residente, Inspector, SISO,
* contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Desmonte de cerramiento y retiro de escombros.
* Retiro de materiales y aseo en el campamento
* Se finaliza la operación de pintura azul en las Barandas de la Terraza del segundo piso.

Materiales: Pintura azul para metal.

Equipos: N/A.

Herramiento Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Notas SST:

* Se cuenta con acompañamiento SST por parte de UC.
* Se tiene buena señalización preventiva
* Se realiza orden y aseo en obra.
* La casilla se encuentra en buenas condición.

Nota: Se realizo pruebas de humos y de la red EDI

SST interventor

Res obra. Ing. Civil

Martes, 21 de abril de 2026.

Hora de inicio: condición meteorológica. Favorable.

Personal de Obra:

* contratista de obra: Residente, Inspector, SISO,
* contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO

Actividades de obra:

* Area SST:
  - Tenemos al Personal haciendo aseo.

Powered by CamScanner

- Tenemos buena señalización preventiva.
- La camilla esta en buenas condiciones.
- Tenemos las zonas de trabajo delimitada.

SST
Interventoria

* Se inicia el tablero de tensión en el cuarto eléctrico.
* Se realiza orden y aseo en todo el campamento.
* Se realiza Limpieza de canales.
* Resanes en bordillos de placa de la terraza del segundo piso
* Toma de medidas de tubería EMT 3/4" y cubierta con interventoria e ingeniero Eléctrico.
* Labores propias de SST.

Materiales: Estuco.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Pos Obra

R. SST.

Miércoles, 22 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de interventoria: Residente, inspector, HSQ, 1 ayudante.
* Contratista de obra: Residente, inspector, HSQ

Actividades de obra:

* Se continua con la limpieza de canales de las cubiertas
* Se Finaliza los resanes de los bordes del primer nivel y terraza del segundo piso
* Labores propias de SST
* Orden y aseo.

Materiales Estuco

Equipos: Escalera, Linea de vida, cascos, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Pos Obra.

R. SST

Ibagué, 23 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: residente, inspector, siso

Actividades de Obra:

* Se realiza limpieza en la terraza del segundo piso.
* El día de hoy se realiza un pequeño recorrido con el residente de interventoría para realizar una revisión previa a la entrega oficial de todas las obras: se revisó lo siguiente:
  * Pintura en las Barandas del segundo piso. ☑
  * Resanes en bordes de placa: ☑
  * Pintura del techo del parqueo: ☑
    - Interventoría solicita limpiar excesos de pintura en muros de ladrillo y del piso. ☑
  * Instalación de policarbonatos en las columnas con los listones de madera de colores: ☑
  * Instalación de tramos en los sitios requeridos: ☑
  * Instalación de red de iluminación y de detección. ☑
  - Pintura en muros, columnas y vigas de los salones ☑
* El día de mañana se tiene programado realizar recorrido con la secretaría, (SDIS) con la interventoría y con el contratista para realizar la entrega formal de las obras del Jardín oso de peralta.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: N/A

Equipos: N/A-

Herramienta Menor.

Notas de SST:

* Se cuenta con acompañamiento por parte del SST del contratista.
* Se cuenta con punto de hidratación.
* Se tiene buena señalización preventiva.
* La comisa se encuentra en buenas condiciones.

Hora de finalización: 04:00pm

Res Obra

RINT.

Viernes, 24 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO. Secretaria.

Actividades de obra.

* Desmonte de cerramiento (Polisombra verde).
* Aseo de campamento de obra para entrega del espacio a la coordinadora.
* Limpieza de muros de ladrillo que se encontraban llenos de pintura.
* Se realiza recorrido con interventoría, secretaria y contratista en donde se dejan las siguientes observaciones.
  - Arreglar parches de pintura en vigas y muros.
  - Pintar todos los muros donde hay estucos de blanco.
  - Pintar todas las uniones de madera del segundo piso.
  - Pintar Baranda de la rampa.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo

Materiales: N/A.

Equipos: N/A.

Mantenimiento Menor.

Hora de Finalización.

Novedades SST.

* La obra esta organizada y aseada

Res Obra SST.

Sábado, 25 de abril de 2026

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Lluvias.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría. Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Aplicación de pintura Blanca en muros, vigas, columnas y pintura gris Basalto.
* Instalación de Baranda metálica tubular.
* Labores propias del SST.

Powered by CamScanner

* Orden y aseo
Materiales: Pintura Blanca y Pintura Gris Rasalito.
Equipos: N/A.
Herramienta Menor.
Hora de Finalización: 04:00 pm

Res obra R.INT.

Domingo, 26 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am condición meteorológica: Favorable.
Personal de obra:
* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.
Actividades de obra:
* Se aplica Pintura Blanca y Gris Rasalto en los salones.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.
Materiales: Pintura Blanca; Pintura Gris Rasalto.
Equipos: N/A.
Herramienta Menor.
Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res obra R.INT.

Lunes, 27 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica Favorable.
Personal de obra:
* Contratista de obra: Residente, Inspector SISO, 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.
Actividades de obra.
* Se pintan los listones de madera de colores del segundo piso.
* Se pintan los muros Blancos de los salones del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.
Materiales: Pintura Blanca; Pintura naranja, azul, verde, Roja.
Equipos: N/A.
Herramienta MENOR.

Powered by CamScanner

Hora de finalización: 05:00 pm. Res obra. R. INT.

NOTAS SST.

* El contratista cuenta con Buena señalización preventiva.
* El contratista cuenta con acompañamiento SST por parte del consorcio.
* Se tienen Zonas de trabajo delimitadas.

Martes, 28 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, inspector, SISO, 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con retoques de pintura Blanca en muros de los salones del segundo piso.
* Aplicación de pintura azul para Baranda de la rampa.
* Instalación de luminarias hermeticas en el cuarto de Bombas.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura azul para metal; pintura Blanca; luminarias hermeticas.

Equipos: Escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm. Res obra. R. INT

NOTAS SST.

* Cuentan con acompañamiento SST por parte del contratista.
* Cuentan con buena señalización preventiva.
* Zonas de trabajo delimitadas.
* Los trabajadores cuentan con sus EPPS completos.

Miercoles, 29 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Lluvias.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con los retoques de pintura Blanca y de colores en los Salones y columnas del segundo piso.

Powered by CamScanner

* Aplicación de pintura azul en las Barandas de la rampa.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca, Naranja, Azul, Verde, Roja.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res Obra | RINT.

NOTAS SST

* Cuentan con buena señalización preventiva.
* Se tiene acompañamiento SST por parte del contratista.
* La cuadrilla se encuentra en buenas condiciones.

Jueves, 30 de abril de 2026.

Hora de inicio. 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SSO.

Actividades de Obra:

* Instalación de luminaria en coordinación.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.
* Desmonte de cerramiento y aseo en campamento de obra.

Materiales. Luminaria 0.60 x 0.60.

Equipos. Escalera.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 07:00 pm

Res Obra. | RINT.

25 de abril de 2026.





Powered by CamScanner

* Aplicación de pintura en muros e instalación de Baranda metálica.

27 de abril de 2026.





* Instalación de protectores de las estaciones misional y aplicación de pintura en Zitta

28 de abril de 2026





* Aplicación de pintura en barandas metálicas y en cielo raso del Patio (pintura Gris Basalto)

Viernes, 01 de mayo de 2026. (FESTIVO)

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Se finaliza la aplicación de pintura en las vigas, muros, columnas de los salones del segundo piso.
* Se finaliza aplicación de pintura en las barandas metálicas.
* Se finaliza la aplicación de pintura de colores en las divisiones de madera.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Santa Marta

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Miércoles
Jueves, 01 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 3 ayudantes.
- Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Instalación de Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

SST obra. RESI.

Jueves, 02 de abril de 2026. (FESTIVO)

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: favorable.

Personal de obra.

- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes
- Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Instalación de tubería EMT en el segundo piso para red PCI.
- Instalación de Fachaleta en los domos en la cubierta.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Tubería EMT.

Equipos: Escalera, línea de vida, arnés, eslinga.

Hora de finalización: 05:00 pm.

SST obra. RESI.

Viernes, 03 de abril de 2026.

Hora de finalización: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

Powered by CamScanner

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Instalación de Fachaleta en los domos de las cubiertas inclinadas.
* Instalación de Flanches en la cubierta del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Flanches.

Equipos: Cinél, eslinga, pulidora, línea de vida.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Res Obra. | Res SST

Sábado, 04 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:30 am. Condición meteorológica: Favorable

Personal de obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Instalación de Fachaleta en los domos de las cubiertas del segundo piso.
* Instalación de Flanches en la cubierta del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Flanches.

Equipos: Línea de vida, cinél, eslinga, pulidora.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 01:00 pm.

Res Obra. | Res SST.

Domingo, 05 de abril de 2026.

* No se laborará el día de hoy.

Res Obra | Res SST

Lunes, 06 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Powered by CamScanner

Personal de obra:

- Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
- Contratista de Interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Instalación de Fachaleta en los domos de las cubiertas mencionadas del segundo piso.
- Instalación de Flanches.
- Labores propias del SG.
- Orden y aseo.

Materiales: Flanches, Fachaletas.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga, polichoca.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Pos obra R.W.T.

Martes, 07 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

- Contratista de Obra:
- Contratista de Interventoría:

Actividades de obra:

- Instalación de Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso. Se le vuelve a explicar al maestro como es la manera de instalar la Fachaleta y que quede con la forma inicial y original.
- Corte con pulidora e instalación de Flanches en la cubierta del segundo piso.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Flanches, SikaFlex

Equipos: pulidora, arnés, eslinga, línea de vida.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Pos obra. R.W.T.

Powered by CamScanner

Miércoles, 08 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Instalación de Fachaleta en los demas de la cubierta del segundo piso
  - Se suspende actividad.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 02:00 pm.

Res obra Inter

Jueves, 09 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 2 Ayudantes.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de flanches en la cubierta del segundo piso.
* Se continua con la instalación de Fachaleta en los demas de la cubierta del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Flanches.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res Obra. Inter

Viernes, 10 abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Instalación de Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
* Instalación de Flanches en la cubierta del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Flanches.

Equipos: Pulidora, Línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res obra R. INT.

Sabado, 11 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 02:00 pm.

Res obra R. INT

Lunes, 13 de abril del 2026

Hora de inicio: 07:00 am. Condicion Meteorologica: Favorable

→ Area SST:

- Se solicita realizar orden y aseo en obra.
- contamos con buena señalizacion Preventiva.
- Se solicita señalizar los Puntos de acopio.
- Camilla en buen estado.
- contamos con Punto ecologico.

SST
Interventoria.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante.
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SISO

Actividades de Obra.

* Se continua con la instalacion de la Fachaleta en los ejes del segundo piso
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales: Fachaleta;

EPPS: Linea de vida, arnes, eslinga, pulidora.

Herramienta Menor.

Hora de Finalizacion 05:00 pm

Por obra

R INT

Martes 14 de abril del 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condicion Meteorologica: Favorable.

→ Area SST:

- Se solicita realizar orden y aseo en obra.
- Se solicita Punto de hidratacion.
- Contamos con buena señalizacion Preventiva.
- los trabajadores Cuentan con sus EPPS completos.
- Contamos con señalizacion a las Pipetas de gas.

SST
Interventoria.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 ayudante.
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, Siso.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalacion de la Fachaleta en los domos del segundo piso
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida; arnes; eslinga; pulidora.

Hora de finalizacion: 05:00 pm.

Res obra R. INT

Miércoles 15 de abril del 2026.

Hora de inicio: 09:00 am Condicion Meteorologica: Lluvias,

SE OMITE

→ Area SST:

- Se solicita realizar orden y aseo en obra.
- Tenemos buena señalizacion Preventiva.
- Por condicion climatica, las actividades estan suspendidas.
- Se solicita Punto de hidratacion.

SST Interventoria.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 Oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, Siso.

Actividades de Obra:

* La jornada inicia con fuertes lluvias en el frente de obra. Debido a las lluvias se suspenden actividades en cubierta. Las actividades se reanudan a las 9:00 am cuando cesaron las lluvias.
* Se continua con la instalacion de la Fachaleta en los domos del 2 piso
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga.

Hora de finalizacion: 04:30 pm

Res obra R. INT.

Domingo, 12 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 Condición Meteorológica. Favorable

Personal de obra:

* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.
* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro y 1 ayudante

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de Fachaleta en los domos del segundo piso
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, pulidora.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 03:00 pm

NOTA: El día de hoy domingo, 12 de abril de 2026. Se escribe en el **Folio 52** debido a que en el **Folio 49** la interventoría escribió el día Lunes, 13 de abril de 2026.

Res Obra. R. INT

Jueves, 16 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable - Lluvias

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos del segundo piso se aplica sello en los Ranchos perimetrales de la cubierta del segundo piso
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Sikaflex, Planchas

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, pulidora.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 PM

Res Obra. R. INT

Area SST:
- Se solicita realizar orden y aseo en obra.
- NO contamos con Punto de hidratacion en obra, se solicita nuevamente.
- tenemos buena señalizacion Preventiva.
- los trabajadores cuentan con los EPPS completos.

Interventoria SST.

Viernes, 17 de abril del 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición Meteorológica: Favorable.

→ Area SST:
- NO contamos con Punto de hidratacion en obra, se Solicita nuevamente.
- Contamos con buena señalizacion Preventiva
- tenemos acompañamiento SST Por Parte de WC
- los trabajadores cuentan con so EPPS completos.

Interventoria SST

Personal de obra:
* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 1 maiter.
* Contratista de interventoria: residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:
* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los claustros.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Actividades de obra: Materiales de obra: Fachaleta.
Equipos: linea de vida, arnes, eslinga.
Herramienta Menor.
Hora de Finalización: 05.00 pm.

Res obra. Cliente

Sábado, 18 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am condición meteorológica: Favorable

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante, 1 maestro.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los demos del segundo piso.
* Labores propias
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm

Residente Obra

Domingo, 19 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am. Condición meteorológica: Favorable. - lluvias

Personal de Obra.

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 1 maestro.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de las Fachaletas en los demos del segundo piso
* Se suspenden actividades por fuertes lluvias en horas de la tarde. La actividad de instalación de Fachaleta se reprograma para el día de mañana lunes, 20 de abril.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 03:00 pm.

Residente Obra

Lunes, 20 de abril del 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

→ Area SST:

- No contamos con hidratacion en obra, se solicita nuevamente.
- Se solicita realizar orden y aseo.
- Contamos con acompañamiento SST por parte de wc.
- Los trabajadores cuentan con su EPPS y dotacion completas.

SST Interventoria.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 1 maestro.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los costados de la cubierta del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Residente obra.

Martes, 21 de abril del 2026.

→ Area SST.

- Reportan que cierran el hallazgo de la falta de hidratacion, pero cuando se verifica en obra, se descubre que la informacion es erronea.
- Se solicita realizar orden y aseo.
- Tenemos acompañamiento SST por parte de la interventoria y wc.

SST Interventoria.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 1 master.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los clomos de las cubiertas del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta,

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res Obra R. INT

Miércoles, 22 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 2 eléctricos
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de Fachaleta en los clomos de las cubiertas del segundo piso.
* Se continua con la instalación de la tubería EMT 3/4" en Jornada Nocturna.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, Tubería EMT 3/4"

Equipos: Linea de vida, eslinga, arnés, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res Obra R. INT

Powered by CamScanner

Jueves, 23 de abril de 2026.

Hora de inicio: 09:00 am condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra. Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
* Se continua con la instalación de tubería EMT 3/4" en el primer piso. Estas actividades se estan ejecutando en la Jornada Nocturna.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanche, Tubería EMT 3/4"

Equipos: Linea de vida, arnés, Eslinga, Escalera.

Herramienta menor

Hora de Finalización: 04:30

Residente Interventoría

Viernes, 24 de abril de 2026

Hora de inicio: 09:00 am. Condición Meteorológica: Favorable -

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes y 1 maestro
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO, Secretaria.

Actividades de Obra:

* Aplicación de sello antihongos en las ventanas de los domos de la cubierta del segundo piso.
* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
* Se realiza recorrido con interventoría, el contratista y secretaria en donde se dejan las siguientes observaciones.
  - Terminar de colocar Flanches perimetrales
  - Colocar mortero en la cubierta del Bullón.
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches, Sika Flex.

Powered by CamScanner

Equipos Linea de vida, arnes, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00pm

NOTAS SST:

* Se tiene buena señalización preventiva.
* Se cuenta con punto de hidratación.
* La camilla se encuentra en buenas condiciones.
* Se tiene punto ecológico

Res Obra. PMT

Sábado, 25 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable. - Lluvias.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes. y 1 maestro.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los demas dela cubierta del segundo piso.
* Se continua con la aplicación de SikaFlex en las ventanas del segundo piso (cubierta).
* La jornada inicia con lluvias desde 07:00 am hasta las 09:00 am. Se suspenden actividades hasta que cesan las lluvias.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta, SikaFlex.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Res Obra PMT

Domingo, 26 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes.

Powered by CamScanner

* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra.

* Se continua con la instalacion de la Fachaleta en los domos de las cubiertas del segundo piso.
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalizacion: 04:00 pm.

Res Obra. | Res SST

Lunes, 27 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición metodológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes y 1 maestro.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
* Se realizan labores propias del SST.
* orden y aseo

Materiales: Fachaleta.

Equipos: linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Notas SST:

* Se cuenta con Buena señalización preventiva.
* Cuentan con acompañamiento del SST por parte del contratista.
* Los trabajadores cuentan con sus EPCC completos.
* La camilla esta en buenas condiciones.

Res Obra. | Res SST

Martes, 28 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 1 ayudante y 1 maestro.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO

Actividades de obra.

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos del las cubiertas del segundo piso.
* Se realiza toma de medidas en conjunto con la interventoría de toda la Tubería EMT 3/4".
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, pulidora.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res Obra. R.I.

Miércoles, 29 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Lluvias. - Favorable

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 maestro, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Re

Actividades de Obra:

* El dia inicia con fuertes lluvias desde las 07:00 am hasta las 12:00 pm. Por tal motivo, se suspenden actividades de instalación de Fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso. La actividad se reanuda despues de la hora del almuerzo.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm.

Powered by CamScanner

Nota SST.

* Tienen buena señalización preventivo
* Se cuenta con acompañamiento SST por parte de WC.
* Los trabajadores cuentan con sus EPCC completos.
* Trabajadores con sus EPP's completos.

ZOS Obra. R INT.

Jueves, 30 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial, 1 ayudante, 1 maestro
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de la Fachaleta en los domos de las cubiertas del segundo piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Material: Fachaleta

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización. 04:30 pm.

ZOS Obra. R INT.



23 de abril de 2026.

* Se aplica sello sikaflex continuamente, antihongos en las juntas de las ventanas de los domos y de la rampa.

Powered by CamScanner

* Instalación de fachaleta en los domos de la cubierta del segundo piso.
* El rendimiento de la instalación de la fachaleta depende del clima que haya en el momento.



28 de abril. de 2026.

* Se realiza toma de medidas de la tubería EMT 3/4"



Viernes, 01 de mayo de 2026. (Festivo)

Hora de inicio: Residente, a las 08:00 am Condición meteorológica

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 1 maestro y 1 ayudante
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de la fachaleta en los domos del segundo piso (cubierta.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Fachaleta.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga.

Observaciones: Ninguna novedad.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Residente de obra

Inspector de interventoría

Powered by CamScanner


CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Porvenir

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Lunes, 30 de marzo de 2026.





* Estucado de muros en concreto del área del comedor.

Miércoles, 01 de abril del 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de obra. Residente, inspector, fiso, 1 oficial y 3 ayudantes.
* Contratista de interventoría. Residente, inspector, fiso.

Actividades de obra:

* Desmonte de doble teja en el área de la circunferencia.
* Instalación de teja ecoroof en el área de la circunferencia.
* Se recibe visita del proveedor de la pintura alto tráfico que se aplicará en el pasillo de la circunferencia. (Pintura color azul)
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Teja ecoroof,

Equipos: andamio, escalera, pulidora.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Res Obra. Ing.

Jueves, 02 de abril, del 2026. (FESTIVO)

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra. Residente, inspector, fiso, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, fiso.

Powered by CamScanner

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de cubierta en la circunferencia.
* Se continua con la aplicación de pintura 3 en 1.
* Se continua con la aplicación de estuco en el comedor.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Teja ecoroof, perfiles metálicos, pintura 3 en 1, estuco.

Equipos: arnés, línea de vida, eslinga, escalera, equipo de soldadura.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 04:30 pm.

Res obra. RMT.

Viernes, 03 de abril de 2026. (Festivo)

Hora de inicio: 07:30 am. condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial y 3 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua instalando cubierta en la circunferencia.
* Se continua con la aplicación de estuco en el comedor.
* Se inicia aplicación de pintura en el cielo raso de la circunferencia.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura blanca, Teja ecoroof, estuco.

Equipos: línea de vida, arnés, eslinga, escalera, equipo de soldadura.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 04:30 pm

Res obra. RMT.

Sábado, 04 de abril de 2026

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Powered by CamScanner

Actividades de obra:

* Estuco en comedor.
* aplicación de pintura Blanca en cielo raso.
* Labores propias del sst.
* orden y aseo.

Materiales: Estuco, pintura Blanca.

Equipos: andamio.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 01:00 pm.

Res obra. R.I.S.T.

Domingo, 05 de abril de 2026.

Hora de inicio: 01:00 pm. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial.
* contratista de Interventoria: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Aplicación de estuco en los muros del comedor.
* orden y aseo.
* Labores propias del SST.

Materiales: Estuco.

Equipos: N/A.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 04:00 pm.

Res obra. R.I.S.T.

Lunes, 06 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
* contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Finaliza instalación de tapa acolcor en el área de la circunferencia.

Labores propias del SST.

Powered by CamScanner

Orden y aseo.

Materiales: Tela ecoroof, perfiles metálicos.

Equipos: Escalera, Linea de vida, arnés, eslinga, equipo de soldadura.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

SST Interventoria Res Obra. R.I.T.

Martes, 07 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Aplicación de pintura Blanca en el cielo raso de la circunferencia.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca,

Equipos: andamio, Linea de vida, arnés, eslinga.

Hora de finalización: 05:00 pm.

SST Interventoria Res Obra. R.I.T.

Miercoles, 08 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 3 ayudantes.
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Llegada de Flanches y Caballetes para instalar en la cubierta
* Instalación de Flanches y caballetes en la circunferencia.
* Aplicación de pintura Blanca en cielo raso del perfil de la circunferencia.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Escalera, Arnés, Linea de vida, eslinga, andamio.

Equipos: Pintura Blanca, Flanches, caballetes, Tela ecoroof.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST Interventoria Res Obra R.I.T.

Powered by CamScanner

Jueves, 09 de abril de 2026.

Hora de inicio: Condición meteorológica:

Personal de obra:

* contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
* Contratista de obra interventoría: Residente, Inspector, SISO

Actividades de Obra:

* Instalación de Flanches en la cubierta de la circunferencia.
* Instalación de Flanches y aplicación de pintura Blanca en comedor y cerramiento exterior.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches, pintura 3 en 1 y de interior.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga, escalera, compresor.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST interventoría — Res. obra — Aux.

Viernes, 10 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra.

* Aplicación de pintura Blanca en cerramiento interno.
* Aplicación de Pintura Blanca para cielo raso. de la circunferencia,
* Instalación de Flanches en la cubierta de la circunferencia.
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales. Flanches, pintura 3 en 1, pintura vinilo.

Equipos. Escalera, Línea de vida, arnés, eslinga, compresor.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 05:00 pm

SST interventoría — Res. obra — Aux.

Powered by CamScanner

Sábado, 11 de abril de 2026.

Hora de inicio 08:00 am. condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: residente, inspector, siso, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra:

* Instalación de flanches en cubierta de la circunferencia.
* Aplicación de pintura blanca en el área del comedor.
* Corte con polidora de fisuras en el patio.
* Labores propias del sst.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches, pintura interior,

Equipos: Polidora, escalera, línea de vida, arnés, eslinga, polidora.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 02:00 pm.

Res Obra. Rsst

Domingo, 12 de abril de 2026.

Hora de inicio. 08:00 am. condición meteorológica: favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: residente, inspector, siso, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades:

* Aplicación de ~~pintura~~ sello. en piso de la circunferencia, para mejorar la adherencia del primer con el sika. cuando se aplique la pintura en el suelo.
* Aplicación de sika en las fisuras del suelo de la circunferencia.
* Aplicación de pintura epóxica en el área del comedor.

Materiales: Sello, pintura epóxica, Sikaflex universal.

Equipos. N/A.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 04:00 pm.

Res Obra. RSST

Lunes, 13 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 2 ayudantes.
- Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO,

Actividades de obra.

- Aplicación de sello en las fisuras de la circunferencia azul.
- Lijado de columnas en el pasillo de la circunferencia para posterior aplicación de pintura.
- Aplicación de pintura Blanca en cielo raso.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca para interiores, sello para fisuras.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST Interventoría Res Obra. Pint.

Martes, 14 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 2 ayudantes.
- Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

- Instalación de muro en la cubierta de la circunferencia.
- Aplicación de pintura 3 en 1 en el cerramiento exterior.
- Se continua con el resane de las grietas en el pasillo o suelo azul de la circunferencia.
- Aplicación de primer en el pasillo o suelo azul del área de la circunferencia

Materiales: Mortero mortero-plus, pintura Blanca 3 en 1, primer.

Equipos: Soplete a gas, escalera, línea de vida, arnés, guinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm.

SST Interventoría Res Obra. Pint.

Miércoles, 15 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 2 ayudantes.
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Aplicación de pintura blanca en cielo raso del patio de la circunferencia
- Aplicación de pintura 3 en 1 en el cerramiento exterior. Para continuar con la aplicación de la pintura se desmontó la polisombra y se recubrió en la terraza del segundo piso para poder pintar sin envolver a los estudiantes, al personal y a los niños.
- Instalación de manto en el perímetro de la cubierta de la circunferencia.

Materiales: Manto Mortar plas; Pintura Blanca interior; Pintura 3 en 1.

Equipos: Escalera, Línea de vida, arnés, eslinga, soplete a gas.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm.

Notas SST:

- Se solicita realizar orden y aseo.
- Aun se esta a la espera de la confirmación del retiro del icopor
- Se tiene buena señalización preventiva.
- Se cuenta con señalización para el cerramiento.

SST Interventoría Res Obra. RNT

Jueves, 16 de abril, de 2026

Hora de inicio: 07:00 am. condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

- Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 2 ayudantes.
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Instalación de manto en el perímetro de la circunferencia.
- Aplicación de pintura 3 en 1 en el cerramiento del Jardín.
- Instalación de la grifería en los Baños de los niños.
- Labores propias del SST.

Powered by CamScanner

* Orden y aseo.

Materiales: Mortero mortero-plus; Pintura Blanca 3 en 1

Equipos: Soplete a gas; línea de vida; arnés; eslinga; escalera.

Hora de terminación: 05:00 pm.

SST interventoría Res Obra.

Viernes, 17 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Lluvia.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 ayudantes, 2 pintores.
* Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra:

* Llegada de caballetes (Flanches) que se instalaran en la cubierta de la circunferencia.
* Aplicación de pintura Blanca 3 en 1 para el cerramiento exterior e interior del jardín.
* Aplicación de pintura Blanca para interiores en el cielo raso de la circunferencia
* Aplicación de pintura azul en el piso de la circunferencia.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Trafico pesado; pintura 3 en 1; pintura Blanca para interiores.

Equipos: Compresor; andamio; escalera.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm

SST interventoría Res Obra.

Sábado, 18 de abril de 2026.

Hora de ~~Finalización~~ inicio: 08:00 am Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 ayudante, 2 pintores.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, siso.

Actividades de obra:

* Aplicación de pintura Blanca para interiores en el cielo raso.
* Limpieza de cubierta para instalación de caballetes (Flanches). en el área

de la circunferencia. Además, se instala manto sobre los flanches.

* Aplicación de pintura azul en el piso del jardín.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca para interiores, Pintura para piso antideslizante.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 08:00 pm.

RO Obra. RINT

Domingo, 19 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Lluvias.

Personal de obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 2 pintores.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la aplicación de la pintura azul del piso. Sin embargo, en horas de la tarde comienza a llover y daña la pintura del piso. Por tal motivo, toca lijar para poder volver a aplicar la pintura.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura para piso antideslizante.

Equipos: N/A.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 04:00 pm.

RES Obra RINT

Lunes, 20 de abril de 2026.

Hora de Inicio. 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de Obra, Residente, Inspector, SISO, 1 ayudante y 2 pintores.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de los flanches (caballetes temporales) en la

la cubierta de la circunferencia.

- Raspado y pulido del piso donde se daño la pintura del piso.
- Se aplica pintura Bituminosa en las juntas del Domo.
- Aplicación de pintura para piso (Azul) antideslizante, retocando las manchas que dejo la lluvia.
- Labores propias de SST.
- Orden y aseo

Materiales: Pintura Bituminosa, Pintura antideslizante para piso.

Equipos: Escalera, línea de vida, cinés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST Interventoría | Jefe Obra. | CLINT

Martes, 21 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

- Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 1 ayudante.
- Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

- Se continua con la aplicación del piso (pintura)
- Se continua con la aplicación de pintura Bituminosa en la cubiertas.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales:

- Pintura Blanca 3 en 1, Pintura para piso antideslizante.

Equipos: Escalera, línea de vida, cines, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm

Notas SST.

- Se solicita arreglar la polisombra, el viento la esta levantando.
- El contratista cuenta con buena señalización.
- Las pipetas de gas tienen rotulación.
- La camilla se encuentra en buen estado.

SST Interventoría | Res Obra | CLINT

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condicion meteorológica: Favorable.

Personal de Obra.

- Contratista de obra: Residente, Inspector, Sisо, 2 ayudantes y 2 pintores.
- Contratista de interventoria: Residente, Inspector, Sisо.

Actividades de Obra:

- Se finaliza la aplicación de la pintura Bituminosa en la cubierta de la circunferencia.
- Se continua con la aplicación de pintura 3 en 1 en el cerramiento exterior.
- Se inicia con la aplicación de pintura en columnas.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.
- Se finaliza la aplicación de pintura azul para piso antideslizante.

Materiales: Pintura 3 en 1, pintura azul para piso antideslizante.

Equipos: Escalera, linea de vida, arnés, eslinga.

Señalamiento Menor.

Hora de Finalización: 05:30 pm

SST Interventoria Residente de obra R. INT

Jueves, 23 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra.

- Contratista de obra: Residente, Inspector, Sisо, 2 ayudante y 1 pintor.
- Contratista de interventoria: Residente, Inspector, Sisо.

Actividades de Obra:

- Se finaliza la aplicación de pintura en el piso. (pintura azul antideslizante)
- Se continua con la aplicación de la pintura Blanca 3 en 1 en el cerramiento exterior, interior y columnas.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca 3 en 1, Pintura antideslizante para piso.

Equipos: Escalera, andamio.

Hora de finalización: 05:00 pm

Residente de obra R. INT

Powered by CamScanner

Notas SST.

* Se cuenta con buena señalización preventiva.
* Se cuenta con acompañamiento SST por parte del contratista.
* Los trabajadores cuentan con todos sus EPPS al día.
* Se tiene buena hidratación.
* La camilla se encuentra en buenas condiciones.

SST Interventoría

Viernes, 24 de abril de 2026

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 ayudante, personal administrativo.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST, secretaria integración social.

Actividades de Obra:

* Se continua con la aplicación de pintura Blanca 3 en 1 en las columnas del Jardín.
* Se deja el parqueadero de Bicicletas en su puesto.
* → Area SST:

. Se solicita realizar aseo al baño.
. las zonas de trabajo estan organizadas y delimitadas.
. Tenemos buena hidratacion.
. la camilla esta organizada.
. Tenemos buena señalizacion Preventiva.

Contratista INT SST Interventoria

Sábado, 25 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición Meteorológica: Favorable. - lluvias.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 ayudante y 1 pintor.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.

Actividades de Obra:

* Se continua con la aplicación de pintura Blanca en las columnas perimetrales del pasillo.
* Retoque de pintura en columnas que se encontraban pintadas.
* Llegada de camara nueva

Powered by CamScanner

* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca 3 en 1

Equipos: N/A

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Res. Obra | R.INT

Domingo, 26 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am Condición Meteorológica: Lluvias - Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la aplicación de pintura blanca 3 en 1 en las columnas.
* Aplicación de pintura cinta asepsia en los muros del comedor.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca 3 en 1

Equipos: Compresor.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 04:30 pm

Res Obra. | R.INT

Lunes, 27 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 1 ayudante y 1 pintor.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con los retoques recientes de pintura Blanca 3 en 1 en las columnas.
* Aplicación de pintura 3 en 1 en las columnas.
* Montaje de nuevo cerramiento del campamento.
* Labores propias del SST

Powered by CamScanner

* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca 3en1

Equipos: Compresor, andamio.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 07:00 pm

Residente | Ing. Civil

Martes, 28 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: Favorable

Personal de obra:

* Contratista de obra: residente, inspector, SISO, 1 oficial, 1 ayudante, 1 pintor.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con los retoques de la pintura Blanca de las columnas y de los muchachones de las paredes.
* Retoque en dicho caso.
* Aplicación de pintura Blanca 3 en 1 en el cerramiento exterior.
* Desmonte de cubierta existente.
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca 3 en 1, cubierta.

Equipos: Compresor, andamio.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Notas SST.

* Se tiene acompañamiento por parte del SST del contratista.
* Cuentan con punto de hidratación.
* Cuentan con las áreas delimitadas.
* La cubierta se encuentra en buen estado.

Residente | Ing. Civil

Miércoles, 29 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición Meteorológica: Favorable. - Lluvias

Personal de obra:

* Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante - Contratista de obra.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Powered by CamScanner

Actividades de Obra:

* Aplicación de pintura 3 en 1 en las columnas y cerramiento del Jardín.
* Retoques en columnas que ya se encontraban pintadas.
* Instalación de tubería EMT 3/4" en la circulación perimetral (circunferencia).
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura 3 en 1, Tubería EMT 3/4"

Equipos: andamio, escalera,

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm

Jefe Obra. E.INT

Notas SST.

* Ingresan con acompañamiento del SST del contratista.
* Las áreas se encuentran delimitadas.
* La camilla esta en buenas condiciones.
* El personal cuenta con todos los EPPS.

Jueves, 30 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: residente, inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Aplicación de pintura 3 en 1 en las columnas y cerramientos del Jardín.
* Instalación de tubería EMT 3/4". en la circulación perimetral (circunferencia).
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pintura Blanca 3 en 1, Tubería EMT 3/4"

Equipos. Andamio, escalera.

Herramienta Menor.


Hora de finalización: 05:00 PM.

Jefe Obra. E.INT

Powered by CamScanner

22 de abril de 2026





*Aplicación de pintura azul antideslizante en patios y circulación circunferencial

28 de abril de 2026









*Toma de medidas con interventoría de los patios que se pintaron.

*Instalación de cunetas en la entrada del Sardín.

Viernes, 01 de mayo de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am. Condición meteorológica: favorable.

Personal de obra.

*Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.

*Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Campo Verde

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Martes, 31 de marzo de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable

Personal de obra:

- Personal interventoría: Residente, Inspector, SISO.
- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.

Actividades de obra.

- Instalación de canales de aluminio en canales inclinadas.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Canales de aluminio.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 04:30 pm

Res obra. Interv.

Miércoles, 01 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

- Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO,
- Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Instalación canales en las cubiertas inclinadas.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: canales de aluminio.

Equipos: Escalera, arnés, línea de vida, eslinga.

Herramienta menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Res obra Interv.

Jueves, 02 de abril de 2026. FESTIVO.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal en Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra.

* Aplicación de tierra negra en el adecuación ecológico.
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.
* Instalación de canales en cubiertas inclinadas. y desmonte de reja en 2do p.so

Materiales: Tierra negra, canales en aluminio.

Equipos: escalera, cinos, eslinga, línea de vida.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 06:20 pm.

SST interventoría. Res obra. R. INTS

Viernes, 03 de abril de 2026. (Festivo).

* NO se laboró el día de hoy.

Res obra. R. INTS

Sábado, 04 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, inspector, SISO.
* Contratista de Interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

* NO se realizan actividades. NO hay personal

SST interventoría. Res obra. R. INTS

Domingo, 05 de abril de 2026.

* NO se laboró el día de hoy.

Res obra. R. INTS

Lunes, 06 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.

Powered by CamScanner

- Contratista de interventoría. Residente, inspector, HSEQ.

Actividades de obra:

- Sello de canales instalados en las cubiertas inclinadas.
- Instalación de canales en cubiertas inclinadas.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales: Sello (masilla), canales en aluminio.

Equipos: Línea de vida, eslinga, arnés, escalera

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 05:00 PM.

SSI interventoría

Res Obra

Inter.

Martes, 07 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

- Contratista de obra. Residente, inspector, HSEQ.
- Contratista de interventoría. Residente, inspector, HSEQ.

Actividades de obra:

- Instalación de sello en los canales.
- Labores propias del SST.
- Orden y aseo.

Materiales. Canales en aluminio.

Equipos. Línea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SSI interventoría

Res Obra.

Inter.

Miércoles, 08 de abril de 2026.

Hora de inicio. 07:00 am. condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

- Contratista de obra. Residente, inspector, HSEQ, trabajadores en campo.
- Contratista de interventoría. Residente, inspector, HSEQ.

Actividades de obra

- Instalación de sello en canales de aluminio.

Powered by CamScanner

* instalacion de cerrojos en los salones del cuc verde.
* Labores propias del SST.
# Orden y aseo.

Materiales: cerrojos, canales de aluminio, sello.
Equipos: eslinga, arnés, linea de vida, escalera.
Herramienta menor.
Hora de finalizacion: 05:00 pm.

SST interventoria
Pos obra
R SST.

Jueves, 09 de abril de 2026.

Hora de inicio: condicion Meteorologica:
Personal de obra:
* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante
* Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades de obra:
* Instalacion de sello de canales. en las cubiertas inclinadas.
* Labores propias del SST.
# Orden y aseo.
Materiales: Flanches, tornillos, canales de aluminio.
Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, escalera.
Herramienta menor.
Hora de Finalizacion: 05:00 pm

SST interventoria
Pos obra
R SST

Viernes, 10 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condicion meteorologica: favorable.
Perso
* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades de obra.
* Instalación de canales y flanches en las cubiertas inclinadas
* Aplicacion de sello en cubiertas inclinadas.
* Labores propias del SST.
# Orden y aseo.

Powered by CamScanner

Materiales: Canales, Flanches, Sello.

Equipos: Escalera, arnés, eslinga, línea de vida, pulidora.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05: pm.

SST Interventoría Res obra Cons

Sábado, 11 de abril de 2026.

Hora de inicio 08:00 am. Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra. Residente, Inspector, SST, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST.

Actividades de obra:

* Instalación de Flanches en las cubiertas inclinadas.
* Aplicación de sello en puntas entre canal y cubierta.
* Labores propias de SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches, Sikaflex.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 02: 00 pm

SST Interventoría Res obra Res SST

Domingo, 12 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am. Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial y 2 ayudantes.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de Flanches en las cubiertas inclinadas.
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales: Flanches,

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Hora de Finalización: 01:00 pm

Res obra Cons

Powered by CamScanner

lunes, 13 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, [illegible]

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de los flanches en las cubiertas inclinadas.
* Se continua con labores SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches,

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

SST Interventoría Residente obra RINA

Martes, 14 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición Meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, HSEQ, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, HSEQ.

Actividades de obra:

* Instalación de flanches en las cubiertas inclinadas.
* Aplicación de sello en juntas para evitar filtraciones.
* Se realiza prueba de estanqueidad y filtración a los canales de la cubiertas inclinadas.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches, sikaflex, pistola.

Equipos: Línea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm

Notas SST:

* Se tiene buena señalización preventiva

Powered by CamScanner

* La camilla esta en buen estado.
* Zonas de trabajo delimitadas

SST Interventoria Residente.

Miércoles, 15 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am. Condición meteorológica: Favorable. - lluvias.

Personal de Obra.

* Contratista de obra. Residente, inspector, siso, 1 oficial y 1 ayudante
* Contratista de interventoria. Residente, inspector, siso

Actividades de Obra.

* Se continua con la instalacion de los Flanches en las cubiertas inclinadas.
* Se continua con la aplicación del sello (sikaflex) en las juntas de los Flanches.
* Se suspenden actividades por lluvias, se reanudará cuando pare la lluvia.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

→ Area SST:

- Por favor, se solicita orden y aseo en obra.
- se solicita Punto de hidratacion.
- camilla en buenas condiciones.
- Tenemos buena señalizacion Preventiva.
- los trabajadores cuentan con sus EPPS completos

SST Interventoria.

Materiales: Flanches, sikaflex.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm.

Res Obra. R. Inst.

Jueves, 16 de abril de 2026

Hora de inicio: 07:00 Condición meteorológica: Favorable - lluvias.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, sisó, 1 oficial y 1 ayudante.

* Contratista de obra: Interventoria: Residente, inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalacion de Flanches en las cubiertas.
* Se continua con la aplicacion de sello (Sikaflex) en las juntas de los Flanches.
* Se presentan lluvias leves en horas de la mañana.
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales: Flanches, Sikaflex.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de finalizacion: 04:30 pm.

NOTAS SST:

* Se cuenta con acompañamiento SST por parte del consorcio WC.
* Contamos con buena retroalimentacion preventiva.
* La camilla esta en buen estado.

SST Interventoria Res Obra. R.INT.

Viernes, 17 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:30 am. Condicion Meteorologica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalacion de Flanches en las cubiertas inclinadas.
* Se continua con la instalacion de canales en las cubiertas inclinadas.
* Se continua con la aplicacion de sello (Sikaflex) en las juntas de los Flanches
* Labores propias del SST.
* orden y aseo.

Materiales: Flanches, canales en aluminio, Sikaflex.

Equipos: Linea de vida, arnes, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de finalizacion: 04:30 pm.

Res Obra. R.INT.

Sábado, 18 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am condición meteorológico: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 2 ayudantes
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SISO

Actividades de Obra:

* Se continua con la instalación de Flanches en las cubiertas inclinadas.
* Se continua con la demolición del enchape de los salones verde.
* Estucado de cielo raso en la Bodega del tercer piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Material: Flanches, Estuco.

Equipos: Escalera, Linea de vida, arnés, eslinga.

Herramienta menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm.

Res obra. Res SST

Domingo, 19 de abril de 2026.

Hora de inicio: 08:00 am condición meteorológica: Lluvias - Favorable

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Continua con la instalación de Flanches en las cubiertas inclinadas.
* En horas de la tarde se suspenden actividades en cubierta debido a las fuertes lluvias.
* Se continua con el estucado del cielo raso de la Bodega del tercer piso.
* Se continua con la demolición del enchape de los salones del ala verde.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Estuco, Flanches.

Equipos: Linea de vida, arnés, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res obra Res SST

Powered by CamScanner

Lunes, 20 de abril del 2026.

→ Area SST:

- Se solicita hidratacion Para los trabajadores.
- tenemos buena señalizacion preventiva.
- contamos con acompañamiento SST Por WC
- los trabajadores cuentan con sus EPCC completos.

SST Interventoria.

Hora de inicio: 07:00 am. Condicion Meteorologica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, Siso, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, Siso.

Actividades de Obra:

* Continuan con la instalacion de Flunches y canales en las cubiertas inclinadas.
* Finaliza de instalacion de alistado en los salones del area verde.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Hora de Finalizacion: 04:30 pm.

Res Obra — RINT

Martes, 21 de abril del 2026

→ Area SST:

- Se solicita nuevamente hidratacion Para los trabajadores.
- la camilla esta en buenos condiciones.
- los trabajadores cuentan con sus EPCC completos.
- se solicita realizar orden y aseo en obra.

SST Interventoria.

Hora de inicio: 07:00 am. condicion Meteorologica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoria: Residente, Inspector, Siso.

Actividades de Obra:

Powered by CamScanner

* Se continua con la instalación de Flanches y canales en las cubiertas inclinadas.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: canales, Flanches.

Equipos: Línea de vida, cinch, eslinga, escalera.

Herramienta Menor:

Hora de finalización: 05:00 pm.

Pcs Obra. RINT

Miércoles, 22 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 1 ayudante
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Se continua con la instalación de Flanches y canales en las cubiertas inclinadas. y en las cubiertas planas
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Flanches, canales, Sikaflex.

Equipos: Línea de vida, cinch, eslinga, escalera.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:30 pm.

Pcs Obra. R INT.

Jueves, 23 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable

Personal de Obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial y 1 ayudante
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se realiza instalación de Flanches en las cubiertas inclinadas y planas.
* Se finaliza la instalación de los pisos de área verde.

Powered by CamScanner

* Elementos señales propios del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Planchas

Equipos: Escalera, línea de vida, cinés, eslinga.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 PM.

Notas SST:

* Se tiene acompañamiento SST por parte VC.
* Se cuenta con punto de hidratación.
* Los trabajadores cuentan con los EPPS.
* Tienen las zonas delimitadas.

Los Olea

Viernes, 24 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: residente, inspector, HSEQ, 1 Oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría: residente, inspector, HSEQ, seguridad.

Actividades de obra:

* Se EMBOQUILLA las fisuras entre los ladrillos de las cubiertas. inclinadas.
* Se finaliza la instalación de las planchas y las canales en las cubiertas inclinadas.
* El día de hoy se realiza recorrido con la interventoría y el arquitecto Felipe de la secretaría (SDIS) en donde se revisa los avances de la obra. Además, se dejan nuevas actividades por realizar.
  - El cielo raso del salón múltiple del aula amarilla, se debe reparar y pintar todo el techo: del color blanco crema. Esto es aprobado por el arquitecto Felipe y la coordinadora del Jardín.
  - Colocar planchas y aplicar sikaflex en el vidrio del traquiluz del primer piso.
  - El jardín y la secretaría autorizan instalar el piso en caminadores en el fin de semana- del 01 de mayo al 03 de mayo. (Viernes festivo al Domingo.
  - Se instalarán chapas tipo tejo en las puertas requeridas.

Powered by CamScanner

* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Materiales: Boquilla, Planchas, Hexaflex.

Equipos: Escalera, línea de vida, cinel, eslinga.

Almacenamiento Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Pos Obra.

Sábado, 25 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición Meteorológica: Lluvias.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* El día de hoy inicia con lluvias hasta las 09:00 am lo cual evita que se pueda trabajar en las cubiertas, las actividades se programan para cuando sequen las cubiertas.
* Se realiza resanes de piso en los salones verdes del segundo piso
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Pegacor, cemento, arena.

Equipos: N/A.

Almacenamiento Menor:

Hora de Finalización: 03:00 pm

Pos Obra

Domingo, 26 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de Obra:

* Contratista de Obra: Residente, Inspector, SISO,
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra:

* Se continua con los resanes del piso de los salones del segundo piso ala verde.
* Orden y aseo.

Powered by CamScanner

* Labores propias de SST.

Materiales: Motorio.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 04:30 pm.

Res obra. R.I.S.T.

Lunes, 27 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, tipo, 1 Oficial y 1 ayudante.
* Contratista de interventoría. Residente, Inspector, tipo.

Actividades de obra:

* Se realiza aplicación de sello (Sikaflex) en los puntos de los flanches instalados en la cubierta del tercepiso (inclinadas y planas)
* Instalación de luminaria en el salón 0 del ala verde del segundo piso.
* Se revise visita técnica por parte del proveedor del piso (vinisol).
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Sikaflex, luminaria.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de finalización: 05:00 pm.

Notas SST:

* Tenemos acompañamiento por parte del SST del contratista.
* Cuentan con buena señalización preventiva.
* Las zonas de trabajo estan ordenadas y aseadas.
* Los trabajadores cuentan con sus EPP's y EPEC.
* Zonas de trabajo delimitadas.

Res Obra. R.I.S.T.

Martes, 28 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra.

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO

Actividades de obra.

* Se realiza afinado o amoltacho de piso de los salones verdes del segundo piso.
* Se Finaliza la aplicación de Sika Flex en las juntas de los Planchas.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Sika Flex, Morteros.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 04:30 pm.

Notas SST:

* Se cuenta con acompañamiento del SST del contratista.
* Se cuenta con buena señalización preventiva.
* La cuadrilla esta en buenas condiciones

Res Obra. SST

Miércoles, 29 de abril de 2020.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Lluvias.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 Oficial.
* Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de Obra.

* Se continua con el afinado de piso de los salones del ala verde del segundo piso.
* Por fuertes lluvias se suspenden actividades que se realizaran en la cubierta, se reprogramaran para cuando pare de llover y se sequen las cubiertas.
* Labores propias del SST
* Orden y aseo.

Materiales: Morteros.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

NOTAS SST.

* Se cuenta con buena señalización preventiva
* Se cuenta con acompañamiento SST por parte del contratista.
* Las zonas de trabajo estan organizadas.
* Por condición climática no se puede realizar trabajos exteriores.

CRIST

Jueves, 30 de abril de 2026.

Hora de inicio: 07:00 am Condición meteorológica: Favorable.

Personal de obra:

* Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO.
* Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SISO.

Actividades de obra:

* Llegada de Lámparas tipo tortuga, para el área de juego de los niños.
* Se continua con la nivelación y mochacaños del piso de los salones del eje verde del segundo piso.
* Se inicia con el levantamiento del piso vinílico amarillo del salón de caminadores.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo.

Materiales: Lámparas,

Equipos. N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm.

Res obra.

CRIST

27 de abril de 2026









* Aplicación de estuco en los muros de la cubierta de la Batiga.
* Aplicación de Sika Flex en las juntas de los Flanches.

29 de abril de 2026





* Se realiza alistado de piso en los salones del segundo piso (Casa verde)

Viernes, 01 de mayo 2026. (FESTIVO).

Hora de inicio: 07:00 am Condición Meteorológica: Favorable

Personal de Obra.

* Contratista de Obra: Residente, inspector, SST, 1 oficial y 1 ayudante.
* Contratista de Interventoría: Residente, inspector, SST.

Actividades de obra:

* Demolición de piso (alistado) en el salón de caminadores del primer piso.
* Labores propias del SST.
* Orden y aseo

Materiales: N/A.

Equipos: N/A.

Herramienta Menor.

Hora de Finalización: 05:00 pm

Jefe Obra

R.I.T.S

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Jl Socorro Sur

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Martes, 31 de marzo de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredogicas: Favorable
contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2ficiales
1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con aplicación de pintura.
· se continua con instalación de cielo raso
· se continua con media caña
· Se realizan actividades propias SST
· Je continua con resanes de muros
Material:
Equipos:
Hora de terminación

INSP OBRA INT. Rebra

Miercoles, 01 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 3ficiales,
2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· Se continua con aplicacion de pintura
· se continua con instalación de cielo raso
· se continua con instalación de media caña
· se realizan actividades electricas
· Se realiza orden y aseo
· se realizan actividades propias SST
Material: Pintura.
Equipos: Andamios
Hora de terminación: 6:00 pm

INT.

Jueves, 02 de abril (Festivo)
No se laboro

Viernes, 03 de abril (Festivo)
No se laboro

Sabado, 04 de abril
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales
2 ayudantes
Contratista de interventoria. Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicación de pintura
· se continua con instalación de cielo raso
· se inicia desmonte de ventanas.
· se continua con instalación de media caña
· se realiza aseo general.
Material:
Equipos
Herramienta menor:
Hora de terminación: 4:00pm.

INSPOBRA

Domingo, 05 de abril.
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones meteredogicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, sst.
1 oficial. 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con aplicacion de pintura.
· Se continua con instalacion de media cana
· Se finaliza instalación de cielo raso
· Se realiza aseo
Material
Equipos:
Hora de terminación.

INSP OBRA

Lunes, 06 de abril
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredogicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 oficial
1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SST
Actividades diarias:
· Se continua con instalacion de media caña
· Se continua con aplicación de pintura
· Se continua con aplicación de estuco
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias SST
Material: Media caña, Pintura, Estuco
Equipos: Andamios
Hora de terminación: 4:30pm

INSP OBRA

Martes. 07 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologico: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial. 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector. siso
Actividades diarias
· se continua con aplicación de pintura interior
· se continua con aplicación de pintura exterior
· se realizan resanes de muros
· se inicia con soldadura de cerramiento nuevo
· se realizan actividades propias sst
Material: Pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA Rdora. R.INT

Miercoles, 08 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologica: Favorable
Contratista de obra: Residente. Inspector. siso, 1oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarios:
· se continua con aplicación de pintura exterior
· se continua con soldadura de cerramiento
· se inicia pintura de cerramiento
· se realiza aseo general
· se realizan actividades propias SST

Material: Pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor, Equipo soldadura
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA Rdora. R.INT

Jueves, 09 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologico: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con pintura interior
Se continua con pintura exterior
· Se continua con soldadura de cerramiento
· Se realizan actividades SST
· Se realizan actividades de orden y aseo
Material: Pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA RESIDENTE Robin

Viernes, 10 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologico: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se realizan resanes en espacio debajo de escalera.
· Se realiza aplicación de pintura exterior
· Se continua con soldadura de rejas
· Se realizan actividades SST
· Se realiza aseo general

Material: Pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 4:00pm

Robin

INSP OBRA RESIDENTE INT.

Sabado, 11 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologico favorable
Contratista de obra: Residente, inspector. siso, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con soldadura de rejas de cerramiento
· se continua con resanes de bodega bajo escalera
· se inicia aplicación de pintura bajo escalera.
· se continua con aplicacón de pintura de muros
· se realiza aseo general
Material: Pintura
Equipo: Andamios, Equipo de soldadura
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA R.INT. Robr

Domingo, 12 de abril de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones metereologicas:
Contratista de obra: Residente, inspector. siso, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector. siso
Actividades diarias:
· se continua con pintura de rejas
· se realiza desmonte de ventanas
· se inicia con mantenimiento de vanos
· se realiza aseo general

Material: Pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 3:00 pm

INSP OBRA Robr R.INT

Lunes, 13 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1 oficial, 1 ayudante
contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con pintura de cerramiento
· Se continua con pintura de rejas de cerramiento
· se continua con mantenimiento de vanos
· se realiza aseo general
· se realizan actividades SST
Material: Pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA R.INT R.OBRA

Martes, 14 de abril de 2026
Hora de inicio: 7 am
condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con pintura de muros
· Se continua con soldadura de elemental de reja
· Se continua con mantenimiento de vanos
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias SST

Material: Pintura
Equipo: Andamios, equipo de soldadura.
Hora de terminación: 4:30 pm

INSP OBRA R.INT 12-bm

Miercoles, 15 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial, 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· Aplicacion de pintura en exterior
· Trabajo de soldadura en elementos de cerramiento
· Se recibe e instala rejilla de carcamo
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias SST
Material: Pintura, perfiles, rejilla
Equipo: Equipo de soldadura.
Hora de terminacion: 4:30pm.

INSP OBRA Robin R. INT

Jueves, 16 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial, 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con pintura de rejas
· Se continua con mantenimiento de ventanas
· Se continua con pintura de muros
· Se realiza aseo general
· Se realizan actividades propias SST

Material: pintura
Equipo: Equipo de soldadura
Hora de terminacion: 4:30 pm

INSP OBRA Robin R. INT

Viernes, 17 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, Inspector, Siso, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de pintura en muros
· se continua con soldadura de rejas
· se continua con pintura de rejas
· se realizan actividades propias SST
· se realiza orden general
Material: pintura
Equipo: Andamios, Equipo de soldadura
Hora de terminación: 4:30pm

INSP OBRA Robin RESIS

Sabado, 18 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 maestro 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
se continua con pintura interior
· se realiza instalación de reja de cerramiento
· se continua con desmonte de vidrios de ventanas
· se continua con pintura de rejas
· se realiza aseo general
Material: pintura
Equipo: Equipo de soldadura
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA. Robin RESIS.

Domingo, 19 de abril de 2026
Hora de inicio: 8:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
se continua con mantenimiento de vanos
· se continua con desmonte de vidrios
· se realiza aplicacion de pintura de muros
· se realiza aseo general

Material: Pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 3:00pm

INSP OBRA Rdora. R.I.T

Lunes, 20 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficial, 3 ayudantes, 1 aux electrico
Contratista de interventoria: residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con soldadura e instalacion de rejas
· se continua con instalacion de red electrica.
· se continua con pintura exterior
· se realizan actividades propias SST
· se inicia instalacion de vidrios de ventanas
Material: Perfil metalico, Pintura
Equipo: Equipo de soldadura
Hora de terminacion: 5:00pm

INSPOBRA R.I.T. Rdora

Martes, 21 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1maestro 1oficial 2ayudante,
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con soldadura e instalacion de rejas de cerramiento
· se continua con pintura exterior
· se realizan actividades sst
· se realiza aseo general
Material: Perfiles, pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 4:30pm

INSP OBRA R. INT Robra

Miercoles, 22 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1maestro 1oficial 3ayudante,
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con mantenimiento e instalacion de ventanas
· se continua con instalacion de rejas de cerrament
· se realizan actividades propias sst
· se realiza aseo general
Material: Perfiles, ventaneria
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 4:30pm

INSP OBRA R. INT Robra

Jueves, 23 de abril de 2026
Hora de inicio 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 maestro 1 oficial 2 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
·Se continua con instalación de ventanas
·se continua con instalación de vejas de cerramiento
·se realizan puertas de cerramiento
·se continua con pintura exterior
·se realizo aseo general y trasiego de escombro
Material ventanas, perfiles
Equipo: Andamios, equipo de soldadura, herramienta menor
Hora de terminación: 8:00 pm

INSP OBRA R. INT. Robra

Viernes, 24 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro 2 ayudantes 1 oficial
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
·Se continua con soldadura de elementos de cerramiento
·Se continua con aplicación de pintura exterior
·Se realizan actividades propias SST
·Se continua con instalación de ventanas
·Se realizo aseo general
Material: Perfiles, ventaneria.
Equipo: Andamios, equipo de soldadura, herramienta menor
Hora de terminación: 7:00 pm

INSP OBRA R. INT. Robra

Sabado, 25 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredogicas favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficiales 2 ayudantes 5 aux electr.
Contratista de interventoria:
Actividades diarias:
Se continua con aplicacion de pintura ext./int.
· Se continua con mantenimientos de ventanas
· se inicia instalacion de ventanas en aluminio.
· se continua con pintura de elementos de cerramient
· se continua con instalacion de elementos red contraincedi
Material: Pintura, ventanas
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA RESID

Domingo, 26 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredogicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 2 oficiales 3 ayudantes 5 aux elect.
Contratista de interventoria:
Actividades diarias:
· se continua con soldadura de cerramiento
· se continua con instalacion de red contraincendios
· se continua con pintura de cerramiento
· se continua con pintura int/ext.
· se continua con instalacion de elementos de aluminio
Material: Pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 12:00pm

INSP OBRA RESID

Lunes, 27 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00a.m
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO. 1 maestro 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente. inspector. SISO
Actividades diarias
· se continua con pintura ext.
· se continua con pintura de puertas
· se continua con mantenimiento de ventanas
· se continua con instalación de ventanas
.
Material: pintura. Ventaneria.
Equipo: Compresor
Hora de terminación: 8:00pm

INSP OBRA INT. Robys

Martes, 28 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector. SISO 1 maestro 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspecter, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con pintura ext.
· se continua con pintura de cerramiento
· Se continua con instalacion de ventanas
· se continua con mantenimiento de ventanas.
.
Material: Pintura. ventaneria
Equipo: compresor. Andamios
Hora de terminacion: 9:00 pm

INSP OBRA INT. Robys

Miercoles, 29 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable / Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1maestro 1oficial/ 2ayudant
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se enchapo bodega.
· se continua con pintura de ext.
· se continua con instalación de rejas de cerramiento
· se continua con mantenimiento de ventanas
· se continua con instalación de ventanas.
Material: Enchape.
Equipo: Equipo de soldadura.
Hora de terminación: 9:00pm

4-6-2 INSP OBRA INT Robra.

Jueves, 30 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable. 1 ayudante
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial 1maestro
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con pintura ext.
· se continua con mantenimiento de ventanas
· se realiza instalación de ventanas
· se continua con instalación de media caña
· se realizan actividades propias SST
Material: Pintura, ventanas
Equipo: Equipo de soldadura, herramienta menor
Hora de terminación: 9:00pm

5-6-2 INSP OBRA INT Robra.

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Refugio

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

· Se continua con aplicacion de estuco
· Se realizan resanes de muros
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza lijado de muros.

Material Estuco, cemento
Equipo Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 12:00pm
Observacion de la interventoria: Se evidencia que solo se ejecutaron actividades hasta las 12 pm.

Insp interv Insp obra SST Rober

Miercoles 01 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteorologicas:
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias
· Se continua con pañete de muros
· se continua con aplicacion de estuco
· Se realizo raspado
· se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Estuco, cemento
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

Insp obra SST Rober

Powered by CamScanner

Jueves, 02 de abril de 2026 (Festivo)
No se laboro

INSP OBRA

Viernes, 03 de abril de 2026 (Festivo)
No se laboro

INSP OBRA

Sabado, 04 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteorologicas:
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
- Se continua con aplicación de pañete
- se continua con aplicación de estero
- se realizan resanes
- se realiza aplicacion de pintura
- Se realiza aseo

Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios.
Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm.

INSP OBRA

Domingo, 05 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de pañete
· se continua con aplicacion de estuco
· Se continua con resanes.
· se realiza aseo general
Material Estuco, pañete
Equipo: Andamios.
Hora de terminacion: 12pm.

INSP OBRA

Lunes, 06 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am.
Condiciones metereologicas:
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO
1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
Se inicia estructura de muro superboard
Se inicia instalacion de muro superboard.
· Se continua con estuco de muros
· se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Estuco, superboard, estructura.
Equipo: Andamios.
Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA

Powered by CamScanner

Martes, 07 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas:
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con instalacion de muro superboard
· se continua con aplicacion de estuco
· se continua con ligado de muros
· se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Estuco
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Miercoles, 08 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de estuco
· se realizan preparaciones en muro
· se continua con ligado de muro
· se estuco muro superboard
· se realiza aseo general
Material: Estuco, superboard
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA

Powered by CamScanner

Jueves, 09 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredologicas:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO 1oficial, 1ayudante
Contratista de Interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se inicia demolicion de piso en coordinación
· se continua con aplicación de estuco
· se realiza recoleccion de escombro
· Se realizan actividades propias SST
· se realizan actividades de red electrica.
Material: Estuco
Equipo: Andamios, Rotomartillo demoledor
Hora de terminación: 4:30pm.

INSP OBRA

Viernes 10 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredogicas: Favorable
Contratista de obra: Residente inspector, SISO 1oficial, 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
se realiza recolección de tejas de asbesto
· se continua con demolición de piso en corredor
· se continua con aplicacion de estuco
· se inicia aplicación de pintura
· se realizan actividades propias SST
Material: Estuco, Antura
Equipo: Andamios.
Hora de terminación: 5:30pm

INSP OBRA

Powered by CamScanner

Sabado, 11 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones meteredogicas:
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO. 1oficial. 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias
· se continua con afinado de muros con estuco
· se continua con hijado de muros
· se realiza recoleccion de escombro
· se finaliza demolicion de piso
· se realiza aseo general
Material: Estuco,
Equipo: Andamios.
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA

Domingo, 12 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones meteredogicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO, 1oficial, 1ayudante, 1aux electrico
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· se continua con actividades de red electrica y contraincendios
· se continua con aplicacion de pintura
· se realizan actividades de estuco
· se realiza aseo general
·
Material: Estuco
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 1:00pm

INSP OBRA

Lunes, 13 de abril de 2026
Hora de inicio 7:00 am
Condiciones meteredqicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial, 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con aplicación de pintura.
· se continua con aplicación de estuco
· se continua con ligado de muros
· se realiza aseo general
· se realizan actividades SST
Material: pintura, estuco
Equipo: Andamios, Ligadora
Hora de terminación: 4:00 pm.

INSP OBRA

Martes, 14 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteredqicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial 1ayudante
Contratista de interventoria: residente, inspector, siso
Actividades diarias:
se continua con aplicación de pintura vinilo
se realiza aplicación de pintura de asepsia
· Se realiza recolección y traslado de escombro
· se realiza aseo general
· se realizan actividades propios SST
Material: pintura, estuco
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA

Powered by CamScanner

Miercoles, 15 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial, 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector. SISO
Actividades diarias:
· Ajuste de flanches de cubierta.
· Continua con la aplicación de pintura
· se realiza recolección y trasiego de escombro
· Se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Flanche, pintura
Equipo: Andamios.
Hora de terminación 4:00 pm

INSP OBRA R.INT Robert

Jueves, 16 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial, 2ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de pintura
· se continua con aplicacion de estuco
· se realizan detalles de muros
· se realiza trasiego de escombro
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 4:00 pm.

INSP OBRA R.INT Robert

Powered by CamScanner

Viernes 17 de abril de 2026
Hora de inicio 7:00 am
Condiciones metereologicas: lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
Terminación de estuco
Continuación de aplicación de estuco de pasillo
· Se realizan maestras para placas
· Movimiento de material
· Actividades propias SST
Material: Estuco, pintura, cemento
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminación: 7:30pm

INSP OBRA RESIDENTE OBRA

Sabado 18 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente inspector, siso, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
Se inicia con placa de contrapaso en pasillo
Se continua con actividades de red electrica.
Se realiza instalación de tubería para sifon
· Se realiza inspeccion de caja
· Se realiza aseo general
Material: Cemento, arena, triturado
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminación:

INSP OBRA RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

Domingo, 19 de abril de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial 1ayudante 1ayudante electri
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· Se realizan actividades de red contra incendios
· se realizan actividades de red electrica
· Trasiego de escombro
· aseo general
Material: Elementos y accesorios electricos / incendios
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminación: 1:00pm

INSP OBRA R.INT Robra

Lunes, 20 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector siso
Actividades diarias
· Se continua con Fundida de placa y alistados
· Se inicia con aplicación de painete en pasillo
· Se inica con corte de policarbonato
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo
Material: cemento arena, triturado, painete, policarbonato
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA R.INT Robra

Powered by CamScanner

Martes, 21 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial, 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
.se continua con instalacion de policarbonato
·se realiza desmonte de policarbonato
·Se inicia pintura de estructura de policarbonato
·Se realiza aseo general
.
Material: Policarbonato
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA R.INT Robra.

Miercoles, 22 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
·Se continua con aplicacion de pañete en fachada
·se continua con aplicacion de estuco en interiores
·se inicia con aplicacion de estuco exterior
·Se realiza aseo general
·Se realizan actividades propias SST
Material: Estuco, pañete
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA R.INT. Robra

Powered by CamScanner

Jueves, 23 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO. 1oficial. 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
Se continua con aplicacion de pañete en muros
·Se inicia aplicacion de estuco superior
·Se continua con aplicacion de pañete de cuchillas.
·Se realizan actividades propias SST
·Se realiza aseo general
Material: Estuco, pañete
Equipo: Andamios
Hora de terminacion:

INSP OBRA RESIDENTE Obra

Viernes. 24 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial, 1 ayudante
contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
·Se continua con aplicacion de pañete
Se continua con aplicacion de estuco
·Se realizan detalles de muros
·Se pasan niveles para inicio de enchape
Se realiza aseo general
Material: pañete, estuco
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion:

INSP OBRA RESIDENTE Obra

Powered by CamScanner

Sabado, 25 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se inicio con instalacion de enchape
· Se continua con aplicacion de estuco
· Se realizan detalles de muros
· Se realiza aseo general

Material: Estuco, baldosa
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 12:00pm

INSP OBRA E.INT. Robert

Domingo, 26 de abril de 2026
Hora de inicio: 8:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial 1aux electrico 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarios
· Se continua con instalacion de enchape
· Se realizan actividades de aseo
· Se continua con instalacion de elementos de red contra incendios.
· Se continua con aplicacion de estuco
Material: Enchape, Estuco, red contra incendios
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 1:00 pm

INSP OBRA E.INT. Robert.

Powered by CamScanner

Junes, 27 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable / Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 2 oficiales 1 ayudante 5 red contraincendios
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con instalación de enchape
· Se continua con aplicación de estuco
· Se continua con aplicación de paneles
· Se continua con instalación de red contraincendios.
· Se realiza aseo general
Material: ~~Andamios~~ Estuco, enchape.
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 8:00pm.

INSP OBRA F. INT. Robra

Martes, 28 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· Se continua con aplicación de estuco
· se realiza lijado de muros
· Se continua con instalación de enchape
· Se realiza aseo general
· Se realiza trasiego de escombro
Material: Estuco.
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminación: 7:00pm

INSP OBRA F. INT Robra

Powered by CamScanner

Miercoles; 29 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con demolición de piso
· se continuo con instalación de enchape
· se realiza trasiego de escombro
· se continuo con aplicación de estuco
· se realiza aseo general
Material: Enchape, Estuco
Equipo: Herramienta menor, rotomartillo demoledor
Hora de terminación: 9:30pm

INSP OBRA R. INT. Obra

Jueves. 30 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 oficial, 2 ayudantes, 3 aso especial
Contratista de interventoria: Residente, inspector
Actividades diarias:
· Se continuo con demolición de piso
· se continua con instalación de enchape
· Se continuo con pañete en ext.
· se realiza instalacion de piso de caucho
· Se realiza aseo gral
Material: Piso de caucho, Estuco, pañete
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 9:30pm.

INSP OBRA R. INT. Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Jl Marco A Iriarte

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Miercoles, 01 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion meteredogica:
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector. siso
Actividades diarias:
· se realiza desmonte de teja
· se realiza instalación de teja ecoroof
· se realiza instalación de estructura de cubierta.
· se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Teja, Estructura metalica.
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 6:30pm

INSP OBRA RINT RESIDENTE OBRA

Jueves, 02 de abril de 2026 (Festivo)
No se laboro

INSP OBRA RINT Robin

Viernes, 03 de abril de 2026 (Festivo)
No se laboro

INSP OBRA RINT Robin

Powered by CamScanner

Sabado, 04 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion meteredogica: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con desmonte de teja
· se inicia con instalacion de teja
· se inicia con instalacion de canal
· Se continua con instalacion de estructura de cubiert
· Se realiza aseo general
Material: Teja, perfiles
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA RNT Robra

Domingo, 05 de abril de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condicion meteredogica: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO, 1 maestro
2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias
· Se continua con desmonte de teja
· se continua con instalacion de canal
· Se continua con instalacion de estructura
· Se realiza aseo general
Material: Canal
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 1:00 pm

INSP OBRA RNT Robra

Powered by CamScanner

Lunes, 06 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condicion meteredogica: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SISO
1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SISO
Actividades diarias
· Se continua con instalacion de teja
· se continua con desmonte de teja
· se continua con instalación de canal
· se realizan actividades SST
· se realiza aseo general
Material: Teja
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 4:00pm.

INSP OBRA RESI Robra.

Martes, 07 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
condicion meteredogica: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, SISO
1 maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· se continua con compactacion de relleno
· se continua con instalacion de teja
· se continua con desmonte de teja
· se realizan actividades SST
· se realiza aseo general
Material: teja
Equipo Andamios
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA RESI Robra

Powered by CamScanner

Miercoles, 08 de abril de 2026
Hora de inicio 7:00 am
Condicion metereologica: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro
2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· Se continua con desmonte de teja
· Se continua con monte de teja
· Se inicia con mamposteria de cuchillos
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Teja, ladrillo, cemento
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 4:30pm

INSP OBRA RESIT Robra

Jueves, 09 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condicion metereologica: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 maestro 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
Se continua con instalacion de teja y canal
· Se realizan pañetes de bordes de cubierta
· Se continua con desmonte de teja
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Teja.
Equipo: Andamios, equipo soldadura
Hora de terminacion: 4:30 pm

INSP OBRA RESIT RUBRA

Powered by CamScanner

Viernes. 10 de abril de 2026
Hora de inicio 7:00am
Condiciones metereologicas Favorable
Contratista de obra: Residente, inspecta, siso 1 maestro, 2 ayudantes 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias:
· Se continua con instalacion de estructura
· se continua con instalacion de teja
· se realiza correccion de bajantes
· Se continua con instalacion de canal
· se realiza aseo general
Material: Perfiles teja, tuberia PVC
Equipo: Andamios equipo de soldadura
Hora de terminacion 4:00pm

INSP OBRA R.INT Robra

Sabado, 11 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra Residente, inspector, siso, 1 maestro 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria Residente, inspector, SISO
Actividades diarias
· Se continua con instalacion de teja.
· Se continua con pañete de bordes
· Se continua con instalacion de estructura
· se realiza aseo general

Material: Teja
Equipo: Andamios, perfiles
Hora de terminacion: 12:00pm

INSP OBRA R.INT Robra

Powered by CamScanner

Domingo, 12 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00
Condiciones metereologicas favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 2 oficiales 1 maestro
Contratista de interventoria Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· Se realizan pañetes de bordes
· se continua con adecuacion de bajantes
· Se realiza aseo general
· se continua con instalacion de ladrillo

Material: Cemento, arena.
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 12:00pm

INISP OBRA INT Rabra

Lunes, 13 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con instalacion de ladrillo en placa.
· se continua con instalación de cubierta.
· Se continua con compactacion final de relleno
· se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Ladrillo, teja
Equipo: Andamios
Hora de terminacion: 4:00pm.

INISP OBRA INT Rabra

Powered by CamScanner

Martes, 14 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· Se realiza instalacion de malla electrosoldada
· Se realiza instacion de plastico para placa
· se instalan tacos para fundida de placa
· se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Malla, plastico
Equipo: Herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA RMS Robra.

Miercoles, 15 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 maestro
2 oficiales, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· Se inicia con fundida de placa de exterior
· Se realizan pruebas de concreto
· Se realiza afinado y escobiado de placa
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Concreto, malla
Equipo: Mezcladora
Hora de terminacion: 5:00 pm

INSP OBRA RMS Robra

Powered by CamScanner

Jueves, 16 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 maestro 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria:
Actividades diarias
· Se continua con fundida de placa de anden
· Se realiza afinado y escobiado de anden
· Se continua con pañetes de bordes
· se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Concreto
Equipo: Mezcladora
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA RESI Robra.

Viernes, 17 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 maestro 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SISO
Actividades diarias
· se continua con pañete en borde descros.
· se inicia desmonte de teja en patio exterior
· Se continua con pintura de estructura.
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: pañete
Equipo: Andamios herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA RESI Robra

Powered by CamScanner

Sabado 18 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso 1 maestro 2 oficiales 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con desmonte de cubierta
· se realiza trasiego de escombro
· se continua con aplicacion de pintura de estructura de cubierta
· se realiza aseo general
Material: Pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion

Insp obra Pint Robra.

Domingo, 19 de abril de 2026
Hora de inicio: 8:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1 maestro 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de pintura de estructura
· se continua con pañete de bordes de muros
· se continua con aplicacion de estuco
· se realiza trasiego de escombro
· se realiza aseo
Material: Pintura, estuco
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 12:00 pm

Insp obra Pint Robra.

Powered by CamScanner

Lunes, 20 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector. siso 1 oficial 2 ayudantes
Contratista de interventoria Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de estuco
· se realiza resanes de muros
· se realizan paneles de bordes
· se continua con pintura de estructura de cubierta
Material Pintura, pañete
Equipo Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

INSP OBRA RINT Rubro

Martes, 21 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial 2 ayudantes;
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de estuco
· se continua con aplicacion de pintura de estructura
· Se realiza trasiego de escombro
· Se realizan actividades propias SST
· Se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00 pm

RINT Rubro

Powered by CamScanner

Miercoles, 22 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra:
Contratista de interventoria:
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de estuco
· se continua con aplicación de pintura en estructura
· se recibe material (arena)
· se realizan actividades de SST
· Se realiza aseo general
Material: Estuco
Equipo: Andamios
Hora de terminación: 4:00pm

Insp obra | Rcbra

Jueves, 23 de abril de 2026
Hora de inicio:
condiciones metereologicas: Favorable
contratista de obra:
Contratista de interventoria:
Actividades diarias:
· levantamiento de muro de cuchilla fachada
· se continua con pintura de correas y cerchas
· Desmonte de topas de cerchas
· se recibe material (ladrillos)
· se continua con instalacionel de red electrica.
Material: cemento, ladrillos, pintura
Equipo: Andamios.
Hora de terminacion:

Insp obra | Rcbra.

Powered by CamScanner

Viernes, 24 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso, 1oficial 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con pañete
· se continua con aplicacion de estuco
· se continua con pintura de canceles y techos
· se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pañete
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminacion: 4:00pm

INSP OBRA RESI Robra

Sabado, 25 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1oficial 1ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con aplicacion de pañete
· se continua con aplicacion de estuco
· se continua con aplicacion de pintura en cielos
· se continua con instalacion de red electrica
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios
Hora de terminacion 2:00pm

INSP OBRA RESI Robra

Powered by CamScanner

Domingo, 26 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones meteorologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias:
- Se continua con estuco de muros
- se continua con aplicación de pañete
- Se continua con pintura de correas y cerchas
- Se realiza aseo general

Material Estuco, pañete
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 2:00pm

INSP OBRA RESI Residente

Lunes, 27 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones meteorologicas: lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
- Se continua con levantamiento de mamposteria
- Se continua con aplicación de pañete
- Se continua con aplicación de pintura de estructura
- Se realizan actividades propias SST

Material: Ladrillo, pañete, Estuco, pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 pm

INSP OBRA RESI Residente

Powered by CamScanner

Martes, 28 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector, siso
Contratista de interventoria:
Actividades diarias:
· se continua con aplicación de parete
· se continua con aplicación de estuco
· se continua con aplicación de pintura de estructura
· se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

INSP OBRA Robin

Miercoles, 29 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones. metereologicas: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, inspector. siso 1 oficial 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector. siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicación de estuco
· se continua con aplicación de pintura en estructura
· se realiza trasiego de escombro
· se continua con instalación de red electrica
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00 PM

INSP OBRA Robin

Powered by CamScanner

Jueves, 30 de abril de 2026
Hora de inicio: 7:00 am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial 1ayudant
Contratista de interventoria: Residente, inspector, siso
Actividades diarias
· se continua con pintura de estructura de cubier
· se continua con aplicación de estuco
· se realiza lijado de muros
· se realizan actividades propias SST
· se realiza aseo general
Material: Estuco, pintura
Equipo Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm

4-6-2 INSP OBRA RINT Rubro

Viernes, 01 de mayo de 2026
Hora de inicio: 7:00am
Condiciones metereologicas: Favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, siso, 1oficial, 1ayudant
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, siso
Actividades diarias:
· se continua con aplicacion de estuco
· Se continua con aplicación de pintura en estructure
· Se realiza aseo general
· se continua con instalaciones de red electrica
·
Material: Estuco, pintura
Equipo: Andamios, herramienta menor
Hora de terminación: 4:00pm


4-6-2 INSP OBRA RINT Rubro

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Comuneros


Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**



Martes 31 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorables
Contratista de obra: Residente, 1 inspector, SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, 1 inspector, SST.
Actividades de obra
• Actividades propias del área SST.
• Instalación de tuberia EMT en areas comunes.
• Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: tuberia y accesorios EMT.
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.




Miercoles 01 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, 1 inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, 1 inspector, SST.
Actividades de obra.
• Actividades propias del área SST.
• Instalación de cielo raso estructura de cocina y baño.
• Instalación de tuberia. EMT, cocina, baño.
• Aseo general.
Equipo: herramienta de mano.
Materiales: tuberia y accesorios EMT, estructura de cielo raso.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm




Jueves 02 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 officiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST
- Instalación de tubería EMT y cableado de zonas comunes.
- Aseo general.
- Pintura exterior

equipo: Herramienta de mano
Materiales: tubería y accesorios EMT, Pintura Koraza.
Hora de terminación de actividades: 5:00 Pm



Viernes 3 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales.
Actividades de obra:
- Instalación de tubería y accesorios EMT.
- Instalación de red eléctrica.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: tubería y accesorios EMT, cableado.
Hora de terminación de actividades: 4:00 pm.



Sabado 4 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades Propias del área SST.
- Instalación de tuberia de acueducto de cocina.
- Instalación de Cableado Primer nivel.
- Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano, escalera.
Materiales: tuberia hidraulica, Cableado.
Hora de terminación de actividades:

Domingo 5 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:30am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra:
- Instalación de cableado general de primer piso
- Resane de juntas de muro con cubierta.
- Aseo general.
Equipo: herramienta de mano.
Materiales: cable encauchetado, etc.
Hora de terminación de actividades: 4:00pm.

Lunes 6 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 2oficiales, 1 maestro.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SST.
Actividades de obra:
• Instalación de cableado para, luminarias, tomacorrientes, etc...
• Resane de juntas de muros y cubierta.
• Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Cable, estuco, etc.
Hora de terminación de actividades.

Martes 7 de Abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, 2oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, inspector, SST.
Actividades de obra
- Actividades propias del area SST.
- resane de juntas de muro y cubierta.
- Instalación de tubería EMT y accesorios
- Cableado general.
- instalación de cielo raso, baño, cocina, aula 4A
- Aseo general.
Equipos: taladro, Polidora, herramienta de mano.
Materiales: estuco, cable encauchetado, alambre, etc...
Hora de terminación de actividades:

Miercoles 8 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de luminarias primer piso cocina, coordinación, aulas.
- Cableado de iluminación.
- Pintura de fachada exterior de jardin.
- Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano, Polidora, taladro.
Materiales: luminarias led, alambre, cable, Pintura Koraza.
Hora de formación de actividades: 5:00pm.

Jueves 9 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de luminarias y cableado
- Resane de coordinación y reparación aula.
- Pintura de fachada exterior de jardin.
Equipos: Herramienta de mano, Polidora, taladro, etc..
Materiales: Estuco, Pintura Koraza, Alambre, cable, etc...
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Powered by CamScanner

Viernes 10 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorables.
Contratista de obra: Residente, inspector SST, maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de cableado de comunicación.
- resane y estuco de muros de coordinación.
- Pintura de muros coordinación.
Equipos: Herramienta de mano, escalera
Materiales: cable, Alambre, Pintura, estuco.
Hora de terminación de actividades:

Sabado 11 de Marzo de 2026.
Condición meteorologica: favorable.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST. maestro, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Instalación de tubería EMT.
- Resane de aulas
- Cableado general.
Equipos: Taladro, Polidora, herramienta de mano.
Materiales: Tubería EMT, Cableado, Estuco
Hora de terminación de actividades: 2:00pm


Powered by CamScanner

Domingo 12 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades:


Lunes 13 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de tuberia EMT y cableado.
- Estuco y Pintura.
Equipos: taladro, pulidora, Herramienta de mano.
Materiales: tuberia EMT, cableado, estuco, etc.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Martes 14 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de luminarias.
- Instalación de tuberia EMT, cableado etc..
Equipo: taladro, pulidora, Herramienta de mano.
Materiales: luminarias 120x30, herrajes tuberia EMT.
Hora de terminación de actividades: 4:30pm.

Miercoles 15 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SSO, maestro, oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de aparatos de red contra incendios.
- Instalación de luminarias.
- Estuco y Pintura.
Equipos: taladro, Polidora, Herramienta de mano.
Materiales: Luminarias, accesorios red contra incendios
Hora de terminación de actividades: 6:30pm



Jueves 16 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST
- Instalación de aparatos electricos.
- Estuco y pintura.
Equipo: taladro, Polidora, Herramienta de mano.
Materiales: tomacorrientes, interruptores, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.



Viernes 17 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am

Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de tuberia EMT y cableado.
- Estuco y pintura.


Equipos: taladro y pulidora, herramienta de mano.
Materiales: tuberia EMT, estuco, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

Sabado 18 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Instalación de aparatos electricos.
- Estuco y Pintura.
- Aseo general.


Equipos: taladro, herramienta de mano
Materiales: tuberia EMT, tomacorrientes, interruptores
Hora de terminación de actividades: 2:00 pm.

Domingo 19 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades.

Lunes 20 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST
- Instalación de sensores de red contraincendio.
- Estuco de zona de neveras.
- Aseo general.
Equipos: taladro, herramienta de mano.
Materiales: Sensores de red contraincendio, estuco
Hora de terminación de actividades: 6:00pm




Martes 21 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de luminarias tipo tortuga
- Cableado de zona electrica de pasillo y bodega.
- Instalación de aparatos electricos.
- Aseo general.
Equipos: taladro, herramienta de mano.
Materiales: luminaria tipo tortuga, alambre, cable, etc..
Hora de terminación de actividades: 6:00pm



Powered by CamScanner

Miercoles 22 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudanta
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del area SST
- Pintura en malla de cerramiento.
- Pintura muros interiores.
- Instalación de manto asfaltico para tanque superior.
- Instalación de lumenarias, timbre, etc..
- Aseo general.
Equipos: Cilindro de gas, herramienta de mano.
Materiales: Manto morter plas, Pintura, lumenarias, timbre, etc.
Hora de terminación de actividades: 5:30pm.


Jueves 23 de abril. 2026
Hora de inicio de actividades 7:00 Am.
Condicion Meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de tanque 1000 Lt
- Instalacion lumenarias emergencia, Hermetica.
- Pintura resa exterior
- resanes generales.
- tapado de cielo raso huecos para electricidad.
Equipos: compresor de pintura, taladro, herramienta de mano.
Materiales: luminarias, estuco, Pintura
Hora de terminación de actividades: 5:30pm.

Powered by CamScanner

Observaciones Interventoria SST. 23/04/2026.
No se evidencia en la sede la documentación correspondiente al Sistema de gestion SST, Tales como Permisos de trabajo y registros de charlas de Seguridad, de la semana en curso.
la inspectora SST Nto
Se presento el 22 de Abril en la sede Comuneros.
Observacion de la interventoria: Se evidencia que no se realizo el alistado de pared para pintura tipo Koraza en la Fachada de tal forma que se garantice un acabado liso.

Insp. interventoria.

INS OBRA

RESI

Viernes 24 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, maestro, oficial, ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Pintura sobre malla de cerramiento perimetral.
- Instalación de aparatos eléctricos.
- Resane y pintura de areas comunes.
- Aseo general.


Equipos: Pistola de pintura, taladro, herramienta de mano.
Materiales: Pintura, estuco, etc... Hora de terminación de actividades: 6:00pm.

INS OBRA


RESI

Sabado 25 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Pintura sobre malla de cerramiento.
- Aplicación de silicona en cubierta y perforaciones.
- Tapado y resane de cieloraso en corredor de entrada.
- Aseo general.

Equipos: taladro, soldadora, herramienta de mano.
Materiales: Siliconas, Pintura de esmalte, etc...
Hora de terminación de actividades: 6:00pm.









Domingo 26 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades.








Lunes 27 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST
- Instalación de luminaria de pasillo
- Cuchilla de modulo exterior.
- resanes de estuco pintura. modulo exteriores.
- Instalación de tuberia y cableado red camaras.
- Aseo general.

Powered by CamScanner

Equipos: taladro, herramienta de mano
Materiales: Estuco, pintura, luminaria de 120x30, etc...
Hora de finalización de actividades:



Observaciones SST: Interventoría 27-4-26.
Se evidencia que el analisis de trabajo Seguro ATS No corresponden a las actividades que actualmente se estan ejecutando y Relacionando en Bitacora por parte del arquitecto A cargo, lo cual representa una desviacion en la gestion del Riesgo, Garantizar la adecuada dotacion completa del Batallon Segun Normativa Vigente.
Se evidencia que la inspectora SST No porta la dotacion correspondiente chaqueta o distintivo, asi ver Se evidencia el incumplimiento del compromiso por parte el contratista HC la entrega de Dotacion requerida al señor Fabio Sabogala

Sor Hebenne Bang
SST interventoria. 12:00.


Martes 28 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am
Condicion meteorologica: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial, 3 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector SST
Actividades de obra:

- Actividades propias del área SST.
- Resanes en areas comunes.
- Instalación de tubería EMT de CCTV.
- Pintura en puertas.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Pulidora, herramienta de mano
Materiales: tubería EMT, estuco, pintura.
Hora de terminación de actividades: 8:30 pm.








Miercoles 22 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:

- Actividades propias del área SST.
- Instalación de escalera de gato pa mantenimiento
- Cochillas para bodega e instalación de teja ecoraf
- Pintura de barandas y puertas.
- Instalación de media caña cocina.
- Aseo general.

Equipo: taladro, Pulidora, herramienta de mano
Materiales: tubería, Pintura, etc...
Hora de terminación de actividades:







Jueves 30 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condición meteorologica: lluvioso.

Powered by CamScanner

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 20 oficiales.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SST,
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco de muros depositos exteriores.
- Instalación de media caña.
- Pintura en puertas interiores.
- Aseo general.

Equipo: taladro, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura, media caña, plastica.
Hora de terminación de actividades: 6:00 pm.

INS OBRA R.INT. Robra

Viernes: 1 de Mayo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00 am
Condición meteorologica: Soleado.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 20 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Instalación de luminaria en segundo nivel.
- Instalación de guarda escoba Primer nivel.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Polidora, herramienta de mano.
Materiales: tableta guardaescoba, luminaria led 12w.
Hora de terminación de actividades: 4:00 pm

INS OBRA R.INT Robra

Sabado 2 de Mayo de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condición meteorologica: Nuboso.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JS Chuniza

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Jueves 2 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades.

Viernes 3 de abril de 2026
- No se ejecutan actividades

Sabado 4 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de luminarias de 60 x 60 en primer nivel areas comunes.
- Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano, Andamio.
Materiales: Lamparas Led de 60 x 60.
Hora de terminación de actividades.

Domingo 5 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades en obra.

Lunes 6 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 1:00pm.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de lamparas 60X60 en areas comunes de primer piso.
- Retiro de escombros.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Herramienta de mano.
Materiales: lamparas led de 60X60.
Hora de terminación de actividades: 8:30pm.

INS OBRA

Robert

Martes 7 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Traxego de material de arena.

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Arena de rio.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.


INS OBRA

Robert

Miercoles 8 de abril de 2026
No se ejecutan actividades.


Powered by CamScanner





Jueves 9 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 2 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Trasiego de material.
- Asco exterior.
Equipos: Herramienta de mano.
Naturales: Arena, cemento, etc....
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.





Viernes: 10 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, coficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST
- Trasiego de material.
Equipos: herramienta de mano.
Materiales: Arena de rio, cemento, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.





Powered by CamScanner

Sabado 11 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Oficial, 2 ayudantes,
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obras
- Instalación de cielo raso en PVC en aula 6.
- Aseo general.
Equipo: Andamio, taladro, herramienta de mano.
Materiales: Cielo raso en PVC.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Domingo 12 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades.

Lunes 13 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Trasiego de material y enlonado de arena.
Equipo: herramienta de mano.
Materiales: Arena de rio.
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

Powered by CamScanner

Martes 14 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00 am.
Condición meteorologica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
-Actividades propias del area SST.
-Trasiego de material de fachaleta para terraza exterior.
-Trasiego y entorado de arena.
Equipos: herramienta de mano.
Materiales: Fachaleta, Arena.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

INSOBRA

Residente

Miercoles 15 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica: Lluvioso
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 oficial, 2 maestro.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra
-Actividades propias del area SST.
-Trasiego de material de fachaleta y arena.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Fachaleta, Arena.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

INSOBRA

Residente


Jueves 16 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica: Lluvioso

Powered by CamScanner

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra
- Actividades propias del areas SST.
- Trasiego y entonado de arena.


Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Arena de río.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm







Viernes 17 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorológica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Trasiego de material tadalafeta.
- Armado de cerramiento en ferraza exterior.
- Actividades propias del area SSS.


Equipos: herramienta de mano.
Materiales: tadalafeta.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.





Sabado 18 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades






Powered by CamScanner


Domingo 19 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades





Lunes 20 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST. Oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra.
• Actividades propias del area SST
• Instalación de estructura y tapado de cielo raso de la rampa.
• Aseo general.
Equipos: Andamios, taladro, herramienta de mano.
Materiales: estructura cielo raso, Laminas de PVC.
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.






Martes 21 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Fabricación de media caña en terraza exterior.
- Instalación de luminarias de 60 X 60.
- Aseo general
Equipos: Pulidora, taladro, Andamio, herramienta de mano

Powered by CamScanner


Materiales: Luminarias 60X60, cemento, arena, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.





Miercoles 22 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de luminarios 60X60 en aula 7
- Instalación de fachaleta Plazoleta exterior.
- Aseo general y acopio
Equipos: Pulidora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: luminaria 60X60, fachaleta, etc...
Hora de terminación de actividades: 5:00pm





Jueves 23 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades Propias del área SST
- Instalación de luminarias 60X60, Mickey mouse.
- Instalación de fachaleta de la plazoleta exterior.
- Trasiego de material.
- Aseo general.

Powered by CamScanner

Equipo: Pulidora, taladro, Herramienta de mano.
Materiales: tacheuleta, Luminarias 60x60, mickey mouse, etc.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Robra

Observaciones SST. Interventoría. 23/04/2026

- Se evidencia que el inspector SST. María No esta realizando las inducciones en seguridad y salud en el trabajo al momento del ingreso del personal. Esta actividad es obligatoria y debe ejecutarse de manera oportuno, sin esperar requerimientos por parte de la interventoría.
- No se evidencia en la sede la documentación correspondiente al SST. Tales como permisos de trabajo y registros de charlas de seguridad de la semana en curso.
- Durante la revision del archivo A2, se identifican Formatos sin diligencian y permisos de trabajo sin su respectivo cierre, lo cual incumplen los Procedimientos establecidos y afecta la trazabilidad de las actividades.

Ing. Helenne Barros
23/04/2026.


24 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:

Powered by CamScanner

- Actividades propias del area SST.
- Instalación de interruptores, luces de emergencia.
- Trasiego de material.
- Instalación de tuberia Plomeria del viento.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Polidora, Herramienta de mano.
Materiales: Interruptor sencillo, luz de emergencia, tuberia
Hora de terminación de actividades: 600pm






25 de abril de 2020, Sabado.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, maestro, 1 oficial.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:

- Actividades propias del area SST
- Instalación de tuberia tarraza de viento exterior.
- Aseo general.
- trasiego de material

Equipos: taladro, Polidora, herramienta de mano.
Materiales: tuberia, Pegamento etc..
Hora de terminación de actividades: 6:00pm.





Lunes 27 de Abril de 2020.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condición meteorologica: Soleado
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra


- Actividades propias del área SST

Powered by CamScanner

- Instalación de fachaleta de terraza de viento exterior
- Aseo general

Equipo: taladro, Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: fachaleta, etc.
Hora de terminación de actividades:






Martes 28 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am
Condición meteorologica: favorable
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra.
- Actividades propias del área sst.
- Instalación de fachaleta plazoleta de viento exterior.
- Aseo general.

Equipo: taladro, herramienta de mano.
Materiales: fachaleta, Pegacor, etc..
Hora de terminación de actividades: 6:00pm





Miercoles 29 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales.
Contratista de interventoria: residente, inspector, SST.
Actividades de obra
- Actividades propias del área SST
- Instalación de fachaleta: Plataleta exterior
- Trasiego de material
- Aseo general


Equipo: taladro, herramienta de mano
Materiales: Fachaleta, Pegacero, etc.
Hora de terminación de actividades: 6:00 pm





Jueves 30 de abril de 2020.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condición meteorologica: Lluviosa
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1. oficial.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de fachaleta
- Aseo general.
Equipo: taladro, herramienta de mano.
Materiales: Fachaleta, Pegacero.
Hora de terminación de actividades: 6:00 pm.





Viernes 1 de Mayo de 2020.
Hora de inicio de actividades: 7:30 am
Condición meteorologica: Soleado.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Instalación de fachaleta
- Estuco de muros internos en aula 6 y 7.
- Aseo general.
Equipo: taladro, herramienta de mano.
Materiales: fachaleta, Pegacero, Estuco.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Js San Cayetano

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Estuco en areas generales
- Pintura en areas generales.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura Koraza.
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

Insp. Interventoria | Insp. Obra | NINT | Robin

Miercoles 1 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco en areas comunes.
- Aplicación de pintura Koraza.
- Aseo general.

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura Koraza
Hora de terminación de actividades: 4:00pm.

Insp. Interv. | Insp Obra | NINT | Robin

Jueves 2 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am.
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:

Powered by CamScanner

- Pintura Koraza en areas comunes.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura Koraza.
Hora de terminación de actividades: 4:00pm.

Insp. interventoría — Insp. Obra — Ing. Residente — Residente

Viernes 3 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am.
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra
- Pintura Koraza en zonas generales.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Pintura Koraza.
Hora de terminación de actividades: 3:30pm.

Insp. interventoría — Insp. Obra — Ing. Residente — Residente

Sábado 4 de abril de 2026
No se ejecutan actividades.

Insp. interv. — Insp. Obra — Ing. Residente — Residente

Domingo 5 de abril de 2026
No se ejecutan actividades.

Insp. interv. — Insp. Obra — Ing. Residente — Residente

Lunes 6 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:30am.

Powered by CamScanner

Condición meteorológica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 20 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Instalación y cambio de luminarias de aula talleres y comedor.
- Trasiego de materiales.
- Recolección de escombros.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: luminaria Hermetica, luminaria 120x30.
Hora de terminación de actividades:

Insp. interventoria Insp. Obra Residente

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora Casa de la Sabidura San David

Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Martes 31 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Aplicación de boquilla en fachaleta de zonas exteriores
- Pintura de muros de gimnasio.
- Aseo general.

Equipos: Herramienta de mano, Pulidora.
Materiales: Boquilla, Pintura.
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

Ins Interv

Robert.

Miercoles 1 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del area SST.
- Aplicación de boquilla de fachaleta de areas comunes
- Pintura de gimnasio.
- Aseo general.

Equipos: herramienta de mano, pulidora.
Materiales Boquilla, Pintura.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Ins SST

Inter Inspecto

Robert.

Powered by CamScanner

Jueves 2 de abril de 2026.
No se realizan actividades por orden del centro.

Viernes 3 de abril de 2026.
No se realizan actividades por orden del centro

Sábado 4 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorológica: Soleado.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Aplicación de boquilla en zonas exteriores.
- Instalación de enchape en Dintron exterior de entrada principal
- Aplicación de pintura del comedor
- Aseo general.

Equipos: herramienta de mano.
Materiales: Boquilla, Pintura, Enchape tipo roca.
Hora de terminación de actividades:

Domingo 5 de abril de 2026.

No se ejecutan actividades.

Lunes 6 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición Meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de enchape en Vitron de entrada principal
- aplicación de Boquilla en Fachaleta de zona exterior.
- limpieza de tapetas de gimnasio.
- Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano, Pulidora, etc..
Materiales: Pegacore, Boquilla, etc..
Hora de terminación de actividades:

Inspector | Inspector Interventoria | Residente | Robert.

Martes 7 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Cambio de enchape en areas comunes.
- Instalación de piedra muñeca en Vitron.
- Aseo general.
Equipos: herramienta de mano.
Materiales: Piedra muñeca.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm

Inspector | Inspector Interventoria | Residente | Robert.

Miercoles. 8 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del área SST
- Instalación de piedra muñeca Huertas.
- Llenado de huerta con grava.
- Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Piedra muñeca, grava.
Hora de terminación de actividades: 4:30pm.


Jueves 9 de abril de 2026.
Hora de Inicio de actividades: 7:00 am.
Condición Meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de Obra:
- Actividades propias del area SST.
- Reparación y soldadora de barandas.
- Llenado de Huerta con grava.
- Mantenimiento de Ventanas y puerta de acceso.
- Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano, Equipo de Soldadora.
Materiales: grava.
Hora de terminación de actividades:

Jueves 10 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:30pm
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- llenado de grava de huerta tipo flecha.
- Mantenimiento general de las barandas.
- Aseo general.
Equipo: Equipo de soldadura, compresor de pintura, taladro, pulidora, etc.
Herramientas: grava, pintura, etc...
Hora de terminación de actividades:


Sabado 11 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 20 oficiales, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- llenado de grava de huertas.
- mantenimiento y modificación de puertas de gimnasio.
- Aseo general.
Equipos: taladro, Pulidora, Herramienta de mano.
Hora de terminación de actividades: 4:00Pm.

Domingo 12 de Abril de 2026
No se ejecutan actividades

Lunes 13de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condiciones meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, inspector, ssi, oficial, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, sst.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area sst.
- Llenado de grava de huertas.
- Aseo general
Equipos: herramienta de mano.
Materiales: grava.
Hora de terminación de actividades: 930 am




Martes 14 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, inspector, SST, maestro, oficial, ayudante
Contratista de interventoria: Residente, inspector, sst.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Llenado de huertas con grava.
- Aseo general
Equipos: herramienta de mano
Materiales: grava.
Hora de terminación de actividades: 400pm.




Miercoles 15 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: lluvioso

Powered by CamScanner

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 1 oficial.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del área SST.
- Llenado de huertas con grava.
- Aseo general
Equipos: herramiento de menor.
Materiales: grava.
Hora de terminación de actividades: 430pm.



Jueves 16 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del área SST.
- Llenado de huertas con grava.
- Aseo general.
Equipos: herramienta de menor.
Materiales: grava.
Hora de terminación de actividades: 430pm.




Viernes 17 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 8:00am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra.

Powered by CamScanner

- Actividades propias del area SST.
- Llenado de huertas con grava.
- Aseo general.


Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: grava.
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.




Sabado 18 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial, ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:

- Instalación de piedra muñeca en plazoleta principal.
- Aseo general.

Equipos: pulidora; herramienta de mano.
Materiales: piedra muñeca.
Hora de terminación de actividades: 1:00pm.



Domingo 19 de Abril de 2026
No se ejecutan actividades.




Lunes 20 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: Favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficial.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.

Powered by CamScanner


Actividades de obra.
- Actividades propias del área sst.
- Instalación de malla protectora de lamparas tortuga.
- Instalación de piso encauchetado de gimnasio.
- Aseo general.

Equipo: taladro, Herramienta de mano.
Materiales: malla de protección de luminarias tortuga, etc..
Hora de terminación de actividades: 4:30pm.



Martes 21 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, ssi, maestro, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área sst.
- Instalación de malla protectora de lamparas tipo tortuga.
- Instalación de piso encauchetado de gimnasio
- Aseo general.

Equipos: Taladro, herramienta de mano.
Materiales: Piso encauchetado, malla protectora, etc...
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.



Miercoles 22 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: Soleado.
Contratista de obra: Residente, Inspector, ssi, maestro, 1 oficial, 1 ayudante
Contratista de interventoria: Residente, Inspector SST.

Powered by CamScanner

Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de malla de seguridad Lamparas tipo tortuga
- Cambio de registro manometro baño discapacitados nivel 3.
- Pintura de media caña Poseta nivel 2.
- Aseo general.

Equipos: Polidora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: Registro, malla de seguridad, Pintura, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Inspector

Insp interv.

Robal.

Jueves 23 de Abril 2026
Hora de inicio de actividades 7:00 Am
Condicion Meteorologica: favorable
Cantidad de obra: residente, 1 inspector, SST, maestro, 1 oficial, 1 ayudante
Cantidad de interventoria: Residente, 1 inspector SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de puerta tubular nivel 2.
- Reparación de dilatación de fachada exterior huerta.
- Instalación de malla de seguridad tipo tortuga
- Cambio de registro baño de discapacitados nivel 3.
- Equipo: taladro, polidora, herramienta de mano.
- Materiales: Registro, malla de seguridad, etc...

Hora de terminación de actividades: 6:00pm

Observaciones SST.
Se evidencia de manera reiterada la Ausencia de documentación del SST en la zona intervenida, tales como Permisos de trabajo, Registros de Charlas y demas Soportes obligatorios en la sede.

Powered by CamScanner

- Se observa inadecuado Manejo y almacenamiento de Materiales (recebo, escombros y Sacos), los cuales se encuentran dispuestos Sobre el anden y Via Publica, generando la obstruccion del Paso Peatonal Riesgos de caidas al mismo nivel. Posible afectacion a la Movilidad Vehicular, el area No cuenta con una adecuada Señalizacion ni cerramiento perimetral, Solo se evidencia cinta de advertencia insuficiente, lo cual no controla el acceso de peatones ni mitiga Riesgo. Se identifica acomulacion desordenada de residuos y Materiales sin control lo que representa condiciones Inseguras y Falta de orden y Aseo en el Frente de trabajo.

Sor Helenne Bonos
SST interventoria
23/04/2026.

Viernes 24 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condicion meteorologica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, sst, maestro, 10 oficial, 2 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades Propias del area SST.

- Llenado de huerta con grava.
- reparación de dilatación de la fachada principal sobre huerta.
- Cambio de piedra muñeca area exterior.
- Cambio de puerta de enfermeria.
- Aseo general.

Equipos: Soldadora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: Piedra muñeca, Puerta nueva, grava
Hora de terminación de actividades: 5:30 pm.

INS OBRA Insp interv Rdora

Sabado 25 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:30 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, maestro, 2 oficial, 2 ayudantes
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Instalación de piedra muñeca plazoleta exterior.
- Cambio de luminarias comedor.
- Resane, estuco de ducto de extractor enfermeria.
- Llenado de huertas con grava.
- emboquillado de tableta de fachaleta plazoleta exterior.

Equipos: taladro, Soldadora, herramienta de mano.
Materiales: Piedra muñeca, cemento, luminarias, etc...
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

INS OBRA Insp interv Rdora

Lunes 27 de Abril 2026.
Hora de inicio Actividades 7:30 Am.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista Interventoria: Residente, Inspector, SST.

Powered by CamScanner

Condición Meteorologica: Lluvioso.
Actividades de obra
- Actividades propias del área SST
- Instalación de extractor de enfermeria
- Resane de muro exterior
- dilatación de muro exterior.
- Cerrado de huerta con grava.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Pulidora, herramienta de mano
Materiales: Cemento, grava, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm

observaciones SST. 27-4-2026
en recorrido y verificacion de documentos por parte la interventoria se evidencia que el análisis de trabajo seguro ATS y la inspeccion preoperacional no corresponden a las actividades que actualmente se estan ejecutando en la sede, lo cual representa una desviacion en la gestion del riesgo. Adicionalmente, se reitera que no se ha subsanado la observacion relacionada con el botiquin, en el cual no comple con las condiciones y/o dotacion requerida. Ejecutar de manera inmediata el aseo y despeje del sendero peatonal.

Sor Helenne Barros
Interventoria SST 11:01. Am.

INS OBRA
Insp interv
Robin

29-04-2026 Dia. Miercoles
Hora de inicio de actividades 7:30 Am
Condición Meteorológica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST., maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoría: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra.
- Actividades propias del area SST.
- Resane y arreglo de muro en fachada.
- Pañete y dilatación en fachada.
- Cambio de fachaleta en terraza.
- Enchape de muro en baño de discapacitados nivel 3.

Equipos: Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Cemento, enchape, etc.
Hora de terminación de actividades: 6:00pm.

Observacion SST. Interventoría.
- En recorrido. Se evidencia almacenamiento inadecuado de herramientas de trabajo sobre la escalera, la cual representa un Riesgo de tropiezos y caidas, Posibles accidentes.
- No se evidencio en la sede documentos SST. Correspondiente a la semana en curso dia lunes, Se solicita mantener disponible y actualizada la documentación para su verificación.
- Se observa personal realizando orden y aseo sin el uso de tapabocas, incumpliendo las medidas Básicas de Proteccion, Se requiere el uso obligatorio de EPP, Segun la actividad.
- El Ayudante del trabajador que opera equipo de corte, No cuenta con los epp requerido para la labor, lo que representa un riesgo Significativo

Powered by CamScanner

Se Solicita dotacion inmediata y Control en el uso adecuado de los elementos de Proteccion Personal. Sorttelenne Bans
SST. interventoria
10:45 Am.

INSOBRA

Insp. interv

Robra.

Nota: El dia de hoy 29 de Abril del 2026. se escribe en el folio 57 la anotación del dia 28 de abril del 2026. debido a que en el folio 56 la interventoria escribio el dia miercoles 29 de abril sin dejar el espacio correspondiente, Se deja constancia con la finalidad de dejar evidencia que el dia 28 de abril de 2026 se trabajo y Se realizaron actividades en el lugar.

28 de abril de 2026, Jueves.

Hora de inicio de actividades: 7:30 am.

Condición meteorologica: Lluvioso

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 1 ayudante

Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.

Actividades de obra:

- Actividades propias del area SST.
- Corte y resane de muro en fachada.
- Cambio de pachaleta en las terrazas.
- Cambio de registro en baño de discapacitados 3 nivel.
- Aseo general.

Equipos: Pulidora, taladro, herramienta de mano

Materiales: Enchape, Registro de 1½".

Hora de terminación de actividades: 6:00 pm


INSOBRA

Insp. interv


Robra

Jueves, 30 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Pañete y dilatación de muro en terraza.
- Instalación de puerta y extractor en area de enfermeria.
- Instalación de reilla de seguridad tipo tortuga.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Puerta, extractor, cemento, etc.
Hora de terminación de actividades: 6:00pm.



Viernes, 1 de Mayo de 2026.
- No se ejecutaron obras y/o actividades.



Sabado, 2 de mayo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:30am.
Condición meteorologica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Pañete y dilatación en fachada principal
- Desmonte de lavamanos de baño de mujeres 3 nivel
- Llenado de huertas con grava.
- Aseo general.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Marichuela


Dirección principal:	**Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima**
Dirección sucursal:	**Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.**
Dirección electrónica:	**wc.centrosintegrales@gmail.com ***
Teléfonos:	**(+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03**

Materiales: Omegas, Angulos, Viguetas, etc...
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm

Martes 31 de Marzo de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable // lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
*Actividades propias del area SST.
*Desmonte de muro de Eterboard aula de lactancia.
*Desmonte de Ventaneria de aula de lactancia.
*Estuco y resane de areas comunes y aula
*Aseo general.
Equipos: Herramienta de mano.
Materiales: Cemento, Arena de rio, SIKA, estuco
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

Miercoles 1 de Abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
*Actividades propias del area SST.
*Estucado de aulas y zonas comunes.
*Aseo general.
Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Estuco.
Hora de terminación de actividades:

Powered by CamScanner



Jueves 2 de Abril de 2026

Hora de inicio de actividades: 7:00 am.

Condición meteorologica: favorable.

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 2 oficiales

Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST


Actividades de obra

* Actividades propias del area SST.
* Pasano de muros en areas generales.
* Aseo general.

Equipos: Herramienta de mano.


Materiales: Estuco, cemento, arena.

Hora de terminación de actividades: 3:00 pm.



Viernes 3 de Abril de 2026.

No se ejecutan actividades.



Sabado 4 de Abril de 2026.

Hora de inicio de actividades: 7:00 am.

Condición meteorologica: favorable.

Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Maestro, 2 oficiales


Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.

Actividades de obra:


* Actividades de obra propias del area SST.
* Estuco en areas comunes y aulas.
* Aseo general.

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta de mano.
Materiales: Estuco.
Hora de terminación de actividades:




Domingo 5 de Abril de 2026.
No se ejecutan actividades en obra.



Lunes 6 de Abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y resane sobre muros.
- Retiro de teja de asbesto cemento.
- Aseo general.

Equipo: Andamio, Herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Cemento, arena, etc..
Hora de terminación de actividades:



Martes 7 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra
- Actividades propias del área SST.

Powered by CamScanner

- Continua la aplicación de estuco en aulas y areas comunes.
- Instalación de tubería EMT de circuitos electricos.
- Aseo general.

Equipos: Andamio, herramienta de mano, polidora.
Materiales: Estuco, Tubería y accesorios EMT.
Hora de terminación de actividades:

Miercoles 8 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 5:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, Maestro, 4 oficiales, 1 ayudante.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra.
- Actividades propias del area SST
- Instalación de antepecho del aula de lactancia.
- Resane y estuco de areas comunes.
- Instalación de tubería EMT y accesorios.
- Apertura de vanos para columnetas.
- Aseo general.

Equipos: Andamio, Polidora, etc..
Materiales; Estuco, cemento, tubería y accesorios EMT.
Hora de terminación de actividades: 4:40 pm.

Jueves 9 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 6 oficiales, 1 auxiliar.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.

Powered by CamScanner

- Actividades propias del área SST.
- Resane y estuco de areas comunes y aulas.
- Apertura de vanos para columnetas.
- Instalación de tubería y accesorios EMT.
- Instalación de flanches.
- Aseo general.

Equipos: Andamio, Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, cemento, tubería EMT.
Hora de terminación de actividades:

Viernes 10 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorológica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.

- Actividades propias del área SST.
- Estuco, Lijado y pintura de areas comunes.
- apertura de vanos para columnetas
- Armado y formado de columnetas
- lavado de fachadas
- Aseo general.

Equipos: Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura, Acero, etc...
Hora de terminación de Actividades: 4:30 pm.

Sabado 11 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: Lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes.

Powered by CamScanner

Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y Pintura de zonas comunes.
- fundición de columnetas.
- Instalación de Tubería EMT, cableado, etc..
- Demolición de pañete suelto
- Aseo general.


Equipos: pulidora, herramienta de mano.
Materiales: estuco, cemento, arena, grava, etc....
Hora de terminación de actividades: 4:30 pm.

Domingo 12 de abril de 2026.
No se ejecutan actividades.

Lunes 13 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y pintura de aulas y zonas comunes.
- desarmado de formaleta de columnetas.
- Instalación de tubería EMT y cableado.
- Pintura en Correas.
- Aseo general.


Equipos: Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, tubería EMT, etc...
Hora de terminación de actividades: 5:00 pm.

Powered by CamScanner



Martes 14 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 11 oficiales, 24 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST,
- Aplicación de estuco y pintura de aulas y zonas comunes.
- Instalación de tubería EMT y cableado.
- Apertura de Vanos para columnetas.
- Instalación de Ventana del aula de la entrada.
- Aseo general.

Equipos: Polidora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, pintura, Perfilería aluminio, tubería EMT.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.



Miercoles 15 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, oficiales, ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Aplicación de estuco y pintura
- Resane de pañete desmontado de aula y pasillo.
- Instalación de tubería y accesorios EMT, cableado.
- Armado de columnas de aula.
- Instalación de ventana de área Lactancia
- Instalación de cielorraso comedor.

Powered by CamScanner

Equipos: Pulidora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: Cielo raso PVC, estuco, cemento, tuberia EMT, etc..
Hora de finalización de actividades: 5:00 pm.

Ing. Interv.

Rebar

Jueves 16 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: lluvioso.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y pintura de aulas y areas comunes.
- formacion de columnetas y formaleteado.
- fundición de columnetas.
- Instalación de tuberia EMT y cableado.
- Aseo general.

Equipos: Pulidora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: estuco, pintura, cemento, tuberia EMT, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.
- Observaciones del área SST de interventoria.
- Se solicita entrega de botas de seguridad al señor Miguel, a su vez se debe trabajar con el overol completo o un jean, no es recomendable que use sudadera como ropa de trabajo.

Ing. Interv.

Rebar

Viernes 17 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: lluvioso.

Powered by CamScanner


Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y pintura en zonas generales.
- Instalación de tubería y accesorios EMT.
- Apertura de vanos de columnetas.
- Aseo general.

Equipo: taladro, pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura, tubería EMT, accesorios, etc.
Hora de terminación de actividades: 4:30pm.


Sabado 18 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y pintura de aulas y zonas comunes.
- Fundición de columnetas
- Instalación de tubería y accesorios EMT y cableado.
- Aseo general

Equipos: taladro, Pulidora, Herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura, cemento.
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.

Domingo 19 de abril de 2026.
No se ejecutan Actividades.




Lunes 20 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- desformaleteado de columnetas.
- Estuco y pintura de aulas y zonas comunes.
- Instalación de tuberia EMT y accesorios.
- Aseo general.
Equipo: Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, pintura, tuberia y accesorios EMT, etc..
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.



Martes 21 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 2 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Actividades propias del área SST.
- Desformaleteado de columneta
- Estuco, pintura, resanes de muros en general.
- Aseo general.
Equipo: Taladro, Pulidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, pintura, etc..


Powered by CamScanner

Hora de terminación de actividades: 5:00pm.



Miercoles 22 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Resane de muros exteriores del jardin.
- Estuco y pintura de zonas comunes, aulas, etc...
- Pintura de correas.
- Instalación de tuberia EMT y Cableado.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Pulidora, Herramienta de mano;
Materiales: Estuco, Pintura, cemento, etc...
Hora de terminación de actividades: 5:00pm.



Jueves 23 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condución meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades de obra.
- Actividades propias del área SST.
- Pintura sobre correas.
- Pintura exterior del jardin trasero.
- Resane y estuco de areas comunes.
- Instalación de tuberia y accesorios EMT.

Powered by CamScanner

-Aseo general.
Equipos: Andamio, taladro, soldadora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, cemento, pintura, tubería EMT, etc..
Hora de terminación de actividades:
Observaciones Componente SST Interventoría
- Se solicita a la inspectora SST Maria del Consorcio WC. la documentacion SST: permisos, charlas de la semana 20 al 24 de abril. Y Me informa que no la tiene en sede, lo cual se solicita mantener la documentación disponible para la interventoría.
- los trabajadores no cuentan con dotación y ropa de trabajo adecuada, a la fecha, el contratista hace caso omiso con la solicitud.
- Se realiza inspeccion al batiquin. Por parte la interventoria se evidencian la presencia de Medicamentos, los cuales no corresponden a los elementos permitidos dentro del mismo.
- Se solicita el suministro de tapabocas al personal que se encuentra realizando actividades de pintura.

Sor Helenne Barros
Interventoría SST.


INSPECTORA
Ingeniero interventor.
Ebm

24 de abril de 2022.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condicion meteorologica: Soleado.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 4 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.

Powered by CamScanner


Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Instalación de tubería EMT y accesorios.
- Pintura de áreas generales internas y aulas.
- Pintura de jardín exterior 3 Colores.
- Pintura en cerca.
- Aseo general.

Equipos: polidora, taladro, herramienta de mano.
Materiales: tubería EMT, Pintura Koraza, etc...
Hora de terminación de actividades:




Sábado 25 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorológica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 Oficiales, 4 ayudantes.
Contratista de Interventoría: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y pintura de áreas comunes.
- Pintura de muro exterior jardín trasero.
- Instalación de tubería EMT y accesorios.
- Aseo general.

Equipos: taladro, polidora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, pintura tipo 2, Pintura Koraza, etc...
Hora de terminación de actividades:



Domingo 26 de abril de 2026.
No se escalaron actividades.



Powered by CamScanner

Lunes 27 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologicca: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 4 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del area SST.
- Pintura sobre correas.
- Pintura de muros internos de jardin trasero.
- Estuco y lijado de zonas comunes y baños.
- Pintura sobre muros.
- Instalación de tubería EMT y accesorios.
- Aseo general

Equipos: polidora, taladro, Andamios, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura, Pintura Koraza, tubería EMT, etc...
Hora de terminación de Actividades: 5:30pm

Inspector Interno

Residente Obra

Observaciones SST Interventoría
Siendo las 9:00 Am. en recorrido por interventoría se evidencia Personal Trabajando sin utilizar epp. adecuado para las actividades, Personal Sin Su debido dotación, Ropa de trabajo no adecuada, No se evidencia el acompañamiento por parte SST del contratista, No se evidencia la subsanación de los Botiquines.

Sor Helene Bains
Interventoría SST
27/04/2026 9:15: Am.

Martes 28 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra
- Actividades propias del área SST.
- Estuco y lijado de areas comunes.
- Pintura de muros internos en aulas y areas comunes.
- Pintura en correas de cubierta.
- Aseo general.

Equipos: taladro, Andamios, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, Pintura vinilo, Pintura Esmalte, etc...
Hora de terminación de actividades: 6:00pm.

INOBRA

Observacion de la interventoria: Se evidencia que no se realizo de manera adecuada la preparacion de la superficie antes de la aplicacion de la pintura tipo Koraza en la zona de Fachada cara interna por la cual se ve desprendimiento de la pintura aplicada ademas de un acabado disparejo.

Insp interventoria

INSOBRA

Robin

Miercoles 29 de abril de 2026
Hora de inicio de actividades: 7:00am
Condición meteorologica: lluvioso
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.

Powered by CamScanner

- Retiro y aseo del area de cocina y depositos.
- Pintura en aulas y zonas comunes.
- Pintura en corredores
- Instalación de caballetes.
- desmonte de tubería y red eléctrica
- Aseo general.

Equipo: taladro, soldadora, herramienta de mano.
Materiales: Estuco, caballetes, Pintura
Hora de finalización de actividades:



Insp. interventoria

Obra

Observaciones SST interventoria 29-4-26
Se evidencia a la señora Adriana Diaz en la sede Marichuela realizando recorrido junto con el encargado, Sin contar con la Validacion y autorizacion Previa por Parte de la interventoria y Sin el uso de Botas de seguridad, Incumpliendo los requisitos de ingreso y Normas de seguridad en la obra, Se Solicita dar cumplimiento al Protocolo establecido.
Se reitera la importancia de dar Cumplimiento a los lineamientos del Sistema de gestion seguridad y Salud en el trabajo. garantizando el Control de ingreso del Personal

Sor Helenne Barros
Interventor SST.

Jueves 30 de abril de 2026.
Hora de inicio de actividades: 7:00 am.
Condición meteorologica: favorable.
Contratista de obra: Residente, Inspector, SST, maestro, 5 oficiales, 5 ayudantes.
Contratista de interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra:
- Actividades propias del área SST.
- Estuco en cocina y areas comunes,
- Pintura para aulas tipo vinilo
- Pintura en esmalte para las correas.
- Lijado de puertas de madera y marcos.
- Instalación de tubería EMT.
- Desmonte de guarda escoba y enchape prefardin b.
- Instalación de guarda escobas.
- Pintura de zocalo aulas
- Instalación de caballetes y planchas

Equipos: pulidora, taladro, cortadora de enchape, herramienta de mano.
Materiales, Estuco, Pintura (vinilo, esmalte, antibarros), tubería EMT, etc..
Hora de terminación de actividades.

INSOBRA
Inspi interv.
Robert

Viernes 1 de mayo de 2026,
Hora de inicio de actividades: 7:00 am
Condición meteorologica: Soleado.
Contratista de obra: Residente, Inspector SST, maestro, 5 oficiales, 5 ayudantes.
Contratista de Interventoria: Residente, Inspector, SST.
Actividades de obra.
- Estuco de cocina y depositos.
- Instalación y cableado de tubería EMT aulas.
- Pintura de zocalo.
- Lijado y pintura sobrepuertos,
- Aseo general.

Equipo: Pulidora, taladro, herramienta de mano.

Powered by CamScanner

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora CDC Colinas

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

Viernes 03 de abril 2026. (FESTIVO)

Hora de inicio 8:00 am

Condiciones meteorologicas: favorable.

Personal en obra.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 Ayudante, 2 oficiales.

Contratista de interventoría Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se realiza aplicacion de pintura esmaltada sobre canal.

-materiales Pintura esmaltado.

-Equipos: Compresor de pintura, Herramienta menor.

- Hora de Finalizacion de actividades: 5:00 pm.

INSP OBRA

R.INT.

R.obra

Sábado 04 de abril 2026

Hora de inicio: 8:00 am

Condiciones meteorologicas: favorable

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 ayudante, 2 oficiales.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SSO.

Actividades de obra:

- Se finaliza la aplicacion de pintura esmaltada sobre canal. (30.16m).
- Se realiza orden y aseo.

materiales: Pintura esmaltada.

Equipos: Compresor de pintura, Herramienta menor.

Hora de Finalización de actividades: 5:00 pm.

Nota: Por falta de autorización de ingreso al personal al jardin infantil colinas, no se pudo pintar la segunda canal (5.70m). Queda pendiente hasta obtener la autorización necesaria

INSP OBRA.

R. INT.

R.obra

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

Bitácora JI Abriendo Caminos

Dirección principal: Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
Dirección sucursal: Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
Dirección electrónica: wc.centrosintegrales@gmail.com *
Teléfonos: (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

BITÁCORA DE OBRA

JARDÍN INFANTIL ABRIENDO CAMINOS
LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATISTA:
CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
INTERVENTORIA:
CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025.

CONTRATANTE:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO NO. 10676-2025

OBJETO: "REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN. DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"

INICIO DEL PROYECTO
30 DE MARZO 2026

DURACIÓN DEL PROYECTO.
07 DIAS

Powered by CamScanner

Hora de terminación: 4:30 PM.

INSOBRA. R.INT R. Obra

Miercoles 1 de abril 2026.

Hora de inicio: 7:30 am

Condición meteorologica: Favorable.

Personal en obra.

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 maestro

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra:

- Se Finaliza la actividad de limpieza del material organico en las tuberias y cajas de inspeccion y se procede a realizar pruebas, donde el resultado fue positivo.
- Se da inicio al retiro de la tubería existente.
- Se realiza la excavación en tanja para la instalación de la tubería nueva.

- Materiales: N/A
- Equipo: Herramienta menor
- Hora de Finalización de actividades: 4:30 PM

INSOBRA R.INT Robra

Jueves 2 de abril 2026 (Festivo)

Hora de inicio: 7:30 am

Condición meteorologica: favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra - Residente, inspector, SST, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 maestro.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SSO.

Actividades de obra.

- Se finaliza la actividad de excavación y se da inicio a la instalación de la tubería nueva. (Tubería 8") Se realizó este cambio en un tramo de 3.15 m
- Se inicia relleno manual con recebo y su debida compactación con rana.

Materiales: Tubería 8", cemento y arena.

Equipo: Herramienta menor, rana.

Powered by CamScanner

Hora de terminación de actividades: 4:30

INSPECTORA. R. INT Robra.

Viernes, 3 de abril 2026. (Festivo)

Hora de inicio: 7:30 am.

Condición meteorológica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 maestro.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra:

- Se continua y finaliza la actividad de compactación.
- Se da inicio a la placa de contra piso. → se finaliza la actividad
- Materiales: Cemento, arena, agregado.
- Equipo: Herramienta menor.

Hora de finalización de actividades: 4:30 pm.

INSPECTORA R. INT Robra

Sábado, 4 abril, 2026.

Hora de inicio: 7:30 am

Condición meteorológica: Favorable.

Personal en obra:

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 maestro.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, siso.

Actividades de obra.

- Se realiza alistado de piso.
- Materiales: Cemento, arena.
- Equipo: Herramienta menor.
- Hora de finalización de actividades: 3:00 pm.

INSPECTORA. R. INT Robra.

Powered by CamScanner

Domingo 5 de abril, 2026

Hora de inicio: 8:00 am.

Condiciones meteorológicas: favorable.

personal en obra

Contratista de obra: Residente, inspector, SST, 1 ajudante, 2 oficiales, 1 maestro.

Contratista de interventoría: Residente, inspector, SISO.

Actividades de obra.

- Se realiza la instalación de piso mixtos.
- Se realiza la aplicación de el embaquillado, para acabado final.
- Se realiza orden y aseo, para finalizar la obra.

-materiales piso mixtos, boquilla, adhesivo ceramico, cruceta.

- Equipos Herramienta menor

-Hora de finalización de actividades: 4:00 Pm.

Inspector SISO.

R. INT.

Residente.