Ingeniera
SIRLEY MERCHÁN CARREÑO
SUBDIRECTORA PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MARZO 2026

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto y el oficio **2026S-VBOG-000274** del 20 de enero de 2026, mediante el cual se notifica como DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE MAIBA EN LA VIA MAIBA - LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS**

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	2061 de 2025			
CONTRATISTA:	TORRES ING. S.A.S.	NIT:	900.335.343-4	
CONFORMACIÓN:	• TORRES ING. S.A.S.	NIT:	900.335.343-4	100%
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE MAIBA EN LA VIA MAIBA - LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Fecha de Inicio:	22/12/2025	No. Oficio:	INVIAS-SPI-OS-R25-0025	
Valor Inicial:	$ 114.954.000			
Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actual:	$ 114.954.000			
Anticipo Entregado:	-			
Anticipo Amortizado:	-			
Saldo por Amortizar:	-			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025			
Total Prórrogas:	1			
Suspensiones	N. A			

Fecha de Fin:	30/04/2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
868925	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402118-02	$ 114.954.000,00	$ 0	$ 114.954.000,00

ACTAS DE COSTO TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	-VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO (AFECTACION PRESUPUESTAL)
-	-	-	-

NOTA: El avance financiero programado y ejecutado a la fecha corresponde al 0%, en razón a que la forma de pago del contrato se encuentra establecida por entregables, reconociéndose porcentajes del valor contractual únicamente una vez los productos sean presentados y aprobados por la interventoría. A la fecha de corte, no se ha surtido la aprobación formal de las metodologías, actividad que se encuentra programada dentro del cronograma del contrato con plazo hasta el 20 de marzo de 2026.

Por otra parte, para el Contrato de Consultoría No. 2061 de 2025, el consultor, conforme a su propuesta económica presentada en el proceso de selección, no contempló el reconocimiento de pagos asociados a metodologías aprobadas, estableciendo como condición de pago la aprobación de volúmenes preliminares por parte de la interventoría. En este sentido, a la fecha del presente informe (enero de 2026), no se cuenta con volúmenes preliminares aprobados, razón por la cual no se registra avance financiero.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: **72%**
% Básico ejecutado acumulado: **72%**

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	..	..	…

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No ANEXO No 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$11.495.400	96-44-101201402 Seguros del Estado	10/12/2025	31/10/2026
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$57.477.000	96-44-101201402 Seguros del Estado	10/12/2025	31/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$22.990.800	96-44-101201402 Seguros del Estado	10/12/2025	30/04/2029

Calidad de los Servicios	$34.48.200	96-44-101201402 Seguros del Estado	31/12/2025	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitiva

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…			

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2078 de 2025			
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERÍA T & T S.A.S – GREDING T&T S.A.S	NIT:	901.870.749-8	
CONFORMACIÓN:	• GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERÍA T & T S.A.S – GREDING T&T S.A.S	NIT:	901.870.749-8	100%
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS DISEÑOS Y DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO EN LA VIA MAIBA – LLANADAS, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE MAIBA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Fecha de Inicio:	22/12/2025	No. Oficio:	INVIAS-SPI-OS-R25-0027	
Valor Inicial:	$ 129.387.422			
Valor Adiciones:	N/A			
Valor Actual:	$ 129.387.422			
Anticipo Entregado:	-			
Anticipo Amortizado:	-			
Saldo por Amortizar:	-			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025			
Total Prórrogas:	1			
Suspensiones	N.A			
Fecha de Fin:	30/04/2026			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

869125	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402118-02	$ 129.387.422,00	$ 0	$ 129.387.422,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO (AFECTACIÓN PRESUPUESTAL)
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
…	..	…	..

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza Anexo No. 8**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del Contrato	$ 12,938,742.40	540 47 994000037720	15/12/2025	31/10/2026

Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 64,693,712.00	540-47-994000037705	15/12/2025	31/10/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones	$ 25,877,484.80	540-47-994000037705	15/12/2025	30/04/2029
Calidad de los Servicios	$ 38,816,227.20	540-47-994000037705	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitiva	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A				

ASPECTOS TÉCNICOS.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS

PERÍODO: MARZO DE 2026

El proyecto correspondiente al Contrato de Consultoría No. 2061 de 2025 tiene por objeto la elaboración de los estudios y diseños para la rehabilitación del Puente Maiba, ubicado en la vía Maiba – Llanadas, departamento de Caldas, a nivel de Fase III, orientado al desarrollo de una solución técnica integral que permita recuperar las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad de la infraestructura existente.

Conforme al alcance contractual, el contrato contempla el desarrollo de estudios especializados asociados a topografía, geología, geotecnia, hidráulica, hidrología, estructuras, componente ambiental, gestión del riesgo, presupuesto e informe final ejecutivo, cuya integración permitirá soportar técnicamente la futura intervención del puente.

Antecedentes período anterior:

Durante el período correspondiente a febrero de 2026 el proyecto avanzó principalmente en el procesamiento de información levantada en campo, diagnóstico de la condición estructural existente y formulación preliminar de alternativas de rehabilitación.

Para el período correspondiente a marzo de 2026, el proyecto evolucionó hacia una etapa de consolidación de productos técnicos, incorporación de observaciones formuladas por la interventoría y estructuración progresiva de componentes preliminares y definitivos del estudio.

Desarrollo de actividades técnicas durante el período de marzo

Durante el período evaluado, la interventoría realizó seguimiento permanente al desarrollo del contrato mediante comités semanales, revisión documental y acompañamiento técnico al consultor.

Entre las principales actividades adelantadas se destacan:

• Participación en comité semanal realizado el día 14 de marzo de 2026 entre consultoría, interventoría e INVIAS.

• Revisión del Informe Semanal No. 12 y seguimiento al estado de cumplimiento del cronograma contractual.

• Entrega por parte del consultor del componente preliminar correspondiente a geología para ingeniería incorporando observaciones formuladas previamente por la interventoría para viabilizar su aprobación técnica.

• Entrega del componente preliminar de estructuras en su primera versión, incluyendo diagnóstico estructural del puente existente, análisis de condiciones actuales y formulación inicial de alternativas para rehabilitación.

Consolidación de componentes hidráulicos, ambientales y estructurales

Durante la segunda etapa del período evaluado se desarrolló seguimiento técnico a los productos especializados del proyecto.

Se destaca particularmente la entrega del componente hidrológico e hidráulico en versión definitiva incorporando los ajustes y observaciones realizadas por la interventoría para su proceso de aprobación técnica. Este componente constituye uno de los insumos principales para definir el comportamiento hidráulico del río y validar condiciones de estabilidad para la futura solución estructural.

Adicionalmente, el consultor realizó entrega preliminar del componente ambiental, el cual incorpora:

- Delimitación del área de influencia. Línea base ambiental.
- Identificación y evaluación de impactos.
- Programa de Adaptación y Gestión Ambiental – PAGA.
- Plan de seguimiento y monitoreo. Plan de contingencia.
- Estimación de costos asociados al componente ambiental.

Como parte del proceso de consolidación de productos, también se realizó entrega del componente definitivo de geología para ingeniería ajustado conforme a las observaciones emitidas previamente por la interventoría.

Estudios de fundaciones y comportamiento geotécnico

Durante el cierre del período evaluado el consultor realizó entrega del componente definitivo correspondiente al estudio de suelos para fundaciones, incluyendo incorporación de observaciones técnicas realizadas durante la etapa preliminar.

Este producto constituye un insumo fundamental para la definición de condiciones de cimentación y selección de alternativas estructurales para la rehabilitación del puente, particularmente considerando las condiciones geológicas y geotécnicas previamente identificadas en el sector del río Maiba.

Seguimiento y control por parte de la interventoría

Durante el período evaluado la interventoría mantuvo actividades permanentes de:

- Seguimiento técnico a productos entregados.
- Revisión documental de componentes preliminares y definitivos.
- Participación en comités semanales.
- Seguimiento al cronograma contractual.
- Emisión de observaciones y control de calidad técnica.
- Revisión por especialistas de los volúmenes presentados por el consultor.

Estado general del proyecto

Al cierre del mes de marzo de 2026 el proyecto avanzó desde una etapa de formulación y diagnóstico hacia una fase de consolidación de entregables técnicos.

Se destacan como principales resultados:

- Consolidación del componente geológico.
- Entrega del componente estructural preliminar.
- Entrega del componente ambiental preliminar.
- Entrega definitiva del componente hidráulico e hidrológico.
- Consolidación del estudio de fundaciones.
- Seguimiento permanente por parte de interventoría.

Conclusión técnica del período

Durante marzo de 2026 el Contrato de Consultoría No. 2061 de 2025 presentó avance en la consolidación de productos técnicos requeridos para la rehabilitación del Puente Maiba.

El desarrollo de los componentes geológico, estructural, hidráulico, ambiental y geotécnico permitió fortalecer el diagnóstico del comportamiento actual de la infraestructura y avanzar en la definición técnica de alternativas de intervención.

No obstante, se mantiene la necesidad de continuar fortaleciendo el seguimiento al cumplimiento del cronograma y a la calidad de los productos entregados, con el fin de garantizar el cierre oportuno del contrato y la adecuada consolidación de los volúmenes contractuales.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se presentaron novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
respecto a los avances financieros, se encuentra al día el trámite de las actas de costo.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Para el presente periodo no se adelantaron comisiones.

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE HOYOS DE LA OSSA.
CONTRATISTA
CTO 0197 DE 2026