SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1131 DE 2021, 1132 DE 2021, 1133 DE 2021, 1134 DE 2021 Y 1136 DE2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247-2021.
Periodo:	Del 1 al 31 del mes de diciembre de 2023
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 1882 del 12 de julio de 2021 (Convenios) Resolución No. 871 del 16 de marzo de 2022 (Interventoría)

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tabla de contenido

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1131 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALPUJARRA 5
1.1. Información General del Convenio 5
1.2. Registro Presupuestal Convenio 6
1.3. Rendimientos Financieros 6
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 13
1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 13
1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 14
1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 15
1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 15
1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 15
1.4.6. ANTICIPO 15
1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 16
1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 16

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 16
1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 16
1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 16
1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 16
1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 17
1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 17
2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1132 DE 2021 – MUNICIPIO DE MELGAR 18
2.1. Información General del Convenio 18
2.2. Registro Presupuestal Convenio 18
2.3. Rendimientos Financieros 19
2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 19
2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA 19
2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 20
2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 20
2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 20
2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 21
2.4.6. ANTICIPO 21
2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 21
2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 21
2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 21
2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 22
2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 22
2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 22
2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 22
2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 23
3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1133 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO 23
3.1. Información General del Convenio 23
3.2. Registro Presupuestal Convenio 24
3.3. Rendimientos Financieros 24

3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 25
3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 26
3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 27
3.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 27
3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 27
3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 27
3.4.6. ANTICIPO 28
3.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 28
3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 28
3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 28
3.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 28
3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 28
3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 29
3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 29
3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 30
4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1134 DE 2021 – MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN 30
4.1. Información General del Convenio 30
4.2. Registro Presupuestal Convenio 30
4.3. Rendimientos Financieros 31
4.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 32
4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 32
4.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA 33
4.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 33
4.4.4. AVANCE DEL CONTRATO 34
4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 34
4.4.6. ANTICIPO 34
4.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 34
4.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 34
4.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 35
4.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 35

4.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 35
4.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 35
4.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 35
4.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 36
5. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1136 DE 2021 – MUNICIPIO DE FLANDES..... 37
5.1. Información General del Convenio 37
5.3. Rendimientos Financieros..... 38
5.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 38
5.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO 38
5.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA..... 40
5.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO..... 40
5.4.4. AVANCE DEL CONTRATO..... 40
5.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 40
5.4.6. ANTICIPO..... 40
5.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO. 41
5.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO. 41
5.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 41
5.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO. 41
5.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 41
5.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO..... 42
5.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 42
5.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA..... 43
6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 43
6.1. Información General 43
6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 44
6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 44
6.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44
6.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS 45
6.6. ACTAS DE MOFICIACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 45
6.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO. 45

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 45

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 46

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 46

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 46

6.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 47

6.13.1. Aspectos Técnicos 47

6.13.2. Aspectos Jurídicos 47

6.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros 47

6.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad 47

6.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 47

6.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR 47

6.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 48

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1131 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALPUJARRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VIA LAS DELICIAS – CENTRO POBLADO ALPUJARRA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: DIECINUEVE (19) Km

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1131 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ALPUJARRA	NIT:	890.702.017-7
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL ALBEIRO TRUJILLO CASTRO		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	OFICIO SRT 32963	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SRT
VALOR INICIAL:	$ 4.050.000.000		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		

TOTAL PRÓRROGAS	Cuatro (4)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre del 2023

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
119821 30/03/2021	475221 15/06/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	$ 920.000.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	$ 80.000.000,00
96222 22/02/2022	270622 22/02/2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	$ 2.897.500.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	$ 152.500.000,00
TOTAL				$ 4.050.000.000,00

1.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se detallan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de junio de 2021 al mes de diciembre de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
$ 1.000.000.000,00			Ingresa el día 25 de junio de 2021
	$ 126.914,00		Rendimientos del mes de junio 2021
	$ 698.913,00		Rendimientos del mes de julio 2021
	$ 655.674,00		Rendimientos del mes de agosto 2021
	$ 656.105,00		Rendimientos del mes de septiembre 2021
	$ 700.316,00		Rendimientos del mes de octubre 2021
	$ 636.084,00		Rendimientos del mes de noviembre 2021
	$ 723.173,00		Rendimientos del mes de diciembre 2021
	$ 635.946,00		Rendimientos del mes de enero de 2022
	$ 614.399,00		Rendimientos del mes de febrero de 2022
	$ 718.931,00		Rendimientos del mes de marzo de 2022
$ 3.050.000.000,00			Ingresa el día 28 de abril de 2022
	$ 1.065.439,00		Rendimientos del mes de abril de 2022
	$ 2.989.316,92		Rendimientos del mes de mayo de 2022
	$ 2.991.117,00		Rendimientos del mes de junio de 2022
	$ 3.062.069,00		Rendimientos del mes de julio de 2022
		$ 13.213.948,00	Devolución Rendimientos Financiero hasta junio de 2022
		$ 3.062.069,00	Devolución Rendimientos Financiero del mes de Julio de 2022
$ 2.294.525,00			
	$ 71.677,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 215.041,08		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.684,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.685,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.687,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 71.689,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 215.077,08		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.896,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.698,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.700,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.781,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 215.114,80		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.708,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.718,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.712,08		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.714,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 215.151,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.721,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.722,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.724,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 71.726,88		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
	$ 215.188,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2022
$ 2.080.970,00			
	$ 71.733,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.735,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.737,88		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.738,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 215.225,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.745,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.747,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.749,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.751,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 287.020,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.759,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.761,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.763,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 215.299,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.770,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.772,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.773,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.775,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 215.336,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
	$ 71.782,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2022
$ 2.154.288,00			
	$ 71.784,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.786,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.788,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 287.168,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.796,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.798,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 71.800,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 287.217,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.809,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.811,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.812,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 215.447,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.819,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.821,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.823,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.825,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 215.484,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.832,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.833,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
	$ 71.835,00		Abono intereses CC activas mes de noviembre de 2022
$ 1.707.250,00			
	$ 71.837,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 215.521,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 71.844,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 71.846,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 143.697,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 149.254,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 49.754,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 49.755,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 49.756,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 49.758,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 149.280,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 49.762,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 49.764,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 44.613,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 44.614,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 133.847,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 44.618,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 44.619,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 44.620,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 44.621,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
	$ 133.870,00		Abono intereses CC activas mes de diciembre de 2022
$ 4.289.859,00			
	$ 44.626,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.627,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.628,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.629,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 178.527,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.634,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.636,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.637,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 133.916,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.641,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.642,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.643,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.644,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 133.939,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.649,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.650,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.651,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.652,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 133.962,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.656,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 2.950.540,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
	$ 44.730,00		Abono intereses CC activas mes de enero de 2023
$ 1.229.154,00			
	$ 44.731,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 44.732,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 134.203,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.705,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.706,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.707,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.708,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 131.131,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.713,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.714,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.715,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.716,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 131.154,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.720,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.721,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.722,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.723,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 131.176,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.728,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
	$ 43.729,00		Abono intereses CC activas mes de febrero de 2023
$ 1.443.108,00			
	$ 43.730,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.731,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 131.199,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.735,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.736,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.737,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.738,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 131.222,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.743,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 43.744,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.745,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.746,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 174.994,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.751,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.752,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.753,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 131.267,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.758,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.759,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.760,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 43.625,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
	$ 130.883,00		Abono intereses CC activas mes de marzo de 2023
$ 1.041.948,00			
	$ 36.944,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 36.945,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 184.740,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 36.951,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 36.952,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.462,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.463,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 106.395,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.467,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.468,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.469,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.469,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 106.414,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.473,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.474,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.475,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 35.476,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
	$ 141.911,00		Abono intereses CC activas mes de abril de 2023
$ 1.064.775,00			
	$ 35.480,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.481,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.482,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 106.450,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.485,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.486,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.487,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.488,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 106.468,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.491,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.492,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.493,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 35.494,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 141.984,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.498,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.499,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.500,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 106.505,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.503,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.504,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
	$ 35.505,00		Abono intereses CC activas mes de mayo de 2023
$ 1.172.159,00			
	$ 35.506,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 106.523,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.510,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.510,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.511,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.512,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 142.057,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.517,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.517,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.518,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 142.082,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.523,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.523,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.524,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 106.578,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.528,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.529,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.530,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 35.530,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
	$ 142.131,00		Abono intereses CC activas mes de junio de 2023
$ 956.658,00			
	$ 35.535,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.536,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.537,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 106.615,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.540,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.541,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.542,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.543,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 106.633,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.546,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.431,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 70.865,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 106.304,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 35.436,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 30.997,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 30.008,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 30.008,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 90.030,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
	$ 30.011,00		Abono intereses CC activas mes de julio de 2023
$ 930.716,00			
	$ 30.012,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.013,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.014,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 120.061,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.017,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.018,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.019,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 90.060,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.022,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.022,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.023,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.024,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 120.103,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.028,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.028,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.029,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 90.091,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.032,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.033,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.033,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
	$ 30.034,00		Abono intereses CC activas mes de agosto de 2023
$ 931.192,00			
	$ 90.107,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.037,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.038,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.039,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.039,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 90.122,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.042,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.043,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.044,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.044,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 90.138,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.047,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.048,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.049,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.050,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 90.153,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.053,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 30.053,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.008,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 30.008,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
	$ 90.030,00		Abono intereses CC activas mes de septiembre de 2023
$ 836.740,00			
	$ 30.011,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 30.012,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 30.013,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 30.014,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 90.045,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 30.017,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 30.017,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 30.018,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.546,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 102.189,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.549,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.550,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.550,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 76.654,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.553,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.553,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.554,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.555,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 76.667,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.557,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023
	$ 25.558,00		Abono intereses CC activas mes de octubre de 2023

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 21 de fecha 30 de diciembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	050 de 2022 De Fecha del 3 de febrero de 2022		
CONTRATISTA:	ARNULFO ARIAS DÍAZ	NIT:	1.110.443.738
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	ARNULFO ARIAS DÍAZ		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA – PUENTE LAS DELICIAS CON		

	RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVÍAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	3 de mayo de 2022	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$ 4.045.951.044,98 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.045.951.044,98 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:			
ANTICIPO OTORGADO:	$2.022'975.522,49		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$1.064'050.974,49		
SALDO POR AMORTIZAR:	$958'924.547,72		
PLAZO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	DIEZ (10)		
PRÓRROGA No. 1:	92 DÍAS		
PRÓRROGA No. 2:	50 DÍAS		
PRÓRROGA No. 3:	70 DÍAS		
PRÓRROGA No. 4:	60 DÍAS		
PRÓRROGA No. 5:	15 DÍAS		
PRÓRROGA No. 6:	15 DÍAS		
PRÓRROGA No. 7:	30 DÍAS		
PRÓRROGA No. 8:	31 DÍAS		
PRÓRROGA No. 9:	61 DÍAS		
PRÓRROGA No. 10:	92 DÍAS		
SUSPENCIÓN No. 1:	15 DÍAS		
REINICIO:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
OBSERVACIONES	Cesión 1: Resolución No. 061 del 22 de febrero de 2022 Cesión de contrato entre el Contratista Ing. Luis Ricardo Ortigoza al Contratista Ing. Arnulfo Arias Díaz		

1.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2022000171	2022	2020730240021	2.3.2.02.02.005	$ 1.000.000.000	0%	$ 1.000.000.000

26/02/2021				$ 3.045.951.044,98	0%	$ 3.045.951.044,98
TOTAL						$ 4.045.951.044,98

1.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _	--	--	--	--
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

1.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 2.295.770.100.14 equivalente a un 56,7%.

1.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 4.045.951.044,98**	**100**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 4.043.213.731,20**	**99,9**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$ 2.385.165.732,98**	**59,0**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	**$ 14’875.000**	**0,4**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 2.385.165.732,98**	**59,0**

1.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$ 2.022.975.522,49**
AMORTIZADO	**$ 1.064’050.974,77**
SALDO	**$ 958’924.547,72**

1.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta lo siguiente:

Meta física programada %: 99,9 %

Meta física ejecutada %: 59,0%

1.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

1.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
--	--

1.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

1.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

1.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la prórroga No. 10.

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO __

Se prórroga el contrato de Obra 050 según Acta No. 10 de fecha de terminación 31-dic-2023 por parte del Municipio de Alpujarra.

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: HDI SEGUROS S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 202.297.552	4006000 Anexo 13	03/05/2022	10/03/2027
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	$1.213.785.314,00	4006000 Anexo 13	23/02/2022	23/02/2027
Cumplimiento de Contrato	$ 404.595.105,00	4006000 Anexo 13	03/05/2022	08/07/2024
Calidad del Servicio	$ 404.595.105,00	4006000 Anexo 13	03/05/2022	08/07/2024
Buen Manejo del Anticipo	$2.022.975.523,00	4006000 Anexo 13	03/05/2022	08/07/2024

Garantía RCE

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para entidades Estatales No. 4001186 anexo 11, expedida por HDI Seguros S.a., Mediante anexo 11 prórroga la vigencia de los amparos, discriminada de la siguiente manera:

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 232.000.000	4001186 Anexo 12	23/02/2022	11/03/2024

1.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1132 DE 2021 – MUNICIPIO DE MELGAR

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Veredas la Reforma - La Primavera y Las Palmas.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: DIEZ PUNTO CINCO (10.5) KM

2.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1132 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE MELGAR	NIT:	890.701.933-4
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL AGUSTÍN MANRIQUE GALEANO		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	OFICIO SRT 32965	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	$ 1.800.000.000		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	N/A		
TOTAL PRÓRROGAS	TRES (3)		
PRÓRROGA No. 1:	6 meses		
PRÓRROGA No. 2:	6 meses		
PRÓRROGA No. 3:	4 meses		
PRÓRROGA No. 4:	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal

119821 30/03/2021	473821 15/06/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	$ 552.000.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	$ 48.000.000,00
Vigencia 2022	Vigencia 2022	C-2402-0600-12	Nación	$ 1.200.000.000,00
TOTAL				$ 1.800.000.000,00

2.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la Alcaldía Municipal de Melgar no ha realizado el reintegro de rendimientos financieros correspondientes.

Saldo	Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
…	…	…	…	…

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha del cierre del presente la alcaldía municipal se encuentra en proceso licitatorio.

CONTRATO NO.	898 de 2022		
CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	NIT	7’710.012
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	ISAIAS VARGAS GONZALEZ		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 10,5 KILÓMETROS DEL CORREDOR VIAL DE LAS VEREDAS LA REFORMA, LA PRIMAVERA Y LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1132 DE 2021.		

FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2022	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$1.725’304.529		
VALOR ADICIONES	…		
VALOR ACTUAL:	$1.725’304.529		
ANTICIPO:	…		
ANTICIPO OTORGADO:	…		
ANTICIPO AMORTIZADO:	…		
SALDO POR AMORTIZAR:	…		
PLAZO INICIAL:	31 DE MAYO DE 2023		
TOTAL PRÓRROGAS	1		
PRÓRROGA No. 1:	13 DÍAS		
PRÓRROGA No. 2:	48 DÍAS		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE DIECIEMBRE DE 2023		

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
…	…	…	…	..	…	…
TOTAL						…

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo final de Obra No. 1	**$ 172.552.098**	--	--	**$ 172.552.098**
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 1.725.3104.529 equivalente a un 100%.

2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$1.725’304.529**	**100**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$1.725’304.529**	**100**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$1.725’304.529**	**100**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	**…**	**…**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$1.725’304.529**	**100**

2.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$0**
AMORTIZADO	**$0**
SALDO	**$0**

2.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

A fecha del cierre del presente informe la Alcaldía Municipal se encuentra realizando el proceso de contratación.

Meta física programada % 100

Meta física ejecutada % 100

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
--	--

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): n/a

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL: n/a

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI_X_ o NO__

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento No. NV100075796				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 345.060.906,00	NV100075796 Anexo 5	31/10/2023	18/12/2028
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	$517.591.359,00	NV100075796 Anexo 5	18/12/2023	18/12/2028

Cumplimiento de Contrato	$ 172.530.453,00	NV100075796 Anexo 5	31/10/2023	21/12/2024
Calidad del Servicio	-	-	-	-
Manejo del Anticipo	-	-	-	-

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 300.000.000	NV100014168 Anexo 4	19/12/2022	18/12/2023

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1133 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: PALENQUE - AGUAS CLARAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: CINCO PUNTO CINCO (5.5) Km

3.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1133 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL”		

FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	OFICIO SRT 32966	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	$ 4.050.000.000		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	CINCO (5)		
PRÓRROGA No. 1:	6 meses		
PRÓRROGA No. 2:	4 meses		
PRÓRROGA No. 3:	5 meses		
PRÓRROGA No. 4:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		

3.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
119821 30/03/2021	473521 15/06/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	$ 920.000.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	$ 80.000.000,00
95722 21/02/2022	269122 21/02/2022	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	$ 2.897.500.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	$ 152.500.000,00
TOTAL				$ 4.050.000.000,00

3.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se presentan los rendimientos financieros acumulados del mes de junio de 2021 a diciembre de 2023.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
$ 1.000.000.000,00			Ingresa el día 25 de junio de 2021
			Ingresa el día 25 de junio de 2021
	$ 32.800,00		Rendimientos del mes de junio 2021
	$ 339.000,00		Rendimientos del mes de julio 2021
	$ 339.089,44		Rendimientos del mes de agosto 2021
	$ 328.231,35		Rendimientos del mes de septiembre 2021
	$ 339.351,00		Rendimientos del mes de octubre 2021
	$ 328.452,13		Rendimientos del mes de noviembre 2021
	$ 339.578,64		Rendimientos del mes de diciembre 2021
	$ 339.693,76		Rendimientos del mes de enero de 2022
	$ 306.730,17		Rendimientos del mes de febrero de 2022
	$ 339.912,90		Rendimientos del mes de marzo de 2022
	$ 328.994,77		Rendimientos del mes de abril de 2022
$ 3.050.000.000,00			Ingresa el día 31 de mayo de 2022

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	$ 373.492,88		Rendimientos del mes de mayo de 2022
		$ 3.735.327,00	Devolución Rendimientos Financiero junio 2021 a mayo de 2022
	$ 1.329.216,79		Rendimientos del mes de junio de 2022
		$ 1.329.216,79	Devolución Rendimientos Financiero del mes de junio de 2022
		$ 1.618.342.237,60	Retiro Cheque en oficina con tarjeta para la Fiducia - 26 de julio
		$ 21.800,00	Cobro Por Giro de Cheque de Gerencia - 26 de julio
		$ 4.142,00	IVA por servicios - 31 de julio
	$ 1.267.069,41		Rendimientos del mes de julio de 2022
		$ 1.267.069,41	Devolución Rendimientos Financiero del mes de julio de 2022
	$ 790.210,54		Rendimientos del mes de agosto de 2022
		$ 790.210,54	Devolución Rendimientos Financiero del mes de agosto de 2022
	$ 797.817,01		Rendimientos del mes de septiembre de 2022
		$ 797.817,01	Devolución Rendimientos Financiero del mes de septiembre de 2022
	$ 824.479,34		Rendimientos del mes de octubre de 2022
		$ 824.479,34	Devolución Rendimientos Financiero del mes de octubre de 2022
	$ 797.646,84		Rendimientos del mes de noviembre de 2022
		$ 797.646,84	Devolución Rendimientos Financiero del mes de noviembre de 2022
	$ 758.486,82		Rendimientos del mes de diciembre de 2022
		$ 758.486,82	Devolución Rendimientos Financiero del mes de diciembre de 2022
	$ 726.385,77		Rendimientos del mes de enero de 2023
		$ 726.385,77	Devolución Rendimientos Financiero del mes de enero de 2023
	$ 565.685,38		Rendimientos del mes de febrero de 2023
		$ 565.685,38	Devolución Rendimientos Financiero del mes de febrero de 2023
	$ 577.322,04		Rendimientos del mes de marzo de 2023
		$ 577.322,04	Devolución Rendimientos Financiero del mes de marzo de 2023
	$ 486.718,93		Rendimientos del mes de abril de 2023
		$ 486.718,93	Devolución Rendimientos Financiero del mes de abril de 2023
	$ 399.007,91		Rendimientos del mes de mayo de 2023
		$ 399.007,91	Devolución Rendimientos Financiero del mes de mayo de 2023
	$ 372.776,77		Rendimientos del mes de junio de 2023
		$ 372.776,77	Devolución Rendimientos Financiero del mes de junio de 2023
	$ 361.548,88		Rendimientos del mes de julio de 2023
		$ 361.548,88	Devolución Rendimientos Financiero del mes de julio de 2023
	$ 328.377,61		Rendimientos del mes de agosto de 2023
		$ 328.377,61	Devolución Rendimientos Financiero del mes de agosto de 2023
	$ 293.089,97		Rendimientos del mes de septiembre de 2023
		$ 293.089,97	Devolución Rendimientos Financiero del mes de septiembre de 2023
	$ 298.265,11		Rendimientos del mes de octubre de 2023
		$ 298.265,11	Devolución Rendimientos Financiero del mes de octubre de 2023

3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.21 de fecha 31 de diciembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	167 de 2022 De Fecha del 12 de marzo de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FRESNO IC	NIT:	901.592.761-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S 95% FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA 5%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.		
FECHA DE INICIO:	28 de abril de 2022	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$ 4.046.192.741 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.046.192.741 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	$ 1.650.429.340		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.650.429.340		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.057.561.224		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 592.868.116		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	Nueve (9)		
PRÓRROGA No. 1:	90 días		
PRÓRROGA No. 2:	90 días		
PRÓRROGA No. 3:	19 días		
PRÓRROGA No. 4:	15 días		
PRÓRROGA No. 5:	31 días		
PRÓRROGA No. 6:	31 días		
PRÓRROGA No. 7:	61 días		
PRÓRROGA No. 8:	31 días		
PRÓRROGA No. 9:	61 días		

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REANUDACIÓN:	27 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023
OBSERVACIONES	Cesión 1: Resolución No. 145 del 4 de abril, Cesión del contrato entre LAMICON INEGENIERO S.A.S y PRODIAC LTDA. Cesión 2: Resolución No. 203 del 4 de mayo, entre PRODIAC LTDA. y CONSORCIO FRESNO IC

3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA (NO APORTADO)

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
332 12/03/2022	2022	23500000	2.3.2.02.02.005	$ 4.046.192.741	0%	$ 4.046.192.741
TOTAL						$ 4.046.192.741

3.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	--	--	--	--
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $2.771.411.081,89 equivalente a un 68,50%.

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 4.045.855.594**	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 3.552.261.211,53**	**87,80**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**2.771’411.081,89**	**68,5**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**2.771’411.081,89**	**68,5**

3.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$**	**1.650'.429.340**
AMORTIZADO	**$**	**1.057.561.224**
SALDO	**$**	**592.868.116**

3.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta la siguiente información:

Meta física programada %: 87.80 %

Meta física ejecutada %: 68,50 %

3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
--	--

3.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se Relaciona la póliza actualizada con respecto a la Prórroga N°8 del contrato de obra.

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 809.238.548.20	100012516 Anexo 9	27/07/2023	02/10/2026
Estabilidad de la Obra	$1.213.857.822.30	100012516 Anexo 9	30/09/2023	30/09/2028
Cumplimiento de Contrato	$ 404.619.274,10	100012516 Anexo 9	27/07/2023	02/02/2024
Buen Manejo del Anticipo	$1.618.477.096.40	100012516 Anexo 9	27/07/2023	02/02/2024

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 464.000.000	100002731 Anexo 9	04/05/2022	02/10/2023

3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1134 DE 2021 – MUNICIPIO VALLE DE SAN JUAN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Valle de San Juan - Rovira Sector Vereda La Manga – El Capote

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: Siete Punto Nueve (7.9) Km

4.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1134 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN	NIT:	800.100.143-6
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL HENRY LUGO SEGURA		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL”		
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO SRT 41472	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	$ 4.050.000.000		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	CUATRO (4)		
PRÓRROGA No. 1:	6 meses		
PRÓRROGA No. 2:	4 meses		
PRÓRROGA No. 3:	5 meses		
PRÓRROGA No. 4:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

4.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
119821 30/03/2021	473121 15/06/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	$ 920.000.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	$ 80.000.000,00
Vigencia 2022	Vigencia 2022	C-2402-0600-12	11	$ 3.050.000.000,00
TOTAL				$ 4.050.000.000,00

4.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se relacionan los rendimientos financieros acumulados des el mes de junio de 2021 a diciembre de 2023:

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
$ 1.000.000.000,00			Ingresa el día 25 de junio de 2021
			Ingresa el día 25 de junio de 2021
	$ 126.914,00		Rendimientos del mes de junio 2021
	$ 698.913,00		Rendimientos del mes de julio 2021
	$ 655.674,00		Rendimientos del mes de agosto 2021
	$ 656.105,00		Rendimientos del mes de septiembre 2021
	$ 700.316,00		Rendimientos del mes de octubre 2021
	$ 635.084,00		Rendimientos del mes de noviembre 2021
	$ 723.171,00		Rendimientos del mes de diciembre 2021
	$ 635.945,00		Rendimientos del mes de enero de 2022
	$ 616.399,00		Rendimientos del mes de febrero de 2022
	$ 718.932,00		Rendimientos del mes de marzo de 2022
$ 3.050.000.000,00			Ingresa el día 29 de abril de 2022
	$ 990.564,00		Rendimientos del mes de abril de 2022
	$ 2.990.860,00		Rendimientos del mes de mayo de 2022
	$ 2.988.860,00		Rendimientos del mes de junio de 2022
	$ 3.087.324,00		Rendimientos del mes de julio de 2022
		$ 7.544.405,00	Devolución Rendimientos Financieros desde junio de 2021 a mayo 5 de 2022, realizado el día 7 de junio de 2022.
		$ 8.666.407,00	Devolución Rendimientos Financieros desde mayo 5 de 2022 a julio de 2022, realizado el día 18 de agosto de 2022.
		$ 3.041.129,00	Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2022
		$ 2.888.442,00	Devolución Rendimientos Financieros de octubre de 2022
		$ 2.149.806,00	Devolución Rendimientos Financieros de noviembre de 2022
		$ 2.252.204,00	Devolución Rendimientos Financieros de diciembre de 2022
		$ 2.070.524,00	Devolución Rendimientos Financieros de enero de 2023
		$ 1.849.716,00	Devolución Rendimientos Financieros de febrero de 2023
		$ 2.011.183,00	Devolución Rendimientos Financieros de marzo de 2023

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
		$ 1.558.893,00	Devolución Rendimientos Financieros de abril de 2023
		$ 1.533.787,00	Devolución Rendimientos Financieros de mayo de 2023
		$ 1.461.759,00	Devolución Rendimientos Financieros de junio de 2023
		$ 1.031.492,00	Devolución Rendimientos Financieros de julio de 2023
		$ 783.937,00	Devolución Rendimientos Financieros de agosto de 2023
		$ 554.309,00	Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2023
		$ 356.125,00	Devolución Rendimientos Financieros de octubre de 2023

4.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.21 de fecha 31 de diciembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	073 de 2022 De Fecha del 11 de marzo de 2022		
CONTRATISTA:	PROYECTOS, DISEÑOS, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES PRODIAC LTDA	NIT:	900.521.163-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	R.L GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FASE I DEL CORREDOR VIAL VEREDA MANGA - CAPOTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.		
FECHA DE INICIO:	05 de abril de 2022	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL:	$ 3.905.996.629 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.903.734.100 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	$ 1.171’120.030		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.171’120.030		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 1.025.421.622,18		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 145.698.407,82		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		

CONTRATO NO.	073 de 2022 De Fecha del 11 de marzo de 2022
TOTAL PRÓRROGAS	ONCE (11)
PRÓRROGA No. 1:	2 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
PRÓRROGA No. 3:	2 meses
PRÓRROGA No. 4:	1,5 meses
PRÓRROGA No. 5:	0.5 mese
PRÓRROGA No. 6:	1 mes
PRÓRROGA No. 7:	1 mes
PRÓRROGA No. 8:	1 mes
PRÓRROGA No. 9:	1 mes
PRÓRROGA No. 10:	2 meses
PRÓRROGA No. 11:	1 mes
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2023

4.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2022000166 11/03/2022	2022	2022000075	2.3.2.02.02.005	$ 3.905.192.741	0%	$ 3.905.192.741
2023000198	2023		2.3.2.02.02.005	$ 146.265.900		$ 146.265.900
TOTAL						$ 4.050.000.000

4.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.21	$ 80.422.779,47	--	--	$ 80.422.779,47
Acta de Ajuste No. __	**--**	**--**	**--**	**--**

4.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 19 de fecha del 30 de septiembre de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $3.705.750.000,00 equivalente a un 91,50%.

4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 4.050.000.000**	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 4.047.975.000**	**99,95%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$ 4.033.800.000**	**99,60%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	**-**	**0%**
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 4.033.800.000**	**99.60%**

4.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$ 1.171.120.030.00**
AMORTIZADO	**$ 1.025.421.706,40**
SALDO	**$ 145.698.323,60**

4.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Según el informe de interventoría No. 19 de fecha del 31 de octubre de 2023, se reporta el siguiente avance físico para el presente periodo:

Meta física programada %: 99.95%

Meta física ejecutada %: 99.60 %

4.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

4.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
--	--

4.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

4.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

4.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

4.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Se relaciona las pólizas con respecto a la prórroga No. 11.

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO __

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: BERKLEY COLOMBIA SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 810.000.000	56406 Anexo 16	05/04/2022	01/12/2026
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 1.215.000.000	56406 Anexo 16	30/12/2023	30/12/2028
Otro Amparos (Estabilidad y calidad de obra correspondientes a actividades de mantenimiento)	$ 1.215.000.000	56406 Anexo 16	30/12/2023	30/06/2024
Cumplimiento de Contrato	$ 405.000.000	56406 Anexo 16	05/04/2022	01/07/2024
Buen Manejo del Anticipo	$ 1.215.000.000	56406 Anexo 16	05/04/2022	01/07/2024

Garantía RCE

Se firma prórroga No.11 de actualiza las pólizas de seguro, así:

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	$ 464.000.000	16833 Anexo 19	30/11/2023	30/12/2023

4.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA DE AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1.	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**
…	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**

5. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1136 DE 2021 – MUNICIPIO DE FLANDES

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Sector los Chorros

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: DOS PUNTO DOS (2.2) KM

5.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1136 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FLANDES	NIT:	800.100.055-6
REPRESENTANTE:	ALCALDE MUNICIPAL YOVANNI HERRERA DÍAZ		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	06 DE AGOSTO DE 2021	OFICIO SRT 41471	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	$ 3.441.745.044		
VALOR ADICIONES	$1.720.000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 5.161.745.044		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	CUATRO (4)		
PRÓRROGA No. 1:	12 MESES		
PRÓRROGA No. 2:	6 MESES		
PRÓRROGA No. 3:	6 MESES		
PRÓRROGA No. 4:	3 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024		

5.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
116921 29/03/2021	482221 17/06/2021	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	$ 3.164.000.000,00
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	$ 166.000.000,00
2021000550 01/06/2021			Municipio	$ 200.000.000,00

101823 08/05/2023			Nación	$1.720.000.000,00
TOTAL				$5.250.000.000,00

5.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se presentan los rendimientos financieros acumulados desde el mes de septiembre de 2022 a diciembre de 2023.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
$ 3.330.682.650,00			Ingresa el día 16 de septiembre de 2022
		$ 682.650,00	Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2022
		$ 1.419.273,92	Devolución Rendimientos Financieros de octubre de 2022
		$ 1.372.736,22	Devolución Rendimientos Financieros de noviembre de 2022
		$ 1.348.940,88	Devolución Rendimientos Financieros de diciembre de 2022
		$ 756.378,03	Devolución Rendimientos Financieros de enero de 2023
		$ 682.856,38	Devolución Rendimientos Financieros de febrero de 2023
		$ 737.990,41	Devolución Rendimientos Financieros de marzo de 2023
		$ 554.942,97	Devolución Rendimientos Financieros de abril de 2023
		$ 327.767,26	Devolución Rendimientos Financieros de mayo de 2023
		$ 109.209,86	Devolución Rendimientos Financieros de junio de 2023
		$ 60.947,83	Devolución Rendimientos Financieros de julio de 2023
		$ 118.095,03	Devolución Rendimientos Financieros de agosto de 2023
		$ 434.598,47	Devolución Rendimientos Financieros de septiembre de 2023

5.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No.21 de fecha del 31 de diciembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

5.4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	215 de 2022 de fecha 30 de junio de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOS CHORROS	NIT	900.468.235-8

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	RL NESTOR FABIO CANDELA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL CORREDOR VIAL DE LAS VEREDAS PARADERO 1 – EL COLEGIO SECTOR LOS CHORROS", DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1136 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLANDES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL		
FECHA DE INICIO:	18 de agosto de 2022	Oficio alcaldía	Oficio alcaldía
VALOR INICIAL:	$ 3.441.745.044 Incluido IVA		
VALOR ADICIONES	$1.720.000.000		
VALOR ACTUAL:	$5.161.745.044		
ANTICIPO:	$ 2.322.785.270		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 2.322.785.270		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.205.973.281		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 116.811.989		
PLAZO INICIAL:	30 de noviembre de 2022		
PRÓRROGA No. 1:	5 meses		
PRÓRROGA No. 2:	1 mes		
PRÓRROGA No. 3:	4 meses		
PRÓRROGA No. 4:	1 mes		
PRÓRROGA No. 5:	3 meses		
SUSPENSIÓN No. 1:	1 mes - del 22-jun-23 al 21-jul-23		
FECHA DE REINICIO:	24 de julio de 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2023		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de marzo del 2024		

(NO PRESENTA RESUMEN MENSUAL FLANDES)

5.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2022000777	2022	2.3.2.02.02.005	2.3.2.02.005	$ 3.441.745.044	0%	-
	2023			$ 1.720.000.000	29%	$ 1.228.255.510
TOTAL						$ 1.228.255.510

5.4.3. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	--	--	--	--
Acta de Ajuste No. __	--	--	--	--

5.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre del 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA de $ 5.135.158.600,80 equivalente a un 99.66%.

5.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	**$ 5.152.641.331.00**	**100%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$ 5.111.540.320,76**	**99,20%**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$ 5.135.158.600,80**	**99,66%**
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	**$ 42.016.810**	**0.82%**
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**$ 5.100.633.466,44**	**98,99%**

5.4.6. ANTICIPO

OTORGADO	**$2.322.785.270.00**
AMORTIZADO	**$1.770.070.290.00**
SALDO	**$552.714.980.00**

5.4.7. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha del 31 de diciembre de 2023, se reporta el siguiente avance físico para el presente periodo:

Meta física programada % 99.20

Meta física ejecutada % 99.66

5.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

5.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
--	--

5.4.10. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

5.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

5.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

5.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN):

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO__

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento (FALTA PRORROGA 4)				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	**$1.032.349.008,8**	I-100013667 ANEXO 8	22/07/2023	18/03/2027
Estabilidad / Calidad correcto funcionamiento	**$1.548.523.513,2**	I-100013667 ANEXO 8	30/11/2023	30/11/2028
Cumplimiento de Contrato	**$1.032.349.008,8**	I-100013667 ANEXO 8	22/07/2023	18/07/2024
Buen Manejo del Anticipo	**2.322.785.269,8**	I-100013667 ANEXO 8	22/07/2023	18/07/2024

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento	**$440’800.000**	I-100003013-6	18/08/2022	29/02/2024

5.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	…	…	…	…	…

6. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Información General

CONTRATO NO.	2247 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	NIT:	901.551.572-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	ALCIRA PAÉZ DURAN (40%) TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S (60%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1.		
FECHA DE INICIO:	4 DE ABRIL DE 2022	OFICIO SVR 18180	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR
VALOR INICIAL:	$ 1.716.988.701 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES No. 1	$ 290.000.000 (Incluido IVA)		
VALOR ADICIONES No. 2	$ 480.000.000 (Incluido IVA)		
VALOR ACTUAL:	$ 2.4860988.701 (Incluido IVA)		
ANTICIPO:	$ 150.000.000		
ANTICIPO OTORGADO:	$150.000.000		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$150.000.000		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS	Tres (3)		
PRÓRROGA No. 1:	5 meses		
PRÓRROGA No. 2:	5 meses		
PRÓRROGA No. 3:	5 meses		
PRÓRROGA No. 4:	2 meses		
PRÓRROGA No. 5:	2 meses		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE FEBRERO DE 2024

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Vigencia del Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
1080321	2021	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 504.000.000	100%	-
			C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 16.000.000	100%	-
283822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 1.096.988.701	100%	-
283822	2022	11	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 100.000.000	100%	-
789823	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 290.000.000	100%	-
101023	2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 290.000.000	62.71%	$ 108.132.712,80
101023	2023	10	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 190.000.000	0%	$ 190.000.000
TOTALES				$ 2.486.988.701		$ 298.132.712

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

6.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: 100,00 %
Total Inversión Ejecutada: 88,01 %

6.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

Convenio No.	Contrato de Obra derivado No.	Avance (%)
1131 de 2021	050 de 2022	59 %
1132 de 2021	898 de 2022	100 %
1133 de 2021	167 de 2022	68,50 %
1134 de 2021	073 de 2022	99,60 %
1136 de 2021	215 de 2022	99,66 %

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA NO.
…	…

6.7. ACTAS DE SUSPENCIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
…	…	…	…	…

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

6.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: HDI SEGUROS S.A.S Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	$ 497.397.740	4005561 Anexo 7	28/12/2021	06/04/2027
Cumplimiento de Contrato	$ 248.698.870	4005561 Anexo 7	28/12/2021	05/10/2024
Calidad del Servicio	$ 746.096.610	4005561 Anexo 7	28/12/2021	28/12/2026
Manejo del Anticipo	$ 1.243’495.000	4005561 Anexo 7	28/12/2021	05/10/2024

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Pólizas con respecto a la orden de Inicio, se está en proceso de obtención de las nuevas pólizas con respecto a la prórroga No. 5

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _X_ o NO__

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	…	…	…	…	…

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoría durante el mes de diciembre de 2023:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…
…	…	…	…

6.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.13.1. Aspectos Técnicos

Ninguno.

6.13.2. Aspectos Jurídicos

Ninguno.

6.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Ninguno.

6.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

6.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron visitas de comisión en el periodo

6.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atención de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 2247-2021.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Intermunicipios, firma interventora mediante contrato 2247-2021. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

6.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,

LENIN TITO MENDOZA PEÑA
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)
C.C. 76.312.085 de Popayán