SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
PATRICIA INES MORALES PADRON
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de septiembre al 30 del mes de septiembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 821 del 11 de marzo de 2022.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1742 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALPUJARRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ACHIRAL - LA VEREDA EL MORAL; PARTIENDO DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 10 Km

2.1 Información general del convenio

CONVENIO No.	1742 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO ALPUJARRA	NIT:	890.702.017-7
REPRESENTANTE:	ALBEIRO TRUJILLO CASTRO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA RURALES EN EL DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70179	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$900.000.000		
VALOR ACTUAL:	$900.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		

TOTAL PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

2.2 Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03 septiembre 2021	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	Nación	$900.000.000
TOTAL				$900.000.000

2.3 Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 142 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS TOLIMA	NIT:	901.632.793-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUIC SAS NIT: 830045658-0 (5%) ARNULFO HERNÁN ARIAS DIAZ C.C. 1110443738 (50%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT: 901546806-1 (45%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-VEREDA ACHIRAL Y VEREDA MORAL CON RECURSOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INVÍAS"		
FECHA DE INICIO:	23-DIC-2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 899.759.687		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 899.759.687		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	9 días		
TOTAL, PRÓRROGAS:	9 meses y 24 días		
PRÓRROGA 1:	28/12/2022 (4 meses y 23 días)		
PRÓRROGA 2:	23/05/2023 (68 días)		
PRÓRROGA 3:	28/07/2023 (31 días)		
PRÓRROGA 4:	30/08/2023 (46 días)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 de octubre de 2023		

2.4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022000815	2022	2022000815		$899.759.687	$172.377.428	$727.382.259
TOTAL				$899.759.687	$172.377.428	$727.382.259

2.4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$67.345.543,26	$15.797.102,74	N/A	$83.142.646,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$72.280.173,42	$16.954.608,58	N/A	$89.234.782,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	--	--	N/A	--
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 9	--	--	N/A	--

2.4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$899.759.687,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$899.759.687,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 342.300.406,50	38,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 342.300.406,50	38,04%

2.4.6 ANTICIPO

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

2.4.7 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 35,27%

2.4.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

2.4.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

2.4.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

2.4.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

2.4.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.4.13 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento I-100016261				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$89.975.968,70	Póliza No. I-100016261 ANEXO NO. 6	30/08/2023	28/03/2024
Buen Manejo Anticipo	$359.903.874,80		30/08/2023	28/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$44.987.984,35		30/08/2023	28/11/2026
Estabilidad de la Obra	$269.927.906,10		28/11/2023	28/11/2028
Calidad del Servicio	$89.975.968,70		30/08/2023	28/03/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.600.000,00	Póliza No. I-100003710 ANEXO NO. 7	23/12/2022	28/11/2023
Patronal	$60.000.000,00		23/12/2022	28/11/2023
Contratistas y Subcontratistas	$60.000.000,00		23/12/2022	28/11/2023
Vehículos propios y no propios	$60.000.000,00		23/12/2022	28/11/2023

2.4.14 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

2.4.15 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

2.4.16 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1734 de 2021 – MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LISBOA - BALCONES
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 3,65 Km

2.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1734 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	NIT:	890.702.018-4
REPRESENTANTE:	CARLOS HUGO SALINAS RUIZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	13 de diciembre de 2021	OFICIO SVR 70183	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$720.000.000		
VALOR ACTUAL:			
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

2.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

2.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA 232 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS TOLIMA	NIT:	901.629.741-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUIC SAS NIT: 830045658-0 (5%) ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ NIT: 1.110.443.738 (50%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT: 901546806 (45%)		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” CORREDOR LISBOA – BALCONES		
FECHA DE INICIO:	3 DE MAYO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR

		plataforma SECOP (el que aplique:	
VALOR INICIAL:	$703.820.997,01		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$703.820.997,01		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES MESES Y QUINCE DIAS A PARTAR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	DOS MESES		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE OCUTUBRE DE 2023		

2.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022001133	2022	232020200901	$703.820.997	$212.125.279	$491.695.718
		TOTAL	$703.820.997	$212.125.279	$491.695.718

2.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$212.125.279	--	--	$212.125.279

2.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 703.820.997,01	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 533.425.417,00	75,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 239.864.674,77	34,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 239.864.674,77	34,08%

2.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

2.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75,79%
Meta física ejecutada %: 53,50%

2.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

2.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

2.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

2.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

2.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

2.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 70.382.099,80	Póliza No. I-100015513 Anexo 3	15/08/2023	15/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 140.764.199,60		15/08/2023	17/10/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 211.146.299,40		17/10/2023	17/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.600.000,00	Póliza No. I-100003533 Anexo 3	03/05/2023	17/10/2023
Patronal	$60.000.000,00		03/05/2023	17/10/2023
Contratistas y subcontratistas	$60.000.000,00		03/05/2023	17/10/2023
Vehículos propios y no propios	$60.000.000,00		03/05/2023	17/10/2023

2.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

2.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

2.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2012 DE 2021 – MUNICIPIO DE COELLO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEGA DE LOS PADRES-BARRIALOSA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9,10 Km

3.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	2012 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE COELLO	NIT:	800.100.051-7
REPRESENTANTE:	EVELIO CARO CANIZALES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 71952	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$690.000.000		
VALOR ACTUAL:	$690.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL, PRORROGA:	12 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

3.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

3.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

3.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 230 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FG	NIT:	901.635.731-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GRUPO ACERA SAS – NIT 900990416 (70%) FG COMPANIA SAS – NIT 901474788 (30%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE PROGRMAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 669.650.016		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 669.650.016		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
TOTAL, PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	24/02/2023 (60 DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA 2:	29/04/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)
PRÓRROGA 3:	29/05/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)
PRÓRROGA 4:	28/06/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)
PRÓRROGA 5:	27/07/2023 (30 DÍAS CALENDIARIO)
SUSPENSION 1:	23/08/2023 (20 DÍAS CALENDIARIO)
ADICION SUSPENSIÓN 1:	15 DÍAS CALENDARIO
REINICIO 1:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRORROGA 6:	28/09/2023 (60 DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

3.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL					

3.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1				
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA		

3.4.6. ANTICIPO

Otorgado	
Amortizado	
Saldo	

3.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: %

3.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

3.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

3.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

3.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

3.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

3.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.				
Estabilidad y calidad de la obra				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones				

3.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
...	...	...	...	...	...

3.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
--	--	--	--

3.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2013 DE 2021 – MUNICIPIO DE CUNDAY

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR CABECERA MUNICIPAL - CENTRO POBLADO DE VARSOVIA - CENTRO POBLADO LA AURORA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 32 KM

4.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	2013 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CUNDAY	NIT:	800100052-4
REPRESENTANTE:	LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	20 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 71950	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$750.000.000		
VALOR ACTUAL:	$750.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

4.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
213821	3 de septiembre de 2021	C - 2402-0600-12-0-2402041-02	Nación	$28.500.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	Nación	$1.500.000
113121	11 de septiembre de 2021 (vigencia futura)	2-2021-060294	Nación	$720.000.000
TOTAL				$750.000.000

4.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO: LP-001-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO C&A	NIT:	901.302.793-7
INTEGRANTES	INTEGRANTE 1 -C.C: 1110443738 (PART. 5,0%) INTEGRANTE 2- C.C: NIT. 901546806 (PART. 95.0%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SECTOR CABECERA MUNICIPAL - CENTRO POBLADO DE VARSOVIA - CENTRO POBLADO LA AURORA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY - TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	27 de diciembre de 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 0CHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MTE ($750.000.000)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MTE ($750.000.000)		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 215.750.363,15		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ --		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ --		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	4,77 MESES		
PRÓRROGA 1:	24/05/2023 (36 DÍAS CALENDARIO)		
PRÓRROGA 2:	29/06/2023 (62 DÍAS CALENDARIO)		
PRÓRROGA 3:	01/09/2023 (45 DÍAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DEL 2023		

4.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
TOTAL						

4.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	--	--	--	--

4.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$750.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$750.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 371.984.396,54	49,60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 371.984.396,54	49,60%

4.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$ 215.750.363,15
Amortizado	$ --
Saldo	$ --

4.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 56,57%

4.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

4.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

4.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

4.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

4.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

4.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O4 NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$75.000.000,00	Póliza No. NB-100228196 ANEXO 6	30/08/2023	19/02/2024
Buen Manejo Anticipo	$225.000.000,00		30/08/2023	19/10/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$150.000.000,00		30/08/2023	19/10/2026
Estabilidad de la Obra	$225.000.000,00		19/10/2023	19/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	Póliza No. NB-100052998 ANEXO 6	22/09/2022	19/10/2023
Patronal	$90.000.000,00		22/09/2022	19/10/2023
Contratista y subcontratista	$90.000.000,00		22/09/2022	19/10/2023
Vehículos propios y no propios	$90.000.000,00		22/09/2022	19/10/2023

4.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

4.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

4.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1737 DE 2021 – MUNICIPIO DE CUNDAY

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CUNDAY - SAN PABLO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 KM

5.1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1737 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CUNDAY	NIT:	800.100.052-4
REPRESENTANTE:	LUIS GABRIEL PÉREZ RIVERA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70180	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR

VALOR INICIAL:	$720.000.000
VALOR ACTUAL:	$720.000.000
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
TOTAL PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

5.1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03 de septiembre 2021	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	Nación	$720.000.000
TOTAL				$720.000.000

5.1.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

5.2. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

5.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO: LP-002-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN PABLO 2022	NIT:	901.643.425-4
INTEGRANTES	CONSTRUCCIONES MC&CM SAS, NIT: 901546806 PARTICIPACIÓN: 90% ARIAS DIAZ ARNULFO HERNAN, C.C. 1110443738 PARTICIPACIÓN: 5%		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DDE 2022		
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MTE ($720.000.000)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MTE ($720.000.000)		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 206.677.335,92		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 – NO OBSTANTE, EL CONVENIO CON INVIAS SEÑALO CINCO (5) MESES		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	28 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE REINICIO N°1	26 DE ENERO DE 2023		
PRÓRROGA N°1	26-01-2023 (5 MESES)		
PRÓRROGA N°2	08-07-2023 (52 DÍAS CALENDARIO)		
PRÓRROGA N°3	30-08-2023 (45 DÍAS CALENDARIO)		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15 DE OCTUBRE DE 2023		

5.2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2022000404	2022	RP1-2022000404		$720.000.000	$393.597.790	-
			TOTAL	$720.000.000	$393.597.790	

5.2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$318.814.210	$74.783.580	$118.079.337	$393.597.790

5.2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$720.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$720.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$551.004.134,92	76,53%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$551.004.134,92	76,53%

5.2.6. ANTICIPO

Otorgado	$206.677.335,92
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

5.2.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100 %
Meta física ejecutada %: 75,96 %

5.2.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

5.2.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

5.2.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

5.2.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

5.2.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

5.2.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°3
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 72.000.000,00	Póliza No. I-100016296 Anexo No. 4	30/08/2023	06/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 216.000.000,00		30/08/2023	06/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$144.000.000,00		30/08/2023	06/01/2027
Estabilidad de la Obra	$216.000.000,00		06/01/2024	06/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 300.000.000,00	Póliza No. I-100003708 Anexo No. 4	13/10/2022	06/05/2024
Patronal	$ 60.000.000,00		13/10/2022	06/05/2024
Contratistas y Subcontratistas	$ 60.000.000,00		13/10/2022	06/05/2024
Vehículos Propios y no propios	$ 60.000.000,00		13/10/2022	06/05/2024

5.2.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

5.2.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

5.2.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1739 DE 2021 – MUNICIPIO DE ESPINAL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ESPINAL - CHICORAL
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8,9 Km

6.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1739 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ESPINAL	NIT:	890.702.027-0
REPRESENTANTE:	JUAN CARLOS TAMAYO SALAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70187	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$3.600.000.000,00		

VALOR ACTUAL:	$3.600.000.000,00
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

6.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

6.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

6.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

6.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 930 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA VIAL TOLIMA	NIT:	901.645.906-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JOHN JAIRO MOLANO CARDOSO CC 93.130.847 (40%) PRODIAC NIT 900.263.450 – 4 (60%)		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE 5.46 KM DE VÍA TERCIARIA EN PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL – TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 5.086.030.335,37		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 5.086.030.335,37		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$1.474.948.797,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$245.072.964,18		
SALDO POR AMORTIZAR:	$1.229.875.832,82		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
SUSPENSION 1:	17 DE ABRIL DE 2023		
REINICIO 1:	15 DE MAYO DE 2023		
PRORROGA 1:	76 DÍAS CALENDARIO		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	5 DE DICIEMBRE DE 2023		

6.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP-2022002293	2022	RP-2022002293	$3.600.000.000		
			$1.300.854.755		
			$ 185.175.580		
TOTAL			$5.086.030.335		

6.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 598.953.004,09	$140.495.149,11	$214.439.964,40	$739.448.153,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$1.669.170.432,60	$391.533.805,18	$597.604.228,96	$2.060.704.237,78

6.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$5.086.030.335,27	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$5.086.030.335,27	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.478.628.342,68	68,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$3.478.628.342,68	68,40%

6.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$1.474.948.797,00
Amortizado	$245.072.964,18
Saldo	$1.229.875.832,82

6.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 68,40%

6.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

6.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

6.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

6.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

6.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

6.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 508.603.034,00	Póliza No. NB-100234044 Anexo 6	14/04/2023	22/01/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 1.474.948.797,44		14/04/2023	22/01/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 1.017.206.068,00		14/04/2023	22/09/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 1.525.809.101,00		22/09/2023	22/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 500.000.000,00	Póliza No. NB-100234044 Anexo 6	22/10/2022	22/09/2023
Patronal	$ 500.000.000,00		22/10/2022	22/09/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 500.000.000,00		22/10/2022	22/09/2023
Vehículos propios y no propios	$ 500.000.000,00		22/10/2022	22/09/2023

6.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

6.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

6.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1783 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LA PLAYA - REAL
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,20 Km

7.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1783 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FALAN	NIT:	800.100.054-9
REPRESENTANTE:	LUCERO CASTAÑO CASTILLO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70193	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR

VALOR INICIAL:	$1.800.000.000,00
ADICIÓN 1:	$810.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$2.610.000.000,00
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

7.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

7.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

7.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

7.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 128 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIAS FALAN	NIT:	901.610.267-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUMAYF SAS NIT 900.592.184 (47%) KEOPS EDIFICAR SAS NIT 901.249.279 (5%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS NIT 901.546.806 (48%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MARCO DEL CONVENIO 1789 DE 2021		
FECHA DE INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.796.640.563,82		
ADICIÓN 1:	$813.359.436,18		
VALOR ACTUAL:	$ 2.610.000.000,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 MESES		
PRÓRROGA 1:	01 DE ENERO DE 2023 (6 MESES)		
ADICION 1:	01 DE JULIO DE 2023 (4 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2023		

7.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2022000761	2022	2.3.2.01.001.03.02.03	$1.796.640.563,82		$1.796.640.563,82
RP-2023000931	2023		$813.359.436,18		$813.359.436,18
TOTAL			$2.610.000.000,00		$2.610.000.000,00

7.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$676.813.550	$158.760.141	-	$853.579.691,47
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$684.529.226	$160.568.584	-	$845.097.809,51

7.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.610.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.129.244.194,17	81,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.956.149.881,68	74,97%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.956.149.881,68	74,97%

7.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

7.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 81,60%
Meta física ejecutada %: 74,97%

7.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

7.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

7.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

7.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

7.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

7.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$261.000.000,00	Póliza No. 480-47-994000045153 Anexo 3	22/07/2022	11/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$522.000.000,00		22/07/2022	12/03/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$783.000.000,00		5 años a partir del acta	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$300.000.000,00	Póliza No. 480-47-994000007522 Anexo 3	12/05/2023	11/03/2024

7.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

7.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

7.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

8. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1806 DE 2021 – MUNICIPIO DE FALAN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VEREDA LA PLAYA Y EL CORREGIMIENTO DE FRIAS (Sectores Vereda La Playa Y Vereda Real)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.28 Km

8.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1806 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE COELLO	NIT:	800.100.054-9
REPRESENTANTE:	LUCERO CASTAÑO CASTILLO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16288	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR

VALOR INICIAL:	$2.250.000.000,00
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000,00
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

8.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

8.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

8.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

8.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 162 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS RURALES FALAN	NIT:	901.666.525-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CESAR AUGUSTO SANDOVAL PÁEZ (50%) ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS 50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RIRALES EN EL MUNICIPIO DE FALAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MARCO DEL CONVENIO 1806 DE 2021		
FECHA DE INICIO:	22 DE MARZO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 2.232.156.500,08		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.232.156.500,08		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:	--		
PRÓRROGA No. __:	--		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		

8.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
		TOTAL			

8.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1				
Acta de Ajuste ___ No.				

8.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.232.156.500,08	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.031.162.943,24	91%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.969.653.131,34	88,24%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$1.969.653.131,34	88,24%

8.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

8.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 91%
Meta física ejecutada %: 88%

8.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

8.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

8.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

8.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

8.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

8.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$223.215.650,10	Póliza No. I-100018794 Anexo 6	22/03/2023	09/12/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$446.431.300,20		22/03/2023	08/08/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$669.646.950,30		08/08/2023	08/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$347.993.198,00	Póliza No. I-100004295 Anexo 5	16/01/2023	08/08/2023
Patronal	$104.397.959,00		16/01/2023	08/08/2023
Contratistas y subcontratistas	$104.397.959,00		16/01/2023	08/08/2023
Vehículos propios y no propios	$104.397.959,00		16/01/2023	08/08/2023

8.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

8.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

8.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1807 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: FRESNO - CASABIANCA, DEL ALTO DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FRESNO, AL RIO GUALI
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 13 Km

9.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1807 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16280	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$12.560.000.000		
VALOR ACTUAL:	$12.560.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

9.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

9.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

9.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

9.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 467 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES FRESNO 2022	NIT:	901.654.752
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCION Y CONSULTORIA SAS – NIT 900.682.087-0 (90%) SECONTSA SAS – NIT 900.748.969 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO 1807 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO		

FECHA DE INICIO:	11 DE ABRIL DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 8.991.139.856,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.991.139.856,00		
ANTICIPO	-		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.596.455.942,40		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 198.419.105,32		
SALDO POR AMORTIZAR:	$3.398.036.837		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA No. __:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2023		

9.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1357	2022	2.3.2.02.02.005	$8.991.139.856,00		$8.313.485.070,79
		TOTAL	$8.991.139.856,00		$8.313.485.070,79

9.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	--	--	--	--

Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$107.823.422,10	--	$43.129.368,84	$107.823.422,10
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$388.224.341,00	--	$155.289.736,48	$388.224.341,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	$131.174.998,77	--	$52.469.999,51	$131.174.998,77
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$50.432.023,13	--	$20.172.809,25	$50.432.023,13

9.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

9.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.991.139.856,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.759.704.529,53	64,06%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.129.683.343,63	12,56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.129.683.343,63	12,56%

9.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$ 3.596.455.942,40
Amortizado	$ 433.033.904,16
Saldo	$3.163.422.038,24

9.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 64,06%
Meta física ejecutada %: 12,56%

9.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

9.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

9.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

9.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

9.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

9.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$899.113.985,60	No. Póliza I-100017600 Anexo 2	11/04/2023	10/04/2024
Buen Manejo Anticipo	$3.596.455.942,40		11/04/2023	10/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$449.556.992,80		11/04/2023	09/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$2.697.341.956,80		09/12/2023	09/12/2028
Calidad	$8.075.409,00		09/12/2023	10/06/2024

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000,00	No. Póliza I-100004030 Anexo 2	11/04/2023	09/12/2024
Patronal	$150.000.000,00		11/04/2023	09/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$150.000.000,00		11/04/2023	09/12/2024
Vehículos propios y no propios	$150.000.000,00		11/04/2023	09/12/2024

9.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

9.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VTOL-004709	15/09/2023	JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS	Traslado por competencia derecho de petición Solicitud de acciones que garanticen el correcto avance del contrato de obra No. 467 de 2022
2023S-VTOL-008551	29/09/2023	FABER DE JESUS BEDOYA GAVIRIA	Respuesta derecho de petición "Solicitud de acciones que garanticen el correcto avance del contrato de obra No. 467 de 2022". Peticionario: Veeduría Ciudadana Corregimiento Campeón.

9.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

10. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1738 DE 2021 – MUNICIPIO DE FRESNO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA ROSA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,2 Km

10.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1738 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE FRESNO	NIT:	800.100.056-3
REPRESENTANTE:	JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70178	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

10.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

10.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

10.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

10.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 406 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTA ROSA	NIT:	901.643.822
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS DE INGENIERIA CONSTRUCION Y CONSULTORIA SAS – NIT 900.682.087-0 (90%) SECONTSA SAS – NIT 900.748.969 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL CONVENIO No. 1738 DE 2021 BARRIO DE LA CRUZ – VEREDA SANTA ROSA		
FECHA DE INICIO:	02 DE MAYO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.799.999.850,80		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.799.999.850,80		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		

TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA No__:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2023

10.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1191	2022	2.3.2.02.02.005	$1.799.999.850,80		
		TOTAL	$1.799.999.850,80		

10.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-	-

10.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

10.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.799.999.850,80	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.619.953.085,86	90,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 306.146.087,45	17,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 306.146.087,45	17,01%

10.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

10.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100,00%
Meta física ejecutada %: 17,01%

10.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

10.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

10.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

10.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

10.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

10.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 02/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.999.985,08	No. Póliza 872 Anexo No. 1	02/05/2023	02/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$358.999.970,16		02/05/2023	02/11/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$539.999.955,24		02/05/2023	02/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$348.000.000,00	No. Póliza 462 Anexo No. 1	02/04/2023	02/11/2023

10.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

10.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

10.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

11. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1751 DE 2021 – MUNICIPIO DEL LÍBANO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: BULGARIA - LA LIMA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 4 Km

11.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1751 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DEL LÍBANO	NIT:	800.100.061-0
REPRESENTANTE:	JESÚS ANTONIO GIRALDO VEGA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70184	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		

VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
TOTAL PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

11.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

11.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

11.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

11.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 234 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUVIAS JN	NIT:	901.614.414-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LISIMACO GONZÁLES SALINAS CC 75.85.253 (50%) JHON FREDY NIÑO CC 93.206.420 (50%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SECTORES CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DEL LÍBANO - TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	21 DE MARZO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.723.090.702,57		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 1.723.090.702,57		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4 MESES		
PRÓRROGA 1:	20 DE JUNIO DE 2023 (60 DIAS)		
PRÓRROGA 2:	20 DE AGOSTO DE 2023 (60 DIAS)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 DE OCTUBRE DE 2023		

11.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
646	2022	500	$1.723.090.702,57	$451.806.243	$1.271.284.460
		TOTAL	$1.723.090.702,57	$451.806.243	$1.271.284.460

11.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$379.669.112,00	$72.173.131	--	$451.806.243

11.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

11.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.723.090.702,57	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.723.090.702,57	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$812.862.099,70	47,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$812.862.099,70	47,17%

11.4.6. ANTICIPO

Otorgado	--
Amortizado	--
Saldo	--

11.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 47,17%

11.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

11.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

11.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

11.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

11.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

11.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/08/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$344.618.140,30	Póliza No. 600-47-994000065601 Anexo 4	06/08/2022	21/11/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$86.154.535,15		06/08/2022	21/10/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$86.154.535,15		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$300.000.000,00	Póliza No. 600-74-994000010342 Anexo 4	24/08/2023	24/10/2023

11.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
--	--	--	--	--	--

11.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
--	--	--	--

11.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

12. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1763 DE 2021 – MUNICIPIO DE PALOCABILDO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASTURIAS - PUENTE LATA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1,6 Km

12.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1763 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PALOCABILDO	NIT:	809.002.673-5
REPRESENTANTE:	NELSON GOMEZ VELASQUEZ		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70191	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

12.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

12.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

12.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 002 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS RURALES PALOCABILDO 2022	NIT:	900.592.184
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUMAYF SAS (47%) KEOPS EDIFICAR SAS (5%) CONSTRUCCIONES MC&CM SAS (48%)		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILSO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en

		ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 1.793.019.254,05		
VALOR ADICIONES:	--		
ADICIÓN 1:	--		
ADICIÓN NN:	--		
VALOR ACTUAL:	$ 1.793.019.254,05		
ANTICIPO	--		
ANTICIPO OTORGADO:	--		
ANTICIPO AMORTIZADO:	--		
SALDO POR AMORTIZAR:	--		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA No. __:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023		

12.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
152	2022	2.3.2.02.008.009.06	$1.793.019.254,05	$524.851.369,45	$1.268.314.488
		TOTAL	$1.793.019.254,05	$524.851.369,45	$1.268.314.488

12.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$425.129.609	$99.721.760	--	$524.851.369,45

12.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

12.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.793.019.254,05	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.393.893.168,10	77,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$827.518.108,00	46,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$827.518.108,00	46,15%

12.4.6. ANTICIPO

Otorgado	--
Amortizado	--
Saldo	--

12.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 77,74%
Meta física ejecutada %: 46,15%

12.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

12.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

12.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

12.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

12.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

12.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.301.925,40	Póliza No. 480-47-994000044929 Anexo 1	16/05/2023	20/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$358.603.850,80		16/05/2023	20/11/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$537.905.776,20		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$348.000.000,00	Póliza No. 480-74-994000007426 Anexo 1	10/06/2023	15/05/2024

12.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

12.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

12.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

13. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1765 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

13.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1765 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURALNACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70186	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$810.000.000		
VALOR ACTUAL:	$810.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL, PRORROGA:	24 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

13.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
			Nación	$
TOTAL				$

13.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

13.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

13.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 146 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INVIAS SANTA ISABEL	NIT:	901.618.223-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	ANGGY NICOLS ACOSTA VELA CC 93.415.037 (50%) EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT 901.333.170 (50%)		
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN DIFERENTES TRAMOS EN LAS VÍAS DE LAS VEREDAS DE COROZO Y ASOCIADOS SECTOR RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 1765		

FECHA DE INICIO:	17 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 799.086.520,21		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 799.086.520,21		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA 2:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023		

13.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-2002200247	2022		$799.086.520,21	$275.070.404,28	$524.016.115,93
		TOTAL	$799.086.520,21	$275.070.404,28	$524.016.115,93

13.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$275.070.404,28	-	-	$275.070.404,28

13.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

13.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 799.086.520,21	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 799.086.520,21	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$448.882.198,52	56,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$448.882.198,52	56,17%

13.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

13.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 70,05%

13.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

13.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

13.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

13.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

13.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

13.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/09/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$79.908.652,10	Póliza No. 4008529 Anexo 2	29/06/2023	20/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$159.817.304,20		29/06/2023	20/11/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$239.725.956,30		29/06/2023	29/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	Póliza No. 4001750 Anexo 2	29/06/2023	20/11/2023

13.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

13.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

13.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

14. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2037 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Cruce Bolivar - Alto bonito - Vereda la Estrella
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 9 KM

14.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	2037 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	25 DE MARZO DE 2022	OFICIO SVR 16876	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$950.000.000		
VALOR ACTUAL:	$950.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
TOTAL PRORROGA:	12 MESES		
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

14.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

14.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

14.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

14.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 164 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONVIAS NACIONAL 2022	NIT:	901.621.206-3
INTEGRANTES	DANIEL REYNALDO BELTRAN GUZMAN CC 1106397974 (40%) LUIS CARLOS GUEVARA GAVIRIA CC 83180617 (10%) LISIMACO GONZALES SALINAS CC 750852253 (50%)		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES (EL CRUCE DE BOLIVAR HASTA EL SECTOR ALTO BONITO – VEREDA LA ESTRELLA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2037 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” Y EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	17 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$940.506.071,99		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$940.506.071,99
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARITR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
TOTAL PRÓRROGAS:	--
PRÓRROGA 1:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 2:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023

14.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP1-202200284	2022	500		$940.506.071,99		
			TOTAL	$940.506.071,99		

14.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-	-

14.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, para el periodo 1 al 31 enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

14.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$940.506.071,99	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$940.506.071,99	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$356.272.813,78	37,88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$356.272.813,78	37,88%

14.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

14.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 37,88%

14.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

14.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

14.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

14.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

14.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

14.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA N°1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$94.050.607,20	Póliza No. 4007508 Anexo 2	17/01/2023	17/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$188.101.214,40		17/01/2023	17/09/2026
Estabilidad de la Obra	$282.151.821,60		21/11/2022	21/11/2027
Calidad	$1.000.000,00		21/11/2022	21/11/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$464.000.000	Póliza No. 4001482 Anexo 2	21/11/2022	19/09/2023

14.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
--	--	--	--	--	--

14.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

14.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

15. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1808 DE 2021 – MUNICIPIO DE SANTA ISABEL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CRUCE DE LA VEREDA BOLIVAR AL PUENTE DE LA VEREDA DE LA YUCA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 8 KM

15.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1808 DE 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	NIT:	890.072.044-1
REPRESENTANTE:	RODOLFO ANDRES LOPEZ SIERRA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2022	OFICIO SVR 26789	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$2.250.000.000		
VALOR ACTUAL:	$2.250.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
TOTAL PRORROGA:	-		
PRORROGA No	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		

15.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

15.3. Rendimientos Financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

15.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

15.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 163 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUVIAS LC 2022	NIT:	901.610.267-5
INTEGRANTES	LISIMACO GONZALES SALINAS CC 75085253 (90%) DANIEL REYNALDO BELTRAN GUZMAN CC 1106397974 (10%)		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES (CRUCE DE LA VEREDA BOLIVAR AL PUENTE DE LA VEREDA LA YUCA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL – TOLIMA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		

	1808 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS” Y EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	17 DE ENERO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$2.238.347.568,52		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.238.347.568,52		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES A PARITR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 MESES		
PRÓRROGA 1:	15 DE JULIO DE 2023 (3 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE OCTUBRE DE 2023		

15.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2022000186	2021	500	--	$2.238.347.568,52	$172.823.864,14	
			TOTAL	$2.238.347.568,52	$172.823.864,14	

15.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$172.823.864,14	-	-	$172.823.864,14

15.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, para el periodo 1 al 31 enero de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

15.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$2.238.347.568,52	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.888.599.079,93	84,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$351.087.189,08	15,69%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$351.087.189,08	15,69%

15.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

15.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 84,37%
Meta física ejecutada %: 15,20%

15.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

15.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

15.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

15.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

15.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

15.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/07/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$223.834.756,90	Póliza No. 4007496 Anexo 4	17/01/2023	17/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$447.669.513,80		17/01/2023	17/10/2026
Estabilidad de la Obra	$671.504.270,70		21/11/2022	21/11/2027
Calidad	$1.000.000,00		21/11/2022	21/11/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad civil extracontractual (RCE)	$464.000.000,00	Póliza No. 4001479 Anexo 3	21/11/2022	17/10/2023

15.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
--	--	--	--	--	--

15.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

15.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

16. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1735 DE 2021 – MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: NOVILLOS - PEÑON BLANCO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 7 Km

16.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1735 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ	NIT:	800.100.050-1
REPRESENTANTE:	GERMÁN MOGOLLÓN DONOSO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70181	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		

TOTAL PRORROGA:	24 MESES
PRORROGA No 1	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)
PRORROGA No 2	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

16.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
214121	03 septiembre 2021	C-2402-0600-12-0- 2402041-02	Nación	$1.800.000.000
TOTAL				$1.800.000.000

16.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

16.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre de 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

16.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE OBRA 305 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CARMEN IC	NIT:	800.100.050-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S, NIT 813005203 (90%) CAYTO TRACTOR SAS, NIT 900044320(10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCE A LAS VEREDAS NOVILLOS Y PEÑON BLANCO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA-TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.795.181.766,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.795.181.766,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 MESES		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	09 DE NOVIEMBRE DE 2023		

16.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1015	2022	CD12022200259	$1.795.181.766		$1.795.181.766
		TOTAL	$1.795.181.766		$1.795.181.766

16.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _	--	--	--	--

16.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre de 2023, para el periodo septiembre, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

16.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.795.047.578,21	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.795.047.578,21	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 470.495.817,35	26,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 470.495.817,35	26,21%

16.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

16.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 26,21%

16.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
--	--	--

16.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

16.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

16.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
--	--	--	--	--

16.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

16.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.518.176,60	Póliza No. 480 47 994000046713 Anexo 2	10/04/2023	09/08/2024
Buen Manejo Anticipo	$718.072.706,40		10/04/2023	09/08/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$359.036.353,20		10/04/2023	09/02/2027
Estabilidad y calidad de la obra	$538.554.529,80		5 años después del recibo final de obras	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$348.000.000,00	Póliza No. 480 74 994000007836 Anexo 2	08/09/2023	10/11/2023

16.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
--	--	--	--	--	--

16.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
--	--	--	--

16.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

17. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1753 DE 2021 – MUNICIPIO DE ROVIRA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL GUADAL - LA LUISA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 15,85 Km

17.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	1753 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ROVIRA	NIT:	800.100.138-9
REPRESENTANTE:	DIEGO ANDRES GUERRA QUINTERO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL- NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2021	OFICIO SVR 70188	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$1.800.000.000		
VALOR ACTUAL:	$1.800.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRORROGA:	27 MESES		
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2022 (12 MESES)		
PRORROGA No 2:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

17.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

17.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

17.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

17.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS ROVIRA IC	NIT:	901.679.680
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN SAS NIT: 813.005.203-0 (90%) ARKOS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS NIT: 901.216.675-3 (10%)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCE A LAS VEREDAS NOVILLOS Y PEÑON BLANCO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA- TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$1.791.900.000,12		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$1.791.900.000,12
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	5 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	-
PRÓRROGA 1:	-
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2023

17.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
			$1.791.900.000,12	$860.073.898	$931.826.102
		TOTAL	$1.791.900.000,12	$860.073.898	$931.826.102

17.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$409.853.783,00	--	--	$409.853.783,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$450.220.115,00	--	--	$450.220.115,00

17.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

17.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.791.900.000,12	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.289.409.679,80	71,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$936.99.464,10	52,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$936.99.464,10	52,29%

17.4.6. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

17.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 71,96%
Meta física ejecutada %: 52,29%

17.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

17.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

17.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

17.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

17.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

17.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/01/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$179.190.000,10	Póliza No. I-100020264 Anexo 0	03/03/2023	03/02/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$358.380.000,20		03/03/2023	03/08/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$537.570.000,30		03/03/2023	03/08/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	Póliza No. I-100004606 Anexo 0	03/03/2023	03/12/2023
Patronal	$69.600.000,00		03/03/2023	03/12/2023
Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00		03/03/2023	03/12/2023
Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00		03/03/2023	03/12/2023

17.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

17.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

17.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...	...	...	...

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

18. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2038 DE 2021 – MUNICIPIO DE ALVARADO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS GUAYABOS - GUAMAL - SAN ANTONIO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 6,20 Km

18.1. Información general del convenio

CONVENIO No.	2038 de 2021		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ALVARADO	NIT:	890.700.961-6
REPRESENTANTE:	HENRY HERRERA VIÑA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2022	OFICIO SVR 33428	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SVR
VALOR INICIAL:	$940.000.000		
VALOR ACTUAL:	$940.000.000		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGA:	12 MESES		
PRORROGA No 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2023 (12 MESES)		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

18.2. Registro presupuestal del convenio

CDP	Fecha	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
TOTAL				

18.3. Rendimientos financieros

Al cierre del presente informe la alcaldía no ha presentado los soportes de rendimientos financieros para el descargue en el Instituto.

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

18.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 11 de fecha 01 del mes de septiembre del 2023 al 30 del mes de septiembre del 2023.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

18.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA 117 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALVARADO 2022	NIT:	901.664.681-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO DEPARTAMENTO DE TOLIMA		

FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$940.000.000		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$940.000.000		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:	$376.000.000,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -		
PLAZO INICIAL:	5 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2023		

18.4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
195322	Actual	366540001265	$940.000.000,00		$940.000.000
		TOTAL	$940.000.000,00		$940.000.000

18.4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	--	--	--	--

18.4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 11 de fecha 30 de septiembre del 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

18.4.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$940.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$691.685.348,30	73,58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$346.841.200,70	36,90%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	--	--
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$346.841.200,70	36,90%

18.4.6. ANTICIPO

Otorgado	$376.000.000,00
Amortizado	$ -
Saldo	$ -

18.4.7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 73,58%
Meta física ejecutada %: 37%

18.4.8. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	…

18.4.9. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

18.4.10. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--

18.4.11. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	…

18.4.12. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
--	--	--	--

18.4.13. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIETO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$94.000.000,00	Póliza No. 889 Anexo 1	01/06/2023	01/03/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$188.000.000,00		01/06/2023	01/11/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$282.000.000,00		01/06/2023	01/06/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$232.000.000,00	Póliza No. 469 Anexo 1	01/06/2023	01/03/2024

18.4.14. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...	...	...	...	...	...

18.4.15. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

18.4.16. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
--	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

19. CONTRATO DE INTERVENTORIA

19.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1072 de 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENERIA ST	NIT:	901600657-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA (50%) Y AMADO MIGUEL ORTIZ ORTIZ (50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" – LOTE 5”		
FECHA DE INICIO:	15 de septiembre de 2022	No. 70071	SVR
VALOR INICIAL:	$ 3.760.695.182,00		
VALOR ADICIONES:	$690.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$90.000.000,00		
ADICIÓN 2:	$600.000.000,00		
VALOR ACTUAL:	$4.360.695.182,00		
ANTICIPO	CUENTA DE AHORROS		
ANTICIPO OTORGADO:	$287.433.227,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$287.433.227,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		

PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024

19.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
878822	2022	11		$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,0	$0,00
1329922	2022	11		$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,0	$0,00
125223	2023	11		$1.710.227.703,00	$	$214.685.085,00

19.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$17.692.600,00	$ 3.361.594,00	$0	$21.054.194,00
Acta Mensual de Costos No. 2	$57.144.000,00	$10.857.360,00	$0	$68.001.360,00
Acta Mensual de Costos No. 3	$73.387.000,00	13.943.530,00	$0	$87.330.530,00
Acta Mensual de Costos No. 4	$125.140.400,00	$23.776.676,00	$0	$148.917.076,00
Acta Mensual de Costos No. 5	$153.228.800,00	$29.113.472,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 6	$181.846.000,00	$34.550.740,00	$0	$182.342.272,00
Acta Mensual de Costos No. 7	$190.641.000,00	$36.221.790,00	$47.660.250,00	$226.862.790,00
Acta Mensual de Costos No. 8	$201.606.300,00	$38.305.197,00	$50.401.575,00	$239.911.497,00
Acta Mensual de Costos No. 9	$207.547.500,00	$39.434.025,00	$51.886.875,00	$246.981.525,00
Acta Mensual de Costos No. 10	$223.681.000,00	$42.499.390,00	$55.920.250,00	$266.180.390,00
Acta Mensual de Costos No. 11	$216.396.000,00	$41.115.240,00	$54.099.000,00	$257.511.240,00

19.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 11 De fecha 30 de septiembre de 2023 para el período de septiembre el contrato reporta un avance de 52,59 %:

19.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.809.661.679,00 – 48,12%
Total inversión ejecutada: $ 1.977.608.166,00 – 52,59%

19.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
19/12/2022	1
01/02/2023	2
01/05/2023	3
01/11/2023	4

19.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

19.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…	…

19.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: HDI SEGUROS Póliza de Cumplimiento No. 4006759				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$367.069.518,2	Póliza No. 4006759 Anexo 11	6/07/2022	12/04/2025
Buen Manejo Anticipo	$616.923.560,0		6/07/2022	12/04/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$734.139.036,4		6/07/2022	10/12/2027
Calidad del Servicio	$1.101.208.554,6		6/07/2022	6/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/11/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

19.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	…	…	…	…	…

19.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VTOL-004711	15/09/2023	ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS	Vinculación Personal Contrato de Interventoría No.1072 de 2022.

19.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…	…	…	…

19.13. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

19.13.1. ASPECTOS TÉCNICOS

Ninguno.

19.13.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

Se realizó la licitación LP-005-2023 adjudicándose el contrato No. 384 del 22 de diciembre de 2023. Se está a la espera de la orden de inicio.

19.13.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno.

19.13.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Ninguno.

19.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

19.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Revisión documentos remitidos desde y hacia la interventoría
- ✓ Revisión y gestión de documentos y actas remitidas desde la interventoría y gestionadas a través de la supervisión del contrato de interventoría.
- ✓ Atencion de requerimientos realizados de la unidad ejecutora.
- ✓ La supervisión que se ejerce desde esta Territorial es sobre el contrato de interventoría No. 1072-2022.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de obras de los contratos derivados de los convenios interadministrativos, lo realiza el consorcio Ingeniería ST, firma interventora mediante contrato 1072-2022. Así las cosas, la información de los contratos de obra, obedece a los informes presentados por la interventoría.

19.16. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Continuar realizando el seguimiento a la interventoría y coadyuvar en las solicitudes realizadas a los municipios para agilizar la ejecución de las obras.

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
CC. 76.312.085 de Popayán
SUPERVISOR DEL CONVENIO