CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.489,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.489,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	06 DE MARZO DE 2026 HASTA 05 DE MAYO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,92%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,36%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 004		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES					$ 490.121.898,00		$ 468.451.897,00		$ 190.956.006,00		$ 45.998.231,00		$ 236.954.236,00		$ 229.537.571,00
1.1	NIVELACION, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	122.986,00	$ 2.918,00	$ 3.793,00	$ 466.485.898,00	122.986,00	$ 466.485.898,00	50.344,32	$ 190.956.006,00	12.127,14	$ 45.998.231,00	62.471,46	$ 236.954.236,00	60.514,54	$ 229.531.662,00
1.2	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4.000,00	$ 4.545,00	$ 5.909,00	$ 23.636.000,00	1,00	$ 5.909,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.909,00
2	DEMOLICIONES					$ 472.843.956,00		$ 2.312.514.909,00		$ 1.543.448.768,00		$ 426.632.188,00		$ 2.050.080.956,00		$ 262.433.944,00
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6.866,00	$ 41.458,00	$ 53.895,00	$ 370.043.070,00	31.600,00	$ 1.703.082.000,00	21.973,96	$ 1.184.286.574,00	7.914,62	$ 426.558.445,00	29.888,58	$ 1.610.845.019,00	1.711,42	$ 92.236.981,00
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	939,00	$ 27.164,00	$ 35.313,00	$ 33.158.907,00	8.700,00	$ 307.223.100,00	6.185,19	$ 218.417.457,00	738,50	$ 26.078.651,00	6.923,69	$ 244.496.108,00	1.776,31	$ 62.726.992,00
2.3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1.717,00	$ 31.177,00	$ 40.530,00	$ 69.560.810,00	7.200,00	$ 291.816.000,00	3.858,45	$ 156.382.979,00	709,54	$ 28.757.656,00	4.567,99	$ 185.140.635,00	2.632,01	$ 106.675.365,00
2.4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	1,00	$ 39.978,00	$ 51.969,00	$ 51.969,00	200,00	$ 10.393.800,00	83,93	$ 4.361.758,00	100,78	$ 5.237.438,00	184,71	$ 9.599.194,00	15,29	$ 794.606,00
3	EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y RELLENOS					$ 7.463.058.198,00		$ 5.495.756.619,00		$ 2.310.255.090,00		$ 285.051.203,00		$ 2.595.306.448,00		$ 2.900.450.171,00
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	4.488,00	$ 40.948,00	$ 53.232,00	$ 238.905.216,00	4.488,00	$ 238.905.216,00	2.010,52	$ 107.024.001,00	717,12	$ 38.173.732,00	2.727,64	$ 145.197.732,00	1.760,36	$ 93.707.484,00
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	46.009,48	$ 54.300,00	$ 70.590,00	$ 3.437.690.293,00	36.000,00	$ 2.541.240.000,00	19.304,48	$ 1.376.821.156,00	2.221,49	$ 158.414.979,00	21.725,97	$ 1.533.636.135,00	14.274,03	$ 1.007.603.865,00
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACION	M3	1.755,20	$ 45.469,00	$ 59.136,00	$ 103.795.507,00	2.000,00	$ 118.272.000,00	1.327,00	$ 78.473.472,00	117,02	$ 6.920.065,00	1.444,02	$ 85.393.567,00	555,98	$ 32.878.433,00
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19.656,00	$ 110.696,00	$ 143.905,00	$ 2.828.726.195,00	12.000,00	$ 1.726.860.000,00	5.009,59	$ 720.905.049,00	577,76	$ 83.142.553,00	5.587,35	$ 804.047.602,00	6.412,65	$ 922.812.398,00
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	4.370,65	$ 150.200,00	$ 195.260,00	$ 853.413.119,00	3.700,00	$ 722.462.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.700,00	$ 722.462.000,00
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	1,00	$ 220.286,00	$ 286.372,00	$ 286.372,00	400,00	$ 114.548.800,00	56,21	$ 16.096.978,00		$ -	56,21	$ 16.096.978,00	343,79	$ 98.451.830,00
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	$ 117.079,00	$ 152.203,00	$ 152.203,00	1,00	$ 152.203,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 152.203,00
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	1,00	$ 64.070,00	$ 83.291,00	$ 83.291,00	400,00	$ 33.316.400,00	131,26	$ 10.934.442,00		$ -	131,26	$ 10.934.442,00	268,72	$ 22.381.958,00
4	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO					$ 30.496.287.685,00		$ 33.820.581.021,00		$ 9.807.342.316,00		$ 5.390.941.502,00		$ 15.198.284.421,00		$ 18.622.297.460,00
4.1	BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0,20 METROS	M2	95.495,40	$ 42.800,00	$ 55.640,00	$ 5.313.364.056,00	69.668,02	$ 3.876.328.400,00	13.053,01	$ 726.269.476,00	4.325,01	$ 240.810.476,00	17.381,02	$ 967.079.953,00	52.287,00	$ 2.909.248.447,00
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	8.866,00	$ 88.200,00	$ 114.660,00	$ 787.255.560,00	22.600,00	$ 2.591.316.000,00	15.417,71	$ 1.767.794.629,00	7.151,28	$ 819.963.472,00	22.568,97	$ 2.587.758.100,00	31,03	$ 3.557.900,00
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10	M2	1,00	$ 57.799,00	$ 75.139,00	$ 75.139,00	1,00	$ 75.139,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 75.139,00
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1,00	$ 3.501,00	$ 4.551,00	$ 4.551,00	31.500,00	$ 143.356.500,00	20.633,72	$ 93.904.060,00	9.408,92	$ 42.819.995,00	30.042,64	$ 136.724.055,00	1.457,36	$ 6.632.445,00
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	80.235,99	$ 178.183,00	$ 231.638,00	$ 18.585.704.252,00	77.101,10	$ 17.859.562.673,00	11.175,85	$ 2.586.751.542,00	3.032,18	$ 702.368.111,00	14.208,03	$ 3.291.119.653,00	62.893,15	$ 14.568.443.020,00
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA , PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 214.367,00	$ 278.677,00	$ 278.677,00	4.600,00	$ 1.281.914.200,00	2.862,10	$ 797.618.162,00	1.712,46	$ 477.223.215,00	4.574,62	$ 1.274.841.378,00	25,38	$ 7.072.822,00
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0,15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D =1" LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 202.357,00	$ 263.064,00	$ 263.064,00	3.100,00	$ 815.498.400,00	1.930,66	$ 507.667.142,00	1.142,38	$ 300.519.052,00	3.073,04	$ 808.406.195,00	26,96	$ 7.092.205,00
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ESPESOR=0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D =1" LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 237.970,00	$ 309.361,00	$ 309.361,00	700,00	$ 216.552.700,00	141,57	$ 43.796.237,00		$ -	141,57	$ 43.796.237,00	558,43	$ 172.756.463,00
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS , MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1,00	$ 196.507,00	$ 255.459,00	$ 255.459,00	1,00	$ 255.459,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 255.459,00

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.560.043.489,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 53.560.043.489,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA.:	06 DE MARZO DE 2026 HASTA 05 DE MAYO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,92%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,90%

		CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 004		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	8.300,00	$ 235.684,00	$ 306.389,00	$ 2.543.028.700,00	8.000,00	$ 2.451.112.000,00	6.103,55	$ 1.870.060.288,00	941,64	$ 288.508.138,00	7.045,19	$ 2.158.568.426,00	954,81	$ 292.540.574,00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR=0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.05 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	6.666,00	$ 258.775,00	$ 338.408,00	$ 2.309.777.328,00	10.200,00	$ 3.451.361.600,00	3.293,54	$ 1.107.973.204,00	6.670,03	$ 2.311.133.052,00	10.163,57	$ 3.419.106.257,00	36,43	$ 12.255.343,00
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR=0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.05 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 264.169,00	$ 343.420,00	$ 343.420,00	1,00	$ 343.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 343.420,00
4.13	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	30.774,00	$ 7.894,00	$ 10.262,00	$ 315.802.738,00	50.000,00	$ 513.100.000,00	29.554,49	$ 303.288.176,00	20.229,58	$ 207.595.991,00	49.784,07	$ 510.884.167,00	215,93	$ 2.215.833,00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLIMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	1,00	$ 94.709,00	$ 125.722,00	$ 125.722,00	1,00	$ 125.722,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 125.722,00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE, SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	ML	1,00	$ 61.257,00	$ 79.808,00	$ 79.808,00	1,00	$ 79.808,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 79.808,00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60.000,00	$ 8.200,00	$ 10.680,00	$ 639.600.000,00	60.000,00	$ 639.600.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	60.000,00	$ 639.600.000,00
5	**PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE**					**$ 2.492.113,00**		**$ 180.161.185,00**		**$ 126.411.330,00**		**$ 23.474.334,00**		**$ 159.885.634,00**		**$ 20.275.551,00**
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	1,00	$ 31.791,00	$ 41.328,00	$ 41.328,00	4.300,00	$ 177.710.400,00	3.300,70	$ 126.411.330,00	568,00	$ 23.474.334,00	3.868,70	$ 159.885.634,00	431,30	$ 17.824.766,00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	1,00	$ 1.498.312,00	$ 1.947.806,00	$ 1.947.806,00	1,00	$ 1.947.806,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.947.806,00
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	1,00	$ 2.833,00	$ 3.683,00	$ 3.683,00	1,00	$ 3.683,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.683,00
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLIMEROS HUECOPARCHE TIPO G AREA MAYOR A 0.50 M2, INCLUYE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA	M2	1,00	$ 384.074,00	$ 499.296,00	$ 499.296,00	1,00	$ 499.296,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 499.296,00
6	**URBANISMO**					**$ 4.646.522.368,00**		**$ 3.469.557.669,00**		**$ 1.709.406.693,00**		**$ 598.933.244,00**		**$ 2.307.339.845,00**		**$ 1.153.217.824,00**
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.15 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	26.000,00	$ 50.758,00	$ 65.985,00	$ 1.715.610.000,00	5.000,00	$ 329.925.000,00	50,58	$ 3.337.521,00		$ -	50,58	$ 3.337.521,00	4.949,42	$ 326.587.479,00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0.15 X 0.20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1.717,00	$ 54.500,00	$ 70.850,00	$ 121.649.450,00	8.500,00	$ 602.225.000,00	5.179,91	$ 437.846.624,00	2.233,63	$ 188.252.600,00	8.413,54	$ 586.099.329,00	86,46	$ 6.125.691,00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 70.619,00	$ 91.805,00	$ 91.805,00	1,00	$ 91.805,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 91.805,00
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.07 M (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	26.812,00	$ 80.000,00	$ 104.000,00	$ 2.788.448.000,00	9.957,39	$ 1.004.365.131,00	2.045,88	$ 212.771.520,00		$ -	2.045,88	$ 212.771.520,00	7.911,48	$ 791.593.611,00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	125,00	$ 99.800,00	$ 129.740,00	$ 16.217.500,00	11.200,00	$ 1.453.088.000,00	7.783,82	$ 1.007.275.011,00	3.390,24	$ 439.849.348,00	11.154,06	$ 1.447.127.357,00	45,94	$ 5.960.643,00
6.6	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1,00	$ 259.100,00	$ 336.840,00	$ 336.840,00	1,00	$ 336.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 336.840,00
6.7	LOSETA PLANA 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1,00	$ 259.100,00	$ 336.840,00	$ 336.840,00	1,00	$ 336.840,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 336.840,00

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.560.843.489,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 53.560.843.489,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	06 DE MARZO DE 2026 HASTA 05 DE MAYO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,92%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,96%

			CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 004		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.8	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1,00	$ 261.113,00	$ 339.453,00	$ 339.453,00	1,00	$ 339.453,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 339.453,00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	10,00	$ 268.652,00	$ 349.248,00	$ 3.492.480,00	200,00	$ 69.849.600,00	135,07	$ 47.172.937,00	2,38	$ 831.210,00	137,45	$ 48.004.138,00	62,55	$ 21.845.462,00
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS					$ 1.599.319.937,00		$ 1.518.148.100,00		$ 312.159.213,00		$ 247.390.727,00		$ 559.515.940,00		$ 958.670.160,00
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M, E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	0,05	$ 132.039,00	$ 171.651,00	$ 8.583,00	50,00	$ 8.582.550,00	39,00	$ 6.694.389,00		$ -	39,00	$ 6.694.389,00	11,00	$ 1.888.161,00
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1600-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACION Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	1.801,93	$ 118.617,00	$ 154.202,00	$ 277.841.164,00	1.000,00	$ 154.202.000,00	22,00	$ 3.392.444,00		$ -	22,00	$ 3.392.444,00	978,00	$ 150.809.556,00
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS. INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	245,00	$ 1.346.422,00	$ 1.750.349,00	$ 428.835.505,00	245,00	$ 428.835.505,00	17,54	$ 30.701.121,00	120,00	$ 210.041.880,00	137,54	$ 240.743.001,00	107,46	$ 188.092.504,00
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX COULVERT BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	16.800,00	$ 7.894,00	$ 10.262,00	$ 172.401.600,00	24.000,00	$ 246.288.000,00	12.871,99	$ 132.092.361,00	887,79	$ 9.110.501,00	13.759,78	$ 141.202.862,00	10.240,22	$ 105.085.138,00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	238,00	$ 741.994,00	$ 964.592,00	$ 229.572.896,00	238,00	$ 229.572.896,00	43,00	$ 41.477.456,00	1,00	$ 964.592,00	44,00	$ 42.442.048,00	194,00	$ 187.130.848,00
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	217,00	$ 47.095,00	$ 62.394,00	$ 13.539.498,00	217,00	$ 13.539.498,00	-	$ -		$ -	-	$ -	217,00	$ 13.539.498,00
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 8" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	UN	650,00	$ 391.599,00	$ 509.079,00	$ 330.901.350,00	650,00	$ 330.901.350,00	159,00	$ 80.943.561,00	36,00	$ 18.326.844,00	195,00	$ 99.270.405,00	455,00	$ 231.630.945,00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TIP 24"	UN	43,00	$ 947.759,00	$ 1.232.082,00	$ 52.979.526,00	43,00	$ 52.979.526,00	3,00	$ 3.696.246,00		$ -	3,00	$ 3.696.246,00	40,00	$ 49.283.280,00
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	390,00	$ 79.758,00	$ 103.685,00	$ 40.437.150,00	390,00	$ 40.437.150,00	122,00	$ 12.649.570,00	86,00	$ 8.916.910,00	208,00	$ 21.566.480,00	182,00	$ 18.870.670,00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0.20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	25,00	$ 393.096,00	$ 512.065,00	$ 12.801.625,00	25,00	$ 12.801.625,00	1,00	$ 512.065,00		$ -	1,00	$ 512.065,00	24,00	$ 12.289.560,00
8	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					$ 603.000.000		$ 603.000.000		$ -		$ -		$ -		$ 603.000.000
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	2,00	$ 8.419.191,00	$ 10.944.948,00	$ 21.889.896,00	2,00	$ 21.889.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 21.889.896,00
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1.05 X 2,10, INSTALADOS	UN	261,00	$ 457.059,00	$ 594.177,00	$ 155.080.197,00	261,00	$ 155.080.197,00	-	$ -		$ -	-	$ -	261,00	$ 155.080.197,00
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT. INSTALADOS	UN	261,00	$ 259.575,00	$ 337.968,00	$ 88.209.648,00	261,00	$ 88.209.648,00	-	$ -		$ -	-	$ -	261,00	$ 88.209.648,00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG PROMEDIO <=30.00 M)	UN	4.333,00	$ 59.967,00	$ 77.983,00	$ 337.900.339,00	4.333,00	$ 337.900.339,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.333,00	$ 337.900.339,00
9	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL					$ 159.316.300,00		$ 159.316.300,00		$ -		$ -		$ -		$ 159.316.300,00
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	2.660,00	$ 42.850,00	$ 55.705,00	$ 159.316.300,00	2.660,00	$ 159.316.300,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.660,00	$ 159.316.300,00
10	PROVISIONES					$ 191.191.609,00		$ 191.191.609,00		$ -		$ -		$ -		$ 191.191.609,00
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 33.536.598,00	$ 43.597.577,00	$ 43.597.577,00	1,00	$ 43.597.577,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 43.597.577,00
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GLB	1,00	$ 33.533.501,00	$ 43.593.551,00	$ 43.593.551,00	1,00	$ 43.593.551,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 43.593.551,00
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 80.000.370,00	$ 104.000.481,00	$ 104.000.481,00	1,00	$ 104.000.481,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 104.000.481,00
11	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					$ 7.413.830.397,00		$ 4.570.463.993,00		$ 784.363.052,00		$ 139.204.758,00		$ 923.567.850,00		$ 3.640.736.115,00
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	797,64	$ 98.600,00	$ 128.180,00	$ 102.241.465,00	797,64	$ 102.241.465,00	2,00	$ 256.360,00		$ -	2,00	$ 256.360,00	795,64	$ 101.985.105,00
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	813,28	$ 179.800,00	$ 233.740,00	$ 190.096.067,00	813,28	$ 190.096.067,00	8,00	$ 1.869.920,00		$ -	8,00	$ 1.869.920,00	805,28	$ 188.226.147,00
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	5.317,60	$ 61.000,00	$ 79.300,00	$ 421.685.680,00	5.317,60	$ 421.685.680,00	790,44	$ 62.681.892,00		$ -	790,44	$ 62.681.892,00	4.527,16	$ 359.003.788,00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	4.692,00	$ 19.450,00	$ 25.285,00	$ 118.637.220,00	4.692,00	$ 118.637.220,00	806,00	$ 20.450.508,00		$ -	806,00	$ 20.450.508,00	3.883,20	$ 98.186.712,00

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.843.488,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.843.488,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	06 DE MARZO DE 2026 HASTA 05 DE MAYO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	12,92%
% DE AVANCE ACUMULADO:	46,96%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 004		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	469,20	$ 223.068,00	$ 289.988,00	$ 136.062.370,00	469,20	$ 136.062.370,00	145,00	$ 42.048.260,00		$ -	145,00	$ 42.048.260,00	324,20	$ 94.014.110,00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	31,28	$ 712.548,00	$ 926.312,00	$ 28.975.039,00	31,28	$ 28.975.039,00	2,00	$ 1.852.624,00		$ -	2,00	$ 1.852.624,00	29,28	$ 27.122.415,00
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	594,32	$ 230.853,00	$ 299.849,00	$ 178.206.258,00	594,32	$ 178.206.258,00	-	$ -		$ -	-	$ -	594,32	$ 178.206.258,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	4.692,00	$ 200.000,00	$ 260.000,00	$ 1.218.920.000,00	1.000,00	$ 260.000.000,00	3,00	$ 780.000,00		$ -	3,00	$ 780.000,00	997,00	$ 259.220.000,00
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	4.692,00	$ 230.000,00	$ 299.000,00	$ 1.402.908.000,00	1.000,00	$ 299.000.000,00	167,00	$ 49.933.000,00	41,00	$ 12.259.000,00	208,00	$ 62.192.000,00	792,00	$ 236.808.000,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	4.692,00	$ 89.219,00	$ 104.285,00	$ 489.305.220,00	4.000,00	$ 417.140.000,00	13,00	$ 1.355.705,00	25,14	$ 2.621.725,00	38,14	$ 3.977.430,00	3.961,86	$ 413.162.570,00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	4.692,00	$ 79.918,00	$ 103.893,00	$ 487.465.956,00	4.000,00	$ 415.572.000,00	900,47	$ 93.562.539,00	313,70	$ 32.591.234,00	1.214,17	$ 126.143.764,00	2.785,83	$ 289.428.236,00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	578,00	$ 50.312,00	$ 65.406,00	$ 37.804.668,00	578,00	$ 37.804.668,00	-	$ -		$ -	-	$ -	578,00	$ 37.804.668,00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCION 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	68,00	$ 4.342.349,00	$ 5.645.054,00	$ 383.863.672,00	68,00	$ 383.863.672,00	28,00	$ 158.081.512,00	6,00	$ 33.870.324,00	34,00	$ 191.931.836,00	34,00	$ 191.931.836,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	459,00	$ 173.105,00	$ 225.037,00	$ 103.291.983,00	459,00	$ 103.291.983,00	131,83	$ 29.668.628,00	56,96	$ 12.795.604,00	188,69	$ 42.462.232,00	270,31	$ 60.829.751,00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	4.046,00	$ 10.679,00	$ 13.883,00	$ 56.170.618,00	4.046,00	$ 56.170.618,00	1.018,55	$ 14.140.530,00	171,70	$ 2.383.711,00	1.190,25	$ 16.524.241,00	2.855,75	$ 39.646.377,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERIA)	ML	5.100,00	$ 129.880,00	$ 168.844,00	$ 861.104.400,00	2.000,00	$ 337.688.000,00	20,00	$ 3.376.880,00		$ -	20,00	$ 3.376.880,00	1.980,00	$ 334.311.120,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACION GEODREN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERIA)	ML	5.100,00	$ 145.011,00	$ 188.514,00	$ 961.421.400,00	2.000,00	$ 377.028.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.000,00	$ 377.028.000,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	5.100,00	$ 17.908,00	$ 23.306,00	$ 118.880.600,00	4.000,00	$ 93.224.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4.000,00	$ 93.224.000,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TIP 24"	UN	68,00	$ 947.756,00	$ 1.232.082,00	$ 83.781.576,00	68,00	$ 83.781.576,00	27,00	$ 33.266.214,00	8,00	$ 7.392.492,00	33,00	$ 40.658.706,00	35,00	$ 43.122.870,00
11.20	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNION DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	68,00	$ 292.995,00	$ 380.894,00	$ 25.900.792,00	68,00	$ 25.900.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -	68,00	$ 25.900.792,00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	$ 57.295,00	$ 74.484,00	$ 74.484,00	2.000,00	$ 148.968.000,00	1.058,71	$ 78.856.956,00		$ -	1.058,71	$ 78.856.956,00	941,29	$ 70.111.044,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X200 MM	UN	1,00	$ 190.077,00	$ 247.100,00	$ 247.100,00	300,00	$ 74.130.000,00	103,00	$ 25.451.300,00		$ -	103,00	$ 25.451.300,00	197,00	$ 48.678.700,00
11.23	REINVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m a=20 cm	UND	1,00	$ 592.876,00	$ 770.739,00	$ 770.739,00	50,00	$ 38.536.950,00	9,00	$ 6.930.651,00	5,00	$ 3.853.695,00	14,00	$ 10.790.346,00	36,00	$ 27.746.604,00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	$ 166.949,00	$ 216.904,00	$ 216.904,00	50,00	$ 10.845.200,00	-	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 10.845.200,00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	$ 142.351,00	$ 185.056,00	$ 185.056,00	1,00	$ 185.056,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 185.056,00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	$ 289.587,00	$ 376.463,00	$ 376.463,00	1,00	$ 376.463,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 376.463,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	$ 234.025,00	$ 304.233,00	$ 304.233,00	1,00	$ 304.233,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 304.233,00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	$ 141.353,00	$ 183.759,00	$ 183.759,00	1,00	$ 183.759,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 183.759,00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	$ 148.199,00	$ 192.659,00	$ 192.659,00	1,00	$ 192.659,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 192.659,00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	$ 167.141,00	$ 217.283,00	$ 217.283,00	10,00	$ 2.172.830,00	5,00	$ 1.086.415,00		$ -	5,00	$ 1.086.415,00	5,00	$ 1.086.415,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0.70 X 0.70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$ 782.559,00	$ 1.017.323,00	$ 1.017.323,00	200,00	$ 203.464.600,00	150,00	$ 152.598.450,00	31,00	$ 31.537.013,00	181,00	$ 184.135.463,00	19,00	$ 19.329.137,00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1,00	$ 289.630,00	$ 376.519,00	$ 376.519,00	1,00	$ 376.519,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 376.519,00
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1,00	$ 164.121,00	$ 213.357,00	$ 213.357,00	1,00	$ 213.357,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 213.357,00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1,00	$ 163.656,00	$ 213.013,00	$ 213.013,00	20,00	$ 4.260.260,00	8,00	$ 1.704.104,00		$ -	8,00	$ 1.704.104,00	12,00	$ 2.556.156,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1,00	$ 180.516,00	$ 234.671,00	$ 234.671,00	20,00	$ 4.693.420,00	9,00	$ 2.112.039,00		$ -	9,00	$ 2.112.039,00	11,00	$ 2.581.381,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1,00	$ 114.443,00	$ 148.776,00	$ 148.776,00	20,00	$ 2.975.520,00	2,00	$ 297.552,00		$ -	2,00	$ 297.552,00	18,00	$ 2.677.968,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	$ 1.654.628,00	$ 2.151.016,00	$ 2.151.016,00	1,00	$ 2.151.016,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.151.016,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1,00	$ 155.350,00	$ 201.955,00	$ 201.955,00	20,00	$ 4.039.100,00	5,00	$ 1.211.730,00		$ -	5,00	$ 1.211.730,00	14,00	$ 2.827.370,00
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	$ 237.426,00	$ 308.656,00	$ 308.656,00	1,00	$ 308.656,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 308.656,00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1,00	$ 209.049,00	$ 271.764,00	$ 271.764,00	20,00	$ 5.435.280,00	3,00	$ 815.292,00		$ -	3,00	$ 815.292,00	17,00	$ 4.619.988,00

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 4
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A (EDUBAR S.A)
SUPERVISOR:	SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS - ALCALDIA DE BARRANQUILLA - ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO IV
VALOR INICIAL:	$ 53.500.043.489,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 53.500.043.489,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	06 DE MARZO DE 2026 HASTA 05 DE MAYO DE 2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	13,92%
% DE AVANCE ACUMULADO:	45,96%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES							Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 004		EJECUTADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 280MM X 160MM	UN	1,00	$ 170.502,00	$ 221.653,00	$ 221.653,00	1,00	$ 221.653,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 221.653,00
	ITEMS NO PREVISTOS					$ -		$ 721.847.440,00		$ 325.471.720,00		$ 229.583.130,00		$ 555.054.851,00		$ 166.792.589,00
NP-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15)	M2			$ 53.772,00	$ -	1.000,00	$ 53.772.000,00	284,45	$ 15.295.445,00	595,33	$ 32.012.085,00	879,76	$ 47.307.530,00	120,22	$ 6.464.470,00
NP-02	LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ 473.203,00	$ -	900,00	$ 283.921.800,00	150,38	$ 71.160.267,00	266,50	$ 126.109.600,00	416,88	$ 197.269.867,00	183,12	$ 86.652.933,00
NP-03	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3 X 0.3 Metros, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ 177.093,00	$ -	600,00	$ 106.255.800,00	145,18	$ 25.719.362,00	286,98	$ 50.822.149,00	432,16	$ 76.532.511,00	167,84	$ 29.723.289,00
NP-04	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0.15 X 0.20 MTS NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML			$ 109.935,00	$ -	600,00	$ 65.961.000,00	145,18	$ 15.960.363,00	187,75	$ 20.640.296,00	332,93	$ 36.600.660,00	267,07	$ 29.360.340,00
NP-05	REPARACION ESTRUCTURAL CON SIKATOP 122 Y SIMILARES , PINTURA DE ACERO CON ARMATEC, INCLUYE ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA TRABAJOS EN ALTURA (PUENTE PEATONAL CIRCUNVALAR - 7 DE ABRIL Y PUENTE CALLE 14 - RESOLO)	DCM3			$ 585.000,00	$ -	300,00	$ 175.500.000,00	289,60	$ 169.416.000,00		$ -	289,60	$ 169.416.000,00	10,40	$ 6.084.000,00
NP-06	BARANDA EN CONCRETO DE 3000PSI DE ALTURA 1.20 METROS, CON COLUMNA DE 0.20 X 0.20 METROS CADA 2.00 METROS, Y DOS VIGAS HORIZONTALES DE 0.20 X 0.20 METROS A CADA 0.40 METROS, CON ANCLAJE A CONCRETO EXITENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS	ML			$ 531.904,00	$ -	60,00	$ 31.914.240,00	52,30	$ 27.818.579,00		$ -	52,30	$ 27.818.579,00	7,70	$ 4.095.661,00
NP-07	LIMPIEZA Y ASEO	M2			$ 8.425,00	$ -	160,00	$ 1.348.480,00	159,46	$ 1.343.929,00		$ -	159,46	$ 1.343.929,00	0,54	$ 4.551,00
NP-08	DEMOLICION DE BARANDAS EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)	ML			$ 52.902,00		60,00	$ 3.174.120,00	52,30	$ 2.766.775,00		$ -	52,30	$ 2.766.775,00	7,70	$ 407.345,00
	COSTO TOTAL DEL CONTRATO					$ 53.500.043.489,00		$ 53.500.043.489,00		$ 17.142.914.699,00		$ 7.447.279.483,00		$ 24.590.094.181,00		$ 28.909.949.318,00
	COSTO DIRECTO DE OBRA					$ 41.153.879.915,00		$ 41.153.879.915,00		$ 13.186.780.537,00		$ 5.728.676.525,00		$ 18.915.457.062,00		$ 22.238.422.852,00
	A.I.U (30%)					$ 12.346.163.884,00		$ 12.346.163.884,00		$ 3.955.934.161,00		$ 1.718.602.958,00		$ 5.674.537.119,00		$ 6.671.526.766,00
	VALOR TOTAL					$ 53.500.043.489,00		$ 53.500.043.489,00	32,04%	$ 17.142.914.699,00	13,92%	$ 7.447.279.483,00	45,96%	$ 24.590.094.181,00	54,04%	$ 28.909.949.318,00
						$ 53.500.043.489,00		$ 53.500.043.489,00		$ 17.142.914.699,00		$ 7.447.279.483,00		$ 24.590.094.181,00		$ 28.909.949.318,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA
Representante Legal
CONSORCIO VIAS BARRANQUILLA 2025
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
Director de Interventoría
EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR