Girardota, 29 de marzo de 2023

GIRACOM

-EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO -

CERTIFICA QUE:

Que la Empresa **VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S** con NIT No. 900.861.564-0, representado legalmente por LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA con cédula de ciudadanía No. 71.296.208, ejecutó el contrato de obra No. 013 DEL 8 SEPTIEMBRE 2021 con **GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO-,** de acuerdo con las siguientes condiciones:

No Contrato:	017 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022
Objeto:	**"EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES VARIAS DE SEDES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE".**
Fecha Suscripción:	07 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de Inicio:	10 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de Terminación:	09 DE DICIEMBRE DE 2022
Plazo Contrato:	Dos (2) meses
Valor del Contrato Inicial:	$188.343.596
Valor Total Obra Ejecutada:	$188.111.925
Valor en SMMLV a la fecha de Terminación:	**188.11 SMMLV**
Cumplimiento	Bueno. Durante la ejecución del contrato se cumplieron con todas las especificaciones técnicas y la obra se recibió a entera satisfacción.
Alcance del Proyecto:	EN ESTE CONTRATO SE REALIZO EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AULA AMBIENTAL, PINTURA DE LA SUBSECRETARIA D EMEDIO AMBIENTE Y SISTEMA DE MONITOREO PARA LA SUBSECRETARIA Y EL LABORATORIO DEL CAFÉ.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DETALLE	UN	CANT.
1,0	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA , teja plástica o teja similar. Incluye cargue, transporte, botada	m2	68,82
2,0	Demolicion de piso en ceramica, incluye transporte y botada de escombros.	m2	54,76
3,0	Desmonte de decoracion, arboles en cera y mortero seco y preparacion de superficie.	gl	1,00
4,0	Suministro, transporte e instalación de TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA, 3 capas, capa interna en PVC, para cubierta de espesor 2,5mm mínimo. Distancia entre apoyos permitida de 1,70m para una resistencia de 70kg/m2. Con capa termoacústica negra. Garantía 10 años. Incluye kit de fijación, tornillería y demás requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	54,76
5,0	Suministro, transporte e instalación de CABALLETE EN TEJA TERMOACÚSTICA BLANCA de iguales condiciones y especificaciones a la teja, 3 capas, capa interna en PVC, para cubierta de espesor 2,5mm mínimo. Distancia entre apoyos permitida de 1,70m para una resistencia de 70kg/m2. Con capa termoacústica negra. Garantía 10 años. Incluye kit de fijación, tornillería y demás requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	7,40
6,0	Suministro, transporte y colocación de canoa en lamina galvanizada. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, wash primer, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	14,80
7,0	suministro, transporte e instalación de bajantes de agua lluvia de (3") en tuberia sanitaria pvc	ml	14,40
8,0	suministro, transporte e instalación de boquillas en lamina calibre 20 para canoas	und	3,00
9,0	suministro, transporte e instalacion de ruana en lamina galvanizada	ml	14,80
10,0	suministro, transporte e instalacion de policarbonato para pergola	M2	15,20
11,0	Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE en cubierta metálica (vigas, alfardas, y demás elementos en techos.). De cualquier dimensión. Consiste en la aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, acondicionador de superficies metálicas Tipo Wash Primer o equivelente, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	ml	72,80
12,0	Mantenimiento y pintura de pasamanos, puertas, ventanas, incluye masillada y correccion de soldadura y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	44,68

Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

13,0	Lavado de fachada con acido y aplicación de hidrofugo sobre bloque en concreto, incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	237,95
14,0	Aplicación de PINTURA TIPO CORAZA de primera calidad sobre paredes, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	1.101,70
15,0	Suministro transporte e instalacion de ventanas en marco 8025, vidrio claro y sistema mixto con proyectante superior, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	M2	18,76
16,0	Suministro en instalacion de aire acondicionado de 5TR INVERTER, incluye condensadora, fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	1,00
17,0	Construccion de marcos arquitectonicos en superboard, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M	35,78
18,0	Suministro e instalacion de piso en ceramica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	54,76
19,0	Suministro e instalacion de zocalo en ceramica, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M	28,00
20,0	Suministro e instalacion de lamparas led de 30X120 incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Unidad	6,00
21,0	Suministro e instalacion de sistema de monitoreo, camara y alarmas para el laboratoro del café, incluye 5 camaras y 3 camaras tipo bala para exteriores, rack, monitor,DVR , disco druo de 1 tera , UPS y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Unidad	1,00

Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

22,0	Suministro e instalacion de sistema de monitoreo, camara y alarmas para la secretaria de medio ambiente., incluye 8 camaras, rack, monitor,DVR , disco druo de 1 tera , UPS y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Unidad	1,00
23,0	Mantenimiento de redes de alcantarillado del laboratorio del café, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	GL	1,00
24,0	Mantenimiento de cubierta en cualquier tipo de teja, incluye limpieza de canoas, limpieza de tejas, cambio de tejas quebradas, emboquillada de bajantes , botada de escombros o material sobrante y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	86,79

CODIGOS: 721015-721029-721033-301115-301118-301815-471015-721214-721511-721512-721513-721514-721515-721517-721519-721520-721522-721523-721524-721525-721526-721527-721530-721532-721539-721540721541-801016-811015831015-831018-921217-951215-951217.

Durante la ejecución de dicho contrato el **VG2 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S**, no fue objeto de multas ni sanciones

Dado en Girardota el 29 de marzo de 2023

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente
GIRACOM