Puerto Asís, 11 de mayo de 2026 COB-IVP041-2026-002

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASIS
Puerto Asís - Putumayo

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. RESOP-IVP041-2026, OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "OPTIMINIZACION Y/O CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLE 35-40, BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14 A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud Reinicio No.1 CONTRATO DE OBRA No. RESOP-IVP002-2026 y CONTRATO DE INTERVENTORIA No. RESOP-IVP041-2026

Cordial saludo,

La interventoría en cumplimiento de sus funciones legales dentro del marco del contrato de interventoría en referencia, ha venido desempeñando cabalmente las funciones de seguimiento y control de la ejecución del contrato asignado. En virtud de ello, me permito solicitar el Reinicio No.1 de los contratos en mención, debido a las conclusiones establecidas en el comité técnico N.002 del día Miercoles 10/06/2026, donde se cita lo siguiente:

"*se informa que las condiciones climáticas adversas registradas durante los primeros días del periodo correspondiente afectaron la disponibilidad y el transporte de materiales pétreos necesarios para la obra, así como el despacho oportuno de la tubería requerida para la ejecución del proyecto. No obstante, dichas situaciones han sido superadas y actualmente se cuenta con la disponibilidad de los insumos necesarios para la continuidad de los trabajos.*

Por lo anterior, el contratista manifiesta la necesidad de formalizar el reinicio de las actividades contractuales con el fin de continuar con la ejecución del proyecto, iniciando con el levantamiento de actas de vecindad pendientes y la culminación de los trabajos topográficos requeridos para la verificación y comparación entre las condiciones contratadas y las condiciones reales encontradas en campo

Por su parte, la Miladi Basante Lara, Residente de Interventoría concluye que, considerando la superación de las condiciones que motivaron la suspensión, la disponibilidad de materiales, la validación con la comunidad y las condiciones actuales de ejecución, se considera técnicamente viable autorizar el ***Reinicio No. 1 de las actividades de obra****, con el fin de dar continuidad a la reprogramación de obra y al cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto.".*

En consecuencia, y considerando que las condiciones que dieron origen a la suspensión han sido superadas, que se cuenta con la disponibilidad de materiales requeridos y que se han efectuado las validaciones técnicas y sociales correspondientes, la Interventoría considera procedente autorizar el Reinicio No. 1 de las actividades de obra.

Por lo anterior, el contratista podrá dar continuidad a la ejecución de las actividades contractuales pendientes que actualmente son susceptibles de ejecución, permitiendo avanzar en el desarrollo normal del proyecto y en el cumplimiento del cronograma establecido. Lo anterior se realizará sin incluir, por el momento, actividades

asociadas a cantidades de balance o cantidades adicionales, las cuales estarán sujetas a la respectiva evaluación, revisión técnica y aprobación conforme a los procedimientos contractuales aplicables.

A continuación, se anexa la siguiente documentación:

-Comité técnico N.002

-Reprogramación de Obra

Atentamente,

Atentamente.

LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
CC. No. 1.007.304.981 de Buesaco.
Representante Legal

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 002					
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO		**MUNICIPIO:**	PUERTO ASIS	**HORA:**	**2:00 pm**
LUGAR:	OFICINA			**FECHA:**	**10/06/2026**
CONTRATOS:	CONTRATO DE OBRA No. RESOP-IVP002-2026 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. RESOP-IVP041-2026				

OBJETO:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO No.	RESOP-IVP002-2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO LOS LAGOS R/L. OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR:	$ 1.355.696.714,00
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA INICIO:	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN No. 01:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATO No.	RESOP-IVP041-2026
CONTRATISTA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S R.L/ LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "OPTIMINIZACION Y/O CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLE 35-40, BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14 A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"..
VALOR:	($129.910.356.00) Mda/cte.
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA INICIO:	04 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN No. 01:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisión de Reinicio No.1 de los contratos de obra e interventoría

ORDEN DEL DIA

Llamado a lista

- Oscar Andres Ardila Lopez, Representante legal de obra
- Andrea Burbano Bastidas, Inspector de Interventoria
- Miladi Basante Lara, Residente de Interventoría

TEMAS TRATADOS:

- Revisión de estado actual del CONTRATO DE OBRA No. RESOP-IVP002-2026
- Revisión de Reinicio No.1 de CONTRATO DE OBRA No. RESOP-IVP002-2026 y CONTRATO DE INTERVENTORIA No. RESOP-IVP041-2026
- Compromisos y conclusiones

DESARROLLO

El señor Oscar Andrés Ardila Lopez Representante Legal de obra da la bienvenida a los asistentes e informa que el presente Comité Técnico se realiza con el propósito de analizar y sustentar la **Solicitud de Reinicio No. 1 de las actividades de obra**, teniendo en cuenta que a la fecha han sido superados los inconvenientes que dieron origen a la suspensión temporal de los trabajos.

se informa que las condiciones climáticas adversas registradas durante los primeros días del periodo correspondiente afectaron la disponibilidad y el transporte de materiales pétreos necesarios para la obra, así como el despacho oportuno de la tubería requerida para la ejecución del proyecto. No obstante, dichas situaciones han sido superadas y actualmente se cuenta con la disponibilidad de los insumos necesarios para la continuidad de los trabajos.

Por lo anterior, el contratista manifiesta la necesidad de formalizar el reinicio de las actividades contractuales con el fin de continuar con la ejecución del proyecto, iniciando con el levantamiento de actas de vecindad pendientes y la culminación de los trabajos topográficos requeridos para la verificación y comparación entre las condiciones contratadas y las condiciones reales encontradas en campo.

Por su parte, la Miladi Basante Lara, Residente de Interventoría concluye que, considerando la superación de las condiciones que motivaron la suspensión, la disponibilidad de materiales, la validación con la comunidad y las condiciones actuales de ejecución, se considera técnicamente viable autorizar el **Reinicio No. 1 de las actividades de obra**, con el fin de dar continuidad a la reprogramación de obra y al cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto.

ACCIONES – COMPROMISOS		
Tareas	fechas	Responsables
• El contratista de obra e interventoría harán entrega de solicitud de Reinicio No.1	11/06/26	- Contratista de interventoría a EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASIS

Se anexa: *Listado y firmas de Asistencia*

Elaboro: Milady Basante Lara, Residente de interventoría

NOMBRE	CEDULA	CARGO
	18.128.299	Representante Legal de obra

	1.032.455.904	Residente de Interventoría

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

REPROGRAMACION DE OBRA

No.	DESCRIPCION	VALOR (INCLUYE AIU)	%	TIEMPO Semanas	EJECUCIÓN AÑO 2026																VALORES TOTALES
					MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				
					S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	S-1	S-2	S-3	S-4	
1	PRELIMINARES	$ 11,267,198,48																			
1,1	Localización y replanteo	$ 7.328.412,23	0,947%	4,00	$ 1.832.103,06	$ 1.832.103,06	$ 1.832.103,06	$ 1.832.103,06													$ 7.328.412,23
1,2	Cerramiento provisional con lona h=2.10	$ 43.938.786,24	5,241%	16,00					$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 2.931.192,42	$ 43.938.786,24
2	DEMOLICIONES	$ 40,304,182,18																			
2,1	Demolición de pozos de inspección	$ 21.356.930,00	1,155%	-					$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25	$ 2.669.616,25					$ 21.356.930,00
2,2	Corte y demolición de pavimento existente	$ 481.447,64	0,026%	-							$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 32.096,51	$ 481.447,64
2,3	Retiro y disposición final de tubería existente	$ 18.465.804,54	1,362%	-							$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 1.230.387,03	$ 18.465.804,54
3	RELLENOS Y RETIROS	$ 543.695.350,66		-																	$ -
3,1	Excavación mecánica en material común	$ 58.877.641,37	4,343%	-					$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 4.906.470,11	$ 58.877.641,37
3,2	Excavación manual en material común	$ 73.055.120,00	5,389%	-							$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 1.826.377,99	$ 73.055.120,00
3,3	Apuntalamiento y entibación continua en madera	$ 78.962.289,54	5,824%	-						$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 1.974.305,90	$ 78.962.289,54
3,4	relleno compactacion manual - mecanica cimentación tubería - 50% recebo y 50% tubasolo	$ 77.213.325,96	5,695%	-						$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 1.930.333,15	$ 77.213.325,96
3,5	Relleno y atraque con material seleccionado compactado al 95% del PM	$ 114.979.968,54	8,481%	-					$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 10.452.724,41	$ 114.979.968,54
3,6	relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado manual - mecánica	$ 75.637.869,85	5,579%	-					$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 6.876.169,08	$ 75.637.869,85
3,7	Retiro de material sobrante a punto autorizado	$ 64.969.135,40	4,792%	-					$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 5.906.285,04	$ 64.969.135,40
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA	$ 103,456,553,05		-																	
4,1	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 8"	$ 66.151.683,05	4,880%	-					$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59	$ 5.508.903,59				$ 66.151.683,05
4,2	Prueba de estanqueidad a gravedad para tubería de alcantarillado (3 pruebas)	$ 37.304.870,00	2,752%	-											$ 2.488.324,67	$ 2.488.324,67	$ 2.488.324,67	$ 2.488.324,67	$ 2.488.324,67	$ 2.488.324,67	$ 37.304.870,00
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 108,780,959,72		-																	
5,1	Pozo de inspección en concreto R=28MPa D=1.2m h=3.1,50m	$ 10.593.727,78	0,781%	-											$ 1.324.215,97	$ 1.324.215,97	$ 1.324.215,97	$ 1.324.215,97	$ 1.324.215,97	$ 1.324.215,97	$ 10.593.727,78
5,2	Pozo de inspección en concreto R=28MPa D=1.2m h=1.50m, h=3.00m	$ 62.534.338,65	4,613%	-							$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33	$ 7.816.792,33			$ 62.534.338,65
5,3	Protección para tubería 8" en concreto reforzado R=21MPa	$ 33.716.271,98	2,487%	-							$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 4.214.533,99	$ 33.716.271,98
5,4	Concreto R=21MPa para reposición de pavimento (incluye acero de refuerzo)	$ 1.936.621,31	0,143%	-										$ 242.077,66	$ 242.077,66	$ 242.077,66					$ 1.936.621,31
6	CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DOMICILIAR	$ 342,768,475,75		-																	
6,1	Suministro e instalación de tubería PVC alcantarillado 6"	$ 61.994.830,38	4,573%	-					$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 6.199.483,04	$ 61.994.830,38
6,2	Suministro e instalación kit Silla Yee estructurada 200mm x 160mm	$ 56.655.516,66	4,179%	-					$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 5.665.551,67	$ 56.655.516,66
6,3	Suministro e instalación codo sanitario CxE 45° PVC-B - 6"	$ 12.448.661,45	0,918%	-					$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 1.244.866,15	$ 12.448.661,45
6,4	Caja de inspección sanitaria en concreto R=28MPa 0.70x0.70m medidas internas	$ 211.669.467,26	15,610%	-					$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 19.052.475,06	$ 211.669.467,26
7	CONFORMACIÓN DE VÍA	$ 65,983,991,88		-																	
7,1	Reposición con material seleccionado para mejoramiento de vía E=10cm	$ 65.983.991,88	4,860%	-													$ 16.495.997,97	$ 16.495.997,97	$ 16.495.997,97	$ 16.495.997,97	$ 65.983.991,88
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	43.800.000,00	3,225%	-					$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 3.650.000,00	$ 43.800.000,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	55.640.002,00	4,104%	-					$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 4.636.666,83	$ 55.640.002,00
	TOTAL	$ 1.355.696.714,00	100,00%																		
	TOTALES POR SEMANA				1.832.103,06	1.832.103,06	1.832.103,06	1.832.103,06	18.524.310,72	37.078.621,45	119.622.410,99	119.622.410,99	119.622.410,99	135.599.726,75	136.556.920,91	135.588.689,33	148.414.991,57	122.473.881,12	110.441.754,79	97.331.853,94	1.355.696.714,00
	PORCENTAJE SEMANAL				0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	1,44%	7,28%	8,82%	8,82%	8,82%	8,89%	10,07%	10,00%	11,02%	9,03%	8,15%	7,18%	
	TOTALES POR MES					$ 7.328.412,23				$ 356.547.969,35				$ 512.358.688,20				$ 479.681.680,93			
	PORCENTAJE MENSUAL					0,54%				26,29%				37,79%				35,38%			
	TOTAL ACUMULADO				1.832.103,06	3.664.206,12	5.496.309,17	7.328.412,23	26.852.722,95	124.431.332,40	244.053.952,40	363.676.372,38	483.298.792,38	653.889.519,42	790.446.423,43	925.035.112,76	1.071.450.023,86	1.147.923.904,98	1.258.364.659,77	1.355.696.714,00	
	PORCENTAJE ACUMULADO				0,14%	0,27%	0,41%	0,54%	1,98%	9,18%	18,00%	26,83%	35,65%	48,24%	58,28%	68,25%	79,04%	84,67%	92,93%	100,00%	

OSCAR ANDRES ARDILA LOPEZ
CC. No. 18.128.299 de Mocoa.
Representante Legal

LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
CC. No. 1.007.304.981 de Buenaco.
Representante Legal