Bogotá, 05 junio 2026

Señores STROJIRNA SUCURSAL COLOMBIA

Atn. Ing Ricardo Sandoval

Ciudad

La presente tiene como finalidad informar que VIDPLEX UNIVERSAL S.A.S esta realizando el suministro e instalación de PISO EN VIDRIO TRANSITABLE y CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE para TUNEL DEL VIENTO ubicado en Tocancipá Cund., que vamos a continuar realizando los trabajos, tenemos el 100% del material y nos comprometemos a tener todo terminado el día 30 de junio de 2026.

Queremos recordar que las demoras que se han tenido no son por culpa de nosotros, sino todo lo contrario, nuestro ánimo siempre ha sido colaborar con la obra, entregar un producto de alta calidad y culminar las labores con éxito. Cabe aclarar que las demoras que se han presentado son las siguientes:

Para poder tomar las plantillas de piso tuvimos que esperar que el personal del Stacbond culminara sus labores para nosotros proceder, para instalar los postes de baranda tuvimos que esperar que el personal de estructura metálica terminase sus trabajos, y lo mismo sucede con las puertas, hasta que obra civil no realizara los remates no pudimos ingresar.

Por otra parte, también se debe tener en cuenta que el clima no ha sido muy favorable y por los días de lluvia se ha tenido que parar actividades en fachadas.

En este momento nos encontramos adelantando el 100 % de los trabajos, incluido los baños para poder terminar en la fecha estipulada en la presente carta.

Cordialmente,

ALFONSO GARCÍA CADENA

Representante legal

VIDPLEX UNIVERSAL S.A.S

830.015.001-4