PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	PA-GC-CTO-FO-20	
	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONTRATO	FECHA	14/03/2023
		VERSIÓN	05
		PÁGINA	1 de 2

Fecha Emisión	Día	Mes	Año
	14	05	2026

Dirigida a	**YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ** Gerente General Red Vital Paipa S.A. E.S.P.
Asunto	**SOLICITUD DE PRÓRROGA DE DOS (02) MESES AL CONTRATO DE OBRA No 021 DE 2026**

Cordial saludo,

Mediante la presente y en atención a la ejecución del **Contrato de Obra No. 021 de 2026**, cuyo objeto consiste en **EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LOS SECTORES CALLE 14, TOIBITA – LA PLANADA Y BARRIO LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE PAIPA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 039 DE 2025**, suscrito entre la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios **RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.** y **GYE CONSTRUCTORA FONSECA S.A.S.**, respetuosamente se solicita **PRORROGA POR DOS (2) MESES** al contrato en mención.

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta que durante la ejecución se han presentado circunstancias externas, imprevisibles y ajenas al control del contratista, las cuales han incidido directamente en el normal desarrollo de las actividades programadas, así:

- **Condiciones climáticas adversas**

Las condiciones climáticas han representado un factor determinante de afectación, conforme se evidencia en el Comunicado Especial No. 34 del IDEAM, el cual se anexa como soporte técnico y advierte un comportamiento atípico de las precipitaciones durante los meses de diciembre a marzo, así como el inicio formal desde mediados de marzo de la primera temporada de lluvias, con proyección de extensión hasta el mes de junio, configurando un escenario climático más complejo del inicialmente previsto.

- **Afectación directa a la ejecución de obra**

Las lluvias intensas y persistentes han generado limitaciones sustanciales para la ejecución de actividades críticas tales como excavaciones, rellenos e instalación de tuberías, debido a la saturación de suelos, pérdida de estabilidad del terreno y el consecuente incremento de riesgos para la seguridad del personal y la estabilidad de las obras en ejecución. Estas condiciones han ocasionado retrasos en el cronograma

aprobado, afectando la secuencia constructiva y la productividad esperada en los diferentes frentes de trabajo.

En virtud de lo anterior, se solicita la viabilidad para la **PRORROGA EN PLAZO** del contrato de referencia por un término de **DOS (2) MESES ADICIONALES**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, con el propósito de garantizar la correcta ejecución y terminación del objeto contractual.

Atentamente,

Emite	**MARÍA AMALFI VALDERRAMA LÓPEZ**
Empleo	Profesional de Planeación y Proyectos

Validación	*Nombre Completo / Empleo*	*Vo.Bo.*
Elaboró	*David Felipe Puentes Fuentes* *Apoyo Planeación y Proyectos*	DFP.
Revisó	*María Amalfi Valderrama López* *Profesional Planeación y Proyectos*	
Aprobó	*Yeison Rokney Torres Suarez* *Subgerente operativo*	

No	*Archivado en*

No	*Anexos*	*Folios*
1	*Comunicado No 034 del IDEAM*	*2*
2	*Acta de comité de obra*	*1*

No	*Tipo*	*Gestión Documental*

PAIPA S.A. E.S.P.