FORMATO


AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESF0323_C1_LA CALERA-MONSERRATE 1

FECHA DE INICIO 17 - 02- 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Apropiación	AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO						TOTAL	
				Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	%Avance mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance m2	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	110140	5.188	5%	26.455	24%	51014,68	46%	6.443	6.431	2.080	1.017,7	15.972	15%	98.629,52	90%
	Disposición final (Fajinas y suelo)	m2	110140	770	1%	30.874	28%	40950,89	37%	0	0	0	26.035,4	26.035	24%	98.629,52	90%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	500	500	100%	500,00	100%
	Eliminación planta	m2	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	500	500	100%	500,00	100%
	Destoconado	m2	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	500	500	100%	500,00	100%
	Incineración	m2	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	500	500	100%	500,00	100%
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP		m2	2180,3	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)		Unidad	28	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)		Unidad	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)		Unidad	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		Unidad	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)		Unidad	6	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	6434	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	599	599	9%	599,00	9%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	112820,3	0	0%	31.643	28%	0	0%	0	0	0	67.259	67.259	60%	98.902,12	88%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	50%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1,00	50%
Plantación	Ahoyado	Unidad	12644	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	1.604	1.355	2.959	23%	2.959,00	23%
	Aplicación de insumos	Unidad	12644	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	898	92	990	8%	990,00	8%
	Plantación	Unidad	12644	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	898	92	990	8%	990,00	8%
	Tutorado	Unidad	6322	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Reposición	Ahoyado	Unidad	1264	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	1264	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	1264	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de cercas (estimación)		m	500	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
			% PROMEDIO		2,4%	% PROMEDIO	3,5%	% PROMEDIO	3,6%	% PROMEDIO					23,7%	% PROMEDIO	33,3%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESF0324_EL ARRAYÁN 1

FECHA DE INICIO 27 - 04- 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Apropiación	AVANCES MAYO							TOTAL
				Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance m2	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	45.033	500,0	4.870,0	4.970,0	6.409,0	16.748,97	37%	16.748,97	37%
	Disposición final (Fajinas y suelo)	m2	45.033	0	4.838	4.838	4.837,8	14.513	32%	14.513,00	32%
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	11	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
	Eliminación planta	m2	11	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
	Destoconado	m2	11	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
	Incineración	m2	11	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	57	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
	Eliminación planta	m2	57	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
	Destoconado	m2	57	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
	Incineración	m2	57	0	0	0	0,0	0	0%	0,00	0%
Control de especies forestales exóticas menores a 10cm de DAP		m2	4.747	0	494	0	0,0	494	10%	494,00	10%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m2 chusque)		Unidad	7	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3ha)		Unidad	6	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)		Unidad	6	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		Unidad	6	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de madrigueras para mamíferos pequeños y medianos (4 ha)		Unidad	5	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	1.265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	49.848	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	0	1	50%	1,00	50%
Plantación	Ahoyado	Unidad	5265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	5265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	5265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Tutorado	Unidad	2633	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Primer Mantenimiento	Ahoyado	Unidad	5265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	5265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	5265	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Reposición			527	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
			527	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
			527	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Instalación de cercas (estimación)		m	114,5	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
			% PROMEDIO	% PROMEDIO					4,3%	% PROMEDIO	4,3%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

REUQ-0321_FA_LA_SERRANA

fecha de inicio: 11-03-2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Apropiación	AVANCE MES MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO						TOTAL	
				Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	TOTAL % DE AVANCE
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	14169	5.603,58	40%	8.565	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	14.169,00	100%
	Disposición final (Fajinas)	m2	14169	5.603,58	40%	8.565	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	14.169,00	100%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	200	200	100%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	200,00	100%
	Eliminación planta	m2	200	200	100%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	200,00	100%
	Destoconado	m2	200	200	100%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	200,00	100%
	Incineración	m2	200	0	0%	200	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	200,00	100%
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	2296	0	0%	0	0%	2296	0,00	0,00	0,00	2.296	100%	2.296,00	100%
	Eliminación planta	m2	2296	0	0%	0	0%	2296	0,00	0,00	0,00	2.296	100%	2.296,00	100%
	Destoconado	m2	2296	0	0%	0	0%	2296	0,00	0,00	0,00	2.296	100%	2.296,00	100%
	Incineración	m2	2296	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	2296	2.296	100%	2.296,00	100%
Control de especies forestales exoticas inferiores a un DAP 10cm	Corte	m2	200	0	0%	200	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	200,00	100%
	destoconado	m2	200	0	0%	200	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	200,00	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	1022	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	900,00	900	88%	900,00	88%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	16865	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	16.865,00	16.865	100%	16.865,00	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	50%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	1,00	50%
Plantación	Ahoyado-encalado	Unidad	3000	0	0%	1.542	51%	1152	279	0	27	1.458	49%	3.000,00	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	3000	0	0%	0	0%	0	354	1200	440	1.994	66%	1.994,00	66%
	Plantación	Unidad	3000	0	0%	0	0%	0,00	354	1200	440	1.994	66%	1.994,00	66%
Reposición	Aplicación de insumos	Unidad	300	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	300	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Tutorado		Unidad	1500	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	800	800	53%	800,00	53%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m^2 chusque)		Unidad	3	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3 ha)		Unidad	5	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha)		Unidad	3	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		Unidad	1	0	0%	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
			% PROMEDIO		17,16%	% PROMEDIO	18,89%			% PROMEDIO			32,92%	% PROMEDIO	68,97%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO


AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

REUQ-0322_BARRANCAS_CEDRITOS

Fecha de inicio: 24-03-2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad apropiación	AVANCE MES MARZO					ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	SEMANA DEL 1-3	SEMANA DEL 6-10	SEMANA DEL 13-17	SEMANA DEL 20-24	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avanve	TOTAL % DE AVANCE
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	44120	0	0	0	0	0%	2635,803	4333,194	12.279	2.626	21.873,50	50%	3812,45	6930,26	6128,79	5.375	22.246,50	50%	44.120,00	100,0%
	Disposición final (Fajinas)	m2	44120	0	0	0	0	0%	2635,803	4333,194	12.279	2.626	21.873,50	50%	3812,45	6930,26	6128,79	5.375	22.246,50	50%	44.120,00	100,0%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	500	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Eliminación planta	m2	500	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Destoconado	m2	500	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Incineración	m2	500	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
Raleo		m2	3000				0	0%	0	0	0	0	0	0%	371,03	2160,83	468,135	0	3.000,00	100%	3.000,00	100,0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	7528	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	593,00	593,00	8%	593,00	7,9%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	47620	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	45.948,42	45.948,42	96%	45.948,42	96,5%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	0	0	1	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	50,0%
plantación	Ahoyado	Unidad	9489	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	175	1788	1768	374	4.105,00	43%	4.105,00	43,3%
	Aplicación de insumos	Unidad	9489	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	656	484	1.140,00	12%	1.140,00	12,0%
	Plantación	Unidad	9489	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	656	484	1.140,00	12%	1.140,00	12,0%
Reposición	Ahoyado	Unidad	949	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Aplicación de insumos	Unidad	949	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Plantación	Unidad	949	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
Tutorado		Unidad	4744	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	656	0	656,00	14%	656,00	13,8%
Instalación de perchas para aves (u/5000 m^2 chusque		Unidad	5	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Instalación de cajas nido tipo balcón (u/3 ha)		Unidad	10	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para reptiles y anfibios (u/3 ha		Unidad	3	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
Instalación de refugios para murciélagos (u/3 ha)		Unidad	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
			% PROMEDIO					2,94%	% PROMEDIO					5,83%	% PROMEDIO					22,73%	% PROMEDIO	25,50%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

REUQ-0315_LA_SERRANI_C3_C2

fecha de inicio: 12-03-2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES MARZO					AVANCE ABRIL						AVANCES MAYO						TOTALES	
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	SEMANA DEL 1-3	SEMANA DEL 6-10	SEMANA DEL 13-17	SEMANA DEL 20-24	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	TOTAL % DE AVANCE
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	1901	0	0	0	0	0%	949,65	0	0	0	950	50%	410	0	0	0	410,35	22%	1360,00	72%
	Eliminación planta	m2	1901	0	0	0	0	0%	949,65	0	0	0	950	50%	410	0	0	0	410,35	22%	1360,00	72%
	Destoconado	m2	1901	0	0	0	0	0%	949,65	0	0	0	950	50%	410	0	0	0	410,35	22%	1360,00	72%
	Incineración	m2	1901	0	0	0	0	0%	0	949,65	0	0	950	50%	0	0	0	410	410,35	22%	1360,00	72%
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	86013	1950	2316	980	5.246	6%	672,6	2904,15	5.793	10.527	19.897	23%	7225,7	9880	9441,85	1492,45	28.040,00	33%	53183	62%
	Disposición final (Fajinas)	m2	86013	0	0	5.246	5.246	6%	672,6	2904,15	5.793	10.527	19.897	23%	7225,7	9880	9441,85	1492,45	28.040,00	33%	53183	62%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	2520	0	0	0	0	0%	2433	0	0	0	2.433	97%	0	0	0	0	0	0%	2433,00	97%
	Eliminació planta	m2	2520	0	0	0	0	0%	2433	0	0	0	2.433	97%	0	0	0	0	0	0%	2433,00	97%
	Destoconado	m2	2520	0	0	0	0	0%	2433	0	0	0	2.433	97%	0	0	0	0	0	0%	2433,00	97%
	Incineración	m2	2520	0	0	0	0	0%	0	0	0	2433	2.433	97%	0	0	0	0	0	0%	2433,00	97%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	5090	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	90434	0	0	5.246	5.246	6%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	51730	51.730	57%	56976,00	63%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	0	0	0	0	0%	1	0	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	1,00	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	45897	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	600	1276	1246	473	3.595	8%	3595,00	8%
	Fertilización Edáfica	Unidad	45897	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	600	1276	1246	473	3.595	8%	3595,00	8%
	Fertirriego	Unidad	45897	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Reposición	Ahoyado	Unidad	5090	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	432	681	645	0	1.758	35%	1758,00	35%
	Aplicación de insumos	Unidad	5090	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	5090	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
Tutorado		Unidad	5090	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0%
			% PROMEDIO					0,90%	% PROMEDIO					34,11%	% PROMEDIO					12,95%	% PROMEDIO	47,96%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECB0081_ARBORIZADORA ALTA

Apertura: 10 de febrero de 2026				VANCE MES FEBRER		AVANCE MARZO		AVANCE MES ABRIL		AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	50%	0	0%	0	0%	0	0	0	1	1,00	50%	2	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	272	272	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	272	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	272	272	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	272	100%
	Fertirriego	Unidad	272	0	0%	272	100%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	272	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Plantación	Unidad	27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Tutorado		Unidad	27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
% PROMEDIO					**27,8%**	**% PROMEDIO**	**11,1%**	**% PROMED**	**0,0%**	**% PROMEDIO**					**5,6%**	**% PROMEDIO**	**44,4%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RECB0161_ARBORIZADORA ALTA

Apertura: 11 de febrero de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES FEBRERO					AVANCE MARZO						AVANCES MAYO						TOTAL	
				Semana 9-14 feb	Semana 16-21 feb	Semana 23-28 feb	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-7 mar	Semana 8-14 mar	Semana 15-21 mar	Semana 22-28 mar	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	2300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Eliminación planta	m2	2300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Destoconado	m2	2300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Incineración	m2	2300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	2300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	1	1,00	50%	2	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	242	242	0	0	242	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	242	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	242	242	0	0	242	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	242	100%
	Fertirriego	Unidad	242	0	0	0	0	0%	0	0	242	0	242	100%	0	0	0	0	0,00	0%	242	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Plantación	Unidad	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Tutorado		Unidad	24	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
				% PROMEDIO				**17,9%**	**% PROMEDIO**					**7,1%**	**% PROMEDIO**					**3,6%**	**% PROMEDIO**	**28,6%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

FORMATO


AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0155_Q VEREJONES

Apertura: 13 de febrero de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	Avance Febrero					Avance Marzo						AVANCE ABRIL							AVANCES MAYO							
				Semana 9-14 feb	Semana 16-21 feb	Semana 23-28 feb	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-7 mar	Semana 8-14 mar	Semana 15-21 mar	Semana 22-28 mar	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	211	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,00	50%	2	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	2113	450	1663	0	2.113	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	2.113	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	2113	0	2113	0	2.113	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	2.113	100%
	Fertirriego	Unidad	2113	0	0	0	0	0%	0	0	2.113	0	2.113	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	2.113	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	211	0	200	11	211	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	211	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	211	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Plantación	Unidad	211	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
	Tutorado	Unidad	211	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0%	0	0%
				% PROMEDIO				38,9%	% PROMEDIO					11,1%	% PROMEDIO						0	% PROMEDIO					5,6%	% PROMEDIO	55,6%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0055_QUEBRADA TOCHES

Apertura: 19 febrero 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES FEBRERO					AVANCE MARZO						AVANCE ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
				Semana 9-14 feb	Semana 16-21 feb	Semana 23-28 feb	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-7 mar	Semana 8-14 mar	Semana 15-21 mar	Semana 22-28 mar	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	2300	0	0	0	0	0,0%	1224,10	590,53	57,95	0,00	1872,58	81,4%	0	0	0	157,58	0	157,58	6,85%	229,57	0,00	0,00	0,00	229,57	10,0%	2.259,73	98,2%
	Disposición final (Fajinas)	m2	2300	0	0	0	0	0,0%	1224,10	590,53	57,95	0,00	1872,58	81,4%	0	0	0	157,58	0	157,58	6,85%	229,57	0,00	0,00	0,00	229,57	10,0%	2.259,73	98,2%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	9000	0	257,87	1.289	1.546	17,2%	1538,16	760,70	931,33	205,00	3435,19	38,2%	897,67	0	557,73	0	0	1455,4	16,17%	1247,32	0,00	0,00	0,00	1247,32	13,9%	7.684,38	85,4%
	Eliminación planta	m2	9000	0	257,87	1.289	1.546	17,2%	1538,16	760,70	931,33	205,00	3435,19	38,2%	897,67	0	557,73	0	0	1455,4	16,17%	1247,32	0,00	0,00	0,00	1247,32	13,9%	7.684,38	85,4%
	Destoconado	m2	9000	0	257,87	1.289	1.546	17,2%	1538,16	760,70	931,33	205,00	3435,19	38,2%	897,67	0	557,73	0	0	1455,4	16,17%	1247,32	0,00	0,00	0,00	1247,32	13,9%	7.684,38	85,4%
	Incineración	m2	9000	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	4981,66	4981,66	55,4%	0	0	0	1455,4	0	1455,4	16,17%	0,00	0,00	1247,32	0,00	1247,32	13,9%	7.684,38	85,4%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	1021	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	11300	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	6854,24	6854,24	60,7%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	3089,87	3089,87	27,3%	9.944,11	88,0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1,00	50,0%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	10206	0	0	0	0	0,0%	766,00	0,00	1202,00	742,00	2710,00	26,6%	1036	0	0	0	0	1036	10,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.746,00	36,7%
	Fertilización Edáfica	Unidad	10206	0	0	0	0	0,0%	766,00	0,00	1202,00	742,00	2710,00	26,6%	1036	0	0	0	0	1036	10,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	3.746,00	36,7%
	Fertirriego	Unidad	10206	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Reposición	Ahoyado	Unidad	1021	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	236,00	347,00	583,00	57,1%	583,00	57,1%
	Aplicación de insumos	Unidad	1021	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	Plantación	Unidad	1021	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Tutorado		Unidad	1021	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
				% PROMEDIO				6,3%	% PROMEDIO					27,9%	% PROMEDIO						6,17%	% PROMEDIO					9,99%	% PROMEDIO	50,4%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0142_FPMARBOLEDA

Apertura: 16 de febrero de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES FEBRERO		AVANCE MARZO		AVANCE ABRIL		AVANCES MAYO						TOTAL	
				Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	% Avances Mensual	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	5500	0	0%	3.803,22	69,1%	306,55	5,57%	0	0	0	50,55	50,55	0,92%	4.160,32	75,6%
	Disposición final (Fajinas)	m3	5500	0	0%	3.803,22	69,1%	306,55	5,57%	0	0	0	50,55	50,55	0,92%	4.160,32	75,6%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	30000	10.406	35%	19.594,36	65,3%	0,00	0,00%		0	0	0	0,00	0,00%	30.000,00	100,0%
	Eliminación planta	m2	30000	10.406	35%	19.594,36	65,3%	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	30.000,00	100,0%
	Destoconado	m2	30000	10.406	35%	19.594,36	65,3%	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	30.000,00	100,0%
	Incineración	m2	30000	0	0%	30.000,00	100,0%	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	30.000,00	100,0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	3126	0	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	0	0	1241	1241,00	39,70%	1.241,00	39,7%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	35500	0	0%	33.803,22	95,2%	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	33.803,22	95,2%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	50%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	1,00	50,0%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	31262	220	0,7%	14.617,00	46,8%	1.124,00	3,60%	1959	980	0	0	2939,00	9,40%	18.900,00	60,5%
	Fertilización Edáfica	Unidad	31262	220	1%	14.617,00	46,8%	1.124,00	3,60%	1959	980	0	0	2939,00	9,40%	18.900,00	60,5%
	Fertirriego	Unidad	31262	0	0%	0,00	0,0%	15.961,00	51,06%	0	0	0	0	0,00	0,00%	15.961,00	51,1%
Reposición	Ahoyado	Unidad	3126	0	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	1563	1563	0	3126,00	100,00%	3.126,00	100,0%
	Aplicación de insumos	Unidad	3126	0	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	1563	1563	0	3126,00	100,00%	3.126,00	100,0%
	Plantación	Unidad	3126	0	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	0	435	806	1241,00	39,70%	1.241,00	39,7%
Tutorado		Unidad	3126	0	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	0	0	1241	1241,00	39,70%	1.241,00	39,7%
Instalación de cercas (estimación)		m	3230,72	0	0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,0%
			% PROMEDIO		9,1%	% PROMEDIO	36,6%	% PROMEDIO	4,1%	% PROMEDIO					19,98%	% PROMEDIO	69,9%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0054 SERRANIA DEL ZUQUE

Apertura: 13 febrero 2026				AVANCE MES FEBRERO					AVANCE MARZO						AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 9-14 feb**	**Semana 16-21 feb**	**Semana 23-28 feb**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 1-7 mar**	**Semana 8-14 mar**	**Semana 15-21 mar**	**Semana 22-28 mar**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 1-4 abr**	**Semana 6-11**	**Semana 13-18**	**Semana 20-25**	**Semana 27-30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	18500	0	785	286	1.071	5,79%	8292,00	4252,00	1650,00	1670,35	16935,24	91,54%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.006,24	97,33%
	Disposición final (Fajinas)	m2	18500	0	785	286	1.071	5,79%	8292,00	4252,00	1650,00	1670,35	16935,24	91,54%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.006,24	97,33%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	11700	0	0	0	0	0,00%	1260,40	1868,50	3454,00	2177,10	8760,00	74,87%	824,25	2.115,75	0	0	0	2.940,0	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
	Eliminación planta	m2	11700	0	0	0	0	0,00%	1260,40	1868,50	3454,00	2177,10	8760,00	74,87%	824,25	2.115,75	0	0	0	2.940,0	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
	Desitocinado	m2	11700	0	0	0	0	0,00%	1260,40	1868,50	3454,00	2177,10	8760,00	74,87%	824,25	2.115,75	0	0	0	2.940,0	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
	Incineración	m2	11700	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	8760,00	8760,00	74,87%	0	0	2.940,00	0	0	2.940,0	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.700,00	100,00%
Georreferenciación de arregtos florísticos, triadas		Unidad	811	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	100,00%	811,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	30200	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	25695,24	85,08%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	2940,00	2940,00	9,74%	28.635,24	94,82%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	8112	0	0	0	0	0,00%	1720,00	0,00	0,00	0,00	1720,00	21,20%	3.332,00	0	0	0	0	3.332,0	41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%
	Fertilización Edáfica	Unidad	8112	0	0	0	0	0,00%	0,00	1720,00	0,00	0,00	1720,00	21,20%	3.332,00	0	0	0	0	3.332,0	41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%
	Fertirriego	Unidad	8112	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	5.052,00	0	5.052,0	62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.052,00	62,28%
Reposición	Ahoyado	Unidad	811	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	811	0	0	0	811,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	811,00	100,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	811	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	489	322	811,00	100,00%	811,00	100,00%
	Plantación	Unidad	811	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	489	322	811,00	100,00%	811,00	100,00%
Tutorado		Unidad	811	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	489	322	811,00	100,00%	811,00	100,00%
			% PROMEDIO					**3,8%**			**% PROMEDIO**			**38,1%**			**% PROMEDIO**				**21,6%**			**% PROMEDIO**			**25,6%**	**% PROMEDIO**	**89,1%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESF0141 Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

Apertura: 26 de marzo de 2026				AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de Retamo Espinoso	Corte de flor	m2	20000	1.506,9	734,2	2.461,7	2.920,8	0,0	7.623,6	38,1%	0,00	0,00	1424,37	0,00	1424,37	7%	9.048,01	45,2%
	Eliminación planta	m2	20000	1.506,9	734,2	2.461,7	2.920,8	0,0	7.623,6	38,1%	0,00	0,00	1424,37	0,00	1424,37	7%	9.048,01	45,2%
	Destoconado	m2	20000	1.506,9	734,2	2.461,7	2.920,8	0,0	7.623,6	38,1%	0,00	0,00	1424,37	0,00	1424,37	7%	9.048,01	45,2%
	Incineración	m2	20000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	9048,0	9048,0	45%	9.048,01	45,2%
Control de Retamo Liso	Corte de flor	m2	30000	9.326,5	10.915,6	9.757,8	0,0	0,0	30.000,0	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,0	100,0%
	Eliminación planta	m2	30000	9.326,5	10.915,6	9.757,8	0,0	0,0	30.000,0	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,0	100,0%
	Destoconado	m2	30000	9.326,5	10.915,6	9.757,8	0,0	0,0	30.000,0	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,0	100,0%
	Incineración	m2	30000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	100%	30.000,0	100,0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	100%	224,0	100,0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	50000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39048,00	78%	39.048,0	78,1%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,0	50,0%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	2243	0,0	0,0	0,0	907,0	0,0	907,0	40,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	907,0	40,4%
	Fertilización Edáfica	Unidad	2243	0,0	0,0	0,0	907,0	0,0	907,0	40,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	907,0	40,4%
	Fertirriego	Unidad	2243	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	907,00	907,00	40%	907,0	40,4%
Reposición	Ahoyado	Unidad	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	100%	224,0	100,0%
	Aplicación de insumos	Unidad	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	100%	224,0	100,0%
	Plantación	Unidad	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	100%	224,0	100,0%
Tutorado		Unidad	224	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	100%	224,0	100,0%
				% PROMEDIO						30,3%	% PROMEDIO					43,6%	% PROMEDIO	73,9%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESC0052 - Q. EL PILAR

FECHA DE INICIO: 05-05-2026				AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	2100	0,00	980,89	1119,11	0,00	2100,00	100%	2100,0	100%
	Eliminación planta	m2	2100	0,00	980,89	1119,11	0,00	2100,00	100%	2100,0	100%
	Destoconado	m2	2100	0,00	980,89	1119,11	0,00	2100,00	100%	2100,0	100%
	Incineración	m2	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	1050	0,00	250,00	651,00	0,00	901,00	86%	901,0	86%
	Fertilización Edáfica	Unidad	1050	0,00	250,00	651,00	0,00	901,00	86%	901,0	86%
	Fertirriego	Unidad	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Reposición	Ahoyado	Unidad	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
			% PROMEDIO	**% PROMEDIO**					**37,3%**	**% PROMEDIO**	**37,26%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

FORMATO


AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CODIGO	ST-IN-FT-071

058MONSERRATE - CALERA I

Apertura: 09 de marzo de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MARZO					AVANCE ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 31	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-11 abr	Semana 12 - 17	Semana 18 - 24	Semana 25 - 30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	63500	6662,51	6227,94	5578,48	18.468,93	29,08%	15.597,11	778,51	4.204,36	0,00	20.579,99	32,41%	7456,08	9252,26	5308,23	2434,51	24451,08	38,51%	63500,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	m2	63500	6662,51	6227,94	5578,48	18.468,93	29,08%	15.597,11	778,51	4.204,36	0,00	20.579,99	32,41%	7456,08	9252,26	5308,23	2434,51	24451,08	38,51%	63500,00	100,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	11000	0	0	0	0,00	0,00%	896,91	1.448,68	1.032,51	0	3.378,10	30,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
	Eliminación planta	m2	11000	0	0	0	0,00	0,00%	896,91	1.448,68	1.032,51	0	3.378,10	30,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
	Destoconado	m2	11000	0	0	0	0,00	0,00%	896,91	1.448,68	1.032,51	0	3.378,10	30,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
	Incineración	m2	11000	0	0	0	0,00	0,00%	896,91	1.448,68	1.032,51	0	3.378,10	30,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3378,10	30,71%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	4738	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	74500	0	0	0	18.468,93	24,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	41734,17	56,02%	60203,10	80,81%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	47379	9551	7172	5309	17.234	36,37%	8.854,00	65,00	0,00	0,00	8.919,00	18,82%	11194,00	0,00	2496,00	0,00	13690,00	28,89%	39843,00	84,09%
	Fertilización Edáfica	Unidad	47379	9551	7172	5309	17.234	36,37%	8.854,00	65,00	0,00	0,00	8.919,00	18,82%	11194,00	0,00	2496,00	0,00	13690,00	28,89%	39843,00	84,09%
	Fertirriego	Unidad	47379	0	0	16539	9.551	20,16%	6.988,00	7.210,00	0,00	0,00	14.198,00	29,97%	0,00	0,00	0,00	12916,00	12916,00	27,26%	36665,00	77,39%
Reposición	Ahoyado	Unidad	4738	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	4738	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	Unidad	4738	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		Unidad	4738	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				% PROMEDIO				14,12%	% PROMEDIO					15,95%	% PROMEDIO					13,6%	% PROMEDIO	43,70%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO


AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RECB0194_CERRO SECO

Apertura: 13 de febrero de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Técnico	AVANCE MES FEBRERO					AVANCE MARZO						AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
				Semana 9-14 feb	Semana 16-21 feb	Semana 23-28 feb	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-7 mar	Semana 8-14 mar	Semana 15-21 mar	Semana 22-28 mar	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	480	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	100%	480,0	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	4800	750	1550	0	2.300	48%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	631,0	730,0	0,0	1361,0	28%	10,00	129,00	0,00	0,00	139,00	3%	3.800,0	79%
	Fertilización Edáfica	Unidad	4800	0	1842	0	1.842	38%	458	0	0	0	458	10%	0,0	0,0	631,0	730,0	0,0	1361,0	28%	10,00	129,00	0,00	0,00	139,00	3%	3.800,0	79%
	Fertirriego	Unidad	4800	0	0	0	0	0%	0	0	2.300	0	2.300	48%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	31%	3.800,0	79%
Reposición	Ahoyado	Unidad	480	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	155,00	325,00	0,00	0,00	480,00	100%	480,0	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	480	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	100%	480,0	100%
	Plantación	Unidad	480	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	100%	480,0	100%
Tutorado		Unidad	480	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	100%	480,0	100%
Instalación de cercas (estimación)		m	698,64	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
			% PROMEDIO					13,6%	% PROMEDIO					5,7%	% PROMEDIO						5,7%	% PROMEDIO					53,7%	% PROMEDIO	78,8%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESF0216 - FA06 ELDORADO

Apertura: 17 marzo 2026				AVANCE MARZO					AVANCE ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**SEMANA DEL 9-13**	**SEMANA DEL 16 AL 20**	**SEMANA DEL 23 AL 27**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 1-4 abr**	**Semana 6-11**	**Semana 13-18**	**Semana 20-25**	**Semana 27-30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	2663	125	614,9	0	740	28%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	739,90	27,8%
	Eliminación planta	m2	2663	125	614,9	0	740	28%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	739,90	27,8%
	Destoconado	m2	2663	125	614,9	0	740	28%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	739,90	27,8%
	Incineración	m2	2663	0	0	739,9	740	28%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	739,90	27,8%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	2663	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90	28%	739,90	27,8%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1		0	1	50%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	50,0%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	518	0	0	262	262	51%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	262,00	50,6%
	Fertilización Edáfica	Unidad	518	0	0	262	262	51%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	262,00	50,6%
	Fertirriego	Unidad	518	0	0	0	0	0%	0	251	0	0	0	251	48,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	251,00	48,5%
Reposición	Ahoyado	Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	100%	52,00	100,0%
	Aplicación de insumos	Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
	Plantación	Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
Tutorado		Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,0%
				% PROMEDIO				**18,74%**	**% PROMEDIO**						**3,46%**	**% PROMEDIO**					**9,1%**	**% PROMEDIO**	**31,3%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**		
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo	
FIRMA		**FIRMA**		
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra	Director de Obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez	
FIRMA		**FIRMA**		
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0060_CANTERA

Apertura: 19 de febrero de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES FEBRERO					AVANCE MARZO						AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
				Semana 9-14 feb	Semana 16-21 feb	Semana 23-28 feb	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-7 mar	Semana 8-14 mar	Semana 15-21 mar	Semana 22-28 mar	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	7500	0	1531	0	1.531	20%	2895	0	0	0	2.895	39%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.425,67	59,01%
	Disposición final (Fajinas)	m2	7500	0	0	1531	1.531	20%	2895	0	0	0	2.895	39%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	4.425,67	59,01%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	1700	0	8	0	8	0%	797	0	0	0	797	47%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	805,17	47,36%
	Eliminación planta	m2	1700	0	8	0	8	0%	797	0	0	0	797	47%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	805,17	47,36%
	Destoconado	m2	1700	0	8	0	8	0%	797	0	0	0	797	47%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	805,17	47,36%
	Incineración	m2	1700	0	0	0	0	0%	0	0	805	0	805	47%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	805,17	47,36%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	94	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	100,0%	94,00	100,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	9200	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	5.231	57%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5.230,84	56,86%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	940	0	25	355	380	40%	335	0	0	0	335	36%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	715,00	76,06%
	Fertilización Edáfica	Unidad	940	0	0	380	380	40%	335	0	0	0	335	36%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	715,00	76,06%
	Fertiriego	Unidad	940	0	0	0	0	0%	0	0	0	715	715	76%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	715,00	76,06%
Reposición	Ahoyado	Unidad	94	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	100,0%	94,00	100,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	94	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	100,0%	94,00	100,00%
	Plantación	Unidad	94	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	100,0%	94,00	100,00%
Tutorado		Unidad	94	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	100,0%	94,00	100,00%
				% PROMEDIO				10,8%	% PROMEDIO					29,34%	% PROMEDIO						0,0%	% PROMEDIO					31,3%	% PROMEDIO	71,41%



PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 4610800% VERSIÓN No. 100% CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESC0195 - FA03 ZUQUE-SIMA

Apertura: 02 de marzo de 2026


1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES MARZO					AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO							TOTAL
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	1500	1107,6	392,4	0	1.500	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	100%
	Disposición final (Fajinas)	m2	1500	1107,6	392,4	0	1.500	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	212	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	212,0	212,0	1,0	212,0	100%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	1500	0	0	1500	1.500	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	2123	0	1070	0	1.070	50%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1070,0	50%
	Fertilización Edáfica	Unidad	2123	0	1070	0	1.070	50%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1070,0	50%
	Fertirriego	Unidad	2123	0	0	1070	1.070	50%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1070,0	50%
Reposición	Ahoyado	Unidad	212	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	10,0	202,0	0,0	0,0	212,0	1,0	212,0	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	212	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	212,0	0,0	0,0	212,0	1,0	212,0	100%
	Plantación	Unidad	212	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	212,0	0,0	212,0	1,0	212,0	100%
Tutorado		Unidad	212	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	212,0	0,0	212,0	1,0	212,0	100%
				% PROMEDIO				41,77%	% PROMEDIO						0,00%	% PROMEDIO					41,7%	% PROMEDIO	83,4%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 · VERSIÓN No.: 1 · CÓDIGO: ST-IN-FT-071

068MONSERRATE - CALERA I


Apertura: 09 marzo 2026				AVANCE MES MARZO					AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**SEMANA DEL 9-13**	**SEMANA DEL 16 AL 20**	**SEMANA DEL 23 AL 27**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 1-11 abr**	**Semana 11 - 17**	**Semana 18 - 24**	**Semana 25 - 30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	12700	8003,75	2246,6	0	10250,4	80,71%	0	1010	1440	0	2450,0	19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12700	100%
	Disposición final (Fajinas)	m2	12700	8003,75	2246,6	0	10250,4	80,71%	0	1010	1440	0	2450,0	19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12700	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	545	0	0	0	0,0	0,00%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	12700	0	0	0	10250,4	80,71%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2449,65	19,29%	12700,00	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1,0	50,00%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50,00%	2,00	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	5451	3836	1546	0	5382,0	98,73%	0	0	69	0	69,0	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5451,00	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	5451	3836	1546	0	5382,0	98,73%	0	0	69	0	69,0	1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5451,00	100%
	Fertirriego	Unidad	5451	0	0	0	0,0	0,00%	5382	0	0	69	5451,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5451,00	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	545	0	0	0	0,0	0,00%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	545	0	0	0	0,0	0,00%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	545	0	0	0	0,0	0,00%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
Tutorado		Unidad	545	0	0	0	0,0	0,00%	0	0	0	0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
			% PROMEDIO					**40,80%**	**%PROMEDIO**					**11,8%**	**% PROMEDIO**					**5,8%**	**%PROMEDIO**	**58%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESC0049_Aguas Claras

Apertura: 30 marzo 2026				AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 1-4 abr**	**Semana 6-11**	**Semana 13-18**	**Semana 20-25**	**Semana 27-30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	11000	3.557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.557,9	32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.557,9	32%
	Eliminación planta	m2	11000	3.557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.557,9	32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.557,9	32%
	Destoconado	m2	11000	3.557,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3.557,9	32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.557,9	32%
	Incineración	m2	11000	0,0	3.557,9	0,0	0,0	0,0	3.557,9	32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.557,9	32%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	11000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	3557,90	3557,90	32%	3.557,9	32%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50%	2,0	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	1340	1.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.340,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.340,0	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	1340	1.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.340,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.340,0	100%
	Fertirriego	Unidad	1340	0,0	0,0	0,0	1.340,0	0,0	1.340,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.340,0	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	134	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
				% PROMEDIO						**34,2%**	**% PROMEDIO**					**5,9%**	**% PROMEDIO**	**40,1%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECP0300_FA_ Calasanz

Apertura: 24 de marzo de 2026				AVANCE ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 1-4 abr**	**Semana 6-11**	**Semana 13-18**	**Semana 20-25**	**Semana 27-30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	961	961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	961,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	961,0	100%
	Eliminación planta	m2	961	961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	961,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	961,0	100%
	Destoconado	m2	961	961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	961,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	961,0	100%
	Incineración	m2	961	961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	961,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	961,0	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	961	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	100%	961,0	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	2360	1269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1269,0	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.269,0	54%
	Fertilización Edáfica	Unidad	2360	1269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1269,0	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.269,0	54%
	Fertirriego	Unidad	2360	0,0	0,0	0,0	1269,0	0,0	1269,0	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.269,0	54%
Reposición	Ahoyado	Unidad	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	100%	236,0	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	236	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
				% PROMEDIO						**43,7%**	**% PROMEDIO**					**14,3%**	**% PROMEDIO**	**58,0%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RESF0296_FA12_1

Apertura: 06 abril 2026				AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 1-4 abr**	**Semana 6-11**	**Semana 13-18**	**Semana 20-25**	**Semana 27-30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	271	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	271,0	100%
	Eliminación planta	m2	271	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	271,0	100%
	Destoconado	m2	271	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	271,0	100%
	Incineración	m2	271	271,0	0,0	0,0	0,0	0,0	271,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	271,0	100%
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	379	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	379,0	100%
	Eliminación planta	m2	379	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	379,0	100%
	Destoconado	m2	379	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	379,0	100%
	Incineración	m2	379	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	379,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	379,0	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	650	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	100%	650,0	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50%	2,0	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	1062	994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	994,0	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	994,0	94%
	Fertilización Edáfica	Unidad	1062	994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	994,0	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	994,0	94%
	Fertirriego	Unidad	1062	0,0	0,0	0,0	994,0	0,0	994,0	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	994,0	94%
Reposición	Ahoyado	Unidad	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	106	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
				% PROMEDIO						**62,8%**	**% PROMEDIO**					**8,3%**	**% PROMEDIO**	**71,2%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESF0217_FA_LOS LACHES

Apertura: 11 marzo 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MARZO					AVANCE ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	1031	503,83	527,2	0	1.031	100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.031,03	100%
	Eliminación planta	m2	1031	503,83	527,2	0	1.031	100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.031,03	100%
	Destoconado	m2	1031	503,83	527,2	0	1.031	100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.031,03	100%
	Incineración	m2	1031	0	0	1.031	1.031	100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.031,03	100%
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	71		71	0	71	100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	71,00	100%
	Disposición final (Fajinas)	m2	71	0	71	0	71	100%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	71,00	100%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	2520	125	878,82	0	1.004	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.003,82	40%
	Eliminación planta	m2	2520	125	878,82	0	1.004	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.003,82	40%
	Destoconado	m2	2520	125	878,82	0	1.004	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.003,82	40%
	Incineración	m2	2520	0	0	1.004	1.004	40%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.003,82	40%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	34	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	3622	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	2105,85	2105,85	58%	2.105,85	58%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	336	0	254	0	254	76%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	254,00	76%
	Fertilización Edáfica	Unidad	336	0	254	0	254	76%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	254,00	76%
	Fertirriego	Unidad	336	0	0	0	0	0%	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	157,0	47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	157,00	47%
Reposición	Ahoyado	Unidad	34	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	100%	34,00	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	34	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	34	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
Tutorado		Unidad	34	0	0	0	0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
			% PROMEDIO					48%	% PROMEDIO						2,3%	% PROMEDIO					7,9%	% PROMEDIO	58%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESF0218 - FA08 PEÑA

FECHA DE INICIO: 19-03-2026				AVANCE MES MARZO					AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	1009	0	1009	0	1009	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1009,0	100%
	Eliminación planta	m2	1009	0	1009	0	1009	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1009,0	100%
	Destoconado	m2	1009	0	1009	0	1009	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1009,0	100%
	Incineración	m2	1009	0		1009	1009	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1009,0	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos,		Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de		m2	1009	0	0	0	1009	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1009,0	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	50%	2,0	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	518	0	518	0	518	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	518,0	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	518	0	518	0	518	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	518,0	100%
	Fertirriego	Unidad	518	0	0	0	0	0%	0	518	0	0	0	518	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	518,0	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	52	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0	0%
			% PROMEDIO					54%	% PROMEDIO						7,14%	% PROMEDIO					3,6%	% PROMEDIO	64%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

FORMATO

AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	27/03/2026
VERSIÓN No.	1
CÓDIGO	ST-IN-FT-071

RESC0305_EL DELIRIO

Apertura: 03 de marzo de 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES FEBRERO					AVANCE MARZO						AVANCE MES ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
				Semana 9-14 feb	Semana 16-21 feb	Semana 23-28 feb	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-7 mar	Semana 8-14 mar	Semana 15-21 mar	Semana 22-28 mar	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	1004,00	0	0	0	0	0%	0	1.004	0	0	1.004	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1.004,0	100%
	Disposición final (Fajinas)	m2	1004,00	0	0	0	0	0%	0	1.004	0	0	1.004	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1.004,0	100%
Georreferenciación de arreglos florísticos, tríadas		Unidad	500,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	1004.00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	1.004	100%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	1.004.0	100%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2,00	1	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	1	1	50%	2,0	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	5000,00	0	0	0	0	0%	4.636	0	0	0	4.636	93%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	4.636,0	93%
	Fertilización Edáfica	Unidad	5000,00	0	0	0	0	0%	4.636	0	0	0	4.636	93%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	4.636,0	93%
	Fertirriego	Unidad	5000,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	4.636	4.636	93%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	4.636,0	93%
Reposición	Ahoyado	Unidad	500,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	500,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	500,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	500.00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,0	0%
			% PROMEDIO					4,2%			% PROMEDIO			48,2%				% PROMEDIO			0,00%			% PROMEDIO			4,2%	% PROMEDIO	56,5%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

1.495

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUQ-0302_FA21_1

fecha de inicio: 27-03-2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MARZO					AVANCE ABRIL						AVANCES MAYO						Avance	TOTAL % DE AVANCE
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	SEMANA DEL 1-3	SEMANA DEL 6-10	SEMANA DEL 13-17	SEMANA DEL 20-24	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual		
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	1500	0	0	535	535	36%	964,9	0	0	0	965	64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1500,00	100%
	Disposición final (Fajinas)	m2	1500	0	0	0	0	0%	1500	0	0	0	1.500	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1500,00	100%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	1500	0	0	490	490	33%	436	553	0	0	989	66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1479,00	99%
	Eliminación planta	m2	1500	0	0	490	490	33%	436	553	0	0	989	66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1479,00	99%
	Destoconado	m2	1500	0	0	490	490	33%	436	553	0	0	989	66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1479,00	99%
	Incineración	m2	1500	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	1479,00	1479,00	98,60%	1479,00	99%
Georreferenciación de arreglos floristicos, triadas		Unidad	3300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	3000	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	2979,00	2979,00	99,30%	2979,00	99%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	0	0	0	1	50%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	3300	0	0	0	0	0%	200	2.560	0	0	2.760	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2760,00	84%
	Fertilización Edáfica	Unidad	3300	0	0	0	0	0%	200	2.560	0	0	2.760	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2760,00	84%
	Fertirriego	Unidad	3300	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	2760,00	0,00	0,00	2760,00	83,64%	2760,00	84%
Reposición	Ahoyado	Unidad	330	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	330	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
	Plantación	Unidad	330	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
Tutorado		Unidad	330	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0%
			% PROMEDIO					11,48%	% PROMEDIO					33%	% PROMEDIO					17,6%	% PROMEDIO	62%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RECP0299 FA Mindefensa

FECHA DE INICIO: 27-03-2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						Avance	% de Avance
				Semana 1-11 abr	Semana 11 - 17	Semana 18 - 24	Semana 25 - 30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual		
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Disposición final (Fajinas)	m2	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	1400	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
	Eliminación planta	m2	1400	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
	Destoconado	m2	1400	1.400,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
	Incineración	m2	1400	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	100,00%
Control de retamo liso	Corte de flor	m2	50	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%
	Eliminación planta	m2	50	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%
	Destoconado	m2	50	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%
	Incineración	m2	50	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	1500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1450,00	1450,00	96,67%	1.450,00	96,67%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	1430	1.121,0	0,0	0,0	0,0	1.121,0	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.121,00	78,39%
	Fertilización Edáfica	Unidad	1430	1.121,0	0,0	0,0	0,0	1.121,0	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.121,00	78,39%
	Fertirriego	Unidad	1430	0,0	0,0	1.121,0	0,0	1.121,0	78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.121,00	78,39%
Reposición	Ahoyado	Unidad	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	100,00%	143,00	100,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	Unidad	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		Unidad	143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				% PROMEDIO					54,3%	% PROMEDIO					9,8%	% PROMEDIO	64,1%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECP0297_FA13_2

Apertura: 04 abril 2026				AVANCE ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 1-11 abr**	**Semana 11 - 17**	**Semana 18 - 24**	**Semana 25 - 30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Eliminación planta	m2	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Destoconado	m2	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Incineración	m2	303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50,00%	2,0	100%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	717	608,0	0,0	0,0	0,0	608,0	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	608,0	85%
	Fertilización Edáfica	Unidad	717	608,0	0,0	0,0	0,0	608,0	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	608,0	85%
	Fertirriego	Unidad	717	0,0	0,0	608,0	0,0	608,0	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	608,0	85%
Reposición	Ahoyado	Unidad	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
				% PROMEDIO					**21,7%**	**% PROMEDIO**					**3,6%**	**% PROMEDIO**	**25,3%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

REUS0295 Ruralidad-Arrayanes 1

Apertura: 08 de abril 2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
				Semana 1-11 abr	Semana 11 - 17	Semana 18 - 24	Semana 25 - 30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	500	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,0	60%
	Eliminación planta	m2	500	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,0	60%
	Destoconado	m2	500	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300,0	60%
	Incineración	m2	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	60,00%	300,0	60%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	60,00%	300,0	60%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	2400	2.378,0	0,0	0,0	0,0	2.378,0	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.378,0	99%
	Fertilización Edáfica	Unidad	2400	2.378,0	0,0	0,0	0,0	2.378,0	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.378,0	99%
	Fertirriego	Unidad	2400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	2378,00	0,00	0,00	0,00	2378,00	99,08%	2.378,0	99%
Reposición	Ahoyado	Unidad	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
				% PROMEDIO					30,6%	% PROMEDIO					15,6%	% PROMEDIO	46,2%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUQ-0303_LA_SERRANIA COMPONENTE1

fecha de inicio: 25-03-2026

1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	AVANCE MES MARZO					ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
				SEMANA DEL 9-13	SEMANA DEL 16 AL 20	SEMANA DEL 23 AL 27	Subtotal mes	% Avances Mensual	SEMANA DEL 1-3	SEMANA DEL 6-10	SEMANA DEL 13-17	SEMANA DEL 20-24	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	TOTAL % DE AVANCE
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	19681	0	0	2.297	2.297	11,67%	2749,555	4520,062	3.779	731	11.779,43	59,85%	207	3744,9	1652,45	0	5604,35	28,48%	19681,00	100,00%
	Disposición final (Fajinas)	m2	19681	0	0	0	0	0,00%	5046,555	4520,062	3.779	731	14.076,65	71,52%	207	3744,9	1652,45	0	5604,35	28,48%	19681,00	100,00%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1	0	0	1	50,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	19681				0	0,00%					0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19681,00	19681,00	100,00%	19681,00	100,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	6942	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	150	150,00	2,16%	637	336	94	620	1687,00	24,30%	1837,00	26,46%
	Fertilización Edáfica	Unidad	6942	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	150	150,00	2,16%	637	336	94	620	1687,00	24,30%	1837,00	26,46%
	Fertirriego	Unidad	6942	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Reposición	Ahoyado	Unidad	694	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	694	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	Unidad	694	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		Unidad	694	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				% PROMEDIO				5,61%	% PROMEDIO					12,34%	% PROMEDIO					18,7%	% PROMEDIO	36,63%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026 · VERSIÓN No. 1 · CÓDIGO: ST-IN-FT-071

REUS0173_Predio 60-Cuchilla del

FECHA DE INICIO: 14-04-2026				AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 1-11 abr**	**Semana 11 - 17**	**Semana 18 - 24**	**Semana 25 - 30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	4500	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,0	2%
	Eliminación planta	m2	4500	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,0	2%
	Destoconado	m2	4500	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,0	2%
	Incineración	m2	4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	2%	75,0	2%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	4500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	1,67%	75,0	2%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	1937	0,0	1.930,0	0,0	0,0	1.930,0	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.930,0	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	1937	0,0	1.930,0	0,0	0,0	1.930,0	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.930,0	100%
	Fertirriego	Unidad	1937	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1930,00	1930,00	99,64%	1.930,0	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	194	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
			% PROMEDIO						**18,2%**						**7,4%**	**% PROMEDIO**	**25,5%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA: 27/03/2026
		VERSIÓN No.: 1
		CÓDIGO: ST-IN-FT-071

RESB0294_APR_RFTVDH

FECHA DE INICIO: 07-04-2026				AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	Semana 1-11 abr	Semana 12 - 17	Semana 18 - 24	Semana 25 - 30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	2745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1160,00	1160,00	42,26%	1.160,0	42%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	27454	7.181,0	6.668,0	1.081,0	0,0	14.930,0	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.930,0	54%
	Fertilización Edáfica	Unidad	27454	0,0	13.849,0	1.081,0	0,0	14.930,0	54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.930,0	54%
	Fertirriego	Unidad	27454	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	12000,00	2930,00	0,00	14930,00	54,38%	14.930,0	54%
Reposición	Ahoyado	Unidad	2745	0,0	0,0	0,0	950,0	950,0	35%	1441,00	354,00	0,00	0,00	1795,00	65,39%	2.745,0	100%
	Aplicación de insumos	Unidad	2745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	2391,00	354,00	0,00	0,00	2745,00	100,00%	2.745,0	100%
	Plantación	Unidad	2745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	1409,00	670,00	2079,00	75,74%	2.079,0	76%
Tutorado		Unidad	2745	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	1409,00	670,00	2079,00	75,74%	2.079,0	76%
				% PROMEDIO					21,5%	% PROMEDIO					45,9%	% PROMEDIO	67,4%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUS0077_Vicente Celis

Apertura: 21 abril 2026				AVANCE ABRIL							AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	Semana 1-4 abr	Semana 6-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 27-30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	1400	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0	15%	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	66,93%	1142,00	81,57%
	Eliminación planta	m2	1400	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0	15%	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	66,93%	1142,00	81,57%
	Destoconado	m2	1400	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0	15%	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	66,93%	1142,00	81,57%
	Incineración	m2	1400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	1400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,00	50,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	244	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	6%	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	28,69%	85,00	34,84%
	Fertilización Edáfica	Unidad	244	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	6%	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	28,69%	85,00	34,84%
	Fertirriego	Unidad	244	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	34,84%	85,00	34,84%
Reposición	Ahoyado	Unidad	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Plantación	Unidad	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tutorado		Unidad	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				% PROMEDIO						7,59%	% PROMEDIO					20,9%	% PROMEDIO	28,52%

PROFESIONALES DE INTERVENTORIA		ROFESIONALES DEL CONTRATIST	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026
		VERSIÓN No. 1
		CÓDIGO ST-IN-FT-071

RECB0317 La Regadera (Ciudad Bolivar)


Apertura: 01 abril 2026				AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		Unidad	Cantidad Anexo Tecnico	Semana 1-11 abr	Semana 12 - 17	Semana 18 - 24	Semana 25 - 30	Subtotal mes	% Avances Mensual	Semana 25Abr-2May	Semana 3-9 May	Semana 10-16 May	Semana 17-24 May	Subtotal mes	%Avance mensual	Avance	% de Avance
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	1924	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	165,0	9%
	Disposición final (Fajinas)	m2	1924	165,0	0,0	0,0	0,0	165,0	9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	165,0	9%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	3618	283,8	2.725,2	0,0	0,0	3.009,0	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.009,0	83%
	Eliminación planta	m2	3618	283,8	2.725,2	0,0	0,0	3.009,0	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.009,0	83%
	Destoconado	m2	3618	283,8	2.725,2	0,0	0,0	3.009,0	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.009,0	83%
	Incineración	m2	3618	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1979,50	1979,50	54,71%	1.979,5	55%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	2664	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	5500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	1979,50	1979,50	35,99%	1.979,5	36%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,0	50%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	24141	24.141,0	0,0	0,0	0,0	24.141,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.141,0	100%
	Fertilización Edáfica	Unidad	24141	24.141,0	0,0	0,0	0,0	24.141,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.141,0	100%
	Fertirriego	Unidad	24141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	24.141,0	0,00	0,00	0,00	24141,00	100,00%	24.141,0	100%
Reposición	Ahoyado	Unidad	2414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Aplicación de insumos	Unidad	2414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
	Plantación	Unidad	2414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
Tutorado		Unidad	2414	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0%
				% PROMEDIO					32,3%	% PROMEDIO					11,9%	% PROMEDIO	44,2%

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		PROFESIONALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	NOMBRE	Alexander Castillo
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Directora de Interventoría	CARGO	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	NOMBRE	Juan Camilo Suarez
FIRMA		FIRMA	
CARGO	Representante Legal	CARGO	Representante Legal

	FORMATO	
	AVANCE MENSUAL DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA 27/03/2026 VERSIÓN No. 1 CÓDIGO ST-IN-FT-071

REUS0316_La Regadera (Usme)

Apertura: 01 abril 2026				AVANCE MES ABRIL						AVANCES MAYO						TOTAL	
1. Actividad		**Unidad**	**Cantidad Anexo Tecnico**	**Semana 1-11 abr**	**Semana 12 - 17**	**Semana 18 - 24**	**Semana 25 - 30**	**Subtotal mes**	**% Avances Mensual**	**Semana 25Abr-2May**	**Semana 3-9 May**	**Semana 10-16 May**	**Semana 17-24 May**	**Subtotal mes**	**%Avance mensual**	**Avance**	**% de Avance**
Control de chusque y helecho marranero	Corte	m2	2549	733,0	896,0	0,0	0,0	1.629,0	64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.629,0	63,91%
	Disposición final (Fajinas)	m2	2549	733,0	896,0	0,0	0,0	1.629,0	64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.629,0	63,91%
Control de retamo espinoso	Corte de flor	m2	7519	5.467,0	2.052,0	0,0	0,0	7.519,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.519,0	100,00%
	Eliminación planta	m2	7519	5.467,0	2.052,0	0,0	0,0	7.519,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.519,0	100,00%
	Destoconado	m2	7519	5.467,0	2.052,0	0,0	0,0	7.519,0	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.519,0	100,00%
	Incineración	m2	7519	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	7519,00	7519,00	100,00%	7.519,0	100,00%
Georreferenciación de arreglos florísticos, triadas		Unidad	2268	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0,00%
Georreferenciación de áreas de control de coberturas		m2	10100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	9148,00	9148,00	90,57%	9.148,0	90,57%
Ortofoto (antes y después)		Unidad	2	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,0	50,00%
Mantenimiento	Plateo	Unidad	20683	19.374,0	0,0	0,0	0,0	19.374,0	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19.374,0	93,67%
	Fertilización Edáfica	Unidad	20683	19.374,0	0,0	0,0	0,0	19.374,0	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19.374,0	93,67%
	Fertirriego	Unidad	20683	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	9000,00	10374,00	0,00	0,00	19374,00	93,67%	19.374,0	93,67%
Reposición	Ahoyado	Unidad	2068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0,00%
	Aplicación de insumos	Unidad	2068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0,00%
	Plantación	Unidad	2068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0,00%
Tutorado		Unidad	2068	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0	0,00%
				% PROMEDIO					**41,6%**	**% PROMEDIO**					**17,8%**	**% PROMEDIO**	**59,3%**

PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA		**PROFESIONALES DEL CONTRATISTA**	
NOMBRE	Diana Marcela Orozco	**NOMBRE**	Alexander Castillo
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Directora de Interventoría	**CARGO**	Director de obra
NOMBRE	Nicolás Góngora	**NOMBRE**	Juan Camilo Suarez
FIRMA		**FIRMA**	
CARGO	Representante Legal	**CARGO**	Representante Legal