INFORME TÉCNICO CONVENIO 1463 DE 2025

PERIODO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2026


PROYECTO:	CONVENIO DE USO DE RECURSOS No.1463 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO- NARINO
VALOR:	**$ 39.221.761.882**
LOCALIZACIÓN	**CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO**

COMPONENTES	**PGB VIGENCIAS FUTURAS 2026**	**PGN VIGENCIAS FUTURAS 2027**	**TOTAL**
OBRAS CIVILES, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA	$ 5.459.602.593,00	$ 30.937.748.029,00	$ 36.397.350.622,00
INTERVENTORÍA DE OBRAS, SUMINISTROS Y PUESTA EN MARCHA	$ 308.303.566,00	$ 1.747.053.540,00	$ 2.055.357.106,00
SEGUIMIENTO MVCT (2%)	$ 115.358.123,00	$ 653.696.031,00	$ 769.054.154,00
TOTAL	**$ 5.883.264.282,00**	**$ 33.338.497.600,00**	**$ 39.221.761.882,00**

EROGACIÓN PRESUPUESTAL:	Según la Cláusula Décima Segunda del Convenio: VALOR DEL CONVENIIO: El presente CONVENIO no genera erogación presupuestal entre las PARTES, toda vez que de conformidad con lo establecido en artículo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1425 de 2019 que subrogó el Decreto 1077 de 20156, en concordancia con lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.3.3.1.8.6 ibídem, este CONVENIO se celebra con el fin de establecer exigible el pago del apoyo financiero de la nación al MUNICIPIO, para la realización del PROYECTO.
APORTE MINISTERIO DE VIVIENDA:	$ 39.221.761.882,00
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO

EJECUTOR:	MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA DE CONVENIO:	NOVIEMBRE 7 DE 2025
PLAZO:	VEINTISIETE (27) MESES
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 11 DE 2025
FECHA FINAL:	FEBRERO 10 DE 2028
PÓLIZA No.:	NO APLICA
SUPERVISOR MUNICIPIO:	ALCALDE MUNICIPAL SAN PABLO
SUPERVISOR MINISTERIO:	SUBDIRECTOR DE PROYECTOS MIN VIVIENDA
OBJETO:	Aunar esfuerzos y establecer los términos y condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de San Pablo del departamento de Nariño, en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, destinados para la ejecución del proyecto denominado: Optimización del alcantarillado del casco urbano y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del municipio de San Pablo departamento de Nariño" en adelante el "PROYECTO". PROYECTO: "OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE NARINO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	El municipio de San Pablo, ubicado en el departamento de Nariño, enfrenta serios problemas relacionados con la recolección y separación de aguas combinadas y el tratamiento de las aguas residuales en su casco urbano. La infraestructura de alcantarillado actual es insuficiente, lo que genera desbordamientos, contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud pública. Además, la falta de una planta de tratamiento adecuada contribuye al vertido de aguas residuales sin tratar, afectando tanto los recursos hídricos como la calidad de vida de los habitantes. Este contexto plantea una urgente necesidad de optimizar el sistema de alcantarillado combinado existente y construir una planta de tratamiento de aguas residuales para mejorar la sanidad y sostenibilidad del municipio, garantizando un manejo adecuado de las aguas servidas y un entorno más saludable para la población.

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR:	Actualmente el casco urbano del Municipio de San Pablo, Nariño, cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, que recoge aguas lluvias provenientes de áreas verdes, tejados y patios, así como aguas negras domésticas e industriales. Esta red cuenta con un 43% de redes en PVC y un 57% de redes en Concreto. La infraestructura existente cuenta con 103 Pozos de inspección, de los cuales la mayoría se encuentran colmatados, producto de la falta de descarga de las redes existentes. Un total de 82 sumideros existentes que no cumplen con las condiciones de recolección de escorrentía para drenar a través de las calles. La red está compuesta por tuberías de PVC y concreto, de acuerdo con el PSMV los componentes más antiguos del sistema tienen más de 30 años. Dado el tiempo de construcción inicial de la infraestructura existente, la falta de empalmes de los colectores con las estructuras de conexión y la falta de mantenimiento conllevo al colapso total de esta fase de alcantarillado construida, encontrándose totalmente sedimentado. Adicionalmente, hay sectores sin cobertura, tramos en contrapendiente y falta de capacidad hidráulica para lo que actualmente se encuentra en la zona. Por otro lado, no se cuenta con un sistema de tratamiento adecuado, lo cual se ha logrado identificar que de acuerdo al PSMV existen 5 vertimientos directos a cuerpos de agua: • Vertimiento No. 1 Cementerio: Este vertimiento se encuentra ubicado al norte del casco urbano municipal, cerca de la entrada del antiguo cementerio, la descarga sanitaria la realiza un emisario final en Concreto con diámetro de 12 pulgadas. • Vertimiento No. 2 Bateros: Este vertimiento se encuentra ubicado al noroeste de la cabecera municipal, debajo de la urbanización Villa Cristina, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 16 pulgadas de diámetro, en material PVC. • Vertimiento No. 3 La Playa: Este vertimiento se encuentra ubicado al suroeste de la cabecera municipal, por la avenida La Playa, que es la misma Calle 8, salida hacia Florencia Cauca. El vertimiento está en la mitad de la estructura Box Coulvert construida para canalizar la Quebrada Bateros. • Vertimiento No. 4 Puente Río Mayo: Este vertimiento se encuentra ubicado al sur de la cabecera municipal, a aproximadamente 20m aguas abajo del puente vehicular sobre el río Mayo, La descarga sanitaria se genera mediante una tubería de 24 pulgadas de diámetro, en material PVC.

	• Vertimiento No. 5 Estadio: En el sector del estadio del municipio de San Pablo se evidencia un colector tipo rejilla con tubería la cual atraviesa la cancha del estadio y va hacia la quebrada para descargar. Se requiere la implementación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para dar cumplimiento al PSMV, mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuir al saneamiento de la quebrada Bateros y el río Mayo, evitando la afectación de pescadores, usuarios del río y de las instalaciones e infraestructura que se encuentra aguas abajo, en cercanía, de los puntos de descarga.
LOCALIZACIÓN:	El Municipio de San Pablo está ubicado en el departamento de Nariño, cuenta con 26 barrios y 4 corregimientos compuestos de 47 veredas, pertenece a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Nariño “CORPONARIÑO”. Las coordenadas geográficas son 05° 00´ Latitud Norte, 73° 54´ Longitud Oeste, altitud de 1400 a 3350 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 10ºC, hasta los 18ºC. Su localización a nivel Municipal y Departamental se puede ver en la figura 1.1.
	
1. COMPONENTE TÉCNICO **PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:**	Para la ejecución del proyecto el municipio está en la obligación de adelantar los procesos licitatorios para la contratación de Encargo Fiduciario, Obra Civil e Interventoría. Las principales actividades para ejecutar en el proyecto son las siguientes: Se construirá el sistema total de alcantarillado (acometidas, redes colectoras, estructuras de conexión, sumideros emisarios, Planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y descarga final) con el fin de garantizar la recolección y transporte de las aguas residuales domésticas y las aguas lluvias, realizar el tratamiento del afluente y el posterior vertido del efluente en condiciones adecuadas, en cumplimiento de la normatividad ambiental; aportando ostensiblemente al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al cuidado del medio ambiente.

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO	A continuación se relacionan las diferentes comunicaciones entre el Ministerio de Vivienda y el Municipio de San Pablo con los temas tratados, referentes al Convenio 1463 de 2025.

CORREOS RECIBIDOS DESDE EL MINISTERIO DE VIVIENDA

FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
Mayo 14 de 2026	Rosa Emilia Mesa Espinosa	Presentación componente social	Sin anexos



El jue, 14 may 2026 a las 10:05, Rosa Emilia Mesa Espinosa (<RMesa_FNT@minvivienda.gov.co>) escribió:

Buen día,

Cordial saludo,

Comparto la presentación de componente Social, con la cual se busca conformar una articulación con la comunidad para el seguimiento a las obras de ejecución del proyecto CUR 1463.

Tener en cuenta que esta es una recomendación, por tanto, quedo a la espera de la persona con la que se pueda trabajar de manera directa el componente social.

Cordialmente,


Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Profesional Contratista
ROSA EMILIA MESA ESPINOSA
Remesa_fnt@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 3003225699
Calle 17 Nº 9-36, Bogotá, Colombia
www.minvivienda.gov.co

CORREOS ENVIADOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA

FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
Mayo 14 de 2026	Julián Camilo Hernández Cáceres	Informe de avance del convenio 1463 de 2025 correspondiente al mes de abril de 2026	* FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V4 .V.xlxs * FLUJO DE FONDOS CONVENIO 1463 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO V4. .pdf * INFORME ABRIL MIN

			VIVIENDA.pdf * INFORME FINANCIERO ABRIL 2026.pdf



Informe de avance del convenio 1463 de 2025 correspondiente al mes de abril de 2026 Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co 14 may 2026, 11:37 a.m.
para Julian, Alcaldia, mí

Ingeniero:
Julián Camilo Hernández Cáceres
Subdirección de Proyectos - Zona Pacífico de Colombia
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

Cordial saludo,

En cumplimiento de la Cláusula Décima Séptima del Convenio 1463 de 2025, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Municipio de San Pablo - Nariño, adjunto el Informe Técnico correspondiente al mes de abril de 2026, junto con el Informe Financiero del proyecto.

Sin otro particular, quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

MARIANA ORTEGA BURBANO
Secretaria de Planeación

Mayo 28 de 2026	Rosa Emilia Mesa Espinosa Julián Camilo Hernández Cáceres	Respuesta a Presentación	* Acta de reunión



Re: Presentación Recibidos ×

Planeacion sanpablo-narino.gov.co 28 may 2026, 6:40 p.m. (hace 4 días)
para Rosa, Julian, Cco:mí

Cordial saludo.

Por medio de la presente, adjunto el acta de la reunión del pasado 14 de mayo para su revisión y respectiva firma de aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

MARIANA ORTEGA BURBANO
Secretaria de Planeación
Municipio de San Pablo Nariño
Carrera 3 No. 5 - 08, Barrio Bolívar
Código Postal 521040

3. COMPONENTE FINANCIERO	A la fecha se encuentran adjudicados los Contratos de Obra e Interventoría. El proceso para la contratación del Encargo Fiduciario se encuentra en trámite. En el presente período no hay desembolsos de dinero por parte del Ministerio hacia el Municipio de San Pablo
4. COMPONENTE JURÍDICO	A continuación se relaciona la información de cada proceso licitatorio que adelanta el municipio de San Pablo:
AVANCE A LA FECHA:	
• **Proceso licitatorio para Encargo Fiduciario:**	
Al momento se han publicado 3 procesos licitatorios para la contratación del Encargo Fiduciario, de los cuales dos se han declarado desiertos en su momento y el tercer proceso tampoco tuvo propuestas y se declarará desierto según el cronograma establecido. A continuación se relaciona la información del primer proceso:	
Publicación en Plataforma Secop:	Declarado Desierto
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-1-244352&g-recaptcha-response=0cAFcWeA45Jj63dOpYtRImVyXWv9PnLexLTPTnRLGd6AYPyFXpDDOX8_Y1pLzwB7_tapnw00wXN9YMqzoV7IHdK6oP_UqFZj2vTHiu1iz4nhLm5xqg68_ZbKj34PoyCt8FbOwG4pch828wIN360tdqsUTglGMo7u-nimWEHXOULQTut0RpMw7Lqf57J-MzdEsZH7hLNOvDS94aMHQ6K-b6lTkyJP9tnFE1OhGxGuUU7Ri0qjdtqTLw9VTOdFa2P-FDccPMqrm9x7YHy9CJBoscWjUg6lgkglPy5Hv9N15l6DRxRIPc68QyhAvc2jy79HuKAwoKOzdbTQkQuZ3YzmdEc7o_rN33FS7a6imUi2pldty95kzXebI0zV7J1fOtd3suEwNPevSgPiT5MKf42VFFhbYp8VW43Rw2Okbv5WNbSXquYoI6oPlvTQaLUvvqfwQv_uIszvajmYb3ONMXL1hwn75k3Cxy2BUSeVhbaAf4LTd72COwBB_5MF0Ux4e3J9cS2MIM4z2HlzYG1bdw2Da3WrRyYqdCUJshevIrWsJQ8p4FLsXRy5FyK2SSYRpWpBasqnPvZG1p2k8dIupg8Yk3Sheir-Um5LXvzgodzB2ZM_aTC-ef31onv4XstPrergdSJeKqUEtSSxPzCPQqtA2ZFgfm7IGv7Ko0_XhFZ6uS5DGEpKMqjeyAGYSDyx5BjWXhG1HP6MBNIUih7nKDtM0fCVQ45gCDZUB1kf0RuusCIEt4tA8l990KGWdbzLa6QBkX_D0sypmD68YXxS6dOGtYMl1AvZHYgOwhYOJejm9C3awUjvLCo5Kt_jMnXTn8TPiLoUy36wtZEnlNuXAPoEVGE-W20G21Q-oOgA	
TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$49,984,000
Estado:	Terminado anormalmente después de convocado
Motivo de terminación anormal después de convocado:	Declara desierto
Tipo de proceso:	Licitación pública

Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 23 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 23 de 2025
Constancia de No Observaciones:	Publicación Secop Diciembre 23 de 2025
Acta de audiencia de asignación de riesgos y aclaración de los Pliegos de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 27 de 2025
Fecha de cierre:	Diciembre 31 de 2025
Fecha de terminación anormal después de convocado:	Diciembre 31 de 2025
Acto de declaratoria de desierta o de terminación anormal	Enero 14 de 2026

A continuación se relaciona la información del segundo proceso, igualmente declarado desierto:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14615074&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6nh1PSq5jubd947a85WhIxN96oN5plceUh1CyYwA4-wH416dG4bTOneE0xUIGfWodXsOi_JNp0DzdL_nYf6RaT9IpS21eSxcbLxE0xk6Drfy6C7T1cL2Ozr6dAXn5JiXH8FCepsZ90G9YmibILaGYMcWYIBi6DmawkqNlp2u3YNfDm04p6XHPH3toNat_bpHKnodX1U-BUytWt3gPCOlBIcCRrdURagSK7te_LjGe1hl7VNrKIpfeYYA--fg5X2kDonnc8WS0uKWgXFgLcgoc5Stkd6-x7CCOT0nOipEqwcQu86e36tIpgX68zZ9msdMIbNjH2r5q5VLRz84mGKzc7vjDSZQS93j6Zv97GpmgUeyUiTdF4GnK2CwnlBVjX6J4pxHALMysS6OR2Iy-krh7oJGtO_tp8RKqmP_GWcaagI1b7DASFG02H8xMBZWhv9KRRE0OZ3HcD8EVDqPJwn3UzpApwWq_VYheIT526_UJy4eWpo_fxRTUVf-x91S-LAraHGl_U_D5W4OvQ7csTi9L_QiH3rlvVdccpzcGpzDupKsGkpdL41cXSjhkHyPeL85a63dsgxYVK19i0Sjj3QLOyhfsVUCtgSaXgBdKYLoUSpji6YdnFsFJkf-JMehsPtgezPF_w4DRPZ4mx1SwIkLhOwcoLikSYQoBu_XqRU-vFscsufr4QThRVvmMWVWxcKOUyZ1jnXb4YEf-auClfR8fhSNSSMziWh_ewm4cdgkNB3TwwuOsU6hssqHCSxyghWCP9RRMexHw81hvsQu4Agf3GYybCkSno4hS7zu01BQtrKFd6pYJ1HX5AC_B7ogggNrp-1ltHSqksNth91SSAOXplZV3tB54582arsHMCxvpezyOHN8IsSycDpDins6UpGgjNsqS_KSnlCxUi7vg1xrRimn2pyN53Gp3BWRC96xLbo3JXwXGiB5PxcQYV8D7D1VdvlWxR

TRAZABILIDAD DEL PROCESO

Cuantía a contratar:	$49,984,000
Estado:	Terminado Anormalmente después de Convocado
Tipo de proceso:	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Aviso de la convocatoria:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 20 de 2026
Aviso 1	Publicación Secop Enero 29 de 2026: postergando el proceso hasta una nueva fecha, por revisión de documentación técnica del proceso.
Observaciones al proceso	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Respuesta a observaciones	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
CDP	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Apertura del proceso	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Febrero 26 de 2026
Acta audiencia asignación de riesgos	Publicación Secop Marzo 3 de 2026
Resolución declara desierta	Publicación Secop Marzo 19 de 2026

Y la siguiente es la información del tercer proceso que adelantó el Municipio para la contratación del Encargo fiduciario, en el cual no se recibieron propuestas:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-11-14705971&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6a27HD1AW_Javy2eFKRKt7-GlGqHkT-c8EpQMmcUFz2o93O_YNYrNxdQbZFA6LSaTM4z9Pqnl3xXJmh9Rqv3rPDTA8Lu1RkrOteI1mYK_nT_StSzU1OX57r7zEl4xcsHsfAyMaiAWcXlmIPtruOhAJFdx95gnzhCh7adN5LczTwlZJ38w4KGv7uCwh7gaA9T3AYfTbRsFu2ossJhhKnvnqDk8dwawhbT7mpap0xw7QpU_3Kzxjl5cRft4yImfAGBijRTvABOZoSvv0Vx7nCkXR5UH4rCvV9G2IV26T8TnfVAfK-5F59phHxw4C1gO_YH4rTEhKmUSAQGivoOIJ71-aE30y68pW0E_mMdiH30u_n0eVjSpJgJTUht6MkFICfMzKlHXZQHS3Lla-rHEqmhNYfwjBnNfOIkmJTPIAcdvJh7nSOYnH4q2f_UZ89AAP3zP3gYSNe-p2B1fl8N5aOyUCo46cflNCxU-sJulVUu7jSziXCBuURMf_mUxhFajKJYOKGipSLqGCiglRppFs1WLchVkwJyQ_L0Mfcw8oSuE5_XXsfUGg4w_afeXfrJV_CKCdZOoWnoY5FzPWKZoj9mGeUZJU2vxMwwHjH-0tCZ7VoJ_b02kveVXLpL9z9wGPzcGkJbYWDeJ2pGR50jeDT5jtPTO6-WDO95ugs7ob2znKhjs06iXPGImFaD4gN2_3Uk6yLaVvnPhlX3HSbLGM8YavU4legaC7J2Ps8_AiI2g9RFq9ZqJdGnNMGKFuMgUpmVef3LQfenNlr1m20lLSpXNQAdYiE5Otk873bB-rCJST4UQc118vmaYy2IEaWbxAVDV_XE9_EgVMDHWTiXPkZFe20zEZ35jnNK8VXfGRegj41zet9bfR0pmI1ThPHxKOpBrVvnyeEnwv0qccyJVBIwThjoCLr-K9ZME3MVDTi35tthq3QsZjY2MfeBN_pNT3Q_QLu2WOk2QFRx__8MZ00U6ym8Tu6CsaSh1E6AN8158e7bfcIH8YCK15dt4WctDyBi3KZ4KGdchcFE40QuazOPdRimCgZpZUQW1PCBqOqkF06RZXS9JZcMDoN_i-ATz3I4JzwVdU

TRAZABILIDAD DEL PROCESO	
Cuantía a contratar:	$49,984,000
Estado:	Convocado
Tipo de proceso:	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Análisis del sector:	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Proyecto de Pliego de condiciones	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Estudios Previos	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Aviso convocatoria	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Matriz de riesgos	Publicación Secop Abril 13 de 2026
Observación 1	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Respuesta a observación 1	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Anexos	Publicación Secop Abril 19 de 2026
Observación 2	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Respuesta a observación 2	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Resolución de apertura	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Pliego de condiciones definitivo	Publicación Secop Abril 20 de 2026
Adenda No. 1	Publicación Secop Abril 23 de 2026
Actas de asignación de riesgos	Publicación Secop Abril 25 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Mayo 1 de 2026
Adenda No. 3	Publicación Secop Mayo 5 de 2026
Estudios previos ajustados	Publicación Secop Mayo 8 de 2026
Adenda No. 4	Publicación Secop Mayo 8 de 2026
ACCIONES DEL MUNICIPIO:	

Tras declararse desiertas una Licitación Pública y dos Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía por falta de oferentes, la Administración Municipal analizó las causas del desinterés en el proceso de adjudicación del Encargo Fiduciario.
Con el fin de incentivar la participación, se incrementará el valor del presupuesto a $110.000.000. Debido a la insuficiencia de recursos presupuestales actuales, se adelanta un trámite ante el Concejo Municipal para la aprobación de Vigencias Futuras, el cual se proyecta culminar el próximo 10 de junio.
Una vez aprobada la adición presupuestal, se dará inicio a un nuevo proceso de Licitación Pública en lo que constituirá el cuarto intento institucional por adjudicar el contrato.

• Proceso licitatorio para Contratación de Obra Civil:

Publicación en Plataforma Secop:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53092&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7rIgbwnTd3mTu9llMXdyFIBJh-HIc3cAofiO1GYbgQuCFj5Lu9Bm9il1-reJHRPU5pNPijaWDVD9fso7d5eyAHkhag9Ms8OnDZZ2depqV0t0qDUPGOTeWnddk3HvCnkoIQR596cZoytscKHX5f-l-xfLJwwIZfKXpyNr6Q3xV65VcAcU7YCMrX9hDufpv7ZcQXbwDqV0Tny5hkSTRc3H2bW410_-p9GhN85Capjg1_XYUYYBK1D9k3MC1NIA60YSvrXsoSN-PZ1fBoTfLS10MUBcMY30yl3FNgEgZiEMPYzveGm5832b2990pRDdCt4JsxeicgWXbRxgYw2WoluHWkDQCti3cjUdF8uHv7iQ2kJ_nvkeBpJSE8Q7oRuIbB64mnIJxV8r0O8DEOu3zwVIrLXwPodj-9BlIZzEuOuMur-8_HpYXD1kAORXgElMJRh_9avwupaJKcUXMItbdVVrQDz9RFwpXtyT0fGJJtEVOy-6KKo_yioe389cgqUOR-xFXYweapEv8FNveZYE8IoLDzcgveSHS_gfpONuPgBKGrh5Rx1HOD7Wz5H2KNPwF-hwxkwVHAll27ruv_e5TCDQi-9cVwv6t1cm1_2YebYOHgloTEzfe14On1Il6HRy6hr5y4s91QKIbTxMTRxZ3Tkf0U_nK8IuY0HFrBaj5AIIRmIWCjwE_NAN4eSwyBmB_469lMdpyJeOGA_wF3d1pqKdz8v_IfXWiKo9optCb9wv4zkZCoX9sMxPD6gGY0s_CFSptPkEsRrcQ3AakY_D-CO5xmepzOcIxoHsc9GKNy9RJRcVj_Avc9lm80hnUkdIJIGBxfR5-aqDxVP8y3mxLbk_kNEjhqTw

TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

Cuantía a contratar:	$36,397,350,622
Estado:	Celebrado
Tipo de proceso:	Licitación obra pública
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Estudios Previos:	Publicación Secop Diciembre 12 de 2025
Análisis del sector:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Resolución de Apertura:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Diciembre 22 de 2025
Acta de audiencia de asignación de riesgos:	Publicación Secop Diciembre 26 de 2025
Adenda No. 1 Modificatoria LP 004-2025	Publicación Secop Diciembre 27 de 2025
Fecha de cierre:	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Adenda No. 2	Publicación Secop Enero 14 de 2026

Informe de Evaluación:	Publicación Secop Enero 14 de 2026
Informe final de Evaluación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Acta de la Audiencia de Adjudicación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Resolución de Adjudicación:	Publicación Secop Enero 30 de 2026
Contrato:	Publicación Secop Abril 22 de 2026
Compromiso:	Publicación Secop Abril 22 de 2026
El contrato se encuentra adjudicado al Consorcio PM ALCANTARILLADO SP 2025, representado legalmente por LUZ AMPARO JOJOA. E	
• Proceso licitatorio para Contratación de Interventoría:	
Publicación en Plataforma Secop:	
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14610325&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6tXEABoBu5Rk66OhyrcmWiHX9vdtLD7z0ewTqMFzb4B3iIESkPdHTnN6CJQ_hcFj3NbCxDLxbJFIOKC_MIzc70d2KWOKdLMUNywKXS-UweqlkCtBFm8uut4U2NiSdRgS-ns5ywlO--zTfxDcIizSEpX6VzGlcuU-UQ0Y407FcrQ5kri_ivZ20w5OjHyR0izeTpKYOkatetnLQ9cITupNwLkw_wwgivjYqQc6MH4jFhPom4yUmEj8GF51gQb2x9SUIgWQDzW6mdSzaeJWW09qluMCw02-h4_1WZ_g5Ajn580ACGDV4q0OMa7aORfFdASGN144ItDOgjk0zuwe3bIm7fMiAj8Gs_w7AiwjpKOwn5y9fu3PVf60j6PPx1s1e3vF7OtvIjKzJJS0vxrWMfJxuO_op_LU7z2HSICsdJ39OSl7IIiAF3zQLqhXf9n12xtxWe8ah5rcS23MTgCwA76Xtk4LAERUGFZoZseP1DvtMR54YZKAofMit2D3duUl-95_2azH94DqDKph0GFCEQi_VePBFHtz51-tj2AhHUd1EZhg5mMIeUm8u8Rjof8uP1H7rps9jfH9OWsXAdbvvN3rNRXy-7I_Yr6gfTIG3eiaNBuaNqyfGXpRqfaTXSjlXO5jqzctH4aFfkbfzTBc5UcbjoNimEU8vmJfCvJgAm7wmLQA0YglouTzVSxRhyE2zR66c4jHpy5DTW1AGaunEhvAnzfK2mwLoziZv4EjXSS_fdVWnC1c8ZGKMU9tfOqHMgIH-o9HDXf3bHfQxvreF92lqGr7jEuWROjirkuszJyRq5Ikqym8PVryB--KZsP4EP1zoGrEPX2hq1i_6FzsXRQEFEc9WJ2lR2R3iYftWGZhSdD8ePTUVAZeuqVM41BFz-aVbpef1h-h7-j_ChBEoOWMXWFEi-aFGS4NyOiLKHBNsBgy9sEWReOmu_h6mAxT-uLy8wIR3d	
TRAZABILIDAD DEL PROCESO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:	
Cuantía a contratar:	$ 2.055.357.106
Estado:	Adjudicado
Tipo de proceso:	Concurso de Méritos Abierto
Estudios Previos:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Proyecto de pliego de condiciones:	Publicación Secop Enero 19 de 2026
Aviso de convocatoria pública:	Publicación Secop Enero 19 de 2026

Análisis del sector:	Publicación Secop Enero 26 de 2026
Aviso No. 1:	Publicación Secop Enero 26 de 2026
Resolución de apertura:	Publicación Secop Enero 27 de 2026
Pliego de condiciones definitivo:	Publicación Secop Enero 27 de 2026
Adenda No. 1	Publicación Secop Febrero 6 de 2026
Acta de cierre	Publicación Secop Febrero 10 de 2026
Informe preliminar de evaluación	Publicación Secop Febrero 10 de 2026
Acta de audiencia de adjudicación	Publicación Secop Febrero 20 de 2026
Informe final de evaluación	Publicación Secop Febrero 20 de 2026
Resolución de adjudicación	Publicación Secop Febrero 21 de 2026

El contrato se encuentra adjudicado al CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 , representado legalmente por DANIEL FERNANDO ALARCÓN ALARCÓN.

5. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN	**Estado de Contratación**: Firmados: Contratos de Obra e Interventoría. **Pendiente**: Constitución del Encargo Fiduciario. **Planificación y Gestión**: Se programaron mesas de trabajo con los contratistas de Obra e Interventoría para estructurar la planificación detallada del proyecto. Debido al alto impacto de esta obra para el municipio, se realiza un acompañamiento conjunto que prioriza el diseño de la programación por sectores. El objetivo principal es consolidar un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) optimizado que minimice las afectaciones a la movilidad en la zona de influencia.

REUNIONES PROGRAMADAS CON CONTRATISTAS

REUNIÓN:	1
FECHA:	Abril 22 de 2026

LUGAR:	Alcaldía Municipal

ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
*** Documentación contratistas para inicio de obra.** De acuerdo con las obligaciones presentes en los Contratos de Obra y de Interventoría se solicita adelantar la documentación requerida entre otras: Hojas de vida con soportes, APUS del presupuesto general de la obra, Cronograma y flujo de inversión, Planes: Ambiental, SST, Social, Calidad, de acuerdo con el Contrato, Estudios Previos y demás documentos relacionados con la contratación. La documentación del contratista de Obra debe ser revisada y avalada por la Interventoría. Acerca del PMT se sugiere un trabajo conjunto con el municipio, teniendo en cuenta el alcance del proyecto y su impacto en la movilidad ya que se va a intervenir casco urbano de San Pablo. El contratista de Obra plantea trabajo simultáneo con 4 frentes de obra, por lo cual se solicita zonificar los trabajos a adelantar y contar con un cronograma muy detallado para minimizar el impacto de las obras en el municipio. * **Fecha de inicio probable**. Para la ejecución del presente proyecto, el municipio informa que, a la fecha se encuentran adjudicados los Contratos de Obra e Interventoría y en trámite el proceso licitatorio para el Encargo Fiduciario, el cual en condiciones normales, se estaría adjudicando en los primeros días de mayo, por lo que se plantea una fecha probable de inicio de obra para el 19 de mayo de 2026. * **Informes mensuales**. Se plantea la consulta con el Ministerio de Vivienda en cuanto a la presentación de los informes, si son con corte según la fecha de inicio o si son informes mes calendario. Así como también queda el	* Entrega de Hojas de vida, APUS, Cronograma y flujo de inversión. Contratistas de Obra e Interventoría * Entrega de Planes para inicio de obra y seguimiento. Entrega de Planes para inicio de obra y seguimiento. * Contrato Encargo Fiduciario para inicio de Obra. Municipio. * Informes semanales y Mensuales. Contratistas de Obra e Interventoría. * Consulta de periodicidad de los informes mensuales en Ministerio de Vivienda. Municipio. * Socialización proyecto ante la comunidad. Contratistas de Obra e Interventoría. * Mesas técnicas semanales de seguimiento. Municipio – Contratistas de Obra e Interventoría. * Documentación solicitada por contratista de obra: diseños, catastro de redes actualizada, tramos intervenidos en la última época por parte del municipio. Municipio

compromiso para el municipio la consulta acerca de los modelos para los informes para los contratistas. Contando con esta información se deben establecer las fechas máximas para la radicación de los informes mensuales de los Contratistas de Obra e Interventoría al Municipio. * **Socialización del proyecto a la comunidad** Con una fecha probable de inicio de obra planteada para el 19 de mayo, se programa la Socialización del proyecto con la comunidad, para el viernes 15 de mayo de 2026. * **Mesas Técnicas de seguimiento semanales** Con el fin de cumplir con requerimientos del Ministerio de Vivienda en cuanto al cargue de informes semanales, se ve la necesidad de organizar comités semanales de obra virtuales o presenciales de seguimiento, donde los contratistas de Obra e Interventoría realizarán la entrega de la documentación respectiva. * **Próxima reunión** Se programa reunión presencial para entrega de documentación de Obra e Interventoría para el 12 de mayo de 2026. * **Documentación solicitada por Contratistas** Para un mayor conocimiento de la zona, el Contratista de obra solicita Catastro de redes de acueducto, alcantarillado y gas con información actualizada. Así como también la última versión de los diseños presentados al Ministerio de Vivienda para la viabilizarían del proyecto. * **Diseños del proyecto** Se realiza la proyección de la red de alcantarillado planteada y la ubicación de la PTAR. El alcalde municipal informa que en los últimos	

años el municipio ha intervenido algunas calles con red de alcantarillado, por lo que los contratistas solicitan esta información para ser tenida en cuenta para el desarrollo del proyecto.	

REUNIÓN:	2
FECHA:	Mayo 12 de 2026
LUGAR:	Reunión Virtual

ASUNTOS TRATADOS	**COMPROMISOS**
3. **Lectura del Acta anterior**. La Interventoría da lectura al acta de la reunión precedente y verifica el estado de los compromisos. Sobre la documentación de contratistas (hojas de vida con soportes, APU del presupuesto general, cronograma, flujo de inversión, PMA y PMT), se informa lo siguiente: a. **Documentación contratista de Obra:** • El Contratista de Obra ha radicado la totalidad de la información. • La Interventoría ha revisado los documentos y están listos para su	1 Entrega de Hojas de vida, APUS, Cronograma y flujo de inversión – 12 de mayo. Contratista de Interventoría 2 Entrega de Planes para inicio de obra y seguimiento a Interventoría – 29 de mayo. Contratista de Obra 3 Entrega de Planes para inicio de obra y seguimiento al Municipio – 4 de junio. Contratista de Interventoría

entrega al municipio.
• El Plan de Manejo Ambiental (PMA) presenta observaciones que requieren ajuste.
b. Planes: Ambiental, SST, Social, Calidad.
• **Plan Ambiental:** El Contratista de Obra informó que este documento ya fue elaborado, remitido a la Interventoría y que es el único contemplado explícitamente en los pliegos iniciales del contrato.
• **Plan de Calidad**: El Alcalde resaltó el carácter obligatorio de este plan, el cual forma parte de la propuesta licitatoria (Formato 7C, bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018). Enfatizó que debe incluir la programación detallada de densidades, ensayos de concreto y su periodicidad, con el fin de asegurar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido en la fase de selección.
• **Planes Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**: La Interventoría informó que solicitó formalmente la entrega de ambos planes para disponer de la documentación completa del proyecto. Considerando el alto impacto de la obra en el municipio de San Pablo, la experiencia del contratista y la idoneidad de su equipo profesional, se requirió el desarrollo de estos documentos. Así mismo, porque se prevé la necesidad de radicar el expediente técnico ante el Ministerio de Vivienda, se fijó el 29 de mayo de 2026 como fecha límite de entrega para ambos planes.
c. **Contrato Encargo Fiduciario:** El alcalde informó que el proceso de contratación para el encargo fiduciario del proyecto ha sufrido retrasos debido a diversas observaciones presentadas por los posibles oferentes. Actualmente, el cronograma establece el cierre de recepción de propuestas para el 27 de mayo, la adjudicación para el 8 de junio y la firma del contrato a más tardar el 14 de junio. Dado que el convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda exige la adjudicación de este contrato como requisito obligatorio para iniciar las obras, se hace necesario reprogramar la fecha de socialización del proyecto con la comunidad.
d. **Socialización con la comunidad**: El alcalde informó que, debido al trámite de contratación del encargo fiduciario, la socialización inicialmente prevista para el 15 de mayo se reprogramará para el 12 de junio. Asimismo, se proyecta el inicio de las obras para el martes 16 de junio de 2026. Al respecto, el contratista manifestó su preocupación por el posible impacto negativo en el presupuesto debido a este aplazamiento. Ante esto, el alcalde aclaró que las tarifas y precios pactados se mantienen vigentes dentro del plazo estipulado, ya que el proyecto iniciará solo un mes después de lo

4 Contrato Encargo Fiduciario para inicio de Obra – hasta el 14 de junio. Municipio
5 Informes semanales – Radicar los miércoles al municipio. Contratistas de Obra e Interventoría
6 Informes mensuales completos. Contratistas de Obra e Interventoría
7 Socialización proyecto ante la comunidad – 12 de junio. Contratistas de Obra e Interventoría
8 Mesas técnicas semanales de seguimiento – virtuales o presenciales los miércoles o jueves. Municipio - Contratistas de Obra e Interventoría
9 PMT – con ajustes solicitados – se revisa en comité técnico en San Pablo en la semana del 19 al 22 de mayo. Contratistas de Obra e Interventoría
10 Radicación PMT a Interventoría – 26 de mayo. Contratista de Obra
11 Radicación PMT al Municipio – 29 de mayo. Contratista de Interventoría
12 Comisión de topografía en campo para verificación – Mayo 25 . Contratistas de Obra e Interventoría

previsto y se ejecutará bajo la vigencia de la actual administración, sin superar el año 2027.

e. **Informes semanales y mensuales**: Tras realizar la consulta con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se establecieron las siguientes directrices y compromisos para el reporte de información:

• **Informes semanales**: Los contratistas radicarán los reportes de avance físico los miércoles de cada semana ante el municipio. Este plazo garantiza el tiempo necesario para procesar y cargar los datos de manera oportuna en la plataforma SIGEVAS los viernes. Posteriormente a la radicación, se programarán los comités técnicos sectoriales (virtuales o presenciales) los miércoles o jueves.

• **Informes mensuales**: De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Vivienda, no existen formatos o plantillas preestablecidas; sin embargo, se exige que el contenido de los reportes sea detallado, riguroso y exhaustivo. El primer informe abarcará desde la fecha de inicio del contrato hasta el último día del mes corriente. Los reportes sucesivos se presentarán por mes calendario completo y se enviarán al Ministerio, a más tardar, el día 5 de cada mes.

f. **Revisión y Plan de acción para la Optimización del Plan de Manejo de Tránsito PMT**

• **Estado Actual del PMT**: La Interventoría presentó la propuesta preliminar del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la cual se encuentra en estado parcial. El esquema plantea dos estrategias principales de movilidad:

- Ruta Crítica 1 (Vía Nacional): Operará bajo esquema de movilidad restringida.
- Ruta de Servicios Esenciales (Ruta 2): Afecta los sectores de la Estación de Policía y el Hospital. Contará con restricciones horarias y cierres parciales (un carril habilitado o carril de emergencia exclusivo).
- Control de Tráfico: Para ambas rutas se implementará el uso obligatorio de banderines, priorizando el flujo continuo de motocicletas, motocarros y automóviles particulares.

• **Requerimientos y Directrices de la Alcaldía**: El Alcalde Municipal enfatizó que el PMT debe ser un instrumento dinámico y estrictamente ejecutable. Para ello, estableció las siguientes condiciones técnicas:

- **Sincronización Operativa**: El plan debe articularse directamente con los 4 frentes de obra propuestos por el Contratista, alineándose con el presupuesto asignado y el cronograma de actividades, bajo un análisis riguroso de la realidad vial de San Pablo.
- **Habilitación de Vía Alterna**: Ante la intervención con tubería de

36” en la Vía Nacional (sector Santuario de la Virgen de La Playa), se ordenará la adecuación y organización prioritaria de la vía alterna previa a este punto para garantizar el acceso al municipio.
- **Protección de Accesos y Red Vial**: Se debe salvaguardar la movilidad en los cuatro accesos clave del casco urbano (Colón–Génova, La Cruz, Florencia y Bolívar–Cauca). Y un análisis riguroso para la apertura simultánea de calles; ya que el municipio no cuenta con capacidad para soportar rupturas viales paralelas que colapsen la movilidad.
- **Componente Gráfico y Social**: Es obligatorio delimitar claramente en planos las etapas de ejecución y las zonas de trabajo. Asimismo, se debe ejecutar un plan de socialización comunitaria mediante pasacalles y volantes informativos para mitigar el riesgo de accidentes.
• **Cronograma de Compromisos y Entregas**:
- Del 19 al 22 de mayo: Plazo para ajustar, mejorar y complementar la propuesta del PMT por parte de las firmas responsables.
- Semana siguiente (Fecha por definir): Revisión y análisis de la información complementaria en Mesa de Comité Técnico en San Pablo.
- 26 de mayo: Entrega formal del documento corregido a la Interventoría.
- 29 de mayo: Radicación de la versión final definitiva ante la Administración Municipal.
g. **Remisión formal y completa de los documentos solicitados al municipio por parte de los contratistas de obra y la interventoría**, efectuada el 30 de abril de 2026.
1. Catastro de redes
2. Tramos intervenidos en los últimos años
3. Trazado de la vía nacional
4. Versión final de los diseños, presupuesto general y cantidades de obra del proyecto
5. Circulación vial San Pablo
h. **Remisión formal y completa de los documentos solicitados al municipio por parte del contratista de interventoría**, efectuada el 12 de mayo de 2026.
• DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CONTRACTUALES
• GARANTÍAS Y PÓLIZAS
• PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES
4. **Actividades previas al inicio**
El contratista de obra manifiesta el interés de poder comenzar con Topografía como actividad previa al inicio de obra, a lo cual el municipio acepta y comenta acerca de la importancia de la

articulación con los líderes de los diferentes barrios y así poder organizar de una mejor manera el inicio de la obra. La Interventoría del proyecto está de acuerdo y manifiesta su total disposición para las actividades preliminares. Se programa Comisión de Topografía y personal para el 25 de mayo para la verificación de campo respectiva. 5. Próximas reuniones Se ve la necesidad de una reunión presencial entre el 19 y el 22 de mayo en San Pablo para análisis del avance del PMT planteado por los Contratistas. Se programa reunión presencial para entrega final de PMT y planes para el 29 de mayo de 2026 a las 9:30 a.m. en el Municipio de San Pablo.	
REUNIÓN:	3
FECHA:	Mayo 25 de 2026
LUGAR:	Reunión Virtual

ASUNTOS TRATADOS	**COMPROMISOS**
3. **Lectura del Acta anterior**. El Apoyo a la Supervisión da lectura al acta de la reunión precedente y en conjunto se verifica el estado de los compromisos, así: a. **Documentación contratistas de Obra e Interventoría**: • La Interventoría informó que el pasado 21 de mayo radicó formalmente ante el Municipio, vía correo electrónico, la documentación del Contratista de Obra y de la Interventoría para su revisión y aprobación. El paquete de información incluye: - **Documentos técnicos y financieros:** Hojas de vida del personal, inventario de maquinaria, presupuesto, flujo de inversión, Análisis de Precios Unitarios (APU) y cronograma de actividades. - **Planes de gestión**: Plan de Manejo de Tránsito (PMT), Plan de Calidad y Plan de Manejo Ambiental (PMA). Cabe precisar que los planes Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se entregarán formalmente tras la firma del acta de inicio. - **Documentos legales y administrativos**: Información sobre la conformación del Consorcio,	1 Revisión de documentación radicada al Municipio – Informe 2 de junio de 2026. Municipio 2 Ajustes al PMT – 2 de junio de 2026. Contratistas de Obra e Interventoría.

RUT actualizado, así como las pólizas y sus respectivas resoluciones aprobadas previas al acta de inicio.

b. **Contrato Encargo Fiduciario**: El alcalde informó que el tercer proceso de licitación para el encargo fiduciario del proyecto se encuentra en desarrollo. Según el cronograma actual, la recepción de propuestas cerrará el 27 de mayo. De presentarse oferentes, la adjudicación se realizará el 8 de junio y la firma del contrato a más tardar el 14 de junio. En caso de que el proceso se declare nuevamente desierto, se evaluó la posibilidad de iniciar las obras previa consulta al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Al respecto, el Contratista de Obra manifestó su total disposición para comenzar actividades sin presentar reclamaciones, aceptando esperar un tiempo prudencial mientras el Municipio formaliza este requisito ante el Ministerio.

c. **Socialización con la comunidad:** El alcalde informó que, tras una reunión con el Ministerio de Vivienda, se determinó que la socialización con la comunidad debe realizarse después de la firma del acta de inicio. Por lo tanto, la fecha será reprogramada en función del comienzo de las obras.

d. **Comisión de topografía en campo para verificación**. El Contratista de Obra informó que el personal asignado se está trasladando al municipio de San Pablo. Las actividades iniciarán este miércoles con la verificación de los puntos de localización, replanteo y chequeo de cantidades de obra. Se estima un tiempo de ejecución de dos semanas para estas labores, las cuales contarán con el debido acompañamiento de la Interventoría y de la Administración Municipal.

e. **Revisión y Plan de acción para la Optimización del Plan de Manejo de Tránsito PMT**

- **Estado Actual del PMT**: La Interventoría entregó la propuesta ajustada del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). El documento contempla la ejecución de los trabajos mediante cuatro frentes de obra y define tres rutas críticas, cuyo nivel de

detalle y justificación técnica se requiere ajustar.

- **Ruta Crítica 1 (Ruta Nacional)**:

Frente de trabajo 1: Se evaluó este tramo inicial, el cual contempla la instalación de 498 ml de tubería, incluyendo tubería de 36". El tiempo proyectado para la ejecución es de tres meses. Debido al diámetro de la tubería, se requerirá el cierre total de la vía.

Dada la alta transitabilidad e importancia de este corredor, se solicitó una rigurosa coordinación logística para el suministro de materiales y el cumplimiento del cronograma, sugiriendo la apertura de dos frentes simultáneos de obra. Asimismo, se reiteró la necesidad de adecuar previamente la vía alterna para garantizar el acceso al municipio.

Finalmente se requirieron correcciones en los nombres de las vías registrados en el plano municipal.

- **Ruta Crítica 2 (Eje comercial principal)**:

Frente de trabajo 2: Comprende el sector donde se ubican la Alcaldía Municipal, el Centro Educativo Niño Jesús de Praga, la Estación de Policía y el Parque Principal. En este tramo se proyecta la instalación de 700 metros lineales (ml) de tubería, con un plazo de ejecución de 110 días calendario. La programación de actividades contempla intervenir dos calles de la plaza principal entre junio y julio, seguidas por el resto de las vías del sector.

Se exceptúa la calle de salida hacia el municipio de La Cruz, cuya ejecución se postergará para la fase final de este tramo, con el fin de contar con movilidad en el municipio.

- **Ruta Crítica 3 (Acceso Hospital San Carlos)**: Se evaluó la propuesta técnica para garantizar de forma permanente el acceso vehicular al Hospital durante la ejecución de las obras.

Frente de trabajo 3: contempla la instalación de 1.800 metros lineales de tubería en un plazo de 530 días calendario. Al estar centralizado dentro de un barrio, este tramo representa el menor impacto para la movilidad general del municipio.

- Frente de trabajo 4: cuyos trabajos abarcan las calles 5, 6 y 7 para la instalación de 1280 ml de tubería en 220 días calendario.

• **Requerimientos y Directrices de la Alcaldía**: El Alcalde Municipal solicitó optimizar la presentación gráfica de los planos para garantizar una delimitación precisa del tramo a intervenir y una secuencia temporal clara de las obras. Esta información debe estar rigurosamente vinculada al cronograma de ejecución y al flujo de inversión mensual y responder a las condiciones viales actuales del municipio.


Dado que el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) se presentará en una jornada de socialización con la comunidad, el documento final debe ser integral, comprensible, con una programación detallada de las calles a intervenir en el tiempo estipulado y fiel a la realidad de la movilidad local.

4. Próxima reunión

Se programa reunión presencial para revisión de ajustes solicitados en PMT para el 2 de junio de 2026 a las 9:00 a.m. en la oficina 402 del Edificio Toro Villota en Pasto.

CORREOS RECIBIDOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

FECHA	ENVIADO POR	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
Mayo 7 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FALTANTE, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	* CM-001-2026 RADICACO 006-2026.pdf



Date: jue, 7 may 2026 a las 12:21
Subject: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FALTANTE, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
To: <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>, alcaldia@sanpablo-narino.gov.co <alcaldia@sanpablo-narino.gov.co>

cordial saludo

En el marco del Contrato de Interventoría N.° CM-001-2026, y en ejercicio de las funciones legales, técnicas, administrativas, ambientales y financieras asignadas c CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026, nos permitimos comunicar a esa Alcaldía Municipal que, antes de proceder a la suscripción del Acta de inicio, es indispensable contc con la totalidad de la documentación habilitante que a continuación se relaciona, la cual resulta condición sine qua non para dar inicio a las actividades contractuale conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones, el contrato y la normativa vigente.

En consecuencia, de manera respetuosa solicitamos la remisión de los siguientes documentos:

N.°	DOCUMENTO REQUERIDO	OBSERVACIONES
I. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CONTRACTUALES		
1	CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	Tanto del Contrato de Obra como del Contrato de Interventoría, debidamente firmados y con sello de la entidad.
2	CDR (Registro Presupuestal)	Tanto del Contrato de Obra como del Contrato de Interventoría, debidamente firmados.
3	Contratos de Obra e Interventoría suscritos	Copia de los contratos perfeccionados con firmas del contratante y contratista, y sus respectivas minutas.
II. GARANTÍAS Y PÓLIZAS		
4	Garantías actualizadas – Contrato de Obra	Pólizas y sus respectivas resoluciones de

Mayo 21 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Respuesta al Acta de Reunión de Comité N.° 002 – Seguimiento a Compromisos de Interventoría y Revisión de Entregables del Contratista de Obra.	* CM-001-2026 RADICACO 008-2026.pdf * ANEXOS CM-001-2026 RADICACO 008-2026.rar


Date: jue, 21 may 2026 a las 16:35
Subject: Respuesta al Acta de Reunión de Comité N.° 002 – Seguimiento a Compromisos de Interventoría y Revisión de Entregables del Contratista de Obra.
To: <planeacion@sanpablo-narino.gov.co>

ANEXOS CM-001-2026 RADICACO 008-2026.rar

Cordial saludo,


En calidad de interventor del Contrato de Obra N.° LP 004-2025, suscrito entre la Alcaldía Municipal de San Pablo (Nariño) y el Consorcio PM Alcantarillado SP 2025, el Consorcio Inter San Pablo 2026 se permite dar respuesta formal a los compromisos adquiridos y al estado de revisión de entregables derivados del Acta de Reunión de Comité N.° 002, celebrada el 12 de mayo de 2026 de forma virtual, con el objeto de hacer seguimiento a los avances en la documentación previa al inicio de obra. de acuerdo a los actas de reunion 1 y 2

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive

CM-001-2026 RA...

CORREOS ENVIADOS A CONTRATISTAS

FECHA	ENVIADO A	ASUNTO	DOCUMENTOS ANEXOS
Mayo 12 de 2026	CONSORCIO INTER SAN PABLO 2026 INTERVENTORIA	Re: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FALTANTE, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	* OFICIO 2 INTERVENTORÍA ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y PTAR - RESPUESTA OFICIO CM-001-2026 RADICADO 006-2026_signed.pdf I. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y

			CONTRACTUALES (1) II. GARANTÍAS Y PÓLIZAS (1) III. PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES (1)
			
Mayo 25 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Acta de reunión No. 1 del 22 de abril de 2026.	ACTA DE REUNIÓN No. 1 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO ABRIL 22 DE 2026.pdf
			

Mayo 26 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.com consorciointersanpablo2026@gmail.com	Acta de reunión No. 2 del 12 de mayo de 2026.	ACTA DE REUNIÓN No. 2 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO MAYO 12 DE 2026.pdf



Mayo 28 de 2026	consorcioalcantarilladon@gmail.comconsorciointersanpablo2026@gmail.com	Acta de Reunión No. 3 del 25 de mayo de 2026.	ACTA DE REUNIÓN No. 3 ALCANTARILLADO Y PTAR SAN PABLO MAYO 25 DE 2026.pdf



6. CONCLUSIONES O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	
	* En el período del presente informe se encuentran adjudicados los Contratos de Obra e Interventoría. *Gestión presupuestal: Tras declararse desiertas una Licitación Pública y dos Selecciones Abreviadas de Menor Cuantía por falta de oferentes, la Administración Municipal gestiona ante el Concejo la aprobación de Vigencias Futuras para incrementar el presupuesto a $110.000.000. Se proyecta concluir este trámite el próximo 10 de junio. Próxima convocatoria: Una vez aprobada la adición de recursos, se convocará un nuevo proceso de Licitación Pública, lo que representará el cuarto esfuerzo institucional por adjudicar el contrato. * Actividades preparatorias: Mientras se autoriza el inicio de los trabajos en campo, se adelanta la planificación conjunta con los contratistas. Esta fase incluye entre otros, la estructuración del cronograma de obra, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la aprobación del equipo técnico y la definición de los planes de gestión, alineados con las obligaciones contractuales y la situación actual del municipio.
RESPONSABLE:	
FIRMA:	
NOMBRE:	MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
CARGO:	ALCALDE MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO
FECHA:	JUNIO 5 DE 2026