“REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”


Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS
Localidad de Suba

Abdo J. Salgado Ayola
Interventoría

Insuasty Rodríguez Evar Yovany
Residente de Obra

INFORME MENSUAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA - FDLS
LOCALIDAD DE SUBA

ELABORÓ	REVISO
	
Ing. Insuasty Rodriguez Evar Yovany Residente de Obra	Ing. Héctor Ovidio Zapata Director de Obra
Fecha: 02 de octubre de 2025	Fecha: 02 de octubre de 2025
APROBÓ	
Ing. Abdo Salgado Ayola R.L. Interventoría	
Fecha: 02 de octubre de 2025	

GRUPO INARCO S.A.S
INFORME MENSUAL DEL 03 AGOSTO DE 2025 AL 02 DE OCTUBRE 2025
BOGOTÁ D.C.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El Fondo de Desarrollo Local de Suba – FDLS mediante el CONTRATO No. 1041 de 2024, el cual tiene por objeto ***"REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MANTENIMIENTO PARA SALONES COMUNALES DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE "***suscrito con la siguiente información:

- Duración del Contrato: 6 Meses
- Lugar de Ejecución: Salones Comunales de la Localidad de Suba, Bogotá D.C.
- Fecha de Inicio: 03 de marzo de 2025
- Fecha de Terminación inicial: 02 de septiembre de 2025
- Prorroga No.1: 30 días calendario
- Fecha de Terminación final: 02 de octubre de 2025
- Valor Contratado: $ 800.794.589
- Valor Total del Contrato: $ 800.794.589
- Contratista: GRUPO INARCO S.A.S.
- Interventoría: ABDO J. SALGADO AYOLA
- Supervisor: CESAR SALAMANCA ROJAS - FDLS
- Líder de Infraestructura: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA - FDLS

2. METODOLOGÍA TÉCNICA DE OBRA APLICADA

El *GRUPO INARCO S.A.S*, aplicará para el proyecto la siguiente metodología base, que identificará las etapas de gestión del mantenimiento y/o reparaciones locativas de los Salones Comunales de las Juntas de Acción Comunal de la Localidad de Suba y así cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas a satisfacción del cliente, el cual se muestra a continuación:

- *DIAGNÓSTICO*: En esta etapa se realizan los trabajos de clasificación, inspección, mejoramiento, reparación y/o adecuaciones, que nos permitirá localizar, replantear y diagnosticar en una primera estancia el mantenimiento, diseño, programación lógica que debamos llevar a cabo con toda la información recopilada.
- *PROGRAMACIÓN:* En esta etapa se realiza el análisis de planes estratégicos que el Contratista implementará de acuerdo con la necesidad, objetivos y metas de las actividades del proyecto, lo cual permite planificar y programar los recursos, personal, materiales, espacio y tiempo que requieran la ejecución de estos.
- *EJECUCIÓN:* Esta etapa es la que se encarga de realizar los trabajos de mantenimiento tanto programados como de emergencia que consisten en programación del trabajo diario, suministro de materiales y equipos, seguridad del trabajo diario, medición y registro de datos, supervisión y seguimiento del trabajo diario que evalúen el diseño de la programación y se cumpla.
- *SUPERVISIÓN Y CONTROL:* Esta etapa es el trabajo realizado antes, durante y después de los resultados de ejecución del proyecto que permitan procesar estadísticas de desarrollo de actividades, rendimientos, analizar la correcta ejecución del trabajo a realizar y generar un cuadro de nivel de satisfacción del cliente vs la entrega de actividades.

3. ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA EJECUTADAS Y PROGRAMADAS

El *GRUPO INARCO S.A.S.,* en cumplimiento de las fases y etapas del proyecto, conforme al Plan de Trabajo, la Metodología Aplicada y el Cronograma de Obra establecidos para las intervenciones en los diferentes Salones Comunales, presentamos a continuación las actividades ejecutadas durante el periodo del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2025, así:

- ETAPA 2: EJECUCIÓN DE OBRAS:

Con base en la revisión de la documentación correspondiente, el presente informe mensual presenta un consolidado de las actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas durante el período en referencia, así:

- 1.3 Demolición enchape de muro baldosa cerámica 20x20
- 1.4 Demolición enchape de piso e=4cm
- 1.9 Desmonte aparatos sanitarios + tapón + trasiego
- 1.11 Desmonte de lavamanos y grifería***
- 1.12 Desmonte cubierta teja asb. cem. y estr. metal. **
- 1.16 Demolición cielo raso falso + andamio + estructura metálica
- 1.17 Desmonte y retiro luminaria de techo + trasiego
- 1.19 Desmonte cubierta (estructura + teja) + retiro***
- 1.24 Desmonte y retiro manto impermeabilización (edil)
- 2.4 Pañete liso muros 1:3 (e=0.03m)
- 2.12 Gravilla mona lavada - acabado - incluye dilatación en bronce
- 3.2 Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45 (sed)
- 3.4 Pulida y brillado piso en tableta de granito
- 3.8 Esquinero plástico para filos de muros (suministro + instalación).

- 4.1 Suministro y aplicación sobre superficies y muros de pintura vinilo tipo 1 lavable a tres manos (incluye andamios certificados y herramienta e implementos necesarios para aplicación y limpieza) (sed)
- 4.2 Pintura vinilo Techo(2 manos) **
- 4.3 Koraza sobre pañete (3 manos) h =7m **
- 4.5 Esmalte sobre marcos lámina
- 4.6 Esmalte sobre madera llena
- 8.4 Bajante en pvc blanco (incluye andamios certificados (sed)
- 8.2 Canal en lámina galvanizada cal.22 D=0.50 m **
- 8.5 Suministro e instalación de cubierta ecoroof upvc blanca 2,5mm (incluye andamios, teja y tornilleria) (sed)
- 8.7 Suministro e instalación de teja en fibrocemento tipo española (incluye andamio (sed)
- 8.8 Suministro e instalación de lámina en policarbonato alveolar 6mm (incluye andamio certificado (sed)
- 8.9 Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio. (sed)
- 8.10 Suministro e instalación de estructura metálica. incluye anticorrosivo y esmalte (aplica para todo tipo de estructura) (sed)
- 9.1 Suministro e instalación sanitario línea adulto color blanco, (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante)
- 9.2 Suministro e instalación lavamanos de incrustar color blanco, (incluye válvula de control, sifón completo tipo botella y grifería tipo push) (sed)
- 9.3 Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco, (incluye grifería tipo push) (sed)
- 9.10 Suministro e instalación de rejilla metálica en área de sifón, en ángulo de 1"x1/8" y varilla de 3/8", incluye corte de placa en concreto, para nivelación de rejilla (sed)
- 10.2 Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. Incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. (sed)
- 10.3 Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AGH THHN y tubería pvc ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja octagonal, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. (sed)

- 10.6 Suministro e instalación de panel led 120 x 30cm de sobreponer. incluye soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados (sed)
- 10.7 Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halogenos y tubería pvc ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. (sed)
- 10.8 Desmonte y reinstalación tomacorrientes**
- 12.1 Aseo general
- NP 1 Flanche en lamina metálica cal 26 de 0,15x0,15 incluye anclaje de varilla de 3/8"
- NP 3 Cielo raso en lámina de pvc e= 9 mm con acabado liso, incluye cornisa perimetral y tornillo extra pta 8 x1/2. incluye suministro, instalación e implementos para trabajos en altura
- NP 4 Tanque plástico 250l de uso específico para contención de agua potable, tubería y accesorios para conexión l=1.00m (incluye la demolición y disposición final del tanque existente de asbesto cemento)
- NP 5 Lampara tipo panel led 18 w incluye soportes accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados (sed)
- NP 6 Suministro e instalación de reflector led 50w. Incluye soportes accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados (sed)
- NP 7 Muro ladrillo rejilla 0.12 m, a la vista
- NP 8 "Perfil en aluminio de 3""x1 1/2"" crudo tipo boquillera longitud 6 metros para soporte de teja sobre la placa anclado (incluye a anclaje tipo chazo de 1/2"" x 2"" expansivo)"
- NP 9 Caballete para teja fc tipo española

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL INTERVALO DEL 03 DE AGOSTO DE 2025 AL 02 DE OCTUBRE DE 2025

ÍTEM 1.3 DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MURO BALDOSA CERÁMICA 20X20


Este capítulo abarca las labores de Demolición del Enchape de Muros Baldosa Cerámica 20x20 sobre los muros de cocina, ubicados en los salones: Santa Helena y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

<table>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>FECHA: 25 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de Enchape de Muros.</td></tr>
</table>

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA: 23 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de enchape</td><td>FECHA: 23 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de enchape</td><td>FECHA: 23 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de enchape</td></tr>
</table>

ÍTEM 1.4 DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISO E=4CM

Este capítulo abarca las labores de Demolición enchape de piso e=4cm, ubicado en los salones: Santa Helena y Costa Azul

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA



FECHA: 14 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de Enchape piso

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL



FECHA: 14 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de Enchape piso

ÍTEM 1.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO


Este capítulo abarca las labores de desmonte aparatos sanitarios + tapón + trasiego, ubicado en el salones: Santa Helena y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA


FECHA: 25 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 24 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios	FECHA: 24 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios	FECHA: 24 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios

ÍTEM 1.11 DESMONTE DE LAVAMANOS Y GRIFERÍA

Este capítulo abarca las labores de Desmonte de Lavamanos y Grifería, ubicado en el salones Santa Helena y Villa Delia

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA



FECHA: 25 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de lavamanos

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA



FECHA: 24 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios



FECHA: 24 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios



FECHA: 24 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de aparatos sanitarios

ÍTEM 1.12 DESMONTE CUBIERTA TEJA ASB. CEM. Y ESTR. METAL. **

Este capítulo abarca las labores de desmonte cubierta teja asb. cem. y estr. metal, ubicado en el salón Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA


		
FECHA: 08 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte y retito de teja en asbesto cemento	FECHA: 09 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte y retito de teja en asbesto cemento	FECHA: 11 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte y retito de teja en asbesto cemento

ÍTEM 1.16 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO + ANDAMIO+ESTRUCT. MET

Este capítulo abarca las labores de demolición cielo raso falso + andamio + estructura metálica, ubicado en el salón Cataluña.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 04 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielo raso	FECHA: 05 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielo raso	FECHA: 05 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielo raso

ÍTEM 1.17 DESMONTE Y RETIRO LUMINARIA DE TECHO+TRASIEGO

Este capítulo abarca las labores de desmonte y retiro luminaria de techo + trasiego ubicado en el salón Cataluña.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

	
FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte y retiro de luminaria	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de luminaria

ÍTEM 1.19 DESMONTE CUBIERTA (ESTRUC+TEJA)+RETIRO

Este capítulo abarca las labores de **desmonte** cubierta (estructura +teja) +retiro ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 11 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta	FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta

ITEM 1.24 DESMONTE Y RETIRO MANTO IMPERMEABILIZACIÓN (EDIL)

Este capítulo abarca las labores de desmonte y retiro manto impermeabilización, ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

	
FECHA: 04de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte y retiro de manto asfaltico	FECHA: 05 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Desmonte y retiro de manto asfaltico

ÍTEM 2.4 PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=0.03m)


Este capítulo abarca las labores de pañete liso muros 1:3 (e=0.03m), ubicado en el salones: Santa Helena y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 05de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: pañete liso muro	FECHA: 08de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: pañete liso muro	FECHA: 11 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: pañete liso muro

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA


		
FECHA: 13 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de pañete liso	FECHA: 15 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de pañete liso	FECHA: 22 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de pañete liso

ÍTEM 2.12 GRAVILLA MONA LAVADA - ACABADO - INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE

Este capítulo abarca las labores de gravilla mona lavada, ubicado en el salón Costa Azul.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

	
FECHA: 09de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: gravilla mona lavada	FECHA: 09de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: gravilla mona lavada

ITEM 3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación enchape pared blanca 30x45, ubicado en los salones: Trinitaria, Santa Helena y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL TRINITARIA

		
FECHA: 04 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de enchape	FECHA: 05 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de enchape	FECHA: 06 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de enchape

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 12 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de enchape	FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de enchape	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de enchape

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 24 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muros	FECHA: 26 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muros	FECHA: 29 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape en muros

ÍTEM 3.4 PULIDA Y BRILLADO PISO EN TABLETA DE GRANITO

Este capítulo abarca las labores de pulida y brillado piso en tableta de granito, ubicado en los salones Costa Azul, Cataluña, Santa Helena y Villa Delia.


Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

fecha y descripción de la actividad.


SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

		
FECHA: 29 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso	FECHA: 30 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso	FECHA: 01 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

	
FECHA: 01 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso	FECHA: 02 de septiembre de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA



	
FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso	FECHA: 01 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Pulida y brillado de piso

ÍTEM 3.8 ESQUINERO PLASTICO PARA FILOS DE MUROS (SUM+INST).

Este capítulo abarca las labores de esquinero plástico para filos de muros, ubicado en el salón: Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

	
FECHA: 19 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación esquinero plástico	FECHA: 20 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación esquinero plástico

ÍTEM 4.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) (SED)



Este capítulo abarca las labores de suministro y aplicación sobre superficies y muros de pintura vinilo tipo 1 lavable a tres manos (incluye andamios certificados y herramienta e implementos necesarios para aplicación y limpieza), ubicados en los salones: Santa Helena y Cataluña

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura	FECHA: 28 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura	FECHA: 29 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 13 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura	FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura	FECHA: 15 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA



		
FECHA: 24 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilo en muros	FECHA: 25 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilo en muros	FECHA: 26 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilo en muros

ÍTEM 4.2 PINTURA VINILO TECHO(2 MANOS)

Este capítulo abarca las labores de pintura vinilo techo, ubicado en el salón Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 24 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilo en techos	FECHA: 25 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilo en techos	FECHA: 26 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura vinilo en techos

ÍTEM 4.3 KORAZA SOBRE PAÑETE (3 MANOS) H =7M

Este capítulo abarca las labores de koraza sobre pañete (3 manos) h =7m, ubicados en los salones Cataluña y Costa Azul.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 19 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura koraza	FECHA: 20 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura koraza	FECHA: 23 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura koraza

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

		
FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura koraza	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura koraza	FECHA: 29 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura koraza

ÍTEM 4.5 ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA


Este capítulo abarca las labores de esmalte sobre marcos lamina, ubicados en los salones Cataluña y Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 12 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 16 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA


		
FECHA: 27de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 28 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 29 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte

ÍTEM 4.6 ESMALTE SOBRE MADERA LLENA


Este capítulo abarca las labores de esmalte sobre madera llena, ubicados en los salones Cataluña y Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 12 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 16 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA


		
FECHA: 27de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 28 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte	FECHA: 29 de agosto de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: aplicación de esmalte

ÍTEM 6.3 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y PINTURA ANTICORROSIVA)

Este capítulo abarca las labores de mantenimiento cerramiento metálico existente, ubicado en el salón: Costa Azul.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

		
FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: mantenimiento de cerramiento metálico	FECHA: 01 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: mantenimiento de cerramiento metálico	FECHA: 03 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: mantenimiento de cerramiento metálico

ÍTEM 8.2 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22 D=0.50 M

Este capítulo abarca las labores de instalación de canal en lámina galvanizada cal.22 d=0.50 m, ubicado en el salón: Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA



FECHA: 20 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de canal en lámina galvanizada

ÍTEM 8.4 BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS (SED)

Este capítulo abarca las labores de bajante en pvc blanco, ubicados en los salones: Trinitaria, Costa Azul y Cataluña.


Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL TRINITARIA



FECHA: 11 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: instalación de bajante en pvc

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

	
FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de bajante en pvc	FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de bajante en pvc

SALÓN COMUNAL CATALUÑA



	
FECHA: 22 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de bajante en pvc	FECHA: 23 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de bajante en pvc

ÍTEM 8.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA) (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de cubierta ecoroof upvc blanca 2,5mm, ubicado en el salón: Villa Delia

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 17 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta ecoroof upv 2mm	FECHA: 18 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta ecoroof upv 2mm	FECHA: 19 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta ecoroof upv 2mm

ITEM 8.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO ESPAÑOLA (INCLUYE ANDAMIO (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de teja en fibrocemento tipo española, ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 30 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cubierta	FECHA: 01 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cubierta	FECHA: 02 de septiembre de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cubierta

ÍTEM 8.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de lámina en policarbonato alveolar 6mm, ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

	
FECHA: 23 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de lámina en policarbonato	FECHA: 25 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de lámina en policarbonato

ÍTEM 8.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio, ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA


		
FECHA: 22 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de manto asfaltico	FECHA: 23 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de manto asfaltico	FECHA: 25 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de manto asfaltico

ÍTEM 8.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de estructura metálica, ubicado en el salón Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 13 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura metálica	FECHA: 15 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura metálica	FECHA: 16 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de estructura metálica

ÍTEM 9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)


Este capítulo abarca las labores de 9.1 suministro e instalación sanitario línea adulto color blanco, (incluye válvula de control y descarga tipo push, brida de 4" y sellante), ubicado en los salones Cataluña, Santa Helena y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

	
FECHA: 15 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de sanitario	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de sanitario

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 19 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de sanitario	FECHA: 21 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de sanitario	FECHA: 22 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de sanitario

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA


FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de aparatos sanitarios

ÍTEM 9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH) (SED)


Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación lavamanos de incrustar color blanco, (incluye válvula de control, sifón completo tipo botella y grifería tipo push), ubicados en los salones Cataluña, Santa Helena y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad


SALÓN COMUNAL CATALUÑA

	
FECHA: 15 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavamanos	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavamanos

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 19 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavamanos	FECHA: 21 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavamanos	FECHA: 22 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de lavamanos

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA


		
FECHA: 29 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de aparatos sanitarios	FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de aparatos sanitarios	FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de aparatos sanitarios

ÍTEM 9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación orinal línea adulto color blanco, (incluye grifería tipo push), ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA



FECHA: 22 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de orinales

ÍTEM 9.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA EN AREA DE SIFON, EN ANGULO DE 1"x1/8" Y VARILLA DE 3/8", INCLUYE CORTE DE PLACA EN CONCRETO, PARA NIVELACION DE REJILLA (SED)

Este capítulo abarca las labores de salones suministro e instalación de rejilla metálica en área de sifón, en ángulo de 1"x1/8" y varilla de 3/8", incluye corte de placa en concreto, para nivelación de rejilla, ubicado en el salón Trinitaria.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL TRINITARIA




FECHA: 11 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: instalación de rejilla metálica

ÍTEM 10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación, ubicados en los salones Trinitaria y Cataluña


Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL TRINITARIA



FECHA: 04 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: instalación de interruptor

SALÓN COMUNAL CATALUÑA



FECHA: 27 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: instalación de interruptor

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 29 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor sencillo	FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor sencillo	FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor sencillo

ÍTEM 10.3SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (SED)



Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AGW THHN y tubería pvc ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja octagonal, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación, ubicados en los salones Cataluña y Costa Azul

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de salida luminaria	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de salida luminaria	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de salida luminaria

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL



		
FECHA: 13 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de salida luminaria	FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de salida luminaria	FECHA: 15 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de salida luminaria

ÍTEM 10.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS (SED)


Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de panel led 120 x 30cm de sobreponer. incluye soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados, ubicados en los salones Costa Azul y Santa Helena

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

		
FECHA: 09 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de panel	FECHA: 12 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de panel	FECHA: 15 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de panel


SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 30 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de panel	FECHA: 01 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de panel	FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de panel

ÍTEM 10.6 10.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halogenos y tubería pvc ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación, ubicado en el salón Villa Delia
Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 29 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor doble	FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor doble	FECHA: 30 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de interruptor doble

ÍTEM 10.8 DESMONTE Y REINSTALACION TOMACORRIENTES

Este capítulo abarca las labores de desmonte y reinstalación tomacorrientes, ubicados en los salones: Costa Azul y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL

		
FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: reinstalación de toma corriente	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: reinstalación de toma corriente	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: reinstalación de toma corriente

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 01 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de toma corriente	FECHA: 01 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de toma corriente	FECHA: 01 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de toma corriente

ITEM 12.1 ASEO GENERAL

Este capítulo abarca las labores de aseo general ubicados en los salones: Costa Azul, Cataluña, Santa Helena y Villa Delia.


Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL



FECHA: 01 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: aseo general

SALÓN COMUNAL CATALUÑA



FECHA: 30 de agosto 2025
DESCRIPCIÓN: aseo general

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA



FECHA: 02 de septiembre 2025
DESCRIPCIÓN: aseo general

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA



FECHA: 02 de octubre 2025


DESCRIPCIÓN: Aseo de obra

NP 1 FLANCHE EN LAMINA METALICA CAL 26 DE 0,15X0,15 INCLUYE ANCLAJE DE VARILLA DE 3/8"

Este capítulo abarca las labores de flanche en lamina metálica cal 26 de 0,15x0,15 incluye anclaje de varilla de 3/8", ubicados en los salones Santa Helena, Costa Azul y Villa Delia.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

	
FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de flanche	FECHA: 03 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de flanche

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL


FECHA: 03 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: suministro e instalación de flanche

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA



	
FECHA: 20 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de flanche metálico	FECHA: 20 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de flanche metálico

NP 3 CIELO RASO EN LAMINA DE PVC E= 9 MM CON ACABADO LISO, INCLUYE CORNISA PERIMETRAL Y TORNILLO EXTRA PTA 8 X1/2. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA


Este capítulo abarca las labores de cielo raso en lámina de pvc e= 9 mm con acabado liso, incluye cornisa perimetral y tornillo extra pta 8 x1/2. incluye suministro, instalación e implementos para trabajos en altura salones, ubicados en los salones Santa Helena y Costa Azul.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 23 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cielo raso	FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cielo raso	FECHA: 30 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cielo raso

SALÓN COMUNAL COSTA AZUL


		
FECHA: 14 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cielo raso	FECHA: 16 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cielo raso	FECHA: 19 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de cielo raso

NP 4 TANQUE PLÁSTICO 250L DE USO ESPECIFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE, TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN L=1.00m (INCLUYE LA DEMOLICIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DEL TANQUE EXISTENTE DE ASBESTO CEMENTO)

Este capítulo abarca las labores de tanque plástico 250l de uso específico para contención de agua potable, tubería y accesorios para conexión l=1.00m (incluye la demolición y disposición final del tanque existente de asbesto cemento), ubicado en el salón Trinitaria.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL TRINITARIA


		
FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de tanque plástico	FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de tanque plástico	FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de tanque plástico

NP 5 LAMPARA TIPO PANEL LED 18 W INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS (SED)


Este capítulo abarca las labores de lampara tipo panel led 18 w incluye soportes accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados, ubicados en los salones de Santa Helena, Cataluña y Villa Delia

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.



SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

		
FECHA: 23 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de panel 18 w	FECHA: 26 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de panel 18 w	FECHA: 30 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de panel 18 w

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de panel 18 w	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de panel 18 w	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de panel 18 w

SALÓN COMUNAL VILLA DELIA

		
FECHA: 02 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de panel led de 18w	FECHA: 02 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de panel led de 18w	FECHA: 02 de octubre 2025 DESCRIPCIÓN: Instalación de panel led de 18w

NP 6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 50W INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS (SED)

Este capítulo abarca las labores de suministro e instalación de reflector led 50w incluye soportes accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados, ubicado en el salón Cataluña.

se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA


		
FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de panel led	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de panel led	FECHA: 27 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de panel led

NP 7 MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, A LA VISTA

Este capítulo abarca las labores de muro ladrillo rejilla 0.12 m, a la vista, ubicado en el salón Cataluña.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

		
FECHA: 06 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación ladrillo rejilla	FECHA: 08 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación ladrillo rejilla	FECHA: 11 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación ladrillo rejilla

NP 8 PERFIL EN ALUMINIO DE 3"X1 1/2" CRUDO TIPO BOQUILLERA PARA SOPORTE DE TEJA SOBRE LA PLACA ANCLADO (INCLUYE A ANCLAJE TIPO CHAZO DE 1/2" X 2" EXPANSIVO)"

Este capítulo abarca las labores de perfil en aluminio de 3""X1 1/2"" crudo tipo boquillera longitud 6 metros para soporte de teja sobre la placa anclado (incluye a anclaje tipo chazo de 1/2"" X 2"" expansivo)", ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL SANTA HELENA

	
FECHA: 28 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de perfil en aluminio	FECHA: 29 de agosto 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de perfil en aluminio

NP 9 CABALLETE PARA TEJA FC TIPO ESPAÑOLA

Este capítulo abarca las labores de caballete para teja FC tipo española ubicado en el salón Santa Helena.

Se adjunta registro fotográfico, fecha y descripción de la actividad.

SALÓN COMUNAL CATALUÑA

	
FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de caballete	FECHA: 02 de septiembre 2025 DESCRIPCIÓN: instalación de caballete

4. AVANCE FINANCIERO.

El *GRUPO INARCO S.A.S.*, presenta a continuación el informe de avance económico del contrato de obra, el cual incluye el estado financiero correspondiente al periodo reportado.

SALONES COMUNALES TRINITARIA, COSTA AZUL, CATALUÑA,SANTA HELENA Y VILLA DELIA - FLUJO DE CAJA SEMANAL DEL 03 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE 2025

INTERVENTORIA	OBRA	Inversion Semanal Programada	Porcentaje De Avance Programado	Porcentaje Acumulado Programado	Porcentaje De Obra Ejecutado	Porcentaje De Obra Acumulado
23	SM 16 del 04 de Agosto al 10 Agosto	$ 31.394.225	3,92%	68,64%	5,04%	74,88%
24	SM 17 del 11 de Agosto al 17 Agosto	$ 31.394.225	3,92%	72,56%	5,04%	79,92%
25	SM 18 del 18 de Agosto al 24 Agosto	$ 31.394.225	3,92%	76,48%	5,04%	84,96%
26	SM 19 del 25 de Agosto al 31 Agosto	$ 31.394.225	3,92%	80,40%	5,04%	90,00%
27	SM 20 del 01 de Septiembre al 07Septiembre	$ 31.394.225	3,92%	84,32%	3,50%	93,50%
28	SM 21 del 08 de septiembre al 14 septimbre	$ 31.394.225	3,92%	88,24%	2,50%	96,00%
29	SM 22 del 15 de septiembre al 21 de septiembre	$ 31.394.225	3,92%	92,16%	2,00%	98,00%
30	SM 23 del 22 de septiembre al 28 de septiembre	$ 31.394.225	3,92%	96,08%	1,00%	99,00%
31	SM 24 del 29 de septiembre al 02 de octubre	$ 31.394.228	3,92%	100,00%	1,00%	100,00%

Se puede apreciar que durante el periodo del 03 de agosto al 02 de octubre de 2025 hubo un avance de obra del 30.16%, y acumulado general del proyecto del 100% lo cual representa un flujo de caja Acumulado de ejecución de $ 800.794.589 Ochocientos Millones Setecientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Pesos m/cte, lo cual identifica una correcta ejecución financiera del Contrato 1041 de 2024.

5. ANEXOS

- ✓ Ficha-Tecnica-Ecoroof-Cubiertas-y-Cerramientos-Industriales-EK013.
- ✓ Garantía Ecoroof 24.
- ✓ Guía de Mantenimiento Ecoroof.
- ✓ Ficha Técnica Grifería Push.
- ✓ Ficha Técnica Boquilla Concolor.
- ✓ Ficha Técnica Enchape Blanco Pared Liso 30x45.
- ✓ Ficha Técnica Pegacor Cerámico.
- ✓ Ficha Técnica Combo Laguna con Pedestal.
- ✓ Ficha técnica Eternit española.