CONSORCIO
DEPOARM
2025

Valledupar, 20 de abril de 2026

DEPOARM-2025-115

Señores,
CONSORCIO ARMERÍA 325
Atn. Ingeniero Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

Asunto: Remisión Informe Semanal N° 023 de la obra – Contrato N° 221.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra N° 221, nos permitimos remitir a ustedes el **Informe Semanal N° 023** correspondiente a las actividades ejecutadas durante la semana comprendida entre el 14 y el 19 de abril de 2026, en el marco del proyecto denominado:

"CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA, EN EL BATALLÓN DE SELVA N° 48 – BASRO 48"

El informe incluye el estado de avance de las actividades programadas, el control de programación por capítulos, el personal que laboró en obra, las condiciones climáticas de la semana y las observaciones pertinentes al desarrollo constructivo.

A continuación, se relacionan los datos más relevantes del informe:

CONCEPTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance semana 23	23,66%	24,00%
Avance acumulado financiero	24,00%	24,00%

Dirección: Carrera 9 #19-18 Brr. Centro
Teléfono: 310 538 62 51
Correo electrónico: consorciodepoarm2025@gmail.com

Valor total contrato	$ 5.686.603.524,46
Valor ejecutado acumulado	$ 1.364.784.845,87

Solicitamos comedidamente a la Interventoría dar el trámite correspondiente y efectuar la revisión, observaciones y aprobación del informe en los términos establecidos contractualmente.

Atentamente,

CASTULO ANDRES ALFARO PUERTA
CC. 77.158.252
Representante Legal

Anexo: Informe Semanal N° 023 (1 archivo digital en formato .xlsm)

Original: Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros

1ª copia: Interventor – Consorcio Armería 325

2ª copia: Contratista – Consorcio DEPOARM 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN	29 DE MARZO DE 2026	VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	23	DEL	13/04/2026	AL	18/04/2026
FECHA INICIO :	13/04/2026	FECHA TERMINO :	18/04/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48			
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325	901987572-5	CONTRATO N°	238
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	100,00%	76,00%			RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	NO SE HA FUNDIDO TODA LA CIMENTACIÓN
C-2	C-2 CIMIENTOS	100,00%	54,00%			FUNDIDA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	44,30%	23,00%			BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	66,67%	27,00%			FUNDIDA DE PISOS EN CONCRETO	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	67,79%	58,00%			FUNDIDA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	NO SE CONTABA CON TODO EL ACERO DE LAS ESTRUCTURAS
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	50,42%	27,00%			LEVANTE DE MUROS	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	9,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	8,33%	4,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	24,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	47,82%	51,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	23,66%	24,00%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 1.364.784.845,87	$ 4.321.818.678,59		24,00%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	ELECTRICISTA	0
INGENIEROS	1	OFICIALES	5
SISO	1	MAESTRO	1
AMBIENTAL	0	AYUDANTES	6
TOPÓGRAFO	0	ALMACENISTA	0
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
			SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%	8%	9%	11,22%	11,22%	11,53%	12%	12,06%	12,51%	13,31%	13,93%	17%	21,20%	21,59%	24,00%
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%	11,38%	13,59%	15,98%	21,93%	31,58%	40,84%	40,84%	58,73%	66,36%	74,40%	86,78%	17,00%	20,85%	23,66%

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

LEONARDO IVAN ONATE LOPEZ
Residente de obra:
Mat. Profesional 20202-367956 CES

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista







