Valledupar, 09 de abril de 2026

DEPOARM-2025-105

Señores
CONSORCIO ARMERÍA 325
Atn. *Ingeniero Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos*
La ciudad

Referencia: *Contrato de Obra **No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025** cuyo objeto es la construcción del depósito de armamento e intendencia en el **BASRO 48**.*

Asunto: Remisión informe semana 021

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Obra N° 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, el **CONSORCIO DEPOARM 2025** se permite remitir a su despacho el **Informe Semanal N° 21**, correspondiente a la semana comprendida entre el 29 de marzo al 05 de abril de 2026, el cual refleja el estado de avance de la obra, los porcentajes de ejecución por capítulo y las actividades en ejecución no tenidas en cuenta para el cálculo del avance semanal por parte del contratista de obra.

Se solicita respetuosamente su revisión y aprobación.

Atentamente,

CASTULO ANDRES ALFARO PUERTA
CC. 77.158.252
Representante Legal
CONSORCIO DEPOARM 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO			INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO							
FECHA DE EMISIÓN	29 DE MARZO DE 2026	VERSIÓN				HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	21	DEL	30/03/2026	AL	04/04/2026
FECHA INICIO :	22/03/2026	FECHA TERMINO :	28/03/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARAMAMENTO E INTENENCIA, EN EL BATALLON DE SELVA No. 48- BASRO 48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325		901987572-5	CONTRATO N°	238
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025		901977673-8	CONTRATO N°	221

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO (SEMANA ACTUAL)	PORCENTAJE DE EJECUTADO (SEMANA ACTUAL)			ACTIVIDADES	MOTIVOS
P -1	P -1 PRELIMINARES	100,00%	76,00%			RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN	NO SE HA FUNDIDO TODA LA CIMENTACIÓN
C-2	C-2 CIMIENTOS	66,67%	54,00%			FUNDIDA DE CIMENTACION DE CERRAMIENTO	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
S-3	S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	42,86%	23,00%			BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
PB-4	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	66,67%	27,00%			FUNDIDA DE PISOS EN CONCRETO	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
EC-5	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	53,00%	36,00%			FUNDIDA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	NO SE CONTABA CON TODO EL ACERO DE LAS ESTRUCTURAS
M-6	M-6 MAMPOSTERÍA	33,91%	23,00%			LEVANTE DE MUROS	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
H-7	H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	0,00%	0,00%				
H-7B	H-7B RED CONTRAINCENDIOS	0,00%	0,00%				
IE-8	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%				
PR-9	PR-9 PAÑETES Y RESANES	0,00%	9,00%				
CB-10	CB-10 CUBIERTAS	0,00%	0,00%				
CR-11	CR-11 CIELORASOS	0,00%	0,00%				
PA-12	PA-12 PISOS - ACABADOS	0,00%	24,00%				
E-13	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%				
V-14	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%				
AS-15	AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%				
ME-17	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%				
CE-18	CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%				
PI-19	PI-19 PINTURA	0,00%	0,00%				
EE-20	EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	0,00%	0,00%				
OE-21	OE-21 OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%				
AG-22	AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%				
VP-23	VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	42,72%	51,00%			INSTALACIONES	NO SE CUENTRAN LISTAS LAS ACTIVIDADES PREDECESORAS
SC-25	SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%				
	TOTALES	17,00%	21,20%				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR.TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	ACUMULADO
	$ 5.686.603.524,46	$ 1.205.559.947,19	$ 4.481.043.577,28		21,20%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	ELECTRICISTA	0
INGENIEROS	1	OFICIALES	5
SISO	1	MAESTRO	1
AMBIENTAL	0	AYUDANTES	6
TOPÓGRAFO	0	ALMACENISTA	0
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)

FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
			SI [X] NO [ ]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22
EJECUTADO	0,59%	0,75%	0,75%	0,75%	7,85%	4%	5,00%	8,00%	8%	8%	9%	11,22%	11,22%	11,53%	12%	12,06%	12,51%	13,31%	13,93%	17%	21,20%	
PROGRAMADO	0,59%	2,33%	6,52%	11,43%	24,16%	1,75%	4,30%	7,13%	9,31%	11,38%	13,59%	15,98%	21,93%	31,58%	40,84%	40,84%	58,73%	66,36%	74,40%	86,78%	17,00%	

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORÍA O DEL RESIDENTE INTERVENTORÍA

LEONARDO IVAN ONATE LOPEZ
Residente de obra:
Mat. Profesional 20202-367956 CES

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista


BELLOTA







