	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN-GRUAL-ESTIC
Fecha del informe	Dia: 09 Mes: Junio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contrato	023-00-M-CAMANGRUAL-2026
Contratista	HDC SOPORTE A LA INGENIERIA SAS NIT 901.178.261-9
Objeto	LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PARA PUNTOS DE ACCESO INTERNO INALÁMBRICO DEL CAMAN
Valor del Contrato	$55.454.000 [CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE]
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: Abril Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 29 Mes: Mayo Año: 2026
Forma de Pago	1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	005	004	06		10	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	$7.854.000,00	6126 del 08 de enero de 2026
02	01	01	004	007	02		10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	$47.600.000,00	
TOTAL									$55.454.000,00	

Oferta Económica:

ITEM	EQUIPO A EFECTUAR MANTENIMIENTO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	ACCESS POINT INDOOR De acuerdo a la ficha tecnica (ANEXO 01)	GLOBAL	4	$ 10.000.000,00	$1.900.000,00	$11.900.000,00	$47.600.000,00
2	INSTALACION De acuerdo a la ficha tecnica (ANEXO 01)	GLOBAL	4	$ 1.650.000,00	$313.500,00	$1.963.500,00	$7.854.000,00
						VALOR TOTAL	$55.454.000,00

1.2 EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato así:

ITEM	PAC	VALOR
1	JULIO 2026	$55.454.000,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 32026 Dia: 28 Mes: Abril Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 29 Mes: Abril Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 11 Mes: Mayo Año: 2026

Anexo: Certificado de ARL en SST (01 folio).

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: Mayo Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza prorroga al contrato por un total de 20 días calendarios, quedando el plazo de ejecución hasta el día 18 de junio del 2026, atendiendo las razones expuestas por el contratista. Así mismo se modifica el PAC quedando pago en PAC agosto 2026.
Valor Reducción (Si aplica)	No aplica.
Nuevo Valor Contrato	No aplica.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 18 Mes: Junio Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 02 Mes: Junio Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A. Mes: N/A. Año: N/A.
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A. Mes: N/A. Año: N/A.

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A. Mes: N/A. Año: N/A.
Objeto de la Suspensión	N/A.
Reinicio	Día: N/A. Mes: N/A. Año: N/A.
Observaciones	N/A.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No aplica.	**No aplica.**	**No aplica.**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[10.00] %
Avance en Tiempo	[84.21] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[55.454.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0,00] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[55.454.000,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	$0,00	N/A	$0,00
				Total Pagos	$0,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica.		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha	Actividad / Hito	Observaciones
11-Mayo-2026	Se realiza y firma el acta de inicio.	Sin novedad.
15-Mayo-2026	Se envia el acuerdo de confidencialidad para el diligenciamiento y firma del contratista.	Sin novedad.
15-Mayo-2026	Visita técnica para el levantamiento de información y medidas.	Sin novedad.
22-Mayo-2026	El contratista solicita por escrito prorroga por 20 días al contrato.	Sin novedad.
27-Mayo-2026	Queda establecida la prórroga.	Prórroga hasta el 18 de junio 2026.

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Entrega en fisico de los 04 Access Point Indoor que establece el ANEXO TECNICO AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	Pendiente	Pendiente por tiempos de importación.

ELECTRONICA No. 023-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.		
2. El contratista deberá hacer entrega del AP con la siguiente garantía: HPE Aruba Networking Foundational Care 5Y NBD Exch AP-635 Campus SVC - H29YRE.	Pendiente	Pendiente por entrega de los equipos.
3. El contratista deberá suministrar la siguiente suscripción de Aruba Central para el AP: HPE Aruba Networking Central AP Advanced 5-year Subscription E-STU - Q9Y65AAE.	Pendiente	Pendiente por entrega de los equipos.
4. 04 puntos sencillo de red de voz y datos.	Cumple	El contratista realize visita técnica para toma de medidas para los materiales.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- A la fecha está pendiente que el contratista termine de realizar la instalación de los 04 puntos de red y los 04 Access Point. Contrato en ejecución sin novedad a la fecha.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A. Fecha Dia: N/A. Mes: N/A. Año: N/A.
Dependencia destino final del bien o servicio	1 Componentes Dinámicos-GRULA. 2 Guardia principal CAMAN. 3 Misceláneos-GRUAL. 4 Sanidad.
Observaciones	Pendiente entrega de los equipos para realizer el ingreso al almacén.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales a la fecha ajustado a las condiciones del contrato y documentos previos del mismo; se encuentra dentro de los tiempos establecidos de ejecución contractual y no ha manifestado ningún contratiempo y situación que pueda generar un posible incumplimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. MARTINEZ VILLALOBOS WENDY Principal	**C.C.** 1.073.176.622
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
Firma		

Nombre del Gerente del proyecto	CT. CABEZAS ROMERO WALTER	**C.C.** 1.106.891.482
Acto Administrativo Nombramiento	O.S. 065 CAMAN del 02-JUN-2026	
Acta entrega fecha	04 junio 2026	
Tipo Novedad	Vacaciones del titular	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO (E)	
Firma		