Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME MENSUAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
PERIODO:	Diciembre de 2025

Respetado ingeniero:

De manera atenta presento el informe de actividades desarrolladas en relación con el apoyo a la supervisión del siguiente proyecto.

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

CONTRATO DE OBRA No.	1783 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE PROTECCIÓN CAÑOS	NIT:	902.000.311-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	(integrado por INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS con NIT 900.128.706-7 y una participación del 30%, y por CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOURTE con CC. 79.787.520 y una participación del 70%)		
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
Fecha de Inicio:	12 de diciembre de 2025	No. de Oficio:	N/A
Valor Inicial:	$ 1.192.677.958,00		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Valor Actual:	$ 1.192.677.958,00		
Anticipo Entregado:	$ 0.00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0.00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Suspensiones	1		
Fecha inicio suspensión	23 de diciembre de 2026		

Fecha de reanudación	6 de febrero de 2026
Fecha de Fin:	14 de febrero de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
786825	2025	20	CC-2405-0600-5-52104E-2405020-02	1.192.677.958,00	0.00	1.192.677.958,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado Amortizado
N/A	$0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	…		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
23/12/2025	Acta de suspensión No. 1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza única de cumplimiento 18-40-101081273 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$119,267,795.80	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	LIQ CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$357,803,387.40	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	LIQ CONTRATO O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$238,535,591.60	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$357.803.387,40	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	5 años contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo de las obras	

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 18-40-101081273 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Amparo patronal	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

NO APLICÓ

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	12/12/2025	CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION CAÑOS	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1783 de 2025. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1803 DE 2025		
CONTRATISTA:	WEG INGENIERIA SAS	NIT:	900.147.753-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
Fecha de Inicio:	12 de diciembre de 2025	No. de Oficio:	N/A
Valor Inicial:	$ 154.741.805		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Adición 2:	N.A.		
Valor Actual:	$ 154.741.805		
Anticipo Entregado:	$ 39.010.539,00		
Anticipo Amortizado:	$ 2.770.000,00		
Saldo por Amortizar:	$ 36.240.539,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2025		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Prórroga 2:	N.A.		
Total suspensiones	1		
Inicio suspensión	23/12/2025		
Reanudación	06/02/2026		
Fecha de Fin:	14 de febrero de 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
796525	2025	20	C-2405-0600-5-52104E-2405020-02	$154.741.805,00	$47.188.866,00	$ 107.552.939,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos 1	$ 6.430.275,00	$ 1.748.052,00	$ 8.178.327,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
N.A.		

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ACTA No.
23/12/2025	Acta de suspensión No. 1
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 11-44-101269402 Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 15.474.181,00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	01/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 39,010,539.00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 30.948.361,00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 46.422.542	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

NO APLICÓ

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	12/12/2025	WEG INGENIERIA SAS	Orden de Inicio Contrato de Interventoría No. 1803 de 2025. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-1.
2025S-VBOG-094378	2025/12/09	WEG INGENIERIA SAS	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-128675. Hojas de vida cto 1803 de 2025

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el periodo del presente informe, debido a que el Contratista debe adelantar, entre otras actividades, "(...) gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos naturales, en caso de ser necesario" (…). En este sentido, y con el fin de determinar si para la ejecución de las actividades previstas se requiere o no tramitar y obtener los respectivos permisos, concesiones o autorizaciones conforme a la normatividad ambiental vigente, el CONSORCIO OBRAS DE PROTECCIÓN CAÑOS remitió ante la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE el oficio 1783-2025-OF.003, la cual quedó tramitada con número de radicado 2025-11996, y ante la Dirección General Marítima – DIMAR el oficio 1783-2025-OF.004 y número de radicado 152025107851, solicitando el respectivo concepto técnico previo al inicio de las obras. Por lo anterior se suspenden los contratos de obra e interventoría hasta que las entidades descritas (DIMAR y CARDIQUE) se pronuncien y se tenga la garantía para ejecutar las actividades de mantenimiento.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se suscribe la Suspensión No. 1 del contrato.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Como se mencionó en los aspectos técnicos hasta no tener respuesta de CARDIQUE se puede continuar con la ejecución de las obras.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ A fecha del presente informe, no se han realizado comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ Se ha llevado el seguimiento al proyecto a través de comités técnicos semanales.

Cordialmente,



Jorge Ernesto Herrera Campos
Profesional especializado grado 15
Apoyo a la supervisión.