Ingeniero
CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME MENSUAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
PERIODO:	Enero 1 a febrero 03 de 2026

Respetado ingeniero:

De manera atenta presento el informe de actividades desarrolladas en relación con el apoyo a la supervisión del siguiente proyecto.

PROYECTO:	**MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

CONTRATO DE OBRA No.	1783 de 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS DE PROTECCIÓN CAÑOS	NIT:	902.000.311-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	(integrado por INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS con NIT 900.128.706-7 y una participación del 30%, y por CARLOS ALBERTO SANCHEZ LACOURTE con CC. 79.787.520 y una participación del 70%)		
Objeto:	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
Fecha de Inicio:	12 de diciembre de 2025	No. de Oficio:	N/A
Valor Inicial:	$ 1.192.677.958,00		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Valor Actual:	$ 1.192.677.958,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2025		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Suspensiones	1		
Fecha inicio suspensión	23 de diciembre de 2026		

Fecha de reanudación	6 de febrero de 2026
Fecha de Fin:	14 de febrero de 2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
786825	2025	20	CC-2405-0600-5-52104E-2405020-02	1.192.677.958,00	0.00	1.192.677.958,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado Amortizado
N/A	$0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
…	...		

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza única de cumplimiento 18-40-101081273 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$119,267,795.80	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	LIQ CONTRATO
Buen Manejo Anticipo	$357,803,387.40	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	LIQ CONTRATO O AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$238,535,591.60	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la Obra	$357.803.387,40	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	5 años contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo de las obras	

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 18-40-101081273 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Daño Emergente Y Lucro Cesante	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025
Amparo patronal	$284,700,000.00	**18-40-101081273 Anexo No. 0**	04/11/2025	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

NO APLICÓ

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1803 DE 2025		
CONTRATISTA:	WEG INGENIERIA SAS	NIT:	900.147.753-4.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
Fecha de Inicio:	12 de diciembre de 2025	No. de Oficio:	N/A
Valor Inicial:	$ 154.741.805		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Adición 2:	N.A.		
Valor Actual:	$ 154.741.805		
Anticipo Entregado:	$ 39.010.539,00		
Anticipo Amortizado:	$ 2.770.000,00		
Saldo por Amortizar:	$ 36.240.539,00		
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2025		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Prórroga 2:	N.A.		
Total suspensiones	1		
Inicio suspensión	23/12/2025		
Reanudación	06/02/2026		
Fecha de Fin:	14 de febrero de 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR	VALOR	SALDO REGISTRO

	DEL REGISTRO			REGISTRO	UTILIZADO	
796525	2025	20	C-2405-0600-5-52104E-2405020-02	$154.741.805,00	$47.188.866,00	$ 107.552.939,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
N.A			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
N.A.		

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICÓ

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 11-44-**	

		101269402 Anexo No. 1	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 15.474.181,00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	01/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 39,010,539.00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	01/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 30.948.361,00	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	10/11/2025	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 46.422.542	**11-44-101269402 Anexo No. 1**	31/12/2025	31/12/2030

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

NO APLICÓ

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el periodo del presente informe, hasta el 3 de febrero, fecha hasta la cual fui designado como apoyo a la supervisión. Debido al acta de suspensión No. 1 de diciembre de 2025, los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos, a la espera del concepto de CARDIQUE y DIMAR.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Como se mencionó en los aspectos técnicos hasta no tener respuesta de CARDIQUE y DIMAR se puede continuar con la ejecución de las obras.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ A fecha del presente informe, no se han realizado comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

- ✓ Se ha llevado el seguimiento al proyecto a través de comités técnicos semanales.

Cordialmente,



Jorge Ernesto Herrera Campos
Profesional especializado grado 15
Apoyo a la supervisión.