CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4973-2025

Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo para la ejecución del proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 2501A SAN JOSE - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)".

INFORME DE SUPERVISION No. 1

PERIODO: 22/12/2025 AL 22/01/2026

San Juan de Pasto,marzo de 2026.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	6/03/2026	CON CORTE :	22/01/2026

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO :	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
CONVENIO MACRO No:	N.A.
CONVENIO No.:	GN4097-2025 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025
CDP No.:	2025050229 — FECHA: 29/05/2025
REGISTRO No:	2025110031 — FECHA: 4/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo para la ejecución del proyecto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBRAS DE MITIGACION E INTERVENTORIA PARA ATENCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN VÍA DEPARTAMENTAL 25 ANR01 CRUCE DEL TRAMO 2501A SAN JOSE - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO - (SECTOR EL RELLENO)".
MUNICIPIO	SAN PABLO
CONTRATISTA DE OBRA:	EDMUNDO JOSE PALACIOS
INTERVENTOR:	ANA SOFIA PSAJE ERAZO
SUPERVISOR:	GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE.
APOYO TECNICO SUPERVISION	ANA MARIA CARLOSAMA HOYOS
APOYO JURIDICO SUPERVISION:	JULIANA LEYTON
VALOR DEL CONVENIO	$ 1.020.935.207,00
FECHA DE INICIACION:	22/12/2025
PLAZO DEL CONVENIO:	1 MES Y MEDIO
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2025
SUSPENSION No.:	N.A.
REINICIO No. 1:	N.A.
PORCENTAJE ANTICIPO:	Un primer desembolso, en calidad de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total aportado por el Departamento, para la ejecución de la interventoría y ejecución de consultoría previa legalización del Convenio el cual será amortizado en el mismo porcentaje en las actas de desembolso parciales y final del convenio. El desembolso del anticipo NO constituye condición previa para la iniciación del convenio. El anticipo estará sujeto a la concepción y requisitos que EL DEPARTAMENTO requiera al momento de la suscripción del Convenio, conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.
TOTAL ANTICIPO:	$ -
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.:	$ -
GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.
Póliza No.:	775-47-994000003086

% AVANCE FISICO OBRA:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO:	0,00%
% AVANCE FINANCIERO:	% PROGRAMADO	0,00%	% EJECUTADO	0,00%

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Cumplidas las condiciones de suscripción del Convenio Interadministrativo No. GN4973-2025 del 04 de noviembre de 2025, suscrito entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo, se expidió el certificado de legalización el 19 de diciembre de 2025.
Posteriormente, se suscribió el Acta de Inicio el 22 de diciembre de 2025, dando inicio formal a la ejecución del convenio, con un plazo inicial de un (1) mes y medio. Durante el periodo evaluado se adelantaron actividades de coordinación interinstitucional y verificación de requisitos para la ejecución del proyecto.

ASPECTOS LEGALES: El convenio se encuentra amparado mediante la póliza No. 775-47-994000003086, expedida el 04 de noviembre de 2025, con vigencia hasta el 19 de junio de 2026, cubriendo los riesgos asociados al cumplimiento y manejo de los recursos.
Así mismo, se cuenta con el respectivo registro de compromiso No. 2025110031 por valor de $1.019.935.207,00, respaldado con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) del Departamento y del Municipio, garantizando la apropiación de los recursos necesarios para la ejecución del convenio conforme a la normatividad vigente.

ASPECTOS TECNICOS: De acuerdo con el informe de seguimiento presentado por el Municipio de San Pablo, con fecha 22 de enero de 2026, el proyecto se encuentra en fase inicial, desarrollándose principalmente actividades preparatorias para la ejecución de las obras.
Durante el periodo evaluado se adelantaron las siguientes actividades:

*Revisión de estudios y documentos técnicos relacionados con el punto crítico en el sector “El Relleno”.
*Identificación preliminar de las obras de mitigación requeridas para la estabilización de la vía.
*Planeación y estructuración de los procesos contractuales para la ejecución del proyecto (obra e interventoría).
*Consolidación de la información técnica necesaria para el inicio de las actividades constructivas.
*Articulación institucional entre el Municipio de San Pablo y la Gobernación de Nariño.
*Programación de actividades para el desarrollo de estudios, diseños y ejecución de obra.

ASPECTOS FINANCIEROS: En el marco del Convenio GN4973-2025 se encuentra previsto el desembolso de anticipo para el inicio de las actividades; sin embargo, a la fecha del presente informe el contratista no ha efectuado la solicitud correspondiente, razón por la cual no se registran giros en este periodo. La ejecución financiera se mantiene en etapa inicial, a la espera de la presentación de la documentación y los requisitos exigidos para el trámite del pago

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Proyecto: Ana Maria Carlosama Hoyos
Contratista apoyo a la supervisión - SID

Aprobó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura- SID
Gobernacion de Nariño

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	**4973-2025**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO					$ -		$ 0,00		
Acta Parcial No 01			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
Acta Parcial No 02			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
Acta Parcial No 03			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
TOTAL		**$ -**		**$ 0,00**	**$ -**		**$ 0,00**		

AVANCE FISICO	0,00%
AVANCE FINANCIERO	0%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No GN4973-2025

GARANTIAS:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza No.:	775-47-994000003086

ANEXO 0	**FECHA APROBACION**	3/12/2025	**FECHA EXPEDICION**	8/11/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 102.093.520,70	10%	4-nov-25	19-jun-26		58
Buen manejo de Anticipado	$ 407.974.083,00	100%	4-nov-25	19-jun-26		58

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	**FECHA APROBACION**		**FECHA EXPEDICION**	30/12/2025

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 102.093.520,70	10%	4-nov-25	30-sep-26	Actualizacion Acta Incio	161
Buen manejo de Anticipado	$ 407.974.083,00	100%	4-nov-25	30-sep-26	Actualizacion Acta Incio	161