AYUDA DE MEMORIA	
TEMA:	Entrega de obras mejoramiento Colegio Torquigua IED
FECHA:	14 – mayo - 2026
HORA DE INICIO Y FIN:	1:00p.m – 4:00p.m
MODALIDAD:	Presencial, Colegio Torquigua
RESUMEN DE LA REUNION:	A solicitud de la DCCEE, se realizó acompañamiento por parte de la Dirección de Cobertura a la entrega de la obra de mejoramiento de espacios de cocina de la IED, y con el fin de que el administrador Fe y Alegría realizara recorrido por las áreas intervenidas, se aclararan las inquietudes frente a funcionamiento, mantenimiento y operación de los espacios, y se revisaran los compromisos adquiridos por la SED ante el administrador para dar inicio con la operación del comedor escolar. Durante el recorrido como representante de la Dirección de Cobertura, y entendiendo que el acta de entrega hace parte de los documentos contractuales entre la SED y el contratista de obra, no se firmó el acta a pesar de realizar el acompañamiento, y el recorrido por las áreas, así mismo se dio claridad a el administrador que la entrega del área de cocina, y cuartos de operación se habían entregado en la reunión celebrada el 10/nov la cual es el acta de entrega de las áreas. Areas Intervenidas: • Ampliación de capacidad de almacenamiento de agua potable. • Separación del shut de basuras de cocina y colegio. • Remates y terminación del andén en el recorrido de la pérgola. • Remates en cocina, cuartos de secos etc. • Adecuación de la red eléctrica, tableros y conexiones de acuerdo a los requerimientos para la operación.
EVIDENCIA:	Acta de entrega Espacios de la DCCEE, incluye firmas de la supervisión de obra de la DCCEE, y los acompañantes.

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ
Secretaría
EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

CONTRATO : CO1.PCCNTR.8155350
COLEGIO DEL DISTRITO : TORQUIGUA – SEDE A
DIRECCIÓN : CALLE 64 #128 – 50
LOCALIDAD : ENGATIVA
FECHA DE ENTREGA : 08 DE MAYO DE 2026.

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE ESPACIOS

POR LA INTERVENTORÍA. - CARLOS MAURICIO MONTENEGRO BAUTISTA, residente de interventoría por parte de PROBINTEC S.A.S. en calidad de Interventores

POR EL CONTRATISTA. - HUGO FERLEY LOPEZ PAEZ, residente de obra por parte de CONSORCIO EDUCATIVO 25, en calidad de ejecutores de obra.

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**			
Asunto									
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**						**Próxima Reunión**	

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de espacios del Colegio TORQUIGUA – SEDE A ubicado en la Localidad 10ª de Engativa de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Calle 64 #128 – 50 que comprende:

Tanque de almacenamiento de agua potable: Se realizó la instalación de malla electrosoldada y concreto de 3000 psi para conforma la placa que soporta el tanque de almacenamiento, se suministró e instaló un (1) tanque plástico de capacidad de 5000 litros con su respectiva red de conexión y funcionamiento. Adicional realizó la instalación de estructura metálica para soporte de cubierta y cerramiento en malla, así mismo instaló la cubierta, flanche y cerramiento en malla para la correcta adecuación del área donde quedó el tanque de almacenamiento.

Hall de circulación: Se realizó la instalación de malla electrosoldada y concreto de 3000 psi para conformar la placa del sendero que se extendió según lo solicitado por la SED, adicional se realizó la instalación de estructura metálica para conformar la extensión de la cubierta en policarbonato y canal, así mismo instaló la lamina de policarbonato para extender la cubierta de dicho hall de circulación y así cumplir con el alcance y requerimiento solicitado por el colegio y Secretaría de Educación Distrital (SED).

Shut de basura: Se realizó el replanteo del shut de basuras en un punto estratégico del colegio, realizando el sendero peatonal que conduce al punto y la placa donde está el shut, dicha placa se hizo en concreto. Se realizó la instalación de estructura metálica para conformación del shut, se instaló superboard, alistado de piso, baldosa en granito debidamente destroncado y pulido y media caña, se instaló enchape en los muros, se instaló luminarias, cableado, tubería, cielo raso, cubierta y puertas tipo persianas. Todo lo anteriormente mencionado se realizó para conformar el shut de basuras requerido y solicitado por el colegio y Secretaría de Educación Distrital (SED).

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EXTERIOR	SHUT DE BASURAS Y ÁREA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	83,04 M2	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, sí en su defecto la SED no lo puede aportar)
EXTERIOR	ÁREA SHUT DE BASURAS	0,05 M3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)
EXTERIOR	ÁREA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	12,34 M2	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

EXTERIOR	SHUT DE BASURA, ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SENDEROS.	22,13 M3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)
EXTERIOR	SHUT DE BASURA, ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SENDEROS.	10,89 M3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)
EXTERIOR	SHUT DE BASURA	4,55 M	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)
EXTERIOR	SENDEROS.	49,22 M2	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.
EXTERIOR	SHUT DE BASURA, ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	21,48 M2	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)
EXTERIOR	BORDILLO, ÁREA SHUT DE BASURA	30,63 KG	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
EXTERIOR	SHUT DE BASURA, ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SENDEROS.	227,82 KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
EXTERIOR	SHUT DE BASURA, ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SENDEROS.	851,36 KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)
EXTERIOR	SHUT DE BASURA, ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y HALL DE CIRCULACIÓN	870,00 CM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

	EXTERIOR – INTERIOR	SHUT DE BASURAS	8,50 M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	
	EXTERIOR – INTERIOR	SHUT DE BASURAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	23,83 M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	1,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	1,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	1,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	1,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	2,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	2,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	11,90 M2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	11,90 M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	1,97 M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	8,85 M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)
	EXTERIOR	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 5000 LTS
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	29,15 M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45
	EXTERIOR – INTERIOR	SHUT DE BASURAS	34,31 M2	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA, CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM
	EXTERIOR	SHUT DE BASURAS	4,18 M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.

Powered by CamScanner

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**

	INTERIOR	PUERTA, SHUT DE BASURAS	4,18 M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	1,00 UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	13,98 M2	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
	EXTERIOR	SHUT DE BASURAS	34,25 M2	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	INTERIOR	SHUT DE BASURAS	13,98 M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
	EXTERIOR	SHUT DE BASURAS Y ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	9,60 M	CANAL EN PVC AMAZONAS O EQUIVALENTE, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	EXTERIOR	SHUT DE BASURAS Y ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	5,15 M	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	EXTERIOR	SHUT DE BASURAS Y ÁREA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	39,52 M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI [ ] **NO** [X]

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	N/A	N/A	
Agua	N/A	N/A	
Gas	N/A	N/A	

Nota: La verificación definitiva de los servicios públicos se hará en el informe para paz y salvos de servicios públicos, que es requisito para la liquidación del contrato.

3.- Descripción de los equipos entregados

N/A. No fue entregada ninguna clase de equipos por parte del Contratista de obra.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI [X] NO [ ] N/A [ ]

ESPACIO	JUEGO DE LLAVES
Shut de basuras	Juego de llaves (3 unidades)

5.- ¿El constructor cumplió con el Plan de Calidad establecido para la ejecución obra?

SI [X] NO [ ]

6.- En el marco del proyecto, se hace entrega de elementos de sostenibilidad ambiental como:

a. Sistema fotovoltaico

SI [ ] NO [X]

b. Reutilización de aguas lluvias

SI [ ] NO [X]

IV. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (ANTES)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación


ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**






TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (DESPUÉS)







Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

HALL DE CIRCULACIÓN (ANTES)







HALL DE CIRCULACIÓN (DESPUÉS)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	






SHUT DE BASURAS (ANTES)







Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

SHUT DE BASURAS (DESPUÉS)


















V. RECOMENDACIONES

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

Piso del shut de basuras: Se recomienda realizar limpieza diaria, barrer o aspira el piso con una escoba suave para eliminar polvo y arena que puedan rayar la superficie. Limpiar con un trapeador húmedo usando agua tibia mezclada con jabón neutro (pH 7-10); escurrir bien para evitar exceso de humedad. Limpiar inmediatamente derrames como café, vino o ácidos para prevenir manchas. Este piso de granito pulido muestra un acabado reflectante típico, ideal para áreas de alto tráfico cuando se mantiene adecuadamente. Evitar limpiadores ácidos (vinagre, limón), alcalinos fuertes, cloro, amoníaco ni abrasivos, ya que corroen el pulido. Evitar estropajos ásperos o arrastrar muebles sin protectores de fieltro en las patas. Realizar mantenimiento periódico aplicando un sellador impregnante cada 1-3 años para proteger contra humedad y manchas. En zonas húmedas como Bogotá, secar rápidamente el piso tras la limpieza para prevenir acumulación de agua.

Cubiertas en Ecoroof: Se recomienda realizar una limpieza semestral con agua y detergente neutro, inspeccionar y ajustar la tornillería (en las crestas) cada seis (6) meses, y limpiar canaletas y bajantes antes de la temporada de lluvias para evitar acumulación de residuos y corrosión.

Puertas persianas y escotillas: Se recomienda limpiar regularmente con agua jabonosa suave, inspección frecuente para detectar óxido (especialmente en uniones), lubricación semestral de bisagras y retoques de pintura anticorrosiva. Es esencial secar bien la estructura tras limpiarla para evitar la corrosión, asegurando que las rejillas queden libres de residuos. Se recomienda hacer una limpieza profunda en exterior e interior utilizando agua tibia con jabón neutro y paños suaves o esponjas para no rayar. Evite productos químicos fuertes como amoníaco o desengrasantes abrasivos. Elimine polvo y suciedad acumulada en los orificios de la rejilla.

Enchape en muros: Se recomienda limpiar periódicamente con agua y detergente neutro, evite ácidos fuertes y cepillos metálicos. Revise las juntas anualmente para rellenar grietas y aplicar sellador hidrófugo en zonas húmedas. Limpie manchas al momento para evitar que penetren.

Laminas en superboard: Se recomienda inspeccionar grietas y sellar juntas con poliuretano cuando se requiera. Limpiar con agua y jabón suave, evitando cepillos abrasivos o químicos fuertes. Evitar el agua a presión muy alta para prevenir desprendimiento de pintura. Se recomienda repintar cada 6 o 12 meses con productos acrílicos para impermeabilizar y evitar hongos.

Placas en concreto: Se recomienda limpieza regular con jabones neutros y la inspección periódica para sellar fisuras inmediatamente. Es crucial evitar la acumulación de agua, revisar juntas de dilatación y aplicar selladores cada 2-5 años para prevenir desgaste y grietas.

Cubiertas en policarbonato: Se recomienda limpiar cada seis (6) meses con agua, jabón neutro y paños suaves/esponjas para evitar rayones. No usar limpiadores abrasivos, amoníaco o disolventes. Limpiar en días nublados para evitar manchas por secado rápido y revisar anualmente sellos y fijaciones para evitar filtraciones.

Cerramiento perimetral: Se recomienda realizar la limpieza utilizando agua con jabón neutro para mantenimiento regular, cepillos de cerdas metálicas para eliminar óxido y lijas de grano medio en el metal. Para el muro, limpiar con detergente suave y agua; en caso de óxido o suciedad incrustada en la reja, aplicar anticorrosivo y pintura. Limpiar anualmente o cuando sea necesario para evitar el deterioro del mismo.

Se adjunta "MATRIZ DE MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREVENTIVO".

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE ENTREGA ESPACIOS

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**				**Próxima Reunión**

VI. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutarlas y entregarlas es de 15 días calendario)

- <<Compromisos adquiridos>>

NOMBRE: Jenny David Lopez
CARGO: Apoyo Supervisión Cont.

NOMBRE: Carol Nieto Carrera
CARGO: Contratista DCEE - SED

NOMBRE: Carlos M. Monteagro
CARGO: Revisor de Interventoría

NOMBRE: Diego H. Rey
CARGO: Director Obra

NOMBRE: Jorge Rodriguez Rodriguez
CARGO: Director de Interventoría

NOMBRE: Juan G. Arcila
CARGO: Gestor DCEE

Powered by CamScanner