ACTA DE AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSIÓN No. 02

FECHA DEL ACTA	10 DE JUNIO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SAPSB-04126-2024 del 20 de junio de 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
C.C. o N.I.T.	901941068-6
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ
C.C	C.C. 88.224.493 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($5.285.395.654,00)
PLAZO O DURACIÓN	09 meses contados a partir de la firma del acta de inicio
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Salazar, Departamento Norte de Santander.
RUBRO	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad de Recursos: CDR No. 17474 del 25 de noviembre de 2025; CDR No. 17475 del 25 de noviembre de 2025.
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. Gloria Ruth Beltrán Lozano, designada mediante memorando de fecha 15 de julio de 2025.
INTERVENTOR (Externo)	UNION TEMPORAL INTER-PTAP SALAZAR
FECHA ACTA DE INICIO	24 de julio de 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 del 12 de septiembre de 2025 ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.1 del 10 de octubre de 2025 ACTA DE REINICIO No.1 del 27 de octubre de 2025

OBSERVACIONES: La situación que motivó la ampliación a la suspensión No. 02 del contrato obedece a que una vez analizadas las condiciones actuales del contrato, el contratista manifiesta que existen demoras en los procesos de despacho y entrega de los insumos y materiales requeridos para la correcta ejecución de las actividades contractuales, situación que ha sido informada oportunamente por los proveedores y que continúa afectando el normal desarrollo de la obra.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con la totalidad de los materiales necesarios para garantizar la adecuada continuidad de las actividades constructivas, el contratista solicita la ampliación del periodo de suspensión contractual, con el fin de evitar afectaciones técnicas, administrativas y operativas durante la

ACTA DE AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSIÓN No. 02

ejecución del proyecto.
La interventoría, una vez revisadas las condiciones expuestas y verificadas las limitaciones derivadas de la no entrega oportuna de los insumos por parte de los proveedores, considera procedente avalar la ampliación de la suspensión del contrato.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos a saber: Jhon Aldair Álvarez Bacca, Ordenador del Gasto, Gloria Ruth Beltrán Lozano, Supervisora, Myriam Dolores Arteaga Cárdenas Representante legal UNION TEMPORAL INTER-PTAP SALAZAR Interventor (Externo) y José Oswaldo Rincón Ramírez representante legal UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025, contratista, con el fin de ampliar la suspensión de la ejecución del Contrato No. LP-SAPSB-04126-2024 del 20 de junio de 2025 a partir del 10 de junio de 2026 por un plazo de quince (15) días calendario, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en los documentos anexos de fecha 09 de junio de 2026, que hace parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 24 de junio de 2026, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Ordenador del Gasto

JOSE OSWALDO RINCON RAMIREZ
R.L UNIÓN TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
Contratista

GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO
Supervisor

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
R/L UNION TEMPORAL INTER-PTAP SALAZAR
Interventor (Externo)

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Interventoria**	**Interventoria**	
Revisión jurídica:	**Diego Fernando Tobacia Luna**	**Abogado Contratista**	
Aprobación Jurídica:	**Diego Fernando Tobacia Luna**	**Abogado Contratista**	
Revisión área técnica:	**Gloria Ruth Beltrán Lozano**	**Supervisora**	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

UNIÓN TEMPORAL
PTAP SALAZAR

San José de Cúcuta, 09 de junio de 2026 **OF-UTPS2026-023**

Señores
UNION TEMPORAL INTER - PTAP SALAZAR
Interventoría
utinterptapsalazar@gmail.com

Referencia: Contrato de obra No. LP-SAPSB-04126-2024 cuyo Objeto es OPTIMIZACION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER.

Asunto: Solicitud de suspensión temporal de actividades.

Cordial saludo,

Mediante la presente JOSE OSWALDO RINCÓN RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 88.224.493 de Cúcuta, actuando en calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025 con NIT 901.941.068-6, solicita a la interventoría la ampliación a la suspensión N°2, debido a las dificultades presentadas en el suministro y entrega de materiales requeridos para la ejecución de las actividades programadas en obra.

Durante el desarrollo del proyecto se han presentado retrasos por parte de proveedores en la fabricación, despacho y entrega de diversos materiales indispensables para la continuidad de las actividades constructivas, situación que ha generado la no disponibilidad oportuna de insumos necesarios para el normal avance de la obra.

La anterior situación ha afectado directamente el cronograma de ejecución contractual, imposibilitando la continuidad de varias actividades programadas y limitando el avance adecuado del proyecto, pese a las gestiones realizadas por el contratista para garantizar el suministro de los materiales requeridos.

En consecuencia, y con el fin de evitar afectaciones técnicas, reprocesos y mayores impactos sobre la ejecución contractual, solicitamos se autorice la ampliación a la suspensión temporal del contrato por el término de quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta correspondiente, o hasta tanto se normalice el suministro y disponibilidad de los materiales necesarios para la ejecución de las obras.

Adjunto a la presente se remiten los soportes correspondientes relacionados con las demoras presentadas por los proveedores.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las observaciones y trámite correspondiente.

Atentamente,

JOSÉ OSWALDO RINCÓN RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
NIT 901.941.068-6

UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
901941068-6
Sucursal: PRINCIPAL -

Fecha: 30/03/2026 2:37:p. m.

ORDEN DE COMPRA N° 03 11

Fecha de Solicitud: 30/03/2026

Proveedor:	M.A. PEÑALOSA CIA S.A.S.	**NIT:**	890502904-7
Dirección:	AVENIDA 5 # 8-40 CENTRO - CUCUTA	**Forma de Pago:**	CONTADO
Vendedor:	VARIOS	**Teléfono:**	3134878360 -

Detalle del Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNIDAD	IVA	VR. PARCIAL	BOD:
1	635122	TUBO BIAXIAL 6" PR 200 -	158.00	UND	288,501.38	19	45,583,218.04	00

TOTAL ITEM:	1	**CANTIDADES:**	**158.00**
PESO TOTAL:	0.00		

SUBTOTAL:	45,583,218.04
I.V.A:	8,660,811.08
RET. I.V.A:	0.00
RET. I.C.A:	0.00
RET. FUENTE:	0.00
RET. CREE:	0.00
TOTAL PEDIDO:	**54,244,029.12**

Fecha Estimada en Entrega en Obra:

30/03/2026

OBSERVACIONES:	**PEDIDO 104 -SALAZAR**

Elaboró Y Revisó:	***Aprobó***
Dpto Compras	***SUSANA VERA***

Dirección: Centro Comercial Bolivar Lc H-8
Tel : 607 5956367 - 3106218169
Email: Constructorariar@gmail.com

UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
901941068-6
Sucursal: PRINCIPAL -

Fecha: 30/03/2026 9:08:a. m.

ORDEN DE COMPRA N° 03 10

Fecha de Solicitud: 30/03/2026

Proveedor:	ACCESORIOS Y VÁLVULAS APOLO S.A.S.	**NIT:**	900941680-0
Dirección:	CRA. 42 NO.29A-71 - ITAGUI	**Forma de Pago:**	CONTADO
Vendedor:	VARIOS	**Teléfono:**	3134878360 -

Detalle del Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNIDAD	IVA	VR. PARCIAL	BOD:
1	E76243	UNION APOLOFLEX UNIVERSAL DN 6" PVC X R2 -	6.00	UND	243,600.00	19	1,461,600.00	00

TOTAL ITEM:	1	**CANTIDADES:**	6.00
PESO TOTAL:	0.00		

SUBTOTAL:	1,461,600.00
I.V.A:	277,704.00
RET. I.V.A:	0.00
RET. I.C.A:	0.00
RET. FUENTE:	0.00
RET. CREE:	0.00
TOTAL PEDIDO:	1,739,304.00

Fecha Estimada en Entrega en Obra:

30/03/2026

OBSERVACIONES:	**PEDIDO 104 - SALAZAR**

Elaboró Y Revisó:	***Aprobó***
Dpto Compras	***SUSANA VERA***

Dirección: Centro Comercial Bolivar Lc H-8
Tel : 607 5956367 - 3106218169
Email: Constructorariar@gmail.com

UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
901941068-6
Sucursal: PRINCIPAL -

ORDEN DE COMPRA N° 04 01

Fecha de Solicitud: 8/04/2026

Proveedor:	ACCESORIOS Y VÁLVULAS APOLO S.A.S.	**NIT:**	900941680-0
Dirección:	CRA. 42 NO.29A-71 - ITAGUI	**Forma de Pago:**	CONTADO
Vendedor:	VARIOS	**Teléfono:**	3134878360 -

Detalle del Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNIDAD	IVA	VR. PARCIAL	BOD:
1	COD457	CODO HD 10" X 90° EXT LISO P/PVC -	2.00	UND	1,249,950.00	19	2,499,900.00	00
2	TEE124	TEE HD 10" X 10 " EXT LISO P/PVC -	1.00	UND	1,822,600.00	19	1,822,600.00	00
3	RED147	REDUCCION HD 6"X4" EXT LISO P/PVC -	2.00	UND	234,300.00	19	468,600.00	00
4	RED457	REDUCCION HD 10"X6" EXT LISO P/PVC -	2.00	UND	690,300.00	19	1,380,600.00	00

TOTAL ITEM:	4	**CANTIDADES:**	7.00
PESO TOTAL:	0.00		

SUBTOTAL:	6,171,700.00
I.V.A:	1,172,623.00
RET. I.V.A:	0.00
RET. I.C.A:	0.00
RET. FUENTE:	0.00
RET. CREE:	0.00
TOTAL PEDIDO:	7,344,323.00

Fecha Estimada en Entrega en Obra:

8/04/2026

OBSERVACIONES:	**PEDIDO 105 - SALAZAR**

Elaboró Y Revisó:	***Aprobó***
Dpto Compras	***SUSANA VERA***

UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
901941068-6
Sucursal: PRINCIPAL -

Fecha: 15/04/2026 10:03 a. m.

ORDEN DE COMPRA N° 04 10

Fecha de Solicitud: 15/04/2026

Proveedor:	M.A. PEÑALOSA CIA S.A.S.	**NIT:**	890502904-7
Dirección:	AVENIDA 5 # 8-40 CENTRO - CUCUTA	**Forma de Pago:**	CONTADO
Vendedor:	VARIOS	**Teléfono:**	3134878360 -

Detalle del Pedido:

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNIDAD	IVA	VR. PARCIAL	BOD:
1	982456	CODO GRAN RADIO 22.1/2 PVC D=6" -	24.00	UND	154,353.00	19	3,704,472.00	00
2	65296	CODO GRAN RADIO 11.25 PVC D=6" -	2.00	UND	138,017.00	19	276,034.00	00

TOTAL ITEM:	2	**CANTIDADES:**	**26.00**
PESO TOTAL:	0.00		

SUBTOTAL:	3,980,506.00
I.V.A:	756,296.14
RET. I.V.A:	0.00
RET. I.C.A:	0.00
RET. FUENTE:	0.00
RET. CREE:	0.00
TOTAL PEDIDO:	4,736,802.14

Fecha Estimada en Entrega en Obra:

15/04/2026

OBSERVACIONES:	**PEDIDO 110 - SALAZAR**

Elaboró Y Revisó:	***Aprobó***
Dpto Compras	***SUSANA VERA***

UNION TEMPORAL
INTER-PTAP SALAZAR
INTERVENTORIA

San José de Cúcuta, 09 de junio de 2026

INTERPTAP-25-2026

Señores
SECRETARIA DE AGUAS POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Atte. GLORIA RUTH BELTRÁN LOZANO
Calle 1O #3-42 Oficina 501 Edificio Santander
Ciudad.

Referencia: Proceso No.1 CM-SAPSB-00412-2025 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OPTIMIZACON DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALAZAR, NORTE DE SANTANDER

Asunto: Respuesta a la solicitud de ampliación de suspensión temporal de actividades contrato de obra No. LP-SAPSB-04126-2024.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación presentada por el representante legal de la UNIÓN TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025, señor José Oswaldo Rincón Ramírez, mediante la cual solicita la ampliación de la suspensión temporal de actividades del contrato en referencia, me permito manifestar lo siguiente:

Una vez revisados los argumentos expuestos por el contratista y la documentación soporte allegada, esta interventoría, en ejercicio de las funciones de seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable, financiero y ambiental, evidenció que la solicitud se fundamenta en la falta de disponibilidad de los materiales e insumos requeridos para la ejecución de las actividades contractuales.

Al respecto, se verificó que el contratista realizó oportunamente las gestiones necesarias para la adquisición de dichos materiales, efectuando los respectivos pedidos con anterioridad, con el fin de garantizar su disponibilidad para el desarrollo de las actividades programadas en obra. No obstante, a la fecha, los proveedores no han efectuado la entrega de los materiales requeridos ni han suministrado una fecha cierta para su despacho, situación que ha generado una afectación directa en la programación y continuidad de las actividades contractuales.

Así mismo, se constató que el contratista ha realizado seguimiento permanente a los procesos de fabricación, suministro y entrega de los materiales, sin que hasta la fecha se haya materializado su recepción, circunstancia que imposibilita la ejecución de las actividades pendientes y, por consiguiente, la normal continuidad del contrato.

Es importante señalar que los materiales pendientes de suministro constituyen un insumo indispensable para la ejecución de las actividades principales contempladas dentro del alcance contractual. Por tal motivo, la falta de entrega de estos elementos imposibilita la habilitación de

AV 15 E 1 A N 19 IN 119 BRR PRADOS II
utinterptapsalazar@gmail.com
300 305 0192

nuevos frentes de trabajo y restringe el avance físico de la obra, afectando directamente el cumplimiento de las metas programadas y el incremento del porcentaje de ejecución del contrato.

En consideración a lo anterior, y teniendo en cuenta que las circunstancias que originan la presente solicitud son ajenas a la voluntad del contratista, quien adelantó de manera oportuna las gestiones de adquisición de los insumos requeridos, esta interventoría considera técnicamente procedente la ampliación de la suspensión temporal de actividades hasta tanto se cuente con la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.

En mérito de lo expuesto, la interventoría emite concepto favorable y otorga AVAL a la solicitud de ampliación de la suspensión temporal presentada por el contratista, trasladando el presente concepto a la entidad contratante para su evaluación, autorización y formalización mediante la respectiva acta.

Atentamente,

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS
CC 60.292.980 DE CUCUTA
R/L UT INTER-PTAP SALAZAR
utinterptapsalazar@gmail.com

APOLO

ACCESORIOS Y VÁLVULAS APOLO S.A.S
Nit. 900.941.680 – 0

Bucaramanga., 09 de junio de 2026

Señores
UNION TEMPORAL PTAP SALAZAR 2025
Ciudad

REF.: PENDIENTE ENTREGA MATERIAL SOLICITADO ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO

Cordial saludo,

Por medio de la presente queremos ofrecer disculpas por la demora presentada en el despacho de los productos solicitados.

La situación se originó debido a novedades operativas en planta de producción, las cuales afectaron temporalmente los tiempos habituales de despacho.

Actualmente nos encontramos realizando el respectivo seguimiento para normalizar el proceso y garantizar la entrega en las mejores condiciones.

Agradecemos su comprensión frente a esta situación y reiteramos nuestro compromiso de brindarles un servicio oportuno y de calidad. Nuestro equipo continuará atento al avance del despacho para mantenerlos informados.

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

Ing. ANA LUCIA DURAN GARCIA
Directora Ventas Zona Oriente