INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
1+0000	2+0500	2,00	2,00	1,50	0,60	4	0,15	
2+0500	4+0000	6,00	7,00	1,50	1,95	4	0,49	
4+0000	5+0500	7,00	12,00	1,50	2,85	4	0,71	
5+0500	7+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
7+0000	8+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
8+0500	10+0000	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
10+0000	11+0500	9,00	10,00	1,50	2,85	4	0,71	
11+0500	13+0000	5,00	7,00	1,50	1,80	4	0,45	
13+0000	14+0500	7,00	10,00	1,50	2,55	4	0,64	
14+0500	16+0000	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
16+0000	17+0500	10,00	11,00	1,50	3,15	4	0,79	
17+0500	19+0000	11,00	9,00	1,50	3,00	4	0,75	
19+0000	20+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
20+0500	22+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
22+0000	23+0500	2,00	2,00	1,50	0,60	4	0,15	
23+0500	25+0000	4,00	4,00	1,50	1,20	4	0,30	
25+0000	26+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
26+0500	28+0000	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
28+0000	29+0500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
29+0500	31+0000	11,00	9,00	1,50	3,00	4	0,75	
31+0000	32+0500	12,00	8,00	1,50	3,00	4	0,75	
32+0500	34+0000	11,00	10,00	1,50	3,15	4	0,79	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
2+0000	3+0500	X		Triangular	350	3	116,67	
3+0500	5+0000	X		Triangular	520	3	173,33	
5+0000	6+0500	X		Triangular	260	3	86,67	
6+0500	8+0000	X		Triangular	240	3	80,00	
8+0000	9+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
9+0500	11+0000	X		Triangular	360	3	120,00	
11+0000	12+0500	X		Triangular	580	3	193,33	
12+0500	14+0000	X		Triangular	640	3	213,33	
14+0000	15+0500	X		Triangular	210	3	70,00	
15+0500	17+0000	X		Triangular	260	3	86,67	
17+0000	18+0500	X		Triangular	310	3	103,33	
18+0500	20+0000	X		Triangular	30	3	10,00	
20+0000	21+0500	X		Triangular	240	3	80,00	
21+0500	23+0000	X		Triangular	260	3	86,67	
23+0000	24+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
24+0500	26+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
26+0000	27+0500	X		Triangular	50	3	16,67	
27+0500	29+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
29+0000	30+0500	X		Triangular	150	3	50,00	
30+0500	32+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
32+0000	33+0500	X		Triangular	50	3	16,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
1+0000	2+0500	X		AMBOS LADOS	550	3	183,33	
2+0500	4+0000	X		AMBOS LADOS	1500	3	500,00	
4+0000	5+0500	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
5+0500	7+0000	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
7+0000	8+0500	X		AMBOS LADOS	450	3	150,00	
8+0500	10+0000	X		AMBOS LADOS	600	3	200,00	
10+0000	11+0500	X		AMBOS LADOS	800	3	266,67	
11+0500	13+0000	X		AMBOS LADOS	750	3	250,00	
13+0000	14+0500	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
14+0500	16+0000	X		AMBOS LADOS	950	3	316,67	
16+0000	17+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
17+0500	19+0000	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
19+0000	20+0500	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	450	3	150,00	
22+0000	23+0500	X		AMBOS LADOS	750	3	250,00	
23+0500	25+0000	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	400	3	133,33	
26+0500	28+0000	X		AMBOS LADOS	400	3	133,33	
28+0000	29+0500	X		AMBOS LADOS	500	3	166,67	
29+0500	31+0000	X		AMBOS LADOS	550	3	183,33	
31+0000	32+0500	X		AMBOS LADOS	450	3	150,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
2+0000	3+0500	X	X	4	2	2,00	
3+0500	5+0000	X	X	2	2	1,00	
5+0000	6+0500	X	X	6	2	3,00	
6+0500	8+0000	X	X	2	2	1,00	
8+0000	9+0500	X	X	2	2	1,00	
9+0500	11+0000	X	X	3	2	1,50	
11+0000	12+0500	X	X	4	2	2,00	
12+0500	14+0000	X	X	5	2	2,50	
14+0000	15+0500	X	X	2	2	1,00	
15+0500	17+0000	X	X	3	2	1,50	
17+0000	18+0500	X	X	5	2	2,50	
18+0500	20+0000	X	X	4	2	2,00	
20+0000	21+0500	X	X	4	2	2,00	
21+0500	23+0000	X	X	5	2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Primeros Auxilios con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR1+0000 hasta el PR34+0000 con 50 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de recolección de basuras con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	51,9	88	0,59	94
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	5560,0	63	88,25	92
3	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	93
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	11650,0	63	184,92	95
5	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	36500,0	50	730,00	92
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	1	8	0,13	96
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1	8	0,13	91
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	51,0	28	1,82	90
9	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	30	60	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Cont[illegible]ta: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUIL[illegible]MO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE