Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**
**Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial**
**Unidad de Infraestructura Física**

**CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019**

**OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96**

**ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02** | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 24/06/2020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S** | **VR.INICIAL OBRA** | : **$ 59.909.624,00** | **LOCALIZACIÓN** | : BOGOTÁ D.C. |
| | | **VR. ADICIONAL No.** | : **$ 15.940.950** | | |
| | | **VR. ADICIONAL No.** | : **$ 0,00** | **FECHA INICIACIÓN** | : 06/12/2019 |
| **NIT** | : **900.960.149-1** | **VR. TOTAL** | : **$ 75.850.574,00** | **PLAZO INICIAL** | : 9 días |
| **DIRECCIÓN** | : **Cra 32 No. 8-76 Sur** | | | **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** | : 16 días |
| **TELÉFONO** | : **5713015899** | **PAGO ANTICIPADO 30%** | : **$ 0,00** | **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** | : |
| **INTERVENTOR** | : **N/A** | **LEGALIZADO ACTA No.1** | : **$ 0,00** | **PLAZO TOTAL** | : 25 días |
| | | **LEGALIZADO ACTA No.2** | : **$ 0,00** | **FECHA SUSPENSIÓN No.** | : |
| **NIT** | : | **SALDO POR LEGALIZAR** | : **$ 0,00** | **FECHA REINICIACIÓN No.** | : |
| **DIRECCIÓN** | : | | | | : |
| **TELÉFONO** | : | | | **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : 31/12/2019 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA CIVIL | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VR. EJECUTADO ($) |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Cerramiento en lona verde (polisombra) incluye parales en madera y altura de 3,5m incluye trasiego y disposición provisional en sitio designado dentro del edificio. | ML | 20 | $ 7.469 | $ 149.380 | | 6,73 | 50.266,37 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | $ 50.266,37 | 6,73 | $ 50.266,37 |
| 1.1.2 | Desmonte de lámparas de sobreponer. | UN | 12 | $ 4.200 | $ 50.400 | | 12,00 | 50.400,00 | 8,00 | 33.600,00 | 4,00 | $ 16.800,00 | 12,00 | $ 50.400,00 |
| 1.1.3 | Desmonte de ventaneria metálica. | UN | 5 | $ 5.419 | $ 27.095 | | 5,00 | 27.095,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | $ 27.095,00 | 5,00 | $ 27.095,00 |
| 1.1.4 | Desmonte y retiro de tub. y canaleta PVC y met. (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial). | ML | 50 | $ 1.599 | $ 79.950 | | 10,00 | 15.990,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | $ 15.990,00 | 10,00 | $ 15.990,00 |
| 1.1.5 | Desmonte de panel en fibrocemento de 0.06mts de espesor. Con sus respectiva estructura en ángulo metálico. Incluye acarreo horizontal en lonas, y retiro de escombros fuera del inmueble. | M2 | 31 | $ 14.200 | $ 441.109 | | 48,00 | 681.600,00 | 48,00 | 681.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | 48,00 | $ 681.600,00 |
| 1.1.6 | Demolición muros en mampostería e=0.15 (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial). | M2 | 11 | $ 9.391 | $ 103.301 | | 16,96 | 159.271,36 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | $ 159.271,36 | 16,96 | $ 159.271,36 |
| 1.1.7 | Regata con pulidora en piso (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial). | ML | 25 | $ 6.821 | $ 170.525 | | 16,10 | 109.818,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | $ 109.818,10 | 16,10 | $ 109.818,10 |
| **1.2** | **MAMPOSTERIA E INSTALACIÓN EN SECO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega. | M2 | 77 | $ 22.500 | $ 1.728.360 | | 65,15 | 1.465.904,25 | 0,00 | 0,00 | 65,15 | $ 1.465.904,25 | 65,15 | $ 1.465.904,25 |
| 1.2.2 | Suministro e instalación de mampostería en bloque No 5 o similar (e=0,12 a 0,15 m), incluye mortero de pega. | ML | 15 | $ 24.839 | $ 372.585 | | 3,87 | 96.126,93 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | $ 96.126,93 | 3,87 | $ 96.126,93 |
| 1.2.3 | Suministro e instalación de muro en Drywall e= 0,12 mt, Doble cara, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza), perfileria galvanizada. Pintura 3 manos tipo 1. | M2 | 5 | $ 49.373 | $ 246.865 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.2.4 | Suministro e instalación de muro y dintel en Drywall Una Cara, incluye Pintura 2 manos, tipo 1. | ML | 5 | $ 38.000 | $ 190.000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| **1.3** | **PAÑETE** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | Suministro y aplicación de pañete 1:4 sobre Muros. | M2 | 154 | $ 8.256 | $ 1.268.386 | | 167,37 | 1.381.806,72 | 29,00 | 239.405,84 | 138,37 | $ 1.142.400,88 | 167,37 | $ 1.381.806,72 |
| 1.3.4 | Suministro y aplicación de pañete 1:4 en Muros franjas menores de 50 cm. | ML | 15 | $ 6.206 | $ 93.090 | | 31,37 | 194.682,22 | 7,42 | 46.048,52 | 23,95 | $ 148.633,70 | 31,37 | $ 194.682,22 |
| 1.3.5 | Filos y dilataciones en pañetes. | ML | 25 | $ 1.901 | $ 47.525 | | 65,34 | 124.211,34 | 0,00 | 0,00 | 65,34 | $ 124.211,34 | 65,34 | $ 124.211,34 |
| **1.4** | **ESTUCO Y PINTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Suministro y aplicación de estuco en muros/cielo rasos. | M2 | 371 | $ 4.232 | $ 1.568.515 | | 368,00 | 1.557.376,00 | 199,30 | 843.454,53 | 168,70 | $ 713.921,47 | 368,00 | $ 1.557.376,00 |
| 1.4.5 | Filos y dilataciones en estuco. | ML | 195 | $ 2.041 | $ 397.995 | | 65,34 | 133.358,94 | 0,00 | 0,00 | 65,34 | $ 133.358,94 | 65,34 | $ 133.358,94 |
| 1.4.2 | Suministro y aplicación de pintura Vinilo para muros y techos T1 tres manos, incluye resanes. | M2 | 523 | $ 7.800 | $ 4.079.291 | | 522,90 | 4.078.620,00 | 222,90 | 1.738.620,00 | 300,00 | $ 2.340.000,00 | 522,90 | $ 4.078.620,00 |
| 1.4.3 | Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 muros franjas menores de 50 cm, tres manos. | ML | 55 | $ 2.924 | $ 160.820 | | 55,00 | 160.820,00 | 55,00 | 160.820,00 | 0,00 | $ 0,00 | 55,00 | $ 160.820,00 |
| 1.4.8 | Suministro y aplicación de pintura demarcación muros de parqueaderos color amarillo y negro. | ML | 45 | $ 12.263 | $ 551.835 | | 45,00 | 551.835,00 | 45,00 | 551.835,00 | 0,00 | $ 0,00 | 45,00 | $ 551.835,00 |
| 1.4.4 | Resane de Placa, Techo y Muros. | M2 | 155 | $ 9.838 | $ 1.524.890 | | 165,00 | 1.623.270,00 | 55,00 | 541.090,00 | 110,00 | $ 1.082.180,00 | 165,00 | $ 1.623.270,00 |
| 1.4.9 | Suministro y aplicación de PINTURA ACRILICA BASE AGUA, impermeable, elástica de alta resistencia a la carbonatación, lavable (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Micro esferas). | M2 | 186 | $ 28.476 | $ 5.295.853 | | 242,12 | 6.894.609,12 | 72,12 | 2.053.689,12 | 170,00 | $ 4.840.920,00 | 242,12 | $ 6.894.609,12 |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**
**Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial**
**Unidad de Infraestructura Física**

**CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019**

**OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96**

**ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02** | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 24/06/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : | **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S** |
| **NIT** | : | **900.960.149-1** |
| **DIRECCIÓN** | : | **Cra 32 No. 8-76 Sur** |
| **TELÉFONO** | : | **5713015899** |
| **INTERVENTOR** | : | **N/A** |
| **NIT** | : | |
| **DIRECCIÓN** | : | |
| **TELÉFONO** | : | |

| | | |
|---|---|---|
| **VR.INICIAL OBRA** | : | **$ 59.909.624,00** |
| **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 15.940.950** |
| **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 0,00** |
| **VR. TOTAL** | : | **$ 75.850.574,00** |
| **PAGO ANTICIPADO 30%** | : | **$ 0,00** |
| **LEGALIZADO ACTA No.1** | : | **$ 0,00** |
| **LEGALIZADO ACTA No.2** | : | **$ 0,00** |
| **SALDO POR LEGALIZAR** | : | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | : | BOGOTÁ D.C. |
| **FECHA INICIACIÓN** | : | 06/12/2019 |
| **PLAZO INICIAL** | : | 9 días |
| **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** | : | 16 días |
| **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** | : | |
| **PLAZO TOTAL** | : | 25 días |
| **FECHA SUSPENSIÓN No.** | : | |
| **FECHA REINICIACIÓN No.** | : | |
| | : | |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : | 31/12/2019 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA CIVIL | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VR. EJECUTADO ($) |
| 1.4.10 | Demarcación metros lineales en pintura tipo trafico base solvente color blanco y/o amarilla. línea 0.12m y 16 mils (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas tipo drop on para líneas de borde y de carril). | ML | 178 | $ 2.445 | $ 436.188 | | 178,40 | 436.188,00 | 178,40 | 436.188,00 | 0,00 | $ 0,00 | 178,40 | $ 436.188,00 |
| 1.4.11 | Demarcación metros cuadrado en pintura tipo trafico base solvente color naranja 16 mils para primera capa. (incluye suministro y aplicación con equipo. incluye micro esferas). | M2 | 39 | $ 26.230 | $ 1.022.970 | | 39,00 | 1.022.970,00 | 39,00 | 1.022.970,00 | 0,00 | $ 0,00 | 39,00 | $ 1.022.970,00 |
| **1.5** | **PISOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Suministro e instalación de placa de contrapiso E=0.125m. | M2 | 2 | $ 52.092 | $ 104.184 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.5.2 | Suministro y aplicación de alistado de piso con mortero impermeabilizado. Espesor entre 2 y 4cm en zonas húmedas. | M2 | 166 | $ 16.531 | $ 2.744.146 | | 62,14 | 1.027.236,34 | 62,14 | 1.027.236,34 | 0,00 | $ 0,00 | 62,14 | $ 1.027.236,34 |
| 1.5.3 | Suministro e instalación de Poceta de aseo en mampostería, enchapada en cerámica. | UN | 1 | $ 210.617 | $ 210.617 | | 1,00 | 210.617,00 | 1,00 | 210.617,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 210.617,00 |
| 1.5.4 | Pulida, destroncada y brillada de pisos en granito. | M2 | 206 | $ 13.318 | $ 2.743.508 | | 19,73 | 262.764,14 | 19,73 | 262.764,14 | 0,00 | $ 0,00 | 19,73 | $ 262.764,14 |
| 1.5.5 | Suministro e instalación de media caña en mortero 1:3. | ML | 48 | $ 14.172 | $ 680.256 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| **1.6** | **CARPINTERIA METÁLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.3 | Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 1.00 x 2.10 mts. incluye anticorrosivo ,pintura electrostática y cerradura de seguridad. | UN | 2 | $ 510.000 | $ 1.020.000 | | 2,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | $ 1.020.000,00 | 2,00 | $ 1.020.000,00 |
| 1.6.1 | Suministro e instalación de Malla eslabonada plastificada calibre 10.5 2" altura mayor a 2.20m incluye postes, marco metálico y todo lo necesario para su correcta instalación. (Incluye puerta con pasador y manija). | M2 | 26 | $ 202.145 | $ 5.204.021 | | 18,17 | 3.672.974,65 | 0,00 | 0,00 | 18,17 | $ 3.672.974,65 | 18,17 | $ 3.672.974,65 |
| 1.6.4 | Suministro e instalación de marco y tapa para tanque 0.52m x 0.90m. | UN | 2 | $ 226.283 | $ 452.566 | | 4,00 | 905.132,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | $ 905.132,00 | 4,00 | $ 905.132,00 |
| 1.6.2 | Suministro e Instalación de Ventana corrediza en aluminio, con vidrio 6mm templado (incluye todos los elementos de fijación). | M2 | 1 | $ 277.518 | $ 326.084 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| **1.7** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE 21 Ø=2". | ML | 35 | $ 14.393 | $ 503.755 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.7.2 | Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=2". | UN | 35 | $ 9.025 | $ 315.875 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.7.3 | Suministro e instalación de Puntos hidráulicos poceta aseo. | UN | 2 | $ 26.087 | $ 52.174 | | 1,00 | 26.087,00 | 1,00 | 26.087,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 26.087,00 |
| 1.7.4 | Suministro e instalación de tapa registro de 20*20 cms ubicadas en válvulas de registro tipo cortina. | UN | 2 | $ 25.186 | $ 50.372 | | 1,00 | 25.186,00 | 1,00 | 25.186,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 25.186,00 |
| 1.7.5 | Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", suministro e instalación. | UN | 2 | $ 29.423 | $ 58.846 | | 1,00 | 29.423,00 | 1,00 | 29.423,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 29.423,00 |
| 1.7.6 | Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 2". | ML | 36 | $ 14.716 | $ 529.776 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1.7.7 | Suministro e instalación de Salida sanitaria para poceta de aseo. | UN | 2 | $ 33.366 | $ 66.732 | | 1,00 | 33.366,00 | 1,00 | 33.366,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 33.366,00 |
| 1.7.8 | Suministro e instalación de salida sifón, suministro e instalación. | UN | 2 | $ 34.241 | $ 68.482 | | 2,00 | 68.482,00 | 2,00 | 68.482,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 68.482,00 |
| 1.7.9 | Suministro e instalación de rejilla 5" x 3" con sosco. | UN | 2 | $ 20.516 | $ 41.032 | | 2,00 | 41.032,00 | 2,00 | 41.032,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 41.032,00 |
| **1.8** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Suministro e instalación de acometida en 3X8 F + 1x8 N + 1x10T desde tablero Eléctrico de distribución de piso a tableros control NORMAL, REGULADO E ILUMINACIÓN en piso. Incluye bornas. | ML | 19 | $ 24.247 | $ 460.693 | | 19,00 | 460.693,00 | 19,00 | 460.693,00 | 0,00 | $ 0,00 | 19,00 | $ 460.693,00 |
| 1.8.3 | Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye Caja de Paso 30x30, cable y tubería EMT 1/2". | UN | 6 | $ 51.882 | $ 311.292 | | 6,00 | 311.292,00 | 6,00 | 311.292,00 | 0,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 311.292,00 |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**
**Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial**
**Unidad de Infraestructura Física**

**CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019**

**OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96**

**ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02** | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 24/06/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : | **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S** |
| **NIT** | : | **900.960.149-1** |
| **DIRECCIÓN** | : | **Cra 32 No. 8-76 Sur** |
| **TELÉFONO** | : | **5713015899** |
| **INTERVENTOR** | : | **N/A** |
| **NIT** | : | |
| **DIRECCIÓN** | : | |
| **TELÉFONO** | : | |

| | | |
|---|---|---|
| **VR.INICIAL OBRA** | : | **$ 59.909.624,00** |
| **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 15.940.950** |
| **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 0,00** |
| **VR. TOTAL** | : | **$ 75.850.574,00** |
| **PAGO ANTICIPADO 30%** | : | **$ 0,00** |
| **LEGALIZADO ACTA No.1** | : | **$ 0,00** |
| **LEGALIZADO ACTA No.2** | : | **$ 0,00** |
| **SALDO POR LEGALIZAR** | : | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | : | BOGOTÁ D.C. |
| **FECHA INICIACIÓN** | : | 06/12/2019 |
| **PLAZO INICIAL** | : | 9 días |
| **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** | : | 16 días |
| **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** | : | |
| **PLAZO TOTAL** | : | 25 días |
| **FECHA SUSPENSIÓN No.** | : | |
| **FECHA REINICIACIÓN No.** | : | |
| | : | |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : | 31/12/2019 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

### CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

#### OBRA CIVIL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2 | Suministro e instalación de salida interruptor conmutable doble. | UN | 8 | $ 34.004 | $ 272.032 |
| 1.8.4 | Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre12 trenzado libre de halógeno, toma tipo hospitalaria con polo aislado certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre). | UN | 1 | $ 63.176 | $ 63.176 |
| 1.8.5 | Suministro e instalación de salida eléctrica con cable homologado calibre 12 trenzado libre de Halógeno, toma tipo normal con polo a tierra certificada, identificación y conectores ( uña y auto desforre ) entre 3 y 5 metros. | UN | 6 | $ 60.619 | $ 363.714 |
| 1.8.6 | Suministro e instalación de salida para luminaria de techo alambre homologado libre de halógeno calibre 12 (panel led 60x60 o similar). Incluye toma corriente. No incluye tubería en EMT. | UN | 15 | $ 63.176 | $ 947.640 |
| 1.8.7 | Suministro e instalación panel LED 60 x 60 CM, de 50 W. | UN | 15 | $ 87.000 | $ 1.305.000 |
| 1.8.8 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo Luminex, certificado, incluye caja, cable y accesorios. | UN | 8 | $ 33.050 | $ 264.400 |
| 1.8.9 | Suministro e instalación de tubería de 1/2", conduit de PVC. | ML | 130 | $ 2.066 | $ 268.580 |
| 1.8.10 | Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye accesorios de conexión, soporte y anclaje. | ML | 45 | $ 12.610 | $ 567.450 |
| 1.8.11 | Suministro e instalación de Breaker enchufable de 2x30 Amp. | UN | 8 | $ 37.476 | $ 299.808 |
| 1.8.12 | Suministro e instalación de Tablero circuitos Normales y alumbrado 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. | UN | 2 | $ 263.951 | $ 527.902 |
| 1.8.13 | Reinstalación lámparas. | UN | 8 | $ 30.098 | $ 240.784 |
| **1.9** | **ASEO Y VARIOS** | | | | |
| 1.9.1 | Aseo y limpieza general (incluye protección de áreas de circulación pasillos y hall de ascensor. | M2 | 235 | $ 900 | $ 211.500 |
| 1.9.4 | TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente. | M3 | 28 | $ 18.373 | $ 513.823 |
| **N.P-1** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | |
| N.P-1.1 | Suministro e instalacion de placa de contrapiso esmaltada con mineral, sikafloor o similar, espesor de 0,10m | M2 | 0 | $ 58.820 | $ - |
| N.P-1.2 | Desmonte, adecuacion e instalacion de rejas en tuberia metalica, incluye masillada pintura, riel para puerta y cambio de tuberia | M2 | 0 | $ 73.510 | $ - |
| N.P-1.3 | Suministro e instalación de red general A.F. Tubería PVC-P RDE Ø=1/2". | ML | 0 | $ 8.560 | $ - |
| N.P-1.4 | Suministro e instalación de red general A.F. Accesorio PVC-P Ø=1/2". | UN | 0 | $ 7.200 | $ - |
| N.P-1.5 | Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 3". | ML | 0 | $ 17.800 | $ - |
| N.P-1.6 | Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria de 4". | ML | 0 | $ 19.600 | $ - |
| N.P-1.7 | Fabricación e instalación de bicicletero anclado en placa en dos puntos, en tubo estructural de 2,5" con una longitud de 2.52 cm, para 5 servicios de biciusuario | UN | 0 | $ 297.618 | $ - |
| **N.P-2** | **ADECUACION DE BAÑO** | | | | |
| N.P-2.1 | Desmonte de enchape (Incluye cargue, trasiego, retiro de escombros y disposición en botadero oficial). | M2 | 0 | $ 9.391 | $ - |
| N.P-2.2 | Suministro y instalacion de cielo raso en pvc (incluye la iluminacion necesaria) incluye corniza perimetral y toda su perfileria | M2 | 0 | $ 47.530 | $ - |
| N.P-2.3 | Suministro y aplicación de enchape sobre muros incluye enboquillada | M2 | 0 | $ 49.765 | $ - |
| N.P-2.4 | Suministro y aplicación de enchape de piso incluye enboquillada formato de 40x40cm o similar | M2 | 0 | $ 52.002,7 | |
| N.P-2.5 | Suministro e instalaciones hidrosanitarias, incluye regatas con pulidora, demolicion de placa, cargue y retiro de escombro | GLO | 0 | $ 762.600 | $ - |
| N.P-2.6 | Suministro einstalacion de sanitario corona de capacidad del tanque: 12. litros o similar con bajo consumo de agua | UN | 0 | $ 350.000 | $ - |
| N.P-2.7 | Suministro e instalacion de lavamanos corona de pedestal | UN | 0 | $ 250.000 | $ - |
| N.P-2.8 | Suministro e instalacion de orinal color blanco con su fluxometro o griferia de pusch | UN | 0 | $ 455.000 | $ - |

### MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

| (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| | 10,00 | 340.040,00 |
| | 1,00 | 63.176,00 |
| | 6,00 | 363.714,00 |
| | 9,00 | 568.584,00 |
| | 9,00 | 783.000,00 |
| | 10,00 | 330.500,00 |
| | 32,74 | 67.640,84 |
| | 107,75 | 1.358.727,50 |
| | 8,00 | 299.808,00 |
| | 1,00 | 263.951,00 |
| | 8,00 | 240.784,00 |
| | | |
| | 235,00 | 211.499,88 |
| | 35,00 | 643.055,00 |
| | | |
| | 242,00 | 14.234.487,27 |
| | 10,89 | 800.523,90 |
| | 25,00 | 214.000,00 |
| | 2,00 | 14.400,00 |
| | 16,72 | 297.662,62 |
| | 26,00 | 509.600,00 |
| | 1,00 | 297.618,10 |
| | | |
| | 28,72 | 269.709,52 |
| | 4,10 | 194.873,00 |
| | 13,49 | 671.329,85 |
| | 4,10 | 213.210,99 |
| | 1,00 | 762.600,00 |
| | 1,00 | 350.000,00 |
| | 1,00 | 250.000,00 |
| | 1,00 | 455.000,00 |

### OBRA EJECUTADA

| PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VR. EJECUTADO ($) |
| 10,00 | 340.040,00 | 0,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 340.040,00 |
| 1,00 | 63.176,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 63.176,00 |
| 6,00 | 363.714,00 | 0,00 | $ 0,00 | 6,00 | $ 363.714,00 |
| 9,00 | 568.584,00 | 0,00 | $ 0,00 | 9,00 | $ 568.584,00 |
| 9,00 | 783.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 9,00 | $ 783.000,00 |
| 10,00 | 330.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | 10,00 | $ 330.500,00 |
| 32,74 | 67.640,84 | 0,00 | $ 0,00 | 32,74 | $ 67.640,84 |
| 107,75 | 1.358.727,50 | 0,00 | $ 0,00 | 107,75 | $ 1.358.727,50 |
| 8,00 | 299.808,00 | 0,00 | $ 0,00 | 8,00 | $ 299.808,00 |
| 1,00 | 263.951,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 263.951,00 |
| 8,00 | 240.784,00 | 0,00 | $ 0,00 | 8,00 | $ 240.784,00 |
| | | | | | |
| 235,00 | 211.499,88 | 0,00 | $ 0,00 | 235,00 | $ 211.499,88 |
| 21,00 | 385.833,00 | 14,00 | $ 257.222,00 | 35,00 | $ 643.055,00 |
| | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 242,00 | $ 14.234.487,27 | 242,00 | $ 14.234.487,27 |
| 10,89 | 800.523,90 | 0,00 | $ 0,00 | 10,89 | $ 800.523,90 |
| 25,00 | 214.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 25,00 | $ 214.000,00 |
| 2,00 | 14.400,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 14.400,00 |
| 16,72 | 297.662,62 | 0,00 | $ 0,00 | 16,72 | $ 297.662,62 |
| 26,00 | 509.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | 26,00 | $ 509.600,00 |
| 1,00 | 297.618,10 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 297.618,10 |
| | | | | | |
| 28,72 | 269.709,52 | 0,00 | $ 0,00 | 28,72 | $ 269.709,52 |
| 4,10 | 194.873,00 | 0,00 | $ 0,00 | 4,10 | $ 194.873,00 |
| 13,49 | 671.329,85 | 0,00 | $ 0,00 | 13,49 | $ 671.329,85 |
| 4,10 | 213.210,99 | 0,00 | $ 0,00 | 4,10 | $ 213.210,99 |
| 1,00 | 762.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 762.600,00 |
| 1,00 | 350.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 350.000,00 |
| 1,00 | 250.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 250.000,00 |
| 1,00 | 455.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 455.000,00 |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**
**Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial**
**Unidad de Infraestructura Física**

**CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019**

**OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96**

**ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02** | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 24/06/2020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S** | **VR.INICIAL OBRA** | : **$ 59.909.624,00** | **LOCALIZACIÓN** | : BOGOTÁ D.C. |
| | | **VR. ADICIONAL No.** | : **$ 15.940.950** | | |
| | | **VR. ADICIONAL No.** | : **$ 0,00** | **FECHA INICIACIÓN** | : 06/12/2019 |
| **NIT** | : **900.960.149-1** | **VR. TOTAL** | : **$ 75.850.574,00** | **PLAZO INICIAL** | : 9 días |
| **DIRECCIÓN** | : **Cra 32 No. 8-76 Sur** | | | **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** | : 16 días |
| **TELÉFONO** | : **5713015899** | **PAGO ANTICIPADO 30%** | : **$ 0,00** | **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** | : |
| **INTERVENTOR** | : **N/A** | **LEGALIZADO ACTA No.1** | : **$ 0,00** | **PLAZO TOTAL** | : 25 días |
| | | **LEGALIZADO ACTA No.2** | : **$ 0,00** | **FECHA SUSPENSIÓN No.** | : |
| **NIT** | : | **SALDO POR LEGALIZAR** | : **$ 0,00** | **FECHA REINICIACIÓN No.** | : |
| **DIRECCIÓN** | : | | | | : |
| **TELÉFONO** | : | | | **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : 31/12/2019 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

### CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

**OBRA CIVIL**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| N.P-2.9 | Suministro e instalacion de placa en concreto, forrado en triplex de 6.5mm pintado e inmunizado | UN | 0 | $ 420.000 | $ - |
| N.P-2.10 | Suministro e instalacion de espejo biselado de 0,9mx0,9m aproximadamente | UN | 0 | $ 281.000 | $ - |
| N.P-2.11 | Suministro e instalación de puerta metálica cal.18 incluye marco de 0.75 x 2.10 mts. Aproximadamente incluye anticorrosivo, pintura y cerradura. | UN | 0 | $ 420.000 | $ - |
| **N.P-3** | **LETREROS EN PINTURA** | | | | |
| NP-3.2 | Suministro y aplicación de pintura de tráfico en señalización de piso tipo letra tamaño 18 color blanco, según diseño. | UN | 0 | $ 38.117 | $ - |
| NP-3.3 | Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared y puertas tipo letra tamaño 12 color negro, según diseño. | UN | 0 | $ 42.182 | $ - |
| NP-3.4 | Suministro y aplicación de pintura ignifuga en señalización de pared tipo diagrama color blanco, tamaño de acuerdo a diseño | UN | 0 | $ 58.210 | $ - |
| | | | | | $ - |
| **SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL** | | | | | **$ 41.797.146,11** |
| **A. I. U.** | **( 25% )** | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | **( 17% )** | | | | $ 7.105.514,84 |
| IMPREVISTOS | **( 3% )** | | | | $ 1.253.914,38 |
| UTILIDAD | **( 5% )** | | | | $ 2.089.857,31 |
| **IVA** | **( 19% )** | | | | $ 397.072,89 |
| **A. TOTAL OBRA CIVIL** | | | | | **$ 52.643.505,53** |

### MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

| (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| | 1,00 | 420.000,00 |
| | 1,00 | 281.000,00 |
| | 2,00 | 840.000,00 |
| | | |
| | 3,00 | 114.351,00 |
| | 3,00 | 126.546,00 |
| | 3,00 | 174.630,00 |
| | | |
| | | **$ 55.936.526,96** |
| | | |
| | | $ 9.509.209,58 |
| | | $ 1.678.095,81 |
| | | $ 2.796.826,35 |
| | | $ 531.397,01 |
| | | **$ 70.452.055,70** |

### OBRA EJECUTADA

| PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VR. EJECUTADO ($) |
| 1,00 | 420.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 420.000,00 |
| 1,00 | 281.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 1,00 | $ 281.000,00 |
| 2,00 | 840.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | 2,00 | $ 840.000,00 |
| | | | | | |
| 3,00 | 114.351,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 114.351,00 |
| 3,00 | 126.546,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 126.546,00 |
| 3,00 | 174.630,00 | 0,00 | $ 0,00 | 3,00 | $ 174.630,00 |
| | | | | | |
| | **$ 23.379.812,69** | | **$ 32.556.714,27** | | **$ 55.936.526,96** |
| | | | | | |
| | $ 3.974.568,16 | | **$ 5.534.641,43** | | $ 9.509.209,58 |
| | $ 701.394,38 | | **$ 976.701,43** | | $ 1.678.095,81 |
| | $ 1.168.990,63 | | **$ 1.627.835,71** | | $ 2.796.826,35 |
| | $ 222.108,22 | | **$ 309.288,79** | | $ 531.397,01 |
| | **$ 29.446.874,08** | | **$ 41.005.181,62** | | **$ 70.452.055,70** |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**
**Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial**
**Unidad de Infraestructura Física**

**CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019**

**OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96**

**ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02** | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 24/06/2020**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : | **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S** |
| **NIT** | : | **900.960.149-1** |
| **DIRECCIÓN** | : | **Cra 32 No. 8-76 Sur** |
| **TELÉFONO** | : | **5713015899** |
| **INTERVENTOR** | : | **N/A** |
| **NIT** | : | |
| **DIRECCIÓN** | : | |
| **TELÉFONO** | : | |

| | | |
|---|---|---|
| **VR.INICIAL OBRA** | : | **$ 59.909.624,00** |
| **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 15.940.950** |
| **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 0,00** |
| **VR. TOTAL** | : | **$ 75.850.574,00** |
| **PAGO ANTICIPADO 30%** | : | **$ 0,00** |
| **LEGALIZADO ACTA No.1** | : | **$ 0,00** |
| **LEGALIZADO ACTA No.2** | : | **$ 0,00** |
| **SALDO POR LEGALIZAR** | : | **$ 0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN** | : | BOGOTÁ D.C. |
| **FECHA INICIACIÓN** | : | 06/12/2019 |
| **PLAZO INICIAL** | : | 9 días |
| **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** | : | 16 días |
| **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** | : | |
| **PLAZO TOTAL** | : | 25 días |
| **FECHA SUSPENSIÓN No.** | : | |
| **FECHA REINICIACIÓN No.** | : | |
| | : | |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : | 31/12/2019 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

### CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

### OBRA CIVIL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|

### MOBILIARIO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura, la única superficie será de 1,20m de largo x 0,60m de ancho, La superficie será en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Incluye archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13). Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el cual será un orificio en la superficie de 8 cm. de diámetro. | UN | 1 | $ 510.000,00 | $ 510.000,00 |
| 2.2 | ESTANTE FIJO: Suministro e instalacion de estanteria fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 6 entrepaños con refuerzos inferiores en altura mas piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,10m Terminado en pintura electrostática tono a elegir. | UN | 5 | $ 320.000 | $ 1.600.000,00 |
| 2.3 | ESCRITORIO RECTO DE 1,50 X 0,80 SIN CAJONERA: La superficie serán en madera tipo táblex de 30 mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica (F8), en la parte inferior llevará Balance-Backer (F8). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo. Tendrá 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epóxico. Altura total del mueble: de 72 cm. a 75 cm. hasta el nivel superior. Los costados se conectaran por medio de vigas metálicas en todo el perímetro de la superficie reforzado por una viga en la mitad, para su estabilidad. Adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro. | UN | 2 | $ 446.532 | $ 893.064,00 |
| 2.4 | Suministro y puesta en sitio de **LOCKER METÁLICO** de 200cm de altura x 120cm de largo x 0,30cm de fondo, Terminación en pintura electroestática con 16 puestos, cada uno llevará manija plásitica, portacandado, celosia de ventilación. | UN | 1 | $ 810.038 | $ 810.038,00 |
| 2.5 | Bicicletero. Soporte metálico para fijar en pared de 25cm x 15cm con numeración en vinilo adhesivo acabado en Pintura electrostática, protector en caucho. | UN | 6 | $ 52.500 | $ 315.000,00 |
| 2.6 | Suministro e instalación de señal informativa en polietileno y en cinta o vinilo reflectivo foto luminiscente de 12 horas. Tamaño 50cm de altura. Incluye limpieza de área a intervenir. El tiempo de letra se definirá después de adjudicado el contrato. | UN | 5 | $ 90.640 | $ 453.200,00 |
| 2.7 | Suministro e instalación de señal informativa fondo en polietileno azul y letras blancas, frente en reflectivo y textos impresión digital tamaño 35cm de ancho x 25cm de alto con logotipo del Consejo Superior de la Judicatura y según diseño suministrado por esta entidad. | UN | 40 | $ 38.117 | $ 1.524.680,00 |
| N.P - 3.1 | Suministro e instalacion de locker metalico de 4 puestos Terminación en pintura electroestática medida aproximada de 1.80m x 0.8m x 0.30m | UN | 0 | $ 660.000,00 | $ 0,00 |

### MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

| (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| | 2,00 | $ 1.020.000,00 |
| | 3,00 | $ 960.000,00 |
| | 1,00 | $ 446.532,00 |
| | 1,00 | $ 810.038,00 |
| | 0,00 | $ 0,00 |
| | 0,0000 | $ 0,00 |
| | 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,00 | $ 660.000,00 |

### OBRA EJECUTADA

| PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VR. EJECUTADO ($) |
| 2,00 | $ 1.020.000,00 | | $ 0,00 | 2,00 | $ 1.020.000,00 |
| 3,00 | $ 960.000,00 | | $ 0,00 | 3,00 | $ 960.000,00 |
| 1,00 | $ 446.532,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 446.532,00 |
| 1,00 | $ 810.038,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 810.038,00 |
| 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 0,0000 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 0,0000 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 1,00 | $ 660.000,00 | | $ 0,00 | 1,00 | $ 660.000,00 |

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Consejo Superior de la Judicatura**
**Dirección Ejecutiva de Administracion Judicial**
**Unidad de Infraestructura Física**

**CONTRATO DE OBRA No. Carta de aceptación N° 173 del 07 de noviembre de 2019**

**OBJETO: Realizar las obras civiles para la construcción del cuarto de residuos y adecuaciones en el sótano 2 del Edificio de la Calle 72 N° 7 - 96**

**ACTA MENSUAL DE CORTE DE OBRA No. 02** | **PERIODO MES DE: Diciembre de 2019** | **FECHA: 24/06/2020**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | : | **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S** | **VR.INICIAL OBRA** | : | **$ 59.909.624,00** | **LOCALIZACIÓN** | : BOGOTÁ D.C. |
| | | | **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 15.940.950** | | |
| | | | **VR. ADICIONAL No.** | : | **$ 0,00** | **FECHA INICIACIÓN** | : 06/12/2019 |
| **NIT** | : **900.960.149-1** | | **VR. TOTAL** | : | **$ 75.850.574,00** | **PLAZO INICIAL** | : 9 días |
| **DIRECCIÓN** | : **Cra 32 No. 8-76 Sur** | | | | | **ADICIONAL EN PLAZO No. 1** | : 16 días |
| **TELÉFONO** | : **5713015899** | | **PAGO ANTICIPADO 30%** | : | **$ 0,00** | **ADICIONAL EN PLAZO No. 2** | : |
| **INTERVENTOR** | : **N/A** | | **LEGALIZADO ACTA No.1** | : | **$ 0,00** | **PLAZO TOTAL** | : 25 días |
| | | | **LEGALIZADO ACTA No.2** | : | **$ 0,00** | **FECHA SUSPENSIÓN No.** | : |
| **NIT** | : | | **SALDO POR LEGALIZAR** | : | **$ 0,00** | **FECHA REINICIACIÓN No.** | : |
| **DIRECCIÓN** | : | | | | | | : |
| **TELÉFONO** | : | | | | | **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : 31/12/2019 |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| | | | | | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | (+/-) | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VALOR ($) | CANTIDAD | VR. EJECUTADO ($) | | |
| **OBRA CIVIL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N.P - 3.5 | ESTANTE FIJO: Suministro e instalación de estantería fija fabricada en lamina Cold Rolled compuesta por 5 entrepaños con refuerzos inferiores en altura más piso y techo, de calibre 20 reforzados, estructura mediante 4 parales calibre 14 con sistema uña. Dimensiones 0,90m frente x 0,40m fondo. H=2,00m Terminado en pintura electrostática tono a elegir. | UN | 0 | $ 320.000,00 | $ 0,00 | | 2,00 | $ 640.000,00 | 2,00 | $ 640.000,00 | | $ 0,00 | 2,00 | $ 640.000,00 | | |
| **SUBTOTAL COSTO DIRECTO MOBILIARIO** | | | | | **$ 6.105.982,00** | | | **$ 4.536.570,00** | | **$ 4.536.570,00** | | **$ 0,00** | | **$ 4.536.570,00** | | |
| **IVA** | **( 19% )** | | | | $ 1.160.136,58 | | | $ 861.948,30 | | $ 861.948,30 | | $ 0,00 | | $ 861.948,30 | | |
| **B. TOTAL MOBILIARIO** | | | | | **$ 7.266.118,58** | | | **$ 5.398.518,30** | | **$ 5.398.518,30** | | **$ 0,00** | | **$ 5.398.518,30** | | |
| **VALOR TOTAL ( A + B )** | | | | | **$ 59.909.624** | | | **$ 75.850.574,00** | | **$ 34.845.392,38** | | **$ 41.005.181,62** | | **$ 75.850.574,00** | | |
| **DESCUENTO PAGO ANTICIPADO** | **( 0% )** | | | | | | | | | **$ 0,00** | | | | | | |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA** | | | | | | | | | | **$ 34.845.392,38** | | | | | | |

| **Balance del contrato** | | |
|---|---|---|
| VR. Contratado | **$** | **59.909.624** |
| VR. Adicional | **$** | **15.940.950** |
| VR. Final del contrato | **$** | **75.850.574,00** |

**Juan Manuel Novoa Tobón**
**Representante Legal**
**INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S**
**CONTRATISTA**

**Arq. Juan Carlos Alvarez Orjuela**
**Unidad de infraestructura Fisica en apoyo a la Unidad Administrativa**
**Dirección Ejecutiva de administración Judicial**
**Supervisor**