CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	**MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA**
No. de Convenio	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2735 DE 2025**
Objeto:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA – ANTIOQUIA**
PLAZO	**El término de duración del presente Convenio Interadministrativo será, de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.** **Fecha de Inicio: 19/11/2025 Fecha de Terminación: 18/06/2026**

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.**				
1.1	Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación.	5/11/2025	2	6/11/2025	25AS122C2735 DE 2025
1.2	Expedición de pólizas por parte del Municipio.	5/11/2025	3	7/11/2025	
1.3	Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación.	19/11/2025	1	19/11/2025	
1.4	Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo.	19/11/2025	1	19/11/2025	Acta de inicio
1.5	Designación de Supervisión por parte del Municipio.	5/11/2025	1	5/11/2025	Acta de designación
1.6	Apertura de Cuenta en el IDEA	9/12/2025	1	9/12/2025	Certificación del IDEA
	ETAPA PRECONTRACTUAL. - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)				
1.7	Expedición de CDP	5/11/2025	2	6/11/2025	Certificado de disponibilidad presupuestal
1.8	Elaboración de estudios previos	6/11/2025	2	7/11/2025	Documento de estudios previos
1.9	Apertura proceso de selección del contratista	N/A	N/A	N/A	-
1.10	Recepción de oferta	N/A	N/A	N/A	-
1.11	Evaluación de oferta	N/A	N/A	N/A	-
1.12	Subsanaciones	N/A	N/A	N/A	-
1.13	Adjudicación y Suscripción del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	25/2/2026	1	25/2/2026	Contrato Suscrito
1.14	Expedicion del registro presupuestal RP	25/2/2026	1	25/2/2026	Registro Presupuestal
1.15	Expedición de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO	25/2/2026	3	27/2/2026	Poliza
1.16	Aprobación de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO POR EL MUNICIPIO.	27/2/2026	76	13/5/2026	Auto Aprobatorio
2	**ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.**				
2.1	**Solicitud del Municipio para activación de Interventoría al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	6/4/2026	1	6/4/2026	Oficio de solicitud
2.2	**Subsanaciones realizadas por el municipio**	13/4/2026	47	29/5/2026	Requerimientos y subsanaciones
2.3	**Aprobación de Interventoría por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	29/5/2026	21	18/6/2026	Oficio de Autorización
	ETAPA CONTRACTUAL - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)		1		
2.4	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)	19/6/2026	1	19/6/2026	Acta de inicio Municipio
2.5	Ejecución de obra	19/6/2026	92	18/9/2026	Acta de inicio Municipio
2.6	Ejecución de Contrato de Interventoría	19/6/2026	92	18/9/2026	
2.7	Suscripción del Acta de Terminación y recibo del Contrato de Obra	18/9/2026	1	18/9/2026	
3	**ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.**				
	ETAPA POS CONTRACTUAL. - CONTRATO DERIVADO (ADMINISTRADOR DELEGADO)		1		
3.1	Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Derivado y Convenio	19/9/2026	30	18/10/2026	
3.2	Suscripción acta de liquidación contrato derivado	8/10/2026	42	18/11/2026	

AÑO 2025		AÑO 2026											
MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
CONVENIO INICIO 19/11/2025 TERMINACION 18/06/2026								PRORROGA INICIO 18/06/2026 TERMINACION 18/11/2026					
NOV	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	
SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	

Nota 1: El plazo estimado de ejecución de la obra es de tres (3) meses y medio. En caso de requerirse una prórroga, el contratista deberá solicitarla formalmente a la interventoría y al Departamento de Antioquia, adjuntando la justificación técnica, jurídica y financiera correspondiente, la cual será objeto de evaluación y aprobación por parte de la supervisión y ordenadores del gasto conforme a lo establecido en el convenio.

JOSE FERNANDO CHAVARRÍA CHAVARRÍA
C.C. 3.556.295 de San Andrés de Cuerquia, Antioquia
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Carlos Andrés Estrada Quintero
C.C. 1.037.625.272 de Envigado, Antioquia
Cargo: SECRETARIO DEPLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia