	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública x	Pública Clasificada	Pública Reservada

FECHA DILIGENCIAMIENTO	31/05/2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8571914	FECHA SUSCRIPCIÓN	11/10/2025
CONTRATO DERIVADO		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-052-953610
CONTRATISTA	DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ	NIT	1086104859-0
OBJETO:	Contratar la adecuación del coliseo cubierto en el sector de agroindustria del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8955828&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	Mónica Elizabeth Bolaños Montero	CARGO	Subdirectora (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	PASTO - NARIÑO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	GUILLERMO MARCIAL CERON	APOYO SUPERVISIÓN	Diego Manuel Ibarra Chamorro
INTERVENTORIA	JOSE FREIRE BASTIDAS	CONTRATO No	CO1. PCCNTR.8638140-2025
FECHA DE INICIO	11/12/2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	6/30/2026

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
PRORROGA	12/19/2025	CO1.CTRMOD.21345219	Las partes acuerdan que la prórroga del contrato será de Nueve (9) días calendario, es decir la fecha de finalización será el treinta (30) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
PRORROGA	12/26/2025	CO1.CTRMOD.21427094	Prorrogar el plazo de ejecución en tres (03) meses calendario, con lo cual la fecha de finalización será el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2026) y para ello recomienda que tanto la prorroga como la reserva presupuestal sean estudiadas de manera cuidadosa, sean evaluadas en su conveniencia desde los ámbitos administrativo, jurídico y financiero, y deben constar en los conceptos de los profesionales respectivos que deben estar incorporados en el presente documento o en su defecto deben acompañarlo.
PRORROGA	3/26/2026	CO1.CTRMOD.22412911	la presente prórroga no exime al contratista de sus responsabilidades contractuales ni constituye reconocimiento de las causas del atraso, y su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contractuales y legales a que haya lugar.
MODIFICACIÓN	5/25/2026	CO1.CTRMOD.23051149	Se evidenció que la ejecución de estas actividades complementarias demanda un mayor tiempo de ejecución frente al inicialmente previsto, debido a la necesidad de adelantar procesos adicionales de suministro, instalación, supervisión y terminación de obra, razón por la cual se considera justificada la prórroga solicitada hasta el 30 de junio de 2026, con el

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
Adecuacion	$ 1.165.536.954,56	$ 10.171.774,44	$ 1.175.708.729,00	$ -	0,00%	$ -
				$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.165.536.954,56	10.171.774	$ 1.175.708.729,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -

VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		
% AVANCE FINANCIERO	DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL IVA	$ 10.171.774,44	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
		VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 1.165.536.954,56			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO	$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	33,44%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO	$ 393.177.881,40	SALDO TRAMITE X AMORTIZAR		$ -
SALDO POR PAGAR	66,56%	SALDO POR PAGAR	$ 782.530.847,60	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / NO EJECUTAR
2025	11/10/2025	283320	C-3699-1500-16-5-0283M-3699011-02	Propios	$ 1.175.708.729,00	$ -		$ 1.175.708.729,00	100,00%	EJECUCIÓN	$ 1.175.708.729,00
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 1.175.708.729,00	$ 0,00		$ 1.175.708.729,00			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 1	ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8571914-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA ADECUACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO EN EL SECTOR DE AGROINDUSTRIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE – SENA REGIONAL NARIÑO	VALOR ACTA 01		$ 304.458.635,12	
		VALOR ADMINISTRACION	22,0%	$ 66.980.899,73	
FACTURA No.	DAFE-74	UTILIDAD	6,0%	$ 18.267.518,11	161501001
TIPO DE PAGO	PARCIAL	IVA	19,0%	$ 3.470.828,44	
FECHA FACTURA	12/06/2026	SUBTOTAL SIN IVA		$ 389.707.052,96	
CONCEPTO DEL PAGO	ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8571914-2025, QUE TIENE POR OBJETO LA ADECUACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO EN EL SECTOR DE AGROINDUSTRIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE – SENA REGIONAL NARIÑO	SUB TOTAL CON IVA		$ 393.177.881,40	
		AMORTIZACION	0,0%	$ -	
		TOTAL A PAGAR		$ 393.177.881,40	

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
Acta No. 1	$ 389.707.052,96	$ 3.470.828,44	$ 393.177.881,40	33,44%	$ 0,00
			$ -	0,00%	$ 0,00
			$ -	0,00%	$ 0,00
			$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 393.177.881,40	33,44%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 393.177.881,40	33,44%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 782.530.847,60	66,56%	

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL + A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -			
TOTAL CONTABILIZADO			$ -	0,00%	$ 0,00				$ -	$ -	$ -			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION. ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?. Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
NARIÑO	36-02-00-052-953610	CALLE 22 11e-05 Via Oriente	PASTO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	Guillermo Marcial Ceron Portilla ll	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	Diego Manuel Ibarra Chamorro
CEDULA DE CIUDADANIA	12979572	CEDULA DE CIUDADANIA	1,088,732,216
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	Susana Bravo Pantoja	COORDINACION (E) (NOMBRE)	Emilio Humberto Ceron Lasso
CEDULA DE CIUDADANIA	59830837	CEDULA DE CIUDADANIA	12.968.749


FECHA