CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026

ITEM	39,00	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLIMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA	UNIDAD:	M2

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared A2-A3	8,55		2,7		23,09	1,00	23,09
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared A3-B3	5,55		2,7		14,99	1,00	14,99
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared B3-B2	8,6		2,7		23,22	1,00	23,22
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared B2-A2	5,5		2,7		14,85	1,00	14,85
	Tanque Tuberia Succion Pared	1		1,15		1,15	2,00	2,30
	Tanque Tuberia Succion Pared	1		1,15		1,15	2,00	2,30
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Piso	8,55	5,55			47,45	1,00	47,45
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared A1-A2	2,4		2,7		6,48	1,00	6,48
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared A2-B2	5,5		2,7		14,85	1,00	14,85
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared B2-B1	2,4		2,7		6,48	1,00	6,48
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared B1-A1	5,5		2,7		14,85	1,00	14,85
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Carcamo Eyector de Aguas de Descarte- Pared	1		0,74		0,74	2,00	1,48
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Carcamo Eyector de Aguas de Descarte- Pared	1		0,74		0,74	2,00	1,48
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Piso	2,4	5,5			13,20	1,00	13,20

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026					
		Tanque sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Repello Fisuras A1-A2	3,5		2,7		9,45	2,00	18,90
		Tanque sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Repello Fisura B1-B2	2,4		2,7		6,48	3,00	19,44
		Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared A2-A3	6,65		2,7		17,96	1,00	17,96
		Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared A3-B3	5,55		2,7		14,99	1,00	14,99
		Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared B3-B2	6,65		2,7		17,96	1,00	17,96
		Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Pared B2-A2	5,55		2,7		14,99	1,00	14,99
		Tanque Tuberia Succion Pared	1		1,15		1,15	2,00	2,30
		Tanque Tuberia Succion Pared	1		1,15		1,15	2,00	2,30
		Tanque Sector Agropecuario (Tanque Almacenamiento) Piso	6,65	5,55			36,91	1,00	36,91
		Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Pared A1-A2	2,4		2,7		6,48	1,00	6,48
		Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Pared A2-B2	5,5		2,7		14,85	1,00	14,85
								CANTIDAD CONTRATADA:	360,00
								CANTIDAD EJECUTADA:	**354,00**
								PENDIENTE POR EJECUTAR	6,00
								TOTAL	**354,00**







Presenta

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

Avala:

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

Vo,Bo

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1
OBJETO:	**CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.**

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026	
ITEM	40,00	SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN	UNIDAD:	ML	

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared A2-A3		8,55			8,55	1,00	8,55
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared A3-B3		5,55			5,55	1,00	5,55
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared B3-B2		8,55			8,55	1,00	8,55
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Pared B2-A2		5,55			5,55	1,00	5,55
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Esquina A2		2,7			2,70	1,00	2,70
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Esquina A3		2,7			2,70	1,00	2,70
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Esquina B2		2,7			2,70	1,00	2,70
	Tanque Sector Fresas (Tanque Almacenamiento) Esquina B3		2,7			2,70	1,00	2,70
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1,00	2,00	2,00
	Tanque Tuberia Succion Pared		1			1,00	2,00	2,00
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2,00	1,48
	Tanque Tuberia Succion Esquina		0,74			0,74	2,00	1,48
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared A1-A2		2,4			2,40	1,00	2,40
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared A2-B2		5,5			5,50	1,00	5,50
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared B2-B1		2,4			2,40	1,00	2,40
	Tanque Sector Fresas (Cuarto de Bombas) Pared B1-A1		5,5			5,50	1,00	5,50
							CANTIDAD CONTRATADA:	65,00
							CANTIDAD EJECUTADA:	**62,00**
							PENDIENTE POR EJECUTAR	3,00
							TOTAL	**62,00**

Presenta **Avala:** **Vo,Bo**

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 2 de febrero de 2026		
ITEM	41,00	SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA			UNIDAD:	M2

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas)	2,65	6			16	1,00	16
						CANTIDAD CONTRATADA:		16,00
						CANTIDAD EJECUTADA:		**16,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR		0,00
						TOTAL		**16,00**

Presenta

Avala:

Vo,Bo

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 2 de febrero de 2026		
ITEM	42,00	CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI			UNIDAD:	M3

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	LARGO	ESPESOR	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Piso	2,65	0,3	6		4,77	1,00	4,77
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2	2,65	0,25	2,7		1,79	1,00	1,79
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B2-B1	2,65	0,25	2,7		1,79	1,00	1,79
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-A1	6	0,25	2,7		4,05	1,00	4,05
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte	1,55	0,25	0,74		0,29	1,00	0,29
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte	1,55	0,30	0,74		0,34	1,00	0,34
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte	1	0,25	0,74		0,19	1,00	0,19
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte	1	0,3	0,74		0,22	1,00	0,22
						CANTIDAD CONTRATADA:	16,00
						CANTIDAD EJECUTADA:	**13,44**
						PENDIENTE POR EJECUTAR	2,56
						TOTAL	**13,44**

Presenta

Avala:

Vo,Bo

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
ACTA PARCIAL No. 1

OBJETO:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026		
ITEM	43,00	ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa			UNIDAD:	KG

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	No. ELEMENTOS	LONGITUD	KG/ML	+/-	KILOGRAMO PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL KG
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Piso parrilla Inferior A1-A2 X	4	2,74	0,994		2,72	37,00	100,77
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Piso parrilla Superior A1-A2 Y	4	2,74	0,994		2,72	37,00	100,77
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte. Piso parrilla Inferior A1-A2 X	4	4,08	0,994		4,06	7,00	28,39
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte. Piso parrilla Superior A1-A2 Y	4	4,08	0,994		4,06	7,00	28,39
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Piso parrilla Inferior B1-B2 X	4	5,96	0,994		5,92	12,00	71,09
	Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Piso parrilla Superior B1-B2 Y	4	5,96	0,994		5,92	12,00	71,09
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte. Piso parrilla Inferior B1-B2 X	4	6,74	0,994		6,70	7,00	46,90
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Carcamo Eyector aguas de decarte. Piso parrilla Superior B1-B2 Y	4	6,74	0,994		6,70	7,00	46,90
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2 Inferior X	4	3,45	0,994		3,43	20,00	68,59
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2 Superior X	4	3,45	0,994		3,43	20,00	68,59
	Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2 Inferior Y	4	3,4	0,994		3,38	20,00	67,59

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026					







Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-A2 Superior Y	4	3,4	0,994		3,38	20,00	67,59
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-B1 Inferior X	4	4,60	0,994		4,57	20,00	91,45
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-B1 Superior X	4	4,60	0,994		4,57	20,00	91,45
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-B1 Inferior Y	4	3,4	0,994		3,38	44,00	148,70
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared A1-B1 Superior Y	4	3,4	0,994		3,38	44,00	148,70
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-B2 Inferior X	4	3,45	0,994		3,43	20,00	68,59
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-B2 Superior X	4	3,45	0,994		3,43	20,00	68,59
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-B2 Inferior Y	4	3,4	0,994		3,38	19,00	64,21
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Pared B1-B2 Superior Y	4	3,4	0,994		3,38	19,00	64,21
Refuerzo Esquinero A1 Superior	3	2,30	0,56		1,29	54,00	69,55
Refuerzo Esquinero A1 Inferior	3	2,30	0,56		1,29	54,00	69,55
Refuerzo Esquinero B1 Superior	3	2,30	0,56		1,29	54,00	69,55
Refuerzo Esquinero B1 Inferior	3	2,30	0,56		1,29	54,00	69,55
Refuerzo A1-A2	3	2,30	0,56		1,29	3,00	3,86
Refuerzo 2A - 22	3	2,30	0,56		1,29	3,00	3,86
Refuerzo B1-B2	3	2,30	0,56		1,29	3,00	3,86
Refuerzo B1-A1	3	2,30	0,56		1,29	3,00	3,86
Cuarto de Maquinas (Sector agropecuario) Tapa A1-A2 Parrilla Inferior X	4	3,41	0,994		3,39	44,00	149,14
Tanque Sector Agropecuario (Cuarto de Bombas) Tapa parrilla Superior A1-A2 Y	4	3,41	0,994		3,39	44,00	149,14
Refuerzo A1-A2 Tapa	3	2,00	0,56		1,12	3,00	3,36
Refuerzo 2A - 22 Tapa	3	2,00	0,56		1,12	3,00	3,36
Refuerzo B1-B2 Tapa	3	3,00	0,56		1,68	3,00	5,04
Refuerzo B1-A1 Tapa	3	3,00	0,56		1,68	3	5,04
						CANTIDAD CONTRATADA:	2215,00
						CANTIDAD EJECUTADA:	**2121,29**
						PENDIENTE POR EJECUTAR	93,71
						TOTAL	**2121,29**

Presenta **Avala:** **Vo,Bo**

CAPITULO:	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	sábado, 28 de febrero de 2026

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.8353935-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-NRÑ-CIPLL-00087-2025 | **MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS**

OBJETO: **CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.**

CAPITULO:		DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTACIÓN:	lunes, 2 de febrero de 2026		
ITEM	45,00	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90			**UNIDAD:**	UND

PLANO/FOTO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	+/-	MEDIDA PARCIAL	UND	MEDIDA TOTAL
	Cuarto de Maquinas -Sector agropecuario (Cuarto de Bombas)						1,00	1,00
						CANTIDAD CONTRATADA:		1,00
						CANTIDAD EJECUTADA:		**1,00**
						PENDIENTE POR EJECUTAR		0,00
						TOTAL		**1,00**

Presenta

Avala:

Vo,Bo

JAVIER MENESES DIAZ
R/L: UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS
NIT: 12978732-4
INTERVENTORIA

GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVES
SUPERVISOR