CÓDIGO DEL PARQUE	NOMBRE	ACTIVIDADES FALTANTES POR EJECUTAR	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL PROGRAMADO	PERSONAL	MATERIALES
13-003	URBANIZACIÓN SAN LUIS	PISO CAUCHO DE 3 CM	4/06/2026	12/06/2026	2 PERSONAS	Piso caucho
		SEÑAL INFORMATIVA	10/06/2026	12/06/2026	1 PERSONA-INSTALACIÓN-CUANDO ESTE INSTALADO EL JUEGO SE HACE EL ARTE	Señal informativa + arte gráfico
		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	4/06/2026	11/06/2026	ESTA EN FABRICACIÓN - 2 PERSONAS PARA INSTALACIÓN	Modulo complemento
		Pintura Modulo M-5 Columpio **	12/06/2026	12/06/2026	1 PERSONA	Lija+Pintura
		PINTURA MODULO M-3A	4/06/2026	11/06/2026	2 PERSONAS	Lija+Pintura
		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	11/06/2026	12/06/2026	2 PERSONAS	Lija+Pintura
		JUEGO NIÑOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	9/03/2026	13/06/2026	3 PERSONAS	Juego infantil metálico
		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	2/06/2026	4/06/2026	2 PERSONAS	Hidrolavadora
		ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	12/06/2026	13/06/2026	1 PERSONA	Asiento fibra lona
		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	13/05/2026	26/05/2026	4 PERSONAS	Concreto 3.000 psi + malla 4 mm
		DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICI]ON PIEZAS BIOSALUDABLES	8/06/2026	10/06/2026	2 PERSONAS	Pintura + piezas
		Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).	27/05/2026	3/06/2026	2 PERSONAS (SE RETRASO DEBIDO A FUNDIDA)	Baranda metálica M-83 + elementos de fijación
13-015	SANTA CLARA	SEÑAL INFORMATIVA	6/06/2026	11/06/2026	1 PERSONA-INSTALACIÓN-CUANDO ESTE INSTALADO EL JUEGO SE HACE EL ARTE	Señal informativa + arte gráfico
		Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	6/06/2026	11/06/2026	1 PERSONA	Tierra negra (5 cm) + césped
		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	5/06/2026	11/06/2026	2 PERSONAS	Modulo complemento
		Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	5/06/2026	12/06/2026	2 PERSONAS	EPDM + SBR
		Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	5/06/2026	6/06/2026	1 PERSONA	Tubo
		Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40	5/06/2026	6/06/2026	1 PERSONA	Concreto
		CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm)	5/06/2026	6/06/2026	1 PERSONA	Electrodo 6013
		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	12/06/2026	13/06/2026	1 PERSONA	Lija+Pintura
		JUEGO TECHO AVIÓN TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PANELES LUDICOS	9/03/2026	12/06/2026	3 PERSONAS	Juego infantil
		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	3/06/2026	5/06/2026	2 PERSONAS	Hidrolavadora
		Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	6/06/2026	11/06/2026	2 PERSONAS	Madera + pintura
		CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	4/06/2026	11/06/2026	1 PERSONA	Cicloparqueadero metálico
		Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).	25/05/2026	11/06/2026	2 PERSONAS	Baranda metálica M-83 + elementos de fijación
13-018	URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES EL POTRERO	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	27/05/2026	4/06/2026	2 PERSONAS	EPDM + SBR
		Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	29/04/2026	15/05/2026	2 PERSONAS	EPDM + SBR
		SEÑAL INFORMATIVA	8/05/2026	15/05/2026	1 PERSONA-INSTALACIÓN-CUANDO ESTE INSTALADO EL JUEGO SE HACE EL ARTE	Señal informativa + arte gráfico
		Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	29/04/2026	15/05/2026	2 PERSONAS	EPDM + SBR

		Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	17/04/2026	24/04/2026	2 PERSONAS	Pintura
13-034	URBANIZACIÓN LA MAGDALENA	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	29/05/2026	30/05/2026	2 PERSONAS	Lona + base
		Localización y Replanteo	1/06/2026	1/06/2026	2 PERSONAS	Herramientas topográficas
		Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	12/06/2026	13/06/2026	2 PERSONAS	EPDM + SBR
		SEÑAL INFORMATIVA	11/06/2026	13/06/2026	1 PERSONA	Señal informativa + arte gráfico
		Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	5/06/2026	10/06/2026	2 PERSONAS	Modulo complemento
		Mantenimiento y pintura de juego,no incluye libelula	2/06/2026	4/06/2026	2 PERSONAS	Pintura
		CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal**	5/06/2026	9/06/2026	1 PERSONA	Electrodo 6010
		PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	5/06/2026	9/06/2026	2 PERSONAS	Pintura
		JUEGO CASA GNOMOS CON DESLIZADERO	13/03/2026	13/06/2026	2 PERSONAS	Juego infantil
		Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	13/06/2026	13/06/2026	2 PERSONAS	Hidrolavadora
13-068	URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8	YA SE CULMINARON ACTIVIDADES.				
13-149	FUTURA	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	20/03/2026	13/06/2026	2 PERSONAS	Barras metálicas biosaludables
		Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/03/2026	12/06/2026	2 PERSONAS	Equipo biosaludable caminador
		DOTACION FLEXION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-DISEÑO ID	20/03/2026	12/06/2026	2 PERSONAS	Equipo biosaludable piernas
		DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	25/03/2026	12/06/2026	2 PERSONAS	Equipo biosaludable péndulo
13-113	URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE CUARTA ETAPA DE DESARROLLO SECTOR II SM II-1, SM II-2, SM II-4, SM II-5, SM II-7 Y SM II-8	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	9/06/2026	13/06/2026	2 PERSONAS	EPDM + SBR
		Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	29/05/2026	3/06/2026	2 PERSONAS	Baranda metálica M-83
		SEÑAL INFORMATIVA	4/06/2026	9/06/2026	1 PERSONA-INSTALACIÓN-CUANDO ESTE INSTALADO EL JUEGO SE HACE EL ARTE	Señal informativa + arte gráfico
		Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	28/05/2026	30/05/2026	3 PERSONAS	Concreto 3.000 psi + malla 4 mm
		Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	26/05/2026	26/05/2026	2 PERSONAS	Material granular reciclado
		Suministro e instalació juego infantil kinder 6 a 12 años Cap: 10 niños	9/06/2026	11/06/206	3 PERSONAS	Juego infantil

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTORR DE INTERVENTORIA