#	Modo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1	**PROYECTO PARQUE TRONCADOLCO**	1277 días	**jue 01/01/26**	**sáb 12/06/29**			**$ 5.960.000.000,00**
2	**INICIO**	0 días	jue 01/01/26	jue 01/01/26		3FC+0 días,5FC+0 días	$ 0,00
3	**I. ETAPA ELABORACION DIAGNOSTICO**	**72 días**	**jue 22/01/26**	**mié 01/04/26**			**$ 0,00**
4	VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO	3 días	jue 22/01/26	vie 23/01/26	2FC+5 días	9CC	$ 0,00
5	URBANIZACIÓN SAN LUIS	3.4 días	mar 27/01/26	mié 12/02/26	2FC+10 días	7CC	$ 0,00
6	PARQUE ALFONSO LOPEZ	3.4 días	jue 22/01/26	vie 6/02/26	9CC	7CC	$ 0,00
7	PARQUE SANTA CLARA	3.4 días	mar 27/01/26	mié 12/02/26	5CC	9CC	$ 0,00
8	URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO	3.4 días	mar 27/01/26	mié 12/02/26	7CC	10CC	$ 0,00
9	URBANIZACIÓN LA MAGDALENA	3.4 días	jue 22/01/26	vie 6/02/26	9CC	11CC	$ 0,00
10	URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE	3.4 días	mar 27/01/26	mié 12/02/26	9CC		$ 0,00
11	FUTURA	3.4 días	jue 22/01/26	vie 6/02/26	9CC	13	$ 0,00
12	VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO SALITRE CUARTA ETAPA	0 día	mar 3/03/26	mar 3/03/26		13CC	$ 0,00
13	DIAGNOSTICO SALITRE CUARTA ETAPA	3.4 días	mar 3/03/26	mié 18/03/26	12CC	31SFC+28 días	$ 0,00
14	**II. ETAPA PROGRAMAS DE INTERVENCIONES**	**10 días**	**sáb 7/02/26**	**jue 26/02/26**			**$ 0,00**
15	ELABORACION PLAN DE GESTION DEL PROYECTO	3.4 días	sáb 7/02/26	jue 26/02/26	11	31SFC+28 días,48FC+	$ 0,00
16	**III. ETAPA ACTIVIDADES DE INTERVENCION**	**85 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 560.000.000,00**
17	**URBANIZACIÓN SAN LUIS COD. 13-003**	**65 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 131.737.825,64**
18	**PRELIMINARES**	**10 días**	**lun 16/03/26**	**sáb 2/05/26**			**$ 16.481.518,35**
19	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	5 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	33FC+10 días	20	$ 12.264.260,00
20	Localización y Replanteo	3 días	sáb 18/04/26	mar 21/04/26	28	21	$ 1.176.277,66
21	Demol. Manual/ placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	3 días	mié 22/04/26	vie 24/04/26	20	22,26	$ 926.832,58
22	Rotonsición manual con retiro suelo tilerido**	7 días	sáb 25/04/26	sáb 2/05/26	21	64	$ 931.427,03
23	**PISOS**	**27 días**	**mié 11/05/26**	**vie 12/06/26**			**$ 34.790.760,64**
24	Piso Caucho reciclado 3 cm (EPDM 3 cm+SBR 2cm sum+inst)	9 días	jue 4/06/26	vie 12/06/26	63FC+7 días	27,59FF	$ 12.998.818,66
25	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)Fc=concfm	5 días	mié 13/05/26	jue 21/05/26	65	59	$ 3.761.862,33
26	**MOBILIARIO**	**5 días**	**mié 13/05/26**	**mar 2/06/26**			**$ 2.985.609,54**
27	Señal ID50 S Dos Caras (3)Sfgrad=ID8G (turn-inst	5 días	mié 13/05/26	mar 2/06/26	64FF		$ 2.985.609,54
28	**NO PREVISTOS**	**53 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 95.804.670,93**
29	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,95 m)**	7 días	jue 5/03/26	mar 10/03/26	36	31CC	$ 1.224.000,00
30	Pintura Modulo M-5 Columpio **	1 día	vie 13/06/26	vie 13/06/26	51	56FF	$ 965.625,62
31	PINTURA MODULO M- 5A	7 días	jue 4/06/26	vie 12/06/26	29CC	31FF,33CC,61CC,62	$ 1.127.648,62
32	Baranda Tubo 2" Rolloutmet Estandarizado	7 días	jue 4/06/26	mar 9/06/26	32CC	35,48CC	$ 1.243.750,00
33	CORDON SOLDADURA 60/10 (L=2 cm garg)(1/4" normal)**	3 días	mié 23/06/26	vie 12/06/26	52	54FF	$ 76.233,36
34	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M 80 (turn + inst)	3 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	33FF		$ 1.005.351,00
35	JUEGO MICRO CUESTA DOBLE 9 MANILLAS (SUMINISTRO E INSTALACION)	39 días	lun 9/03/26	sáb 13/06/26	24FF		$ 43.992.944,60
36	Desmonte juegos infantiles **	2 días	sáb 25/04/26	lun 27/04/26	23		$ 968.321,60
37	Locales y preparación de superfic. (Hidrolavr+fondo)	2 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26	53FF		$ 1.860.000,00
38	ASIENTO FIBRA LONA CELOSIA(M + HMT)	2 días	jue 11/06/26	vie 12/06/26	56FF		$ 200.141,02
39	Desmonte e instalac.Bordillo prefabricado A-80 **	5 días	sáb 16/05/26	jue 21/05/26	25		$ 2.212.691,33
40	Dado Conc0.50Bajo(0.50x0.50x0.50m sin refl)+Perf e=H-0.40	2 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	32CC		$ 257.000,00
41	AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/2 (M/M + HMT)	3 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	53CC	33	$ 576.120,00
42	Placa cortaplopsa (0.30 m X 0.000 perimetro.6cm **	3.2 días	mié 13/05/26	mar 26/05/26	65	66,25FC+7 días	$ 6.630.950,62
43	DESCANTE, PINTURA GENERALY ARREGLO, REPOSICION PISOS, BOVEDAS	3 días	lun 8/06/26	mié 10/06/26	53		$ 11.160.000,00
44	Geotextil Tejido T- 1700/* Sum + inst	1 día	lun 6/06/26	lun 6/06/26	22	65	$ 987.272,70
45	Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PSA	7 días	mar 5/05/26	mar 12/05/26	64	25,62	$ 2.239.764,00
46	Suministro e instalación de baranda M 80 con acabado chancado, incluye elementos de fijación (no incluye datos de soporte).	7 días	mié 27/05/26	mié 3/06/26	32	29	$ 29.294.658,00
47	**PARQUE SANTA CLARA COD.13-016**	**55 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 177.483.098,63**
48	**PRELIMINARES**	**14 días**	**mar 31/03/26**	**vie 8/05/26**			**$ 35.768.849,99**
49	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	5 días	mar 21/04/26	sáb 25/04/26	33FC+28 días	50CC	$ 6.851.536,67
50	Localización y Replanteo	2 días	mar 27/04/26	mié 28/04/26	28CC	51FC+5 días	$ 6.879.384,04
51	Desagote Manual y Retiro (e=0-15 cm)	3 días	mar 28/04/26	jue 30/04/26	50FC+0 días	52,66FF	$ 2.918.302,50
52	Rotonsición manual con retiro suelo tilerido**	7 días	vie 1/05/26	vie 8/05/26	51	63	$ 3.108.843,03
53	**PISOS**	**5 días**	**lun 25/05/26**	**sáb 30/05/26**			**$ 8.685.117,86**
54	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)Fc=concfm	5 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	76	77CC,48CC	$ 8.685.117,86
55	**MOBILIARIO**	**5 días**	**sáb 6/06/26**	**jue 11/06/26**			**$ 2.787.070,02**
56	Señal ID12-S Dos Caras (3)Sfgrad=ID8G (Sum+Inst	5 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	73FF	73FF,58FF	$ 1.787.070,02
57	**MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**sáb 6/06/26**	**jue 11/06/26**			**$ 2.487.436,87**
58	Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	5 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	56FF		$ 2.487.436,87
59	**NO PREVISTOS**	**54 días**	**lun 9/03/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 126.041.504,91**
60	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,95m)**	9 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26	73FF	62CC,65,66CC,70FF	$ 805.168,20
61	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 5cm+SBR 6cm sum+inst)	7 días	vie 5/06/26	vie 12/06/26	72FC+7 días	67FF	$ 44.562.232,02
62	Baranda Tubo 2" Rolloutmet Estandarizado	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	62CC	64CC,72FF	$ 342.170,00
63	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	52	74	$ 139.965,22
64	CORDON DE SOLDADURA 60/10 (L=25 cm)	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	62CC		$ 111.700,53
65	PINTURA BARANDILLO BARRANDITOS M 80 (turn + inst)	2 días	vie 12/06/26	sáb 13/06/26	56		$ 1.127.970,80
66	Desmonte juegos infantiles **	3 días	mar 26/05/26	mié 30/05/26	53FF		$ 552.212,20
67	JUEGO TECHO AVIÓN TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PARALELOS(2.20	73 días	lun 9/03/26	vie 12/06/26	53FF		$ 57.085.758,60
68	Locales y preparación de superfic. (Hidrolavr+fondo)	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	56CF		$ 793.965,60
69	Desmonte e instalac.Bordillo prefabricado A-80 **	5 días	jue 21/05/26	vie 29/05/26	54CC		$ 772.633,62
70	Reparacion y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	5 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26	62FF		$ 806.570,6
71	Dado Conc0.60bajo(0.60x0.60x0.60m sin refl)+perf e=H-0.40	2 días	vie 5/06/26	sáb 6/06/26	62FF		$ 91.128,35
72	Placa cortaplopsa (0.10 m X 0.000 perimetro.6cm **	3 días	jue 28/05/26	mié 27/05/26	76	81FC+7 días	$ 10.203.553,62
73	COLCHONCILINDRICO TIPO 154 - 160 (SUM + INST)	7 días	jue 4/06/26	vie 12/06/26	56FF	75CC	$ 795.814,24
74	Geotextil Tejido T- 1700/* Sum + inst	1 día	lun 11/05/26	lun 11/05/26	63	76	$ 895.623,12
75	Desmonte y reinstalacion cerraos **	2 días	jue 4/06/26	vie 5/06/26	75CC		$ 503.653,63
76	Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PSA	11 días	mar 12/05/26	sáb 23/05/26	74	54,72	$ 4.430.813,22
77	Suministro e instalación de baranda M 80 con acabado chancado, incluye elementos de fijación (no incluye datos de soporte).	3.6 días	lun 25/05/26	lun 1/06/26	54CC	56FF,60FF	$ 25.528.629,00
78	**URBANIZACION QUINTA PAREDES EL POTRERO COD. 13-019**	**72 días**	**lun 16/03/26**	**sáb 6/06/26**			**$ 216.477.088,44**
79	**PRELIMINARES**	**5 días**	**lun 16/03/26**	**mar 26/03/26**			**$ 7.625.225,42**
80	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	5 días	lun 16/03/26	jue 19/03/26	33FC+37 días	83	$ 2.538.979,72
81	Localización y Replanteo	2 días	vie 20/03/26	mar 24/03/26	80	86,84FC+5 días	$ 5.086.245,70
82	**PISOS**	**32 días**	**mié 25/04/26**	**jue 4/06/26**			**$ 43.552.945,62**
83	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	9 días	mié 27/05/26	jue 4/06/26	85CC	89CC	$ 17.292.899,50
84	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 3cm+SBR 2cm sum+inst)	15 días	mié 29/04/26	vie 15/05/26	82CC		$ 23.668.824,39
85	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)Fc=concfm	2 días	mié 27/05/26	jue 28/05/26	33FC+20 días	81CC	$ 2.591.140,84
86	**MOBILIARIO**	**3.6 días**	**mar 14/04/26**	**vie 17/04/26**			**$ 2.565.852,92**
87	Señal ID12-S Dos Caras (3)Sfgrad=ID8G (Sum+Inst	7 días	vie 9/05/26	jue 14/05/26	92FF		$ 893.539,5
88	Pictura Modulo M-5(Hoist-pint+antibacterial+anti	3 días	lun 14/04/26	jue 16/04/26	91	96,89	$ 1.672.295,79
89	**NO PREVISTOS**	**9.6 días**	**mié 21/05/26**	**sáb 6/06/26**			**$ 143.947.244,13**
90	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,95m)**	15 días	mar 19/05/26	jue 28/05/26	90CC		$ 22.995.312,61
91	Señales Ilicitas y juntas Emulsión Asfáltica+Limp.	7 días	lun 6/04/26	lun 13/04/26	94CC+5 días	95,88	$ 1.743.625,32
92	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 5cm+SBR 6cm sum+inst)	15 días	mié 29/04/26	jue 20/05/26	84FC+5 días	87FF,86CC	$ 53.485.144,54
93	ROSADORES LARGO EN ACERO(500MM HEIGHT)	3 días	mar 21/04/26	sáb 25/04/26	88		$ 6.970.833,67
94	JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	33 días	mar 31/03/26	sáb 6/05/26	83FC+5 días,92FC+5	91CC+5 días,92FC+5	$ 57.085.758,60
95	Reubic de bordillo cons. 3000 psi+acero 3/8"**	5 días	mar 14/04/26	sáb 18/04/26	91	90CC,100	$ 1.784.808,93
96	Reparacion y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	7 días	vie 17/04/26	vie 24/04/26	88		$ 806.570,6
97	DESCANTE, PINTURA GENERALY ARREGLO, REPOSICION PISOS, BOVEDAS,SEMILLAS	3 días	mar 2/06/26	sáb 6/06/26	99		$ 8.332.537,80
98	Desmonte juegos tipo M-5 o SA-SFP40*	1 día	mié 29/04/26	mié 29/04/26	91		$ 660.123,24
99	Desmonte e instalacion de equipos biosaludables	3 días	mié 27/05/26	lun 1/06/26	85CC	97	$ 676.567,66
100	Suministro e instalación de baranda M 80 con acabado chancado, incluye elementos de fijación (no incluye datos de soporte).	3.2 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	95	85FC+30 días	$ 21.843.699,80
101	**URBANIZACION LA MAGDALENA COD. 13-034**	**65 días**	**vie 13/03/26**	**sáb 13/06/26**		**102**	**$ 81.418.298,83**
102	**TRAMITES ANTE IDPC**	**15 días**	**vie 20/03/26**	**jue 1/05/26**			**$ 0,00**
103	ELABORACION Y PRESENTACION DOCUMENTOS	3.5 días	vie 20/03/26	lun 6/05/26		104	$ 0,00
104	REVISION Y APROBACION PERMISOS IDPC	30 días	mar 7/04/26	lun 11/05/26	103	105FC+15 días	$ 0,00
105	**PRELIMINARES**	**3 días**	**vie 29/05/26**	**lun 1/06/26**			**$ 2.378.618,56**
106	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	2 días	vie 29/05/26	sáb 30/05/26	106FC+15 días	107	$ 2.378.618,56
107	Localización y Replanteo	1 día	lun 1/06/26	lun 1/06/26	106	113,114	$ 963.113,79
108	**PISOS**	**3 días**	**vie 12/06/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 16.397.240,82**
109	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	2 días	vie 12/06/26	sáb 13/06/26	108FF	31,FF	$ 10.201.249,02
110	**MOBILIARIO**	**3 días**	**jue 11/06/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 995.436,61**
111	Señal ID12-S Dos Caras (3)Sfgrad=ID8G (Sum+Inst	3 días	jue 11/06/26	sáb 13/06/26	109FF		$ 853.230,51
112	**ITEMS NO PREVISTOS**	**9.6 días**	**vie 15/05/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 36.997.630,63**
113	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,95m)**	5 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	104CC		$ 602.168,24
114	Mantenimiento y pintura de juego,incluye llantas	3 días	jue 4/06/26	sáb 6/06/26	32FF	31,FF	$ 1.638.238,80
115	CORDON SOLDADURA 60/10 (L=2 cm garg)(1/4" normal)**	3 días	vie 5/06/26	mar 9/06/26	31,6		$ 38.107,68
116	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M 80 (turn + inst)	3 días	vie 5/06/26	mar 9/06/26	31,6	31,6CC	$ 2.012.426,70
117	JUEGO CASA CERRO CON DESLIZADERO	34 días	vie 13/03/26	lun 13/04/26		31,6FF	$ 31.417.618,50
118	Locales y preparación de superfic. (Hidrolavr+fondo)	1 día	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	32,5,31FF	32,6FF	$ 1.670.046,41
119	**URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE COD. 13-066**	**70 días**	**mié 4/03/26**	**sáb 23/05/26**			**$ 131.080.377,23**
120	**PRELIMINARES**	**17 días**	**mié 4/03/26**	**lun 23/03/26**			**$ 20.295.347,43**
121	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	2 días	mié 4/03/26	jue 5/03/26	33FC+7 días	122	$ 4.943.597,05
122	Localización y Replanteo	3 días	vie 6/03/26	lun 9/03/26	121	123	$ 1.057.578,88
123	Demol. Manual/ placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	2 días	lun 13/03/26	sáb 14/03/26	122	124	$ 1.666.698,12
124	Rotonsición manual con retiro suelo tilerido**	7 días	lun 16/03/26	vie 23/03/26	123,125	127,128	$ 4.643.850,95
125	Demolicion Manual gradas/Ladrillo y Placa Conc.	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26		123,126CC	$ 5.724.398,33
126	**PISOS**	**3 días**	**vie 20/03/26**	**sáb 21/03/26**			**$ 6.296.718,66**
127	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)Fc=concfm	2 días	vie 13/03/26	sáb 14/03/26	147	34,6	$ 6.296.718,66
128	**ESTRUCTURA**	**3 días**	**lun 16/03/26**	**mié 18/03/26**			**$ 6.126.148,66**
129	Placa cortaplopsa (0.10 m 2500 perimetro.6 mm	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	143FF	131FC+10 días	$ 6.125.330,80
130	**MOBILIARIO**	**3 días**	**sáb 21/03/26**	**mié 25/03/26**			**$ 52.486.883,64**
131	BANCA CONCRETO CRC 2TAPS. - 1.50M BOQUIN DISEÑO BANCA M10	4 días	sáb 21/03/26	mié 25/03/26	129FC+10 días	143FF,133FF	$ 52.482.623,10
132	**MANEJO AMBIENTAL**	**5 días**	**vie 6/03/26**	**mié 11/03/26**			**$ 3.438.330,44**
133	Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	5 días	vie 6/03/26	mié 11/03/26	131FF		$ 3.438.330,44
134	**NO PREVISTOS**	**9.6 días**	**mar 10/03/26**	**sáb 21/03/26**			**$ 42.396.471,75**
135	Baranda M-80(Paseo2^ Tramo 2^+5^+base) 5^,ZONA	5 días	mié 25/03/26	sáb 21/03/26	134FF		$ 6.662.185,98
136	Compactación fondo de excavación con equipos livia	3 días	mar 21/03/26	jue 26/03/26	126		$ 257.000,07
137	Reubic de bordillo cons. 3000 psi+acero 3/8"**	2 días	jue 26/03/26	vie 27/03/26	142		$ 4.228.788,56
138	Placa cortaplopsa (0.10 m X 0.000 perimetro.6cm **	3 días	mié 22/04/26	jue 23/04/26	142FC+5 días		$ 2.127.950,62
139	Desmonte adoquin (Cargue y retiro)	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	125CC	143CC	$ 1.539.515,65
140	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	3 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	139CC		$ 776.629,47
141	Bardinet perfab. A-10 e=0.20h=0.50m	10 días	mar 24/03/26	mié 1/04/26	147CC		$ 14.610.532,57
142	Adoquin ecológico 20x10x8 GRANDOQUIN	5 días	vie 13/06/26	sáb 21/03/26	127	129FF,130FC+5 días	$ 15.751.081,61
143	Geotextil Tejido T- 1700/* Sum + inst	1 día	vie 13/06/26	vie 13/06/26	147		$ 1.657.131,02
144	Desmonte y reinstalacion cerraos **	2 días	jue 26/03/26	jue 26/03/26	142		$ 503.653,63
145	Retiro tricapitas, mimbrales, vigilia Mon Cesamino	2 días	mar 13/06/26	mié 18/03/26	131FF	134FC+5 días	$ 3.538.017,57
146	Protector de Arbol M-5**	3 días	mar 19/05/26	sáb 23/05/26	145FC+5 días	131FF	$ 1.134.910,56
147	Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PSA	19 días	mar 24/03/26	jue 9/04/26	124	142,127,143CC,143	$ 6.999.012,50
148	Barda-separador vertic A-170	3 días	lun 13/04/26	mié 15/04/26	127		$ 2.912.732,71
149	Retiro sajo-maceo 60*60 mampost.**	2 días	jue 30/04/26	vie 1/05/26	142FC+12 días		$ 727.838,64
150	**FUTURA COD. 13-149**	**77 días**	**mar 17/03/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 69.630.466,10**
151	**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 17/06/26**	**sáb 21/03/26**			**$ 1.486.802,04**
152	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	3 días	mar 17/06/26	jue 19/03/26	33FC+38 días	33,5	$ 764.473,81
153	Localización y Replanteo	2 días	vie 20/03/26	sáb 21/03/26	152	34,5,58FL3,63CC	$ 705.089,24
154	**PISOS**	**23 días**	**mié 4/06/26**	**mar 30/06/26**			**$ 27.288.648,27**
155	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	mié 10/06/26	sáb 20/06/26	168	31MCC+2 días	$ 11.040.883,91
156	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 3cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	vie 17/06/26	mar 30/06/26	155CC+2 días	31,6FF	$ 15.503.599,76
157	**MOBILIARIO**	**7 días**	**mar 16/06/26**	**mar 30/06/26**			**$ 6.181.228,70**
158	Señal ID12-S Dos Caras (3)Sfgrad=ID8G (Sum+Inst	3 días	sáb 20/06/26	mar 30/06/26	156FF		$ 1.787.070,02
159	Juegos Infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal)**	5 días	mar 21/06/26	sáb 27/06/26			$ 6.514.186,77
160	**ITEMS NO PREVISTOS**	**19 días**	**vie 30/06/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 19.738.480,63**
161	CURADO FIGURAS CON SIKACRYL+SIKAFLEX **	5 días	jue 21/03/26	vie 27/03/26	153	38,5CC+2 días,168,3	$ 4.215.323,91
162	Desmonte juegos infantiles **	3 días	mié 29/03/26	jue 27/03/26	163CC+2 días		$ 184.272,77
163	DOTACION BARRAS ADULTOS/MAYORES D3000-1D/R23+	51 días	jue 29/03/26	sáb 13/06/26	151CC	167CC	$ 3.339.973,83
164	Cerramiento andinia Mayo+mas (SUM + INST)	50 días	mié 29/03/26	sáb 13/06/26	167CC		$ 1.395.880,08
165	DOTACION PULSION PIERNAS ADULTOS/MAYORES-D3000/2D	50 días	vie 29/05/26	sáb 13/06/26	166CC	164CC	$ 4.643.349,66
166	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-D3000/4D/R23+	19 días	mié 29/05/26	lun 6/06/26	166CC	167CC	$ 5.570.299,59
167	DOTACION PRENSA-D ADULTOS/MAYORES-D3000/R23(Juntu	50 días	mié 29/03/26	sáb 13/06/26	164CC	166CC	$ 1.855.147,66
168	Juegos-trivalle 3 a 14 años Cap: 10 niños	19 días	sáb 29/03/26	mié 15/04/26	161	33,5	$ 67.680.597,49
169	DESMONTE JEGUPOS BOSALU/EMILIO (Demolición)	2 días	jue 23/03/26	mar 31/05/26	153		$ 1.392.679,53
170	Suministro e instalación de baranda M 80 con acabado chancado, incluye elementos de fijación (no incluye datos de soporte).	20 días	sáb 28/03/26	lun 20/04/26	161		$ 25.128.740,64
171	**URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE CUARTA ETAPA COD.13-172**	**33 días**	**mar 19/05/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 83.069.740,47**
172	**PRELIMINARES**	**5 días**	**mar 19/05/26**	**lun 25/05/26**			**$ 6.526.814,55**
173	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Kantrlaser-cerv)**	3 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	33FC+28 días	37,5,58SFC+5 días	$ 1.989.953,62
174	Localización y Replanteo	2 días	mié 20/05/26	jue 21/05/26	173	37,5	$ 2.236.677,91
175	Desagote Manual y Retiro (e=30-15 cm)	1 día	vie 22/05/26	vie 22/05/26	174	37,6	$ 670.349,02
176	Rotonsición manual con retiro suelo tilerido**	3 días	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	175	37,6,58S	$ 1.701.834,00
177	**PISOS**	**14 días**	**lun 25/05/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 18.710.538,95**
178	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	5 días	lun 8/06/26	sáb 13/06/26	168FC+7 días	38CC	$ 15.998.703,60
179	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)Fc=concfm	5 días	lun 25/05/26	sáb 30/05/26	176	181	$ 2.106.885,32
180	**MOBILIARIO**	**10 días**	**mar 26/05/26**	**mar 9/06/26**			**$ 21.772.218,10**
181	Baranda cerramiento M-80 (turn + inst)	5 días	vie 29/05/26	mié 3/06/26	179	182	$ 20.876.764,52
182	Señal ID50 S Dos Caras (3)Sfgrad=ID8G (turn+inst	5 días	sáb 6/06/26	mar 9/06/26	181		$ 895.539,5
183	**NO PREVISTOS**	**19 días**	**jue 21/05/26**	**sáb 13/06/26**			**$ 36.219.616,14**
184	Compactación fondo de excavación con equipos livia	1 día	lun 25/05/26	lun 25/05/26	176	188	$ 76.338,72
185	Desmonte juegos infantiles **	1 día	jue 21/05/26	jue 21/05/26	173FC+5 días		$ 184.272,71
186	Piso cortaplopsa (0.30 m X 0.000 perimetro.6cm **	3 días	vie 29/05/26	sáb 30/05/26	187	173FC+7 días	$ 1.305.130,54
187	Geotextil Tejido T- 1700/* Sum + inst	1 día	mié 27/05/26	mié 27/05/26	188	189	$ 864.727,50
188	Relleno en Subbase Granular Reciclado Tipo PSA	1 día	mar 26/05/26	mar 26/05/26	186	187	$ 2.764.566,20
189	Suministro e instalación juego infantil Insider 6 a 12 años Cap: 10 niños	3 días	mié 10/06/26	sáb 13/06/26	178CC		$ 29.202.299,00
190	**FIN PROYECTO**	0 días	sáb 13/06/26	sáb 13/06/26	181		$ 0,00

Proyecto: Programacion CTO 3d
Fecha: mar 26/05/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Inicio el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Tareas críticas | Progreso
División | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Hito externo | Duración manual | Resumen manual | Sólo fin | Tareas externas | Retrasada | Solución crítica | Progreso manual

Página 1

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA