SIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

PRESUPUESTO DE OBRA

CONTRATO No COP 547 (No. Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 960,000,000.00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			URBANIZACION CIUDAD SALITRE COD 13-068	
Nº ITEM	**CODIGO IDRD**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE							
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	$ 35,295.00	106.70	$ 3,765,976.50
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	$ 9,678.00	158.62	$ 767,562.18
15919	1.4	Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro)	M2	$ 32,242.00	$ 32,242.00	39.80	$ 1,283,231.60
13195	1.7	Excavación manual con retiro suelo blando**	M3	$ 81,438.00	$ 81,438.00	45.31	$ 3,689,955.78
13024	1.9	Demolicion Manual graderia Ladrillo y Placa Conc.	ML	$ 85,458.00	$ 85,458.00	86.70	$ 7,409,208.60
Subtotal					**$ 1,064,162.00**		**$ 16,915,934.66**
2. PISOS							
12065	2.6	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	ML	$ 119,406.00	$ 119,406.00	40.14	$ 4,792,956.84
Subtotal					**$ 1,518,993.00**		**$ 4,792,956.84**
3. ESTRUCTURA							
11647	3.2	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm	M2	$ 104,339.00	$ 104,339.00	44.72	$ 4,666,040.08
Subtotal					**$ 240,856.00**		**$ 4,666,040.08**
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS							
5. MOBILIARIO							
20759	5.11	BANCA CONCRETO GRC 21MPL - 1.93M SOQUIN DISEÑO BANCA MC (Sum + Inst)	UND	$ 2,243,878.00	$ 94,242,876.00	11.00	$ 24,682,658.00
Subtotal					**$ 679,856,265.00**		**$ 24,682,658.00**
6. MANEJO AMBIENTAL							
16620	6.1	Empradización zonas verdes a recuperar (5 cm Tierra)	M2	$ 25,216.00	$ 25,216.00	49.50	$ 1,248,192.00
Subtotal					**$ 25,216.00**		**$ 1,248,192.00**
7. HIDRAULICO							
8. REDES SERVICIOS Y DESAGÉS							
9. ITEMS NO PREVISTOS							
16085	NP04	Baranda M-82(Pasam2"+ Traves-2"+3Trraves1.5")CMU.	ML	$ 273,798.00	$ 0.00	23.60	$ 6,461,632.80
12506	NP10	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	$ 1,488.00	$ 0.00	106.31	$ 158,189.28
12800	NP28	Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8***	ML	$ 87,065.00	$ 0.00	37.00	$ 3,221,405.00
16792	NP36	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	$ 112,261.00	$ 0.00	14.44	$ 1,621,048.84
11657	NP42	Desmonte adoquin (Cragua y retiro)	M2	$ 16,004.00	$ 0.00	63.24	$ 1,012,092.96
_00843	NP43	DEMOLICION ESCALERA CONCRETO	M2	$ 93,466.00	$ 0.00	6.35	$ 593,303.47
11321	NP44	Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	ML	$ 144,923.00	$ 0.00	77.88	$ 11,286,603.24
11118	NP45	AdoquinConcreto Ecologico (Gramoquin)29X43X8	M2	$ 233,314.59	$ 0.00	54.70	$ 12,762,308.07
10880	NP46	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	$ 9,834.00	$ 0.00	126.82	$ 1,247,147.88
10782	NP47	Desmonte y reinstalacion canecas **	UN	$ 115,583.00	$ 0.00	2.00	$ 231,166.00
13296	NP48	Retiro,limpieza, reinstalac. rejilla titan Carcamo	UN	$ 11,078.00	$ 0.00	37.00	$ 409,886.00
12186	NP49	Protector de Arbol M-91**	JGO	$ 432,281.00	$ 0.00	2.00	$ 864,562.00
REF 19249	NP50	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo PEA	M3	$ 195,000.00	$ 0.00	25.00	$ 4,875,000.00
11879	NP52	Borde separador verde A-170	ML	$ 204,168.46	$ 0.00	10.95	$ 2,235,644.64
10340	NP53	Realce caja inspecc 60*60 mampost **	UN	$ 277,229.62	$ 0.00	2.00	$ 554,459.24
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 47,534,449.42**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 686,268,076.00**		**$ 99,840,231.00**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIE 3%	**$ 20,588,042.28**		**$ 2,995,206.93**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIA 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 1,996,804.62**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 1,996,804.62**
				COSTOS INDIRECTOS AIU 24.27%	**$ 166,557,262.05**		**$ 24,231,224.06**
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ 900,864,103.37**		**$ 131,060,271.23**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE	**$ 960,000,000.00**		

31.2700%

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

JAIME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS