ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		Código: GAF-F-017
	Fecha de emisión: 19-05-2025	Versión: 04	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	036 - 2026
CONTRATISTA	AQUA TERRA S.A.S
OBJETO	CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL
SUPERVISOR	JUAN ANDRES SOTO

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	3 meses
FECHA DE TERMINACIÓN	09 de junio de 2026
VALOR EJECUTADO	$ 267.665.772,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 9 DEL MES DE JUNIO DE 2026

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	606,75	29.742,25	18.046.110,00
2	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	m2	957,79	18.722,51	17.932.233,00
3	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	m	348,30	182.768,37	63.658.223,00
4	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	und	6,00	1.123.143,79	6.738.863,00
5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ml	6,06	969.176,50	5.873.210,00
6	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	und	6,00	1.114.132,52	6.684.795,00
7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	83,28	32.832,19	2.734.265,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	m2	53,39	12.351,35	659.439,00
9	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	125,39	32.514,79	4.077.030,00
10	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	m³	104,31	98.208,59	10.244.138,00
11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Und	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP1	RELLENO EN B200 RECEBO	m3	400,18	100.004,00	40.019.821,00
NP2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA	m3	2,40	42.489,00	101.974,00
NP3	DADO EN CONCRETO 4.000 PSI	m3	1,54	1.089.928,00	1.678.489,00
NP4	ACERO DE REFUERZO 6.000 PSI	Kg	38,64	8.453,00	326.624,00
NP5	CERCHA METÁLICA PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA 14"	Kg	361,05	42.919,00	15.495.729,00

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

JUAN ANDRES SOTO
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.