ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		Código: GAF-F-016
	Fecha de emisión: 19-05-2025	Versión: 04	Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	036-2026
CONTRATISTA	AQUA TERRA S.A.S
OBJETO	CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES SANITARIAS SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR LA TATA – SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL	$ 240.659.987
INTERVENTOR	EL ROSAL SA ESP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	JUAN ANDRES SOTO

PRÓRROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
1	0
2	0
3	0
4	0

SUSPENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
1	0
2	0
3	0
4	0

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
1	$ 27.005.785
2	0
3	0
4	0

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE JUNIO DE 2026
VALOR ACTUAL	$ 267.665.772

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 9 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	606,75	100%			
2	ENTIBADO TIPO 1 (1/7 UTILIZACIONES)	m2	957,79	100%			
3	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14"	m	348,30	100%			
4	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	und	6,00	100%			
5	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y	ml	6,06	100%			
6	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y	und	6,00	100%			
7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	m2	83,28	100%			
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y	m2	53,39	100%			
9	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	m³	125,39	100%			
10	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	m³	104,31	100%			
11	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Und	1,00	100%			
NP1	RELLENO EN B200 RECEBO	m3	400,18	100%			
NP2	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA	m3	2,40	100%			
NP3	DADO EN CONCRETO 4.000 PSI	m3	1,54	100%			
NP4	ACERO DE REFUERZO 6.000 PSI	Kg	38,64	100%			
NP5	CERCHA METÁLICA PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA 14"	Kg	361,05	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

ROBERT JOHAN GARIBELLO ORTEGA
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

JUAN ANDRES SOTO
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.