Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL
PERIODO:	1 febrero del 2026 Al 28 febrero del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1914 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INPROBRAIN FLUVIAL	**NIT:**	902.008.292-2
CONFORMACIÓN:	BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S.-NIT. 900.779.202-1(50%) y INPROTEKTO LIMITADA-NIT. 800.032.486-5 (50%).		
Objeto:	LOTE 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de junio del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
835925	28/11/2025	NACIÓN	10	$2.932.226.232	$2.932.226.232

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

De igual manera al no ser allegadas las actas se hizo la solicitud mediante oficio el día 27 de febrero del presente año en el oficio 2026S-VBOG-009597 con asunto “Solicitud remisión actas de costos Contrato No. 1914/2025 - Lote 1”

A la fecha del presente informe se encuentras las actas de costos 1 y 2 y están en revisión de interventoría.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad y socializaciones, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 11,65 %
% Básico ejecutado acumulado: 11,65 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CESCE Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 293.027.829,20	174774 No. 2 del 18/12/2025	24-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 879.667.869,60		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$ 1.232.027.829,00		24-11-2025	30-06-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 586.445.246,40		24-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-003346 de 2026-02-04 a SGCP se remitió a la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2 correspondiente al amparo de la prórroga del contrato, de igual forma se remitió memorando volviendo a solicitar, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 13,00 %
% Básico ejecutado acumulado: 13,00 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento, tanto virtuales como presenciales, los días lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto, así como las situaciones e inconvenientes surgidos en el desarrollo de los trabajos de campo.

En este mismo marco, se realizaron las jornadas de socialización correspondientes a los hitos 2 al 5 entre los días 27 y 28, quedando pendiente la socialización del hito restante, programada para el mes de marzo. Adicionalmente, desde el 22 de febrero se vienen ejecutando actividades de topografía y batimetría en el hito 1, conforme al cronograma presentado por la consultoría y aprobado por la interventoría.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares, las cuales ya fueron aprobadas por interventoría

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo a las actividades, manteniendo atención permanente frente a cualquier eventualidad que pueda afectar el desarrollo del contrato.

En el periodo de febrero no se tienen actas tramitadas ante la entidad. Se ha hecho la solicitud de las actas en repetidas ocasiones en cada uno de los comités semanales tanto virtuales como presenciales los cuales están debidamente grabados.
COMITÉ SEMANA 9 DE FEBRERO VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 18 DE FEBRERO PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 23 DE FEBERRO VIRTUAL

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En relación con los inconvenientes identificados, se deja constancia de que el consultor ha solicitado de manera reiterada el pago del anticipo, el cual fue tramitado oportunamente por la Entidad en el mes de diciembre y actualmente se encuentra a la espera de su respectivo desembolso.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026