Ingeniera.
**SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO**
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL |
| **PERIODO:** | 1 de marzo del 2026 Al 31 de marzo del 2026 |

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.** | 1915 DE 2025 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO NAVEGABILIDAD | **NIT:** | 902.008.983-3 |
| **CONFORMACIÓN:** | AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA SAS con NIT. 901.200.521-2 (50%) y WEG INGENIERIA SAS con NIT 900.147.753-4(50%) | | |
| **Objeto:** | LOTE 2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL | | |
| **Fecha de Inicio:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | **No. de Oficio:** | INVIAS-SPI-OS-R25-0004 |
| **Valor Inicial:** | $ 1.934.142.682 | | |
| **Valor Adiciones:** | $ 0 | | |
| **Valor Actual:** | $ 1.934.142.682 | | |
| **Anticipo Entregado:** | $ 0 | | |
| **Prorroga 1** | Hasta el 15 de mayo del 2026 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| No. DE RP | FECHA RP | FUENTE DEL RECURSO | No. DEL RECURSO | VALOR | SALDO DE REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 834125 | 28/11/2025 | NACIÓN | 10 | $ 1.934.142.682 | $ 1.934.142.682 |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

En el periodo de marzo no se tienen actas tramitadas ante la entidad. Las actas de costos N.° 1 y N.° 2 fueron devueltas con observaciones el 16 de marzo de 2026, solicitando ajustes conforme a los lineamientos establecidos. El Acta N.° 3, correspondiente al mes de febrero, fue enviada por el consultor el 11 de marzo y remitida a la interventoría el 17 de marzo con observaciones. Se ha hecho la solicitud de las actas en los comités semanales de seguimiento.

COMITÉ SEMANAL 9 DE MARZO VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 16 DE MARZO PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 18 DE MARZO VIRTUAL

A la fecha, las actas N.° 1 y N.° 2 se encuentran en proceso de ajuste por parte del consultor con base en las observaciones formuladas. El Acta N.° 3 fue devuelta con observaciones para ajuste.

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares y se han aprobado a excepción la del volumen 4, se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 25,00 %
% Básico ejecutado acumulado: 15,00 %

## ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| -- | -- |

## ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>LIBERTY SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 193.414.268,00 | 2077695<br>No. 3 del<br>18/12/2025 | 29/12/2025 | 15/11/2026 |
| Calidad del servicio | $ 580.242.805,00 | | 15-05-2026 | 15-05-2031 |
| Anticipo | $ 812.664.993,00 | | 29-12-2025 | 15-11-2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 386.828.536,00 | | 29-12-2025 | 15-05-2029 |

Mediante memorando 2026I-VBOG-003827 febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.** | 1922 DE 2025 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S | **NIT:** | 800.190.821-6 |
| **CONFORMACIÓN:** | CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S | | |
| **Objeto:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL | | |
| **Fecha de Inicio:** | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | **No. de Oficio:** | INVIAS-SPI-OS-R25-0013 |
| **Valor Inicial:** | $ 2.932.226.232,00 | | |
| **Valor Adiciones:** | $ 0 | | |
| **Valor Actual:** | $ 2.932.226.232,00 | | |
| **Anticipo Entregado:** | $ 0 | | |
| **Anticipo Amortizado:** | $ 0 | | |
| **Saldo por Amortizar:** | $ 0 | | |
| **Plazo Inicial:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **Prórroga 1:** | 01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026 | | |
| **Fecha de Fin:** | 30 DE JUNIO DE 2026 | | |

## ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| No. DE RP | FECHA RP | FUENTE DEL RECURSO | No. DEL RECURSO | VALOR | SALDO DE REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 837325 | 01/12/2025 | NACION | 10 | $3.940.965.840 | $3.940.965.840 |

## ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos de interventoría tramitadas ante la entidad.

## AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 20 %
% Básico ejecutado acumulado: 20 %

## ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| -- | -- |

## ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| -- | -- |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITE | No. COMITE | TRAMITE | ESTADO DE APROBACION |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 394.096.584,00 | No. 33-44-101270027 ANEXO 3 | 25-11-2025 | 30-06-2026 |
| Calidad del servicio | $ 1.182.289.752,00 | | 31-12-2025 | 31-12-2030 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 788.193.168,00 | | 25-11-2025 | 31-12-2028 |
| Buen Manejo de Anticipo | $ 1.655.868.000,00 | | 25-11-2025 | 30-06-2026 |

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consigno en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS**

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento semanales, tanto virtuales como presenciales, los días lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto, así como las situaciones e inconvenientes surgidos en el desarrollo de las actividades. El 16 de marzo se realizó la reunión presencial SPI-SMFF consultorías, y el 18 de marzo el comité de seguimiento SPI-Gestión-Coordinación.

A la fecha, el consultor ha entregado la **metodología general y las metodologías particulares**, las cuales han sido aprobadas por la interventoría, con excepción de la correspondiente al **Volumen 4 – Estudio de Geotecnia**. Frente a este componente, se han realizado reuniones reiteradas, tanto presenciales como virtuales, con acompañamiento de especialistas de la interventoría y la consultoría, sin que se haya logrado su aprobación, debido a que la metodología propuesta no cumple con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la Entidad.

El consultor ha manifestado limitaciones relacionadas con la complejidad del traslado de equipos y la dureza del material rocoso, proponiendo un alcance de exploración superficial que no satisface los requerimientos técnicos, lo cual ha impedido el inicio de trabajos de campo en este componente, generando retrasos en la ejecución general del contrato.

En cuanto al avance, se tiene que el **Volumen 1** y el **Volumen 6** han sido entregados y se encuentran en revisión por parte de la interventoría, mientras que el **Volumen 2** cuenta con un informe preliminar igualmente en revisión. Las actividades de **topografía y batimetría** ya fueron ejecutadas en los tres hitos. Mediante oficio 2026S-VBOG-015042 del 17 de marzo se solicitó a la interventoría la remisión del concepto técnico especializado en geotecnia y geología para los hitos 2 y 3 (Puerto Colombia y Cacahual). Mediante oficio 2026S-VBOG-016509 del 20 de marzo se solicitó el cambio del Director de Consultoría. Así mismo, se solicitó a la interventoría la remisión del cronograma administrativo consolidado (oficio 016527) y de las actas de socialización (oficio 016531).

Así mismo, desde la supervisión se ha realizado seguimiento continuo, adelantando gestiones de coordinación entre las partes.

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Los principales inconvenientes corresponden a: la no aprobación de la metodología geotécnica, que ha impedido el inicio de actividades de campo en este componente generando retrasos en la ejecución; la devolución de las actas de costos N.° 1, 2 y 3 con observaciones para ajuste; y la solicitud de cambio de Director de Consultoría formulada mediante oficio 2026S-VBOG-016509 del 20 de marzo. Adicionalmente, el anticipo no ha sido desembolsado a la fecha (radicado INVIAS-CP-R25-01895 del 20/12/2025), lo cual genera afectaciones financieras en la ejecución del contrato.

Cordialmente,

**PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO**
*CONTRATO 0225-2026*