Ingeniera.
SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
SUBDIRECCION PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	LOTE 6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL
PERIODO:	1 febrero del 2026 Al 28 febrero del 2026

Respetada Ingeniera,
De acuerdo con lo establecido en el inciso 18 de las RESPONSABILIDADES DE LOS GESTORES TÉCNICOS DE PROYECTO del numeral **25.6.4 GESTORES DE PROYECTO** del manual de Contratación del Instituto, y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**LOTE 6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE CONSULTORÍA No.	1968 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAVEGABILIDAD PROJESY	**NIT:**	902.007.863-3
CONFORMACIÓN:	PROES LATAM S.A.S. con NIT. 901.860.103-8 (50%), y JESYCA S.A.S. con el Nit 900.798.949-3 (50%)		
Objeto:	LOTE 6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA TOLA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0006
Valor Inicial:	$ 934.498.770		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 1. 934.498.770		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Prorroga 1	Hasta el 30 de abril del 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837525	01/12/2025	NACIÓN	10	$ 934.498.770	$ 934.498.770

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

En el periodo de febrero no se tienen actas tramitadas ante la entidad. Se ha hecho la solicitud de las actas en repetidas ocasiones en cada uno de los comités semanales tanto virtuales como presenciales los cuales están debidamente grabados.

COMITÉ SEMANA 9 DE FEBRERO VIRTUAL
COMITÉ SEMANAL 19 DE FEBRERO PRESENCIAL
COMITÉ SEMANAL 24 DE FEBRERO VIRTUAL

De igual manera, se realizó solicitud formal mediante oficio 2026S-VBOG-009587 con asunto “Solicitud de remisión actas de costos Contrato No. 1968/2025 - Lote 6”.

A la fecha del presente informe, las actas de costos No. 1 y 2 se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

A la fecha el consultor ha entregado la metodología general y las metodologías particulares y ya se encuentran aprobadas por la interventoría, se han ejecutado visitas de acercamiento con los diferentes entes y con la comunidad, lo que equivale al siguiente avance:

% Básico programado acumulado: 14,00 %
% Básico ejecutado acumulado: 10,78 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 93.449.877,00	21-44-101486205 No. 2 del 28/11/2025	28-11-2025	01-07-2026
Calidad del servicio	$280.349.631,00		31-12-2025	31-12-2030
Anticipo	$392.646.542,00		28-11-2025	01-07-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 186.899.754,00		28-11-2025	31-12-2028

Mediante memorando 2026I-VBOG-003731 a SGCP se remitió a la Dirección de Gestión Contractual el anexo 2 correspondiente al amparo de la prórroga del contrato, de igual forma se remitió memorando volviendo a solicitar, lo cual fue consignado en la matriz de seguimiento enviada por la Dra Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--

CONTRATO INTERADMINITRATIVO DE INTERVENTORÍA No.	1922 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S	**NIT:**	800.190.821-6
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S		
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL		
Fecha de Inicio:	16 DE DICIEMBRE DE 2025	**No. de Oficio:**	INVIAS-SPI-OS-R25-0013
Valor Inicial:	$ 2.932.226.232,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 2.932.226.232,00		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Prórroga 1:	01 DE ENERO HASTA 30 DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2026		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. DE RP	FECHA RP	FUENTE DEL RECURSO	No. DEL RECURSO	VALOR	SALDO DE REGISTRO
837325	01/12/2025	NACION	10	$3.940.965.840	$3.940.965.840

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al periodo no se encuentran actas de costos tramitadas

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 13 %
% Básico ejecutado acumulado: 13 %

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
--	--

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITE	No. COMITE	TRAMITE	ESTADO DE APROBACION
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 394.096.584,00	No. 33-44-101270027 ANEXO 3	25-11-2025	30-06-2026
Calidad del servicio	$ 1.182.289.752,00		31-12-2025	31-12-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 788.193.168,00		25-11-2025	31-12-2028
Buen Manejo de Anticipo	$ 1.655.868.000,00		25-11-2025	30-06-2026

Mediante memorando 2026I-VBOG-003337de febrero de 2026 se remitió a la Subdirección de gestión contractual para la aprobación de la póliza de garantía anexo 3 del contrato correspondiente a la prórroga, esta información se consignó en la matriz de seguimiento remitida por la Dra. Erika Alexandra Castaño.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

N/A

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	--	--	--	--	--

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el presente periodo se llevaron a cabo comités de seguimiento, tanto virtuales como presenciales, los días lunes, en los cuales se revisó el avance del proyecto.

Para este lote, se ha identificado como situación principal la falta de claridad en el alcance del contrato, toda vez que, en los acercamientos iniciales con la comunidad, se ha planteado la necesidad de incluir un tramo adicional de estudios para la construcción de un muro de protección, el cual no se encontraba contemplado inicialmente.

En ese sentido, durante el presente periodo se han adelantado reuniones con la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, con el fin de definir y precisar el alcance de las actividades a desarrollar, lo cual resulta necesario para dar inicio a las actividades de campo de manera adecuada y conforme a las necesidades reales del proyecto.

Así mismo, desde la supervisión se ha venido realizando seguimiento y articulación entre las partes para lograr una definición técnica clara que permita avanzar en la ejecución del contrato en el menor tiempo posible.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El principal inconveniente corresponde a la falta de definición clara del alcance del proyecto, lo cual ha impedido el inicio de las actividades de campo.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MAHECHA QUINTERO
CONTRATO 0225-2026