MATRIZ DE ENTREGABLES					OBRA							INTERVENTORIA								
Fase	**Especialidad**	**Entregable principal**	**Descripción breve**	***(obra)* (DIAS ENTREGA)**	**Plazo máximo (días hábiles y/o ANS)**	**Fecha inicio cómputo**	**Fecha límite**	**Fecha entrega real**	**respuesta observaciones 1 y 2 (2 dias habiles)**	**respuesta observaciones 3 (maximo 3 subsanaciones) (1 dia habil**	**DIAS ATRASO/ALERTA**	**Plazo máximo**	**Fecha inicio cómputo**	**Fecha límite**	**Fecha entrega real**	**respuesta observaciones 1 y 2 (3 dias habil)**	**respuesta observaciones 3 (subsanado 1 dia habil)**	**DIAS ATRASO INTERVENTORIA**	**TRAZABILIDAD**	**Estado del Entregable**
Inicio contractual	Administrativa	Entrega de RUT y documentos para la firma del contrato	Presentación de documentos requeridos para perfeccionar el contrato.					26/11/2025												**Aprobado**
Inicio contractual	Administrativa	Cedulas representantes legales	Presentación de documentos requeridos para perfeccionar el contrato.					26/11/2025			**0**									**Aprobado**
Inicio contractual	Administrativa	Firma de la minuta del contrato				26/11/2025		26/11/2025			**0**		30/12/2025		30/12/2025					**Aprobado**
Inicio contractual	Administrativa	Pólizas del contrato en SECOP II (contrato)		2 días hábiles tras firma contrato	2	26/11/2025	28/11/2025	28/11/2025			**0**	2	30/12/2025	2/01/2026	30/12/2025					**Aprobado**
Factibilidad	Administrativa	perfiles del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1		2 días hábiles tras firma contrato	2	30/12/2025	2/01/2026	3/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	-1,00	3	6/01/2026	9/01/2026	5/02/2026	6/01/2026	20/01/2026	-21,00	Se requiere a la Interventoría ya que ésta debió garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos según el numeral 3.3 cumplimiento de las condiciones de subsanabilidad de la información del contrato de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de interventoría.	**Aprobado**
Factibilidad	Administrativa	Acta de inicio firmada	Hito que marca el inicio del plazo contractual.			9/02/2026							**9/02/2026**							**Aprobado**
Factibilidad	Administrativa	Firma de acta de inicio			2	**9/02/2026**		9/02/2026					**9/02/2026**		9/02/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	**Aprobado**
Factibilidad	Administrativa	Actualizacion a la Poliza e secop con acta de inicio			2	9/02/2026	11/02/2026	25/02/2026	**27/03/2026**		-14,00	2	9/02/2026	11/02/2026	3/03/2026			-20,00	Se Requirió a la Interventoría por incumplir las fechas límite en la entrega de la actualización de pólizas por parte del Contratista y de la Interventoría de acuerdo con lo establecido en la clausula 10, obligaciones especificas del interventor, numeral 10 debidamente establecidas en la Minuta del Contrato.	**Aprobado**
Factibilidad	Administrativa	plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos	Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos, para revisión y aprobación de la interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su oferta.	5 días hábiles tras acta inicio	5	9/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	17/03/2026		0,00	3	23/02/2026	26/02/2026	8/04/2026	17/02/2026	8/04/2026	-41,00	La Interventoria solicita El pLan de Calidad Mediante el oficio No. CICC-011-2026 dando alcance mediante el oficio CICC-014-2026 del 17/02/2026 El Contratista entrega el Plan de Calidad mediante el oficio No. BPC-1276-2025-010 del 23/02/2026 El Contratista informa que no hay pronunciamiento frente al Plan de Calidad por parte de la Interventoría mediante el oficio No. BPC-1276-2025-059 del 17/03/2026 El Contratista reitera que no hay pronunciamiento frente al Plan de Calidad por parte de la Interventoría mediante el oficio No. BPC-1276-2025-067 del 27/03/2026 La Interventoría envía observaciones al Plan de Calidad medante el oficio No. CICC-081-2026 del 08/04/2026	**En proceso**
Transversal	Administrativa	Documento de ingreso de personal	Presentación del personal mínimo exigido con soportes	1 día hábil tras acta inicio	1	9/02/2026	10/02/2026	23/02/2026	9/03/2026	12/03/2026 30/03/2026 07/04/2026 09/04/2026 16/04/2026 22/04/2026	**-9,00**	3	23/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	4/03/2026	10/03/2026 18/03/2026 31/03/2026 08/04/2026 14/04/2026 21/04/2026 23/04/2026	0,00	El Contratista informa el cambio de profesionales mediante el oficio No.BPC-1276-2025-SDHT-074 del 30/03/2026. El Contratista suspende las mesas de Trabajo previstas por no tener incorporados los profesionales del Componente de Arqueología - Presupuestos y Costos, etc. La interventoría mediante correo electrónico el 31/03/2026 solicita subsanación a la HV del Arq. Mauraicio Velasquez, profesional para los componentes Diseño arquitectónico, especialista en Paisajismo, y especialista en Normatividad. Se aprueba al profesional del Componente BIM al Sr. Victor Arcos mediante el radicado CICC-065-2026 del 31/03/2026 El Contratista envía HV Componente Arqueólogo para cambio de profesional mediante el oficio BPC-1276-2025-SDHT-085 del 07/04/2026 La interventoría Aprueba al profesional Arqueología el 08/04/2026 mediante el oficio No. CICC-080-2026 El Contratista envía HV Profesional Componente HidroSanitario mediante oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-088 del 09/04/2026 El Contratista envía subsanación a las HV de los Comp. Arq.y Urbanismo, BIM, Paisajismo y Normatividad el 09/04/2026 mediante el oficio BPC-1276-2025-SDHT-092 La Interventoría Aprobó la HV del Profesional Arq.Paisajismo,BIM y Normativo mediante el oficio CICC-090-2026 del 14/04/2026 El Contratista envía documentos de vinculación del profesional de arqueología mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-102 del 16/04/2026 La Interventoría aprobó mediante el oficio No. CICC-099-2026 del 21/04/2026 la HV del profesional de Arqueología. El Contratista mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-111 del 22/04/2026, solicita revisión a documentos del Componente Redes HidroSanitarias. El Contratista mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-115 del 22/04/2026, solicita sustitución del profesional aprobado para el cargo de especialista en Geotecnia. El Contratista mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-117 del 22/04/2026, solicita sustitución del profesional aprobado para el cargo de especialista en vías, transporte y movilidad. La Interventoría aprobó mediante el oficio No. CICC-105-2026 del 23/04/2026 la HV del profesional de Vías y Transporte.	**Aprobado**

Factibilidad	Administrativa	Plan de trabajo / Cronograma **PLAN DE CONTINGENCIA**	PDT para seguimiento	5 días hábiles tras acta inicio	5	9/02/2026	16/02/2026	24/02/2026	26/02/2026	10/03/2026 26/03/2026 06/04/2026 14/04/2026 15/04/2026 22/04/2026 24/04/2026 30/04/2026	-8,00	3	16/02/2026	19/02/2026	24/02/2026	17/02/2026	09/03/2026 y 17/03/2026 19/03/2026 25/03/2026 27/03/2026 31/03/2026 21/04/2026	-5,00	La interventoría Solicita la entrega de la información el 17/02/2026 mediante Radicado No.CICC-011-2026 y CICC-014-2026. El Contratista Bajo el Radicado BPC -1276 -2025 -012 del 24/02/2026 Radica El Plan de Trabajo y Cronograma. El Contratista Bajo el Radicado BPC -1276 -2025 -033 del 26/02/2026 Radica Nuevamente el Plan de Trabajo y Cronograma. La interventoría mediante Oficio CICC-037-2026 del 09/03/2026, solicita actualizar el plan de trabajo y Cronograma. El Contratista SUBSANA Observaciones al Cronograma el 10/03/2026 mediante el Comunicado BPC-1276-2025-SDHT-042 La interventoría mediante Oficio CICC-048-2026 del 17/03/2026, envía Observaciones y devolución del cronograma de obra para ajustes. La interventoría mediante Oficio CICC-052-2026 del 19/03/2026, envía Observaciones y devolución del cronograma del Componente Ambiental para ajustes. La interventoría mediante Oficio CICC-056-2026 del 25/03/2026, APREMIA al Contratista por incumplimiento a los compromisos del Comité de Obra No. 05. El Contratista Remite Nuevamente Subsanación Mediante Oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-066 del 26/03/2026 La interventoría mediante Oficio CICC-060-2026 del 27/03/2026, APREMIA al Contratista Acciones Contractuales. Cambio de Personal. La Interventoría Apremia Nuevamente el Incumplimiento a la Subsanación de las observaciones correspondientes al cronograma ya que éstas no han podido ser subsanadas Oficio CICC-062-2026 del 31/03/2026 El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-073 del 06/04/2026 Entrega subsanación cronograma. En atención al oficio CICC-060-2026. El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025 -097 del 14/04/2026 Solicita mesa de Trabajo para analizar y establecer el Plan de Contingencia. El Contratista entrega Subsanado el Plan de Trabajo y el Cronogrma final el 15/04/2026 mediante el radicado No. BPC-1276-2025-SDHT-099 La Interventoría mediante el oficio No. CICC-102-2026 del 21/04/2026 envía nuevamente observaciones. El Contratista Subsano mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-112 del 22/04/2026. El Contratista ENTREGÓ PLAN DE CONTINGENCIA mediante el oficio No. BPC-1276-2025-119 del 24/04/2026. El Contratista luego de mesas de trabajo Subsanó el Plan de Contingencia mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-125 del 30/04/2026	**En proceso**
Factibilidad	Gestión normativa	Solicitudes a entidades	Solicitudes a entidades para obtener lineamientos normativos	7 días hábiles tras acta inicio	7	9/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	22/04/2026		-10,00	3	28/02/2026	4/03/2026	30/04/2026			-57,00	El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-034 del 28/02/2026, Entregó la Matriz de Trámites ante entidades con el fin de hacer seguimientos. El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-114 del 22/04/2026 entregó Informe al seguimiento de trámites. La Interventoría a la fecha no se ha pronunciado sobre las radicaciones realizadas por el Contratista.	**En proceso**
Factibilidad	Gestión normativa	Matriz de trazabiidad de consultas y radicaciones	Solicitudes de certificados y cartografía, con la totalidad de las consultas y radicaciones.	5 días antes cierre F1	7	8/04/2026	30/03/2026	28/02/2026	22/04/2026		30,00	3	28/02/2026	4/03/2026	30/04/2026			-57,00	El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-034 del 28/02/2026, Entregó la Matriz de Trámites ante entidades con el fin de hacer seguimientos. El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-114 del 22/04/2026 entregó Informe al seguimiento de trámites. La Interventoría a la fecha no se ha pronunciado sobre las radicaciones realizadas por el Contratista.	**En proceso**
Factibilidad	Gestión normativa	Informe detalado solicitudes y gestiones	Consolidado de trámites, conclusiones y recomendaciones generados en el desarrollo de las actividades requeridas.	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	22/04/2026	22/04/2026		-21,00	3	22/04/2026	27/04/2026	30/04/2026			-3,00	El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-034 del 28/02/2026, Entregó la Matriz de Trámites ante entidades con el fin de hacer seguimientos. El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-114 del 22/04/2026 entregó Informe al seguimiento de trámites. La Interventoría a la fecha no se ha pronunciado sobre las radicaciones realizadas por el Contratista.	**En proceso**
Factibilidad	Gestión normativa	Metodologia de trabajo para desarrollar Estudio de títulos y gestión predial		tres (03) días hábiles acta de inicio	3	9/02/2026	12/02/2026	30/04/2026			-77,00	3	1/04/2026						A la fecha de Corte del 30/04/2026 El Contratista NO ha entregado información a la Interventoría.	**No iniciado**
Factibilidad	Predial	Estudio de títulos y gestión predial	Consulta a entidades competentes	1 mes	20	9/02/2026	28/02/2026	30/04/2026			-61,00	3	1/04/2026						A la fecha de Corte del 30/04/2026 El Contratista NO ha entregado información a la Interventoría.	**No iniciado**
Factibilidad	Gestión normativa	Expediente con radicados	Carpeta de soportes	5 días antes cierre F1	5	9/02/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026						A la fecha de Corte del 30/04/2026 El Contratista NO ha entregado información a la Interventoría.	**No iniciado**
Factibilidad	Topografía	Cartografía preliminar	Plano base preliminar, planos en planta y perfiles a escala	*5 días antes cierre F1*	5	8/04/2026	1/04/2026	10/03/2026	17/03/2026	27/03/2026 07/04/2026	**22,00**	3	10/03/2026	13/03/2026	12/03/2026	5/03/2026	12/03/2026 24/03/2026 14/04/2026	-2,00	La Interventoría, el 05/02/2026, mediante el Oficio CICC-033-2026 solicita la entrega del informe topográfico de la Fase 1 de la Etapa 1 con sus anexos, con plazo contractual: 30 de marzo al 8 de abril de 2026. La interventoría nuevamente el 05/03/2026 mediante oficio CICC-034-2026 reitera el requerimiento por no inicio de actividades topográficas – Fase 1,Etapa 1. El Contratista el 10/03/2026 mediante el oficio BPC-1276-2025-SDHT-041 Hace entrega de la Metodología componente de topografía. La interventoria el 12/03/2026 mediante el oficio CICC-043-2026 envía Observaciones al Informe de Metodología – Componente de Topografía. El Contratista el 17/03/2026 mediante el oficio BPC-1276-2025-SDHT-055 Hace entrega de la Subsanaciones del Componente. La Interventoróa emite Observaciones nuevamente mediante el oficio No. CICC-055-2026 del 24/03/2026 El Contratista el 27/03/2026 mediante el oficio BPC-1276-2025-SDHT-068 Hace entrega de la Subsanaciones del Componente. El Contratista mediante radicado BPC-1276-2025-SDHT-084 del 07/04/2026 Nuevamente entrega subsanaciones al componente. La Interventoría APROBÓ Mediante el Radicado CICC-092-2026 del 14/04/2026.	**Aprobado**
Factibilidad	Topografía	Informe topográfico factibilidad y levantamiento con todos sus detalles y elementos existentes.	Informe técnicoos productos, conclusiones y recomendaciones	*5 días antes cierre F1*	5	8/04/2026	1/04/2026	10/03/2026	17/03/2026	27/03/2026 07/04/2026	**22,00**	3	10/03/2026	13/03/2026	12/03/2026	5/03/2026	12/03/2026 24/03/2026 14/04/2026	-2,00		**Aprobado**
Factibilidad	Movimientos en Masa	Solicitud condicionamientos IDIGER		Durante Fase 1			8/04/2026	25/02/2026								5/03/2026			El Contratista no ha remitido información.	**No iniciado**
Factibilidad	Avenidas Torrenciales	Solicitud condicionamientos IDIGER		Durante Fase 1			8/04/2026	25/02/2026								5/03/2026			El Contratista no ha remitido información.	**No iniciado**
Factibilidad	Inundaciones por Desbordamiento	Solicitud condicionamientos IDIGER		Durante Fase 1			8/04/2026	25/02/2026								5/03/2026			El Contratista no ha remitido información.	**No iniciado**
Factibilidad	Arquitectónico/Urbano	Metodología de trabajo	Informe con estrategia y método del componente	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	13/04/2026	21/04/2026		-12,00	3	1/04/2026	6/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	27/04/2026 30/04/2026	-1,00	El Contratista entregó Componente el 09/04/2026 Bajo el Radicado No. BPC-1276-2025-SDHT-091 El Contratista envía la Metodología del Componente el 13/04/2026 mediante el oficio BPC-1276-2025-SDHT-096 La Interventoría el 17/04/2026 emite observaciones mediante el radicado No. CICC-065-2026 para subsanación. El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-109 del 21/04/2026 entregó DIAGNÓSTICO URBANO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTICO documento RAI. La Interventoría mediante el comunicado No. CICC-106-2026 del 23/04/2026 envía observaciones. La Interventoría mediante el oficio No. CICC-108-2026 del 27/04/2026 envía Segunda Revisión del documento remitido por el contratista denominado Diagnóstico Urbano arquitectónico BH. El Contratista mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-127 del 30/04/2026 entregó la Subsanación a las observaciones realizadas.	**Observado**
Factibilidad	Arquitectónico/Urbano	Informe de recopilación y análisis de información. RAI	Diagnóstico urbano inicial con planos, imágenes y antecedentes	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	9/04/2026	21/04/2026		-8,00	3	1/04/2026	6/04/2026	14/04/2026	17/04/2026	27/04/2026 30/04/2026	-3,00		**Observado**
Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	consultas ante las entidades	consultas ante las entidades competentes, validar y viabilizar las condiciones de intervención de las vías y andenes.	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	20/04/2026			-19,00	3	20/04/2026	23/04/2026	22/04/2026			-19,00	La Interventoría Apremia mediante el oficio CICC-076-2026 y CICC-078-2026 del 07/04/2026 por el incumplimiento a la fecha contractual de entrega.A la fecha el contratista nformó no contar con el profesional encargado. RIESGO ALTO. La interventoría mediante el oficio No. CICC-104-2026 del 22/04/2026 emite Observaciones al documento recopilación y análisis de información (RAI), componente vial, tránsito y movilidad.	**Observado**
Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	Recopilación y análisis de información (RAI)	Informe técnico con análisis de información existente relevante para movilidad	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	20/04/2026			-19,00	3	20/04/2026	23/04/2026	22/04/2026			-19,00		
Factibilidad	Vías / Tránsito y movilidad	Metodología para estudios de tránsito	Documento con metodología, área de influencia, modelos y programación de toma de datos	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	20/04/2026			-19,00	3	20/04/2026	23/04/2026	22/04/2026			-19,00		
Factibilidad	Hidrosanitario y Redes Secas y gas	Investigación de redes Hidrosanitario y Redes Secas y gas	Recopilación de información secundaria y verificación en campo de redes existentes, directamente con empresas de servicios	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026		17/02/2026	05/03/2026 07/04/2026	-19,00	La interventoría mediante el oficio No. CICC-017-2026 del 17/02/2026 solicita avances sobre el Componente HidroSanitario a Interventoría solicita avances sobre el Componente HidroSanitario mediante el Oficio No. CICC-033-2026 del 05/03/2026 La Interventoría Apremia mediante el oficio CICC-074-2026 y CICC-077-2026 del 07/04/2026 por el incumplimiento a la fecha contractual de entrega.	**No iniciado**
Factibilidad	Hidrosanitario y Redes Secas y gas	Planos de redes existentes	Planos hidrosanitarios con información verificada en campo	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026		17/02/2026	05/03/2026 07/04/2026	-19,00		

Factibilidad	BIM	PLAN DE EJECUCIÓN BIM (BEP)	Documento que establece los estándares, métodos y procedimientos de producción	(5) días hábiles	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026				-19,00	Contratista proyecta avances sobre el Componente BIM, sin embargo a la fecha de corte NO ha remitido información a la interventoría. La Interventoría informa que dentro de sus profesionales y de conformidad al Apéndice de Personal de Interventoría NO se tiene contemplado.	**No iniciado**
Factibilidad	BIM	Modelo BIM de condiciones existentes, información Inicial General - LOD 100	Modelo 3D inicial con topografía, redes y entorno, Georreferenciación MAGNA-SIRGAS y topografía para BIM	*5 días antes cierre F1*	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026				-19,00		
Factibilidad	Estructuras	Documento técnico de soporte – Factibilidad	Informe de recolección, validación, análisis y complementación de información	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	21/04/2026			-20,00	3	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026			0,00	El Contratista, mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-108 del 21/04/2026 Entrega del DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL. La Interventoría, mediante el oficio No. CICC-107-2026 del 24/04/2026 remite oficio con observaciones al Contratista.	**En proceso**
Factibilidad	Estructuras	Diagnostico Informe	Inspección visual con fotografías, materiales, daños y tipologías	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	21/04/2026			-20,00	3	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026					
Factibilidad	Estructuras	Planos estructurales	Estructuracion de planos segun apendce 08	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	21/04/2026			-20,00	3	21/04/2026	24/04/2026	24/04/2026			0,00		
Factibilidad/ICAN	Arqueología	Insumos para Registro ICANH	Coordenadas, shapefiles, antecedentes, estudios, mapas, planos generales	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	9/04/2026	16/04/2026		-8,00	3	9/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	09/03/2026 30/03/2026	06/04/2026 14/04/2026 29/04/2026	-3,00	La interventoría mediante el oficio No. CICC-038-2026 del 09/03/2026 envía APREMIO por la no entrega de avance sobre el Componente. La Interventoría mediante el Oficio No. CICC-061-2026 del 30/03/2026 solicita mesa de Trabajo para Revisión de los avances de Compenente. El Contratista confirma el Cambio de Profesionales el 30/03/2026. La Interventoría APREMIA, al Contratista mediante radicado CICC-069-2026 del 06/04/2026 por la NO entrega del Componente. 09/04/2026 mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-090 El Contratista entregó el Componente Arqueológico. El 14/04/2026 la Interventoría emite observaciones mediante el comunicado No. CICC-091-2026 El Contratista envía Subsanación al Componente de Arqueología mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-101 del 16/04/2026 El Contratista entrega el Diagnóstico Arqueológico sus Anexos de la fase I según Apéndice 09.el 20/04/2026 mediante el comunicado No. BPC-1276-2025-SDHT-106 La Interventoría, mediante el oficio No. CICC-111-2026 del 29/04/2026 emite nuevamente observaciones al mismo.	**En proceso**
Factibilidad	Arqueología	Diagnóstico Arqueológico	Documento completo con análisis histórico, potencial y medidas de manejo	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	9/04/2026	20/04/2026		-8,00	3	9/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	09/03/2026 30/03/2026	06/04/2026 14/04/2026 29/04/2026	-3,00		
Factibilidad	Arqueología	Radicación del Diagnóstico en ICANH	Gestión de radicación con aprobación previa de la entidad	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	9/04/2026	30/04/2026		-8,00	3	9/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	09/03/2026 30/03/2026	06/04/2026 14/04/2026 29/04/2026	-3,00		
Factibilidad	Presupuesto	Cantidades preliminares	Estimación de cantidades de obra por alternativa	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	23/04/2026			-22,00	3	1/04/2026	6/04/2026				-19,00	El Contratista entrega primer avance del Presupuesto el 23/04/2026 mediante el oficio No. BPC-1276-2025-SDHT-118	**Aprobado**
Factibilidad	Presupuesto	Costos preliminares por alternativa	Estimación de costos para alternativas del esquema básico	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	23/04/2026			-22,00	3	1/04/2026	6/04/2026				-19,00		
Factibilidad	Presupuesto	Presupuesto general preliminar	Presupuesto consolidado por capítulos con memoria soporte	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	23/04/2026			-22,00	3	1/04/2026	6/04/2026				-19,00		
Factibilidad	Geotecnia		Metodología detallada para trabajos de campo y laboratorio	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026		10/04/2026		-19,00	La Interventoría envía apremio por la no entrega del Componente mediante el oficio No CICC-088-2027 del 10/04/2026	**No iniciado**
Factibilidad	Geotecnia	Cronograma geotécnico preliminar	Cronograma detallado de actividades de campo y laboratorio	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026		10/04/2026		-19,00		
Factibilidad	Geotecnia	Plan preliminar de campo y ensayos	Alcance preliminar de exploración y ensayos de laboratorio	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	30/04/2026			-29,00	3	1/04/2026	6/04/2026		10/04/2026		-19,00		
Factibilidad	Pavimentos	Informe de recopilación, exploración y metodología	Documento técnico preliminar que incluye diagnóstico, plan de exploración y metodología	5 días antes cierre F1	5	8/04/2026	1/04/2026	20/04/2026			-19,00	3	1/04/2026	6/04/2026				-19,00	A corte del 30 de abril el Contratista No ha entregado información a la Interventoría.	**No iniciado**