**CONTRATO No. 4600099126 DE 2023**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:**
**05 de Diciembre del 2024.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO |
| **CONTRATISTA**: | JORDÁN SAS |
| **NIT:** | 900.019.789-0 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 42.774.429 de Itagüí |
| **OBJETO:** | Suministrar e Instalar el Mobiliario para los Centros del Valle del Software del Distrito de Medellín. |
| **VALOR INICIAL:** | 494.000.000, cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos. |
| **DURACIÓN INICIAL:** | 131 días |
| **FECHA DE INICIO:** | 08 de Septiembre 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de Abril del 2024 |



Mobiliario www.jordansas.com
Carrera 50 A N° 43 – 91. PBX: +57 (604) 4482244. Itagüí. Antioquia

JORDÁN
DEMUESTRA DE QUÉ ESTÁ HECHO

**INFORME FINAL**

**Objeto:** Se hace entrega e Instalación de mobiliario en CVS Altavista, contrato **4600099126 DE 2023,** en el mes de Junio, en este mes lograron terminar la obra civil que presento retrasos por humedades. En Noviembre, hacemos entrega e instalación de las respectivas Placas Conmemoratiovas de cada Sede y entregamos la infografia de MUEBLE CASILLERO 1.54 X 1.65cm en Altavista. Finalizando todas las entregas el equipo de supervisión del contrato verifica la entrega a buen termino de todo el mobiliario de las sedes dotadas.

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

**Junio:** Hicimos entrega e instalación del mobiliario en el **CVS Altavista**. Trabajamos de la mano de la obra civil que se encontraba terminando adecuaciones eléctricas e infografía.

**Noviembre:** Entrega e instalación de las respectivas Placas Conmemoratiovas de cada Sede (6 Placas) y entregamos la infografia de MUEBLE CASILLERO 1.54 X 1.65cm en el **CVS Altavista.** Los retrasos presentados para la entrega de las placas e infografia del mueble fueron debido a el cambio de Administración y Cambio de Nombre de los espacios a dotar con nuestro mobiliario. Se lograron los ajustes de la información que sería registrada en las Placas en el mes de Noviembre al igual que el cambio de Infografia en el Mueble en mension, ya que este se veia afectado con el cambio de nombre de las sedes.

Finalizamos con la revisión realizada por el equipo de supervisión del contrato de todo el mobiliario de las sedes dotadas a donde se hizo la verificación de cumplimiento de especificaciones tecnicas y su correcto funciomiento.

Se anexan actas de evaluación por cada sede.

Atentamente,



**LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS**
Gerente General
JORDÁN SAS



Mobiliario www.jordansas.com
Carrera 50 A N° 43 – 91. PBX: +57 (604) 4482244. Itagüí. Antioquia