Fecha 2019-05-27 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Construcción del Grupo 5 del corredor comprendido entre la Av. Bosa desde la Av. Ciudad de Cali hasta la Av. Tintal que cuenta con una longitud de 1.9 kilómetros de dos calzadas de tres carriles cada uno y plantea una intervención de 25.500 m2 de espacio público.

CONTRATO No. IDU-1533-2018

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Emilio Hernandez Cordoba - Apoyo Principal, Alvaro Perez Prieto - Apoyo Principal, Alvaro Perez Prieto - Apoyo Principal, Cesar Oswaldo Cardenas Benavides - Especialista Ambiental, Angelica Viviana Celis Rodriguez - Especialista Ambiental, CAPEREZP2 - Especialista de Apoyo, Oscar Emilio Hernandez Cordoba - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.44%
% EJECUTADO	0.5%
% VARIACIÓN	0.06%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S	**Contratista**	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1533-2018	**Contrato No.**	IDU-1558-2018
Valor Inicial	$ 46.837.032.746,00	**Valor Inicial**	$ 4.918.073.238,00
Total Contrato	$ 47.191.006.118,00	**Total Contrato**	$ 4.961.062.738,00
Valor Pagado	$ 28.867.451.614,00	**Valor Pagado**	$ 2.916.837.607,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2019-01-31	**Fecha de Iniciación**	2019-01-31
Fecha de Terminación Actual	2021-04-17	**Fecha de Terminación Actual**	2021-04-17
No. Empleos generados	29	**No. Empleos generados**	22

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
PRELIMINARES	78.0	75.0	-3.0	
PRELIMINARES - GESTIÓN SOCIAL	75.0	75.0	0.0	
PRELIMINARES - GESTIÓN AMBIENTAL y SST	92.0	95.0	3.0	
PRELIMINARES - GESTIÓN DE TRÁNSITO	80.0	77.0	-3.0	

PRELIMINARES - GESTIÓN TÉCNICA	84.0	81.0	-3.0	
PRELIMINARES - APROBACIONES	17.0	0.0	-17.0	