CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, mayo 26 de 2026

HGM24052024-104

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
Inter.hospital24@gmail.com

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: ALCANCE OFICIO HGM24052024-99- SOLICITUD TRAMITE PRORROGA CONVENIO Y ADICION DE RECURSOS

Cordial saludo,

En atención al oficio No. HGM24052024-99, mediante el cual se presentó solicitud de trámite de prórroga del convenio y adición de recursos, nos permitimos dar alcance al citado documento, con el fin de complementar y precisar las circunstancias técnicas, operativas, administrativas y jurídicas que actualmente inciden en la ejecución del Contrato de Obra de la referencia.

En ese sentido, y en mi condición de contratista, me permito exponer ante la Entidad una serie de situaciones que afectan de manera directa la correcta ejecución de las obligaciones contractuales, así como el cumplimiento del objeto pactado.

Dichas consideraciones tienen como fin procurar la debida culminación de la infraestructura hospitalaria, asegurar su funcionalidad y garantizar que la ejecución del proyecto se mantenga alineada con los principios de eficiencia, planeación, responsabilidad y prevalencia del interés general que orientan la contratación estatal.

I. ANTECEDENTES (CONTRATO ESPECÍFICO)

1. El día 2 de diciembre 2025 la secretaria de infraestructura de Sucre radico ante

2. el Ministerio de salud y protección social los oficios Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 mediante los cuales se presentó documento de solicitud de ajuste al proyecto, la cual tenía como finalidad la consecución de fuentes de financiación la inclusión de actividades no previstas para el correcto desarrollo de los sistemas HVAC y eléctrico, así como el componente biomédico.

3. El día 30 de diciembre de 2025, mediante sesión virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico, integrado por el Gerente del Fondo Regional de Pactos Territoriales, el Gerente Nacional de Pactos Territoriales, el Gobernador de Sucre y subdirector de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social o sus delegados, se aprobó la recomendación de suscribir la prórroga No. 1, modificación y adición No. 1 del contrato especifico por parte de la totalidad de los miembros de dicho comité, los recursos solicitados para adicionar requerimiento total de $7.073.995.803,50, correspondiente a infraestructura ($5.618.614.043,50) y equipos biomédicos ($1.455.381.760,00). Y se dispuso lo siguiente: dado que solo se dispone de $6.015.697.203,50, este valor cubrirá totalmente la infraestructura y parcialmente los equipos biomédicos. El saldo pendiente de $1.058.298.538,50 será financiado por la Gobernación de Sucre con recursos de 2026.

Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	**Monto**	**Entidad Financiadora**
	$28.000.000.000.00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809.73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270.00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538.50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618.23	**Total**

4. El día 31 de diciembre de 2025, se celebró entre las partes la Modificación No. 1, prorroga No. 1 y adición No. 1, del contrato especifico derivado 2230170 del contrato interadministrativo de mandato 221009, mediante la cual se prorrogo el plazo de ejecución por el termino de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de enero del 2026 hasta el 2 de junio de 2026, y se adicionaron seis mil dieciséis millones ochenta y nueve mil setenta y dos pesos

5. con veintisiete centavos ($6,016.089.072,27), según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio No. 202551010041042 de fecha 30 de diciembre de 2025.

ANTECEDENTES (CONTRATO DERIVADO LP 018-2023)

1. El día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

2. El día 31 de mayo de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra – Terminación inicial 30 de noviembre de 2025.

3. El día 21 de noviembre de 2024 se suscribe el modificatorio No. 1 al contrato, mediante el cual se adiciono el valor de $ 2.760.630.453,00.

4. El día 24 de octubre de 2025 se realiza modificatorio No. 2 al contrato para modificar la cláusula 5.

5. El día 28 de noviembre de 2025 se realiza modificatorio No. 3 al contrato para adicionar el plazo por el termino de 1 mes, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.

6. El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió la suspensión del contrato, en consideración a que el Convenio Interadministrativo del cual se deriva el Contrato de Obra correspondiente al Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo se encontraba en etapa de alistamiento para su prórroga y requería, adicionalmente, surtir el trámite de apropiación presupuestal correspondiente.

7. El día 6 de febrero de 2026 el contrato fue reiniciado y se suscribió el modificatorio

no. 4 al contrato para adicionar el valor de $6.015.697.203,50 y prorrogar el mismo hasta el día 5 de mayo de 2026.

8. El día 20 de abril de 2026 se presentó solicitud de prórroga hasta el 2 de junio de 2026, fecha de vencimiento del Contrato Específico Derivado No. 2230170, precisando que el plazo requerido correspondía a dos (2) meses y estaba destinado exclusivamente a garantizar la culminación de la obra civil y de los componentes asociados de equipos médicos, redes eléctricas, HVAC y amoblamiento incluidos en el contrato inicial y en la adición suscrita el 30 de diciembre de 2025. Es decir, no contempla el tiempo necesario para la ejecución del componente de dotación biomédica, pese a que este constituye un elemento indispensable para la entrada en operación del hospital, los cuales, por su naturaleza, requieren procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación y puesta en marcha, los cuales pueden demandar tiempos estimados de hasta sesenta (60) días hábiles o más, dependiendo de condiciones logísticas y de mercado. En consecuencia, su integración al proyecto exige una planificación diferenciada y un plazo adicional diferente al de la obra civil.

9. El día 24 de abril se suscribe la modificación 5, mediante la cual se prorroga el plazo hasta el día 2 de junio de 2026.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La adición de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), destinada al suministro de los Ítems No Previstos (INP 214, 215, 218, 226, 240 y 249), resulta técnica y funcionalmente indispensable para la correcta ejecución del objeto contractual y no constituye, en ningún caso, una alteración sustancial del mismo, sino un ajuste necesario y razonable orientado a garantizar que la infraestructura hospitalaria cumpla con los estándares exigidos para su habilitación, operación continua y prestación segura de los servicios de salud.

Lo anterior, de conformidad con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social con fecha 16 de diciembre de 2025, mediante el cual se evidenció la necesidad de incluir y ajustar las cantidades correspondientes a dichos ítems, toda vez que los equipos biomédicos y hospitalarios asociados hacen parte de la dotación requerida por ambiente para garantizar el adecuado funcionamiento, operatividad y cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para la prestación de los servicios de salud proyectados.

Los Ítems No Previstos (INP) que se requiere incorporar corresponden, a los siguientes equipos:

N°	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121-134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥6 Ciclos, Alimentación 220-240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	un	$ 227.965.686,76	+	1,00	$ 227.965.687,00
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121-134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10-60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	un	$ 43.670.917,50	+	1,00	$ 43.670.918,00
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤60°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Aseo y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	un	$ 11.130.546,00	+	12,00	$ 133.566.552,00
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm	un	$ 549.780,00	+	2,00	$ 1.099.560,00
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2-8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	un	$ 30.166.500,00	+	1,00	$ 30.166.500,00
INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32-55 kW, 40-150 kV y 10-500 mA (220-440 VAC), Tubo RX Ánodo Giratorio 300-700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo ≥12°, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotación ≥37°, Colimador Manual/Automático con Filtración 1.0-2.0 mmAl y Luz LED/Halógena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox. Cap. ≥180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos, Bucky Mural Desplazamiento 350-1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 ≥4 GB RAM, Monitor Médico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV-mA-mAs-Punto Focal-Alertas, Alimentación 110-440 VAC 50/60 Hz	un	$ 621.829.383,00	+	1,00	$ 621.829.383,00
						$ 1.058.298.600,00

Página 1

Tal y como se manifestó en el oficio HGM24052024-103, cuyo asunto es entrega de programación de actividades y de acuerdo con el comité técnico realizado en campo el día 21 de mayo de 2026, actualmente se tiene prevista como fecha de entrega total de la obra el día 31 de octubre de 2026. Fecha que se encuentra sujeta a las condiciones, tiempos

de fabricación, importación y entrega establecidos por las empresas proveedoras de los equipos biomédicos.

III. MARCO NORMATIVO

Las solicitudes formuladas se encuentran sustentadas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, particularmente en los principios de planeación, economía, responsabilidad, equilibrio contractual y prevalencia del interés general, los cuales orientan la actuación de las entidades estatales y permiten adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

En especial, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a la Entidad Contratante para introducir modificaciones contractuales cuando se presenten circunstancias técnicas sobrevinientes no imputables al contratista, como ocurre en el presente caso, en concordancia con la normatividad sectorial vigente aplicable a infraestructura hospitalaria, seguridad eléctrica, habilitación de servicios de salud y protección ambiental.

IV. SOLICITUDES

Con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas desarrolladas y el marco normativo aplicable, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

Realizar las gestiones pertinentes para adicionar al contrato el valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600).

Adicionalmente, se hace necesario como se manifestó mediante el oficio HGM24052024-103, adicionar el plazo del contrato de obra hasta el día 31 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la culminación de las actividades asociadas a los suministros derivados del adicional que será incorporado por la Gobernación de Sucre. Se deja expresa constancia de que dicho término adicional comenzará a contabilizarse a partir de la aprobación y perfeccionamiento del respectivo modificatorio contractual.

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
Rep. Legal Consorcio CMO Hospital Sucre

COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 27 de mayo de 2026 **OFC-177-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: Aval y solicitud de prórroga – Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023 e Interventoría.

Cordial Saludo,

En desarrollo de las funciones de seguimiento, control y supervisión integral que ejerce esta Interventoría sobre el Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, cuyo objeto corresponde a la construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre, nos permitimos emitir el siguiente concepto técnico respecto de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista.

Una vez revisada la solicitud de prórroga y los soportes técnicos allegados, se evidencia que la misma se encuentra debidamente fundamentada en circunstancias reales que han incidido en el normal desarrollo y ejecución de las actividades contractuales.

En particular, se observa que el contratista, mediante comunicación de fecha 20 de abril de 2026, solicitó prórroga hasta el día 2 de junio de 2026, correspondiente a la fecha de vencimiento del Contrato Específico Derivado No. 2230170, precisando que el plazo adicional requerido equivalía a dos (2) meses y se encontraba orientado exclusivamente a garantizar la culminación de la obra civil y de los componentes asociados correspondientes a redes eléctricas, sistemas HVAC, amoblamiento y equipos médicos contemplados tanto en el contrato inicial como en la adición suscrita el 30 de diciembre de 2025.

No obstante, dicha solicitud no contempló el tiempo requerido para la ejecución integral del componente de dotación biomédica, pese a que este constituye un elemento esencial para la entrada en operación y funcionalidad del hospital. Lo

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

anterior, considerando que los equipos biomédicos, por su naturaleza técnica y especializada, requieren procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación, calibración y puesta en funcionamiento, actividades que pueden demandar tiempos estimados superiores a sesenta (60) días hábiles, dependiendo de las condiciones logísticas, de mercado y disponibilidad de los fabricantes.

En consecuencia, esta Interventoría considera que la integración y puesta en operación del componente biomédico requiere una planificación independiente y un plazo adicional diferenciado respecto del previsto para la culminación de la obra civil.

Por otro lado, de acuerdo con el concepto técnico de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social con fecha 16 de diciembre de 2025, se evidenció la necesidad de incorporar y ajustar las cantidades correspondientes a los Ítems No Previstos —INP 214, 215, 218, 226, 240 y 249—, toda vez que los equipos biomédicos y hospitalarios asociados forman parte esencial de la dotación requerida para cada uno de los ambientes asistenciales proyectados dentro de la infraestructura hospitalaria. Lo anterior, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento operativo del hospital y el cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para la habilitación y prestación de los servicios de salud.

En atención a lo anterior, se considera procedente la solicitud de adición presupuestal por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), destinada al suministro de los referidos ítems, en tanto dicha incorporación no representa una modificación sustancial del objeto contractual, sino un ajuste técnico y funcional requerido para asegurar la correcta ejecución del proyecto y la puesta en operación integral de la infraestructura hospitalaria bajo condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y continuidad en la prestación del servicio.

En consecuencia, con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas desarrolladas y el marco normativo aplicable, la Interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de adicionar al Contrato de Obra la suma de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), destinados a la ejecución de los Ítems No Previstos requeridos para garantizar la funcionalidad y culminación integral del proyecto.

Así mismo, y conforme a lo manifestado mediante el oficio HGM24052024-103, se considera técnica, administrativa y operativamente necesario adicionar el plazo del Contrato de Obra hasta el día treinta y uno (31) de octubre de 2026, con el fin de asegurar la adecuada ejecución de las actividades asociadas a los suministros y obras derivadas del adicional que será incorporado por la Gobernación de Sucre.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CONSORCIO
COVEÑAS 2024

De manera correlativa, y con el propósito de garantizar la continuidad de las labores de seguimiento, control y vigilancia integral del proyecto, esta Interventoría considera procedente la ampliación del plazo del Contrato de Interventoría por el mismo término requerido para el contrato principal, en concordancia con la prórroga solicitada para el Contrato de Obra.

Cordialmente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

Elaborado por : ROBER MANUEL RUIZ OVIEDO

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nit 892280021

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 243 — VIGENTE

Fecha expedición 02/02/2026 Fecha vencimiento Valor Total **6.016.089.072,27**

Son: Seis Mil Dieciseis Millones Ochenta Y Nueve Mil Setenta Y Dos Pesos Con Veintisiete Centavos M/Cte.

Objeto CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 243

Valor **6.016.089.072,27**

Rubro	2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios Relacionados Con Salud
C. Costo	16	Secretaría De Infraestructura
Fondo	7	1.2.3.3.03 - APORTES NACION
Proyecto	2023002700021	CONSTRUCCIÓN , EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02461074175002-1037256-001874298

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nit 892280021

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 320 — VIGENTE

Fecha expedición 26/02/2026 Fecha vencimiento Valor Total **15.251.706.362,76**

Son: Quince Mil Doscientos Cincuenta Y Un Millones Setecientos Seis Mil Trescientos Sesenta Y Dos Pesos Con Setenta Y Seis Centavos M/Cte.

Objeto CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS BPIN 2023002700021

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 322

Valor 15.251.706.362,76

Rubro	**2.3.2.01.01.001.02.08**	**Edificios Relacionados Con Salud**
C. Costo	**16**	**Secretaría De Infraestructura**
Fondo	**7**	**1.2.3.3.03 - APORTES NACION**

Dado en SINCELEJO el día 26/02/2026

Elaborado por : PATRICIA VALDERRAMA PEREZ

República de Colombia

DEPARTAMENTO DE SUCRE

Nit 892280021

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 566

VIGENTE

Fecha expedición 13/05/2026 Fecha vencimiento Valor Total **1.027.664.538,50**

Son: Mil Veintisiete Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Ocho Pesos Con Cincuenta Centavos M/Cte.

Objeto CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE

Observaciones

Nro. Doc. Relacionado 557

Valor 1.027.664.538,50

Rubro	**2.3.2.01.01.001.02.08**	**Edificios Relacionados Con Salud**
C. Costo	**3**	**SALUD**
Fondo	**114**	**1.3.3.2.00-R.B RENTAS CEDIDAS**

FIRMADO

MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

02461174115649-1088283-001975851

MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-018-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y EL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATO ESTATAL No.:	LP-018-2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 34.420.762.624
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO (18) MESES
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2024
MODIFICATORIO No. 1	SE ADICIONAN $2.760.630.453
MODIFICATORIO No. 2	MODIFICAR CLAUSULA 5
MODIFICATORIO No. 3	ADICION EN PLAZO POR UN (1) MES
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber: **ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.553.331, en su calidad de Secretario General del Departamento de Sucre, código 020. Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, según resolución de nombramiento número 0016 de fecha 03 de enero de 2024 y acta de posesión del 04 de enero de 2024, y en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 del 01 de octubre del 2021 y otras disposiciones, actuando en nombre y representación de la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, y por otra parte, **MARIA INES PINEDA CONTRERAS**, en calidad de representante del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, contratista de obra, quienes manifestaron previamente su consentimiento para llevar a cabo la suscripción de la presente **MODIFICACIÓN No. 4** previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE..
2. Que el día 31 de mayo de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato
3. Que el día 21 de noviembre de 2024 se realiza modificatorio No. 1 al contrato para adicionar en valor.
4. Que el día 24 de octubre de 2025 se realiza modificatorio No. 2 al contrato para modificar la cláusula 5.
5. Que el día 28 de noviembre de 2025 se realiza modificatorio No. 3 al contrato para adicionar en plazo.
6. Que el día 30 de diciembre de 2025 el contrato fue suspendido.
7. Que a la fecha del presente documento el contrato se encuentra suspendido.
8. Que el día 15 de agosto de 2025, el contratista de obra CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE remite a la interventoría oficio oficio HGM24052024-91 de asunto *Remisión balance de obra N. 3*, manifestando entre otras cosas lo siguiente: *(...) Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a la interventoría emitir concepto técnico con respecto a la necesidad de incluir los ítems mencionados en el presupuesto del proyecto, así como la correspondiente adición de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento integral de la ejecución de la obra. La inclusión de estos ítems requiere adicionar a la obra civil un valor de $6.046.331.265,00 pasando así de un valor inicial de $31.048.788.600 a $37.095.119.865.*

En consecuencia, el valor total del contrato pasaría de $37.181.393.077,00 a $43.227.724.342,00. (...)

9. Que el día 26 de enero de 2026, el contratista de obra CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE remite a la interventoría oficio HGM24052024-97 de asunto *SOLICITUD DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA*, dentro del cual manifiesta lo siguiente: *(...) solicito respetuosamente a la entidad contratante:*
   1. *La suscripción del acta de reinicio del contrato de obra, una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión y garantizada la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución integral del proyecto.*
   2. *La suscripción de una prórroga del plazo contractual por un termino de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de reinicio o hasta el 30 de abril de 2026, con el fin de permitir la culminación ordenada y completa de las actividades contractuales y la ejecución de los ítems adicionales incorporados al contrato.*
   3. *La aprobación y suscripción de la adición contractual, de acuerdo con el concepto emitido frente a la solicitud de recursos adicionales presentada por el contratista de obra la cual fue avalada por la interventoría y posteriormente viabilizada por el Ministerio de salud mediante concepto técnico de viabilidad del 16 de diciembre de 2025, se determinó que el requerimiento adicional del contrato corresponde a:*
      - *Adicional infraestructura: cinco mil seiscientos dieciocho millones seiscientos catorce mil cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($5.618.614.043,50).*
      - *Adicional Equipos Biomédicos: mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil setecientos sesenta pesos moneda corriente ($1.455.381.760,00).*
      - *Para un valor total de requerimientos adicionales de siente mil setenta y tres millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos tres pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($7.073.995.803,50)*

      No obstante, el recurso disponible a la fecha para la suscripción de adiciones contractuales asciende a seis mil quince millones seiscientos noventa y siente mil doscientos tres pesos moneda corriente ($6.015.697.203,50), razón por la cual dicho valor es el que se solicita en la presente actuación administrativa, el cual permite financiar en su totalidad el valor correspondiente al adicional de infraestructura y de manera parcial el valor del adicional de equipos biomédicos.

      En consecuencia, quedará pendiente por financiar un valor de mil cincuenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($1.058.298.538,50), el cual ha sido comprometido por la Gobernación de Sucre con recursos propios de la vigencia 2026, conforme a lo manifestado por la entidad.

      Así las cosas, el valor solicitado en la presente actuación administrativa es de seis mil quince millones seiscientos noventa y siente mil doscientos tres pesos moneda corriente ($6.015.697.203,50), en virtud de lo cual el valor total del contrato pesará de treinta y siete mil ciento ochenta y un millones trescientos noventa y tres mil setenta y siente pesos moneda corriente ($37.181 393.077,00) a cuarenta y tres mil ciento noventa y siete millones noventa mil doscientos ochenta pesos moneda corriente con cincuenta centavos ($43.197.090.280,50).

10. Que el día 26 de enero de 2026, el contratista de interventoría remite a la Secretaría de Infraestructura oficio OFC-166-INTERHOSPITAL-2024 de asunto *SOLICITUD DE AJUSTE POR INCREMENTO DE VALOR No. 002 AL PROYECTO DE "CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" CON CODIGO BPIN 2023002700021*, dentro del cual manifiesta lo siguiente: *(...) En mi calidad de Interventoría del Contrato de Obra Pública de la referencia*

y en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y jurídico asignadas contractualmente, me permito emitir el presente concepto técnico integral en relación con la solicitud presentada por el contratista de obra, orientada al reinicio del contrato, la prórroga del plazo y la adición de los recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto.(...)

Del análisis efectuado, esta Interventoría constató que los Ítems No Previstos y los ajustes solicitados por el contratista no corresponden a ampliaciones del alcance ni a cambios arbitrarios del diseño, sino a la necesidad de armonizar el presupuesto contractual con los documentos técnicos del proyecto, permitiendo su ejecución conforme a planos y especificaciones, y evitando reprocesos, deficiencias constructivas y riesgos de incumplimiento.(...)

Del análisis del cronograma y de la secuencia constructiva, esta Interventoría concluye que la prórroga solicitada por un término de tres (3) meses resulta técnicamente justificada y proporcional, considerando la incorporación de los ajustes técnicos requeridos y la necesidad de ejecutar las actividades de manera ordenada, continua y conforme a los documentos contractuales.(...)

Con fundamento en el análisis técnico efectuado, esta Interventoría emite concepto favorable para la suscripción del acta de reinicio del contrato de obra, así como para la prórroga del plazo contractual por un término de tres (3) meses contados a partir del reinicio y la adición contractual en los términos y valores solicitados por el contratista.

De acuerdo con el concepto de viabilidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, con fecha 16 de diciembre de 2025, se estableció que el requerimiento adicional del contrato corresponde a los siguientes valores: un adicional para infraestructura por valor de cinco mil seiscientos dieciocho millones seiscientos catorce mil cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($ 5.618.614.043,50) y un adicional para equipos biomédicos por valor de mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil setecientos sesenta pesos moneda corriente ($ 1.455.381.760,00). En consecuencia, el valor total de los requerimientos adicionales asciende a siete mil setenta y tres millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos tres pesos con cincuenta centavos moneda corriente ($ 7.073.995.803,50).

No obstante, los recursos disponibles a la fecha para la suscripción de las adiciones contractuales ascienden a la suma de seis mil quince millones seiscientos noventa y siete mil doscientos tres pesos moneda corriente con cincuenta centavos ***($ 6.015.697.203,50), razón por la cual dicho valor es el que se solicita en la presente actuación administrativa. Este monto permite financiar en su totalidad el adicional correspondiente a la infraestructura física y cubrir de manera parcial el adicional destinado a equipos biomédicos, haciendo viable el reinicio del contrato y la continuidad de su ejecución.***

Quedando pendiente por financiar un valor de mil cincuenta y ocho millones doscientos noventa y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos moneda corriente con cincuenta centavos ($ 1.058.298.538,50), suma que, conforme a lo manifestado por la Gobernación de Sucre, se encuentra comprometida con recursos propios correspondientes a la vigencia fiscal 2026.

Por último, y teniendo en cuenta que las funciones de interventoría deben desarrollarse durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra, esta Interventoría solicita respetuosamente la prórroga del contrato de interventoría por el mismo término de tres (3) meses o hasta el 30 de abril, con el fin de garantizar el control técnico, administrativo, financiero y jurídico del proyecto hasta su culminación. Cabe aclarar que esta prórroga no implica recursos adicionales para la interventoría, toda vez que se realizará la distribución de los recursos actualmente disponibles.

En consecuencia, esta Interventoría concluye que las solicitudes elevadas por el contratista son técnicamente procedentes, se encuentran debidamente soportadas en los diseños y documentos contractuales y resultan necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

11. Que el día 16 de diciembre de 2025, el Ministerio de Salud una vez revisada la documentación que le fue presentada por parte de la Gobernación de Sucre mediante la Secretaría de Infraestructura, emite *CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD* al ajuste al proyecto.
12. Que el día 4 de febrero de 2026, la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No. 800.11-04/SI-0213 de asunto *Solicitud trámite contractual de* ***REINICIO, ADICION EN VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO*** *de los contratos de obra pública No. LP-018-2023 e interventoría CM-001-2024 en referencia,* dirigido a la Subsecretaría de Contratación, manifestó lo siguiente: *(...) Al respecto, se informa que dichos contratos, a la fecha, se encuentran suspendidos en su ejecución hasta el 28 de febrero de 2026, en atención a los hechos técnicos y administrativos que han enmarcado el desarrollo del proyecto, entre ellos la gestión, adelantamiento y culminación del trámite contractual correspondiente a la prórroga del Convenio Interadministrativo Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, del cual se deriva el contrato actualmente en ejecuci6n, asi como como en la necesidad de realizar ajustes al presupuesto contractual conforme a los requerimientos reales del proyecto, estas circunstancias incidieron directamente en la programación y continuidad de las actividades contractuales. Como corolario de lo anterior, se informa que la firma contratista de obra presentó un ajuste al contrato suscrito, el cual resulta necesario para la culminación y adecuada funcionalidad del proyecto y contempla la adici6n en valor y la prórroga del plazo inicialmente pactado, con el propósito de garantizar la ejecución integral del objeto contractual, en observancia de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal. (...)*

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

La Secretaria de Infraestructura en ejercicio de la supervisión que viene realizando al contrato de obra publica en referencia, una vez realizado el analisis de la información suministrada por la firma contratista e interventora, se permite señalar que considera viable tecnicamente la ampliación del plazo de ejecución correspondiente y la adición de los recursos conforme el ajuste realizado al proyecto y aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en virtud del contrato especifico No. 2230170 y del cual se derivan los contratos de obra e interventoria que nos ocupa, con el unico objeto de hacer prevalecer el interes general, logrando la finalizaci6n del objeto contratado y este cumpla su cometido estatal. (...)

Que la prórroga del plazo inicial y adición en recursos pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia esta se hace necesaria, para garantizar la oportuna e idónea ejecución del contrato.

En ese sentido, de manera respetuosa se solicita a la Subsecretaria de Contratación de la entidad, se adelanten los tramites administrativos y contractuales correspondientes, asi:

Para el contrato de obra LP-018-2023;

1. Reinicio del Contrato de Obra No. LP-018-2023, a partir de la suscripción de este oficio.

2. Prórroga de TRES (03) meses más al tiempo contractual pactado al Contrato de Obra No. LP-018-2023, a partir del a partir de la suscripci6n de este oficio.

3. Adición de recursos al Contrato de Obra No. LP-018-2023, por un valor de SEIS MIL QUINCE MILLONES SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISIENTOS PESOS MCTE ($ 6.015.697.600,00).

Para el contrato de interventoría CM-001-2024

1. Reinicio del Contrato de Interventoria No. CM-001-2024, a partir de la suscripción de este oficio.

2. Prórroga de TRES (03) meses mas al tiempo contractual pactado al Contrato de Interventoria No. CM-001-2024, a partir de la suscripción de este oficio.

Cabe anotar que la adición de los recursos de acuerdo a las condiciones de pago establecidas en la clausula 8 referente a la forma de pago para el Contrato de Obra No. LP-018-2024, se cancelara por pagos por avance de obra mediante actas parciales de acuerdo con lo estipulado en el contrato especifico No. 2230170, es decir sin anticipo.

Con el presente se adjuntan los siguientes documentos:

(...) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 243. (...)

13. Que el día 6 de febrero de 2026, la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No. 800.11-04/SI-0260 da alcance al oficio 800.11-04/SI-0213 del 4 de febrero, indicando lo siguiente: *(...) Con el fin de adelantar el trámite contractual del CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023, solicitado a través del OFICIO 800.11-04/SI – 0213 del 4 de febrero, me permito dar alcance a este para* ***aclarar que el valor para adicionar es $ 6,015,697,203.50 de acuerdo con el Balance de Obra*** *presentado por el contratista y el valor aprobado por la interventoría. (...)*
14. Que conforme a lo manifestado por el supervisor, la adición en recursos pretendida, persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el fin perseguido por la entidad estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia ésta se hace necesaria, para garantizar la idónea ejecución del contrato.
15. Que la adición en cuestión cuenta con viabilidad por parte de la interventoría y del Ministerio de Salud y Protección Social, y la supervisión solicita su trámite.
16. Que existe disponibilidad presupuestal en el CDP No. 243 por valor de $ 6.016.089.072,27.
17. Que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.
18. Que la Agencia Colombia Compra Eficiente ha analizado que: "*Como distinción inicial, se tiene que el* ***concepto prórroga está particularmente ligado con la modificación —ampliación— del plazo de los contratos; las adiciones con el incremento del valor, debido a la inclusión de nuevas obligaciones, sea por la introducción de nuevas actividades o por la ejecución de una mayor cantidad de las pactadas inicialmente****; (...) Durante la fase de ejecución de los contratos estatales, las partes podrían identificar alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de acometer mayores cantidades de los ítems o actividades inicialmente previstos, a lo que en la práctica se le conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionales» o adición de «ítems contractuales»; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan «obras extra» o «amplían el alcance» del contrato mediante la celebración de un «contrato adicional». No obstante, este último término, al igual que los señalados entre comillas —algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra— son nociones doctrinarias y empleadas en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. Lo importante, y que se reiteró en distintos lugares de este concepto es que frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que es lo que implica una adición, por cualquiera de los dos supuesto señalados previamente, e independientemente del nombre que se le dé al acuerdo, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre se*

debe observar esta última disposición." [1] . Así las cosas, es claro que el ordenamiento jurídico en materia de contratación estatal, permite la modificación de los contratos, siempre con miras a dar cumplimiento a los principios como el de Responsabilidad, Eficacia, Eficiencia y siempre encaminada a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, que como en este caso constituyen el objeto contractual.

19. Que, la presente adición constituye una decisión administrativa con el único objeto de hacer prevalecer el interés general, logrando la finalización de la obra pública contratada, no obstante, se deja expresamente establecido que este no constituye una convalidación o purga de posibles incumplimientos que pudieran existir, por lo cual el Departamento se reserva la facultad de adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar en caso de identificarse mora, incumplimiento parcial o cumplimiento tardío de las obligaciones a cargo del contratista, que hayan ocasionado perjuicios al contratante.
20. Todos los soportes constitutivos de la trazabilidad relacionada en la parte considerativa de esta adición de recursos hacen parte integral de la misma
21. Que, vistas las anteriores consideraciones, el Departamento estima la celebración del presente modificatorio al contrato de obra No. LP-018-2023, el cual se sujetará integralmente a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y en especial por las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. El presente modificatorio tiene por objeto adicionar al valor estipulado del acuerdo contractual inicial, realizar la inclusión de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, y adición en plazo para el cumplimiento del objeto del contrato principal No. LP-018-2023, suscrito entre las partes antes anotadas.

CLAUSULA SEGUNDA: TERMINO DE ADICIÓN. Se incrementa el valor del contrato principal de obra pública No. LP-018-2023 en SEIS MIL QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($6.015.697.203,50) M/CTE, el cual se encuentra soportado en el balance de obras que hace parte integral del presente modificatorio y amparado en el CDP No. 243 DEL 02/02/2026.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR CLÁUSULA 5. Se modifica la CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del Contrato de Obra No. LP-018-2023 que tiene por objeto el "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", la cual quedará de la siguiente forma: El valor total del Contrato es por la suma de **CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTACENTAVOS M/C ($ 43.197.090.280,50).** Se adicionan las cantidades de obra, las unidades, los precios unitarios y valores finales, tal y como se encuentran definidos dentro del balance de obras anexo, el cual hace parte integral del presente modificatorio.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO ADICIÓN. La entidad pagará los recursos adicionados por avance de obra mediante actas parciales de acuerdo con lo estipulado en el contrato especifico No. 2230170, es decir sin anticipo.

CLAUSULA QUINTA: MODIFICAR CLÁUSULA 4. Se modifica la CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO del Contrato de Obra No. LP-018-2023 que tiene por objeto el "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", prorrogando el plazo de ejecución del contrato por el término de tres (3) meses adicionales, esto es hasta el día 5 de mayo de 2026.

[1] Concepto C-628 de 2020

CLAUSULA SEXTA: EJECUCIÓN. Para la ejecución del presente modificatorio deberá actualizarse y posteriormente aprobarse las respectivas garantías.

CLAUSULA SEPTIMA: AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la póliza de la garantía única que ampara el contrato de obra pública No. LP-018-2023, dentro de los parámetros establecidos en la Cláusula No. 18 – Garantías, dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación contractual.

CLAUSULA OCTAVA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Que, para amparar el valor del presente modificatorio, el Departamento de Sucre cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 243 del 02/02/2026.

CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal (y sus modificatorios), no modificadas por el presente acuerdo se mantienen vigentes y su exigibilidad permanece.

CLAUSULA DECIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente MODIFICACIÓN se perfecciona con el acuerdo de las partes a través de la plataforma SECOP II.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATO ESTATAL No.:	LP-018-2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 34.420.762.624
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO (18) MESES
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2024
MODIFICATORIO No. 1	SE ADICIONAN $2.760.630.453
MODIFICATORIO No. 2	MODIFICAR CLAUSULA 5
MODIFICATORIO No. 3	ADICION EN PLAZO POR UN (1) MES
SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2025
REINICIO No. 1	6 DE FEBRERO DE 2026
MODIFICATORIO No. 4	SE ADICIONAN $6.015.697.203,50
MODIFICATORIO No. 5	ADICION EN PLAZO HASTA JUNIO 2 DE 2026

Entre los suscritos a saber: **ANDRÉS RAFAEL VIVERO LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.556.331, en su calidad de Secretario General del Departamento de Sucre, código 020. Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Sucre, según resolución de nombramiento número 0016 de fecha 03 de enero de 2024 y acta de posesión del 04 de enero de 2024, y en ejercicio de las facultades conferidas para celebrar contratos mediante Decreto No. 0570 del 01 de octubre del 2021 y otras disposiciones, actuando en nombre y representación de la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**, y por otra parte, **MARIA INES PINEDA CONTRERAS**, en calidad de representante del **CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE**, contratista de obra, quienes manifestaron previamente su consentimiento para llevar a cabo la suscripción de la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** previo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE..
2. Que el día 31 de mayo de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato
3. Que el día 21 de noviembre de 2024 se realiza modificatorio No. 1 al contrato para adicionar en valor.
4. Que el día 24 de octubre de 2025 se realiza modificatorio No. 2 al contrato para modificar la cláusula 5.
5. Que el día 28 de noviembre de 2025 se realiza modificatorio No. 3 al contrato para adicionar en plazo.
6. Que el día 30 de diciembre de 2025 el contrato fue suspendido.
7. Que el día 6 de febrero de 2026 el contrato fue reiniciado.
8. Que el día 6 de febrero de 2026 se realiza modificatorio No. 4 al contrato para adicionar en valor.
9. Que el día 5 de mayo de 2026 se realiza modificatorio No. 5 al contrato para adicionar en plazo.
10. Que el día 29 de mayo de 2026, el contratista de obra CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE remite a la interventoría y a la Secretaría de Infraestructura oficio HGM24052024-106 de asunto *Solicitud de suspensión contrato*, manifestando entre otras cosas lo siguiente: *(...) Mediante oficio No. HGM24052024-104, cuyo asunto*

corresponde a "ALCANCE OFICIO HGM24052024-99 - SOLICITUD TRÁMITE PRÓRROGA CONVENIO Y ADICION DE RECURSOS", se puso en conocimiento de la Entidad la necesidad de adelantar las gestiones administrativas, presupuestales y contractuales requeridas para la aprobación de la adición de recursos y ampliación del plazo contractual necesarias para garantizar la culminación integral del proyecto hospitalario.

En el citado oficio se expuso que, conforme a las decisiones adoptadas en la sesión virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico, realizada el día 30 de diciembre de 2025, se dejó establecido que el saldo correspondiente a la suma de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.058.298.538,50), destinado al componente biomédico y a actividades indispensables para la correcta funcionalidad del proyecto, sería financiado por la Gobernación de Sucre con recursos de la vigencia 2026.

No obstante, a la fecha la solicitud se encuentra en proceso de revisión y trámite por parte de la Gobernación.

En ese sentido, somos conscientes de que para su formalización es necesario surtir las actuaciones administrativas, revisiones y validaciones correspondientes ante las diferentes dependencias competentes.

En consecuencia, se evidencia la imposibilidad de continuar desarrollando las actividades contractuales en condiciones normales, toda vez que la ejecución depende directamente de la aprobación de la adición y ampliación del plazo solicitado, especialmente considerando que los recursos y el tiempo inicialmente pactados resultan insuficientes para culminar satisfactoriamente las obligaciones contractuales pendientes.

Así mismo, esta situación constituye una circunstancia ajena a la voluntad del contratista, razón por la cual se hace necesario adoptar una medida temporal que permita salvaguardar el equilibrio contractual, evitar posibles afectaciones técnicas, administrativas y financieras, y garantizar la adecuada continuidad del proyecto una vez sean resueltas las gestiones administrativas correspondientes.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente la suspensión del Contrato por un término de treinta (30) días calendario, o hasta tanto se superen las circunstancias que motivan la presente solicitud y se formalicen los trámites de adición y prórroga actualmente en curso.

Lo anterior cobra especial relevancia considerando que la fecha de vencimiento contractual corresponde al día martes dos (2) de junio de 2026, situación que hace indispensable adoptar medidas administrativas oportunas para evitar la terminación del contrato sin que se hayan definido las solicitudes presentadas.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición de reanudar inmediatamente la ejecución contractual una vez se cuente con las condiciones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para continuar con el normal desarrollo del contrato.

(...) La suspensión solicitada resulta necesaria, en la medida en que actualmente se encuentran pendientes las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales requeridas para formalizar la adición de recursos y la ampliación del plazo contractual del proyecto, conforme a lo expuesto mediante oficio No. HGM24052024-104, relacionado con el trámite de prórroga y adición derivados del Convenio Interadministrativo asociado al Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.

Con fundamento en los hechos anteriormente descritos, y en aplicación de los principios de planeación, responsabilidad, economía, transparencia y equilibrio económico del contrato consagrados en la Ley 80 de 1993, respetuosamente se solicita a la Entidad Contratante:

Autorizar la suspensión temporal del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023 (por un término de treinta (30) días calendario, o hasta tanto se superen las circunstancias que motivan la presente solicitud), mientras se culminan y formalizan las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales relacionadas con la adición de recursos y la ampliación del plazo contractual requeridas para garantizar la continuidad regular y jurídicamente válida de la ejecución del proyecto.

11. Que el día 29 de mayo de 2026, el contratista de interventoría remite a la Secretaría de Infraestructura oficio OFC-178-INTERHOSPITAL-2024 de asunto *Concepto favorable y solicitud de suspensión contractual*, dentro del cual manifiesta lo siguiente:

(...) En mi calidad de representante legal del CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024, en condición de interventoría del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, me permito manifestar que, una vez revisada la solicitud presentada por el contratista CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE relacionada con la suspensión temporal del contrato de obra, esta interventoría considera técnicamente procedente y administrativamente justificada la solicitud elevada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran pendientes las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales requeridas para formalizar la adición de recursos y la ampliación del plazo contractual necesarias para garantizar la culminación integral del proyecto, conforme a lo expuesto mediante oficio No. HGM24052024-104 relacionado con el trámite de prórroga y adición derivados del Convenio Interadministrativo asociado al Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.

De igual forma, esta interventoría evidencia que la continuidad de la ejecución contractual en las condiciones actuales podría generar afectaciones técnicas, administrativas y financieras para el adecuado desarrollo del proyecto, considerando que los recursos y el plazo inicialmente pactados resultan. insuficientes para culminar satisfactoriamente las actividades pendientes asociadas al componente biomédico y demás actividades indispensables para la correcta funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.

En consecuencia, y en aplicación de los principios de planeación, responsabilidad, economía, transparencia y equilibrio económico contractual consagrados en la Ley 80 de 1993, esta interventoría emite concepto favorable frente a la solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023 por el término de treinta (30) días calendario, o hasta tanto se superen las circunstancias que motivan la presente solicitud y se formalicen las actuaciones administrativas correspondientes.

Así mismo, teniendo en cuenta la relación directa y necesaria existente entre el contrato de obra y el contrato de interventoría, respetuosamente solicitamos a la Entidad adelantar igualmente la suspensión del contrato de interventoría por el mismo término y bajo las mismas condiciones de la suspensión requerida para el contrato de obra, con el fin de mantener la coherencia técnica, administrativa y contractual durante el periodo de suspensión.

Finalmente, esta interventoría manifiesta su disposición de reanudar inmediatamente las actividades de seguimiento, control y vigilancia contractual una vez se cuente con las condiciones administrativas, técnicas y presupuestales necesarias para continuar con el normal desarrollo del proyecto. (...)

12. Que el día 29 de mayo de 2026, la Secretaría de Infraestructura mediante oficio No. 800.11-04/SI-1010 de asunto ***Solicitud de tramite contractual de suspensión de ejecución de actividades de los contratos en referencia***, dirigido a la Subsecretaría de Contratación, manifestando lo siguiente:

Concepto de la supervisión:

Conforme los hechos expuestos, la supervisión informa que, ante la imposibilidad de continuar con la debida ejecución de las actividades contractuales, las cuales no se pueden desarrollar hasta tanto se articule y agende acciones y estrategias que mitiguen los hechos anteriormente expuestos y se adelanten las actuaciones administrativas pertinentes, da concepto favorable a la solicitud de suspensión, con el objeto de hacer prevalecer el interés general, señalado además que la medida excepcional debe asegurar la continuidad una vez superada o resueltas las circunstancias que nos impide su debida ejecución.

Aunado a lo anterior es de indicar por parte de la supervisión que el contrato especifico No. 2230170/MSPS-681 de 2023 del cual de deriva la obra pública se encuentra adelantando los trámites administrativos y contractuales pertinentes para efectos de prorrogar el mismo hasta el mes de octubre del presente año lo que, igual mente garantizaría la continuidad de la obra pública y que esta cumpla el cometido estatal propuesto del proyecto en mención.

Es de indicar que el contrato de obra pública en referencia tiene un término de ejecución hasta el 02 de junio de 2026.

En ese sentido, acorde al principio de la autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

***Ante lo expuesto, se solicita el trámite contractual y administrativo de suspensión del contrato de obra LP-018-2023 y, del contrato de interventoría CM-001-2024, por el término de treinta (30) días o hasta que se superen los motivos que la originan.** (...)*

13. Por todo lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: SUSPENSION. Llevar a cabo la suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. LP-018-2023 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" por el término de un (1) mes (es decir, hasta el 1 de julio de 2026) o hasta que se superen los motivos que la originan.

PARÁGRAFO: Se deja constancia que por la operatividad de la plataforma SECOP II, el contrato se entenderá suspendido hasta que se surta el trámite final de reinicio.

SEGUNDO: GARANTÍAS. El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las pólizas una vez se reinicie el contrato.

La presente SUSPENSIÓN se perfecciona con el acuerdo de las partes a través de la plataforma SECOP II.

NOVEDAD CONTRACTUAL	**Modificación No. 2, prorroga No. 2**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO	**221009**
CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO	**2230170**
ENTERRITORIO S.A.	**MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS**, identificador con la cédula de ciudadanía No. 5.820.844 expedida en Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de acuerdo con la Resolución 223 del 9 de octubre de 2025 y Acta de Posesión No. 15 del 9 de octubre de 2025, quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A – ENTerritorio S.A**, sociedad anónima de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 899.999.316-1, con domicilio social en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad Bogotá D.C. quien a su vez lo hace en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP, en virtud del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio S.A. 221009, quien en el presente documento y para todos los efectos se denominará ENTerritorio S.A.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	**RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.490.146 expedida en Ibagué, en su condición de secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, debidamente posesionado mediante acta de posesión No. 237 del 9 de octubre de 2024 y facultado para contratar de conformidad con lo establecido en el Resolución No. 975 del 2 de junio de 2022, expedido por el ministro de salud y protección social, Fernando Ruiz Gómez
DEPARTAMENTO DE SUCRE	**LUCY INES GARCIA MONTES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 64.866.064 expedida en Sincelejo, en su condición de gobernadora del departamento de Sucre, de mediante Acta de Posesión del 1 de enero de 2024, facultada para contratar de conformidad con lo establecido en el Decreto de Ordenanza No. 022 del 15 de septiembre de 2025 expedida por la Asamblea de Sucre.
OBJETO	"ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$44.557.941.882**
PLAZO INICIAL:	VEINTISÉIS (26) MESES
PLAZO FINAL	TREINTA Y UN (31) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	**02 de junio de 2026.**

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 icontec ISO 37301 icontec ISO / IEC 27001 icontec ISO 45001 icontec ISO 14001

CONSIDERACIONES:

1. Que mediante escritura pública No. 170 del 1 de marzo de 2024 de la Notaria 46 de Bogotá D.C., se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial, anónima, de economía mixta de la rama ejecutiva del orden nacional, de carácter financiero vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, denominada **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA** DEL **DESARROLLO TERRITORIAL S.A., Sigla(s): ENTERRITORIO S.A.**

2. Que el 15 de septiembre de 2021, el DNP y ENTerritorio (hoy ENTERRITORIO S.A) suscribieron el Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009 que tiene por objeto lo siguiente: "DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le sean transferidos", con un plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025.

3. Que, mediante Otrosí no. 2 al contrato de mandato No. DNP-877-2021/ENT – 221009, suscrito el 31 de octubre de 2025, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, se adicionó el contrato en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS ($84.819.787.061), y se modificaron algunas obligaciones del mandatario.

4. Con ocasión del contrato de mandato celebrado con el DNP, ENTerritorio S.A (antes ENTerritorio) debe adelantar, entre otras, las siguientes actividades: i) Como condición previa a la celebración de los contratos específicos, el mandatario deberá verificar la viabilidad técnica que la entidad competente emita con relación a los proyectos de inversión o programas priorizados en el marco del Contrato Plan/Pacto Territorial y verificar la viabilidad jurídica y financiera del mismo con fundamento en la información que le sea remitida, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el reglamento operativo del Fondo Regional de Contratos Plan/Pactos Territoriales, ii) celebrar los contratos específicos en los términos descritos en el Decreto n.° 1082 de 2015, adicionado por el Decreto n°740 de 2016 o la norma que lo modifique, aclare o sustituya, los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato con cargo a los recursos del Fondo y adelantar las gestiones previas necesarias para su suscripción, iii) efectuar los giros, liquidaciones y deducciones a que haya lugar en desarrollo de los Contratos Específicos, previa certificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros previstos para su desembolso establecidos en los procedimientos de pago de ENTerritorio en su calidad de administrador del Fondo y iv) realizar el seguimiento financiero y administrativo a la ejecución de los recursos que concurran a los proyectos y aquellos que le sean transferidos para el cumplimiento de los acuerdos, metas y compromisos adquiridos en los Contratos Plan/Pactos Territoriales con relación a los contratos específicos que hayan sido celebrados en virtud de los contratos de mandato anteriores o aquellos que se celebren y de acuerdo al mecanismo que se pacte en los contratos específicos y en el reglamento operativo del Fondo. Este seguimiento no implica supervisión ni la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato en tanto esta es responsabilidad de las entidades ejecutoras.

5. Que en virtud de dicho Contrato Interadministrativo de Mandato, se celebró el Contrato Específico No. **2230170**, cuyo objeto es: ***"ENTerritorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Sucre, acuerdan suscribir un Contrato Especifico, derivado del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, del Ministerio de Salud y de la Protección Social y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2023 del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo.".***

6. Que, como plazo de ejecución para este proyecto, se estableció un término de (26) meses, el cual inicia con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Específico. Con relación al

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

perfeccionamiento del Contrato Específico, la suscripción de este se realizó el pasado 02 de mayo de 2024.

7. La concurrencia de estos elementos tuvo lugar el **pasado 28 de junio de 2023**, con la firma del Contrato por los extremos contractuales y la expedición del Registro Presupuestal - Plan de Pagos 2023-005955 de fecha 30/06/2023, suscrito por la responsable del Grupo de presupuesto de ENTerritorio S.A. Además, la aprobación de la Garantía por parte de ENTerritorio, tuvo lugar el **2 de noviembre de 2023**, por parte del Área de Procesos de Selección. En consecuencia, es esta última fecha la que determina el inicio de la ejecución contractual, por lo que la fecha de terminación se extendió hasta el 2 **de enero de 2026.**

8. Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribió la adición No. 1 por valor de SEIS MIL DIECISESIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6,016.089.072,27), según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio No. 202551010041042 de fecha 30 de diciembre de 2025 y prorroga No. 1 por el termino de cinco (5) meses hasta el **2 de junio de 2026.**

9. Que, en la Cláusula Tercera de este Contrato Específico, se designó al Departamento de Sucre, como Entidad Ejecutora, bajo los siguientes términos:

> *"ENTIDAD EJECUTORA. ." Se ha designado como Entidad Ejecutora del Contrato Especifico que se celebre al DEPARTAMENTO DE SUCRE conforme se refiere en la Instrucción de Gasto No. 125, radicada mediante consecutivos DNP 20234290397251 del 21 de junio de 20231 ENTerritorio 20234300203382 del 22 de junio de 2023. La Entidad Ejecutora del proyecto de inversión se encargará de ejecutar contractual y presupuestalmente los recursos que le son transferidos por ENTerritorio y por El Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la financiación del proyecto de inversión y será la responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual, en cuanto a los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de los recursos asignados al proyecto, en los términos descritos en los artículos 2.2.13.1.1.6. y 2.2.13.1.2.7 del Decreto 1082 de 2015".*

10. Que el Departamento de Sucre, mediante documentos con radicado de ENTerritorio No. 202651010081682 del 25 de mayo 2026 solicita la Prorroga No. 2 por un término de cinco (5) meses y modificación a la cláusula de valor No. 1 bajo los siguientes argumentos:

> *"(...)*
>
> *En el marco del Contrato Específico de la referencia suscrito entre la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, en calidad de mandatario del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP; el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el DEPARTAMENTO DE SUCRE, y teniendo en cuenta que el proyecto derivado cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" se encuentra en ejecución, a través del contrato No. LP-018-2023 y supervisado por la interventoría con contrato No. CM-001-2024 con un avance de obra mayor al 75% sobre las condiciones contractuales vigentes; me permito solicitar la ampliación del Contrato Específico en aras de garantizar la continuidad de la contratación derivada, toda vez que este está próximo a vencer, y en efecto, se requiere garantizar la terminación y entrega de la obra al 100%. Esto, con base en los siguientes aspectos:*
>
> *(...)*
>
> *17. Que los contratos se prorrogaron hasta el 5 de mayo de 2026.*

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

18. Que el departamento de Sucre a través de su representante legal, Gobernadora Lucy Inés García Montes, firmó carta de compromiso presupuestal para completar la necesidad total de recursos aprobada en la viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social, dentro del primer trimestre del año 2026; no obstante, a pesar de que la gestión interna inició desde el mes de enero, esta requirió la aprobación de la Honorable Asamblea y solo hasta el 30 de abril de 2026 se expidió la ordenanza departamental por la cual se adicionan unos recursos al presupuesto del departamento, entre otros, los relacionados con el compromiso adquirido por la Gobernadora para la adición al Contrato Específico No. 2230170/MSPS-681-2023.

19. Que, con corte al 2 de mayo de 2026, la obra reportaba un avance del 72,3% y el plazo proximo a vencerse. En virtud de esto, previa solicitud del contratista y con el aval de la interventoría, el 5 de mayo de 2026 se prorrogaron los contratos derivados hasta el 2 de junio de 2026, fecha de la vigencia actual del CE.

20. Que, el 21 de mayo de 2026, se realizó comité técnico y visita de obra por parte de DNP.

ENTerritorio, Minsalud y el departamento al proyecto en ejecución "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", encontrando que los avances de la obra son significativos; no obstante, se reconoce que para el termino de los contratos no estará terminada la obra.

Que la prórroga pretendida persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, sin el cual, se vería frustrado el fin perseguido por la Entidad Estatal, de manera que, en cumplimiento del principio de eficacia esta se hace necesaria, para garantizar la oportuna e idónea ejecución del contrato.

De acuerdo con el avance de la obra derivada y que se hace necesario garantizar todas las etapas previstas en el proyecto y el convenio (ejecución, cierre y liquidación), el departamento de Sucre solicita una prórroga por cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, es decir, hasta el 31 de octubre del año 2026.

En ese sentido, de manera respetuosa se solicita a la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio, adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la realización de:

Prórroga del Contrato Específico 2230170/MSPS-681-2023 por el término de cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, es decir, hasta el 31 de octubre del año 2026.

** Adición al Contrato Específico 2230170/MSPS-681-2023 por valor de MIL VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 1,027,664,538.50), para cubrir los costos adicionales del componente de dotación del proyecto.*

La presente solicitud, a la fecha, no cambia el alcance del proyecto derivado del CE, ni los objetivos generales y específicos, ni los productos, ni la localización; por lo que, es favorable la presente modificación desde el punto de vista jurídico, técnico y administrativo, acorde con las normas que lo rigen y contemplan. (...)"

11. Que, de acuerdo con la visita de seguimiento y la mesa técnica realizada el 21 de mayo de 2026 en el municipio de Coveñas, Sucre, con la participación del DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación de Sucre, ENTerritorio y los contratistas de obra e interventoría, se acordó que la infraestructura física del hospital será entregada el próximo 10 de julio de 2026.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · ISO 37301 · ISO/IEC 27001 · ISO 45001 · ISO 14001

Posteriormente, las actividades correspondientes a las certificaciones RETIE y RETILAP, la energización del proyecto, así como el suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento y la dotación hospitalaria, se ejecutarán hasta el 31 de octubre de 2026.

12. En este orden de ideas, como ha sido expuesto por el Departamento de Sucre resulta necesario que se lleve a cabo la prórroga solicitada, **por el termino de cuatro (4) meses y veintinueve (29) días esto es, hasta el 31 de octubre de 2026** con el fin de que la entidad ejecutora cuente con las condiciones para ejecutar la totalidad de las actividades contractuales que derive en el cumplimiento de las metas del contrato especifico.

13. En conclusión, y teniendo en cuenta que la Entidad Ejecutora expuso las causas que han llevado a la solicitud de prórroga ,modificación de la cláusula de valor por la inclusión de recursos aportados por la entidad ejecutora a su contrato de obra del Contrato Específico No. 189-2230170 por valor de **$1,027,664,538.50,** destinados a su contrato derivado de obra es necesario seguir realizando un seguimiento minucioso por parte del Comité Operativo y de Seguimiento de las actividades, con el objetivo de garantizar las condiciones técnicas para el cumplimiento del alcance del contrato.

14. Ahora bien, debido al cambio de vigencia y al procedimiento interno de ENTerritorio S.A., fue necesaria la sustitución del certificado de recursos de la adición No.1, razón por la cual se dejará la respectiva nota aclaratoria en el presente modificatorio, incorporando la relación del nuevo CDP expedido.

15. Lo anterior no implica la constitución de una nueva obligación contractual ni modifica la fuente de financiación previamente aprobada por el Departamento Nacional de Planeación, toda vez que los recursos ya fueron autorizados mediante la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 y cuentan con respaldo presupuestal a través de la respectiva reserva presupuestal y la autorización de vigencias futuras.

16. En ese sentido, únicamente fue necesario regularizar el soporte presupuestal interno correspondiente a la vigencia 2026, con el fin de materializar la ejecución de la adición suscrita, a través del CDP de vigencia 2026 No. CDP2026-004025, por valor total de SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($6.016.089.072,27).

17. Que Lo anteriormente expuesto se sustenta jurídicamente en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que:

"(...) al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

Al respecto, el sustento jurídico de la mencionada solicitud se encamina dentro de las finalidades de la contratación estatal, concretamente en el cumplimiento del interés general, esto conforme lo ha sustentado la Corte Constitucional en providencia No. C-713/2009, que refiere:

"Para la jurisprudencia constitucional la actividad contractual en el Estado social de derecho es una modalidad de gestión pública, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política, como parámetros específicos del cumplimiento de la función administrativa y en general, constituyen núcleo axiológico inherente a la filosofía del Estado social de Derecho.

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas".

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto emitido el 18 de julio de 2002, ha señalado lo siguiente:

"La contratación estatal debe ser entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, principio que hace que la administración se encuentre facultada para buscar soluciones técnicas alternativas frente a eventos no previstos, por la administración, durante la ejecución del mismo que sean benéficos para la fuerza, la entidad está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar el contrato."

En consideración a lo anterior, es imperante resaltar que la modificación de los acuerdos establecidos en el contrato tendientes a cumplir con los fines del Estado, deben surtir el mismo proceso que se dio para su suscripción, dado que ***"(...) el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del primero***

Por todo lo anterior se observa que la solicitud elevada por el Departamento de Sucre, se encuentra en el marco de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que:

"(...) al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

18. Considerando la solicitud que ha elevado el Departamento de Sucre se hace necesario realizar las siguientes precisiones frente a la naturaleza jurídica que se enmarca en la celebración y ejecución de los Contratos Específicos, en razón a los fundamentos legales, reglamentarios y contractuales que le son aplicables a esta tipología contractual:

19. Que al tratarse de una novedad **Sui Géneris** y teniendo en cuenta que la Entidad Ejecutora modificó las condiciones inicialmente pactadas con relación a sus aportes **y que dichos recursos por su origen no ingresarán a la cuenta de manejo del Contrato Específico (recursos del FRPT administrados por ENTerritorio S.A.)**, ya que el adicional mencionado por la entidad ejecutora, impactó la contratación derivada que ha celebrado el Ente Territorial y su pago se realizó de manera independiente, es importante resaltar que este aporte realizado por el Ejecutor es la materialización de la obligación establecida en la cláusula cuarta del Contrato Específico No. 189-2230170 , la cual señala que es deber del municipio *"(...) aportar los recursos faltantes, para el cumplimiento de las metas programadas del proyecto, en el evento en que durante la ejecución del contrato surjan circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas al ejecutor derivadas de omisiones o situaciones que alteren el cronograma de ejecución, imputables a la Entidad Ejecutora y/o al contratista e interventor(...)".*

20. Así entonces, la tipología de *"Contratos Específicos"*, se encuentra establecida en el artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, señalando la procedencia de su suscripción, en desarrollo de los acuerdos marco de voluntades *"Contratos Plan"*, hoy denominados *"Pactos Territoriales"*. A su vez, es importante resaltar que El artículo 198 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 8 de la Ley 1450 de 2011 y definió los Contratos Plan como *"(...) un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre la Nación y las entidades territoriales plasmado en un documento que contiene los arreglos programáticos y de desempeño definidos entre éstas para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial que contemplen la concurrencia de esfuerzos de inversión nacional y territorial"*. De igual forma, este artículo señaló que: *"En desarrollo de este acuerdo marco se suscribirán contratos específicos en los cuales se señalará el objeto, las metas, los plazos, el responsable de la ejecución y se comprometerán los recursos de fuente nacional y territorial que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran. Adicionalmente, se acordarán los mecanismos de seguimiento y control de los recursos y todos los demás aspectos necesarios para garantizar la rápida y eficiente ejecución de los proyectos, atendiendo las prioridades y particularidades de cada sector y cada región"*.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

21. Aunque los Contratos Plan permiten articular esfuerzos institucionales entre la Nación y el territorio, para impulsar determinados ejes de inversión, **cada una de las partes que concurren en su suscripción y ejecución, conservan y ejercen sus competencias de acuerdo con el marco legal que les resulta aplicable**. Es así como, tratándose de la ejecución de proyectos, la contratación, vigilancia, supervisión y control de los recursos asociados a los proyectos priorizados en los Contratos Plan (hoy Pactos Territoriales), corresponde a las entidades ejecutoras, bien sean estas del orden nacional (Ministerios, entidades descentralizadas, entre otras) o del orden territorial (Departamentos, municipios y corporaciones autónomas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas prestadoras de servicios públicos, entre otras). **Es claro que la Entidad Ejecutora conserva su competencia en la contratación, seguimiento, vigilancia y supervisión de los contratos celebrados, en este caso del contrato de obra e interventoría, tal como lo establece el marco normativo.**

22. Asimismo, y siguiendo las orientaciones establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo *"Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad"* para el cuatrienio 2018-2022, se contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los **Pactos Territoriales**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

23. Siguiendo con lo antes mencionado, el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 740 de 2016, dispone que los Contratos Específicos se suscriben partiendo de las siguientes premisas:

> *"(...)**ARTÍCULO 2.2.13.1.1.6. Contratos específicos para la ejecución de los Contratos Plan.** En desarrollo de los Contratos Plan, **las personas jurídicas de naturaleza pública o privada que concurran en la financiación de los proyectos identificados y priorizados en este instrumento suscribirán contratos específicos, cuando estos proyectos sean viabilizados técnica, jurídica y financieramente por las entidades respectivas.** En estos contratos se definirá el objeto específico, las metas, los plazos, el mecanismo de gestión y ejecución contractual y sus responsables, entre otros aspectos. Con la suscripción de los contratos específicos, se comprometerán los recursos de fuente nacional, territorial y los provenientes de otras fuentes de financiación que se destinen para su ejecución, así como las vigencias futuras que se requieran conforme con las normas presupuestales vigentes.*
>
> *En los contratos específicos también se acordarán los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos, el mecanismo de gestión y ejecución contractual del Contrato Plan, la entidad ejecutora y los demás aspectos que se consideren necesarios para garantizar la adecuada y eficiente ejecución de los proyectos.*
>
> ***Quien se designe como ejecutor en el contrato específico será el responsable de realizar la vigilancia y el control de la ejecución contractual de los recursos en los proyectos financiados a través del Contrato Plan.***
>
> ***PARÁGRAFO 1.** Habrá lugar a los contratos específicos solamente cuando se comprometan recursos de fuente nacional, territorial y los provenientes de otras fuentes para la financiación conjunta de los proyectos identificados y priorizados en el Contrato Plan respectivo.*
>
> *Los contratos específicos definen el mecanismo de gestión y ejecución contractual del proyecto de inversión.*
>
> ***PARÁGRAFO 2.** En caso de que los proyectos priorizados en el Contrato Plan sean cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías, en el contrato específico se deberá considerar que la disposición y ejecución de estos recursos así como la designación del ejecutor, se realizará conforme a la normatividad especial que le resulta aplicable a esta fuente de financiación.(...)"* (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

24. Es importante precisar que en razón a la expedición del Decreto 1042 de 2022, de fecha **21 de junio de 2022** *"Por el cual se realiza la depuración del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"*, señala con relación a lo establecido en el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, que las referencias a los

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Icontec ISO 9001 Icontec ISO 39301 Icontec ISO / IEC 27001 Icontec ISO 45001 Icontec ISO 14001

"Contratos Plan" y al ***"Fondo Regional para los Contratos Plan"*** se entenderán efectuadas a los ***"Pactos Territoriales"*** y al ***"Fondo Regional para los Pactos Territoriales"***, respectivamente.

25. A su vez, el artículo 279 de la Ley 2294 de 2023, modifica el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019, señalando que los departamentos, los municipios, los Esquemas Asociativos Territoriales y la Nación podrán suscribir **Pactos Territoriales**, definidos como un instrumento de articulación para la concertación de inversiones estratégicas de alto impacto que contribuyan a consolidar el desarrollo regional definido en el Plan Nacional de Desarrollo y la construcción de la Paz Total, promoviendo para ello, la adopción de metodologías con enfoque de género a través del trabajo articulado con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y la concurrencia de recursos del orden nacional y territorial, público, privado y/o de cooperación internacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación.

26. Es así como este elemento normativo establece que a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, *"Colombia, Potencia Mundial de la Vida"*, se transforma el Fondo Regional para los Pactos Territoriales a un Patrimonio Autónomo constituido mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil por parte del Departamento Nacional de Planeación y una sociedad fiduciaria de carácter público seleccionada directamente por dicho Departamento Administrativo. El objeto de este patrimonio autónomo será recibir, administrar y ejecutar los recursos destinados a la implementación de los pactos territoriales, incluyendo los que ya se encuentren en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

27. Ahora bien, de conformidad con la normatividad aplicable a los Contratos Específicos, **y comoquiera que el propósito de esta tipología contractual obedece a la articulación de recursos para la financiación de los proyectos identificados en los *"Contratos Plan"* hoy *"Pactos Territoriales"***, es procedente la modificación del **Contrato Específico No. 189-2230170** , en lo referente a la modificación de la cláusula de valor con fundamento en la solicitud elevada por el Departamento de Sucre - Departamento de Córdoba. donde indica que se realiza el aporte por la suma de **$1,027,664,538.50,** destinados a su contrato derivado de obra y sobre lo cual se resalta que estos recursos no ingresan a ENTerritorio S.A.

28. De otro lado, cabe señalar que el **Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009**, por medio del cual ENTerritorio asume como mandatario del DNP la administración y operación del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, la misma se enmarco en la línea de negocios de **Gestión de Proyectos de ENTerritorio**, el cual ha sido desarrollado por la Entidad, en virtud de las competencias definidas en el artículo No. 2 del **Decreto 288 de 2004**, en el que se señala que esta entidad "*tiene por objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas*".

29. La línea de negocios de ENTerritorio se encuentran enfocadas a la gestión de proyectos, lo que permite contribuir para que las entidades hagan el mejor uso de los recursos disponibles para alcanzar la ejecución exitosa de sus proyectos y alcanzar los resultados esperados. Esta línea de negocio es congruente con los esquemas de gestión y dirección que se conocen, e incorpora elementos que proporcionan a los clientes eficiencia, economía, seguridad, desarrollo, impacto y soporte para los proyectos que ejecutan.

30. El alcance de la Gestión de Proyectos de ENTerritorio **consiste en que se realizan tareas de acompañamiento para proyectos de desarrollo o parte de ellos, asumiendo obligaciones de intermediación con su cliente**, compartiendo actividades y tareas específicas con el Ejecutor, generando valor agregado de orden técnico, financiero, jurídico y de control al proyecto.

31. En este caso particular, tratándose de la administración y operación del Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales, el alcance de los servicios estará circunscrito a las actividades previstas en el artículo 2.2.13.1.2.4. del

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto No. 740 de 2016 y las que se acuerden en el Contrato de Mandato, bajo el marco normativo que regula los Contratos Plan, los Pactos Territoriales y el Fondo Regional para los Contratos Plan / Pactos Territoriales.

32. En relación con la responsabilidad que asume ENTerritorio S.A. en la línea de negocio de gestión de proyectos, **se aclara que esta entidad no asume la responsabilidad por el resultado del proyecto, en ese sentido su responsabilidad solamente se predica en la ejecución oportuna y efectiva de las acciones de acompañamiento, asesoría, administración y/o intermediación, para proveer los elementos que la ejecución del proyecto le demande a la entidad contratante.**

33. Así las cosas, de conformidad con el Manual de Líneas de Negocio, tratándose de negocios que corresponden a la gestión de proyectos, las obligaciones[1] que surgen con la suscripción de un contrato en desarrollo de esta línea de negocio, son desde el punto de vista jurídico obligaciones de medio y no de resultado, por lo tanto, ENTerritorio limita su responsabilidad a la buena diligencia con la que provea un acompañamiento, una intermediación para proveer los elementos que le demande su cliente en la ejecución del proyecto, sin que sea responsabilidad la entrega de un producto entendido como tal, el desarrollo, implementación o ejecución del proyecto de que se trate, de manera que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el alcance contratado, es ajeno a las responsabilidades y competencias que ejerce ENTerritorio S.A.

34. Frente a este tipo de obligaciones la Corte Suprema de Justicia[2] ha señalado que la diferencia entre las obligaciones de medio y las resultado, corresponde a que: *"si la obligación es de medio allí se debe probar la culpa del deudo o autor del daño"* y respecto a las de resultado de conformidad con el artículo 1604 del código civil la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido, que en este caso no es el tipo de obligaciones que se derivan del **Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877 / ENTerritorio 221009.** Lo anterior, partiendo de que la elaboración de la propuesta que realiza la entidad, conlleva un análisis costo beneficio, fundado en las proyecciones que realizó con los factores determinantes de la ejecución (principio *pacta sunt servanda* - Artículo 1602 Código Civil).

35. En este sentido, **en consideración a que la intervención de ENTerritorio S.A. normalmente está sujeta a la participación de su cliente y a su obligación de desarrollar o implementar el proyecto de que se trata, en ningún caso podrá comprometerse con la obtención del resultado**, por lo que en caso de que se presente una omisión o una afectación propia o de un tercero, por efectos de la no implementación del proyecto, podrá solicitar las indemnizaciones a que haya lugar.

36. Así entonces, se encuentra procedente adelantar el trámite de la reinicio, modificación a la cláusula de valor por la inclusión de recursos aportados por la entidad ejecutora a los contratos derivados de obra e interventoría del Contrato Específico, prórroga del contrato específico No. **189-2230170 , prorrogándolo** por cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, hasta el 31 de octubre de 2026, **realizando la modificación a la cláusula de valor por la inclusión de recursos aportados por la entidad ejecutora por la suma de $1,027,664,538.50,** destinados a su contrato derivado de obra, sobre lo cual se

---

[1] *"6.2.1. ASPECTOS JURÍDICOS Y CONTRACTUALES La gestión de proyectos se rige por las normas civiles y comerciales vigentes; cuando la naturaleza jurídica del contratante es de carácter pública se celebrará un Contrato Interadministrativo, cuando el contratante tiene naturaleza privada, se celebrarán los contratos nominados o innominados que se pacten. Por su parte, las obligaciones que surgen con la suscripción de un contrato en desarrollo de la gestión de proyectos como línea de negocio de ENTerritorio deberán estar definidas por la especificidad de la necesidad del proyecto a ejecutar. Sin embargo, el denominador común de los compromisos que acepta la Entidad como contratista está contenido desde el punto de vista jurídico en obligaciones de medio. Es así como ENTerritorio asume contractualmente la gestión del proyecto limitando su responsabilidad a la buena diligencia con la que provea un acompañamiento, una intermediación para proveer lo elementos que le demande a su cliente la ejecución del proyecto, sin que sea de su responsabilidad la entrega de un producto entendido como tal, el desarrollo, implementación o ejecución del proyecto de que se trate. En el esquema de la gestión de proyectos el riesgo de incumplimiento de las obligaciones relacionadas con dicho alcance, podrá ser justificado demostrando la ausencia de culpa por parte de la entidad."*

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Sentencia del 19 de abril de 1993.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

resalta que estos recursos no ingresan a ENTerritorio S.A., habida cuenta que se presentan circunstancias administrativas que deben ser saneadas por el Ejecutor, a efectos de garantizar la correcta ejecución del proyecto, bajo los criterios técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos, garantizando en todo caso la adecuada y oportuna inversión de los recursos que amparan el proyecto.

37. El Gestor del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, con fundamento en los conceptos emitidos por la coordinación técnica y jurídica y financiera que apoyan la supervisión del contrato específico del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, acoge las recomendaciones de los miembros del Comité Operativo y de Seguimiento No. 12 del 25 de mayo de 2026 de conformidad con el Acta que se adjunta a la presente solicitud, en lo relacionado con la suscripción de la novedad del contrato especifico.

38. En virtud del numeral 6 de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, ENTerritorio está facultado para celebrar contratos específicos, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del Contrato de Mandato. Además, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, razón por la cual, los primeros podrán incorporarse a los segundos en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.

39. Que teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente solicitud y que ENTerritorio S.A. debe adelantar los trámites administrativos internos necesarios para la expedición del Registro Presupuestal (RP) asociado a la solicitud de adición, se requiere solicitar únicamente la prórroga del instrumento contractual, con el fin de mantener vigente el vínculo contractual y permitir la adición de recursos con cargo a la vigencia 2026.

40. Que en virtud del numeral 6 de la Cláusula Segunda del Contrato Interadministrativo de Mandato DNP 877-2021 ENTerritorio 221009, ENTerritorio S.A. está facultado para celebrar contratos específicos, así como los demás actos jurídicos que se requieren para el desarrollo del contrato de mandato. Además, el artículo 250 de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022, contempló un rediseño a la estrategia de la herramienta de los Contratos Plan proponiendo su migración hacia los Pactos Territoriales, razón por la cual, los primeros podrán incorporarse a los segundos en los términos y condiciones que para el efecto defina el Departamento Nacional de Planeación.

41. Que mediante solicitud de Novedad F-PR-07 radicado No 20262900007009 del 27 de mayo de 2026 el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales y el Gestor del Convenio solicitan respecto del contrato Especifico 2230170 lo siguiente: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Específico No. 2230170 por el termino por cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de junio del 2026 hasta el 31 de octubre de 2026 como fecha de terminación. Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Específico No. 2230170, El plazo de ejecución del Contrato Específico será por el termino de treinta y cinco (35) meses y veintinueve (29) días. Modificar valor total del contrato, teniendo en cuenta que el Departamento de Sucre en su condición de ejecutor del contrato específico 2230170 efectuó adición su contrato derivado de obra en $1,027,664,538.50, sustitución de CDP Por cambio de vigencia y procedimiento interno de ENTerritorio S.A. fue necesario la sustitución de certificado de recursos de la adición No.1 por valor de $6.016.089.072,27 por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP2026-004025

42. De esta manera, se encuentra procedente adelantar el trámite de prorroga No.2 modificacion 2 .

Que en atención a las anteriores consideraciones se acuerdan las siguientes:

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

CLÁUSULAS

Con fundamento en los antecedentes expuestos anteriormente, se solicita lo siguiente:

PRIMERA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Específico No. 2230170 por el termino por cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de junio del 2026 hasta el 31 de octubre de 2026 como fecha de terminación.

PARAGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de que el contrato de mandato termine de manera anticipada o anómala, se dará aplicabilidad a lo establecido en la cláusula Decima Primera – Parágrafo Primero del **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NRO. DNP-877-2021/ ENT 221009 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL"** la cual indica que la continuidad de las gestiones de operación y administración del fondo, respecto de los proyectos cuya ejecución superen el plazo del actual mandato será asumida por la entidad financiera del orden nacional con participación estatal, que sea contratada para tal efecto, o por el representante legal del fondo, en caso de que el presente contrato no sea prorrogado.

SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Específico No. 2230170, la cual quedará así:

> **"CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del Contrato Específico será por el termino de treinta y cinco (35) meses y veintinueve (29) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato específico."

TERCERA-MODIFICACION: Modificar la Cláusula sexta del Contrato Específico No. 2230170 la cual quedará así:

> (...) El valor del Contrato Especifico asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 44.557.941.882,00).
>
> El Departamento Nacional de Planeación, aportará el valor de TREINTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($34.016.089.072,27), de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto No. 125, la cual se registra bajo los consecutivos DNP 202344290397251 del 21 de junio de 2023 / ENTerritorio 20234300203382 de 22 de junio de 2023 y adición de los recursos que se encuentran en el Fondo Regional para los Pactos Territoriales los cuales serán transferidos a través de ENTerritorio en su calidad de administrador y operador del Fondo con fundamento en la instrucción de gasto 168 de 2025, remitida por DNP mediante radicado DNP 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, y radicado a ENTerritorio mediante correo electrónico del 29 de diciembre de 2025.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

El Ministerio de Salud y Protección Social, aportará el valor de DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($10.541.852.809,73), amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 168623 de fecha 05 de junio 2023, expedido por la Subdirección Financiera del Ministerio de Salud y Protección Social.

FORMA DE TRANSFERENCIAS AL DEPARTAMENTO DE SUCRE: Los recursos que se destinarán del Fondo Regional para los Pactos Territoriales a título de financiación, ascienden a la suma de de TREINTA Y CUATRO MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($34.016.089.072,27) cuyo
desembolso será así:

1. Una primera transferencia por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.400.000.000,00), una vez se suscriba el contrato específico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la Entidad Ejecutora, se presente la cuenta de cobro con sus soportes correspondientes y se cuente con la disponibilidad del PAC con cargo a los recursos de la vigencia 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales.

2. Una segunda transferencia por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.800.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 10% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

3. Una tercera transferencia por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.800.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 25% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2023 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

4. Una cuarta transferencia por valor de CINCO MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.100.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 45% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

5. Una quinta transferencia por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 65% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

6. Una sexta transferencia por valor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.500.000.000,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 75% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

7. Una séptima transferencia por valor de TRES MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.514.480.165,00), una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 85% que deberá ser presentado mediante un informe aprobado por el supervisor por parte del ejecutor, el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2024 por valor de ($900.000.000) NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE y recursos provenientes de la vigencia fiscal 2025 por valor de ($2.614.480.165,00) DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago.

8. Una última transferencia por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($3.401.608.907,27), con la entrega del informe final de ejecución del proyecto, el cual contendrá como i) las actas de terminación de los contratos derivados ii) estado del cumplimiento de la meta, resumen de actividades y desarrollo de la obra; iii) planos récord de obra aprobados por la interventoría en medio impreso y magnético; iv) póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad ejecutora; v) registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final del proyecto; vi) balance financiero del contrato específico con los soportes correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se impartan por parte de ENTerritorio al Municipio y vii) análisis de resultados del proyecto teniendo en cuenta los indicadores de la MGA.; y se cuente con las actas de terminación de los contratos derivados y los demás requisitos administrativos conducentes para el mismo. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos que provienen de la vigencia fiscal 2025 por valor **DE CUATROCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($408.519.835,00) y de la vigencia fiscal 2026 por valor de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON VEINTISIETE ($2.993.089.072,27)** del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, y los demás requisitos

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 icontec ISO 37301 icontec ISO / IEC 27001 icontec ISO 45001 icontec ISO 14001

administrativos conducentes para el pago.

PARAGRAFO: Una vez surtidos los efectos de la presente novedad contractual, el Departamento de Sucre deberá adelantar la incorporación de los recursos al presupuesto correspondiente y remitir a ENTerritorio S.A. y al Ministerio el MGA debidamente actualizado..."

Nota 1: *Se hace constar, en virtud de lo previsto por el numeral "2. Ejecución de la contratación derivada e interventoría de estos contratos" del "Capítulo IV. Roles y funciones de las partes en la ejecución del contrato" del Reglamento Operativo del Fondo Regional para los Pactos Territoriales, aplicable al presente contrato en virtud de lo dispuesto por Contrato Interadministrativo de mandato DNP No. 877-2021 ENTerritorio No. 221009 del 15 de septiembre de 2021 suscrito entre ENTerritorio S. A. y el Departamento Nacional de Planeación – DNP, y que establece que se deberá incluir en el contrato especifico la respectiva observación en los casos en que se incorporen al proyecto recursos de la entidad ejecutora o de terceros dispuestos directamente por el ejecutor en los contratos derivados, lo siguiente:*

- *Que el Departamento de Sucre en su condición de ejecutor del contrato específico* ***2230170*** *efectuó adición su contrato derivado de obra en* $1,027,664,538.50 *valores que se requieren incorporar al contrato específico como adición al valor aportado por el Municipio. Aclarando que la armonización de recursos al Contrato Específico se basa en la implementación de mayores y menores cantidades e inclusión de items no previstos, conservando la finalidad y el alcance del objeto contractual inicialmente contemplado y del control y vigilancia de las obras por ejecutar mediante el contrato de interventoría.*
- *Que, por lo anterior, con la adición antes mencionada efectuada por la Entidad Ejecutora a sus contratos derivados de obra e interventoría el valor total del proyecto* "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACION DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", *asciende a la suma de $45.585.606.420,5*

QUINTA-SUSTITUCIÓN DE CDP: Por cambio de vigencia y procedimiento interno de Enterritorio S.A. fue necesario la sustitución de certificado de recursos de la adición No.1 por valor de $6.016.089.072,27: Para los soportes presupuestales que se expidieron desde el Grupo de Presupuesto para la adición de recursos aportados por el DNP, se contaba con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP2025-005329 de fecha 30 de diciembre de 2025, y Vigencia Futura No. SOLVF2025-000030 de fecha 30 de diciembre de 2025, dicho documento fue reemplazado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP2026-004025 por el mismo valor con el fin de cumplir con la meta del proyecto y así mismo garantizar y amparar la ejecución de los contratos derivados dentro del plazo del Contrato Especifico.

Lo anterior no implica la constitución de una nueva obligación contractual ni modifica la fuente de financiación previamente aprobada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, toda vez que los recursos ya fueron autorizados mediante la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 y cuentan con respaldo presupuestal a través de la respectiva reserva presupuestal y autorización de vigencias futuras, por lo que fue necesario únicamente regularizar el soporte presupuestal interno correspondiente a la vigencia 2026 para materializar la ejecución de la adición suscrita, a través del CDP de vigencia 2026 No. CDP2026-004025 por valor total de SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($6.016.089.072,27)

SEXTA-VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Continúan vigentes las demás estipulaciones del Contrato Específico que no hayan sido objeto de modificación mediante el presente documento.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

icontec ISO 9001 · icontec ISO 37301 · icontec ISO / IEC 27001 · icontec ISO 45001 · icontec ISO 14001

SEPTIMA- NO PURGA DE INCUMPLIMIENTOS: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento, no significan convalidación ni purga de los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera tener la Entidad Ejecutora.

OCTAVA - GARANTÍA: La entidad ejecutora se obliga a modificar la póliza de cumplimiento que ampara el contrato específico No. 2230170, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de este.

NOVENA – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal.

Se suscribe por las partes, a los dos (02) días del mes de junio de 2026.

Por ENTerritorio S.A.

MILTON DAVID DOMÍNGUEZ ROJAS
Subgerente de Operaciones

Por el Departamento

LUCY INES GARCIA MONTES
Gobernadora

Por el Ministerio de Salud y Protección Social

Firmado digitalmente por Rodolfo Salas Figueroa

RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA
Secretario General del Ministerio de Salud y Protección Social

Elaboró: Marcela Ramirez– Contratista Coordinadora Jurídica – Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales - FRPT
Revisó: Natalia Arco Hurtado – Contratista Grupo Gestión Contractual
José Eduardo Sáenz Chacón -Contratista Grupo Gestión Contractual
Ivanna Burbano Ibarra-Contratista Grupo Gestión Contractual
Leidy Jiménez Echavarría - Gerente Grupo Gestión Contractual

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

Fecha de emisión: 16/12/2025

DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN PRIMARIA

Nombre del proyecto:	Ajuste al proyecto "*CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS , SUCRE*"

1 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O IPS[1]

Departamento	Sucre
Municipio	Coveñas
Código habilitación	No aplica
Nombre ESE o IPS	No aplica
NIT	No aplica
Carácter territorial	Departamental
Municipio Sede	No aplica
Código sede	No aplica
Nombre sede	No aplica
Nivel de atención	No aplica
Tipología PTRRM viabilizado	TIPOLOGIA IC
Categorización de riesgo	No aplica

Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 –Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Integralidad y oportunidad en la entrega de la información No aplica

2 INFORMACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO

Problema o necesidad	Deficiente capacidad para la prestación de servicios de salud en el municipio de Coveñas	
Objetivo del proyecto presentado	Mejorar la capacidad para la prestación del servicio en el municipio de Coveñas	
Población objetivo de la intervención	19.789 personas	
Tipo de inversión	Infraestructura física	Infraestructura física

[1] En caso de ser de origen privado.

Plazo ejecución del proyecto (en meses)	Veintitrés (23) Meses
Entidad ejecutora	Gobernación de Sucre
Valor total del proyecto (Carta de presentación) Cifras en pesos COL	$45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS)

Fuentes de financiación	**Monto**	**Entidad Financiadora**
	$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618,23	**Total**

Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	$10.541.852.809,73 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CICUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS) Asignados [illegible] la resolución [illegible] de 28 de noviembre de 2025

*Valores definidos de acuerdo a los siguientes conceptos técnicos de viabilidad:

- Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
- Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)

**Bajo carta de compromiso del DNP con radicado DNP Nro. 20254330783271 con fecha del 12/11/2025

*** Bajo la carta de compromisos de la Gobernación de Sucre firmada por la Gobernadora de Sucre Lucy Inés García Montes con fecha del 1/12/2025

3 DOCUMENTACIÓN SOPORTE

El ajuste que presenta la Gobernación de Sucre por medio de la Secretaría de Infraestructura con relación a el ajuste del proyecto en fuentes de financiación para la terminación mediante radicado MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025, donde se encuentra el enlace (https://departamentodesucre-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_sid_gobsucre_gov_co/IgCG7m-FFS5hQrcLNEIL0vTRAS1EYEQufVto75X55kG__n4?e=LfXYPL) con la documentación soporte que es parte integral del

presente Concepto Técnico De Viabilidad; el listado de los documentos soportes del proyecto se encuentran en la página 12 a la página 15.

4 ANÁLISIS DEL PROYECTO

4.1 Desde el punto de vista funcional

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde a el ajuste del proyecto del proyecto de acuerdo a el Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico para la terminación del proyecto, que el valor del proyecto cambio; que la solicitud de ajuste no incluye ampliación o modificación de la capacidad instalada, el MSPS no realiza estudio sobre este numeral y mantiene los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022.

4.2 Desde el punto de vista de infraestructura física

4.2.1 Infraestructura

- Antecedentes de la ESE con respecto a aspectos físico-funcionales.

Se mantiene lo manifestado en el Concepto Técnico emitido el 30 de noviembre de 2022 con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022, mediante el cual este Ministerio da viabilidad al proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE; de acuerdo a la viabilidad emitida se estableció el valor de $38.541.852.809,73 y su entidad financiadora siendo PGN – MSPS.

Se mantiene lo manifestado en el Concepto Técnico emitido el 30 de abril de 2023 con el Radicado No 202342300932152 del 21 de abril de 2023, mediante el cual este Ministerio da viabilidad al proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"; de acuerdo a la viabilidad emitida se estableció el valor de $38.541.852.809,73 siendo las entidades financiadoras de la siguiente manera:

- $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101
- $10.541.852.809,73 - PGN - MSPS

ANTECEDENTES DEL AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO:

El proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE", fue presentado por primera vez para evaluación y emisión de concepto técnico de viabilidad, mediante radicado MSPS 202242302410982 del 2022-11-08 a las 17:44:16 en la plataforma Orfeo por la Dra. Martha Eugenia Marsiglia Peña, Líder de Programa Organización y Desarrollo.

Página 5 de 10 Fecha de Versión: 11 de febrero de 2020 De la Evaluación del proyecto, el MSPS emitió el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE el día 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte del MSPS con el Rad No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022, con las siguientes Fuentes de financiación:

Fuentes de Financiación y valor del Proyecto inicialmente viabilizado:

Valor total del proyecto (MGA) Cifras en pesos COL	$38.541.852.809,73	
Fuente de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$38.541.852.809,73	PGN - MSPS
	$38.541.852.809,73	**Total**
Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	**$38.541.852.809,73**	

El día 21 de abril de 2023, la Secretaria de Salud Departamental de Sucre solicitó por primera vez el Ajuste en Fuentes de Financiación al proyecto, con el Radicado MSPS No 202342300932152 del 2023-04-21 a las 13:13:51, con asunto: PRESENTACIÓN DEL AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" de acuerdo a lo siguiente:

Valor total del proyecto (MGA) Cifras en pesos COL	$38.541.852.809,73	
Fuente de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$ 28.000.000.000,00	DNP-CONPES 4101
	$10.541.852.809,73	PGN - MSPS
	$38.541.852.809,73	**Total**
Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	**$10.541.852.809,73**	

El día 2 de diciembre 2025 la Secretaria de infraestructura de Sucre envió la solicitud de ajuste al proyecto ante este Ministerio mediante los radicados Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 , para ajuste del proyecto en fuentes de financiación para la terminación mediante ajuste del proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"; con la documentación soporte necesaria para la revisión de los técnicos de este Ministerio del Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico, así:

DATOS GENERALES DEL AJUSTE DEL PROYECTO:

- **Nombre del proyecto:**
  "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

- **Valor total del proyecto inicial:**
  $38.541.852.809,73 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CICUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS)

- **Valor de la adición para el proyecto:**
  $7.073.995.808.5 (SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CINCO DÉCIMOS), las entidades que financian se comprenden de la siguiente manera:
  - $6.046.331.270,00 - DNP – FRPT
  - $1.027.664.538,50 - Gobernación de Sucre

- **Valor del proyecto final:**
  $45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS)

Fuentes de financiación

Fuentes de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618,23	**Total**

*Valores definidos de acuerdo a los siguientes conceptos técnicos de:
- Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
- Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)

**Bajo carta de compromiso del DNP con radicado DNP Nro. 20254330783271 con fecha del 12/11/2025

*** Bajo la carta de compromisos de la Gobernación de Sucre firmada por la Gobernadora de Sucre Lucy Inés García Montes con fecha del 1/12/2025

- **Tiempo de ejecución inicial del proyecto:**
  Dieciocho (18) meses

- **Tiempo de prorroga:**
  Cinco (5) meses

- **Tiempo de ejecución final del proyecto:**
  Veintitrés (23) meses

- **Estado actual del proyecto:**
  Actualmente, la ejecución de obra reporta un avance de 56,55%, sobre las condiciones pactadas contractualmente en la actualidad; no obstante, el proyecto requiere una adición de recursos para garantizar la

operación integral, segura y sostenible del Hospital del Golfo de Morrosquillo. (Carta de presentación del proyecto).

COMPETENCIAS DEL MSPS:

El MSPS, en su área de Infraestructura en Salud, revisa para este proyecto:

- Que las propuestas arquitectónicas contengan de manera organizada, los requerimientos aprobados por la Subdirección de Prestación de Servicios
- Que el aspecto arquitectónico funcional cumpla con la normativa vigente para tal aspecto, y está en condiciones de ser habilitado al funcionamiento para prestar los servicios de salud.
- Que cuente con los estudios técnicos de ingeniería y que estos sean coherentes entre sí y con los planos arquitectónicos. La responsabilidad del contenido es de los respectivos autores de los estudios.
- Que se anexen los documentos que garanticen el cierre financiero del proyecto

PROCEDIMIENTO APLICADO:

El proyecto presentado fue sometido estrictamente a lo establecido en el PROCESO GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD del MSPS, así:

- **Procedimiento:**
  PSSP03 Emisión de concepto técnico de viabilidad a proyectos de inversión orientados al fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud.
- **Formatos del procedimiento:**
  - *PSSF02 Concepto técnico de pertinencia.*

DOCUMENTACIÓN EVALUADA PARA EMISIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO:

El MSPS evaluó para la emisión del Concepto Técnico, los documentos entregados mediante el Radicado MPSP Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025 de acuerdo a Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico.

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:

- *Que las propuestas arquitectónicas contengan de manera organizada, los requerimientos aprobados por la Subdirección de Prestación de Servicios.*
- *Que el aspecto arquitectónico funcional cumpla con la normativa vigente para tal aspecto, y está en condiciones de ser habilitado al funcionamiento para prestar los servicios de salud.*
- *Que cuente con los estudios técnicos de ingeniería y que estos sean coherentes entre sí y con los planos arquitectónicos. La responsabilidad del contenido es de los respectivos autores de los estudios.*

El MSPS revisó la documentación entregada para el ajuste del proyecto presentándose en Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico, la Secretaria de Infraestructura de Sucre, mediante la cual se establece que: *(abro comillas) Que la revisión de Estudios y Diseños del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, se realizó debido a contaminación cruzada y actualización de RETIE; en efecto, la actualización corresponde a un balance de obra...." (cierro comillas).*

Por lo anterior, el MSPS realiza análisis sobre este numeral y se mantiene lo viabilizado el día 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte del MSPS con el Rad No 202223001358721 del 22 de diciembre

de 2022 y adicional se realiza la revisión del Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico presentado.

Tanto el diseño arquitectónico, como los diseños de las ingenierías, planos, memorias, estudios, programación de obra, presupuesto y especificaciones técnicas que fueron presentados al MSPS como soporte al proyecto, son responsabilidad del Departamento de Sucre, ya que la etapa de planeación, la de formulación y la de presentación del proyecto estuvo exclusivamente a su cargo, lo cual se ratifica mediante las Certificaciones que sustentan el Proyecto presentado, adicional la Gobernación de Sucre mediante la Secretaria de Infraestructura Certifica que reviso la documentación correspondiente a la adición y prórroga del proyecto presentados con los radicados MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025.

- *Cumplimiento de la normatividad de infraestructura física hospitalaria.*

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde a un ajuste del proyecto con Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico y el componente biomédico el presente análisis, incluye aspectos relacionados con el Cumplimiento de la normatividad de infraestructura física hospitalaria, el MSPS no realiza estudio sobre este numeral y mantiene los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado Nro. 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022.

- *Análisis presupuestal*

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde al Balance de obra, diseño HVAC, diseño eléctrico, incluye aspectos relacionados con el Presupuesto, el MSPS realiza estudio sobre este numeral.

4.1.1 Equipamiento fijo o Equipo industrial de uso hospitalario, y o dotación biomédica.

- *Coherencia del equipamiento requerido con el plan de Acción Territorial y el portafolio de servicios del prestador.*

Teniendo en cuenta que el ajuste del proyecto, objeto del presente análisis, incluye ajustes a la coherencia del equipamiento requerido con el plan de Acción Territorial y el portafolio de servicios del prestador, el MSPS realiza la revisión sobre el componente biomédico manteniendo los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022 y actualizando valores acorde a los Radicado MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025.

- *Análisis presupuestal*

Teniendo en cuenta que el ajuste solicitado corresponde únicamente al Ajuste en Fuentes de Financiación del proyecto objeto del presente análisis, y no incluye aspectos relacionados con el Presupuesto, el MSPS realiza revisión sobre este numeral y mantiene los argumentos de viabilidad incluidos en el Concepto Técnico de Viabilidad como VIABLE de fecha 30 de noviembre de 2022, el cual fue enviado al Departamento de Sucre por parte de este Ministerio con el Radicado No 202223212551291 del 22 de diciembre de 2022 y actualizando valores acorde a los Radicado MSPS Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO:

ITEM	VALOR PRESENTADO EN EL PROYECTO
VALOR DE COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL	$ 24.662.732.886,22
COSTOS INDIRECTOS	
Administración (18%)	$ 4.439.291.919,52
Imprevistos (1%)	$ 246.627.328,86
Utilidades (5%)	$ 1.233.136.644,31
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 30.581.788.778,91
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS	$ 2.856.372.322,00
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 542.710.741,18
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3.399.083.063,18
SUBTOTAL OBRA + EQUIPOS	$ 33.980.871.842,09
TOTAL COSTOS DIRECTOS AMUEBLAMIENTO	$ 568.990.551,00
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 108.108.204,69
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 677.098.755,69
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS MEDICOS	$ 2.145.936.699,00
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 407.727.972,81
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 2.553.664.671,81
TOTAL PRESUPUESTO	$ 37.211.635.269,59
INTERVENTORIA (4,74%)	$ 1.330.217.540,14
TOTAL COSTO DE LA OBRA (1)	$ **38.541.852.809,73**
ADICIÓN	
VALOR DE COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL - ADICION	$ 4.531.140.361,69
COSTOS INDIRECTOS	
Administración (18%)	$ 815.605.265,10
Imprevistos (1%)	$ 45.311.403,62
Utilidades (5%)	$ 226.557.018,08
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 5.618.614.048,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS EQUIPOS MEDICOS - ADICIÓN	$ 1.223.009.882,35
COSTOS INDIRECTOS	
IVA (19%)	$ 232.371.877,65
SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS	$ 1.455.381.760,00

VALOR TOTAL ADICIÓN (2)	$	7.073.995.808,50
TOTAL VALOR DEL PROYECTO + ADICIÓN (3)	$	45.615.848.618,23

1. **TOTAL COSTO DE LA OBRA** es de acuerdo a los conceptos técnicos de viabilidad:
   - Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
   - Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)
2. **VALOR TOTAL ADICIÓN** es la que se aprueba mediante este concepto técnico de viabilidad con el fin de la culminación del proyecto
3. **TOTAL VALOR DEL PROYECTO + ADICIÓN** representa el valor de acuerdo a la ecuación **TOTAL COSTO DE LA OBRA + VALOR TOTAL ADICIÓN**

El valor establecido para la ejecución y cierre financiero del proyecto presentado **"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS"** desde todos los componentes del proyecto por un valor de $45.615.848.618,23 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS), es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura Departamental de Sucre, quienes mediante certificación avalaron que el proyecto se formuló mediante los concepto de viabilidad anteriormente mencionado y se presentó el ajuste teniendo en cuenta los precios vigentes del mercado de la región para el año, quienes certificaron que el presupuesto del proyecto de inversión en mención aborda todos los componentes necesarios para el cumplimiento del objeto del proyecto y su cierre financiero.

5 CONCLUSIONES:

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento interno del MSPS *PSSP03 Emisión de concepto técnico de viabilidad a proyectos de inversión orientados al fortalecimiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud*, y en razón a la evaluación conjunta a el ajuste del proyecto cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"***, por parte de la Subdirección de Infraestructura en Salud y la Subdirección de Prestación de Servicios, considera ajuste del proyecto es Técnicamente **"VIABLE"**

El presente concepto técnico va enfocado a determinar la pertinencia para garantizar la integralidad, continuidad, oportunidad y resolutivita en la prestación de los servicios para la población objeto del proyecto, en cumplimiento de la normatividad del sector salud. Este concepto se relaciona únicamente con los aspectos funcionales y de cumplimiento de la normatividad de infraestructura hospitalaria, pero en ningún momento incluye evaluación de los valores determinados que se detallan en los anexos de este.

Se precisa que esta evaluación, se refiere al cumplimiento de los aspectos arquitectónicos relacionados con la habilitación de servicios en consideración a lo establecido en las Resoluciones 4445 de 1996 y 3100 de 2019 y su concordancia con los diseños de las ingenierías presentadas, no obstante lo anterior, el presente concepto no exime a los responsables, previos a la ejecución del proyecto, de adelantar los trámites, permisos y licencias ante las autoridades pertinentes y

verificar la calidad de los demás estudios y diseños técnicos que conforman el proyecto.

Con relación al presupuesto de obra y teniendo en cuenta lo indicado por la Secretaria de Infraestructura Departamental del departamento de Sucre, con los recursos presupuestados y solicitados, la obra se construirá en forma completa, de tal forma que se pueda dar en funcionamiento cada uno de los servicios construidos.

Es competencia de la Entidad ejecutora realizar los procesos contractuales para la construcción que hace parte del proyecto de inversión aquí considerado técnicamente pertinente; estos procesos deberán realizarse en estricta sujeción de las especificaciones técnicas establecidas en el presente concepto de viabilidad.

En caso de que la entidad formuladora del proyecto requiera modificar algún aparte del presente concepto debe presentar la debida justificación técnica del mismo para su revisión y concepto por parte de la Subdirección de Prestación de Servicios y la Subdirección de Infraestructura en Salud.

5.1 Valor del proyecto Ajustado en Fuentes de Financiación

De acuerdo con la documentación presentada y certificada por la Gobernación de Sucre, que soporta el ***ajuste del proyecto*** cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE",*** se considera que la inversión propuesta es suficiente para el cierre financiero y éste es consistente con los costos del proyecto y las fuentes de financiación propuesta para la ejecución de este, así:

Fuentes de financiación	**Monto**	**Entidad Financiadora**
	$28.000.000.000,00*	DNP- CONPES 4101
	$10.541.852.809,73*	PGN - MSPS
	$6.046.331.270,00**	DNP - FRPT
	$1.027.664.538,50***	Gobernación de Sucre
	$45.615.848.618,23	**Total**

*Valores definidos de acuerdo a los siguientes conceptos técnicos de:

- Concepto técnico con objeto del proyecto CONTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPO DE COVEÑAS, SUCRE emitido el día 30/11/2022 con un valor de $38.541.852.809,73 y entidad financiadora es PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202223212551291)
- Concepto técnico con objeto del proyecto AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIACIÓN AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, EQUPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE" emitido el día 30/04/2023 con un valor de $38.541.852.809,73 y las entidades financiadoras son $28.000.000.000,00 - DNP- CONPES 4101 y $10.541.852.809,73 - PGN – MSPS (Radicado MSPS Nro. 202342300932152)

**Bajo carta de compromiso del DNP con radicado DNP Nro. 20254330783271 con fecha del 12/11/2025

*** Bajo la carta de compromisos de la Gobernación de Sucre firmada por la Gobernadora de Sucre Lucy Inés García Montes con fecha del 1/12/2025

5.2 *Observaciones*

La viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social a ***el ajuste del proyecto*** cuyo objeto es la ***"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"***, no comprometen al Ministerio de Salud y Protección Social en la asignación de recursos de inversión.

No obstante, la viabilidad otorgada al ***AJUSTE DEL PROYECTO*** al proyecto por parte del MSPS, se reitera que la responsabilidad en el cierre financiero, el cumplimiento del alcance total del proyecto, la puesta en funcionamiento y la garantía en la prestación del servicio de salud en esta importante infraestructura en salud objeto del presente Concepto Técnico, recae en las entidades que participaron en la planeación, formulación y presentación de dicho ajuste ante el MSPS, es decir la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE SUCRE** y la **GOBERNACIÓN DE SUCRE.**

Firmado digitalmente por Lina Maria Capote Velazquez

Ing. LINA MARIA CAPOTE VELASQUEZ
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Componente Biomédico:

Firmado digitalmente por Guillermo Andres Cano Torres

Ing. GUILLERMO ANDRES CANO TORRES
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Componente Presupuestal:

Firmado digitalmente por Herman Eugenio Valencia Valencia

Ing. HERMAN EUGENIO VALENCIA VALENCIA
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Sistema Eléctrico:

Firmado digitalmente por Pedro Alejandro Gomez Garcia

Ing. PEDRO ALEJANDRO GOMEZ GARCIA
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

Reviso Sistema HVAC:

Firmado digitalmente por Jesus Leonardo Rodriguez Florián

Ing. JESUS LEONARDO RODRIGUEZ FLORIAN
Contratista
Subdirección de Infraestructura en Salud

VoBo:

Firmado digitalmente por Nelson David Hernandez Pinto

Arq. NELSON DAVID HERNANDEZ PINTO
Subdirector de Infraestructura en Salud

RESUMEN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PRESENTADA PARA EL AJUSTE DEL PROYECTO:

De acuerdo a la documentación soporte enviada a este ministerio mediante los radicados MSPS Nro. Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 del 2/12/2025, donde se encuentra el enlace (https://departamentodesucre-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proyectos_sid_gobsucre_gov_co/IgCG7m-FFS5hQrcLNElL0vTRAS1EYEQufVto75X55kG__n4?e=LfXYPL), la información se encuentra discriminada de la siguiente manera:

MINSALUD - HOSPITAL DEL GOLFO

1. INFRAESTRUCTURA
   - [1. COMPONENTE ELECTRICO]
     - ANEXOS ELECTRICOS
     - RTA. OBSERVACIONES ELECTRICAS vf.pdf
   - [2. COMPONENTE HVAC]
     - ANEXOS
     - BALANCE HOSPITAL
     - FICHAS INGENIERIA Y CONFORT
     - OBSERVACION 1
     - OBSERVACION 2
     - CERTIFICACION PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA.pdf
2. BIOMEDICA
   - [0. BALANCE BIOMEDICO Y MATRIZ]
   - [1.TECNICA ELECTROMEDICA]
   - [2. DRAGER]
   - [3. INGHELPMEDIC]
   - [4. BIOMEDICOS]
   - [INP 213 FICHAS TECNICAS AGITADOR DE MAZZINI]
   - [INP 214 FICHAS TECNICAS AUTOCLAVE]
   - [INP 215 FICHAS TECNICAS AUTOCLAVE DE MESA]
   - [INP 216 FICHAS TECNICAS BA¥O SEROLOGICO]
   - [INP 217 FICHAS TECNICAS BµSCULA CON TALLÖMETRO]
   - [INP 218 FICHAS TECNICAS CAMA HOSPITALARIA]
   - [INP 219 FICHAS TECNICAS CAMILLA CON BARANDAS RUEDAS Y FRENO]
   - [INP 220 FICHA CAMILLA CON FRENO Y BARANDA RCP]
   - [INP 221 FICHAS TECNICAS CAMILLA TIPO DIVAN]
   - [INP 222 FICHAS TECNICAS CAMILLA GINECOLÓGICA]
   - [INP 223 FICHAS TECNICAS COMPRESOR ODONTOLÓGICO]
   - [INP 224 FICHAS TECNICAS ELECTROCARDIÓGRAFO]
   - [INP 225 FICHAS TECNICAS EQUIPO ÓRGANOS DE PARED]
   - [INP 226 FICHAS TECNICAS FONENDOSCOPIO]
   - [INP 227 FICHAS TECNICAS INCUBADORA DE TRANSPORTE]
   - [INP 228 FICHA TECNICA LAMPARA CIELITICA]
   - [INP 229 FICHAS TECNICAS LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE]
   - [INP 230 FICHAS TECNICAS LAMPARA DE CALOR RADIANTE]

[INP 231 FICHAS TECNICAS LAMPARA DE EXAMEN]
[INP 232 FICHAS TECNICAS LAMPARA DE FOTOCURADO]
[INP 233 FICHAS TECNICAS LARINGOSCOPIO]
[INP 234 FICHAS TECNICAS MAQUINA DE ANESTESIA]
[INP 235 FICHAS TECNICAS CAMA ATENCIÓN PARTO]
[INP 236 FICHAS TECNICAS MESA DE CIRUGIA]
[INP 237 FICHAS TECNICAS MICROSCOPIO]
[INP 238 FICHAS TECNICAS BASCULA PESA BEBIS]
[INP 239 REFRIGERADOR VERTICAL PARA MEDICAMENTOS]
[INP 240 REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA VACUNAS]
[INP 241 REFRIGERADOR VERTICAL PARA INSUMOS]
[INP 242 REFRIGERADOR VERTICAL PARA REACTIVOS]
[INP 243 DIGITALIZADOR DE RX CON COMPATIBILIDAD DICOM]
[INP 244 SIERRA CORTA YESO]
[INP 245 SILLA RUEDA PARA ADULTOS]
[INP 246 FICHAS TECNICA SUCCIONADOR]
[INP 247 FICHAS TECNICAS UNIDAD ODONTOLÓGICA]
[INP 248 FICHAS TECNICAS RAYOS X FIJO]
[INP 249 EQUIPO DE RX PERIAPICAL PORTATIL CON RADIOVISIOGRAFO]
[INP 250 FICHAS TECNICAS INCUBADORA UROCULTIVOS]
[INP 251 FICHA TECNICA MONITOR MULTIPARAMETRO]

3. GENERAL

[BALANCE 12-12-2025]

- [1. CONSOLIDADO GENERAL]
- [12.00.00 INST. HIDROSANITARIAS]
- [13.00.00 RCI]
- [15.00.00 RED DE GASES - INPS]
- [16.00.00 COMPONENTE ELECTRICO - INPS]
- [20.00.00 HVAC E INPS]
- [22.00.00 INP-PUERTAS-MADERA]
- [23.00.00 INP-PUERTAS-METALICA]
- [24.00.00 INP-VENTANAS]
- [28.00.00 PINTURA]
- [3.00.00 ESTRUCTURAS]
- [31.00.00 VIAS - URBANISMO INTERNO]
- [33.00.00 MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO]
- [4.00.00 MAMPOSTERIA]
- [6.00.00 PAÑETES]
- [7.00.00 CUBIERTAS]
- [9.00.00 CIELORASOS]
- COMPARATIVO HOSPITAL 10-12.pdf
- [INP -COMPENSACION FORESTAL]
- RESPUESTA OBSERVACION MESA TECNICA 11-12-2025.pdf

- RESPUESTA OBSERVACIONES HVAC 2 dic 5.pdf
- RESPUESTA OBSERVACIONES MINSTERIO DE SALUD dic 5.pdf
- RESPUESTA OBSERVACIONES MINSTERIO DE SALUD diciembre 12.pdf

[CONTRATO ESPECÍFICO]

- APROBACION POLIZA CONTRATO 681 DE 2023.pdf
- APROBACION POLIZA.png
- CONTRATO ESPECIFICO MSPS 681 DE 2023 PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO VF.pdf
- INFORME CONTRATO ESPECIFICO No 2230170 (HOSPITAL DEL GOLFO).pdf
- POLIZAS INICIALES - ENTERRITORIO.pdf
- POLIZAS INICIALES - MINISTERIO DE SALUD_ANEXO 0.pdf
- POLIZAS INICIALES - MINISTERIO DE SALUD_ANEXO 1_SE AMPLIA PLAZO.pdf

[INTERVENTORIA]

- CONTRATO CM-001-2024.pdf
- ACTA DE INICIO CM-001-2024.pdf
- [ACTAS DE PAGO]
- INFORME 18 NOV INTER HOSPICOVE¥AS - SUCRE.pdf
- [POLIZAS]

[OBRA]

- CONTRATO OBRA HOSPITAL COVE¥AS.pdf
- ACTA DE INICIO LP-018-2023 OBRA HOSPITAL COVE¥AS (4).pdf
- ACTA MODIFICATORIA No. 1 HOSPITAL COVE¥AS - ADICION.pdf
- MODIFICACION 2 HOSPITAL.pdf
- [ACTAS PARCIALES-OBRA]
- ANEXOS-MODIFICATORIA No.1.pdf
- ANEXOS-MODIFICATORIA No.2.pdf
- APROBACION SECOP-MODIF. 1.png
- APROBACION SECOP-MODIF. 2.png
- MODIFICACIONES DEL CONTRATO-SECOP II.png
- [PLANOS MODIF. 1]
- [POLIZAS]

4. DOCUMENTOS SOPORTE

OFICIO 800.11-03 SI-2433_01-DIC-2025.pdf
OFICIO 800.11-03 SI-2524_15-DIC-2025.pdf
[Requisitos Presentación de Proyectos]

- CARTA DE PRESENTACION_DIC-2025_MINSALUD.pdf
- CERTIFICADO OFICINA PLANEACION Y ANEXO.pdf
- CERTIFICADOS REVISION Y TOTALIDAD DEL PROY.pdf
- CARTA DE COMPROMISO PRESUPUESTAL-DNP.pdf
- CARTA COMPROMISO SUCRE - ADICIÓN BIOMDICOS.pdf

[Requisitos Proyectos Iniciados]

- BALANCE 3 - v5.xlsx
- DOCUMENTO CAPACIDAD INSTALADA.pdf

- [3. DISE¥OS ARQUITECTONICOS]
- CERTIFICACION ACLARATORIA P. 5 Y 6 RESOLUCION.pdf
- PTTO DETALLADO FECHADO Y FIRMADO.pdf

800-11-04/ SI – 0367

Sincelejo, 16 de febrero de 2026.

Doctor:
MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Subsecretario Financiero
Departamento de Sucre

Referencia: CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023, proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: solicitud de recursos para atender compromiso.

Respetado Doctor,

Amablemente lo saludo con el propósito de solicitarle recursos disponibles del departamento de Sucre, para atender el compromiso adquirido por la Gobernadora en el proceso de gestión de viabilidad ante el Ministerio de Salud y Protección Social para el proyecto *"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"*.

En este sentido, se le informa que el proyecto mencionado cuenta con CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD emitido por el Ministerio de Salud de fecha 16 de diciembre de 2025, con el cual se avala unos ajustes en términos de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, representados en costos adicionales totales por valor de SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 7,073,995,803.50), destinados principalmente a la adquisición de equipamiento biomédico, dotaciones complementarias y ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento integral del hospital.

No obstante, el Departamento Nacional de Planeación - DNP, ya respaldó una adición de recursos al CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170/MSPS-681-2023 por la suma SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($6,016,089,072.27), como consta en la Novedad Contractual - Modificación No. 1, prorroga No. 1 y adición No. 1 del 31 de diciembre de 2025, suscrita entre el ENTerritorio – DNP, el Ministerio de Salud y Protección Social y el departamento de Sucre.

Así las cosas, y con base en el compromiso firmado por la Gobernadora mediante oficio del 1 de diciembre de 2025, el departamento de Sucre asumió el saldo

restante para garantizar la terminación del proyecto *"Hospital del Golfo de Morrosquillo"*, de acuerdo con el concepto técnico de viabilidad emitido por del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que ya se realizó la primera adición por parte del DNP, se requiere ahora adicionar al proyecto con cargo al **CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023,** la suma **MIL VEINTE SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($ 1,027,664,538.50)**, los cuales son responsabilidad del departamento de Sucre.

Finalmente, se pone a su consideración la presente solicitud de recursos del departamento, que estén disponibles para atender la obra del Hospital.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretario de Infraestructura Departamental

Anexo: Carta de compromiso de la Gobernadora.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Evelin Lorduy García	Profesional Universitario	
Revisó:	Ismael Sierra Iriarte	Profesional Especializado – Secretaría de Infraestructura	
Aprobó:	Gloria De La Ossa Támara	Subsecretaria de Obras y Proyectos de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.			

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
G O B E R N A C I O N

DECRETO Nº 0152 DE 2026

"Por medio del cual se adicionan recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones"

LA SECRETARIA DE HACIENDA DELEGADA TEMPORALMENTE CON FUNCIONES DEL CARGO DE LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, en uso de sus facultades legales y constitucionales establecidas en el Artículo 303 de la Constitución Política y Decreto 0149 del 2026

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, establece las atribuciones del gobernador, expresamente las contenidas en el numeral 1° y 2°:

1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.

2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.

Que de conformidad con lo ordenado en el artículo 119, numeral 1° y 49 de la Ley 2200 de 2022 "POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS", instituyo: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, los decretos del Gobierno nacional, ***las ordenanzas de la respectiva asamblea*** y sus propias decisiones.

Que el numeral 49 del artículo 119 de la precitada ley estipula "*Además de las funciones constitucionales legales previstas, los gobernadores tendrán las siguientes funciones*:

...
49. Incorporar al presupuesto departamental mediante decreto, los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), del Sistema General de Regalías (SGR) y los celebrados mediante convenio con entidades del Estado y/o de cooperación internacional".

Que en el marco del desarrollo del PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio, se derivó el CONTRATO ESPECÍFICO No. 2230170 / MSPS-681-2023, suscrito entre el Departamento de Sucre y ENTerritorio, con el cual se pretende financiar el proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Que, mediante la ordenanza 032 de 2023 se aprobó la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias del proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE'

Que, a través de la Subsecretaría de Gestión de la Contratación, la entidad adelantó el Proceso de Licitación No. LP-018-2023, adjudicado por valor de **TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (34.420.762.624,00),** cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, con un plazo de ejecución de veintiún (21) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, así mismos se llevó a cabo el Concurso de Mérito N° CM-001-2024, adjudicado por valor de **MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.330.217.540,00)** cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO. "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

Que, el día 21 de noviembre se realizó la modificación N° 1 adición al contrato N° LP-018-2023 por valor de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.760.630.453,00).**

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
G O B E R N A C I O N

DECRETO Nº 0152 DE 2026

"Por medio del cual se adicionan recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones"

Que, durante la ejecución de la obra, partir de la evaluación técnica realizada por el contratista de obra, avalada por la interventoría y el departamento de Sucre, se evidenció la necesidad de mayores cantidades de obra y la creación de nuevos items al presupuesto, razón por la cual se requieren recursos adicionales originarios del PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio.

Que de acuerdo con la solicitud del secretario de Infraestructura Departamental existen recursos provenientes de PACTO TERRITORIAL GOLFO DE MORROSQUILLO CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio. sin comprometer, por valor de **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($30.242.192,73)** los cuales requieren ser incorporados al presupuesto de la vigencia 2026 para atender el Contrato de Obra No. LP-018-2023 en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE"

Que el secretario de Infraestructura departamental solicitó la incorporación de los recursos por valor de **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($30.242.192,73)** al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026, para atender las obras adicionales del Contrato de Obra No. LP-018-2023.

Así mismo, el secretario de Infraestructura, solicito la incorporación de los recursos al presupuesto de rentas y recursos de capital y de apropiaciones de la vigencia fiscal de 2026, por la suma de **QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CIENTOS SETENTA PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($15.221.464.170,03),)** en el entendido que corresponde a la cofinanciación con recursos del nivel nacional y con ello tramitar el pago de las cuentas de cobro originadas de la ejecución del contrato de obra LP-018-2023 y Interventoría CM-001-2024

En virtud de lo expuesto, se hace necesario incorporar la suma de **QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($15.251.706.362,76)** al presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026.

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Sucre para la vigencia fiscal de 2026, la Suma de **QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($15.251.706.362,76)** provenientes de aportes de la nación.

1	**INGRESOS**	**15.251.706.362,76**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**15.251.706.362,76**	
1.1.02	**Ingresos no tributarios**	**15.251.706.362,76**	
1.1.02.06	**Transferencias corrientes**	**15.251.706.362,76**	
1.1.02.06.006	**Transferencias de otras entidades del gobierno general**	**15.251.706.362,76**	
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	15.251.706.362,76	Aportes Nación – Fondo regional para los pactos territoriales

ARTICULO SEGUNDO: Aprópiense en el Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, la suma de **QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($15.251.706.362,76)**, provenientes de aportes de la nación para cofinanciar los proyectos

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
G O B E R N A C I O N

DECRETO Nº 0152 DE 2026

"Por medio del cual se adicionan recursos al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Apropiaciones o Gastos del Departamento de Sucre para la Vigencia Fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones"

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR	BPIN	FUENTE
2.3	**Inversión**	**15.251.706.362,76**		
2.3.2	**Adquisición de Bienes y Servicios**	**15.251.706.362,76**		
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**15.251.706.362,76**		
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**15.251.706.362,76**		
2.3.2.01.01.001.02	**Edificaciones distintas a viviendas**	**15.251.706.362,76**		
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	15.251.706.362,76	2023002700021	Aportes Nación – Fondo regional para los pactos territoriales

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Sincelejo, a los 24 FEB 2026

KATIA LUCIA ROMERO IRIARTE
Secretaria de Hacienda Delegada Temporalmente Con Funciones del Cargo de Gobernadora del Departamento de Sucre.
Decreto 0149 del 2026

Proyectó:	Elias Perez Alvarez	Contratista Sub Financiera	
Revisó;	Marco Romero Sierra	Subsecretario Financiero	
Revisó;	Donaldo Jimenez Mesa	Jefe Oficina Asesora Juridica	
Aprobó:	Andrés Rafael Vivero León	Secretario General y Jefe de Gabinete	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente.			

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
SECRETARIA GENERAL

Sincelejo, 30 de abril de 2026.

Doctora
LUCY INÉS GARCÍA MONTES
Gobernadora de Sucre
Ciudad.

Ciudad

Referencia: Envió de ordenanza para sanción

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito enviar a usted para los fines pertinentes la ordenanza **"POR LA CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES O GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026".** Aprobada en Segundo Debate en sesión el día 30 de abril de 2026.

Cordialmente,

JOSE GREGORIO MARQUEZ VERGARA
Secretario General

Elaboro: Edilberto Rosales Paternina
Auxiliar Administrativo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
NIT-800.051.900-4

ORDENANZA No. 011-2026

"POR LA CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES O GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026"

La Honorable Asamblea Departamental de Sucre, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las que le confieren el artículo 300 de la Constitución Política, ley 2200 de 2022 y demás normas concordantes.

ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese los siguientes recursos en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Sucre, para la Vigencia Fiscal de 2026, por valor de **MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.154.060.260,77)** distribuidos de la siguiente manera:

	RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	VALOR	FUENTE
I	**INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL**	**1.154.060.260,77**	
1.2	**FONDO LOCAL DE SALUD - RECURSOS DE CAPITAL**	**1.154.060.260,77**	
1.2.10	**RECURSOS DEL BALANCE**	**1.154.060.260,77**	
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	5.133.333,00	PASIVOS EXIGIBLES RETHÚS
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	121.262.389,27	PASIVOS EXIGIBLES RENTAS CEDIDAS
1.2.10.02	SUPERÁVIT FISCAL	1.027.664.538,50	R.B OTROS GASTOS SALUD (RENTAS CEDIDAS)

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprópiese los siguientes recursos relacionados en el Artículo Primero en el Presupuesto del Departamento de Sucre, para la Vigencia Fiscal de 2026, de la siguiente manera:

	GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	VALOR	BPIN	FUENTE
2	**GASTOS**	**1.154.060.260,77**		
2.3	**INVERSION - FONDO LOCAL DE SALUD**	**1.154.060.260,77**		
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**1.154.060.260,77**		
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**1.027.664.538,50**		
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**1.027.664.538,50**		

2.3.2.01.01.001	**Edificaciones y estructuras**	**1.027.664.538,50**		
2.3.2.01.01.001.02	**Edificaciones distintas a viviendas**	**1.027.664.538,50**		
2.3.2.01.01.001.02.08	Edificios relacionados con salud	1.027.664.538,50	2023002700021	RB OTROS GASTOS EN SALUD RENTAS CEDIDAS
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**126.395.722,27**		
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**126.395.722,27**		
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	121.262.389,27		PASIVOS EXIGIBLES RENTAS CEDIDAS
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.133.333,00		PASIVOS EXIGIBLES RETHUS

ARTÍCULO TERCERO: El valor de la presente Ordenanza es por la suma de **MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.154.060.260,77)**

Dada en el salón de sesiones de la Honorable Asamblea Departamental de Sucre a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUCIA AMELIA COHEN URZOLA
Presidente

JOSÉ GREGORIO MÁRQUEZ VERGARA
Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
NIT-800.051.900-4

ORDENANZA No 011-2026

"POR LA CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES O GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026"

CONSTANCIA SECRETARIAL

El suscrito Secretario General de la Asamblea Departamental de Sucre, certifica, que la Ordenanza **"POR LA CUAL SE ADICIONAN UNOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES O GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026"**, recibió los dos (2) Debates reglamentarios en las sesiones correspondiente a los días 28 y 30 de abril de 2026, conforme a lo establecido en la ley 2200 de 2022.

Para constancia se firma en Sincelejo Sucre, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

JOSÈ GREGORIO MÁRQUEZ VERGARA
Secretario General

Dada en Sincelejo, a los 30 ABR 2026

LUCY INÉS GARCÍA MONTES
Gobernadora

MODIFICATORIO No. 6

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524,80
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	FECHA DE INICIO	31/05/2024
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	18 MESES
FECHA PRESENTE ACTA	27/05/2026	FECHA FINAL PREVISTA	31/10/2026
		FECHA DE SUSPENSIÓN	29/12/2025
		FECHA DE REINICIO	6/02/2026

VALOR ADICIONAL No. 1		$ 2.760.630.453,00
VALOR ADICIONAL No. 2		$ 6.015.697.203,50
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		$ 43.197.090.280,50
PRORROGA No. 1		1 MES
PRORROGA No. 2		3 MESES
PRORROGA No. 3		1 MES
MODIFICACIÓN No 006 (PRORROGA)		27/05/2026
FECHA TERMINACION PREVISTA		2/06/2026

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																												
A	CONSTRUCCIÓN																											
A1	1.00.00	PRELIMINARES																										
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1.212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00	1212,00	$ 61.722.312,00		$ -		$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00	=	1212,00	$ 61.722.312,00		$ -		$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00				
1002	1.00.02	CAMPAMENTO. Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoria, dos modulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acustica separada por estructura en reglas ordinaria distanciada cada 2.5 mts + reglas ordinaria distanciada cada 1.40mts segun recomendación de proveedor de cubierta, los demas que requiera el contratista seran a su costo	un	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00	1,00	$ 43.760.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00	=	1,00	$ 43.760.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00				
1005	1.00.03	SANITARIOS PORTATILES, 7 sanitarios para hombres, 6 para mujeres, los demas que requiere el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento segun necesidad	mes	18,00	$ 5.341.688,00	$ 96.150.384,00	18,00	$ 96.150.384,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00	=	18,00	$ 96.150.384,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00				
1006	1.00.04	Batería para lavamanos en bloque x 5 mas columnetas y viga de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4, cada una con cinco lavamanos de colgar, mas ginfería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00	1,00	$ 4.750.158,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00	=	1,00	$ 4.750.158,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00				
1007	1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MAS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERIA RECTANGULAR 75 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	un	450,00	$ 110.633,00	$ 49.784.850,00	450,00	$ 49.784.850,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 49.784.850,00	=	450,00	$ 49.784.850,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 49.784.850,00				
1020	1.00.06	PUERTA METALICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LAMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl Riel en angulo invertido más rodamientos y rodamiento guia. Ancho 4.50 mt. Altura 2.50 mt	un	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00	1,00	$ 3.525.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00	=	1,00	$ 3.525.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00				
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00	1,00	$ 687.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 687.324,00	=	1,00	$ 687.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 687.324,00				
1017	1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	$ 4.198,00	$ 19.461.676,00	4635,94	$ 19.461.676,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00	=	4635,94	$ 19.461.676,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00				
1008	1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00	1,00	$ 1.218.644,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00	=	1,00	$ 1.218.644,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00				
1009	1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, incl. Contador, sin(NO transformador)	un	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00	1,00	$ 3.642.755,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00	=	1,00	$ 3.642.755,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00				
1010	1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6,00	$ 302.441,00	$ 1.814.646,00	6,00	$ 1.814.646,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00	=	6,00	$ 1.814.646,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00				
1011	1.00.12	CARCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla	un	1,00	$ 947.810,00	$ 947.810,00	1,00	$ 947.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 947.810,00	=	1,00	$ 947.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 947.810,00				
1012	1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	un	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00	1,00	$ 1.614.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00	=	1,00	$ 1.614.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00				
1013	1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00	1,00	$ 4.441.677,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00	=	1,00	$ 4.441.677,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00				
Subtotal						$ 293.612.574,00		$ 293.612.574,00							$ 293.612.574,00			$ 293.612.574,00							$ 293.612.574,00				
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN																										
2033	2.00.01	EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	859,02	$ 50.926,00	$ 43.746.453,00	14130,00	$ 719.584.380,00		$ -		$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00	=	14130,00	$ 719.584.380,00		$ -		$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00				
2037	2.00.02	EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517,76	$ 14.360,00	$ 7.435.034,00	1165,60	$ 16.738.016,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00	=	1165,60	$ 16.738.016,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00				
2027	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	$ 68.797,00	$ 46.450.358,00	3964,90	$ 272.773.225,00		$ -		$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00	=	3964,90	$ 272.773.225,00		$ -		$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00				
2003	2.00.04	FILTRO FRANCES BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN, SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tuberia y material filtrante segun especificación	m	325,65	$ 77.661,00	$ 25.290.305,00	589,20	$ 45.757.861,00		$ -		$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00	=	589,20	$ 45.757.861,00		$ -		$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00				
2031	2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4.635,94	$ 1.841,00	$ 8.534.766,00	4635,94	$ 8.534.766,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00	=	4635,94	$ 8.534.766,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00				
2032	2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media nonga 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	226,50	$ 428.166,00	$ 96.979.599,00	1308,50	$ 560.255.211,00		$ -		$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00	=	1308,50	$ 560.255.211,00		$ -		$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00				
2012	2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	m2	3.265,34	$ 32.680,00	$ 106.711.311,00	3265,34	$ 106.711.311,00		$ -		$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00	=	3265,34	$ 106.711.311,00		$ -		$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00				
2034	2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	$ 755.880,00	$ 263.741.650,00	348,92	$ 263.741.650,00		$ -		$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00	=	348,92	$ 263.741.650,00		$ -		$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00				
2035	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	78,36	$ 859.554,00	$ 67.354.651,00	90,88	$ 78.116.268,00		$ -		$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00	=	90,88	$ 78.116.268,00		$ -		$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00				
2036	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC 1 f'c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84,19	$ 830.536,00	$ 69.922.826,00	171,15	$ 142.146.236,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00	=	171,15	$ 142.146.236,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00				
2038	2.00.11	EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517,76	$ 9.372,00	$ 4.852.447,00	1165,60	$ 10.924.003,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00	=	1165,60	$ 10.924.003,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00				
2008	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,86	$ 114.007,00	$ 504.579.021,00	11105,40	$ 1.266.093.338,00		$ -		$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00		$ -		$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00				
2026	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	56.233,32	$ 7.611,00	$ 427.981.799,00	64450,25	$ 490.530.853,00		$ -		$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00	=	64450,25	$ 490.530.853,00		$ -		$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00				
Subtotal						$ 1.673.590.220,00		$ 3.981.907.118,00							$ 3.981.907.118,00			$ 3.981.907.118,00							$ 3.981.907.118,00				
A3	3.00.00	ESTRUCTURA																										
3030	3.00.01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27	$ 859.554,00	$ 126.586.518,00	147,27	$ 126.586.518,00		$ -		$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00	=	147,27	$ 126.586.518,00		$ -		$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00				
3031	3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SUPER T Inc. Guaderas y Sneales. Nos rebajados	m3	14,54	$ 1.117.509,00	$ 16.244.556,00	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00	=	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00				
3032	3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	93,26	$ 904.041,00	$ 84.301.823,00	101,26	$ 91.543.192,00	107,14	$ 96.856.953,00	0	$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00	=	208,40	$ 188.402.145,00		$ -		$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00				
3034	3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0.50 m, concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.980,55	$ 291.675,00	$ 1.738.543.491,00	6807,67	$ 1.985.828.431,00		$ -		$ -	=	6807,67	$ 1.985.828.431,00	=	6807,67	$ 1.985.828.431,00		$ -		$ -	=	6807,67	$ 1.985.828.431,00				

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
3035	3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0.55m, concreto 28 Mpa, con fibra segun especificación estructural, incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	$ 329.53	$ 293.780,00	$ 1.565.709.323,00	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00
3040	3.00.06	TANQUE DE AQUA concreto 28 Mpa, incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra segun especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases cubierta	m3	122,73	$ 1.020.614,00	$ 125.259.906,00	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00	=	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00
3042	3.00.07	GEODREN PLANAR DE TRAS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	430,81	$ 103.255,00	$ 44.483.267,00	430,81	$ 44.483.267,00	118,00	$ 11.877.580,00		$ -	+	548,81	$ 56.460.867,00	=	548,81	$ 56.460.867,00		$ -		$ -	=	548,81	$ 56.460.867,00
3044	3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, DETRAS DE MUROS DE CONTENCION, según recomendación estudio de suelos	m3	126,00	$ 114.007,00	$ 14.364.882,00	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00	=	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00
3021	3.00.09	MORRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES, DUREZA 60 0 35x0 70 mts	un	92,00	$ 138.022,00	$ 7.073.144,00	92,00	$ 7.073.144,00		$ -	-92,0	$ -7.073.144,00	=	-	-	=	-	-		$ -		$ -	=	-	-
3049	3.00.10	POLIETILENO CAL. 8 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA, PLACA CIMENTACIÓN	m2	4.545,28	$ 3.068,00	$ 13.944.919,00	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00	=	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	233.373,91	$ 7.611,00	$ 1.776.208.829,00	278264,86	$ 2.092.430.894,00	6588,46	$ 65.366.769,00		$ -	=	278254,86	$ 2.117.797.663,00	=	278254,86	$ 2.117.797.663,00		$ -		$ -	=	278254,86	$ 2.117.797.663,00
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	76.211,79	$ 7.781,00	$ 593.003.860,00	97182,80	$ 756.179.367,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.367,00	=	97182,80	$ 756.179.367,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.367,00
3050	3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, incl. Pasteños en tubo de acero galvanizado de 3"-3/4" Cal.18 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73	$ 88.753,00	$ 1.396.085,00	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00	=	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00
Subtotal A4	4.00.00	MAMPOSTERÍA				$ 6.197.120.603,00		$ 8.868.319.158,00		$ 174.203.302,00		$ -7.073.144,00			$ 8.973.849.316,00	=									$ 8.973.849.316,00
4027	4.00.01	M-1: MURO LIVIANO - 15 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LAVA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elementos colgantes en caso de requerirse	m2	138,24	$ 239.155,00	$ 32.562.477,00	138,24	$ 32.562.477,00		$ -		$ -	=	138,24	$ 32.562.477,00	=	138,24	$ 32.562.477,00		$ -		$ -	=	138,24	$ 32.562.477,00
4030	4.00.02	M-2 MURO LIVIANO 16.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LAVA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm RESIST AL FUEGO 120 min, incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	511,40	$ 302.978,00	$ 154.971.069,00	511,40	$ 154.971.069,00		$ -		$ -	=	511,40	$ 154.971.069,00	=	511,40	$ 154.971.069,00		$ -		$ -	=	511,40	$ 154.971.069,00
4059	4.00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min, incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2026,31	$ 165.795,00	$ 335.871.014,00	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -	=	2026,31	$ 335.871.014,00	=	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -	=	2026,31	$ 335.871.014,00
4053	4.00.04	M-4: MURO LIVIANO 14.72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos, incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	761,44	$ 227.384,00	$ 43.985.761,00	761,44	$ 43.985.761,00		$ -		$ -	=	761,44	$ 43.985.761,00	=	761,44	$ 43.985.761,00		$ -		$ -	=	761,44	$ 43.985.761,00
4051	4.00.05	M-7 MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	69,20	$ 76.494,00	$ 5.297.513,00	69,20	$ 5.297.513,00		$ -		$ -	=	69,20	$ 5.297.513,00	=	69,20	$ 5.297.513,00		$ -		$ -	=	69,20	$ 5.297.513,00
4052	4.00.06	M-8 INDICA MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 " RESIST AL FUEGO 60 MIN incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676,81	$ 208.683,00	$ 141.238.741,00	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	=	676,81	$ 141.238.741,00	=	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	=	676,81	$ 141.238.741,00
4058	4.00.07	M-9 MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 " RESIST AL FUEGO 60 MIN incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138,85	$ 217.781,00	$ 30.238.892,00	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00	=	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00
4100	4.00.08	M-9: MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8" incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1335,61	$ 132.392,00	$ 176.824.079,00	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00	=	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00
4032	4.00.09	M-10: MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,86	$ 173.719,00	$ 44.621.462,00	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256,86	$ 44.621.462,00	=	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256,86	$ 44.621.462,00
4034	4.00.10	M-11: MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8" incl. Linseles entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	81,84	$ 171.837,00	$ 14.066.772,00	81,84	$ 14.066.772,00		$ -		$ -	=	81,84	$ 14.066.772,00	=	81,84	$ 14.066.772,00		$ -		$ -	=	81,84	$ 14.066.772,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4031	4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 11.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8" incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación del elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1006.92	$ 158.029,00	$ 159.122.561,00				$ -		$ -	=	1006.92	$ 159.122.561,00	=	1006.92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006.92	$ 159.122.561,00
4033	4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12.2 cms PLACA RH 5/8"+ PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171.15	$ 148.777,00	$ 25.463.630,00				$ -		$ -	=	171.15	$ 25.463.630,00	=	171.15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171.15	$ 25.463.630,00
4050	4.00.13	M-14: MURO LIVIANO 10'98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA AL HUMEDAD DIRECTA incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93.19	$ 113.453,00	$ 10.572.685,00				$ -		$ -	=	93.19	$ 10.572.685,00	=	93.19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93.19	$ 10.572.685,00
4101	4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLITICA incl Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58.77	$ 189.607,00	$ 11.143.203,00				$ -		$ -	=	58.77	$ 11.143.203,00	=	58.77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58.77	$ 11.143.203,00
401	4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil total y asiento sismico contra estructura segun diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2042.78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,00	168.73	$ 8.995.111,00	0	$ -	=	2211.49	$ 117.910.012,00	=	2211.49	$ 117.910.012,00		$ -		$ -	=	2211.49	$ 117.910.012,00
4013	4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12 e=0.12 mt, incl. grafil total y asiento sismico contra estructura segun diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1075.20	$ 89.027,00	$ 95.743.334,00		$ -		$ -		$ -	=	1075.20	$ 95.743.334,00	=	1075.20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	=	1075.20	$ 95.743.334,00
4015	4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20 e 0.20 mt, incl. grafil total y asiento sismico contra estructura segun diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612.25	$ 107.267,00	$ 65.668.671,00		$ -		$ -		$ -	=	612.25	$ 65.668.671,00	=	612.25	$ 65.668.671,00		$ -		$ -	=	612.25	$ 65.668.671,00
4017	4.00.18	M-19 MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafil total, grouting de celdas y asiento sismico contra estructura segun diseño. Incluye lineales. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	549.90	$ 163.676,00	$ 89.997.752,00		$ -		$ -		$ -	=	549.90	$ 89.997.752,00	=	549.90	$ 89.997.752,00		$ -		$ -	=	549.90	$ 89.997.752,00
4103	4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 7.8 g/cm3 Según planta arquitectonica e=0.12, incl. Grafil total. Incluye lineales. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81.74	$ 130.267,00	$ 10.647.412,00		$ -		$ -		$ -	=	81.74	$ 10.647.412,00	=	81.74	$ 10.647.412,00		$ -		$ -	=	81.74	$ 10.647.412,00
4105	4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts incl incl. Grafil total, grouting de celdas, y asiento sismico contra estructura segun diseño. Incluye lineales. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1528.29	$ 166.657,00	$ 254.736.657,00	112.05	$ 17.351.185,00	11	$ -	=	1640.34	$ 254.936.290,00	=	1640.34	$ 254.936.290,00		$ -		$ -	=	1640.34	$ 254.936.290,00
4006	4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. CONCRETO 21 Mpa incl Refuerzo según diseño	m	3015.68	$ 43.363,00	$ 130.768.932,00	246.68	$ 10.696.785,00	0	$ -	=	3262.36	$ 141.465.717,00	=	3262.36	$ 141.465.717,00		$ -		$ -	=	3262.36	$ 141.465.717,00
4005	4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES incl Refuerzo segun diseño	m	435.01	$ 40.576,00	$ 17.607.485,00		$ -		$ -		$ -	=	435.01	$ 17.607.485,00	=	435.01	$ 17.607.485,00		$ -		$ -	=	435.01	$ 17.607.485,00
4102	4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20 incl Refuerzo segun diseño	m	287.45	$ 119.820,00	$ 34.442.259,00		$ -		$ -		$ -	=	287.45	$ 34.442.259,00	=	287.45	$ 34.442.259,00		$ -		$ -	=	287.45	$ 34.442.259,00
4038	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (Incluye refuerzo)	m	100.80	$ 69.959,00	$ 7.051.867,00		$ -		$ -		$ -	=	100.80	$ 7.051.867,00	=	100.80	$ 7.051.867,00		$ -		$ -	=	100.80	$ 7.051.867,00
4007	4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 mt) EN CONCRETO 3.000 PSI incl Ritro segun diseño	m	51.36	$ 89.122,00	$ 4.577.306,00		$ -		$ -		$ -	=	51.36	$ 4.577.306,00	=	51.36	$ 4.577.306,00		$ -		$ -	=	51.36	$ 4.577.306,00
4039	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (incl Refuerzo)	m	11.10	$ 190.450,00	$ 2.113.995,00		$ -		$ -		$ -	=	11.10	$ 2.113.995,00	=	11.10	$ 2.113.995,00		$ -		$ -	=	11.10	$ 2.113.995,00
4025	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285.40	$ 53.454,00	$ 15.255.772,00		$ -		$ -		$ -	=	285.40	$ 15.255.772,00	=	285.40	$ 15.255.772,00		$ -		$ -	=	285.40	$ 15.255.772,00
4001	4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 3/8", segun diseño	un	2.050,00	$ 29.132,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -		$ -	=	2050.00	$ 59.720.600,00	=	2050.00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -	=	2050.00	$ 59.720.600,00
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.25 mts), incl. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	98.16	$ 163.331,00	$ 16.032.571,00		$ -		$ -		$ -	=	98.16	$ 16.032.571,00	=	98.16	$ 16.032.571,00		$ -		$ -	=	98.16	$ 16.032.571,00
4042	4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE en concreto 3.000 PSI (0.70X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	13.22	$ 88.494,00	$ 1.169.891,00		$ -		$ -		$ -	=	13.22	$ 1.169.891,00	=	13.22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	=	13.22	$ 1.169.891,00
4061	4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELECTRICA en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	23.28	$ 45.896,00	$ 1.068.505,00		$ -		$ -		$ -	=	23.28	$ 1.068.505,00	=	23.28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	=	23.28	$ 1.068.505,00
4043	4.00.32	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3.156,40	$ 33.166,00	$ 104.685.162,00		$ -		$ -		$ -	=	3156.40	$ 104.685.162,00	=	3156.40	$ 104.685.162,00		$ -		$ -	=	3156.40	$ 104.685.162,00
4060	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	753.63	$ 31.981,00	$ 24.101.841,00		$ -		$ -		$ -	=	753.63	$ 24.101.841,00	=	753.63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	=	753.63	$ 24.101.841,00
4048	4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36.00	$ 54.305,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -		$ -	=	36.00	$ 1.954.980,00	=	36.00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 1.954.980,00
4023	4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5.00	$ 196.745,00	$ 983.725,00		$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 983.725,00	=	5.00	$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 983.725,00
4024	4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10.00	$ 131.983,00	$ 1.319.830,00		$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.319.830,00	=	10.00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.319.830,00
Subtotal						$ 2.064.664.406,00		$ 2.064.664.406,00		$ 37.042.951,00					$ 2.101.707.357,00			$ 2.101.707.357,00						$ 2.101.707.357,00
AS	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE																							

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm incl. Llistelas entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el retiuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	$ 167.893,00	$ 241.347.866,00				$ -		$ -	=							$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 241.347.866,00																				
A6	5.00.00	PAÑETES																								
5002	6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS MORTERO 1:4, incl Filos y dilataciones lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el retiuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5.112,37	$ 28.524,00	$ 145.825.242,00	5.112,37	$ 145.825.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 145.825.242,00	=	5112,37	$ 145.825.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 145.825.242,00
5003	6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO incl Filos y dilataciones lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el retiuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	250,28	$ 31.606,00	$ 7.910.360,00	250,28	$ 7.910.360,00	287,40	$ 9.083.564,00	0	$ -	=	537,68	$ 16.993.924,00		537,68	$ 16.993.924,00		$ -		$ -		537,68	$ 16.993.924,00
5004	6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl Filos y dilataciones lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el retiuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,88	$ 31.670,00	$ 47.007.972,00	2782,09	$ 93.672.888,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.888,00		2782,09	$ 93.672.888,00		$ -		$ -		2782,09	$ 93.672.888,00
5005	6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA ETC MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO incl Filos y dilataciones	m2	486,10	$ 38.569,00	$ 18.748.391,00	486,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 18.748.391,00		486,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -		486,10	$ 18.748.391,00
Subtotal						$ 320.385.956,00		$ 266.156.852,00		$ 9.083.564,00					$ 275.240.416,00			$ 275.240.416,00							$ 275.240.416,00
A7	7.00.00	CUBIERTAS																								
6001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e promr 7 cm) incl. Malla Gallinero	m2	5.240,38	$ 61.084,00	$ 319.997.343,00	5240,38	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,38	$ 319.997.343,00	=	5240,38	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,38	$ 319.997.343,00
6002	7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	$ 23.797,00	$ 52.284.865,00	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00	=	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00
6003	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LINEA DE VIDA 2.000 PSI(0.12 x 0.20 mts) incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	960,50	$ 65.572,00	$ 35.753.186,00	960,50	$ 35.753.186,00	259,05	$ 16.724.139,00	0	$ -	=	815,55	$ 53.477.245,00	=	815,55	$ 53.477.245,00		$ -		$ -	=	815,55	$ 53.477.245,00
6004	7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI(0.12 x 0.20 mts) incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	347,50	$ 65.572,00	$ 23.854.438,00	347,50	$ 22.786.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.786.270,00	=	347,50	$ 22.786.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.786.270,00
6005	7.00.05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DE 50cm X 0.3 mts CV	m	334,55	$ 50.029,60	$ 16.740.866,00	334,55	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,55	$ 16.740.866,00	=	334,55	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,55	$ 16.740.866,00
6006	7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO incl. mts int. incl. Graft lotal grouting de celdas y estantes necesario revisa estructura segun diseño incluye linajes	m	363,79	$ 126.576,00	$ 46.774.299,00	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00	=	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00
6015	7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt. segun diseño elementos incl estructurales y recomendaciones ilustrus. Incl. Refuerzo impactudan 10 impermeabilización Techo y todos los insumos necesarios para el desarrollo de la misma	un	1,00	$ 38.940.845,00	$ 38.940.845,00	1,00	$ 38.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.940.845,00	=	1,00	$ 38.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.940.845,00
6016	7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA ANCLAJE VIGA Según detalle arquitectonico (Se proyecta infraestructura para la instalacion de la misma, sera la oficina de mantenimiento quien suministrara la misma cuando se requiera se proyecta en funcionamiento)	un	11,21	$ 556.242,00	$ 357.062,00	11,21	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	11,21	$ 357.062,00	=	11,21	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	11,21	$ 357.062,00
Subtotal						$ 533.702.824,00		$ 537.634.886,00		$ 16.724.139,00					$ 548.358.785,00			$ 548.358.785,00							$ 548.358.785,00
A8	8.00.00	IMPERMEABILIZACIONES																								
7002	8.00.01	IMPERMEABILIZACION MEMBRANA PVC NO ENTERRADA MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1,2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR 30TA S.Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARROSTRA)	m2	5.267,68	$ 125.229,00	$ 662.170.879,00				$ -		$ -	=							$ -		$ -	=		
7004	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGUA 1,2 mm INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486,10	$ 157.331,00	$ 76.478.599,00	486,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 76.478.599,00		486,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -		486,10	$ 76.478.599,00
7012	8.00.03	IMPERMEABILIZACION ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCION CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTOMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR, segun ficha tecnica del proveedor	m2	379,24	$ 67.268,00	$ 25.510.716,00				$ -		$ -	=							$ -		$ -	=		
7006	8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRAL MENTE PARA CANUELA A LL. RAMPAS con aditivo liquido mezclado con polimeros sintéticos que actua como impermeabilizante integral tapando poros y capilares en morteros	m	196,76	$ 17.662,00	$ 3.475.175,00	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00	=	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00
7007	8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO	m2	1.628,12	$ 24.730,00	$ 40.263.408,00	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00	=	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00
Subtotal						$ 807.998.777,00		$ 120.217.182,00							$ 120.217.182,00			$ 120.217.182,00							$ 120.217.182,00
A9	9.00.00	CIELO RASOS																								
8001	9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA ST. (N.1) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO incl. Filos y dilataciones, lineales apertura de ejes para luminarias en caso de requerirse	m2	3.567,28	$ 62.136,00	$ 221.656.510,00	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00	=	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00
8002	9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA RH (N.1) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO incl. Filos y dilataciones, lineales apertura de ejes para luminarias en caso de requerirse	m2	354,88	$ 83.986,00	$ 29.804.952,00	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00	=	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
9011	9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTON ROSA Y LA CARA VISTA CARTON MARFIL, PERFORACION EN BLOQUE DISEÑO 84- 12/25R EN LAMINAS DE 1.2X2.40 E+12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACUSTICA ESTANDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA SEGUN RECOMENDACION DE ACUSTEC incl. Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	468,89	$ 133.299,00	$ 62.502.568,00	468,89	$ 62.502.568,00	78,82	$ 10.213.389,00	0	$ -	+	545,51	$ 72.715.937,00	+	545,51	$ 72.715.937,00		$ -		$ -	+	545,51	$ 72.715.937,00
9005	9.00.04	CIELO RASO EN LAMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO incl Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3,81	$ 80.666,00	$ 307.337,00	3,81	$ 307.337,00	28,64	$ 2.310.274,00	0	$ -	+	32,45	$ 2.617.611,00	+	32,45	$ 2.617.611,00		$ -		$ -	+	32,45	$ 2.617.611,00
9004	9.00.05	MEDIACAÑA PLASTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 6cm	m	411,43	$ 54.305,00	$ 22.342.706,00	411,43	$ 22.342.706,00		$ -		$ -	=	411,43	$ 22.342.706,00	=	411,43	$ 22.342.706,00		$ -		$ -	=	411,43	$ 22.342.706,00
9003	9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 0.20 x 0.40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111,87	$ 53.454,00	$ 5.979.899,00	111,87	$ 5.979.899,00		$ -		$ -	=	111,87	$ 5.979.899,00	=	111,87	$ 5.979.899,00		$ -		$ -	=	111,87	$ 5.979.899,00
9002	9.00.07	RECEDIDOS EN DRY WALL 4mm. incl. Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	120,96	$ 53.454,00	$ 6.465.796,00	120,96	$ 6.465.796,00		$ -		$ -	=	120,96	$ 6.465.796,00	=	120,96	$ 6.465.796,00		$ -		$ -	=	120,96	$ 6.465.796,00
9005	9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12.5 mm. incluye apertura de vanos	un	13,00	$ 190.762,00	$ 2.479.906,00	13,00	$ 2.479.906,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.479.906,00	=	13,00	$ 2.479.906,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.479.906,00
9006	9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO AL CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2,5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 1.369.386,00	$ 1.369.386,00	1,00	$ 1.369.386,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.369.386,00	=	1,00	$ 1.369.386,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.369.386,00
9007	9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x80 cms e= 2,5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	3,00	$ 1.634.095,00	$ 4.902.285,00	3,00	$ 4.902.285,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.902.285,00	=	3,00	$ 4.902.285,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.902.285,00
9008	9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUANTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2,5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	00	$ 2.638.607,00	$ 2.638.607,00	1,00	$ 2.638.607,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.638.607,00	+	1,00	$ 2.638.607,00		$ -		$ -	=	00	$ 2.638.607,00
Subtotal						**$ 366.449.952,00**		**$ 366.449.952,00**		**$ 12.523.663,00**				**$ 372.973.595,00**			**$ 372.973.595,00**							**$ 372.973.595,00**
A10	**10.00.00**	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS**																						
9001	10.00.01	APIZADO DE PISO e=0.04 mt, mortero 1:4 arena de peño incl. Lineales	m2	505,89	$ 31.892,00	$ 16.133.844,00	505,89	$ 16.133.844,00		$ -		$ -	=	505,89	$ 16.133.844,00		505,89	$ 16.133.844,00		$ -		$ -	=	505,89	$ 16.133.844,00
9002	10.00.02	APIZADO IMPERMEABILIZADO e 0.04 mt, mortero 1:4 arena de peño más emp. integral incl. Lineales	m2	152,30	$ 34.762,00	$ 5.294.253,00	152,30	$ 5.294.253,00		$ -		$ -	=	152,30	$ 5.294.253,00	+	152,30	$ 5.294.253,00		$ -		$ -	=	152,30	$ 5.294.253,00
9003	10.00.03	CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METALICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METALICA e= 1 cms	m	44,04	$ 49.238,00	$ 1.335.662,00	44,04	$ 1.335.662,00		$ -		$ -	=	44,04	$ 1.335.662,00	=	44,04	$ 1.335.662,00		$ -		$ -	=	44,04	$ 1.335.662,00
9004	10.00.04	BALDOSA GRANO DE MARMOL RED OCL 1 DL 30x30 cms INC. mortero o concreto de pega segun ficha técnica del proveedor incl. Lineales y dilatación plástica segun planos arquitectónicos	m2	4.547,13	$ 99.472,00	$ 452.312.115,00	4547,13	$ 452.312.115,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 452.312.115,00	+	4547,13	$ 452.312.115,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 452.312.115,00
9013	10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts INC. mortero o concreto de pega segun ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plastica segun planos arquitectónicos	m2	105,76	$ 136.572,00	$ 14.443.855,00	105,76	$ 14.443.855,00		$ -		$ -	=	105,76	$ 14.443.855,00	=	105,76	$ 14.443.855,00		$ -		$ -	=	105,76	$ 14.443.855,00
9014	10.00.06	PISO VINILICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Inc. Pegante conductivo, Cinta cobre, Cordón de soldadura	m2	56,42	$ 313.072,00	$ 17.776.362,00	56,42	$ 17.776.362,00		$ -		$ -	=	56,42	$ 17.776.362,00	=	56,42	$ 17.776.362,00		$ -		$ -	=	56,42	$ 17.776.362,00
9015	10.00.07	PISO VINILICO EN ROLLO LINEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordon de soldadura	m2	449,47	$ 238.426,00	$ 107.165.334,00	449,47	$ 107.165.334,00		$ -		$ -	=	449,47	$ 107.165.334,00	=	449,47	$ 107.165.334,00		$ -		$ -	=	449,47	$ 107.165.334,00
9008	10.00.08	MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO incl. dilatacion	m	1862,17	$ 44.897,00	$ 83.605.846,00	1862,17	$ 83.605.846,00		$ -		$ -	=	1862,17	$ 83.605.846,00	=	1862,17	$ 83.605.846,00		$ -		$ -	=	1862,17	$ 83.605.846,00
9008	10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINILICOS	m	376,18	$ 67.656,00	$ 25.450.458,00	376,18	$ 25.450.458,00		$ -		$ -	=	376,18	$ 25.450.458,00	=	376,18	$ 25.450.458,00		$ -		$ -	=	376,18	$ 25.450.458,00
9024	10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO h=0.12 mt	m	2.434,81	$ 35.465,00	$ 86.350.537,00	2434,81	$ 86.350.537,00		$ -		$ -	=	2434,81	$ 86.350.537,00	=	2434,81	$ 86.350.537,00		$ -		$ -	=	2434,81	$ 86.350.537,00
9011	10.00.11	DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MARMOL	m2	4.547,13	$ 32.919,00	$ 149.686.972,00	4547,13	$ 149.686.972,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 149.686.972,00	=	4547,13	$ 149.686.972,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 149.686.972,00
9018	10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a= 0.50 mt, h=0.10 mt)	m	109,48	$ 96.810,00	$ 10.598.759,00	109,48	$ 10.598.759,00		$ -		$ -	=	109,48	$ 10.598.759,00	=	109,48	$ 10.598.759,00		$ -		$ -	=	109,48	$ 10.598.759,00
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164,75	$ 44.360,00	$ 7.308.310,00	164,75	$ 7.308.310,00		$ -		$ -	=	164,75	$ 7.308.310,00	=	164,75	$ 7.308.310,00		$ -		$ -	=	164,75	$ 7.308.310,00
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF. PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30,00	$ 74.281,00	$ 2.228.430,00	30,00	$ 2.228.430,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 2.228.430,00	=	30,00	$ 2.228.430,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 2.228.430,00
Subtotal						**$ 979.690.737,00**		**$ 979.690.737,00**						**$ 979.690.737,00**			**$ 979.690.737,00**							**$ 979.690.737,00**
A11	**11.00.00**	**ENCHAPES MUROS**																						
10001	11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt, incl. Lineales y dilatación segun planos arquitectónicos	m2	2.364,89	$ 109.091,00	$ 257.988.215,00	2364,89	$ 257.988.215,00		$ -		$ -	=	2364,89	$ 257.988.215,00	=	2364,89	$ 257.988.215,00		$ -		$ -	=	2364,89	$ 257.988.215,00
10004	11.00.02	MESON PARA BAÑOS PUBLICOS SEGUN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 mt MAS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cm) INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO. incl. Lineales y dilatación segun planos arquitectónicos	m	8,07	$ 958.016,00	$ 7.715.049,00	8,07	$ 7.715.049,00		$ -		$ -	=	8,07	$ 7.715.049,00	=	8,07	$ 7.715.049,00		$ -		$ -	=	8,07	$ 7.715.049,00
Subtotal						**$ 265.703.264,00**		**$ 265.703.264,00**						**$ 265.703.264,00**			**$ 265.703.264,00**							**$ 265.703.264,00**
A12	**12.00.00**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																						
	12.01.00	**ACOMETIDAS**																						
120101	12.01.01	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300,00	$ 10.429,00	$ 3.128.700,00	156,81	$ 1.635.371,00		$ -		$ -	=	156,81	$ 1.635.371,00	=	156,81	$ 1.635.371,00		$ -		$ -	=	156,81	$ 1.635.371,00
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	236,00	$ 6.019,00	$ 1.420.484,00	54,00	$ 325.026,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 325.026,00	=	54,00	$ 325.026,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 325.026,00
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30,00	$ 8.220,00	$ 246.600,00	30,00	$ 246.600,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 246.600,00	=	30,00	$ 246.600,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 246.600,00
120104	12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2,00	$ 166.874,00	$ 333.748,00	2,00	$ 333.748,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 333.748,00	=	2,00	$ 333.748,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 333.748,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120105	12.01.05	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2,00	$ 18.788,00	$ 33.576,00	2,00	$ 33.576,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.576,00	=	2,00	$ 33.576,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.576,00
120106	12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2,00	$ 667.998,00	$ 1.335.996,00	2,00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.335.996,00	=	2,00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.335.996,00
120107	12.01.07	FLOTADOR MECANICO Ø1"	un	2,00	$ 242.156,00	$ 484.312,00	2,00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 484.312,00	=	2,00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 484.312,00
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1,00	$ 316.681,00	$ 316.681,00	1,00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 316.681,00	=	1,00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 316.681,00
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 252.784,00	$ 252.784,00	1,00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 252.784,00	=	1,00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 252.784,00
120110	12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 203.483,00	$ 203.483,00	1,00	$ 203.483,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 203.483,00	=	1,00	$ 203.483,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 203.483,00
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 6.129,00	$ 6.129,00	1,00	$ 6.129,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.129,00	=	1,00	$ 6.129,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.129,00
Subtotal						**$ 7.764.478,00**		**$ 5.175.688,00**							**$ 5.175.688,00**										**$ 5.175.688,00**
	12.02.00	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**																							
120201	12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7,80	$ 510.357,00	$ 3.980.829,00	7,80	$ 3.980.829,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 3.980.829,00		7,80	$ 3.980.829,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 3.980.829,00
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13,00	$ 227.736,00	$ 2.960.568,00	13,00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.960.568,00	=	13,00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.960.568,00
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3,90	$ 10.922,00	$ 42.596,00	3,90	$ 42.596,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 42.596,00	=	3,90	$ 42.596,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 42.596,00
120204	12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,80	$ 286.311,00	$ 2.326.826,00	7,80	$ 2.326.826,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 2.326.826,00	=	7,80	$ 2.326.826,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 2.326.826,00
120205	12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13,00	$ 253.326,00	$ 3.293.238,00	13,00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 3.293.238,00	=	13,00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 3.293.238,00
120206	12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,90	$ 10.047,00	$ 39.183,00	3,90	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 39.183,00	=	3,90	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 39.183,00
120207	12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15,80	$ 151.477,00	$ 2.393.041,00	15,80	$ 2.393.041,00		$ -		$ -	=	15,80	$ 2.393.041,00	=	15,80	$ 2.393.041,00		$ -		$ -	=	15,80	$ 2.393.041,00
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26,00	$ 104.308,00	$ 2.712.008,00	26,00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 2.712.008,00	=	26,00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 2.712.008,00
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7,80	$ 8.666,00	$ 67.595,00	7,80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 67.595,00	=	7,80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 67.595,00
120210	12.02.10	REGISTRO PIO Ø2-1/2"	un	1,00	$ 436.075,00	$ 436.075,00	1,00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 436.075,00	=	1,00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 436.075,00
120211	12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1,00	$ 496.375,00	$ 496.375,00	1,00	$ 496.375,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 496.375,00	=	1,00	$ 496.375,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 496.375,00
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1,00	$ 49.977,00	$ 49.977,00	1,00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 49.977,00	=	1,00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 49.977,00
120213	12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1,00	$ 1.488.084,00	$ 1.488.084,00	1,00	$ 1.488.084,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.084,00	=	1,00	$ 1.488.084,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.084,00
120214	12.02.14	REGISTRO PIO Ø6"	un	1,00	$ 2.488.088,00	$ 2.488.088,00	1,00	$ 2.488.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.488.088,00	=	1,00	$ 2.488.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.488.088,00
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1,00	$ 2.755.309,00	$ 2.755.309,00	1,00	$ 2.755.309,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.755.309,00	=	1,00	$ 2.755.309,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.755.309,00
120216	12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2,00	$ 887.419,00	$ 1.774.838,00	2,00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.774.838,00	=	2,00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.774.838,00
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2,00	$ 251.945,00	$ 503.890,00	2,00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 503.890,00	=	2,00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 503.890,00
120218	12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BOMBACHA Ø2-1/2"	un	1,00	$ 245.186,00	$ 245.186,00	1,00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 245.186,00	=	1,00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 245.186,00
120219	12.02.19	MANOMETRO	un	2,00	$ 55.024,00	$ 110.048,00	2,00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 110.048,00	=	2,00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 110.048,00
Subtotal						**$ 28.113.534,00**		**$ 28.113.534,00**							**$ 28.113.534,00**			**$ 28.113.534,00**							**$ 28.113.534,00**
	12.03.00	**RED DE AGUA FRÍA**																							
120301	12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	6,00	$ 265.972,00	$ 1.595.832,00	6,00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.595.832,00	=	6,00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.595.832,00
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2,00	$ 319.777,00	$ 639.554,00	2,00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 639.554,00	=	2,00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 639.554,00
120303	12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 10.922,00	$ 54.610,00	5,00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 54.610,00	=	5,00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 54.610,00
120304	12.03.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"	m	56,98	$ 107.887,00	$ 6.147.491,00	56,98	$ 6.147.491,00	36,77	$ 2.898.126,00		$ -	=	93,75	$ 9.045.536,00	=	93,75	$ 9.045.536,00		$ -		$ -	=	93,75	$ 9.045.536,00
120305	12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19,00	$ 125.628,00	$ 2.386.932,00	19,00	$ 2.386.932,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.386.932,00	=	19,00	$ 2.386.932,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.386.932,00
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29,00	$ 10.922,00	$ 316.738,00	29,00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29,00	$ 316.738,00	=	29,00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29,00	$ 316.738,00
120307	12.03.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9,12	$ 70.850,00	$ 644.328,00	9,12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9,12	$ 644.328,00	=	9,12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9,12	$ 644.328,00
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15,00	$ 68.461,00	$ 1.026.915,00	15,00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.026.915,00	=	15,00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.026.915,00
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4,00	$ 10.047,00	$ 40.188,00	4,00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 40.188,00	=	4,00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 40.188,00
120310	12.03.10	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26,21	$ 49.941,00	$ 1.201.493,00	26,21	$ 1.201.493,00		$ -		$ -	=	26,21	$ 1.201.493,00	=	26,21	$ 1.201.493,00		$ -		$ -	=	26,21	$ 1.201.493,00
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8,00	$ 53.161,00	$ 425.288,00	8,00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 425.288,00	=	8,00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 425.288,00
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10,00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00	=	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00
120313	12.03.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56,52	$ 34.926,00	$ 1.974.131,00	56,52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56,52	$ 1.974.131,00	=	56,52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56,52	$ 1.974.131,00
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	84,00	$ 30.298,00	$ 1.939.072,00	84,00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 1.939.072,00	=	84,00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 1.939.072,00
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30,00	$ 8.666,00	$ 259.980,00	30,00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 259.980,00	=	30,00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 259.980,00
120316	12.03.16	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"	m	82,22	$ 25.142,00	$ 2.067.175,00	82,22	$ 2.067.175,00	72,93	$ 1.833.695,00		$ -	=	155,15	$ 3.900.781,00	=	155,15	$ 3.900.781,00		$ -		$ -	=	155,15	$ 3.900.781,00
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77,00	$ 13.017,00	$ 1.002.309,00	77,00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77,00	$ 1.002.309,00	=	77,00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77,00	$ 1.002.309,00
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40,00	$ 8.666,00	$ 346.640,00	40,00	$ 346.640,00	111,00	$ 961.929,00		$ -	=	151,00	$ 1.308.569,00	=	151,00	$ 1.308.569,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 1.308.569,00
120319	12.03.19	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	136,32	$ 19.749,00	$ 2.693.864,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92,00	$ 22.468,00	$ 2.066.536,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80,00	$ 8.666,00	$ 693.280,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120322	12.03.22	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1.248,44	$ 10.429,00	$ 13.019.981,00	1248,44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1248,44	$ 13.019.981,00		1248,44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1248,44	$ 13.019.981,00
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1.230,00	$ 5.666,00	$ 6.969.180,00	1230,00	$ 6.969.180,00		$ -		$ -	=	1230,00	$ 6.969.180,00		1230,00	$ 6.969.180,00		$ -		$ -	=	1230,00	$ 6.969.180,00
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625,00	$ 8.666,00	$ 5.416.250,00	625,00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625,00	$ 5.416.250,00		625,00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625,00	$ 5.416.250,00
120325	12.03.25	TUBERÍA PVCP RDE 11 Ø3/4"	m	51,78	$ 8.897,00	$ 460.509,00	51,78	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51,78	$ 460.509,00		51,78	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51,78	$ 460.509,00
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36,00	$ 3.723,00	$ 134.028,00	36,00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 134.028,00	=	36,00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 134.028,00
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25,00	$ 8.666,00	$ 216.650,00	25,00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 216.650,00	=	25,00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 216.650,00
120328	12.03.28	TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1.789,00	$ 7.763,00	$ 13.732.747,00	1789,00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1789,00	$ 13.732.747,00	=	1789,00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1789,00	$ 13.732.747,00
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2.238,00	$ 2.687,00	$ 6.013.506,00	2238,00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238,00	$ 6.013.506,00	=	2238,00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238,00	$ 6.013.506,00
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885,00	$ 8.666,00	$ 7.669.410,00	885,00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885,00	$ 7.669.410,00	=	885,00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885,00	$ 7.669.410,00
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2,00	$ 264.086,00	$ 528.172,00	2,00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 528.172,00	=	2,00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 528.172,00
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un	89,00	$ 166.874,00	$ 14.851.786,00	89,00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89,00	$ 14.851.786,00	=	89,00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89,00	$ 14.851.786,00
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4,00	$ 124.894,00	$ 499.576,00	4,00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 499.576,00	=	4,00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 499.576,00
120334	12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104,00	$ 105.261,00	$ 10.947.144,00	104,00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104,00	$ 10.947.144,00	=	104,00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104,00	$ 10.947.144,00
Subtotal						**$ 107.961.676,00**		**$ 102.827.988,00**		**$ 5.683.687,00**					**$ 108.311.862,00**			**$ 108.311.862,00**							**$ 108.311.862,00**
	12.04.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS**																							
120401	12.04.01	SANITARIO	un	92,00	$ 49.785,00	$ 4.580.220,00	92,00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 4.580.220,00		92,00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 4.580.220,00
120402	12.04.02	LAVAMANOS	un	139,00	$ 42.532,00	$ 5.911.948,00	139,00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 5.911.948,00	=	139,00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 5.911.948,00
120403	12.04.03	LAVAPLATOS	un	53,00	$ 45.238,00	$ 2.397.614,00	53,00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 2.397.614,00	=	53,00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 2.397.614,00
120404	12.04.04	DUCHA	un	23,00	$ 47.945,00	$ 1.102.735,00	23,00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.102.735,00	=	23,00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.102.735,00
120405	12.04.05	CALENTADOR	un	3,00	$ 42.532,00	$ 127.596,00	3,00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 127.596,00	=	3,00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 127.596,00
120406	12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24,00	$ 42.776,00	$ 1.026.624,00	24,00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 1.026.624,00	=	24,00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 1.026.624,00
120407	12.04.07	ORINAL	un	1,00	$ 44.372,00	$ 44.372,00	1,00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.372,00	=	1,00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.372,00
Subtotal						**$ 15.191.109,00**		**$ 15.191.109,00**							**$ 15.191.109,00**			**$ 15.191.109,00**							**$ 15.191.109,00**
	12.05.00	**RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA**																							
120501	12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	46,76	$ 26.575,00	$ 1.242.647,00	46,76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46,76	$ 1.242.647,00	=	46,76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46,76	$ 1.242.647,00
120502	12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21,00	$ 19.714,00	$ 413.994,00	21,00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 413.994,00	=	21,00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 413.994,00
120503	12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20,00	$ 8.666,00	$ 173.320,00	20,00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 173.320,00	=	20,00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 173.320,00
120504	12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74,54	$ 20.308,00	$ 1.513.758,00	74,54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74,54	$ 1.513.758,00	=	74,54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74,54	$ 1.513.758,00
120505	12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46,00	$ 5.896,00	$ 271.170,00	46,00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 271.170,00	=	46,00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 271.170,00
120506	12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35,00	$ 8.666,00	$ 303.310,00	35,00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 303.310,00	=	35,00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 303.310,00
120507	12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298,45	$ 12.203,00	$ 3.641.985,00	298,45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298,45	$ 3.641.985,00	=	298,45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298,45	$ 3.641.985,00
120508	12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369,00	$ 4.190,00	$ 1.546.110,00	369,00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369,00	$ 1.546.110,00	=	369,00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369,00	$ 1.546.110,00
120509	12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150,00	$ 8.666,00	$ 1.299.900,00	150,00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150,00	$ 1.299.900,00	=	150,00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150,00	$ 1.299.900,00
120510	12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3,00	$ 124.894,00	$ 374.682,00	3,00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 374.682,00	=	3,00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 374.682,00
120511	12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19,00	$ 109.456,00	$ 2.079.664,00	19,00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.079.664,00	=	19,00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.079.664,00
Subtotal						**$ 12.860.540,00**		**$ 12.860.540,00**							**$ 12.860.540,00**			**$ 12.860.540,00**							**$ 12.860.540,00**
	12.06.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**																							
120601	12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15,00	$ 52.875,00	$ 793.185,00	15,00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 793.185,00	=	15,00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 793.185,00
120602	12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8,00	$ 57.806,00	$ 462.448,00	8,00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 462.448,00	=	8,00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 462.448,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15.00	$ 62.733,00	$ 940.995,00	15,00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 940.995,00	=	15,00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 940.995,00
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3,00	$ 43.026,00	$ 129.078,00	3,00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 129.078,00	=	3,00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 129.078,00
Subtotal						$ 2.326.706,00		$ 2.325.706,00		$ -		$ -			$ 2.325.706,00			$ 2.325.706,00		$ -		$ -			$ 2.325.706,00
	12.07.00	SALIDA SANITARIA																							
120701	12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92,00	$ 124.472,00	$ 11.451.424,00	92,00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 11.451.424,00	=	92,00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 11.451.424,00
120702	12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139,00	$ 75.253,00	$ 10.460.167,00	139,00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 10.460.167,00	=	139,00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 10.460.167,00
120703	12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53,00	$ 75.253,00	$ 3.988.409,00	53,00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 3.988.409,00	=	53,00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 3.988.409,00
120704	12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23,00	$ 82.463,00	$ 1.896.649,00	23,00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.896.649,00	=	23,00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.896.649,00
120705	12.07.05	SIFON PISO PVCS 2"	un	118,00	$ 77.218,00	$ 9.111.842,00	118,00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118,00	$ 9.111.842,00	=	118,00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118,00	$ 9.111.842,00
120706	12.07.06	ORDNAL PVCS 2"	un	1,00	$ 75.253,00	$ 75.253,00	1,00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.253,00	=	1,00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.253,00
Subtotal						$ 36.983.744,00		$ 36.983.744,00		$ -		$ -			$ 36.983.744,00			$ 36.983.744,00		$ -		$ -			$ 36.983.744,00
	12.08.00	RED DE AGUAS NEGRAS																							
120801	12.08.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	157,66	$ 93.519,00	$ 14.744.208,00	157,66	$ 14.744.208,00		$ -		$ -	=	157,66	$ 14.744.208,00	=	157,66	$ 14.744.208,00		$ -		$ -	=	157,66	$ 14.744.208,00
120802	12.08.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 153.466,00	$ 31.153.598,00	203,00	$ 31.153.598,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 31.153.598,00	=	203,00	$ 31.153.598,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 31.153.598,00
120803	12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79,00	$ 10.922,00	$ 862.838,00	79,00	$ 862.838,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 862.838,00	=	79,00	$ 862.838,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 862.838,00
120804	12.08.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	815,54	$ 63.790,00	$ 52.023.297,00	815,54	$ 52.023.297,00		$ -		$ -	=	815,54	$ 52.023.297,00	=	815,54	$ 52.023.297,00		$ -		$ -	=	815,54	$ 52.023.297,00
120805	12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 43.200,00	$ 15.984.000,00	370,00	$ 15.984.000,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 15.984.000,00	=	370,00	$ 15.984.000,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 15.984.000,00
120806	12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408,00	$ 19.562,00	$ 7.983.536,00	408,00	$ 7.983.536,00		$ -		$ -	=	408,00	$ 7.983.536,00	=	408,00	$ 7.983.536,00		$ -		$ -	=	408,00	$ 7.983.536,00
120807	12.08.07	TUBERÍA PVCS 3"	m	7,18	$ 33.127,00	$ 237.852,00	7,18	$ 237.852,00		$ -		$ -	=	7,18	$ 237.852,00	=	7,18	$ 237.852,00		$ -		$ -	=	7,18	$ 237.852,00
120808	12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3	un	45,00	$ 23.389,00	$ 1.052.505,00	45,00	$ 1.052.505,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.052.505,00	=	45,00	$ 1.052.505,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.052.505,00
120809	12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4,00	$ 27.388,00	$ 109.552,00	4,00	$ 109.552,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 109.552,00	=	4,00	$ 109.552,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 109.552,00
120810	12.08.10	TUBERÍA PVCS 2"	m	530,17	$ 23.118,00	$ 12.256.470,00	530,17	$ 12.256.470,00		$ -		$ -	=	530,17	$ 12.256.470,00	=	530,17	$ 12.256.470,00		$ -		$ -	=	530,17	$ 12.256.470,00
120811	12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	652,00	$ 6.357.652,00		$ -		$ -	=	652,00	$ 6.357.652,00	=	652,00	$ 6.357.652,00		$ -		$ -	=	652,00	$ 6.357.652,00
120812	12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00	=	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00
120813	12.08.13	TUBERÍA PVCS 1/4 MANGA 2"	m	485,56	$ 17.138,00	$ 8.321.527,00	485,56	$ 8.321.527,00		$ -		$ -	=	485,56	$ 8.321.527,00	=	485,56	$ 8.321.527,00		$ -		$ -	=	485,56	$ 8.321.527,00
Subtotal						$ 153.608.783,00		$ 153.608.783,00		$ -		$ -			$ 153.608.783,00			$ 153.608.783,00		$ -		$ -			$ 153.608.783,00
	12.09.00	RED DE AGUAS GRASAS																							
120901	12.09.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	7,63	$ 46.449,00	$ 354.406,00	7,63	$ 354.406,00		$ -		$ -	=	7,63	$ 354.406,00	=	7,63	$ 354.406,00		$ -		$ -	=	7,63	$ 354.406,00
120902	12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	14,00	$ 362.026,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 362.026,00	=	14,00	$ 362.026,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 362.026,00
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10,00	$ 10.922,00	$ 109.220,00	10,00	$ 109.220,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 109.220,00	=	10,00	$ 109.220,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 109.220,00
120904	12.09.04	TUBERÍA PVCS 1"	m	18,79	$ 33.127,00	$ 602.580,00	18,79	$ 602.580,00		$ -		$ -	=	18,79	$ 602.580,00	=	18,79	$ 602.580,00		$ -		$ -	=	18,79	$ 602.580,00
120905	12.09.05	ACCI SONIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	25,00	$ 367.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 367.950,00	=	25,00	$ 367.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 367.950,00
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10,00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00	=	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00
120907	12.09.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	22,23	$ 23.118,00	$ 513.913,00	22,23	$ 513.913,00		$ -		$ -	=	22,23	$ 513.913,00	=	22,23	$ 513.913,00		$ -		$ -	=	22,23	$ 513.913,00
120908	12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	21,00	$ 204.771,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 204.771,00	=	21,00	$ 204.771,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 204.771,00
120909	12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11,00	$ 10.047,00	$ 110.517,00	11,00	$ 110.517,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 110.517,00	=	11,00	$ 110.517,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 110.517,00
Subtotal						$ 18.378.896,00		$ 2.725.853,00		$ -		$ -			$ 2.725.853,00			$ 2.725.853,00		$ -		$ -			$ 2.725.853,00
	12.10.00	RED DE AGUAS PATÓGENAS																							
121001	12.10.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	149,70	$ 46.449,00	$ 6.953.415,00	149,70	$ 6.953.415,00		$ -		$ -	=	149,70	$ 6.953.415,00	=	149,70	$ 6.953.415,00		$ -		$ -	=	149,70	$ 6.953.415,00
121002	12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00	=	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70,00	$ 10.922,00	$ 764.540,00	70,00	$ 764.540,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 764.540,00	=	70,00	$ 764.540,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 764.540,00
121004	12.10.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	164,46	$ 33.127,00	$ 5.448.066,00	164,46	$ 5.448.066,00		$ -		$ -	=	164,46	$ 5.448.066,00	=	164,46	$ 5.448.066,00		$ -		$ -	=	164,46	$ 5.448.066,00
121005	12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	45,00	$ 662.310,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 662.310,00	=	45,00	$ 662.310,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 662.310,00
121006	12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80,00	$ 10.047,00	$ 803.760,00	80,00	$ 803.760,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 803.760,00	=	80,00	$ 803.760,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 803.760,00
121007	12.10.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	527,34	$ 23.118,00	$ 12.191.046,00	527,34	$ 12.191.046,00		$ -		$ -	=	527,34	$ 12.191.046,00	=	527,34	$ 12.191.046,00		$ -		$ -	=	527,34	$ 12.191.046,00
121008	12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	652,00	$ 6.357.652,00		$ -		$ -	=	652,00	$ 6.357.652,00	=	652,00	$ 6.357.652,00		$ -		$ -	=	652,00	$ 6.357.652,00
121009	12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00	=	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00
Subtotal						$ 45.260.369,00		$ 45.260.369,00		$ -		$ -			$ 45.260.369,00			$ 45.260.369,00		$ -		$ -			$ 45.260.369,00
	12.11.00	RED DE AGUAS LLUVIAS																							
121101	12.11.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	577,40	$ 93.519,00	$ 53.997.871,00	577,40	$ 53.997.871,00		$ -		$ -	=	577,40	$ 53.997.871,00	=	577,40	$ 53.997.871,00		$ -		$ -	=	577,40	$ 53.997.871,00
121102	12.11.02	ACCI SORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 117.068,00	$ 23.765.007,00	203,00	$ 23.765.007,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 23.765.007,00	=	203,00	$ 23.765.007,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 23.765.007,00
121103	12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250,00	$ 10.922,00	$ 2.730.500,00	250,00	$ 2.730.500,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.730.500,00	=	250,00	$ 2.730.500,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.730.500,00
121104	12.11.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	689,23	$ 46.449,00	$ 32.014.044,00	689,23	$ 32.014.044,00	74,17	$ 3.445.122,00		$ -	=	763,40	$ 35.459.166,00	=	763,40	$ 35.459.166,00		$ -		$ -	=	763,40	$ 35.459.166,00
121105	12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00	=	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00
121106	12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400,00	$ 10.922,00	$ 4.368.800,00	400,00	$ 4.368.800,00	30,00	$ 327.660,00		$ -	=	430,00	$ 4.696.460,00	=	430,00	$ 4.696.460,00		$ -		$ -	=	430,00	$ 4.696.460,00
121109	12.11.09	SIFON PISO 4"	un	130,00	$ 136.527,00	$ 18.008.510,00	130,00	$ 18.008.510,00		$ -		$ -	=	130,00	$ 18.008.510,00	=	130,00	$ 18.008.510,00		$ -		$ -	=	130,00	$ 18.008.510,00
Subtotal						$ 144.452.582,00		$ 144.452.582,00		$ 3.772.782,00					$ 148.225.344,00			$ 148.225.344,00							$ 148.225.344,00
	12.12.00	BOMBEO POZO EYECTORES																							
121201	12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	138,23	$ 70.650,00	$ 9.765.950,00	138,23	$ 9.765.950,00		$ -		$ -	=	138,23	$ 9.765.950,00	=	138,23	$ 9.765.950,00		$ -		$ -	=	138,23	$ 9.765.950,00
121202	12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35,00	$ 68.461,00	$ 2.396.135,00	35,00	$ 2.396.135,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 2.396.135,00	=	35,00	$ 2.396.135,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 2.396.135,00
121203	12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70,00	$ 10.047,00	$ 703.290,00	70,00	$ 703.290,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 703.290,00	=	70,00	$ 703.290,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 703.290,00
121204	12.12.04	REGISTRO 3"	un	8,00	$ 928.948,00	$ 7.431.584,00	8,00	$ 7.431.584,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.431.584,00	=	8,00	$ 7.431.584,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.431.584,00
121205	12.12.05	CHEQUE HORO 3"	un	8,00	$ 1.348.978,00	$ 10.791.824,00	8,00	$ 10.791.824,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 10.791.824,00	=	8,00	$ 10.791.824,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 10.791.824,00
Subtotal						$ 31.088.783,00		$ 31.088.783,00		$ -		$ -			$ 31.088.783,00			$ 31.088.783,00		$ -		$ -			$ 31.088.783,00
	12.13.00	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS																							
121301	12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	92,00	$ 27.145,00	$ 2.497.340,00	92,00	$ 2.497.340,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 2.497.340,00	=	92,00	$ 2.497.340,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 2.497.340,00
121302	12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	139,00	$ 27.145,00	$ 3.773.155,00	139,00	$ 3.773.155,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 3.773.155,00	=	139,00	$ 3.773.155,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 3.773.155,00
121303	12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	53,00	$ 27.145,00	$ 1.438.685,00	53,00	$ 1.438.685,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 1.438.685,00	=	53,00	$ 1.438.685,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 1.438.685,00
121304	12.13.04	MONTAJE ORDNAL	un	1,00	$ 27.145,00	$ 27.145,00	1,00	$ 27.145,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.145,00	=	1,00	$ 27.145,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.145,00
121305	12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24,00	$ 27.145,00	$ 651.480,00	24,00	$ 651.480,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 651.480,00	=	24,00	$ 651.480,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 651.480,00
121306	12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23,00	$ 27.145,00	$ 624.335,00	23,00	$ 624.335,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 624.335,00	=	23,00	$ 624.335,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 624.335,00
121307	12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1,00	$ 2.650.220,00	$ 2.650.220,00	1,00	$ 2.650.220,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.650.220,00	=	1,00	$ 2.650.220,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.650.220,00
121308	12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1,00	$ 271.284,00	$ 271.284,00	1,00	$ 271.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 271.284,00	=	1,00	$ 271.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 271.284,00
121309	12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8,00	$ 1.388.520,00	$ 11.108.160,00	8,00	$ 11.108.160,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 11.108.160,00	=	8,00	$ 11.108.160,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 11.108.160,00
121310	12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3,00	$ 271.284,00	$ 813.852,00	3,00	$ 813.852,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 813.852,00	=	3,00	$ 813.852,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 813.852,00
Subtotal						$ 23.855.856,00		$ 23.855.856,00		$ -		$ -			$ 23.855.856,00			$ 23.855.856,00		$ -		$ -			$ 23.855.856,00
	12.14.00	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA																							
121401	12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)	un	25,00	$ 1.014.754,00	$ 25.368.850,00	25,00	$ 25.368.850,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 25.368.850,00	=	25,00	$ 25.368.850,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 25.368.850,00
Subtotal						$ 25.368.850,00		$ 25.368.850,00		$ -		$ -			$ 25.368.850,00			$ 25.368.850,00		$ -		$ -			$ 25.368.850,00
	12.15.00	PRUEBAS																							
121501	12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1,00	$ 145.114,00	$ 145.114,00	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00	=	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00
121502	12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00	=	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00
121503	12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1,00	$ 145.114,00	$ 145.114,00	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00	=	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00
Subtotal						$ 429.665,00		$ 429.665,00		$ -		$ -			$ 429.665,00			$ 429.665,00		$ -		$ -			$ 429.665,00
	12.16.00	REDES EXTERIORES																							
121601	12.16.01	TUBERÍA PVC 160 mm	m	92,58	$ 67.332,00	$ 6.233.597,00	92,58	$ 6.233.597,00		$ -		$ -	=	92,58	$ 6.233.597,00	=	92,58	$ 6.233.597,00		$ -		$ -	=	92,58	$ 6.233.597,00
121602	12.16.02	TUBERÍA PVC 200 mm	m	370,39	$ 92.623,00	$ 34.306.633,00	370,39	$ 34.306.633,00		$ -		$ -	=	370,39	$ 34.306.633,00	=	370,39	$ 34.306.633,00		$ -		$ -	=	370,39	$ 34.306.633,00
121603	12.16.03	TUBERÍA PVC 250 mm	m	96,86	$ 124.848,00	$ 12.092.777,00	96,86	$ 12.092.777,00		$ -		$ -	=	96,86	$ 12.092.777,00	=	96,86	$ 12.092.777,00		$ -		$ -	=	96,86	$ 12.092.777,00
Subtotal						$ 52.633.007,00		$ 52.633.007,00		$ -		$ -			$ 52.633.007,00			$ 52.633.007,00		$ -		$ -			$ 52.633.007,00

CONDICIONES SOCIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	12.17.00	OTROS																								
121701	12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 635.789,00	$ 635.789,00	1.00	$ 635.789,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635.789,00	=	1.00	$ 635.789,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635.789,00
121702	12.17.02	PLANOS RECORD	un	26.00	$ 161.456,00	$ 4.197.856,00	26.00	$ 4.197.856,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 4.197.856,00	=	26.00	$ 4.197.856,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 4.197.856,00
121703	12.17.03	MANUAL SEGUN ESPECIFICACION	un	1.00	$ 518.418,00	$ 518.418,00	1.00	$ 518.418,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518.418,00	=	1.00	$ 518.418,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518.418,00
Subtotal						$ 5.352.063,00		$ 5.352.063,00							$ 5.352.063,00			$ 5.352.063,00							$ 5.352.063,00
A13	13.00.00	INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO																							
13001	13.00.01	TABLERO DE DETECCION	un	1.00	$ 18.677.708,00	$ 18.677.708,00	1.00	$ 18.677.708,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18.677.708,00	=	1.00	$ 18.677.708,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18.677.708,00
13002	13.00.02	DETECTOR FOTOELECTRICO	un	210.00	$ 368.862,00	$ 77.041.020,00	210.00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210.00	$ 77.041.020,00	=	210.00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210.00	$ 77.041.020,00
13003	13.00.03	DETECTOR TERMICO	un	11.00	$ 326.768,00	$ 3.594.448,00	11.00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11.00	$ 3.594.448,00	=	11.00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11.00	$ 3.594.448,00
13004	13.00.04	SIRENA DE EVACUACION	un	18.00	$ 298.607,00	$ 5.392.926,00	18.00	$ 5.392.926,00		$ -		$ -	=	18.00	$ 5.392.926,00	=	18.00	$ 5.392.926,00		$ -		$ -	=	18.00	$ 5.392.926,00
13005	13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	16.00	$ 256.454,00	$ 4.103.264,00	16.00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16.00	$ 4.103.264,00	=	16.00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16.00	$ 4.103.264,00
13006	13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	18.00	$ 714.792,00	$ 12.866.256,00	18.00	$ 12.866.256,00		$ -		$ -	=	18.00	$ 12.866.256,00	=	18.00	$ 12.866.256,00		$ -		$ -	=	18.00	$ 12.866.256,00
13007	13.00.07	DETECTOR FOTO ELECTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO	un	9.00	$ 941.828,00	$ 8.476.452,00	9.00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 8.476.452,00	=	9.00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 8.476.452,00
13008	13.00.08	CABLE 2x18 DE TECCION INCENDIOS	m	1573.00	$ 3.411,00	$ 5.365.503,00	1573.00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573.00	$ 5.365.503,00	=	1573.00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573.00	$ 5.365.503,00
Subtotal						$ 136.817.577,00		$ 136.817.577,00							$ 136.817.577,00			$ 136.817.577,00							$ 136.817.577,00
	13.01.00	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO																							
130101	13.01.01	TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 8"	m	6.00	$ 323.438,00	$ 1.940.628,00	6.00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.940.628,00	=	6.00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.940.628,00
130102	13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 8"	un	10.00	$ 151.768,00	$ 1.517.680,00	10.00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.517.680,00	=	10.00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.517.680,00
130103	13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 8"	un	26.00	$ 81.685,00	$ 1.903.810,00	26.00	$ 1.903.810,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 1.903.810,00	=	26.00	$ 1.903.810,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 1.903.810,00
130104	13.01.04	ABRAZADERAS 8"	un	5.00	$ 22.114,00	$ 110.570,00	5.00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 110.570,00	=	5.00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 110.570,00
130105	13.01.05	TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 4"	m	3.00	$ 156.307,00	$ 468.921,00	3.00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 468.921,00	=	3.00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 468.921,00
130106	13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5.00	$ 82.506,00	$ 412.530,00	5.00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 412.530,00	=	5.00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 412.530,00
130107	13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10.00	$ 33.059,00	$ 330.590,00	10.00	$ 330.590,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 330.590,00	=	10.00	$ 330.590,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 330.590,00
130108	13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3.00	$ 14.435,00	$ 43.305,00	3.00	$ 43.305,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 43.305,00	=	3.00	$ 43.306,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 43.305,00
130109	13.01.09	TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 1-1/2"	m	12.00	$ 53.349,00	$ 640.188,00	12.00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 640.188,00	=	12.00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 640.188,00
130110	13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12.00	$ 19.708,00	$ 236.496,00	12.00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 236.496,00	=	12.00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 236.496,00
130111	13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30.00	$ 19.701,00	$ 591.030,00	30.00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 591.030,00	=	30.00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 591.030,00
130112	13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8.00	$ 9.786,00	$ 78.288,00	8.00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 78.288,00	=	8.00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 78.288,00
130113	13.01.13	VALVULA DE ALIVIO 1"	un	1.00	$ 4.374.738,00	$ 4.374.738,00	1.00	$ 4.374.738,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.374.738,00	=	1.00	$ 4.374.738,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.374.738,00
130114	13.01.14	LAMINA ANTI VORTICE 0.10 x 0.30 4"	un	1.00	$ 1.187.602,00	$ 1.187.602,00	1.00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.187.602,00	=	1.00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.187.602,00
130115	13.01.15	COPA EXCENTRICA 4"X3"	un	1.00	$ 958.325,00	$ 958.325,00	1.00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 958.325,00	=	1.00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 958.325,00
130116	13.01.16	COPA EXCENTRICA 4"X 1-1/2"	un	1.00	$ 934.891,00	$ 934.891,00	1.00	$ 934.891,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 934.891,00	=	1.00	$ 934.891,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 934.891,00
130117	13.01.17	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 4"	un	1.00	$ 2.916.459,00	$ 2.916.459,00	1.00	$ 2.916.459,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.916.459,00	=	1.00	$ 2.916.459,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.916.459,00
130118	13.01.18	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1.00	$ 1.488.638,00	$ 1.488.638,00	1.00	$ 1.488.638,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.488.638,00	=	1.00	$ 1.488.638,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.488.638,00
130119	13.01.19	CHEQUE (RANURADO) 8"	un	1.00	$ 1.877.029,00	$ 1.877.029,00	1.00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.877.029,00	=	1.00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.877.029,00
130120	13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1.00	$ 1.036.147,00	$ 1.036.147,00	1.00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.036.147,00	=	1.00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.036.147,00
130121	13.01.21	VALVULA BOLA 1/4"	un	1.00	$ 845.522,00	$ 845.522,00	1.00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 845.522,00	=	1.00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 845.522,00
130122	13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1.00	$ 1.337.892,00	$ 1.337.892,00	1.00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.337.892,00	=	1.00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.337.892,00
130123	13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2.00	$ 725.189,00	$ 1.450.378,00	2.00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.450.378,00	=	2.00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.450.378,00
130124	13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2.00	$ 694.488,00	$ 1.388.976,00	2.00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.388.976,00	=	2.00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.388.976,00
130125	13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	un	5.00	$ 773.683,00	$ 3.868.415,00	5.00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 3.868.415,00	=	5.00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 3.868.415,00
130126	13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1.00	$ 668.732,00	$ 668.732,00	1.00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 668.732,00	=	1.00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 668.732,00
130127	13.01.27	JUNTA FLEXIBLE ULFM 4"	un	2.00	$ 1.429.247,00	$ 2.858.494,00	2.00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.858.494,00	=	2.00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.858.494,00
130128	13.01.28	JUNTA FLEXIBLE ULFM 1-1/2"	un	1.00	$ 839.598,00	$ 839.598,00	1.00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 839.598,00	=	1.00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 839.598,00
130129	13.01.29	VALVULA MARIPOSA ULFM 8"	un	4.00	$ 2.625.784,00	$ 10.500.556,00	4.00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 10.500.556,00	=	4.00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 10.500.556,00
Subtotal						$ 48.506.426,00		$ 48.506.426,00							$ 48.506.426,00			$ 48.506.426,00							$ 48.506.426,00
	13.02.00	RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO																							
130201	13.02.01	TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 6"	m	104.76	$ 121.438,00	$ 12.883.365,00	104.76	$ 12.883.365,00		$ -		$ -	=	104.76	$ 12.883.365,00	=	104.76	$ 12.883.365,00		$ -		$ -	=	104.76	$ 12.883.365,00
130202	13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	20.00	$ 151.768,00	$ 3.035.360,00	20.00	$ 3.035.360,00	10.00	$ 1.517.680,00	$ -	$ -	+	30.00	$ 4.553.040,00	+	30.00	$ 4.553.040,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	30.00	$ 4.553.040,00
130203	13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	16.00	$ 81.685,00	$ 986.960,00	16.00	$ 986.960,00	42.00	$ 2.590.770,00	$ -	$ -	+	58.00	$ 3.577.730,00	+	58.00	$ 3.577.730,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	58.00	$ 3.577.730,00
130204	13.02.04	ABRAZADERAS 6"	un	30.00	$ 22.114,00	$ 663.420,00	30.00	$ 663.420,00	15.00	$ 331.710,00	$ -	$ -	+	45.00	$ 995.130,00	+	45.00	$ 995.130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	45.00	$ 995.130,00
130205	13.02.05	TUBERIA ACERO CARBON SCH 40 4"	m	57.59	$ 156.307,00	$ 9.001.720,00	57.59	$ 9.001.720,00		$ -	$ -	$ -	+	57.59	$ 9.001.720,00	+	57.59	$ 9.001.720,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	57.59	$ 9.001.720,00
130206	13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17.00	$ 82.506,00	$ 1.402.602,00	17.00	$ 1.402.602,00	8.00	$ 660.048,00	$ -	$ -	+	25.00	$ 2.062.650,00	+	25.00	$ 2.062.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	25.00	$ 2.062.650,00
130207	13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10.00	$ 33.059,00	$ 330.590,00	10.00	$ 330.590,00	15.00	$ 495.885,00	$ -	$ -	+	25.00	$ 826.475,00	+	25.00	$ 826.475,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	25.00	$ 826.475,00
130208	13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	16.00	$ 14.435,00	$ 230.960,00	16.00	$ 230.960,00	14.00	$ 202.090,00	$ -	$ -	+	30.00	$ 433.050,00	+	30.00	$ 433.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	30.00	$ 433.050,00
130209	13.02.09	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42.80	$ 154.472,00	$ 6.580.507,00	42.80	$ 6.580.507,00	0	$ -	11.0	$ 2.008.136,00	+	29.80	$ 4.572.371,00	+	29.80	$ 4.572.371,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	29.80	$ 4.572.371,00
130210	13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	6.00	$ 60.910,00	$ 365.460,00	6.00	$ 365.460,00	2.00	$ 121.820,00	$ -	$ -	+	8.00	$ 487.280,00	+	8.00	$ 487.280,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	8.00	$ 487.280,00
130211	13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	4.00	$ 31.560,00	$ 126.320,00	4.00	$ 126.320,00	4.00	$ 126.320,00	$ -	$ -	+	8.00	$ 252.640,00	+	8.00	$ 252.640,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	8.00	$ 252.640,00
130212	13.02.12	ABRAZADERAS ULFM 3"	un	12.00	$ 14.106,00	$ 169.296,00	12.00	$ 169.296,00	3.00	$ 42.324,00	$ -	$ -	+	15.00	$ 211.620,00	+	15.00	$ 211.620,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	15.00	$ 211.620,00
130213	13.02.13	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232.07	$ 99.649,00	$ 23.125.543,00	232.07	$ 23.125.543,00	1.93	$ 192.323,00	$ -	$ -	+	234.00	$ 23.317.866,00	+	234.00	$ 23.317.866,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	234.00	$ 23.317.866,00
130214	13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68.00	$ 47.259,00	$ 3.213.612,00	68.00	$ 3.213.612,00	4.00	$ 189.036,00	$ -	$ -	+	72.00	$ 3.402.648,00	+	72.00	$ 3.402.648,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	72.00	$ 3.402.648,00
130215	13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6.00	$ 26.276,00	$ 157.656,00	6.00	$ 157.656,00	104.00	$ 2.732.704,00	$ -	$ -	+	110.00	$ 2.890.360,00	+	110.00	$ 2.890.360,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	110.00	$ 2.890.360,00
130216	13.02.16	ABRAZADERAS ULFM 2-1/2"	un	65.00	$ 11.362,00	$ 738.530,00	65.00	$ 738.530,00	30.00	$ 340.860,00	$ -	$ -	+	95.00	$ 1.079.390,00	+	95.00	$ 1.079.390,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	95.00	$ 1.079.390,00
130217	13.02.17	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824.25	$ 63.472,00	$ 52.316.796,00	824.25	$ 52.316.796,00	0	$ -	59.6	$ 3.869.342,00	+	767.70	$ 48.727.454,00	+	767.70	$ 48.727.454,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	767.70	$ 48.727.454,00
130218	13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108.00	$ 30.987,00	$ 3.346.596,00	108.00	$ 3.346.596,00	140.00	$ 4.338.180,00	$ -	$ -	+	248.00	$ 7.684.776,00	+	248.00	$ 7.684.776,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	248.00	$ 7.684.776,00
130219	13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11.00	$ 23.808,00	$ 261.888,00	11.00	$ 261.888,00	197.00	$ 4.690.176,00	$ -	$ -	+	208.00	$ 4.952.064,00	+	208.00	$ 4.952.064,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	208.00	$ 4.952.064,00
130220	13.02.20	ABRAZADERAS ULFM 2"	un	229.00	$ 9.721,00	$ 2.226.109,00	229.00	$ 2.226.109,00	69.00	$ 670.749,00	$ -	$ -	+	298.00	$ 2.896.858,00	+	298.00	$ 2.896.858,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	298.00	$ 2.896.858,00
130221	13.02.21	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434.85	$ 43.266,00	$ 18.814.220,00	434.85	$ 18.814.220,00	0	$ -	10.4	$ 447.803,00	+	424.50	$ 18.366.417,00	+	424.50	$ 18.366.417,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	424.50	$ 18.366.417,00
130222	13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49.00	$ 14.864,00	$ 728.336,00	49.00	$ 728.336,00	137.00	$ 2.036.368,00	$ -	$ -	+	186.00	$ 2.764.704,00	+	186.00	$ 2.764.704,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	186.00	$ 2.764.704,00
130223	13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49.00	$ 17.493,00	$ 857.157,00	49.00	$ 857.157,00	63.00	$ 1.102.059,00	$ -	$ -	+	112.00	$ 1.959.216,00	+	112.00	$ 1.959.216,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	112.00	$ 1.959.216,00
130224	13.02.24	ABRAZADERAS ULFM 1-1/4"	un	121.00	$ 9.059,00	$ 1.096.139,00	121.00	$ 1.096.139,00	60.00	$ 543.540,00	$ -	$ -	+	181.00	$ 1.639.679,00	+	181.00	$ 1.639.679,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	181.00	$ 1.639.679,00
130225	13.02.25	TUBERIA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1157.44	$ 34.479,00	$ 39.907.374,00	1157.44	$ 39.907.374,00	0	$ -	115.3	$ 3.975.429,00	+	1042.14	$ 35.931.945,00	+	1042.14	$ 35.931.945,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1042.14	$ 35.931.945,00
130226	13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1893.00	$ 10.861,00	$ 20.559.873,00	1893.00	$ 20.559.873,00	0	$ -	217.0	$ 2.356.837,00	+	1676.00	$ 18.203.036,00	+	1676.00	$ 18.203.036,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1676.00	$ 18.203.036,00
130227	13.02.27	ABRAZADERAS ULFM 1"	un	322.00	$ 8.735,00	$ 2.812.870,00	322.00	$ 2.812.870,00	128.00	$ 1.118.080,00	$ -	$ -	+	450.00	$ 3.930.750,00	+	450.00	$ 3.930.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	450.00	$ 3.930.750,00
130228	13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTANDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	22.00	$ 102.313,00	$ 2.250.886,00	22.00	$ 2.250.886,00	2.00	$ 204.626,00	$ -	$ -	+	24.00	$ 2.455.512,00	+	24.00	$ 2.455.512,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	24.00	$ 2.455.512,00
130229	13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTANDAR ULFM (INCLUYE PUNTO)	un	587.00	$ 97.374,00	$ 56.671.668,00	587.00	$ 56.671.668,00	9.00	$ 876.366,00	$ -	$ -	+	591.00	$ 57.548.034,00	+	591.00	$ 57.548.034,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	591.00	$ 57.548.034,00
130230	13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604.00	$ 15.214,00	$ 9.189.256,00	604.00	$ 9.189.256,00	11.00	$ 167.354,00	$ -	$ -	+	615.00	$ 9.356.610,00	+	615.00	$ 9.356.610,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	615.00	$ 9.356.610,00
130231	13.02.31	SIAMESA 4" x 2-1/2" x 2-1/2"	un	1.00	$ 2.829.551,00	$ 2.829.551,00	1.00	$ 2.829.551,00	-	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 2.829.551,00	+	1.00	$ 2.829.551,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 2.829.551,00
130232	13.02.32	CHEQUE HIDRO 6"	un	1.00	$ 1.370.641,00	$ 1.370.641,00	1.00	$ 1.370.641,00	-	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 1.370.641,00	+	1.00	$ 1.370.641,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 1.370.641,00
130233	13.02.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1.00	$ 908.687,00	$ 908.687,00	1.00	$ 908.687,00	-	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 908.687,00	+	1.00	$ 908.687,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 908.687,00
130234	13.02.34	REGISTRO SOLA 1"	un	1.00	$ 164.167,00	$ 164.167,00	1.00	$ 164.167,00	-	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 164.167,00	+	1.00	$ 164.167,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 164.167,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
Subtotal						**$ 300.323.915,00**		**$ 300.323.915,00**		**$ 25.291.068,00**		**-$ 12.377.647,00**			**$ 313.237.436,00**			**$ 313.237.436,00**							**$ 313.237.436,00**
	13.03.00	**GABINETES Y VALVULAS**																							
130301	13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular centrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 2.092.161,00	$ 37.658.898,00	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 37.658.898,00	=	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 37.658.898,00
130302	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES 02" (COMPLETA)	un	7,00	$ 3.119.706,00	$ 21.837.942,00	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 21.837.942,00	=	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 21.837.942,00
Subtotal						**$ 59.496.840,00**		**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**			**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**
	13.04.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS**																							
130401	13.04.01	SIAMESA 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	un	1,00	$ 380.421,00	$ 380.421,00	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 380.421,00	=	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 380.421,00
130402	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular centrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 254.251,00	$ 4.576.518,00	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 4.576.518,00	=	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 4.576.518,00
130403	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 14.528,00	$ 319.616,00	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 319.616,00	=	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 319.616,00
130404	13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 14.528,00	$ 8.455.296,00	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	=	582,00	$ 8.455.296,00	=	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	=	582,00	$ 8.455.296,00
130405	13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 5.678,00	$ 3.429.512,00	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	=	604,00	$ 3.429.512,00	=	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	=	604,00	$ 3.429.512,00
130406	13.04.06	MONTAJE BOMBA LIDER INCENDIO	un	1,00	$ 2.668.514,00	$ 2.668.514,00	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.668.514,00	=	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.668.514,00
130407	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1,00	$ 1.388.520,00	$ 1.388.520,00	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.388.520,00	=	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.388.520,00
130408	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES 02" (COMPLETA)	un	7,00	$ 649.794,00	$ 4.548.558,00	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.548.558,00	=	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.548.558,00
Subtotal						**$ 25.766.955,00**		**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**			**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**
A14	**14.00.00**	**INSTALACIONES GAS NATURAL**																							
	14.00.00	**REDES DE GAS**																							
140001	14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSION 32 mm (1-1/2")	m	42,26	$ 39.900,00	$ 1.686.174,00	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	=	42,26	$ 1.686.174,00	=	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	=	42,26	$ 1.686.174,00
140002	14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20,00	$ 14.675,00	$ 293.500,00	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 293.500,00	=	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 293.500,00
140003	14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38	$ 32.300,00	$ 1.078.174,00	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	=	33,38	$ 1.078.174,00	=	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	=	33,38	$ 1.078.174,00
140004	14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16,00	$ 10.427,00	$ 166.832,00	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 166.832,00	=	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 166.832,00
140005	14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12,00	$ 24.899,00	$ 298.388,00	12,00	$ 298.388,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 298.388,00	=	12,00	$ 298.388,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 298.388,00
140006	14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15,00	$ 7.773,00	$ 116.595,00	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 116.595,00	=	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 116.595,00
140007	14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18,00	$ 20.647,00	$ 371.646,00	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 371.646,00	=	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 371.646,00
140008	14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20,00	$ 6.809,00	$ 136.180,00	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 136.180,00	=	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 136.180,00
Subtotal						**$ 4.145.489,00**		**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**			**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**
	14.01.00	**PUNTOS DE GAS NATURAL**																							
140101	14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00	=	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00
140102	14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00	=	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00
140103	14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3,00	$ 52.199,00	$ 156.597,00	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 156.597,00	=	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 156.597,00
Subtotal						**$ 286.811,00**		**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**			**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**
	14.02.00	**VALVULAS DE GAS**																							
140201	14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2,00	$ 140.605,00	$ 281.210,00	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 281.210,00	=	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 281.210,00
140202	14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3,00	$ 107.093,00	$ 321.279,00	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 321.279,00	=	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 321.279,00
Subtotal						**$ 602.489,00**		**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**			**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**
	14.03.00	**MONTAJE DE APARATOS**																							
140301	14.03.01	ESTUFA	un	1,00	$ 145.745,00	$ 145.745,00	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.745,00	=	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.745,00
140302	14.03.02	HORNO	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00	=	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00
140303	14.03.03	CALENTADORES	un	3,00	$ 567.765,00	$ 1.703.295,00	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.703.295,00	=	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.703.295,00
Subtotal						**$ 1.988.477,00**		**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**			**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**
A15	**15.00.00**	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**																							
150100	15.00.01	TUBERIA COBRE TIPO L 1/2"	m	707,24	$ 61.381,00	$ 43.411.098,00	707,24	$ 43.411.098,00	99,76	$ 6.896.500,00	$ -		=	806,40	$ 49.497.638,00	=	806,40	$ 49.497.638,00		$ -		$ -	=	806,40	$ 49.497.638,00
150200	15.00.02	TUBERIA COBRE TIPO L 3/4"	m	87,90	$ 94.379,00	$ 8.295.914,00	87,90	$ 8.295.914,00	63,40	$ 5.983.629,00	$ -		=	151,30	$ 14.279.543,00	=	151,30	$ 14.279.543,00		$ -		$ -	=	151,30	$ 14.279.543,00
150003	15.00.03	TUBERIA COBRE TIPO L 1"	m	46,86	$ 156.990,00	$ 4.749.847,00	46,86	$ 4.749.847,00	29,64	$ 3.441.548,00	$ -		=	76,50	$ 8.191.395,00	=	76,50	$ 8.191.395,00		$ -		$ -	=	76,50	$ 8.191.395,00
150004	15.00.04	TUBERIA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43,05	$ 147.347,00	$ 6.343.030,00	43,05	$ 6.343.030,00	59,45	$ 8.759.422,00	$ -		=	102,50	$ 15.102.452,00	=	102,50	$ 15.102.452,00		$ -		$ -	=	102,50	$ 15.102.452,00
150005	15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA VALVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO 2 GASES	un	2,00	$ 1.020.961,00	$ 2.041.922,00	2,00	$ 2.041.922,00	15,00	$ 15.314.415,00	$ -		=	17,00	$ 17.356.337,00	=	17,00	$ 17.356.337,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 17.356.337,00
150006	15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA VALVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO 3 GASES	un	3,00	$ 217.000,00	$ 651.000,00	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 651.000,00	=	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 651.000,00
150007	15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	4,00	$ 120.385,00	$ 481.540,00	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 481.540,00	=	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 481.540,00
150008	15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un		$ 156.863,00					$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
150009	15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	2,00	$ 259.225,00	$ 518.450,00	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 518.450,00	=	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 518.450,00
150010	15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	10,00	$ 143.242,00	$ 1.432.420,00	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.432.420,00	=	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.432.420,00
150011	15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2,00	$ 5.550.827,00	$ 11.101.654,00	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.101.654,00	=	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.101.654,00
150012	15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3,00	$ 6.972.678,00	$ 20.918.034,00	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 20.918.034,00	=	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 20.918.034,00
150013	15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA	un	1,00	$ 3.942.904,00	$ 3.942.904,00	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.942.904,00	=	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.942.904,00
150014	15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA OC OXIGENO	un	44,00	$ 383.105,00	$ 16.856.620,00	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	=	44,00	$ 16.856.620,00	=	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	=	44,00	$ 16.856.620,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
150015	15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMCO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACION TOMA GC AIRE MEDICINAL	un	6.00	$ 383.105,00	$ 2.298.630,00	6.00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2.298.630,00	=	6.00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2.298.630,00
150016	15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMCO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACION TOMA GC VACIO	un	10,00	$ 383.105,00	$ 3.831.050,00	10,00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 3.831.050,00	=	10,00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 3.831.050,00
150017	15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP CUMPLE NORMA NFPA	un	1.00	$ 107.912.233,00	$ 107.912.233,00	1.00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107.912.233,00	=	1.00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107.912.233,00
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXIGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPISTAL DE COBRE CON VALVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 34.465.457,00	$ 34.465.457,00	1.00	$ 34.465.457,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34.465.457,00	=	1.00	$ 34.465.457,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34.465.457,00
150019	15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VALVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 27.187.279,00	$ 27.187.279,00	1.00	$ 27.187.279,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.187.279,00	=	1.00	$ 27.187.279,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.187.279,00
150020	15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1.00	$ 22.616.830,00	$ 22.616.830,00	1.00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22.616.830,00	=	1.00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22.616.830,00
Subtotal						$ 318.035.912,00		$ 318.035.912,00		$ 39.585.954,00					$ 358.621.466,00			$ 358.621.466,00							$ 358.621.466,00
A16	16.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																							
	16.01.00	SALIDAS ELÉCTRICAS																							
15001	16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER 120V INCLUYE TUBERIA EMT 3/4MILIMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68.00	$ 180.456,00	$ 12.883.008,00	68.00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 12.883.008,00	=	68.00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 12.883.008,00
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	151.00	$ 134.770,00	$ 20.350.870,00	151.00	$ 20.350.870,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20.350.870,00	=	151.00	$ 20.350.870,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20.350.870,00
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA LED 18W INCRUSTACIA, 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	$ 120.808,00	$ 18.814.848,00	156.00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18.814.848,00	=	156.00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18.814.848,00
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL 60 24 W 18 W INCRUSTACIA Y SOBREPONER 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693.00	$ 120.808,00	$ 83.721.144,00	693.00	$ 83.721.144,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83.721.144,00	=	693.00	$ 83.721.144,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83.721.144,00
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1 2*36 LED 4*32* 7200LM 87W Y AXIS LENS 33W 60*60 - 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	$ 120.808,00	$ 3.624.240,00	30.00	$ 3.624.240,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.624.240,00	=	30.00	$ 3.624.240,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.624.240,00
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1*1 LENS 1.15M 2.2MM 34W 24W 33W 66W SOBREPONER 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	26.00	$ 138.724,00	$ 3.606.824,00	26.00	$ 3.606.824,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.606.824,00	=	26.00	$ 3.606.824,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.606.824,00
15007	16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMETICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W WALL PACK 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	74.00	$ 73.850,00	$ 5.464.150,00	74.00	$ 5.464.150,00		$ -		$ -	=	74.00	$ 5.464.150,00	=	74.00	$ 5.464.150,00		$ -		$ -	=	74.00	$ 5.464.150,00
15008	16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TOUAN PA-0214NBG 6W FORLIGHT TOUAN PA 1110BALA P50 GR. IP 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	44.00	$ 158.816,00	$ 7.117.184,00	44.00	$ 7.117.184,00		$ -		$ -	=	44.00	$ 7.117.184,00	=	44.00	$ 7.117.184,00		$ -		$ -	=	44.00	$ 7.117.184,00
15009	16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA PUA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA RAWELT SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 224.996,00	$ 31.499.440,00	140.00	$ 31.499.440,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31.499.440,00	=	140.00	$ 31.499.440,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31.499.440,00
15010	16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 8 W 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	$ 181.044,00	$ 4.345.056,00	24.00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 4.345.056,00	=	24.00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 4.345.056,00
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 80W, 120W, 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	$ 158.616,00	$ 2.379.240,00	15.00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 2.379.240,00	=	15.00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 2.379.240,00
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 77W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27.00	$ 138.124,00	$ 3.729.348,00	27.00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27.00	$ 3.729.348,00	=	27.00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27.00	$ 3.729.348,00
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	1151.00	$ 16.094,00	$ 18.524.194,00	1151.00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1151.00	$ 18.524.194,00	-	1151.00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1151.00	$ 18.524.194,00
15014	16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS OCURUGICOS SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIAMETRO DE ½" CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM Y ACCESORIOS	un	122.00	$ 95.137,00	$ 11.606.714,00	122.00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122.00	$ 11.606.714,00	=	122.00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122.00	$ 11.606.714,00
15015	16.01.15	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 120 V PARA TALANQUERAS INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾", CABLE 4X12 AWG CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 363.391,00	$ 726.782,00	2.00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726.782,00	=	2.00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726.782,00
15016	16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	10.00	$ 77.583,00	$ 775.830,00	10.00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775.830,00	=	10.00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775.830,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62.00	$ 132.139,00	$ 8.192.618,00	62.00	$ 8.192.618,00		$ -		$ -	=	62.00	$ 8.192.618,00	=	62.00	$ 8.192.618,00		$ -		$ -	=	62.00	$ 8.192.618,00
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, TIPO GFCI UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 151.918,00	$ 303.836,00	2.00	$ 303.836,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 303.836,00	=	2.00	$ 303.836,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 303.836,00
15020	16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG, CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	138.00	$ 130.452,00	$ 18.002.376,00	138.00	$ 18.002.376,00		$ -		$ -	=	138.00	$ 18.002.376,00	=	138.00	$ 18.002.376,00		$ -		$ -	=	138.00	$ 18.002.376,00
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48.00	$ 151.643,00	$ 7.278.864,00	48.00	$ 7.278.864,00		$ -		$ -	=	48.00	$ 7.278.864,00	=	48.00	$ 7.278.864,00		$ -		$ -	=	48.00	$ 7.278.864,00
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23.00	$ 241.851,00	$ 5.562.573,00	23.00	$ 5.562.573,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 5.562.573,00	=	23.00	$ 5.562.573,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 5.562.573,00
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336.00	$ 97.044,00	$ 32.606.784,00	336.00	$ 32.606.784,00		$ -		$ -	=	336.00	$ 32.606.784,00	=	336.00	$ 32.606.784,00		$ -		$ -	=	336.00	$ 32.606.784,00
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176.00	$ 154.429,00	$ 27.214.176,00	176.00	$ 27.214.176,00		$ -		$ -	=	176.00	$ 27.214.176,00	=	176.00	$ 27.214.176,00		$ -		$ -	=	176.00	$ 27.214.176,00
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93.00	$ 301.193,00	$ 28.011.249,00	93.00	$ 28.011.249,00		$ -		$ -	=	93.00	$ 28.011.249,00	=	93.00	$ 28.011.249,00		$ -		$ -	=	93.00	$ 28.011.249,00
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTOS Y CIRUGIA 120 V, 15 A INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	32.00	$ 349.154,00	$ 11.172.928,00	32.00	$ 11.172.928,00		$ -		$ -	=	32.00	$ 11.172.928,00	=	32.00	$ 11.172.928,00		$ -		$ -	=	32.00	$ 11.172.928,00
15027	16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA RAYOS X PORTATILES, TUBRELL IN-9494 60A, 220 V, INCLUYE: TUBERIA EMT DIAMETRO De 2" CABLE TRENZADO XHHW-2 NO 2 AWG CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	5.00	$ 8.701.230,00	$ 43.506.230,00	5.00	$ 43.506.230,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 43.506.230,00	=	5.00	$ 43.506.230,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 43.506.230,00
15028	16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 258.033,00	$ 516.066,00	2.00	$ 516.066,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 516.066,00	=	2.00	$ 516.066,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 516.066,00
15029	16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, NEMA L6-30R 220 V, 30 A PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELECTRICOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾" CABLE 10 AWG CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9.00	$ 235.327,00	$ 2.117.943,00	9.00	$ 2.117.943,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 2.117.943,00	=	9.00	$ 2.117.943,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 2.117.943,00
15030	16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, NEMA L6-30R 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 235.327,00	$ 470.654,00	2.00	$ 470.654,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 470.654,00	=	2.00	$ 470.654,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 470.654,00
15031	16.01.30	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 512.257,00	$ 512.257,00	1.00	$ 512.257,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 512.257,00	=	1.00	$ 512.257,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 512.257,00
15032	16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	941.00	$ 3.537,00	$ 3.328.317,00	941.00	$ 3.328.317,00		$ -		$ -	=	941.00	$ 3.328.317,00	=	941.00	$ 3.328.317,00		$ -		$ -	=	941.00	$ 3.328.317,00
15033	16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310.00	$ 42.785,00	$ 13.263.350,00	310.00	$ 13.263.350,00		$ -		$ -	=	310.00	$ 13.263.350,00	=	310.00	$ 13.263.350,00		$ -		$ -	=	310.00	$ 13.263.350,00
15034	16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49.00	$ 49.084,00	$ 2.405.116,00	49.00	$ 2.405.116,00		$ -		$ -	=	49.00	$ 2.405.116,00	=	49.00	$ 2.405.116,00		$ -		$ -	=	49.00	$ 2.405.116,00
15035	16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7.00	$ 52.942,00	$ 370.594,00	7.00	$ 370.594,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 370.594,00	=	7.00	$ 370.594,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 370.594,00
15037	16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28.00	$ 145.734,00	$ 4.080.552,00	28.00	$ 4.080.552,00		$ -		$ -	=	28.00	$ 4.080.552,00	=	28.00	$ 4.080.552,00		$ -		$ -	=	28.00	$ 4.080.552,00
15038	16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SOTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66.00	$ 181.044,00	$ 11.948.904,00	66.00	$ 11.948.904,00		$ -		$ -	=	66.00	$ 11.948.904,00	=	66.00	$ 11.948.904,00		$ -		$ -	=	66.00	$ 11.948.904,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15039	16.01.37	SALIDAS TRIFASICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 313.717,00	$ 1.254.868,00	4.00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.254.868,00	=	4.00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.254.868,00
15040	16.01.38	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 208 V PARA BOMBAS EYECTORAS PRESION Y PONDAJE INCLUYE TUBERIA IMC DIAMETRO DE ¾", TERMINACION EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESOROS	un	12.00	$ 188.419,00	$ 2.261.028,00	12.00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2.261.028,00	=	12.00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2.261.028,00
15042	16.01.39	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 208 V PARA BOMBA JOCKEY INCLUYE TUBERIA IMC DIAMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG CAJA RAWELT ¾" Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 258.938,00	$ 258.938,00	1.00	$ 258.938,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 258.938,00	=	1.00	$ 258.938,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 258.938,00
15043	16.01.40	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 208 V PARA BOMBA INCENDIO INCLUYE TUBERIA IMC DIAMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0 AWG CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 1.576.929,00	$ 1.576.929,00	1.00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.576.929,00	=	1.00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.576.929,00
Subtotal						$ 487.153.402,00		$ 487.153.402,00						$ 487.153.402,00				$ 487.153.402,00							$ 487.153.402,00
	16.02.00	ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO																							
15044	16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP DCA CVV EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERIA EMT ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO CAJA TAPA Y ACCESORIOS	m	2.300,00	$ 23.788,00	$ 54.712.400,00	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -	=	2300,00	$ 54.712.400,00	=	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -	=	2300,00	$ 54.712.400,00
15045	16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA UEX, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1", TERMINACION EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 113.033,00	$ 1.356.396,00	12,00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.356.396,00	=	12,00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.356.396,00
15046	16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA UMA EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC DIAMETRO DE ¾" TERMINACION EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18,00	$ 87.236,00	$ 1.570.248,00	18,00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.570.248,00	=	18,00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.570.248,00
15047	16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 137.516,00	$ 137.516,00	1,00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 137.516,00	=	1,00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 137.516,00
15048	16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 158.884,00	$ 317.768,00	2,00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 317.768,00	=	2,00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 317.768,00
15049	16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 195.584,00	$ 391.168,00	2,00	$ 391.168,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 391.168,00	=	2,00	$ 391.168,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 391.168,00
15050	16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA UMA EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 3", TERMINACION EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 292.033,00	$ 292.033,00	1,00	$ 292.033,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 292.033,00	=	1,00	$ 292.033,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 292.033,00
15051	16.02.08	TUBERIA EMT Ø ½", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION.	m	268,00	$ 15.265,00	$ 4.091.020,00	268,00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -		268,00	$ 4.091.020,00		268,00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -		268,00	$ 4.091.020,00
15052	16.02.09	TUBERIA PVC Ø ½", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION.	m	30,00	$ 13.104,00	$ 393.120,00	30,00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 393.120,00	=	30,00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 393.120,00
15053	16.02.10	TUBERIA EMT Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION.	m	3.275,00	$ 59.796,00	$ 64.838.450,00	3275,00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275,00	$ 64.838.450,00	=	3275,00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275,00	$ 64.838.450,00
15054	16.02.11	TUBERIA PVC Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION.	m	300,00	$ 8.995,00	$ 2.698.500,00	300,00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -	=	300,00	$ 2.698.500,00	=	300,00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -	=	300,00	$ 2.698.500,00
15055	16.02.12	TUBERIA IMC Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION.	m	120,00	$ 33.296,00	$ 3.995.520,00	120,00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 3.995.520,00	=	120,00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 3.995.520,00
15056	16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	3.800,00	$ 15.743,00	$ 59.823.400,00	3800,00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800,00	$ 59.823.400,00	=	3800,00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800,00	$ 59.823.400,00
15057	16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	1.800,00	$ 19.836,00	$ 35.704.800,00	1800,00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800,00	$ 35.704.800,00	=	1800,00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800,00	$ 35.704.800,00
15058	16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4.100,00	$ 14.475,00	$ 59.347.500,00	4100,00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100,00	$ 59.347.500,00	=	4100,00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100,00	$ 59.347.500,00
15061	16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERIA	un	15,00	$ 26.960,00	$ 404.400,00	15,00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 404.400,00	=	15,00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 404.400,00
15062	16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERIA	un	25,00	$ 43.719,00	$ 1.092.975,00	25,00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 1.092.975,00	=	25,00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 1.092.975,00
Subtotal						$ 291.367.212,00		$ 291.367.212,00						$ 291.367.212,00				$ 291.367.212,00							$ 291.367.212,00
	16.03.00	INSTALACIÓN LUMINARIAS																							
15063	16.03.01	INSTALACIÓN LAMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	$ 23.439,00	$ 1.593.852,00	68,00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 1.593.852,00	=	68,00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 1.593.852,00
15064	16.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	151,00	$ 16.211,00	$ 2.447.861,00	151,00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 2.447.861,00	=	151,00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 2.447.861,00
15065	16.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	$ 22.865,00	$ 3.566.940,00	156,00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 3.566.940,00	=	156,00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 3.566.940,00
15066	16.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	$ 22.865,00	$ 15.845.445,00	693,00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 15.845.445,00	=	693,00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 15.845.445,00
15067	16.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2'2B LED 2-I (RPT 7200LM 87W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	$ 22.865,00	$ 685.950,00	30,00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 685.950,00	=	30,00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 685.950,00
15068	16.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1'. LENS 1.15M 2.28M 2.4M 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	26,00	$ 33.286,00	$ 865.436,00	26,00	$ 865.436,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 865.436,00	=	26,00	$ 865.436,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 865.436,00
15069	16.03.07	INSTALACION APLIQUE DE PARED HERMETICO PARA EXTERIORES LED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	$ 17.389,00	$ 1.373.731,00	79,00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 1.373.731,00	=	79,00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 1.373.731,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15070	16.03.08	INSTALACION ESTACA FORLIGHT TOVAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TOVAN PX 1110BALA PISO GU 10 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49.00	$ 15 403.00	$ 754.747.00	49,00	$ 754.747.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 754.747.00	=	49.00	$ 754.747.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 754.747.00
15071	16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 16 211.00	$ 2.269.540.00	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 2.269.540.00	=	140.00	$ 2.269.540.00		$ -		$ -	=	140.00	$ 2.269.540.00
15072	16.03.10	INSTALACION APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO 6 W 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	$ 17 389.00	$ 417.336.00	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 417.336.00	=	24.00	$ 417.336.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 417.336.00
15073	16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANZADO H 6M 60W 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	$ 47 161.00	$ 707.415.00	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 707.415.00	=	15.00	$ 707.415.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 707.415.00
15074	16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W 57W 77W DESCOLGAR O (SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27.00	$ 33 286.00	$ 898.722.00	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27.00	$ 898.722.00	=	27.00	$ 898.722.00		$ -		$ -	=	27.00	$ 898.722.00
Subtotal						**$ 31.426.975.00**		**$ 31.426.975,00**							**$ 31.426.975.00**			**$ 31.426.975.00**							**$ 31.426.975.00**
	16.04.00	**DUCTERIAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T**																							
15075	16.04.01	TENDIDO DE TUBERIA EN 4(1") PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350.00	$ 10 185.00	$ 3.564.750.00	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350.00	$ 3.564.750.00	=	350.00	$ 3.564.750.00		$ -		$ -	=	350.00	$ 3.564.750.00
15076	16.04.02	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(6") PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170.00	$ 15 497.00	$ 2.634.490.00	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170.00	$ 2.634.490.00	=	170.00	$ 2.634.490.00		$ -		$ -	=	170.00	$ 2.634.490.00
15077	16.04.03	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(8") PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15.00	$ 17 322.00	$ 259.830.00	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 259.830.00	=	15.00	$ 259.830.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 259.830.00
15078	16.04.04	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(2") PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520.00	$ 20 832.00	$ 10.832.640.00	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520.00	$ 10.832.640.00	=	520.00	$ 10.832.640.00		$ -		$ -	=	520.00	$ 10.832.640.00
15079	16.04.05	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(3") PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	20.00	$ 22 240.00	$ 444.800.00	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 444.800.00	=	20.00	$ 444.800.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 444.800.00
15080	16.04.06	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(4") PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	60.00	$ 29 538.00	$ 1.772.280.00	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60.00	$ 1.772.280.00	=	60.00	$ 1.772.280.00		$ -		$ -	=	60.00	$ 1.772.280.00
15081	16.04.07	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(1") EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180.00	$ 27 272.00	$ 4.908.600.00	180,00	$ 4.908.600,00		$ -		$ -	=	180.00	$ 4.908.600.00	=	180.00	$ 4.908.600.00		$ -		$ -	=	180.00	$ 4.908.600.00
15082	16.04.08	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(1") EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45.00	$ 38 321.00	$ 1.724.445.00	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.724.445.00	=	45.00	$ 1.724.445.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.724.445.00
15083	16.04.09	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(1") EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40.00	$ 42 330.00	$ 1.693.320.00	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40.00	$ 1.693.320.00	=	40.00	$ 1.693.320.00		$ -		$ -	=	40.00	$ 1.693.320.00
15084	16.04.10	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(2") EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	120.00	$ 55 519.00	$ 6.623.880.00	120,00	$ 6.623.880,00		$ -		$ -	=	120.00	$ 6.623.880.00	=	120.00	$ 6.623.880.00		$ -		$ -	=	120.00	$ 6.623.880.00
15085	16.04.11	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(3") EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	30.00	$ 117 893.00	$ 3.536.790.00	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.536.790.00	=	30.00	$ 3.536.790.00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.536.790.00
15086	16.04.12	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(4") EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	35.00	$ 151 103.00	$ 5.288.605.00	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 5.288.605.00	=	35.00	$ 5.288.605.00		$ -		$ -	=	35.00	$ 5.288.605.00
15087	16.04.13	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(1") IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	55.00	$ 70 614.00	$ 3.883.770.00	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55.00	$ 3.883.770.00	=	55.00	$ 3.883.770.00		$ -		$ -	=	55.00	$ 3.883.770.00
15088	16.04.14	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(1") IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	$ 82 680.00	$ 2.067.000.00	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2.067.000.00	=	25.00	$ 2.067.000.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2.067.000.00
15089	16.04.15	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(1") IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	$ 93 611.00	$ 2.340.275.00	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2.340.275.00	=	25.00	$ 2.340.275.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 2.340.275.00
15090	16.04.16	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(2") IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	75.00	$ 103 750.00	$ 7.781.250.00	75,00	$ 7.781.250,00		$ -		$ -	=	75.00	$ 7.781.250.00	=	75.00	$ 7.781.250.00		$ -		$ -	=	75.00	$ 7.781.250.00
15091	16.04.17	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(3") IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	15.00	$ 257 326.00	$ 3.859.890.00	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 3.859.890.00	=	15.00	$ 3.859.890.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 3.859.890.00
15092	16.04.18	TENDIDO DE TUBERIA EN 1(4") IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	5.00	$ 361 306.00	$ 1.806.530.00	5,00	$ 1.806.530,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1.806.530.00	=	5.00	$ 1.806.530.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1.806.530.00
15093	16.04.19	CORAZA AMERICANA METALICA EN 1(0")	m	80.00	$ 66 387.00	$ 5.310.960.00	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80.00	$ 5.310.960.00	=	80.00	$ 5.310.960.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 5.310.960.00
15094	16.04.20	CORAZA AMERICANA METALICA EN 1(0")	m	45.00	$ 195 024.00	$ 8.926.080.00	45,00	$ 8.926.080,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 8.926.080.00	=	45.00	$ 8.926.080.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 8.926.080.00
15095	16.04.21	CORAZA AMERICANA METALICA EN 1(0")	m	60.00	$ 227 744.00	$ 13.662.240.00	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60.00	$ 13.662.240.00	=	60.00	$ 13.662.240.00		$ -		$ -	=	60.00	$ 13.662.240.00
15096	16.04.22	DUCTO PORTACABLE TERRADO CON TAPA DE 4000 MCM	m	25.00	$ 217 475.00	$ 5.436.875.00	25,00	$ 5.436.875,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 5.436.875.00	=	25.00	$ 5.436.875.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 5.436.875.00
15097	16.04.23	DUCTO PORTACABLE TERRADO CON TAPA DE 2000 MCM	m	360.00	$ 168 802.00	$ 60.768.720.00	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360.00	$ 60.768.720.00	=	360.00	$ 60.768.720.00		$ -		$ -	=	360.00	$ 60.768.720.00
15098	16.04.24	DUCTO PORTACABLE TERRADO CON TAPA DE 2000 MCM	m	580.00	$ 164 734.00	$ 83.945.720.00	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580.00	$ 83.945.720.00	=	580.00	$ 83.945.720.00		$ -		$ -	=	580.00	$ 83.945.720.00
15099	16.04.25	CABLE NO 1/0 PARA APTERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO INCLUYE CONECTORES, PINTALLAS, GRIFFOS A LO LARGO DEL DUCTO	m	965.00	$ 26 [illegible]	$ 25.714.355.00	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965.00	$ 25.714.355.00	=	965.00	$ 25.714.355.00		$ -		$ -	=	965.00	$ 25.714.355.00
15100	16.04.26	CAJA DE PASO METALICA 150X150CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	15.00	$ 72 665.00	$ 1.089.975.00	15,00	$ 1.089.975,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.089.975.00	=	15.00	$ 1.089.975.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.089.975.00
15101	16.04.27	CAJA DE PASO METALICA 200X200CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	20.00	$ 94 544.00	$ 1.890.880.00	20,00	$ 1.890.880,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1.890.880.00	=	20.00	$ 1.890.880.00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1.890.880.00
15102	16.04.28	CAJA DE PASO METALICA 300X300CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	12.00	$ 162 445.00	$ 1.954.140.00	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1.954.140.00	=	12.00	$ 1.954.140.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1.954.140.00
15103	16.04.29	CAJA DE PASO METALICA 400X400X300CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	16.00	$ 425 885.00	$ 6.814.160.00	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16.00	$ 6.814.160.00	=	16.00	$ 6.814.160.00		$ -		$ -	=	16.00	$ 6.814.160.00
15104	16.04.30	CAJA DE PASO METALICA 600X600X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	9.00	$ 548 983.00	$ 4.922.847.00	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 4.922.847.00	=	9.00	$ 4.922.847.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 4.922.847.00
15105	16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930.00	$ 18 576.00	$ 17.275.680.00	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930.00	$ 17.275.680.00	=	930.00	$ 17.275.680.00		$ -		$ -	=	930.00	$ 17.275.680.00
15106	16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25.00	$ 19 605.00	$ 490.125.00	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 490.125.00	=	25.00	$ 490.125.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 490.125.00
15107	16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420.00	$ 24.774.00	$ 10.405.080.00	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420.00	$ 10.405.080.00	=	420.00	$ 10.405.080.00		$ -		$ -	=	420.00	$ 10.405.080.00
15108	16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	m	45.00	$ 24.284.00	$ 1.092.780.00	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.092.780.00	=	45.00	$ 1.092.780.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.092.780.00
15109	16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320.00	$ 30 381.00	$ 9.721.920.00	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320.00	$ 9.721.920.00	=	320.00	$ 9.721.920.00		$ -		$ -	=	320.00	$ 9.721.920.00
15110	16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#6+1#8+1#10T PARA TABLEROS	m	410.00	$ 36.793.00	$ 15.085.130.00	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410.00	$ 15.085.130.00	=	410.00	$ 15.085.130.00		$ -		$ -	=	410.00	$ 15.085.130.00
15111	16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#6+1#4+1#10T PARA TABLEROS	m	40.00	$ 45 403.00	$ 1.816.120.00	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40.00	$ 1.816.120.00	=	40.00	$ 1.816.120.00		$ -		$ -	=	40.00	$ 1.816.120.00
15112	16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS	m	205.00	$ 40.348.00	$ 8.271.340.00	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205.00	$ 8.271.340.00	=	205.00	$ 8.271.340.00		$ -		$ -	=	205.00	$ 8.271.340.00
15113	16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#2T PARA TABLEROS	m	680.00	$ 50 166.00	$ 34.112.880.00	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680.00	$ 34.112.880.00	=	680.00	$ 34.112.880.00		$ -		$ -	=	680.00	$ 34.112.880.00
15114	16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS	m	425.00	$ 62 526.00	$ 26.573.550.00	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425.00	$ 26.573.550.00	=	425.00	$ 26.573.550.00		$ -		$ -	=	425.00	$ 26.573.550.00
15115	16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS	m	170.00	$ 77.549.00	$ 13.183.330.00	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170.00	$ 13.183.330.00	=	170.00	$ 13.183.330.00		$ -		$ -	=	170.00	$ 13.183.330.00
15116	16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	420.00	$ 98.341.00	$ 40.463.220.00	420,00	$ 40.463.220,00	35.00	$ 3.371.935,00		$ -	=	455.00	$ 43.835.155.00	=	455.00	$ 43.835.155.00		$ -		$ -	=	455.00	$ 43.835.155.00
15117	16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580.00	$ 119.668.00	$ 69.407.440.00	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580.00	$ 69.407.440.00	=	580.00	$ 69.407.440.00		$ -		$ -	=	580.00	$ 69.407.440.00
15118	16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	105.00	$ 134.508.00	$ 14.123.340.00	105,00	$ 14.123.340,00	0	$ -	-105.0	$ -14.123.340,00	=	-	-	=	-	-		$ -		$ -	=	-	-
15119	16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370.00	$ 168.471.00	$ 62.334.270.00	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 62.334.270.00	=	370.00	$ 62.334.270.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 62.334.270.00
15120	16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#2/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60.00	$ 196.510.00	$ 11.790.600.00	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60.00	$ 11.790.600.00	=	60.00	$ 11.790.600.00		$ -		$ -	=	60.00	$ 11.790.600.00
15121	16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65.00	$ 182.381.00	$ 11.854.765.00	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65.00	$ 11.854.765.00	=	65.00	$ 11.854.765.00		$ -		$ -	=	65.00	$ 11.854.765.00
15122	16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#6T PARA TABLEROS	m	240.00	$ 230.242.00	$ 55.258.080.00	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240.00	$ 55.258.080.00	=	240.00	$ 55.258.080.00		$ -		$ -	=	240.00	$ 55.258.080.00
15123	16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#250+1#2T PARA TABLERO	m	15.00	$ 329.546.00	$ 4.943.190.00	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.943.190.00	=	15.00	$ 4.943.190.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.943.190.00
15125	16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	105.00	$ 277.156.00	$ 29.101.380.00	105,00	$ 29.101.380,00	85.00	$ 23.558.260,00		$ -	=	190.00	$ 52.659.640.00	=	190.00	$ 52.659.640.00		$ -		$ -	=	190.00	$ 52.659.640.00
15126	16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	65.00	$ 338.128.00	$ 21.978.320.00	65,00	$ 21.978.320,00	0	$ -	-65.0	$ -21.978.320,00		-	-		-	-		$ -		$ -		-	-
15127	16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#4/0+1#4/0)+1#2/0T CU	m	15.00	$ 704.365.00	$ 10.565.475.00	15,00	$ 10.565.475,00	0	$ -	-15.0	$ -10.565.475,00		-	-		-	-		$ -		$ -		-	-

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMÉDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15128	16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#300+1#2/0 CU	m	145.00	$ 412.511,00	$ 59.814.095,00	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00	=	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00
15129	16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2/0 CU	m	15,00	$ 525.744,00	$ 7.886.160,00	15,00	$ 7.886.160,00	0	$ -	-15,0	-$ 7.886.160,00	=			=				$ -		$ -	=		
15130	16.04.55	ALIMENTADORES EN 2(3#350+1#4/0T CU	m	15,00	$ 796.325,00	$ 11.944.875,00	15,00	$ 11.944.875,00	0	$ -	-15,0	-$ 11.944.875,00	=			=				$ -		$ -	=		
15131	16.04.56	ALIMENTADORES EN 3(3#350)+2#1/0T CU	m	15,00	$ 1.182.711,00	$ 17.740.665,00	15,00	$ 17.740.665,00	0	$ -	-15,0	-$ 17.740.665,00	=			=				$ -		$ -	=		
15132	16.04.57	ALIMENTADORES EN 3(3#350+1#350)+2#1/0T	m	80,00	$ 1.495.787,00	$ 89.745.420,00	80,00	$ 89.745.420,00	0	$ -	-40,0	-$ 59.748.420,00	=			=				$ -		$ -	=		
15133	16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2/T CU	m	28,00	$ 899.606,00	$ 25.188.940,00	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00	=	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00
15134	16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#500)+1#350T CU	m	20,00	$ 3.310.157,00	$ 66.203.140,00	20,00	$ 66.203.140,00	0	$ -	-20,0	-$ 66.203.140,00	=			=				$ -		$ -	=		
15135	16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/0T CU	m	17,00	$ 5.642.384,00	$ 95.920.528,00	17,00	$ 95.920.528,00	0	$ -	-17,0	-$ 95.920.528,00	=			=				$ -		$ -	=		
15136	16.04.61	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#8+1#4+1#10T UPS 12 KVA	m	10,00	$ 52.060,00	$ 520.600,00	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00	=	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00
15137	16.04.62	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#10+1#30+1#6T UPS 40 KVA	m	15,00	$ 226.102,00	$ 3.391.530,00	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00	=	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00
15138	16.04.63	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#300+1#250+1#2/T UPS 80 KVA	m	15,00	$ 370.059,00	$ 5.865.885,00	15,00	$ 5.865.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.865.885,00	=	15,00	$ 5.865.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.865.885,00
Subtotal						$ 1.133.677.840,00		$ 1.133.677.840,00		$ 29.930.195,00		-$ 236.108.093,00			$ 824.499.842,00			$ 824.499.842,00							$ 824.499.842,00
	16.05.00	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN																							
15166	16.05.01	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	12,00	$ 418.395,00	$ 5.020.740,00	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00	=	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00
15169	16.05.02	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	3,00	$ 562.184,00	$ 1.686.552,00	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00	=	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00
15170	16.05.03	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	8,00	$ 732.973,00	$ 5.863.784,00	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00	=	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00
15171	16.05.04	TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	6,00	$ 948.073,00	$ 5.688.438,00	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00	=	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00
15172	16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCION, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A 20MV	un	2,00	$ 237.860,00	$ 475.720,00	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00	=	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00
15173	16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCION, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A 20MV, PARA LUMINARIAS	un	2,00	$ 241.232,00	$ 482.464,00	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00	=	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00
15174	16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A 20MV	un	1,00	$ 237.860,00	$ 237.860,00	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00	=	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00
15177	16.05.08	INTERRUPTOR 3X30, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9,00	$ 26.196,00	$ 234.972,00	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00	=	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00
15178	16.05.09	INTERRUPTOR 1X20 , 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	274,00	$ 26.757,00	$ 7.331.418,00	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00	=	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00
15179	16.05.10	INTERRUPTOR 2X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	11,00	$ 68.799,00	$ 756.690,00	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00	=	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00
15186	16.05.11	INTERRUPTOR 3X30, 3X30 ,220 V, 10KA SNAP-ON ABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	2,00	$ 147.956,00	$ 295.912,00	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00	=	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00
15181	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	12,00	$ 209.385,00	$ 2.512.620,00	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00	=	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00
15182	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40 220 V, 25KA INDUSTRIAL COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	5,00	$ 210.152,00	$ 1.050.760,00	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00	=	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00
15183	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	7,00	$ 205.373,00	$ 1.437.611,00	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00	=	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00
15184	16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	2,00	$ 208.019,00	$ 416.038,00	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00	=	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00
15185	16.05.16	INTERRUPTOR 3X80 ,220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	1,00	$ 202.284,00	$ 202.284,00	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00	=	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00
15187	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO 3#KVA BASICO 7.5KVA 208/120 INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGIA)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15189	16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 5KVA 208/120 INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15191	16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 5KVA 208/120 INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1,00	$ 27.129.618,00	$ 27.129.618,00	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00	=	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00
15192	16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 15KVA EQUIPOS PORTATILES RAYOS X 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 80A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÁXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTÁNEAMENTE CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	$ 75.308.429,00	$ 75.308.429,00	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00	=	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00
15193	16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (CPVP) INTEGRADO 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS 8MS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUSTCP	un	2,00	$ 13.013.834,00	$ 26.027.668,00	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00	=	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00
15194	16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UC	un	1,00	$ 7.646.594,00	$ 7.646.594,00	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00	=	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00
15195	16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UC	un	3,00	$ 12.851.716,00	$ 38.555.148,00	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00	=	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00
Subtotal						$ 266.596.112,00		$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00			$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00
	16.06.00	TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS																							

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15196	16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 56.500.126,00	$ 56.500.126,00	1.00	$ 56.500.126,00	0	$ -	-1.0	-$ 56.500.126,00	-												
15197	16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F-A", PARA 70KVARS, 200A 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA MARCA TCIO ACUBSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1.00	$ 219.955.090,00	$ 219.955.090,00	1.00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 219.955.090,00	+	1.00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 219.955.090,00
15198	16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 25.013.282,00	$ 25.013.282,00	1.00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 25.013.282,00	+	1.00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -		1.00	$ 25.013.282,00
15199	16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 38.587.296,00	$ 38.587.296,00	1.00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 38.587.296,00	+	1.00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 38.587.296,00
15200	16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 86.652.528,00	$ 86.652.528,00	1.00	$ 86.652.528,00	0	$ -	-1.0	-$ 86.652.528,00	-			+				$ -		$ -	+		
15201	16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 53.657.815,00	$ 53.657.815,00	1.00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 53.657.815,00	+	1.00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 53.657.815,00
15202	16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 46.131.669,00	$ 46.131.669,00	1.00	$ 46.131.669,00	0	$ -	-1.0	-$ 46.131.669,00	-			+				$ -		$ -	+		
15203	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 23.477.857,00	$ 23.477.857,00	1.00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 23.477.857,00	+	1.00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -		1.00	$ 23.477.857,00
15204	16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 38.350.677,00	$ 38.350.677,00	1.00	$ 38.350.677,00	0	$ -	-1.0	-$ 38.350.677,00	-			+				$ -		$ -	+		
15205	16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 142.283.534,00	$ 142.283.534,00	1.00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 142.283.534,00	+	1.00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 142.283.534,00
15206	16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XRT" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 18.111.411,00	$ 18.111.411,00	1.00	$ 18.111.411,00	0	$ -	-1.0	-$ 18.111.411,00	-			+				$ -		$ -	+		
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 16.184.857,00	$ 16.184.857,00	1.00	$ 16.184.857,00	0	$ -	-1.0	-$ 16.184.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 10.850.188,00	$ 10.850.188,00	1.00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 10.850.188,00	+	1.00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 10.850.188,00
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un	1.00	$ 12.732.576,00	$ 12.732.576,00	1.00	$ 12.732.576,00	0	$ -	-1.0	-$ 12.732.576,00	-			+				$ -		$ -	+		
15210	16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un	1.00	$ 10.038.457,00	$ 10.038.457,00	1.00	$ 10.038.457,00	0	$ -	-1.0	-$ 10.038.457,00	-			+				$ -		$ -	+		
15211	16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO " TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un	1.00	$ 17.733.390,00	$ 17.733.390,00	1.00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 17.733.390,00	+	1.00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 17.733.390,00
15212	16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un	1.00	$ 10.702.581,00	$ 10.702.581,00	1.00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 10.702.581,00	+	1.00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 10.702.581,00
15213	16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un	1.00	$ 14.969.255,00	$ 14.969.255,00	1.00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 14.969.255,00	+	1.00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 14.969.255,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.008.411,00	$ 3.008.411,00	1.00	$ 3.008.411,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.008.411,00	+	1.00	$ 3.008.411,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.008.411,00
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.189.485,00	$ 3.189.485,00	1.00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.189.485,00	+	1.00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.189.485,00
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.136.286,00	$ 4.136.286,00	1.00	$ 4.136.286,00	0	$ -	-1,0	$ 4.136.286,00				+				$ -		$ -	+		
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.688.086,00	$ 4.688.086,00	1.00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -	-	1.00	$ 4.688.086,00		1.00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -		1.00	$ 4.688.086,00
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.344.120,00	$ 3.344.120,00	1.00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.344.120,00	+	1.00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.344.120,00
15219	16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.623.621,00	$ 2.623.621,00	1.00	$ 2.623.621,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.623.621,00	+	1.00	$ 2.623.621,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.623.621,00
15220	16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.536.986,00	$ 4.536.986,00	1.00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.536.986,00	+	1.00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.536.986,00
15221	16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.652.470,00	$ 2.652.470,00	1.00	$ 2.652.470,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.652.470,00	+	1.00	$ 2.652.470,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.652.470,00
Subtotal						**$ 870.110.228,00**		**$ 870.110.228,00**				**-$ 288.838.561,00**			**$ 581.271.667,00**			**$ 581.271.667,00**							**$ 581.271.667,00**
	16.07.00	**SUBESTACIONES**																							
15227	16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA O SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17.5 KV - 630A 20 KA INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION INDICADOR DE FALLA INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1.00	$ 55.331.013,00	$ 55.331.013,00	1.00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 55.331.013,00	+	1.00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 55.331.013,00
15228	16.07.02	- (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARAMETROS ELECTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA PRECISION CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU - JUEGO DE CT'S (DUAL), BURDEN-PRECISIÓN DE (20VA-C,0.5S) AISLAMIENTO A 17.5KV. SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA - JUEGO DE PT'S (DUAL) RELACIÓN 13.200/120 (120	un	1.00	$ 140.376.674,00	$ 140.376.674,00	1.00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 140.376.674,00	+	1.00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 140.376.674,00
15229	16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMATICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA 17.5KV 630A 20KA INCLUYE SUMINISTRO INSTALACIÓN INDICADOR DE FALLA INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECCIONES PARAMETRIZACIÓN DEL RELE ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	un	1.00	$ 96.082.309,00	$ 96.082.309,00	1.00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 96.082.309,00	+	1.00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 96.082.309,00
15230	16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA 3PH, DIMENSIONES APROPIADAS SEGUN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACION ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 21.800.868,00	$ 21.800.868,00	1.00	$ 21.800.868,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.800.868,00	-			+				$ -		$ -	+		

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15234	16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	un	2.00	$ 1.262.848,00	$ 2.525.696,00	2.00	$ 2.525.696,00	0	$ -	-2.0	-$ 2.525.696,00	-							$ -		$ -	=		
15235	16.07.06	INTERCONEXION ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCION (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15.00	$ 452.577,00	$ 6.788.565,00	15.00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 6.788.565,00	=	15.00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 6.788.565,00
15236	16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3.00	$ 704.311,00	$ 2.112.933,00	3.00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 2.112.933,00	=	3.00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 2.112.933,00
15237	16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE 15 KV AWG# X 3 UND	un	1.00	$ 746.088,00	$ 746.088,00	1.00	$ 746.088,00	0	$ -	-1.0	-$ 746.088,00	-							$ -		$ -	=		
15238	16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION Y ALIMENTACION A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION	un	2.00	$ 2.112.816,00	$ 4.225.632,00	2.00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4.225.632,00	=	2.00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 4.225.632,00
15239	16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5.00	$ 1.095.339,00	$ 5.476.695,00	5.00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 5.476.695,00	=	5.00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 5.476.695,00
15240	16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2.00	$ 1.095.339,00	$ 2.190.678,00	2.00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.190.678,00	=	2.00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.190.678,00
Subtotal						**$ 337.857.151,00**		**$ 337.857.151,00**				**$ 25.072.652,00**						**$ 312.584.499,00**							**$ 312.584.499,00**
	16.08.00	**REDES DE MEDIA TENSION**																							
15242	16.08.01	CABLE DE M.T. TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150.00	$ 419.754,00	$ 62.963.100,00	150.00	$ 62.963.100,00					=	150.00	$ 62.963.100,00	=	150.00	$ 62.963.100,00					=	150.00	$ 62.963.100,00
15243	16.08.02	PRUEBA DE CABLE V.F. DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2.00	$ 2.170.927,00	$ 4.341.854,00	2.00	$ 4.341.854,00					=	2.00	$ 4.341.854,00	=	2.00	$ 4.341.854,00					=	2.00	$ 4.341.854,00
15244	16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LÁMINA 100X100X40 CMS	un	1.00	$ 2.188.221,00	$ 2.188.221,00	1.00	$ 2.188.221,00					=	1.00	$ 2.188.221,00	=	1.00	$ 2.188.221,00					=	1.00	$ 2.188.221,00
15245	16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 6"Ø, MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y ANARRE EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	un	1.00	$ 5.634.803,00	$ 5.634.803,00	1.00	$ 5.634.803,00					=	1.00	$ 5.634.803,00	=	1.00	$ 5.634.803,00					=	1.00	$ 5.634.803,00
Subtotal						**$ 75.127.978,00**		**$ 75.127.978,00**							**$ 75.127.978,00**			**$ 75.127.978,00**							**$ 75.127.978,00**
	16.09.00	**CAMARAS Y CANALIZACION**																							
15246	16.09.01	CANALIZACION TUBERIA 4PVC PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m	140.00	$ 296.969,00	$ 41.575.100,00	140.00	$ 41.575.100,00					=	140.00	$ 41.575.100,00	=	140.00	$ 41.575.100,00					=	140.00	$ 41.575.100,00
15247	16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSION TIPO DOBLE ARNIA (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO ,LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5.00	$ 4.315.782,00	$ 21.578.910,00	5.00	$ 21.578.910,00					=	5.00	$ 21.578.910,00	=	5.00	$ 21.578.910,00					=	5.00	$ 21.578.910,00
15248	16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR ARNIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO ,LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1.00	$ 5.188.102,00	$ 5.188.102,00	1.00	$ 5.188.102,00					=	1.00	$ 5.188.102,00	=	1.00	$ 5.188.102,00					=	1.00	$ 5.188.102,00
Subtotal						**$ 68.342.112,00**		**$ 68.342.112,00**							**$ 68.342.112,00**			**$ 68.342.112,00**							**$ 68.342.112,00**
	16.10.00	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**																							
15249	16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 3X3 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1.00	$ 6.065.140,00	$ 6.065.140,00	1.00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.065.140,00	=	1.00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.065.140,00
15250	16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M TRIANGULAR DE 3M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1.00	$ 3.105.840,00	$ 3.105.840,00	1.00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.105.840,00	=	1.00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.105.840,00
15252	16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCION DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4.00	$ 357.358,00	$ 1.429.432,00	4.00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.429.432,00	=	4.00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.429.432,00
15253	16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE NO 4/0	m	20.00	$ 93.950,00	$ 1.879.000,00	20.00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1.879.000,00	=	20.00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 1.879.000,00
15255	16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXION DE TIERRAS DE 50X20X12 CM INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1/4" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1.00	$ 945.700,00	$ 945.700,00	1.00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 945.700,00	=	1.00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 945.700,00
15256	16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1/4" X 3/16" X 40 CM PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4.00	$ 945.700,00	$ 3.782.800,00	4.00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 3.782.800,00	=	4.00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 3.782.800,00
15258	16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXION	un	1.00	$ 716.925,00	$ 716.925,00	1.00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 716.925,00	=	1.00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 716.925,00
15259	16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1.00	$ 5.869.077,00	$ 5.869.077,00	1.00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.869.077,00	=	1.00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.869.077,00
Subtotal						**$ 23.793.914,00**		**$ 23.793.914,00**							**$ 23.793.914,00**			**$ 23.793.914,00**							**$ 23.793.914,00**
	16.11.00	**PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS**																							
15260	16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	76.00	$ 360.544,00	$ 27.370.944,00	76.00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76.00	$ 27.370.944,00	=	76.00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76.00	$ 27.370.944,00
15261	16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	36.00	$ 390.704,00	$ 14.065.344,00	36.00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 14.065.344,00	=	38.00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 14.065.344,00
15262	16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90° INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	6.00	$ 597.062,00	$ 3.582.372,00	6.00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.582.372,00	=	6.00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.582.372,00
15262A	16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 15M EN ACERO INOXIDABLE	un	39.00	$ 539.527,00	$ 21.041.553,00	39.00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39.00	$ 21.041.553,00	=	39.00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39.00	$ 21.041.553,00
15262B	16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 12M EN ACERO INOXIDABLE	un	38.00	$ 539.527,00	$ 20.502.026,00	38.00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38.00	$ 20.502.026,00	=	38.00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38.00	$ 20.502.026,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15263	16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACION A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	1.100.00	$ 15.849,00	$ 17.433.900,00	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00	=	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00
15264	16.11.08	AISLADOR DE FIJACION ALAMBRON DEP SNAP O SIMILAR	un	1.050,00	$ 21.496,00	$ 22.570.800,00	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00	=	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00
15265	16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO. INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACION	un	1,00	$ 94.834,00	$ 94.834,00	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00	=	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00
15266	16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACION Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280,00	$ 26.523,00	$ 7.426.440,00	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00	=	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00
15267	16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESIÓN	un	36,00	$ 55.636,00	$ 2.002.896,00	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00	=	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00
15268	16.11.12	TUBERÍA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	250,00	$ 50.287,00	$ 12.571.750,00	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00	=	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00
15269	16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METALICO A CONDUCTOR REF. GAR1428	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15270	16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15271	16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO 2/0 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	570,00	$ 99.812,00	$ 56.892.840,00	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00	=	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00
15272	16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	36,00	$ 388.984,00	$ 14.003.424,00	36,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.003.424,00	=	36,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.003.424,00
15273	16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERIA DE 0.60X0.60 CMTS CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 357.358,00	$ 12.864.888,00	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00	=	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00
15274	16.11.18	PUNTOS DE UNION CON CONECTOR BIMETALICA ACERO DE ESTRUCTURA/COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 116.165,00	$ 4.181.940,00	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00	=	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00
15275	16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X3.0)	un	36,00	$ 323.343,00	$ 11.640.348,00	36,00	$ 11.640.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.640.348,00	=	36,00	$ 11.640.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.640.348,00
15276	16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	105,00	$ 116.165,00	$ 12.197.325,00	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00	=	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00
Subtotal						**$ 263.095.672,00**		**$ 263.095.672,00**							**$ 263.095.672,00**			**$ 263.095.672,00**							**$ 263.095.672,00**
	16.12.00	**DOCUMENTACION**																								
15285	16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO: REFLECTIVOS SEGUN NORMA DE RIESGO ELECTRICO: EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TECNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LAMINA GALVANIZADA	Un	9,00	$ 159.592,00	$ 1.436.328,00	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00	=	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00
15286	16.12.02	MARCACIONES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES, REDES DE ENERGIZACION BANDAS PLASTICAS O PINTURA) CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACION TIPO CLIP) TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1,00	$ 3.483.312,00	$ 3.483.312,00	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00	=	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00
Subtotal						**$ 4.919.640,00**		**$ 4.919.640,00**							**$ 4.919.640,00**			**$ 4.919.640,00**							**$ 4.919.640,00**
A17	**17.00.00**	**INSTALACIONES ILUMINACION**																								
170091	17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMETICA DE 150 WATTS CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHANNEL EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 45W NW SOBREPONER. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000 IEC 61547 IEC 62493 E IEC61326 450M DE SOBREPONER	un	45,00	$ 147.412,00	$ 6.633.540,00	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00	=	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00
170092	17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACION INCRUSTADO O RECESADO, EN MARCO (MARGO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151,00	$ 146.048,00	$ 22.053.248,00	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00	=	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00
170093	17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156,00	$ 45.043,00	$ 7.026.708,00	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00	=	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00
170094	17.00.04	LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CALIDA STEPLIGHT ETLED	un	401,00	$ 42.313,00	$ 16.967.513,00	401,00	$ 16.967.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.967.513,00	=	401,00	$ 16.967.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.967.513,00
170095	17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO CON CLIP DE FIJACIÓN PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FACIL INSTALACION RD 24W 100-240V	un	178,00	$ 28.664,00	$ 5.102.192,00	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00	=	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00
170096	17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO CON CLIP DE FIJACIÓN PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FACIL INSTALACION RD 18W 100-240V	un	8,00	$ 156.967,00	$ 1.255.736,00	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00	=	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00
170097	17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER	un	2,00	$ 368.531,00	$ 737.062,00	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00	=	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00
170098	17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3282LM SOBREPONER	un	9,00	$ 737.062,00	$ 6.633.558,00	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00	=	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00
170099	17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER	un	3,00	$ 737.062,00	$ 2.211.186,00	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00	=	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00
170010	17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 8576 LM SOBREPONER	un	4,00	$ 1.064.645,00	$ 4.258.580,00	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00	=	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
170011	17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.5L FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO Y ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 26W SOBREPONER	un	28.00	$ 887.205,00	$ 24.841.740,00	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00	=	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00
170012	17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 12*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W	un	12,00	$ 192.370,00	$ 1.228.440,00	12,00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.228.440,00	=	12,00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.228.440,00
170013	17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	un	37,00	$ 69.611,00	$ 2.575.607,00	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00	=	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00
170014	17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	un	11,00	$ 1.105.593,00	$ 12.161.523,00	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00	=	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00
170015	17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	11,00	$ 928.152,00	$ 10.209.672,00	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00	=	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00
170016	17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	82,00	$ 31.393,00	$ 2.574.226,00	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00	=	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00
170017	17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER DE USO INTERIOR PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5,00	$ 794.389,00	$ 3.971.945,00	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00	=	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00
170018	17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CMLED 6-3R1FT 11100LM 74W 41K	un	13,00	$ 1.927.281,00	$ 25.054.653,00	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00	=	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00
170019	17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO OPTICO Y ELECTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELECTRICO Y OPTICO CON ESAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCION DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ANGULO AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACION H 4M 60W	un	2,00	$ 3.173.462,00	$ 6.346.924,00	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00	=	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00
170020	17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO OPTICO Y ELECTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELECTRICO Y OPTICO CON ESAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCION DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ANGULO AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACION H 4M 60W	un	7,00	$ 395.830,00	$ 2.770.810,00	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00	=	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00
170021	17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE A IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23,00	$ 170.676,00	$ 3.925.748,00	23,00	$ 3.925.748,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.925.748,00	=	23,00	$ 3.925.748,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.925.748,00
170022	17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W/ 5000K SUSPENDIDA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000-3-2, IEC 61547, IEC 62493 E IEC 61326	un	32,00	$ 150.142,00	$ 4.804.544,00	32,00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.804.544,00	=	32,00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.804.544,00
170023	17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2,00	$ 341.233,00	$ 682.466,00	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00	=	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00
170024	17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM INCRUSTAR	un	72,00	$ 79.166,00	$ 5.699.952,00	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00	=	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00
170025	17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115,00	$ 313.934,00	$ 36.102.410,00	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00	=	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00
170026	17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VHV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	un	3,00	$ 341.233,00	$ 1.023.699,00	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00	=	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00
170027	17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ CON BATERIA INTEGRADA PARA BRINDAR MAS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7,00	$ 143.318,00	$ 1.003.226,00	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00	=	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00
170028	17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ CON BATERIA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4.5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25,00	$ 143.318,00	$ 3.582.950,00	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00	=	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00
170029	17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERIA INTEGRADA PARA BRINDAR MAS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14,00	$ 129.668,00	$ 1.815.352,00	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00	=	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00
Subtotal						**$ 223.253.630,00**		**$ 223.253.630,00**							**$ 223.253.630,00**										**$ 223.253.630,00**
A18	**18.00.00**	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**																							
180001	18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1,00	$ 15.309.852,00	$ 15.309.852,00	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00	=	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00
180002	18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1,00	$ 19.778.960,00	$ 19.778.960,00	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00	=	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00
180003	18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl Modulo y cable de conexion	un	45,00	$ 412.132,00	$ 18.545.940,00	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00	=	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00
180004	18.00.04	LAMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl. Cable de conexion	un	18,00	$ 310.199,00	$ 5.583.582,00	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00	=	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00
180005	18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl. Cable de conexion	un	5,00	$ 7.814.711,00	$ 39.073.555,00	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00	=	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00
Subtotal						**$ 98.291.889,00**		**$ 98.291.889,00**							**$ 98.291.889,00**										**$ 98.291.889,00**
A19	**19.00.00**	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**																							

CONDICIONES SOCIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
190001	19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1.00	$ 6.138.130,00	$ 6.138.130,00	1.00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.138.130,00	=	1.00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.138.130,00
190002	19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69,00	$ 22.840,00	$ 1.562.160,00	69.00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69.00	$ 1.562.160,00	=	69.00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00
190003	19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4,00	$ 81.880,00	$ 327.520,00	4.00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 327.520,00	=	4.00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00
190004	19.00.04	BOTON APERTURA	un	27,00	$ 196.052,00	$ 5.347.404,00	27.00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27.00	$ 5.347.404,00	=	27.00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00
190005	19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN. ACCESOS	un	1,00	$ 11.361.445,00	$ 11.361.445,00	1.00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11.361.445,00	=	1.00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00
190006	19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20,00	$ 894.076,00	$ 17.881.520,00	20.00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 17.881.520,00	=	20.00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00
190007	19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3,00	$ 16.945.106,00	$ 50.835.318,00	3.00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 50.835.318,00	=	3.00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00
190008	19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33,00	$ 682.831,00	$ 22.534.723,00	33.00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33.00	$ 22.536.723,00	=	33.00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00
190009	19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONIA	un	1,00	$ 789.195,00	$ 789.195,00	1.00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 789.195,00	=	1.00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00
190010	19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4,00	$ 677.903,00	$ 2.711.612,00	4.00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.711.612,00	=	4.00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00
190011	19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1,00	$ 13.815.324,00	$ 13.815.324,00	1.00	$ 13.815.324,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 13.815.324,00	=	1.00	$ 13.815.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.815.324,00
190012	19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1,00	$ 735.863,00	$ 735.863,00	1.00	$ 735.863,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 735.863,00	=	1.00	$ 735.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 735.863,00
190013	19.00.13	CÁMARA PIJA	un	30,00	$ 1.307.987,00	$ 39.236.610,00	30.00	$ 39.236.610,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 39.236.610,00	=	30.00	$ 39.236.610,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.236.610,00
190014	19.00.14	CAMARA PIJA CON HOUSING Incl Conectores	un	13,00	$ 1.420.528,00	$ 18.466.864,00	13.00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 18.466.864,00	=	13.00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00
190015	19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl Conectores	un	1,00	$ 7.720.717,00	$ 7.720.717,00	1.00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.720.717,00	=	1.00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00
190016	19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl Conectores	un	1,00	$ 17.630.088,00	$ 17.630.088,00	1.00	$ 17.630.088,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17.630.088,00	=	1.00	$ 17.630.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.630.088,00
190017	19.00.17	GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 5.082.748,00	$ 5.082.748,00	1.00	$ 5.082.748,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.082.748,00	=	1.00	$ 5.082.748,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.748,00
190018	19.00.18	RACK 2.1 M Incl Pernos de instalación	un	4,00	$ 2.199.701,00	$ 8.798.804,00	4.00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 8.798.804,00	=	4.00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00
190019	19.00.19	BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación	un	8,00	$ 936.069,00	$ 7.488.552,00	8.00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7.488.552,00	=	8.00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00
190020	19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	10,00	$ 34.228.013,00	$ 342.280.130,00	10.00	$ 342.280.130,00	0	$ -	-2.0	$ 68.456.026,00	=	8.00	$ 273.824.104,00	=	8.00	$ 273.824.104,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 273.824.104,00
190021	19.00.21	SWITCH CORE 8 PT. FO Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 57.042.273,00	$ 57.042.273,00	1.00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 57.042.273,00	=	1.00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00
190022	19.00.22	SALIDA PTO. SENCILLO RJ45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	81,00	$ 141.926,00	$ 11.496.006,00	81.00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	81.00	$ 11.496.006,00	=	81.00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	81,00	$ 11.496.006,00
190023	19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO. Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	10,00	$ 4.087.270,00	$ 40.872.700,00	10.00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 40.872.700,00	=	10.00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00
190024	19.00.24	SALIDA PTO. DOBLE RJ45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	192,00	$ 250.672,00	$ 48.129.024,00	192.00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192.00	$ 48.129.024,00	=	192.00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00
190025	19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10,00	$ 93.117,00	$ 931.170,00	10.00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 931.170,00	=	10.00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00
190026	19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480,00	$ 67.141,00	$ 32.227.680,00	480.00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480.00	$ 32.227.680,00	=	480.00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00
190027	19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23.250,00	$ 6.485,00	$ 150.776.250,00	23250.00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250.00	$ 150.776.250,00	=	23250.00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00
190028	19.00.28	FIBRA ÓPTICA OM3 X 8 HILOS	un	550,00	$ 17.346,00	$ 9.540.300,00	550.00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	550.00	$ 9.540.300,00	=	550.00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	550,00	$ 9.540.300,00
190029	19.00.29	PATCH CORD P.O. MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas	un	10,00	$ 176.968,00	$ 1.769.680,00	10.00	$ 1.769.680,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.769.680,00	=	10.00	$ 1.769.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.769.680,00
190030	19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48,00	$ 99.824,00	$ 4.791.552,00	48.00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48.00	$ 4.791.552,00	=	48.00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00
190031	19.00.31	ACCESS POINT	un	4,00	$ 5.011.368,00	$ 20.045.472,00	4.00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 20.045.472,00	=	4.00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00
190032	19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1,00	$ 5.339.415,00	$ 5.339.415,00	1.00	$ 5.339.415,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.339.415,00	=	1.00	$ 5.339.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.339.415,00
190033	19.00.33	SERVIDOR TELEFONIA IP	un	1,00	$ 7.786.044,00	$ 7.786.044,00	1.00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.786.044,00	=	1.00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00
190034	19.00.34	TERMINAL TELEFONICO IP SECRETARIA, INC TELEFONO	un	3,00	$ 1.541.457,00	$ 4.630.371,00	3.00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 4.630.371,00	=	3.00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00
190035	19.00.35	TERMINAL TELEFONICO IP SENCILLO INC. TELEFONO	un	90,00	$ 360.096,00	$ 32.408.640,00	90.00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90.00	$ 32.408.640,00	=	90.00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00
190036	19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Incl. Soportes y pernos de instalación	m	500,00	$ 110.600,00	$ 55.300.000,00	500.00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500.00	$ 55.300.000,00	=	500.00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00
190037	19.00.37	TUBERIA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalacion	m	200,00	$ 42.834,00	$ 8.566.800,00	200.00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200.00	$ 8.566.800,00	=	200.00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00
190038	19.00.38	TUBERIA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalacion	m	1.494,00	$ 39.048,00	$ 58.334.724,00	1494.00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494.00	$ 58.334.724,00	=	1494.00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00
190039	19.00.39	CANALIZACIÓN 3X4" Inc	m	140,00	$ 69.900,00	$ 9.786.000,00	140.00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 9.786.000,00	=	140.00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00
190040	19.00.40	CAJAS 600 X 6 M	un	8,00	$ 406.186,00	$ 3.265.488,00	8.00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 3.265.488,00	=	8.00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00
Subtotal						$ 1.143.586.994,00		$ 1.143.586.994,00				$ -68.456.026,00			$ 1.075.130.068,00			$ 1.075.130.068,00							
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA																							
	20.01.00	CONDUCTOS																							
200085	20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1.557,00	$ 112.394,00	$ 175.003.686,00	1557.00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557.00	$ 175.003.686,00	=	1557.00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00
200086	20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1.984,00	$ 131.312,00	$ 260.562.688,00	1984.00	$ 260.562.688,00	91.00	$ 12.231.874,00		$ -	=	2077.00	$ 272.776.564,00	=	2077.00	$ 272.776.564,00		$ -		$ -	=	2077,00	$ 272.776.564,00
200087	20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	121,00	$ 169.108,00	$ 20.811.108,00	123.00	$ 20.811.108,00	281.50	$ 47.628.674,00		$ -	=	404.50	$ 68.439.782,00	=	404.50	$ 68.439.782,00		$ -		$ -	=	404,50	$ 68.439.782,00
200088	20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133,00	$ 226.234,00	$ 30.089.122,00	133.00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133.00	$ 30.089.122,00	=	133.00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00
200089	20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3.348,00	$ 41.878,00	$ 140.123.788,00	3348.00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3346,00	$ 140.123.788,00	=	3348.00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3348,00	$ 140.123.788,00
200090	20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCION COCINAS CALIBRE 16	m2	41,00	$ 241.301,00	$ 9.893.341,00	41.00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41.00	$ 9.893.341,00	=	41.00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00
200091	20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 4"	m	67,00	$ 95.888,00	$ 6.424.496,00	67.00	$ 8.424.496,00		$ -		$ -	=	67.00	$ 6.424.496,00	=	67.00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00
200092	20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 8"	m	9,00	$ 93.166,00	$ 838.494,00	9.00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 838.494,00	=	9.00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00
200094	20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9,00	$ 153.759,00	$ 1.383.831,00	9.00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9.00	$ 1.383.831,00	=	9.00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00
200095	20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21,00	$ 228.665,00	$ 4.801.965,00	21.00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 4.801.965,00	=	21.00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00
200096	20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143,00	$ 215.903,00	$ 30.874.129,00	143.00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143.00	$ 30.874.129,00	=	143.00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00
200097	20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45,00	$ 228.930,00	$ 10.301.850,00	45.00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00	=	45.00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00
200098	20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	81,00	$ 315.742,00	$ 19.260.262,00	81.00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	81.00	$ 19.260.262,00	=	81.00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	81,00	$ 19.260.262,00
200099	20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	$ 337.226,00	$ 13.826.266,00	41.00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41.00	$ 13.826.266,00	=	41.00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00
200100	20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68,00	$ 334.478,00	$ 22.744.504,00	68.00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 22.744.504,00	=	68.00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00
200101	20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 26"	m	63,00	$ 407.419,00	$ 25.667.397,00	63.00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63.00	$ 25.667.397,00	=	63.00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00
200102	20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	$ 368.879,00	$ 20.648.024,00	56.00	$ 20.648.024,00		$ -		$ -	=	56.00	$ 20.648.024,00	=	56.00	$ 20.648.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.648.024,00
200103	20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	$ 565.839,00	$ 1.697.517,00	3.00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.697.517,00	=	3.00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00
200215	20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 14"	m	4,00	$ 152.983,00	$ 611.932,00	4.00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 611.932,00	=	4.00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00
200104	20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 16"	m	19,00	$ 296.508,00	$ 5.635.362,00	19.00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 5.635.362,00	=	19.00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00
200105	20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 237.528,00	$ 4.513.032,00	19.00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 4.513.032,00	=	19.00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00
200106	20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 20"	m	23,00	$ 286.199,00	$ 6.581.680,00	23.00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 6.581.680,00	=	23.00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200107	20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54.00	$ 331.863,00	$ 17.920.602,00	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 17.920.602,00	=	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 17.920.602,00
200108	20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32.00	$ 340.840,00	$ 10.906.320,00	32,00	$ 10.906.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.906.320,00	=	32,00	$ 10.906.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.906.320,00
200109	20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62.00	$ 393.449,00	$ 24.393.838,00	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00	=	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00
200110	20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59.00	$ 434.002,00	$ 25.606.118,00	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00	=	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00
200111	20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52.00	$ 384.815,00	$ 20.010.380,00	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00	=	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00
200112	20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"	m	3.00	$ 534.831,00	$ 1.604.493,00	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00	=	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00
200142	20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91.00	$ 35.158,00	$ 3.199.469,00	91,00	$ 3.199.469,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.469,00	=	91,00	$ 3.199.469,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.469,00
200143	20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108.00	$ 40.603,00	$ 4.385.124,00	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00	=	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00
200144	20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80.00	$ 49.569,00	$ 3.967.120,00	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00	=	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00
200145	20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57.00	$ 59.175,00	$ 3.372.975,00	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00	=	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00
200146	20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1.00	$ 53.736,00	$ 53.736,00	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00	=	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00
200148	20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179.00	$ 49.034,00	$ 8.777.086,00	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00	=	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00
200150	20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2.00	$ 77.423,00	$ 154.846,00	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00	=	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00
200151	20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2.00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00	=	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00
200153	20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4.00	$ 59.357,00	$ 237.428,00	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00	=	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00
200154	20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66.00	$ 59.357,00	$ 3.917.562,00	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00	=	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00
200155	20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1.00	$ 65.810,00	$ 65.810,00	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00	=	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00
200156	20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2.00	$ 105.811,00	$ 211.622,00	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00	=	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00
200157	20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6.00	$ 136.780,00	$ 820.680,00	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00	=	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00
200158	20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	un	8.00	$ 215.294,00	$ 1.292.964,00	8,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.292.964,00	=	8,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.292.964,00
200159	20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x6"	un	4.00	$ 65.810,00	$ 263.240,00	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00	=	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00
200160	20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43.00	$ 80.003,00	$ 3.440.129,00	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00	=	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00
200161	20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10.00	$ 103.230,00	$ 1.032.300,00	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00	=	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00
200162	20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2.00	$ 150.975,00	$ 301.950,00	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00	=	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00
200163	20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9.00	$ 162.587,00	$ 1.463.283,00	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.283,00	=	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.281,00
200164	20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1.00	$ 176.783,00	$ 176.783,00	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00	=	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00
200165	20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00	=	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00
200166	20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x38"	un	1.00	$ 24.518,00	$ 24.518,00	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00	=	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00
200168	20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	18.00	$ 99.360,00	$ 1.788.480,00	18,00	$ 1.788.480,00	1,00	$ 99.360,00		$ -	=	19,00	$ 1.887.840,00	=	19,00	$ 1.887.840,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.887.840,00
200169	20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4.00	$ 113.553,00	$ 454.212,00	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00	=	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00
200170	20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2.00	$ 138.071,00	$ 276.142,00	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00	=	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00
200171	20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4.00	$ 172.910,00	$ 691.640,00	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00	=	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00
200173	20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x46"	un	3.00	$ 347.112,00	$ 1.041.336,00	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00	=	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00
200174	20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2.00	$ 103.230,00	$ 206.460,00	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00	=	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00
200175	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5.00	$ 134.199,00	$ 670.995,00	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00	=	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00
200176	20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2.00	$ 163.879,00	$ 327.758,00	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00	=	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00
200177	20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x46"	un	1.00	$ 338.078,00	$ 338.078,00	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00	=	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00
200179	20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x6"	un	1.00	$ 89.037,00	$ 89.037,00	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00	=	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00
200180	20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1.00	$ 520.022,00	$ 520.022,00	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00	=	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00
200181	20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x36"	un	1.00	$ 509.699,00	$ 509.699,00	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00	=	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00
200182	20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	13.00	$ 49.680,00	$ 645.840,00	13,00	$ 645.840,00	1,00	$ 49.680,00		$ -	=	14,00	$ 695.520,00	=	14,00	$ 695.520,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 695.520,00
200250	20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2.00	$ 238.461,00	$ 476.922,00	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00	=	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00
200183	20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 6"x6"	un	6.00	$ 98.971,00	$ 593.826,00	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00	=	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00
200184	20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 9"x9"	un	6.00	$ 149.297,00	$ 895.782,00	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00	=	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00
200185	20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 6"x6"	un	19.00	$ 97.359,00	$ 1.735.821,00	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00	=	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00
200186	20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 9"x9"	un	26.00	$ 137.812,00	$ 3.583.112,00	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00	=	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00
200187	20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 12"x12"	un	41.00	$ 184.266,00	$ 7.554.906,00	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00	=	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00
200188	20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 6"x6"	un	18.00	$ 89.810,00	$ 1.616.580,00	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00	=	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00
200189	20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 9"x9"	un	91.00	$ 137.812,00	$ 12.540.892,00	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00	=	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00
200190	20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 12"x12"	un	48.00	$ 184.266,00	$ 8.844.768,00	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00	=	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00
200191	20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø6"-ø6"	un	2,00	$ 7.425.088,00	$ 14.850.176,00	2,00	$ 14.850.176,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.850.176,00	=	2,00	$ 14.850.176,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.850.176,00
200192	20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	un	2,00	$ 354.854,00	$ 709.708,00	2,00	$ 709.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 709.708,00	=	2,00	$ 709.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 709.708,00
200193	20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x6"	un	2,00	$ 120.649,00	$ 241.298,00	2,00	$ 241.298,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 241.298,00	=	2,00	$ 241.298,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 241.298,00
200194	20.01.77	DAMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2,00	$ 73.553,00	$ 147.106,00	2,00	$ 147.106,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 147.106,00	=	2,00	$ 147.106,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 147.106,00
200195	20.01.78	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x6"-4"x6"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00	=	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00
200196	20.01.79	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2,00	$ 147.103,00	$ 294.206,00	2,00	$ 294.206,00	0	$ -	-2,0	-$ 294.206,00	-			=				$ -		$ -	=		
200197	20.01.80	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x6"-6"x6"	un	1,00	$ 134.199,00	$ 134.199,00	1,00	$ 134.199,00	0	$ -	-1,0	-$ 134.199,00	-			=				$ -		$ -	=		
200198	20.01.81	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	5,00	$ 147.103,00	$ 735.515,00	5,00	$ 735.515,00	0	$ -	-5,0	-$ 735.515,00	-			=				$ -		$ -	=		
200199	20.01.82	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9,00	$ 160.007,00	$ 1.440.063,00	9,00	$ 1.440.063,00	0	$ -	-9,0	-$ 1.440.063,00	-			=				$ -		$ -	=		
200200	20.01.83	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2,00	$ 170.330,00	$ 340.660,00	2,00	$ 340.660,00	0	$ -	-2,0	-$ 340.660,00	-			=				$ -		$ -	=		
200201	20.01.84	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x"-10"x"	un	1,00	$ 147.103,00	$ 147.103,00	1,00	$ 147.103,00	0	$ -	-1,0	-$ 147.103,00	-			=				$ -		$ -	=		
200202	20.01.85	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2,00	$ 190.976,00	$ 381.952,00	2,00	$ 381.952,00	0	$ -	-2,0	-$ 381.952,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200203	20.01.86	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7.00	$ 211.822,00	$ 1.481.354,00	7.00	$ 1.481.354,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.481.354,00	-			+				$ -		$ -	+		
200204	20.01.87	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1.00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-			+				$ -		$ -	+		
200205	20.01.88	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 12"x8"-12"x8"	un	2.00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2.00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-			+				$ -		$ -	+		
200206	20.01.89	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 12"x8"-12"x8"	un	2.00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2.00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-			+				$ -		$ -	+		
200207	20.01.90	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2.00	$ 237.429,00	$ 474.858,00	2.00	$ 474.858,00	0	$ -	-2,0	-$ 474.858,00	-			+				$ -		$ -	+		
200208	20.01.91	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1.00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-			+				$ -		$ -	+		
200209	20.01.92	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"	un	1.00	$ 265.817,00	$ 265.817,00	1.00	$ 265.817,00	0	$ -	-1,0	-$ 265.817,00	-			+				$ -		$ -	+		
200210	20.01.93	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 16"x8"-16"x8"	un	1.00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1.00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-			+				$ -		$ -	+		
200211	20.01.94	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1.00	$ 335.498,00	$ 335.498,00	1.00	$ 335.498,00	0	$ -	-1,0	-$ 335.498,00	-			+				$ -		$ -	+		
200212	20.01.95	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1.00	$ 353.563,00	$ 353.563,00	1.00	$ 353.563,00	0	$ -	-1,0	-$ 353.563,00	-			+				$ -		$ -	+		
200213	20.01.96	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1.00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1.00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-			+				$ -		$ -	+		
200214	20.01.97	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1.00	$ 529.054,00	$ 529.054,00	1.00	$ 529.054,00	0	$ -	-1,0	-$ 529.054,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						**$ 1.020.670.360,00**		**$ 1.020.670.360,00**		**$ 99.991.500,00**		**-$ 6.553.370,00**			**$ 1.072.008.680,00**			**$ 1.072.008.680,00**							**$ 1.072.008.680,00**
	20.03.00	**TUBERIA**																							
200201	20.03.01	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88.00	$ 35.090,00	$ 3.087.920,00	88.00	$ 3.087.920,00	249,00	$ 8.737.410,00		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00	+	337,00	$ 11.825.330,00		$ -		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00
200216	20.03.02	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311,00	$ 37.389,00	$ 11.631.099,00	311,00	$ 11.631.099,00	1087,00	$ 40.652.715,00		$ -	+	1398,00	$ 52.283.802,00	+	1398,00	$ 52.283.802,00		$ -		$ -	+	1398,00	$ 52.283.802,00
200217	20.03.03	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155,00	$ 47.043,00	$ 7.291.665,00	155,00	$ 7.291.665,00	322,00	$ 15.147.846,00		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00	+	477,00	$ 22.439.511,00		$ -		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00
200218	20.03.04	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209,00	$ 54.793,00	$ 11.451.737,00	209,00	$ 11.451.737,00	834,00	$ 45.697.362,00		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00	+	1043,00	$ 57.149.099,00		$ -		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00
200219	20.03.05	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	146,00	$ 64.960,00	$ 9.486.394,00	146,00	$ 9.486.394,00	218,00	$ 14.167.602,00		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00	+	364,00	$ 23.655.996,00		$ -		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00
200220	20.03.06	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	193,00	$ 81.009,00	$ 8.010.891,00	99,00	$ 8.010.891,00	168,00	$ 13.609.512,00		$ -	+	267,00	$ 21.620.403,00	+	267,00	$ 21.620.403,00		$ -		$ -	+	267,00	$ 21.620.403,00
200221	20.03.07	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88,00	$ 101.537,00	$ 8.935.256,00	88,00	$ 8.935.256,00	254,00	$ 25.790.398,00		$ -	+	342,00	$ 34.725.654,00	+	342,00	$ 34.725.654,00		$ -		$ -	+	342,00	$ 34.725.654,00
200222	20.03.08	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5,00	$ 114.644,00	$ 573.220,00	5,00	$ 573.220,00	0	$ -	-5,0	-$ 573.220,00	-			+				$ -		$ -	+		
200223	20.03.09	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72,00	$ 127.753,00	$ 9.198.216,00	72,00	$ 9.198.216,00	407,00	$ 51.995.471,00		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00	+	479,00	$ 61.193.687,00		$ -		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00
200224	20.03.10	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1,00	$ 145.561,00	$ 145.561,00	1,00	$ 145.561,00	0	$ -	-1,0	-$ 145.561,00	-			+				$ -		$ -	+		
200225	20.03.11	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32,00	$ 183.367,00	$ 5.227.744,00	32,00	$ 5.227.744,00	31,00	$ 5.984.377,00		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00	+	63,00	$ 10.292.121,00		$ -		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00
200226	20.03.12	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2,00	$ 426.815,00	$ 853.630,00	2,00	$ 853.630,00	0	$ -	-2,0	-$ 853.630,00	-			+				$ -		$ -	+		
200227	20.03.13	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	7,00	$ 533.519,00	$ 3.734.633,00	7,00	$ 3.734.633,00	25,00	$ 13.337.975,00		$ -	+	32,00	$ 17.072.608,00	+	32,00	$ 17.072.608,00		$ -		$ -	+	32,00	$ 17.072.608,00
200228	20.03.14	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1,00	$ 640.222,00	$ 640.222,00	1,00	$ 640.222,00	10,00	$ 6.402.220,00		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00	+	11,00	$ 7.042.442,00		$ -		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00
Subtotal						**$ 80.379.178,00**		**$ 80.379.178,00**		**$ 240.602.886,00**		**-$ 1.972.411,00**			**$ 319.309.653,00**			**$ 319.309.653,00**							**$ 319.309.653,00**
	20.04.00	**ACCESORIOS TUBERÍA**																							
200229	20.04.01	ACCESORIO 3BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN1621	un	11,00	$ 470.591,00	$ 5.176.501,00	11,00	$ 5.176.501,00	0	$ -	-11,0	-$ 5.176.501,00	-			+				$ -		$ -	+		
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN0321	un	13,00	$ 649.430,00	$ 8.442.590,00	13,00	$ 8.442.590,00	0	$ -	-13,0	-$ 8.442.590,00	-			+				$ -		$ -	+		
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN0721	un	16,00	$ 329.445,00	$ 5.271.120,00	16,00	$ 5.271.120,00	0	$ -	-16,0	-$ 5.271.120,00	-			+				$ -		$ -	+		
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN1421	un	7,00	$ 215.972,00	$ 1.511.804,00	7,00	$ 1.511.804,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.511.804,00	-			+				$ -		$ -	+		
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR AHBLN2320	un	2,00	$ 600.699,00	$ 1.201.398,00	2,00	$ 1.201.398,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.201.398,00	-			+				$ -		$ -	+		
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un	5,00	$ 401.621,00	$ 2.008.105,00	5,00	$ 2.008.105,00	0	$ -	-5,0	-$ 2.008.105,00	-			+				$ -		$ -	+		
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un	3,00	$ 974.778,00	$ 2.924.334,00	3,00	$ 2.924.334,00	0	$ -	-3,0	-$ 2.924.334,00	-			+				$ -		$ -	+		
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41	un	1,00	$ 869.511,00	$ 869.511,00	1,00	$ 869.511,00	0	$ -	-1,0	-$ 869.511,00	-			+				$ -		$ -	+		
200237	20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
200238	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
200239	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	un	5,00	$ 1.587.619,00	$ 7.938.095,00	5,00	$ 7.938.095,00	0	$ -	-5,0	-$ 7.938.095,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						**$ 44.668.172,00**		**$ 44.668.172,00**				**-$ 44.668.172,00**													
	20.05.00	**BALANCEO**																							
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1,00	$ 58.133.195,00	$ 58.133.195,00	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 58.133.195,00	+	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 58.133.195,00
Subtotal						**$ 58.133.195,00**		**$ 58.133.195,00**							**$ 58.133.195,00**			**$ 58.133.195,00**							**$ 58.133.195,00**
	20.06.00	**CONTROL**																							
200241	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1,00	$ 7.906.469,00	$ 7.906.469,00	1,00	$ 7.906.469,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.906.469,00	-			+				$ -		$ -	+		
200242	20.06.02	MULTI V S SINGLE	un	1,00	$ 560.742,00	$ 560.742,00	1,00	$ 560.742,00	0	$ -	-1,0	-$ 560.742,00	-			+				$ -		$ -	+		
200243	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SIL 2000/FAST TUBE	un	11,00	$ 1.560.065,00	$ 17.160.715,00	11,00	$ 17.160.715,00	0	$ -	-11,0	-$ 17.160.715,00	-			+				$ -		$ -	+		
200244	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1,00	$ 4.060.380,00	$ 4.060.380,00	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.060.380,00	+	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.060.380,00
200245	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1,00	$ 8.542.201,00	$ 8.542.201,00	1,00	$ 8.542.201,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.542.201,00	-			+				$ -		$ -	+		

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200246	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE INTEGRACION CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACION VENTILACION.	un	1.00	$ 241.809.041,00	$ 241.809.041,00	1.00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241.809.041,00	=	1.00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241.809.041,00
Subtotal						$ 278.039.548,00		$ 278.039.548,00				-$ 32.170.127,00			$ 245.869.421,00			$ 245.869.421,00							$ 245.869.421,00
A21	21.00.00	APARATOS SANITARIOS																							
20001	21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALÓNGADO ENTRADA POSTERIOR INCL MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92.00	$ 1.106.247,00	$ 101.958.724,00	92.00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 101.958.724,00	=	92.00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 101.958.724,00
20004	21.00.02	ORINAL COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	3.00	$ 892.389,00	$ 2.677.167,00	1.00	$ 892.389,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 892.389,00	=	1.00	$ 892.389,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 892.389,00
19020	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PERITE CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 243.093,00	$ 972.372,00	4.00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 972.372,00	=	4.00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 972.372,00
20002	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM.	un	164.00	$ 182.232,00	$ 18.952.128,00	99.00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99.00	$ 18.040.968,00	=	99.00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99.00	$ 18.040.968,00
20005	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100, CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	30.00	$ 676.259,00	$ 20.287.770,00	16.00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	16.00	$ 10.820.144,00		16.00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	16.00	$ 10.820.144,00
20007	21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 498.743,00	$ 1.986.972,00	4.00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.986.972,00		4.00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.986.972,00
25008	21.00.07	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3.00	$ 647.855,00	$ 1.943.565,00	3.00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.943.565,00	=	3.00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.943.565,00
19022	21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7.00	$ 707.183,00	$ 4.950.281,00	7.00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 4.950.281,00	=	7.00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 4.950.281,00
19023	21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN.	un	19.00	$ 1.299.978,00	$ 24.699.582,00	19.00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 24.699.582,00	=	19.00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 24.699.582,00
19024	21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECION OCULTA A LA PARED, BOTON PULSADOR EN A.B.S. CAPACIDAD 1.2 LITROS VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE INDICADOR DEL NIVEL DE JABON	un	88.00	$ 220.023,00	$ 19.362.024,00	88.00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88.00	$ 19.362.024,00		88.00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88.00	$ 19.362.024,00
19007	21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CLAVE	un	84.00	$ 206.220,00	$ 17.322.480,00	84.00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84.00	$ 17.322.480,00		84.00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84.00	$ 17.322.480,00
19008	21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304 DIÁMETRO TUBERIA DE 1 ¼	un	24.00	$ 582.346,00	$ 11.561.104,00	24.00	$ 11.561.104,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 11.561.104,00		24.00	$ 11.561.104,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 11.561.104,00
19009	21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24.00	$ 162.938,00	$ 3.910.512,00	24.00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 3.910.512,00		24.00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 3.910.512,00
19010	21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64.00	$ 194.536,00	$ 12.450.432,00	64.00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 12.450.432,00	=	64.00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 12.450.432,00
19011	21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES	un	1.00	$ 1.444.496,00	$ 1.444.496,00	1.00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.444.496,00	=	1.00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.444.496,00
19012	21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA incl. riel	un	25.00	$ 35.652,00	$ 891.300,00	25.00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 891.300,00	=	25.00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 891.300,00
19013	21.00.18	SECADOR ELECTRICO DE MANOS	un	4.00	$ 1.059.525,00	$ 4.238.100,00	4.00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4.238.100,00	=	4.00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4.238.100,00
19014	21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR, EXTRACCION MINIMO m3	un	4.00	$ 152.999,00	$ 611.996,00	4.00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 611.996,00	=	4.00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 611.996,00
19015	21.00.20	REJILLA PLASTICA DE VENTILACION 0.25 x 0.25 mt	un	26.00	$ 27.390,00	$ 712.140,00	26.00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 712.140,00	=	26.00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 712.140,00
19016	21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0.15 x 0.15 mt	un	5.00	$ 24.193,00	$ 120.965,00	5.00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 120.965,00	=	5.00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 120.965,00
Subtotal						$ 251.074.110,00		$ 238.910.546,00							$ 238.910.546,00			$ 238.910.546,00							$ 238.910.546,00
A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA																							
	22.01.00	PUERTAS																							
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8.00	$ 2.077.506,00	$ 16.620.048,00	8.00	$ 16.620.048,00	0	$ -	-8.0	-$ 16.620.048,00	-			+				$ -		$ -	+		
21002	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 1.679.773,00	$ 1.679.773,00	1.00	$ 1.679.773,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.679.773,00	-			+				$ -		$ -	+		
21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 2.927.642,00	$ 2.927.642,00	1.00	$ 2.927.642,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.927.642,00	-			+				$ -		$ -	+		
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75.00	$ 2.041.587,00	$ 153.119.025,00	75.00	$ 153.119.025,00	0	$ -	-75.0	-$ 153.119.025,00	-			+				$ -		$ -	+		
21003	22.01.05	P06-N PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRAS	un	18.00	$ 1.723.340,00	$ 31.020.120,00	18.00	$ 31.020.120,00	0	$ -	-18.0	-$ 31.020.120,00	-			+				$ -		$ -	+		
21008	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31.00	$ 2.088.991,00	$ 64.758.721,00	31.00	$ 64.758.721,00	0	$ -	-31.0	-$ 64.758.721,00	-			+				$ -		$ -	+		
21009	22.01.07	P02-K PUERTA ENTAMBORADA 0.90 x2.40 mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1.00	$ 2.552.056,00	$ 2.552.056,00	1.00	$ 2.552.056,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.552.056,00	-			+				$ -		$ -	+		
21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.60x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10.00	$ 4.498.575,00	$ 44.985.750,00	10.00	$ 44.985.750,00	0	$ -	-10.0	-$ 44.985.750,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 3.187.878,00	$ 12.751.500,00	4.00	$ 12.751.500,00	0	$ -	-4,0	-$ 12.751.500,00	-			+				$ -		$ -	+		
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61.00	$ 2.440.908,00	$ 149.261.388,00	61.00	$ 149.261.388,00	0	$ -	-61,0	-$ 149.261.388,00	-			+				$ -		$ -	+		
21013	22.01.11	P03-N PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4.00	$ 2.979.806,00	$ 11.919.224,00	4.00	$ 11.919.224,00	0	$ -	-4,0	-$ 11.919.224,00	-			+				$ -		$ -	+		
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35.00	$ 2.312.849,00	$ 80.942.715,00	35.00	$ 80.942.715,00	0	$ -	-35,0	-$ 80.942.715,00	-			+				$ -		$ -	+		
21015	22.01.13	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12.00	$ 2.427.500,00	$ 29.130.000,00	12.00	$ 29.130.000,00	0	$ -	-12,0	-$ 29.130.000,00	-			+				$ -		$ -	+		
21017	22.01.14	P07-DJ PUERTA ENTAMBORADA: 40 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MALLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2.00	$ 3.227.473,00	$ 6.454.946,00	2.00	$ 6.454.946,00	0	$ -	-2,0	-$ 6.454.946,00	-			+				$ -		$ -	+		
21018	22.01.15	P08-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 2.295.710,00	$ 9.182.840,00	4.00	$ 9.182.840,00	0	$ -	-4,0	-$ 9.182.840,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 617.308.748,00		$ 617.308.748,00				-$ 617.308.748,00														
	22.02.00	MUEBLES																								
21021	22.02.01	M.1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PUBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PUBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.83X 0.90 M	un	1.00	$ 11.888.170,00	$ 11.888.170,00	1.00	$ 11.888.170,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 11.888.170,00	=	1.00	$ 11.888.170,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 11.888.170,00
21022	22.02.02	M.2.1 RECEPCION ADMINISTRACION CON SUPERFICIE EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA 3.60 X 0.75	un	1.00	$ 5.173.632,00	$ 5.173.632,00	1.00	$ 5.173.632,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.173.632,00	=	1.00	$ 5.173.632,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.173.632,00
21023	22.02.03	M.2.2-CAJA PUBLICA CONSULTA INFO MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1.00	$ 4.627.860,00	$ 4.627.860,00	1.00	$ 4.627.860,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.627.860,00	=	1.00	$ 4.627.860,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.627.860,00
21024	22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1.00	$ 3.871.248,00	$ 3.871.248,00	1.00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.871.248,00	=	1.00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.871.248,00
21025	22.02.05	M.2.4-RECEPCION CIRUGIA MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.80 X 1.10M	un	1.00	$ 4.064.810,00	$ 4.064.810,00	1.00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.064.810,00	=	1.00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.064.810,00
21026	22.02.06	M.2.5-RECEPCION HOSPITALIZACION MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1.00	$ 3.580.904,00	$ 3.580.904,00	1.00	$ 3.580.904,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.580.904,00	=	1.00	$ 3.580.904,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.580.904,00
21027	22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.37 X 1.10M	un	1.00	$ 2.905.037,00	$ 2.905.037,00	1.00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.905.037,00	=	1.00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.905.037,00
21028	22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACION MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	un	1.00	$ 5.671.377,00	$ 5.671.377,00	1.00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.671.377,00	=	1.00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.671.377,00
21029	22.02.09	M.2.8-IMAGENES DIAGNOSTICAS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1.00	$ 5.758.480,00	$ 5.758.480,00	1.00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.758.480,00	=	1.00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.758.480,00
21030	22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACION, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1.00	$ 4.113.200,00	$ 4.113.200,00	1.00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.113.200,00	=	1.00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.113.200,00
21031	22.02.11	M.2.10-CAJA MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1.00	$ 3.290.047,00	$ 3.290.047,00	1.00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.290.047,00	=	1.00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.290.047,00
21032	22.02.12	M.3.1-ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACION, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CARA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	un	1.00	$ 2.806.654,00	$ 2.806.654,00	1.00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.806.654,00	=	1.00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.806.654,00
21033	22.02.13	M.3.2-ESTACION DE ENFERMERIA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CARA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	un	1.00	$ 2.757.706,00	$ 2.757.706,00	1.00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.757.706,00	=	1.00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.757.706,00
21034	22.02.14	M.3.3-ESTACION DE ENFERMERÍA- EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CARA PREFABRICADA 2.70 X 1.10M	un	3.00	$ 4.412.539,00	$ 13.237.617,00	3.00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.237.617,00	=	3.00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 13.237.617,00
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACION DE ENFERMERIA - RECUPERACION, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CARA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1.00	$ 6.290.126,00	$ 6.290.126,00	1.00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.290.126,00	=	1.00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.290.126,00
21036	22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 2.675.810,00	$ 2.675.810,00	1.00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.675.810,00	=	1.00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.675.810,00
21038	22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA 0.65 X 0.53M	un	1.00	$ 1.858.198,00	$ 1.858.198,00	1.00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.858.198,00	=	1.00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.858.198,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21938	22.02.18	M 5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1.00	$ 1.549.743,00	$ 1.549.743,00	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00	=	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00
21939	22.02.19	M 5.5-INSUMOS SALARA IERA MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6.00	$ 1.330.807,00	$ 7.984.842,00	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00	=	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00
21940	22.02.20	M 5.6-DEP MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2.00	$ 1.838.843,00	$ 3.677.686,00	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00	=	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00
21943	22.02.21	M 5.9- HABITACIONES HOS. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	un	10.00	$ 2.051.601,00	$ 20.516.010,00	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00	=	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00
21944	22.02.22	M 5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M	un	1.00	$ 4.585.676,00	$ 4.585.676,00	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00	=	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00
220227	22.02.23	M 5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2.00	$ 437.325,00	$ 874.650,00	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00	=	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00
220228	22.02.24	M 5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.88 X 0.45M	un	1.00	$ 521.950,00	$ 521.950,00	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00	=	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00
21945	22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.75	un	2.00	$ 610.399,00	$ 1.220.798,00	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00	=	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00
21946	22.02.26	M6.2 PORTERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.91x0.6x0.75	un	2.00	$ 737.085,00	$ 1.474.170,00	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00	=	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00
21947	22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.77	un	1.00	$ 595.657,00	$ 595.657,00	1.00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595.657,00	=	1.00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595.657,00
21948	22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.78	un	1.00	$ 755.353,00	$ 755.353,00	1.00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755.353,00	=	1.00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755.353,00
21949	22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.79	un	1.00	$ 743.069,00	$ 743.069,00	1.00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743.069,00	=	1.00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743.069,00
220230	22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.80	un	1.00	$ 1.040.445,00	$ 1.040.445,00	1.00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.040.445,00	=	1.00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.040.445,00
220235	22.02.31	M6.7 LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.81	un	2.00	$ 1.190.408,00	$ 2.380.816,00	2.00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.380.816,00	=	2.00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.380.816,00
220236	22.02.32	M6.8 RECEPCION Y COCINA CLASIFICACION LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.82	un	2.00	$ 440.354,00	$ 880.708,00	2.00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880.708,00	=	2.00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880.708,00
220237	22.02.33	M6.9 CONTROL (#)FORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.83	un	1.00	$ 471.031,00	$ 471.031,00	1.00	$ 471.031,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 471.031,00	=	1.00	$ 471.031,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 471.031,00
220238	22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICION RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.84	un	3.00	$ 464.549,00	$ 1.393.647,00	3.00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.393.647,00	=	3.00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.393.647,00
220239	22.02.35	M6.11 ADAPTACION NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.85	un	2.00	$ 803.331,00	$ 1.606.662,00	2.00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.606.662,00	=	2.00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.606.662,00
220240	22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTERI. - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMGO 1.59x0.5x0.86	un	1.00	$ 803.331,00	$ 803.331,00	1.00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803.331,00	=	1.00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803.331,00
Subtotal						**$ 138.046.920,00**		**$ 138.046.920,00**							**$ 138.046.920,00**										**$ 138.046.920,00**
A23	**23.00.00**	**CARPINTERIA METALICA**																							
22006	23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	11.26	$ 239.887,00	$ 2.701.128,00	11.26	$ 2.701.128,00	0	$ -	-11.26	$ 2.701.128,00	-			=				$ -		$ -	=		
22040	23.00.02	BARANDA METALICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26.27	$ 573.366,00	$ 15.062.325,00	26.27	$ 15.062.325,00	0	$ -	-26.27	$ 15.062.325,00	-			=				$ -		$ -	=		
22007	23.00.03	BARANDA METALICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85.60	$ 627.848,00	$ 53.743.789,00	85.60	$ 53.743.789,00	0	$ -	-85.60	$ 53.743.789,00	-			=				$ -		$ -	=		
22039	23.00.04	BARANDA METALICA CON MURO EN CONCRETO (0.20x1.1M)	m	67.95	$ 882.279,00	$ 59.950.858,00	67.95	$ 59.950.858,00	0	$ -	-67.95	$ 59.950.858,00	-			=				$ -		$ -	=		
22008	23.00.05	P00A PUERTA METALICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.318.819,00	$ 4.637.638,00	2.00	$ 4.637.638,00	0	$ -	-2.0	$ 4.637.638,00	-			=				$ -		$ -	=		
22009	23.00.06	P00B PUERTA METALICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15.00	$ 2.370.337,00	$ 35.555.055,00	15.00	$ 35.555.055,00	0	$ -	-15.0	$ 35.555.055,00	-			=				$ -		$ -	=		
22010	23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8.00	$ 1.959.745,00	$ 15.677.960,00	8.00	$ 15.677.960,00	0	$ -	-8.0	$ 15.677.960,00	-			=				$ -		$ -	=		
22011	23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15.00	$ 2.379.702,00	$ 35.695.530,00	15.00	$ 35.695.530,00	0	$ -	-15.0	$ 35.695.530,00	-			=				$ -		$ -	=		
22012	23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.889.166,00	$ 5.778.332,00	2.00	$ 5.778.332,00	0	$ -	-2.0	$ 5.778.332,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-13-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-13-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-13-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-13-2025		
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22013	23.00.10	P03A PUERTA METALICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE BATIVADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.239.716,00	$ 4.479.432,00	2.00	$ 4.479.432,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.479.432,00	-			+						$ -		$ -	+		
22014	23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE BATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4.00	$ 2.239.716,00	$ 8.958.864,00	4.00	$ 8.958.864,00	0	$ -	-4,0	-$ 8.958.864,00	-			+						$ -		$ -	+		
22016	23.00.12	P06A PUERTA METALICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE BATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5.00	$ 2.435.698,00	$ 12.178.490,00	5.00	$ 12.178.490,00	0	$ -	-5,0	-$ 12.178.490,00	-			+						$ -		$ -	+		
22017	23.00.13	P07-F PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" AZ	un	2.00	$ 2.477.892,00	$ 4.955.384,00	2.00	$ 4.955.384,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.955.384,00	-			+						$ -		$ -	+		
23206	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGUN DETALLE	un	1.00	$ 2.490.216,00	$ 2.490.216,00	1.00	$ 2.490.216,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.490.216,00	-			+						$ -		$ -	+		
22021	23.00.15	P05-F PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18, MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" AZ	un	8.00	$ 2.323.707,00	$ 18.589.656,00	8.00	$ 18.589.656,00	0	$ -	-8,0	-$ 18.589.656,00	-			+						$ -		$ -	+		
22027	23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 6MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	$ 4.520.007,00	$ 4.520.007,00	1.00	$ 4.520.007,00	1	$ -	-1,0	-$ 4.520.007,00	-			+						$ -		$ -	+		
22030	23.00.17	P08R PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 x 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 6 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	1.00	$ 7.788.320,00	$ 8.798.980,00	1.00	$ 8.798.980,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.798.980,00	-			+						$ -		$ -	+		
23023	23.00.18	P09H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS SN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMETICO	un	1.00	$ 3.175.092,00	$ 3.175.092,00	1.00	$ 3.175.092,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.175.092,00	-			+						$ -		$ -	+		
22031	23.00.19	P02R PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 6 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	1.00	$ 1.353.366,00	$ 4.060.098,00	3.00	$ 4.060.098,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.060.098,00	-			+						$ -		$ -	+		
22032	23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	11.00	$ 2.841.655,00	$ 31.258.205,00	11.00	$ 31.258.205,00	0	$ -	-11,0	-$ 31.258.205,00	-			+						$ -		$ -	+		
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	1.00	$ 2.841.655,00	$ 2.841.655,00	1.00	$ 2.841.655,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.841.655,00	-			+						$ -		$ -	+		
22032	23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	4.00	$ 2.841.655,00	$ 11.366.620,00	4.00	$ 11.366.620,00	0	$ -	-4,0	-$ 11.366.620,00	-			+						$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22932	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMBRADO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCIENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACION hcm MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Los componentes deben contar con certificación UL	un	3,00	$ 2.841.655,00	$ 8.524.965,00	3,00	$ 8.524.965,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.524.965,00	-			+				$ -		$ -	+		
23201	23.00.24	P10 P PUERTA 2.00x2.40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 2 MODULOS DE PERSIANA METALICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00	1,00	$ 1.222.915,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.222.915,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 356.723.164,00		$ 356.723.164,00				-$ 355.723.164,00													
A24	24.00.00	CARPINTERIA ALUMINIO																							
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 8.10 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	3,00	$ 17.008.111,00	$ 51.024.333,00	3,00	$ 51.024.333,00	0	$ -	-3,0	-$ 51.024.333,00	-			+				$ -		$ -	+		
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 9.07 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	$ 18.938.228,00	$ 37.876.456,00	2,00	$ 37.876.456,00	0	$ -	-2,0	-$ 37.876.456,00	-			+				$ -		$ -	+		
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 7.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	$ 16.436.068,00	$ 32.872.136,00	2,00	$ 32.872.136,00	0	$ -	-2,0	-$ 32.872.136,00	-			+				$ -		$ -	+		
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9.13 X 2.90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	$ 14.860.547,00	$ 29.721.094,00	2,00	$ 29.721.094,00	0	$ -	-2,0	-$ 29.721.094,00	-			+				$ -		$ -	+		
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE 2 CUERPOS 8.10 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	1,00	$ 4.938.251,00	$ 4.938.251,00	1,00	$ 4.938.251,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.938.251,00	-			+				$ -		$ -	+		
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO, + PVB 0.076 JUNTA A TOPE 4 CUERPOS 7.29 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	$ 14.317.494,00	$ 28.634.988,00	2,00	$ 28.634.988,00	0	$ -	-2,0	-$ 28.634.988,00	-			+				$ -		$ -	+		
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO, + PVB 0.076 JUNTA A TOPE 3 CUERPOS 5.43 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	$ 12.517.453,00	$ 25.034.906,00	2,00	$ 25.034.906,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.034.906,00	-			+				$ -		$ -	+		
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE 3 CUERPOS 8.10 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	1,00	$ 8.683.152,00	$ 8.683.152,00	1,00	$ 8.683.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.683.152,00	-			+				$ -		$ -	+		
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR(1.10 MTS)	un	2,00	$ 12.535.383,00	$ 25.070.766,00	2,00	$ 25.070.766,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.070.766,00	-			+				$ -		$ -	+		
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 12.428.387,00	$ 12.428.387,00	1,00	$ 12.428.387,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.428.387,00	-			+				$ -		$ -	+		
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.83 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 12.381.577,00	$ 12.381.577,00	1,00	$ 12.381.577,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.381.577,00	-			+				$ -		$ -	+		
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.775 X 2.90 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	$ 12.334.440,00	$ 12.334.440,00	1,00	$ 12.334.440,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.334.440,00	-			+				$ -		$ -	+		
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE 8 CUERPOS 7.87 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	9,00	$ 10.218.160,00	$ 91.963.440,00	9,00	$ 91.963.440,00	0	$ -	-9,0	-$ 91.963.440,00	-			+				$ -		$ -	+		
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.7 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 12.085.369,00	$ 12.085.369,00	1,00	$ 12.085.369,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.085.369,00	-			+				$ -		$ -	+		
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE	un	2,00	$ 15.131.254,00	$ 30.262.508,00	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 30.262.508,00	+	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 30.262.508,00
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 5 CUERPOS 6.565 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 10.317.794,00	$ 10.317.794,00	1,00	$ 10.317.794,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.317.794,00	-			+				$ -		$ -	+		
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 4CUERPOS 6.23 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 9.740.214,00	$ 9.740.214,00	1,00	$ 9.740.214,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.740.214,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES																	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (CUERPOS 5.32 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 8.317.485,00	$ 8.317.485,00	1,00	$ 8.317.485,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.317.485,00	-			+				$ -		$ -	+		
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (4.03x2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	2.00	$ 6.338.469,00	$ 12.676.938,00	2,00	$ 12.676.938,00	0	$ -	-2,0	-$ 12.676.938,00	-			+				$ -		$ -	+		
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.65 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	3.00	$ 5.775.048,00	$ 17.325.144,00	3,00	$ 17.325.144,00	0	$ -	-3,0	-$ 17.325.144,00	-			+				$ -		$ -	+		
23022	24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.9 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 5.381.517,00	$ 5.381.517,00	1,00	$ 5.381.517,00	0	$ -	-1,0	-$ 5.381.517,00	-			+				$ -		$ -	+		
23023	24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 3.752.249,00	$ 3.752.249,00	1,00	$ 3.752.249,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.752.249,00	-			+				$ -		$ -	+		
23027	24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 4.40 X 2.90	un	1.00	$ 6.879.123,00	$ 6.879.123,00	1,00	$ 6.879.123,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.879.123,00	+	1,00	$ 6.879.123,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.879.123,00
23024	24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 7.67 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.00 MTS) 6 CUERPOS	un	3.00	$ 6.956.635,00	$ 20.869.905,00	3,00	$ 20.869.905,00	0	$ -	-3,0	-$ 20.869.905,00	-			+				$ -		$ -	+		
23025	24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 6.076.138,00	$ 12.152.276,00	2,00	$ 12.152.276,00	0	$ -	-2,0	-$ 12.152.276,00	-			+				$ -		$ -	+		
23026	24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.85 X 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	2.00	$ 7.315.780,00	$ 14.631.560,00	2,00	$ 14.631.560,00	0	$ -	-2,0	-$ 14.631.560,00	-			+				$ -		$ -	+		
23027	24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.84 X 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	1.00	$ 8.921.619,00	$ 8.921.619,00	1,00	$ 8.921.619,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.921.619,00	-			+				$ -		$ -	+		
23028	24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.80 X 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 9.132.445,00	$ 18.264.890,00	2,00	$ 18.264.890,00	0	$ -	-2,0	-$ 18.264.890,00	-			+				$ -		$ -	+		
23029	24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 2.755 x 2.30 mts	un	1.00	$ 2.483.083,00	$ 2.483.083,00	1,00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.483.083,00	+	1,00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.483.083,00
23030	24.00.30	VE-03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 7.77 x 2.30 mts	un	2.00	$ 12.043.052,00	$ 24.086.104,00	2,00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 24.086.104,00	+	2,00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 24.086.104,00
23026	24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 7.67 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	5.00	$ 15.827.591,00	$ 79.137.955,00	5,00	$ 79.137.955,00	0	$ -	-5,0	-$ 79.137.955,00	-			+				$ -		$ -	+		
23027	24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 6.79 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	2.00	$ 13.748.314,00	$ 27.496.628,00	2,00	$ 27.496.628,00	0	$ -	-2,0	-$ 27.496.628,00	-			+				$ -		$ -	+		
23028	24.00.33	VE-05A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 8 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 2.140.968,00	$ 2.140.968,00	1,00	$ 2.140.968,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.140.968,00	-			+				$ -		$ -	+		
23029	24.00.34	VE-05B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 1.652.177,00	$ 1.652.177,00	1,00	$ 1.652.177,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.652.177,00	-			+				$ -		$ -	+		
23030	24.00.35	VE-05C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.08 X 0.50 MTS	un	2.00	$ 983.316,00	$ 1.966.632,00	2,00	$ 1.966.632,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.966.632,00	-			+				$ -		$ -	+		
23031	24.00.36	VE-05D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.95 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 923.371,00	$ 923.371,00	1,00	$ 923.371,00	0	$ -	-1,0	-$ 923.371,00	-			+				$ -		$ -	+		
23032	24.00.37	VE-05E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.06 X 1.50 MTS	un	1.00	$ 1.014.143,00	$ 1.014.143,00	1,00	$ 1.014.143,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.014.143,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23033	24.00.38	VE-05F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 806.021,00	$ 806.021,00	1.00	$ 806.021,00	0	$ -	-1.0	-$ 806.021,00	-			+				$ -		$ -	+		
23034	24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 2.661.508,00	$ 2.661.508,00	1.00	$ 2.661.508,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.661.508,00	-			+				$ -		$ -	+		
23035	24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.78 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 1.383.491,00	$ 1.383.491,00	1.00	$ 1.383.491,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.383.491,00	-							$ -		$ -			
23036	24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.162.101,00	$ 2.324.202,00	2.00	$ 2.324.202,00	0	$ -	-2.0	-$ 2.324.202,00	-							$ -		$ -			
23037	24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.15 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	4.00	$ 1.594.395,00	$ 6.377.580,00	4.00	$ 6.377.580,00	0	$ -	-4.0	-$ 6.377.580,00	-							$ -		$ -			
23038	24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.809.560,00	$ 3.619.120,00	2.00	$ 3.619.120,00	0	$ -	-2.0	-$ 3.619.120,00	-							$ -		$ -			
23058	24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.50 X 1.30 MTS	un	2.00	$ 2.591.955,00	$ 5.183.910,00	2.00	$ 5.183.910,00	0	$ -	-2.0	-$ 5.183.910,00	-							$ -		$ -			
23039	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO 1.80 X 0.40	un	7.00	$ 412.076,00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	+	7.00	$ 2.884.532,00	+	7.00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	+	7.00	$ 2.884.532,00
23025	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 1.55 X 0.45	un	1.00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00	1.00	$ 1.222.915,00		$ -	+	1.00	$ 1.222.915,00	+	1.00	$ 1.222.915,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.222.915,00
23026	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO 2.15 X 1.15	un	1.00	$ 1.230.168,00	$ 1.230.168,00	1.00	$ 1.230.168,00		$ -	+	1.00	$ 1.230.168,00	+	1.00	$ 1.230.168,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.230.168,00
23027	24.00.48	VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS	un	1.00	$ 4.725.834,00	$ 4.725.834,00	1.00	$ 4.725.834,00	0	$ -	-1.0	-$ 4.725.834,00	-							$ -		$ -			
23028	24.00.49	VE-09B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.78 MTS.	un	1.00	$ 1.034.305,00	$ 1.034.305,00	1.00	$ 1.034.305,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.034.305,00	-							$ -		$ -			
23047	24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0.60 X 1.30x2	un	7.00	$ 479.726,00	$ 3.358.082,00	7.00	$ 3.358.082,00	0	$ -	-7.0	-$ 3.358.082,00	-							$ -		$ -			
23029	24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M	un	2.00	$ 4.610.225,00	$ 9.260.450,00	2.00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 9.260.450,00	-	2.00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 9.260.450,00
23041	24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.86 X 2.70M	un	1.00	$ 6.927.034,00	$ 6.927.034,00	1.00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.927.034,00	-	1.00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.927.034,00
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 3.28) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M	un	2.00	$ 6.404.596,00	$ 12.809.192,00	2.00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 12.809.192,00	+	2.00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 12.809.192,00
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISION FIJA EN ALUMINIO COR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2.00	$ 5.273.129,00	$ 10.546.258,00	2.00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 10.546.258,00	+	2.00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 10.546.258,00
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.85) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M	un	2.00	$ 5.852.408,00	$ 11.704.816,00	2.00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 11.704.816,00	+	2.00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 11.704.816,00
23060	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.56 X 3.22M	un	1.00	$ 5.960.410,00	$ 5.960.410,00	1.00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00	=	1.00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 3 CUERPOS 2.54 X 2.70M	un	3.00	$ 4.693.296,00	$ 14.079.888,00	3.00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 14.079.888,00	=	3.00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 14.079.888,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23048	24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.80x 1.93) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.60 X 1.93M	un	1.00	$ 3.957.088.00	$ 3.957.088.00	1.00	$ 3.957.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.957.088.00	+	1.00	$ 3.957.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.957.088.00
23049	24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.80 X 1.84M	un	2.00	$ 4.255.636.00	$ 8.511.272.00	2.00	$ 8.511.272.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.511.272.00	+	2.00	$ 8.511.272.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.511.272.00
23050	24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80 x 1.72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.72 M	un	1.00	$ 3.248.088.00	$ 3.248.088.00	1.00	$ 3.248.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.248.088.00	+	1.00	$ 3.248.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.248.088.00
23051	24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.83 M	un	1.00	$ 3.312.731.00	$ 3.312.731.00	1.00	$ 3.312.731.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.312.731.00	+	1.00	$ 3.312.731.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.312.731.00
23052	24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.18 M	un	1.00	$ 2.183.269.00	$ 2.183.269.00	1.00	$ 2.183.269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.183.269.00	+	1.00	$ 2.183.269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.183.269.00
23053	24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 0.65 M	un	2.00	$ 1.440.646.00	$ 2.881.292.00	2.00	$ 2.881.292.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.881.292.00	-	2.00	$ 2.881.292.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.881.292.00
23054	24.00.64	VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	un	2.00	$ 3.034.298.00	$ 6.068.596.00	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.068.596.00	-	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.068.596.00
23055	24.00.65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	un	12.00	$ 2.562.381.00	$ 30.748.572.00	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30.748.572.00	+	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30.748.572.00
23056	24.00.66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1.70 X 1.80M	un	3.00	$ 2.521.576.00	$ 7.564.728.00	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7.564.728.00	+	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7.564.728.00
23063	24.00.67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M	un	3.00	$ 3.271.038.00	$ 9.813.114.00	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.813.114.00	+	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.813.114.00
23064	24.00.68	VE-11R-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2.18) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 2.18 M	un	1.00	$ 4.696.592.00	$ 4.696.592.00	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.696.592.00	+	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.696.592.00
23065	24.00.69	VE-12A VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	un	1.00	$ 243.359.00	$ 243.359.00	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243.359.00	+	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243.359.00
23066	24.00.70	VE-13A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.80 x 1.90 mts	un	1.00	$ 2.136.250.00	$ 2.136.250.00	1.00	$ 2.136.250.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.136.250.00	-													
23067	24.00.71	VE-13B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS	un	1.00	$ 3.023.987.00	$ 3.023.987.00	1.00	$ 3.023.987.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.023.987.00	-													
23068	24.00.72	VE-13C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 1.696.767.00	$ 1.696.767.00	1.00	$ 1.696.767.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.696.767.00	-													
23069	24.00.73	VE-13D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 3.889.349.00	$ 3.889.349.00	1.00	$ 3.889.349.00	0	$ -	1.0	-$ 3.889.349.00	-													
23070	24.00.74	VE-13E VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS	un	1.00	$ 2.718.530.00	$ 2.718.530.00	1.00	$ 2.718.530.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.718.530.00	-													
23071	24.00.75	VE-13F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS	un	1.00	$ 4.865.207.00	$ 4.865.207.00	1.00	$ 4.865.207.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.865.207.00	-													

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23072	24.00.76	VE-13G VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.90 MTS. RATIFICTE 0.80 MTS	un	2.00	$ 2.905.298.00	$ 5.810.596.00	2.00	$ 5.810.596.00	0	$ -	-2.0	-$ 5.810.596.00	-			=				$ -		$ -	=		
23073	24.00.77	VE-13H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.80 MTS	un	1.00	$ 2.186.138.00	$ 2.186.138.00	1.00	$ 2.186.138.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.186.138.00	-			=				$ -		$ -	=		
23074	24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. 0.90 X 1.30 MTS	un	1.00	$ 801.744.00	$ 801.744.00	1.00	$ 801.744.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 801.744.00	=	1.00	$ 801.744.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 801.744.00
23002A	24.00.79	VE-13A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. 0.80 X 0.50 MTS	un	2.00	$ 270.901.00	$ 541.802.00	2.00	$ 541.802.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 541.802.00	=	2.00	$ 541.802.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 541.802.00
23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.60 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELICULA SANDBLASTING	un	8.00	$ 1.676.017.00	$ 13.808.136.00	8.00	$ 13.808.136.00	0	$ -	-8.0	-$ 13.808.136.00	-			=				$ -		$ -	=		
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELICULA SANDBLASTING	un	15.00	$ 2.775.757.00	$ 26.636.355.00	15.00	$ 26.636.355.00	0	$ -	-15.0	-$ 26.636.355.00	-			=				$ -		$ -	=		
23077	24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	13.00	$ 2.330.724.00	$ 30.299.412.00	13.00	$ 30.299.412.00	0	$ -	-13.0	-$ 30.299.412.00	-			=				$ -		$ -	=		
23078	24.00.83	P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	3.00	$ 2.734.781.00	$ 8.204.343.00	3.00	$ 8.204.343.00	0	$ -	-3.0	-$ 8.204.343.00	-			=				$ -		$ -	=		
23079	24.00.84	P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	2.00	$ 3.680.163.00	$ 7.360.326.00	2.00	$ 7.360.326.00	0	$ -	-2.0	-$ 7.360.326.00	-			=				$ -		$ -	=		
23080	24.00.85	P06V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	1.00	$ 4.496.121.00	$ 4.496.121.00	1.00	$ 4.496.121.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.496.121.00	-			=				$ -		$ -	=		
23081	24.00.86	P05L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING	un	7.00	$ 3.491.146.00	$ 24.438.022.00	7.00	$ 24.438.022.00	0	$ -	-7.0	-$ 24.438.022.00	-			=				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 1.038.765.058.00**		**$ 1.038.765.058.00**				**-$ 813.856.332.00**			**$ 224.908.726.00**							**$ 224.908.726.00**			**$ 224.908.726.00**
A25	**25.00.00**	**CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**																							
22902	25.00.01	DIVISION BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58.25	$ 1.165.290.00	$ 67.864.550.00	58.25	$ 67.864.550.00		$ -		$ -	=	58.25	$ 67.864.550.00	=	58.25	$ 67.864.550.00		$ -		$ -	=	58.25	$ 67.864.550.00
22903	25.00.02	DIVISION ORINALES LÁMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1.44	$ 1.234.334.00	$ 1.777.441.00	1.44	$ 1.777.441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1.777.441.00	=	1.44	$ 1.777.441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1.777.441.00
22904	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15.00	$ 332.007.00	$ 4.980.105.00	15.00	$ 4.980.105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.980.105.00	=	15.00	$ 4.980.105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.980.105.00
23052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA. MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1.00	$ 3.093.256.00	$ 3.093.256.00	1.00	$ 3.093.256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.093.256.00	=	1.00	$ 3.093.256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.093.256.00
23053	25.00.05	M.4.2-QUIMICA. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA. MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.59 X 0.90M.	un	1.00	$ 3.291.113.00	$ 3.291.113.00	1.00	$ 3.291.113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.291.113.00	=	1.00	$ 3.291.113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.291.113.00
23054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA. MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1.00	$ 4.760.984.00	$ 4.760.984.00	1.00	$ 4.760.984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.760.984.00	=	1.00	$ 4.760.984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.760.984.00
23055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACIÓN. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1.00	$ 1.401.718.00	$ 1.401.718.00	1.00	$ 1.401.718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.401.718.00	=	1.00	$ 1.401.718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.401.718.00
23056	25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1.00	$ 1.281.556.00	$ 1.281.556.00	1.00	$ 1.281.556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.281.556.00	=	1.00	$ 1.281.556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.281.556.00
23057	25.00.09	M.4.6-VACUNACION. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3.00	$ 2.105.691.00	$ 6.317.073.00	3.00	$ 6.317.073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6.317.073.00	=	3.00	$ 6.317.073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6.317.073.00
23058	25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.08 X 0.90M	un	2.00	$ 3.208.227.00	$ 6.416.454.00	2.00	$ 6.416.454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.416.454.00	=	2.00	$ 6.416.454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.416.454.00
23059	25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1.00	$ 1.842.896.00	$ 1.842.896.00	1.00	$ 1.842.896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.842.896.00	=	1.00	$ 1.842.896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.842.896.00
23060	25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE. SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	un	1.00	$ 2.672.273.00	$ 2.672.273.00	1.00	$ 2.672.273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.672.273.00	=	1.00	$ 2.672.273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.672.273.00
23061	25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.40 X 0.90M	un	2.00	$ 4.056.973.00	$ 8.113.946.00	2.00	$ 8.113.946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.113.946.00	=	2.00	$ 8.113.946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.113.946.00
23062	25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA. MESON EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	un	2.00	$ 6.210.432.00	$ 12.420.864.00	2.00	$ 12.420.864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.420.864.00	=	2.00	$ 12.420.864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.420.864.00
23063	25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1.00	$ 4.123.855.00	$ 4.123.855.00	1.00	$ 4.123.855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.123.855.00	=	1.00	$ 4.123.855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.123.855.00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21064	25.00.16	M 4.16-COCINETA ADMINISTRACIÓN. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	1.00	$ 5.522.507,00	$ 5.522.507,00	1.00	$ 5.522.507,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.522.507,00	=	1.00	$ 5.522.507,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.522.507,00
21065	25.00.17	M 4.17-OBSERVACION. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.99 X 0.90M	un	1.00	$ 2.254.864,00	$ 2.254.864,00	1.00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.254.864,00	=	1.00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.254.864,00
21066	25.00.18	M 4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	4.00	$ 2.993.336,00	$ 11.973.344,00	4.00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 11.973.344,00	=	4.00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 11.973.344,00
21067	25.00.19	M 4.18-CIRUGIA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1.00	$ 4.461.919,00	$ 4.461.919,00	1.00	$ 4.461.919,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.461.919,00	=	1.00	$ 4.461.919,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.461.919,00
21068	25.00.20	M 4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.80 X 0.90M	un	1.00	$ 3.630.714,00	$ 3.630.714,00	1.00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.630.714,00	=	1.00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.630.714,00
21069	25.00.21	M 4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	un	2.00	$ 2.803.410,00	$ 5.606.820,00	2.00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.606.820,00	=	2.00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.606.820,00
21070	25.00.22	M 4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1.00	$ 3.739.908,00	$ 3.739.908,00	1.00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.739.908,00	=	1.00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.739.908,00
21071	25.00.23	M 4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.78 X 0.90M	un	2.00	$ 3.903.700,00	$ 7.807.400,00	2.00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 7.807.400,00	=	2.00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 7.807.400,00
21072	25.00.24	M 4.23-PARTOS / CIRUGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2.00	$ 1.114.369,00	$ 2.228.738,00	2.00	$ 2.228.738,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.228.738,00	=	2.00	$ 2.228.738,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.228.738,00
21073	25.00.25	M 4.24-PARTOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.58 X 0.90M	un	1.00	$ 3.280.212,00	$ 3.280.212,00	1.00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.280.212,00	=	1.00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.280.212,00
21074	25.00.26	M 4.25-PARTOS/PATOLOGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 3.363.135,00	$ 3.363.135,00	1.00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.363.135,00	=	1.00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.363.135,00
21075	25.00.27	M 4.26-PARTOS PATOLOGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1.00	$ 3.508.249,00	$ 3.508.249,00	1.00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.508.249,00	=	1.00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.508.249,00
21076	25.00.28	M 4.27-LACTANCIA - PAQUETES MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6.00	$ 3.837.934,00	$ 23.025.804,00	6.00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23.025.804,00	=	6.00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23.025.804,00
21077	25.00.29	M 4.28-MICROBIOLOGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.84 X 0.90M	un	1.00	$ 4.067.973,00	$ 4.067.973,00	1.00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.067.973,00	=	1.00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.067.973,00
21078	25.00.30	M 4.29-VACUNACION MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1.00	$ 2.741.219,00	$ 2.741.219,00	1.00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.741.219,00	=	1.00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.741.219,00
21079	25.00.31	M 4.30-S INMOVILIZACIÓN MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1.00	$ 6.770.053,00	$ 6.770.053,00	1.00	$ 6.770.053,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.770.053,00	=	1.00	$ 6.770.053,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.770.053,00
21080	25.00.32	M 4.31-PROCEDIMIENTOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2.00	$ 5.270.343,00	$ 10.540.686,00	2.00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.540.686,00	=	2.00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.540.686,00
21081	25.00.33	M 4.32-LAVADO - DESACT. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1.00	$ 5.767.876,00	$ 5.767.876,00	1.00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.767.876,00	=	1.00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.767.876,00
21082	25.00.34	M 4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1.00	$ 8.735.552,00	$ 8.735.552,00	1.00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.735.552,00	=	1.00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.735.552,00
21083	25.00.35	M 4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1.00	$ 7.875.480,00	$ 7.875.480,00	1.00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.875.480,00	=	1.00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.875.480,00
21084	25.00.36	M 4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.98 X 0.90M	un	1.00	$ 5.781.697,00	$ 5.781.697,00	1.00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.781.697,00	=	1.00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.781.697,00
21085	25.00.37	M 4.36-LAVADO MATERIAL MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2.00	$ 6.230.857,00	$ 12.461.714,00	2.00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.461.714,00	=	2.00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.461.714,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21086	25.00.38	M 4.37-AMBIENTE TECNICO, MESÓN DE TRABAJO - EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	un	1.00	$ 8.079.330,00	$ 8.079.330,00	1.00	$ 8.079.330,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330,00	=	1.00	$ 8.079.330,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330,00
21087	25.00.39	M 4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	un	1.00	$ 1.179.780,00	$ 1.179.780,00	1.00	$ 1.179.780,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.179.780,00	=	1.00	$ 1.179.780,00		$ -		$ -	-	1.00	$ 1.179.780,00
21088	25.00.40	M 4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1.00	$ 1.393.908,00	$ 1.393.908,00	1.00	$ 1.393.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908,00	=	1.00	$ 1.393.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908,00
21089	25.00.41	M 4.40-REANIMACION, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1.00	$ 1.409.858,00	$ 1.409.858,00	1.00	$ 1.409.858,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858,00	=	1.00	$ 1.409.858,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858,00
250042	25.00.42	M 4.41-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1.00	$ 1.238.760,00	$ 1.238.760,00	1.00	$ 1.238.760,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760,00	=	1.00	$ 1.238.760,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760,00
250043	25.00.43	M 4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1.00	$ 4.897.690,00	$ 4.897.690,00	1.00	$ 4.897.690,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.690,00	=	1.00	$ 4.897.690,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.690,00
250044	25.00.44	M 4.43, COCION Y PREPARACION SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1.00	$ 3.096.901,00	$ 3.096.901,00	1.00	$ 3.096.901,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901,00	=	1.00	$ 3.096.901,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901,00
250045	25.00.45	M 4.44 COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.90M	un	1.00	$ 3.268.950,00	$ 3.268.950,00	1.00	$ 3.268.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950,00	=	1.00	$ 3.268.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950,00
250046	25.00.46	M 4.45, LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.90M	un	1.00	$ 3.441.000,00	$ 3.441.000,00	1.00	$ 3.441.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000,00	=	1.00	$ 3.441.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000,00
250047	25.00.47	M 4.46, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.90M	un	1.00	$ 4.129.200,00	$ 4.129.200,00	1.00	$ 4.129.200,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200,00	=	1.00	$ 4.129.200,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200,00
250048	25.00.48	M 4.47, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1.00	$ 4.427.419,00	$ 4.427.419,00	1.00	$ 4.427.419,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419,00	=	1.00	$ 4.427.419,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419,00
250049	25.00.49	M 4.48, HABITACIONES OBSTETRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8.00	$ 3.670.400,00	$ 29.363.200,00	8.00	$ 29.363.200,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200,00	=	8.00	$ 29.363.200,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200,00
250050	25.00.50	M 4.49, HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	2.00	$ 2.695.450,00	$ 5.390.900,00	2.00	$ 5.390.900,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900,00	=	2.00	$ 5.390.900,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900,00
250051	25.00.51	M 4.50, HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	3.00	$ 3.142.780,00	$ 9.428.340,00	3.00	$ 9.428.340,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.428.340,00	=	3.00	$ 9.428.340,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.428.340,00
21090	25.00.52	M 7.14 AVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1.00	$ 2.296.000,00	$ 2.296.000,00	1.00	$ 2.296.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.296.000,00	=	1.00	$ 2.296.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.296.000,00
21091	25.00.53	M 7.24 AVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.038 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 2.523.399,00	$ 2.523.399,00	1.00	$ 2.523.399,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399,00	=	1.00	$ 2.523.399,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399,00
21092	25.00.54	M 7.34 AVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA (DOBLE) CON SENSOR 1.58 X 0.90M	un	1.00	$ 3.670.400,00	$ 3.670.400,00	1.00	$ 3.670.400,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400,00	=	1.00	$ 3.670.400,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400,00
Subtotal						**$ 368.756.983,00**		**$ 368.756.983,00**							**$ 368.756.983,00**			**$ 368.756.983,00**							**$ 368.756.983,00**
A26	**26.00.00**	**CERRAJERIA**																							
26001	26.00.01	POMO LINEA ORBIT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE	un	293.00	$ 117.609,00	$ 34.459.437,00	293.00	$ 34.459.437,00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437,00	=	293.00	$ 34.459.437,00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437,00
26013	26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF. GERR B352 CROMADO MATE	un	15.00	$ 112.052,00	$ 1.680.780,00	15.00	$ 1.680.780,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780,00	=	15.00	$ 1.680.780,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780,00
26014	26.00.03	CERRADURA ANTIPANICO HORIZONTAL F-19R EO	un	4.00	$ 559.068,00	$ 2.236.272,00	4.00	$ 2.236.272,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272,00	=	4.00	$ 2.236.272,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272,00
26015	26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF. ARBPO JUPITER CROMADA MATE	un	72.00	$ 96.796,00	$ 6.969.312,00	72.00	$ 6.969.312,00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312,00	=	72.00	$ 6.969.312,00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312,00
26016	26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF. A405 JUPITER CROMADA MATE SCHLAGE O EQUIVALENTE	un	265.00	$ 71.486,00	$ 18.473.790,00	265.00	$ 18.473.790,00		$ -		$ -	=	265.00	$ 18.473.790,00	=	265.00	$ 18.473.790,00		$ -		$ -	=	265.00	$ 18.473.790,00
26019	26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20	un	13.00	$ 94.547,00	$ 1.229.111,00	13.00	$ 1.229.111,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111,00	=	13.00	$ 1.229.111,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111,00
26021	26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm. En acero inoxidable	un	4.00	$ 35.885,00	$ 143.540,00	4.00	$ 143.540,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540,00	=	4.00	$ 143.540,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540,00
26005	26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36.00	$ 327.236,00	$ 11.780.496,00	36.00	$ 11.780.496,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496,00	=	36.00	$ 11.780.496,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496,00
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHLAGNE	un	5.00	$ 143.151,00	$ 715.755,00	5.00	$ 715.755,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755,00	=	5.00	$ 715.755,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755,00
26010	26.00.10	BRAZO HIDRAULICO	un	7.00	$ 295.669,00	$ 2.069.682,00	7.00	$ 2.069.682,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.682,00	=	7.00	$ 2.069.682,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.682,00
Subtotal						**$ 80.758.155,00**		**$ 80.758.155,00**							**$ 80.758.155,00**			**$ 80.758.155,00**							**$ 80.758.155,00**
A27	**27.00.00**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																							
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, SISTEMA DE INSTALACION FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79.90	$ 469.002,00	$ 36.754.160,00	56.871	$ 26.160.774,00		$ -		$ -	=	56.871	$ 26.160.774,00	=	56.87	$ 26.160.774,00		$ -		$ -	=	56.871	$ 26.160.774,00
27002	27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159.80	$ 355.454,00	$ 56.801.349,00	102.204	$ 36.328.821,00		$ -		$ -	=	102.204	$ 36.328.821,00	=	102.20	$ 36.328.821,00		$ -		$ -	=	102.204	$ 36.328.821,00
Subtotal						**$ 93.555.709,00**		**$ 62.489.595,00**							**$ 62.489.595,00**			**$ 62.489.595,00**							**$ 62.489.595,00**
A28	**28.00.00**	**PINTURA**																							
28005	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PARETE PARA ZONAS DE ASEPSIA: ESTUCO PLASTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134.35	$ 51.098,00	$ 6.865.016,00	134.35	$ 6.865.016,00	159.37	$ 8.143.488,00		$ -	=	293.72	$ 15.008.504,00	=	293.72	$ 15.008.504,00		$ -		$ -	=	293.72	$ 15.008.504,00
28003	28.00.02	M-6 ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE ESTUCO PLASTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO I	m2	342.40	$ 38.502,00	$ 13.183.085,00	342.40	$ 13.183.085,00	195.75	$ 7.536.767,00		$ -	=	538.15	$ 20.719.852,00	=	538.15	$ 20.719.852,00		$ -		$ -	=	538.15	$ 20.719.852,00
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS: ESTUCO PLASTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO EQUIVALENTE	m2	3.162,59	$ 40.495,00	$ 128.069.082,00	3162,59	$ 128.069.082,00	1944,66	$ 78.749.007,00		$ -	=	5107,25	$ 206.818.089,00	=	5107,25	$ 206.818.089,00		$ -		$ -	=	5107,25	$ 206.818.089,00
28011	28.00.04	ME-7 PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA XORAZA	m2	1.959,59	$ 61.219,00	$ 119.964.140,00	1959,59	$ 119.964.140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119.964.140,00	=	1959,59	$ 119.964.140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119.964.140,00
28010	28.00.05	ME-7 PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA 1 MANO DE VINILO TIPO 2 - 2 MANOS DE PINTURA XORAZA	m2	1.437,51	$ 30.772,00	$ 44.235.058,00	1437,51	$ 44.235.058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44.235.058,00	=	1437,51	$ 44.235.058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44.235.058,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES							
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
26009	28.00.08	M6-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229.44	$ 18.894,00	$ 4.289.151,00	229,44	$ 4.289.151,00	70,47	$ 1.317.366,00		$ -	+	299,91	$ 5.606.517,00	=	299,91	$ 5.606.518,00		$ -		$ -	=	299,91	$ 5.606.517,00
26008	28.00.07	M6-5 PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1.126,87	$ 35.141,00	$ 39.599.339,00	1126,87	$ 39.599.339,00	196,87	$ 6.853.068,00		$ -	+	1322,74	$ 46.482.407,00	=	1322,74	$ 46.482.406,00		$ -		$ -	=	1322,74	$ 46.482.407,00
26001	28.00.08	M6-7 ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO	m2	6.467,89	$ 23.690,00	$ 153.698.114,00	6467,89	$ 153.698.114,00	1369,48	$ 32.442.981,00		$ -	+	7837,37	$ 186.141.095,00	=	7837,37	$ 186.141.095,00		$ -		$ -	=	7837,37	$ 186.141.095,00
26007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3.895,92	$ 14.830,00	$ 54.071.310,00	3895,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	+	3895,92	$ 54.071.310,00	=		$ 54.071.310,00		$ -		$ -	=	3895,92	$ 54.071.310,00
26006	28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,70	$ 36.571,00	$ 7.449.513,00	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	+	203,70	$ 7.449.513,00	=	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	=	203,70	$ 7.449.513,00
26013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACION DE TOPELLANTAS	un	58,00	$ 10.107,00	$ 586.206,00	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 586.206,00	=	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 586.206,00
26030	28.00.12	PINTURA O PAPETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + BALPICADERO CON RECUBRIMIENTO LAMINA YOLASBLINER	m2	205,40	$ 106.910,00	$ 21.958.588,00	206,40	$ 21.958.588,00	81,78	$ 8.741.389,00		$ -	+	287,18	$ 30.700.275,00	=	287,18	$ 30.700.275,00		$ -		$ -	=	287,18	$ 30.700.275,00
26031	28.00.13	PANEL CON NUCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALON MULTIPLE SEGUN DISEÑO ACUSTICO	m2	49,44	$ 254.541,00	$ 12.584.507,00	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	+	49,44	$ 12.584.507,00	=	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	=	49,44	$ 12.584.507,00
Subtotal						**$ 608.553.407,00**		**$ 608.553.407,00**		**$ 143.814.068,00**					**$ 750.367.473,00**			**$ 750.367.473,00**							**$ 750.367.473,00**
A29	**29.00.00**	**LINEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA**																							
27008	29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, incl Puntones	m	208,78	$ 177.284,00	$ 37.009.808,00	208,78	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	+	208,78	$ 37.009.808,00	=	208,78	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	=	208,78	$ 37.009.808,00
27009	29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGUN DETALLE Incl Puntones	m	52,28	$ 228.667,00	$ 11.954.711,00	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	+	52,28	$ 11.954.711,00	=	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	=	52,28	$ 11.954.711,00
27004	29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208,00	$ 63.446,00	$ 13.196.768,00	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	+	208,00	$ 13.196.768,00	=	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 13.196.768,00
27006	29.00.05	LAMINA PROTECCION DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCION DE LAS CAMAS EN RECUPERACION Y OBSERVACION	m2	88,27	$ 150.486,00	$ 12.320.550,00	88,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	+	88,27	$ 12.320.550,00	=	88,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	=	88,27	$ 12.320.550,00
27007	29.00.06	CORTINAS PARA AREAS DE OBSERVACION (URGENCIAS) Y RECUPERACION (QUIRURGICAS) COLOR SEGUN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L" CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL (AVAL)	m	74,49	$ 344.999,00	$ 25.831.935,00	74,49	$ 25.831.935,00		$ -		$ -	+	74,49	$ 25.831.935,00	=	74,49	$ 25.831.935,00		$ -		$ -	=	74,49	$ 25.831.935,00
Subtotal						**$ 100.113.772,00**		**$ 100.113.772,00**							**$ 100.113.772,00**			**$ 100.113.772,00**							**$ 100.113.772,00**
A30	**30.00.00**	**ASEO**																							
30001	30.00.01	ASEO	m2	6.678,27	$ 12.407,00	$ 82.857.296,00	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	+	6678,27	$ 82.857.296,00	=	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	=	6678,27	$ 82.857.296,00
30002	30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1.317,00	$ 4.419,00	$ 5.819.823,00	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	+	1317,00	$ 5.819.823,00	=	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	=	1317,00	$ 5.819.823,00
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	q	70,00	$ 121.190,00	$ 8.483.300,00	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	+	70,00	$ 8.483.300,00	=	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 8.483.300,00
Subtotal						**$ 97.160.419,00**		**$ 97.160.419,00**							**$ 97.160.419,00**			**$ 97.160.419,00**							**$ 97.160.419,00**
01	**31.00.00**	**VIAS - URBANISMO INTERNO**																							
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.973,12	$ 4.198,00	$ 12.481.158,00	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	+	2973,12	$ 12.481.158,00	=	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	=	2973,12	$ 12.481.158,00
29006	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.778,97	$ 1.841,00	$ 3.275.084,00	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	+	1778,97	$ 3.275.084,00	=	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	=	1778,97	$ 3.275.084,00
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T-2400	m2	1.778,97	$ 7.132,00	$ 12.687.614,00	1778,97	$ 12.687.614,00	220,00	$ 1.569.040,00		$ -	+	1998,97	$ 14.256.654,00	=	1998,97	$ 14.256.654,00		$ -		$ -	=	1998,97	$ 14.256.654,00
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1: De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,89	$ 118.022,00	$ 61.919.781,00	533,89	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	+	533,89	$ 61.919.781,00	=	533,89	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	=	533,89	$ 61.919.781,00
29008	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1: De acuerdo a la recomendacion en el estudio de suelos del proyecto	m3	355,79	$ 128.693,00	$ 45.787.682,00	355,79	$ 45.787.682,00	50,00	$ 6.434.650,00		$ -	+	405,79	$ 52.222.332,00	=	405,79	$ 52.222.332,00		$ -		$ -	=	405,79	$ 52.222.332,00
29011	31.00.06	BARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96	$ 66.837,00	$ 59.816.442,00	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	+	894,96	$ 59.816.442,00	=	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	=	894,96	$ 59.816.442,00
29038	31.00.07	ADOQUIN CONCRETO H-20 + 5 TEXTURA USA	m2	1.329,49	$ 118.018,00	$ 156.903.751,00	1329,49	$ 156.903.751,00	0	$ -	-1329,5	-$ 156.903.751,00	-		$ -			$ -		$ -		$ -			$ -
29034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt T=0. mc Pintura	un	58,00	$ 149.324,00	$ 8.660.792,00	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 8.660.792,00	=	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 8.660.792,00
29015	31.00.09	FLECHA SENCILLA LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACION	ur	3,00	$ 73.605,00	$ 220.815,00	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 220.815,00	=	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 220.815,00
29018	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	2,00	$ 89.034,00	$ 178.068,00	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 178.068,00	=	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 178.068,00
29019	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	1,00	$ 448.437,00	$ 448.437,00	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 448.437,00	=	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 448.437,00
29017	31.00.12	CEBRAS LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACION EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	$ 25.443,00	$ 99.228,00	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	+	3,90	$ 99.228,00	=	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 99.228,00
29020	31.00.13	LINEA TRAFICO PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACION PARA SENALIZACION HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	$ 10.704,00	$ 2.185.757,00	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	+	204,20	$ 2.185.757,00	=	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	=	204,20	$ 2.185.757,00
29022	31.00.14	NUMERACION PARQUEADERO LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACION EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	$ 30.846,00	$ 856.088,00	28,00	$ 856.088,00		$ -		$ -	+	28,00	$ 856.088,00	=	28,00	$ 856.088,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 856.088,00
3043	31.00.15	FILTRO FRANCES EN BASE MURO DE CONTENCION SEGUN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt Incl. Excavación geotextil NT 1600 tubería y material filtrante segun especificación	m	170,03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	+	170,03	$ 13.204.700,00	=	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	=	170,03	$ 13.204.700,00
Subtotal						**$ 378.727.397,00**		**$ 378.727.397,00**		**$ 8.003.690,00**		**-$ 156.903.751,00**			**$ 229.827.336,00**			**$ 229.827.336,00**							**$ 229.827.336,00**
02	**32.00.00**	**ANDENES - URBANISMO INTERNO**																							
29009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.194,15	$ 1.841,00	$ 2.198.430,00	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 2.198.430,00	=	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 2.198.430,00
29058	32.00.02	TOPOTEXTIL T-2100	m2	1.194,15	$ 8.800,00	$ 10.508.520,00	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 10.508.520,00	=	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 10.508.520,00
29037	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1, e Min=0.30 mt	m3	358,25	$ 119.931,00	$ 42.965.281,00	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	+	358,25	$ 42.965.281,00	=	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	=	358,25	$ 42.965.281,00
29027	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt	m2	464,67	$ 83.491,00	$ 38.795.846,00	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	+	464,67	$ 38.795.846,00	=	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	=	464,67	$ 38.795.846,00
29080	32.00.05	ALCOBA EN GRES TIPO TABLÓN CAFE REF 225012586 de 30.5 x 7.5 cm de alta o equivalente instalacion de piso tradada Incl. Limetales	m2	1.321,35	$ 66.000,00	$ 87.209.100,00		$ -		$ -		$ -	+		$ -	=		$ -		$ -		$ -	=		$ -
29021	32.00.06	CARCAMO PREFABRICADO POLIMERO REF ACO A-15, INCLUYE REJILLA DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8,00	$ 148.939,00	$ 1.191.512,00	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 1.191.512,00	=	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.191.512,00
29081	32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.030,00	$ 115.707.900,00	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	+	128,99	$ 115.707.900,00	=	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	=	128,99	$ 115.707.900,00
29012	32.00.08	CONTENEDOR DE RAICES Ø.90	un	12,00	$ 127.503,00	$ 1.530.036,00	12,00	$ 1.530.036,00	0	$ -	-12,0	-$ 1.530.036,00	-		$ -			$ -		$ -		$ -			$ -
29021	32.00.09	REPOSICION ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT. Incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136.935,00	$ 1.643.220,00	12,00	$ 1.643.220,00	0	$ -	-12,0	-$ 1.643.220,00	-		$ -			$ -		$ -		$ -			$ -
29019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVALIDOS EN CONCRETO 2500 PSI e=0.10 mt Sub base=0.40mt Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,67	$ 157.823,00	$ 17.286.514,00	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	+	109,67	$ 17.286.514,00	=	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	=	109,67	$ 17.286.514,00
29026	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO e=0.20 mt Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37	$ 332.095,00	$ 105.729.085,00	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	+	318,37	$ 105.729.085,00	=	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	=	318,37	$ 105.729.085,00
29025	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60.242,00	$ 46.447.787,00	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	+	771,02	$ 46.447.787,00	=	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	=	771,02	$ 46.447.787,00
29031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGUN DISEÑO	m	15,25	$ 1.867.183,00	$ 28.474.541,00	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	+	15,25	$ 28.474.541,00	=	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	=	15,25	$ 28.474.541,00
29017	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14.398,00	$ 839.115,00	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	+	58,28	$ 839.115,00	=	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	=	58,28	$ 839.115,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
29029	32.00.15	CESPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más empanizada superficie entre separadores	m2	3.172,83	$ 59.089,00	$ 187.479.352,00	3172,83	$ 187.479.352,00	0	$ -	-3172,8	-$ 187.479.352,00	-			*				$ -		$ -	*		
29041	32.00.16	LUMINARIA METÁLICA POSTE DE 6 M M-130	un	5,00	$ 70.437,00	$ 352.185,00	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	*	5,00	$ 352.185,00	*	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	*	5,00	$ 352.185,00
29032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero segun especificacion estructural	m2	729,48	$ 89.976,00	$ 65.635.692,00	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	*	729,48	$ 65.635.692,00	*	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	*	729,48	$ 65.635.692,00
29033	32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1.467.568,00	$ 39.624.336,00	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	*	27,00	$ 39.624.336,00	*	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	*	27,00	$ 39.624.336,00
29038	32.00.19	CANUELA 72,8 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	$ 176.890,00	$ 34.804.876,00	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	*	196,76	$ 34.804.876,00	*	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	*	196,76	$ 34.804.876,00
29982	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8.833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	*	8833,77	$ 67.233.823,00	*	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	*	8833,77	$ 67.233.823,00
45065	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7.781,00	$ 2.561.972,00	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	*	329,26	$ 2.561.972,00	*	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	*	329,26	$ 2.561.972,00
Subtotal						$ 898.219.123,00		$ 811.016.823,00				-$ 190.052.808,00						$ 620.357.415,00							$ 620.357.415,00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO																							
29019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1,80m x 0,79m x 0,45m)	un	11,00	$ 1.989.441,00	$ 21.883.851,00	11,00	$ 21.883.851,00	0	$ -	-6,0	-$ 11.816.846,00	-	5,00	$ 9.847.205,00	*	5,00	$ 9.847.205,00		$ -		$ -	*	5,00	$ 9.847.205,00
29023	33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5,00	$ 1.281.556,00	$ 6.407.780,00	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	*	5,00	$ 6.407.780,00	*	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	*	5,00	$ 6.407.780,00
Subtotal						$ 28.071.631,00		$ 28.071.631,00				-$ 11.816.846,00			$ 16.254.985,00			$ 16.254.985,00							$ 16.254.985,00
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL - URBANISMO INTERNO																							
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31.097.277,00	$ 31.097.277,00	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 31.097.277,00	*	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 31.097.277,00
32051	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28.288.682,00	$ 56.577.364,00	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 28.288.682,00	*	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 28.288.682,00
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	$ 74.242.811,00	$ 74.242.811,00	1,00	$ 74.242.811,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.242.811,00	-			*				$ -		$ -	*		
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143.175.155,00	$ 143.175.155,00	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 143.175.155,00	*	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 143.175.155,00
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (RONDAJE) Inc. Bombas (incluyendo mano de obra y demas elementos para su correcta ejecucion	un	1,00	$ 191.581.539,00	$ 191.581.539,00	1,00	$ 191.581.539,00	0	$ -	-1,0	-$ 191.581.539,00	-			*				$ -		$ -	*		
32035	34.00.06	PERGOLA	un	1,00	$ 229.050.205,00	$ 229.050.205,00	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 229.050.205,00	*	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	*	1,00	$ 229.050.205,00
Subtotal						$ 725.734.351,00		$ 687.435.669,00				-$ 265.824.350,00			$ 431.611.319,00			$ 431.611.319,00							$ 431.611.319,00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL. e=0,12 mt. - URBANISMO INTERNO																							
45001	35.00.01	EXCAVACION MANUAL, incl. Cargue retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 73.816,00	$ 13.287.914,00	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	*	187,64	$ 13.287.914,00	*	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	*	187,64	$ 13.287.914,00
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e promedio 05 mt.	m2	29,69	$ 32.680,00	$ 970.269,00	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	*	29,69	$ 970.269,00	*	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	*	29,69	$ 970.269,00
45003	35.00.03	ZAPATAS concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755.880,00	$ 5.608.630,00	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	*	7,42	$ 5.608.630,00	*	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	*	7,42	$ 5.608.630,00
45050	35.00.04	VIGAS DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F´C 28 Mpa, No incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829.325,00	$ 3.698.767,00	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	*	4,46	$ 3.698.767,00	*	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	*	4,46	$ 3.698.767,00
45004	35.00.05	COLUMNAS concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859.564,00	$ 8.578.349,00	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	*	9,98	$ 8.578.349,00	*	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	*	9,98	$ 8.578.349,00
45005	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0.10 m. concreto 28 Mpa	m2	41,26	$ 747.480,00	$ 10.219.359,00	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	*	41,26	$ 10.219.359,00	*	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	*	41,26	$ 10.219.359,00
45006	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m. concreto 28 Mpa	m2	76,06	$ 289.999,00	$ 22.057.324,00	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	*	76,06	$ 22.057.324,00	*	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	*	76,06	$ 22.057.324,00
45007	35.00.08	MURO ADRILLO GRAN FORMATO e= 0.115 mt. incl. Grafil Rotal, gradeng de celdas con Fck y asiento sismico contra estructura segun diseño. Incluye mallas	m2	35,91	$ 127.865,00	$ 4.591.632,00	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	*	35,91	$ 4.591.632,00	*	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	*	35,91	$ 4.591.632,00
45008	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", segun diseño	un	84,00	$ 59.072,00	$ 4.962.048,00	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	*	84,00	$ 4.962.048,00	*	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	*	84,00	$ 4.962.048,00
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conexion, cinta de aislacion, tapon de remate y fijacion, segun plano	m2	175,69	$ 165.392,00	$ 29.057.720,00	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	*	175,69	$ 29.057.720,00	*	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	*	175,69	$ 29.057.720,00
45010	35.00.11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal 20 ancho 90cm	m	41,83	$ 50.025,00	$ 2.092.546,00	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	*	41,83	$ 2.092.546,00	*	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	*	41,83	$ 2.092.546,00
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGJE CUBIERTA PÉRGOLA tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	$ 100.287,00	$ 7.456.722,00	72,90	$ 7.456.722,00		$ -		$ -	*	72,90	$ 7.456.722,00	*	72,90	$ 7.456.722,00		$ -		$ -	*	72,90	$ 7.456.722,00
45012	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA HUECO SOLDADO 7" X 7" CALIBRE 14 Incluye ANGULO 1" X 1" X 1/8 PULG. PLATINA 1"X1/8 PULG y puntos de soldadura PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,69	$ 240.119,00	$ 95.646.366,00	329,69	$ 95.646.366,00		$ -		$ -	*	329,69	$ 95.646.366,00	*	329,69	$ 95.646.366,00		$ -		$ -	*	329,69	$ 95.646.366,00
45014	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUIA PARA PERNO) 3/16" Pernos Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3/16" AISI 316 CONDTLO 12mm	m	78,57	$ 28.061,00	$ 2.204.753,00	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	*	78,57	$ 2.204.753,00	*	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	*	78,57	$ 2.204.753,00
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGUN ESPECIFICACIÓN	m2	35,91	$ 24.710,00	$ 888.054,00	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	*	35,91	$ 888.054,00	*	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	*	35,91	$ 888.054,00
45016	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO. incl. Anticorrosivo y pintura	m	42,87	$ 573.366,00	$ 24.580.200,00	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	*	42,87	$ 24.580.200,00	*	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	*	42,87	$ 24.580.200,00
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	5.497,87	$ 7.611,00	$ 41.844.289,00	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	*	5497,87	$ 41.844.289,00	*	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	*	5497,87	$ 41.844.289,00
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98,10	$ 7.781,00	$ 763.316,00	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	*	98,10	$ 763.316,00	*	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	*	98,10	$ 763.316,00
45019	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epoxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano en 3mils	kg	7.521,95	$ 22.613,00	$ 170.093.655,00	7521,95	$ 170.093.655,00		$ -		$ -	*	7521,95	$ 170.093.655,00	*	7521,95	$ 170.093.655,00		$ -		$ -	*	7521,95	$ 170.093.655,00
Subtotal						$ 448.802.113,00		$ 448.802.113,00							$ 448.802.113,00			$ 448.802.113,00							$ 448.802.113,00
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO																							
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA, arreglo paisajistico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0.30 mts. se propone plantar ademas a una distancia minima de 10 mt. individuos de la especie (Guayacan amarillo)	m	230,05	$ 20.709,00	$ 4.762.035,00	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	*	230,05	$ 4.762.035,00	*	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	*	230,05	$ 4.762.035,00
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA. Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancias minima de 10 mts.	un	45,00	$ 28.990,00	$ 1.304.550,00	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	*	45,00	$ 1.304.550,00	*	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	*	45,00	$ 1.304.550,00
Subtotal						$ 6.066.585,00		$ 6.066.585,00							$ 6.066.585,00			$ 6.066.585,00							$ 6.066.585,00
E2	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO																							
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclopeo y refuerzo de vigas	m	152,34	$ 238.594,00	$ 36.347.410,00	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	*	152,34	$ 36.347.410,00	*	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	*	152,34	$ 36.347.410,00
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, Inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclopeo. Garantia 2 años	m	230,05	$ 412.639,00	$ 94.927.602,00	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	*	233,73	$ 96.446.113,00	*	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	*	233,73	$ 96.446.113,00
Subtotal						$ 131.275.012,00		$ 132.793.523,00							$ 132.793.523,00			$ 132.793.523,00							$ 132.793.523,00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																							
	INP 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRIO, SISTEMA PROYECTADO IN SITU CON IMPRIMACION EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM	M2		$ 178.983,00		94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	*	94,95	$ 16.994.450,00	*	94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	*	94,95	$ 16.994.450,00
	INP 2	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2		$ 109.126,00		212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	*	212,32	$ 23.169.462,00	*	212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	*	212,32	$ 23.169.462,00
	INP 3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE .07	M2		$ 47.884,00		5226,84	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	*	5226,84	$ 249.122.569,00	*	5226,84	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	*	5226,84	$ 249.122.569,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30/30	M2		$ 189.972,00		1321,38	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	+	1321,38	$ 251.019.502,00	+	1321,36	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	+	1321,36	$ 251.019.502,00
	INP 5	PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 HASTA 0,40 H	ML		$ 47.812,44		1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	+	1724,51	$ 82.453.031,00	+	1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	+	1724,51	$ 82.453.031,00
	INP 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2		$ 51.852,00		2782,09	$ 143.700.358,00		$ -		$ -	+	2782,09	$ 143.700.358,00	+	2782,09	$ 143.700.358,00		$ -		$ -	+	2782,09	$ 143.700.358,00
	INP 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	ML		$ 28.311,00		1724,51	$ 48.822.603,00		$ -		$ -	+	1724,51	$ 48.822.603,00	+	1724,51	$ 48.822.603,00		$ -		$ -	+	1724,51	$ 48.822.603,00
	INP 8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10), Incl Corte pisero Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	ML		$ 53.808,00		51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	+	51,00	$ 2.744.208,00	+	51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	+	51,00	$ 2.744.208,00
CAP 12.14	INP 9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.206.253,00		40,00	$ 48.210.120,00		$ -		$ -	+	40,00	$ 48.210.120,00	+	40,00	$ 48.210.120,00		$ -		$ -	+	40,00	$ 48.210.120,00
CAP 12.14	INP 10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.747.817,00		4,00	$ 6.991.668,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 6.991.668,00	+	4,00	$ 6.991.668,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 6.991.668,00
CAP 15.00	INP 11	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 21.116,00		452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	+	452,00	$ 9.544.432,00	+	452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	+	452,00	$ 9.544.432,00
CAP 15.00	INP 12	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 33.932,00		105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	+	105,00	$ 3.562.860,00	+	105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	+	105,00	$ 3.562.860,00
CAP 15.00	INP 13	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 51.019,00		62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	+	62,00	$ 3.163.178,00	+	62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	+	62,00	$ 3.163.178,00
CAP 15.00	INP 14	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 70.041,00		46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	+	46,00	$ 3.221.886,00	+	46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	+	46,00	$ 3.221.886,00
CAP 15.00	INP 15	Soportana En Riel Chanel Dna Varillas Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	un		$ 58.008,00		144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -	+	144,00	$ 8.352.864,00		144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -		144,00	$ 8.352.864,00
CAP 15.00	INP 16	Tuberia PVC-O900 DR18 8" AWWA	M		$ 403.873,00		18,00	$ 7.269.114,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 7.269.114,00	+	18,00	$ 7.269.114,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 7.269.114,00
CAP 15.00	INP 17	Resistor Ind $1100 6" (Incluye Aforque En Concreto)	un		$ 1.373.784,00		4,00	$ 5.495.136,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 5.495.136,00	+	4,00	$ 5.495.136,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 5.495.136,00
CAP 15.00	INP 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ld/Fm	un		$ 1.282.707,00		4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 5.130.828,00	+	4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 5.130.828,00
CAP 15.00	INP 19	Tee Hd Jm X Jm X Jm 6" X Brida	un		$ 737.226,00		2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 1.474.452,00	+	2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 1.474.452,00
CAP 15.00	INP 20	Reducción Cope HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un		$ 125.398,00		1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 125.398,00	+	1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 125.398,00
CAP 16.04	INP 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)Cu,	m		$ 16.223.061,00		12,00	$ 194.676.812,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 194.676.812,00	+	12,00	$ 194.676.812,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 194.676.812,00
CAP 16.04	INP 22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750 CU	m		$ 16.748.684,00		15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	+	15,00	$ 251.185.260,00	+	15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	+	15,00	$ 251.185.260,00
CAP 16.04	INP 23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 5.318.933,00		20,00	$ 106.338.660,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 106.338.660,00	+	20,00	$ 106.338.660,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 106.338.660,00
CAP 16.04	INP 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 4.913.675,00		20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 98.273.500,00	+	20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 98.273.500,00
CAP 16.04	INP 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 6.950.378,00		40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	+	40,00	$ 278.015.120,00	+	40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	+	40,00	$ 278.015.120,00
CAP 16.06	INP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 200.157.204,00		1,00	$ 200.157.204,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 200.157.204,00	+	1,00	$ 200.157.204,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 200.157.204,00
CAP 16.06	INP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 22.236.052,00		1,00	$ 22.236.052,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 22.236.052,00	+	1,00	$ 22.236.052,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 22.236.052,00
CAP 16.06	INP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 138.977.218,00		1,00	$ 138.977.218,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 138.977.218,00	+	1,00	$ 138.977.218,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 138.977.218,00
CAP 16.06	INP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TT" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 270.880.021,00		1,00	$ 270.880.021,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 270.880.021,00	+	1,00	$ 270.880.021,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 270.880.021,00
CAP 16.06	INP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TT-XF" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 30.112.439,00		1,00	$ 30.112.439,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 30.112.439,00	+	1,00	$ 30.112.439,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 30.112.439,00
CAP 16.06	INP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 99.921.141,00		1,00	$ 99.921.141,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 99.921.141,00	+	1,00	$ 99.921.141,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 99.921.141,00
CAP 16.06	INP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XF" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 32.923.555,00		1,00	$ 32.923.555,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 32.923.555,00	+	1,00	$ 32.923.555,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 32.923.555,00
CAP 16.06	INP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 16.486.952,00		1,00	$ 16.486.952,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 16.486.952,00	+	1,00	$ 16.486.952,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 16.486.952,00
CAP 16.06	INP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 15.975.292,00		1,00	$ 15.975.292,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 15.975.292,00	+	1,00	$ 15.975.292,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 15.975.292,00
CAP 16.06	INP 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un		$ 8.792.883,00		1,00	$ 8.792.883,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 8.792.883,00	+	1,00	$ 8.792.883,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 8.792.883,00
CAP 16.08	INP 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS-1050 XFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACION Y APLICACION	un		$ 7.009.555,00		1,00	$ 7.009.555,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 7.009.555,00	+	1,00	$ 7.009.555,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.009.555,00
CAP 16.08	INP 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS-1350 XFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE HECHURA DE HUECO ALINEACION Y APLICACION	un		$ 7.451.713,00		1,00	$ 7.451.713,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 7.451.713,00	+	1,00	$ 7.451.713,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.451.713,00
CAP 16.08	INP 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSION	un		$ 662.780,00		2,00	$ 1.325.560,00	0	$ -		$ -	+	2,00	$ 1.325.560,00	+	2,00	$ 1.325.560,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 1.325.560,00
CAP 16.08	INP 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIANGULO FIN DE LINEA 13.2 KV (M7.321)	un		$ 5.586.535,00		1,00	$ 5.586.535,00	0	$ -		$ -	+	1,00	$ 5.586.535,00	+	1,00	$ 5.586.535,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.586.535,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 16 08	INP 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEMAÑO AL HOSPITAL	un		$ 3.546.648,00				1,00	$ 3.546.648,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.546.648,00	=	1,00	$ 3.546.648,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3.546.648,00
CAP 16 08	INP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (NT 813-1)	un		$ 9.373.234,00				1,00	$ 9.373.234,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.373.234,00	=	1,00	$ 9.373.234,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 9.373.234,00
CAP 16 08	INP 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA	un		$ 5.640.847,00				1,00	$ 5.640.847,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.640.847,00	=	1,00	$ 5.640.847,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.640.847,00
CAP 16 08	INP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13.2 KV (NT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE	un		$ 11.914.875,00				1,00	$ 11.914.875,00	0	$ -	+	1,00	$ 11.914.875,00	=	1,00	$ 11.914.875,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 11.914.875,00
CAP 16 08	INP 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA	un		$ 53.070.140,00				1,00	$ 53.070.140,00	0	$ -	+	1,00	$ 53.070.140,00	=	1,00	$ 53.070.140,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 53.070.140,00
CAP 16 08	INP 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 83, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 457.387,00				105,00	$ 48.025.635,00	0	$ -	+	105,00	$ 48.025.635,00	=	105,00	$ 48.025.635,00		$ -		$ -	+	105,00	$ 48.025.635,00
CAP 16 08	INP 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 83, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 438.063,00				30,00	$ 13.141.290,00	0	$ -	+	30,00	$ 13.141.290,00	=	30,00	$ 13.141.290,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 13.141.290,00
		ACCESORIOS DE TUBERÍA																							
CAP 20 00	INP 50	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF. MXJ-YA1509M	un		$ 779.668,00				11,00	$ 8.576.568,00		$ -	+	11,00	$ 8.576.568,00	=	11,00	$ 8.576.568,00		$ -		$ -	+	11,00	$ 8.576.568,00
CAP 20 00	INP 51	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 336KBTU REF. MXJ-YA2512M	un		$ 1.196.554,00				30,00	$ 34.696.620,00	0	$ -	+	30,00	$ 34.696.620,00	=	30,00	$ 34.696.620,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 34.696.620,00
CAP 20 00	INP 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF. MXJ-YA2815M	un		$ 1.188.434,00				8,00	$ 9.506.672,00	0	$ -	+	8,00	$ 9.506.672,00	=	8,00	$ 9.506.672,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 9.506.672,00
CAP 20 00	INP 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 154KBTU REF. MXJ-YA3612M	un		$ 1.312.447,00				10,00	$ 13.124.470,00	0	$ -	+	10,00	$ 13.124.470,00	=	10,00	$ 13.124.470,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 13.124.470,00
CAP 20 00	INP 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF. MXJ-YA3415M	un		$ 1.963.738,00				9,00	$ 17.673.642,00	0	$ -	+	9,00	$ 17.673.642,00	=	9,00	$ 17.673.642,00		$ -		$ -	+	9,00	$ 17.673.642,00
CAP 20 00	INP 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF. MXJ-YA4119M	un		$ 2.070.600,00				3,00	$ 6.211.800,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.211.800,00	=	3,00	$ 6.211.800,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 6.211.800,00
CAP 20 00	INP 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF. MXJ-YA4422M	un		$ 2.320.738,00				2,00	$ 4.641.476,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.641.476,00	=	2,00	$ 4.641.476,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 4.641.476,00
CAP 20 00	INP 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF. MXJ-TA4422M	un		$ 2.279.811,00				2,00	$ 4.559.622,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.559.622,00	=	2,00	$ 4.559.622,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 4.559.622,00
CAP 20 00	INP 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF. MXJ-TA3816M	un		$ 1.849.915,00				3,00	$ 5.549.745,00	0	$ -	+	3,00	$ 5.549.745,00	=	3,00	$ 5.549.745,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.549.745,00
		SISTEMA DE CONTROL																							
CAP 20 00	INP 59	PISOTECHO 36 200 BTU REF. AM122JNCGKH/EU	un		$ 8.270.857,00				1,00	$ 8.270.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.270.857,00	=	1,00	$ 8.270.857,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 8.270.857,00
CAP 20 00	INP 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TACTIL 7 (26 UNIDADES INTERIORES) HORARIOS DE PROGRAMACION REF. MCM-A300N	un		$ 81.199.650,00				1,00	$ 81.199.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 81.199.650,00	=	1,00	$ 81.199.650,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 81.199.650,00
CAP 20 00	INP 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL (18 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF. MWR-SH00N	un		$ 816.699,00				46,00	$ 37.568.154,00	0	$ -	+	46,00	$ 37.568.154,00	=	46,00	$ 37.568.154,00		$ -		$ -	+	46,00	$ 37.568.154,00
		CONTROLADORES																							
CAP 20 00	INP 62	GATEWAY MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO (incluye cable bandeja, cable ccp, gabinetes y jabera emt 3/4"	un		$ 89.565.097,00				1,00	$ 89.565.097,00	0	$ -	+	1,00	$ 89.565.097,00	=	1,00	$ 89.565.097,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 89.565.097,00
CAP 20 00	INP 63	CANALIZACIONES CON CABLE DE CONTROL BLINDADO Y APANTALLADO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4" ESTANDARIZADO, SISTEMA DE VACIO, PRESURISACION Y PURIFICACION DEL SISTEMA, ADEMAS INCLUYE NITROGENO Y ECOFLUX	un		$ 233.666.235,00				1,00	$ 233.666.235,00	0	$ -	+	1,00	$ 233.666.235,00	=	1,00	$ 233.666.235,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 233.666.235,00
		DIFUSORES																							
CAP 20 00	INP 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 10"x10"	un		$ 423.540,00				15,00	$ 6.353.100,00	0	$ -	+	15,00	$ 6.353.100,00	=	15,00	$ 6.353.100,00		$ -		$ -	+	15,00	$ 6.353.100,00
CAP 20 00	INP 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 8"x8"	un		$ 333.432,00				8,00	$ 2.667.456,00	0	$ -	+	8,00	$ 2.667.456,00	=	8,00	$ 2.667.456,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 2.667.456,00
CAP 20 00	INP 66	UNIDAD CONTROLADORA CENTRALIZADA PARA SISTEMAS VRF (AC SMART O EQUIVALENTE)	un		$ 48.450.000,00				1,00	$ 48.450.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 48.450.000,00	=	1,00	$ 48.450.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 48.450.000,00
CAP 22 01	INP 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS.	un		$ 3.646.019,00				6,00	$ 21.876.114,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.876.114,00	=	6,00	$ 21.876.114,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 21.876.114,00
CAP 22 01	INP 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un		$ 2.985.795,00				1,00	$ 2.985.795,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.985.795,00	=	1,00	$ 2.985.795,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.985.795,00
CAP 22 01	INP 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 5.175.684,00				1,00	$ 5.175.684,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.175.684,00	=	1,00	$ 5.175.684,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.175.684,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt - MONTANTE 0 90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20	un		$ 3.781.303,00				61,00	$ 229.439.483,00	0	$ -	+	61,00	$ 229.439.483,00	+	61,00	$ 229.439.483,00		$ -		$ -	+	61,00	$ 229.439.483,00
CAP 22.01	INP 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt - MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 BATIMADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.181.410,00				14,00	$ 44.539.740,00	0	$ -	+	14,00	$ 44.539.740,00	+	14,00	$ 44.539.740,00		$ -		$ -	+	14,00	$ 44.539.740,00
CAP 22.01	INP 72	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt - MONTANTE 0 90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 3.706.695,00				25,00	$ 92.667.375,00	0	$ -	+	25,00	$ 92.667.375,00	+	25,00	$ 92.667.375,00		$ -		$ -	+	25,00	$ 92.667.375,00
CAP 22.01	INP 73	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt - MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 BATIMADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.691.855,00				1,00	$ 4.691.855,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.691.855,00	+	1,00	$ 4.691.855,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.691.855,00
CAP 22.01	INP 74	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1.60x0.30 mts TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 BATIMADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACANCILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20 BISAGRA DIDIMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR CANTIDAD 4 POR HOJA .	un		$ 7.936.515,00				8,00	$ 63.492.120,00	0	$ -	+	8,00	$ 63.492.120,00	+	8,00	$ 63.492.120,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 63.492.120,00
CAP 22.01	INP 75	P03-O SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 BATIMADO MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20 BISAGRA DIDIMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR CANTIDAD 4 POR HOJA .	un		$ 5.635.224,00				4,00	$ 22.540.896,00	0	$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00	+	4,00	$ 22.540.896,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00
CAP 22.01	INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt - MONTANTE 1.00x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20	un		$ 4.429.350,00				51,00	$ 225.896.850,00	0	$ -	+	51,00	$ 225.896.850,00	+	51,00	$ 225.896.850,00		$ -		$ -	+	51,00	$ 225.896.850,00
CAP 22.01	INP. 77	P03-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SIDER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 BATIMADO MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20	un		$ 5.267.295,00				4,00	$ 21.069.180,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.069.180,00	+	4,00	$ 21.069.180,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 21.069.180,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 ml + MONTANTE 1.10x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.255.200,00				25,00	$ 106.380.000,00	0	$ -	+	25,00	$ 106.380.000,00	+	25,00	$ 106.380.000,00		$ -		$ -	+	25,00	$ 106.380.000,00
CAP 22.01	INP 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 ml + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.559.126,00				10,00	$ 45.591.260,00	0	$ -	+	10,00	$ 45.591.260,00	+	10,00	$ 45.591.260,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 45.591.260,00
CAP 22.01	INP 80	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20, BISAGRA	un		$ 4.568.625,00				2,00	$ 9.097.650,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.097.650,00	+	2,00	$ 9.097.650,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 9.097.650,00
CAP 22.01	INP 81	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mts + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.096.750,00				4,00	$ 12.290.220,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.290.220,00					$ -		$ -		3,00	$ 12.290.220,00
CAP 23.00	INP 82	P08A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS (SEGÚN PESO) CANTIDAD 2 POR HOJA.	un		$ 3.824.445,00				2,00	$ 7.648.890,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.648.890,00		2,00	$ 7.648.890,00		$ -		$ -		2,00	$ 7.648.890,00
CAP 23.00	INP 83	P08B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.60 mts+MONTANTE 0.70x0.30 M mts HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS (SEGÚN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.908.578,00				10,00	$ 39.085.780,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.085.780,00	+	10,00	$ 39.085.780,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 39.085.780,00
CAP 23.00	INP 84	P09A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0.30 M mts HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.238.056,00				6,00	$ 19.428.336,00	0	$ -	+	6,00	$ 19.428.336,00	+	6,00	$ 19.428.336,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 19.428.336,00
CAP 23.00	INP. 85	P01B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3.923.871,00				10,00	$ 39.238.710,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.238.710,00	+	10,00	$ 39.238.710,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 39.238.710,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 86	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMMIATE. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 4.786.858,00				2,00	$ 9.511.716,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.511.716,00	+	2,00	$ 9.511.716,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 9.511.716,00
CAP 23.00	INP. 87	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMMIATE. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.695.285,00				2,00	$ 7.390.530,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.390.530,00	+	2,00	$ 7.390.530,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 7.390.530,00
CAP 23.00	INP. 88	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1.40x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMMIATE. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.865.285,00				3,00	$ 11.085.795,00	0	$ -	+	3,00	$ 11.085.795,00	-	3,00	$ 11.085.795,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 11.085.795,00
CAP 23.00	INP. 89	P08A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1.20x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMMIATE. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 4.015.373,00				3,00	$ 12.045.939,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.045.939,00	+	3,00	$ 12.045.939,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 12.045.939,00
CAP 23.00	INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 1.40x0.30 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMMIATE. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE. ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x2". SOLDADAS	un		$ 4.015.373,00				2,00	$ 8.030.626,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.030.626,00	-	2,00	$ 8.030.626,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 8.030.626,00
CAP 23.00	INP. 91	P02-P PUERTA METÁLICA 0.90 x 2.40 mts+MONTANTE 0.90x0.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMMIATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 4.104.348,00				1,00	$ 4.104.348,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.104.348,00	-	1,00	$ 4.104.348,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.104.348,00
CAP 23.00	INP. 92	P08-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20X2.37 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0.30 O 1.20x1.80 HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE COLOR IGUAL A HOJA MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2".	un		$ 3.832.429,00				6,00	$ 22.994.574,00	0	$ -	+	6,00	$ 22.994.574,00	+	6,00	$ 22.994.574,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 22.994.574,00
CAP 23.00	INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA + LÁMINA DE ACERO EN "U" + MRILLA 1.80 x 2.40, HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMMIATE CONTRA REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 TIPO A 34 SATINADO + MRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DM 0.20 CM X 0.70 CM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMMIATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 7.419.128,00				1,00	$ 7.419.128,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.419.128,00	+	1,00	$ 7.419.128,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.419.128,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 94	P08R SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 X 2.40+MONTANTE 1.80x0.30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE, PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM + BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 4.311.375,00				3,00	$ 12.934.125,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.934.125,00	=	3,00	$ 12.934.125,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12.934.125,00
CAP 23.00	INP. 95	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE, PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 4.982.157,00				1,00	$ 4.982.157,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.982.157,00	=	1,00	$ 4.982.157,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.982.157,00
CAP 23.00	INP. 96	P02R SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0.90X 2.40+MONTANTE 0.90x0.30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE, PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM + BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 2.668.275,00				1,00	$ 8.004.825,00	0	$ -	+	3,00	$ 8.004.825,00	=	3,00	$ 8.004.825,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 8.004.825,00
CAP 23.00	INP. 97	P01 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2.00X2.00 HOJA ACUSTICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 18 Los componentes deben contar con certificacion UL	un		$ 2.035.800,00				1,00	$ 6.107.400,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.107.400,00	=	3,00	$ 6.107.400,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.107.400,00
CAP 24.00	INP. 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,80 X 2,40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3.638.925,00				6,00	$ 21.833.550,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.833.550,00	=	6,00	$ 21.833.550,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 21.833.550,00
CAP 24.00	INP. 99	P01V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,90 X 2,40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 4.092.525,00				10,00	$ 40.925.250,00	0	$ -	+	10,00	$ 40.925.250,00	=	10,00	$ 40.925.250,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.925.250,00
CAP 24.00	INP. 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0,90 X 2,40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 3.852.360,00				8,00	$ 30.818.880,00	0	$ -	+	8,00	$ 30.818.880,00	=	8,00	$ 30.818.880,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 30.818.880,00
CAP 24.00	INP. 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2,40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 4.280.377,50				2,00	$ 8.560.755,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.560.755,00		2,00	$ 8.560.755,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.560.755,00
CAP 24.00	INP. 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,20 X 2,40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 5.457.510,00				2,00	$ 10.915.020,00	0	$ -	+	2,00	$ 10.915.020,00	=	2,00	$ 10.915.020,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.915.020,00
CAP 24.00	INP. 103	P05V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2,40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts. PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 7.223.175,00				1,00	$ 7.223.175,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.223.175,00	=	1,00	$ 7.223.175,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.223.175,00
CAP 24.00	INP. 104	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,80 X 2,40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 8.186.265,00				5,00	$ 40.931.325,00	0	$ -	+	5,00	$ 40.931.325,00	=	5,00	$ 40.931.325,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 40.931.325,00
CAP 24.00	INP. 105	VE-01A Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 6 cuerpos 8.10 X 2.80 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 36.746.888,00				3,00	$ 110.240.664,00	0	$ -	+	3,00	$ 110.240.664,00	=	3,00	$ 110.240.664,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 110.240.664,00
CAP 24.00	INP. 106	VE-01B Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope, 6 cuerpos 9,07 X 2,80 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 41.147.441,00				2,00	$ 82.294.882,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.294.882,00	=	2,00	$ 82.294.882,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.294.882,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES			
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP 107	VE-01C Ventana A Tope Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Repisa Superior H= 0.30 Cms	un		$ 35.703.456,00				2,00	$ 71.406.916,00	0	$ -	+	2,00	$ 71.406.916,00	=	2,00	$ 71.406.916,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 71.406.916,00
CAP 24.00	INP 108	VE-01D Ventana A Tope, Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts 6 Mts + Repisa Superior H= 0.30 Cms	un		$ 41.419.640,00				2,00	$ 82.839.280,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.839.280,00	=	2,00	$ 82.839.280,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.839.280,00
CAP 24.00	INP 109	VE-01E Ventana A Tope Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Repisa Superior H= 0.30 Cms	un		$ 40.191.908,00				1,00	$ 40.191.908,00	0	$ -	+	1,00	$ 40.191.908,00	=	1,00	$ 40.191.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 40.191.908,00
CAP 24.00	INP 110	VE-01F Ventana A Tope, Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Repisa Superior H= 1.10 Mts	un		$ 13.960.131,00				2,00	$ 27.920.262,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.920.262,00	=	2,00	$ 27.920.262,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.920.262,00
CAP 24.00	INP 111	VE-01G Ventana A Tope Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 3 cuerpos 8.43 X 2.90 Mts + Repisa Superior H= 1.10 Mts	un		$ 30.792.531,00				2,00	$ 61.585.062,00	0	$ -	+	2,00	$ 61.585.062,00	=	2,00	$ 61.585.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 61.585.062,00
CAP 24.00	INP 112	VE-01H Ventana A Tope Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Repisa Superior H= 1.10 Mts	un		$ 45.933.610,00				1,00	$ 45.933.610,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.933.610,00	=	1,00	$ 45.933.610,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 45.933.610,00
CAP 24.00	INP 113	VE-02A Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 8 cuerpos 7.97 X 2.90 + Repisa Superior(1.10 Mts)	un		$ 45.196.404,00				2,00	$ 90.392.808,00	0	$ -	+	2,00	$ 90.392.808,00	=	2,00	$ 90.392.808,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 90.392.808,00
CAP 24.00	INP 114	VE-02B Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.515.906,00				1,00	$ 44.515.906,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.515.906,00	=	1,00	$ 44.515.906,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.515.906,00
CAP 24.00	INP 115	VE-02C Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 6 cuerpos 7.82 X 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.402.489,00				1,00	$ 44.402.489,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.402.489,00	=	1,00	$ 44.402.489,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.402.489,00
CAP 24.00	INP 116	VE-02D Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Repisa Superior	un		$ 44.062.240,00				1,00	$ 44.062.240,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.062.240,00	=	1,00	$ 44.062.240,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.062.240,00
CAP 24.00	INP 117	VE-02E Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope 8 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Repisa Superior	un		$ 44.620.322,00				9,00	$ 401.583.898,00	0	$ -	+	9,00	$ 401.583.898,00	=	9,00	$ 401.583.898,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 401.583.898,00
CAP 24.00	INP 118	VE-02F Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 8 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 43.835.408,00				1,00	$ 43.835.408,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.835.408,00	=	1,00	$ 43.835.408,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.835.408,00
CAP 24.00	INP 119	VE-02H Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 6 cuerpos 8.505 X 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 38.880.304,00				1,00	$ 38.880.304,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.880.304,00	=	1,00	$ 38.880.304,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.880.304,00
CAP 24.00	INP 120	VE-02I Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 4cuerpos 8.23 X 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 35.329.184,00				1,00	$ 35.329.184,00	0	$ -	+	1,00	$ 35.329.184,00	=	1,00	$ 35.329.184,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 35.329.184,00
CAP 24.00	INP 121	VE-02J Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 4cuerpos 5.32 X 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 30.168.741,00				1,00	$ 30.168.741,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.168.741,00	=	1,00	$ 30.168.741,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.168.741,00
CAP 24.00	INP 122	VE-02K Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 4 Cuerpos 2.90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 22.853.389,00				2,00	$ 45.706.778,00	0	$ -	+	2,00	$ 45.706.778,00	=	2,00	$ 45.706.778,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 45.706.778,00
CAP 24.00	INP 123	VE-02L Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 3,85 X 2,90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 20.898.478,00				3,00	$ 62.095.434,00	0	$ -	+	3,00	$ 62.095.434,00	=	3,00	$ 62.095.434,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 62.095.434,00
CAP 24.00	INP 124	VE-02N Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 2,97 X 2,90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 16.842.324,00				1,00	$ 16.842.324,00	0	$ -	+	1,00	$ 16.842.324,00	=	1,00	$ 16.842.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 16.842.324,00
CAP 24.00	INP 125	VE-02O Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 2,40 X 2,90 + Repisa Superior (1,10 Mts)	un		$ 13.609.958,00				1,00	$ 13.609.958,00	0	$ -	+	1,00	$ 13.609.958,00	=	1,00	$ 13.609.958,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.609.958,00
CAP 24.00	INP 126	VE-03A Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 7,87 X 1,20 + Repisa Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 24.546.127,00				3,00	$ 73.638.381,00	0	$ -	+	3,00	$ 73.638.381,00	=	3,00	$ 73.638.381,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 73.638.381,00
CAP 24.00	INP 127	VE-03B Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Cruzo 4+4 Incoloro + PVB 0,076 5,20 X 1,20 + Repisa Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 16.955.740,00				2,00	$ 33.911.480,00	0	$ -	+	2,00	$ 33.911.480,00	=	2,00	$ 33.911.480,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.911.480,00
CAP 24.00	INP 128	VE-03C Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 2,85 X 2,30 + Repisa Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 13.737.552,00				2,00	$ 27.475.104,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.475.104,00	=	2,00	$ 27.475.104,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.475.104,00
CAP 24.00	INP 129	VE-03D Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 5,86 X 2,30 + Repisa Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 28.246.334,00				1,00	$ 28.246.334,00	0	$ -	+	1,00	$ 28.246.334,00	=	1,00	$ 28.246.334,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.246.334,00
CAP 24.00	INP 130	VE-03E Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 3,60 X 2,30 + Repisa Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 17.352.697,00				2,00	$ 34.705.394,00	0	$ -	+	2,00	$ 34.705.394,00	=	2,00	$ 34.705.394,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 34.705.394,00
CAP 24.00	INP 131	VE-04A Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 7,87 X 2,40 + Repisa Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 39.050.657,00				3,00	$ 117.151.971,00	0	$ -	+	3,00	$ 117.151.971,00	=	3,00	$ 117.151.971,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 117.151.971,00
CAP 24.00	INP 132	VE-04B Pertiena En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076 6,79 X 2,40 + Repisa Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 33.691.736,00				2,00	$ 67.383.472,00	0	$ -	+	2,00	$ 67.383.472,00	=	2,00	$ 67.383.472,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 67.383.472,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP. 133	VE-05A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 8 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	un		$ 4.848.548,00				1,00	$ 4.848.548,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.848.548,00	=	1,00	$ 4.848.548,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.848.548,00
CAP 24.00	INP. 134	VE-05B. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 8 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	un		$ 3.686.030,00				1,00	$ 3.686.030,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.686.030,00	=	1,00	$ 3.686.030,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.686.030,00
CAP 24.00	INP. 135	VE-05C. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	un		$ 2.183.264,00				2,00	$ 4.366.528,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.366.528,00	=	2,00	$ 4.366.528,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.366.528,00
CAP 24.00	INP. 136	VE-05D. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	un		$ 2.091.113,00				1,00	$ 2.091.113,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.091.113,00	=	1,00	$ 2.091.113,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.091.113,00
CAP 24.00	INP. 137	VE-05E. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	un		$ 2.296.680,00				1,00	$ 2.296.680,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.296.680,00	=	1,00	$ 2.296.680,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.296.680,00
CAP 24.00	INP. 138	VE-05F. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	un		$ 1.417.704,00				1,00	$ 1.417.704,00	0	$ -	+	1,00	$ 1.417.704,00	=	1,00	$ 1.417.704,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.417.704,00
CAP 24.00	INP. 139	VE-06A. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado. Cruce 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.5 X 1.30 Baliente 0.40 Mts	un		$ 4.607.538,00				1,00	$ 4.607.538,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.607.538,00	=	1,00	$ 4.607.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.607.538,00
CAP 24.00	INP. 140	VE-06B. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.70 X 1.30 Baliente 0.40 Mts	un		$ 3.133.126,00				1,00	$ 3.133.126,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.133.126,00	=	1,00	$ 3.133.126,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.133.126,00
CAP 24.00	INP. 141	VE-06C. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.60 X 1.30 Baliente 0.40 Mts	un		$ 2.580.222,00				2,00	$ 5.160.442,00	0	$ -	+	2,00	$ 5.160.442,00	=	2,00	$ 5.160.442,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.160.442,00
CAP 24.00	INP. 142	VE-06D. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.11 X 1.30 Mts Baliente 0.40 Mts	un		$ 2.041.747,00				4,00	$ 8.167.988,00	0	$ -	+	4,00	$ 8.167.988,00	=	4,00	$ 8.167.988,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.167.988,00
CAP 24.00	INP. 143	VE-06E. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.15 X 1.30 Mts Baliente 0.40 Mts	un		$ 4.017.773,00				2,00	$ 8.035.546,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.035.546,00	=	2,00	$ 8.035.546,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.035.546,00
CAP 24.00	INP. 144	VE-06F. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0.076. 2.50 X 1.30 Mts	un		$ 4.607.538,00				2,00	$ 9.215.076,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.215.076,00	=	2,00	$ 9.215.076,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.215.076,00
CAP 24.00	INP. 145	VE-06A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.40 Mts	un		$ 9.084.647,00				1,00	$ 9.084.647,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.084.647,00	=	1,00	$ 9.084.647,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.084.647,00
CAP 24.00	INP. 146	VE-09R. perfileria 3+3 Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts	un		$ 2.169.087,00				1,00	$ 2.169.087,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.169.087,00	=	1,00	$ 2.169.087,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.169.087,00
CAP 24.00	INP. 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038 (0.60 X 1.30m)	un		$ 1.105.809,00				7,00	$ 7.740.663,00	0	$ -	+	7,00	$ 7.740.663,00	=	7,00	$ 7.740.663,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 7.740.663,00
CAP 24.00	INP. 148	VE-13A. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1.60 X 1.90 Mts	un		$ 4.309.820,00				1,00	$ 4.309.820,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.309.820,00	=	1,00	$ 4.309.820,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.309.820,00
CAP 24.00	INP. 149	VE-13B. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.28 X 1.90 Mts Baliente 1.00 Mts	un		$ 4.202.075,00				1,00	$ 4.202.075,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.202.075,00	=	1,00	$ 4.202.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.202.075,00
CAP 24.00	INP. 150	VE-13C. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Baliente 0.80 Mts	un		$ 3.501.729,00				1,00	$ 3.501.729,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.501.729,00	=	1,00	$ 3.501.729,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.501.729,00
CAP 24.00	INP. 151	VE-13D. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Baliente 0.80 Mts	un		$ 8.242.531,00				1,00	$ 8.242.531,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.242.531,00	=	1,00	$ 8.242.531,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.242.531,00
CAP 24.00	INP. 152	VE-13E. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Baliente 0.80 Mts	un		$ 6.410.857,00				1,00	$ 6.410.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.410.857,00	=	1,00	$ 6.410.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.410.857,00
CAP 24.00	INP. 153	VE-13F. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	un		$ 10.774.550,00				1,00	$ 10.774.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.774.550,00	=	1,00	$ 10.774.550,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.774.550,00
CAP 24.00	INP. 154	VE-13G. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Baliente 0.80 Mts	un		$ 6.222.303,00				2,00	$ 12.444.606,00	0	$ -	+	2,00	$ 12.444.606,00	=	2,00	$ 12.444.606,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.444.606,00
CAP 24.00	INP. 155	VE-13H. perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.00 X 1.80 Mts	un		$ 4.536.653,00				1,00	$ 4.536.653,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.536.653,00	=	1,00	$ 4.536.653,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.536.653,00
Subtotal								$ 818.026.193,00		$ 5.879.571.612,90					$ 6.697.597.795,00			$ 6.697.597.795,00						$ 6.697.597.795,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						$ 26.288.158.147,00		$ 31.048.788.600,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00			$ 34.494.539.707,00			$ 34.494.539.707,00						$ 34.494.539.707,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						$ 26.288.158.147,00		$ 31.048.788.600,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00			$ 34.494.539.707,00			$ 34.494.539.707,00						$ 34.494.539.707,00
																								$ 34.494.539.707,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluya el valor de A.I.U

DESCRIPCION	PORCENTAJE

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			ADMINISTRACIÓN		A=	18,00%																			
NOTA 3: El A I U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			IMPREVISTO		Im	1,00%																			
			UTILIDAD		U=	5,00%																			
			TOTAL A.I.U.		A.I.U.=	24,00%																			
B	EQUIPOS																								
B1	38.00.00	ELÉCTRICOS																							
3100002	38.00.01	PLANTA DIESEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTA	un	1,00	$ 248.235.068,00	$ 248.235.068,00	1,00	$ 248.235.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 248.235.068,00	+	1,00	$ 248.235.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 248.235.068,00
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGIA VACUNACION A COMBUSTIBLE DIESEL GENERA 6 KW DE ENERGIA, MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11 6 LITROS, SALIDA DE ENERGIA DE 110V/220V	un	1,00	$ 6.659.538,00	$ 6.659.538,00	1,00	$ 6.659.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.659.538,00	+	1,00	$ 6.659.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.659.538,00
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS	un	1,00	$ 8.808.000,00	$ 8.808.000,00	1,00	$ 8.808.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.808.000,00	+	1,00	$ 8.808.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.808.000,00
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN	un	1,00	$ 8.748.743,00	$ 8.748.743,00	1,00	$ 8.748.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.748.743,00	+	1,00	$ 8.748.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.748.743,00
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO EN LAMINA CR SILENCIADOR AISLAMIENTO TERMICO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACION.	un	1,00	$ 25.099.953,00	$ 25.099.953,00	1,00	$ 25.099.953,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.099.953,00	+	1,00	$ 25.099.953,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.099.953,00
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE INCLUYE TANQUE GENERAL TANQUES DIARIOS FLOTADORES TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	un	1,00	$ 17.572.528,00	$ 17.572.528,00	1,00	$ 17.572.528,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.572.528,00	+	1,00	$ 17.572.528,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.572.528,00
3100008	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACION	un	1,00	$ 64.937.925,00	$ 64.937.925,00	1,00	$ 64.937.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 64.937.925,00	+	1,00	$ 64.937.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 64.937.925,00
3100009	38.00.08	UPS 20 kVA, Inc. Banco de baterias	un	1,00	$ 88.443.720,00	$ 88.443.720,00	1,00	$ 88.443.720,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 88.443.720,00	+	1,00	$ 88.443.720,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 88.443.720,00
3100010	38.00.09	UPS 40 kVA, Inc. Banco de baterias	un	1,00	$ 261.368.124,00	$ 261.368.124,00	1,00	$ 261.368.124,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 261.368.124,00	+	1,00	$ 261.368.124,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 261.368.124,00
3100011	38.00.10	UPS 100 kVA, Inc. Banco de baterias	un	1,00	$ 404.656.302,00	$ 404.656.302,00	1,00	$ 404.656.302,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 404.656.302,00	+	1,00	$ 404.656.302,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 404.656.302,00
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (INTEMPO) DE 500 KVA SECO CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11.400 / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPÓXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCION CONTRA SOBRETEMPERATURAS, INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, PROTOCOLO DE PRUEBAS, ARRANQUE PUESTA EN MARCHA Y GARANTIA DE 12 MESES	un	1,00	$ 110.673.393,00	$ 110.673.393,00	1,00	$ 110.673.393,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 110.673.393,00	+	1,00	$ 110.673.393,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 110.673.393,00
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "ARAE" DE 225 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACION ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 33.351.918,00	$ 33.351.918,00	1,00	$ 33.351.918,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 33.351.918,00	+	1,00	$ 33.351.918,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 33.351.918,00
15233	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA/BAJA "ARAE" DE 300 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACION ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 36.272.611,00	$ 36.272.611,00	1,00	$ 36.272.611,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.272.611,00	+	1,00	$ 36.272.611,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.272.611,00
Subtotal						$ 1.309.828.823,00		$ 1.309.828.823,00							$ 1.309.828.823,00			$ 1.309.828.823,00							$ 1.309.828.823,00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA																							
350001	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1870 CFM POTENCIA 3Hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 VHz/Ph/ DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.467.918,00	$ 20.467.918,00	1,00	$ 20.467.918,00	0	$ -	-1,0	-$ 20.467.918,00	-							$ -		$ -			
350002	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1550 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 VHz/Ph/ DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1,00	$ 19.082.343,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.082.343,00	-			+				$ -		$ -	+		
350003	39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 VHz/Ph/ DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.567.346,00	$ 21.567.346,00	1,00	$ 21.567.346,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.567.346,00	-			+				$ -		$ -	+		
350004	39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 VHz/Ph/ DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 7.295.826,00	$ 7.295.826,00	1,00	$ 7.295.826,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.295.826,00	-			+				$ -		$ -	+		
350005	39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 3Hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 VHz/Ph/ DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 9.139.680,00	$ 9.139.680,00	1,00	$ 9.139.680,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.139.680,00	-			+				$ -		$ -	+		
350006	39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 VHz/Ph/ DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 12.065.085,00	$ 12.065.085,00	1,00	$ 12.065.085,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.065.085,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350007	39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1,00	$ 19.082.343,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.082.343,00	-			=				$ -		$ -	=		
350008	39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1,5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 16, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 11.735.226,00	$ 11.735.226,00	1,00	$ 11.735.226,00	0	$ -	-1,0	-$ 11.735.226,00	-			=				$ -		$ -	=		
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1239 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.095.608,00	$ 19.095.608,00	1,00	$ 19.095.608,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.095.608,00	-			=				$ -		$ -	=		
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3743 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.098.644,00	$ 21.098.644,00	1,00	$ 21.098.644,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.098.644,00	-			=				$ -		$ -	=		
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3426 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 23.321.882,00	$ 23.321.882,00	1,00	$ 23.321.882,00	0	$ -	-1,0	-$ 23.321.882,00	-			=				$ -		$ -	=		
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.363.947,00	$ 21.363.947,00	1,00	$ 21.363.947,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.363.947,00	-			=				$ -		$ -	=		
350013	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.435.367,00	$ 20.435.367,00	1,00	$ 20.435.367,00	0	$ -	-1,0	-$ 20.435.367,00	-			=				$ -		$ -	=		
350014	39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 32.277.995,00	$ 32.277.995,00	1,00	$ 32.277.995,00	0	$ -	-1,0	-$ 32.277.995,00	-			=				$ -		$ -	=		
350015	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1,00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 49.035.152,00	-			=				$ -		$ -	=		
350016	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 70.123.321,00	$ 70.123.321,00	1,00	$ 70.123.321,00	0	$ -	-1,0	-$ 70.123.321,00	-			=				$ -		$ -	=		
350017	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 138.580.504,00	$ 138.580.504,00	1,00	$ 138.580.504,00	0	$ -	-1,0	-$ 138.580.504,00	-			=				$ -		$ -	=		
350018	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.900 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 115.621.611,00	$ 115.621.611,00	1,00	$ 115.621.611,00	0	$ -	-1,0	-$ 115.621.611,00	-			=				$ -		$ -	=		
350020	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.224 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 98.512.984,00	$ 98.512.984,00	1,00	$ 98.512.984,00	0	$ -	-1,0	-$ 98.512.984,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350021	39.00.20	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINICO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.886 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 109.283.823,00	$ 109.283.823,00	1.00	$ 109.283.823,00	0	$ -	-1,0	-$ 109.283.823,00	-			*				$ -		$ -	*		
350022	39.00.21	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINICO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.513 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 36.745.058,00	$ 36.745.058,00	1.00	$ 36.745.058,00	0	$ -	-1,0	-$ 36.745.058,00	-			*				$ -		$ -	*		
350023	39.00.22	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINICO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.962 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 50.282.302,00	$ 50.282.302,00	1.00	$ 50.282.302,00	0	$ -	-1,0	-$ 50.282.302,00	-			*				$ -		$ -	*		
350024	39.00.23	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINICO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 49.035.152,00	-			*				$ -		$ -	*		
350025	39.00.24	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINICO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 44.352.872,00	$ 44.352.872,00	1.00	$ 44.352.872,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.352.872,00	-			*				$ -		$ -	*		
350026	39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 220000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1.00	$ 27.676.366,00	$ 27.676.366,00	1.00	$ 27.676.366,00	0	$ -	-1,0	-$ 27.676.366,00	-			*				$ -		$ -	*		
350027	39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 963000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 89.945.845,00	$ 89.945.845,00	1.00	$ 89.945.845,00	0	$ -	-1,0	-$ 89.945.845,00	-			*				$ -		$ -	*		
350028	39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 833000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 74.344.122,00	$ 74.344.122,00	1.00	$ 74.344.122,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.344.122,00	-			*				$ -		$ -	*		
350030	39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1.00	$ 44.593.932,00	$ 44.593.932,00	1.00	$ 44.593.932,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.593.932,00	-			*				$ -		$ -	*		
350031	39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 78400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1.00	$ 10.731.332,00	$ 10.731.332,00	1.00	$ 10.731.332,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.731.332,00	-			*				$ -		$ -	*		
350032	39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 66.5 DB VOLTAJE 460/3/60Vph/Hz POTENCIA 12.39Kw DIMENSIONES 1.240 x 760 x 1.660mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 18.444.939,00	$ 18.444.939,00	1.00	$ 18.444.939,00	0	$ -	-1,0	-$ 18.444.939,00	-			*				$ -		$ -	*		
350033	39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1.00	$ 26.148.993,00	$ 26.148.993,00	1.00	$ 26.148.993,00	0	$ -	-1,0	-$ 26.148.993,00	-			*				$ -		$ -	*		
350034	39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54.600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1.170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 6.732.373,00	$ 6.732.373,00	1.00	$ 6.732.373,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.732.373,00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350035	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 165.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60Vph/Hz POTENCIA 10.30Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1.690mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	2,00	$ 18.444.939,00	$ 36.889.878,00	2,00	$ 36.889.878,00	0	$ -	-2,0	-$ 36.889.878,00	-			*			$ -		$ -		*		
350036	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63,6 DB VOLTAJE 460/3/60Vph/Hz POTENCIA 22,42Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.690) + 1 x (930 x 760 x 1.690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	un	1,00	$ 39.330.989,00	$ 39.330.989,00	1,00	$ 39.330.989,00	0	$ -	-1,0	-$ 39.330.989,00	-			*			$ -		$ -		*		
350039	39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69,4 DB VOLTAJE 460/3/60Vph/Hz POTENCIA 60,82Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.690) + 3 x (930 x 760 x 1.690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 87.387.265,00	$ 87.387.265,00	1,00	$ 87.387.265,00	0	$ -	-1,0	-$ 87.387.265,00	-			*			$ -		$ -		*		
350041	39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 318mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	4,00	$ 973.289,00	$ 3.893.156,00	4,00	$ 3.893.156,00	0	$ -	-4,0	-$ 3.893.156,00	-			*			$ -		$ -		*		
350042	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 318mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.056.105,00	$ 1.056.105,00	1,00	$ 1.056.105,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.056.105,00	-			*			$ -		$ -		*		
350043	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,032Kw DIMENSIONES 875 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.279.175,00	$ 1.279.175,00	1,00	$ 1.279.175,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.279.175,00	-			*			$ -		$ -		*		
350044	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,054Kw DIMENSIONES 1.190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 2.410.491,00	$ 2.410.491,00	1,00	$ 2.410.491,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.410.491,00	-			*			$ -		$ -		*		
350045	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,02Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 1.486.955,00	$ 4.460.865,00	3,00	$ 4.460.865,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.460.865,00	-			*			$ -		$ -		*		
350046	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.627.812,00	$ 1.627.812,00	1,00	$ 1.627.812,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.627.812,00	-			*			$ -		$ -		*		
350047	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,051Kw DIMENSIONES 1420500166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	11,00	$ 2.300.189,00	$ 25.302.079,00	11,00	$ 25.302.079,00	0	$ -	-11,0	-$ 25.302.079,00	-			*			$ -		$ -		*		
350048	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 1.875.529,00	$ 3.751.058,00	2,00	$ 3.751.058,00	0	$ -	-2,0	-$ 3.751.058,00	-			*			$ -		$ -		*		
350049	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	4,00	$ 1.996.518,00	$ 7.986.072,00	4,00	$ 7.986.072,00	0	$ -	-4,0	-$ 7.986.072,00	-			*			$ -		$ -		*		
350050	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,029Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.996.518,00	$ 1.996.518,00	1,00	$ 1.996.518,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.996.518,00	-			*			$ -		$ -		*		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350051	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2.070.684.00	$ 2.070.684.00	1.00	$ 2.070.684.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.070.684.00	-			*				$ -		$ -	*		
350052	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 2.196.498.00	$ 4.392.996.00	2.00	$ 4.392.996.00	0	$ -	-2.0	-$ 4.392.996.00	-			*				$ -		$ -	*		
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3.00	$ 2.196.498.00	$ 6.589.494.00	3.00	$ 6.589.494.00	0	$ -	-3.0	-$ 6.589.494.00	-			*				$ -		$ -	*		
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2.353.785.00	$ 2.353.785.00	1.00	$ 2.353.785.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.353.785.00	-			*				$ -		$ -	*		
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2.909.369.00	$ 2.909.369.00	1.00	$ 2.909.369.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.909.369.00	-			*				$ -		$ -	*		
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.118Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL, REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 2.070.684.00	$ 4.141.368.00	2.00	$ 4.141.368.00	0	$ -	-2.0	-$ 4.141.368.00	-			*				$ -		$ -	*		
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 58.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL, REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 4.062.575.00	$ 4.062.575.00	1.00	$ 4.062.575.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.062.575.00	-			*				$ -		$ -	*		
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC EXPANSION DIRECTA, R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 1.636.877.00	$ 1.636.877.00	1.00	$ 1.636.877.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.636.877.00	-			*				$ -		$ -	*		
350060	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.184Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2.897.622.00	$ 2.897.622.00	1.00	$ 2.897.622.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.897.622.00	-			*				$ -		$ -	*		
350061	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.231Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2.936.932.00	$ 2.936.932.00	1.00	$ 2.936.932.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.936.932.00	-			*				$ -		$ -	*		
350063	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.26Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 380mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 8.883.992.00	$ 8.883.992.00	1.00	$ 8.883.992.00	0	$ -	-1.0	-$ 8.883.992.00	-			*				$ -		$ -	*		
350064	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.785Kw DIMENSIONES 765 x 560 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7.060.825.00	$ 21.182.475.00	3.00	$ 21.182.475.00	0	$ -	-3.0	-$ 21.182.475.00	-			*				$ -		$ -	*		
350065	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/180V/ph/Hz POTENCIA 0.8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7.386.272.00	$ 22.158.816.00	3.00	$ 22.158.816.00	0	$ -	-3.0	-$ 22.158.816.00	-			*				$ -		$ -	*		
350066	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO SILENCIADOR ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.855.617.00	$ 2.855.617.00	1.00	$ 2.855.617.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.855.617.00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350067	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00	1.00	$ 2.655.770,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.655.770,00	-			=				$ -		$ -	=		
350068	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00	1.00	$ 2.655.770,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.655.770,00	-			=				$ -		$ -	=		
350069	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00	1.00	$ 2.959.709,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.959.709,00	-			=				$ -		$ -	=		
350070	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1.00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012,00	-			=				$ -		$ -	=		
350071	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1.00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012,00	-			=				$ -		$ -	=		
350072	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1.00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012,00	-			=				$ -		$ -	=		
350073	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1.00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012,00	-			=				$ -		$ -	=		
350074	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1.00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012,00	-			=				$ -		$ -	=		
350075	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 885 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00	1.00	$ 2.959.709,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.959.709,00	-			=				$ -		$ -	=		
350076	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1.00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012,00	-			=				$ -		$ -	=		
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1.00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687,00	-			=				$ -		$ -	=		
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 888 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1.00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687,00	-			=				$ -		$ -	=		
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1.00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687,00	-			=				$ -		$ -	=		
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1.00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687,00	-			=				$ -		$ -	=		
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3.00	$ 814.304,00	$ 2.442.912,00	3.00	$ 2.442.912,00	0	$ -	-3.0	-$ 2.442.912,00	-			=				$ -		$ -	=		
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3.00	$ 1.298.175,00	$ 3.894.525,00	3.00	$ 3.894.525,00	0	$ -	-3.0	-$ 3.894.525,00	-			=				$ -		$ -	=		
350083	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5.00	$ 657.065,00	$ 3.285.325,00	5.00	$ 3.285.325,00	0	$ -	-5.0	-$ 3.285.325,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
380084	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4.00	$ 1.056.189.00	$ 4.224.756.00	4.00	$ 4.224.756.00	0	$ -	-4.0	-$ 4.224.756.00	-			+				$ -		$ -	+			
Subtotal						$ 1.663.139.882.00		$ 1.663.139.882.00				-$ 1.663.139.882.00														
80	40.00.00	HIDROSANITARIOS																								
3300008	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1.00	$ 99.638.789.00	$ 99.638.789.00	1.00	$ 99.638.789.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 99.638.789.00	+	1.00	$ 99.638.789.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 99.638.789.00
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE	un	1.00	$ 24.700.830.00	$ 24.700.830.00	1.00	$ 24.700.830.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 24.700.830.00	+	1.00	$ 24.700.830.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 24.700.830.00
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1.00	$ 9.880.332.00	$ 9.880.332.00	1.00	$ 9.880.332.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 9.880.332.00	+	1.00	$ 9.880.332.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 9.880.332.00
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 54 Lts 80/60c	un	2.00	$ 944.229.00	$ 1.888.458.00	2.00	$ 1.888.458.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 1.888.458.00	+	2.00	$ 1.888.458.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 1.888.458.00
3300011	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 4.5 lps incl. Tomu de entrada 2 libre desarenadores, 2 decantadores floculadores centrifuga sedimentacion filtracion 0=240 m3/m2/dia	un	1.00	$ 31.513.418.00	$ 31.513.418.00	1.00	$ 31.513.418.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 31.513.418.00	+	1.00	$ 31.513.418.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 31.513.418.00
Subtotal						$ 167.621.826.00		$ 167.621.826.00							$ 167.621.826.00			$ 167.621.826.00							$ 167.621.826.00
87	41.00.00	OTROS																								
60001	41.00.01	TALANQUERAS	un	3.00	$ 4.521.445.00	$ 13.564.335.00	3.00	$ 13.564.335.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.564.335.00	+	3.00	$ 13.564.335.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.564.335.00
Subtotal						$ 13.564.335.00		$ 13.564.335.00							$ 13.564.335.00			$ 13.564.335.00							$ 13.564.335.00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																								
		SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION																								
CAP 39.00	INP 156	UNIDAD VENTILACION MORGUE, CAUDAL 1510 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZE/HL ABEGG	un		$ 81.523.000.00				1.00	$ 81.523.000.00	0	$ -	+	1.00	$ 81.523.000.00	-	1.00	$ 81.523.000.00		$ -		$ -		1.00	$ 81.523.000.00
CAP 39.00	INP 157	UNIDAD VENTILACION ALMACEN CAUDAL 1568 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZE/HL ABEGG	un		$ 38.912.409.00				1.00	$ 38.912.409.00	0	$ -	+	1.00	$ 38.912.409.00	+	1.00	$ 38.912.409.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 38.912.409.00
CAP 39.00	INP 158	UNIDAD VENTILACION COMEDOR CAUDAL 3170 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 43.979.787.00				1.00	$ 43.979.787.00	0	$ -	+	1.00	$ 43.979.787.00	+	1.00	$ 43.979.787.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 43.979.787.00
CAP 39.00	INP 159	UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION ARP ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 20.138.328.00				1.00	$ 20.138.328.00	0	$ -	+	1.00	$ 20.138.328.00	+	1.00	$ 20.138.328.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 20.138.328.00
CAP 39.00	INP 160	UNIDAD VENTILACION COCINA CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 43.138.274.00				1.00	$ 43.138.274.00	0	$ -	+	1.00	$ 43.138.274.00	-	1.00	$ 43.138.274.00		$ -		$ -		1.00	$ 43.138.274.00
CAP 39.00	INP 161	UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 38.912.409.00				1.00	$ 38.912.409.00	0	$ -	+	1.00	$ 38.912.409.00	-	1.00	$ 38.912.409.00		$ -		$ -		1.00	$ 38.912.409.00
CAP 39.00	INP 162	UNIDAD VENTILACION LABORATORIO- RADIOLOGIA CAUDAL 1578 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 37.193.699.00				1.00	$ 37.193.699.00	0	$ -	+	1.00	$ 37.193.699.00	+	1.00	$ 37.193.699.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 37.193.699.00
CAP 39.00	INP 163	UNIDAD VENTILACION FARMACIA CAUDAL 1298 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 38.939.457.00				1.00	$ 38.939.457.00	0	$ -	+	1.00	$ 38.939.457.00	+	1.00	$ 38.939.457.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 38.939.457.00
CAP 39.00	INP 164	UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13 ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 45.787.838.00				1.00	$ 45.787.838.00	0	$ -	+	1.00	$ 45.787.838.00	+	1.00	$ 45.787.838.00		$ -		$ -		1.00	$ 45.787.838.00
CAP 39.00	INP 165	UNIDAD VENTILACION URGENCIAS CAUDAL 3428 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZE/HL ABEGG	un		$ 54.338.419.00				1.00	$ 54.338.419.00	0	$ -	+	1.00	$ 54.338.419.00	+	1.00	$ 54.338.419.00		$ -		$ -		1.00	$ 54.338.419.00
CAP 39.00	INP 166	UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS CAUDAL 2500CFM, FILTRACION MERV8/MERV13 ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZE/HL ABEGG	un		$ 67.090.994.00				1.00	$ 67.090.994.00	0	$ -	+	1.00	$ 67.090.994.00	-	1.00	$ 67.090.994.00		$ -		$ -		1.00	$ 67.090.994.00
CAP 39.00	INP 167	UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 41.671.514.00				1.00	$ 41.671.514.00	0	$ -	+	1.00	$ 41.671.514.00	+	1.00	$ 41.671.514.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 41.671.514.00
		SISTEMA VRF																								
CAP 39.00	INP 168	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 114.800 BTU REF AM120CXV	un		$ 51.051.000.00				1.00	$ 51.051.000.00	0	$ -	+	1.00	$ 51.051.000.00	-	1.00	$ 51.051.000.00		$ -		$ -		1.00	$ 51.051.000.00
CAP 39.00	INP 169	UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 95600REF AM100CX	un		$ 44.506.000.00				1.00	$ 44.506.000.00	0	$ -	+	1.00	$ 44.506.000.00	+	1.00	$ 44.506.000.00		$ -		$ -		1.00	$ 44.506.000.00
CAP 39.00	INP 170	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 153.500 BTU REF AM180CXV	un		$ 72.292.500.00				2.00	$ 144.585.000.00	0	$ -	+	2.00	$ 144.585.000.00	+	2.00	$ 144.585.000.00		$ -		$ -		2.00	$ 144.585.000.00
CAP 39.00	INP 171	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 248.400 BTU BIG CAPACITY REF AM280CXVAJCIAZ	un		$ 94.962.000.00				2.00	$ 189.924.000.00	0	$ -	+	2.00	$ 189.924.000.00	+	2.00	$ 189.924.000.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 189.924.000.00
CAP 39.00	INP 172	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 210.200 BTU REF AM270CAVAJCIAZ	un		$ 88.298.000.00				1.00	$ 88.298.000.00	0	$ -	+	1.00	$ 88.298.000.00	+	1.00	$ 88.298.000.00		$ -		$ -		1.00	$ 88.298.000.00
CAP 39.00	INP 173	PARED OMD WIND FREE 9.800 BTU REF AM028TNVDKHEU	un		$ 5.197.800.00				1.00	$ 5.197.800.00	0	$ -	+	1.00	$ 5.197.800.00	+	1.00	$ 5.197.800.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.197.800.00
CAP 39.00	INP 174	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY324.8000 BTU BIG CAPACITY REF AM340CXVAJCIAZ	un		$ 113.883.000.00				1.00	$ 113.883.000.00	0	$ -	+	1.00	$ 113.883.000.00	-	1.00	$ 113.883.000.00		$ -		$ -		1.00	$ 113.883.000.00
CAP 39.00	INP 175	PARED OMD WIND FREE 7.500 BTU REF AM022TNVDKHEU	un		$ 5.418.070.00				4.00	$ 21.672.280.00	0	$ -	+	4.00	$ 21.672.280.00	+	4.00	$ 21.672.280.00		$ -		$ -	+	4.00	$ 21.672.280.00
CAP 39.00	INP 176	PARED OMD WIND FREE 12.000 BTU REF AM036TNVDKHEU	un		$ 6.803.090.00				6.00	$ 40.818.540.00	0	$ -	+	6.00	$ 40.818.540.00	-	6.00	$ 40.818.540.00		$ -		$ -	+	6.00	$ 40.818.540.00
CAP 39.00	INP 177	PARED OMD WIND FREE 28.000 BTU REF AM082TNVDKHEU	un		$ 7.676.095.00				1.00	$ 7.676.095.00	0	$ -	+	1.00	$ 7.676.095.00	+	1.00	$ 7.676.095.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 7.676.095.00
CAP 39.00	INP 178	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 9.500 BTU REF AM009WN1DCHVAZ	un		$ 4.348.303.00				1.00	$ 4.348.303.00	0	$ -	+	1.00	$ 4.348.303.00	+	1.00	$ 4.348.303.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.348.303.00
CAP 39.00	INP 179	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 24.200 BTU REF AM024NN1DCHVAZ	un		$ 6.532.505.00				9.00	$ 58.792.545.00	0	$ -	+	9.00	$ 58.792.545.00	+	9.00	$ 58.792.545.00		$ -		$ -	+	9.00	$ 58.792.545.00
CAP 39.00	INP 180	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 30.000 BTU REF AM030NN4DCHVAA	un		$ 6.739.511.00				5.00	$ 33.697.555.00	0	$ -	+	5.00	$ 33.697.555.00	-	5.00	$ 33.697.555.00		$ -		$ -		5.00	$ 33.697.555.00
CAP 39.00	INP 181	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF AM018NN4DCHVAA	un		$ 5.876.815.00				6.00	$ 35.260.890.00	0	$ -	+	6.00	$ 35.260.890.00	+	6.00	$ 35.260.890.00		$ -		$ -	+	6.00	$ 35.260.890.00
CAP 39.00	INP 182	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF AM024NN4DCHVAA	un		$ 6.027.588.00				1.00	$ 6.027.588.00	0	$ -	+	1.00	$ 6.027.588.00	-	1.00	$ 6.027.588.00		$ -		$ -		1.00	$ 6.027.588.00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES			MENORES								MAYORES			MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP. 183	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF. AM048NN4DCH/AA	un		$ 7.538.650,00				1,00	$ 7.538.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.538.650,00	=	1,00	$ 7.538.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.538.650,00
CAP 39.00	INP. 184	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF AM007NN1DCH/AZ	un		$ 4.257.378,00				1,00	$ 4.257.378,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.257.378,00	=	1,00	$ 4.257.378,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.257.378,00
CAP 39.00	INP. 185	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF AM012NN1DCH/AZ	un		$ 4.784.067,00				1,00	$ 4.784.067,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.784.067,00	=	1,00	$ 4.784.067,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.784.067,00
CAP 39.00	INP. 186	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU REF AM170TN4DKH/EA	un		$ 8.358.760,00				3,00	$ 25.076.280,00	0	$ -	+	3,00	$ 25.076.280,00	=	3,00	$ 25.076.280,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 25.076.280,00
CAP 39.00	INP. 187	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF. PC1BWFMAN	un		$ 1.204.875,00				11,00	$ 13.253.625,00	0	$ -	+	11,00	$ 13.253.625,00	=	11,00	$ 13.253.625,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 13.253.625,00
CAP 39.00	INP. 188	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF. PC1MWFMAN	un		$ 1.166.319,00				3,00	$ 3.498.957,00	0	$ -	+	3,00	$ 3.498.957,00	=	3,00	$ 3.498.957,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 3.498.957,00
CAP 39.00	INP. 189	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF. PC4NUFMAN	un		$ 1.426.000,00				7,00	$ 9.982.000,00	0	$ -	+	7,00	$ 9.982.000,00	=	7,00	$ 9.982.000,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 9.982.000,00
CAP 39.00	INP. 190	FAN COIL DUCTO HSP 76.800 BTU REF AM076FNHDCH/AA	un		$ 21.718.689,00				2,00	$ 43.437.378,00	0	$ -	+	2,00	$ 43.437.378,00	=	2,00	$ 43.437.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 43.437.378,00
CAP 39.00	INP. 191	FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF AM096FNHDCH/AA	un		$ 26.989.356,00				2,00	$ 53.978.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 53.978.712,00	=	2,00	$ 53.978.712,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 53.978.712,00
CAP 39.00	INP. 192	FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF. AM042ANNPKH/AZ	un		$ 10.948.000,00				1,00	$ 10.948.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.948.000,00	=	1,00	$ 10.948.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.948.000,00
CAP 39.00	INP. 193	FAN COIL DUCTO HSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF. AM054KNMDCH/AZ	un		$ 10.943.029,00				1,00	$ 10.943.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.943.029,00	=	1,00	$ 10.943.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.943.029,00
CAP 39.00	INP. 194	FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF. AM024ANNPKH/AZ	un		$ 7.833.356,00				2,00	$ 15.666.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 15.666.712,00	=	2,00	$ 15.666.712,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 15.666.712,00
CAP 39.00	INP. 195	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF. PC4NUFMAN	un		$ 1.204.875,00				10,00	$ 12.048.750,00	0	$ -	+	10,00	$ 12.048.750,00	=	10,00	$ 12.048.750,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 12.048.750,00
		UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS								$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
CAP 39.00	INP. 196	UNA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION, CAUDAL 900 CFM FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, CAIDA DE PRESION EXTERNA 0.7 INCA PARED SENCILLA USO EXTERIUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8.5 X - 3128 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IRH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS 06 FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.4 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER 20X20 MOTOR 50 HP, 3 MOTORES DE 15 HP, CANT MOTORES 3 MOTOR 1 VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYE 2 UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 57R (36.000 BTUH) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ	un		$ 69.820.000,00				1,00	$ 69.820.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 69.820.000,00	=	1,00	$ 69.820.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 69.820.000,00
CAP 39.00	INP. 197	UNA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8.5 X - 3128 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 57R (60.000 BTUH) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 149.323.000,00				1,00	$ 149.323.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 149.323.000,00	=	1,00	$ 149.323.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 149.323.000,00
CAP 39.00	INP. 198	UMA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 11.5 X - 5481 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ INCLUYE 3 UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 57R (60.000 BTUH) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 138.420.550,00				1,00	$ 138.420.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 138.420.550,00	=	1,00	$ 138.420.550,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 138.420.550,00
CAP 39.00	INP. 199	UMA 19 CIRUGIA PASILLOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 29.5 X - 13512 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 57R (60.000 BTUH) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 253.098.740,00				1,00	$ 253.098.740,00	0	$ -	+	1,00	$ 253.098.740,00	=	1,00	$ 253.098.740,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 253.098.740,00
CAP 39.00	INP. 200	UMA 11 URGENCIAS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 23.3 X - 11579 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IRH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS 06 FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2.4 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER 20X20 MOTOR 50 HP, 3 MOTORES DE 15 HP, CANT MOTORES 3 MOTOR 1 VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYE 2 UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 57R (60.000 BTUH) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ	un		$ 238.589.400,00				1,00	$ 238.589.400,00	0	$ -	+	1,00	$ 238.589.400,00	=	1,00	$ 238.589.400,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 238.589.400,00
CAP 39.00	INP. 201	UMA 12 URGENCIAS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 23.3 X - 10412 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IRH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS 06 FPI 09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.4 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER 20X18 MOTOR 7.5 HP, CANT MOTORES 1 MOTOR 1 VARIADOR DE VELOCIDAD INCLUYE 1 UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 57R (60.000 BTUH) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ	un		$ 230.834.389,00				1,00	$ 230.834.389,00	0	$ -	+	1,00	$ 230.834.389,00	=	1,00	$ 230.834.389,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 230.834.389,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
		CANTO PORCENTUAL ONDULADO TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 39.9 X - 1579																							
CAP 39.00	INP 202	SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS 08 FPI 08 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER 20x20, MOTOR 15 HP, CANT. MOTORES	un		$ 282.804.214,00				1,00	$ 282.804.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00	+	1,00	$ 282.804.214,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00
CAP 39.00	INP 203	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 3.6 X - 1080 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 14 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1.6 TIPO DE VENTILACION PLENUN FAN BLOWER NO APLICA	un		$ 181.884.280,00				1,00	$ 181.884.280,00	0	$ -	+	1,00	$ 181.884.280,00	+	1,00	$ 181.884.280,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 181.884.280,00
CAP 39.00	INP 204	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 4.5 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 10 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO BLOWER MOTOR CANT.	un		$ 150.282.500,00				1,00	$ 150.282.500,00	0	$ -	+	1,00	$ 150.282.500,00	+	1,00	$ 150.282.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 150.282.500,00
CAP 39.00	INP 205	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8.5 X - 3513 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 13 SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 06 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION PLENUN FAN BLOWER NO APLICA	un		$ 141.584.200,00				1,00	$ 141.584.200,00	0	$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00	+	1,00	$ 141.584.200,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00
CAP 39.00	INP 206	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 6.0 X - 2828, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 11 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER MOTOR CANT MOTORES 1, MODULO DE POST FILTRO	un		$ 132.458.750,00				1,00	$ 132.458.750,00	0	$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00	+	1,00	$ 132.458.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00
CAP 39.00	INP 207	TRATAMIENTO DE AIRE ALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 9.0 X - 1500, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11, No. FILAS FPI MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION PLENUN FAN BLOWER NO APLICA MOTOR GR31C2D.DC.CR, CANT MOTORES 1, MODULO DE	un		$ 138.420.550,00				2,00	$ 276.841.100,00	0	$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00	+	2,00	$ 276.841.100,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00
		AREA SALAS DE ESPERA								$ -		$ -	+			+				$ -		$ -	+		
CAP 39.00	INP 208	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 24.000 BTU	un		$ 6.597.830,00				1,00	$ 6.597.830,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00	+	1,00	$ 6.597.830,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00
CAP 39.00	INP 209	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 36.000 BTU	un		$ 8.270.780,00				3,00	$ 24.812.340,00	0	$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00	+	3,00	$ 24.812.340,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00
CAP 39.00	INP 210	O OMO WIND FREE 12.300 BTU	un		$ 5.793.029,00				1,00	$ 5.793.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00	+	1,00	$ 5.793.029,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00
CAP 39.00	INP 211	PARED OMO WIND FREE 23.200 BTU	un		$ 4.004.125,00				1,00	$ 4.004.125,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00	+	1,00	$ 4.004.125,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00
CAP 39.00	INP 212	TECHO 47.800 BTU	un		$ 7.249.500,00				2,00	$ 14.499.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00	+	2,00	$ 14.499.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00
Subtotal										$ 3.814.319.449,00					$ 3.814.319.449,00			$ 3.814.319.449,00							$ 3.814.319.449,00
		SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)				$ 3.144.151.835,00		$ 3.144.151.835,00		$ 3.814.319.449,00		-$ 1.653.139.852,00			$ 5.305.331.432,00			$ 5.305.331.432,00							$ 5.305.331.432,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A				DESCRIPCION		PORCENTAJE																		
NOTA 2 Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso				I.V.A	I.V.A. =	19.00%																		
NOTA 3: El I.V.A debe estar en porcentaje (%).				TOTAL	I.V.A.=	19.00%																		
F1	42.00.00	**AMUEBLAMIENTO**																						
1014	42.00.01	OA 2.1. PUESTOS DE TRABAJO en L 1.20m x 1.50 m. Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troquetes para conectividad + faldón en melamina. Base porta soldado tubular cuadrado. Incluye 1 modulo de servicios frente metálico ZM1A 3 gavetas	un	31.00	$ 1.639.660,00	$ 50.829.460,00	31,00	$ 50.829.460,00		$ -		$ -	=	31,00	$ 50.829.460,00	=	31,00	$ 50.829.460,00		$ -		$ -	=	31,00	$ 50.829.460,00
1018	42.00.02	OA 2.4 MESA DE JUNTAS DE 3.00 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm. Base porta soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad	un	1,00	$ 1.396.863,00	$ 1.396.863,00	1,00	$ 1.396.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.396.863,00	=	1,00	$ 1.396.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.396.863,00
1020	42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm. Base pedestal Tipi pintada	un	6,00	$ 645.086,00	$ 3.870.516,00	6,00	$ 3.870.516,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.870.516,00	=	6,00	$ 3.870.516,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.870.516,00
1023	42.00.04	OA 1.1 SILLA OPERATIVA Espaldar alto con asiento, Tapizado espaldar y asiento en textil en 2Dcu lavable para zonas de salud (no silvetex) Mecanismo de 3 palancas Sin brazos	un	119,00	$ 559.746,00	$ 66.609.774,00	119,00	$ 66.609.774,00		$ -		$ -	=	119,00	$ 66.609.774,00	=	119,00	$ 66.609.774,00		$ -		$ -	=	119,00	$ 66.609.774,00
1024	42.00.05	OA 1.4 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10,00	$ 254.021,00	$ 2.540.210,00	10,00	$ 2.540.210,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.540.210,00	=	10,00	$ 2.540.210,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.540.210,00
1025	42.00.06	OA 1.5 TANDEM TRES PUESTOS. monocoincha plastica en diferentes colores. Base pintada negra. Tandem de 3 sillas	un	34,00	$ 740.438,00	$ 25.174.892,00	34,00	$ 25.174.892,00		$ -		$ -	=	34,00	$ 25.174.892,00	=	34,00	$ 25.174.892,00		$ -		$ -	=	34,00	$ 25.174.892,00
1026	42.00.07	OA 1.2 SILLA INTERLOCUTORA Monocoincha plastica. Base 4 apoyos pintada negra	un	73,00	$ 110.535,00	$ 8.069.055,00	73,00	$ 8.069.055,00		$ -		$ -	=	73,00	$ 8.069.055,00	=	73,00	$ 8.069.055,00		$ -		$ -	=	73,00	$ 8.069.055,00
1027	42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA CONEJOR CAFETERÍA MY WAY Monocoincha plástica en colores	un	24,00	$ 236.453,00	$ 5.674.872,00	24,00	$ 5.674.872,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 5.674.872,00	=	24,00	$ 5.674.872,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 5.674.872,00
1029	42.00.09	OA 1.8 SOFÁ LOLA 2 PUESTOS. Tapizado en vinil a. Base pintada	un	17,00	$ 1.133.406,00	$ 19.267.902,00	17,00	$ 19.267.902,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 19.267.902,00	=	17,00	$ 19.267.902,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 19.267.902,00
1030	42.00.10	OA 1.6 POLTRONA 1 PUESTO Tapizado en vinil a. base pintada	un	49,00	$ 439.935,00	$ 21.556.815,00	49,00	$ 21.556.815,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 21.556.815,00	=	49,00	$ 21.556.815,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 21.556.815,00
1031	42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L TIPO 1 CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie Laminada 1.50 m x 0.60 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm x Tablero frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno 2 Base porta soldado + 1 chamorrera de soporte. Medidas 1.50 x 60 1 modulo de almacenamiento ZM1A 3 gavetas cuerpo y frente metalico de 45cm de frente	un	1,00	$ 3.785.904,00	$ 3.785.904,00	1,00	$ 3.785.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.785.904,00	=	1,00	$ 3.785.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.785.904,00
1034	42.00.12	OA 3.1 LOCKERS CUERPO Y PUERTAS METALICAS frente 60 cm x 1.55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metalicas con aro para candado. Canodac total: 6	un	10,00	$ 818.969,00	$ 8.189.690,00	10,00	$ 8.189.690,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 8.189.690,00	=	10,00	$ 8.189.690,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 8.189.690,00
1033	42.00.13	OA 1.7 SOFÁ SENCILLO UN PUESTO	un	4,00	$ 740.438,00	$ 2.961.752,00	4,00	$ 2.961.752,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.961.752,00	=	4,00	$ 2.961.752,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.961.752,00
1035	42.00.14	OA 1.8 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	un	5,00	$ 245.010,00	$ 1.225.050,00	5,00	$ 1.225.050,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.225.050,00	=	5,00	$ 1.225.050,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.225.050,00
1036	42.00.15	OA 2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22,00	$ 879.440,00	$ 19.347.680,00	22,00	$ 19.347.680,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 19.347.680,00	=	22,00	$ 19.347.680,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 19.347.680,00
1037	42.00.16	OA 3.2 LOCKERS CUERPO Y PUERTAS METALICAS frente 60 cm x 1.55 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metálicas con aro para candado. Canodac total: 4	un	6,00	$ 646.789,00	$ 3.880.734,00	6,00	$ 3.880.734,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.880.734,00	=	6,00	$ 3.880.734,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.880.734,00
1038	42.00.17	OA 4.1 GABINENTE 5 NIVELES ENTREPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14,00	$ 1.755.397,00	$ 24.575.558,00	14,00	$ 24.575.558,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 24.575.558,00	=	14,00	$ 24.575.558,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 24.575.558,00
1039	42.00.18	OA 4.2 ESTANTERIA LIVIANA 60mm DE FONDO DIM: 2.1 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7,00	$ 1.225.470,00	$ 8.578.290,00	7,00	$ 8.578.290,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 8.578.290,00	=	7,00	$ 8.578.290,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 8.578.290,00
1034	42.00.19	SENALIZACION GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interna, externa y totems	un	1,00	$ 119.135.354,00	$ 119.135.354,00	1,00	$ 119.135.354,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 119.135.354,00	=	1,00	$ 119.135.354,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 119.135.354,00
Subtotal						**$ 396.676.371,00**		**$ 396.676.371,00**							**$ 396.676.371,00**			**$ 396.676.371,00**						**$ 396.676.371,00**
G4	43.00.00	**EQUIPOS DE OFICINA**																						
460200	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC 2 Noteboo Suitpnotebook, Tarjeta de video Disco duro de 1 Tera	un	78,00	$ 1.352.257,00	$ 105.476.046,00	78,00	$ 105.476.046,00	0	$ -	-78,0	-$ 105.476.046,00	-							$ -		$ -			
460201	43.00.02	IMPRESORA	un	7,00	$ 1.276.500,00	$ 8.935.500,00	7,00	$ 8.935.500,00	0	$ -	-7,0	-$ 8.935.500,00	-							$ -		$ -			
Subtotal						**$ 114.411.546,00**		**$ 114.411.546,00**				**-$ 114.411.546,00**													
G3	44.00.00	**MOBILIARIO INDUSTRIAL**																						
470502	44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1,00	$ 2.719.500,00	$ 2.719.500,00	1,00	$ 2.719.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.719.500,00	-							$ -		$ -			
470503	44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	un	2,00	$ 8.555.787,00	$ 17.111.574,00	2,00	$ 17.111.574,00	0	$ -	-2,0	-$ 17.111.574,00	-							$ -		$ -			
470504	44.00.03	BASCULA	un	1,00	$ 633.162,00	$ 633.162,00	1,00	$ 633.162,00	0	$ -	-1,0	-$ 633.162,00	-							$ -		$ -			
470505	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1,00	$ 3.522.400,00	$ 3.522.400,00	1,00	$ 3.522.400,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.522.400,00	-							$ -		$ -			
470506	44.00.05	LICUADORA	un	2,00	$ 3.085.900,00	$ 6.171.800,00	2,00	$ 6.171.800,00	0	$ -	-2,0	-$ 6.171.800,00	-							$ -		$ -			
470507	44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	un	1,00	$ 6.164.200,00	$ 6.164.200,00	1,00	$ 6.164.200,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.164.200,00	-							$ -		$ -			
470508	44.00.07	LAVADORA	un	1,00	$ 30.821.000,00	$ 30.821.000,00	1,00	$ 30.821.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 30.821.000,00	-							$ -		$ -			
470509	44.00.08	SECADORA	un	1,00	$ 26.143.500,00	$ 26.143.500,00	1,00	$ 26.143.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 26.143.500,00	-							$ -		$ -			
470510	44.00.09	PLANCHA	un	1,00	$ 19.113.836,00	$ 19.113.836,00	1,00	$ 19.113.836,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.113.836,00	-							$ -		$ -			
470511	44.00.10	MAQUINA DE COSER	un	1,00	$ 1.607.095,00	$ 1.607.095,00	1,00	$ 1.607.095,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.607.095,00	-							$ -		$ -			
470512	44.00.11	BASCULA	un	2,00	$ 610.305,00	$ 1.220.610,00	2,00	$ 1.220.610,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.220.610,00	-							$ -		$ -			
Subtotal						**$ 115.228.477,00**		**$ 115.228.477,00**				**-$ 115.228.477,00**													
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						**$ 626.316.394,00**		**$ 626.316.394,00**				**-$ 229.840.023,00**			**$ 396.676.371,00**			**$ 396.676.371,00**						**$ 396.676.371,00**
		SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)				**$ 626.316.394,00**		**$ 626.316.394,00**				**-$ 229.840.023,00**			**$ 396.676.371,00**			**$ 396.676.371,00**						**$ 396.676.371,00**
		VALOR TOTAL				**$ 626.316.394,00**		**$ 626.316.394,00**				**-$ 229.840.023,00**			**$ 396.676.371,00**			**$ 396.676.371,00**						**$ 396.676.371,00**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A				DESCRIPCION		PORCENTAJE																		
NOTA 2 Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso				I.V.A	I.V.A. =	19.00%																		
NOTA 3: El I.V.A debe estar en porcentaje (%).				TOTAL	I.V.A.=	19.00%																		
G1	45.00.00	**EQUIPOS MÉDICOS**																						
490001	45.01.01	AGITADOR DE MAZZINI	un	1,00	$ 758.500,00	$ 758.500,00	1,00	$ 758.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 758.500,00					$ -		$ -			
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA DE 3 PARTES	un	1,00	$ 25.900.000,00	$ 25.900.000,00	1,00	$ 25.900.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.900.000,00	=	1,00	$ 25.900.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.900.000,00
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	un	1,00	$ 21.145.500,00	$ 21.145.500,00	1,00	$ 21.145.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 21.145.500,00	=	1,00	$ 21.145.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 21.145.500,00
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	un	1,00	$ 86.950.000,00	$ 86.950.000,00	1,00	$ 86.950.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 86.950.000,00					$ -		$ -			
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1,00	$ 10.423.730,00	$ 10.423.730,00	1,00	$ 10.423.730,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.423.730,00					$ -		$ -			
490006	45.01.06	BAÑO SEROLOGICO	un	1,00	$ 2.881.764,00	$ 2.881.764,00	1,00	$ 2.881.764,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.881.764,00					$ -		$ -			
490007	45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12,00	$ 1.113.409,00	$ 13.360.908,00	12,00	$ 13.360.908,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 13.360.908,00					$ -		$ -			
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	un	17,00	$ 2.867.500,00	$ 48.747.500,00	17,00	$ 48.747.500,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 48.747.500,00	=	17,00	$ 48.747.500,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 48.747.500,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	Item De Pago	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	UN	3,00	$ 12.312.990,00	$ 36.938.970,00	3,00	$ 36.938.970,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 36.938.970,00	+	3,00	$ 36.938.970,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 36.938.970,00
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	UN	12,00	$ 7.371.958,00	$ 88.454.996,00	12,00	$ 88.454.996,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 88.454.996,00					$ -		$ -			
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	UN	10,00	$ 4.255.000,00	$ 42.550.000,00	10,00	$ 42.550.000,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 42.550.000,00					$ -		$ -			
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	UN	12,00	$ 8.527.250,00	$ 99.297.000,00	12,00	$ 99.297.000,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 99.297.000,00					$ -		$ -			
490013	45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN	UN	12,00	$ 777.377,00	$ 9.327.324,00	12,00	$ 9.327.324,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 9.327.324,00					$ -		$ -			
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	UN	7,00	$ 1.833.990,00	$ 12.837.930,00	7,00	$ 12.837.930,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 12.837.930,00					$ -		$ -			
490015	45.01.15	CANTIRON	UN	2,00	$ 1.341.250,00	$ 2.682.500,00	2,00	$ 2.682.500,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 2.682.500,00	+	2,00	$ 2.682.500,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 2.682.500,00
490016	45.01.16	CENTRIFUGA	UN	2,00	$ 23.125.000,00	$ 46.250.000,00	2,00	$ 46.250.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 46.250.000,00	+	2,00	$ 46.250.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 46.250.000,00
490017	45.01.17	COMPRESOR	UN	2,00	$ 1.748.250,00	$ 3.496.500,00	2,00	$ 3.496.500,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 3.496.500,00					$ -		$ -			
490018	45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	UN	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00	+	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00
490019	45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	UN	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00	+	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	UN	1,00	$ 1.994.311,00	$ 1.994.311,00	1,00	$ 1.994.311,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.994.311,00	+	1,00	$ 1.994.311,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.994.311,00
490021	45.01.21	DESFIBRILADOR	UN	4,00	$ 21.307.250,00	$ 85.229.000,00	4,00	$ 85.229.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 85.229.000,00	+	4,00	$ 85.229.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 85.229.000,00
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	UN	1,00	$ 34.300.000,00	$ 34.300.000,00	1,00	$ 34.300.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 34.300.000,00					$ -		$ -			
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	UN	6,00	$ 1.109.478,00	$ 6.656.868,00	6,00	$ 6.656.868,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 6.656.868,00	+	6,00	$ 6.656.868,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 6.656.868,00
490024	45.01.24	ECOGRAFO	UN	1,00	$ 91.297.499,00	$ 91.297.499,00	1,00	$ 91.297.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 91.297.499,00	+	1,00	$ 91.297.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 91.297.499,00
490025	45.01.25	ELECTROBISTURI	UN	1,00	$ 24.327.500,00	$ 24.327.500,00	1,00	$ 24.327.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.327.500,00	+	1,00	$ 24.327.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.327.500,00
490026	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	UN	2,00	$ 4.191.656,00	$ 8.383.312,00	2,00	$ 8.383.312,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 8.383.312,00					$ -		$ -			
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	UN	12,00	$ 3.675.034,00	$ 44.100.408,00	12,00	$ 44.100.408,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 44.100.408,00					$ -		$ -			
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	UN	3,00	$ 2.664.750,00	$ 7.994.250,00	3,00	$ 7.994.250,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 7.994.250,00		3,00	$ 7.994.250,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 7.994.250,00
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	UN	1,00	$ 253.782.500,00	$ 253.782.500,00	1,00	$ 253.782.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 253.782.500,00					$ -		$ -			
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	UN	1,00	$ 12.469.000,00	$ 12.469.000,00	1,00	$ 12.469.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 12.469.000,00					$ -		$ -			
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	UN	1,00	$ 17.112.499,00	$ 17.112.499,00	1,00	$ 17.112.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.112.499,00		1,00	$ 17.112.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.112.499,00
490032	45.01.32	FLUJOMETRO BENCILLO	UN	36,00	$ 248.125,00	$ 9.314.750,00	36,00	$ 9.314.750,00		$ -		$ -	+	36,00	$ 9.314.750,00		36,00	$ 9.314.750,00		$ -		$ -	+	36,00	$ 9.314.750,00
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	UN	22,00	$ 589.452,00	$ 12.967.944,00	22,00	$ 12.967.944,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 12.967.944,00		22,00	$ 12.967.944,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 12.967.944,00
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	UN	2,00	$ 203.033,00	$ 406.066,00	2,00	$ 406.066,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 406.066,00					$ -		$ -			
490035	45.01.35	GLUCOMETRO	UN	10,00	$ 230.781,00	$ 2.307.810,00	10,00	$ 2.307.810,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 2.307.810,00					$ -		$ -			
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	UN	1,00	$ 4.808.905,00	$ 4.808.905,00	1,00	$ 4.808.905,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.808.905,00		1,00	$ 4.808.905,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.808.905,00
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS			$ 19.648.300,00					$ -		$ -								$ -		$ -			
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	UN	1,00	$ 32.240.384,00	$ 32.240.384,00	1,00	$ 32.240.384,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 32.240.384,00					$ -		$ -			
490039	45.01.39	KIT MICROPIPETAS	UN	2,00	$ 3.405.721,00	$ 6.811.442,00	2,00	$ 6.811.442,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 6.811.442,00		2,00	$ 6.811.442,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 6.811.442,00
490040	45.01.40	LAMPARA CELITICA	UN	1,00	$ 47.905.750,00	$ 47.905.750,00	1,00	$ 47.905.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 47.905.750,00					$ -		$ -			
490041	45.01.41	LAMPARA CELITICA MONOSATELITE	UN	1,00	$ 32.360.000,00	$ 32.360.000,00	1,00	$ 32.360.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 32.360.000,00					$ -		$ -			
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	UN	2,00	$ 21.219.800,00	$ 42.439.600,00	2,00	$ 42.439.600,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 42.439.600,00					$ -		$ -			
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	UN	12,00	$ 2.747.250,00	$ 32.967.000,00	12,00	$ 32.967.000,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 32.967.000,00					$ -		$ -			
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	UN	2,00	$ 314.500,00	$ 629.000,00	2,00	$ 629.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 629.000,00					$ -		$ -			
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	UN	4,00	$ 2.421.990,00	$ 9.686.800,00	4,00	$ 9.686.800,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 9.686.800,00					$ -		$ -			
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	UN	1,00	$ 44.296.249,00	$ 44.296.249,00	1,00	$ 44.296.249,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 44.296.249,00					$ -		$ -			
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	UN	1,00	$ 10.741.119,00	$ 10.741.119,00	1,00	$ 10.741.119,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.741.119,00					$ -		$ -			
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	UN	1,00	$ 38.942.500,00	$ 38.942.500,00	1,00	$ 38.942.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 38.942.500,00					$ -		$ -			
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	UN	1,00	$ 4.023.750,00	$ 4.023.750,00	1,00	$ 4.023.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.023.750,00					$ -		$ -			
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	UN	1,00	$ 24.988.000,00	$ 24.988.000,00	1,00	$ 24.988.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.988.000,00					$ -		$ -			
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	UN	9,00	$ 6.442.250,00	$ 57.978.450,00	9,00	$ 57.978.450,00		$ -		$ -	+	9,00	$ 57.978.450,00		9,00	$ 57.978.450,00		$ -		$ -	+	9,00	$ 57.978.450,00
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	UN	1,00	$ 11.889.950,00	$ 11.889.950,00	1,00	$ 11.889.950,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 11.889.950,00		1,00	$ 11.889.950,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 11.889.950,00
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	UN	2,00	$ 2.034.999,00	$ 4.069.998,00	2,00	$ 4.069.998,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 4.069.998,00		2,00	$ 4.069.998,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 4.069.998,00
490054	45.01.54	PESA BEBE	UN	4,00	$ 1.113.409,00	$ 4.453.636,00	4,00	$ 4.453.636,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 4.453.636,00					$ -		$ -			
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	UN	4,00	$ 666.000,00	$ 2.664.000,00	4,00	$ 2.664.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 2.664.000,00		4,00	$ 2.664.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 2.664.000,00
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	UN	4,00	$ 305.250,00	$ 1.221.000,00	4,00	$ 1.221.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 1.221.000,00		4,00	$ 1.221.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 1.221.000,00
490057	45.01.57	PULSOXIMETRO	UN	10,00	$ 1.671.871,00	$ 16.718.710,00	10,00	$ 16.718.710,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 16.718.710,00		10,00	$ 16.718.710,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 16.718.710,00
490058	45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	UN	1,00	$ 9.059.750,00	$ 9.059.750,00	1,00	$ 9.059.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 9.059.750,00					$ -		$ -			
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	UN	1,00	$ 10.436.110,00	$ 10.436.110,00	1,00	$ 10.436.110,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.436.110,00					$ -		$ -			
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	UN	1,00	$ 29.252.499,00	$ 29.252.499,00	1,00	$ 29.252.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 29.252.499,00					$ -		$ -			
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	UN	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.585.000,00					$ -		$ -			
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	UN	1,00	$ 10.436.110,00	$ 10.436.110,00	1,00	$ 10.436.110,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.436.110,00					$ -		$ -			
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	UN	1,00	$ 297.850.000,00	$ 297.850.000,00	1,00	$ 297.850.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 297.850.000,00					$ -		$ -			
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	UN	1,00	$ 3.200.500,00	$ 3.200.500,00	1,00	$ 3.200.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3.200.500,00					$ -		$ -			
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	UN	6,00	$ 572.390,00	$ 3.434.340,00	6,00	$ 3.434.340,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 3.434.340,00					$ -		$ -			
490066	45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	UN	6,00	$ 1.210.825,00	$ 7.264.950,00	6,00	$ 7.264.950,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 7.264.950,00		6,00	$ 7.264.950,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 7.264.950,00
490067	45.01.67	SUCCIONADOR	UN	4,00	$ 1.137.750,00	$ 4.551.000,00	4,00	$ 4.551.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 4.551.000,00					$ -		$ -			
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	UN	5,00	$ 2.377.455,00	$ 11.887.275,00	5,00	$ 11.887.275,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 11.887.275,00	+	5,00	$ 11.887.275,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 11.887.275,00
490069	45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	UN	14,00	$ 1.257.497,00	$ 17.604.958,00	14,00	$ 17.604.958,00		$ -		$ -	+	14,00	$ 17.604.958,00		14,00	$ 17.604.958,00		$ -		$ -	+	14,00	$ 17.604.958,00
490070	45.01.70	TERMOHIGROMETRO	UN	4,00	$ 248.381,00	$ 993.524,00	4,00	$ 993.524,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 993.524,00					$ -		$ -			
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	UN	1,00	$ 226.091,00	$ 226.091,00	1,00	$ 226.091,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 226.091,00					$ -		$ -			
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	UN	1,00	$ 1.692.750,00	$ 1.692.750,00	1,00	$ 1.692.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.692.750,00	+	1,00	$ 1.692.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.692.750,00
490073	45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	UN	2,00	$ 10.864.452,00	$ 21.728.904,00	2,00	$ 21.728.904,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 21.728.904,00					$ -		$ -			
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	UN	1,00	$ 6.287.484,00	$ 6.287.484,00	1,00	$ 6.287.484,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.287.484,00	+	1,00	$ 6.287.484,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.287.484,00
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	UN	1,00	$ 17.806.250,00	$ 17.806.250,00	1,00	$ 17.806.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.806.250,00	+	1,00	$ 17.806.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.806.250,00
490076	45.01.76	HORNO DE SECADO	UN	1,00	$ 19.648.388,00	$ 19.648.388,00	1,00	$ 19.648.388,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 19.648.388,00	+	1,00	$ 19.648.388,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 19.648.388,00
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	UN	1,00	$ 2.421.990,00	$ 2.421.990,00	1,00	$ 2.421.990,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.421.990,00	+	1,00	$ 2.421.990,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.421.990,00
490078	45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	UN	1,00	$ 1.671.871,00	$ 1.671.871,00	1,00	$ 1.671.871,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.671.871,00	+	1,00	$ 1.671.871,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.671.871,00
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	UN	33,00	$ 1.341.250,00	$ 44.261.250,00	33,00	$ 44.261.250,00		$ -		$ -	+	33,00	$ 44.261.250,00	+	33,00	$ 44.261.250,00		$ -		$ -	+	33,00	$ 44.261.250,00
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	UN	1,00	$ 12.829.750,00	$ 12.829.750,00	1,00	$ 12.829.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 12.829.750,00	+	1,00	$ 12.829.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 12.829.750,00
490081	45.01.81	EQUIPO TENS	UN	1,00	$ 2.044.250,00	$ 2.044.250,00	1,00	$ 2.044.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.044.250,00	+	1,00	$ 2.044.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.044.250,00
INP 213		Agitador Mecanico Orbital Tipo Mazzini. Movimiento 10–20 mm Velocidad 50–250 RPM. Display LCD/LED con Regulador de Velocidad y Tiempo Temporizador 1–999 mir. Capacidad de Carga 2–3 kg. Peso 3–3.5 kg. Alimentacion Red Electrica	UN		$ 6.597.380,00																				
INP 214		Autoclave de 95 L o Mayor. Cámara Inox 304 #100 L. Pantalla Tactil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estandar/Test/Personalizados. Ciclos 121–134 °C. Sistema de Vacio Venturi o Anillo Hidraulico con Deposito. Ahorro y Depósitos de Agua Independientes. Generador de Vapor IQFU. Control Analogico/Digital. Doble Puerta con Bloqueo. Precalentamiento. 95 Ciclos. Alimentación 220–240V/60Hz. Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE. Accesorios: Canastilla/Carros/Filtración/Ozonizador. Memoria: 2000 Ciclos. Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	un		$ 227.965.688,76													1,00	$ 227.965.687,00	0	$ -		$ -		1,00	$ 227.965.687,00
INP 215		Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable. Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick. Bombas de Vacio. Bandejas Incluidas. Tiempo de Esterilización 10–60 min. Pantalla de Visualizacion. Valvula y Seguro de Puerta. Alarmas de Error y Sobrecalentamiento. Alimentación 110/230 V 60 Hz. Panel de Control Impresora y Transmisión de Datos	un		$ 43.670.917,50													1,00	$ 43.670.918,00	0	$ -		$ -		1,00	$ 43.670.918,00
INP 216		Baño Serológico en Acero Inoxidable 83 L. Control y Temporizador Digital. Sensor y Termómetro Externo. Rango 0–70 °C. Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla. Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 10.345.860,00																				
INP 217		Bascula Digital para Adulto Grado Médico con Tallimetro Integrado. Capacidad 220 kg/500 lb. Resolución 0.1 kg/0.2 lb. Pantalla Digital. Alimentación con Bateria y/o Adaptador. Rango de Talla 2000 cm. Funciones: bAg–Jeb–cero–hold. IMC. Accesorios con Adaptador y Baterias	un		$ 4.645.780,00																				

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 218		Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Pecero, Altura Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP, Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecera/Pecero Desmontables, Capacidad ≥180 kg, Inclinación Espaldar ≥85° y Piernas ≥50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Kits y Bolsa de Drenaje, Colchón Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	un		$ 111 130 545,00								+						12,00	$ 133 566 552,00	0	$ -	+	12,00	$ 133 566 552,00
INP 219		Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidráulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posición ≥12°, Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Protección Antigolpes, Soporte para Kits Superior/Interior y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Repelente–Lavable–Libre de Látex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epóxico Antibacteria	un		$ 15 565 200,00								+	10,00	$ 155 652 000,00					$ -		$ -	+	10,00	$ 155 652 000,00
INP 220		Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecánicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacteriales de 5" (mín. dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxígeno, Kit/i Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostática	un		$ 22 034 516,00								+	12,00	$ 264 414 192,00					$ -		$ -	+	12,00	$ 264 414 192,00
INP 221		Camilla Tipo Tijera de Dos Planos (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, Respaldo Reclinable con Biagra Tipo Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostática	un		$ 1 570 800,00								+	12,00	$ 18 849 600,00					$ -		$ -	+	12,00	$ 18 849 600,00
INP 222		Camilla Tipo Divan Ginecológico de 3 Planos Operación Mecánica/Neumática, Respaldo y Pecero Reguitables, Estructura Metálica Tubular con Pintura Electrostatica, Tapicería en Cloroplán Lavable No Inflamable con Espuma 6 cm Alta Densidad, Dimensiones 180×80×80 cm aprox., Niveladores Antideslizantes, Capacidad ≥270 kg, Con Capon y Aleonas Accesorios, Escalerilla 2 Pasos en Acero Inoxidable (Cap. 150 kg, Base Antideslizante) y Biombo de Dos Cuerpos	un		$ 6 785 427,50								+	7,00	$ 47 497 993,50					$ -		$ -	+	7,00	$ 47 497 993,00
INP 223		Calentador Ocupacional 1 HP Lizer de Acacia con Sacador y Separador de Agua, Caudal ≥1,25 L/min, Tanque ≥120 L, Presión Max. 8 bar, Indicador de Presión y Válvula de Seguridad, Alimentación 110/220 V – 60 Hz	un		$ 7 140 000,00								+	2,00	$ 14 280 000,00					$ -		$ -	+	2,00	$ 14 280 000,00
INP 224		Electrocardiografo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualizacion 3/6/12 Canales, Impresora Térmica ≥3 Derivaciones, Peso ≤5 kg, Bateria ≥3 h, Protección Contra Desfibrilador, Filtro: EMG 60 Hz, Marcapa ≥300, ECG/100 Registros, Alimentacion 100–240 V 50 Hz, Conexion Wi-Fi, Carro de Transporte Electrodos Clamp, Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos	un		$ 10 849 960,00								+	2,00	$ 21 614 920,00					$ -		$ -	+	2,00	$ 21 614 920,00
INP 225		Equipo de Órganos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Óptica (≥8.000 h), Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos Otoscopio con Función/Eyección de Especulos y Enfoque Ajustable Oftalmoscopio de Vision Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentacion 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 6 640 200,00								+	12,00	$ 79 682 400,00					$ -		$ -	+	12,00	$ 79 682 400,00
INP 226		Foroscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Año Antifno, Libre de Latex, Olivas Medicas Flexibles Lavables y Diafragma Acustico ≥28 mm	un		$ 549 780,00								+						2,00	$ 1 099 560,00	0	$ -	+	2,00	$ 1 099 560,00
INP 227		Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Microcontrolador Autonomia de Seguridad, Alimentación 120–240 V 50/60 Hz, Modo Aire/Bebé Airé para Monitor, Alarmas Visuales y Auditivas con Silenciamiento, Temperatura PHX 12–38 °C, Aire 22–37 °C, Batería ≥3 h, Humidificador con Deposito Esterilizable Removible y Control de Temperatura, Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB	un		$ 44 648 800,00								+	1,00	$ 44 648 800,00					$ -		$ -	+	1,00	$ 44 648 800,00
INP 228		Lampara Cenital de Dos Satelites con Suspension de Techo, Diámetro de Iluminación ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50.000 h, Profundidad de Campo ≥130 cm, Eliminación de Sombras, IRC ≥95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Tactil/Remoto/Pared, Alimentacion 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130 000 Lux, Compatible con Plug Lamp, Relación Ef/Ec ≤3,5 (mW/m²)/lx y Módulo de Batería Recargable con Autonomía ≥2 h	un		$ 78 560 999,93								+	1,00	$ 78 561 000,00					$ -		$ -	+	1,00	$ 78 561 000,00
INP 229		Lampara Cenital Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ≥330°, Campo Luminoso ≥180 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5.000 K, Vida Útil ≥25.000 h, Libre de Sombras, Panel Electrónico (On/Off e Intensidad), Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz	un		$ 40 518 167,20								+	1,00	$ 40 518 167,00					$ -		$ -	+	1,00	$ 40 518 167,00
INP 230		Lampara de Calor Radiante con Modos Manual–Precalentamiento–Bebé Automático, Control de Temperatura ≤35–≥37 °C con Precisión ≤0,2 °C, Alarmas Visuales/Auditivas (Temperatura–Sensor–Falla Energía–Circulación Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de Calefacción con Inclinación y Temporizador, Cuna Reclinable con Barandillas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno, Kit/i/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz	un		$ 36 791 999,93								+	2,00	$ 73 584 000,00					$ -		$ -	+	2,00	$ 73 584 000,00
INP 231		Lámpara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos, Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥18.000 Lux, Temperatura de Color ≥4000–5000 K, Diámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Sabelite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Ganso y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz	un		$ 3 924 144,00								+	12,00	$ 47 089 728,00					$ -		$ -	+	12,00	$ 47 089 728,00

ES EQUIPOS DE SALUD 16-ORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
/ALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
-	=	2.00	$ 3.211.088.00
-	=	4.00	$ 18.051.813.00
-	=	1.00	$ 139.441.344.00
-	=	1.00	$ 21.994.356.00
-	=	1.00	$ 71.806.675.00
-	=	1.00	$ 15.642.320.00
-	=	4.00	$ 16.387.402.00
-	=	1.00	$ 12.358.210.00
-	=	1.00	$ 30.186.500.00
-	=	1.00	$ 12.358.210.00
-	=	1.00	$ 12.930.826.00
-	=	1.00	$ 448.250.000.00
-	=	1.00	$ 5.057.500.00
-	=	6.00	$ 7.282.800.00

MODIFICATORIO No. 6

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE [redacted] Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624,00	VALOR ADICIONAL No. 1	$ 2.760.630.453,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524,80	VALOR ADICIONAL No. 2	$ 6.015.697.203,50
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	FECHA DE INICIO	31/05/2024	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 43.197.090.280,50
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	18 MESES	PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA PRESENTE ACTA	27/05/2026	FECHA FINAL PREVISTA	31/10/2026	PRORROGA No. 2	3 MESES
		FECHA DE SUSPENSIÓN	29/12/2025	PRORROGA No. 3	1 MES
		FECHA DE REINICIO	6/02/2026	MODIFICACIÓN No 006 (PRORROGA)	27/05/2026
				FECHA TERMINACION PREVISTA	2/06/2026

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																									
A	CONSTRUCCIÓN																								
A1	1.00.00	PRELIMINARES																							
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 m)	m3	1.212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00	1212,00	$ 61.722.312,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00	=	1212,00	$ 61.722.312,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00
1002	1.00.02	CAMPAMENTO: Modulo de 57.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoria, dos modulos tipo almacen de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acustica soportada por estructura en reposa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + reposa ordinaria distanciada cada 1.40mts segun recomendación de proveedor de cubierta. los demas que requiera el contratista seran a su costo	un	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00	1,00	$ 43.760.810,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00	=	1,00	$ 43.760.810,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00
1003	1.00.03	SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres. los demas que requiera el contratista seran a su costo. incl. Servicio de aseo y mantenimiento segun necesidad	mes	18,00	$ 5.341.688,00	$ 96.150.384,00	18,00	$ 96.150.384,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00	=	18,00	$ 96.150.384,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00
1004	1.00.04	Batería para lavamanos en bloque + 5 mas naturales y cinta de confinamiento superior, parbisela con mortero 1:4 cada una con cinco lavamanos de colgar, mas grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00	1,00	$ 4.750.158,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00	=	1,00	$ 4.750.158,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00
1005	1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MAS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERIA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR. DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt.	m	450,00	$ 110.833,00	$ 49.874.850,00	450,00	$ 49.874.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	450,00	$ 49.874.850,00	=	450,00	$ 49.874.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	450,00	$ 49.874.850,00
1020	1.00.06	PUERTA METALICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PANOS EN LAMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Reja en angulo invertido mas rodamientos y rodamiento guia. Ancho 4.50 mt Altura 2.50 mt	un	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00	1,00	$ 3.525.044,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00	=	1,00	$ 3.525.044,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00
1021	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00	1,00	$ 687.324,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 687.324,00	=	1,00	$ 687.324,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 687.324,00
1017	1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	$ 4.196,00	$ 19.461.676,00	4635,94	$ 19.461.676,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00	=	4635,94	$ 19.461.676,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00
1008	1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00	1,00	$ 1.218.644,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00	=	1,00	$ 1.218.644,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00
1009	1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGIA, Incl. Contador trifasico (VO transformador)	un	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00	1,00	$ 3.642.755,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00	=	1,00	$ 3.642.755,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00
1010	1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6,00	$ 302.441,00	$ 1.814.646,00	6,00	$ 1.814.646,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00	=	6,00	$ 1.814.646,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00
1011	1.00.12	CARCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla	un	1,00	$ 947.810,00	$ 947.810,00	1,00	$ 947.810,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 947.810,00	=	1,00	$ 947.810,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 947.810,00
1012	1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.90 m)	un	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00	1,00	$ 1.614.484,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00	=	1,00	$ 1.614.484,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00
1013	1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00	1,00	$ 4.441.677,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00	=	1,00	$ 4.441.677,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00
Subtotal						$ 293.812.574,00		$ 293.812.574,00							$ 293.812.574,00			$ 293.812.574,00							$ 293.812.574,00
A2	2.00.00	CIMENTACIÓN																							
2033	2.00.01	EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	859,02	$ 50.926,00	$ 43.746.453,00	14130,00	$ 719.584.380,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00	=	14130,00	$ 719.584.380,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00
2037	2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517,26	$ 14.360,00	$ 7.428.034,00	1165,60	$ 16.738.016,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00	=	1165,60	$ 16.738.016,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00
2021	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	$ 68.797,00	$ 46.450.356,00	3964,90	$ 272.773.225,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00	=	3964,90	$ 272.773.225,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00
2003	2.00.04	FILTRO FRANCES BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavacion, geotex® NT 1600, tuberia y material filtrante segun especificación	m	325,85	$ 77.661,00	$ 25.290.305,00	589,20	$ 45.757.861,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00	=	589,20	$ 45.757.861,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00
2031	2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4.639,94	$ 1.841,00	$ 8.534.766,00	4635,94	$ 8.534.766,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00	=	4635,94	$ 8.534.766,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00
2032	2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	226,50	$ 428.166,00	$ 96.979.599,00	1308,50	$ 560.255.211,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00	=	1308,50	$ 560.255.211,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00
2012	2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 mt	m2	3.265,34	$ 32.680,00	$ 106.711.311,00	3265,34	$ 106.711.311,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00	=	3265,34	$ 106.711.311,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00
2034	2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno. Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	$ 755.880,00	$ 263.741.650,00	348,92	$ 263.741.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00	=	348,92	$ 263.741.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00
2035	2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	76,36	$ 859.554,00	$ 67.354.651,00	90,88	$ 78.116.268,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00	=	90,88	$ 78.116.268,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00
2036	2.00.10	VIGA DE CIMENTACION VC F'c= 28 Mpa, Segun diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84,19	$ 830.536,00	$ 69.922.826,00	171,15	$ 142.146.236,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00	=	171,15	$ 142.146.236,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00
2038	2.00.11	EXTENCIDA Y COMACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517,76	$ 9.372,00	$ 4.852.447,00	1165,60	$ 10.924.003,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00	=	1165,60	$ 10.924.003,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00
2005	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,86	$ 114.007,00	$ 504.579.021,00	11105,40	$ 1.266.093.338,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	96.233,32	$ 7.611,00	$ 427.991.799,00	64450,25	$ 490.530.853,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00	=	64450,25	$ 490.530.853,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00
Subtotal						$ 1.873.990.220,00		$ 3.981.907.118,00							$ 3.981.907.118,00			$ 3.981.907.118,00							$ 3.981.907.118,00
A3	3.00.00	ESTRUCTURA																							
3030	3.00.01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27	$ 859.554,00	$ 126.586.518,00	147,27	$ 126.586.518,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00	=	147,27	$ 126.586.518,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00
3031	3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SUPER 7 3ac Guaderas y Sneales. Mas rebajados	m3	14,54	$ 1.117.309,00	$ 16.244.556,00	14,54	$ 16.244.556,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00	=	14,54	$ 16.244.556,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00
3032	3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	93,25	$ 904.041,00	$ 84.301.823,00	101,26	$ 91.543.192,00	107,14	$ 96.858.953,00	0	$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00	=	208,40	$ 188.402.145,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00
3034	3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0.55m, concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.960,55	$ 291.675,00	$ 1.738.543.421,00	6807,67	$ 1.985.628.431,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
3035	3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0.55m. concreto 28 Mpa con fibra segun especificacion estructural, losdove viguetas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.329,53	$ 293.780,00	$ 1.565.709.323,00	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA concreto 28 Mpa incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra segun especificacion estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar Nota: Prever pases de tuberia	m3	122,73	$ 1.020.814,00	$ 125.259.906,00	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00	=	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00
3042	3.00.07	GEOGREN PLANAR DE TRAS DE MURO DE CONTENCION	m2	430,81	$ 103.255,00	$ 44.483.287,00	430,81	$ 44.483.287,00	116,00	$ 11.977.580,00		$ -	+	546,81	$ 56.460.867,00	+	546,81	$ 56.460.867,00		$ -		$ -	+	546,81	$ 56.460.867,00
3044	3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRAS DE MUROS DE CONTENCION, según recomendación estudio de suelos	m3	126,00	$ 114.007,00	$ 14.364.882,00	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00	=	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00
3021	3.00.09	NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 O 3540 70 mm	un	52,00	$ 136.022,00	$ 7.073.144,00	52,00	$ 7.073.144,00		$ -	-52,0	$ -7.073.144,00	-			-				$ -		$ -	-		
3046	3.00.10	POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACION	m2	4.545,28	$ 3.066,00	$ 13.944.919,00	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00	=	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 figurado	kg	233.373,91	$ 7.811,00	$ 1.776.206.829,00	269666,39	$ 2.052.430.894,00	8568,48	$ 65.386.764,00		$ -	+	278254,85	$ 2.117.797.663,00	+	278254,85	$ 2.117.797.663,00		$ -		$ -	+	278254,85	$ 2.117.797.663,00
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO BOX DADA	kg	76.211,76	$ 7.781,00	$ 593.003.880,00	97182,80	$ 756.179.387,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.387,00	=	97182,80	$ 756.179.387,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.387,00
3050	3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, Incl. Pletinas en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal 18 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73	$ 88.753,00	$ 1.396.085,00	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00	=	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00
Subtotal A4	4.00.00					$ 6.107.129.603,00		$ 6.888.810.186,00		$ 174.203.302,00		$ -7.073.144,00			$ 6.973.649.328,00			$ 6.973.649.328,00							
4022	4.00.01	MAMPOSTERÍA M-1 MURO LIVIANO - 15 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	136,24	$ 239.155,00	$ 32.582.477,00	136,24	$ 32.582.477,00		$ -		$ -		136,24	$ 32.582.477,00		136,24	$ 32.582.477,00		$ -		$ -		136,24	$ 32.582.477,00
4035	4.00.02	M-2 MURO LIVIANO 18.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm. RESIST AL FUEGO 120 min. incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51,40	$ 302.978,00	$ 15.573.069,00	51,40	$ 15.573.069,00		$ -		$ -		51,40	$ 15.573.069,00		51,40	$ 15.573.069,00		$ -		$ -		51,40	$ 15.573.069,00
4059	4.00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DI YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 mm. incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2.026,31	$ 165.755,00	$ 335.871.014,00	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -		2026,31	$ 335.871.014,00		2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -		2026,31	$ 335.871.014,00
4053	4.00.04	M-4 MURO LIVIANO 14.72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193,44	$ 227.384,00	$ 43.985.161,00	193,44	$ 43.985.161,00		$ -		$ -	+	193,44	$ 43.985.161,00	+	193,44	$ 43.985.161,00		$ -		$ -	+	193,44	$ 43.985.161,00
4051	4.00.05	M-7 MURO LIVIANO - PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	66,20	$ 79.409,00	$ 5.257.503,00	66,20	$ 5.257.503,00		$ -		$ -	+	66,20	$ 5.257.503,00	+	66,20	$ 5.257.503,00		$ -		$ -	+	66,20	$ 5.257.503,00
4052	4.00.06	M-8 ENDOCA MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 " RESIST AL FUEGO 60 MIN. incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676,81	$ 208.683,00	$ 141.238.741,00	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	+	676,81	$ 141.238.741,00	+	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	+	676,81	$ 141.238.741,00
4058	4.00.07	M-9 MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 " RESIST AL FUEGO 60 MIN.incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138,85	$ 217.781,00	$ 30.238.892,00	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00	=	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00
4100	4.00.08	M-6 MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8" incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.335,61	$ 132.302,00	$ 176.824.079,00	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00	=	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,81	$ 176.824.079,00
4032	4.00.09	M-10 MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	256,86	$ 173.719,00	$ 44.621.462,00	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	+	256,86	$ 44.621.462,00	+	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	+	256,86	$ 44.621.462,00
4034	4.00.10	M-11 MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8" incl. Lineales entre años los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes, en caso de requerirse	m2	81,84	$ 171.837,00	$ 14.046.772,00	81,84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	+	81,84	$ 14.046.772,00	+	81,84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	+	81,84	$ 14.046.772,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4031	4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 11.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8" incl. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menos a 1m, así como el y mismo requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.006,92	$ 158.029,00	$ 159.122.561,00	1006,92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006,92	$ 159.122.561,00	+	1006,92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	+	1006,92	$ 159.122.561,00
4033	4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12.0 cms PLACA RH 5/8" + PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA " incl. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171,15	$ 148.777,00	$ 25.463.630,00	171,15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 25.463.630,00	+	171,15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	+	171,15	$ 25.463.630,00
4050	4.00.13	M-14: MURO LIVIANO 10.95 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA AL HUMEDAD DIRECTA incl. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y mismo requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93,19	$ 113.453,00	$ 10.572.685,00	93,19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93,19	$ 10.572.685,00	-	93,19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	+	93,19	$ 10.572.685,00
4101	4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLITICA incl. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y mismo requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58,77	$ 189.607,00	$ 11.143.203,00	58,77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58,77	$ 11.143.203,00	+	58,77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	+	58,77	$ 11.143.203,00
4011	4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5 e=0.12 mt. incl. grafil hotal y asiento sismico contra estructura según diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas Incluye linseles. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2.042,78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,00	2042,78	$ 108.914.901,00	168,71	$ 8.995.111,00	0	$ -	+	2211,49	$ 117.910.012,00	+	2211,49	$ 117.910.012,00		$ -		$ -	+	2211,49	$ 117.910.012,00
4013	4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12 e=0.12 mt. incl. grafil hotal y asiento sismico contra estructura según diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas Incluye linseles. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1075,20	$ 89.047,00	$ 95.743.334,00		$ -		$ -		$ -	+	1075,20	$ 95.743.334,00	+	1075,20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	+	1075,20	$ 95.743.334,00
4015	4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20 e=0.20 mt. incl. grafil hotal y asiento sismico contra estructura según diseño estructural. No incl. Columnetas ni vigas cintas Incluye linseles. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25	$ 100.267,00	$ 61.388.471,00		$ -		$ -		$ -	+	612,25	$ 61.388.471,00	+	612,25	$ 61.388.471,00		$ -		$ -	+	612,25	$ 61.388.471,00
4017	4.00.18	M-19 MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt. incl. Grafil hotal, grouting de celdas y asiento sismico contra estructura según diseño. Incluye linseles. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	500,30	$ 243.476,00	$ 81.887.103,00	500,30	$ 81.887.103,00		$ -		$ -	+	500,30	$ 81.887.103,00	+	500,30	$ 81.887.103,00		$ -		$ -	+	500,30	$ 81.887.103,00
4103	4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según plence arquitectonicos e=0.12 incl. Grafil hotal Incluye linseles. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81,74	$ 133.267,00	$ 10.647.412,00		$ -		$ -		$ -	+	81,74	$ 10.647.412,00	+	81,74	$ 10.647.412,00		$ -		$ -	+	81,74	$ 10.647.412,00
4014	4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafil hotal, grouting de celdas y asiente sismico contra estructura según diseño. Incluye linseles. Linseles entre ellos los correspondientes a dintales, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1528,29	$ 154.851,00	$ 236.657.235,00	1528,29	$ 236.657.235,00	312,05	$ 47.351.165,00	0	$ -	+	1840,34	$ 284.008.290,00	+	1840,34	$ 284.008.290,00		$ -		$ -	+	1840,34	$ 284.008.290,00
4006	4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa incl. Refuerzo segun diseño	m	3.015,68	$ 43.363,00	$ 130.768.932,00	3015,68	$ 130.768.932,00	246,68	$ 10.696.785,00	0	$ -	+	3262,36	$ 141.465.717,00	+	3262,36	$ 141.465.717,00		$ -		$ -	+	3262,36	$ 141.465.717,00
4005	4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo segun diseño	m	435,01	$ 40.476,00	$ 17.607.465,00	435,01	$ 17.607.465,00		$ -		$ -	=	435,01	$ 17.607.465,00	+	435,01	$ 17.607.465,00		$ -		$ -	+	435,01	$ 17.607.465,00
4102	4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No 20 incl. Refuerzo segun diseño	m	287,45	$ 119.820,00	$ 34.442.259,00	287,45	$ 34.442.259,00		$ -		$ -	=	287,45	$ 34.442.259,00	+	287,45	$ 34.442.259,00		$ -		$ -	+	287,45	$ 34.442.259,00
4036	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Incluye refuerzo	m	100,80	$ 69.959,00	$ 7.051.867,00	100,80	$ 7.051.867,00		$ -		$ -	=	100,80	$ 7.051.867,00	+	100,80	$ 7.051.867,00		$ -		$ -	+	100,80	$ 7.051.867,00
4007	4.00.25	DINTEL I0.15x0.20 mts EN CONCRETO 3.000 PSI incl. Refo según diseño	m	51,36	$ 89.122,00	$ 4.577.308,00	51,36	$ 4.577.308,00		$ -		$ -	=	51,36	$ 4.577.308,00	+	51,36	$ 4.577.308,00		$ -		$ -	+	51,36	$ 4.577.308,00
4039	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)	m	11,10	$ 190.450,00	$ 2.113.995,00	11,10	$ 2.113.995,00		$ -		$ -	=	11,10	$ 2.113.995,00	+	11,10	$ 2.113.995,00		$ -		$ -	+	11,10	$ 2.113.995,00
4025	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285,40	$ 53.454,00	$ 15.255.772,00	285,40	$ 15.255.772,00		$ -		$ -	=	285,40	$ 15.255.772,00	+	285,40	$ 15.255.772,00		$ -		$ -	+	285,40	$ 15.255.772,00
4001	4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2.050,00	$ 29.132,00	$ 59.720.600,00	2050,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -	=	2050,00	$ 59.720.600,00	+	2050,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -	+	2050,00	$ 59.720.600,00
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 mts). Incl. Anclaes y refuerzo segun planos estructurales	m	98,16	$ 163.331,00	$ 16.032.571,00	98,16	$ 16.032.571,00		$ -		$ -	=	98,16	$ 16.032.571,00	+	98,16	$ 16.032.571,00		$ -		$ -	+	98,16	$ 16.032.571,00
4042	4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE en concreto 3.000 PSI (0.70X0.12 mt). inc Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	13,22	$ 88.494,00	$ 1.169.891,00	13,22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	=	13,22	$ 1.169.891,00	+	13,22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	+	13,22	$ 1.169.891,00
4081	4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	23,28	$ 45.898,00	$ 1.068.505,00	23,28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	=	23,28	$ 1.068.505,00	+	23,28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	+	23,28	$ 1.068.505,00
4043	4.00.32	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTENA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL, 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3.156,40	$ 33.186,00	$ 104.685.162,00	3156,40	$ 104.685.162,00		$ -		$ -	=	3156,40	$ 104.685.162,00	-	3156,40	$ 104.685.162,00		$ -		$ -	+	3156,40	$ 104.685.162,00
4080	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGUN DETALLE PLANOS ARQUITECTONICOS, concreto 2.500 psi	m	753,63	$ 31.981,00	$ 24.101.841,00	753,63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	=	753,63	$ 24.101.841,00	+	753,63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	+	753,63	$ 24.101.841,00
4048	4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36,00	$ 54.305,00	$ 1.954.980,00	36,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 1.954.980,00	+	36,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	+	36,00	$ 1.954.980,00
4023	4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5,00	$ 196.745,00	$ 983.725,00	5,00	$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 983.725,00	+	5,00	$ 983.725,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 983.725,00
4024	4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10,00	$ 131.983,00	$ 1.319.830,00	10,00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.319.830,00	+	10,00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 1.319.830,00
Subtotal						$ 2.084.664.406,00		$ 2.084.664.406,00		$ 37.042.951,00					$ 2.101.707.357,00			$ 2.101.707.357,00						$ 2.101.707.357,00
A5	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE																						

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm. incl. Linestes entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m. así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	$ 167.993,00	$ 241.347.866,00				$ -		$ -	=							$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 241.347.866,00																			
A6	6.00.00	PARETES																							
5002	6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl Filos y dilataciones, linestes entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	6.112,37	$ 26.624,00	$ 148.625.242,00	$112,37	$ 148.625.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 148.625.242,00	=	5112,37	$ 148.625.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 148.625.242,00
5003	6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones linestes entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	250,28	$ 31.808,00	$ 7.960.350,00	250,28	$ 7.910.350,00	287,40	$ 9.083.564,00	0	$ -	=	537,68	$ 16.993.914,00	=	537,68	$ 16.993.914,00		$ -		$ -	=	537,68	$ 16.993.914,00
5004	6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones. linestes entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,89	$ 33.870,00	$ 47.801.972,00	2782,09	$ 93.672.869,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.869,00	=	2782,09	$ 93.672.869,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.869,00
5005	6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl Filos y dilataciones	m2	488,10	$ 38.569,00	$ 18.748.391,00	488,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	488,10	$ 18.748.391,00	=	488,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	488,10	$ 18.748.391,00
Subtotal						$ 220.368.955,00		$ 266.198.892,00		$ 9.083.564,00					$ 275.340.416,00			$ 275.340.416,00							$ 278.340.416,00
A7	7.00.00	CUBIERTAS																							
6001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, e= promr 7 cm) Incl. Malla Gallinero	m2	5.240,38	$ 61.064,00	$ 319.997.343,00	5240,38	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,38	$ 319.997.343,00	=	5240,38	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,38	$ 319.997.343,00
6002	7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	$ 23.797,00	$ 52.284.865,00	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00	=	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00
6003	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	566,50	$ 85.572,00	$ 36.753.106,00	566,50	$ 36.753.106,00	255,05	$ 16.724.139,00	0	$ -	=	816,55	$ 53.477.245,00	=	816,55	$ 53.477.245,00		$ -		$ -	=	816,55	$ 53.477.245,00
6007	7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts) incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	347,50	$ 65.572,00	$ 22.786.270,00		$ -		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.786.270,00	=	347,50	$ 22.786.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.786.270,00
6007	7.00.05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65	$ 50.025,00	$ 16.740.866,00	334,65	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,65	$ 16.740.866,00	=	334,65	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,65	$ 16.740.866,00
6011	7.00.06	RESALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, incl. mts en el. Graiti tuval, grouting de celdas y asentado sismico corea estructura segun diseño (incluye linestes	m	363,79	$ 128.575,00	$ 46.774.299,00	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00	=	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00
6015	7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt. segun diseño elementos no estructurales y recomendaciones sustitucion Incl. Refuerzo Impermeabilizacion 10. impermeabilizacion fanche y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas	un	1,00	$ 38.940.845,00	$ 38.940.845,00	1,00	$ 38.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.940.845,00	=	1,00	$ 38.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.940.845,00
6016	7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LÍNEA DE VIDA Según detalle arquitectonico (De proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0,23	$ 1.552.444,00	$ 357.062,00	0,23	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	0,23	$ 357.062,00	=	0,23	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	0,23	$ 357.062,00
Subtotal						$ 333.702.824,00		$ 532.834.856,00		$ 16.724.139,00					$ 549.358.795,00			$ 549.358.795,00							$ 549.358.795,00
A8	8.00.00	IMPERMEABILIZACIONES																							
7002	8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER en 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS. NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRICOSTRA)	m2	5.267,68	$ 125.229,00	$ 662.170.879,00				$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
7004	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	488,10	$ 157.331,00	$ 76.478.599,00	488,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	488,10	$ 76.478.599,00		488,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	488,10	$ 76.478.599,00
7012	8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR, según ficha técnica del proveedor	m2	379,24	$ 67.268,00	$ 25.510.716,00				$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
7006	8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CANUELA A LL. RAMPAS con aditivo liquido mejorado con polimeros sintéticos que actua como impermeabilizante integral sellando poros y capilares en morteros	m	196,76	$ 17.662,00	$ 3.475.175,00	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00	=	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00
7007	8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO	m2	1.628,12	$ 24.730,00	$ 40.263.408,00	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00	=	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00
Subtotal						$ 807.886.777,00		$ 120.217.182,00							$ 120.217.182,00			$ 120.217.182,00							$ 120.217.182,00
A9	9.00.00	CIELO RASOS																							
8001	9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA ST (N°) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, linestes, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.567,28	$ 62.136,00	$ 221.656.510,00	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00	=	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00
8002	9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA RH (N°) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, linestes, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	354,88	$ 83.966,00	$ 29.804.952,00	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00	=	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00

	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
8010	9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTON ROSA Y LA CARA VISTA CARTON MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LAMINAS DE 1.2X2.40. E=12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACUSTICA ESTANDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	368.89	$ 133.299,00	$ 62.502.568,00	368.89	$ 62.502.568,00	78.62	$ 39.213.389,00	0	$ -	+	545,51	$ 72.715.937,00	+	545,51	$ 72.715.937,00		$ -		$ -	+	545,51	$ 72.715.937,00
8006	9.00.04	CIELO RASO EN LAMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO , incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.81	$ 80.866,00	$ 307.337,00	3,81	$ 307.337,00	28.64	$ 2.310.274,00	0	$ -	+	32,45	$ 2.617.611,00	+	32,45	$ 2.617.611,00		$ -		$ -	+	32,45	$ 2.617.611,00
8004	9.00.05	MEDIACAÑA PLASTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 6cm	m	411,43	$ 54.305,00	$ 22.342.706,00	411,43	$ 22.342.706,00		$ -		$ -	+	411,43	$ 22.342.706,00	+	411,43	$ 22.342.706,00		$ -		$ -	+	411,43	$ 22.342.706,00
8003	9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 0.20 x 0.40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111,87	$ 53.454,00	$ 5.979.899,00	111,87	$ 5.979.899,00		$ -		$ -	+	111,87	$ 5.979.899,00	+	111,87	$ 5.979.899,00		$ -		$ -	+	111,87	$ 5.979.899,00
8002	9.00.07	RECERDIDOS EN DRY WALL 8mm incl Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m	120,96	$ 53.454,00	$ 6.465.796,00	120,96	$ 6.465.796,00		$ -		$ -	+	120,96	$ 6.465.796,00	+	120,96	$ 6.465.796,00		$ -		$ -	+	120,96	$ 6.465.796,00
8005	9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCION 60x60 DE 12,5 mm, incluye apertura de vanos	un	13,00	$ 190.762,00	$ 2.479.906,00	13,00	$ 2.479.906,00		$ -		$ -	+	13,00	$ 2.479.906,00	+	13,00	$ 2.479.906,00		$ -		$ -	+	13,00	$ 2.479.906,00
8008	9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE; 60x60 cms en 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 1.369.386,00	$ 1.369.386,00	1,00	$ 1.369.386,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.369.386,00	+	1,00	$ 1.369.386,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.369.386,00
8007	9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE; 80x80 cms en 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	3,00	$ 1.634.095,00	$ 4.902.285,00	3,00	$ 4.902.285,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 4.902.285,00	+	3,00	$ 4.902.285,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 4.902.285,00
9009	9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE; 100x100 cms en 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 2.638.607,00	$ 2.638.607,00	1,00	$ 2.638.607,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.638.607,00	+	1,00	$ 2.638.607,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.638.607,00
Subtotal						**$ 360.449.952,00**		**$ 360.449.952,00**		**$ 12.523.643,00**					**$ 372.973.595,00**			**$ 372.973.595,00**							**$ 372.973.595,00**
A10	**10.00.00**	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS**																							
9001	10.00.01	AFINADO DE PISO e=0.04 mt mortero 1:4 arena de pozo incl. Lineales	m2	505,89	$ 31.892,00	$ 16.133.844,00	505,89	$ 16.133.844,00		$ -		$ -	+	505,89	$ 16.133.844,00	+	505,89	$ 16.133.844,00		$ -		$ -	+	505,89	$ 16.133.844,00
9002	10.00.02	AFINADO IMPERMEABILIZADO e=0.04 mt. mortero 1:4 arena de pozo más emp. integral, incl Lineales	m2	152,30	$ 34.762,00	$ 5.294.253,00	152,30	$ 5.294.253,00		$ -		$ -	+	152,30	$ 5.294.253,00	+	152,30	$ 5.294.253,00		$ -		$ -	+	152,30	$ 5.294.253,00
9005	10.00.03	CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METALICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METALICA + formaleta	m	34,00	$ 49.238,00	$ 1.335.962,00	34,04	$ 1.335.962,00		$ -		$ -	+	34,00	$ 1.335.962,00	+	34,00	$ 1.335.962,00		$ -		$ -	+	34,04	$ 1.335.962,00
9004	10.00.04	BALDOSA GRAND DE MARMOL RLD OCL 1 DE 30x30 cms 2NC mortero o concreto de pega segun ficha tecnica del proveedor, incl. Lineales y dilatacion plastica segun planos arquitectonicos	m2	4.547,13	$ 99.472,00	$ 452.312.115,00	4547,13	$ 452.312.115,00		$ -		$ -	+	4547,13	$ 452.312.115,00	+	4547,13	$ 452.312.115,00		$ -		$ -	+	4547,13	$ 452.312.115,00
9013	10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts INC mortero o concreto de pega segun ficha tecnica del proveedor, incl. Lineales y dilatacion plastica segun planos arquitectonicos	m2	105,76	$ 136.572,00	$ 14.443.855,00	105,76	$ 14.443.855,00		$ -		$ -	+	105,76	$ 14.443.855,00	+	105,76	$ 14.443.855,00		$ -		$ -	+	105,76	$ 14.443.855,00
9014	10.00.06	PISO VINILICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo, Cinta cobre, Cordón de soldadura	m2	56,42	$ 315.072,00	$ 17.776.362,00	56,42	$ 17.776.362,00		$ -		$ -	+	56,42	$ 17.776.362,00	+	56,42	$ 17.776.362,00		$ -		$ -	+	56,42	$ 17.776.362,00
9015	10.00.07	PISO VINILICO EN ROLLO LINEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC Pegante y cordon de soldadura	m2	449,47	$ 238.426,00	$ 107.165.334,00	449,47	$ 107.165.334,00		$ -		$ -	+	449,47	$ 107.165.334,00	+	449,47	$ 107.165.334,00		$ -		$ -	+	449,47	$ 107.165.334,00
9009	10.00.08	MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, incl. dilatacion	m	1.862,17	$ 44.897,00	$ 83.605.846,00	1862,17	$ 83.605.846,00		$ -		$ -	+	1862,17	$ 83.605.846,00	+	1862,17	$ 83.605.846,00		$ -		$ -	+	1862,17	$ 83.605.846,00
9008	10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINILICOS	m	376,18	$ 67.655,00	$ 25.450.458,00	376,18	$ 25.450.458,00		$ -		$ -	+	376,18	$ 25.450.458,00	+	376,18	$ 25.450.458,00		$ -		$ -	+	376,18	$ 25.450.458,00
9024	10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO h=0.12 mt	m	2.434,81	$ 35.485,00	$ 86.350.537,00	2434,81	$ 86.350.537,00		$ -		$ -	+	2434,81	$ 86.350.537,00	+	2434,81	$ 86.350.537,00		$ -		$ -	+	2434,81	$ 86.350.537,00
9011	10.00.11	DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO TIPO DE MARMOL	m2	4.547,13	$ 32.919,00	$ 149.686.972,00	4547,13	$ 149.686.972,00		$ -		$ -	+	4547,13	$ 149.686.972,00	+	4547,13	$ 149.686.972,00		$ -		$ -	+	4547,13	$ 149.686.972,00
9018	10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a= 0.50 mt, h=0.10 mt)	m	109,48	$ 96.810,00	$ 10.598.759,00	109,48	$ 10.598.759,00		$ -		$ -	+	109,48	$ 10.598.759,00	+	109,48	$ 10.598.759,00		$ -		$ -	+	109,48	$ 10.598.759,00
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164,75	$ 44.360,00	$ 7.308.310,00	164,75	$ 7.308.310,00		$ -		$ -	+	164,75	$ 7.308.310,00	+	164,75	$ 7.308.310,00		$ -		$ -	+	164,75	$ 7.308.310,00
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF. PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30,00	$ 74.281,00	$ 2.228.430,00	30,00	$ 2.228.430,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 2.228.430,00	+	30,00	$ 2.228.430,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 2.228.430,00
Subtotal						**$ 979.690.737,00**		**$ 979.690.737,00**							**$ 979.690.737,00**			**$ 979.690.737,00**							**$ 979.690.737,00**
A11	**11.00.00**	**ENCHAPES MUROS**																							
10001	11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m2	2.364,89	$ 109.061,00	$ 257.988.215,00	2364,89	$ 257.988.215,00		$ -		$ -	+	2364,89	$ 257.988.215,00	=	2364,89	$ 257.988.215,00		$ -		$ -	+	2364,89	$ 257.988.215,00
10004	11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PUBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 mt) MAS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cms), INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m	8,07	$ 958.016,00	$ 7.715.049,00	8,07	$ 7.715.049,00		$ -		$ -	+	8,07	$ 7.715.049,00	+	8,07	$ 7.715.049,00		$ -		$ -	+	8,07	$ 7.715.049,00
Subtotal						**$ 265.703.264,00**		**$ 265.703.264,00**							**$ 265.703.264,00**			**$ 265.703.264,00**							**$ 265.703.264,00**
A12	**12.00.00**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																							
	12.01.00	**ACOMETIDAS**																							
120101	12.01.01	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300,00	$ 10.429,00	$ 3.128.700,00	156,81	$ 1.635.371,00		$ -		$ -	+	156,81	$ 1.635.371,00	+	156,81	$ 1.635.371,00		$ -		$ -	+	156,81	$ 1.635.371,00
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	736,00	$ 6.019,00	$ 1.420.464,00	54,00	$ 325.026,00		$ -		$ -	+	54,00	$ 325.026,00	+	54,00	$ 325.026,00		$ -		$ -	+	54,00	$ 325.026,00
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30,00	$ 8.220,00	$ 246.600,00	30,00	$ 246.600,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 246.600,00	+	30,00	$ 246.600,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 246.600,00
120104	12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2,00	$ 166.874,00	$ 333.748,00	2,00	$ 333.748,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 333.748,00	+	2,00	$ 333.748,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 333.748,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120106	12.01.06	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2,00	$ 16.789,00	$ 33.578,00	2,00	$ 33.578,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.578,00	=	2,00	$ 33.578,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.578,00
120106	12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2,00	$ 667.998,00	$ 1.335.996,00	2,00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.335.996,00	=	2,00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.335.996,00
120107	12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2,00	$ 242.156,00	$ 484.312,00	2,00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 484.312,00	=	2,00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 484.312,00
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1,00	$ 316.681,00	$ 316.681,00	1,00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 316.681,00	=	1,00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 316.681,00
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 252.784,00	$ 252.784,00	1,00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 252.784,00	=	1,00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 252.784,00
120110	12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 203.463,00	$ 203.463,00	1,00	$ 203.463,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 203.463,00	=	1,00	$ 203.463,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 203.463,00
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACION MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 8.129,00	$ 8.129,00	1,00	$ 8.129,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.129,00	=	1,00	$ 8.129,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.129,00
Subtotal						**$ 7.764.479,00**		**$ 8.175.888,00**							**$ 8.175.888,00**										**$ 8.175.888,00**
	12.02.00	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**																							
120201	12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7,80	$ 510.337,00	$ 3.980.629,00	7,80	$ 3.980.629,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 3.980.629,00	=	7,80	$ 3.980.629,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 3.980.629,00
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13,00	$ 227.736,00	$ 2.960.568,00	13,00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.960.568,00	=	13,00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.960.568,00
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3,90	$ 10.922,00	$ 42.596,00	3,90	$ 42.596,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 42.596,00	=	3,90	$ 42.596,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 42.596,00
120204	12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,80	$ 298.311,00	$ 2.326.826,00	7,80	$ 2.326.826,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 2.326.826,00	=	7,80	$ 2.326.826,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 2.326.826,00
120206	12.02.06	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13,00	$ 253.326,00	$ 3.293.238,00	13,00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 3.293.238,00	=	13,00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 3.293.238,00
120208	12.02.08	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,90	$ 10.047,00	$ 39.182,00	3,90	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 39.183,00	=	3,90	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 39.183,00
120208	12.02.08	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	15,60	$ 151.477,00	$ 2.363.041,00	15,60	$ 2.363.041,00		$ -		$ -	=	15,60	$ 2.363.041,00	=	15,60	$ 2.363.041,00		$ -		$ -	=	15,60	$ 2.363.041,00
120207	12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø3"	m	26,00	$ 104.308,00	$ 2.712.008,00	26,00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 2.712.008,00	=	26,00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 2.712.008,00
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø3"	un	7,80	$ 9.666,00	$ 67.595,00	7,80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 67.595,00	=	7,80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 67.595,00
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø3"	un	1,00	$ 436.075,00	$ 436.075,00	1,00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 436.075,00	=	1,00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 436.075,00
120210	12.02.10	REGISTRO P/Ø Ø2-1/2"	un	1,00	$ 498.375,00	$ 498.375,00	1,00	$ 498.375,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 498.375,00	=	1,00	$ 498.375,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 498.375,00
120211	12.02.11	VALVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1,00	$ 49.977,00	$ 49.977,00	1,00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 49.977,00	=	1,00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 49.977,00
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1,00	$ 1.488.084,00	$ 1.488.084,00	1,00	$ 1.488.084,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.084,00	=	1,00	$ 1.488.084,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.084,00
120213	12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1,00	$ 1.488.084,00	$ 1.488.084,00	1,00	$ 1.488.084,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.084,00	=	1,00	$ 1.488.084,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.084,00
120214	12.02.14	REGISTRO P/Ø Ø6"	un	1,00	$ 2.468.088,00	$ 2.468.088,00	1,00	$ 2.468.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.468.088,00	=	1,00	$ 2.468.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.468.088,00
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1,00	$ 2.786.309,00	$ 2.786.309,00	1,00	$ 2.786.309,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.786.309,00	=	1,00	$ 2.786.309,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.786.309,00
120216	12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2,00	$ 887.419,00	$ 1.774.838,00	2,00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.774.838,00	=	2,00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.774.838,00
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2,00	$ 231.945,00	$ 503.890,00	2,00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 503.890,00	=	2,00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 503.890,00
120218	12.02.18	UNION FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1,00	$ 245.186,00	$ 245.186,00	1,00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 245.186,00	=	1,00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 245.186,00
120219	12.02.19	MANOMETRO	un	2,00	$ 55.024,00	$ 110.048,00	2,00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 110.048,00	=	2,00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 110.048,00
Subtotal						**$ 28.112.834,00**		**$ 28.113.834,00**							**$ 28.113.834,00**										**$ 28.113.834,00**
	12.03.00	**RED DE AGUA FRÍA**																							
120301	12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	6,00	$ 265.972,00	$ 1.595.832,00	6,00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.595.832,00	=	6,00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.595.832,00
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2,00	$ 319.777,00	$ 639.554,00	2,00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 639.554,00	=	2,00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 639.554,00
120303	12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 10.922,00	$ 54.610,00	5,00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 54.610,00	=	5,00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 54.610,00
120304	12.03.04	TUBERÍA PVCP HDE 21 D4"	m	56,98	$ 107.887,00	$ 6.147.401,00	56,98	$ 8.147.401,00	26,77	$ 2.888.135,00		$ -	=	83,75	$ 9.035.536,00	=	83,75	$ 9.035.536,00		$ -		$ -	=	83,75	$ 9.035.536,00
120305	12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19,00	$ 125.628,00	$ 2.386.932,00	19,00	$ 2.386.932,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.386.932,00	=	19,00	$ 2.386.932,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.386.932,00
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29,00	$ 10.922,00	$ 316.738,00	29,00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29,00	$ 316.738,00	=	29,00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29,00	$ 316.738,00
120307	12.03.07	TUBERIA PVCP RDE 21 D3"	m	9,12	$ 70.650,00	$ 644.328,00	9,12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9,12	$ 644.328,00	=	9,12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9,12	$ 644.328,00
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15,00	$ 68.461,00	$ 1.026.915,00	15,00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.026.915,00	=	15,00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.026.915,00
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4,00	$ 10.047,00	$ 40.188,00	4,00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 40.188,00	=	4,00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 40.188,00
120310	12.03.10	TUBERIA PVCP RDE 21 D2-1/2"	m	26,21	$ 49.841,00	$ 1.291.493,00	26,21	$ 1.291.493,00		$ -		$ -	=	26,21	$ 1.291.493,00	=	26,21	$ 1.291.493,00		$ -		$ -	=	26,21	$ 1.291.493,00
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8,00	$ 53.161,00	$ 425.288,00	8,00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 425.288,00	=	8,00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 425.288,00
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10,00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00	=	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00
120313	12.03.13	TUBERIA PVCP RDE 21 D2"	m	56,52	$ 34.928,00	$ 1.974.131,00	56,52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56,52	$ 1.974.131,00	=	56,52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56,52	$ 1.974.131,00
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64,00	$ 30.298,00	$ 1.939.072,00	64,00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 1.939.072,00	=	64,00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 1.939.072,00
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30,00	$ 8.666,00	$ 259.980,00	30,00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 259.980,00	=	30,00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 259.980,00
120316	12.03.16	TUBERIA PVCP RDE 21 D1-1/2"	m	82,23	$ 25.142,00	$ 2.067.175,00	82,23	$ 2.067.175,00	72,93	$ 1.833.606,00		$ -	=	155,15	$ 3.900.781,00	=	155,15	$ 3.900.781,00		$ -		$ -	=	155,15	$ 3.900.781,00
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77,00	$ 13.017,00	$ 1.002.309,00	77,00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77,00	$ 1.002.309,00	=	77,00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77,00	$ 1.002.309,00
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40,00	$ 8.666,00	$ 346.640,00	40,00	$ 346.640,00	111,00	$ 961.920,00		$ -	=	151,00	$ 1.308.560,00	=	151,00	$ 1.308.560,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 1.308.560,00
120319	12.03.19	TUBERÍA PVCP RDE 21 D1-1/4"	m	136,32	$ 18.749,00	$ 2.555.864,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92,00	$ 22.658,00	$ 2.084.536,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80,00	$ 8.666,00	$ 693.280,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120322	12.03.22	TUBERIA PVCP RDE 21 D1"	m	1.248,44	$ 10.429,00	$ 13.019.981,00	1248,44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1248,44	$ 13.019.981,00	=	1248,44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1248,44	$ 13.019.981,00
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1.230,00	$ 5.066,00	$ 6.969.180,00	1230,00	$ 6.969.180,00		$ -		$ -	=	1230,00	$ 6.969.180,00	=	1230,00	$ 6.969.180,00		$ -		$ -	=	1230,00	$ 6.969.180,00
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625,00	$ 8.666,00	$ 5.416.250,00	625,00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625,00	$ 5.416.250,00	=	625,00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625,00	$ 5.416.250,00
120325	12.03.25	TUBERIA PVCP RDE 11 D3/4"	m	51,76	$ 8.897,00	$ 460.509,00	51,76	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51,76	$ 460.509,00	=	51,76	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51,76	$ 460.509,00
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36,00	$ 3.723,00	$ 134.028,00	36,00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 134.028,00	=	36,00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 134.028,00
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25,00	$ 8.666,00	$ 216.650,00	25,00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 216.650,00	=	25,00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 216.650,00
120328	12.03.28	TUBERIA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1.769,00	$ 7.763,00	$ 13.732.747,00	1769,00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1769,00	$ 13.732.747,00	=	1769,00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1769,00	$ 13.732.747,00
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2.238,00	$ 2.687,00	$ 6.013.506,00	2238,00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238,00	$ 6.013.506,00	=	2238,00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238,00	$ 6.013.506,00
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885,00	$ 8.666,00	$ 7.669.410,00	885,00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885,00	$ 7.669.410,00	=	885,00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885,00	$ 7.669.410,00
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2,00	$ 264.086,00	$ 528.172,00	2,00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 528.172,00	=	2,00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 528.172,00
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un	89,00	$ 166.874,00	$ 14.851.786,00	89,00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89,00	$ 14.851.786,00	=	89,00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89,00	$ 14.851.786,00
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4,00	$ 124.894,00	$ 499.576,00	4,00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 499.576,00	=	4,00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 499.576,00
120334	12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104,00	$ 105.261,00	$ 10.947.144,00	104,00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104,00	$ 10.947.144,00	=	104,00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104,00	$ 10.947.144,00
Subtotal						**$ 107.961.975,00**		**$ 103.627.968,00**		**$ 5.683.647,00**					**$ 108.311.682,00**			**$ 108.311.682,00**							**$ 108.311.682,00**
	12.04.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS**																							
120401	12.04.01	SANITARIO	un	92,00	$ 49.786,00	$ 4.580.220,00	92,00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 4.580.220,00	=	92,00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 4.580.220,00
120402	12.04.02	LAVAMANOS	un	139,00	$ 42.532,00	$ 5.911.948,00	139,00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 5.911.948,00	=	139,00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 5.911.948,00
120403	12.04.03	LAVAPLATOS	un	53,00	$ 45.238,00	$ 2.397.614,00	53,00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 2.397.614,00	=	53,00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 2.397.614,00
120404	12.04.04	DUCHA	un	23,00	$ 47.945,00	$ 1.102.735,00	23,00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.102.735,00	=	23,00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.102.735,00
120405	12.04.05	CALENTADOR	un	3,00	$ 42.532,00	$ 127.596,00	3,00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 127.596,00	=	3,00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 127.596,00
120406	12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24,00	$ 42.776,00	$ 1.026.624,00	24,00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 1.026.624,00	=	24,00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 1.026.624,00
120407	12.04.07	ORINAL	un	1,00	$ 44.372,00	$ 44.372,00	1,00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.372,00	=	1,00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.372,00
Subtotal						**$ 15.191.109,00**		**$ 15.191.109,00**							**$ 15.191.109,00**										**$ 15.191.109,00**
	12.05.00	**RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA**																							
120501	12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	46,76	$ 26.575,00	$ 1.242.647,00	46,76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46,76	$ 1.242.647,00	=	46,76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46,76	$ 1.242.647,00
120502	12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21,00	$ 19.714,00	$ 413.994,00	21,00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 413.994,00	=	21,00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 413.994,00
120503	12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20,00	$ 8.666,00	$ 173.320,00	20,00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 173.320,00	=	20,00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 173.320,00
120504	12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74,54	$ 20.308,00	$ 1.513.758,00	74,54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74,54	$ 1.513.758,00	=	74,54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74,54	$ 1.513.758,00
120505	12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46,00	$ 5.890,00	$ 271.170,00	46,00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 271.170,00	=	46,00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 271.170,00
120506	12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35,00	$ 8.666,00	$ 303.310,00	35,00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 303.310,00	=	35,00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 303.310,00
120507	12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298,45	$ 12.203,00	$ 3.641.985,00	298,45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298,45	$ 3.641.985,00	=	298,45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298,45	$ 3.641.985,00
120508	12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369,00	$ 4.190,00	$ 1.546.110,00	369,00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369,00	$ 1.546.110,00	=	369,00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369,00	$ 1.546.110,00
120509	12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150,00	$ 8.666,00	$ 1.299.900,00	150,00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150,00	$ 1.299.900,00	=	150,00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150,00	$ 1.299.900,00
120510	12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3,00	$ 124.894,00	$ 374.682,00	3,00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 374.682,00	=	3,00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 374.682,00
120511	12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19,00	$ 109.456,00	$ 2.079.664,00	19,00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.079.664,00	=	19,00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 2.079.664,00
Subtotal						**$ 12.880.540,00**		**$ 12.880.540,00**							**$ 12.880.540,00**										**$ 12.880.540,00**
	12.06.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**																							
120601	12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15,00	$ 52.879,00	$ 793.185,00	15,00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 793.185,00	=	15,00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 793.185,00
120602	12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8,00	$ 57.806,00	$ 462.448,00	8,00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 462.448,00	=	8,00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 462.448,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15.00	$ 62.733,00	$ 940.995,00	15,00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 940.995,00	=	15,00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 940.995,00
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3,00	$ 43.026,00	$ 129.078,00	3,00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 129.078,00	=	3,00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 129.078,00
Subtotal						**$ 2.325.706,00**		**$ 2.325.706,00**							**$ 2.325.706,00**			**$ 2.325.706,00**							**$ 2.325.706,00**
	12.07.00	**SALIDA SANITARIA**																							
120701	12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92,00	$ 124.472,00	$ 11.451.424,00	92,00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 11.451.424,00	=	92,00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 11.451.424,00
120702	12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139,00	$ 75.253,00	$ 10.460.167,00	139,00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 10.460.167,00	=	139,00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 10.460.167,00
120703	12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53,00	$ 75.253,00	$ 3.988.409,00	53,00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 3.988.409,00	=	53,00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 3.988.409,00
120704	12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23,00	$ 82.463,00	$ 1.896.649,00	23,00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.896.649,00	=	23,00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 1.896.649,00
120705	12.07.05	SIFON PISO PVCS 2"	un	118,00	$ 77.219,00	$ 9.111.842,00	118,00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118,00	$ 9.111.842,00	=	118,00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118,00	$ 9.111.842,00
120706	12.07.06	ORINAL PVCS 2"	un	1,00	$ 75.253,00	$ 75.253,00	1,00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.253,00	=	1,00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.253,00
Subtotal						**$ 36.983.744,00**		**$ 36.983.744,00**							**$ 36.983.744,00**			**$ 36.983.744,00**							**$ 36.983.744,00**
	12.08.00	**RED DE AGUAS NEGRAS**																							
120801	12.08.01	TUBERIA PVCS 8"	m	157,66	$ 93.519,00	$ 14.744.208,00	157,66	$ 14.744.208,00		$ -		$ -	=	157,66	$ 14.744.208,00	=	157,66	$ 14.744.208,00		$ -		$ -	=	157,66	$ 14.744.208,00
120802	12.08.02	ACCESORIOS PVCS 8"	un	203,00	$ 153.466,00	$ 31.153.598,00	203,00	$ 31.153.598,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 31.153.598,00	=	203,00	$ 31.153.598,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 31.153.598,00
120803	12.08.03	ABRAZADERA 8"	un	79,00	$ 10.922,00	$ 862.838,00	79,00	$ 862.838,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 862.838,00	=	79,00	$ 862.838,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 862.838,00
120804	12.08.04	TUBERIA PVCS 4"	m	815,54	$ 63.790,00	$ 52.023.297,00	815,54	$ 52.023.297,00		$ -		$ -	=	815,54	$ 52.023.297,00	=	815,54	$ 52.023.297,00		$ -		$ -	=	815,54	$ 52.023.297,00
120805	12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 43.200,00	$ 15.984.000,00	370,00	$ 15.984.000,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 15.984.000,00	=	370,00	$ 15.984.000,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 15.984.000,00
120806	12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408,00	$ 19.582,00	$ 7.993.536,00	408,00	$ 7.993.536,00		$ -		$ -	=	408,00	$ 7.993.536,00	=	408,00	$ 7.993.536,00		$ -		$ -	=	408,00	$ 7.993.536,00
120807	12.08.07	TUBERIA PVCS 3"	m	7,18	$ 33.127,00	$ 237.852,00	7,18	$ 237.852,00		$ -		$ -	=	7,18	$ 237.852,00	=	7,18	$ 237.852,00		$ -		$ -	=	7,18	$ 237.852,00
120808	12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 23.389,00	$ 1.052.505,00	45,00	$ 1.052.505,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.052.505,00	=	45,00	$ 1.052.505,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.052.505,00
120809	12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4,00	$ 27.388,00	$ 109.552,00	4,00	$ 109.552,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 109.552,00	=	4,00	$ 109.552,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 109.552,00
120810	12.08.10	TUBERIA PVCS 2"	m	530,17	$ 23.118,00	$ 12.256.470,00	530,17	$ 12.256.470,00		$ -		$ -	=	530,17	$ 12.256.470,00	=	530,17	$ 12.256.470,00		$ -		$ -	=	530,17	$ 12.256.470,00
120811	12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	852,00	$ 9.751,00	$ 8.357.652,00	852,00	$ 8.357.652,00		$ -		$ -	=	852,00	$ 8.357.652,00	=	852,00	$ 8.357.652,00		$ -		$ -	=	852,00	$ 8.357.652,00
120812	12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00	=	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00
120813	12.08.13	TUBERIA PVCS LIVIANA 2"	m	485,56	$ 17.138,00	$ 8.321.527,00	485,56	$ 8.321.527,00		$ -		$ -	=	485,56	$ 8.321.527,00	=	485,56	$ 8.321.527,00		$ -		$ -	=	485,56	$ 8.321.527,00
Subtotal						**$ 153.608.783,00**		**$ 153.608.783,00**							**$ 153.608.783,00**			**$ 153.608.783,00**							**$ 153.608.783,00**
	12.09.00	**RED DE AGUAS GRASAS**																							
120901	12.09.01	TUBERIA PVCS 4"	m	7,63	$ 46.449,00	$ 354.406,00	7,63	$ 354.406,00		$ -		$ -	=	7,63	$ 354.406,00	=	7,63	$ 354.406,00		$ -		$ -	=	7,63	$ 354.406,00
120902	12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	14,00	$ 362.026,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 362.026,00	=	14,00	$ 362.026,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 362.026,00
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10,00	$ 10.922,00	$ 109.220,00	10,00	$ 109.220,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 109.220,00	=	10,00	$ 109.220,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 109.220,00
120904	12.09.04	TUBERIA PVCS 3"	m	18,19	$ 33.127,00	$ 602.580,00	18,19	$ 602.580,00		$ -		$ -	=	18,19	$ 602.580,00	=	18,19	$ 602.580,00		$ -		$ -	=	18,19	$ 602.580,00
120905	12.09.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	25,00	$ 367.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 367.950,00	=	25,00	$ 367.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 367.950,00
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10,00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00	=	10,00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 100.470,00
120907	12.09.07	TUBERIA PVCS 2"	m	22,23	$ 23.118,00	$ 513.913,00	22,23	$ 513.913,00		$ -		$ -	=	22,23	$ 513.913,00	=	22,23	$ 513.913,00		$ -		$ -	=	22,23	$ 513.913,00
120908	12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	21,00	$ 204.771,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 204.771,00	=	21,00	$ 204.771,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 204.771,00
120909	12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11,00	$ 10.047,00	$ 110.517,00	11,00	$ 110.517,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 110.517,00	=	11,00	$ 110.517,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 110.517,00
Subtotal						**$ 18.376.890,00**		**$ 2.725.853,00**							**$ 2.725.853,00**			**$ 2.725.853,00**							**$ 2.725.853,00**
	12.10.00	**RED DE AGUAS PATÓGENAS**																							
121001	12.10.01	TUBERIA PVCS 4"	m	149,70	$ 46.449,00	$ 6.953.415,00	149,70	$ 6.953.415,00		$ -		$ -	=	149,70	$ 6.953.415,00	=	149,70	$ 6.953.415,00		$ -		$ -	=	149,70	$ 6.953.415,00
121002	12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00	=	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70,00	$ 10.922,00	$ 764.540,00	70,00	$ 764.540,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 764.540,00	=	70,00	$ 764.540,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 764.540,00
121004	12.10.04	TUBERIA PVCS 3"	m	164,46	$ 33.127,00	$ 5.448.066,00	164,46	$ 5.448.066,00		$ -		$ -	=	164,46	$ 5.448.066,00	=	164,46	$ 5.448.066,00		$ -		$ -	=	164,46	$ 5.448.066,00
121005	12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45,00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	45,00	$ 662.310,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 662.310,00	=	45,00	$ 662.310,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 662.310,00
121006	12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80,00	$ 10.047,00	$ 803.760,00	80,00	$ 803.760,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 803.760,00	=	80,00	$ 803.760,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 803.760,00
121007	12.10.07	TUBERIA PVCS 2"	m	527,34	$ 23.118,00	$ 12.191.046,00	527,34	$ 12.191.046,00		$ -		$ -	=	527,34	$ 12.191.046,00	=	527,34	$ 12.191.046,00		$ -		$ -	=	527,34	$ 12.191.046,00
121008	12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652,00	$ 9.751,00	$ 6.357.652,00	652,00	$ 6.357.652,00		$ -		$ -	=	652,00	$ 6.357.652,00	=	652,00	$ 6.357.652,00		$ -		$ -	=	652,00	$ 6.357.652,00
121009	12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250,00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00	=	250,00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.511.750,00
Subtotal						**$ 45.260.369,00**		**$ 45.260.369,00**							**$ 45.260.369,00**			**$ 45.260.369,00**							**$ 45.260.369,00**
	12.11.00	**RED DE AGUAS LLUVIAS**																							
121101	12.11.01	TUBERIA PVCS 6"	m	577,40	$ 93.519,00	$ 53.997.871,00	577,40	$ 53.997.871,00		$ -		$ -	=	577,40	$ 53.997.871,00	=	577,40	$ 53.997.871,00		$ -		$ -	=	577,40	$ 53.997.871,00
121102	12.11.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203,00	$ 117.069,00	$ 23.765.007,00	203,00	$ 23.765.007,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 23.765.007,00	=	203,00	$ 23.765.007,00		$ -		$ -	=	203,00	$ 23.765.007,00
121103	12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250,00	$ 10.922,00	$ 2.730.500,00	250,00	$ 2.730.500,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.730.500,00	=	250,00	$ 2.730.500,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 2.730.500,00
121104	12.11.04	TUBERIA PVCS 4"	m	689,23	$ 46.449,00	$ 32.014.044,00	689,23	$ 32.014.044,00	74,17	$ 3.445.122,00		$ -	=	763,40	$ 35.459.166,00	=	763,40	$ 35.459.166,00		$ -		$ -	=	763,40	$ 35.459.166,00
121105	12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370,00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00	=	370,00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 9.567.830,00
121106	12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400,00	$ 10.922,00	$ 4.368.800,00	400,00	$ 4.368.800,00	30,00	$ 327.660,00		$ -	=	430,00	$ 4.696.460,00	=	430,00	$ 4.696.460,00		$ -		$ -	=	430,00	$ 4.696.460,00
121108	12.11.09	SIFON PISO 4"	un	130,00	$ 138.527,00	$ 18.008.510,00	130,00	$ 18.008.510,00		$ -		$ -	=	130,00	$ 18.008.510,00	=	130,00	$ 18.008.510,00		$ -		$ -	=	130,00	$ 18.008.510,00
Subtotal						**$ 144.452.562,00**		**$ 144.452.562,00**		**$ 3.772.782,00**					**$ 148.225.344,00**			**$ 148.225.344,00**							**$ 148.225.344,00**
	12.12.00	**BOMBEO POZO EYECTORES**																							
121201	12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 (03"	m	138,23	$ 70.650,00	$ 9.765.950,00	138,23	$ 9.765.950,00		$ -		$ -	=	138,23	$ 9.765.950,00	=	138,23	$ 9.765.950,00		$ -		$ -	=	138,23	$ 9.765.950,00
121202	12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35,00	$ 68.461,00	$ 2.396.135,00	35,00	$ 2.396.135,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 2.396.135,00	=	35,00	$ 2.396.135,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 2.396.135,00
121203	12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70,00	$ 10.047,00	$ 703.290,00	70,00	$ 703.290,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 703.290,00	=	70,00	$ 703.290,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 703.290,00
121204	12.12.04	REGISTRO 3"	un	8,00	$ 928.948,00	$ 7.431.584,00	8,00	$ 7.431.584,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.431.584,00	=	8,00	$ 7.431.584,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.431.584,00
121205	12.12.05	CHEQUE HORO 3"	un	8,00	$ 1.348.978,00	$ 10.791.824,00	8,00	$ 10.791.824,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 10.791.824,00	=	8,00	$ 10.791.824,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 10.791.824,00
Subtotal						**$ 31.088.783,00**		**$ 31.088.783,00**							**$ 31.088.783,00**			**$ 31.088.783,00**							**$ 31.088.783,00**
	12.13.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**																							
121301	12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	92,00	$ 27.145,00	$ 2.497.340,00	92,00	$ 2.497.340,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 2.497.340,00	=	92,00	$ 2.497.340,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 2.497.340,00
121302	12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	139,00	$ 27.145,00	$ 3.773.155,00	139,00	$ 3.773.155,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 3.773.155,00	=	139,00	$ 3.773.155,00		$ -		$ -	=	139,00	$ 3.773.155,00
121303	12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	53,00	$ 27.145,00	$ 1.438.685,00	53,00	$ 1.438.685,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 1.438.685,00	=	53,00	$ 1.438.685,00		$ -		$ -	=	53,00	$ 1.438.685,00
121304	12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1,00	$ 27.145,00	$ 27.145,00	1,00	$ 27.145,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.145,00	=	1,00	$ 27.145,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.145,00
121305	12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24,00	$ 27.145,00	$ 651.480,00	24,00	$ 651.480,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 651.480,00	=	24,00	$ 651.480,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 651.480,00
121306	12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23,00	$ 27.145,00	$ 624.335,00	23,00	$ 624.335,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 624.335,00	=	23,00	$ 624.335,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 624.335,00
121307	12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1,00	$ 2.650.220,00	$ 2.650.220,00	1,00	$ 2.650.220,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.650.220,00	=	1,00	$ 2.650.220,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.650.220,00
121308	12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1,00	$ 271.284,00	$ 271.284,00	1,00	$ 271.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 271.284,00	=	1,00	$ 271.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 271.284,00
121309	12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8,00	$ 1.388.520,00	$ 11.108.160,00	8,00	$ 11.108.160,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 11.108.160,00	=	8,00	$ 11.108.160,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 11.108.160,00
121310	12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3,00	$ 271.284,00	$ 813.852,00	3,00	$ 813.852,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 813.852,00	=	3,00	$ 813.852,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 813.852,00
Subtotal						**$ 23.855.656,00**		**$ 23.855.656,00**							**$ 23.855.656,00**			**$ 23.855.656,00**							**$ 23.855.656,00**
	12.14.00	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**																							
121401	12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)	un	25,00	$ 1.014.754,00	$ 25.368.850,00	25,00	$ 25.368.850,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 25.368.850,00	=	25,00	$ 25.368.850,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 25.368.850,00
Subtotal						**$ 25.368.850,00**		**$ 25.368.850,00**							**$ 25.368.850,00**			**$ 25.368.850,00**							**$ 25.368.850,00**
	12.15.00	**PRUEBAS**																							
121501	12.15.01	PRUEBAS DE PRESION	un	1,00	$ 145.114,00	$ 145.114,00	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00	=	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00
121502	12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00	=	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00
121503	12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1,00	$ 145.114,00	$ 145.114,00	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00	=	1,00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.114,00
Subtotal						**$ 429.665,00**		**$ 429.665,00**							**$ 429.665,00**			**$ 429.665,00**							**$ 429.665,00**
	12.16.00	**REDES EXTERIORES**																							
121601	12.16.01	TUBERÍA PVC 160 mm	m	92,58	$ 67.332,00	$ 6.233.597,00	92,58	$ 6.233.597,00		$ -		$ -	=	92,58	$ 6.233.597,00	=	92,58	$ 6.233.597,00		$ -		$ -	=	92,58	$ 6.233.597,00
121602	12.16.02	TUBERÍA PVC 200 mm	m	370,39	$ 92.623,00	$ 34.306.633,00	370,39	$ 34.306.633,00		$ -		$ -	=	370,39	$ 34.306.633,00	=	370,39	$ 34.306.633,00		$ -		$ -	=	370,39	$ 34.306.633,00
121603	12.16.03	TUBERÍA PVC 250 mm	m	96,86	$ 124.848,00	$ 12.092.777,00	96,86	$ 12.092.777,00		$ -		$ -	=	96,86	$ 12.092.777,00	=	96,86	$ 12.092.777,00		$ -		$ -	=	96,86	$ 12.092.777,00
Subtotal						**$ 52.633.007,00**		**$ 52.633.007,00**							**$ 52.633.007,00**			**$ 52.633.007,00**							**$ 52.633.007,00**

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	12.17.00	OTROS																									
121701	12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 635.789,00	$ 635.789,00	1.00	$ 635.789,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635.789,00	=	1.00	$ 635.789,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635.789,00
121702	12.17.02	PLANOS RECORD	un	26,00	$ 161.456,00	$ 4.197.856,00	26,00	$ 4.197.856,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 4.197.856,00	=	26,00	$ 4.197.856,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 4.197.856,00
121703	12.17.03	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 518.418,00	$ 518.418,00	1.00	$ 518.418,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518.418,00	=	1.00	$ 518.418,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518.418,00
Subtotal						$ 5.352.063,00		$ 5.352.063,00							$ 5.352.063,00			$ 5.352.063,00							$ 5.352.063,00
A13	13.00.00	INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO																									
13001	13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	1.00	$ 18.677.708,00	$ 18.677.708,00	1.00	$ 18.677.708,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18.677.708,00	=	1.00	$ 18.677.708,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18.677.708,00
13002	13.00.02	DETECTOR FOTOELÉCTRICO	un	210,00	$ 368.962,00	$ 77.041.020,00	210,00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210,00	$ 77.041.020,00	=	210,00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210,00	$ 77.041.020,00
13003	13.00.03	DETECTOR TÉRMICO	un	11,00	$ 326.768,00	$ 3.594.448,00	11,00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 3.594.448,00	=	11,00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 3.594.448,00
13004	13.00.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	18,00	$ 299.607,00	$ 5.392.926,00	18,00	$ 5.392.926,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.392.926,00	=	18,00	$ 5.392.926,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.392.926,00
13005	13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	16,00	$ 256.454,00	$ 4.103.264,00	16,00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 4.103.264,00	=	16,00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 4.103.264,00
13006	13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	16,00	$ 744.702,00	$ 12.000.256,00	16,00	$ 12.000.256,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 12.000.256,00	=	16,00	$ 12.000.256,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 12.000.256,00
13007	13.00.07	DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO	un	9,00	$ 941.828,00	$ 8.476.452,00	9,00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 8.476.452,00	=	9,00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 8.476.452,00
13008	13.00.08	CABLE 2x18 DE DETECCIÓN INCENDIOS	m	1.573,00	$ 3.411,00	$ 5.365.503,00	1573,00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573,00	$ 5.365.503,00	=	1573,00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573,00	$ 5.365.503,00
Subtotal						$ 135.817.577,00		$ 135.817.577,00							$ 135.817.577,00			$ 135.817.577,00							$ 135.817.577,00
	13.01.00	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO																									
130101	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	6,00	$ 323.438,00	$ 1.940.628,00	6,00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.940.628,00	=	6,00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.940.628,00
130102	13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	10,00	$ 151.768,00	$ 1.517.680,00	10,00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.517.680,00	=	10,00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.517.680,00
130103	13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	26,00	$ 61.685,00	$ 1.603.810,00	26,00	$ 1.603.810,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 1.603.810,00	=	26,00	$ 1.603.810,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 1.603.810,00
130104	13.01.04	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 22.114,00	$ 110.570,00	5,00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 110.570,00	=	5,00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 110.570,00
130105	13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3,00	$ 156.307,00	$ 468.921,00	3,00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 468.921,00	=	3,00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 468.921,00
130106	13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5,00	$ 82.508,00	$ 412.530,00	5,00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 412.530,00	=	5,00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 412.530,00
130107	13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.099,00	$ 330.990,00	10,00	$ 330.990,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 330.990,00	=	10,00	$ 330.990,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 330.990,00
130108	13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3,00	$ 14.436,00	$ 43.308,00	3,00	$ 43.308,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 43.305,00	=	3,00	$ 43.305,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 43.305,00
130109	13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"	m	12,00	$ 53.349,00	$ 640.188,00	12,00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 640.188,00	=	12,00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 640.188,00
130110	13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12,00	$ 19.708,00	$ 236.496,00	12,00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 236.496,00	=	12,00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 236.496,00
130111	13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30,00	$ 19.701,00	$ 591.030,00	30,00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 591.030,00	=	30,00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 591.030,00
130112	13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8,00	$ 9.786,00	$ 78.288,00	8,00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 78.288,00	=	8,00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 78.288,00
130113	13.01.13	VALVULA DE ALIVIO 1"	un	1,00	$ 4.374.738,00	$ 4.374.738,00	1,00	$ 4.374.738,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.374.738,00	=	1,00	$ 4.374.738,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.374.738,00
130114	13.01.14	LAMINA ANTI VORTICE 0.30 x 0.30 4"	un	1,00	$ 1.187.602,00	$ 1.187.602,00	1,00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.187.602,00	=	1,00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.187.602,00
130115	13.01.15	COPA EXCENTRICA 4"X3"	un	1,00	$ 958.325,00	$ 958.325,00	1,00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 958.325,00	=	1,00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 958.325,00
130116	13.01.16	COPA EXCENTRICA 4" X 1-1/2"	un	1,00	$ 934.991,00	$ 934.991,00	1,00	$ 934.991,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 934.991,00	=	1,00	$ 934.991,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 934.991,00
130117	13.01.17	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 4"	un	1,00	$ 2.918.459,00	$ 2.918.459,00	1,00	$ 2.918.459,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.918.459,00	=	1,00	$ 2.918.459,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.918.459,00
130118	13.01.18	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	$ 1.466.838,00	$ 1.466.838,00	1,00	$ 1.466.838,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.466.838,00	=	1,00	$ 1.466.838,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.466.838,00
130119	13.01.19	CHEQUE RANURADO 6"	un	1,00	$ 1.877.029,00	$ 1.877.029,00	1,00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.877.029,00	=	1,00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.877.029,00
130120	13.01.20	CHEQUE HORO 1-1/2"	un	1,00	$ 1.036.147,00	$ 1.036.147,00	1,00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.036.147,00	=	1,00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.036.147,00
130121	13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	un	1,00	$ 845.522,00	$ 845.522,00	1,00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 845.522,00	=	1,00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 845.522,00
130122	13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1,00	$ 1.337.892,00	$ 1.337.892,00	1,00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.337.892,00	=	1,00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.337.892,00
130123	13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2,00	$ 725.189,00	$ 1.450.378,00	2,00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.450.378,00	=	2,00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.450.378,00
130124	13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2,00	$ 694.488,00	$ 1.388.976,00	2,00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.388.976,00	=	2,00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.388.976,00
130125	13.01.25	MANOMETRO 0-200 PSI	un	5,00	$ 773.683,00	$ 3.868.415,00	5,00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.868.415,00	=	5,00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.868.415,00
130126	13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1,00	$ 668.732,00	$ 668.732,00	1,00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 668.732,00	=	1,00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 668.732,00
130127	13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	un	2,00	$ 1.429.247,00	$ 2.858.494,00	2,00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.858.494,00	=	2,00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.858.494,00
130128	13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	un	1,00	$ 839.598,00	$ 839.598,00	1,00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 839.598,00	=	1,00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 839.598,00
130129	13.01.29	VALVULA MARIPOSA UL/FM 6"	un	4,00	$ 2.625.139,00	$ 10.500.556,00	4,00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.500.556,00	=	4,00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.500.556,00
Subtotal						$ 46.506.426,00		$ 46.506.426,00							$ 46.506.426,00			$ 46.506.426,00							$ 46.506.426,00
	13.02.00	RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO																									
130201	13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	104,76	$ 323.438,00	$ 33.883.365,00	104,76	$ 33.883.365,00		$ -		$ -	=	104,76	$ 33.883.365,00	=	104,76	$ 33.883.365,00		$ -		$ -	=	104,76	$ 33.883.365,00
130202	13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	29,00	$ 151.768,00	$ 3.035.360,00	29,00	$ 3.035.360,00	10,00	$ 1.517.680,00		$ -	=	30,00	$ 4.553.040,00	=	30,00	$ 4.553.040,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 4.553.040,00
130203	13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	16,00	$ 61.685,00	$ 986.960,00	16,00	$ 986.960,00	42,00	$ 2.590.770,00		$ -	=	58,00	$ 3.577.730,00	=	58,00	$ 3.577.730,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 3.577.730,00
130204	13.02.04	ABRAZADERAS 6"	un	30,00	$ 22.114,00	$ 663.420,00	30,00	$ 663.420,00	15,00	$ 331.710,00		$ -	=	45,00	$ 995.130,00	=	45,00	$ 995.130,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 995.130,00
130205	13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	57,59	$ 156.307,00	$ 9.001.720,00	57,59	$ 9.001.720,00		$ -		$ -	=	57,59	$ 9.001.720,00	=	57,59	$ 9.001.720,00		$ -		$ -	=	57,59	$ 9.001.720,00
130206	13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17,00	$ 82.508,00	$ 1.402.802,00	17,00	$ 1.402.802,00	8,00	$ 660.048,00		$ -	=	25,00	$ 2.062.850,00	=	25,00	$ 2.062.850,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.062.850,00
130207	13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.099,00	$ 330.990,00	10,00	$ 330.990,00	15,00	$ 495.885,00		$ -	=	25,00	$ 826.475,00	=	25,00	$ 826.475,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 826.475,00
130208	13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	16,00	$ 14.435,00	$ 230.960,00	16,00	$ 230.960,00	14,00	$ 202.080,00		$ -	=	30,00	$ 433.050,00	=	30,00	$ 433.050,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 433.050,00
130209	13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42,80	$ 154.472,00	$ 6.580.507,00	42,80	$ 6.580.507,00	0	$ -	-13,0	$ 2.008.136,00	=	29,80	$ 4.572.371,00	=	29,80	$ 4.572.371,00		$ -		$ -	=	29,80	$ 4.572.371,00
130210	13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	6,00	$ 80.910,00	$ 365.460,00	6,00	$ 365.460,00	2,00	$ 121.820,00		$ -	=	8,00	$ 487.280,00	=	8,00	$ 487.280,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 487.280,00
130211	13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	4,00	$ 31.580,00	$ 126.320,00	4,00	$ 126.320,00	4,00	$ 126.320,00		$ -	=	8,00	$ 252.640,00	=	8,00	$ 252.640,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 252.640,00
130212	13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	un	12,00	$ 14.108,00	$ 169.296,00	12,00	$ 169.296,00	3,00	$ 42.324,00		$ -	=	15,00	$ 211.620,00	=	15,00	$ 211.620,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 211.620,00
130213	13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232,07	$ 99.649,00	$ 23.125.543,00	232,07	$ 23.125.543,00	1,93	$ 192.323,00		$ -	=	234,00	$ 23.317.866,00	=	234,00	$ 23.317.866,00		$ -		$ -	=	234,00	$ 23.317.866,00
130214	13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68,00	$ 47.256,00	$ 3.213.612,00	68,00	$ 3.213.612,00	4,00	$ 189.036,00		$ -	=	72,00	$ 3.402.648,00	=	72,00	$ 3.402.648,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 3.402.648,00
130215	13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6,00	$ 26.276,00	$ 157.656,00	6,00	$ 157.656,00	104,00	$ 2.732.704,00		$ -	=	110,00	$ 2.890.360,00	=	110,00	$ 2.890.360,00		$ -		$ -	=	110,00	$ 2.890.360,00
130216	13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	un	66,00	$ 11.362,00	$ 736.530,00	66,00	$ 736.530,00	30,00	$ 340.860,00		$ -	=	95,00	$ 1.079.390,00	=	95,00	$ 1.079.390,00		$ -		$ -	=	95,00	$ 1.079.390,00
130217	13.02.17	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824,25	$ 63.472,00	$ 52.316.796,00	824,25	$ 52.316.796,00	0	$ -	-56,6	$ 3.589.342,00	=	767,70	$ 48.727.454,00	=	767,70	$ 48.727.454,00		$ -		$ -	=	767,70	$ 48.727.454,00
130218	13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108,00	$ 30.987,00	$ 3.346.596,00	108,00	$ 3.346.596,00	140,00	$ 4.338.180,00		$ -	=	248,00	$ 7.684.776,00	=	248,00	$ 7.684.776,00		$ -		$ -	=	248,00	$ 7.684.776,00
130219	13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11,00	$ 23.808,00	$ 261.888,00	11,00	$ 261.888,00	197,00	$ 4.690.176,00		$ -	=	208,00	$ 4.952.064,00	=	208,00	$ 4.952.064,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 4.952.064,00
130220	13.02.20	ABRAZADERAS UL/FM 2"	un	229,00	$ 9.721,00	$ 2.226.109,00	229,00	$ 2.226.109,00	69,00	$ 670.749,00		$ -	=	298,00	$ 2.896.858,00	=	298,00	$ 2.896.858,00		$ -		$ -	=	298,00	$ 2.896.858,00
130221	13.02.21	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434,85	$ 43.266,00	$ 18.814.220,00	434,85	$ 18.814.220,00	0	$ -	-10,4	$ 447.803,00	=	424,50	$ 18.366.417,00	=	424,50	$ 18.366.417,00		$ -		$ -	=	424,50	$ 18.366.417,00
130222	13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49,00	$ 14.864,00	$ 728.336,00	49,00	$ 728.336,00	137,00	$ 2.036.368,00		$ -	=	186,00	$ 2.764.704,00	=	186,00	$ 2.764.704,00		$ -		$ -	=	186,00	$ 2.764.704,00
130223	13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49,00	$ 17.493,00	$ 857.157,00	49,00	$ 857.157,00	63,00	$ 1.102.059,00		$ -	=	112,00	$ 1.959.216,00	=	112,00	$ 1.959.216,00		$ -		$ -	=	112,00	$ 1.959.216,00
130224	13.02.24	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"	un	121,00	$ 9.059,00	$ 1.096.139,00	121,00	$ 1.096.139,00	60,00	$ 543.540,00		$ -	=	181,00	$ 1.639.679,00	=	181,00	$ 1.639.679,00		$ -		$ -	=	181,00	$ 1.639.679,00
130225	13.02.25	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1157,44	$ 34.479,00	$ 39.907.374,00	1157,44	$ 39.907.374,00	0	$ -	-115,3	$ 3.975.429,00	=	1042,14	$ 35.931.945,00	=	1042,14	$ 35.931.945,00		$ -		$ -	=	1042,14	$ 35.931.945,00
130226	13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1893,00	$ 10.861,00	$ 20.559.873,00	1893,00	$ 20.559.873,00	0	$ -	-217,0	$ 2.356.837,00	=	1676,00	$ 18.203.036,00	=	1676,00	$ 18.203.036,00		$ -		$ -	=	1676,00	$ 18.203.036,00
130227	13.02.27	ABRAZADERAS UL/FM 1"	un	322,00	$ 8.735,00	$ 2.812.670,00	322,00	$ 2.812.670,00	128,00	$ 1.118.080,00		$ -	=	450,00	$ 3.930.750,00	=	450,00	$ 3.930.750,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 3.930.750,00
130228	13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 102.313,00	$ 2.250.886,00	22,00	$ 2.250.886,00	2,00	$ 204.626,00		$ -	=	24,00	$ 2.455.512,00	=	24,00	$ 2.455.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 2.455.512,00
130229	13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 97.374,00	$ 56.671.668,00	582,00	$ 56.671.668,00	9,00	$ 876.366,00		$ -	=	591,00	$ 57.548.034,00	=	591,00	$ 57.548.034,00		$ -		$ -	=	591,00	$ 57.548.034,00
130230	13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 15.214,00	$ 9.189.256,00	604,00	$ 9.189.256,00	11,00	$ 167.354,00		$ -	=	615,00	$ 9.356.610,00	=	615,00	$ 9.356.610,00		$ -		$ -	=	615,00	$ 9.356.610,00
130231	13.02.31	SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	un	1,00	$ 2.829.551,00	$ 2.829.551,00	1,00	$ 2.829.551,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.829.551,00	=	1,00	$ 2.829.551,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.829.551,00
130232	13.02.32	CHEQUE HORO 4"	un	1,00	$ 1.370.641,00	$ 1.370.641,00	1,00	$ 1.370.641,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.370.641,00	=	1,00	$ 1.370.641,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.370.641,00
130233	13.02.33	VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1,00	$ 908.687,00	$ 908.687,00	1,00	$ 908.687,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 908.687,00	=	1,00	$ 908.687,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 908.687,00
130234	13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1,00	$ 164.167,00	$ 164.167,00	1,00	$ 164.167,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 164.167,00	=	1,00	$ 164.167,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 164.167,00

	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
Subtotal						**$ 300.323.915,00**		**$ 300.323.915,00**		**$ 25.291.068,00**		**-$ 12.377.547,00**			**$ 313.237.436,00**			**$ 313.237.436,00**							**$ 313.237.436,00**
	13.03.00	**GABINETES Y VALVULAS**																							
130301	13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular cerrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 2.092.161,00	$ 37.658.898,00	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 37.658.898,00	x	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 37.658.898,00
130302	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE HOCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 3.119.706,00	$ 21.837.942,00	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 21.837.942,00	x	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 21.837.942,00
Subtotal						**$ 59.496.840,00**		**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**			**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**
	13.04.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS**																							
130401	13.04.01	SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	un	1,00	$ 380.421,00	$ 380.421,00	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 380.421,00	x	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 380.421,00
130402	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular cerrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 254.251,00	$ 4.576.518,00	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 4.576.518,00	x	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 4.576.518,00
130403	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 14.528,00	$ 319.616,00	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 319.616,00	=	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 319.616,00
130404	13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 14.528,00	$ 8.455.296,00	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	+	582,00	$ 8.455.296,00	+	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	+	582,00	$ 8.455.296,00
130405	13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 5.678,00	$ 3.429.512,00	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	+	604,00	$ 3.429.512,00	+	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	+	604,00	$ 3.429.512,00
130406	13.04.06	MONTAJE BOMBA LIDER INCENDIO	un	1,00	$ 2.668.514,00	$ 2.668.514,00	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.668.514,00	+	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.668.514,00
130407	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1,00	$ 1.388.520,00	$ 1.388.520,00	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.388.520,00	+	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.388.520,00
130408	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE HOCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 649.794,00	$ 4.548.558,00	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 4.548.558,00	+	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 4.548.558,00
Subtotal						**$ 25.766.955,00**		**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**			**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**
A14	**14.00.00**	**INSTALACIONES GAS NATURAL**																							
	14.00.00	**REDES DE GAS**																							
140001	14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSION 32 mm (1" 1/2")	m	42,26	$ 39.900,00	$ 1.686.174,00	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	+	42,26	$ 1.686.174,00	+	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	+	42,26	$ 1.686.174,00
140002	14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20,00	$ 14.675,00	$ 293.500,00	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 293.500,00	+	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 293.500,00
140003	14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38	$ 32.300,00	$ 1.078.174,00	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	+	33,38	$ 1.078.174,00	+	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	+	33,38	$ 1.078.174,00
140004	14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16,00	$ 10.427,00	$ 166.832,00	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	+	16,00	$ 166.832,00	+	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	+	16,00	$ 166.832,00
140005	14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12,00	$ 24.699,00	$ 296.388,00	12,00	$ 296.388,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 296.388,00	+	12,00	$ 296.388,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 296.388,00
140006	14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15,00	$ 7.773,00	$ 116.595,00	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	+	15,00	$ 116.595,00	+	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	+	15,00	$ 116.595,00
140007	14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18,00	$ 20.647,00	$ 371.646,00	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 371.646,00	+	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 371.646,00
140008	14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20,00	$ 6.809,00	$ 136.180,00	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 136.180,00	+	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 136.180,00
Subtotal						**$ 4.145.489,00**		**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**			**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**
	14.01.00	**PUNTOS DE GAS NATURAL**																							
140101	14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 65.107,00	+	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 65.107,00
140102	14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 65.107,00	+	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 65.107,00
140103	14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3,00	$ 52.199,00	$ 156.597,00	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 156.597,00	+	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 156.597,00
Subtotal						**$ 286.811,00**		**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**			**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**
	14.02.00	**VALVULAS DE GAS**																							
140201	14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2,00	$ 140.605,00	$ 281.210,00	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 281.210,00	+	2,00	$ 281.279,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 281.210,00
140202	14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3,00	$ 107.093,00	$ 321.279,00	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 321.279,00	+	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 321.279,00
Subtotal						**$ 602.489,00**		**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**			**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**
	14.03.00	**MONTAJE DE APARATOS**																							
140301	14.03.01	ESTUFA	un	1,00	$ 145.745,00	$ 145.745,00	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 145.745,00	+	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 145.745,00
140302	14.03.02	HORNO	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 139.437,00	+	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 139.437,00
140303	14.03.03	CALENTADORES	un	3,00	$ 567.765,00	$ 1.703.295,00	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 1.703.295,00	+	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 1.703.295,00
Subtotal						**$ 1.988.477,00**		**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**			**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**
A15	**15.00.00**	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**																							
150010	15.00.01	TUBERIA COBRE TIPO L 1/2"	m	707,24	$ 97.381,00	$ 68.411.098,00	707,24	$ 68.411.098,00	99,16	$ 9.646.540,00		$ -	+	806,40	$ 78.057.638,00	+	806,40	$ 78.057.638,00		$ -		$ -	+	806,40	$ 78.057.638,00
150200	15.00.02	TUBERIA COBRE TIPO L 3/4"	m	87,90	$ 94.379,00	$ 8.295.914,00	87,90	$ 8.295.914,00	63,40	$ 5.983.629,00		$ -	+	151,30	$ 14.279.543,00	+	151,30	$ 14.279.543,00		$ -		$ -	+	151,30	$ 14.279.543,00
150003	15.00.03	TUBERIA COBRE TIPO L 1"	m	49,88	$ 116.190,00	$ 4.749.847,00	49,88	$ 4.749.847,00	29,62	$ 3.441.548,00		$ -	+	79,50	$ 8.191.395,00	+	79,50	$ 8.191.395,00		$ -		$ -	+	79,50	$ 8.191.395,00
150004	15.00.04	TUBERIA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43,65	$ 147.341,00	$ 8.343.030,00	43,65	$ 8.343.030,00	59,45	$ 8.759.422,00		$ -	+	102,50	$ 15.102.452,00	+	102,50	$ 15.102.452,00		$ -		$ -	+	102,50	$ 15.102.452,00
150005	15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VALVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO 2 GASES	un	1,00	$ 1.020.981,00	$ 2.041.922,00	2,00	$ 2.041.922,00	15,00	$ 15.314.715,00		$ -	+	17,00	$ 17.356.337,00	+	17,00	$ 17.356.337,00		$ -		$ -	+	17,00	$ 17.356.337,00
150006	15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VALVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO 1 GASES	un	3,00	$ 217.000,00	$ 651.000,00	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 651.000,00	+	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 651.000,00
150007	15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	4,00	$ 120.385,00	$ 481.540,00	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 481.540,00	+	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 481.540,00
150008	15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un		$ 156.863,00					$ -		$ -	+			+				$ -		$ -	+		
150009	15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	2,00	$ 259.225,00	$ 518.450,00	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 518.450,00	+	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 518.450,00
150010	15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	10,00	$ 143.242,00	$ 1.432.420,00	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 1.432.420,00	+	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 1.432.420,00
150011	15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2,00	$ 5.550.827,00	$ 11.101.654,00	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 11.101.654,00	+	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 11.101.654,00
150012	15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3,00	$ 6.972.678,00	$ 20.918.034,00	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 20.918.034,00	+	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 20.918.034,00
150013	15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA	un	1,00	$ 3.942.904,00	$ 3.942.904,00	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3.942.904,00	+	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3.942.904,00
150014	15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA OC OXIGENO	un	44,00	$ 383.105,00	$ 16.856.620,00	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	+	44,00	$ 16.856.620,00	+	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	+	44,00	$ 16.856.620,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
150015	15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMCO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACION TOMA DE AIRE MEDICINAL	un	6.00	$ 383.105,00	$ 2.298.630,00	6.00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2.298.630,00	=	6.00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2.298.630,00
150016	15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMCO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACION TOMA DE VACIO	un	10,00	$ 383.105,00	$ 3.831.050,00	10,00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 3.831.050,00	=	10,00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 3.831.050,00
150017	15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP, CUMPLE NORMA NFPA	un	1.00	$ 107.912.233,00	$ 107.912.233,00	1.00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107.912.233,00	-	1.00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107.912.233,00
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE OXIGENO 2 X 6 CON BARRAS DE BRONPIGTAL DE COBRE CON VALVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 34.468.457,00	$ 34.468.457,00	1.00	$ 34.468.457,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34.468.457,00	=	1.00	$ 34.468.457,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34.468.457,00
150019	15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 27.187.279,00	$ 27.187.279,00	1.00	$ 27.187.279,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.187.279,00	-	1.00	$ 27.187.279,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.187.279,00
150020	15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1.00	$ 22.616.830,00	$ 22.616.830,00	1.00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22.616.830,00	=	1.00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22.616.830,00
Subtotal A1B	15.00.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 319.035.912,00		$ 319.035.912,00		$ 39.585.984,00					$ 358.621.496,00			$ 358.621.496,00							$ 358.621.496,00
	16.01.00	SALIDAS ELÉCTRICAS																							
15001	16.01.01	SALIDA LAMPARA LED HERMETICA 40W ANN SOBREPONER 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68.00	$ 189.456,00	$ 12.883.008,00	68.00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 12.883.008,00	=	68.00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 12.883.008,00
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL 60 60 40W NW 100-277V 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	151.00	$ 134.170,00	$ 20.259.670,00	151.00	$ 20.259.670,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20.259.670,00	=	151.00	$ 20.259.670,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20.259.670,00
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA QUIS 7W INCRUSTADA 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½ SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	$ 120.808,00	$ 18.814.848,00	156.00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18.814.848,00	-	156.00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18.814.848,00
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL 60 24 W 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693.00	$ 120.808,00	$ 83.581.344,00	693.00	$ 83.581.344,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83.581.344,00	=	693.00	$ 83.581.344,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83.581.344,00
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1 2*36 LED 21H2FT 7200LM 87W Y AXIS LENS 33W 80*80 - 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	$ 120.808,00	$ 3.618.240,00	30.00	$ 3.618.240,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.618.240,00	=	30.00	$ 3.618.240,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.618.240,00
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 11 LENS 115M 2.2MA 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	26.00	$ 138.124,00	$ 3.591.224,00	26.00	$ 3.591.224,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.591.224,00	=	26.00	$ 3.591.224,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.591.224,00
15007	16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMETICO PARA SATZRORES LED 12W Y 30W -WALL PADA 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE 1/" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79.00	$ 71.650,00	$ 5.660.350,00	79.00	$ 5.660.350,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 5.660.350,00		79.00	$ 5.660.350,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 5.660.350,00
15008	16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDAN PX-02144NEG 6W FORLIGHT TIDAN PX 111SALA P/60 GU 10 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49.00	$ 158.616,00	$ 7.772.184,00	49.00	$ 7.772.184,00		$ -		$ -	=	49.00	$ 7.772.184,00	=	49.00	$ 7.772.184,00		$ -		$ -	=	49.00	$ 7.772.184,00
15009	16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO (CABLE12 AWG CAJA RAWELT SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 224.986,00	$ 31.498.440,00	140.00	$ 31.498.440,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31.498.440,00	=	140.00	$ 31.498.440,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31.498.440,00
15010	16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 5 W, 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	$ 181.044,00	$ 4.345.056,00	24,00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 4.345.056,00	=	24,00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 4.345.056,00
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE (POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120W, 120V, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	$ 158.616,00	$ 2.379.240,00	15,00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 2.379.240,00	=	15,00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 2.379.240,00
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS COON FLAT Y CORAL LENS 36HA, 67W, 77W DESCOLGAR O SUBPENDER - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27,00	$ 138.124,00	$ 3.729.348,00	27,00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 3.729.348,00	=	27,00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 3.729.348,00
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	1.151,00	$ 16.094,00	$ 18.524.194,00	1151,00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1151,00	$ 18.524.194,00	=	1151,00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1151,00	$ 18.524.194,00
15014	16.01.14	SALIDA ELECTRICA MONOFASICA DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRURGICOS SANITAROS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM Y ACCESORIOS	un	122.00	$ 95.137,00	$ 11.606.714,00	122,00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122,00	$ 11.606.714,00	=	122.00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122.00	$ 11.606.714,00
15016	16.01.15	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 120 V PARA TALANQUERAS INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 363.391,00	$ 726.782,00	2.00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726.782,00	=	2.00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726.782,00
15017	16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, SSCLAVA GFCI INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	10.00	$ 77.583,00	$ 775.830,00	10.00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775.830,00	=	10.00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775.830,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62.00	$ 132 139.00	$ 8.192.618.00	62.00	$ 8.192.618.00		$ -		$ -	=	62.00	$ 8.192.618.00	=	62.00	$ 8.192.618.00		$ -		$ -	=	62.00	$ 8.192.618.00
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 151 918.00	$ 303.836.00	2.00	$ 303.836.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 303.836.00	=	2.00	$ 303.836.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 303.836.00
15020	16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	138.00	$ 130 452.00	$ 18.002.376.00	138.00	$ 18.002.376.00		$ -		$ -	=	138.00	$ 18.002.376.00	=	138.00	$ 18.002.376.00		$ -		$ -	=	138.00	$ 18.002.376.00
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48.00	$ 151 643.00	$ 7.278.864.00	48.00	$ 7.278.864.00		$ -		$ -	=	48.00	$ 7.278.864.00	=	48.00	$ 7.278.864.00		$ -		$ -	=	48.00	$ 7.278.864.00
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23.00	$ 241 851.00	$ 5.562.573.00	23.00	$ 5.562.573.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 5.562.573.00	=	23.00	$ 5.562.573.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 5.562.573.00
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336.00	$ 97 044.00	$ 32.606.784.00	336.00	$ 32.606.784.00		$ -		$ -	=	336.00	$ 32.606.784.00	=	336.00	$ 32.606.784.00		$ -		$ -	=	336.00	$ 32.606.784.00
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176.00	$ 154 626.00	$ 27.214.176.00	176.00	$ 27.214.176.00		$ -		$ -	=	176.00	$ 27.214.176.00	=	176.00	$ 27.214.176.00		$ -		$ -	=	176.00	$ 27.214.176.00
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93.00	$ 308 753.00	$ 28.644.229.00	93.00	$ 28.644.229.00		$ -		$ -	=	93.00	$ 28.644.229.00	=	93.00	$ 28.644.229.00		$ -		$ -	=	93.00	$ 28.644.229.00
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32.00	$ 359 154.00	$ 11.492.928.00	32.00	$ 11.492.928.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 11.492.928.00	=	32.00	$ 11.492.928.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 11.492.928.00
15027	16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN1464 60A, 220 V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE 2" CABLE TRENZADO XHHW-2 NO 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5.00	$ 8.701.266.00	$ 43.506.230.00	5.00	$ 43.506.230.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 43.506.230.00	=	5.00	$ 43.506.230.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 43.506.230.00
15028	16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 258 033.00	$ 516.066.00	2.00	$ 516.066.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 516.066.00	=	2.00	$ 516.066.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 516.066.00
15029	16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELECTRICOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9.00	$ 235 327.00	$ 2.117.943.00	9.00	$ 2.117.943.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 2.117.943.00	=	9.00	$ 2.117.943.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 2.117.943.00
15030	16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 235 327.00	$ 470.654.00	2.00	$ 470.654.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 470.654.00	=	2.00	$ 470.654.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 470.654.00
15031	16.01.30	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MAQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 512 257.00	$ 512.257.00	1.00	$ 512.257.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 512.257.00	=	1.00	$ 512.257.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 512.257.00
15032	16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRILICO EN ACRILICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	941.00	$ 3 537.00	$ 3.328.317.00	941.00	$ 3.328.317.00		$ -		$ -	=	941.00	$ 3.328.317.00	=	941.00	$ 3.328.317.00		$ -		$ -	=	941.00	$ 3.328.317.00
15033	16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310.00	$ 42 785.00	$ 13.263.350.00	310.00	$ 13.263.350.00		$ -		$ -	=	310.00	$ 13.263.350.00	=	310.00	$ 13.263.350.00		$ -		$ -	=	310.00	$ 13.263.350.00
15034	16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49.00	$ 49 084.00	$ 2.405.116.00	49.00	$ 2.405.116.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 2.405.116.00	=	49.00	$ 2.405.116.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 2.405.116.00
15035	16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7.00	$ 52 942.00	$ 370.594.00	7.00	$ 370.594.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 370.594.00	=	7.00	$ 370.594.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 370.594.00
15037	16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28.00	$ 145 734.00	$ 4.080.552.00	28.00	$ 4.080.552.00		$ -		$ -	=	28.00	$ 4.080.552.00	=	28.00	$ 4.080.552.00		$ -		$ -	=	28.00	$ 4.080.552.00
15038	16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACION TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SOTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66.00	$ 181 044.00	$ 11.948.904.00	66.00	$ 11.948.904.00		$ -		$ -	=	66.00	$ 11.948.904.00	=	66.00	$ 11.948.904.00		$ -		$ -	=	66.00	$ 11.948.904.00

CONDICIONES SOCIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15039	16.01.37	SALIDAS TRIFASICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE INCLUYE TUBERÍA EMT DIAMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 313.717,00	$ 1.254.868,00	4.00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.254.868,00	=	4.00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.254.868,00
15040	16.01.38	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE INCLUYE TUBERÍA IMC DIAMETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12.00	$ 188.419,00	$ 2.261.028,00	12.00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2.261.028,00	=	12.00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2.261.028,00
15042	16.01.39	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERIA IMC DIAMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG CAJA RAWELT Nº Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 266.836,00	$ 266.836,00	1.00	$ 266.836,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 266.836,00	=	1.00	$ 266.836,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 266.836,00
15043	16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA INCENDIO, INCLUYE TUBERÍA IMC DIAMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y, TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#250T AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 1.576.929,00	$ 1.576.929,00	1.00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.576.929,00	=	1.00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.576.929,00
Subtotal						$ 487.183.402,00		$ 487.183.402,00						$ 487.183.402,00			$ 487.183.402,00							$ 487.183.402,00
	16.02.00	ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO																							
15044	16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP DCA CVV EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERIA EMT ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO CAJA TAPA Y ACCESORIOS	m	2.300,00	$ 23.788,00	$ 54.712.400,00	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -	=	2300,00	$ 54.712.400,00	=	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -	=	2300,00	$ 54.712.400,00
15045	16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEA, UMA EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 113.033,00	$ 1.356.396,00	12,00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.356.396,00	=	12,00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.356.396,00
15046	16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERIA IMC DIAMETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18,00	$ 87.236,00	$ 1.570.248,00	18,00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.570.248,00	=	18,00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.570.248,00
15047	16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERIA IMC 1¼" TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 137.516,00	$ 137.516,00	1,00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 137.516,00	=	1,00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 137.516,00
15048	16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA UMA EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 158.884,00	$ 317.768,00	2,00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 317.768,00	=	2,00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 317.768,00
15049	16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	2,00	$ 195.583,00	$ 391.166,00	2,00	$ 391.166,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 391.166,00	=	2,00	$ 391.166,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 391.166,00
15050	16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 492.033,00	$ 492.033,00	1,00	$ 492.033,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 492.033,00	=	1,00	$ 492.033,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 492.033,00
15051	16.02.08	TUBERIA EMT Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	268,00	$ 15.265,00	$ 4.091.020,00	268,00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -		268,00	$ 4.091.020,00		268,00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -		268,00	$ 4.091.020,00
15052	16.02.09	TUBERIA PVC Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	30,00	$ 13.104,00	$ 393.120,00	30,00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 393.120,00	=	30,00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 393.120,00
15053	16.02.10	TUBERIA EMT Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	3275,00	$ 19.798,00	$ 64.838.450,00	3275,00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275,00	$ 64.838.450,00	=	3275,00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275,00	$ 64.838.450,00
15054	16.02.11	TUBERIA PVC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	300,00	$ 8.995,00	$ 2.698.500,00	300,00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -	=	300,00	$ 2.698.500,00	=	300,00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -	=	300,00	$ 2.698.500,00
15055	16.02.12	TUBERIA IMC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	120,00	$ 33.296,00	$ 3.995.520,00	120,00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 3.995.520,00	=	120,00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 3.995.520,00
15056	16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	3.800,00	$ 15.743,00	$ 59.823.400,00	3800,00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800,00	$ 59.823.400,00	=	3800,00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800,00	$ 59.823.400,00
15057	16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	1.800,00	$ 19.836,00	$ 35.704.800,00	1800,00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800,00	$ 35.704.800,00	=	1800,00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800,00	$ 35.704.800,00
15058	16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4.100,00	$ 14.475,00	$ 59.347.500,00	4100,00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100,00	$ 59.347.500,00	=	4100,00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100,00	$ 59.347.500,00
15061	16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERIA	un	15,00	$ 26.960,00	$ 404.400,00	15,00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 404.400,00	=	15,00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 404.400,00
15062	16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERIA	un	25,00	$ 43.719,00	$ 1.092.975,00	25,00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 1.092.975,00	=	25,00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 1.092.975,00
Subtotal						$ 291.367.212,00		$ 291.367.212,00						$ 291.367.212,00			$ 291.367.212,00							$ 291.367.212,00
	16.03.00	INSTALACIÓN LUMINARIAS																							
15063	16.03.01	INSTALACION LAMPARA LED HERMÉTICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	$ 23.439,00	$ 1.593.852,00	68,00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 1.593.852,00	=	68,00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 1.593.852,00
15064	16.03.02	INSTALACION LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	151,00	$ 16.211,00	$ 2.447.861,00	151,00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 2.447.861,00	=	151,00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 2.447.861,00
15065	16.03.03	INSTALACION LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	$ 22.865,00	$ 3.566.940,00	156,00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 3.566.940,00	=	156,00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 3.566.940,00
15066	16.03.04	INSTALACION LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	$ 22.865,00	$ 15.845.445,00	693,00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 15.845.445,00	=	693,00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 15.845.445,00
15067	16.03.05	INSTALACION LUMINARIA CLEAN OWEN 1 230 LED 2 1R2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	$ 22.865,00	$ 685.950,00	30,00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 685.950,00	=	30,00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 685.950,00
15068	16.03.06	INSTALACION LUMINARIA ATENEA 1 LENS 1 15M 2.28M 2 4M 24W, 33W 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	26,00	$ 33.266,00	$ 865.436,00	26,00	$ 865.436,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 865.436,00	=	26,00	$ 865.436,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 865.436,00
15069	16.03.07	INSTALACION APLIQUE DE PARED HERMETICO PARA EXTERIORES LED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	$ 17.389,00	$ 1.373.731,00	79,00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 1.373.731,00	=	79,00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 1.373.731,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15070	16.03.08	INSTALACION ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NSG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10 -120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49,00	$ 15.403,00	$ 754.747,00	49,00	$ 754.747,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 754.747,00	=	49,00	$ 754.747,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 754.747,00
15071	16.03.09	INSTALACION MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 6W -120V (INT INCLUYE BALA LED)	un	140,00	$ 16.211,00	$ 2.269.540,00	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 2.269.540,00	=	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 2.269.540,00
15072	16.03.10	INSTALACION APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 6 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	$ 17.389,00	$ 417.336,00	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 417.336,00	=	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 417.336,00
15073	16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	$ 47.161,00	$ 707.415,00	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 707.415,00	=	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 707.415,00
15074	16.03.12	INSTALACION LUMINARIA DECORATIVAS ODIN, FLAT Y CORAL LENS 36W, STW, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27,00	$ 33.286,00	$ 898.722,00	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 898.722,00	=	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 898.722,00
Subtotal						**$ 31.426.975,00**		**$ 31.426.975,00**							**$ 31.426.975,00**										**$ 31.426.975,00**
	16.04.00	**DUCTERIAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T**																							
15075	16.04.01	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350,00	$ 10.185,00	$ 3.564.750,00	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350,00	$ 3.564.750,00	=	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350,00	$ 3.564.750,00
15076	16.04.02	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170,00	$ 15.497,00	$ 2.634.490,00	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 2.634.490,00	=	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 2.634.490,00
15077	16.04.03	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15,00	$ 17.322,00	$ 259.830,00	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 259.830,00	=	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 259.830,00
15078	16.04.04	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(02" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520,00	$ 20.832,00	$ 10.832.640,00	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520,00	$ 10.832.640,00	=	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520,00	$ 10.832.640,00
15079	16.04.05	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(03" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	20,00	$ 22.240,00	$ 444.800,00	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 444.800,00	=	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 444.800,00
15080	16.04.06	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(04" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	60,00	$ 29.538,00	$ 1.772.280,00	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 1.772.280,00	=	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 1.772.280,00
15081	16.04.07	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180,00	$ 27.270,00	$ 4.908.600,00	180,00	$ 4.908.600,00		$ -		$ -	=	180,00	$ 4.908.600,00	=	180,00	$ 4.908.600,00		$ -		$ -	=	180,00	$ 4.908.600,00
15082	16.04.08	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01¼" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45,00	$ 38.321,00	$ 1.724.445,00	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.724.445,00	=	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.724.445,00
15083	16.04.09	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40,00	$ 42.333,00	$ 1.693.320,00	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.693.320,00	=	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.693.320,00
15084	16.04.10	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(02" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	120,00	$ 53.530,00	$ 6.423.600,00	120,00	$ 6.423.600,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 6.423.600,00	=	120,00	$ 6.423.600,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 6.423.600,00
15085	16.04.11	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(03" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	30,00	$ 117.893,00	$ 3.536.790,00	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.536.790,00	=	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.536.790,00
15086	16.04.12	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(04" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	35,00	$ 151.103,00	$ 5.288.605,00	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 5.288.605,00	=	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 5.288.605,00
15087	16.04.13	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01" 3MC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	55,00	$ 70.614,00	$ 3.883.770,00	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55,00	$ 3.883.770,00	=	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55,00	$ 3.883.770,00
15088	16.04.14	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01¼" 3MC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 82.680,00	$ 2.067.000,00	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.067.000,00	=	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.067.000,00
15089	16.04.15	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(01½" 3MC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 93.611,00	$ 2.340.275,00	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.340.275,00	=	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.340.275,00
15090	16.04.16	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(02" 3MC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 117.150,00	$ 2.928.750,00	25,00	$ 2.928.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.928.750,00	=	25,00	$ 2.928.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.928.750,00
15091	16.04.17	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(03" 3MC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	15,00	$ 257.326,00	$ 3.859.890,00	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.859.890,00	=	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.859.890,00
15092	16.04.18	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1(04" 3MC PARA ALIMENTACION DE TABLERO T-E1	m	5,00	$ 341.306,00	$ 1.706.530,00	5,00	$ 1.706.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.706.530,00	=	5,00	$ 1.706.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.706.530,00
15093	16.04.19	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1(01½"	m	80,00	$ 68.387,00	$ 5.310.960,00	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 5.310.960,00	=	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 5.310.960,00
15094	16.04.20	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1(03"	m	45,00	$ 189.024,00	$ 8.506.080,00	45,00	$ 8.506.080,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 8.506.080,00	=	45,00	$ 8.506.080,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 8.506.080,00
15095	16.04.21	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1(04"	m	60,00	$ 227.704,00	$ 13.662.240,00	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 13.662.240,00	=	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 13.662.240,00
15096	16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X6.5CM	m	25,00	$ 210.475,00	$ 5.261.875,00	25,00	$ 5.261.875,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 5.261.875,00	=	25,00	$ 5.261.875,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 5.261.875,00
15097	16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X6.5CM	m	360,00	$ 168.802,00	$ 60.768.720,00	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360,00	$ 60.768.720,00	=	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360,00	$ 60.768.720,00
15098	16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X6.5CM	m	580,00	$ 144.734,00	$ 83.945.720,00	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 83.945.720,00	=	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 83.945.720,00
15099	16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATEMIRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYLCTO INCLUYE CONECTORES BIMETALICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965,00	$ 26.647,00	$ 25.714.355,00	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965,00	$ 25.714.355,00	=	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965,00	$ 25.714.355,00
15100	16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	15,00	$ 77.665,00	$ 1.164.975,00	15,00	$ 1.164.975,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.164.975,00	=	15,00	$ 1.164.975,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.164.975,00
15101	16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	20,00	$ 94.554,00	$ 1.891.080,00	20,00	$ 1.891.080,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.891.080,00	=	20,00	$ 1.891.080,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.891.080,00
15102	16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	12,00	$ 162.845,00	$ 1.954.140,00	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.954.140,00	=	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.954.140,00
15103	16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	16,00	$ 425.885,00	$ 6.814.160,00	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.814.160,00	=	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.814.160,00
15104	16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	9,00	$ 548.983,00	$ 4.922.847,00	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00	=	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00
15105	16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930,00	$ 18.576,00	$ 17.275.680,00	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00	=	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00
15106	16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25,00	$ 19.605,00	$ 490.125,00	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00	=	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00
15107	16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420,00	$ 24.774,00	$ 10.405.080,00	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00	=	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00
15108	16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#6+1#8T PARA TABLEROS	m	45,00	$ 24.284,00	$ 1.092.780,00	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00	=	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00
15109	16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320,00	$ 30.381,00	$ 9.721.920,00	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00	=	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00
15110	16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#6+1#8T PARA TABLEROS	m	410,00	$ 36.793,00	$ 15.085.130,00	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00	=	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00
15111	16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4T PARA TABLEROS	m	40,00	$ 45.403,00	$ 1.816.120,00	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00	=	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00
15112	16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	205,00	$ 40.348,00	$ 8.271.340,00	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00	=	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00
15113	16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS	m	680,00	$ 50.166,00	$ 34.112.880,00	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00	=	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00
15114	16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#6T PARA TABLEROS	m	425,00	$ 62.526,00	$ 26.573.550,00	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00	=	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00
15115	16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4T PARA TABLEROS	m	170,00	$ 77.549,00	$ 13.183.330,00	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00	=	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00
15116	16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	420,00	$ 96.341,00	$ 40.463.220,00	420,00	$ 40.463.220,00	35,00	$ 3.371.935,00		$ -	=	455,00	$ 43.835.155,00	=	455,00	$ 43.835.155,00		$ -		$ -	=	455,00	$ 43.835.155,00
15117	16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580,00	$ 119.668,00	$ 69.407.440,00	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00	=	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00
15118	16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	105,00	$ 134.508,00	$ 14.123.340,00	105,00	$ 14.123.340,00	0	$ -	105,0	$ 14.123.340,00	=			=				$ -		$ -	=		
15119	16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370,00	$ 168.471,00	$ 62.334.270,00	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00	=	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00
15120	16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60,00	$ 196.510,00	$ 11.790.600,00	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00	=	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00
15121	16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65,00	$ 162.381,00	$ 11.854.765,00	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00	=	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00
15122	16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	240,00	$ 230.242,00	$ 55.258.080,00	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00	=	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00
15123	16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#2/0+1#2T PARA TABLERO	m	15,00	$ 329.546,00	$ 4.943.190,00	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00	=	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00
15125	16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	105,00	$ 277.156,00	$ 29.101.380,00	105,00	$ 29.101.380,00	85,00	$ 23.558.260,00		$ -	=	190,00	$ 52.659.640,00	=	190,00	$ 52.659.640,00		$ -		$ -	=	190,00	$ 52.659.640,00
15126	16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	65,00	$ 336.126,00	$ 21.978.320,00	65,00	$ 21.978.320,00	0	$ -	65,0	$ 21.978.320,00	=			=				$ -		$ -	=		
15127	16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#40+1#40)+1#2/0T CU	m	15,00	$ 704.365,00	$ 10.565.475,00	15,00	$ 10.565.475,00	0	$ -	15,0	$ 10.565.475,00	=			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15128	16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#300+1#2/0 CU	m	145.00	$ 412.511,00	$ 59.814.095,00	145,00	$ 59.814.095,00		$ -			=	145,00	$ 59.814.095,00	=	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00
15129	16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2/0 CU	m	15,00	$ 525.744,00	$ 7.886.160,00	15,00	$ 7.886.160,00	0	$ -	-15,0	$ -7.886.160,00	-			=				$ -		$ -	=		
15130	16.04.55	ALIMENTADORES EN 3#300+1#4/0 T CU	m	15,00	$ 790.325,00	$ 11.844.875,00	15,00	$ 11.844.875,00	0	$ -	-15,0	$ -11.844.875,00	-			=				$ -		$ -	=		
15131	16.04.56	ALIMENTADORES EN 3(3#350)+2#1/0 CU	m	15,00	$ 1.182.711,00	$ 17.740.665,00	15,00	$ 17.740.665,00	0	$ -	-15,0	$ -17.740.665,00	-			=				$ -		$ -	=		
15132	16.04.57	ALIMENTADORES EN 3(3#350+1#350)+2#1/0T	m	60,00	$ 1.495.757,00	$ 89.745.420,00	60,00	$ 89.745.420,00	0	$ -	-60,0	$ -89.745.420,00	-			=				$ -		$ -	=		
15133	16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2/0 CU	m	28,00	$ 899.805,00	$ 25.188.940,00	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00	=	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00
15134	16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#350)+1#2/0T CU	m	20,00	$ 3.310.167,00	$ 66.203.140,00	20,00	$ 66.203.140,00	0	$ -	-20,0	$ -66.203.140,00	-			=				$ -		$ -	=		
15135	16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/0T CU	m	17,00	$ 5.642.394,00	$ 95.920.698,00	17,00	$ 95.920.698,00	0	$ -	-17,0	$ -95.920.698,00	-			=				$ -		$ -	=		
15136	16.04.61	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#6+1#4+1#10T UPS 12 KVA	m	10,00	$ 52.060,00	$ 520.600,00	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00	=	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00
15137	16.04.62	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#1/0+1#3/0+1#6T UPS 40 KVA	m	15,00	$ 226.102,00	$ 3.391.530,00	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00	=	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00
15138	16.04.63	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#3/0+1#250+1#2T UPS 80 KVA	m	15,00	$ 370.059,00	$ 5.550.885,00	15,00	$ 5.550.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.550.885,00	=	15,00	$ 5.550.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.550.885,00
Subtotal						$ 1.133.877.840,00		$ 1.133.877.840,00		$ 26.930.195,00		$ -336.106.093,00			$ 824.499.842,00			$ 824.499.842,00							$ 824.499.842,00
	16.05.00	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN																							
15168	16.05.01	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	12,00	$ 416.395,00	$ 5.020.740,00	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00	=	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00
15169	16.05.02	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	3,00	$ 562.184,00	$ 1.686.552,00	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00	=	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00
15170	16.05.03	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	8,00	$ 732.973,00	$ 5.863.784,00	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00	=	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00
15171	16.05.04	TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	6,00	$ 948.073,00	$ 5.688.438,00	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00	=	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00
15172	16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCION, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A, 208V	un	2,00	$ 237.860,00	$ 475.720,00	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00	=	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00
15173	16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCION, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A, 208V, PARA EYECTORAS	un	2,00	$ 241.232,00	$ 482.464,00	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00	=	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00
15174	16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCION, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3X 3X15 A, 208V	un	1,00	$ 237.860,00	$ 237.860,00	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00	=	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00
15177	16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	9,00	$ 26.008,00	$ 234.072,00	9,00	$ 234.072,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.072,00	=	9,00	$ 234.072,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.072,00
15178	16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	274,00	$ 26.757,00	$ 7.331.418,00	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00	=	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00
15179	16.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	11,00	$ 68.790,00	$ 756.690,00	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00	=	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00
15180	16.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 3X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS	un	2,00	$ 147.956,00	$ 295.912,00	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00	=	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00
15181	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	12,00	$ 209.385,00	$ 2.512.620,00	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00	=	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00
15182	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	5,00	$ 210.152,00	$ 1.050.760,00	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00	=	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00
15183	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	7,00	$ 205.373,00	$ 1.437.611,00	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00	=	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00
15184	16.05.15	INTERRUPTOR 3X80, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	2,00	$ 208.019,00	$ 416.038,00	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00	=	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00
15185	16.05.16	INTERRUPTOR 3X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCION	un	1,00	$ 202.284,00	$ 202.284,00	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00	=	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00
15187	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 7.5KVA 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGIA)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15189	16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 7.5KVA 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15191	16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 5KVA 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1,00	$ 27.129.618,00	$ 27.129.618,00	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00	=	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00
15192	16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 15KVA EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 80A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MAXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTÁNEAMENTE CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	$ 75.308.429,00	$ 75.308.429,00	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00	=	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00
15193	16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2,00	$ 13.013.834,00	$ 26.027.668,00	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00	=	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00
15194	16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1,00	$ 7.646.594,00	$ 7.646.594,00	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00	=	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00
15195	16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3,00	$ 12.851.716,00	$ 38.555.148,00	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00	=	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00
Subtotal						$ 266.596.112,00		$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00			$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00
	16.06.00	TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS																							

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15196	16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 56.500.126,00	$ 56.500.126,00	1.00	$ 56.500.126,00	0	$ -	-1.0	-$ 56.500.126,00	-						$ -		$ -				
15197	16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F-A", PARA 70KVARS, 200A, 208V, FILTRO DE ARMONICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA MARCA TCQ O ACUBSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC. EL FILTRO INCLUYE: INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1.00	$ 219.955.090,00	$ 219.955.090,00	1.00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 219.955.090,00	=	1.00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 219.955.090,00
15198	16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 25.013.282,00	$ 25.013.282,00	1.00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25.013.282,00	=	1.00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25.013.282,00
15199	16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 38.587.296,00	$ 38.587.296,00	1.00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38.587.296,00	=	1.00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 38.587.296,00
15200	16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 86.652.528,00	$ 86.652.528,00	1.00	$ 86.652.528,00	0	$ -	-1.0	-$ 86.652.528,00	-			=			$ -		$ -	=		
15201	16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 53.657.815,00	$ 53.657.815,00	1.00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 53.657.815,00	=	1.00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 53.657.815,00
15202	16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 46.131.669,00	$ 46.131.669,00	1.00	$ 46.131.669,00	0	$ -	-1.0	-$ 46.131.669,00	-			=			$ -		$ -	=		
15203	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 23.477.857,00	$ 23.477.857,00	1.00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 23.477.857,00	=	1.00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 23.477.857,00
15204	16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 38.350.671,00	$ 38.350.671,00	1.00	$ 38.350.671,00	0	$ -	-1.0	-$ 38.350.671,00	-			=			$ -		$ -	=		
15205	16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 142.283.534,00	$ 142.283.534,00	1.00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 142.283.534,00	=	1.00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 142.283.534,00
15206	16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 18.111.411,00	$ 18.111.411,00	1.00	$ 18.111.411,00	0	$ -	-1.0	-$ 18.111.411,00	-			=			$ -		$ -	=		
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 16.184.857,00	$ 16.184.857,00	1.00	$ 16.184.857,00	0	$ -	-1.0	-$ 16.184.857,00	-			=			$ -		$ -	=		
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 10.850.188,00	$ 10.850.188,00	1.00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.850.188,00	=	1.00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.850.188,00
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TGC-01.03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 12.732.576,00	$ 12.732.576,00	1.00	$ 12.732.576,00	0	$ -	-1.0	-$ 12.732.576,00	-			=			$ -		$ -	=		
15210	16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TGC-01.02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 10.038.457,00	$ 10.038.457,00	1.00	$ 10.038.457,00	0	$ -	-1.0	-$ 10.038.457,00	-			=			$ -		$ -	=		
15211	16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TGC-01.02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 17.733.390,00	$ 17.733.390,00	1.00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17.733.390,00	=	1.00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 17.733.390,00
15212	16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TGC-01.03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 10.702.581,00	$ 10.702.581,00	1.00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.702.581,00	=	1.00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.702.581,00
15213	16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TGC-01.03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1.00	$ 14.969.255,00	$ 14.969.255,00	1.00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 14.969.255,00	=	1.00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 14.969.255,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 2 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.008.411.00	$ 3.008.411.00	1.00	$ 3.008.411.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.008.411.00	=	1.00	$ 3.008.411.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.008.411.00
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.189.485.00	$ 3.189.485.00	1.00	$ 3.189.485.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.189.485.00	=	1.00	$ 3.189.485.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.189.485.00
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 6" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.136.266.00	$ 4.136.266.00	1.00	$ 4.136.266.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.136.266.00	-			=				$ -		$ -	=		
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.888.086.00	$ 4.888.086.00	1.00	$ 4.888.086.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.888.086.00	=	1.00	$ 4.888.086.00		$ -		$ -		1.00	$ 4.888.086.00
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.344.120.00	$ 3.344.120.00	1.00	$ 3.344.120.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.344.120.00	=	1.00	$ 3.344.120.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.344.120.00
15219	16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 6" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.623.821.00	$ 2.623.821.00	1.00	$ 2.623.821.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.623.821.00	=	1.00	$ 2.623.821.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.623.821.00
15220	16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 8" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.536.986.00	$ 4.536.986.00	1.00	$ 4.536.986.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.536.986.00	=	1.00	$ 4.536.986.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.536.986.00
15221	16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01 02 4" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.852.470.00	$ 2.852.470.00	1.00	$ 2.852.470.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.852.470.00	=	1.00	$ 2.852.470.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.852.470.00
Subtotal						$ 870.110.228.00		$ 870.110.228.00				-$ 288.838.561.00			$ 581.271.667.00			$ 581.271.667.00							$ 581.271.667.00
	16.07.00	SUBESTACIONES																							
15225	16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA O SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17.5 KV - 630A INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, INDICADOR DE FALLA INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1.00	$ 55.331.013.00	$ 55.331.013.00	1.00	$ 55.331.013.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 55.331.013.00	=	1.00	$ 55.331.013.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 55.331.013.00
15228	16.07.02	CELDA DE MEDIDA PARA UNIDAD DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A, CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARAMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALCIAD DE ENERGÍA PRECISION CLASE 0.5 CON COMUNICACION MODBUS RTU - JUEGO DE CT'S (3UND), BURDEN=PRECISION DE 20VA-CLE 0.5) AISLAMIENTO A 17.5KV SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGIA - MEDIDOR DE ENERGIA BIDIRECCIONAL 3F 3W(3U1I)	un	1.00	$ 140.376.674.00	$ 140.376.674.00	1.00	$ 140.376.674.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 140.376.674.00	=	1.00	$ 140.376.674.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 140.376.674.00
15229	16.07.03	CELDA C DE PROTECCION CON INTERRUPTOR AUTOMATICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA 17.5KV 630A ZONA INCLUYE INSTALACION, INSTALACION, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION, MANDO MOTORIZADO, COORDINACION DE PROTECCIONES, PARAMETRIZACION DEL RELE ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	un	1.00	$ 96.082.309.00	$ 96.082.309.00	1.00	$ 96.082.309.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 96.082.309.00	=	1.00	$ 96.082.309.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 96.082.309.00
15231	16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA 20/4 DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACION ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 21.800.868.00	$ 21.800.868.00	1.00	$ 21.800.868.00	0	$ -	-1.0	-$ 21.800.868.00	-			=				$ -		$ -	=		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15234	16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	un	2,00	$ 1.262.948,00	$ 2.525.896,00	2,00	$ 2.525.896,00	0	$ -	-2,0	-$ 2.525.896,00	-											
15235	16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 33(2I) XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15,00	$ 452.571,00	$ 6.788.565,00	15,00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.788.565,00	=	15,00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.788.565,00
15236	16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3,00	$ 704.311,00	$ 2.112.933,00	3,00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.112.933,00	=	3,00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.112.933,00
15237	16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE 15 KV JUEGO X 3 UND	un	1,00	$ 746.088,00	$ 746.088,00	1,00	$ 746.088,00	0	$ -	-1,0	-$ 746.088,00	-											
15238	16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO, PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACION Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 2.112.816,00	$ 4.225.632,00	2,00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.225.632,00	=	2,00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.225.632,00
15239	16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5,00	$ 1.095.339,00	$ 5.476.695,00	5,00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 5.476.695,00	=	5,00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 5.476.695,00
15240	16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2,00	$ 1.095.339,00	$ 2.190.678,00	2,00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.190.678,00	=	2,00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.190.678,00
Subtotal						**$ 337.657.151,00**		**$ 337.657.151,00**				**-$ 25.072.852,00**			**$ 312.584.499,00**			**$ 312.584.499,00**							**$ 312.584.499,00**
	16.08.00	**REDES DE MEDIA TENSIÓN**																							
15242	16.08.01	CABLE DE M.T TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150,00	$ 419.754,00	$ 62.963.100,00	150,00	$ 62.963.100,00					=	150,00	$ 62.963.100,00	=	150,00	$ 62.963.100,00					=	150,00	$ 62.963.100,00
15243	16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2,00	$ 2.170.927,00	$ 4.341.854,00	2,00	$ 4.341.854,00					=	2,00	$ 4.341.854,00	=	2,00	$ 4.341.854,00					=	2,00	$ 4.341.854,00
15244	16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA METALICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	un	1,00	$ 2.188.221,00	$ 2.188.221,00	1,00	$ 2.188.221,00					=	1,00	$ 2.188.221,00	=	1,00	$ 2.188.221,00					=	1,00	$ 2.188.221,00
15245	16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO EN TUBO GALVANIZADO 3MC DE 6"Ø MTS, INCLUYE BOQUILLA TERMINAL CURVA DE GRAN RADIO Y ANCLAJES EN CINTA ACERO INOXIDABLE I	un	1,00	$ 5.634.803,00	$ 5.634.803,00	1,00	$ 5.634.803,00					=	1,00	$ 5.634.803,00	=	1,00	$ 5.634.803,00					=	1,00	$ 5.634.803,00
Subtotal						**$ 75.127.978,00**		**$ 75.127.978,00**							**$ 75.127.978,00**			**$ 75.127.978,00**							**$ 75.127.978,00**
	16.09.00	**CÁMARAS Y CANALIZACIÓN**																							
15246	16.09.01	CANALIZACION TUBERIA 4Ø6" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m	140,00	$ 296.965,00	$ 41.575.100,00	140,00	$ 41.575.100,00					=	140,00	$ 41.575.100,00	=	140,00	$ 41.575.100,00					=	140,00	$ 41.575.100,00
15247	16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSION TIPO DOBLE AFINIA (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5,00	$ 4.315.782,00	$ 21.578.910,00	5,00	$ 21.578.910,00					=	5,00	$ 21.578.910,00	=	5,00	$ 21.578.910,00					=	5,00	$ 21.578.910,00
15248	16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSION TIPO VEHICULAR AFINIA (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1,00	$ 5.188.102,00	$ 5.188.102,00	1,00	$ 5.188.102,00					=	1,00	$ 5.188.102,00	=	1,00	$ 5.188.102,00					=	1,00	$ 5.188.102,00
Subtotal						**$ 68.342.112,00**		**$ 68.342.112,00**							**$ 68.342.112,00**			**$ 68.342.112,00**							**$ 68.342.112,00**
	16.10.00	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**																							
15249	16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 6.065.140,00	$ 6.065.140,00	1,00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.065.140,00	=	1,00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.065.140,00
15251	16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 3M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 3.105.840,00	$ 3.105.840,00	1,00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.105.840,00	=	1,00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.105.840,00
15252	16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERIA DE 30X30X30 CMTS CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4,00	$ 357.358,00	$ 1.429.432,00	4,00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.429.432,00	=	4,00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.429.432,00
15253	16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADO DEL CABLE DE MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE NO 4/0	m	20,00	$ 93.950,00	$ 1.879.000,00	20,00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.879.000,00	=	20,00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.879.000,00
15255	16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXION DE TIERRAS DE 60X20X12 CM, INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1/4" X 3/16" X 40 CM PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERIA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1,00	$ 945.700,00	$ 945.700,00	1,00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 945.700,00	=	1,00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 945.700,00
15256	16.10.06	GABINETE PARA UPS TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1/4" X 3/16" X 40CM, PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4,00	$ 945.700,00	$ 3.782.800,00	4,00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 3.782.800,00	=	4,00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 3.782.800,00
15258	16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXION	un	1,00	$ 716.925,00	$ 716.925,00	1,00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 716.925,00	=	1,00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 716.925,00
15259	16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1,00	$ 5.869.077,00	$ 5.869.077,00	1,00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.869.077,00	=	1,00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.869.077,00
Subtotal						**$ 23.793.914,00**		**$ 23.793.914,00**							**$ 23.793.914,00**			**$ 23.793.914,00**							**$ 23.793.914,00**
	16.11.00	**PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**																							
15260	16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	76,00	$ 360.144,00	$ 27.370.944,00	76,00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76,00	$ 27.370.944,00	=	76,00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76,00	$ 27.370.944,00
15261	16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	38,00	$ 390.704,00	$ 14.065.344,00	38,00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 14.065.344,00	=	38,00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 14.065.344,00
15262	16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	6,00	$ 597.062,00	$ 3.582.372,00	6,00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.582.372,00	=	6,00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.582.372,00
15262A	16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1 SM EN ACERO INOXIDABLE	un	39,00	$ 539.527,00	$ 21.041.553,00	39,00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39,00	$ 21.041.553,00	=	39,00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39,00	$ 21.041.553,00
15262B	16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1M EN ACERO INOXIDABLE	un	38,00	$ 539.527,00	$ 20.502.026,00	38,00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 20.502.026,00	=	38,00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 20.502.026,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRASTRUCTURA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15263	16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 9MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACION A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	1.100,00	$ 15.849,00	$ 17.433.900,00	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00	=	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00
15264	16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP SNAP O SIMILAR	un	1.050,00	$ 21.496,00	$ 22.570.800,00	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00	=	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00
15265	16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACION	un	1,00	$ 94.834,00	$ 94.834,00	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00	=	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00
15266	16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 9MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280,00	$ 26.523,00	$ 7.426.440,00	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00	=	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00
15267	16.11.11	CONECTOR PARA ALAMBRÓ - ALUMINIO DE PRESIÓN	un	36,00	$ 55.636,00	$ 2.002.896,00	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00	=	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00
15268	16.11.12	TUBERIA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	250,00	$ 50.287,00	$ 12.571.750,00	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00	=	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00
15269	16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METALICO A CONDUCTOR REF. GAR1426	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15270	16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15271	16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 2/0 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	570,00	$ 99.812,00	$ 56.892.840,00	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00	=	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00
15272	16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA (EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	36,00	$ 388.984,00	$ 14.003.424,00	36,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.003.424,00	=	36,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.003.424,00
15273	16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 357.358,00	$ 12.864.888,00	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00	=	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00
15274	16.11.18	PUNTO DE UNION CON CONECTOR BIMETALICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 116.165,00	$ 4.181.940,00	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00	=	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00
15275	16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALAMIENTO (5/8"X2.5)	un	36,00	$ 328.343,00	$ 11.820.348,00	36,00	$ 11.820.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.820.348,00	=	36,00	$ 11.820.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.820.348,00
15276	16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	105,00	$ 116.188,00	$ 12.197.325,00	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00	=	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00
Subtotal						**$ 263.095.672,00**		**$ 263.095.672,00**							**$ 263.095.672,00**			**$ 263.095.672,00**							**$ 263.095.672,00**
	16.12.00	**DOCUMENTACIÓN**																							
15285	16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGUN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TECNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LAMINA GALVANIZADA	un	9,00	$ 159.592,00	$ 1.436.328,00	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00	=	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00
15286	16.12.02	MARCACIONES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES, REDES DE ENERGIACION BANDAS PLASTICAS O PINTURA) CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP) TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1,00	$ 3.483.312,00	$ 3.483.312,00	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00	=	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00
Subtotal						**$ 4.919.640,00**		**$ 4.919.640,00**							**$ 4.919.640,00**			**$ 4.919.640,00**							**$ 4.919.640,00**
A17	**17.00.00**	**INSTALACIONES ILUMINACIÓN**																							
170001	17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMETICA DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO CON STREP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000 IEC 61547 IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER	un	45,00	$ 147.412,00	$ 6.633.540,00	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00	=	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00
170002	17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACION LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACION INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151,00	$ 146.048,00	$ 22.053.248,00	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00	=	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00
170003	17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156,00	$ 45.043,00	$ 7.026.708,00	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00	=	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00
170004	17.00.04	LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CALIDA STEPLIGHT ET_LED	un	401,00	$ 42.313,00	$ 16.967.513,00	401,00	$ 16.967.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.967.513,00	=	401,00	$ 16.967.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.967.513,00
170005	17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACION RD 24W 100-240V	un	178,00	$ 28.664,00	$ 5.102.192,00	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00	=	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00
170006	17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACION RD 18W 100-240V	un	8,00	$ 156.967,00	$ 1.255.736,00	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00	=	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00
170007	17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1:1 FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1:155W 24W SOBREPONER	un	2,00	$ 368.531,00	$ 737.062,00	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00	=	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00
170008	17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1:1 FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1:155W 33W 3286LM SOBREPONER	un	9,00	$ 737.062,00	$ 6.633.558,00	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00	=	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00
170009	17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1:1 FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER	un	3,00	$ 737.062,00	$ 2.211.186,00	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00	=	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00
170010	17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1:1 FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 8578 LM SOBREPONER	un	4,00	$ 1.064.645,00	$ 4.258.580,00	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00	=	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
170011	17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1 FABRICADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO Y ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	un	28.00	$ 887.205,00	$ 24.841.740,00	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00	=	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00
170012	17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 12/30 LED 2-1R2F1 7200LM 87W	un	12.00	$ 102.370,00	$ 1.228.440,00	12,00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.228.440,00	=	12,00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.228.440,00
170013	17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	un	37.00	$ 69.611,00	$ 2.575.607,00	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00	=	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00
170014	17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	un	11,00	$ 1.105.593,00	$ 12.161.523,00	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00	=	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00
170015	17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	11,00	$ 928.152,00	$ 10.209.672,00	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00	=	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00
170016	17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	82,00	$ 31.393,00	$ 2.574.226,00	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00	=	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00
170017	17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5,00	$ 794.389,00	$ 3.971.945,00	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00	=	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00
170018	17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CNLED 6-3R1FT 1100LM 7.4W 41K	un	13,00	$ 1.927.281,00	$ 25.054.653,00	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00	=	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00
170019	17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO OPTICO Y ELECTRICO, MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELECTRICO Y OPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCION DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE GANCHOS DE CROMO Y SOPORTE CON ANGULO AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACION H 4M 60W	un	2,00	$ 3.173.462,00	$ 6.346.924,00	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00	=	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00
170020	17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO OPTICO Y ELECTRICO, MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELECTRICO Y OPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCION DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE GANCHOS DE CROMO Y SOPORTE CON ANGULO AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACION H 4M 120V	un	7,00	$ 395.830,00	$ 2.770.810,00	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00	=	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00
170021	17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESION Y OPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE, CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23,00	$ 170.076,00	$ 3.924.168,00	23,00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.924.168,00	=	23,00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.924.168,00
170022	17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ HERMETICA 60W SUSPENDIDA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IP66/IK08	un	32,00	$ 150.142,00	$ 4.804.544,00	32,00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.804.544,00	=	32,00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.804.544,00
170023	17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPACIÓN DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2,00	$ 341.233,00	$ 682.466,00	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00	=	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00
170024	17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	un	72,00	$ 79.166,00	$ 5.699.952,00	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00	=	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00
170025	17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115,00	$ 313.934,00	$ 36.102.410,00	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00	=	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00
170026	17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	un	3,00	$ 341.233,00	$ 1.023.699,00	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00	=	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00
170027	17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERIA INTEGRADA PARA BRINDAR MAS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7,00	$ 143.318,00	$ 1.003.226,00	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00	=	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00
170028	17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERIA INTEGRADA PARA BRINDAR MAS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4 5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25,00	$ 143.318,00	$ 3.582.950,00	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00	=	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00
170029	17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERIA INTEGRADA PARA BRINDAR MAS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14,00	$ 129.868,00	$ 1.815.352,00	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00	=	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00
Subtotal						**$ 223.253.630,00**		**$ 223.253.630,00**							**$ 223.253.630,00**									**$ 223.253.630,00**
A18	**18.00.00**	**INSTALACION VOZ Y DATOS**																							
180001	18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1,00	$ 15.309.852,00	$ 15.309.852,00	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00	=	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00
180002	18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1,00	$ 19.778.960,00	$ 19.778.960,00	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00	=	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00
180003	18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl Modulo y cable de conexion	un	45,00	$ 412.132,00	$ 18.545.940,00	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00	=	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00
180004	18.00.04	LAMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl Cable de conexion	un	18,00	$ 310.199,00	$ 5.583.582,00	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00	=	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00
180005	18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl Cable de conexion	un	5,00	$ 7.814.711,00	$ 39.073.555,00	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00	=	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00
Subtotal						**$ 98.291.889,00**		**$ 98.291.889,00**							**$ 98.291.889,00**									**$ 98.291.889,00**
A19	**19.00.00**	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**																							

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMÉDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMÉDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMÉDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
190001	19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1,00	$ 6.138.130,00	$ 6.138.130,00	1,00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.138.130,00	=	1,00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.138.130,00
190002	19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69,00	$ 22.640,00	$ 1.562.160,00	69,00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00	=	69,00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00
190003	19.00.03	PULSADOR PANICO	un	4,00	$ 81.880,00	$ 327.520,00	4,00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00	=	4,00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00
190004	19.00.04	BOTON APERTURA	un	27,00	$ 196.052,00	$ 5.347.404,00	27,00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00	=	27,00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00
190005	19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN ACCESOS	un	1,00	$ 11.361.445,00	$ 11.361.445,00	1,00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00	=	1,00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00
190006	19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20,00	$ 894.076,00	$ 17.881.520,00	20,00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00	=	20,00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00
190007	19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3,00	$ 16.945.106,00	$ 50.835.318,00	3,00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00	=	3,00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00
190008	19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33,00	$ 682.931,00	$ 22.536.723,00	33,00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00	=	33,00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00
190009	19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONIA	un	1,00	$ 789.195,00	$ 789.195,00	1,00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00	=	1,00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00
190010	19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4,00	$ 677.903,00	$ 2.711.612,00	4,00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00	=	4,00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00
190011	19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1,00	$ 13.615.324,00	$ 13.615.324,00	1,00	$ 13.615.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.615.324,00	=	1,00	$ 13.615.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.615.324,00
190012	19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1,00	$ 735.663,00	$ 735.663,00	1,00	$ 735.663,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 735.663,00	=	1,00	$ 735.663,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 735.663,00
190013	19.00.13	CAMARA PTZ	un	30,00	$ 1.307.987,00	$ 39.239.610,00	30,00	$ 39.239.610,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.239.610,00	=	30,00	$ 39.239.610,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.239.610,00
190014	19.00.14	CAMARA FIJA CON HOUSING Incl Conectores	un	13,00	$ 1.420.528,00	$ 18.466.864,00	13,00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00	=	13,00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00
190015	19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl Conectores	un	1,00	$ 7.720.717,00	$ 7.720.717,00	1,00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00	=	1,00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00
190016	19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl Conectores	un	1,00	$ 17.630.068,00	$ 17.630.068,00	1,00	$ 17.630.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.630.068,00	=	1,00	$ 17.630.068,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 17.630.068,00
190017	19.00.17	GABINETE 2.1 M Incl. Permos de instalación	un	1,00	$ 5.082.748,00	$ 5.082.748,00	1,00	$ 5.082.748,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.748,00	=	1,00	$ 5.082.748,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.748,00
190018	19.00.18	RACK 2.1 M Incl. Permos de instalación	un	4,00	$ 2.199.701,00	$ 8.798.804,00	4,00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00	=	4,00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00
190019	19.00.19	BANDEJA F.O X 6 LC Incl. Permos de instalación	un	8,00	$ 936.069,00	$ 7.488.552,00	8,00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00	=	8,00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00
190020	19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Permos de instalación	un	10,00	$ 34.228.013,00	$ 342.280.130,00	10,00	$ 342.280.130,00	0	$ -	-2,0	$ -68.456.026,00	=	8,00	$ 273.824.104,00	=	8,00	$ 273.824.104,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 273.824.104,00
190021	19.00.21	SWITCH CORE 5 PT. FO Incl. Permos de instalación	un	1,00	$ 57.042.273,00	$ 57.042.273,00	1,00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00	=	1,00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00
190022	19.00.22	SALIDA PTO SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificacion y marcacion de las salidas	un	61,00	$ 141.926,00	$ 11.496.006,00	61,00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 11.496.006,00	=	61,00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 11.496.006,00
190023	19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO Incl. Certificacion y marcación de las salidas	un	10,00	$ 4.087.270,00	$ 40.872.700,00	10,00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00	=	10,00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00
190024	19.00.24	SALIDA PTO DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificacion y marcacion de las salidas	un	192,00	$ 250.672,00	$ 48.129.024,00	192,00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00	=	192,00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00
190025	19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10,00	$ 93.117,00	$ 931.170,00	10,00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00	=	10,00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00
190026	19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480,00	$ 67.141,00	$ 32.227.680,00	480,00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00	=	480,00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00
190027	19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23.250,00	$ 6.466,00	$ 150.776.250,00	23250,00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00	=	23250,00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00
190028	19.00.28	FIBRA ÓPTICA OM3 X 8 HILOS	un	550,00	$ 17.346,00	$ 9.540.300,00	550,00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	550,00	$ 9.540.300,00	=	550,00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	550,00	$ 9.540.300,00
190029	19.00.29	PATCH CORD FO MULTIMODO LC-LC Incl. Medición de las salidas	un	10,00	$ 176.968,00	$ 1.769.680,00	10,00	$ 1.769.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.769.680,00	=	10,00	$ 1.769.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.769.680,00
190030	19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48,00	$ 99.824,00	$ 4.791.552,00	48,00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00	=	48,00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00
190031	19.00.31	ACCESS POINT	un	4,00	$ 5.011.368,00	$ 20.045.472,00	4,00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00	=	4,00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00
190032	19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1,00	$ 5.139.415,00	$ 5.139.415,00	1,00	$ 5.139.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.139.415,00	=	1,00	$ 5.139.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.139.415,00
190033	19.00.33	SERVIDOR TELEFONIA IP	un	1,00	$ 7.786.044,00	$ 7.786.044,00	1,00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00	=	1,00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00
190034	19.00.34	TERMINAL TELEFONICO IP SECRETARIA INCL TELEFONO	un	3,00	$ 1.543.457,00	$ 4.630.371,00	3,00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00	=	3,00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00
190035	19.00.35	TERMINAL TELEFONICO IP SENCILLO INCL TELEFONO	un	90,00	$ 360.096,00	$ 32.408.640,00	90,00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00	=	90,00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00
190036	19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Incl. Soportes y pernos de instalación	m	500,00	$ 110.600,00	$ 55.300.000,00	500,00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00	=	500,00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00
190037	19.00.37	TUBERIA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200,00	$ 42.834,00	$ 8.566.800,00	200,00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00	=	200,00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00
190038	19.00.38	TUBERIA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1.494,00	$ 39.046,00	$ 58.334.724,00	1494,00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00	=	1494,00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00
190039	19.00.39	CANALIZACIÓN 3/4" pvc	m	140,00	$ 69.900,00	$ 9.786.000,00	140,00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00	=	140,00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00
190040	19.00.40	CAJAS 600 X M	un	8,00	$ 408.186,00	$ 3.265.488,00	8,00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00	=	8,00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00
Subtotal						$ 1.143.566.994,00		$ 1.143.566.994,00				$ -68.456.026,00			$ 1.075.130.968,00			$ 1.075.130.968,00							$ 1.075.130.968,00
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA																							
	20.01.00	CONDUCTOS																							
200085	20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1.557,00	$ 112.394,00	$ 175.003.686,00	1557,00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00	=	1557,00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00
200086	20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1.984,00	$ 131.432,00	$ 260.762.688,00	1984,00	$ 260.762.688,00	93,00	$ 12.213.878,00		$ -	=	2077,00	$ 272.776.564,00	=	2077,00	$ 272.776.564,00		$ -		$ -	=	2077,00	$ 272.776.564,00
200087	20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	123,00	$ 169.196,00	$ 20.811.108,00	123,00	$ 20.811.108,00	281,50	$ 47.628.674,00		$ -	=	404,50	$ 68.439.782,00	=	404,50	$ 68.439.782,00		$ -		$ -	=	404,50	$ 68.439.782,00
200088	20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133,00	$ 226.234,00	$ 30.089.122,00	133,00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00	=	133,00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00
200089	20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3.348,00	$ 41.878,00	$ 140.123.788,00	3348,00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3348,00	$ 140.123.788,00	=	3348,00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3348,00	$ 140.123.788,00
200090	20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCION COCINAS CALIBRE 18	m2	41,00	$ 241.301,00	$ 9.893.341,00	41,00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00	=	41,00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00
200091	20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 6"	m	67,00	$ 95.888,00	$ 6.424.496,00	67,00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00	=	67,00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00
200092	20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 8"	m	9,00	$ 93.166,00	$ 838.494,00	9,00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00	=	9,00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00
200094	20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9,00	$ 153.759,00	$ 1.383.831,00	9,00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00	=	9,00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00
200095	20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21,00	$ 228.665,00	$ 4.801.965,00	21,00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00	=	21,00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00
200096	20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143,00	$ 215.903,00	$ 30.874.129,00	143,00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00	=	143,00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00
200097	20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45,00	$ 228.930,00	$ 10.301.850,00	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00	=	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00
200098	20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	61,00	$ 315.742,00	$ 19.260.262,00	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00	=	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00
200099	20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	$ 337.226,00	$ 13.826.266,00	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00	=	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00
200100	20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68,00	$ 334.478,00	$ 22.744.504,00	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00	=	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00
200101	20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	63,00	$ 407.419,00	$ 25.667.397,00	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00	=	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00
200102	20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	$ 144.679,00	$ 20.646.024,00	56,00	$ 20.646.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.646.024,00	=	56,00	$ 20.646.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.646.024,00
200103	20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	$ 565.839,00	$ 1.697.517,00	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00	=	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00
200215	20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 14"	m	4,00	$ 152.983,00	$ 611.932,00	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00	=	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00
200104	20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	19,00	$ 296.596,00	$ 5.635.362,00	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00	=	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00
200105	20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 237.528,00	$ 4.513.032,00	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00	=	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00
200106	20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	23,00	$ 286.160,00	$ 6.581.680,00	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00	=	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL		
200107	20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 22"	m	54.00	$ 331.863,00	$ 17.920.602,00	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	-	54,00	$ 17.920.602,00	=	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 17.920.602,00		
200108	20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 24"	m	32,00	$ 340.885,00	$ 10.908.320,00	32,00	$ 10.908.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.908.320,00	=	32,00	$ 10.908.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.908.320,00		
200109	20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 26"	m	62,00	$ 393.449,00	$ 24.393.838,00	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00	=	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00		
200110	20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 28"	m	59,00	$ 434.002,00	$ 25.606.118,00	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00	=	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00		
200111	20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 30"	m	52,00	$ 384.615,00	$ 20.010.380,00	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00	=	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00		
200112	20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNION EN ESPIRAL 36"	m	3,00	$ 534.831,00	$ 1.604.493,00	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00	=	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00		
200142	20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91,00	$ 35.158,00	$ 3.199.489,00	91,00	$ 3.199.489,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.489,00	=	91,00	$ 3.199.489,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.489,00		
200143	20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108,00	$ 40.603,00	$ 4.385.124,00	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00	=	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00		
200144	20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80,00	$ 49.589,00	$ 3.967.120,00	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00	=	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00		
200145	20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57,00	$ 59.175,00	$ 3.372.975,00	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00	=	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00		
200146	20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1,00	$ 53.736,00	$ 53.736,00	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00	=	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00		
200147	20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179,00	$ 49.034,00	$ 8.777.086,00	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00	=	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00		
200150	20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2,00	$ 77.423,00	$ 154.846,00	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00	=	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00		
200151	20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00	=	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00		
200153	20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4,00	$ 59.357,00	$ 237.428,00	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00	=	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00		
200154	20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66,00	$ 59.357,00	$ 3.917.562,00	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00	=	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00		
200155	20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1,00	$ 65.810,00	$ 65.810,00	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00	=	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00		
200156	20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2,00	$ 105.811,00	$ 211.622,00	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00	=	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00		
200157	20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6,00	$ 136.780,00	$ 820.680,00	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00	=	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00		
200158	20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	un	6,00	$ 215.494,00	$ 1.292.964,00	6,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.292.964,00	=	6,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.292.964,00		
200159	20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x6"	un	4,00	$ 65.810,00	$ 263.240,00	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00	=	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00		
200160	20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43,00	$ 80.003,00	$ 3.440.129,00	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00	=	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00		
200161	20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10,00	$ 103.230,00	$ 1.032.300,00	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00	=	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00		
200162	20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2,00	$ 150.975,00	$ 301.950,00	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00	=	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00		
200163	20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9,00	$ 162.587,00	$ 1.463.283,00	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.283,00	=	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.283,00		
200164	20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1,00	$ 176.783,00	$ 176.783,00	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00	=	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00		
200165	20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00	=	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00		
200166	20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x36"	un	1,00	$ 24.518,00	$ 24.518,00	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00	=	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00		
200168	20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	18,00	$ 99.360,00	$ 1.788.480,00	18,00	$ 1.788.480,00	1,00	$ 99.360,00		$ -	=	19,00	$ 1.887.840,00	=	19,00	$ 1.887.840,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.887.840,00		
200169	20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4,00	$ 113.553,00	$ 454.212,00	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00	=	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00		
200170	20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2,00	$ 138.071,00	$ 276.142,00	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00	=	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00		
200171	20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4,00	$ 172.910,00	$ 691.640,00	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00	=	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00		
200173	20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x26"	un	3,00	$ 347.112,00	$ 1.041.336,00	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00	=	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00		
200174	20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2,00	$ 103.230,00	$ 206.460,00	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00	=	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00		
200175	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5,00	$ 134.199,00	$ 670.995,00	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00	=	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00		
200176	20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2,00	$ 163.879,00	$ 327.758,00	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00	=	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00		
200177	20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x44"	un	1,00	$ 338.078,00	$ 338.078,00	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00	=	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00		
200179	20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x6"	un	1,00	$ 89.037,00	$ 89.037,00	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00	=	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00		
200180	20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1,00	$ 520.022,00	$ 520.022,00	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00	=	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00		
200181	20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x36"	un	1,00	$ 509.699,00	$ 509.699,00	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00	=	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00		
200182	20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	13,00	$ 49.680,00	$ 645.840,00	13,00	$ 645.840,00	1,00	$ 49.680,00		$ -	=	14,00	$ 695.520,00	=	14,00	$ 695.520,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 695.520,00		
200250	20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2,00	$ 238.461,00	$ 476.922,00	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00	=	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00		
200183	20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VIAS 6"x6"	un	6,00	$ 98.971,00	$ 593.826,00	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00	=	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00		
200184	20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VIAS 9"x9"	un	6,00	$ 149.297,00	$ 895.782,00	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00	=	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00		
200185	20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VIAS 6"x6"	un	19,00	$ 91.359,00	$ 1.735.821,00	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00	=	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00		
200186	20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VIAS 9"x9"	un	26,00	$ 137.812,00	$ 3.583.112,00	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00	=	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00		
200187	20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VIAS 12"x12"	un	41,00	$ 184.266,00	$ 7.554.906,00	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00	=	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00		
200188	20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 6"x6"	un	18,00	$ 89.810,00	$ 1.616.580,00	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00	=	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00		
200189	20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 9"x9"	un	91,00	$ 137.812,00	$ 12.540.892,00	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00	=	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00		
200190	20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 12"x12"	un	48,00	$ 184.266,00	$ 8.844.768,00	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00	=	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00		
200191	20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø8"-ø6"	un	2,00	$ 7.425.088,00	$ 14.850.176,00	2,00	$ 14.850.176,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.850.176,00	=	2,00	$ 14.850.176,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.850.176,00		
200192	20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 24"X4"-ø6"-ø6"	un	2,00	$ 354.854,00	$ 709.708,00	2,00	$ 709.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 709.708,00	=	2,00	$ 709.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 709.708,00		
200193	20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x6"	un	2,00	$ 120.649,00	$ 241.298,00	2,00	$ 241.298,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 241.298,00	=	2,00	$ 241.298,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 241.298,00		
200194	20.01.77	DAMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x6"-8"x4"	un	2,00	$ 73.553,00	$ 147.106,00	2,00	$ 147.106,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 147.106,00	=	2,00	$ 147.106,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 147.106,00		
200195	20.01.78	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 4"x6"-4"x8"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00	=	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00		
200196	20.01.79	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2,00	$ 147.103,00	$ 294.206,00	2,00	$ 294.206,00	0	$ -	-2,0	$ 294.206,00	-			=				$ -		$ -	=				
200197	20.01.80	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 6"x6"-6"	un	1,00	$ 134.199,00	$ 134.199,00	1,00	$ 134.199,00	0	$ -	-1,0	$ 134.199,00	-			=				$ -		$ -	=				
200198	20.01.81	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	5,00	$ 147.103,00	$ 735.515,00	5,00	$ 735.515,00	0	$ -	-5,0	$ 735.515,00	-			=				$ -		$ -	=				
200199	20.01.82	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9,00	$ 160.007,00	$ 1.440.063,00	9,00	$ 1.440.063,00	0	$ -	-9,0	$ 1.440.063,00	-			=				$ -		$ -	=				
200200	20.01.83	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2,00	$ 170.330,00	$ 340.660,00	2,00	$ 340.660,00	0	$ -	-2,0	$ 340.660,00	-			=				$ -		$ -	=				
200201	20.01.84	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 10"x6"-10"x6"	un	1,00	$ 147.103,00	$ 147.103,00	1,00	$ 147.103,00	0	$ -	-1,0	$ 147.103,00	-			=				$ -		$ -	=				
200202	20.01.85	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2,00	$ 190.976,00	$ 381.952,00	2,00	$ 381.952,00	0	$ -	-2,0	$ 381.952,00	-			=				$ -		$ -	=				

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200203	20.01.86	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7.00	$ 211.822,00	$ 1.481.354,00	7,00	$ 1.481.354,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.481.354,00	-			+				$ -		$ -	+		
200204	20.01.87	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-			+				$ -		$ -	+		
200205	20.01.88	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	2.00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2,00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-			+				$ -		$ -	+		
200206	20.01.89	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x8"-12"x8"	un	2.00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2,00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-			+				$ -		$ -	+		
200207	20.01.90	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x10"-12"x10"	un	2.00	$ 237.429,00	$ 474.858,00	2,00	$ 474.858,00	0	$ -	-2,0	-$ 474.858,00	-			+				$ -		$ -	+		
200208	20.01.91	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-			+				$ -		$ -	+		
200209	20.01.92	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x12"-14"x12"	un	1.00	$ 265.817,00	$ 265.817,00	1,00	$ 265.817,00	0	$ -	-1,0	-$ 265.817,00	-			+				$ -		$ -	+		
200210	20.01.93	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x8"-16"x8"	un	1.00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1,00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-			+				$ -		$ -	+		
200211	20.01.94	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1.00	$ 335.498,00	$ 335.498,00	1,00	$ 335.498,00	0	$ -	-1,0	-$ 335.498,00	-			+				$ -		$ -	+		
200212	20.01.95	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-23"x12"	un	1.00	$ 353.563,00	$ 353.563,00	1,00	$ 353.563,00	0	$ -	-1,0	-$ 353.563,00	-			+				$ -		$ -	+		
200213	20.01.96	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1.00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1,00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-			+				$ -		$ -	+		
200214	20.01.97	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1.00	$ 529.054,00	$ 529.054,00	1,00	$ 529.054,00	0	$ -	-1,0	-$ 529.054,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 1.020.670.360,00		$ 1.020.670.360,00		$ 80.891.580,00		-$ 9.653.270,00			$ 1.072.000.880,00			$ 1.072.000.880,00							$ 1.072.000.880,00
	20.03.00	TUBERÍA																							
200201	20.03.01	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88.00	$ 35.090,00	$ 3.087.920,00	88,00	$ 3.087.920,00	249,00	$ 8.737.410,00		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00	+	337,00	$ 11.825.330,00		$ -		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00
200218	20.03.02	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311.00	$ 37.309,00	$ 11.601.099,00	311,00	$ 11.601.099,00	1087,00	$ 40.652.713,00		$ -	+	1398,00	$ 52.253.802,00	+	1398,00	$ 52.253.802,00		$ -		$ -	+	1398,00	$ 52.253.802,00
200217	20.03.03	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155.00	$ 47.043,00	$ 7.291.665,00	155,00	$ 7.291.665,00	322,00	$ 15.147.846,00		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00	+	477,00	$ 22.439.511,00		$ -		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00
200216	20.03.04	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209.00	$ 54.793,00	$ 11.451.737,00	209,00	$ 11.451.737,00	834,00	$ 45.697.362,00		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00	+	1043,00	$ 57.149.099,00		$ -		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00
200219	20.03.05	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	146.00	$ 64.989,00	$ 9.486.394,00	146,00	$ 9.486.394,00	218,00	$ 14.167.602,00		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00	+	364,00	$ 23.655.996,00		$ -		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00
200220	20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	99.00	$ 81.009,00	$ 8.018.891,00	99,00	$ 8.018.891,00	168,00	$ 13.609.512,00		$ -	+	267,00	$ 21.629.403,00	+	267,00	$ 21.629.403,00		$ -		$ -	+	267,00	$ 21.629.403,00
200221	20.03.07	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88.00	$ 101.537,00	$ 8.935.256,00	88,00	$ 8.935.256,00	254,00	$ 25.789.398,00		$ -	+	342,00	$ 34.725.654,00	+	342,00	$ 34.725.654,00		$ -		$ -	+	342,00	$ 34.725.654,00
200222	20.03.08	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5.00	$ 114.644,00	$ 573.220,00	5,00	$ 573.220,00	0	$ -	-5,0	-$ 573.220,00	-			+				$ -		$ -	+		
200223	20.03.09	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72.00	$ 127.753,00	$ 9.198.216,00	72,00	$ 9.198.216,00	407,00	$ 51.995.471,00		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00	+	479,00	$ 61.193.687,00		$ -		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00
200224	20.03.10	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1.00	$ 145.561,00	$ 145.561,00	1,00	$ 145.561,00	0	$ -	-1,0	-$ 145.561,00	-			+				$ -		$ -	+		
200225	20.03.11	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32.00	$ 163.367,00	$ 5.227.744,00	32,00	$ 5.227.744,00	31,00	$ 5.064.377,00		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00	+	63,00	$ 10.292.121,00		$ -		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00
200226	20.03.12	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2.00	$ 426.815,00	$ 853.630,00	2,00	$ 853.630,00	0	$ -	-2,0	-$ 853.630,00	-			+				$ -		$ -	+		
200227	20.03.13	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	7.00	$ 533.519,00	$ 3.734.633,00	7,00	$ 3.734.633,00	25,00	$ 13.337.975,00		$ -	+	32,00	$ 17.072.608,00	+	32,00	$ 17.072.608,00		$ -		$ -	+	32,00	$ 17.072.608,00
200228	20.03.14	TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1.00	$ 640.222,00	$ 640.222,00	1,00	$ 640.222,00	10,00	$ 6.402.220,00		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00	+	11,00	$ 7.042.442,00		$ -		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00
Subtotal						$ 80.379.178,00		$ 80.379.178,00		$ 240.602.886,00		-$ 1.572.411,00			$ 319.309.653,00			$ 319.309.653,00							$ 319.309.653,00
	20.04.00	ACCESORIOS TUBERIA																							
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01821	un	11.00	$ 470.591,00	$ 5.176.501,00	11,00	$ 5.176.501,00	0	$ -	-11,0	-$ 5.176.501,00	-			+				$ -		$ -	+		
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321	un	13.00	$ 649.430,00	$ 8.442.590,00	13,00	$ 8.442.590,00	0	$ -	-13,0	-$ 8.442.590,00	-			+				$ -		$ -	+		
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un	16.00	$ 329.445,00	$ 5.271.120,00	16,00	$ 5.271.120,00	0	$ -	-16,0	-$ 5.271.120,00	-			+				$ -		$ -	+		
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un	7.00	$ 215.972,00	$ 1.511.804,00	7,00	$ 1.511.804,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.511.804,00	-			+				$ -		$ -	+		
200233	20.04.05	ACCEBORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN23220	un	2.00	$ 600.699,00	$ 1.201.398,00	2,00	$ 1.201.398,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.201.398,00	-			+				$ -		$ -	+		
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un	5.00	$ 401.621,00	$ 2.008.105,00	5,00	$ 2.008.105,00	0	$ -	-5,0	-$ 2.008.105,00	-			+				$ -		$ -	+		
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un	3.00	$ 974.778,00	$ 2.924.334,00	3,00	$ 2.924.334,00	0	$ -	-3,0	-$ 2.924.334,00	-			+				$ -		$ -	+		
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN61	un	1.00	$ 869.511,00	$ 869.511,00	1,00	$ 869.511,00	0	$ -	-1,0	-$ 869.511,00	-			+				$ -		$ -	+		
200237	20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un	3.00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
200238	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK068A0	un	3.00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
200239	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	un	5.00	$ 1.587.619,00	$ 7.938.095,00	5,00	$ 7.938.095,00	0	$ -	-5,0	-$ 7.938.095,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 44.668.172,00		$ 44.668.172,00		$ -		-$ 44.668.172,00													
	20.05.00	BALANCEO																							
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1.00	$ 58.133.195,00	$ 58.133.195,00	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 58.133.195,00	+	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 58.133.195,00
Subtotal						$ 58.133.195,00		$ 58.133.195,00							$ 58.133.195,00			$ 58.133.195,00							$ 58.133.195,00
	20.06.00	CONTROL																							
200241	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1.00	$ 7.906.469,00	$ 7.906.469,00	1,00	$ 7.906.469,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.906.469,00	-			+				$ -		$ -	+		
200242	20.06.02	MULTI V S SINGLE	un	1.00	$ 560.742,00	$ 560.742,00	1,00	$ 560.742,00	0	$ -	-1,0	-$ 560.742,00	-			+				$ -		$ -	+		
200243	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL 2000+FAST TUBE	un	11.00	$ 1.560.065,00	$ 17.160.715,00	11,00	$ 17.160.715,00	0	$ -	-11,0	-$ 17.160.715,00	-			+				$ -		$ -	+		
200244	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1.00	$ 4.060.380,00	$ 4.060.380,00	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.060.380,00	+	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.060.380,00
200245	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP, MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1.00	$ 8.542.201,00	$ 8.542.201,00	1,00	$ 8.542.201,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.542.201,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200246	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE : INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.	un	1.00	$ 241.809.041,00	$ 241.809.041,00	1,00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 241.809.041,00	=	1,00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 241.809.041,00
Subtotal						**$ 278.039.548,00**		**$ 278.039.548,00**				**$ 32.170.127,00**			**$ 245.869.421,00**			**$ 245.869.421,00**							**$ 245.869.421,00**
A21	**21.00.00**	**APARATOS SANITARIOS**																							
20001	21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR INCL MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA.	un	92.00	$ 1.108.247,00	$ 101.958.724,00	92,00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 101.958.724,00	=	92,00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 101.958.724,00
20004	21.00.02	ORINAL COLOR BLANCO. INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	3.00	$ 892.389,00	$ 2.677.167,00	1,00	$ 892.389,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 892.389,00	+	1,00	$ 892.389,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 892.389,00
10020	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 243.093,00	$ 972.372,00	4,00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 972.372,00	+	4,00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 972.372,00
20002	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFON BOTELLA GRS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	104.00	$ 182.232,00	$ 18.952.128,00	99,00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99,00	$ 18.040.968,00	+	99,00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99,00	$ 18.040.968,00
20005	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100, CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFON BOTELLA GRS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS, ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	36.00	$ 678.259,00	$ 20.287.770,00	16,00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 10.820.144,00	=	16,00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 10.820.144,00
20007	21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 498.743,00	$ 1.986.972,00	4,00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.986.972,00	=	4,00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.986.972,00
20008	21.00.07	GRIFERIA CON SENSOR GUELLO ALTO, CROMO	un	3.00	$ 647.855,00	$ 1.943.565,00	3,00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.943.565,00	=	3,00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.943.565,00
10022	21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7.00	$ 707.183,00	$ 4.950.281,00	7,00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.950.281,00	=	7,00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.950.281,00
10023	21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELEFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19.00	$ 1.299.978,00	$ 24.699.582,00	19,00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 24.699.582,00	=	19,00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 24.699.582,00
10006	21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA SUJECION OCULTA A LA PARED BOTON PULSACION EN A.R.S. CAPACIDAD 1,2 LITROS VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABON	un	88.00	$ 220.023,00	$ 19.362.024,00	88,00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88,00	$ 19.362.024,00	=	88,00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88,00	$ 19.362.024,00
10007	21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON LLAVE	un	84.00	$ 206.220,00	$ 17.322.480,00	84,00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 17.322.480,00	=	84,00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 17.322.480,00
10008	21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPATABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304 DIAMETRO TUBERIA DE 1 ¼"	un	24.00	$ 482.546,00	$ 11.581.104,00	24,00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 11.581.104,00	=	24,00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 11.581.104,00
10009	21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24.00	$ 162.938,00	$ 3.910.512,00	24,00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 3.910.512,00	=	24,00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 3.910.512,00
10010	21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64.00	$ 194.538,00	$ 12.450.432,00	64,00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 12.450.432,00	=	64,00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 12.450.432,00
10011	21.00.16	CAMBIADORES DE PANALES	un	1.00	$ 1.444.496,00	$ 1.444.496,00	1,00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.444.496,00	=	1,00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.444.496,00
10012	21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA incl. tubo	un	25.00	$ 35.652,00	$ 891.300,00	25,00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 891.300,00	=	25,00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 891.300,00
10013	21.00.18	SECADOR ELECTRICO DE MANOS	un	4.00	$ 1.059.525,00	$ 4.238.100,00	4,00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.238.100,00	=	4,00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.238.100,00
10014	21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR, EXTRACCION 98m3/H m3	un	4.00	$ 152.999,00	$ 611.996,00	4,00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.996,00	=	4,00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.996,00
10015	21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACION 0.25 x 0.25 mt	un	26.00	$ 27.390,00	$ 712.140,00	26,00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 712.140,00	=	26,00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 712.140,00
10016	21.00.21	TAPA REGISTRO PLASTICO 0.15 x 0.15 mt	un	5.00	$ 24.193,00	$ 120.965,00	5,00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 120.965,00	=	5,00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 120.965,00
Subtotal						**$ 251.074.110,00**		**$ 238.910.548,00**							**$ 238.910.548,00**			**$ 238.910.548,00**							**$ 238.910.548,00**
A22	**22.00.00**	**CARPINTERÍA MADERA**																							
	22.01.00	**PUERTAS**																							
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8.00	$ 2.077.506,00	$ 16.620.048,00	8,00	$ 16.620.048,00	0	$ -	-8,0	-$ 16.620.048,00	-			=				$ -		$ -	=		
21051	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 1.679.773,00	$ 1.679.773,00	1,00	$ 1.679.773,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.679.773,00	-			=				$ -		$ -	=		
21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 2.927.642,00	$ 2.927.642,00	1,00	$ 2.927.642,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.927.642,00	-			=				$ -		$ -	=		
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75.00	$ 2.041.587,00	$ 153.119.025,00	75,00	$ 153.119.025,00	0	$ -	-75,0	-$ 153.119.025,00	-			=				$ -		$ -	=		
21003	22.01.05	P00-N PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRAS	un	18.00	$ 1.723.340,00	$ 31.020.120,00	18,00	$ 31.020.120,00	0	$ -	-18,0	-$ 31.020.120,00	-			=				$ -		$ -	=		
21008	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31.00	$ 2.089.991,00	$ 64.758.721,00	31,00	$ 64.758.721,00	0	$ -	-31,0	-$ 64.758.721,00	-			=				$ -		$ -	=		
21009	22.01.07	P02-N PUERTA ENTAMBORADA 0.90 x2.40 mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1.00	$ 2.552.056,00	$ 2.552.056,00	1,00	$ 2.552.056,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.552.056,00	-			=				$ -		$ -	=		
21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.60x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm, CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10.00	$ 4.498.575,00	$ 44.985.750,00	10,00	$ 44.985.750,00	0	$ -	-10,0	-$ 44.985.750,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 3.187.875,00	$ 12.751.500,00	4.00	$ 12.751.500,00	0	$ -	-4.0	-$ 12.751.500,00	-			+				$ -		$ -	+		
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61.00	$ 2.446.908,00	$ 149.261.388,00	61.00	$ 149.261.388,00	0	$ -	-61.0	-$ 149.261.388,00	-			+				$ -		$ -	+		
21013	22.01.11	P03-N PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4.00	$ 2.979.806,00	$ 11.919.224,00	4.00	$ 11.919.224,00	0	$ -	-4.0	-$ 11.919.224,00	-			+				$ -		$ -	+		
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	39.00	$ 2.312.849,00	$ 90.142.719,00	39.00	$ 90.142.719,00	0	$ -	-39.0	-$ 90.142.719,00	-			+				$ -		$ -	+		
21015	22.01.13	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts ++ MONTANTE 1.20x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12.00	$ 2.427.500,00	$ 29.130.000,00	12.00	$ 29.130.000,00	0	$ -	-12.0	-$ 29.130.000,00	-			+				$ -		$ -	+		
21017	22.01.14	P07-NJ PUERTA ENTAMBURADA 1.40 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MALLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2.00	$ 3.227.473,00	$ 6.454.946,00	2.00	$ 6.454.946,00	0	$ -	-2.0	-$ 6.454.946,00	-							$ -		$ -			
21016	22.01.15	P08-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 2.295.710,00	$ 9.182.840,00	4.00	$ 9.182.840,00	0	$ -	-4.0	-$ 9.182.840,00	-							$ -		$ -			
Subtotal						**$ 617.305.748,00**		**$ 617.305.748,00**		-		**-$ 617.305.748,00**													
	22.02.00	**MUEBLES**																							
21020	22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCION PRINCIPAL CON SUPERFICIE PUBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PUBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.85X 0.90 M	un	1.00	$ 11.888.170,00	$ 11.888.170,00	1.00	$ 11.888.170,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 11.888.170,00	+	1.00	$ 11.888.170,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 11.888.170,00
21021	22.02.02	M.2.1- RECEPCION ADMINISTRACION CON SUPERFICIE EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA 3.40 0.75	un	1.00	$ 5.173.632,00	$ 5.173.632,00	1.00	$ 5.173.632,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.173.632,00	+	1.00	$ 5.173.632,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.173.632,00
21022	22.02.03	M.2.2-MESON CONSULTA 3.81 MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.95 X 1.10M	un	1.00	$ 4.827.660,00	$ 4.827.660,00	1.00	$ 4.827.660,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.827.660,00	+	1.00	$ 4.827.660,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.827.660,00
21023	22.02.04	M.2.3-FARMACIA ENTREGA DE MEDICAMENTOS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1.00	$ 3.871.248,00	$ 3.871.248,00	1.00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.871.248,00	+	1.00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.871.248,00
21024	22.02.05	M.2.4-RECEPCION CIRUGIA MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1.00	$ 4.064.810,00	$ 4.064.810,00	1.00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.064.810,00	+	1.00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.064.810,00
21025	22.02.06	M.2.5-RECEPCION HOSPITALIZACION MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1.00	$ 3.560.904,00	$ 3.560.904,00	1.00	$ 3.560.904,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.560.904,00	+	1.00	$ 3.560.904,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.560.904,00
21026	22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1.00	$ 2.905.037,00	$ 2.905.037,00	1.00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.905.037,00	+	1.00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.905.037,00
21027	22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS INFORMACION MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	un	1.00	$ 5.671.377,00	$ 5.671.377,00	1.00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.671.377,00	+	1.00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.671.377,00
21028	22.02.09	M.2.8-IMAGENES DIAGNOSTICAS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1.00	$ 5.758.480,00	$ 5.758.480,00	1.00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	-	1.00	$ 5.758.480,00	-	1.00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.758.480,00
21029	22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS INFORMACION MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1.00	$ 4.113.200,00	$ 4.113.200,00	1.00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.113.200,00	+	1.00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.113.200,00
21030	22.02.11	M.2.10-CAJA MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1.00	$ 3.290.047,00	$ 3.290.047,00	1.00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.290.047,00	+	1.00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.290.047,00
21031	22.02.12	M.3.1-ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACION, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	un	1.00	$ 2.806.654,00	$ 2.806.654,00	1.00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.806.654,00	+	1.00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.806.654,00
21032	22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	un	1.00	$ 2.757.706,00	$ 2.757.706,00	1.00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.757.706,00	+	1.00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.757.706,00
21033	22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	un	3.00	$ 4.412.539,00	$ 13.237.617,00	3.00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.237.617,00	+	3.00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.237.617,00
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1.00	$ 6.290.126,00	$ 6.290.126,00	1.00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.290.126,00	+	1.00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.290.126,00
21034	22.02.16	M.4.13-CODINETA CCTV MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 2.675.810,00	$ 2.675.810,00	1.00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.675.810,00	+	1.00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.675.810,00
21036	22.02.17	M.5.2-ARSENCAMENTOS ESTERI MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA 0.85 X 0.9.M	un	1.00	$ 1.858.198,00	$ 1.858.198,00	1.00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.858.198,00	+	1.00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.858.198,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21038	22.02.18	M 5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1.00	$ 1.549.743,00	$ 1.549.743,00	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00	=	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00
21039	22.02.19	M 5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6.00	$ 1.330.807,00	$ 7.984.842,00	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00	=	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00
21040	22.02.20	M 5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2.00	$ 1.838.843,00	$ 3.677.686,00	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00	=	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00
21043	22.02.21	M 5.9- HABITACIONES HOS, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	un	10.00	$ 2.051.601,00	$ 20.516.010,00	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00	=	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00
21044	22.02.22	M 5.10- HABITACIONES HOSPITA 2º MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M.	un	1.00	$ 4.585.676,00	$ 4.585.676,00	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00	=	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00
220227	22.02.23	M 5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2.00	$ 437.325,00	$ 874.650,00	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00	=	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00
220228	22.02.24	M 5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.88 X 0.45M	un	1.00	$ 521.950,00	$ 521.950,00	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00	=	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00
21045	22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2.00	$ 610.399,00	$ 1.220.798,00	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00	=	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00
21046	22.02.26	M6.2 PORTERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.91x0.6x0.75	un	2.00	$ 737.085,00	$ 1.474.170,00	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00	=	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00
21047	22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1.00	$ 595.657,00	$ 595.657,00	1.00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595.657,00	=	1.00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595.657,00
21048	22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.76	un	1.00	$ 755.353,00	$ 755.353,00	1.00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755.353,00	=	1.00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755.353,00
21049	22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1.00	$ 743.069,00	$ 743.069,00	1.00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743.069,00	=	1.00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743.069,00
220234	22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1.00	$ 1.040.445,00	$ 1.040.445,00	1.00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.040.445,00	=	1.00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.040.445,00
220235	22.02.31	M6.7 LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2.00	$ 1.190.408,00	$ 2.380.816,00	2.00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.380.816,00	=	2.00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.380.816,00
220236	22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACION LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2.00	$ 440.354,00	$ 880.708,00	2.00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880.708,00	=	2.00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880.708,00
220237	22.02.33	M6.9 CONTROL INFORMACION Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1.00	$ 871.031,00	$ 871.031,00	1.00	$ 871.031,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871.031,00	=	1.00	$ 871.031,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871.031,00
220238	22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICION RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3.00	$ 464.949,00	$ 1.393.647,00	3.00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.393.647,00	=	3.00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.393.647,00
220239	22.02.35	M6.11 ADAPTACION NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2.00	$ 803.331,00	$ 1.606.662,00	2.00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.606.662,00	=	2.00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.606.662,00
220240	22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	un	1.00	$ 803.331,00	$ 803.331,00	1.00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803.331,00	=	1.00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803.331,00
Subtotal						**$ 138.046.920,00**		**$ 138.046.920,00**							**$ 138.046.920,00**			**$ 138.046.920,00**							**$ 138.046.920,00**
A23	**23.00.00**	**CARPINTERÍA METÁLICA**																								
22006	23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO incl. Anticorrosivo + esmalte	m	11.26	$ 239.887,00	$ 2.701.128,00	11.26	$ 2.701.128,00	0	$ -	-11.26	-$ 2.701.128,00	-			=				$ -		$ -	=		
22040	23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26.27	$ 573.166,00	$ 15.062.325,00	26.27	$ 15.062.325,00	0	$ -	-26.27	-$ 15.062.325,00	-			=				$ -		$ -	=		
22007	23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85.60	$ 627.848,00	$ 53.743.789,00	85.60	$ 53.743.789,00	0	$ -	-85.60	-$ 53.743.789,00	-			=				$ -		$ -	=		
22039	23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.2M x 1.1M)	m	67.95	$ 882.279,00	$ 59.950.858,00	67.95	$ 59.950.858,00	0	$ -	-67.95	-$ 59.950.858,00	-			=				$ -		$ -	=		
22008	23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 18 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.318.819,00	$ 4.637.638,00	2.00	$ 4.637.638,00	0	$ -	-2.0	-$ 4.637.638,00	-			=				$ -		$ -	=		
22009	23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15.00	$ 2.370.337,00	$ 35.555.055,00	15.00	$ 35.555.055,00	0	$ -	-15.0	-$ 35.555.055,00	-			=				$ -		$ -	=		
22010	23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" SOLDADAS	un	8.00	$ 1.959.745,00	$ 15.677.960,00	8.00	$ 15.677.960,00	0	$ -	-8.0	-$ 15.677.960,00	-			=				$ -		$ -	=		
22011	23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15.00	$ 2.379.702,00	$ 35.695.530,00	15.00	$ 35.695.530,00	0	$ -	-15.0	-$ 35.695.530,00	-			=				$ -		$ -	=		
22012	23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.889.166,00	$ 5.778.332,00	2.00	$ 5.778.332,00	0	$ -	-2.0	-$ 5.778.332,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES SECIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22013	23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.239.716,00	$ 4.479.432,00	2.00	$ 4.479.432,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.479.432,00	-			+				$ -		$ -	+		
22014	23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" SOLDADAS	un	4.00	$ 2.239.716,00	$ 8.958.864,00	4.00	$ 8.958.864,00	0	$ -	-4,0	-$ 8.958.864,00	-			+				$ -		$ -	+		
22016	23.00.12	P09A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL 18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL 20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" SOLDADAS	un	5.00	$ 2.435.896,00	$ 12.178.480,00	5.00	$ 12.178.480,00	0	$ -	-5,0	-$ 12.178.480,00	-			+				$ -		$ -	+		
22017	23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un	2.00	$ 2.477.692,00	$ 4.955.384,00	2.00	$ 4.955.384,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.955.384,00	-			+				$ -		$ -	+		
23200	23.00.14	P02-P PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGUN DETALLE	un	1.00	$ 2.490.216,00	$ 2.490.216,00	1.00	$ 2.490.216,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.490.216,00	-			+				$ -		$ -	+		
22021	23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un	8.00	$ 2.323.707,00	$ 18.589.656,00	8.00	$ 18.589.656,00	0	$ -	-8,0	-$ 18.589.656,00	-			+				$ -		$ -	+		
22027	23.00.16	P09 AI PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 6MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	$ 4.520.007,00	$ 4.520.007,00	1.00	$ 4.520.007,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.520.007,00	-			+				$ -		$ -	+		
22030	23.00.17	P06R PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 X 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DIM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 + 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	3.00	$ 2.766.320,00	$ 8.298.960,00	3.00	$ 8.298.960,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.298.960,00	-			+				$ -		$ -	+		
23023	23.00.18	P06H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD . BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMETICO	un	1.00	$ 3.175.092,00	$ 3.175.092,00	1.00	$ 3.175.092,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.175.092,00	-			+				$ -		$ -	+		
22031	23.00.19	P02R PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DIM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	3.00	$ 1.353.366,00	$ 4.060.098,00	3.00	$ 4.060.098,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.060.098,00	-			+				$ -		$ -	+		
22032	23.00.20	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES. AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3. EMPAQUE INTUMESCENTE. CIERRE HERMÉTICO. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACIÓN tcm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	11.00	$ 2.841.655,00	$ 31.258.205,00	11.00	$ 31.258.205,00	0	$ -	-11,0	-$ 31.258.205,00	-			+				$ -		$ -	+		
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES. AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3. EMPAQUE INTUMESCENTE. CIERRE HERMÉTICO. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACIÓN tcm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	1.00	$ 2.841.655,00	$ 2.841.655,00	1.00	$ 2.841.655,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.841.655,00	-			+				$ -		$ -	+		
22032	23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES. AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3. EMPAQUE INTUMESCENTE. CIERRE HERMÉTICO. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACIÓN tcm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	4.00	$ 2.841.655,00	$ 11.366.620,00	4.00	$ 11.366.620,00	0	$ -	-4,0	-$ 11.366.620,00	-			+				$ -		$ -	+		

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22032	23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO, DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con clasificación UL	un	3,00	$ 2.841.655,00	$ 8.524.965,00	3,00	$ 8.524.965,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.524.965,00	-			=				$ -		$ -	=		
23201	23.00.24	P10 P PUERTA 2.00x2.40 mts METALICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 2 MODULOS DE PERSIANA METALICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00	1,00	$ 1.222.915,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.222.915,00	-			=				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 355.723.164,00		$ 355.723.164,00				-$ 355.723.164,00												
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO																						
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 8.10 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	3,00	$ 17.008.111,00	$ 51.024.333,00	3,00	$ 51.024.333,00	0	$ -	-3,0	-$ 51.024.333,00	-			=				$ -		$ -	=		
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 9.07 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	$ 18.938.228,00	$ 37.876.456,00	2,00	$ 37.876.456,00	0	$ -	-2,0	-$ 37.876.456,00	-			=				$ -		$ -	=		
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE, 8 CUERPOS 7.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	$ 16.436.068,00	$ 32.872.136,00	2,00	$ 32.872.136,00	0	$ -	-2,0	-$ 32.872.136,00	-			=				$ -		$ -	=		
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9.13 X 2.90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	2,00	$ 14.860.547,00	$ 29.721.094,00	2,00	$ 29.721.094,00	0	$ -	-2,0	-$ 29.721.094,00	-			=				$ -		$ -	=		
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE 2 CUERPOS 8.10 x 3.26 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0.30 CMS	un	1,00	$ 4.938.251,00	$ 4.938.251,00	1,00	$ 4.938.251,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.938.251,00	-			=				$ -		$ -	=		
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE 4 CUERPOS 2.29 x 3.26 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	$ 14.317.494,00	$ 28.634.988,00	2,00	$ 28.634.988,00	0	$ -	-2,0	-$ 28.634.988,00	-			=				$ -		$ -	=		
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 5.43 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	2,00	$ 12.517.453,00	$ 25.034.906,00	2,00	$ 25.034.906,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.034.906,00	-			=				$ -		$ -	=		
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 8.10 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un	1,00	$ 8.683.152,00	$ 8.683.152,00	1,00	$ 8.683.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.683.152,00	-			=				$ -		$ -	=		
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR(1.10 MTS)	un	2,00	$ 12.535.383,00	$ 25.070.766,00	2,00	$ 25.070.766,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.070.766,00	-			=				$ -		$ -	=		
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 12.428.387,00	$ 12.428.387,00	1,00	$ 12.428.387,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.428.387,00	-			=				$ -		$ -	=		
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.83 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 12.381.577,00	$ 12.381.577,00	1,00	$ 12.381.577,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.381.577,00	-			=				$ -		$ -	=		
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.775 X 2.90 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	$ 12.334.440,00	$ 12.334.440,00	1,00	$ 12.334.440,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.334.440,00	-			=				$ -		$ -	=		
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE, 8 CUERPOS 7.87 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	9,00	$ 10.218.160,00	$ 91.963.440,00	9,00	$ 91.963.440,00	0	$ -	-9,0	-$ 91.963.440,00	-			=				$ -		$ -	=		
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 6 CUERPOS 7.7 3 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 12.085.369,00	$ 12.085.369,00	1,00	$ 12.085.369,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.085.369,00	-			=				$ -		$ -	=		
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	un	2,00	$ 15.131.254,00	$ 30.262.508,00	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 30.262.508,00	+	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 30.262.508,00
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 5 CUERPOS 8.505 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 10.317.794,00	$ 10.317.794,00	1,00	$ 10.317.794,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.317.794,00	-			=				$ -		$ -	=		
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 4CUERPOS 8.23 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1,00	$ 9.740.214,00	$ 9.740.214,00	1,00	$ 9.740.214,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.740.214,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (CUERPOS 5.32 X 2.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 8.317.485.00	$ 8.317.485.00	1.00	$ 8.317.485.00	0	$ -	-1.0	-$ 8.317.485.00	-			*				$ -		$ -	*		
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (4.03X2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	2.00	$ 6.338.469.00	$ 12.676.938.00	2.00	$ 12.676.938.00	0	$ -	-2.0	-$ 12.676.938.00	-			*				$ -		$ -	*		
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (3.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	3.00	$ 5.775.048.00	$ 17.325.144.00	3.00	$ 17.325.144.00	0	$ -	-3.0	-$ 17.325.144.00	-			*				$ -		$ -	*		
23022	24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (2.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 5.361.517.00	$ 5.361.517.00	1.00	$ 5.361.517.00	0	$ -	-1.0	-$ 5.361.517.00	-			*				$ -		$ -	*		
230023	24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 (2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 3.752.249.00	$ 3.752.249.00	1.00	$ 3.752.249.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.752.249.00	-			*				$ -		$ -	*		
230027	24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 4.40 X 2.80	un	1.00	$ 6.879.123.00	$ 6.879.123.00	1.00	$ 6.879.123.00		$ -		$ -	*	1.00	$ 6.879.123.00	*	1.00	$ -		$ -		$ -	*	1.00	$ 6.879.123.00
23024	24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 7.87 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.00 MTS) 6 CUERPOS	un	3.00	$ 6.956.635.00	$ 20.869.905.00	3.00	$ 20.869.905.00	0	$ -	-3.0	-$ 20.869.905.00	-			*				$ -		$ -	*		
23025	24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 6.076.138.00	$ 12.152.276.00	2.00	$ 12.152.276.00	0	$ -	-2.0	-$ 12.152.276.00	-			-				$ -		$ -	*		
23026	24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.85 X 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	2.00	$ 7.315.780.00	$ 14.631.560.00	2.00	$ 14.631.560.00	0	$ -	-2.0	-$ 14.631.560.00	-			*				$ -		$ -	*		
23056	24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.80 X 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	1.00	$ 8.921.679.00	$ 8.921.679.00	1.00	$ 8.921.679.00	0	$ -	-1.0	-$ 8.921.679.00	-			*				$ -		$ -	*		
23057	24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.60 X 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 9.132.445.00	$ 18.264.890.00	2.00	$ 18.264.890.00	0	$ -	-2.0	-$ 18.264.890.00	-			*				$ -		$ -	*		
230029	24.00.29	VE-03K CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 2.755 x 2.30 mts	un	1.00	$ 2.483.083.00	$ 2.483.083.00	1.00	$ 2.483.083.00		$ -		$ -	*	1.00	$ 2.483.083.00		1.00	$ 2.483.083.00		$ -		$ -	*	1.00	$ 2.483.083.00
230030	24.00.30	VE-03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 7.77 x 2.30 mts	un	2.00	$ 12.043.052.00	$ 24.086.104.00	2.00	$ 24.086.104.00		$ -		$ -	*	2.00	$ 24.086.104.00		2.00	$ 24.086.104.00		$ -		$ -	*	2.00	$ 24.086.104.00
23028	24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 7.87 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	5.00	$ 15.827.591.00	$ 79.137.955.00	5.00	$ 79.137.955.00	0	$ -	-5.0	-$ 79.137.955.00	-			*				$ -		$ -	*		
23027	24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 5.20 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	2.00	$ 13.748.314.00	$ 27.496.628.00	2.00	$ 27.496.628.00	0	$ -	-2.0	-$ 27.496.628.00	-			*				$ -		$ -	*		
23028	24.00.33	VE-05A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 2.140.968.00	$ 2.140.968.00	1.00	$ 2.140.968.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.140.968.00	-			*				$ -		$ -	*		
23029	24.00.34	VE-05B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 1.852.177.00	$ 1.852.177.00	1.00	$ 1.852.177.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.852.177.00	-			*				$ -		$ -	*		
23030	24.00.35	VE-05C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.98 X 0.50 MTS	un	2.00	$ 983.316.00	$ 1.966.632.00	2.00	$ 1.966.632.00	0	$ -	-2.0	-$ 1.966.632.00	-			*				$ -		$ -	*		
23031	24.00.36	VE-05D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.90 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 923.371.00	$ 923.371.00	1.00	$ 923.371.00	0	$ -	-1.0	-$ 923.371.00	-			*				$ -		$ -	*		
23032	24.00.37	VE-05E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.08 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 1.014.143.00	$ 1.014.143.00	1.00	$ 1.014.143.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.014.143.00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONCICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23033	24.00.38	VE-05F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.90 MTS	un	1.00	$ 806.021,00	$ 806.021,00	1.00	$ 806.021,00	0	$ -	-1.0	-$ 806.021,00	-			=				$ -		$ -	=		
23034	24.00.39	VE-06A VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 2.661.508,00	$ 2.661.508,00	1.00	$ 2.661.508,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.661.508,00	-			=				$ -		$ -	=		
23035	24.00.40	VE-06B VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 1.383.491,00	$ 1.383.491,00	1.00	$ 1.383.491,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.383.491,00	-			=				$ -		$ -	=		
23036	24.00.41	VE-06C VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.162.101,00	$ 2.324.202,00	2.00	$ 2.324.202,00	0	$ -	-2.0	-$ 2.324.202,00	-			=				$ -		$ -	=		
23037	24.00.42	VE-06D VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 1.17 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	4.00	$ 1.594.395,00	$ 6.377.580,00	4.00	$ 6.377.580,00	0	$ -	-4.0	-$ 6.377.580,00	-			=				$ -		$ -	=		
23038	24.00.43	VE-06E VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.809.560,00	$ 3.619.120,00	2.00	$ 3.619.120,00	0	$ -	-2.0	-$ 3.619.120,00	-			=				$ -		$ -	=		
23058	24.00.44	VE-06F VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076, 2.50 X 1.30 MTS	un	2.00	$ 2.591.955,00	$ 5.183.910,00	2.00	$ 5.183.910,00	0	$ -	-2.0	-$ 5.183.910,00	-			=				$ -		$ -	=		
23019	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINO, 1.80 X 0.40	un	7.00	$ 412.076,00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	-	7.00	$ 2.884.532,00	=	7.00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.884.532,00
23025	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 3.55 X 0.95	un	1.00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00	1.00	$ 1.222.915,00		$ -	-	1.00	$ 1.222.915,00	=	1.00	$ 1.222.915,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.222.915,00
23026	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACION EN ALUMINIO, 2.85 X 1.15	un	1.00	$ 1.230.168,00	$ 1.230.168,00	1.00	$ 1.230.168,00		$ -	+	1.00	$ 1.230.168,00	=	1.00	$ 1.230.168,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.230.168,00
23040	24.00.48	VE-09A PERFILERIA EN ALUMNIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS.	un	1.00	$ 4.725.834,00	$ 4.725.834,00	1.00	$ 4.725.834,00	0	$ -	-1.0	-$ 4.725.834,00	-							$ -		$ -			
23054	24.00.49	VE-09B PERFILERIA EN ALUMNIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.70 MTS.	un	1.00	$ 1.034.305,00	$ 1.034.305,00	1.00	$ 1.034.305,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.034.305,00	-							$ -		$ -			
23041	24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0.60 X 1.30M)	un	7.00	$ 479.726,00	$ 3.358.082,00	7.00	$ 3.358.082,00	0	$ -	-7.0	-$ 3.358.082,00	-							$ -		$ -	=		
23042	24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO, NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M	un	2.00	$ 4.630.225,00	$ 9.260.450,00	2.00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9.260.450,00	=	2.00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9.260.450,00
23043	24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.86 X 2.70M	un	1.00	$ 6.927.034,00	$ 6.927.034,00	1.00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.927.034,00	=	1.00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.927.034,00
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M	un	2.00	$ 6.404.596,00	$ 12.809.192,00	2.00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.809.192,00	=	2.00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.809.192,00
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2.00	$ 5.273.129,00	$ 10.546.258,00	2.00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.546.258,00	=	2.00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.546.258,00
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M	un	2.00	$ 5.852.408,00	$ 11.704.816,00	2.00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	-	2.00	$ 11.704.816,00	+	2.00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	-	2.00	$ 11.704.816,00
23060	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M	un	1.00	$ 5.960.410,00	$ 5.960.410,00	1.00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00	=	1.00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U". 3 CUERPOS 2.54 X 2.70M	un	3.00	$ 4.693.296,00	$ 14.079.888,00	3.00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 14.079.888,00	=	3.00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 14.079.888,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23048	24.00.58	VE-11H-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.93M	un	1.00	$ 3.967.088.00	$ 3.967.088.00	1.00	$ 3.967.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.967.088.00	=	1.00	$ 3.967.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.967.088.00
23049	24.00.59	VE-11I-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.60 X 1.94M	un	2.00	$ 4.255.636.00	$ 8.511.272.00	2.00	$ 8.511.272.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.511.272.00	=	2.00	$ 8.511.272.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.511.272.00
23050	24.00.60	VE-11J-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1.72) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.90 X 1.72 M	un	1.00	$ 3.248.088.00	$ 3.248.088.00	1.00	$ 3.248.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.248.088.00	=	1.00	$ 3.248.088.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.248.088.00
23051	24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.80 X 1.83 M	un	1.00	$ 3.312.731.00	$ 3.312.731.00	1.00	$ 3.312.731.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.312.731.00	=	1.00	$ 3.312.731.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.312.731.00
23052	24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.80 X 1.18 M	un	1.00	$ 2.183.269.00	$ 2.183.269.00	1.00	$ 2.183.269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.183.269.00	=	1.00	$ 2.183.269.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.183.269.00
23053	24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.80x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.90 X 0.85 M	un	2.00	$ 1.440.646.00	$ 2.881.292.00	2.00	$ 2.881.292.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.881.292.00	=	2.00	$ 2.881.292.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.881.292.00
23054	24.00.64	VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	un	2.00	$ 3.034.298.00	$ 6.068.596.00	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.068.596.00	=	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.068.596.00
23061	24.00.65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	un	12.00	$ 2.562.381.00	$ 30.748.572.00	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30.748.572.00	=	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 30.748.572.00
23062	24.00.66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1.70 x 1.80M	un	3.00	$ 2.521.576.00	$ 7.564.728.00	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7.564.728.00	=	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 7.564.728.00
23063	24.00.67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M	un	3.00	$ 3.271.038.00	$ 9.813.114.00	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.813.114.00	=	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.813.114.00
23064	24.00.68	VE-11R-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60w 2.18) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.80 X 2.18 M	un	1.00	$ 4.696.592.00	$ 4.696.592.00	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.696.592.00	=	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.696.592.00
23065	24.00.69	VE-12A VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	un	1.00	$ 243.359.00	$ 243.359.00	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243.359.00	=	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 243.359.00
23066	24.00.70	VE 13A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.60 x 1.90 mts	un	1.00	$ 2.136.250.00	$ 2.136.250.00	1.00	$ 2.136.250.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.136.250.00	-			=				$ -		$ -	=		
23067	24.00.71	VE-13B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS	un	1.00	$ 3.023.987.00	$ 3.023.987.00	1.00	$ 3.023.987.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.023.987.00	-			=				$ -		$ -	=		
23068	24.00.72	VE-13C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 1.696.767.00	$ 1.696.767.00	1.00	$ 1.696.767.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.696.767.00	-			=				$ -		$ -	=		
23069	24.00.73	VE-13D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 3.08 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 3.889.349.00	$ 3.889.349.00	1.00	$ 3.889.349.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.889.349.00	-			=				$ -		$ -	=		
23070	24.00.74	VE-13E VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 2.718.530.00	$ 2.718.530.00	1.00	$ 2.718.530.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.718.530.00	-			=				$ -		$ -	=		
23071	24.00.75	VE-13F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS	un	1.00	$ 4.865.207.00	$ 4.865.207.00	1.00	$ 4.865.207.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.865.207.00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23072	24.00.76	VE-13G VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.3" x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	2.00	$ 2.905.298.00	$ 5.810.596.00	2.00	$ 5.810.596.00	0	$ -	-2.0	-$ 5.810.596.00	-			*				$ -		$ -	*		
23073	24.00.77	VE-13H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038. JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS	un	1.00	$ 2.186.138.00	$ 2.186.138.00	1.00	$ 2.186.138.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.186.138.00	-			*				$ -		$ -	*		
23074	24.00.78	VE-14A CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 0.90 X 1.30 MTS	un	1.00	$ 801.744.00	$ 801.744.00	1.00	$ 801.744.00		$ -		$ -	*	1.00	$ 801.744.00	*	1.00	$ 801.744.00		$ -		$ -	*	1.00	$ 801.744.00
23024	24.00.79	VE-15A CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 0.80 X 0.90 MTS	un	2.00	$ 270.901.00	$ 541.802.00	2.00	$ 541.802.00		$ -		$ -	*	2.00	$ 541.802.00	*	2.00	$ 541.802.00		$ -		$ -	*	2.00	$ 541.802.00
23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELICULA SANDBLASTING	un	8.00	$ 1.476.017.00	$ 11.808.136.00	8.00	$ 11.808.136.00	0	$ -	-8.0	-$ 11.808.136.00	-			*				$ -		$ -	*		
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELICULA SANDBLASTING	un	15.00	$ 1.775.757.00	$ 26.636.355.00	15.00	$ 26.636.355.00	0	$ -	-15.0	-$ 26.636.355.00	-			*				$ -		$ -	*		
23077	24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35: SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMICO COLOR NATURAL	un	13.00	$ 2.430.724.00	$ 31.599.412.00	13.00	$ 31.599.412.00	0	$ -	-13.0	-$ 31.599.412.00	-							$ -		$ -			
23078	24.00.83	P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35: SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMICO COLOR NATURAL	un	3.00	$ 2.734.781.00	$ 8.204.343.00	3.00	$ 8.204.343.00	0	$ -	-3.0	-$ 8.204.343.00	-			*				$ -		$ -	*		
23079	24.00.84	P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35: SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMICO COLOR NATURAL	un	2.00	$ 3.680.163.00	$ 7.360.326.00	2.00	$ 7.360.326.00	0	$ -	-2.0	-$ 7.360.326.00	-			*				$ -		$ -	*		
23080	24.00.85	P06V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35: SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMICO COLOR NATURAL	un	1.00	$ 4.496.121.00	$ 4.496.121.00	1.00	$ 4.496.121.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.496.121.00	-			*				$ -		$ -	*		
23081	24.00.86	P09L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING	un	7.00	$ 3.491.146.00	$ 24.438.022.00	7.00	$ 24.438.022.00	0	$ -	-7.0	-$ 24.438.022.00	-			*				$ -		$ -	*		
Subtotal:						**$ 1.038.785.058.00**		**$ 1.038.785.058.00**				**-$ 813.856.332.00**			**$ 224.908.726.00**			**$ 224.908.726.00**							**$ 224.908.726.00**
A25	**25.00.00**	**CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE**																						
22002	25.00.01	DIVISION, BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58.25	$ 1.165.400.00	$ 67.884.550.00	58.25	$ 67.884.550.00		$ -		$ -	=	58.25	$ 67.884.550.00		58.25	$ 67.884.550.00		$ -		$ -		58.25	$ 67.884.550.00
22003	25.00.02	DIVISION, ORINALES LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1.44	$ 1.234.334.00	$ 1.777.441.00	1.44	$ 1.777.441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1.777.441.00	=	1.44	$ 1.777.441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1.777.441.00
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15.00	$ 332.007.00	$ 4.980.105.00	15.00	$ 4.980.105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.980.105.00	=	15.00	$ 4.980.105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.980.105.00
21052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA, MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1.00	$ 3.093.256.00	$ 3.093.256.00	1.00	$ 3.093.256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.093.256.00	=	1.00	$ 3.093.256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.093.256.00
21053	25.00.05	M.4.2-QUIMICA, MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO * 59 X 0.90M	un	1.00	$ 3.291.113.00	$ 3.291.113.00	1.00	$ 3.291.113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.291.113.00	=	1.00	$ 3.291.113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.291.113.00
21054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1.00	$ 4.760.984.00	$ 4.760.984.00	1.00	$ 4.760.984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.760.984.00	=	1.00	$ 4.760.984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.760.984.00
21055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1.00	$ 1.401.718.00	$ 1.401.718.00	1.00	$ 1.401.718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.401.718.00	=	1.00	$ 1.401.718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.401.718.00
21056	25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO, 1.07 X 0.90M	un	1.00	$ 1.281.556.00	$ 1.281.556.00	1.00	$ 1.281.556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.281.556.00	=	1.00	$ 1.281.556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.281.556.00
21057	25.00.09	M.4.6-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3.00	$ 2.105.691.00	$ 6.317.073.00	3.00	$ 6.317.073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6.317.073.00	=	3.00	$ 6.317.073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6.317.073.00
21058	25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO, 2.08 X 0.90M	un	2.00	$ 3.208.227.00	$ 6.416.454.00	2.00	$ 6.416.454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.416.454.00	=	2.00	$ 6.416.454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.416.454.00
21059	25.00.11	M.4.8-AMBIENTE, TRANSACCIÓN, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1.00	$ 1.842.896.00	$ 1.842.896.00	1.00	$ 1.842.896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.842.896.00	=	1.00	$ 1.842.896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.842.896.00
21060	25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.13 X 0.90M	un	1.00	$ 2.672.273.00	$ 2.672.273.00	1.00	$ 2.672.273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.672.273.00	=	1.00	$ 2.672.273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.672.273.00
21061	25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.40 X 0.90M	un	2.00	$ 4.056.973.00	$ 8.113.946.00	2.00	$ 8.113.946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.113.946.00	=	2.00	$ 8.113.946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.113.946.00
21062	25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	un	2.00	$ 6.210.432.00	$ 12.420.864.00	2.00	$ 12.420.864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.420.864.00	=	2.00	$ 12.420.864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.420.864.00
21063	25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1.00	$ 4.123.855.00	$ 4.123.855.00	1.00	$ 4.123.855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.123.855.00	=	1.00	$ 4.123.855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.123.855.00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21064	25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	1.00	$ 8.522.507,00	$ 8.522.507,00	1.00	$ 8.522.507,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.522.507,00	=	1.00	$ 8.522.507,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.522.507,00
21065	25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.89 X 0.90M	un	1.00	$ 2.254.864,00	$ 2.254.864,00	1.00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.254.864,00	=	1.00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.254.864,00
21066	25.00.18	M.4.17-TRABAJO, LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	4.00	$ 2.993.336,00	$ 11.973.344,00	4.00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 11.973.344,00	=	4.00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 11.973.344,00
21067	25.00.19	M.4.18-CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1.00	$ 4.481.919,00	$ 4.481.919,00	1.00	$ 4.481.919,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.481.919,00	=	1.00	$ 4.481.919,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.481.919,00
21068	25.00.20	M.4.19-CAFÉ BALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.80 X 0.90M	un	1.00	$ 3.630.714,00	$ 3.630.714,00	1.00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.630.714,00	=	1.00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.630.714,00
21069	25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	un	2.00	$ 2.803.410,00	$ 5.606.820,00	2.00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.606.820,00	=	2.00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.606.820,00
21070	25.00.22	M.4.21-CAFÉ BALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1.00	$ 3.739.908,00	$ 3.739.908,00	1.00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.739.908,00	=	1.00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.739.908,00
21071	25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2.00	$ 3.903.700,00	$ 7.807.400,00	2.00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 7.807.400,00	=	2.00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 7.807.400,00
21072	25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2.00	$ 3.114.369,00	$ 6.228.738,00	2.00	$ 6.228.738,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.228.738,00	=	2.00	$ 6.228.738,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.228.738,00
21073	25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1.00	$ 3.280.212,00	$ 3.280.212,00	1.00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.280.212,00	=	1.00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.280.212,00
21074	25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGIA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 3.363.135,00	$ 3.363.135,00	1.00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.363.135,00	=	1.00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.363.135,00
21075	25.00.27	M.4.26-PARTOS, PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1.00	$ 3.508.249,00	$ 3.508.249,00	1.00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.508.249,00	=	1.00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.508.249,00
21076	25.00.28	M.4.27-LACTANCIA / PAQUETES MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6.00	$ 3.817.634,00	$ 23.025.804,00	6.00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23.025.804,00	=	6.00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 23.025.804,00
21077	25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.84 X 0.90M	un	1.00	$ 4.067.973,00	$ 4.067.973,00	1.00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.067.973,00	=	1.00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.067.973,00
21078	25.00.30	M.4.29-VACUNACION MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1.00	$ 2.741.219,00	$ 2.741.219,00	1.00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.741.219,00	=	1.00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.741.219,00
21079	25.00.31	M.4.30-S. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1.00	$ 8.770.053,00	$ 8.770.053,00	1.00	$ 8.770.053,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.770.053,00	=	1.00	$ 8.770.053,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.770.053,00
21080	25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.62 X 0.90M	un	2.00	$ 5.270.343,00	$ 10.540.686,00	2.00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.540.686,00	=	2.00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.540.686,00
21081	25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.78 X 0.90M	un	1.00	$ 5.767.876,00	$ 5.767.876,00	1.00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.767.876,00	=	1.00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.767.876,00
21082	25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1.00	$ 8.735.552,00	$ 8.735.552,00	1.00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.735.552,00	=	1.00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.735.552,00
21083	25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1.00	$ 7.875.480,00	$ 7.875.480,00	1.00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.875.480,00	=	1.00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 7.875.480,00
21084	25.00.36	M.4.35-AUSTAMIENTO FARMACIA, MESON DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO : 81 X 1.96 X 0.90M.	un	1.00	$ 5.781.697,00	$ 5.781.697,00	1.00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.781.697,00	=	1.00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.781.697,00
21085	25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.96 X 0.90M.	un	2.00	$ 6.230.857,00	$ 12.461.714,00	2.00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.461.714,00	=	4.00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.461.714,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21086	25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO. MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE + SALPICADERO. MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA. MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.65 X 2.15 X 0.90M	un	1.00	$ 8.079.330,00	$ 8.079.330,00	1.00	$ 8.079.330,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330,00	=	1.00	$ 8.079.330,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330,00
21087	25.00.39	M.4.38-FILTROS. MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 0.96 X 0.90M	un	1.00	$ 1.179.780,00	$ 1.179.780,00	1.00	$ 1.179.780,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.179.780,00	=	1.00	$ 1.179.780,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.179.780,00
21088	25.00.40	M.4.39-FILTROS. MESON DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1.00	$ 1.393.908,00	$ 1.393.908,00	1.00	$ 1.393.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908,00	=	1.00	$ 1.393.908,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908,00
21089	25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN. MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1.00	$ 1.409.858,00	$ 1.409.858,00	1.00	$ 1.409.858,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858,00	=	1.00	$ 1.409.858,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858,00
250042	25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN. MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO 1.83 X 0.90M	un	1.00	$ 1.238.760,00	$ 1.238.760,00	1.00	$ 1.238.760,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760,00	=	1.00	$ 1.238.760,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760,00
250043	25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1.00	$ 4.897.890,00	$ 4.897.890,00	1.00	$ 4.897.890,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.890,00	=	1.00	$ 4.897.890,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.890,00
250044	25.00.44	M.4.43. COCION Y PREPARACION SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1.00	$ 3.096.901,00	$ 3.096.901,00	1.00	$ 3.096.901,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901,00	=	1.00	$ 3.096.901,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901,00
250045	25.00.45	M.4.44. COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.90 X 0.90M	un	1.00	$ 3.268.950,00	$ 3.268.950,00	1.00	$ 3.268.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950,00	=	1.00	$ 3.268.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950,00
250046	25.00.46	M.4.45. LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.00 X 0.50M	un	1.00	$ 3.441.000,00	$ 3.441.000,00	1.00	$ 3.441.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000,00	=	1.00	$ 3.441.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000,00
250047	25.00.47	M.4.46. RECEPCIÓN. COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1.00	$ 4.129.200,00	$ 4.129.200,00	1.00	$ 4.129.200,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200,00	=	1.00	$ 4.129.200,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200,00
250048	25.00.48	M.4.47. RECEPCIÓN. COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1.00	$ 4.427.419,00	$ 4.427.419,00	1.00	$ 4.427.419,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419,00	=	1.00	$ 4.427.419,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419,00
250049	25.00.49	M.4.48. HABITACIONES OBSTÉTRICAS. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8.00	$ 3.670.400,00	$ 29.363.200,00	8.00	$ 29.363.200,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200,00	=	8.00	$ 29.363.200,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200,00
250050	25.00.50	M.4.49. HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO. 2.40 X 0.50M	un	2.00	$ 2.695.450,00	$ 5.390.900,00	2.00	$ 5.390.900,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900,00	=	2.00	$ 5.390.900,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900,00
250051	25.00.51	M.4.50. HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA. SALPICADERO. 2.40 X 0.50M	un	3.00	$ 3.142.780,00	$ 9.428.340,00	3.00	$ 9.428.340,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.428.340,00	=	3.00	$ 9.428.340,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 9.428.340,00
21090	25.00.52	M.7.14-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1.00	$ 2.294.000,00	$ 2.294.000,00	1.00	$ 2.294.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.294.000,00	=	1.00	$ 2.294.000,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.294.000,00
21091	25.00.53	M.7.24-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE402G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.03M si CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 2.523.399,00	$ 2.523.399,00	1.00	$ 2.523.399,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399,00	=	1.00	$ 2.523.399,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399,00
21092	25.00.54	M.7.34-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA (DOBLE) CON SENSOR 1.58 X 0.90M	un	1.00	$ 3.670.400,00	$ 3.670.400,00	1.00	$ 3.670.400,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400,00	=	1.00	$ 3.670.400,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400,00
Subtotal						**$ 368.756.983,00**		**$ 368.756.983,00**							**$ 368.756.983,00**			**$ 368.756.983,00**							**$ 368.756.983,00**
A26	**26.00.00**	**CERRAJERIA**																							
26001	26.00.01	POMO LÍNEA ORBIT CROMADA MATE CIEGO POR DENTRO PORTUERA BOCA LLAVE	un	293.00	$ 117.609,00	$ 34.459.437,00		$ -		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437,00	=	293.00	$ 34.459.437,00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437,00
26003	26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF CERR B352 CROMADO MATE	un	15.00	$ 112.052,00	$ 1.680.780,00	15.00	$ 1.680.780,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780,00	=	15.00	$ 1.680.780,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780,00
26014	26.00.03	CERRADURA ANTIPATICO HORIZONTAL F-19 REO	un	4.00	$ 559.068,00	$ 2.236.272,00	4.00	$ 2.236.272,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272,00	=	4.00	$ 2.236.272,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272,00
26016	26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF. AMPO JUPITER CROMADA MATE	un	72.00	$ 96.796,00	$ 6.969.312,00	72.00	$ 6.969.312,00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312,00	=	72.00	$ 6.969.312,00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312,00
26018	26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE. REF. A405 JUPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE	un	265.00	$ 73.486,00	$ 19.473.790,00	265.00	$ 19.473.790,00		$ -		$ -	=	265.00	$ 19.473.790,00	=	265.00	$ 19.473.790,00		$ -		$ -	=	265.00	$ 19.473.790,00
26019	26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20	un	13.00	$ 94.547,00	$ 1.229.111,00	13.00	$ 1.229.111,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111,00	=	13.00	$ 1.229.111,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111,00
26021	26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm. En acero inoxidable	un	4.00	$ 35.885,00	$ 143.540,00	4.00	$ 143.540,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540,00	=	4.00	$ 143.540,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540,00
26005	26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDRO INFERIOR	un	36.00	$ 327.236,00	$ 11.780.496,00	36.00	$ 11.780.496,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496,00	=	36.00	$ 11.780.496,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496,00
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS SKOSCHLANGE	un	5.00	$ 143.151,00	$ 715.755,00	5.00	$ 715.755,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755,00	=	5.00	$ 715.755,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755,00
26010	26.00.10	BRAZO HIDRAULICO	un	7.00	$ 295.866,00	$ 2.069.862,00	7.00	$ 2.069.862,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.862,00	=	7.00	$ 2.069.862,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.862,00
Subtotal						**$ 80.758.155,00**		**$ 80.758.155,00**							**$ 80.758.155,00**			**$ 80.758.155,00**							**$ 80.758.155,00**
A27	**27.00.00**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																							
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79.90	$ 460.002,00	$ 36.754.160,00	56.871	$ 26.160.774,00		$ -		$ -	=	56.871	$ 26.160.774,00	=	56.87	$ 26.160.774,00		$ -		$ -	=	56.871	$ 26.160.774,00
27002	27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159.90	$ 355.454,00	$ 56.801.549,00	102.204	$ 36.328.821,00		$ -		$ -	=	102.204	$ 36.328.821,00	=	102.20	$ 36.328.821,00		$ -		$ -	=	102.204	$ 36.328.821,00
Subtotal						**$ 93.556.709,00**		**$ 62.489.595,00**							**$ 62.489.595,00**			**$ 62.489.595,00**							**$ 62.489.595,00**
A28	**28.00.00**	**PINTURA**																							
28005	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA ESTUCO PLASTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134.35	$ 51.098,00	$ 6.865.018,00	134.35	$ 6.865.018,00	159.37	$ 8.143.486,00		$ -	=	293.72	$ 15.008.504,00	=	293.72	$ 15.008.505,00		$ -		$ -	=	293.72	$ 15.008.504,00
28003	28.00.02	M-6. ESTUCÓ PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE. ESTUCO PLASTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 + 1 MANO DE VINILO TIPO1	m2	342.40	$ 38.502,00	$ 13.183.085,00	342.40	$ 13.183.085,00	196.75	$ 7.536.767,00		$ -	=	538.15	$ 20.719.852,00	=	538.15	$ 20.719.851,00		$ -		$ -	=	538.15	$ 20.719.852,00
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PINTADOS ESTUCO PLASTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO EQUIVALENTE	m2	3.162,59	$ 40.495,00	$ 128.069.082,00	3162,59	$ 128.069.082,00	1944,66	$ 78.749.007,00		$ -	=	5107,25	$ 206.818.089,00	=	5107,25	$ 206.818.089,00		$ -		$ -	=	5107,25	$ 206.818.089,00
28011	28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE. 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA CORAZA	m2	1.959,59	$ 61.219,00	$ 119.964.140,00	1959,59	$ 119.964.140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119.964.140,00	=	1959,59	$ 119.964.140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119.964.140,00
28010	28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA ZONTES DE FACHADA 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA CORAZA	m2	1.437,51	$ 30.772,00	$ 44.235.058,00	1437,51	$ 44.235.058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44.235.058,00	=	1437,51	$ 44.235.058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44.235.058,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
28009	28.00.06	M6-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229.44	$ 18.864,00	$ 4.289.181,00	229,44	$ 4.289.181,00	70,47	$ 1.317.366,00		$ -	+	299,91	$ 5.606.547,00	+	299,91	$ 5.606.518,00		$ -		$ -	+	299,91	$ 5.606.517,00
28006	28.00.07	M6-6 PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 3+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1.126,87	$ 35.141,00	$ 39.599.339,00	1126,87	$ 39.599.339,00	196,87	$ 6.883.068,00		$ -	+	1322,74	$ 46.482.407,00	+	1322,74	$ 46.482.406,00		$ -		$ -	+	1322,74	$ 46.482.407,00
28001	28.00.08	M6-7 ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO	m2	6.467,88	$ 23.680,00	$ 153.098.114,00	6467,89	$ 153.098.114,00	1389,48	$ 32.442.981,00		$ -	+	7857,37	$ 186.141.095,00	+	7857,37	$ 186.141.095,00		$ -		$ -	+	7857,37	$ 186.141.095,00
28007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3.695,92	$ 14.630,00	$ 54.071.310,00	3695,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	+	3695,92	$ 54.071.310,00	+	3695,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	+	3695,92	$ 54.071.310,00
28008	28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,70	$ 36.871,00	$ 7.449.513,00	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	=	203,70	$ 7.449.513,00	=	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	+	203,70	$ 7.449.513,00
28013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58,00	$ 10.107,00	$ 586.206,00	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 586.206,00	+	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 586.206,00
28030	28.00.12	PINTURA O PARETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO CON RECUBRIMIENTO LAMINA FOLASBLINER	m2	205,40	$ 106.910,00	$ 21.958.886,00	205,40	$ 21.958.886,00	81,78	$ 8.741.399,00		$ -	+	287,18	$ 30.700.275,00	+	287,18	$ 30.700.275,00		$ -		$ -	+	287,18	$ 30.700.275,00
28031	28.00.13	PANEL CON NUCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=30MM) TIPO SONOACUSTIC FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALON MULTIPLE SEGUN DISEÑO ACUSTICO	m2	49,44	$ 254.541,00	$ 12.584.507,00	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	+	49,44	$ 12.584.507,00	+	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	+	49,44	$ 12.584.507,00
Subtotal						$ 806.563.407,00		$ 806.563.407,00		$ 143.814.066,00					$ 750.367.473,00			$ 750.367.473,00							$ 750.367.473,00
A39	29.00.00	LINEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA																							
27008	29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, incl Puntería	m	208,78	$ 177.284,00	$ 37.009.808,00	208,78	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	+	208,78	$ 37.009.808,00	+	208,78	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	+	208,78	$ 37.009.808,00
27009	29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE incl Puntería	m	52,28	$ 226.667,00	$ 11.954.711,00	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	+	52,28	$ 11.954.711,00	+	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	+	52,28	$ 11.954.711,00
27004	29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90	un	208,00	$ 63.446,00	$ 13.196.768,00	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	+	208,00	$ 13.196.768,00	+	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	+	208,00	$ 13.196.768,00
27006	29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCION DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACION	m2	68,27	$ 180.488,00	$ 12.320.550,00	68,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	+	68,27	$ 12.320.550,00	+	68,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	+	68,27	$ 12.320.550,00
27007	29.00.06	CORTINAS PARA AREAS DE OBSERVACION (URGENCIAS) Y RECUPERACION (QUIRURGICAS) COLOR SEGUN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L" CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL LAVABLE	m	74,49	$ 344.099,00	$ 25.631.935,00	74,49	$ 25.631.935,00		$ -		$ -		74,49	$ 25.631.935,00		74,49	$ 25.631.935,00		$ -		$ -		74,49	$ 25.631.935,00
Subtotal						$ 100.113.772,00		$ 100.113.772,00							$ 100.113.772,00			$ 100.113.772,00							$ 100.113.772,00
A30	30.00.00	ASEO																							
30001	30.00.01	ASEO	m2	6678,27	$ 12.407,00	$ 82.857.296,00	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	+	6678,27	$ 82.857.296,00	+	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	+	6678,27	$ 82.857.296,00
30002	30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1317,00	$ 4.419,00	$ 5.819.823,00	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	+	1317,00	$ 5.819.823,00	+	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	+	1317,00	$ 5.819.823,00
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	tl	70,00	$ 121.190,00	$ 8.483.300,00	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	+	70,00	$ 8.483.300,00	+	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	+	70,00	$ 8.483.300,00
Subtotal						$ 97.160.419,00		$ 97.160.419,00							$ 97.160.419,00			$ 97.160.419,00							$ 97.160.419,00
01	31.00.00	VIAS - URBANISMO INTERNO																							
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.973,12	$ 4.198,00	$ 12.481.158,00	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	+	2973,12	$ 12.481.158,00	+	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	+	2973,12	$ 12.481.158,00
29006	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.778,97	$ 1.841,00	$ 3.275.084,00	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	+	1778,97	$ 3.275.084,00	+	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	+	1778,97	$ 3.275.084,00
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T-2400	m2	1.778,97	$ 7.132,00	$ 12.687.814,00	1778,97	$ 12.687.814,00	220,00	$ 1.569.040,00		$ -	-	1998,97	$ 14.256.854,00	-	1998,97	$ 14.256.854,00		$ -		$ -	-	1998,97	$ 14.256.854,00
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,89	$ 116.022,00	$ 61.919.781,00	533,89	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	+	533,89	$ 61.919.781,00	+	533,89	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	+	533,89	$ 61.919.781,00
29008	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355,79	$ 128.693,00	$ 45.787.662,00	355,79	$ 45.787.662,00	50,00	$ 6.434.650,00		$ -	+	405,79	$ 52.222.332,00	+	405,79	$ 52.222.332,00		$ -		$ -	+	405,79	$ 52.222.332,00
29011	31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96	$ 66.837,00	$ 59.816.442,00	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	+	894,96	$ 59.816.442,00	+	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	+	894,96	$ 59.816.442,00
29038	31.00.07	BOLSILLÓN CONCRETO H 20 + 8 TEXTURA LISA	m2	1329,49	$ 118.018,00	$ 156.903.751,00	1329,49	$ 156.903.751,00	0	$ -		-1329,5	$ 156.903.751,00	-		-									
29034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=40 mt h=4o mt incl Pintura	un	58,00	$ 149.324,00	$ 8.660.792,00	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 8.660.792,00	+	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 8.660.792,00
28015	31.00.09	FLECHA SENCILLA LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACION	un	3,00	$ 73.605,00	$ 220.815,00	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 220.815,00	+	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 220.815,00
28016	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	2,00	$ 89.034,00	$ 178.068,00	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 178.068,00	+	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 178.068,00
28018	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	1,00	$ 448.437,00	$ 448.437,00	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 448.437,00	+	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 448.437,00
28017	31.00.12	CEBRAS LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	$ 25.443,00	$ 99.228,00	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	+	3,90	$ 99.228,00	+	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	+	3,90	$ 99.228,00
28020	31.00.13	LINEA TRAFICO PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	$ 10.704,00	$ 2.185.757,00	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	+	204,20	$ 2.185.757,00	+	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	+	204,20	$ 2.185.757,00
28022	31.00.14	NUMERACION PARQUEADERO LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACION EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	$ 30.646,00	$ 858.088,00	28,00	$ 858.088,00		$ -		$ -	+	28,00	$ 858.088,00	+	28,00	$ 858.088,00		$ -		$ -	+	28,00	$ 858.088,00
3043	31.00.15	FILTRO FRANCES EN BASE MURO DE CONTENCION SEGUN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt incl Excavación geotextil NT 1600, tubería y material filtrante segun especificación	m	170,03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	+	170,03	$ 13.204.700,00	+	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	+	170,03	$ 13.204.700,00
Subtotal						$ 378.727.397,00		$ 378.727.397,00		$ 8.003.690,00		-$ 156.903.751,00			$ 229.827.336,00			$ 229.827.336,00							$ 229.827.336,00
02	33.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO																							
29009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.194,15	$ 1.841,00	$ 2.198.430,00	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 2.198.430,00	+	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 2.198.430,00
29008	32.00.02	GEOTEXTIL T-2100	m2	1.194,15	$ 8.800,00	$ 10.508.520,00	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 10.508.520,00	+	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 10.508.520,00
29037	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1 e. Min=0.30 mt	m3	358,25	$ 119.951,00	$ 42.965.281,00	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	+	358,25	$ 42.965.281,00	+	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	+	358,25	$ 42.965.281,00
29027	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt	m2	464,67	$ 83.491,00	$ 38.795.846,00	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	+	464,67	$ 38.795.846,00	+	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	+	464,67	$ 38.795.846,00
29080	32.00.05	HELODRA EN GRES TIPO TABLÓN CAFE REF + 225012589 de 30.5 x 7.5 cm de alfa o equivalente instalación de paso bateado incl. Limpieza	m2	321,35	$ 68.000,00	$ 87.209.100,00		$ -		$ -		$ -	+			+							+		
28021	32.00.06	CARCAMO PREFABRICADO POLIMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8,00	$ 148.939,00	$ 1.191.512,00	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 1.191.512,00	+	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 1.191.512,00
29081	32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.030,00	$ 115.707.900,00	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	+	128,99	$ 115.707.900,00	+	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	+	128,99	$ 115.707.900,00
29012	32.00.08	CONTENEDORES DE RAÍCES B-20	un	12,00	$ 127.503,00	$ 1.530.036,00	12,00	$ 1.530.036,00	0	$ -		-12,0	-$ 1.530.036,00	-		-							-		
29021	32.00.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT, incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136.935,00	$ 1.643.220,00	12,00	$ 1.643.220,00	0	$ -		-12,0	-$ 1.643.220,00	-		-							-		
29019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVALIDOS EN CONCRETO 2500 PSI e=0.10 mt. Sub base=0.40mt. Incl. remates contra anden sardinel y via	m2	109,67	$ 157.623,00	$ 17.286.514,00	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	+	109,67	$ 17.286.514,00	+	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	+	109,67	$ 17.286.514,00
29026	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO e=0.20 mt. Incl. remates contra anden sardinel y via	m2	318,37	$ 332.095,00	$ 105.729.085,00	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	+	318,37	$ 105.729.085,00	+	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	+	318,37	$ 105.729.085,00
29025	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60.242,00	$ 46.447.787,00	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	+	771,02	$ 46.447.787,00	+	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	+	771,02	$ 46.447.787,00
29031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGUN DISEÑO	m	15,25	$ 1.867.183,00	$ 28.474.541,00	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	+	15,25	$ 28.474.541,00	+	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	+	15,25	$ 28.474.541,00
29017	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14.398,00	$ 839.115,00	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	+	58,28	$ 839.115,00	+	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	+	58,28	$ 839.115,00

CONDICIONES OFICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
29029	32.00.15	CESPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts, para nivelación sustrato más empareje de superficie entre sepadores	m2	3.172,83	$ 59.089,00	$ 187.479.352,00	3172,83	$ 187.479.352,00	0	$ -	-3172,8	-$ 187.479.352,00	-	-	$ -	-	-	$ -		$ -		$ -	-	-	$ -
29041	32.00.16	LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M M-130	un	5,00	$ 70.437,00	$ 352.185,00	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 352.185,00	+	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 352.185,00
29032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificacion estructural	m2	729,48	$ 89.978,00	$ 65.635.692,00	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	=	729,48	$ 65.635.692,00	+	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	+	729,48	$ 65.635.692,00
29033	32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1.467.568,00	$ 39.624.336,00	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 39.624.336,00	+	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	+	27,00	$ 39.624.336,00
29039	32.00.19	CASUELA 22.5 x 30 x 80 cm REF. AC120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	$ 176.890,00	$ 34.804.876,00	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 34.804.876,00	+	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	+	196,76	$ 34.804.876,00
29082	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8.833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	=	8833,77	$ 67.233.823,00	+	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	+	8833,77	$ 67.233.823,00
45065	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7.781,00	$ 2.561.972,00	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	=	329,26	$ 2.561.972,00	+	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	+	329,26	$ 2.561.972,00
Subtotal						$ 899.219.123,00		$ 811.810.623,00				-$ 190.852.800,00			$ 620.357.415,00			$ 620.357.415,00							$ 620.357.415,00
D3	33.00.00	MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO																							
28019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1.80m x 0.78m x 0.45m)	un	11,00	$ 1.969.441,00	$ 21.663.851,00	11,00	$ 21.663.851,00	0	$ -	-6,0	-$ 11.816.646,00	-	5,00	$ 9.847.205,00	+	5,00	$ 9.847.205,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 9.847.205,00
29023	33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5,00	$ 1.281.596,00	$ 6.407.780,00	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 6.407.780,00	+	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 6.407.780,00
Subtotal						$ 28.071.631,00		$ 28.071.631,00				-$ 11.816.646,00			$ 16.254.985,00			$ 16.254.985,00							$ 16.254.985,00
D4	34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL - URBANISMO INTERNO																							
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31.097.277,00	$ 31.097.277,00	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.097.277,00	+	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 31.097.277,00
32091	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28.288.682,00	$ 56.577.364,00	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.288.682,00	+	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 28.288.682,00
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	$ 74.242.811,00	$ 74.242.811,00	1,00	$ 74.242.811,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.242.811,00	-	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143.175.155,00	$ 143.175.155,00	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 143.175.155,00	+	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 143.175.155,00
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Sombas desarenador mano de obra y demas elementos para su correcta ejecucion	un	1,00	$ 191.581.539,00	$ 191.581.539,00	1,00	$ 191.581.539,00	0	$ -	-1,0	-$ 191.581.539,00	-	-	$ -					$ -		$ -			
32035	34.00.06	PÉRGOLA	un	1,00	$ 229.050.205,00	$ 229.050.205,00	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229.050.205,00	=	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229.050.205,00
Subtotal						$ 725.724.351,00		$ 697.435.669,00				-$ 265.824.350,00			$ 431.611.319,00			$ 431.611.319,00							$ 431.611.319,00
D5	35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO																							
45001	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 70.816,00	$ 13.287.914,00	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	=	187,64	$ 13.287.914,00	=	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	=	187,64	$ 13.287.914,00
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e promedio 05 mt.	m2	29,69	$ 32.680,00	$ 970.269,00	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	=	29,69	$ 970.269,00	=	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	=	29,69	$ 970.269,00
45003	35.00.03	ZAPATAS concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755.880,00	$ 5.608.630,00	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	=	7,42	$ 5.608.630,00	=	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	=	7,42	$ 5.608.630,00
45050	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C 28 Mpa Inc. incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829.320,00	$ 3.698.767,00	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	=	4,46	$ 3.698.767,00	=	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	=	4,46	$ 3.698.767,00
45004	35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859.564,00	$ 8.578.349,00	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	=	9,98	$ 8.578.349,00	=	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	=	9,98	$ 8.578.349,00
45005	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0.20 m. concreto 28 Mpa	m2	41,26	$ 747.682,00	$ 10.219.359,00	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	=	41,26	$ 10.219.359,00	=	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	=	41,26	$ 10.219.359,00
45006	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL enviarable m. concreto 28 Mpa	m2	76,06	$ 289.999,00	$ 22.057.324,00	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	=	76,06	$ 22.057.324,00	=	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	=	76,06	$ 22.057.324,00
45007	35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e: 0.15 mt, incl. Grafil, mortar grouting de celdas con rdn y anclaje sismico contra estructura segun diseño. Incluye frisados	m2	35,91	$ 127.865,00	$ 4.591.632,00	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 4.591.632,00	=	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 4.591.632,00
45008	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 3/8", segun diseño	un	84,00	$ 58.072,00	$ 4.962.048,00	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 4.962.048,00	=	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 4.962.048,00
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal incluye conector cinta de acabado Tapon de remate y sikaflex transparente	m2	175,69	$ 165.392,00	$ 29.057.720,00	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	=	175,69	$ 29.057.720,00	=	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	=	175,69	$ 29.057.720,00
45010	35.00.11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal 20 ancho 90cm	m	41,83	$ 50.025,00	$ 2.092.546,00	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	=	41,83	$ 2.092.546,00	=	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	=	41,83	$ 2.092.546,00
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PERGOLA tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	$ 102.287,00	$ 7.458.722,00	72,90	$ 7.458.722,00		$ -		$ -	=	72,90	$ 7.458.722,00	=	72,90	$ 7.458.722,00		$ -		$ -	=	72,90	$ 7.458.722,00
45013	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 Incluye ANGULO 1" X 1/8" PULG, PLATINA 1X1/8 PULG y puntos de soldadura PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,69	$ 290.110,00	$ 95.646.386,00	329,69	$ 95.646.386,00		$ -		$ -	=	329,69	$ 95.646.386,00	=	329,69	$ 95.646.386,00		$ -		$ -	=	329,69	$ 95.646.386,00
45014	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUIA PARA PERNO) 3/16" Pernos Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3/16" AISI 316 LONGITUD 122mm	m	78,57	$ 28.061,00	$ 2.204.753,00	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	=	78,57	$ 2.204.753,00	+	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	+	78,57	$ 2.204.753,00
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGUN ESPECIFICACION	m2	35,91	$ 24.730,00	$ 888.054,00	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 888.054,00	+	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	+	35,91	$ 888.054,00
45016	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO incl. Anticorrosivo + esmalte	m	42,87	$ 573.366,00	$ 24.580.200,00	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	=	42,87	$ 24.580.200,00	+	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	+	42,87	$ 24.580.200,00
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 figurado	kg	5.497,87	$ 7.611,00	$ 41.844.289,00	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	=	5497,87	$ 41.844.289,00	+	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	+	5497,87	$ 41.844.289,00
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98,10	$ 7.781,00	$ 763.316,00	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	=	98,10	$ 763.316,00	+	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	+	98,10	$ 763.316,00
45019	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METALICA PARA RAMPA PEATONAL Inc Pernos, rigidizadores, imprimanta epoxico rico en cinc, pintura acabado en poliuretano en 3mils	kg	7.521,95	$ 22.613,00	$ 170.093.855,00	7521,95	$ 170.093.855,00		$ -		$ -	=	7521,95	$ 170.093.855,00	+	7521,95	$ 170.093.855,00		$ -		$ -	+	7521,95	$ 170.093.855,00
Subtotal						$ 448.602.113,00		$ 448.602.113,00							$ 448.602.113,00			$ 448.602.113,00							$ 448.602.113,00
E1	36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO																							
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajistico conformado por una franja de arbustos de la especie Jimanclio, distanciada a 0.30 mts. se propone plantar ademas a una distancia minima de 10 mt. individuos de la especie Guayacan amarillo	m	230,05	$ 20.700,00	$ 4.762.035,00	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	=	230,05	$ 4.762.035,00	+	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	+	230,05	$ 4.762.035,00
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia minima de 10 mts	un	45,00	$ 28.990,00	$ 1.304.550,00	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.304.550,00	+	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	+	45,00	$ 1.304.550,00
Subtotal						$ 6.066.585,00		$ 6.066.585,00							$ 6.066.585,00			$ 6.066.585,00							$ 6.066.585,00
E2	37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO																							
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclopeo y refuerzo de vigas	m	152,34	$ 238.594,00	$ 36.347.410,00	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	=	152,34	$ 36.347.410,00	+	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	+	152,34	$ 36.347.410,00
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, Inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclopeo. Garantia 2 años	m	230,05	$ 412.639,00	$ 94.927.602,00	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	=	233,73	$ 96.446.113,00	+	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	+	233,73	$ 96.446.113,00
Subtotal						$ 131.275.012,00		$ 132.793.523,00							$ 132.793.523,00			$ 132.793.523,00							$ 132.793.523,00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																							
	INP. 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRIO, SISTEMA PROYECTADO IN SITU CON IMPRIMACIÓN EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM	M2		$ 178.983,00		94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	=	94,95	$ 16.994.450,00	+	94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	+	94,95	$ 16.994.450,00
	INP. 2	IMPERMEABILIZACIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2		$ 109.126,00		212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	=	212,32	$ 23.169.462,00	+	212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	+	212,32	$ 23.169.462,00
	INP. 3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE .07	M2		$ 47.864,00		5226,64	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	=	5226,64	$ 249.122.569,00	+	5226,64	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	+	5226,64	$ 249.122.569,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30*30	M2		$ 189.972,00		1321,38	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	=	1321,38	$ 251.019.502,00	=	1321,38	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	=	1321,38	$ 251.019.502,00
	INP 5	PARETE PARA PILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 HASTA 0,45 H	ML		$ 47.812,44		1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 82.453.031,00	=	1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 82.453.031,00
	INP 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2		$ 51.852,00		2782,09	$ 143.700.368,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 143.700.368,00	=	2782,09	$ 143.700.368,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 143.700.368,00
	INP 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	ML		$ 28.311,00		1724,51	$ 48.822.803,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 48.822.803,00	=	1724,51	$ 48.822.803,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 48.822.803,00
	INP 8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10), Incl Cinta goteo Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	ML		$ 53.808,00		51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 2.744.208,00	=	51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 2.744.208,00
CAP 12.14	INP 9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.205.253,00				40,00	$ 48.210.120,00		$ -	=	40,00	$ 48.210.120,00	=	40,00	$ 48.210.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 48.210.120,00
CAP 12.14	INP. 10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.747.917,00				4,00	$ 6.991.668,00		$ -	=	4,00	$ 6.991.668,00	=	4,00	$ 6.991.668,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 6.991.668,00
CAP 15.08	INP. 11	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 21.116,00		452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	=	452,00	$ 9.544.432,00	=	452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	=	452,00	$ 9.544.432,00
CAP 15.09	INP 12	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 33.932,00		105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 3.562.860,00	=	105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 3.562.860,00
CAP 15.09	INP 13	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 51.019,00		62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 3.163.178,00	=	62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 3.163.178,00
CAP 15.09	INP. 14	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 70.041,00		46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 3.221.886,00	=	46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 3.221.886,00
CAP 15.09	INP 15	Soportaria En Rel Chanel Dos Varillas Y Abrazaderas Metalicas Para Red De Gases Medicinales	un		$ 59.006,00		144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -	=	144,00	$ 8.352.864,00	=	144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -	=	144,00	$ 8.352.864,00
CAP 15.08	INP 16	Tuberia PVC-C900 OR18 6" AWWA	M		$ 403.873,00		18,00	$ 7.266.114,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 7.266.114,00	=	18,00	$ 7.266.114,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 7.266.114,00
CAP 15.09	INP. 17	Reductor Hd B1100 6" (Incluye Atraque En Concreto)	un		$ 1.373.784,00		4,00	$ 5.495.136,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.495.136,00	=	4,00	$ 5.495.136,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.495.136,00
CAP 15.09	INP. 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm	un		$ 1.282.707,00		4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.130.828,00	=	4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.130.828,00
CAP 15.09	INP. 19	Union Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un		$ 737.226,00		2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.452,00	=	2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.452,00
CAP 15.09	INP. 20	Reducion Codo HD Mj X Mj 8"X4" UL/FM	un		$ 125.398,00		1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 125.398,00	=	1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 125.398,00
CAP 16.04	INP. 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m		$ 16.223.051,00		12,00	$ 194.676.612,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 194.676.612,00	=	12,00	$ 194.676.612,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 194.676.612,00
CAP 16.04	INP. 22	ALIMENTADORES 5 EN 5(3#750+1#750)+1#750T CU	m		$ 16.745.684,00		15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 251.185.260,00	=	15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 251.185.260,00
CAP 16.04	INP 23	ALIMENTADORES EN 2(3#750+1#750)+1#750T CU AWG (TIPO THW)	m		$ 5.316.833,00		20,00	$ 106.336.660,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 106.336.660,00	=	20,00	$ 106.336.660,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 106.336.660,00
CAP 16.04	INP 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T CU AWG (TIPO THW)	m		$ 4.913.675,00		20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 98.273.500,00	=	20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 98.273.500,00
CAP 16.04	INP. 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T CU AWG (TIPO THW)	m		$ 6.950.378,00		40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 278.015.120,00	=	40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 278.015.120,00
CAP 16.06	INP. 26	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 200.157.204,00		1,00	$ 200.157.204,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 200.157.204,00	=	1,00	$ 200.157.204,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 200.157.204,00
CAP 16.06	INP. 27	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TTA" 480/277 V INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TTF" TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 220/120 V INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 22.236.052,00		1,00	$ 22.236.052,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 22.236.052,00	=	1,00	$ 22.236.052,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 22.236.052,00
CAP 16.06	INP. 28	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 138.977.216,00		1,00	$ 138.977.216,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 138.977.216,00	=	1,00	$ 138.977.216,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 138.977.216,00
CAP 16.06	INP 29	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL "TP" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 270.880.023,00		1,00	$ 270.880.023,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 270.880.023,00	=	1,00	$ 270.880.023,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 270.880.023,00
CAP 16.06	INP. 30	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TH-KP" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO.	un		$ 30.112.439,00		1,00	$ 30.112.439,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 30.112.439,00	=	1,00	$ 30.112.439,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.112.439,00
CAP 16.06	INP. 31	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 99.921.141,00		1,00	$ 99.921.141,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 99.921.141,00	=	1,00	$ 99.921.141,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.921.141,00
CAP 16.06	INP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNI-KP" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 32.923.555,00		1,00	$ 32.923.555,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 32.923.555,00	=	1,00	$ 32.923.555,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 32.923.555,00
CAP 16.06	INP. 33	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 18.486.952,00		1,00	$ 18.486.952,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 18.486.952,00	=	1,00	$ 18.486.952,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 18.486.952,00
CAP 16.06	INP. 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 15.975.292,00		1,00	$ 15.975.292,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 15.975.292,00	=	1,00	$ 15.975.292,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.975.292,00
CAP 16.06	INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un		$ 8.792.883,00		1,00	$ 8.792.883,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 8.792.883,00	=	1,00	$ 8.792.883,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.792.883,00
CAP 16.08	INP. 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7.009.555,00		1,00	$ 7.009.555,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 7.009.555,00	=	1,00	$ 7.009.555,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.009.555,00
CAP 16.08	INP. 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7.451.713,00		1,00	$ 7.451.713,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 7.451.713,00	=	1,00	$ 7.451.713,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.451.713,00
CAP 16.08	INP. 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	un		$ 662.780,00		2,00	$ 1.325.560,00	0	$ -		$ -	=	2,00	$ 1.325.560,00	=	2,00	$ 1.325.560,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.325.560,00
CAP 16.08	INP. 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE LINEA 13,2 KV (MT 321)	un		$ 5.586.535,00		1,00	$ 5.586.535,00	0	$ -		$ -	=	1,00	$ 5.586.535,00	=	1,00	$ 5.586.535,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.586.535,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 18.08	3NP 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSION QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	un		$ 3.546.648,00				1,00	$ 3.546.648,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.546.648,00	=	1,00	$ 3.546.648,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.546.648,00
CAP 18.08	3NP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE LINEA 13.2 KV (MT 613-1)	un		$ 9.373.234,00				1,00	$ 9.373.234,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.373.234,00	=	1,00	$ 9.373.234,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.373.234,00
CAP 18.08	3NP 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFASICA	un		$ 5.640.847,00				1,00	$ 5.640.847,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.640.847,00	=	1,00	$ 5.640.847,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.640.847,00
CAP 18.08	3NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFASICA, FIN DE LINEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACION DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR KLPE	un		$ 11.914.875,00				1,00	$ 11.914.875,00	0	$ -	+	1,00	$ 11.914.875,00	=	1,00	$ 11.914.875,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.914.875,00
CAP 18.08	3NP 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA	un		$ 53.070.140,00				1,00	$ 53.070.140,00	0	$ -	+	1,00	$ 53.070.140,00	=	1,00	$ 53.070.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.070.140,00
CAP 18.08	3NP 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63 INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 457.387,00				105,00	$ 48.025.635,00	0	$ -	+	105,00	$ 48.025.635,00	=	105,00	$ 48.025.635,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 48.025.635,00
CAP 18.08	3NP 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 438.043,00				30,00	$ 13.141.290,00	0	$ -	+	30,00	$ 13.141.290,00	=	30,00	$ 13.141.290,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 13.141.290,00
		ACCESORIOS DE TUBERIA																							
CAP 20.00	3NP 50	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF. MXJ-YA1509M	un		$ 779.688,00				11,00	$ 8.576.568,00	-	$ -	+	11,00	$ 8.576.568,00	=	11,00	$ 8.576.568,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 8.576.568,00
CAP 20.00	3NP 51	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF. MXJ-YA2512M	un		$ 1.156.554,00				30,00	$ 34.696.620,00	0	$ -	+	30,00	$ 34.696.620,00	=	30,00	$ 34.696.620,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 34.696.620,00
CAP 20.00	3NP 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU REF. MXJ-YA2615M	un		$ 1.188.334,00				8,00	$ 9.506.672,00	0	$ -	+	8,00	$ 9.506.672,00	=	8,00	$ 9.506.672,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 9.506.672,00
CAP 20.00	3NP 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF. MXJ-YA2812M	un		$ 1.312.447,00				10,00	$ 13.124.470,00	0	$ -	+	10,00	$ 13.124.470,00	=	10,00	$ 13.124.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 13.124.470,00
CAP 20.00	3NP 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF. MXJ-YA3419M	un		$ 1.963.738,00				9,00	$ 17.673.642,00	0	$ -	+	9,00	$ 17.673.642,00	=	9,00	$ 17.673.642,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 17.673.642,00
CAP 20.00	3NP 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 339KBTU - 461KBTU REF. MXJ-YA4119M	un		$ 2.070.600,00				3,00	$ 6.211.800,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.211.800,00	=	3,00	$ 6.211.800,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.211.800,00
CAP 20.00	3NP 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF. MXJ-YA4422M	un		$ 2.320.738,00				2,00	$ 4.641.476,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.641.476,00	=	2,00	$ 4.641.476,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.641.476,00
CAP 20.00	3NP 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF. MXJ-TA4422M	un		$ 2.279.811,00				2,00	$ 4.559.622,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.559.622,00	=	2,00	$ 4.559.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.559.622,00
CAP 20.00	3NP 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF. MXJ-TA3819M	un		$ 1.824.915,00				3,00	$ 5.549.745,00	0	$ -	+	3,00	$ 5.549.745,00	=	3,00	$ 5.549.745,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 5.549.745,00
		SISTEMA DE CONTROL																							
CAP 20.00	3NP 59	PISOTECHO 36 200 BTU REF. AM112JNCONH/EU	un		$ 8.270.857,00				1,00	$ 8.270.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.270.857,00	=	1,00	$ 8.270.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.270.857,00
CAP 20.00	3NP 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACION REF. MCM-A300N	un		$ 81.199.650,00				1,00	$ 81.199.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 81.199.650,00	=	1,00	$ 81.199.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 81.199.650,00
CAP 20.00	3NP 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO JOYTE / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF. MWR-SH00N	un		$ 826.499,00				46,00	$ 37.988.154,00	0	$ -	+	46,00	$ 37.988.154,00	=	46,00	$ 37.988.154,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 37.988.154,00
		CONTROLADORES																							
CAP 20.00	3NP 62	GATEWAY MONITOR BACNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO incluye cable blindado, cable tipo gabinetes y tubería emt 3/4"	un		$ 89.565.091,00				1,00	$ 89.565.091,00	0	$ -	+	1,00	$ 89.565.091,00	=	1,00	$ 89.565.091,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.565.091,00
CAP 20.00	3NP 63	CANALIZACIONES CON CABLE DE CONTROL BLINDADO Y APANTALLADO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ESTANQUEIDAD, SISTEMA DE VACIO, PRESURIZACION Y PURGADOR DEL SISTEMA ADEMAS INCLUYE NITROGENO Y ECOFLUX	un		$ 233.666.235,00				1,00	$ 233.666.235,00	0	$ -	+	1,00	$ 233.666.235,00	=	1,00	$ 233.666.235,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 233.666.235,00
		DIFUSORES																							
CAP 20.00	3NP 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"	un		$ 423.540,00				15,00	$ 6.353.100,00	0	$ -	+	15,00	$ 6.353.100,00	=	15,00	$ 6.353.100,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.353.100,00
CAP 20.00	3NP 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"	un		$ 333.432,00				8,00	$ 2.667.456,00	0	$ -	+	8,00	$ 2.667.456,00	=	8,00	$ 2.667.456,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 2.667.456,00
CAP 20.00	3NP 66	UNIDAD CONTROLADORA CENTRALIZADA PARA SISTEMAS VRF (AC SMART O EQUIVALENTE)	un		$ 48.450.000,00				1,00	$ 48.450.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 48.450.000,00	=	1,00	$ 48.450.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 48.450.000,00
CAP 22.01	3NP 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"X 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3.646.019,00				6,00	$ 21.876.114,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.876.114,00	=	6,00	$ 21.876.114,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 21.876.114,00
CAP 22.01	3NP 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un		$ 2.985.795,00				1,00	$ 2.985.795,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.985.795,00	=	1,00	$ 2.985.795,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.985.795,00
CAP 22.01	3NP 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 5.175.684,00				1,00	$ 5.175.684,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.175.684,00	=	1,00	$ 5.175.684,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.175.684,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP. 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.781.303,00				61,00	$ 229.439.483,00	0	$ -	+	61,00	$ 229.439.483,00	+	61,00	$ 229.439.483,00		$ -		$ -	+	61,00	$ 229.439.483,00
CAP 22.01	INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.181.410,00				14,00	$ 44.539.740,00	0	$ -	+	14,00	$ 44.539.740,00	+	14,00	$ 44.539.740,00		$ -		$ -	+	14,00	$ 44.539.740,00
CAP 22.01	INP. 72	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 3.708.685,00				25,00	$ 92.667.375,00	0	$ -	+	25,00	$ 92.667.375,00	+	25,00	$ 92.667.375,00		$ -		$ -	+	25,00	$ 92.667.375,00
CAP 22.01	INP. 73	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.891.655,00				1,00	$ 4.891.655,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.891.655,00	+	1,00	$ 4.891.655,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.891.655,00
CAP 22.01	INP. 74	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20 BISAGRA [illegible]	un		$ 7.938.515,00				8,00	$ 63.492.120,00	0	$ -	+	8,00	$ 63.492.120,00	+	8,00	$ 63.492.120,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 63.492.120,00
CAP 22.01	INP. 75	P03-J SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA P.ESCABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 5.635.224,00				4,00	$ 22.540.896,00	0	$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00	+	4,00	$ 22.540.896,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00
CAP 22.01	INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR BODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.429.350,00				51,00	$ 225.896.850,00	0	$ -	+	51,00	$ 225.896.850,00	+	51,00	$ 225.896.850,00		$ -		$ -	+	51,00	$ 225.896.850,00
CAP 22.01	INP. 77	P03-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts, ABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO A 34 SATINADO MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL 20.	un		$ 5.267.295,00				4,00	$ 21.069.180,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.069.180,00	+	4,00	$ 21.069.180,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 21.069.180,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP. 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.266.200,00				25,00	$ 106.380.000,00	0	$ -	+	25,00	$ 106.380.000,00	=	25,00	$ 106.380.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 106.380.000,00
CAP 22.01	INP. 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.559.126,00				10,00	$ 45.591.260,00	0	$ -	+	10,00	$ 45.591.260,00	=	10,00	$ 45.591.260,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 45.591.260,00
CAP 22.01	INP. 80	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 3M SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM. X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA [illegible]	un		$ 4.548.825,00				2,00	$ 9.097.650,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.097.650,00	=	2,00	$ 9.097.650,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.097.650,00
CAP 22.01	INP. 81	P08-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.866.750,00				4,00	$ 12.200.220,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.200.220,00	=	3,00	$ 12.200.220,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 12.200.220,00
CAP 23.00	INP. 82	P09A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.824.445,30				2,00	$ 7.648.890,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.648.890,00		2,00	$ 7.648.890,00		$ -		$ -		2,00	$ 7.648.890,00
CAP 23.00	INP. 83	P09B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0.30 M mts HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 3M SATINADO. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 3.908.578,00				10,00	$ 39.085.780,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.085.780,00	=	10,00	$ 39.085.780,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 39.085.780,00
CAP 23.00	INP. 84	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40MMONTANTE 0.80x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.238.055,00				6,00	$ 19.428.330,00	0	$ -	+	6,00	$ 19.428.330,00	=	6,00	$ 19.428.330,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 19.428.330,00
CAP 23.00	INP. 85	P01B UNGINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 3M SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 19- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 3.923.871,00				10,00	$ 39.238.710,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.238.710,00	=	10,00	$ 39.238.710,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 39.238.710,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 86	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 4.755.958,00				2,00	$ 9.511.716,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.511.716,00	=	2,00	$ 9.511.716,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.511.716,00
CAP 23.00	INP. 87	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.895.265,00				2,00	$ 7.390.530,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.390.530,00	=	2,00	$ 7.390.530,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7.390.530,00
CAP 23.00	INP. 88	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1.40x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.895.265,00				1,00	$ 11.085.795,00	0	$ -	+	3,00	$ 11.085.795,00	=	3,00	$ 11.085.795,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 11.085.795,00
CAP 23.00	INP. 89	P08A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1.20x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 4.015.313,00				3,00	$ 12.045.939,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.045.939,00	=	3,00	$ 12.045.939,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12.045.939,00
CAP 23.00	INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 1.40x0.30 HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS	un		$ 4.015.313,00				2,00	$ 8.030.626,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.030.626,00	=	2,00	$ 8.030.626,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.030.626,00
CAP 23.00	INP. 91	P03-P PUERTA METÁLICA 0.90 x 2.40 mts+MONTANTE 0.90x0.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS	un		$ 4.104.348,00				1,00	$ 4.104.348,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.104.348,00	=	1,00	$ 4.104.348,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.104.348,00
CAP 23.00	INP. 92	P08-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20X2.37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 1200x0.30 Ó 1.20x1.80, HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 , 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3".	un		$ 3.832.429,00				6,00	$ 22.994.574,00	0	$ -	+	6,00	$ 22.994.574,00	=	6,00	$ 22.994.574,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 22.994.574,00
CAP 23.00	INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MALLA 1.80 x 2.40, HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 3/4 SATINADO + MALLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 5 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 3" ó 5/8" x 3". SOLDADAS	un		$ 7.419.128,00				1,00	$ 7.419.128,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.419.128,00	=	1,00	$ 7.419.128,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.419.128,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP 94	P05R SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 X 2.40+MONTANTE 1.80x0.30, HOJA SEMIHERMÉTICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM + BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE. BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 4.311.375,00		3,00	$ 12.934.125,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.934.125,00	+	3,00	$ 12.934.125,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 12.934.125,00
CAP 23.00	INP 95	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 4.982.157,00		1,00	$ 4.982.157,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.982.157,00	+	1,00	$ 4.982.157,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.982.157,00
CAP 23.00	INP 96	P05R SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0.90X 2.40+MONTANTE 0.90x0.30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM + BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 16. BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 2.668.275,00		3,00	$ 8.004.825,00	0	$ -	+	3,00	$ 8.004.825,00	+	3,00	$ 8.004.825,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 8.004.825,00
CAP 23.00	INP 97	P01E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2.00X2.40 HOJA ACUSTICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS. EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACION DE 1 CM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 16 Los componentes deben contar con certificación UL	un		$ 2.035.800,00		1,00	$ 6.107.400,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.107.400,00	+	3,00	$ 6.107.400,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 6.107.400,00
CAP 24.00	INP 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2" SOLDADAS	un		$ 3.638.925,00		6,00	$ 21.833.550,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.833.550,00	+	6,00	$ 21.833.550,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 21.833.550,00
CAP 24.00	INP 99	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0.90*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2" SOLDADAS	un		$ 4.092.525,00		10,00	$ 40.925.250,00	0	$ -	+	10,00	$ 40.925.250,00	+	10,00	$ 40.925.250,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 40.925.250,00
CAP 24.00	INP 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0.90x0.30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO SJ51 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un		$ 3.852.360,00		8,00	$ 30.818.880,00	0	$ -	+	8,00	$ 30.818.880,00	+	8,00	$ 30.818.880,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 30.818.880,00
CAP 24.00	INP 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.00 X 2.40 + MONTANTE 1.00x0.30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO SJ51 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un		$ 4.290.377,50		2,00	$ 8.560.755,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.560.755,00	+	2,00	$ 8.560.755,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 8.560.755,00
CAP 24.00	INP 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.20*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2" SOLDADAS	un		$ 5.457.510,00		2,00	$ 10.915.020,00	0	$ -	+	2,00	$ 10.915.020,00	+	2,00	$ 10.915.020,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 10.915.020,00
CAP 24.00	INP 103	P05N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.80 X 2.40 + MONTANTE 1.80x0.30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO SJ51 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un		$ 7.223.175,00		1,00	$ 7.223.175,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.223.175,00	+	1,00	$ 7.223.175,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.223.175,00
CAP 24.00	INP 104	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2" SOLDADAS	un		$ 8.186.265,00		5,00	$ 40.931.325,00	0	$ -	+	5,00	$ 40.931.325,00	+	5,00	$ 40.931.325,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 40.931.325,00
CAP 24.00	INP 105	VE-01A Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope, 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 36.746.888,00		3,00	$ 110.240.664,00	0	$ -	+	3,00	$ 110.240.664,00	+	3,00	$ 110.240.664,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 110.240.664,00
CAP 24.00	INP 106	VE-01B Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076, Junta A Tope, 6 cuerpos 8.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 41.147.441,00		2,00	$ 82.294.882,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.294.882,00	+	2,00	$ 82.294.882,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 82.294.882,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP 107	VE-01C Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 35.703.456,00				2,00	$ 71.406.916,00	0	$ -	+	2,00	$ 71.406.916,00	=	2,00	$ 71.406.916,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 71.406.916,00
CAP 24.00	INP 108	VE-01D Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts. 8 Mts + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 41.419.640,00				2,00	$ 82.839.280,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.839.280,00	=	2,00	$ 82.839.280,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.839.280,00
CAP 24.00	INP 109	VE-01E Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4. Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0.30 Cms	un		$ 40.191.908,00				1,00	$ 40.191.908,00	0	$ -	+	1,00	$ 40.191.908,00	=	1,00	$ 40.191.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 40.191.908,00
CAP 24.00	INP 110	VE-01F Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un		$ 13.980.131,00				2,00	$ 27.920.262,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.920.262,00	=	2,00	$ 27.920.262,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.920.262,00
CAP 24.00	INP 111	VE-01G Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.80 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un		$ 30.792.531,00				2,00	$ 61.585.062,00	0	$ -	+	2,00	$ 61.585.062,00	=	2,00	$ 61.585.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 61.585.062,00
CAP 24.00	INP 112	VE-01H Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4. Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.80 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un		$ 45.933.810,00				1,00	$ 45.933.810,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.933.810,00	=	1,00	$ 45.933.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 45.933.810,00
CAP 24.00	INP 113	VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 8 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)	un		$ 45.198.404,00				2,00	$ 90.392.808,00	0	$ -	+	2,00	$ 90.392.808,00		2,00	$ 90.392.808,00		$ -		$ -		2,00	$ 90.392.808,00
CAP 24.00	INP 114	VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.515.906,00				1,00	$ 44.515.906,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.515.906,00	=	1,00	$ 44.515.906,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.515.906,00
CAP 24.00	INP 115	VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.402.489,00				1,00	$ 44.402.489,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.402.489,00	=	1,00	$ 44.402.489,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.402.489,00
CAP 24.00	INP 116	VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un		$ 44.082.240,00				1,00	$ 44.082.240,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.082.240,00	=	1,00	$ 44.082.240,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.082.240,00
CAP 24.00	INP 117	VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope 8 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un		$ 44.629.327,00				9,00	$ 401.663.898,00	0	$ -	+	9,00	$ 401.663.898,00	=	9,00	$ 401.663.898,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 401.663.898,00
CAP 24.00	INP 118	VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 43.835.408,00				1,00	$ 43.835.408,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.835.408,00	=	1,00	$ 43.835.408,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.835.408,00
CAP 24.00	INP 119	VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 8.508 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 36.860.304,00				1,00	$ 36.860.304,00	0	$ -	+	1,00	$ 36.860.304,00		1,00	$ 36.860.304,00		$ -		$ -		1,00	$ 36.860.304,00
CAP 24.00	INP 120	VE-02I Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 8.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 35.329.184,00				1,00	$ 35.329.184,00	0	$ -	+	1,00	$ 35.329.184,00	=	1,00	$ 35.329.184,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 35.329.184,00
CAP 24.00	INP 121	VE-02J Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 8.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 30.168.741,00				1,00	$ 30.168.741,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.168.741,00	=	1,00	$ 30.168.741,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.168.741,00
CAP 24.00	INP 122	VE-02K Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4.0362 90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 22.853.388,00				2,00	$ 45.706.776,00	0	$ -	+	2,00	$ 45.706.776,00	=	2,00	$ 45.706.776,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 45.706.776,00
CAP 24.00	INP 123	VE-02L Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 20.698.478,00				3,00	$ 62.095.434,00	0	$ -	+	3,00	$ 62.095.434,00	=	3,00	$ 62.095.434,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 62.095.434,00
CAP 24.00	INP 124	VE-02N Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 16.842.324,00				1,00	$ 16.842.324,00	0	$ -	+	1,00	$ 16.842.324,00	=	1,00	$ 16.842.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 16.842.324,00
CAP 24.00	INP 125	VE-02O Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 13.809.958,00				1,00	$ 13.809.958,00	0	$ -	+	1,00	$ 13.809.958,00	=	1,00	$ 13.809.958,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.809.958,00
CAP 24.00	INP 126	VE-03A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 K. 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 24.546.127,00				3,00	$ 73.638.381,00	0	$ -	+	3,00	$ 73.638.381,00	=	3,00	$ 73.638.381,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 73.638.381,00
CAP 24.00	INP 127	VE-03B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Codo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 16.985.740,00				2,00	$ 33.911.480,00	0	$ -	+	2,00	$ 33.911.480,00	=	2,00	$ 33.911.480,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.911.480,00
CAP 24.00	INP 128	VE-03C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 13.737.552,00				2,00	$ 27.475.104,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.475.104,00	=	2,00	$ 27.475.104,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.475.104,00
CAP 24.00	INP 129	VE-03D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 28.248.334,00				1,00	$ 28.248.334,00	0	$ -	+	1,00	$ 28.248.334,00		1,00	$ 28.248.334,00		$ -		$ -		1,00	$ 28.248.334,00
CAP 24.00	INP 130	VE-03E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.80 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 17.352.697,00				2,00	$ 34.705.394,00	0	$ -	+	2,00	$ 34.705.394,00	=	2,00	$ 34.705.394,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 34.705.394,00
CAP 24.00	INP 131	VE-04A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 39.050.657,00				3,00	$ 117.151.971,00	0	$ -	+	3,00	$ 117.151.971,00	=	3,00	$ 117.151.971,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 117.151.971,00
CAP 24.00	INP 132	VE-04B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 33.691.736,00				2,00	$ 67.383.472,00	0	$ -	+	2,00	$ 67.383.472,00	=	2,00	$ 67.383.472,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 67.383.472,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP. 133	VE-05A. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	un		$ 4.848.548,00				1,00	$ 4.848.548,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.848.548,00	=	1,00	$ 4.848.548,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.848.548,00
CAP 24.00	INP. 134	VE-05B. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	un		$ 3.686.030,00				1,00	$ 3.686.030,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.686.030,00	=	1,00	$ 3.686.030,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.686.030,00
CAP 24.00	INP. 135	VE-05C. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	un		$ 2.183.264,00				2,00	$ 4.366.528,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.366.528,00	=	2,00	$ 4.366.528,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.366.528,00
CAP 24.00	INP. 136	VE-05D. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	un		$ 2.091.113,00				1,00	$ 2.091.113,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.091.113,00	=	1,00	$ 2.091.113,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.091.113,00
CAP 24.00	INP. 137	VE-05E. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	un		$ 2.296.680,00				1,00	$ 2.296.680,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.296.680,00	=	1,00	$ 2.296.680,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.296.680,00
CAP 24.00	INP. 138	VE-05F. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	un		$ 1.417.704,00				1,00	$ 1.417.704,00	0	$ -	+	1,00	$ 1.417.704,00	=	1,00	$ 1.417.704,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.417.704,00
CAP 24.00	INP. 139	VE-06A. Ventana Fija Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.5 A 1.50 Batiente 0.40 Mts	un		$ 4.607.538,00				1,00	$ 4.607.538,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.607.538,00	=	1,00	$ 4.607.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.607.538,00
CAP 24.00	INP. 140	VE-06B. Ventana Fija Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un		$ 3.133.126,00				1,00	$ 3.133.126,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.133.126,00	=	1,00	$ 3.133.126,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.133.126,00
CAP 24.00	INP. 141	VE-06C. Ventana Fija Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un		$ 2.580.221,00				2,00	$ 5.160.442,00	0	$ -	+	2,00	$ 5.160.442,00	=	2,00	$ 5.160.442,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.160.442,00
CAP 24.00	INP. 142	VE-06D. Ventana Fija Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 1.55 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un		$ 2.045.747,00				4,00	$ 8.182.988,00	0	$ -	+	4,00	$ 8.182.988,00	=	4,00	$ 8.182.988,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.182.988,00
CAP 24.00	INP. 143	VE-06E. Ventana Fija Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un		$ 4.017.773,00				2,00	$ 8.035.546,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.035.546,00	=	2,00	$ 8.035.546,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.035.546,00
CAP 24.00	INP. 144	VE-06F. Ventana Fija Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. 2.50 X 1.30 Mts	un		$ 4.607.538,00				2,00	$ 9.215.076,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.215.076,00	=	2,00	$ 9.215.076,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.215.076,00
CAP 24.00	INP. 145	VE-09A. Pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.72 X 0.90 Mts	un		$ 9.084.647,00				1,00	$ 9.084.647,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.084.647,00	=	1,00	$ 9.084.647,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.084.647,00
CAP 24.00	INP. 146	VE-09B. pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 9.90 X 1.70 Mts	un		$ 2.169.087,00				1,00	$ 2.169.087,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.169.087,00	=	1,00	$ 2.169.087,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.169.087,00
CAP 24.00	INP. 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038 (0.60 X 1.80m)	un		$ 1.105.809,00				7,00	$ 7.740.663,00	0	$ -	+	7,00	$ 7.740.663,00	=	7,00	$ 7.740.663,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 7.740.663,00
CAP 24.00	INP. 148	VE-13A. pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts	un		$ 4.309.820,00				1,00	$ 4.309.820,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.309.820,00	=	1,00	$ 4.309.820,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.309.820,00
CAP 24.00	INP. 149	VE-13B. pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts	un		$ 4.202.075,00				1,00	$ 4.202.075,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.202.075,00	=	1,00	$ 4.202.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.202.075,00
CAP 24.00	INP. 150	VE-13C. pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 1.99 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts	un		$ 3.501.729,00				1,00	$ 3.501.729,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.501.729,00	=	1,00	$ 3.501.729,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.501.729,00
CAP 24.00	INP. 151	VE-13D. pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un		$ 8.242.531,00				1,00	$ 8.242.531,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.242.531,00	=	1,00	$ 8.242.531,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.242.531,00
CAP 24.00	INP. 152	VE-13E. Ventana Fija pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts	un		$ 6.410.857,00				1,00	$ 6.410.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.410.857,00	=	1,00	$ 6.410.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.410.857,00
CAP 24.00	INP. 153	VE-13F. pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	un		$ 10.774.550,00				1,00	$ 10.774.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.774.550,00	=	1,00	$ 10.774.550,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.774.550,00
CAP 24.00	INP. 154	VE-13G. Ventana Fija pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un		$ 6.222.303,00				2,00	$ 12.444.606,00	0	$ -	+	2,00	$ 12.444.606,00	=	2,00	$ 12.444.606,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.444.606,00
CAP 24.00	INP. 155	VE-13H pertieria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0.038. Junta En Silicona 2.00 X 1.90 Mts	un		$ 4.536.653,00				1,00	$ 4.536.653,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.536.653,00	=	1,00	$ 4.536.653,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.536.653,00
Subtotal								$ 816.026.183,00		$ 5.879.971.612,00					$ 6.697.997.795,00			$ 6.697.997.795,00							$ 6.697.997.795,00
		SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 28.288.158.147,00		$ 31.048.788.800,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00			$ 34.494.539.707,00			$ 34.494.539.707,00							$ 34.494.539.707,00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28.288.158.147,00		$ 31.048.788.800,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00			$ 34.494.539.707,00			$ 34.494.539.707,00							$ 34.494.539.707,00
																									$ 34.494.539.707,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

DESCRIPCION	PORCENTAJE

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			ADMINISTRACIÓN		A=	18,00%																			
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			IMPREVISTO		I=	1,00%																			
			UTILIDAD		U=	5,00%																			
			TOTAL A.I.U.		A.I.U.=	24,00%																			
S	EQUIPOS																								
S1	38.00.00	ELÉCTRICOS																							
3100002	38.00.01	PLANTA DIESEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTA	un	1.00	$ 248.235.068.00	$ 248.235.068.00	1.00	$ 248.235.068.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 248.235.068.00	+	1.00	$ 248.235.068.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 248.235.068.00
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGIA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL GENERA 8 KW DE ENERGIA MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11 5 LITROS. SALIDA DE ENERGIA DE 110V/220V	un	1.00	$ 8.659.538.00	$ 8.659.538.00	1.00	$ 8.659.538.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.659.538.00	+	1.00	$ 8.659.538.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.659.538.00
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS	un	1.00	$ 8.808.000.00	$ 8.808.000.00	1.00	$ 8.808.000.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.808.000.00	+	1.00	$ 8.808.000.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.808.000.00
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTROGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACION	un	1.00	$ 8.748.743.00	$ 8.748.743.00	1.00	$ 8.748.743.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.748.743.00	+	1.00	$ 8.748.743.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.748.743.00
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR SILENCIADOR, AISLAMIENTO TERMICO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACION	un	1.00	$ 25.099.953.00	$ 25.099.953.00	1.00	$ 25.099.953.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 25.099.953.00	+	1.00	$ 25.099.953.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 25.099.953.00
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE INCLUYE TANQUE GENERAL TANQUES DIARIOS FLOTADORES TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	un	1.00	$ 17.572.528.00	$ 17.572.528.00	1.00	$ 17.572.528.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 17.572.528.00	+	1.00	$ 17.572.528.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 17.572.528.00
3100008	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACION	un	1.00	$ 64.937.925.00	$ 64.937.925.00	1.00	$ 64.937.925.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 64.937.925.00	+	1.00	$ 64.937.925.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 64.937.925.00
3100009	38.00.08	UPS 20 kVA, inc. Banco de baterias	un	1.00	$ 85.443.720.00	$ 85.443.720.00	1.00	$ 85.443.720.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 85.443.720.00	+	1.00	$ 85.443.720.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 85.443.720.00
3100012	38.00.09	UPS 40 kVA, inc. Banco de baterias	un	1.00	$ 261.368.124.00	$ 261.368.124.00	1.00	$ 261.368.124.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 261.368.124.00	+	1.00	$ 261.368.124.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 261.368.124.00
3100013	38.00.10	UPS 100 kVA Inc. Banco de baterias	un	1.00	$ 404.656.302.00	$ 404.656.302.00	1.00	$ 404.656.302.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 404.656.302.00	+	1.00	$ 404.656.302.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 404.656.302.00
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "ZIG-ZAG" DE 300 KVA, BILCO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 110.673.393.00	$ 110.673.393.00	1.00	$ 110.673.393.00		$ -		$ -	-	1.00	$ 110.673.393.00	-	1.00	$ 110.673.393.00		$ -		$ -	-	1.00	$ 110.673.393.00
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "ZIG-ZAG" DE 225 KVA, BILCO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 33.351.918.00	$ 33.351.918.00	1.00	$ 33.351.918.00		$ -		$ -	-	1.00	$ 33.351.918.00	-	1.00	$ 33.351.918.00		$ -		$ -	-	1.00	$ 33.351.918.00
15233	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "ZIG-ZAG" DE 300 KVA, BILCO CLASE H, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 36.272.611.00	$ 36.272.611.00	1.00	$ 36.272.611.00		$ -		$ -	-	1.00	$ 36.272.611.00	-	1.00	$ 36.272.611.00		$ -		$ -	-	1.00	$ 36.272.611.00
Subtotal S1						$ 1.309.825.823.00		$ 1.309.825.823.00							$ 1.309.825.823.00			$ 1.309.825.823.00							$ 1.309.825.823.00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA																							
350001	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 29.461.918.00	$ 29.461.918.00	1.00	$ 29.461.918.00	0	$ -	-1.0	-$ 29.461.918.00	-			*				$ -		$ -	*		
350002	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1560 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.082.343.00	$ 19.082.343.00	1.00	$ 19.082.343.00	0	$ -	-1.0	-$ 19.082.343.00	-			*				$ -		$ -	*		
350003	39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3100 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/ph/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.567.348.00	$ 21.567.348.00	1.00	$ 21.567.348.00	0	$ -	-1.0	-$ 21.567.348.00	-			*				$ -		$ -	*		
350004	39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/ph/Hz DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 7.295.826.00	$ 7.295.826.00	1.00	$ 7.295.826.00	0	$ -	-1.0	-$ 7.295.826.00	-			*				$ -		$ -	*		
350005	39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 V/ph/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 9.139.680.00	$ 9.139.680.00	1.00	$ 9.139.680.00	0	$ -	-1.0	-$ 9.139.680.00	-			*				$ -		$ -	*		
350006	39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/ph/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 12.065.085.00	$ 12.065.085.00	1.00	$ 12.065.085.00	0	$ -	-1.0	-$ 12.065.085.00	-			*				$ -		$ -	*		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350007	39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1.00	$ 19.082.343,00	0	$ -	-1.0	-$ 19.082.343,00	-			+				$ -		$ -	+		
350008	39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.440 x 1.185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 11.735.226,00	$ 11.735.226,00	1.00	$ 11.735.226,00	0	$ -	-1.0	-$ 11.735.226,00	-			+				$ -		$ -	+		
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.095.808,00	$ 19.095.808,00	1.00	$ 19.095.808,00	0	$ -	-1.0	-$ 19.095.808,00	-			+				$ -		$ -	+		
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.098.644,00	$ 21.098.644,00	1.00	$ 21.098.644,00	0	$ -	-1.0	-$ 21.098.644,00	-			+				$ -		$ -	+		
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3426 CFM POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 23.321.882,00	$ 23.321.882,00	1.00	$ 23.321.882,00	0	$ -	-1.0	-$ 23.321.882,00	-			+				$ -		$ -	+		
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.363.947,00	$ 21.363.947,00	1.00	$ 21.363.947,00	0	$ -	-1.0	-$ 21.363.947,00	-			+				$ -		$ -	+		
350013	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 29.435.387,00	$ 29.435.387,00	1.00	$ 29.435.387,00	0	$ -	-1.0	-$ 29.435.387,00	-			+				$ -		$ -	+		
350015	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON, CAUDAL MINIMO 11.422 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 32.277.995,00	$ 32.277.995,00	1.00	$ 32.277.995,00	0	$ -	-1.0	-$ 32.277.995,00	-			+				$ -		$ -	+		
350016	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON, CAUDAL MINIMO 3.141 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1.0	-$ 49.035.152,00	-			+				$ -		$ -	+		
350017	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON, CAUDAL MINIMO 7.236 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 70.123.321,00	$ 70.123.321,00	1.00	$ 70.123.321,00	0	$ -	-1.0	-$ 70.123.321,00	-			+				$ -		$ -	+		
350018	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON, CAUDAL MINIMO 13.512 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 138.580.504,00	$ 138.580.504,00	1.00	$ 138.580.504,00	0	$ -	-1.0	-$ 138.580.504,00	-			+				$ -		$ -	+		
350019	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON, CAUDAL MINIMO 19.300 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 115.621.611,00	$ 115.621.611,00	1.00	$ 115.621.611,00	0	$ -	-1.0	-$ 115.621.611,00	-			+				$ -		$ -	+		
350020	39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON, CAUDAL MINIMO 9.224 CFM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 98.512.984,00	$ 98.512.984,00	1.00	$ 98.512.984,00	0	$ -	-1.0	-$ 98.512.984,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350021	39.00 20	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION: HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 109.283.823,00	$ 109.283.823,00	1.00	$ 109.283.823,00	0	$ -	-1,0	-$ 109.283.823,00	-			*				$ -		$ -	*		
350022	39.00 21	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION: HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 38.745.058,00	$ 38.745.058,00	1.00	$ 38.745.058,00	0	$ -	-1,0	-$ 38.745.058,00	-			*				$ -		$ -	*		
350023	39.00 22	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION: HORIZON CAUDAL MINIMO 1.983 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 50.282.302,00	$ 50.282.302,00	1.00	$ 50.282.302,00	0	$ -	-1,0	-$ 50.282.302,00	-			*				$ -		$ -	*		
350024	39.00 23	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION: HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 49.035.152,00	-			*				$ -		$ -	*		
350025	39.00 24	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION: HORIZON CAUDAL MINIMO 3.463 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 44.352.672,00	$ 44.352.672,00	1.00	$ 44.352.672,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.352.672,00	-			*				$ -		$ -	*		
350026	39.00 25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1.00	$ 27.678.366,00	$ 27.678.366,00	1.00	$ 27.678.366,00	0	$ -	-1,0	-$ 27.678.366,00	-			*				$ -		$ -	*		
350027	39.00 26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 693000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 89.945.845,00	$ 89.945.845,00	1.00	$ 89.945.845,00	0	$ -	-1,0	-$ 89.945.845,00	-			*				$ -		$ -	*		
350028	39.00 27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 833000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 74.344.122,00	$ 74.344.122,00	1.00	$ 74.344.122,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.344.122,00	-			*				$ -		$ -	*		
350030	39.00 28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 383700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1.00	$ 44.593.932,00	$ 44.593.932,00	1.00	$ 44.593.932,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.593.932,00	-			*				$ -		$ -	*		
350031	39.00 29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1.00	$ 10.731.332,00	$ 10.731.332,00	1.00	$ 10.731.332,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.731.332,00	-			*				$ -		$ -	*		
350032	39.00 30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu/h NIVEL DE RUIDO 60.5 DB VOLTAJE 460/360V/3/HZ POTENCIA 12.38Kw DIMENSIONES 1.240 x 760 x 1.880mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 18.444.939,00	$ 18.444.939,00	1.00	$ 18.444.939,00	0	$ -	-1,0	-$ 18.444.939,00	-			*				$ -		$ -	*		
350033	39.00 31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1.00	$ 26.148.993,00	$ 26.148.993,00	1.00	$ 26.148.993,00	0	$ -	-1,0	-$ 26.148.993,00	-			*				$ -		$ -	*		
350034	39.00 32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54.600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/60V/1/HZ POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1.170mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 6.732.373,00	$ 6.732.373,00	1.00	$ 6.732.373,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.732.373,00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES (INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350035	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V-ph/Hz POTENCIA 10.32Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1.690mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	2,00	$ 18.444.939,00	$ 36.889.878,00	2,00	$ 36.889.878,00	0	$ -	-2,0	-$ 36.889.878,00	-			=				$ -		$ -	=		
350036	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63,6 DB VOLTAJE 460/3/60V-ph/Hz POTENCIA 27.42Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.690) x 1 + (930 x 760 x 1.690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Modulo 2	un	1,00	$ 39.330.989,00	$ 39.330.989,00	1,00	$ 39.330.989,00	0	$ -	-1,0	-$ 39.330.989,00	-			=				$ -		$ -	=		
350039	39.00.36	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69,4 DB VOLTAJE 460/3/60V-ph/Hz POTENCIA 68,62Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.690) x 3 + (930 x 760 x 1.690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 87.387.265,00	$ 87.387.265,00	1,00	$ 87.387.265,00	0	$ -	-1,0	-$ 87.387.265,00	-			=				$ -		$ -	=		
350041	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 318mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	4,00	$ 973.289,00	$ 3.893.156,00	4,00	$ 3.893.156,00	0	$ -	-4,0	-$ 3.893.156,00	-			=				$ -		$ -	=		
350042	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 318mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.056.105,00	$ 1.056.105,00	1,00	$ 1.056.105,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.056.105,00	-			=				$ -		$ -	=		
350043	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,032Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 394mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.270.175,00	$ 1.270.175,00	1,00	$ 1.270.175,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.270.175,00	-			=				$ -		$ -	=		
350044	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 26.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,054Kw DIMENSIONES 1.160 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1,00	$ 2.410.491,00	$ 2.410.491,00	1,00	$ 2.410.491,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.410.491,00	-			=				$ -		$ -	=		
350045	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,02Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 1.486.955,00	$ 4.460.865,00	3,00	$ 4.460.865,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.460.865,00	-			=				$ -		$ -	=		
350046	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 38 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.627.812,00	$ 1.627.812,00	1,00	$ 1.627.812,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.627.812,00	-			=				$ -		$ -	=		
350047	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,051Kw DIMENSIONES 1420x830x166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	11,00	$ 2.300.189,00	$ 25.302.079,00	11,00	$ 25.302.079,00	0	$ -	-11,0	-$ 25.302.079,00	-			=				$ -		$ -	=		
350048	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 1.875.529,00	$ 3.751.058,00	2,00	$ 3.751.058,00	0	$ -	-2,0	-$ 3.751.058,00	-			=				$ -		$ -	=		
350049	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	4,00	$ 1.996.518,00	$ 7.986.072,00	4,00	$ 7.986.072,00	0	$ -	-4,0	-$ 7.986.072,00	-			=				$ -		$ -	=		
350050	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V-ph/Hz POTENCIA 0,028Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.996.518,00	$ 1.996.518,00	1,00	$ 1.996.518,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.996.518,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350051	39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,002Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.070.884,00	$ 2.070.884,00	1,00	$ 2.070.884,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.070.884,00	-			*				$ -		$ -	*		
350052	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 2.196.498,00	$ 4.392.996,00	2,00	$ 4.392.996,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.392.996,00	-			*				$ -		$ -	*		
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,044Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 2.196.498,00	$ 6.589.494,00	3,00	$ 6.589.494,00	0	$ -	-3,0	-$ 6.589.494,00	-			*				$ -		$ -	*		
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,066Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.353.785,00	$ 2.353.785,00	1,00	$ 2.353.785,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.353.785,00	-			*				$ -		$ -	*		
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.509.389,00	$ 2.509.389,00	1,00	$ 2.509.389,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.509.389,00	-			*				$ -		$ -	*		
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,11Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 2.070.884,00	$ 4.141.368,00	2,00	$ 4.141.368,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.141.368,00	-			*				$ -		$ -	*		
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 58.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 4.062.575,00	$ 4.062.575,00	1,00	$ 4.062.575,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.062.575,00	-			*				$ -		$ -	*		
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC EXPANSION DIRECTA, R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 26 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 1.636.877,00	$ 1.636.877,00	1,00	$ 1.636.877,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.636.877,00	-			*				$ -		$ -	*		
350059	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,164Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 2.897.822,00	$ 2.897.822,00	1,00	$ 2.897.822,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.897.822,00	-			*				$ -		$ -	*		
350061	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,231Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 2.936.932,00	$ 2.936.932,00	1,00	$ 2.936.932,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.936.932,00	-			*				$ -		$ -	*		
350063	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,26Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 360mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 6.683.992,00	$ 6.683.992,00	1,00	$ 6.683.992,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.683.992,00	-			*				$ -		$ -	*		
350064	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,765Kw DIMENSIONES 785 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	$ 7.060.825,00	$ 21.182.475,00	3,00	$ 21.182.475,00	0	$ -	-3,0	-$ 21.182.475,00	-			*				$ -		$ -	*		
350065	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	$ 7.386.272,00	$ 22.158.816,00	3,00	$ 22.158.816,00	0	$ -	-3,0	-$ 22.158.816,00	-			*				$ -		$ -	*		
350066	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/ph/Hz DIMENSIONES 276 x 406 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.617,00	$ 2.655.617,00	1,00	$ 2.655.617,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.655.617,00	-			*				$ -		$ -	*		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350067	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 356 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.770.00	$ 2.655.770.00	1.00	$ 2.655.770.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.655.770.00	-			+				$ -		$ -	+		
350068	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA, ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.770.00	$ 2.655.770.00	1.00	$ 2.655.770.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.655.770.00	-			+				$ -		$ -	+		
350069	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.959.709.00	$ 2.959.709.00	1.00	$ 2.959.709.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.959.709.00	-			+				$ -		$ -	+		
350070	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA, ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W, VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012.00	-			+				$ -		$ -	+		
350071	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012.00	-			+				$ -		$ -	+		
350072	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012.00	-			+				$ -		$ -	+		
350073	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012.00	-			+				$ -		$ -	+		
350074	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012.00	-			+				$ -		$ -	+		
350075	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.959.709.00	$ 2.959.709.00	1.00	$ 2.959.709.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.959.709.00	-			+				$ -		$ -	+		
350076	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.497.012.00	$ 2.497.012.00	1.00	$ 2.497.012.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.497.012.00	-			+				$ -		$ -	+		
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687.00	$ 2.807.687.00	1.00	$ 2.807.687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687.00	-			+				$ -		$ -	+		
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687.00	$ 2.807.687.00	1.00	$ 2.807.687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687.00	-			+				$ -		$ -	+		
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687.00	$ 2.807.687.00	1.00	$ 2.807.687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687.00	-			+				$ -		$ -	+		
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA, ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.807.687.00	$ 2.807.687.00	1.00	$ 2.807.687.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.807.687.00	-			+				$ -		$ -	+		
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3.00	$ 814.304.00	$ 2.442.912.00	3.00	$ 2.442.912.00	0	$ -	-3.0	-$ 2.442.912.00	-			+				$ -		$ -	+		
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3.00	$ 1.298.175.00	$ 3.894.525.00	3.00	$ 3.894.525.00	0	$ -	-3.0	-$ 3.894.525.00	-			+				$ -		$ -	+		
350083	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5.00	$ 657.065.00	$ 3.285.325.00	5.00	$ 3.285.325.00	0	$ -	-5.0	-$ 3.285.325.00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350084	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4.00	$ 1.056.189.00	$ 4.224.756.00	4.00	$ 4.224.756.00	0	$ -	-4.0	-$ 4.224.756.00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 1.663.139.662,00		$ 1.663.139.662,00				-$ 1.663.139.662,00													
08	40.00.00	HIDROSANITARIOS																							
3300006	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1.00	$ 99.638.789,00	$ 99.638.789,00	1.00	$ 99.638.789,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 99.638.789,00	+	1.00	$ 99.638.789,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 99.638.789,00
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE	un	1.00	$ 24.700.830,00	$ 24.700.830,00	1.00	$ 24.700.830,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.700.830,00	+	1.00	$ 24.700.830,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 24.700.830,00
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1.00	$ 9.880.332,00	$ 9.880.332,00	1.00	$ 9.880.332,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 9.880.332,00	+	1.00	$ 9.880.332,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 9.880.332,00
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-9 Lts 8/baseo	un	2.00	$ 944.229,00	$ 1.888.458,00	2.00	$ 1.888.458,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 1.888.458,00	+	2.00	$ 1.888.458,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 1.888.458,00
3800811	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tanq de entrada, 2 filtros descendentes, 2 ascendentes, motobubbleros centrifugo, sedimentador. filtracion Q=840 m3/m2/d/d/a	un	1.00	$ 31.513.418,00	$ 31.513.418,00	1.00	$ 31.513.418,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.513.418,00	+	1.00	$ 31.513.418,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 31.513.418,00
Subtotal						$ 167.621.826,00		$ 167.621.826,00							$ 167.621.826,00										$ 167.621.826,00
07	41.00.00	OTROS																							
60001	41.00.01	TALANQUERAS	un	3.00	$ 4.621.445,00	$ 13.864.335,00	3.00	$ 13.864.335,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 13.864.335,00	+	3.00	$ 13.864.335,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.864.335,00
Subtotal						$ 13.864.335,00		$ 13.864.335,00							$ 13.864.335,00										$ 13.864.335,00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																							
		SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION																							
CAP 39.00	INP 156	UNIDAD VENTILACION MORQUE, CAUDAL 1670 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 61.523.000,00				1,00	$ 61.523.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 61.523.000,00	+	1.00	$ 61.523.000,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 61.523.000,00
CAP 39.00	INP 157	UNIDAD VENTILACION ALMACEN CAUDAL 1569 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 38.912.409,00				1,00	$ 38.912.409,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.912.409,00	+	1.00	$ 38.912.409,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 38.912.409,00
CAP 39.00	INP 158	UNIDAD VENTILACION CONFOOR CAUDAL 3100 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 43.979.787,00				1,00	$ 43.979.787,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.979.787,00	+	1.00	$ 43.979.787,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 43.979.787,00
CAP 39.00	INP 159	UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 800 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 20.138.328,00				1,00	$ 20.138.328,00	0	$ -	+	1,00	$ 20.138.328,00	+	1.00	$ 20.138.328,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 20.138.328,00
CAP 39.00	INP 160	UNIDAD VENTILACION COCINA CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 43.138.214,00				1,00	$ 43.138.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.138.214,00		1.00	$ 43.138.214,00		$ -		$ -		1.00	$ 43.138.214,00
CAP 39.00	INP 161	UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS, CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 38.912.409,00				1,00	$ 38.912.409,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.912.409,00		1.00	$ 38.912.409,00		$ -		$ -		1.00	$ 38.912.409,00
CAP 39.00	INP 162	UNIDAD VENTILACION LABORATORIO RADIOLOGIA CAUDAL 1578 CFM FILTRACION MERV8/MERV15 ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 37.193.699,00				1,00	$ 37.193.699,00	0	$ -	+	1,00	$ 37.193.699,00	+	1.00	$ 37.193.699,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 37.193.699,00
CAP 39.00	INP 163	UNIDAD VENTILACION FARMACIA CAUDAL 1260 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 38.939.457,00				1,00	$ 38.939.457,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.939.457,00		1.00	$ 38.939.457,00		$ -		$ -		1.00	$ 38.939.457,00
CAP 39.00	INP 164	UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 45.787.638,00				1,00	$ 45.787.638,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.787.638,00		1.00	$ 45.787.638,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 45.787.638,00
CAP 39.00	INP 165	UNIDAD VENTILACION URGENCIAS CAUDAL 3426 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG	un		$ 54.338.419,00				1,00	$ 54.338.419,00	0	$ -	+	1,00	$ 54.338.419,00	+	1.00	$ 54.338.419,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 54.338.419,00
CAP 39.00	INP 166	UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS CAUDAL 2900CFM, FILTRACION MERV8/HEPA ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 67.091.994,00				1,00	$ 67.091.994,00	0	$ -	+	1,00	$ 67.091.994,00		1.00	$ 67.091.994,00		$ -		$ -		1.00	$ 67.091.994,00
CAP 39.00	INP 167	UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 41.671.514,00				1,00	$ 41.671.514,00	0	$ -	+	1,00	$ 41.671.514,00	+	1.00	$ 41.671.514,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 41.671.514,00
		SISTEMA VRF																							
CAP 39.00	INP 168	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 114.800 BTU REF AM120CAV	un		$ 51.051.000,00				1,00	$ 51.051.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 51.051.000,00		1.00	$ 51.051.000,00		$ -		$ -		1.00	$ 51.051.000,00
CAP 39.00	INP 169	UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 95600REF. AM180CX	un		$ 44.506.000,00				1,00	$ 44.506.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.506.000,00	+	1.00	$ 44.506.000,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 44.506.000,00
CAP 39.00	INP 170	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 153.500 BTU REF AM180CXV	un		$ 72.292.500,00				2,00	$ 144.585.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 144.585.000,00		2.00	$ 144.585.000,00		$ -		$ -		2.00	$ 144.585.000,00
CAP 39.00	INP 171	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 348 400 BTU BIG CAPACITY REF AM260CXVAJC/AZ	un		$ 94.962.000,00				2,00	$ 189.924.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 189.924.000,00		2.00	$ 189.924.000,00		$ -		$ -		2.00	$ 189.924.000,00
CAP 39.00	INP 172	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 210.200 BTU REF AM220CXVAJC/AZ	un		$ 88.298.000,00				1,00	$ 88.298.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 88.298.000,00		1.00	$ 88.298.000,00		$ -		$ -		1.00	$ 88.298.000,00
CAP 39.00	INP 173	PARED OMD WIND FREE 9.600 BTU REF AM078TNVDKHVEU	un		$ 5.197.800,00				1,00	$ 5.197.800,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.197.800,00		1.00	$ 5.197.800,00		$ -		$ -		1.00	$ 5.197.800,00
CAP 39.00	INP 174	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Ø COOLING ONLY324.8000 BTU BIG CAPACITY REF AM340CXVAJC/AZ	un		$ 113.883.000,00				1,00	$ 113.883.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 113.883.000,00		1.00	$ 113.883.000,00		$ -		$ -		1.00	$ 113.883.000,00
CAP 39.00	INP 175	PARED OMD WIND FREE 7.500 BTU REF AM027TNVDKHVEU	un		$ 5.418.070,00				4,00	$ 21.672.280,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.672.280,00		4.00	$ 21.672.280,00		$ -		$ -		4.00	$ 21.672.280,00
CAP 39.00	INP 176	PARED OMD WIND FREE 12.000 BTU REF AM038TNVDKHVEU	un		$ 6.803.090,00				6,00	$ 40.818.540,00	0	$ -	+	6,00	$ 40.818.540,00		6.00	$ 40.818.540,00		$ -		$ -		6.00	$ 40.818.540,00
CAP 39.00	INP 177	PARED OMD WIND FREE 28.000 BTU REF AM082TNVDKHVEU	un		$ 7.676.095,00				1,00	$ 7.676.095,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.676.095,00		1.00	$ 7.676.095,00		$ -		$ -		1.00	$ 7.676.095,00
CAP 39.00	INP 178	CASSETTE 1 VIA OPCION WIND FREE 9.500 BTU REF AM009NN1DCH/AZ	un		$ 4.348.303,00				1,00	$ 4.348.303,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.348.303,00		1.00	$ 4.348.303,00		$ -		$ -		1.00	$ 4.348.303,00
CAP 39.00	INP 179	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 24.200 BTU REF AM024NN1DCH/AZ	un		$ 6.532.505,00				9,00	$ 58.792.545,00	0	$ -	+	9,00	$ 58.792.545,00		9.00	$ 58.792.545,00		$ -		$ -		9.00	$ 58.792.545,00
CAP 39.00	INP 180	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 30.000 BTU REF AM030NX4DCH/AA	un		$ 6.739.511,00				5,00	$ 33.697.555,00	0	$ -	+	5,00	$ 33.697.555,00		5.00	$ 33.697.555,00		$ -		$ -		5.00	$ 33.697.555,00
CAP 39.00	INP 181	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF AM018NX4DCH/AA	un		$ 5.876.815,00				6,00	$ 35.260.890,00	0	$ -	+	6,00	$ 35.260.890,00		6.00	$ 35.260.890,00		$ -		$ -		6.00	$ 35.260.890,00
CAP 39.00	INP 182	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF AM024NX4DCH/AA	un		$ 6.027.588,00				1,00	$ 6.027.588,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.027.588,00		1.00	$ 6.027.588,00		$ -		$ -		1.00	$ 6.027.588,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP. 183	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF AM048NN4DCH/AA	un		$ 7.538.650,00				1,00	$ 7.538.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.538.650,00	=	1,00	$ 7.538.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.538.650,00
CAP 39.00	INP. 184	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF AM007NN1DCH/AZ	un		$ 4.257.378,00				1,00	$ 4.257.378,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.257.378,00	=	1,00	$ 4.257.378,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.257.378,00
CAP 39.00	INP. 185	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF AM012NN1DCH/AZ	un		$ 4.784.067,00				1,00	$ 4.784.067,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.784.067,00	=	1,00	$ 4.784.067,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.784.067,00
CAP 39.00	INP. 186	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 56.000 BTU REF AM-707N4DKH/SA	un		$ 8.358.760,00				3,00	$ 25.076.280,00	0	$ -	+	3,00	$ 25.076.280,00	=	3,00	$ 25.076.280,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 25.076.280,00
CAP 39.00	INP. 187	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF. PC1BWFNAN	un		$ 1.204.875,00				11,00	$ 13.253.625,00	0	$ -	+	11,00	$ 13.253.625,00	=	11,00	$ 13.253.625,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 13.253.625,00
CAP 39.00	INP. 188	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF. PC1NWFNAN	un		$ 1.166.319,00				3,00	$ 3.498.957,00	0	$ -	+	3,00	$ 3.498.957,00	=	3,00	$ 3.498.957,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 3.498.957,00
CAP 39.00	INP. 189	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF. PC4NUFNAN	un		$ 1.426.000,00				7,00	$ 9.998.000,00	0	$ -	+	7,00	$ 9.998.000,00	+	7,00	$ 9.998.000,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 9.998.000,00
CAP 39.00	INP. 190	FAN COIL DUCTO HSP 76.800 BTU REF AM076FNNDCH/AA	un		$ 21.716.689,00				2,00	$ 43.437.378,00	0	$ -	+	2,00	$ 43.437.378,00	+	2,00	$ 43.437.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 43.437.378,00
CAP 39.00	INP. 191	FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF AM096FNNDCH/AA	un		$ 26.989.356,00				2,00	$ 53.978.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 53.978.712,00	+	2,00	$ 53.978.712,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 53.978.712,00
CAP 39.00	INP. 192	FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF. AM042ANHPKH/AZ	un		$ 10.948.000,00				1,00	$ 10.948.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.948.000,00	=	1,00	$ 10.948.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.948.000,00
CAP 39.00	INP. 193	FAN COIL DUCTO HSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF. AM054KNMDCH/AZ	un		$ 10.943.029,00				1,00	$ 10.943.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.943.029,00	=	1,00	$ 10.943.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.943.029,00
CAP 39.00	INP. 194	FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF. AM024ANHPKH/AZ	un		$ 7.833.356,00				2,00	$ 15.666.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 15.666.712,00	=	2,00	$ 15.666.712,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 15.666.712,00
CAP 39.00	INP. 195	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF. PC4NUFNAN	un		$ 1.204.875,00				10,00	$ 12.048.750,00	0	$ -	+	10,00	$ 12.048.750,00	=	10,00	$ 12.048.750,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 12.048.750,00
		UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS								$ -		$ -	+			+				$ -		$ -	+		
CAP 39.00	INP. 196	UMA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION CAUDAL 900 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ CAIDA DE PRESION EXTERNA 0.7 INCA, PARED SENCILLA USO EXTERUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X 3128, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ OR, INCLUYE: VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTU/H) ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ.	un		$ 69.820.000,00				1,00	$ 69.820.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 69.820.000,00	=	1,00	$ 69.820.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 69.820.000,00
CAP 39.00	INP. 197	UNA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X 3128, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 149.323.000,00				1,00	$ 149.323.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 149.323.000,00	=	1,00	$ 149.323.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 149.323.000,00
CAP 39.00	INP. 198	UMA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 11.5 X - 5481, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, INCLUYE 3 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 138.420.550,00				1,00	$ 138.420.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 138.420.550,00	=	1,00	$ 138.420.550,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 138.420.550,00
CAP 39.00	INP. 199	UMA 19 CIRUGIA PASILLOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 13812, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7.5TR (90.000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 253.098.740,00				1,00	$ 253.098.740,00	0	$ -	+	1,00	$ 253.098.740,00	=	1,00	$ 253.098.740,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 253.098.740,00
CAP 39.00	INP. 200	UMA17 CONSULTORIOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 11579, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN, INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACIÓN: INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2.4 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR:	un		$ 238.589.400,00				1,00	$ 238.589.400,00	0	$ -	+	1,00	$ 238.589.400,00	=	1,00	$ 238.589.400,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 238.589.400,00
CAP 39.00	INP. 201	UMA18 [illegible] TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 10412 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN, INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, [illegible]	un		$ 230.834.389,00				1,00	$ 230.834.389,00	0	$ -	+	1,00	$ 230.834.389,00	=	1,00	$ 230.834.389,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 230.834.389,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP 202	[illegible] TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 29.5 X - 11579 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 06 FPI 08 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER: 20020, MOTOR: 15 HP, CANT MOTORES: [illegible]	un		$ 282.804.214,00				1,00	$ 282.804.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00	+	1,00	$ 282.804.214,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00
CAP 39.00	INP 203	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 30 X - 10663 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 14 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1.6 TIPO DE VENTILACION PLENUN FAN, BLOWER NO APLICA, [illegible]	un		$ 101.864.280,00				1,00	$ 101.864.280,00	0	$ -	+	1,00	$ 101.864.280,00	+	1,00	$ 101.864.280,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 101.864.280,00
CAP 39.00	INP 204	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 45 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 14 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO BLOWER MOTOR CANT [illegible]	un		$ 150.262.500,00				1,00	$ 150.262.500,00	0	$ -	+	1,00	$ 150.262.500,00	+	1,00	$ 150.262.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 150.262.500,00
CAP 39.00	INP 205	TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 85 X - 3513 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 13 SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 06 FPI 08 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION PLENUN FAN, BLOWER NO APLICA [illegible]	un		$ 141.584.200,00				1,00	$ 141.584.200,00	0	$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00	+	1,00	$ 141.584.200,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00
CAP 39.00	INP 206	ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 85 X - 2825 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 11 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 3 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER MOTOR CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO [illegible]	un		$ 132.458.750,00				1,00	$ 132.458.750,00	0	$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00	+	1,00	$ 132.458.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00
CAP 39.00	INP 207	TRATAMIENTO DE AIREFALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 30 - [illegible] SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD SENTIDO DE AIRE - RETORNO SUMINISTRO IHH MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 No FILAS 06 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION PLENUN FAN, BLOWER NO APLICA MOTOR GRADO DE PROTECCION CANT MOTORES 1, MODULO DE [illegible] AREA SALAS DE ESPERA	un		$ 138.420.550,00				2,00	$ 276.841.100,00	0	$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00	+	2,00	$ 276.841.100,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00
CAP 39.00	INP 208	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 24.000 BTU	un		$ 6.597.830,00				1,00	$ 6.597.830,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00	+	1,00	$ 6.597.830,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00
CAP 39.00	INP 209	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 36.000 BTU	un		$ 8.270.780,00				3,00	$ 24.812.340,00	0	$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00	+	3,00	$ 24.812.340,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00
CAP 39.00	INP 210	D OMO WIND FREE 12.300 BTU	un		$ 5.793.029,00				1,00	$ 5.793.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00	+	1,00	$ 5.793.029,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00
CAP 39.00	INP 211	PARED OMO WIND FREE 23.200 BTU	un		$ 4.004.125,00				1,00	$ 4.004.125,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00	+	1,00	$ 4.004.125,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00
CAP 39.00	INP 212	TECHO 47.800 BTU	un		$ 7.249.500,00				2,00	$ 14.499.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00	+	2,00	$ 14.499.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00
Subtotal										$ 3.814.319.449,00					$ 3.814.319.449,00			$ 3.814.319.449,00							$ 3.814.319.449,00
		SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)				$ 3.144.151.835,00		$ 3.144.151.835,00		$ 3.814.319.449,00		$ -1.653.139.852,00			$ 5.305.331.432,00			$ 5.305.331.432,00							$ 5.305.331.432,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A					DESCRIPCION	PORCENTAJE																			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso					I.V.A	I.V.A. =	19.00%																		
NOTA 3: El I.V.A debe estar en porcentaje (%).					TOTAL	I.V.A.=	19.00%																		
F1	42.00.00	AMUEBLAMIENTO																							
1014	42.00.01	OA 2.1. PUESTOS DE TRABAJO en L. 1.20m x 1.50 m. Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + faldon en melamina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 modulo de servicios frente metalico 2M1A 3 gavetas	un	31.00	$ 1.639.660.00	$ 50.829.460.00	31,00	$ 50.829.460.00		$ -		$ -	=	31.00	$ 50.829.460.00	=	31.00	$ 50.829.460.00		$ -		$ -	=	31.00	$ 50.829.460.00
1018	42.00.02	OA 2.4. MESA DE JUNTAS DE 3.30 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm. Base porto soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad	un	1.00	$ 1.386.863.00	$ 1.386.863.00	1.00	$ 1.386.863.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.386.863.00	=	1.00	$ 1.386.863.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.386.863.00
1020	42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.60 m x 0.90 m en 25 mm. Base pedestal fija pintada	un	6.00	$ 646.086.00	$ 3.876.516.00	6.00	$ 3.876.516.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.876.516.00	=	6.00	$ 3.876.516.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.876.516.00
1023	42.00.04	OA 1.1 SILLA OPERATIVA Espaldar alto con asiento, tapizado espaldar y asiento en textil sintético lavables para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos	un	119.00	$ 559.746.00	$ 66.609.774.00	119.00	$ 66.609.774.00		$ -		$ -	=	119.00	$ 66.609.774.00	=	119.00	$ 66.609.774.00		$ -		$ -	=	119.00	$ 66.609.774.00
1024	42.00.05	OA 2.14 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10.00	$ 254.021.00	$ 2.540.210.00	10,00	$ 2.540.210.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2.540.210.00	=	10.00	$ 2.540.210.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 2.540.210.00
1025	42.00.06	OA.1.5 TANDEM TRES PUESTOS monocoricha plastica en Olanertas colores. Base pintada negra Tandem de 3 sitas	un	34.00	$ 748.438.00	$ 25.174.892.00	34,00	$ 25.174.892.00		$ -		$ -	=	34.00	$ 25.174.892.00	=	34.00	$ 25.174.892.00		$ -		$ -	=	34.00	$ 25.174.892.00
1026	42.00.07	OA 1.2. SILLA INTERLOCUTORA Monocoricha plastica. Base 4 apoyos pintada negra	un	73.00	$ 110.535.00	$ 8.069.055.00	73.00	$ 8.069.055.00		$ -		$ -	=	73.00	$ 8.069.055.00	=	73.00	$ 8.069.055.00		$ -		$ -	=	73.00	$ 8.069.055.00
1027	42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERÍA MY WAY Monocoricha plastica de colores	un	24.00	$ 236.453.00	$ 5.674.872.00	24,00	$ 5.674.872.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 5.674.872.00	=	24.00	$ 5.674.872.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 5.674.872.00
1029	42.00.09	OA 1.8 SOFA LOLA 2 PUESTOS Tapizado en serie a. Base pintada	un	17.00	$ 1.133.406.00	$ 19.267.902.00	17,00	$ 19.267.902.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 19.267.902.00	=	17.00	$ 19.267.902.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 19.267.902.00
1030	42.00.10	OA 1.6. POLTRONA 1 PUESTO Tapizado en serie a. Base pintada	un	49.00	$ 439.935.00	$ 21.556.815.00	49,00	$ 21.556.815.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 21.556.815.00	=	49.00	$ 21.556.815.00		$ -		$ -	=	49.00	$ 21.556.815.00
1031	42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1: CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie Laminada 1.50 m x 0.60 m en 30 mm y superficie atornillada de 90 cm x 40 cm frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno. 2 Base porto soldado + 1 chambrana de soporte. Medidas: 1.50 x 60: 1 modulo de almacenamiento 2M1A 3 gavetas cuerpo y frente metalico de 30cm de frente	un	1.00	$ 3.785.904.00	$ 3.785.904.00	1,00	$ 3.785.904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.785.904.00	=	1.00	$ 3.785.904.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.785.904.00
1032	42.00.12	OA 3.1. LOCKERS CUERPO Y PUERTAS METALICAS: frente 60 cm x 1.56 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metalicas con aro para candado. Cantidad total: 6	un	10.00	$ 818.969.00	$ 8.189.690.00	10,00	$ 8.189.690.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 8.189.690.00	=	10.00	$ 8.189.690.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 8.189.690.00
1033	42.00.13	OA1.7 SOFÁ SENCILLO, UN PUESTO	un	4.00	$ 740.438.00	$ 2.961.752.00	4,00	$ 2.961.752.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.961.752.00	=	4.00	$ 2.961.752.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.961.752.00
1035	42.00.14	OA 1.9 SILLAS AUDITORIO 5 PUESTOS	un	5.00	$ 245.010.00	$ 1.225.050.00	5,00	$ 1.225.050.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1.225.050.00	=	5.00	$ 1.225.050.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 1.225.050.00
1036	42.00.15	OA 2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22.00	$ 879.440.00	$ 19.347.680.00	22,00	$ 19.347.680.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 19.347.680.00	=	22.00	$ 19.347.680.00		$ -		$ -	=	22.00	$ 19.347.680.00
1037	42.00.16	OA 3.2. LOCKERS CUERPO Y PUERTAS METALICAS: frente 60 cm x 1.56 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metalicas con aro para candado. Cantidad total: 4	un	6.00	$ 646.789.00	$ 3.880.734.00	6,00	$ 3.880.734.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.880.734.00	=	6.00	$ 3.880.734.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 3.880.734.00
1038	42.00.17	OA 4.1 GABINETE 5 NIVELES. ENTREPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14.00	$ 1.755.397.00	$ 24.575.558.00	14,00	$ 24.575.558.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 24.575.558.00	=	14.00	$ 24.575.558.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 24.575.558.00
1039	42.00.18	OA 4.2 ESTANTERIA LIVIANA 60cms DE FONDO. DIM: 2 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22. RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROLSTÁTICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7.00	$ 1.225.470.00	$ 8.578.290.00	7,00	$ 8.578.290.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 8.578.290.00	=	7.00	$ 8.578.290.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 8.578.290.00
1034	42.00.19	SEÑALIZACION GENERAL DEL PROYECTO Incl: Señalizacion interior, exterior y sistema	un	1.00	$ 119.135.354.00	$ 119.135.354.00	1,00	$ 119.135.354.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 119.135.354.00	=	1.00	$ 119.135.354.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 119.135.354.00
Subtotal						$ 396.676.371,00		$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA																							
460205	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos. 2 Subprocesos. Tarjeta de video. Disco duro de 1 Tera	un	78.00	$ 1.352.257.00	$ 105.476.046.00	78,00	$ 105.476.046.00	0	$ -	-78,0	-$ 105.476.046,00	-			+				$ -		$ -	+		
460201	43.00.02	IMPRESORA	un	7.00	$ 1.276.500.00	$ 8.935.500.00	7,00	$ 8.935.500.00	0	$ -	-7,0	-$ 8.935.500,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 114.411.546,00		$ 114.411.546,00				-$ 114.411.546,00													
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL																							
470502	44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1.00	$ 2.719.500.00	$ 2.719.500.00	1,00	$ 2.719.500.00	0	$ -	-1,0	-$ 2.719.500,00	-			+				$ -		$ -	+		
470503	44.00.02	VEVERAS DE ALIMENTOS	un	2.00	$ 8.555.787.00	$ 17.111.574.00	2,00	$ 17.111.574.00	0	$ -	-2,0	-$ 17.111.574,00	-			+				$ -		$ -	+		
470504	44.00.03	BASCULA	un	1.00	$ 633.162.00	$ 633.162.00	1,00	$ 633.162.00	0	$ -	-1,0	-$ 633.162,00	-			+				$ -		$ -	+		
470505	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1.00	$ 3.522.400.00	$ 3.522.400.00	1,00	$ 3.522.400.00	0	$ -	-1,0	-$ 3.522.400,00	-			+				$ -		$ -	+		
470506	44.00.05	LICUADORA	un	2.00	$ 3.085.800.00	$ 6.171.600.00	2,00	$ 6.171.600.00	0	$ -	-2,0	-$ 6.171.600,00	-			+				$ -		$ -	+		
470507	44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	un	1.00	$ 6.164.200.00	$ 6.164.200.00	1,00	$ 6.164.200.00	0	$ -	-1,0	-$ 6.164.200,00	-			+				$ -		$ -	+		
470508	44.00.07	LAVADORA	un	1.00	$ 30.821.000.00	$ 30.821.000.00	1,00	$ 30.821.000.00	0	$ -	-1,0	-$ 30.821.000,00	-			+				$ -		$ -	+		
470509	44.00.08	SECADORA	un	1.00	$ 26.143.500.00	$ 26.143.500.00	1,00	$ 26.143.500.00	0	$ -	-1,0	-$ 26.143.500,00	-			+				$ -		$ -	+		
470510	44.00.09	PLANCHA	un	1.00	$ 19.113.836.00	$ 19.113.836.00	1,00	$ 19.113.836.00	0	$ -	-1,0	-$ 19.113.836,00	-			+				$ -		$ -	+		
470511	44.00.10	MAQUINA DE COSER	un	1.00	$ 1.607.095.00	$ 1.607.095.00	1,00	$ 1.607.095.00	0	$ -	-1,0	-$ 1.607.095,00	-			+				$ -		$ -	+		
470512	44.00.11	BASCULA	un	2.00	$ 610.305.00	$ 1.220.610.00	2,00	$ 1.220.610.00	0	$ -	-2,0	-$ 1.220.610,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 115.228.477,00		$ 115.228.477,00				-$ 115.228.477,00													
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00			$ 396.676.371,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
		SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)				$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00			$ 396.676.371,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
		VALOR TOTAL				$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00			$ 396.676.371,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A					DESCRIPCION	PORCENTAJE																			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso					I.V.A	I.V.A. =	19.00%																		
NOTA 3: El I.V.A debe estar en porcentaje (%).					TOTAL	I.V.A.=	19.00%																		
G1	45.00.00	EQUIPOS MÉDICOS																							
490001	45.01.01	AGITADOR DE MAZZINI	un	1.00	$ 758.500.00	$ 758.500.00	1,00	$ 758.500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 758.500.00					$ -		$ -			
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	un	1.00	$ 25.900.000.00	$ 25.900.000.00	1,00	$ 25.900.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 25.900.000.00	+	1.00	$ 25.900.000.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 25.900.000.00
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMÁTICO	un	1.00	$ 21.145.500.00	$ 21.145.500.00	1,00	$ 21.145.500.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 21.145.500.00	+	1.00	$ 21.145.500.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 21.145.500.00
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	un	1.00	$ 86.950.000.00	$ 86.950.000.00	1,00	$ 86.950.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 86.950.000.00					$ -		$ -			
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1.00	$ 10.423.730.00	$ 10.423.730.00	1,00	$ 10.423.730.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 10.423.730.00					$ -		$ -			
490006	45.01.06	BAÑO SEROLÓGICO	un	1.00	$ 2.881.784.00	$ 2.881.784.00	1,00	$ 2.881.784.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.881.784.00					$ -		$ -			
490007	45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12.00	$ 1.113.409.00	$ 13.360.908.00	12,00	$ 13.360.908.00		$ -		$ -	=	12.00	$ 13.360.908.00					$ -		$ -			
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSION	un	17.00	$ 2.867.500.00	$ 48.747.500.00	17,00	$ 48.747.500.00		$ -		$ -	=	17.00	$ 48.747.500.00	+	17.00	$ 48.747.500.00		$ -		$ -	+	17.00	$ 48.747.500.00

CONDICIONES SOCIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	un	3,00	$ 12.312.990,00	$ 36.938.970,00							*	3,00	$ 36.938.970,00										
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	un	12,00	$ 7.371.999,00	$ 88.456.999,00							*	12,00	$ 88.456.999,00										
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	un	10,00	$ 4.296.000,00	$ 42.960.000,00							*	10,00	$ 42.960.000,00										
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON ROP	un	12,00	$ 6.972.750,00	$ 83.667.000,00							*	12,00	$ 83.667.000,00										
490013	45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN	un	12,00	$ 777.377,00	$ 9.327.324,00							*	12,00	$ 9.327.324,00										
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	un	7,00	$ 1.833.990,00	$ 12.837.930,00							*	7,00	$ 12.837.930,00										
490015	45.01.15	CAUTERIO	un	2,00	$ 1.341.250,00	$ 2.682.500,00							*	2,00	$ 2.682.500,00	*	2,00	$ 2.682.500,00						2,00	$ 2.682.500,00
490016	45.01.16	CENTRIFUGA	un	2,00	$ 23.125.000,00	$ 46.250.000,00							*	2,00	$ 46.250.000,00	*	2,00	$ 46.250.000,00						2,00	$ 46.250.000,00
490017	45.01.17	COMPRESOR	un	2,00	$ 1.746.250,00	$ 3.496.500,00							*	2,00	$ 3.496.500,00										
490018	45.01.18	CONDENSADOR DE PAQUETES FRIOS	un	1,00	$ 10.482.942,00	$ 10.482.942,00							*	1,00	$ 10.482.942,00	*	1,00	$ 10.482.942,00						1,00	$ 10.482.942,00
490019	45.01.19	CONDENSADOR DE PILAS	un	1,00	$ 10.482.942,00	$ 10.482.942,00							*	1,00	$ 10.482.942,00	*	1,00	$ 10.482.942,00						1,00	$ 10.482.942,00
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	un	1,00	$ 1.994.311,00	$ 1.994.311,00							*	1,00	$ 1.994.311,00	*	1,00	$ 1.994.311,00						1,00	$ 1.994.311,00
490021	45.01.21	DESFIBRILADOR	un	4,00	$ 21.321.250,00	$ 85.285.000,00							*	4,00	$ 85.285.000,00	*	4,00	$ 85.285.000,00						4,00	$ 85.285.000,00
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	un	1,00	$ 94.300.000,00	$ 94.300.000,00							*	1,00	$ 94.300.000,00										
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	un	6,00	$ 1.106.148,00	$ 6.636.888,00							*	6,00	$ 6.636.888,00	*	6,00	$ 6.636.888,00						6,00	$ 6.636.888,00
490024	45.01.24	ECOGRAFO	un	1,00	$ 91.297.499,00	$ 91.297.499,00							*	1,00	$ 91.297.499,00	*	1,00	$ 91.297.499,00						1,00	$ 91.297.499,00
490025	45.01.25	ELECTROBISTURI	un	1,00	$ 24.327.800,00	$ 24.327.800,00							*	1,00	$ 24.327.800,00	*	1,00	$ 24.327.800,00						1,00	$ 24.327.800,00
490026	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	un	2,00	$ 1.681.656,00	$ 3.363.312,00							*	2,00	$ 3.363.312,00										
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	un	12,00	$ 3.675.034,00	$ 44.100.408,00							*	12,00	$ 44.100.408,00										
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	un	3,00	$ 2.664.750,00	$ 7.994.250,00							*	3,00	$ 7.994.250,00	*	3,00	$ 7.994.250,00						3,00	$ 7.994.250,00
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	un	1,00	$ 253.782.690,00	$ 253.782.690,00							*	1,00	$ 253.782.690,00										
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	un	1,00	$ 12.469.000,00	$ 12.469.000,00							*	1,00	$ 12.469.000,00										
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	un	1,00	$ 17.112.499,00	$ 17.112.499,00							*	1,00	$ 17.112.499,00	*	1,00	$ 17.112.499,00						1,00	$ 17.112.499,00
490032	45.01.32	FLUJOMETRO MENCELLO	un	36,00	$ 245.125,00	$ 8.824.500,00							*	36,00	$ 9.314.750,00	*	36,00	$ 9.314.750,00						36,00	$ 9.314.750,00
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	un	22,00	$ 586.452,00	$ 12.907.944,00							*	22,00	$ 12.907.944,00	*	22,00	$ 12.907.944,00						22,00	$ 12.907.944,00
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	un	2,00	$ 203.033,00	$ 406.066,00							*	2,00	$ 406.066,00										
490035	45.01.35	FLUXOMETRO	un	10,00	$ 236.781,00	$ 2.367.810,00							*	10,00	$ 2.367.810,00										
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	un	1,00	$ 4.808.905,00	$ 4.808.905,00							*	1,00	$ 4.808.905,00	*	1,00	$ 4.808.905,00						1,00	$ 4.808.905,00
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	un		$ 19.846.366,00								*												
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	un	1,00	$ 32.240.384,00	$ 32.240.384,00							*	1,00	$ 32.240.384,00	*	1,00	$ 32.240.384,00						1,00	$ 32.240.384,00
490039	45.01.39	KIT MICROPUNTAS	un	2,00	$ 3.405.721,00	$ 6.811.442,00							*	2,00	$ 6.811.442,00	*	2,00	$ 6.811.442,00						2,00	$ 6.811.442,00
490040	45.01.40	LAMPARA CIRLITICA	un	12,00	$ 47.909.750,00	$ 47.909.750,00							*	12,00	$ 47.909.750,00										
490041	45.01.41	LAMPARA CIRLITICA MONOSATELITE	un	1,00	$ 32.560.000,00	$ 32.560.000,00							*	1,00	$ 32.560.000,00										
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	un	2,00	$ 21.219.500,00	$ 42.439.000,00							*	2,00	$ 42.439.000,00										
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	un	12,00	$ 2.747.250,00	$ 32.967.000,00							*	12,00	$ 32.967.000,00										
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	un	2,00	$ 314.500,00	$ 629.000,00							*	2,00	$ 629.000,00										
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	un	4,00	$ 2.421.890,00	$ 9.686.800,00							*	4,00	$ 9.686.800,00										
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	un	1,00	$ 44.286.249,00	$ 44.286.249,00							*	1,00	$ 44.286.249,00										
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	un	1,00	$ 10.741.119,00	$ 10.741.119,00							*	1,00	$ 10.741.119,00										
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	un	1,00	$ 38.942.500,00	$ 38.942.500,00							*	1,00	$ 38.942.500,00										
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	un	1,00	$ 4.023.750,00	$ 4.023.750,00							*	1,00	$ 4.023.750,00										
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	un	1,00	$ 24.568.000,00	$ 24.568.000,00							*	1,00	$ 24.568.000,00										
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	un	9,00	$ 6.442.050,00	$ 57.978.450,00							*	9,00	$ 57.978.450,00										
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	un	1,00	$ 11.889.950,00	$ 11.889.950,00							*	1,00	$ 11.889.950,00	*	1,00	$ 11.889.950,00						1,00	$ 11.889.950,00
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	un	2,00	$ 2.034.999,00	$ 4.069.998,00							*	2,00	$ 4.069.998,00	*	2,00	$ 4.069.998,00						2,00	$ 4.069.998,00
490054	45.01.54	PESA BEBE	un	4,00	$ 1.113.409,00	$ 4.453.636,00							*	4,00	$ 4.453.636,00										
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	un	4,00	$ 666.000,00	$ 2.664.000,00							*	4,00	$ 2.664.000,00	*	4,00	$ 2.664.000,00						4,00	$ 2.664.000,00
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	un	4,00	$ 305.250,00	$ 1.221.000,00							*	4,00	$ 1.221.000,00	*	4,00	$ 1.221.000,00						4,00	$ 1.221.000,00
490057	45.01.57	PULSIOXIMETRO	un	10,00	$ 1.671.871,00	$ 16.718.710,00							*	10,00	$ 16.718.710,00	*	10,00	$ 16.718.710,00						10,00	$ 16.718.710,00
490058	45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	un	1,00	$ 9.056.750,00	$ 9.056.750,00							*	1,00	$ 9.056.750,00										
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	un	1,00	$ 10.438.110,00	$ 10.438.110,00							*	1,00	$ 10.438.110,00										
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	un	1,00	$ 25.252.499,00	$ 25.252.499,00							*	1,00	$ 25.252.499,00										
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00							*	1,00	$ 7.585.000,00										
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	un	1,00	$ 10.438.110,00	$ 10.438.110,00							*	1,00	$ 10.438.110,00										
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	un	1,00	$ 297.850.000,00	$ 297.850.000,00							*	1,00	$ 297.850.000,00										
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	un	1,00	$ 3.200.500,00	$ 3.200.500,00							*	1,00	$ 3.200.500,00										
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	un	6,00	$ 572.360,00	$ 3.434.340,00							*	6,00	$ 3.434.340,00										
490066	45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	un	6,00	$ 1.210.825,00	$ 7.264.950,00							*	6,00	$ 7.264.950,00	*	6,00	$ 7.264.950,00						6,00	$ 7.264.950,00
490067	45.01.67	SUCCIONADOR	un	4,00	$ 1.137.750,00	$ 4.551.000,00							*	4,00	$ 4.551.000,00										
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	un	5,00	$ 2.377.455,00	$ 11.887.275,00							*	5,00	$ 11.887.275,00	*	5,00	$ 11.887.275,00						5,00	$ 11.887.275,00
490069	45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	un	14,00	$ 1.257.497,00	$ 17.604.958,00							*	14,00	$ 17.604.958,00										
490070	45.01.70	TERMOHIGROMETRO	un	4,00	$ 248.881,00	$ 995.524,00							*	4,00	$ 995.524,00	*	1,00	$ 229.091,00						1,00	$ 229.091,00
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 226.091,00	$ 226.091,00							*	1,00	$ 226.091,00										
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	un	1,00	$ 1.892.750,00	$ 1.892.750,00							*	1,00	$ 1.892.750,00	*	1,00	$ 1.892.750,00						1,00	$ 1.892.750,00
490073	45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	un	2,00	$ 10.864.403,50	$ 21.728.806,00							*	2,00	$ 21.728.806,00										
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	un	1,00	$ 6.287.484,00	$ 6.287.484,00							*	1,00	$ 6.287.484,00	*	1,00	$ 6.287.484,00						1,00	$ 6.287.484,00
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	un	1,00	$ 17.806.250,00	$ 17.806.250,00							*	1,00	$ 17.806.250,00	*	1,00	$ 17.806.250,00						1,00	$ 17.806.250,00
490076	45.01.76	VENO DE SECCION	un	1,00	$ 19.648.388,00	$ 19.648.388,00							*	1,00	$ 19.648.388,00	*	1,00	$ 19.648.388,00						1,00	$ 19.648.388,00
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	un	1,00	$ 2.421.890,00	$ 2.421.890,00							*	1,00	$ 2.421.890,00	*	1,00	$ 2.421.890,00						1,00	$ 2.421.890,00
490078	45.01.78	PULSIOXIMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 1.571.871,00	$ 1.571.871,00							*	1,00	$ 1.571.871,00	*	1,00	$ 1.571.871,00						1,00	$ 1.571.871,00
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	un	33,00	$ 1.341.250,00	$ 44.261.250,00							*	33,00	$ 44.261.250,00	*	33,00	$ 44.261.250,00						33,00	$ 44.261.250,00
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	un	1,00	$ 12.829.750,00	$ 12.829.750,00							*	1,00	$ 12.829.750,00	*	1,00	$ 12.829.750,00						1,00	$ 12.829.750,00
490081	45.01.81	EQUIPO TENS	un	1,00	$ 2.044.250,00	$ 2.044.250,00							*	1,00	$ 2.044.250,00	*	1,00	$ 2.044.250,00						1,00	$ 2.044.250,00
INP 213		Agitador Mecánico Orbital Tipo Mazzini, Movimiento 10–20 mm, Velocidad 50–250 RPM, Display LCD/LED con Registro de Velocidad y Tiempo Temporizador 1–999 min, Capacidad de Carga 2–3 kg, Peso 3–3.5 kg Alimentación Red Electrica	un		$ 6.597.380,00								*	1,00	$ 6.597.380,00										
INP 214		Autoclave de 98 L o Mayor, Camara Inox 304 #100 L, Pantalla Tactil Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estandar/Tasa/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacio Venturi o Anillo Hidraulico con Deposito, Ahorro de Deposito de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analogico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, +6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/SO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios, Canasta/Bandeja/Carro/Rotacion/Carrocas, Memoria, +200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	un		$ 227.965.686,76								*						1,00	$ 227.965.687,00	0	$ -	*	1,00	$ 227.965.687,00
INP 215		Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacio, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualizacion, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control Impresora y Transmisión de Datos	un		$ 43.670.917,50								*						1,00	$ 43.670.918,00	0	$ -	*	1,00	$ 43.670.918,00
INP 216		Baño Serológico en Acero Inoxidable 43 L, Control y Temporizador Digital, Sensor y Termómetro Externo, Rango 0–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 10.345.860,00								*	1,00	$ 10.345.860,00		1,00	$ -				$ -	*	1,00	$ 10.345.860,00
INP 217		Bascula Digital para Adulto Grado Médico con Tallimetro Integrado, Capacidad 220 kg/500 lb, Resolución 0.1 kg/0.2 lb, Pantalla Digital, Alimentación con Bateria y/o Adaptador, Rango de Talla +200 cm, Funciones 2Arg–tara–cero–hold, 3MC, Accesorios con Adaptador y Baterias	un		$ 4.645.780,00								*	12,00	$ 55.749.120,00			$ -				$ -	*	12,00	$ 55.749.120,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2023				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
2NP 218		Cama Hospitalaria Electrica con Movimientos de Espaldar, Pecero, Altura Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP, Barandas ABS con Seguro, Control Electrico con Controles en Baranda. Cabecero/Pecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinacion Espaldar ≥65° y Piernas ≥30°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Alné y Bolsa de Drenaje, Colchón Antiescaras, Fabricación en Acero y Baranda de Respaldo	un		$ 111.130.549,00														12,00	$ 133.566.552,00	0	$ -	+	12,00	$ 133.566.552,00
2NP 219		Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidraulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posicion ±12°, Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Proteccion Antigolpes, Soporte para Alné Superior/Inferior y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad, Repelente–Lavable–Libre de Latex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epoxico Antibacteriano	un		$ 15.585.200,00										+	10,00	$ 155.652.000,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 155.652.000,00
2NP 220		Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecánicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacterianas de 5" (min. dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxigeno, Anti Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostatica	un		$ 22.034.516,00										+	12,00	$ 264.414.192,00		$ -		$ -		12,00	$ 264.414.192,00
2NP 221		Camilla Fija Tipo Diván de Dos Planos (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, Respaldo Reclinable con Biagra Tipo Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostática	un		$ 1.570.800,00										+	12,00	$ 18.849.600,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 18.849.600,00
2NP 222		Camilla tipo Diván Ginecológico de 3 Planos Operación Mecánica/Neumática, Respaldo y Pecero Regulables, Estructura Metálica Tubular con Pintura Electrostática, Tapicería en Cordoban Lavable No Inflamable con Espuma 5 cm Alta Densidad, Dimensiones 180×60×80 cm aprox., Niveladores Antideslizantes, Capacidad ≥120 kg, Con Cajon y Ancana, Accesorios: Escalerita 2 Pasos en Acero Inoxidable, Cap. 150 kg Base Antideslizante) y Bombo de Dos Cuerpos	un		$ 6.785.627,86										+	7,00	$ 47.497.993,00		$ -		$ -		7,00	$ 47.497.993,00
2NP 223		Compresor Odontologico 3 HP - Doble Cabeza Aceite con Secador y Separador de Agua Capacidad 125 Litros Tanque ≥120 L Presion Max 8 bar Indicador de Presion y Valvula de Seguridad Alimentacion 110/220 V – 60 Hz	un		$ 7.140.000,00										+	2,00	$ 14.280.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 14.280.000,00
2NP 224		Electrocardiografo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualizacion 3x4/12 Canales Impresora Térmica ≥3 Derivaciones, Peso ≤5 kg, Bateria ≥3 h, Proteccion Contra Desfibrilador, Filtro EMG 60 Hz, Memoria ≥300 ECG/100 Registros Alimentacion 110–240 V 60 Hz Conexion WLAN, Cable de Transporte Electrodos, Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos	un		$ 10.809.960,00										+	2,00	$ 21.619.920,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 21.619.920,00
2NP 225		Equipo de Órganos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Óptica (≥6.000 lx) Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos, Otoscopio con Tijeras/Extensión de Espéculos y Enfoque Ajustable, Oftalmoscopio de Visión Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 6.640.200,00										+	12,00	$ 79.682.400,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 79.682.400,00
2NP 226		Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Amtifric Libre de Látex, Olivas Medicas Flexibles Lavables y Diafragma Acrilico ≥28 mm	un		$ 549.780,00										+				2,00	$ 1.099.560,00	0	$ -	+	2,00	$ 1.099.560,00
2NP 227		Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Monocomputador, Autoprueba de Seguridad, Alimentacion 120–240 V 50/60 Hz Modo Arré/Bebe, Amt para Monitor, Alarmas Visuales y Audibles con Silenciamiento, Temperatura (Piel 32–38 °C, Aire 22–37 °C, Bateria ≥3 h, Humidificador con Deposito Esterilizable Removible y Control de Temperatura, Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB	un		$ 44.648.800,00										+	1,00	$ 44.648.800,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 44.648.800,00
2NP 228		Lampara Cialitica de Dos Satelites con Suspension de Techo, Diametro de Iluminacion ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50.000 h, Profundidad de Campo ≥150 cm, Eliminación de Sombras, IRC ≥95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Tactil/Remoto/Pared, Alimentación 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130.000 Lux, Compatible con Flujo Laminar, Rotación Ext/Ec ≤3 5 (mW/cm²)/k y Modulo de Bateria Recargable con Autonomia ≥2 h	un		$ 78.560.999,93										+	1,00	$ 78.561.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 78.561.000,00
2NP 229		Lampara Cialitica Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ≥330°, Campo Luminoso ≥180 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5.000 K, Vida Util ≥25.000 h, Libre de Sombras, Panel Electronico (On/Off e Intensidad) Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz	un		$ 40.518.167,20										+	1,00	$ 40.518.167,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 40.518.167,00
2NP 230		Lampara de Calor Radiante con Modos Manual–Precalentamiento–Bebé Automático, Control de Temperatura ≤35–37 °C con Precisión ±0.2 °C, Alarmas Visuales/Audibles (Temperatura–Sensor–Falla Energía–Circulación Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Modulo de Calefacción con Inclinación y Temporizador, Cuna Inclinable con Barandillas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno Anti/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz	un		$ 36.791.999,93										+	2,00	$ 73.584.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 73.584.000,00
2NP 231		Lampara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos, Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥19.000 Lux, Temperatura de Color 4000–5000 K, Diametro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Satélite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Ganso y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz	un		$ 3.924.144,00										+	12,00	$ 47.089.728,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 47.089.728,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 232		Lámpara de Fotocurado Inalámbrico con Pantalla LED, Potencia ≥1000 mW/cm², Luz LED Azul de Intensidad Constante, Tiempos Programables 1–6 s, Fibra Óptica Autoclavable con Filtro Protector, Batería ≥30 min, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 1.606.648,00								+	2,00	$ 3.211.096,00			$ -		$ -	-	2,00	$ 3.211.096,00
INP 233		Laringoscopio con Mango Metálico Inoxidable Antideslizante, Sistema de Enganche para Hojas Intercambiables Adulto/Pediátricas, Iluminación LED por Fibra Óptica, 4 Valvas Curvas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico) 4 Valvas Rectas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico) Alimentación por Pilas o Baterías Comerciales	un		$ 4.512.903,18								+	4,00	$ 18.051.613,00			$ -		$ -	+	4,00	$ 18.051.613,00
INP 234		Máquina de Anestesia para Adulto y Pediátrico con Pantalla Pacific ≥19", Ventilador Electrónico por Volumen/Presión, Suministro de O2+Aire (30–100 PSI y Cánulas) Alarmas Visuales/Audibles Rodable con Frenos, Interfaces USB/RS232/Ethernet, Mezclador Electromecánico con Caudalímetros Visuales Múltiples Modos de Ventilación (Manual–Espontaneo–Volumen–Presion–Sincronizado) Monitorización de O2/CO2 y Presión Vías Aéreas, Alimentación 100–120V 50/60Hz Batería Litio ≥60 min Sistema AGS Pasivo con Dispositivos de Alivio Auto-Cheques Quirúrgicos, Trigger 0,3–15 L/min Bucles p/V y Flow/V Analizador y Evacuación de Gases Anestésicos Función de Reclutamiento Pulmonar y Sistema Respiratorio Calefactado	un		$ 139.441.344,00								+	1,00	$ 139.441.344,00			$ -		$ -		1,00	$ 139.441.344,00
INP 235		Cama de Atención de Parto Electromecánica Rotable con Freno Centralizado (Ruedas ≥5") Estructura en Acero Inoxidable Superficie de 3 Planos con Cabecera-Espaldar Regulable, Cadera y Pecera Desmontable Barandas Abatibles, Control Manual, Altura 0,5–0,8 m, Posiciones Horizontal/Sentado/Semisentado/Trendelenburg, Colchoneta Lavable Alta Densidad ≥13 cm Estribos y Mangos de Sujeción, Cubeta de Plástico, Soportes para Arte Auxiliares Electrostático, Capacidad ≥180 kg y Alimentación 100–120 V con Batería Recargable	un		$ 21.958.356,00								+	1,00	$ 21.958.356,00			$ -		$ -		1,00	$ 21.958.356,00
INP 236		Mesa Quirúrgica Electromecánica con Control por Microprocesador, Freno Central, Longitud ≥200 cm Superficie y Rieles en Acero Inoxidable Radiotransparente para RX/Arco en C, Mínimo 4 Planos (Cabecera–Dorso–Pelvis–Piernas) Respaldo +10/–50° Placa de Cabeza 125x45 Capacidad ≥250 kg, Placas de Piernas Independientes 0–90 con Movimiento Tipo Tijera, Cabecera Desmontable con Placa ≥20°, Apitul para Posición de Nefrectomía Elevación 70–110 cm, Control Manual y Auxiliar, Batería de Respaldo, Posición Fowler ≥60° y Trendelenburg ≥25°	un		$ 71.808.875,36								+	1,00	$ 71.808.875,00			$ -		$ -		1,00	$ 71.808.875,00
INP 237		Microscopio Óptico LED Infinito con Iluminación LED ≥100.000 h, Enfoque Coaxial Fino, Objetivos 4x/10x/40x/100x Retractil Acetic Antihongo, Ocular de Campo Amplio ≥20 mm Antihongos, Tubo Inclinación ≥25°, Distancia Interpupilar 48–75 mm Condensador Abatible con 2% y Filtro Azul, Revolver para 4x Objetivos Platina Mecánica XY Cerámica con Cremallera en Eje X, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo Leica/Olympus o Similar)	un		$ 15.642.320,00								+	1,00	$ 15.642.320,00			$ -		$ -		1,00	$ 15.642.320,00
INP 238		Báscula Digital para Bebes con Capacidad 20 kg Resolución 10 g–20 g Pantalla Digital, Funciones 2in1–Tara–cero–hold IMC (Monitoreo/Curva de Medicion Integrado con Alarmas 10–100 cm	un		$ 4.066.850,80								+	4,00	$ 16.387.402,00			$ -		$ -		4,00	$ 16.387.402,00
INP 239		Refrigerador Vertical para Medicamentos Capacidad ≥180 L, Control por Microprocesador/Programable con Display Digital Touch, Rango de Trabajo 3 °C–7 °C Refrigeración por Aire Forzado/Acondicionado con Descongelacion Automática, Dimensiones Aproximadas 57×56×153 cm Alarmas del Alta/Baja Temperatura–Puerta Abierta–Falla de Energía, UPS/Batería de Respaldo y Bandejas/Estribaderas	un		$ 12.358.209,50								+	1,00	$ 12.358.210,00			$ -		$ -		1,00	$ 12.358.210,00
INP 240		Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Electrica/Temperatura) Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 30.186.500,00								+				1,00	$ 30.186.500,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.186.500,00
INP 241		Refrigerador Vertical para Insumos, Capacidad ≥80 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador Termometro Digital con Respaldo de Bateria, Alarmas (Puerta/Falla Electrica/Temperatura), Puerta de Vidrio con Seguro, Fabricación en Acero Cold Rolled o Inoxidable ≥2 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 12.358.209,50								+	1,00	$ 12.358.210,00			$ -		$ -	+	1,00	$ 12.358.210,00
INP 242		Refrigerador Vertical para Reactivos, Capacidad ≥130 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Bateria, Alarmas (Puerta/Falla Electrica/Temperatura), Luz Interior, Puerta de Vidrio con Seguro, ≥3 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 12.930.826,80								+	1,00	$ 12.930.826,00			$ -		$ -	+	1,00	$ 12.930.826,00
INP 243		Equipo de Rx Portátil con Compatibilidad DICOM, Generador ≥30 kW, Tubo 40–125 kV, Ánodo ≥140 KHU, Punto Focal 0,6/1,2 mm, Almacenamiento ≥4000 Imágenes Detector Inalámbrico 14×17, Sillón Amortiguado con Cal con Peso ≥100 µm Unidad Móvil Manual/Motorizada con Rotación de Columna y Tubo, Estación con Monitor Táctil ≥17", Alimentación 100–125 VCA 60 Hz y Software de Procesamiento de Imágenes	un		$ 446.250.000,00								+	1,00	$ 446.250.000,00			$ -		$ -	+	1,00	$ 446.250.000,00
INP 244		Sierra Corta Yeso con Motor Oscilante, Velocidad Regulable 6500–24000 rpm Esterilizable/Autoclavable Disco de Acero Quirúrgico, Herramienta de Montaje y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 5.057.500,00								+	1,00	$ 5.057.500,00			$ -		$ -	+	1,00	$ 5.057.500,00
INP 245		Silla de Ruedas para Adulto en Acero Tapicería Lavable (Concobahr/Nailon) Capacidad ≥120 kg, Descansa Brazos Fijos, Apoya Pies Fijos o Desmontables, Frenos en Ruedas Llantas Macizas con Rin en Espuma y Sale ≥45×41 cm	un		$ 1.213.800,00								+	6,00	$ 7.282.800,00			$ -		$ -		6,00	$ 7.282.800,00

	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 246		Succionador Electrico con Control de Flujo, Succión 150–600 mmHg, Caudal 15–35 LPM, Ruido ≤65 dB, Recipiente Autoclavable 1000–1500 cc, Protección de Sobrefluja y Alimentacion 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 1.313.780,00											+	4,00	$ 5.255.040,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 5.255.040,00
INP 247		Unidac. Odontológica Completa con Sillón Dental Electrico, con tesera articulada, movimientos de recline/descenso/protrudación mín. 4 funciones, capacidad ≥180 kg, voltaje 110–120 VAC, guarda frontal metálica, unidad odontológica metálica con 4 salidas automáticas (jeringa, holder y acoples borden, manometro de presión, jeringa triple metálica y bandeja auxiliar plástica removible, escupidera de alta resistencia con inyector venturi agualimpia, acople cerámico y trampa de residuos, lámpara odontológica LED/halogena con brazo articulado, movimiento horizontal/vertical, dos intensidades mín. ≥2000 y ≥8000 lux, sistema de emergencia, superficies epóxicas libres de plomo, indicador de presión para piezas de alta y baja velocidad integrado, banquito ergonómico para operador de misma casa, base neumatica y giratoria respaldo lumbar ajustable, tapizado vinyl ≥1.5 mm, sin costuras, mínimo cinco ruedas.	un		$ 16.759.008,00											+	2,00	$ 33.518.016,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 33.518.016,00
INP 248		Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Anodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal ≤ 0,6/1,2 mm, Objetivo #12 , Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotacion ±37°, Colimador Manual/Automatico con Filtracion 1.0–2.0 mmAl y Luz LED/Halogena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox., Cap. ≥180 kg con Frenos Mecanicos/Electromagneticos, Bucky Mural Desplazamiento 350–1850 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o Inalámbrico, Estacion de Trabajo CPU i3 a4 GB RAM, Monitor Medico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y 3D/DM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Aletas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz	un		$ 621.829.383,00											=			1,00	$ 621.829.383,00	0	$ -	+	1,00	$ 621.829.383,00
INP 249		Equipo de RX Peraipical Portatil Digital con Radiovisiografo, 70 kV±10% / 2 mA±20% / 100–240 V / 50–60 Hz, Punto Focal 0.4 mm, Expesicion 0.04–1.50 s, Fuga ≤0.25 mGy/h, Filtracion Total ≥ 1.5 mm, Sensor Intraoral APS/Super CMOS/ 12 bds–4096 tnveles, Pixel 20 µm, TamaNo 0.15 Dimensiones 27.6×37.7 mm aprox, Cable 3 m, Interfaz USB2.0 Portátil inalámbrico 5 GHz, RAM 24 GB (ideal 8 GB), SSD 240 GB three, Gráfica Nvidia 256 MB, Pantalla P14 , 2 Puertos USB, Windows 7/10 Requisito en Disco Mínimo, Accesorios Cargador–Mouse–Funda	un		$ 36.600.613,90											+	1,00	$ 36.600.613,90		$ -		$ -	+	1,00	$ 36.600.613,90
INP 250		Incubadora de Cultivos de Convección Natural Camara en Acero Inoxidable ≥150 L, Carga Htill kg, Control y Pantalla Digital, Sensor PT100 (4 Hilos), Alarmas, Puerta con Seguridad y Vidrio Interior, Interfaces LAN/USB, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 48.563.087,23											+	1,00	$ 48.563.087,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 48.563.087,00
INP 251		Monitor Multiparámetro con CO , Pantalla Color LCD/LED/TF, Resolucion ≥800×600, Capnografia Mainstream/Sidestream/Microstream, Visualizacion 24 Ondas, FC 15–350 bpm, PANI Adulto–Pediatrico–Neonatal 15–250 mmHg (Manual/Automatico), Temp 0–50 °C, ECG IEC 60601 (5 Derivaciones 1–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Derivaciones I–II–III), Alarmas Configurables, Conectividad CA Rus/SUSB/WGA/Multifuncion, Bateria Integrada ≥2 h, Cables ECG Adulto y Neonatal, Pulsiometria con 3 Sensores (Adulto–Pediatrico–Neonatal) PANI con 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Temperatura Multi–Parametro y Carro de Transporte	un		$ 7.008.624,00											+	1,00	$ 7.008.624,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.008.624,00
Subtotal						$ 2.183.119.992,00		$ 2.183.119.992,00							$ 2.183.119.992,00			$ 2.582.545.929,00		$ 1.058.296.600,00					$ 3.640.844.529,00
G2	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO																							
490194	46.00.01	AINIL PORTA BOMBA	un	17,00	$ 629.000,00	$ 10.693.000,00	17,00	$ 10.693.000,00		$ -		$ -		17,00	$ 10.693.000,00	+	17,00	$ 10.693.000,00		$ -		$ -		17,00	$ 10.693.000,00
490204	46.00.02	BALON TERAPEUTICO	un	4,00	$ 203.500,00	$ 814.000,00	4,00	$ 814.000,00		$ -		$ -		4,00	$ 814.000,00	+	4,00	$ 814.000,00		$ -		$ -		4,00	$ 814.000,00
490205	46.00.03	BARRAS PARALELAS	un	1,00	$ 595.237,00	$ 595.237,00	1,00	$ 595.237,00		$ -		$ -		1,00	$ 595.237,00	+	1,00	$ 595.237,00		$ -		$ -		1,00	$ 595.237,00
490206	46.00.04	BICICLETA FIJA	un	1,00	$ 2.034.999,00	$ 2.034.999,00	1,00	$ 2.034.999,00		$ -		$ -		1,00	$ 2.034.999,00	+	1,00	$ 2.034.999,00		$ -		$ -		1,00	$ 2.034.999,00
490207	46.00.05	COLUMBO	un	16,00	$ 407.000,00	$ 6.512.000,00	16,00	$ 6.512.000,00		$ -		$ -		16,00	$ 6.512.000,00	+	16,00	$ 6.512.000,00		$ -		$ -		16,00	$ 6.512.000,00
490208	46.00.06	CAMIVADORA ELECTRICA	un	1,00	$ 4.070.000,00	$ 4.070.000,00	1,00	$ 4.070.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 4.070.000,00	+	1,00	$ 4.070.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 4.070.000,00
490209	46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	un	2,00	$ 3.459.500,00	$ 6.919.000,00	2,00	$ 6.919.000,00		$ -		$ -		2,00	$ 6.919.000,00	+	2,00	$ 6.919.000,00		$ -		$ -		2,00	$ 6.919.000,00
490210	46.00.08	CARRO DE PARO	un	4,00	$ 2.575.756,00	$ 10.303.020,00	4,00	$ 10.303.020,00		$ -		$ -		4,00	$ 10.303.020,00	+	4,00	$ 10.303.020,00		$ -		$ -		4,00	$ 10.303.020,00
490211	46.00.09	CARRO DE YESOS	un	1,00	$ 1.230.250,00	$ 1.230.250,00	1,00	$ 1.230.250,00		$ -		$ -		1,00	$ 1.230.250,00	+	1,00	$ 1.230.250,00		$ -		$ -		1,00	$ 1.230.250,00
490212	46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	un	11,00	$ 550.375,00	$ 6.054.125,00	11,00	$ 6.054.125,00		$ -		$ -		11,00	$ 6.054.125,00	+	11,00	$ 6.054.125,00		$ -		$ -		11,00	$ 6.054.125,00
490213	46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	un	1,00	$ 8.907.269,00	$ 8.907.269,00	1,00	$ 8.907.269,00		$ -		$ -		1,00	$ 8.907.269,00	+	1,00	$ 8.907.269,00		$ -		$ -		1,00	$ 8.907.269,00
490196	46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	un	1,00	$ 1.942.500,00	$ 1.942.500,00	1,00	$ 1.942.500,00		$ -		$ -		1,00	$ 1.942.500,00	+	1,00	$ 1.942.500,00		$ -		$ -		1,00	$ 1.942.500,00
490198	46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	un	42,00	$ 116.862,00	$ 4.992.204,00	42,00	$ 4.992.204,00		$ -		$ -		42,00	$ 4.992.204,00	+	42,00	$ 4.992.204,00		$ -		$ -		42,00	$ 4.992.204,00
490199	46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	un	1,00	$ 777.000,00	$ 777.000,00	1,00	$ 777.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 777.000,00	+	1,00	$ 777.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 777.000,00
490200	46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	un	2,00	$ 723.350,00	$ 1.446.700,00	2,00	$ 1.446.700,00		$ -		$ -		2,00	$ 1.446.700,00	+	2,00	$ 1.446.700,00		$ -		$ -		2,00	$ 1.446.700,00
490202	46.00.16	KIT DE PROTECCION RAZIOLOGICA	un	2,00	$ 2.964.625,00	$ 5.929.250,00	2,00	$ 5.929.250,00		$ -		$ -		2,00	$ 5.929.250,00	+	2,00	$ 5.929.250,00		$ -		$ -		2,00	$ 5.929.250,00
490203	46.00.17	MESA AUXILIAR	un	32,00	$ 555.000,00	$ 17.760.000,00	32,00	$ 17.760.000,00		$ -		$ -		32,00	$ 17.760.000,00	+	32,00	$ 17.760.000,00		$ -		$ -		32,00	$ 17.760.000,00
490214	46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	un	1,00	$ 6.475.000,00	$ 6.475.000,00	1,00	$ 6.475.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 6.475.000,00	+	1,00	$ 6.475.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 6.475.000,00
490215	46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	un	7,00	$ 1.424.500,00	$ 9.971.500,00	7,00	$ 9.971.500,00		$ -		$ -		7,00	$ 9.971.500,00	+	7,00	$ 9.971.500,00		$ -		$ -		7,00	$ 9.971.500,00
490217	46.00.20	MESA DE MAYO	un	10,00	$ 231.250,00	$ 2.312.500,00	10,00	$ 2.312.500,00		$ -		$ -		10,00	$ 2.312.500,00	+	10,00	$ 2.312.500,00		$ -		$ -		10,00	$ 2.312.500,00
490218	46.00.21	MESA DE NOCHE	un	25,00	$ 878.750,00	$ 21.968.750,00	25,00	$ 21.968.750,00		$ -		$ -		25,00	$ 21.968.750,00	+	25,00	$ 21.968.750,00		$ -		$ -		25,00	$ 21.968.750,00
490219	46.00.22	MESA PUENTE	un	18,00	$ 386.500,00	$ 6.993.000,00	18,00	$ 6.993.000,00		$ -		$ -		18,00	$ 6.993.000,00	-	18,00	$ 6.993.000,00		$ -		$ -		18,00	$ 6.993.000,00
490220	46.00.23	NEGATOSCOPO	un	6,00	$ 349.650,00	$ 2.097.900,00	6,00	$ 2.097.900,00		$ -		$ -		6,00	$ 2.097.900,00					$ -		$ -			
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	un	1,00	$ 13.986.000,00	$ 13.986.000,00	1,00	$ 13.986.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 13.986.000,00	+	1,00	$ 13.986.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 13.986.000,00
490222	46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 7.585.000,00	+	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 7.585.000,00
490223	46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30,00	$ 111.000,00	$ 3.330.000,00	30,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -		30,00	$ 3.330.000,00	+	30,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -		30,00	$ 3.330.000,00
490224	46.00.27	PESA PANAL	un	1,00	$ 1.683.500,00	$ 1.683.500,00	1,00	$ 1.683.500,00		$ -		$ -		1,00	$ 1.683.500,00	+	1,00	$ 1.683.500,00		$ -		$ -		1,00	$ 1.683.500,00
490225	46.00.28	PISONGO ADULTO	un	20,00	$ 78.625,00	$ 1.572.500,00	20,00	$ 1.572.500,00		$ -		$ -		20,00	$ 1.572.500,00	+	20,00	$ 1.572.500,00		$ -		$ -		20,00	$ 1.572.500,00
490226	46.00.29	RINONERA	un	22,00	$ 44.400,00	$ 976.800,00	22,00	$ 976.800,00		$ -		$ -		22,00	$ 976.800,00	+	22,00	$ 976.800,00		$ -		$ -		22,00	$ 976.800,00
490227	46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1,00	$ 559.625,00	$ 559.625,00	1,00	$ 559.625,00		$ -		$ -		1,00	$ 559.625,00	+	1,00	$ 559.625,00		$ -		$ -		1,00	$ 559.625,00
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5,00	$ 1.655.750,00	$ 8.278.750,00	5,00	$ 8.278.750,00		$ -		$ -		5,00	$ 8.278.750,00	+	5,00	$ 8.278.750,00		$ -		$ -		5,00	$ 8.278.750,00
490229	46.00.32	TERMOMOCIONETRO	un	1,00	$ 245.277,00	$ 245.277,00	1,00	$ 245.277,00		$ -		$ -		1,00	$ 245.277,00					$ -		$ -			
Subtotal						$ 179.016.656,00		$ 179.016.656,00							$ 179.016.656,00			$ 176.673.479,00							$ 176.673.479,00
		SUBTOTAL EQUIPOS MÉDICOS (INCLUYE IVA)				$ 2.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00							$ 2.362.136.248,00			$ 2.759.219.408,00		$ 1.058.296.600,00					$ 3.817.516.008,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
		VALOR TOTAL				$ 2.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00							$ 2.362.136.248,00			$ 2.769.219.408,00		$ 1.058.296.600,00			=		$ 3.817.516.008,00
		OTROS COMPONENTES (Costos reembolsables)																					=		
	INP. 47	Certificación Retiep	un		$ 97.223.000,00				1,00	97.223.000,00		$ -	+	1,00	97.223.000,00		1,00	$ 97.223.000,00		-		$ -	=	1,00	97.223.000,00
	INP. 48	Certificación Retie Subestación Acomeida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final	un		$ 115.374.556,00				1,00	115.374.556,00		$ -	+	1,00	115.374.556,00		1,00	$ 115.374.556,00		-		$ -	=	1,00	115.374.556,00
	INP. 49	Uso Plan de compensacion forestal	un		$ 28.725.806,50				1,00	28.725.806,50		$ -	+	1,00	28.725.806,50		1,00	$ 28.725.806,50		-		$ -	=	1,00	28.725.806,50
		SUBTOTAL OTROS COMPONENTES								241.323.362,50					241.323.362,50			241.323.362,50							241.323.362,50
		VALOR TOTAL																							

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor del I.V.A	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso	I.V.A	I.V.A. = 19,00%
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%)	TOTAL	I.V.A.= 19,00%

RESUMEN PRESUPUESTO												
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 26.288.158.147,00		$ 31.048.788.800,00		$ 6.882.824.709,00		-$ 3.237.073.802,00		$ 34.494.539.707,00		$ 34.494.539.707,00					$ 34.494.539.707,00
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3.144.151.839,00		$ 3.144.151.839,00		$ 3.814.379.449,00		-$ 1.653.136.852,00		$ 5.305.331.432,00		$ 5.305.331.432,00					$ 5.305.331.432,00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 826.318.394,00		$ 826.318.394,00				-$ 229.640.023,00		$ 396.678.371,00		$ 396.678.371,00					$ 396.678.371,00
subtotal equipos medicos	$ 2.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00						$ 2.362.136.248,00		$ 2.769.219.408,00		$ 1.058.296.600,00			$ 3.817.516.008,00
SUBTOTAL OTROS COMPONENTES					$ 241.323.362,50				$ 241.323.362,50		$ 241.323.362,50					$ 241.323.362,50
AJUSTE BIOMECANICOS																
SUBTOTAL NO PREVISTOS																
TOTAL PRESUPUESTO		$ 34.426.763.624,00		$ 37.181.393.677,00		$ 10.738.467.930,00		-$ 5.119.853.477,00		$ 42.800.007.120,50		$ 43.197.090.280,50		$ 1.058.296.600,00		$ 44.255.386.880,50

VALOR ADICIONALES	ADICIONAL INFRA ESTRUCTURA ($10.738.467.930,00 - $ 5.119.853.477,00)	$ 5.618.614.043,50	ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS ($1.872.771.673,00 - $ 1.475.680.513,00))	$ 1.058.296.600,00

ING HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
C.C. 89.006.321
T.P. 839283145 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

ING JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

ARQ MARIA INES PINEDA CONTRERAS
C.C. 30.368.997
T.P. 0670664884ATL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

RESUMEN CONTRACTUAL		$ 44.255.386.880,50
VALOR ACTUAL CONTRATO (A)	$ 43.197.090.280,50	
ADICIONAL INFRAESTRUCTURA (B)		
ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS (C)	$ 1.058.296.600,00	
VALOR PRESENTE ADICIONAL (D= B+C)	$ 1.058.296.600,00	
VALOR ACTUALIZADO CON ADICIONALES CONTRATO OBRA (E= A+D)	$ 44.255.386.880,50	

MAYORES Y MENORES

ACTA DE MAYORES Y MENORES E ITEMS NO PREVISTOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE — Gobernación de Sucre — Secretaría de Infraestructura

CONTRATO N°	LP-018-2023	VALOR INICIAL	$ 14.420.762.624,00	VALOR ADICIONAL No. 1	$ 2.760.830.453,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.324,80	VALOR ADICIONAL No. 2	$ 6.015.697.203,50
		FECHA DE INICIO	21/05/2024	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 43.197.090.280,50
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	18 MESES	PRORROGA No. 1	1 MES
		FECHA FINAL PREVISTA	31/10/2026	PRORROGA No. 2	3 MESES
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	FECHA DE SUSPENSIÓN	29/12/2025	PRORROGA No. 3	1 MES
FECHA PRESENTE ACTA	27/05/2026	FECHA DE REINICIO	6/02/2026	MODIFICACIÓN No 006 (PRORROGA)	27/05/2026
				FECHA TERMINACION PREVISTA	2/06/2026

					CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
										MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																										
A	**CONSTRUCCIÓN**																									
A1	**1.00.00**	**PRELIMINARES**																								
1001	1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA. incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00	1212,00	$ 61.722.312,00		$ -		$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00	=	1212,00	$ 61.722.312,00		$ -		$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00
1002	1.00.02	CAMPAMENTO. Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoria, dos modulos tipo almacen de 20 m2, estructura en vara del Cavit, tabla chapa + cubierta en teja termo acustica sostenida por estructura en reglas ordinaria distanciada cada 2.8 mts + reglas ordinaria distanciada cada 1.20mts, segun recomendacion de proveedor de cubierta, Las demas que requiera el contratista seran a su costo	un	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00	1,00	$ 43.760.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00	=	1,00	$ 43.760.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00
1003	1.00.03	SANITARIOS PORTÁTILES. 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres los demas que requiera el contratista seran a su costo. Incl. Servicio de aseo y mantenimiento segun necesidad	mes	18,00	$ 5.341.688,00	$ 96.150.384,00	18,00	$ 96.150.384,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00	=	18,00	$ 96.150.384,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00
1004	1.00.04	Balona para lavamanos en bloque + 6 mas columnolas y mas ce confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4, cada una con cinco lavamanos de colgar mas griferia sencilla Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00	1,00	$ 4.750.158,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00	=	1,00	$ 4.750.158,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00
1005	1.00.05	CERRAMIENTO TELA ZINC ONDULADA DE 2.43 mt de ht MAS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERIA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR DISTANCIADA CADA 3.00 mt. H=2.40 mt.	m	450,00	$ 119.833,00	$ 53.874.850,00	450,00	$ 53.874.850,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 53.874.850,00	=	450,00	$ 53.874.850,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 53.874.850,00
1006	1.00.06	PUERTA METALICA INGRESO A OBRA. VARCO EN TUBERIA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm. PANOS EN LAMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN U ANTICORROSIVO + ESMALTE incl Rej en angulo invertido, mas rodamientos y rodamiento guia. Ancho 4.50 mt. Altura 2.50 mt	un	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00	1,00	$ 3.525.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00	=	1,00	$ 3.525.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00
1007	1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00	1,00	$ 687.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 687.324,00	=	1,00	$ 687.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 687.324,00
1017	1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	$ 4.098,00	$ 19.461.676,00	4635,94	$ 19.461.676,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00	=	4635,94	$ 19.461.676,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00
1008	1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO. Incl Contador	un	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00	1,00	$ 1.218.644,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00	=	1,00	$ 1.218.644,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00
1009	1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA. Incl Contador tablero (NO transformador)	un	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00	1,00	$ 3.642.755,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00	=	1,00	$ 3.642.755,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00
1010	1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTORES OBRA. incl. punto eléctrico	un	6,00	$ 302.441,00	$ 1.814.646,00	6,00	$ 1.814.646,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00	=	6,00	$ 1.814.646,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00
1011	1.00.12	CARCAMO LAVADO LLANTAS. incl. desarenadores y rejas	un	1,00	$ 947.810,00	$ 947.810,00	1,00	$ 947.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 947.810,00	=	1,00	$ 947.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 947.810,00
1012	1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.30 mt)	un	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00	1,00	$ 1.614.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00	=	1,00	$ 1.614.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00
1013	1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00	1,00	$ 4.441.677,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00	=	1,00	$ 4.441.677,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00
Subtotal						**$ 293.612.574,00**		**$ 293.612.574,00**							**$ 293.612.574,00**			**$ 293.612.574,00**							**$ 293.612.574,00**
A2	**2.00.00**	**CIMENTACIÓN**																								
2033	2.00.01	EXCAVACION MECANICA A CIELO ABIERTO. incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	4594,02	$ 50.926,00	$ 43.746.453,00	14130,00	$ 719.584.380,00		$ -		$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00	=	14130,00	$ 719.584.380,00		$ -		$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00
2037	2.00.02	EXCAVACIÓN MECANICA A CIELO ABIERTO. Incl. Cortes, Cargue, retiro centro de la obra	m3	517,76	$ 14.360,00	$ 7.435.034,00	1165,60	$ 16.738.016,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00	=	1165,60	$ 16.738.016,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00
2021	2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL. incl. Cargue retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	$ 68.797,00	$ 46.450.358,00	3964,90	$ 272.773.225,00		$ -		$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00	=	3964,90	$ 272.773.225,00		$ -		$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00
2003	2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN. SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt. incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante segun especificación	m	325,65	$ 77.861,00	$ 25.290.305,00	589,20	$ 45.757.861,00		$ -		$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00	=	589,20	$ 45.757.861,00		$ -		$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00
2031	2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4.635,94	$ 1.841,00	$ 8.534.766,00	4635,94	$ 8.534.766,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00	=	4635,94	$ 8.534.766,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00
2032	2.00.06	CONCRETO CICLÓPEO. piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	226,50	$ 426.186,00	$ 96.579.599,00	1308,50	$ 560.255.211,00		$ -		$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00	=	1308,50	$ 560.255.211,00		$ -		$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00
2012	2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa. e.promed0.05 mt	m2	3.269,34	$ 32.680,00	$ 106.811.311,00	3265,34	$ 106.711.311,00		$ -		$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00	=	3265,34	$ 106.711.311,00		$ -		$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00
2034	2.00.08	ZAPATAS. concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno. Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	$ 755.880,00	$ 263.741.650,00	348,92	$ 263.741.650,00		$ -		$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00	=	348,92	$ 263.741.650,00		$ -		$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00
2035	2.00.09	PEDESTALES. concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	78,36	$ 859.554,00	$ 67.354.651,00	90,88	$ 78.116.268,00		$ -		$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00	=	90,88	$ 78.116.268,00		$ -		$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00
2036	2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F'ce 28 Mpa. Según diseño estructural. (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84,19	$ 830.536,00	$ 69.922.826,00	171,15	$ 142.146.236,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00	=	171,15	$ 142.146.236,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00
2038	2.00.11	EXTENDIDA Y COMACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	m3	517,76	$ 9.372,00	$ 4.852.447,00	1165,60	$ 10.924.003,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00	=	1165,60	$ 10.924.003,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00
2008	2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR. COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,86	$ 114.007,00	$ 504.679.021,00	11105,40	$ 1.266.093.338,00		$ -		$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00		$ -		$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00
2020	2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kgicm2. figurado	kg	56.233,32	$ 7.611,00	$ 427.991.799,00	64450,25	$ 490.530.853,00		$ -		$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00	=	64450,25	$ 490.530.853,00		$ -		$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00
Subtotal						**$ 1.673.590.320,00**		**$ 3.981.907.118,00**							**$ 3.981.907.118,00**			**$ 3.981.907.118,00**							**$ 3.981.907.118,00**
A3	**3.00.00**	**ESTRUCTURA**																								
3030	3.00.01	COLUMNAS. concreto 28 Mpa	m3	147,27	$ 859.554,00	$ 126.586.518,00	147,27	$ 126.586.518,00		$ -		$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00	=	147,27	$ 126.586.518,00		$ -		$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00
3031	3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA. DE 28 Mpa. CON FORMALETA SUPER 1. Incl. Guaderas y zoclos. Nos rebajados	m3	14,54	$ 1.117.309,00	$ 16.244.556,00	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00	=	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00
3032	3.00.03	MURO DE CONTENCION. concreto 28 Mpa	m3	93,25	$ 904.041,00	$ 84.301.823,00	101,28	$ 91.543.192,00	107,14	$ 96.856.953,00	0	$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00	=	208,40	$ 188.402.145,00		$ -		$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00
3034	3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0.55m. concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.960,55	$ 291.675,00	$ 1.738.543.421,00	6807,67	$ 1.985.628.431,00		$ -		$ -	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00		$ -		$ -	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2020				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2020 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2020				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2020	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
3035	3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0.55m concreto 28 Mpa con fibra segun especificación estructural, incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	$ 329.53	$ 293.780,00	$ 1.565.709.323,00	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00
3040	3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra segun especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas. O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	m3	122,73	$ 1.020.614,00	$ 125.259.966,00	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00	=	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00
3042	3.00.07	GEODREN PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	430,81	$ 103.255,00	$ 44.483.287,00	430,81	$ 44.483.287,00	116,00	$ 11.977.580,00		$ -	=	546,81	$ 56.460.867,00	=	546,81	$ 56.460.867,00		$ -		$ -	=	546,81	$ 56.460.867,00
3044	3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN según recomendación estudio de suelos	m3	126,00	$ 114.007,00	$ 14.364.882,00	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00	=	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00
3021	3.00.09	INSORRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES, DUREZA 60 0 35x0.70 mts	un	52,00	$ 136.022,00	$ 7.073.144,00	52,00	$ 7.073.144,00		$ -	-52,0	$ -7.073.144,00	-			=				$ -		$ -	=		
3046	3.00.10	POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4.545,28	$ 3.068,00	$ 13.944.919,00	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00	=	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00
3023	3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 figurado	kg	233.373,91	$ 7.611,00	$ 1.776.208.829,00	269886,38	$ 2.052.430.894,00	8568,48	$ 65.388.789,00		$ -	=	278254,85	$ 2.117.797.683,00	=	278254,85	$ 2.117.797.683,00		$ -		$ -	=	278254,85	$ 2.117.797.683,00
3024	3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	78.211,78	$ 7.781,00	$ 583.003.860,00	97182,80	$ 756.179.367,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.367,00	=	97182,80	$ 756.179.367,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.367,00
3050	3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, incl. Pasteños en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal.18 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73	$ 88.753,00	$ 1.396.085,00	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00	=	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00
Subtotal A4	4.00.00					$ 6.107.120.603,00		$ 6.806.519.186,00		$ 174.203.302,00		$ -7.073.144,00			$ 6.973.649.326,00			$ 6.973.649.326,00		$ -		$ -			$ 6.973.649.326,00
		MAMPOSTERÍA																							
4022	4.00.01	M-1 MURO LIVIANO - 15 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elementos colgantes en caso de requerirse	m2	136,24	$ 239.155,00	$ 32.582.477,00	136,24	$ 32.582.477,00		$ -		$ -	=	136,24	$ 32.582.477,00	=	136,24	$ 32.582.477,00		$ -		$ -	=	136,24	$ 32.582.477,00
4035	4.00.02	M-2 MURO LIVIANO 16.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm" RESIT AL FUEGO 120 min. incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51,40	$ 302.978,00	$ 15.573.069,00	51,40	$ 15.573.069,00		$ -		$ -	=	51,40	$ 15.573.069,00	=	51,40	$ 15.573.069,00		$ -		$ -	=	51,40	$ 15.573.069,00
4059	4.00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO 60 min. incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2.026,31	$ 165.755,00	$ 335.871.014,00	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -	=	2026,31	$ 335.871.014,00	=	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -	=	2026,31	$ 335.871.014,00
4053	4.00.04	M-4 MURO LIVIANO 14.72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193,44	$ 227.384,00	$ 43.985.761,00	193,44	$ 43.985.761,00		$ -		$ -	=	193,44	$ 43.985.761,00	=	193,44	$ 43.985.761,00		$ -		$ -	=	193,44	$ 43.985.761,00
4051	4.00.05	M-7 MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	64,20	$ 79.429,00	$ 5.097.503,00	64,20	$ 5.097.503,00		$ -		$ -	=	64,20	$ 5.097.503,00	=	64,20	$ 5.097.503,00		$ -		$ -	=	64,20	$ 5.097.503,00
4052	4.00.06	M-8 SIDICA MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 " RESIST AL FUEGO 60 MIN. incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676,81	$ 209.583,00	$ 141.238.741,00	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	=	676,81	$ 141.238.741,00	=	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	=	676,81	$ 141.238.741,00
4056	4.00.07	M-9 MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 " RESIST AL FUEGO 60 MIN. incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138,85	$ 217.781,00	$ 30.238.892,00	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00	=	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00
4100	4.00.08	M-6 MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8" incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.335,61	$ 132.392,00	$ 176.824.079,00	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00	=	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00
4032	4.00.09	M-10 MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,86	$ 173.719,00	$ 44.621.462,00	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256,86	$ 44.621.462,00	=	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256,86	$ 44.621.462,00
4034	4.00.10	M-11 MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8" incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	81,84	$ 171.647,00	$ 14.046.772,00	81,84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	=	81,84	$ 14.046.772,00	=	81,84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	=	81,84	$ 14.046.772,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4031	4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 11.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8" incl. Linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.006,92	$ 158.029,00	$ 159.122.561,00	1006,92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006,92	$ 159.122.561,00	=	1006,92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006,92	$ 159.122.561,00
4033	4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12.2 cms PLACA RH 5/8" + PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", incl. Linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171,15	$ 148.777,00	$ 25.463.630,00	171,15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 25.463.630,00	=	171,15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 25.463.630,00
4050	4.00.13	M-14" MURO LIVIANO 0.95 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA incl. Linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93,19	$ 113.453,00	$ 10.572.685,00	93,19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93,19	$ 10.572.685,00	=	93,19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93,19	$ 10.572.685,00
4101	4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CALCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA incl. Linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58,77	$ 189.607,00	$ 11.143.203,00	58,77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58,77	$ 11.143.203,00	=	58,77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58,77	$ 11.143.203,00
4011	4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafiti hotal y estante sismico contra estructura segun diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2.042,78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,00	2042,78	$ 108.914.901,00	168,71	$ 8.995.111,00	0	$ -	=	2211,49	$ 117.910.012,00	=	2211,49	$ 117.910.012,00		$ -		$ -	=	2211,49	$ 117.910.012,00
4013	4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, incl. grafiti hotal y estante sismico contra estructura segun diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.075,20	$ 89.047,00	$ 95.743.334,00	1075,20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	=	1075,20	$ 95.743.334,00	=	1075,20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	=	1075,20	$ 95.743.334,00
3015	4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, incl. grafiti hotal y estante sismico contra estructura segun diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25	$ 100.267,00	$ 61.388.471,00	612,25	$ 61.388.471,00		$ -		$ -	=	612,25	$ 61.388.471,00	=	612,25	$ 61.388.471,00		$ -		$ -	=	612,25	$ 61.388.471,00
3012	4.00.18	M-19 MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafiti hotal, grouting de celdas y estante sismico contra estructura segun diseño. Incluye linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	500,30	$ 163.676,00	$ 81.887.103,00	500,30	$ 81.887.103,00		$ -		$ -	=	500,30	$ 81.887.103,00	=	500,30	$ 81.887.103,00		$ -		$ -	=	500,30	$ 81.887.103,00
4103	4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE MAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según planos arquitectonicos e=0.12, incl. Grafiti hotal. Incluye linderos. Linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81,74	$ 130.267,00	$ 10.647.412,00	81,74	$ 10.647.412,00		$ -		$ -	=	81,74	$ 10.647.412,00	=	81,74	$ 10.647.412,00		$ -		$ -	=	81,74	$ 10.647.412,00
4014	4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.315 mts mt incl. Grafiti hotal, grouting de celdas y estante sismico contra estructura según diseño. Incluye linderos. Linderos entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.528,29	$ 154.451,00	$ 236.057.235,00	1528,29	$ 236.057.235,00	112,05	$ 17.351.055,00	0	$ -	=	1640,34	$ 254.008.290,00	=	1640,34	$ 254.008.290,00		$ -		$ -	=	1640,34	$ 254.008.290,00
3006	4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo segun diseño	m	3.015,58	$ 43.363,00	$ 130.768.932,00	3015,58	$ 130.768.932,00	246,68	$ 10.696.785,00	0	$ -	=	3262,26	$ 141.465.717,00	=	3262,26	$ 141.465.717,00		$ -		$ -	=	3262,26	$ 141.465.717,00
4005	4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo segun diseño	m	435,01	$ 40.476,00	$ 17.607.485,00		$ -		$ -		$ -	=	435,01	$ 17.607.485,00	=	435,01	$ 17.607.485,00		$ -		$ -	=	435,01	$ 17.607.485,30
4102	4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20, incl. Refuerzo segun diseño	m	287,45	$ 119.820,00	$ 34.442.259,00		$ -		$ -		$ -	=	287,45	$ 34.442.259,00	=	287,45	$ 34.442.259,00		$ -		$ -	=	287,45	$ 34.442.259,00
3036	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo)	m	100,80	$ 69.959,00	$ 7.051.867,00		$ -		$ -		$ -	=	100,80	$ 7.051.867,00	=	100,80	$ 7.051.867,00		$ -		$ -	=	100,80	$ 7.051.867,00
4007	4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 mts) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rfzo segun diseño	m	51,36	$ 89.122,00	$ 4.577.306,00		$ -		$ -		$ -	=	51,36	$ 4.577.306,00	=	51,36	$ 4.577.306,00		$ -		$ -	=	51,36	$ 4.577.306,00
4038	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (incl. Refuerzo)	m	11,10	$ 190.450,00	$ 2.113.995,00		$ -		$ -		$ -	=	11,10	$ 2.113.995,00	=	11,10	$ 2.113.995,00		$ -		$ -	=	11,10	$ 2.113.995,00
4025	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285,40	$ 53.454,00	$ 15.255.772,00		$ -		$ -		$ -	=	285,40	$ 15.255.772,00	=	285,40	$ 15.255.772,00		$ -		$ -	=	285,40	$ 15.255.772,00
4061	4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2.050,00	$ 29.132,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -		$ -	=	2050,00	$ 59.720.600,00	=	2050,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -	=	2050,00	$ 59.720.600,00
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	98,16	$ 163.331,00	$ 16.032.571,00		$ -		$ -		$ -	=	98,16	$ 16.032.571,00	=	98,16	$ 16.032.571,00		$ -		$ -	=	98,16	$ 16.032.571,00
4042	4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE en concreto 3.000 PSI (0.70X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	13,22	$ 88.494,00	$ 1.169.891,00	13,22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	=	13,22	$ 1.169.891,00	=	13,22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	=	13,22	$ 1.169.891,00
4081	4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELECTRICA en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	m	23,28	$ 45.896,00	$ 1.068.505,00	23,28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	=	23,28	$ 1.068.505,00	=	23,28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	=	23,28	$ 1.068.505,00
4043	4.00.32	CONTRAMARCO PBD - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERIA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3.156,40	$ 33.186,00	$ 104.685.182,00	3156,40	$ 104.685.182,00		$ -		$ -	=	3156,40	$ 104.685.182,00	=	3156,40	$ 104.685.182,00		$ -		$ -	=	3156,40	$ 104.685.182,00
4080	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGUN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	753,63	$ 31.981,00	$ 24.101.841,00	753,63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	=	753,63	$ 24.101.841,00	=	753,63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	=	753,63	$ 24.101.841,00
4046	4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36,00	$ 54.305,00	$ 1.954.980,00	36,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 1.954.980,00	=	36,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 1.954.980,00
4023	4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERIAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5,00	$ 196.745,00	$ 983.725,00	5,00	$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 983.725,00	=	5,00	$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 983.725,00
4024	4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10,00	$ 131.983,00	$ 1.319.830,00	10,00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.319.830,00	=	10,00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.319.830,00
Subtotal						$ 2.064.664.406,00		$ 2.064.664.406,00		$ 37.042.951,00				$ 2.101.707.357,00			$ 2.101.707.357,00							$ 2.101.707.357,00
A5	5.00.00	ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE																							

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm incl. Lineales entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	$ 167.893,00	$ 241.347.866,00				$ -		$ -	=							$ -		$ -	=		
Subtotal A5	5.00.00					$ 241.347.866,00																				
	5.00.00	PAREDES																								
5002	6.00.01	PARETE MUROS INTERNOS MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones lineales entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5.112,37	$ 28.524,00	$ 145.825.242,00	5112,37	$ 145.825.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 145.825.242,00	=	5112,37	$ 145.825.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 145.825.242,00
5003	6.00.02	PARETE MUROS INTERNOS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	280,28	$ 31.606,00	$ 7.910.350,00	280,28	$ 7.910.350,00	287,40	$ 9.083.564,00	0	$ -	=	537,68	$ 16.993.914,00	=	537,68	$ 16.993.914,00		$ -		$ -	=	537,68	$ 16.993.914,00
5004	6.00.03	PARETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ejes los correspondientes a dintele, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,69	$ 33.670,00	$ 47.901.972,00	2782,09	$ 93.672.869,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.869,00	=	2782,09	$ 93.672.869,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.869,00
5005	6.00.04	PARETE TANQUES DE AGUA ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO incl. Filos y dilataciones	m2	486,10	$ 38.500,00	$ 18.748.391,00	486,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 18.748.391,00	=	486,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 18.748.391,00
Subtotal A7	7.00.00	CUBIERTAS				$ 220.368.998,00		$ 296.196.882,00		$ 9.083.564,00					$ 275.240.416,00			$ 275.240.416,00							$ 275.240.416,00
6001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e promedio 7 cm) incl. Malla Gallinero	m2	5.240,36	$ 61.084,00	$ 319.997.343,00	5240,36	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,36	$ 319.997.343,00	=	5240,36	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,36	$ 319.997.343,00
6002	7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	$ 23.797,00	$ 52.284.865,00	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00	=	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00
6010	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LINEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts) incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	560,50	$ 85.572,00	$ 35.753.106,00	560,50	$ 35.753.106,00	255,05	$ 16.724.139,00	0	$ -	=	815,55	$ 53.477.245,00	=	815,55	$ 53.477.245,00		$ -		$ -	=	815,55	$ 53.477.245,00
6011	7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts) incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	347,50	$ 65.572,00	$ 23.854.438,00	347,50	$ 22.788.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.788.270,00	=	347,50	$ 22.788.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.788.270,00
6007	7.00.05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65	$ 50.025,00	$ 16.740.866,00	334,65	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,65	$ 16.740.866,00	=	334,65	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,65	$ 16.740.866,00
6011	7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO incl. mts mc incl. Graff total, grouting de celdas y aceros sismico cortes estructura según diseño DeSoya Ingeas	m	363,79	$ 126.575,00	$ 46.774.299,00	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00	=	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00
6015	7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mc según diseño elementos no estructurales y recomendaciones suministro, incl. Refuerzo impermeabilizante 10, impermeabilización Sikaflex y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas.	un	1,00	$ 36.940.845,00	$ 36.940.845,00	1,00	$ 36.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.940.845,00	=	1,00	$ 36.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.940.845,00
6016	7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LOSA DE VOZ Según detalle arquitectonico (Se proveta infraestructura para la instalacion de la misma sera la oficina de mantenimiento quien suministrara la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0,23	$ 1.552.444,00	$ 357.062,00	0,23	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	0,23	$ 357.062,00	=	0,23	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	0,23	$ 357.062,00
Subtotal A6	6.00.00	IMPERMEABILIZACIONES				$ 533.703.824,00		$ 532.634.656,00		$ 16.724.139,00					$ 549.358.795,00			$ 549.358.795,00							$ 549.358.795,00
7002	8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERE MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER en 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR BOTAS Y ACCESORIOS. NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA AMARRO(TMA)	m2	5.287,68	$ 125.229,00	$ 662.170.879,00				$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
7004	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486,10	$ 157.331,00	$ 76.478.599,00	486,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 76.478.599,00	=	486,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 76.478.599,00
7012	8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCION CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR. según ficha técnica del proveedor	m2	379,24	$ 67.268,00	$ 25.510.716,00				$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
7006	8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CAÑUELA A LL. RAMPAS con aditivo liquido mezclado con polimeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral tapando poros y capilares en mortero.	m	196,76	$ 17.662,00	$ 3.475.175,00	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00	=	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00
7007	8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SIN MURO GRAN FORMATO	m2	1.628,12	$ 24.730,00	$ 40.263.408,00	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00	=	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00
Subtotal A8	8.00.00					$ 807.998.777,00		$ 120.217.182,00							$ 120.217.182,00			$ 120.217.182,00							$ 120.217.182,00
	9.00.00	CIELO RASOS																								
8001	9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA ST (V.T.) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vinos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.567,28	$ 62.136,00	$ 221.656.510,00	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00	=	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00
8002	9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LAMINA RH (V.T.) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vinos para luminarias en caso de requerirse	m2	354,88	$ 83.966,00	$ 29.804.952,00	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00	=	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
8010	9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA ZONA POSTERIOR CARTON ROSA Y LA CARA VISTA CARTON MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25N EN LAMINAS DE 1.2X2.40 E=12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACUSTICA ESTANDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA. SEGÚN RECOMENDACIONES DE ACUSTEC. incl. Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	368.99	$ 133.298.00	$ 42.502.568.00	368.99	$ 52.502.568.00	78.82	$ 10.213.369.00	0	$ -	+	545.51	$ 72.715.937.00	=	545.51	$ 72.715.937.00		$ -		$ -	+	545.51	$ 72.715.937.00
8006	9.00.04	CIELO RASO EN LAMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO . incl. Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.81	$ 80.666.00	$ 307.337.00	3.81	$ 307.337.00	28.64	$ 2.310.272.00	0	$ -	+	32.45	$ 2.617.611.00	=	32.45	$ 2.617.611.00		$ -		$ -	+	32.45	$ 2.617.611.00
8004	9.00.05	MEDIACAÑA PLASTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 8cm	m	411.43	$ 54.305.00	$ 22.342.706.00	411.43	$ 22.342.706.00		$ -		$ -	+	411.43	$ 22.342.706.00	=	411.43	$ 22.342.706.00		$ -		$ -	+	411.43	$ 22.342.706.00
8003	9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 0.20 x 0.40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2 . incl. Filos y dilataciones. lineales. apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111.87	$ 53.454.00	$ 5.979.899.00	111.87	$ 5.979.899.00		$ -		$ -	+	111.87	$ 5.979.899.00	=	111.87	$ 5.979.899.00		$ -		$ -	+	111.87	$ 5.979.899.00
8003	9.00.07	RECEDIDOS EN DRY WALL 8mm. incl. Filos y dilataciones. lineales. Apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m	120.96	$ 53.454.00	$ 6.465.796.00	120.96	$ 6.465.796.00		$ -		$ -	+	120.96	$ 6.465.796.00	=	120.96	$ 6.465.796.00		$ -		$ -	+	120.96	$ 6.465.796.00
8005	9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 CM, 12.5 mm. incluye apertura de vanos	un	13.00	$ 190.762.00	$ 2.479.906.00	13.00	$ 2.479.906.00		$ -		$ -	+	13.00	$ 2.479.906.00	=	13.00	$ 2.479.906.00		$ -		$ -	+	13.00	$ 2.479.906.00
8008	9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE, 60x60 cms en 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANJAS. incluye apertura de vanos	un	1.00	$ 1.369.386.00	$ 1.369.386.00	1.00	$ 1.369.386.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.369.386.00	=	1.00	$ 1.369.386.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.369.386.00
8007	9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE, 60x80 cms en 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANJAS. incluye apertura de vanos	un	3.00	$ 1.634.095.00	$ 4.902.285.00	3.00	$ 4.902.285.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 4.902.285.00	=	3.00	$ 4.902.285.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 4.902.285.00
9009	9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE, 100x100 cms en 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANJAS. incluye apertura de vanos	un	1.00	$ 2.638.607.00	$ 2.638.607.00	1.00	$ 2.638.607.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.638.607.00	=	1.00	$ 2.638.607.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.638.607.00
Subtotal						**$ 360.449.952.00**		**$ 360.449.952.00**		**$ 12.523.643.00**				**$ 372.973.595.00**				**$ 372.973.595.00**						**$ 372.973.595.00**
A10	**10.00.00**	**PISOS Y GUARDA ESCOBAS**																							
9001	10.00.01	AFINADO DE PISO e=0.04 mt. mortero 1:4 arena de peño incl Lineales	m2	505.89	$ 31.892.00	$ 16.133.844.00	505.89	$ 16.133.844.00		$ -		$ -	+	505.89	$ 16.133.844.00	=	505.89	$ 16.133.844.00		$ -		$ -	+	505.89	$ 16.133.844.00
9002	10.00.02	AFINADO IMPERMEABILIZADO e=0.04 mt. mortero 1:4 arena de pozo más imp. integral, incl Lineales	m2	152.30	$ 34.762.00	$ 5.294.253.00	152.30	$ 5.294.253.00		$ -		$ -	+	152.30	$ 5.294.253.00	=	152.30	$ 5.294.253.00		$ -		$ -	+	152.30	$ 5.294.253.00
9005	10.00.03	CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METALICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METALICA e= 5cms	m	34.04	$ 39.238.00	$ 1.335.662.00	34.04	$ 1.335.662.00		$ -		$ -	+	34.04	$ 1.335.662.00	=	34.04	$ 1.335.662.00		$ -		$ -	+	34.04	$ 1.335.662.00
9004	10.00.04	BALDOSA GRANO DE MARMOL RED OCL 1 DE 30x30 cms, INC. mortero o concreto de pega segun ficha técnica del proveedor. incl. Lineales y dilatación plastica segun planos arquitectonicos	m2	4547.13	$ 99.672.00	$ 453.312.115.00	4547.13	$ 453.312.115.00		$ -		$ -	+	4547.13	$ 453.312.115.00	=	4547.13	$ 453.312.115.00		$ -		$ -	+	4547.13	$ 453.312.115.00
9013	10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts. INC. mortero o concreto de pega segun ficha técnica del proveedor. incl. Lineales y dilatación plastica segun planos arquitectonicos	m2	105.76	$ 136.572.00	$ 14.443.855.00	105.76	$ 14.443.855.00		$ -		$ -	+	105.76	$ 14.443.855.00	=	105.76	$ 14.443.855.00		$ -		$ -	+	105.76	$ 14.443.855.00
9014	10.00.06	PISO VINILICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo. Cinta cobre. Cordón de soldadura	m2	56.42	$ 315.072.00	$ 17.776.362.00	56.42	$ 17.776.362.00		$ -		$ -	+	56.42	$ 17.776.362.00	=	56.42	$ 17.776.362.00		$ -		$ -	+	56.42	$ 17.776.362.00
9015	10.00.07	PISO VINILICO EN ROLLO LÍNEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordon de soldadura	m2	449.47	$ 238.426.00	$ 107.165.334.00	449.47	$ 107.165.334.00		$ -		$ -	+	449.47	$ 107.165.334.00	=	449.47	$ 107.165.334.00		$ -		$ -	+	449.47	$ 107.165.334.00
9009	10.00.08	MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, incl cilatacion	m	1.862.17	$ 44.897.00	$ 83.605.846.00	1.862.17	$ 83.605.846.00		$ -		$ -	+	1.862.17	$ 83.605.846.00	=	1.862.17	$ 83.605.846.00		$ -		$ -	+	1.862.17	$ 83.605.846.00
9008	10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINÍLICOS	m	376.18	$ 67.655.00	$ 25.450.458.00	376.18	$ 25.450.458.00		$ -		$ -	+	376.18	$ 25.450.458.00	=	376.18	$ 25.450.458.00		$ -		$ -	+	376.18	$ 25.450.458.00
9024	10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO h=0.12 mt	m	2.434.81	$ 35.465.00	$ 86.350.537.00	2434.81	$ 86.350.537.00		$ -		$ -	+	2434.81	$ 86.350.537.00	=	2434.81	$ 86.350.537.00		$ -		$ -	+	2434.81	$ 86.350.537.00
9011	10.00.11	DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MÁRMOL	m2	4.547.13	$ 32.919.00	$ 149.686.972.00	4547.13	$ 149.686.972.00		$ -		$ -	+	4547.13	$ 149.686.972.00	=	4547.13	$ 149.686.972.00		$ -		$ -	+	4547.13	$ 149.686.972.00
9018	10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a= 0.50 mt, h=0.10 mt)	m	109.48	$ 96.810.00	$ 10.598.759.00	109.48	$ 10.598.759.00		$ -		$ -	+	109.48	$ 10.598.759.00	=	109.48	$ 10.598.759.00		$ -		$ -	+	109.48	$ 10.598.759.00
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164.75	$ 44.362.00	$ 7.308.310.00	164.75	$ 7.308.310.00		$ -		$ -	+	164.75	$ 7.308.310.00	=	164.75	$ 7.308.310.00		$ -		$ -	+	164.75	$ 7.308.310.00
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO, PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF. PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30.00	$ 74.281.00	$ 2.228.430.00	30.00	$ 2.228.430.00		$ -		$ -	+	30.00	$ 2.228.430.00	=	30.00	$ 2.228.430.00		$ -		$ -	+	30.00	$ 2.228.430.00
Subtotal						**$ 979.690.737.00**		**$ 979.690.737.00**						**$ 979.690.737.00**				**$ 979.690.737.00**						**$ 979.690.737.00**
A11	**11.00.00**	**ENCHAPES MUROS**																							
10001	11.00.01	CERAMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt. incl. Lineales y dilatación segun planos arquitectonicos	m2	2.364.89	$ 109.091.00	$ 257.988.215.00	2364.89	$ 257.988.215.00		$ -		$ -	+	2364.89	$ 257.988.215.00	=	2364.89	$ 257.988.215.00		$ -		$ -	+	2364.89	$ 257.988.215.00
10004	11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PUBLICOS SEGUN DETALLES ARQ EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 mt MAS RE ENGRUESE DE 10 cm Y SALPICADERO DE 10 cm) INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl Lineales y dilatacion segun planos arquitectonicos	m	8.07	$ 956.016.00	$ 7.715.049.00	8.07	$ 7.715.049.00		$ -		$ -	+	8.07	$ 7.715.049.00	=	8.07	$ 7.715.049.00		$ -		$ -	+	8.07	$ 7.715.049.00
Subtotal						**$ 265.703.264.00**		**$ 265.703.264.00**						**$ 265.703.264.00**				**$ 265.703.264.00**						**$ 265.703.264.00**
A12	**12.00.00**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																							
	12.01.00	**ACOMETIDAS**																							
120101	12.01.01	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300.00	$ 10.429.00	$ 3.128.700.00	156.81	$ 1.635.371.00		$ -		$ -	+	156.81	$ 1.635.371.00	+	156.81	$ 1.635.371.00		$ -		$ -	+	156.81	$ 1.635.371.00
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	236.00	$ 6.019.00	$ 1.420.484.00	54.00	$ 325.026.00		$ -		$ -	+	54.00	$ 325.026.00	+	54.00	$ 325.026.00		$ -		$ -	+	54.00	$ 325.026.00
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30.00	$ 8.220.00	$ 246.600.00	30.00	$ 246.600.00		$ -		$ -	+	30.00	$ 246.600.00	+	30.00	$ 246.600.00		$ -		$ -	+	30.00	$ 246.600.00
120104	12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2.00	$ 166.874.00	$ 333.748.00	2.00	$ 333.748.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 333.748.00	+	2.00	$ 333.748.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 333.748.00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PASO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120105	12.01.06	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2.00	$ 16.789,00	$ 33.578,00	2.00	$ 33.578,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 33.578,00	=	2.00	$ 33.578,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 33.578,00
120106	12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2.00	$ 667.998,00	$ 1.335.996,00	2.00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.335.996,00	=	2.00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.335.996,00
120107	12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2.00	$ 242.156,00	$ 484.312,00	2.00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 484.312,00	=	2.00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 484.312,00
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1.00	$ 316.681,00	$ 316.681,00	1.00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 316.681,00	=	1.00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 316.681,00
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1.00	$ 252.784,00	$ 252.784,00	1.00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 252.784,00	=	1.00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 252.784,00
120110	12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1.00	$ 203.483,00	$ 203.483,00	1.00	$ 203.483,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 203.483,00	=	1.00	$ 203.483,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 203.483,00
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1.00	$ 8.129,00	$ 8.129,00	1.00	$ 8.129,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.129,00	=	1.00	$ 8.129,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.129,00
Subtotal						$ 7.764.478,00		$ 8.175.886,00							$ 8.175.886,00										$ 8.175.886,00
	12.03.00	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE																							
120201	12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7.80	$ 510.337,00	$ 3.980.629,00	7.80	$ 3.980.629,00		$ -		$ -	=	7.80	$ 3.980.629,00	=	7.80	$ 3.980.629,00		$ -		$ -	=	7.80	$ 3.980.629,00
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13.00	$ 227.736,00	$ 2.960.568,00	13.00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 2.960.568,00	=	13.00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 2.960.568,00
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3.00	$ 10.922,00	$ 42.966,00	3.00	$ 42.966,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 42.966,00	=	3.00	$ 42.966,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 42.966,00
120204	12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7.80	$ 298.511,00	$ 2.326.828,00	7.80	$ 2.326.828,00		$ -		$ -	=	7.80	$ 2.326.828,00	=	7.80	$ 2.326.828,00		$ -		$ -	=	7.80	$ 2.326.828,00
120205	12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13.00	$ 253.326,00	$ 3.293.238,00	13.00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 3.293.238,00	=	13.00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13.00	$ 3.293.238,00
120206	12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3.00	$ 10.047,00	$ 39.183,00	3.00	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 39.183,00	=	3.00	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 39.183,00
120207	12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15.60	$ 151.477,00	$ 2.363.041,00	15.60	$ 2.363.041,00		$ -		$ -	=	15.60	$ 2.363.041,00	=	15.60	$ 2.363.041,00		$ -		$ -	=	15.60	$ 2.363.041,00
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26.00	$ 104.308,00	$ 2.712.008,00	26.00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 2.712.008,00	=	26.00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 2.712.008,00
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7.80	$ 8.868,00	$ 67.595,00	7.80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7.80	$ 67.595,00	=	7.80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7.80	$ 67.595,00
120210	12.02.10	REGISTRO P/D Ø2-1/2"	un	1.00	$ 436.075,00	$ 436.075,00	1.00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 436.075,00	=	1.00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 436.075,00
120211	12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1.00	$ 496.375,00	$ 496.375,00	1.00	$ 496.375,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 496.375,00	=	1.00	$ 496.375,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 496.375,00
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1.00	$ 49.977,00	$ 49.977,00	1.00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49.977,00	=	1.00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49.977,00
120213	12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1.00	$ 1.488.064,00	$ 1.488.064,00	1.00	$ 1.488.064,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.488.064,00	=	1.00	$ 1.488.064,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.488.064,00
120214	12.02.14	REGISTRO P/D Ø6"	un	1.00	$ 2.468.088,00	$ 2.468.088,00	1.00	$ 2.468.088,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.468.088,00	=	1.00	$ 2.468.088,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.468.088,00
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1.00	$ 2.755.309,00	$ 2.755.309,00	1.00	$ 2.755.309,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.755.309,00	=	1.00	$ 2.755.309,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.755.309,00
120216	12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2.00	$ 887.419,00	$ 1.774.838,00	2.00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.774.838,00	=	2.00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.774.838,00
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2.00	$ 251.945,00	$ 503.890,00	2.00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 503.890,00	=	2.00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 503.890,00
120218	12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BOMBACHA Ø2-1/2"	un	1.00	$ 245.186,00	$ 245.186,00	1.00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245.186,00	=	1.00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245.186,00
120219	12.02.19	MANOMETRO	un	2.00	$ 55.024,00	$ 110.048,00	2.00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 110.048,00	=	2.00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 110.048,00
Subtotal						$ 26.113.834,00		$ 26.113.834,00							$ 26.113.834,00										$ 26.113.834,00
	12.03.00	RED DE AGUA FRÍA																							
120301	12.03.01	TUBERIA PVC SCH 80 6"	m	6.00	$ 265.972,00	$ 1.595.832,00	6.00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.595.832,00	=	6.00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.595.832,00
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	7.00	$ 319.777,00	$ 639.554,00	2.00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 639.554,00	=	2.00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	7.00	$ 639.554,00
120303	12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5.00	$ 10.922,00	$ 54.610,00	5.00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 54.610,00	=	5.00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 54.610,00
120304	12.03.04	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø4"	m	56.98	$ 107.887,00	$ 6.147.401,00	56.98	$ 6.147.401,00	26.77	$ 2.888.135,00		$ -	=	83.75	$ 9.035.536,00	=	83.75	$ 9.035.536,00		$ -		$ -	=	83.75	$ 9.035.536,00
120305	12.03.06	ACCESORIOS PVC 4"	un	19.00	$ 125.828,00	$ 2.388.932,00	19.00	$ 2.388.932,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.388.932,00	=	19.00	$ 2.388.932,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.388.932,00
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29.00	$ 10.922,00	$ 316.738,00	29.00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29.00	$ 316.738,00	=	29.00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29.00	$ 316.738,00
120307	12.03.07	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9.12	$ 70.650,00	$ 644.328,00	9.12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9.12	$ 644.328,00	=	9.12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9.12	$ 644.328,00
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15.00	$ 68.461,00	$ 1.026.915,00	15.00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.026.915,00	=	15.00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.026.915,00
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4.00	$ 10.047,00	$ 40.188,00	4.00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 40.188,00	=	4.00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 40.188,00
120310	12.03.10	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26.21	$ 45.841,00	$ 1.201.493,00	26.21	$ 1.201.493,00		$ -		$ -	=	26.21	$ 1.201.493,00	=	26.21	$ 1.201.493,00		$ -		$ -	=	26.21	$ 1.201.493,00
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8.00	$ 53.161,00	$ 425.288,00	8.00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 425.288,00	=	8.00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 425.288,00
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10.00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10.00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100.470,00	=	10.00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100.470,00
120313	12.03.13	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56.52	$ 34.928,00	$ 1.974.131,00	56.52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56.52	$ 1.974.131,00	=	56.52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56.52	$ 1.974.131,00
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64.00	$ 30.298,00	$ 1.939.072,00	64.00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 1.939.072,00	=	64.00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 1.939.072,00
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30.00	$ 8.666,00	$ 259.980,00	30.00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 259.980,00	=	30.00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 259.980,00
120316	12.03.16	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	82.22	$ 25.142,00	$ 2.067.175,00	82.22	$ 2.067.175,00	72.93	$ 1.833.606,00		$ -	=	155.15	$ 3.900.781,00	=	155.15	$ 3.900.781,00		$ -		$ -	=	155.15	$ 3.900.781,00
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77.00	$ 13.017,00	$ 1.002.309,00	77.00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77.00	$ 1.002.309,00	=	77.00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77.00	$ 1.002.309,00
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40.00	$ 9.696,00	$ 348.840,00	40.00	$ 348.840,00	111.00	$ 961.826,00		$ -	=	151.00	$ 1.308.666,00	=	151.00	$ 1.308.666,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 1.308.666,00
120319	12.03.19	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	136.32	$ 18.749,00	$ 2.555.864,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92.00	$ 22.658,00	$ 2.084.536,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80.00	$ 8.666,00	$ 693.280,00		$ -		$ -		$ -	=	-	$ -	=	-	$ -		$ -		$ -	=	-	$ -
120322	12.03.22	TUBERIA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1.249,44	$ 10.429,00	$ 13.019.981,00	1249.44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1249.44	$ 13.019.981,00	=	1249.44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1249.44	$ 13.019.981,00
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1.230,00	$ 8.666,00	$ 8.969.180,00	1230.00	$ 8.969.180,00		$ -		$ -	=	1230.00	$ 8.969.180,00	=	1230.00	$ 8.969.180,00		$ -		$ -	=	1230.00	$ 8.969.180,00
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625.00	$ 8.666,00	$ 5.416.250,00	625.00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625.00	$ 5.416.250,00	=	625.00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625.00	$ 5.416.250,00
120325	12.03.25	TUBERIA PVCP RDE 11 Ø3/4"	m	51.78	$ 8.897,00	$ 460.509,00	51.78	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51.78	$ 460.509,00	=	51.78	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51.78	$ 460.509,00
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36.00	$ 3.723,00	$ 134.028,00	36.00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 134.028,00	=	36.00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 134.028,00
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25.00	$ 8.666,00	$ 216.650,00	25.00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 216.650,00	=	25.00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 216.650,00
120328	12.03.28	TUBERIA PVCP HDE 9 Ø1/2"	m	1.789,00	$ 7.783,00	$ 13.732.747,00	1789.00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1789.00	$ 13.732.747,00	=	1789.00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1789.00	$ 13.732.747,00
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2.238,00	$ 2.687,00	$ 6.013.506,00	2238.00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238.00	$ 6.013.506,00	=	2238.00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238.00	$ 6.013.506,00
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885.00	$ 8.666,00	$ 7.669.410,00	885.00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885.00	$ 7.669.410,00	=	885.00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885.00	$ 7.669.410,00
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2.00	$ 264.086,00	$ 528.172,00	2.00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 528.172,00	=	2.00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 528.172,00
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un	89.00	$ 166.874,00	$ 14.851.786,00	89.00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89.00	$ 14.851.786,00	=	89.00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89.00	$ 14.851.786,00
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4.00	$ 124.894,00	$ 499.576,00	4.00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 499.576,00	=	4.00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 499.576,00
120334	12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104.00	$ 105.261,00	$ 10.947.144,00	104.00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104.00	$ 10.947.144,00	=	104.00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104.00	$ 10.947.144,00
Subtotal						$ 107.961.875,00		$ 102.827.996,00		$ 5.683.667,00					$ 108.311.662,00			$ 108.311.662,00							$ 108.311.662,00
	12.04.00	PUNTOS HIDRÁULICOS																							
120401	12.04.01	SANITARIO	un	92.00	$ 49.785,00	$ 4.580.220,00	92.00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 4.580.220,00	=	92.00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 4.580.220,00
120402	12.04.02	LAVAMANOS	un	139.00	$ 42.532,00	$ 5.911.948,00	139.00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 5.911.948,00	=	139.00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 5.911.948,00
120403	12.04.03	LAVAPLATOS	un	53.00	$ 45.238,00	$ 2.397.614,00	53.00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 2.397.614,00	=	53.00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 2.397.614,00
120404	12.04.04	DUCHA	un	23.00	$ 47.946,00	$ 1.102.735,00	23.00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.102.735,00	=	23.00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.102.735,00
120405	12.04.05	CALENTADOR	un	3.00	$ 42.532,00	$ 127.596,00	3.00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 127.596,00	=	3.00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 127.596,00
120406	12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24.00	$ 42.776,00	$ 1.026.624,00	24.00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 1.026.624,00	=	24.00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 1.026.624,00
120407	12.04.07	ORINAL	un	1.00	$ 44.372,00	$ 44.372,00	1.00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44.372,00	=	1.00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44.372,00
Subtotal						$ 19.191.109,00		$ 19.191.109,00							$ 19.191.109,00			$ 19.191.109,00							$ 19.191.109,00
	12.05.00	RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA																							
120501	12.05.01	TUBERIA CPVC 1"	m	46.76	$ 26.575,00	$ 1.242.647,00	46.76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46.76	$ 1.242.647,00	=	46.76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46.76	$ 1.242.647,00
120502	12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21.00	$ 19.714,00	$ 413.994,00	21.00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 413.994,00	=	21.00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 413.994,00
120503	12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20.00	$ 8.666,00	$ 173.320,00	20.00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 173.320,00	=	20.00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 173.320,00
120504	12.05.04	TUBERIA CPVC 3/4"	m	74.54	$ 20.306,00	$ 1.513.758,00	74.54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74.54	$ 1.513.758,00	=	74.54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74.54	$ 1.513.758,00
120505	12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46.00	$ 5.890,00	$ 271.170,00	46.00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46.00	$ 271.170,00	=	46.00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46.00	$ 271.170,00
120506	12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35.00	$ 8.666,00	$ 303.310,00	35.00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 303.310,00	=	35.00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 303.310,00
120507	12.05.07	TUBERIA CPVC 1/2"	m	298.45	$ 12.203,00	$ 3.641.985,00	298.45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298.45	$ 3.641.985,00	=	298.45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298.45	$ 3.641.985,00
120508	12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369.00	$ 4.190,00	$ 1.546.110,00	369.00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369.00	$ 1.546.110,00	=	369.00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369.00	$ 1.546.110,00
120509	12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150.00	$ 8.666,00	$ 1.299.900,00	150.00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150.00	$ 1.299.900,00	=	150.00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150.00	$ 1.299.900,00
120510	12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3.00	$ 124.894,00	$ 374.682,00	3.00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 374.682,00	=	3.00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 374.682,00
120511	12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19.00	$ 109.456,00	$ 2.079.664,00	19.00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.079.664,00	=	19.00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.079.664,00
Subtotal						$ 12.860.540,00		$ 12.860.540,00							$ 12.860.540,00			$ 12.860.540,00							$ 12.860.540,00
	12.06.00	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE																							
120601	12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15.00	$ 52.479,00	$ 793.185,00	15.00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 793.185,00	=	15.00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 793.185,00
120602	12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8.00	$ 57.806,00	$ 462.448,00	8.00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 462.448,00	=	8.00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 462.448,00

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15.00	$ 62.733,00	$ 940.995,00	15.00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 940.995,00	=	15.00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 940.995,00
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1-2"	un	3.00	$ 43.026,00	$ 129.078,00	3.00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 129.078,00	=	3.00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 129.078,00
Subtotal						**$ 2.325.706,00**		**$ 2.325.706,00**							**$ 2.325.706,00**			**$ 2.325.706,00**							**$ 2.325.706,00**
	12.07.00	**SALIDA SANITARIA**																							
120701	12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92.00	$ 124.472,00	$ 11.451.424,00	92.00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 11.451.424,00	=	92.00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 11.451.424,00
120702	12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139.00	$ 79.253,00	$ 10.460.167,00	139.00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 10.460.167,00	=	139.00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 10.460.167,00
120703	12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53.00	$ 79.253,00	$ 3.988.409,00	53.00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 3.988.409,00	=	53.00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 3.988.409,00
120704	12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23.00	$ 82.663,00	$ 1.896.649,00	23.00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.896.649,00	=	23.00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.896.649,00
120705	12.07.05	SIFON PISO PVCS 2"	un	118.00	$ 77.219,00	$ 9.111.842,00	118.00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118.00	$ 9.111.842,00	=	118.00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118.00	$ 9.111.842,00
120706	12.07.06	ORINAL PVCS 2"	un	1.00	$ 75.253,00	$ 75.253,00	1.00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 75.253,00	=	1.00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 75.253,00
Subtotal						**$ 36.983.744,00**		**$ 36.983.744,00**							**$ 36.983.744,00**			**$ 36.983.744,00**							**$ 36.983.744,00**
	12.08.00	**RED DE AGUAS NEGRAS**																							
120801	12.08.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	157.66	$ 93.519,00	$ 14.744.206,00	157.66	$ 14.744.206,00		$ -		$ -	=	157.66	$ 14.744.206,00	=	157.66	$ 14.744.206,00		$ -		$ -	=	157.66	$ 14.744.206,00
120802	12.08.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203.00	$ 153.466,00	$ 31.153.598,00	203.00	$ 31.153.598,00		$ -		$ -	=	203.00	$ 31.153.598,00	=	203.00	$ 31.153.598,00		$ -		$ -	=	203.00	$ 31.153.598,00
120803	12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79.00	$ 10.922,00	$ 862.838,00	79.00	$ 862.838,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 862.838,00	=	79.00	$ 862.838,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 862.838,00
120804	12.08.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	815.54	$ 63.780,00	$ 52.023.297,00	815.54	$ 52.023.297,00		$ -		$ -	=	815.54	$ 52.023.297,00	=	815.54	$ 52.023.297,00		$ -		$ -	=	815.54	$ 52.023.297,00
120805	12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 43.200,00	$ 15.984.000,00	370.00	$ 15.984.000,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 15.984.000,00	=	370.00	$ 15.984.000,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 15.984.000,00
120806	12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408.00	$ 19.592,00	$ 7.993.536,00	408.00	$ 7.993.536,00		$ -		$ -	=	408.00	$ 7.993.536,00	=	408.00	$ 7.993.536,00		$ -		$ -	=	408.00	$ 7.993.536,00
120807	12.08.07	TUBERÍA PVCS 3"	m	7.18	$ 33.127,00	$ 237.852,00	7.18	$ 237.852,00		$ -		$ -	=	7.18	$ 237.852,00	=	7.18	$ 237.852,00		$ -		$ -	=	7.18	$ 237.852,00
120808	12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 23.389,00	$ 1.052.505,00	45.00	$ 1.052.505,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.052.505,00	=	45.00	$ 1.052.505,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1.052.505,00
120809	12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4.00	$ 27.388,00	$ 109.552,00	4.00	$ 109.552,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 109.552,00	=	4.00	$ 109.552,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 109.552,00
120810	12.08.10	TUBERÍA PVCS 2"	m	530.17	$ 23.118,00	$ 12.256.470,00	530.17	$ 12.256.470,00		$ -		$ -	=	530.17	$ 12.256.470,00	=	530.17	$ 12.256.470,00		$ -		$ -	=	530.17	$ 12.256.470,00
120811	12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	852.00	$ 9.751,00	$ 8.357.652,00	852.00	$ 8.357.652,00		$ -		$ -	=	852.00	$ 8.357.652,00	=	852.00	$ 8.357.652,00		$ -		$ -	=	852.00	$ 8.357.652,00
120812	12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250.00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	250.00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2.511.750,00	=	250.00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2.511.750,00
120813	12.08.13	TUBERIA PVCS LIVIANA 2"	m	485.56	$ 17.108,00	$ 8.321.527,00	485.56	$ 8.321.527,00		$ -		$ -	=	485.56	$ 8.321.527,00	=	485.56	$ 8.321.527,00		$ -		$ -	=	485.56	$ 8.321.527,00
Subtotal						**$ 153.608.783,00**		**$ 153.608.783,00**							**$ 153.608.783,00**			**$ 153.608.783,00**							**$ 153.608.783,00**
	12.09.00	**RED DE AGUAS GRASAS**																							
120901	12.09.01	TUBERIA PVCS 4"	m	7.63	$ 46.449,00	$ 354.406,00	7.63	$ 354.406,00		$ -		$ -	=	7.63	$ 354.406,00	=	7.63	$ 354.406,00		$ -		$ -	=	7.63	$ 354.406,00
120902	12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25.854,00	$ 9.567.830,00	14.00	$ 362.026,00		$ -		$ -	=	14.00	$ 362.026,00	=	14.00	$ 362.026,00		$ -		$ -	=	14.00	$ 362.026,00
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10.00	$ 10.922,00	$ 109.220,00	10.00	$ 109.220,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 109.220,00	=	10.00	$ 109.220,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 109.220,00
120904	12.09.04	TUBERIA PVCS 3"	m	18.19	$ 33.127,00	$ 602.580,00	18.19	$ 602.580,00		$ -		$ -	=	18.19	$ 602.580,00	=	18.19	$ 602.580,00		$ -		$ -	=	18.19	$ 602.580,00
120905	12.09.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	25.00	$ 367.950,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 367.950,00	=	25.00	$ 367.950,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 367.950,00
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10.00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10.00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100.470,00	=	10.00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100.470,00
120907	12.09.07	TUBERIA PVCS 2"	m	22.23	$ 23.118,00	$ 513.913,00	22.23	$ 513.913,00		$ -		$ -	=	22.23	$ 513.913,00	=	22.23	$ 513.913,00		$ -		$ -	=	22.23	$ 513.913,00
120908	12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	852.00	$ 9.751,00	$ 8.357.652,00	21.00	$ 204.771,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 204.771,00	=	21.00	$ 204.771,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 204.771,00
120909	12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11.00	$ 10.047,00	$ 110.517,00	11.00	$ 110.517,00		$ -		$ -	=	11.00	$ 110.517,00	=	11.00	$ 110.517,00		$ -		$ -	=	11.00	$ 110.517,00
Subtotal						**$ 19.378.896,00**		**$ 2.725.853,00**							**$ 2.725.853,00**			**$ 2.725.853,00**							**$ 2.725.853,00**
	12.10.00	**RED DE AGUAS PATÓGENAS**																							
121001	12.10.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	149.70	$ 46.449,00	$ 6.953.415,00	149.70	$ 6.953.415,00		$ -		$ -	=	149.70	$ 6.953.415,00	=	149.70	$ 6.953.415,00		$ -		$ -	=	149.70	$ 6.953.415,00
121002	12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	370.00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9.567.830,00	=	370.00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9.567.830,00
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70.00	$ 10.922,00	$ 764.540,00	70.00	$ 764.540,00		$ -		$ -	=	70.00	$ 764.540,00	=	70.00	$ 764.540,00		$ -		$ -	=	70.00	$ 764.540,00
121004	12.10.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	164.46	$ 33.127,00	$ 5.448.066,00	164.46	$ 5.448.066,00		$ -		$ -	=	164.46	$ 5.448.066,00	=	164.46	$ 5.448.066,00		$ -		$ -	=	164.46	$ 5.448.066,00
121005	12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 14.718,00	$ 662.310,00	45.00	$ 662.310,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 662.310,00	=	45.00	$ 662.310,00		$ -		$ -	=	45.00	$ 662.310,00
121006	12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80.00	$ 10.047,00	$ 803.760,00	80.00	$ 803.760,00		$ -		$ -	=	80.00	$ 803.760,00	=	80.00	$ 803.760,00		$ -		$ -	=	80.00	$ 803.760,00
121007	12.10.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	527.34	$ 23.118,00	$ 12.191.046,00	527.34	$ 12.191.046,00		$ -		$ -	=	527.34	$ 12.191.046,00	=	527.34	$ 12.191.046,00		$ -		$ -	=	527.34	$ 12.191.046,00
121008	12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	852.00	$ 9.751,00	$ 8.357.652,00	852.00	$ 8.357.652,00		$ -		$ -	=	852.00	$ 8.357.652,00	=	852.00	$ 8.357.652,00		$ -		$ -	=	852.00	$ 8.357.652,00
121009	12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250.00	$ 10.047,00	$ 2.511.750,00	250.00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2.511.750,00	=	250.00	$ 2.511.750,00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2.511.750,00
Subtotal						**$ 45.260.369,00**		**$ 45.260.369,00**							**$ 45.260.369,00**			**$ 45.260.369,00**							**$ 45.260.369,00**
	12.11.00	**RED DE AGUAS LLUVIAS**																							
121101	12.11.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	577.40	$ 93.519,00	$ 53.997.871,00	577.40	$ 53.997.871,00		$ -		$ -	=	577.40	$ 53.997.871,00	=	577.40	$ 53.997.871,00		$ -		$ -	=	577.40	$ 53.997.871,00
121102	12.11.02	ACCESORIOS PVCS 6	un	203.00	$ 117.069,00	$ 23.765.007,00	203.00	$ 23.765.007,00		$ -		$ -	=	203.00	$ 23.765.007,00	=	203.00	$ 23.765.007,00		$ -		$ -	=	203.00	$ 23.765.007,00
121103	12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250.00	$ 10.922,00	$ 2.730.500,00	250.00	$ 2.730.500,00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2.730.500,00	=	250.00	$ 2.730.500,00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2.730.500,00
121104	12.11.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	689.23	$ 46.449,00	$ 32.014.044,00	689.23	$ 32.014.044,00	74.17	$ 3.445.122,00		$ -	+	763.40	$ 35.459.166,00	=	763.40	$ 35.459.166,00		$ -		$ -	=	763.40	$ 35.459.166,00
121105	12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25.859,00	$ 9.567.830,00	370.00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9.567.830,00	=	370.00	$ 9.567.830,00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9.567.830,00
121106	12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400.00	$ 10.922,00	$ 4.368.800,00	400.00	$ 4.368.800,00	30.00	$ 327.660,00		$ -	+	430.00	$ 4.696.460,00	=	430.00	$ 4.696.460,00		$ -		$ -	=	430.00	$ 4.696.460,00
121108	12.11.09	SIFON PISO 4"	un	130.00	$ 138.527,00	$ 18.008.510,00	130.00	$ 18.008.510,00		$ -		$ -	=	130.00	$ 18.008.510,00	=	130.00	$ 18.008.510,00		$ -		$ -	=	130.00	$ 18.008.510,00
Subtotal						**$ 144.452.562,00**		**$ 144.452.562,00**		**$ 3.772.782,00**					**$ 148.225.344,00**			**$ 148.225.344,00**							**$ 148.225.344,00**
	12.12.00	**BOMBEO POZO EYECTORES**																							
121201	12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 (03"	m	138.23	$ 70.650,00	$ 9.765.950,00	138.23	$ 9.765.950,00		$ -		$ -	=	138.23	$ 9.765.950,00	=	138.23	$ 9.765.950,00		$ -		$ -	=	138.23	$ 9.765.950,00
121202	12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35.00	$ 68.461,00	$ 2.396.135,00	35.00	$ 2.396.135,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 2.396.135,00	=	35.00	$ 2.396.135,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 2.396.135,00
121203	12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70.00	$ 10.047,00	$ 703.290,00	70.00	$ 703.290,00		$ -		$ -	=	70.00	$ 703.290,00	=	70.00	$ 703.290,00		$ -		$ -	=	70.00	$ 703.290,00
121204	12.12.04	REGISTRO 3"	un	8.00	$ 928.948,00	$ 7.431.584,00	8.00	$ 7.431.584,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7.431.584,00	=	8.00	$ 7.431.584,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7.431.584,00
121205	12.12.05	CHEQUE HDRO 3"	un	8.00	$ 1.348.978,00	$ 10.791.824,00	8.00	$ 10.791.824,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 10.791.824,00	=	8.00	$ 10.791.824,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 10.791.824,00
Subtotal						**$ 31.088.783,00**		**$ 31.088.783,00**							**$ 31.088.783,00**			**$ 31.088.783,00**							**$ 31.088.783,00**
	12.13.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**																							
121301	12.13.01	MONTAJE SANITARIOS "ANQUE	un	92.00	$ 27.145,00	$ 2.497.340,00	92.00	$ 2.497.340,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 2.497.340,00	=	92.00	$ 2.497.340,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 2.497.340,00
121302	12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	139.00	$ 27.145,00	$ 3.773.155,00	139.00	$ 3.773.155,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 3.773.155,00	=	139.00	$ 3.773.155,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 3.773.155,00
121303	12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	53.00	$ 27.145,00	$ 1.438.685,00	53.00	$ 1.438.685,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 1.438.685,00	=	53.00	$ 1.438.685,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 1.438.685,00
121304	12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1.00	$ 27.145,00	$ 27.145,00	1.00	$ 27.145,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.145,00	=	1.00	$ 27.145,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.145,00
121305	12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24.00	$ 27.145,00	$ 651.480,00	24.00	$ 651.480,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 651.480,00	=	24.00	$ 651.480,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 651.480,00
121306	12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23.00	$ 27.145,00	$ 624.335,00	23.00	$ 624.335,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 624.335,00	=	23.00	$ 624.335,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 624.335,00
121307	12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1.00	$ 2.650.220,00	$ 2.650.220,00	1.00	$ 2.650.220,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.650.220,00	=	1.00	$ 2.650.220,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.650.220,00
121308	12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1.00	$ 271.284,00	$ 271.284,00	1.00	$ 271.284,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 271.284,00	=	1.00	$ 271.284,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 271.284,00
121309	12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8.00	$ 1.388.520,00	$ 11.108.160,00	8.00	$ 11.108.160,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 11.108.160,00	=	8.00	$ 11.108.160,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 11.108.160,00
121310	12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3.00	$ 271.284,00	$ 813.852,00	3.00	$ 813.852,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 813.852,00	=	3.00	$ 813.852,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 813.852,00
Subtotal						**$ 23.856.656,00**		**$ 23.856.656,00**							**$ 23.856.656,00**			**$ 23.856.656,00**							**$ 23.856.656,00**
	12.14.00	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**																							
121401	12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)	un	25.00	$ 1.014.754,00	$ 25.368.850,00	25.00	$ 25.368.850,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 25.368.850,00	=	25.00	$ 25.368.850,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 25.368.850,00
Subtotal						**$ 25.368.850,00**		**$ 25.368.850,00**							**$ 25.368.850,00**			**$ 25.368.850,00**							**$ 25.368.890,00**
	12.15.00	**PRUEBAS**																							
121501	12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1.00	$ 145.114,00	$ 145.114,00	1.00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145.114,00	=	1.00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145.114,00
121502	12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1.00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1.00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 139.437,00	=	1.00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 139.437,00
121503	12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1.00	$ 145.114,00	$ 145.114,00	1.00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145.114,00	=	1.00	$ 145.114,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145.114,00
Subtotal						**$ 429.665,00**		**$ 429.665,00**							**$ 429.665,00**			**$ 429.665,00**							**$ 429.665,00**
	12.16.00	**REDES EXTERIORES**																							
121601	12.16.01	TUBERIA PVC 160 mm	m	92.58	$ 67.332,00	$ 6.233.597,00	92.58	$ 6.233.597,00		$ -		$ -	=	92.58	$ 6.233.597,00	=	92.58	$ 6.233.597,00		$ -		$ -	=	92.58	$ 6.233.597,00
121602	12.16.02	TUBERIA PVC 200 mm	m	370.39	$ 92.623,00	$ 34.306.633,00	370.39	$ 34.306.633,00		$ -		$ -	=	370.39	$ 34.306.633,00	=	370.39	$ 34.306.633,00		$ -		$ -	=	370.39	$ 34.306.633,00
121603	12.16.03	TUBERIA PVC 250 mm	m	96.86	$ 124.868,00	$ 12.092.777,00	96.86	$ 12.092.777,00		$ -		$ -	=	96.86	$ 12.092.777,00	=	96.86	$ 12.092.777,00		$ -		$ -	=	96.86	$ 12.092.777,00
Subtotal						**$ 52.633.007,00**		**$ 52.633.007,00**							**$ 52.633.007,00**			**$ 52.633.007,00**							**$ 52.633.007,00**

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025			
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES							
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	12.17.00	OTROS																							
121701	12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 635.789,00	$ 635.789,00	1.00	$ 635.789,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635.789,00	=	1.00	$ 635.789,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635.789,00
121702	12.17.02	PLANOS RECORD	un	26,00	$ 161.456,00	$ 4.197.856,00	26,00	$ 4.197.856,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 4.197.856,00	=	26,00	$ 4.197.856,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 4.197.856,00
121703	12.17.03	MANUAL SEGUN ESPECIFICACIÓN	un	1,00	$ 518.418,00	$ 518.418,00	1,00	$ 518.418,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 518.418,00	=	1,00	$ 518.418,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 518.418,00
Subtotal						$ 5.352.063,00		$ 5.352.063,00							$ 5.352.063,00			$ 5.352.063,00							$ 5.352.063,00
A13	13.00.00	INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO																							
13001	13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	1,00	$ 18.677.708,00	$ 18.677.708,00	1,00	$ 18.677.708,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 18.677.708,00	=	1,00	$ 18.677.708,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 18.677.708,00
13002	13.00.02	DETECTOR FOTOELÉCTRICO	un	210,00	$ 366.862,00	$ 77.041.020,00	210,00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210,00	$ 77.041.020,00	=	210,00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210,00	$ 77.041.020,00
13003	13.00.03	DETECTOR TÉRMICO	un	11,00	$ 326.768,00	$ 3.594.448,00	11,00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 3.594.448,00	=	11,00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 3.594.448,00
13004	13.00.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	18,00	$ 299.907,00	$ 5.398.926,00	18,00	$ 5.398.926,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.398.926,00	=	18,00	$ 5.398.926,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.398.926,00
13005	13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	16,00	$ 256.454,00	$ 4.103.264,00	16,00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 4.103.264,00	=	16,00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 4.103.264,00
13006	13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	18,00	$ 714.792,00	$ 12.866.256,00	18,00	$ 12.866.256,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 12.866.256,00	=	18,00	$ 12.866.256,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 12.866.256,00
13007	13.00.07	DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA SUCTOR AIRE ACONDICIONADO	un	9,00	$ 941.828,00	$ 8.476.452,00	9,00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 8.476.452,00	=	9,00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 8.476.452,00
13008	13.00.08	CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS	m	1.573,00	$ 3.411,00	$ 5.365.503,00	1573,00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573,00	$ 5.365.503,00	=	1573,00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573,00	$ 5.365.503,00
Subtotal						$ 138.817.577,00		$ 138.817.577,00							$ 138.817.577,00			$ 138.817.577,00							$ 138.817.577,00
13001	13.01.00	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO																							
130101	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBON SCH 40 6"	m	6,00	$ 323.438,00	$ 1.940.628,00	6,00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.940.628,00	=	6,00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.940.628,00
130102	13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	10,00	$ 151.768,00	$ 1.517.680,00	10,00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.517.680,00	=	10,00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.517.680,00
130103	13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	26,00	$ 61.886,00	$ 1.603.810,00	26,00	$ 1.603.810,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 1.603.810,00	=	26,00	$ 1.603.810,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 1.603.810,00
130104	13.01.04	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 22.114,00	$ 110.570,00	5,00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 110.570,00	=	5,00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 110.570,00
130105	13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3,00	$ 156.307,00	$ 468.921,00	3,00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 468.921,00	=	3,00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 468.921,00
130106	13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5,00	$ 82.506,00	$ 412.530,00	5,00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 412.530,00	=	5,00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 412.530,00
130107	13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.059,00	$ 330.590,00	10,00	$ 330.590,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 330.590,00	=	10,00	$ 330.590,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 330.590,00
130108	13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3,00	$ 14.435,00	$ 43.305,00	3,00	$ 43.305,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 43.305,00	=	3,00	$ 43.305,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 43.305,00
130109	13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBON SCH 40 1-1/2"	m	12,00	$ 53.349,00	$ 640.188,00	12,00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 640.188,00	=	12,00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 640.188,00
130110	13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12,00	$ 19.708,00	$ 236.496,00	12,00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 236.496,00	=	12,00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 236.496,00
130111	13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30,00	$ 19.701,00	$ 591.030,00	30,00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 591.030,00	=	30,00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 591.030,00
130112	13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8,00	$ 9.786,00	$ 78.288,00	8,00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 78.288,00	=	8,00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 78.288,00
130113	13.01.13	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	un	1,00	$ 4.374.736,00	$ 4.374.736,00	1,00	$ 4.374.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.374.736,00	=	1,00	$ 4.374.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.374.736,00
130114	13.01.14	LAMINA ANTI VORTICE Ø 30 x 0.30 x 0.30	un	1,00	$ 1.187.602,00	$ 1.187.602,00	1,00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.187.602,00	=	1,00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.187.602,00
130115	13.01.15	COPA EXCENTRICA 4"X3"	un	1,00	$ 958.325,00	$ 958.325,00	1,00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 958.325,00	=	1,00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 958.325,00
130116	13.01.16	COPA EXCENTRICA 4" X 1-1/2"	un	1,00	$ 934.891,00	$ 934.891,00	1,00	$ 934.891,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 934.891,00	=	1,00	$ 934.891,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 934.891,00
130117	13.01.17	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 4"	un	1,00	$ 2.916.459,00	$ 2.916.459,00	1,00	$ 2.916.459,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.916.459,00	=	1,00	$ 2.916.459,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.916.459,00
130118	13.01.18	REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	$ 1.488.638,00	$ 1.488.638,00	1,00	$ 1.488.638,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.638,00	=	1,00	$ 1.488.638,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.638,00
130119	13.01.19	CHEQUE RANURADO 6"	un	1,00	$ 1.877.029,00	$ 1.877.029,00	1,00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.877.029,00	=	1,00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.877.029,00
130120	13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1,00	$ 1.036.147,00	$ 1.036.147,00	1,00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.036.147,00	=	1,00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.036.147,00
130121	13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	un	1,00	$ 845.522,00	$ 845.522,00	1,00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 845.522,00	=	1,00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 845.522,00
130122	13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1,00	$ 1.337.892,00	$ 1.337.892,00	1,00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.337.892,00	=	1,00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.337.892,00
130123	13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2,00	$ 725.189,00	$ 1.450.378,00	2,00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.450.378,00	=	2,00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.450.378,00
130124	13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2,00	$ 694.488,00	$ 1.388.976,00	2,00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.388.976,00	=	2,00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.388.976,00
130125	13.01.25	MANOMETRO 0-200 PSI	un	5,00	$ 773.883,00	$ 3.868.415,00	5,00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.868.415,00	=	5,00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.868.415,00
130126	13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1,00	$ 668.732,00	$ 668.732,00	1,00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 668.732,00	=	1,00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 668.732,00
130127	13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	un	2,00	$ 1.429.247,00	$ 2.858.494,00	2,00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.858.494,00	=	2,00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.858.494,00
130128	13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	un	1,00	$ 839.598,00	$ 839.598,00	1,00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 839.598,00	=	1,00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 839.598,00
130129	13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UL/FM 6"	un	4,00	$ 2.625.139,00	$ 10.500.556,00	4,00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.500.556,00	=	4,00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.500.556,00
Subtotal						$ 46.506.426,00		$ 46.506.426,00							$ 46.506.426,00			$ 46.506.426,00							$ 46.506.426,00
	13.02.00	RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO																							
130201	13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBON SCH 40 8"	m	104,78	$ 323.438,00	$ 33.883.365,00	104,78	$ 33.883.365,00		$ -		$ -	=	104,78	$ 33.883.365,00	=	104,78	$ 33.883.365,00		$ -		$ -	=	104,78	$ 33.883.365,00
130202	13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 8"	un	20,00	$ 151.768,00	$ 3.035.360,00	20,00	$ 3.035.360,00	10,00	$ 1.517.680,00		$ -	=	30,00	$ 4.553.040,00	=	30,00	$ 4.553.040,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 4.553.040,00
130203	13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 8"	un	16,00	$ 61.685,00	$ 986.960,00	16,00	$ 986.960,00	42,00	$ 2.590.770,00		$ -	=	58,00	$ 3.577.730,00	=	58,00	$ 3.577.730,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 3.577.730,00
130204	13.02.04	ABRAZADERAS 8"	un	30,00	$ 22.114,00	$ 663.420,00	30,00	$ 663.420,00	15,00	$ 331.710,00		$ -	=	45,00	$ 995.130,00	=	45,00	$ 995.130,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 995.130,00
130205	13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBON SCH 40 4"	m	57,59	$ 156.307,00	$ 9.001.720,00	57,59	$ 9.001.720,00		$ -		$ -	=	57,59	$ 9.001.720,00	=	57,59	$ 9.001.720,00		$ -		$ -	=	57,59	$ 9.001.720,00
130206	13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17,00	$ 82.506,00	$ 1.402.602,00	17,00	$ 1.402.602,00	8,00	$ 660.048,00		$ -	=	25,00	$ 2.062.650,00	=	25,00	$ 2.062.650,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.062.650,00
130207	13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.059,00	$ 330.590,00	10,00	$ 330.590,00	15,00	$ 495.885,00		$ -	=	25,00	$ 826.475,00	=	25,00	$ 826.475,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 826.475,00
130208	13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	18,00	$ 14.435,00	$ 259.960,00	18,00	$ 259.960,00	12,00	$ 173.340,00		$ -	=	30,00	$ 433.050,00	=	30,00	$ 433.050,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 433.050,00
130209	13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42,80	$ 154.472,00	$ 6.580.507,00	42,80	$ 6.580.507,00	0	$ -	-13,0	$ 2.008.136,00	=	29,80	$ 4.572.371,00	=	29,80	$ 4.572.371,00		$ -		$ -	=	29,80	$ 4.572.371,00
130210	13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	6,00	$ 60.910,00	$ 365.460,00	6,00	$ 365.460,00	2,00	$ 121.820,00		$ -	=	8,00	$ 487.280,00	=	8,00	$ 487.280,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 487.280,00
130211	13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	4,00	$ 31.580,00	$ 126.320,00	4,00	$ 126.320,00	4,00	$ 126.320,00		$ -	=	8,00	$ 252.640,00	=	8,00	$ 252.640,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 252.640,00
130212	13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	un	12,00	$ 14.106,00	$ 169.296,00	12,00	$ 169.296,00	3,00	$ 42.324,00		$ -	=	15,00	$ 211.620,00	=	15,00	$ 211.620,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 211.620,00
130213	13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232,07	$ 99.849,00	$ 23.125.543,00	232,07	$ 23.125.543,00	1,93	$ 192.323,00		$ -	=	234,00	$ 23.317.866,00	=	234,00	$ 23.317.866,00		$ -		$ -	=	234,00	$ 23.317.866,00
130214	13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68,00	$ 47.259,00	$ 3.213.612,00	68,00	$ 3.213.612,00	4,00	$ 189.036,00		$ -	=	72,00	$ 3.402.648,00	=	72,00	$ 3.402.648,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 3.402.648,00
130215	13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6,00	$ 26.276,00	$ 157.656,00	6,00	$ 157.656,00	104,00	$ 2.732.784,00		$ -	=	110,00	$ 2.890.440,00	=	110,00	$ 2.890.440,00		$ -		$ -	=	110,00	$ 2.890.440,00
130216	13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	un	65,00	$ 11.362,00	$ 738.530,00	65,00	$ 738.530,00	30,00	$ 340.890,00		$ -	=	95,00	$ 1.079.390,00	=	95,00	$ 1.079.390,00		$ -		$ -	=	95,00	$ 1.079.390,00
130217	13.02.17	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824,25	$ 52.316.798,00	$ 52.316.798,00	824,25	$ 52.316.798,00	0	$ -	-56,6	$ 3.589.342,00	=	767,70	$ 48.727.454,00	=	767,70	$ 48.727.454,00		$ -		$ -	=	767,70	$ 48.727.454,00
130218	13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108,00	$ 30.987,00	$ 3.346.596,00	108,00	$ 3.346.596,00	140,00	$ 4.338.180,00		$ -	=	248,00	$ 7.684.776,00	=	248,00	$ 7.684.776,00		$ -		$ -	=	248,00	$ 7.684.776,00
130219	13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11,00	$ 23.808,00	$ 261.888,00	11,00	$ 261.888,00	197,00	$ 4.690.776,00		$ -	=	208,00	$ 4.952.664,00	=	208,00	$ 4.952.664,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 4.952.664,00
130220	13.02.20	ABRAZADERAS UL/FM 2"	un	220,00	$ 9.721,00	$ 2.226.109,00	229,00	$ 2.226.109,00	69,00	$ 670.749,00		$ -	=	298,00	$ 2.896.858,00	=	298,00	$ 2.896.858,00		$ -		$ -	=	298,00	$ 2.896.858,00
130221	13.02.21	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434,85	$ 43.266,00	$ 18.814.220,00	434,85	$ 18.814.220,00	0	$ -	-10,4	$ 447.803,00	=	424,50	$ 18.366.417,00	=	424,50	$ 18.366.417,00		$ -		$ -	=	424,50	$ 18.366.417,00
130222	13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49,00	$ 14.864,00	$ 728.336,00	49,00	$ 728.336,00	137,00	$ 2.036.368,00		$ -	=	186,00	$ 2.764.704,00	=	186,00	$ 2.764.704,00		$ -		$ -	=	186,00	$ 2.764.704,00
130223	13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49,00	$ 17.480,00	$ 857.157,00	49,00	$ 857.157,00	63,00	$ 1.102.059,00		$ -	=	112,00	$ 1.959.216,00	=	112,00	$ 1.959.216,00		$ -		$ -	=	112,00	$ 1.959.216,00
130224	13.02.24	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"	un	121,00	$ 9.059,00	$ 1.096.139,00	121,00	$ 1.096.139,00	60,00	$ 543.540,00		$ -	=	181,00	$ 1.639.679,00	=	181,00	$ 1.639.679,00		$ -		$ -	=	181,00	$ 1.639.679,00
130225	13.02.25	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	157,44	$ 34.479,00	$ 39.907.374,00	157,44	$ 39.907.374,00	0	$ -	-115,3	$ 3.975.429,00	=	1042,14	$ 35.931.945,00	=	1042,14	$ 35.931.945,00		$ -		$ -	=	1042,14	$ 35.931.945,00
130226	13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1.893,00	$ 20.559,00	$ 20.559.873,00	1893,00	$ 20.559.873,00	0	$ -	-217,0	$ 2.356.837,00	=	1676,00	$ 18.203.036,00	=	1676,00	$ 18.203.036,00		$ -		$ -	=	1676,00	$ 18.203.036,00
130227	13.02.27	ABRAZADERAS UL/FM 1"	un	322,00	$ 8.735,00	$ 2.812.670,00	322,00	$ 2.812.670,00	128,00	$ 1.118.080,00		$ -	=	450,00	$ 3.930.750,00	=	450,00	$ 3.930.750,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 3.930.750,00
130228	13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTANDAR UL/FM INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 102.313,00	$ 2.250.886,00	22,00	$ 2.250.886,00	2,00	$ 204.626,00		$ -	=	24,00	$ 2.455.512,00	=	24,00	$ 2.455.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 2.455.512,00
130229	13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTANDAR UL/FM INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 97.374,00	$ 56.671.868,00	582,00	$ 56.671.868,00	9,00	$ 876.368,00		$ -	=	591,00	$ 57.548.034,00	=	591,00	$ 57.548.034,00		$ -		$ -	=	591,00	$ 57.548.034,00
130230	13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 15.214,00	$ 9.189.256,00	604,00	$ 9.189.256,00	11,00	$ 167.354,00		$ -	=	615,00	$ 9.356.610,00	=	615,00	$ 9.356.610,00		$ -		$ -	=	615,00	$ 9.356.610,00
130231	13.02.31	SIAMESA 4" x 2-1/2" x 2-1/2"	un	1,00	$ 2.829.551,00	$ 2.829.551,00	1,00	$ 2.829.551,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.829.551,00	=	1,00	$ 2.829.551,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.829.551,00
130232	13.02.32	CHEQUE HIDRO 4"	un	1,00	$ 1.370.641,00	$ 1.370.641,00	1,00	$ 1.370.641,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.370.641,00	=	1,00	$ 1.370.641,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.370.641,00
130233	13.02.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1,00	$ 908.687,00	$ 908.687,00	1,00	$ 908.687,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 908.687,00	=	1,00	$ 908.687,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 908.687,00
130234	13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1,00	$ 164.167,00	$ 164.167,00	1,00	$ 164.167,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 164.167,00	=	1,00	$ 164.167,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 164.167,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
Subtotal						**$ 300.323.915,00**		**$ 300.323.915,00**		**$ 25.291.068,00**		**-$ 12.377.647,00**			**$ 313.237.436,00**			**$ 313.237.436,00**							**$ 313.237.436,00**
130301	13.03.01	**GABINETES Y VALVULAS** GABINETE TIPO 3 (Válvula angular cerrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18.00	$ 2.092.161,00	$ 37.658.898,00	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 37.658.898,00	=	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 37.658.898,00
130302	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 3.119.706,00	$ 21.837.942,00	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 21.837.942,00	=	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 21.837.942,00
Subtotal						**$ 59.496.840,00**		**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**			**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**
130401	13.04.01	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS** SIAMESA 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	un	1,00	$ 380.421,00	$ 380.421,00	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 380.421,00	=	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 380.421,00
130402	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Válvula angular cerrada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 252.281,00	$ 4.576.518,00	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 4.576.518,00	=	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 4.576.518,00
130403	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 14.528,00	$ 319.616,00	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 319.616,00	=	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 319.616,00
130404	13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTANDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 14.528,00	$ 8.455.296,00	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	=	582,00	$ 8.455.296,00	=	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	=	582,00	$ 8.455.296,00
130405	13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 5.678,00	$ 3.429.512,00	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	=	604,00	$ 3.429.512,00	=	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	=	604,00	$ 3.429.512,00
130406	13.04.06	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	un	1,00	$ 2.668.514,00	$ 2.668.514,00	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.668.514,00	=	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.668.514,00
130407	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1,00	$ 1.388.520,00	$ 1.388.520,00	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.388.520,00	=	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.388.520,00
130408	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 649.794,00	$ 4.548.558,00	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.548.558,00	=	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.548.558,00
Subtotal						**$ 25.766.955,00**		**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**			**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**
A14	**14.00.00**	**INSTALACIONES GAS NATURAL**																							
	14.00.00	**REDES DE GAS**																							
140001	14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSION 32 mm (1-1/2")	m	42,26	$ 39.900,00	$ 1.686.174,00	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	=	42,26	$ 1.686.174,00	=	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	=	42,26	$ 1.686.174,00
140002	14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20,00	$ 14.675,00	$ 293.500,00	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 293.500,00	=	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 293.500,00
140003	14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38	$ 32.300,00	$ 1.078.174,00	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	=	33,38	$ 1.078.174,00	=	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	=	33,38	$ 1.078.174,00
140004	14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16,00	$ 10.427,00	$ 166.832,00	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 166.832,00	=	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 166.832,00
140005	14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12,00	$ 24.699,00	$ 296.388,00	12,00	$ 296.388,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 296.388,00	=	12,00	$ 296.388,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 296.388,00
140006	14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15,00	$ 7.773,00	$ 116.595,00	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 116.595,00	=	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 116.595,00
140007	14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18,00	$ 20.647,00	$ 371.646,00	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 371.646,00	=	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 371.646,00
140008	14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20,00	$ 6.809,00	$ 136.180,00	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 136.180,00	=	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 136.180,00
Subtotal						**$ 4.145.489,00**		**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**			**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**
140101	14.01.01	**PUNTOS DE GAS NATURAL** PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00	=	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00
140102	14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00	=	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00
140103	14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3,00	$ 52.199,00	$ 156.597,00	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 156.597,00	=	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 156.597,00
Subtotal						**$ 286.811,00**		**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**										**$ 286.811,00**
140201	14.02.01	**VÁLVULAS DE GAS** REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2,00	$ 140.605,00	$ 281.210,00	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 281.210,00	=	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 281.210,00
140202	14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3,00	$ 107.093,00	$ 321.279,00	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 321.279,00	=	1,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 321.279,00
Subtotal						**$ 602.489,00**		**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**			**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**
140301	14.03.01	**MONTAJE DE APARATOS** ESTUFA	un	1,00	$ 145.745,00	$ 145.745,00	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.745,00	=	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.745,00
140302	14.03.02	HORNO	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00	=	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00
140303	14.03.03	CALENTADORES	un	3,00	$ 567.765,00	$ 1.703.295,00	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.703.295,00	=	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.703.295,00
Subtotal						**$ 1.988.477,00**		**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**			**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**
A15	**15.00.00**	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**																							
150000	15.00.01	TUBERIA COBRE TIPO L 1/2"	m	707,24	$ 63.381,00	$ 43.411.098,00	707,24	$ 43.411.098,00	99,18	$ 6.086.540,00		$ -	=	806,40	$ 49.497.638,00	=	806,40	$ 49.497.638,00		$ -		$ -	=	806,40	$ 49.497.638,00
150200	15.00.02	TUBERIA COBRE TIPO L 3/4"	m	87,90	$ 94.379,00	$ 8.295.914,00	87,90	$ 8.295.914,00	63,40	$ 5.983.629,00		$ -	=	151,30	$ 14.279.543,00	=	151,30	$ 14.279.543,00		$ -		$ -	=	151,30	$ 14.279.543,00
150003	15.00.03	TUBERIA COBRE TIPO L 1"	m	40,68	$ 116.590,00	$ 4.749.847,00	40,68	$ 4.749.847,00	29,82	$ 3.441.548,00		$ -	=	70,50	$ 8.191.395,00	=	70,50	$ 8.191.395,00		$ -		$ -	=	70,50	$ 8.191.395,00
150004	15.00.04	TUBERIA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43,05	$ 147.347,00	$ 6.343.030,00	43,05	$ 6.343.030,00	59,45	$ 8.759.422,00		$ -	=	102,50	$ 15.102.452,00	=	102,50	$ 15.102.452,00		$ -		$ -	=	102,50	$ 15.102.452,00
150005	15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VALVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO 2 GASES	un	2,00	$ 1.020.961,00	$ 2.041.922,00	2,00	$ 2.041.922,00	15,00	$ 15.314.415,00		$ -	=	17,00	$ 17.356.337,00	=	17,00	$ 17.356.337,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 17.356.337,00
150006	15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VALVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO 3 GASES	un	3,00	$ 217.000,00	$ 651.000,00	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 651.000,00	=	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 651.000,00
150007	15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	4,00	$ 120.385,00	$ 481.540,00	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 481.540,00	=	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 481.540,00
150008	15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un		$ 156.863,00					$ -		$ -	=			=				$ -		$ -	=		
150009	15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	2,00	$ 259.225,00	$ 518.450,00	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 518.450,00	=	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 518.450,00
150010	15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	10,00	$ 143.242,00	$ 1.432.420,00	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.432.420,00	=	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.432.420,00
150011	15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2,00	$ 5.550.827,00	$ 11.101.654,00	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.101.654,00	=	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.101.654,00
150012	15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3,00	$ 6.972.678,00	$ 20.918.034,00	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 20.918.034,00	=	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 20.918.034,00
150013	15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 4 MAESTRA	un	1,00	$ 3.942.904,00	$ 3.942.904,00	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.942.904,00	=	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.942.904,00
150014	15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VALVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA OC OXIGENO	un	44,00	$ 383.105,00	$ 16.856.620,00	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	=	44,00	$ 16.856.620,00	=	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	=	44,00	$ 16.856.620,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
150015	15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMCO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACION TOMA QC AIRE MEDICINAL	un	6.00	$ 383.105,00	$ 2.298.630,00	6.00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2.298.630,00	=	6.00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 2.298.630,00
150016	15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMCO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC VACIO	un	10.00	$ 383.105,00	$ 3.831.050,00	10.00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 3.831.050,00	=	10.00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 3.831.050,00
150017	15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP, CUMPLE NORMA NFPA	un	1.00	$ 107.912.233,00	$ 107.912.233,00	1.00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107.912.233,00	=	1.00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 107.912.233,00
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXIGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPIGTAL DE COBRE CON VALVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 34.465.457,00	$ 34.465.457,00	1.00	$ 34.465.457,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34.465.457,00	=	1.00	$ 34.465.457,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 34.465.457,00
150019	15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1.00	$ 27.167.279,00	$ 27.167.279,00	1.00	$ 27.167.279,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.167.279,00	=	1.00	$ 27.167.279,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27.167.279,00
150020	15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1.00	$ 22.616.830,00	$ 22.616.830,00	1.00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22.616.830,00	=	1.00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 22.616.830,00
Subtotal A10						$ 319.638.912,00		$ 319.638.912,00		$ 39.885.984,00					$ 358.621.466,00			$ 358.621.466,00						$ 358.621.466,00
	16.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS																						
	16.01.00	SALIDAS ELÉCTRICAS																						
15001	16.01.01	SALIDA LAMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68.00	$ 189.456,00	$ 12.883.008,00	68.00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 12.883.008,00	=	68.00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 12.883.008,00
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL BG 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	151.00	$ 134.770,00	$ 20.350.870,00	151.00	$ 20.350.870,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20.350.870,00	=	151.00	$ 20.350.870,00		$ -		$ -	=	151.00	$ 20.350.870,00
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	$ 120.908,00	$ 18.814.848,00	156.00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18.814.848,00	=	156.00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 18.814.848,00
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693.00	$ 120.488,00	$ 83.501.344,00	693.00	$ 83.501.344,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83.501.344,00	=	693.00	$ 83.501.344,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 83.501.344,00
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 24W/2FT 72/60LM 87W Y AXIS LENS 33W 60*60 - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	$ 120.608,00	$ 3.618.240,00	30.00	$ 3.618.240,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.618.240,00	=	30.00	$ 3.618.240,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 3.618.240,00
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1 1 LENS 115M, 2.28M 24W 33W 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	26.00	$ 138.124,00	$ 3.591.224,00	26.00	$ 3.591.224,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.591.224,00	=	26.00	$ 3.591.224,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.591.224,00
15007	16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMETICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W WALL 7ACA INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79.00	$ 71.654,00	$ 5.676.150,00	79.00	$ 5.676.150,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 5.676.150,00	=	79.00	$ 5.676.150,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 5.676.150,00
15008	16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TODAN PX-0214XSG 6W TURFLIGHT TODAN PX 1110BALA PISO GU 10 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49.00	$ 158.816,00	$ 7.772.184,00	49.00	$ 7.772.184,00		$ -		$ -	=	49.00	$ 7.772.184,00	=	49.00	$ 7.772.184,00		$ -		$ -	=	49.00	$ 7.772.184,00
15009	16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 224.996,00	$ 31.499.440,00	140.00	$ 31.499.440,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31.499.440,00	=	140.00	$ 31.499.440,00		$ -		$ -	=	140.00	$ 31.499.440,00
15010	16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO 6 W 120V INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	$ 181.044,00	$ 4.345.056,00	24.00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 4.345.056,00	=	24.00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 4.345.056,00
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE - POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V 120V INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	$ 158.616,00	$ 2.379.240,00	15.00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 2.379.240,00	=	15.00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 2.379.240,00
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27.00	$ 138.124,00	$ 3.729.348,00	27.00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27.00	$ 3.729.348,00	=	27.00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27.00	$ 3.729.348,00
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA, TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	1.151.00	$ 16.094,00	$ 18.524.194,00	1.151.00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1.151.00	$ 18.524.194,00	=	1.151.00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1.151.00	$ 18.524.194,00
15014	16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFASICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS OJOS/RIGICOS SANITARIOS LAVAMANOS INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM Y ACCESORIOS	un	122.00	$ 95.137,00	$ 11.606.714,00	122.00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122.00	$ 11.606.714,00	=	122.00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122.00	$ 11.606.714,00
15016	16.01.15	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALADRERAS INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 363.391,00	$ 726.782,00	2.00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726.782,00	=	2.00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 726.782,00
15017	16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI INCLUYE TUBERÍA PVC DIAMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	10.00	$ 77.583,00	$ 775.830,00	10.00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775.830,00	=	10.00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 775.830,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERE INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG, CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	62.00	$ 132.139,00	$ 8.192.618,00	62,00	$ 8.192.618,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 8.192.618,00	=	62,00	$ 8.192.618,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 8.192.618,00
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, TIPO GFCI UNIDAD ODONTOLOGICAS INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 151.918,00	$ 303.836,00	2,00	$ 303.836,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 303.836,00	=	2,00	$ 303.836,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 303.836,00
15020	16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	138,00	$ 130.452,00	$ 18.002.376,00	138,00	$ 18.002.376,00		$ -		$ -	=	138,00	$ 18.002.376,00	=	138,00	$ 18.002.376,00		$ -		$ -	=	138,00	$ 18.002.376,00
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MEDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO CABLE 12 AWG CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48,00	$ 151.643,00	$ 7.278.864,00	48,00	$ 7.278.864,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 7.278.864,00	=	48,00	$ 7.278.864,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 7.278.864,00
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23,00	$ 241.851,00	$ 5.562.573,00	23,00	$ 5.562.573,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 5.562.573,00	=	23,00	$ 5.562.573,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 5.562.573,00
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEVA 5-15R 120 V, 15 A PARA USO NORMAL, CONSULTORIOS OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336,00	$ 97.044,00	$ 32.606.784,00	336,00	$ 32.606.784,00		$ -		$ -	=	336,00	$ 32.606.784,00	=	336,00	$ 32.606.784,00		$ -		$ -	=	336,00	$ 32.606.784,00
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR HOJA, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176,00	$ 154.426,00	$ 27.174.176,00	176,00	$ 27.174.176,00		$ -		$ -	=	176,00	$ 27.174.176,00	=	176,00	$ 27.174.176,00		$ -		$ -	=	176,00	$ 27.174.176,00
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93,00	$ 310.153,00	$ 28.844.229,00	93,00	$ 28.844.229,00		$ -		$ -	=	93,00	$ 28.844.229,00	=	93,00	$ 28.844.229,00		$ -		$ -	=	93,00	$ 28.844.229,00
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA 120 V, 15 A INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32,00	$ 359.154,00	$ 11.492.928,00	32,00	$ 11.492.928,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 11.492.928,00	=	32,00	$ 11.492.928,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 11.492.928,00
15027	16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN1460 60A, 220 V, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE 2" CABLE TRENZADO XHHW-2 NO 2 AWG CAJA TAPA Y ACCESORIOS	un	5,00	$ 8.701.246,00	$ 43.506.230,00	5,00	$ 43.506.230,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 43.506.230,00	=	5,00	$ 43.506.230,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 43.506.230,00
15028	16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA NEMA 5-15R 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 258.033,00	$ 516.066,00	2,00	$ 516.066,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 516.066,00	=	2,00	$ 516.066,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 516.066,00
15029	16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGIA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELECTRICOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9,00	$ 235.327,00	$ 2.117.943,00	9,00	$ 2.117.943,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 2.117.943,00	=	9,00	$ 2.117.943,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 2.117.943,00
15030	16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 235.327,00	$ 470.654,00	2,00	$ 470.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 470.654,00	=	2,00	$ 470.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 470.654,00
15031	16.01.30	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA MAQUINA INDUSTRIAL, MAQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 512.257,00	$ 512.257,00	1,00	$ 512.257,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 512.257,00	=	1,00	$ 512.257,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 512.257,00
15032	16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRILICO EN ACRILICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	941,00	$ 3.537,00	$ 3.328.317,00	941,00	$ 3.328.317,00		$ -		$ -	=	941,00	$ 3.328.317,00	=	941,00	$ 3.328.317,00		$ -		$ -	=	941,00	$ 3.328.317,00
15033	16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310,00	$ 42.785,00	$ 13.263.350,00	310,00	$ 13.263.350,00		$ -		$ -	=	310,00	$ 13.263.350,00	=	310,00	$ 13.263.350,00		$ -		$ -	=	310,00	$ 13.263.350,00
15034	16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49,00	$ 49.064,00	$ 2.405.116,00	49,00	$ 2.405.116,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 2.405.116,00	=	49,00	$ 2.405.116,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 2.405.116,00
15035	16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERIA PVC DIAMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7,00	$ 52.942,00	$ 370.594,00	7,00	$ 370.594,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 370.594,00	=	7,00	$ 370.594,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 370.594,00
15037	16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACION O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28,00	$ 145.734,00	$ 4.080.552,00	28,00	$ 4.080.552,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 4.080.552,00	=	28,00	$ 4.080.552,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 4.080.552,00
15038	16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACION TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SOTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERIA EMT DIAMETRO DE ¾" SEGUN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66,00	$ 181.064,00	$ 11.948.904,00	66,00	$ 11.948.904,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 11.948.904,00	=	66,00	$ 11.948.904,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 11.948.904,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15039	16.01.37	SALIDAS TRIFASICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXION A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	4.00	$ 313.717,00	$ 1.254.868,00	4.00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.254.868,00	=	4.00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.254.868,00
15040	16.01.38	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERIA IMC DIÁMETRO DE ¾" TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12.00	$ 188.419,00	$ 2.261.028,00	12.00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2.261.028,00	=	12.00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 2.261.028,00
15043	16.01.39	SALIDA TRIFASICA POLO A TIERRA 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG CAJA RAWELT N° Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 256.938,00	$ 256.938,00	1.00	$ 256.938,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 256.938,00	=	1.00	$ 256.938,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 256.938,00
15043	16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA 208 V, PARA BOMBA PVCEXCO INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0 AWG CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 1.576.929,00	$ 1.576.929,00	1.00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.576.929,00	=	1.00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.576.929,00
Subtotal						$ 457.183.402,00		$ 457.183.402,00						$ 457.183.402,00										$ 457.183.402,00
	16.02.00	ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO																							
15044	16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP DCA CVV EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERIA EMT ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	m	2.300,00	$ 23.788,00	$ 54.712.400,00	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -		2300,00	$ 54.712.400,00		2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -		2300,00	$ 54.712.400,00
15045	16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1" TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12.00	$ 113.033,00	$ 1.356.396,00	12.00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1.356.396,00	=	12.00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12.00	$ 1.356.396,00
15046	16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC DIÁMETRO DE ¾" TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18.00	$ 87.236,00	$ 1.570.248,00	18.00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -		18.00	$ 1.570.248,00		18.00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -		18.00	$ 1.570.248,00
15047	16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1¼" TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 137.516,00	$ 137.516,00	1.00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 137.516,00	=	1.00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 137.516,00
15048	16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 1½" TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 158.884,00	$ 317.768,00	2.00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 317.768,00	=	2.00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 317.768,00
15049	16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2.00	$ 195.583,00	$ 391.166,00	2.00	$ 391.166,00		$ -		$ -		2.00	$ 391.166,00		2.00	$ 391.166,00		$ -		$ -		2.00	$ 391.166,00
15050	16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA INCLUYE TUBERIA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1.00	$ 492.033,00	$ 492.033,00	1.00	$ 492.033,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 492.033,00	=	1.00	$ 492.033,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 492.033,00
15051	16.02.08	TUBERIA EMT Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	268.00	$ 15.265,00	$ 4.091.020,00	268.00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -		268.00	$ 4.091.020,00		268.00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -		268.00	$ 4.091.020,00
15052	16.02.09	TUBERIA PVC Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	30.00	$ 13.104,00	$ 393.120,00	30.00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 393.120,00	=	30.00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 393.120,00
15053	16.02.10	TUBERIA EMT Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	3275.00	$ 19.788,00	$ 64.838.450,00	3275.00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275.00	$ 64.838.450,00	=	3275.00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275.00	$ 64.838.450,00
15054	16.02.11	TUBERIA PVC Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	300.00	$ 8.995,00	$ 2.698.500,00	300.00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -		300.00	$ 2.698.500,00		300.00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -		300.00	$ 2.698.500,00
15055	16.02.12	TUBERIA IMC Ø ¾", INCLUYENDO SOPORTERIA Y ACCESORIOS DE FIJACION	m	120.00	$ 33.296,00	$ 3.995.520,00	120.00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120.00	$ 3.995.520,00	=	120.00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120.00	$ 3.995.520,00
15056	16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	3.800,00	$ 15.743,00	$ 59.823.400,00	3800.00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800.00	$ 59.823.400,00	=	3800.00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800.00	$ 59.823.400,00
15057	16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	1.800,00	$ 19.836,00	$ 35.704.800,00	1800.00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800.00	$ 35.704.800,00	=	1800.00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800.00	$ 35.704.800,00
15058	16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4.100,00	$ 14.475,00	$ 59.347.500,00	4100.00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100.00	$ 59.347.500,00	=	4100.00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100.00	$ 59.347.500,00
15061	16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERIA	un	15.00	$ 26.960,00	$ 404.400,00	15.00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 404.400,00	=	15.00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 404.400,00
15062	16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERIA	un	25.00	$ 43.719,00	$ 1.092.975,00	25.00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 1.092.975,00	=	25.00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 1.092.975,00
Subtotal						$ 291.367.212,00		$ 291.367.212,00						$ 291.367.212,00										$ 291.367.212,00
	16.03.00	INSTALACIÓN LUMINARIAS																							
15063	16.03.01	INSTALACION LAMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68.00	$ 23.439,00	$ 1.593.852,00	68.00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 1.593.852,00	=	68.00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68.00	$ 1.593.852,00
15064	16.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	151.00	$ 16.211,00	$ 2.447.861,00	151.00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -		151.00	$ 2.447.861,00		151.00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -		151.00	$ 2.447.861,00
15065	16.03.03	INSTALACION LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156.00	$ 22.865,00	$ 3.566.940,00	156.00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 3.566.940,00	=	156.00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156.00	$ 3.566.940,00
15066	16.03.04	INSTALACION LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693.00	$ 22.865,00	$ 15.845.445,00	693.00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 15.845.445,00	=	693.00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693.00	$ 15.845.445,00
15067	16.03.05	INSTALACION LUMINARIA CLEAN OWEN T 2*30 LED 2 1X2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30.00	$ 22.865,00	$ 685.950,00	30.00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 685.950,00	=	30.00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 685.950,00
15068	16.03.06	INSTALACION LUMINARIA ATENEA 11 LEVS 1.15M 2.28M 34W 24W, 33W 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	26.00	$ 33.286,00	$ 865.436,00	26.00	$ 865.436,00		$ -		$ -		26.00	$ 865.436,00		26.00	$ 865.436,00		$ -		$ -		26.00	$ 865.436,00
15069	16.03.07	INSTALACION APLIQUE DE PARED HERMETICO PARA EXTERIORES LED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79.00	$ 17.389,00	$ 1.373.731,00	79.00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 1.373.731,00	=	79.00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79.00	$ 1.373.731,00

	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15070	16.03.08	INSTALACION ESTACA FORLIGHT TEKAN PX-0214-NEG 6W FORLIGHT TEKAN PX 1700BALA PISO GU 10 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49.00	$ 15.403,00	$ 754.747,00	49,00	$ 754.747,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 754.747,00	=	49,00	$ 754.747,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 754.747,00
15071	16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 6W 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	140.00	$ 16.211,00	$ 2.269.540,00	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 2.269.540,00	=	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 2.269.540,00
15072	16.03.10	INSTALACIÓN APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 6 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24.00	$ 17.389,00	$ 417.336,00	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 417.336,00	=	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 417.336,00
15073	16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15.00	$ 47.161,00	$ 707.415,00	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 707.415,00	=	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 707.415,00
15074	16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27.00	$ 33.286,00	$ 898.722,00	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 898.722,00	=	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 898.722,00
Subtotal						$ 31.426.975,00		$ 31.426.975,00							$ 31.426.975,00			$ 31.426.975,00							$ 31.426.975,00
	16.04.00	DUCTERIAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T																							
15075	16.04.01	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1/2" PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350.00	$ 10.185,00	$ 3.564.750,00	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350,00	$ 3.564.750,00	=	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350,00	$ 3.564.750,00
15076	16.04.02	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170.00	$ 15.497,00	$ 2.634.490,00	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 2.634.490,00	=	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 2.634.490,00
15077	16.04.03	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15.00	$ 17.322,00	$ 259.830,00	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 259.830,00	=	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 259.830,00
15078	16.04.04	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1/2" PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520.00	$ 20.832,00	$ 10.832.640,00	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520,00	$ 10.832.640,00	=	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520,00	$ 10.832.640,00
15079	16.04.05	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1/3" PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	20.00	$ 22.240,00	$ 444.800,00	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 444.800,00	=	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 444.800,00
15080	16.04.06	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/4" PVC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	60.00	$ 29.538,00	$ 1.772.280,00	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 1.772.280,00	=	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 1.772.280,00
15081	16.04.07	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1/2" EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180.00	$ 27.273,00	$ 4.908.500,00	180,00	$ 4.908.500,00		$ -		$ -	=	180,00	$ 4.908.500,00	=	180,00	$ 4.908.600,00		$ -		$ -	=	180,00	$ 4.908.600,00
15082	16.04.08	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45.00	$ 38.321,00	$ 1.724.445,00	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.724.445,00	=	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.724.445,00
15083	16.04.09	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40.00	$ 42.333,00	$ 1.693.320,00	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.693.320,00	=	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.693.320,00
15084	16.04.10	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1/2" EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	120.00	$ 53.530,00	$ 6.423.600,00	120,00	$ 6.423.600,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 6.423.600,00	=	120,00	$ 6.423.600,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 6.423.600,00
15085	16.04.11	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/3" EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	30.00	$ 117.893,00	$ 3.536.790,00	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.536.790,00	=	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.536.790,00
15086	16.04.12	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/4" EMT PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	35.00	$ 151.103,00	$ 5.288.605,00	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 5.288.605,00	=	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 5.288.605,00
15087	16.04.13	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	55.00	$ 70.614,00	$ 3.883.770,00	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55,00	$ 3.883.770,00	=	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55,00	$ 3.883.770,00
15088	16.04.14	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	$ 82.680,00	$ 2.067.000,00	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.067.000,00	=	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.067.000,00
15089	16.04.15	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/3" IMC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	$ 93.611,00	$ 2.340.275,00	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.340.275,00	=	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.340.275,00
15090	16.04.16	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/2" 3MC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	25.00	$ 117.150,00	$ 2.928.750,00	25,00	$ 2.928.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.928.750,00	=	25,00	$ 2.928.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.928.750,00
15091	16.04.17	TENDIDO DE TUBERIA EN 1/3" 3MC PARA ALIMENTACION DE TABLEROS	m	15.00	$ 257.326,00	$ 3.859.890,00	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.859.890,00	=	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.859.890,00
15092	16.04.18	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1/4" 3MC PARA ALIMENTACION DE TABLERO TIE	m	5.00	$ 341.306,00	$ 1.706.530,00	5,00	$ 1.706.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.706.530,00	=	5,00	$ 1.706.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.706.530,00
15093	16.04.19	CORAZA AMERICANA METALICA LT EN 1/2"	m	80.00	$ 68.387,00	$ 5.310.960,00	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 5.310.960,00	=	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 5.310.960,00
15094	16.04.20	CORAZA AMERICANA METALICA LT EN 1/3"	m	45.00	$ 189.024,00	$ 8.506.080,00	45,00	$ 8.506.080,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 8.506.080,00	=	45,00	$ 8.506.080,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 8.506.080,00
15095	16.04.21	CORAZA AMERICANA METALICA LT EN 1/4"	m	60.00	$ 227.704,00	$ 13.662.240,00	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 13.662.240,00	=	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 13.662.240,00
15096	16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X0.5CM	m	25.00	$ 210.475,00	$ 5.261.875,00	25,00	$ 5.261.875,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 5.261.875,00	=	25,00	$ 5.261.875,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 5.261.875,00
15097	16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X0.5CM	m	360.00	$ 168.802,00	$ 60.768.720,00	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360,00	$ 60.768.720,00	=	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360,00	$ 60.768.720,00
15098	16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X0.5CM	m	580.00	$ 144.734,00	$ 83.945.720,00	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 83.945.720,00	=	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 83.945.720,00
15099	16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES PIMETALICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965.00	$ 26.647,00	$ 25.714.355,00	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965,00	$ 25.714.355,00	=	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965,00	$ 25.714.355,00
15100	16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	15.00	$ 77.665,00	$ 1.164.975,00	15,00	$ 1.164.975,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.164.975,00	=	15,00	$ 1.164.975,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.164.975,00
15101	16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	20.00	$ 94.554,00	$ 1.891.080,00	20,00	$ 1.891.080,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.891.080,00	=	20,00	$ 1.891.080,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.891.080,00
15102	16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	12.00	$ 162.845,00	$ 1.954.140,00	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.954.140,00	=	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.954.140,00
15103	16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	16.00	$ 425.885,00	$ 6.814.160,00	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.814.160,00	=	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.814.160,00
15104	16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	un	9.00	$ 548.983,00	$ 4.922.847,00	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00	=	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00
15105	16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930.00	$ 18.576,00	$ 17.275.680,00	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00	=	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00
15106	16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25.00	$ 19.605,00	$ 490.125,00	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00	=	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00
15107	16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420.00	$ 24.774,00	$ 10.405.080,00	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00	=	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00
15108	16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	m	45.00	$ 24.284,00	$ 1.092.780,00	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00	=	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00
15109	16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320.00	$ 30.381,00	$ 9.721.920,00	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00	=	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00
15110	16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#6+1#8T PARA TABLEROS	m	410.00	$ 36.793,00	$ 15.085.130,00	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00	=	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00
15111	16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#6+1#4+1#10T PARA TABLEROS	m	40.00	$ 45.403,00	$ 1.816.120,00	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00	=	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00
15112	16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#4+1#10T PARA TABLEROS	m	205.00	$ 40.348,00	$ 8.271.340,00	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00	=	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00
15113	16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#6+1#6+1#10T PARA TABLEROS	m	680.00	$ 50.186,00	$ 34.112.880,00	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00	=	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00
15114	16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS	m	425.00	$ 62.526,00	$ 26.573.550,00	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00	=	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00
15115	16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS	m	170.00	$ 77.549,00	$ 13.183.330,00	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00	=	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00
15116	16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	420.00	$ 98.341,00	$ 40.463.220,00	420,00	$ 40.463.220,00	35,00	$ 3.371.935,00		$ -	=	455,00	$ 43.835.155,00	=	455,00	$ 43.835.155,00		$ -		$ -	=	455,00	$ 43.835.155,00
15117	16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580.00	$ 119.668,00	$ 69.407.440,00	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00	=	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00
15118	16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	105.00	$ 134.508,00	$ 14.123.340,00	105,00	$ 14.123.340,00	0	$ -	105,0	$ 14.123.340,00	=			=							=		
15119	16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370.00	$ 168.471,00	$ 62.334.270,00	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00	=	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00
15120	16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60.00	$ 196.510,00	$ 11.790.600,00	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00	=	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00
15121	16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65.00	$ 182.381,00	$ 11.854.765,00	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00	=	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00
15122	16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	240.00	$ 230.242,00	$ 55.258.080,00	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00	=	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00
15123	16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#2/0+1#2T PARA TABLERO	m	15.00	$ 329.546,00	$ 4.943.190,00	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00	=	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00
15125	16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	105.00	$ 277.156,00	$ 29.101.380,00	105,00	$ 29.101.380,00	85,00	$ 23.558.260,00		$ -	=	190,00	$ 52.659.640,00	=	190,00	$ 52.659.640,00		$ -		$ -	=	190,00	$ 52.659.640,00
15126	16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	65.00	$ 338.128,00	$ 21.978.320,00	65,00	$ 21.978.320,00	0	$ -	65,0	$ 21.978.320,00	=			=							=		
15127	16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#40+1#40+1#20)T CU	m	15.00	$ 704.365,00	$ 10.565.475,00	15,00	$ 10.565.475,00	0	$ -	15,0	$ 10.565.475,00	=			=							=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15128	16.04.83	ALIMENTADORES EN 3#350+1#2/T CU	m	145.00	$ 412.611,00	$ 59.814.095,00	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00	=	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00
15129	16.04.84	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2/T CU	m	19,00	$ 525.744,00	$ 7.986.180,00	15,00	$ 7.886.160,00	0	$ -	-15,0	-$ 7.886.160,00	=			=				$ -		$ -	=		
15130	16.04.85	ALIMENTADORES EN 2(3#350)+1#4/T CU	m	19,00	$ 766.325,00	$ 11.944.875,00	15,00	$ 11.944.875,00	0	$ -	-15,0	-$ 11.944.875,00	=			=				$ -		$ -	=		
15131	16.04.86	ALIMENTADORES EN 2(3#350)+2#1/0T CU	m	15,00	$ 1.182.711,00	$ 17.740.665,00	15,00	$ 17.740.665,00	0	$ -	-15,0	-$ 17.740.665,00	=			=				$ -		$ -	=		
15132	16.04.87	ALIMENTADORES EN 3(3#350+1#350)+2#1/0T	m	60,00	$ 1.495.757,00	$ 89.745.420,00	60,00	$ 89.745.420,00	0	$ -	-60,0	-$ 89.745.420,00	=			=				$ -		$ -	=		
15133	16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2/T CU	m	28,00	$ 899.606,00	$ 25.188.940,00	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00	=	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00
15134	16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#500)+1#250 T CU	m	20,00	$ 3.310.157,00	$ 66.203.140,00	20,00	$ 66.203.140,00	0	$ -	-20,0	-$ 66.203.140,00	=			=				$ -		$ -	=		
15135	16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/T CU	m	17,00	$ 5.642.394,00	$ 95.920.698,00	17,00	$ 95.920.698,00	0	$ -	-17,0	-$ 95.920.698,00	=			=				$ -		$ -	=		
15136	16.04.61	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#8+1#10+1#8T UPS 12 KVA	m	10,00	$ 52.060,00	$ 520.600,00	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00	=	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00
15137	16.04.62	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#1/0+1#3/0+1#6T UPS 40 KVA	m	15,00	$ 226.102,00	$ 3.391.530,00	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00	=	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00
15138	16.04.63	CABLE TIPO VEHICULO EN 3#3/0+1#250+1#2/T UPS 80 KVA	m	15,00	$ 379.060,00	$ 5.685.900,00	15,00	$ 5.685.900,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.685.900,00	=	15,00	$ 5.685.900,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.685.900,00
Subtotal						$ 1.133.677.940,00		$ 1.133.677.940,00		$ 26.930.160,00		-$ 336.108.093,00			$ 824.499.643,00			$ 824.499.643,00							$ 824.499.642,00
	16.05.00	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN																							
15188	16.05.01	TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	12,00	$ 418.395,00	$ 5.020.740,00	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00	=	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00
15189	16.05.02	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	3,00	$ 562.184,00	$ 1.686.552,00	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00	=	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00
15170	16.05.03	TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	8,00	$ 732.973,00	$ 5.863.784,00	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00	=	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00
15171	16.05.04	TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFASICO	un	8,00	$ 948.073,00	$ 5.688.438,00	8,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.688.438,00	=	8,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.688.438,00
15172	16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A, 208V	un	2,00	$ 237.860,00	$ 475.720,00	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00	=	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00
15173	16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A, 208V, PARA EYECTORAS	un	2,00	$ 241.232,00	$ 482.464,00	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00	=	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00
15174	16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A 208V	un	1,00	$ 237.860,00	$ 237.860,00	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00	=	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00
15177	16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9,00	$ 26.108,00	$ 234.972,00	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00	=	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00
15178	16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274,00	$ 26.757,00	$ 7.331.418,00	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00	=	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00
15179	16.05.10	INTERRUPTOR 2X20 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11,00	$ 68.790,00	$ 756.690,00	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00	=	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00
15180	16.05.11	INTERRUPTOR 3X30 3X30 220 V, 10KA ENCHUFABLE PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2,00	$ 147.956,00	$ 295.912,00	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00	=	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00
15181	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30 220 V 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12,00	$ 209.385,00	$ 2.512.620,00	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00	=	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00
15182	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40 220 V, 25KA INDUSTRIAL COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5,00	$ 210.152,00	$ 1.050.760,00	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00	=	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00
15183	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7,00	$ 205.373,00	$ 1.437.611,00	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00	=	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00
15184	16.05.15	INTERRUPTOR 3X60 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 208.019,00	$ 416.038,00	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00	=	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00
15185	16.05.16	INTERRUPTOR 3X80 220 V, 25KA INDUSTRIAL COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 202.284,00	$ 202.284,00	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00	=	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00
15187	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO SUBASICO 7.5KVA 208/120 INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A Y INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGIA)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15189	16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 7.5KVA 208/120 INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15191	16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 5KVA 208/120 INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1,00	$ 27.129.618,00	$ 27.129.618,00	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00	=	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00
15192	16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFASICO 15KVA EQUIPOS PORTATILES RAYOS X 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 60A 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 8 CIRCUITOS CON MAXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTANEAMENTE CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	$ 75.308.429,00	$ 75.308.429,00	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00	=	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00
15193	16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMOTO A TRAVES DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS SMS INTERNO A TRAVES DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2,00	$ 13.013.834,00	$ 26.027.668,00	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00	=	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00
15194	16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 8 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1,00	$ 7.646.594,00	$ 7.646.594,00	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00	=	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00
15195	16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3,00	$ 12.851.716,00	$ 38.555.148,00	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00	=	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00
Subtotal						$ 266.596.112,00		$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00			$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00
	16.06.00	TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS																							

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15196	16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 56.500.126,00	$ 56.500.126,00	1,00	$ 56.500.126,00	0	$ -	-1,0	-$ 56.500.126,00	-			-				$ -		$ -	-		
15197	16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "FA", PARA 70KVARS, 200A 208V, FILTRO DE ARMONICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCION DEL 5% O MENOS EN TDD DE TODO EL SISTEMA MARCA TCI O ACUSSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC. EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1,00	$ 219.955.090,00	$ 219.955.090,00	1,00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 219.955.090,00	+	1,00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 219.955.090,00
15198	16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 25.013.282,00	$ 25.013.282,00	1,00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 25.013.282,00	+	1,00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 25.013.282,00
15199	16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 38.587.296,00	$ 38.587.296,00	1,00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 38.587.296,00	+	1,00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 38.587.296,00
15200	16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "T" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 86.652.528,00	$ 86.652.528,00	1,00	$ 86.652.528,00	0	$ -	-1,0	-$ 86.652.528,00	-			+				$ -		$ -	+		
15201	16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 53.657.815,00	$ 53.657.815,00	1,00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 53.657.815,00	+	1,00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 53.657.815,00
15202	16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 46.131.669,00	$ 46.131.669,00	1,00	$ 46.131.669,00	0	$ -	-1,0	-$ 46.131.669,00	-			+				$ -		$ -	+		
15203	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 23.477.857,00	$ 23.477.857,00	1,00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 23.477.857,00	+	1,00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 23.477.857,00
15204	16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 38.350.671,00	$ 38.350.671,00	1,00	$ 38.350.671,00	0	$ -	-1,0	-$ 38.350.671,00	-			+				$ -		$ -	+		
15205	16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 142.283.534,00	$ 142.283.534,00	1,00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 142.283.534,00	-	1,00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 142.283.534,00
15206	16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 18.111.411,00	$ 18.111.411,00	1,00	$ 18.111.411,00	0	$ -	-1,0	-$ 18.111.411,00	-			+				$ -		$ -	+		
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 19.184.857,00	$ 19.184.857,00	1,00	$ 19.184.857,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.184.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.850.188,00	$ 10.850.188,00	1,00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.850.188,00	+	1,00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.850.188,00
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 12.732.576,00	$ 12.732.576,00	1,00	$ 12.732.576,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.732.576,00	-			+				$ -		$ -	+		
15210	16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.038.457,00	$ 10.038.457,00	1,00	$ 10.038.457,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.038.457,00	-			+				$ -		$ -	+		
15211	16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 17.733.390,00	$ 17.733.390,00	1,00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.733.390,00	+	1,00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.733.390,00
15212	16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.702.581,00	$ 10.702.581,00	1,00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.702.581,00	+	1,00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.702.581,00
15213	16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 14.969.255,00	$ 14.969.255,00	1,00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 14.969.255,00	+	1,00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 14.969.255,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.008.411,00	$ 3.008.411,00	1.00	$ 3.008.411,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.008.411,00	+	1.00	$ 3.008.411,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.008.411,00
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.189.485,00	$ 3.189.485,00	1.00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.189.485,00	+	1.00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.189.485,00
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.136.268,00	$ 4.136.268,00	1.00	$ 4.136.268,00	0	$ -	-1.0	-$ 4.136.268,00	-							$ -		$ -			
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.688.086,00	$ 4.688.086,00	1.00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.688.086,00	+	1.00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.688.086,00
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 3.344.120,00	$ 3.344.120,00	1.00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.344.120,00	+	1.00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.344.120,00
15219	16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.623.821,00	$ 2.623.821,00	1.00	$ 2.623.821,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.623.821,00	+	1.00	$ 2.623.821,00		$ -		$ -		1.00	$ 2.623.821,00
15220	16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXION Y SEÑALIZACION. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 4.536.986,00	$ 4.536.986,00	1.00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.536.986,00	+	1.00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -		1.00	$ 4.536.986,00
15221	16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1.00	$ 2.852.470,00	$ 2.852.470,00	1.00	$ 2.852.470,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.852.470,00	+	1.00	$ 2.852.470,00		$ -		$ -		1.00	$ 2.852.470,00
Subtotal						$ 870.110.228,00		$ 870.110.228,00				-$ 288.838.561,00			$ 581.271.667,00			$ 581.271.667,00							$ 581.271.667,00
	16.07.00	SUBESTACIONES																							
15225	16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA O SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17.5 KV - 630A, 20 KA INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, INDICADOR DE FALLA INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1.00	$ 55.331.013,00	$ 55.331.013,00	1.00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 55.331.013,00	+	1.00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 55.331.013,00
15228	16.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CELDA DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARAMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDICIÓN REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGIA PRECISIÓN CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU - - JUEGO DE CT'S (SUNDI, BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA-C-0.5/0.5/0) AISLAMIENTO A 17.5KV SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGIA - - JUEGO DE PT'S (SUNDI RELACIONES 2000:120:120)	un	1.00	$ 140.376.674,00	$ 140.376.674,00	1.00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 140.376.674,00	+	1.00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 140.376.674,00
15229	16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMATICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA (7.5KV - 630A, 20KA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, INDICADOR DE FALLA INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSION, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECCIONES, PARAMETRIZACION DEL RELE, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMAS ELEVENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACION	un	1.00	$ 96.082.309,00	$ 96.082.309,00	1.00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 96.082.309,00	+	1.00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 96.082.309,00
15231	16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRASFORMADOR 800KVA (PH, DIMENSIONES APROPIADAS SEGUN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACION ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1.00	$ 21.800.868,00	$ 21.800.868,00	1.00	$ 21.800.868,00	0	$ -	-1.0	-$ 21.800.868,00	-							$ -		$ -			

	CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15234	16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE MT DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	un	2.00	$ 1.262.848,00	$ 2.525.696,00	2.00	$ 2.525.696,00	0	$ -	2.0	-$ 2.525.696,00	-			=							=		
15235	16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15.00	$ 452.571,00	$ 6.788.565,00	15.00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.788.565,00	=	15,00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.788.565,00
15236	16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3.00	$ 704.311,00	$ 2.112.933,00	3.00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.112.933,00	=	3,00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.112.933,00
15237	16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE - 15 KV, JUEGO X 3 UND	un	1.00	$ 746.088,00	$ 746.088,00	1.00	$ 746.088,00	0	$ -	1.0	-$ 746.088,00	-			=							=		
15238	16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	un	2.00	$ 2.112.816,00	$ 4.225.632,00	2.00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.225.632,00	=	2,00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.225.632,00
15239	16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5.00	$ 1.095.339,00	$ 5.476.695,00	5.00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 5.476.695,00	=	5,00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 5.476.695,00
15240	16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2.00	$ 1.095.339,00	$ 2.190.678,00	2.00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.190.678,00	=	2,00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.190.678,00
Subtotal						**$ 337.657.151,00**		**$ 337.657.151,00**				**-$ 25.072.652,00**	=		**$ 312.584.499,00**	=		**$ 312.584.499,00**					=		**$ 312.584.499,00**
	16.08.00	**REDES DE MEDIA TENSION**																							
15242	16.08.01	CABLE DE M.T TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150.00	$ 419.784,00	$ 62.963.100,00	150.00	$ 62.963.100,00					=	150,00	$ 62.963.100,00	=	150,00	$ 62.963.100,00					=	150,00	$ 62.963.100,00
15243	16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDICADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2.00	$ 2.170.927,00	$ 4.341.854,00	2.00	$ 4.341.854,00					=	2,00	$ 4.341.854,00	=	2,00	$ 4.341.854,00					=	2,00	$ 4.341.854,00
15244	16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	un	1.00	$ 2.188.221,00	$ 2.188.221,00	1.00	$ 2.188.221,00					=	1,00	$ 2.188.221,00	=	1,00	$ 2.188.221,00					=	1,00	$ 2.188.221,00
15245	16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRÁNEO EN TUBO GALVANIZADO 2MC DE 6"/6 MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRES EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	un	1.00	$ 5.634.803,00	$ 5.634.803,00	1.00	$ 5.634.803,00					=	1,00	$ 5.634.803,00	=	1,00	$ 5.634.803,00					=	1,00	$ 5.634.803,00
Subtotal						**$ 75.127.978,00**		**$ 75.127.978,00**							**$ 75.127.978,00**			**$ 75.127.978,00**							**$ 75.127.978,00**
	16.09.00	**CAMARAS Y CANALIZACION**																							
15246	16.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 40Ø PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m	140.00	$ 296.968,00	$ 41.575.100,00	140.00	$ 41.575.100,00					=	140,00	$ 41.575.100,00	=	140,00	$ 41.575.100,00					=	140,00	$ 41.575.100,00
15247	16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSION TIPO DOBLE APIRA (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5.00	$ 4.315.782,00	$ 21.578.910,00	5.00	$ 21.578.910,00					=	5,00	$ 21.578.910,00	=	5,00	$ 21.578.910,00					=	5,00	$ 21.578.910,00
15248	16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHICULAR APIRA, (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1.00	$ 5.188.102,00	$ 5.188.102,00	1.00	$ 5.188.102,00					=	1,00	$ 5.188.102,00	=	1,00	$ 5.188.102,00					=	1,00	$ 5.188.102,00
Subtotal						**$ 68.342.112,00**		**$ 68.342.112,00**							**$ 68.342.112,00**			**$ 68.342.112,00**							**$ 68.342.112,00**
	16.10.00	**SISTEMA PUESTA A TIERRA**																							
15249	16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M. RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M. INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1.00	$ 6.065.140,00	$ 6.065.140,00	1.00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.065.140,00	=	1,00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.065.140,00
15251	16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M. TRIANGULAR DE 5M. INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1.00	$ 3.105.840,00	$ 3.105.840,00	1.00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.105.840,00	=	1,00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.105.840,00
15252	16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4.00	$ 357.358,00	$ 1.429.432,00	4.00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.429.432,00	=	4,00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.429.432,00
15253	16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE NO 4/0	m	20.00	$ 93.950,00	$ 1.879.000,00	20.00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.879.000,00	=	20,00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.879.000,00
15255	16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXION DE TERRAS DE 50X20X12 CM. INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1/4" X 3/16" X 40 CM. PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1.00	$ 945.700,00	$ 945.700,00	1.00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 945.700,00	=	1,00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 945.700,00
15256	16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1/4" X 3/16" X 40 CM. PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERIA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4.00	$ 945.700,00	$ 3.782.800,00	4.00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 3.782.800,00	=	4,00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 3.782.800,00
15258	16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES, MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE. DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXION	un	1.00	$ 716.925,00	$ 716.925,00	1.00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 716.925,00	=	1,00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 716.925,00
15259	16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1.00	$ 5.869.077,00	$ 5.869.077,00	1.00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.869.077,00	=	1,00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.869.077,00
Subtotal						**$ 23.793.914,00**		**$ 23.793.914,00**							**$ 23.793.914,00**			**$ 23.793.914,00**							**$ 23.793.914,00**
	16.11.00	**PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**																							
15260	16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS, PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	76.00	$ 360.144,00	$ 27.370.944,00	76.00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76,00	$ 27.370.944,00	=	76,00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76,00	$ 27.370.944,00
15261	16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	38.00	$ 390.704,00	$ 14.065.344,00	38.00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 14.065.344,00	=	38,00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 14.065.344,00
15262	16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	6.00	$ 597.062,00	$ 3.582.372,00	6.00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.582.372,00	=	6,00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.582.372,00
15262A	16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1.5M EN ACERO INOXIDABLE	un	39.00	$ 539.527,00	$ 21.041.553,00	39.00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39,00	$ 21.041.553,00	=	39,00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39,00	$ 21.041.553,00
15262B	16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA 1M EN ACERO INOXIDABLE	un	38.00	$ 539.527,00	$ 20.502.026,00	38.00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 20.502.026,00	=	38,00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 20.502.026,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15263	16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACION A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	1.100,00	$ 15.849,00	$ 17.433.900,00	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00	=	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00
15264	16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP 8MP O SIMILAR	un	1.050,00	$ 21.496,00	$ 22.570.800,00	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00	=	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00
15265	16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA CIBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACIÓN	un	1,00	$ 94.834,00	$ 94.834,00	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00	=	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00
15266	16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACION Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280,00	$ 26.523,00	$ 7.426.440,00	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00	=	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00
15267	16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESION	un	36,00	$ 55.636,00	$ 2.002.896,00	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00	=	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00
15268	16.11.12	TUBERIA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	250,00	$ 50.287,00	$ 12.571.750,00	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00	=	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00
15269	16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. GMR1009	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15270	16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF K823	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15271	16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DE BNUDO DE CU NO 2/0 INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	m	570,00	$ 99.817,00	$ 56.892.840,00	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00	=	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00
15272	16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	38,00	$ 368.984,00	$ 14.003.424,00	38,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 14.003.424,00	=	38,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 14.003.424,00
15273	16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERIA DE 30X30X30 CMS CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCION DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 357.358,00	$ 12.864.888,00	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00	=	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00
15274	16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETALICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 116.165,00	$ 4.181.940,00	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00	=	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00
15275	16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X3.6)	un	36,00	$ 323.343,00	$ 11.640.348,00	36,00	$ 11.640.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.640.348,00	=	36,00	$ 11.640.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.640.348,00
15276	16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	105,00	$ 116.165,00	$ 12.197.325,00	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00	=	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00
Subtotal						**$ 263.095.672,00**		**$ 263.095.672,00**							**$ 263.095.672,00**			**$ 263.095.672,00**							**$ 263.095.672,00**
	16.12.00	**DOCUMENTACIÓN**																							
15285	16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGUN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TECNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	un	9,00	$ 159.592,00	$ 1.436.328,00	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00	=	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00
15286	16.12.02	MARCACIONES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE EMERGIACION BANDAS PLASTICAS O PINTURA) CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP) TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1,00	$ 3.483.312,00	$ 3.483.312,00	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00	=	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00
Subtotal						**$ 4.919.640,00**		**$ 4.919.640,00**							**$ 4.919.640,00**			**$ 4.919.640,00**							**$ 4.919.640,00**
A17	**17.00.00**	**INSTALACIONES ILUMINACIÓN**																							
170001	17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMETICA DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO CON STREP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHAPA EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000 IEC 61547 IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER	un	45,00	$ 147.474,00	$ 6.633.540,00	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00	=	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00
170002	17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACIÓN INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151,00	$ 146.048,00	$ 22.053.248,00	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00	=	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00
170003	17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156,00	$ 45.043,00	$ 7.026.708,00	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00	=	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00
170004	17.00.04	LUMINARIA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR 3 W LUZ SUAVE CALIDA STEPLIGHT ETLLED	un	401,00	$ 42.353,00	$ 16.987.513,00	401,00	$ 16.987.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.987.513,00	=	401,00	$ 16.987.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.987.513,00
170005	17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO CON CLIP DE FIJACIÓN, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FACIL INSTALACIÓN RD 24W 100-240V	un	178,00	$ 28.664,00	$ 5.102.192,00	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00	=	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00
170006	17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO CON CLIP DE FIJACIÓN, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FACIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V	un	8,00	$ 156.967,00	$ 1.255.736,00	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00	=	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00
170007	17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1 15M 24W SOBREPONER	un	2,00	$ 368.531,00	$ 737.062,00	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00	=	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00
170008	17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1 15M 33W 3286LM SOBREPONER	un	9,00	$ 737.062,00	$ 6.633.558,00	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00	=	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00
170009	17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2 28M 24W SOBREPONER	un	3,00	$ 737.062,00	$ 2.211.186,00	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00	=	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00
170010	17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2 28M 66W 6576 LM SOBREPONER	un	4,00	$ 1.064.645,00	$ 4.258.580,00	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00	=	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
170011	17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1 ft. FABRICADA EN EXTRUSION DE ALUMINIO + ACRILICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	un	28,00	$ 887.205,00	$ 24.841.740,00	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -		28,00	$ 24.841.740,00	=	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00
170012	17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1*23W LED 2.1IP67 7200LM 67W	un	12,00	$ 592.375,00	$ 7.228.440,00	12,00	$ 7.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 7.228.440,00	=	12,00	$ 7.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 7.228.440,00
170013	17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	un	37,00	$ 69.611,00	$ 2.575.607,00	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00	=	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00
170014	17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	un	11,00	$ 1.105.593,00	$ 12.161.523,00	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00	=	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00
170015	17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2405LM 18.9W	un	11,00	$ 926.152,00	$ 10.209.672,00	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00	=	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00
170016	17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2405LM 18.9W	un	82,00	$ 31.393,00	$ 2.574.226,00	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00	=	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00
170017	17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER DE USO INTERIOR, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5,00	$ 794.389,00	$ 3.971.945,00	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00	=	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00
170018	17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*20 CM LED 8-3R1ET 1100LM 7.6W 41K	un	13,00	$ 1.927.281,00	$ 25.054.653,00	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00	=	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00
170019	17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ANGULO AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACIÓN H 4M 60W	un	2,00	$ 3.173.462,00	$ 6.346.924,00	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00	=	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00
170020	17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METÁLICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ANGULO AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACIÓN H 4M 120V	un	7,00	$ 395.830,00	$ 2.770.810,00	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00	=	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00
170021	17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W + DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, Y ÓPTICA SELLADA INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23,00	$ 170.610,00	$ 3.924.168,00	23,00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.924.168,00	=	23,00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.924.168,00
170022	17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMETICA DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ HERMETICA 40W NW SUSPENDIDA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000 IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326	un	32,00	$ 152.642,00	$ 4.884.544,00	32,00	$ 4.884.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.884.544,00	=	32,00	$ 4.884.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.884.544,00
170023	17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR, PROYECCION UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2,00	$ 341.233,00	$ 682.466,00	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00	=	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00
170024	17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	un	72,00	$ 79.166,00	$ 5.699.952,00	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00	=	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00
170025	17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115,00	$ 313.934,00	$ 36.102.410,00	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00	=	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00
170026	17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	un	3,00	$ 341.233,00	$ 1.023.699,00	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00	=	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00
170027	17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7,00	$ 143.318,00	$ 1.003.226,00	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00	=	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00
170028	17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4.5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25,00	$ 143.318,00	$ 3.582.950,00	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00	=	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00
170029	17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14,00	$ 129.668,00	$ 1.815.352,00	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00	=	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00
Subtotal						**$ 223.253.630,00**		**$ 223.253.630,00**							**$ 223.253.630,00**										**$ 223.253.630,00**
A18	**18.00.00**	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**																							
180001	18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1,00	$ 15.309.852,00	$ 15.309.852,00	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00	=	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00
180002	18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1,00	$ 19.778.960,00	$ 19.778.960,00	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00	=	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00
180003	18.00.03	PULSADOR LLAMADO incl Modulo y cable de conexion	un	45,00	$ 412.132,00	$ 18.545.940,00	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00	=	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00
180004	18.00.04	LAMPARA EXTERIOR LLAMADO incl Cable de conexion	un	18,00	$ 310.199,00	$ 5.583.582,00	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00	=	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00
180005	18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO incl Cable de conexion	un	5,00	$ 7.614.711,00	$ 39.073.555,00	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00	=	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00
Subtotal						**$ 98.291.889,00**		**$ 98.291.889,00**							**$ 98.291.889,00**										**$ 98.291.889,00**
A19	**19.00.00**	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**																							

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
190001	19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1.00	$ 6.138.130,00	$ 6.138.130,00	1.00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.138.130,00	=	1.00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.138.130,00
190002	19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69,00	$ 22.840,00	$ 1.562.160,00	69,00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00	=	69,00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00
190003	19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4,00	$ 81.880,00	$ 327.520,00	4,00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00	=	4,00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00
190004	19.00.04	BOTÓN APERTURA	un	27,00	$ 196.052,00	$ 5.347.404,00	27,00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00	=	27,00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00
190005	19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN ACCESOS	un	1,00	$ 11.361.445,00	$ 11.361.445,00	1,00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00	=	1,00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00
190006	19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20,00	$ 894.076,00	$ 17.881.520,00	20,00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00	=	20,00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00
190007	19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3,00	$ 16.945.106,00	$ 50.835.318,00	3,00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00	=	3,00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00
190008	19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33,00	$ 682.931,00	$ 22.536.723,00	33,00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00	=	33,00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00
190009	19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONIA	un	1,00	$ 789.195,00	$ 789.195,00	1,00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00	=	1,00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00
190010	19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4,00	$ 677.903,00	$ 2.711.612,00	4,00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00	=	4,00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00
190011	19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1,00	$ 13.615.324,00	$ 13.615.324,00	1,00	$ 13.615.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.615.324,00	=	1,00	$ 13.615.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.615.324,00
190012	19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1,00	$ 738.863,00	$ 738.863,00	1,00	$ 738.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 738.863,00	=	1,00	$ 738.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 738.863,00
190013	19.00.13	CÁMARA FIJA	un	30,00	$ 1.307.597,00	$ 39.236.910,00	30,00	$ 39.236.910,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.236.910,00	=	30,00	$ 39.236.910,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.236.910,00
190014	19.00.14	CÁMARA FIJA CON HOUSING Incl. Conectores	un	13,00	$ 1.420.528,00	$ 18.466.864,00	13,00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00	=	13,00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00
190015	19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores	un	1,00	$ 7.720.717,00	$ 7.720.717,00	1,00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00	=	1,00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00
190016	19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores	un	1,00	$ 17.830.068,00	$ 17.830.068,00	1,00	$ 17.830.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.830.068,00	=	1,00	$ 17.830.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.830.068,00
190017	19.00.17	GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 5.082.748,00	$ 5.082.748,00	1,00	$ 5.082.748,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.748,00	=	1,00	$ 5.082.748,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.748,00
190018	19.00.18	RACK 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	4,00	$ 2.199.701,00	$ 8.798.804,00	4,00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00	=	4,00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00
190019	19.00.19	BANDEJA P.O. X 6 L.C. Incl. Pernos de instalación	un	8,00	$ 936.069,00	$ 7.488.552,00	8,00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00	=	8,00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00
190020	19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	10,00	$ 34.228.013,00	$ 342.280.130,00	10,00	$ 342.280.130,00	0	$ -	-2,0	$ 68.456.026,00	=	8,00	$ 273.824.104,00	=	8,00	$ 273.824.104,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 273.824.104,00
190021	19.00.21	SWITCH CORE 5 PT. FO Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 57.042.273,00	$ 57.042.273,00	1,00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00	=	1,00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00
190022	19.00.22	SALIDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	81,00	$ 141.926,00	$ 11.496.006,00	81,00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	81,00	$ 11.496.006,00	=	81,00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	81,00	$ 11.496.006,00
190023	19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO. Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	10,00	$ 4.087.270,00	$ 40.872.700,00	10,00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00	=	10,00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00
190024	19.00.24	SALIDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	192,00	$ 250.672,00	$ 48.129.024,00	192,00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00	=	192,00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00
190025	19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10,00	$ 93.117,00	$ 931.170,00	10,00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00	=	10,00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00
190026	19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480,00	$ 67.141,00	$ 32.227.680,00	480,00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00	=	480,00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00
190027	19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23.250,00	$ 6.485,00	$ 150.776.250,00	23250,00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00	=	23250,00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00
190028	19.00.28	FIBRA ÓPTICA OM3 X 6 HILOS	un	560,00	$ 17.346,00	$ 9.540.300,00	560,00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	560,00	$ 9.540.300,00	=	560,00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	560,00	$ 9.540.300,00
190029	19.00.29	PATCH CORD FO MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas	un	10,00	$ 178.868,00	$ 1.788.680,00	10,00	$ 1.788.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.788.680,00	=	10,00	$ 1.788.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.788.680,00
190030	19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48,00	$ 99.824,00	$ 4.791.552,00	48,00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00	=	48,00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00
190031	19.00.31	ACCESS POINT	un	4,00	$ 5.011.368,00	$ 20.045.472,00	4,00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00	=	4,00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00
190032	19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1,00	$ 5.339.415,00	$ 5.339.415,00	1,00	$ 5.339.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.339.415,00	=	1,00	$ 5.339.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.339.415,00
190033	19.00.33	SERVIDOR TELEFONIA IP	un	1,00	$ 7.786.044,00	$ 7.786.044,00	1,00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00	=	1,00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00
190034	19.00.34	TERMINAL TELEFÓNICO IP SECRETARIA INC. TELÉFONO	un	3,00	$ 1.543.457,00	$ 4.630.371,00	3,00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00	=	3,00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00
190035	19.00.35	TERMINAL TELEFONICO IP SENCILLO INC TELEFONO	un	90,00	$ 360.098,00	$ 32.408.640,00	90,00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00	=	90,00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00
190036	19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Incl. Soportes y pernos de instalación	m	500,00	$ 110.600,00	$ 55.300.000,00	500,00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00	=	500,00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00
190037	19.00.37	TUBERÍA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200,00	$ 42.834,00	$ 8.566.800,00	200,00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00	=	200,00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00
190038	19.00.38	TUBERÍA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1.494,00	$ 39.046,00	$ 58.334.724,00	1494,00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00	=	1494,00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00
190039	19.00.39	CANALIZACION 3X4" pvc	m	140,00	$ 69.900,00	$ 9.786.000,00	140,00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00	=	140,00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00
190040	19.00.40	CAJAS 600 X M	un	8,00	$ 406.186,00	$ 3.265.488,00	8,00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00	=	8,00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00
Subtotal						$ 1.143.586.994,00		$ 1.143.586.994,00				$ -68.456.026,00			$ 1.075.130.968,00			$ 1.075.130.968,00							$ 1.075.130.968,00
A20	20.00.00	INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA																							
	20.01.00	CONDUCTOS																							
200085	20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1557,00	$ 112.396,00	$ 175.003.686,00	1557,00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00	=	1557,00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00
200086	20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1984,00	$ 131.352,00	$ 260.562.768,00	1984,00	$ 260.562.768,00	93,00	$ -12.213.874,00		$ -	=	2077,00	$ 272.776.564,00	=	2077,00	$ 272.776.564,00		$ -		$ -	=	2077,00	$ 272.776.564,00
200087	20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	121,00	$ 169.196,00	$ 20.811.108,00	121,00	$ 20.811.108,00	283,50	$ -47.828.674,00		$ -	=	404,50	$ 68.439.782,00	=	404,50	$ 68.439.782,00		$ -		$ -	=	404,50	$ 68.439.782,00
200088	20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133,00	$ 226.234,00	$ 30.089.122,00	133,00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00	=	133,00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00
200089	20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3.346,00	$ 41.978,00	$ 140.123.788,00	3346,00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3346,00	$ 140.123.788,00	=	3346,00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3346,00	$ 140.123.788,00
200090	20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCION COCINAS CALIBRE 16	m2	41,00	$ 241.301,00	$ 9.893.341,00	41,00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00	=	41,00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00
200091	20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 4"	m	67,00	$ 95.888,00	$ 6.424.496,00	67,00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00	=	67,00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00
200092	20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 6"	m	9,00	$ 93.166,00	$ 838.494,00	9,00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00	=	9,00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00
200094	20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9,00	$ 153.759,00	$ 1.383.831,00	9,00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00	=	9,00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00
200095	20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21,00	$ 228.665,00	$ 4.801.965,00	21,00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00	=	21,00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00
200096	20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143,00	$ 215.803,00	$ 30.874.129,00	143,00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00	=	143,00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00
200097	20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45,00	$ 228.930,00	$ 10.301.850,00	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00	=	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00
200098	20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	61,00	$ 315.742,00	$ 19.260.262,00	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00	=	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00
200099	20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	$ 337.726,00	$ 13.826.266,00	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00	=	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00
200100	20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68,00	$ 334.478,00	$ 22.744.504,00	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00	=	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00
200101	20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	63,00	$ 407.419,00	$ 25.667.397,00	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00	=	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00
200102	20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	$ 368.679,00	$ 20.644.024,00	56,00	$ 20.644.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.644.024,00	=	56,00	$ 20.644.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.644.024,00
200103	20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	$ 565.839,60	$ 1.697.517,00	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00	=	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00
200215	20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	4,00	$ 152.983,00	$ 611.932,00	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00	=	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00
200104	20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	19,00	$ 296.598,00	$ 5.635.362,00	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00	=	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00
200105	20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 237.528,00	$ 4.513.032,00	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00	=	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00
200106	20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	23,00	$ 286.199,00	$ 6.581.680,00	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00	=	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200107	20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54.00	$ 331.863.00	$ 17.920.602.00	54.00	$ 17.920.602.00		$ -		$ -	=	54.00	$ 17.920.602.00	=	54.00	$ 17.920.602.00		$ -		$ -	=	54.00	$ 17.920.602.00
200108	20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32.00	$ 340.885.00	$ 10.908.320.00	32.00	$ 10.908.320.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 10.908.320.00	=	32.00	$ 10.908.320.00		$ -		$ -	=	32.00	$ 10.908.320.00
200109	20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62.00	$ 393.449.00	$ 24.393.838.00	62.00	$ 24.393.838.00		$ -		$ -	=	62.00	$ 24.393.838.00	=	62.00	$ 24.393.838.00		$ -		$ -	=	62.00	$ 24.393.838.00
200110	20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59.00	$ 434.002.00	$ 25.606.118.00	59.00	$ 25.606.118.00		$ -		$ -	=	59.00	$ 25.606.118.00	=	59.00	$ 25.606.118.00		$ -		$ -	=	59.00	$ 25.606.118.00
200111	20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52.00	$ 384.615.00	$ 20.010.380.00	52.00	$ 20.010.380.00		$ -		$ -	=	52.00	$ 20.010.380.00	=	52.00	$ 20.010.380.00		$ -		$ -	=	52.00	$ 20.010.380.00
200112	20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LAMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"	m	3.00	$ 534.831.00	$ 1.604.493.00	1.00	$ 1.604.493.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.604.493.00	=	3.00	$ 1.604.493.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.604.493.00
200142	20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91.00	$ 35.158.00	$ 3.199.469.00	91.00	$ 3.199.469.00		$ -		$ -	=	91.00	$ 3.199.469.00	=	91.00	$ 3.199.469.00		$ -		$ -	=	91.00	$ 3.199.469.00
200143	20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108.00	$ 40.603.00	$ 4.385.124.00	108.00	$ 4.385.124.00		$ -		$ -	=	108.00	$ 4.385.124.00	=	108.00	$ 4.385.124.00		$ -		$ -	=	108.00	$ 4.385.124.00
200144	20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80.00	$ 49.589.00	$ 3.967.120.00	80.00	$ 3.967.120.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 3.967.120.00	=	80.00	$ 3.967.120.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 3.967.120.00
200145	20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57.00	$ 59.175.00	$ 3.372.975.00	57.00	$ 3.372.975.00		$ -		$ -	=	57.00	$ 3.372.975.00	=	57.00	$ 3.372.975.00		$ -		$ -	=	57.00	$ 3.372.975.00
200146	20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1.00	$ 53.736.00	$ 53.736.00	1.00	$ 53.736.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 53.736.00	=	1.00	$ 53.736.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 53.736.00
200148	20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179.00	$ 49.034.00	$ 8.777.086.00	179.00	$ 8.777.086.00		$ -		$ -	=	179.00	$ 8.777.086.00	=	179.00	$ 8.777.086.00		$ -		$ -	=	179.00	$ 8.777.086.00
200150	20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2.00	$ 77.423.00	$ 154.846.00	2.00	$ 154.846.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 154.846.00	=	2.00	$ 154.846.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 154.846.00
200151	20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2.00	$ 134.199.00	$ 268.398.00	2.00	$ 268.398.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 268.398.00	=	2.00	$ 268.398.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 268.398.00
200153	20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4.00	$ 59.357.00	$ 237.428.00	4.00	$ 237.428.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 237.428.00	=	4.00	$ 237.428.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 237.428.00
200154	20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	66.00	$ 59.357.00	$ 3.917.562.00	66.00	$ 3.917.562.00		$ -		$ -	=	66.00	$ 3.917.562.00	=	66.00	$ 3.917.562.00		$ -		$ -	=	66.00	$ 3.917.562.00
200155	20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1.00	$ 65.810.00	$ 65.810.00	1.00	$ 65.810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 65.810.00	=	1.00	$ 65.810.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 65.810.00
200156	20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2.00	$ 105.811.00	$ 211.622.00	2.00	$ 211.622.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 211.622.00	=	2.00	$ 211.622.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 211.622.00
200157	20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6.00	$ 136.789.00	$ 820.680.00	6.00	$ 820.680.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 820.680.00	=	6.00	$ 820.680.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 820.680.00
200158	20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x26"	un	6.00	$ 215.494.00	$ 1.292.964.00	6.00	$ 1.292.964.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.292.964.00	=	6.00	$ 1.292.964.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.292.964.00
200159	20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x6"	un	4.00	$ 65.810.00	$ 263.240.00	4.00	$ 263.240.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 263.240.00	=	4.00	$ 263.240.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 263.240.00
200160	20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43.00	$ 80.003.00	$ 3.440.129.00	43.00	$ 3.440.129.00		$ -		$ -	=	43.00	$ 3.440.129.00	=	43.00	$ 3.440.129.00		$ -		$ -	=	43.00	$ 3.440.129.00
200161	20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10.00	$ 103.230.00	$ 1.032.300.00	10.00	$ 1.032.300.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.032.300.00	=	10.00	$ 1.032.300.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 1.032.300.00
200162	20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2.00	$ 150.975.00	$ 301.950.00	2.00	$ 301.950.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 301.950.00	=	2.00	$ 301.950.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 301.950.00
200163	20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9.00	$ 162.587.00	$ 1.463.283.00	9.00	$ 1.463.283.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 1.463.283.00	=	9.00	$ 1.463.283.00		$ -		$ -	=	9.00	$ 1.463.283.00
200164	20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1.00	$ 176.783.00	$ 176.783.00	1.00	$ 176.783.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 176.783.00	=	1.00	$ 176.783.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 176.783.00
200165	20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1.00	$ 234.848.00	$ 234.848.00	1.00	$ 234.848.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 234.848.00	=	1.00	$ 234.848.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 234.848.00
200166	20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x36"	un	1.00	$ 24.518.00	$ 24.518.00	1.00	$ 24.518.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24.518.00	=	1.00	$ 24.518.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 24.518.00
200167	20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	19.00	$ 99.360.00	$ 1.788.480.00	18.00	$ 1.788.480.00	1.00	$ 99.360.00		$ -	=	19.00	$ 1.887.840.00	=	19.00	$ 1.887.840.00		$ -		$ -	=	19.00	$ 1.887.840.00
200168	20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4.00	$ 113.553.00	$ 454.212.00	4.00	$ 454.212.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 454.212.00	=	4.00	$ 454.212.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 454.212.00
200169	20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2.00	$ 138.071.00	$ 276.142.00	2.00	$ 276.142.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 276.142.00	=	2.00	$ 276.142.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 276.142.00
200171	20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4.00	$ 172.910.00	$ 691.640.00	4.00	$ 691.640.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 691.640.00	=	4.00	$ 691.640.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 691.640.00
200173	20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x48"	un	3.00	$ 347.112.00	$ 1.041.336.00	3.00	$ 1.041.336.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.041.336.00	=	3.00	$ 1.041.336.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.041.336.00
200174	20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2.00	$ 103.230.00	$ 206.460.00	2.00	$ 206.460.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 206.460.00	=	2.00	$ 206.460.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 206.460.00
200175	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5.00	$ 134.199.00	$ 670.995.00	5.00	$ 670.995.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 670.995.00	=	5.00	$ 670.995.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 670.995.00
200176	20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2.00	$ 163.879.00	$ 327.758.00	2.00	$ 327.758.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 327.758.00	=	2.00	$ 327.758.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 327.758.00
200177	20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x44"	un	1.00	$ 338.078.00	$ 338.078.00	1.00	$ 338.078.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 338.078.00	=	1.00	$ 338.078.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 338.078.00
200179	20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x6"	un	1.00	$ 89.037.00	$ 89.037.00	1.00	$ 89.037.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 89.037.00	=	1.00	$ 89.037.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 89.037.00
200180	20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1.00	$ 520.022.00	$ 520.022.00	1.00	$ 520.022.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 520.022.00	=	1.00	$ 520.022.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 520.022.00
200181	20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x38"	un	1.00	$ 509.699.00	$ 509.699.00	1.00	$ 509.699.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 509.699.00	=	1.00	$ 509.699.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 509.699.00
200187	20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	13.00	$ 49.680.00	$ 645.840.00	13.00	$ 645.840.00	1.00	$ 49.680.00		$ -	=	14.00	$ 695.520.00	=	14.00	$ 695.520.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 695.520.00
200250	20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2.00	$ 238.461.00	$ 476.922.00	2.00	$ 476.922.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 476.922.00	=	2.00	$ 476.922.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 476.922.00
200183	20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VIAS 6"x6"	un	6.00	$ 98.971.00	$ 593.826.00	6.00	$ 593.826.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 593.826.00	=	6.00	$ 593.826.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 593.826.00
200184	20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VIAS 9"x9"	un	6.00	$ 149.297.00	$ 895.782.00	6.00	$ 895.782.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 895.782.00	=	6.00	$ 895.782.00		$ -		$ -	=	6.00	$ 895.782.00
200185	20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VIAS 6"x6"	un	19.00	$ 91.359.00	$ 1.735.821.00	19.00	$ 1.735.821.00		$ -		$ -	=	19.00	$ 1.735.821.00	=	19.00	$ 1.735.821.00		$ -		$ -	=	19.00	$ 1.735.821.00
200186	20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VIAS 9"x9"	un	26.00	$ 137.812.00	$ 3.583.112.00	26.00	$ 3.583.112.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.583.112.00	=	26.00	$ 3.583.112.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 3.583.112.00
200187	20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VIAS 12"x12"	un	41.00	$ 184.266.00	$ 7.554.906.00	41.00	$ 7.554.906.00		$ -		$ -	=	41.00	$ 7.554.906.00	=	41.00	$ 7.554.906.00		$ -		$ -	=	41.00	$ 7.554.906.00
200188	20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 6"x6"	un	18.00	$ 89.810.00	$ 1.616.580.00	18.00	$ 1.616.580.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 1.616.580.00	=	18.00	$ 1.616.580.00		$ -		$ -	=	18.00	$ 1.616.580.00
200189	20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 9"x9"	un	91.00	$ 137.812.00	$ 12.540.892.00	91.00	$ 12.540.892.00		$ -		$ -	=	91.00	$ 12.540.892.00	=	91.00	$ 12.540.892.00		$ -		$ -	=	91.00	$ 12.540.892.00
200190	20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 12"x12"	un	48.00	$ 184.266.00	$ 8.844.768.00	48.00	$ 8.844.768.00		$ -		$ -	=	48.00	$ 8.844.768.00	=	48.00	$ 8.844.768.00		$ -		$ -	=	48.00	$ 8.844.768.00
200191	20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø8"-ø6"	un	2.00	$ 7.425.088.00	$ 14.850.176.00	2.00	$ 14.850.176.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 14.850.176.00	=	2.00	$ 14.850.176.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 14.850.176.00
200192	20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	un	2.00	$ 354.854.00	$ 709.708.00	2.00	$ 709.708.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 709.708.00	=	2.00	$ 709.708.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 709.708.00
200193	20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"	un	2.00	$ 120.649.00	$ 241.298.00	2.00	$ 241.298.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 241.298.00	=	2.00	$ 241.298.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 241.298.00
200194	20.01.77	DAMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2.00	$ 73.553.00	$ 147.106.00	2.00	$ 147.106.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 147.106.00	=	2.00	$ 147.106.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 147.106.00
200195	20.01.78	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x8"-4"x8"	un	2.00	$ 134.199.00	$ 268.398.00	2.00	$ 268.398.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 268.398.00	=	2.00	$ 268.398.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 268.398.00
200196	20.01.79	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2.00	$ 147.103.00	$ 294.206.00	2.00	$ 294.206.00	0	$ -	-2.0	-$ 294.206.00	-			=				$ -		$ -	=		
200197	20.01.80	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x6"-6"x6"	un	1.00	$ 134.199.00	$ 134.199.00	1.00	$ 134.199.00	0	$ -	-1.0	-$ 134.199.00	-			=				$ -		$ -	=		
200198	20.01.81	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	5.00	$ 147.103.00	$ 735.515.00	5.00	$ 735.515.00	0	$ -	-5.0	-$ 735.515.00	-			=				$ -		$ -	=		
200199	20.01.82	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9.00	$ 160.007.00	$ 1.440.063.00	9.00	$ 1.440.063.00	0	$ -	-9.0	-$ 1.440.063.00	-			=				$ -		$ -	=		
200200	20.01.83	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2.00	$ 170.330.00	$ 340.660.00	2.00	$ 340.660.00	0	$ -	-2.0	-$ 340.660.00	-			=				$ -		$ -	=		
200201	20.01.84	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"	un	1.00	$ 147.103.00	$ 147.103.00	1.00	$ 147.103.00	0	$ -	-1.0	-$ 147.103.00	-			=				$ -		$ -	=		
200202	20.01.85	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2.00	$ 190.976.00	$ 381.952.00	2.00	$ 381.952.00	0	$ -	-2.0	-$ 381.952.00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMÉDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200203	20.01.86	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7.00	$ 211.822,00	$ 1.481.354,00	7,00	$ 1.481.354,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.481.354,00	-			+				$ -		$ -	+		
200204	20.01.87	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-			+				$ -		$ -	+		
200205	20.01.88	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 12"x4"-12"x4"	un	2.00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2,00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-			+				$ -		$ -	+		
200206	20.01.89	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	2.00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2,00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-			+				$ -		$ -	+		
200207	20.01.90	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2.00	$ 237.429,00	$ 474.858,00	2,00	$ 474.858,00	0	$ -	-2,0	-$ 474.858,00	-			+				$ -		$ -	+		
200208	20.01.91	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1.00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-			+				$ -		$ -	+		
200209	20.01.92	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 16"x12"-16"x12"	un	1.00	$ 265.817,00	$ 265.817,00	1,00	$ 265.817,00	0	$ -	-1,0	-$ 265.817,00	-			+				$ -		$ -	+		
200210	20.01.93	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 16"x8"-16"x8"	un	1.00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1,00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-			+				$ -		$ -	+		
200211	20.01.94	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1.00	$ 335.498,00	$ 335.498,00	1,00	$ 335.498,00	0	$ -	-1,0	-$ 335.498,00	-			+				$ -		$ -	+		
200212	20.01.95	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1.00	$ 353.563,00	$ 353.563,00	1,00	$ 353.563,00	0	$ -	-1,0	-$ 353.563,00	-			+				$ -		$ -	+		
200213	20.01.96	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1.00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1,00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-			+				$ -		$ -	+		
200214	20.01.97	DAMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACION PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1.00	$ 529.054,00	$ 529.054,00	1,00	$ 529.054,00	0	$ -	-1,0	-$ 529.054,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						**$ 1.020.870.300,00**		**$ 1.020.870.300,00**		**$ 80.991.960,00**		**-$ 8.853.270,00**			**$ 1.072.008.660,00**			**$ 1.072.008.660,00**							**$ 1.072.008.660,00**
	20.03.00	**TUBERÍA**																							
200215	20.03.01	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88,00	$ 35.080,00	$ 3.087.920,00	88,00	$ 3.087.920,00	249,00	$ 8.737.410,00		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00	+	337,00	$ 11.825.330,00		$ -		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00
200216	20.03.02	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311,00	$ 37.399,00	$ 11.631.089,00	311,00	$ 11.631.089,00	1087,00	$ 40.852.713,00		$ -	+	1398,00	$ 52.283.802,00	+	1398,00	$ 52.283.802,00		$ -		$ -	+	1398,00	$ 52.283.802,00
200217	20.03.03	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155,00	$ 47.043,00	$ 7.291.665,00	155,00	$ 7.291.665,00	322,00	$ 15.147.846,00		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00	+	477,00	$ 22.439.511,00		$ -		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00
200218	20.03.04	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209,00	$ 54.793,00	$ 11.451.737,00	209,00	$ 11.451.737,00	834,00	$ 45.697.362,00		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00	+	1043,00	$ 57.149.099,00		$ -		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00
200219	20.03.05	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	148,00	$ 64.989,00	$ 9.488.394,00	148,00	$ 9.488.394,00	216,00	$ 14.167.602,00		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00	+	364,00	$ 23.655.996,00		$ -		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00
200220	20.03.06	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	99,00	$ 81.009,00	$ 8.019.891,00	99,00	$ 8.019.891,00	188,00	$ 13.809.512,00		$ -	+	287,00	$ 21.829.403,00	+	287,00	$ 21.829.403,00		$ -		$ -	+	287,00	$ 21.829.403,00
200221	20.03.07	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88,00	$ 101.537,00	$ 8.935.256,00	88,00	$ 8.935.256,00	254,00	$ 25.790.398,00		$ -	+	342,00	$ 34.725.654,00		342,00	$ 34.725.654,00		$ -		$ -		342,00	$ 34.725.654,00
200222	20.03.08	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5,00	$ 114.644,00	$ 573.220,00	5,00	$ 573.220,00	0	$ -	-5,0	-$ 573.220,00	-			+				$ -		$ -	+		
200223	20.03.09	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72,00	$ 127.753,00	$ 9.198.216,00	72,00	$ 9.198.216,00	407,00	$ 51.996.471,00		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00	+	479,00	$ 61.193.687,00		$ -		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00
200224	20.03.10	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1,00	$ 145.561,00	$ 145.561,00	1,00	$ 145.561,00	0	$ -	-1,0	-$ 145.561,00	-			+				$ -		$ -	+		
200225	20.03.11	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32,00	$ 163.367,00	$ 5.227.744,00	32,00	$ 5.227.744,00	31,00	$ 5.064.377,00		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00	+	63,00	$ 10.292.121,00		$ -		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00
200226	20.03.12	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2,00	$ 426.815,00	$ 853.630,00	2,00	$ 853.630,00	0	$ -	-2,0	-$ 853.630,00	-			+				$ -		$ -	+		
200227	20.03.13	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE 2 1/8"	m	7,00	$ 533.519,00	$ 3.734.633,00	7,00	$ 3.734.633,00	25,00	$ 13.337.975,00		$ -	+	32,00	$ 17.072.608,00		32,00	$ 17.072.608,00		$ -		$ -		32,00	$ 17.072.608,00
200228	20.03.14	TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1,00	$ 640.222,00	$ 640.222,00	1,00	$ 640.222,00	10,00	$ 6.402.220,00		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00	+	11,00	$ 7.042.442,00		$ -		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00
Subtotal						**$ 80.279.178,00**		**$ 80.279.178,00**		**$ 240.603.886,00**		**-$ 1.573.411,00**			**$ 319.309.653,00**			**$ 319.309.653,00**							**$ 319.309.653,00**
	20.04.00	**ACCESORIOS TUBERIA**																							
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621	un	11,00	$ 479.991,00	$ 5.176.501,00	11,00	$ 5.176.501,00	0	$ -	-11,0	-$ 5.176.501,00	-			+				$ -		$ -	+		
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321	un	13,00	$ 649.430,00	$ 8.442.590,00	13,00	$ 8.442.590,00	0	$ -	-13,0	-$ 8.442.590,00	-			+				$ -		$ -	+		
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un	16,00	$ 329.445,00	$ 5.271.120,00	16,00	$ 5.271.120,00	0	$ -	-16,0	-$ 5.271.120,00	-			+				$ -		$ -	+		
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un	7,00	$ 215.972,00	$ 1.511.804,00	7,00	$ 1.511.804,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.511.804,00	-			+				$ -		$ -	+		
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03220	un	2,00	$ 600.698,00	$ 1.201.396,00	2,00	$ 1.201.396,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.201.396,00	-			+				$ -		$ -	+		
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN01	un	6,00	$ 401.821,00	$ 2.008.105,00	6,00	$ 2.008.105,00	0	$ -	-6,0	-$ 2.008.105,00	-			+				$ -		$ -	+		
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN01	un	3,00	$ 974.778,00	$ 2.924.334,00	3,00	$ 2.924.334,00	0	$ -	-3,0	-$ 2.924.334,00	-			+				$ -		$ -	+		
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACION SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN01	un	1,00	$ 669.511,00	$ 669.511,00	1,00	$ 669.511,00	0	$ -	-1,0	-$ 669.511,00	-			+				$ -		$ -	+		
200237	20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
200238	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-			+				$ -		$ -	+		
200239	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un	5,00	$ 1.587.619,00	$ 7.938.095,00	5,00	$ 7.938.095,00	0	$ -	-5,0	-$ 7.938.095,00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						**$ 44.669.172,00**		**$ 44.669.172,00**				**-$ 44.669.172,00**													
	20.05.00	**BALANCEO**																							
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUCBAS DE CALDALES DEL AIRE	un	1,00	$ 58.133.195,00	$ 58.133.195,00	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 58.133.195,00	+	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 58.133.195,00
Subtotal						**$ 58.133.195,00**		**$ 58.133.195,00**							**$ 58.133.195,00**			**$ 58.133.195,00**							**$ 58.133.195,00**
	20.06.00	**CONTROL**																							
200241	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1,00	$ 7.906.489,00	$ 7.906.489,00	1,00	$ 7.906.489,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.906.489,00	-			+				$ -		$ -	+		
200242	20.06.02	MULTI V S SINGLE	un	1,00	$ 560.742,00	$ 560.742,00	1,00	$ 560.742,00	0	$ -	-1,0	-$ 560.742,00	-			+				$ -		$ -	+		
200243	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/S. 2000+FAST TUBE	un	11,00	$ 1.560.065,00	$ 17.160.715,00	11,00	$ 17.160.715,00	0	$ -	-11,0	-$ 17.160.715,00	-			+				$ -		$ -	+		
200244	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1,00	$ 4.060.380,00	$ 4.060.380,00	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.060.380,00		1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.060.380,00
200245	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACNET MSTP MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1,00	$ 6.542.201,00	$ 6.542.201,00	1,00	$ 6.542.201,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.542.201,00	-			+				$ -		$ -	+		

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200246	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACIÓN VRF, INTEGRACIÓN SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTS ACION	un	1.00	$ 241.809.041,00	$ 241.809.041,00	1.00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241.809.041,00	=	1.00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 241.809.041,00
Subtotal						**$ 278.039.548,00**		**$ 278.039.548,00**				**-$ 32.170.127,00**			**$ 245.869.421,00**			**$ 245.869.421,00**							**$ 245.869.421,00**
A21	**21.00.00**	**APARATOS SANITARIOS**																							
20001	21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92.00	$ 1.108.247,00	$ 101.958.724,00	92.00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -		92.00	$ 101.958.724,00	-	92.00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -		92.00	$ 101.958.724,00
20004	21.00.02	ORINAL COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Ind. Fluxometro	un	3.00	$ 892.389,00	$ 2.677.167,00	1.00	$ 892.389,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 892.389,00	=	1.00	$ 892.389,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 892.389,00
10020	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFON BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 243.093,00	$ 972.372,00	4.00	$ 972.372,00		$ -		$ -	+	4.00	$ 972.372,00	+	4.00	$ 972.372,00		$ -		$ -	+	4.00	$ 972.372,00
20002	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFON BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	104.00	$ 182.232,00	$ 18.952.128,00	99.00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99.00	$ 18.040.968,00	=	99.00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99.00	$ 18.040.968,00
20005	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100 CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFON BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	80.00	$ 678.259,00	$ 20.267.770,00	18.00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	18.00	$ 10.820.144,00	=	18.00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	18.00	$ 10.820.144,00
20017	21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERIA TIPO PUSH CROMADA, SIFON BOTELLA GRIS, DESAGUE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLASTICA DE 40 CM	un	4.00	$ 498.743,00	$ 1.986.972,00	4.00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.986.972,00	=	4.00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 1.986.972,00
20008	21.00.07	GRIFERIA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3.00	$ 647.855,00	$ 1.943.565,00	3.00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 1.943.565,00	+	3.00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 1.943.565,00
10022	21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7.00	$ 707.185,00	$ 4.950.281,00	7.00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	+	7.00	$ 4.950.281,00	+	7.00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	+	7.00	$ 4.950.281,00
10023	21.00.10	DUCHA MONO CONTROL MEZCLADOR + DUCHA TELEFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACION	un	19.00	$ 1.299.978,00	$ 24.699.582,00	19.00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	+	19.00	$ 24.699.582,00	+	19.00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	+	19.00	$ 24.699.582,00
10024	21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECION OCULTA A LA PARED, BOTON PULSADOR EN A.B.S. CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DE NIVEL DE JABON	un	88.00	$ 221.021,00	$ 19.362.024,00	88.00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	+	88.00	$ 19.362.024,00	+	88.00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	+	88.00	$ 19.362.024,00
10027	21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON LLAVE	un	84.00	$ 206.220,00	$ 17.322.480,00	84.00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	+	84.00	$ 17.322.480,00	+	84.00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	+	84.00	$ 17.322.480,00
10008	21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304 DIAMETRO TUBERIA DE 1"N	un	24.00	$ 482.546,00	$ 11.581.104,00	24.00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 11.581.104,00	+	24.00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	+	24.00	$ 11.581.104,00
10009	21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24.00	$ 162.938,00	$ 3.910.512,00	24.00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 3.910.512,00	+	24.00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	+	24.00	$ 3.910.512,00
10010	21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL DE SOBREPONER PARA COLLAR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CON CERRADURA	un	64.00	$ 194.538,00	$ 12.450.432,00	64.00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 12.450.432,00	+	64.00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	+	64.00	$ 12.450.432,00
10011	21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES	un	1.00	$ 1.444.496,00	$ 1.444.496,00	1.00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.444.496,00	+	1.00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.444.496,00
10012	21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA ind. tubo	un	25.00	$ 35.652,00	$ 891.300,00	25.00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 891.300,00	+	25.00	$ 891.300,00		$ -		$ -	+	25.00	$ 891.300,00
10013	21.00.18	SECADOR ELECTRICO DE MANOS	un	4.00	$ 1.059.525,00	$ 4.238.100,00	4.00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 4.238.100,00	+	4.00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	+	4.00	$ 4.238.100,00
10014	21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR, EXTRACCION 95M3/H m3	un	4.00	$ 152.999,00	$ 611.996,00	4.00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 611.996,00	+	4.00	$ 611.996,00		$ -		$ -	+	4.00	$ 611.996,00
10015	21.00.20	REJILLA PLASTICA DE VENTILACION 0.25 x 0.25 ml	un	26.00	$ 27.390,00	$ 712.140,00	26.00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26.00	$ 712.140,00	+	26.00	$ 712.140,00		$ -		$ -	+	26.00	$ 712.140,00
10016	21.00.21	TAPA REGISTRO PLASTICO 0.15 x 0.15 ml	un	5.00	$ 24.193,00	$ 120.965,00	5.00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 120.965,00	+	5.00	$ 120.965,00		$ -		$ -	+	5.00	$ 120.965,00
Subtotal						**$ 251.874.110,00**		**$ 238.910.548,00**							**$ 238.910.548,00**			**$ 238.910.548,00**							**$ 238.910.548,00**
A22	**22.00.00**	**CARPINTERIA MADERA**																							
	22.01.00	**PUERTAS**																							
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mts+ MONTANTE 0.70x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8.00	$ 2.077.506,00	$ 16.620.048,00	8.00	$ 16.620.048,00	0	$ -	-8.0	-$ 16.620.048,00	-			*				$ -		$ -	*		
21051	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS, INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 1.679.773,00	$ 1.679.773,00	1.00	$ 1.679.773,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.679.773,00	-			*				$ -		$ -	*		
21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0.80x2.40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1.00	$ 2.927.642,00	$ 2.927.642,00	1.00	$ 2.927.642,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.927.642,00	-			*				$ -		$ -	*		
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mts + MONTANTE 0.80x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75.00	$ 2.041.587,00	$ 153.119.025,00	75.00	$ 153.119.025,00	0	$ -	-75.0	-$ 153.119.025,00	-			*				$ -		$ -	*		
21003	22.01.05	P00-N PUERTA ENTAMBORADA 0.80 x2.40 mts+ MONTANTE 0.80x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	un	18.00	$ 1.723.340,00	$ 31.020.120,00	18.00	$ 31.020.120,00	0	$ -	-18.0	-$ 31.020.120,00	-			*				$ -		$ -	*		
21008	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31.00	$ 2.088.991,00	$ 64.758.721,00	31.00	$ 64.758.721,00	0	$ -	-31.0	-$ 64.758.721,00	-			*				$ -		$ -	*		
21009	22.01.07	P02-N PUERTA ENTAMBORADA 0.90 x2.40 mts + MONTANTE 0.90x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1.00	$ 2.552.056,00	$ 2.552.056,00	1.00	$ 2.552.056,00	0	$ -	1.0	$ 2.552.056,00	-			*				$ -		$ -	*		
21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1.80x2.40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.20cm x 0.70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10.00	$ 4.498.575,00	$ 44.985.750,00	10.00	$ 44.985.750,00	0	$ -	-10.0	-$ 44.985.750,00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1.00x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 3.187.875.00	$ 12.751.500.00	4.00	$ 12.751.500.00	0	$ -	-4.0	-$ 12.751.500.00	-			+				$ -		$ -	+		
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40mts+ MONTANTE 1.00x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61.00	$ 2.446.908.00	$ 149.261.388.00	61.00	$ 149.261.388.00	0	$ -	-61.0	-$ 149.261.388.00	-			+				$ -		$ -	+		
21013	22.01.11	P03-N PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4.00	$ 2.979.806.00	$ 11.919.224.00	4.00	$ 11.919.224.00	0	$ -	-4.0	-$ 11.919.224.00	-			+				$ -		$ -	+		
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40mts+ MONTANTE 1.10x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35.00	$ 2.312.649.00	$ 80.942.715.00	35.00	$ 80.942.715.00	0	$ -	-35.0	-$ 80.942.715.00	-			+				$ -		$ -	+		
21015	22.01.13	P05-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts ++ MONTANTE 1.20x0.30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12.00	$ 2.427.500.00	$ 29.130.000.00	12.00	$ 29.130.000.00	0	$ -	-12.0	-$ 29.130.000.00	-			+				$ -		$ -	+		
21017	22.01.14	P07-N PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + NIRLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2.00	$ 3.227.473.00	$ 6.454.946.00	2.00	$ 6.454.946.00	0	$ -	-2.0	-$ 6.454.946.00	-			+				$ -		$ -	+		
21018	22.01.15	P08-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40mts + MONTANTE 1.20x0.30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4.00	$ 2.295.710.00	$ 9.182.840.00	4.00	$ 9.182.840.00	0	$ -	-4.0	-$ 9.182.840.00	-			+				$ -		$ -	+		
Subtotal						$ 617.306.748,00		$ 617.306.748,00				-$ 617.306.748,00														
	22.02.00	MUEBLES																								
21020	22.02.01	M.1-1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PUBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PUBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5 BAK 0.90 M	un	1.00	$ 11.888.170.00	$ 11.888.170.00	1.00	$ 11.888.170.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 11.888.170.00	+	1.00	$ 11.888.170.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 11.888.170.00
21021	22.02.02	M.2-1- RECEPCION ADMINISTRACION CON SUPERFICIE EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA 3.60 0.75	un	1.00	$ 5.173.632.00	$ 5.173.632.00	1.00	$ 5.173.632.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.173.632.00	+	1.00	$ 5.173.632.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.173.632.00
21022	22.02.03	M.2-2-RECEPCION CONSULTA EXT. MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1.00	$ 4.627.860.00	$ 4.627.860.00	1.00	$ 4.627.860.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.627.860.00	+	1.00	$ 4.627.860.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.627.860.00
21023	22.02.04	M.2-3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1.00	$ 3.871.248.00	$ 3.871.248.00	1.00	$ 3.871.248.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.871.248.00	+	1.00	$ 3.871.248.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.871.248.00
21024	22.02.05	M.2-4-RECEPCION CIRUGÍA MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1.00	$ 4.064.810.00	$ 4.064.810.00	1.00	$ 4.064.810.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.064.810.00	+	1.00	$ 4.064.810.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.064.810.00
21025	22.02.06	M.2-5-RECEPCION HOSPITALIZACION MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 7.50 X 1.10M	un	1.00	$ 3.580.904.00	$ 3.580.904.00	1.00	$ 3.580.904.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.580.904.00	+	1.00	$ 3.580.904.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.580.904.00
21026	22.02.07	M.2-6-ENTREGA MEDICAMENTOS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1.00	$ 2.905.037.00	$ 2.905.037.00	1.00	$ 2.905.037.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.905.037.00		1.00	$ 2.905.037.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.905.037.00
21027	22.02.08	M.2-7-ENTREGA RESULTADOS MUESTRAS INFORMACION, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.65 X 1.10M	un	1.00	$ 5.671.377.00	$ 5.671.377.00	1.00	$ 5.671.377.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.671.377.00	+	1.00	$ 5.671.377.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.671.377.00
21028	22.02.09	M.2-8-IMAGENES DIAGNOSTICAS MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1.00	$ 5.758.480.00	$ 5.758.480.00	1.00	$ 5.758.480.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.758.480.00		1.00	$ 5.758.480.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.758.480.00
21029	22.02.10	M.2-9-ENTREGA RESULTADOS MUESTRAS INFORMACION, MUEBLE CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1.00	$ 4.113.200.00	$ 4.113.200.00	1.00	$ 4.113.200.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.113.200.00		1.00	$ 4.113.200.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.113.200.00
21030	22.02.11	M.2-10-CAJA MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1.00	$ 3.290.047.00	$ 3.290.047.00	1.00	$ 3.290.047.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.290.047.00	+	1.00	$ 3.290.047.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.290.047.00
21031	22.02.12	M.3.1-ESTACION DE ENFERMERIA - HOSPITALIZACION CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.90 X 1.10M	un	1.00	$ 2.806.654.00	$ 2.806.654.00	1.00	$ 2.806.654.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.806.654.00	+	1.00	$ 2.806.654.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.806.654.00
21032	22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERIA - URGENCIAS CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.80 X 1.10M	un	1.00	$ 2.757.706.00	$ 2.757.706.00	1.00	$ 2.757.706.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.757.706.00		1.00	$ 2.757.706.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.757.706.00
21033	22.02.14	M.3.3-ESTACION DE ENFERMERIA - EMERGENCIAS CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	un	3.00	$ 4.412.539.00	$ 13.237.617.00	3.00	$ 13.237.617.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.237.617.00	+	3.00	$ 13.237.617.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 13.237.617.00
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACION DE ENFERMERIA - RECUPERACION CON SUPERFICIE PUBLICO EN GRANITO Y FRENTE PUBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1.00	$ 6.290.126.00	$ 6.290.126.00	1.00	$ 6.290.126.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.290.126.00	+	1.00	$ 6.290.126.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.290.126.00
21034	22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.80 X 0.90M	un	1.00	$ 2.675.810.00	$ 2.675.810.00	1.00	$ 2.675.810.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.675.810.00	+	1.00	$ 2.675.810.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.675.810.00
21035	22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI. MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1.00	$ 1.858.198.00	$ 1.858.198.00	1.00	$ 1.858.198.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.858.198.00		1.00	$ 1.858.198.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.858.198.00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONCICIONES ACTUALIZADAS VIABILIDADES (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21038	22.02.18	M 5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA + POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1.00	$ 1.549.743,00	$ 1.549.743,00	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00	=	1.00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.549.743,00
21039	22.02.19	M 5.5-INSUMOS SALARA ERA. MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA + POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6,00	$ 1.330.807,00	$ 7.984.842,00	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00	=	6.00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 7.984.842,00
21040	22.02.20	M 5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2,00	$ 1.838.843,00	$ 3.677.686,00	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00	=	2.00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 3.677.686,00
21043	22.02.21	M 5.9- HABITACIONES HOS. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	un	10,00	$ 2.051.601,00	$ 20.516.010,00	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00	=	10.00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 20.516.010,00
21044	22.02.22	M 5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.60 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M	un	1,00	$ 4.585.676,00	$ 4.585.676,00	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00	=	1.00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.585.676,00
220227	22.02.23	M 5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2,00	$ 437.325,00	$ 874.650,00	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00	=	2.00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 874.650,00
220228	22.02.24	M 5.12- ROPA LIMPIA HOSP. MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.68 X 0.45M	un	1,00	$ 521.950,00	$ 521.950,00	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00	=	1.00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 521.950,00
21045	22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2,00	$ 610.399,00	$ 1.220.798,00	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00	=	2.00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.220.798,00
21046	22.02.26	M6.2 PORTERIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.97x0.6x0.75	un	2,00	$ 737.085,00	$ 1.474.170,00	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00	=	2.00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.474.170,00
21047	22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1,00	$ 595.657,00	$ 595.657,00	1.00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595.657,00	=	1.00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 595.657,00
21048	22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1,00	$ 755.353,00	$ 755.353,00	1.00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755.353,00	=	1.00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 755.353,00
21049	22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1,00	$ 743.069,00	$ 743.069,00	1.00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743.069,00	=	1.00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 743.069,00
220234	22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1,00	$ 1.040.445,00	$ 1.040.445,00	1.00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.040.445,00	=	1.00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.040.445,00
220235	22.02.31	M6.7 LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2,00	$ 1.190.408,00	$ 2.380.816,00	2.00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.380.816,00	=	2.00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 2.380.816,00
220236	22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERIA RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2,00	$ 440.354,00	$ 880.708,00	2.00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880.708,00	=	2.00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 880.708,00
220237	22.02.33	M6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1,00	$ 871.031,00	$ 871.031,00	1.00	$ 871.031,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871.031,00	=	1.00	$ 871.031,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 871.031,00
220238	22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICION RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3,00	$ 464.549,00	$ 1.393.647,00	3.00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.393.647,00	=	3.00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 1.393.647,00
220239	22.02.35	M6.11 ADAPTACION NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTERIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2,00	$ 803.331,00	$ 1.606.662,00	2.00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.606.662,00	=	2.00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.606.662,00
220240	22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	un	1,00	$ 803.331,00	$ 803.331,00	1.00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803.331,00	=	1.00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 803.331,00
Subtotal						**$ 138.046.920,00**		**$ 138.046.920,00**							**$ 138.046.920,00**			**$ 138.046.920,00**							**$ 138.046.920,00**
A23	**23.00.00**	**CARPINTERÍA METÁLICA**																							
22006	23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	13,26	$ 239.887,00	$ 2.701.128,00	11.26	$ 2.701.128,00	0	$ -	-11,26	-$ 2.701.128,00	-			=				$ -		$ -	=		
22040	23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26,27	$ 573.366,00	$ 15.062.325,00	26.27	$ 15.062.325,00	0	$ -	-26,27	-$ 15.062.325,00	-			=				$ -		$ -	=		
22007	23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85,60	$ 627.648,00	$ 53.743.789,00	85.60	$ 53.743.789,00	0	$ -	-85,60	-$ 53.743.789,00	-			=				$ -		$ -	=		
22039	23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.25M x 1.1M)	m	67,95	$ 882.279,00	$ 59.950.858,00	67.95	$ 59.950.858,00	0	$ -	-67,95	-$ 59.950.858,00	-			=				$ -		$ -	=		
22008	23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.318.819,00	$ 4.637.638,00	2.00	$ 4.637.638,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.637.638,00	-			=				$ -		$ -	=		
22009	23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	$ 2.370.337,00	$ 35.555.055,00	15.00	$ 35.555.055,00	0	$ -	-15,0	-$ 35.555.055,00	-			=				$ -		$ -	=		
22010	23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8,00	$ 1.959.745,00	$ 15.677.960,00	8.00	$ 15.677.960,00	0	$ -	-8,0	-$ 15.677.960,00	-			=				$ -		$ -	=		
22011	23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	$ 2.379.702,00	$ 35.695.530,00	15.00	$ 35.695.530,00	0	$ -	-15,0	-$ 35.695.530,00	-			=				$ -		$ -	=		
22012	23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.889.166,00	$ 5.778.332,00	2.00	$ 5.778.332,00	0	$ -	-2,0	-$ 5.778.332,00	-			=				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22013	23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE BATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2.00	$ 2.239.716.00	$ 4.479.432.00	2.00	$ 4.479.432.00	0	$ -	-2.0	-$ 4.479.432.00	-			+				$ -		$ -	+		
22014	23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE BATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4.00	$ 2.239.716.00	$ 8.958.864.00	4.00	$ 8.958.864.00	0	$ -	-4.0	-$ 8.958.864.00	-			+				$ -		$ -	+		
22016	23.00.12	P08A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE BATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5.00	$ 2.435.896.00	$ 12.178.480.00	5.00	$ 12.178.480.00	0	$ -	-5.0	-$ 12.178.480.00	-			+				$ -		$ -	+		
22017	23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x3"	un	2.00	$ 2.477.892.00	$ 4.955.384.00	2.00	$ 4.955.384.00	0	$ -	-2.0	-$ 4.955.384.00	-			+				$ -		$ -	+		
23200	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGUN DETALLE	un	1.00	$ 2.490.216.00	$ 2.490.216.00	1.00	$ 2.490.216.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.490.216.00	-			+				$ -		$ -	+		
22021	23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x3"	un	8.00	$ 2.323.707.00	$ 18.589.656.00	8.00	$ 18.589.656.00	0	$ -	-8.0	-$ 18.589.656.00	-			+				$ -		$ -	+		
22022	23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 6MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1.00	$ 4.520.007.00	$ 4.520.007.00	1.00	$ 4.520.007.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.520.007.00	-			+				$ -		$ -	+		
22030	23.00.17	P09R PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 IX 2.40 EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	3.00	$ 2.766.320.00	$ 8.298.960.00	3.00	$ 8.298.960.00	0	$ -	-3.0	-$ 8.298.960.00	-			+				$ -		$ -	+		
23023	23.00.18	P09H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMETICO	un	1.00	$ 3.175.092.00	$ 3.175.092.00	1.00	$ 3.175.092.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.175.092.00	-			+				$ -		$ -	+		
22031	23.00.19	P02R PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un	3.00	$ 1.353.366.00	$ 4.060.098.00	3.00	$ 4.060.098.00	0	$ -	-3.0	-$ 4.060.098.00	-			+				$ -		$ -	+		
22037	23.00.20	P02 E PUERTA METALICA BLINDADA RESISTNTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3 EMPAQUE INTUMESCENTE CIERRE HERMETICO RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificacion UL	un	11.00	$ 2.841.655.00	$ 31.258.205.00	11.00	$ 31.258.205.00	0	$ -	-11.0	-$ 31.258.205.00	-			+				$ -		$ -	+		
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3 EMPAQUE INTUMESCENTE CIERRE HERMETICO RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificacion UL	un	1.00	$ 2.841.655.00	$ 2.841.655.00	1.00	$ 2.841.655.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.841.655.00	-			+				$ -		$ -	+		
22034	23.00.22	P05 E PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3 EMPAQUE INTUMESCENTE CIERRE HERMETICO RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACION 1cm. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificacion UL	un	4.00	$ 2.841.655.00	$ 11.366.620.00	4.00	$ 11.366.620.00	0	$ -	-4.0	-$ 11.366.620.00	-			+				$ -		$ -	+		

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22932	23.00.23	P1D: L PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES, AISLAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMETICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL 18 CON DILATACION 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGUN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE. Los componentes deben contar con certificación UL	un	1,00	$ 2.421.655,00	$ 8.524.965,00	3.00	$ 8.524.965,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.524.965,00	-			+				$ -		$ -		+		
23201	23.00.24	P1D: P PUERTA 2,00x2,40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 3 MODULOS DE PERSIANA METALICA LAMINA CAL 18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 3.222.915,00	$ 1.222.915,00	1.00	$ 1.222.915,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.222.915,00	-			+				$ -		$ -		+		
Subtotal						$ 355.723.164,00		$ 355.723.164,00				-$ 355.723.164,00														
A24	24.00.00	CARPINTERIA ALUMINIO																								
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 8,10 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	3,00	$ 17.008.111,00	$ 51.024.333,00	3.00	$ 51.024.333,00	0	$ -	-3,0	-$ 51.024.333,00	-			+				$ -		$ -		+		
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE 6 CUERPOS 9,07 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 18.938.228,00	$ 37.876.456,00	2.00	$ 37.876.456,00	0	$ -	-2,0	-$ 37.876.456,00	-			+				$ -		$ -		+		
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE 8 CUERPOS 7,87 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 16.136.068,00	$ 32.872.136,00	2.00	$ 32.872.136,00	0	$ -	-2,0	-$ 32.872.136,00	-			+				$ -		$ -		+		
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9,13 X 2,90 MTS, 8 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 14.860.547,00	$ 29.721.094,00	2.00	$ 29.721.094,00	0	$ -	-2,0	-$ 29.721.094,00	-			+				$ -		$ -		+		
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE 2 CUERPOS 8,10 x 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	1,00	$ 4.938.251,00	$ 4.938.251,00	1.00	$ 4.938.251,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.938.251,00	-			+				$ -		$ -		+		
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE 4 CUERPOS 2,26 x 3,20 MTS) + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2,00	$ 14.317.494,00	$ 28.634.988,00	2.00	$ 28.634.988,00	0	$ -	-2,0	-$ 28.634.988,00	-			+				$ -		$ -		+		
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE: VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE 3 CUERPOS 5,43 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2,00	$ 12.517.453,00	$ 25.034.906,00	2.00	$ 25.034.906,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.034.906,00	-			+				$ -		$ -		+		
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 8,10 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	1,00	$ 8.683.152,00	$ 8.683.152,00	1.00	$ 8.683.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.683.152,00	-			+				$ -		$ -		+		
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,87 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR(1,10 MTS)	un	2,00	$ 12.535.383,00	$ 25.070.766,00	2.00	$ 25.070.766,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.070.766,00	-			+				$ -		$ -		+		
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,85 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.428.387,00	$ 12.428.387,00	1.00	$ 12.428.387,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.428.387,00	-			+				$ -		$ -		+		
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,83 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.381.577,00	$ 12.381.577,00	1.00	$ 12.381.577,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.381.577,00	-			+				$ -		$ -		+		
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,775 X 2,90 MTS (1,10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	$ 12.334.440,00	$ 12.334.440,00	1.00	$ 12.334.440,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.334.440,00	-			+				$ -		$ -		+		
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7,87 MTS (1,10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	9,00	$ 10.218.160,00	$ 91.963.440,00	9.00	$ 91.963.440,00	0	$ -	-9,0	-$ 91.963.440,00	-			+				$ -		$ -		+		
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,73 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.085.369,00	$ 12.085.369,00	1.00	$ 12.085.369,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.085.369,00	-			+				$ -		$ -		+		
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	un	2,00	$ 15.131.254,00	$ 30.262.508,00	2.00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	-	2,00	$ 30.262.508,00	+	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 30.262.508,00
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 5 CUERPOS 6,505 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 10.317.794,00	$ 10.317.794,00	1.00	$ 10.317.794,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.317.794,00	-			+				$ -		$ -		+		
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 4CUERPOS 8,23 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 9.740.214,00	$ 9.740.214,00	1.00	$ 9.740.214,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.740.214,00	-			+				$ -		$ -		+		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076 4CUERPOS 5.32 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 8.317.485,00	$ 8.317.485,00	1.00	$ 8.317.485,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.317.485,00	-			=				$ -		$ -	=		
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 4.03X2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	2.00	$ 8.338.469,00	$ 12.676.938,00	2.00	$ 12.676.938,00	0	$ -	-2,0	-$ 12.676.938,00	-			+				$ -		$ -	-		
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	3.00	$ 5.775.048,00	$ 17.325.144,00	3.00	$ 17.325.144,00	0	$ -	-3,0	-$ 17.325.144,00	-			+				$ -		$ -	+		
23022	24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 5.361.517,00	$ 5.361.517,00	1.00	$ 5.361.517,00	0	$ -	-1,0	-$ 5.361.517,00	-			+				$ -		$ -	+		
23023	24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 3.752.249,00	$ 3.752.249,00	1.00	$ 3.752.249,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.752.249,00	-			+				$ -		$ -	+		
23027	24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 4.40 X 2.90	un	1.00	$ 8.879.123,00	$ 8.879.123,00	1.00	$ 8.879.123,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.879.123,00	+	1.00	$ 8.879.123,00		$ -		$ -	+	00	$ 8.879.123,00
23024	24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 7.67 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.00 MTS) 6 CUERPOS	un	3.00	$ 6.956.635,00	$ 20.869.905,00	3.00	$ 20.869.905,00	0	$ -	-3,0	-$ 20.869.905,00	-			+				$ -		$ -	+		
23025	24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 6.076.138,00	$ 12.152.276,00	2.00	$ 12.152.276,00	0	$ -	-2,0	-$ 12.152.276,00	-			+				$ -		$ -	+		
23065	24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 2.85 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 7.315.780,00	$ 14.631.560,00	2.00	$ 14.631.560,00	0	$ -	-2,0	-$ 14.631.560,00	-			+				$ -		$ -	+		
23066	24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 5.86 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	1.00	$ 8.921.619,00	$ 8.921.619,00	1.00	$ 8.921.619,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.921.619,00	-			+				$ -		$ -	+		
23067	24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 3.60 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	2.00	$ 9.132.445,00	$ 18.264.890,00	2.00	$ 18.264.890,00	0	$ -	-2,0	-$ 18.264.890,00	-			+				$ -		$ -	+		
230029	24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 2.755 x 2.30 mts	un	1.00	$ 2.483.083,00	$ 2.483.083,00	1.00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.483.083,00	+	1.00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.483.083,00
230030	24.00.30	VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRECANTE 7.77 x 2.30 mts	un	2.00	$ 12.043.052,00	$ 24.086.104,00	2.00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 24.086.104,00	+	2.00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 24.086.104,00
23026	24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 7.67 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 6 CUERPOS	un	5.00	$ 15.827.591,00	$ 79.137.955,00	5.00	$ 79.137.955,00	0	$ -	-5,0	-$ 79.137.955,00	-			+				$ -		$ -	+		
23027	24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 6.79 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS) 5 CUERPOS	un	2.00	$ 13.748.314,00	$ 27.496.628,00	2.00	$ 27.496.628,00	0	$ -	-2,0	-$ 27.496.628,00	-			+				$ -		$ -	+		
23028	24.00.33	VE-05A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA 6 CUERPOS 6.94 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 2.140.968,00	$ 2.140.968,00	1.00	$ 2.140.968,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.140.968,00	-			+				$ -		$ -	+		
23029	24.00.34	VE-05B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 1.852.177,00	$ 1.852.177,00	1.00	$ 1.852.177,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.852.177,00	-			+				$ -		$ -	+		
23030	24.00.35	VE-05C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA 3 CUERPOS 3.98 X 0.50 MTS	un	2.00	$ 983.316,00	$ 1.966.632,00	2.00	$ 1.966.632,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.966.632,00	-			+				$ -		$ -	+		
23031	24.00.36	VE-05D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA 3 CUERPOS 2.95 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 923.371,00	$ 923.371,00	1.00	$ 923.371,00	0	$ -	-1,0	-$ 923.371,00	-			+				$ -		$ -	+		
23032	24.00.37	VE-05E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076 JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.06 X .50 MTS	un	1.00	$ 1.014.143,00	$ 1.014.143,00	1.00	$ 1.014.143,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.014.143,00	-			+				$ -		$ -	+		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23033	24.00.38	VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS	un	1.00	$ 806.021,00	$ 806.021,00	1.00	$ 806.021,00	0	$ -	-1.0	-$ 806.021,00	-			=			$ -	$ -	=			
23034	24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 2.661.508,00	$ 2.661.508,00	1.00	$ 2.661.508,00	0	$ -	-1.0	-$ 2.661.508,00	-			=			$ -	$ -	=			
23035	24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	1.00	$ 1.383.491,00	$ 1.383.491,00	1.00	$ 1.383.491,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.383.491,00	-			=			$ -	$ -	=			
23036	24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.162.101,00	$ 2.324.202,00	2.00	$ 2.324.202,00	0	$ -	-2.0	-$ 2.324.202,00	-			=			$ -	$ -	=			
23037	24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 1.11 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	4.00	$ 1.594.395,00	$ 6.377.580,00	4.00	$ 6.377.580,00	0	$ -	-4.0	-$ 6.377.580,00	-			=			$ -	$ -	=			
23038	24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un	2.00	$ 1.809.560,00	$ 3.619.120,00	2.00	$ 3.619.120,00	0	$ -	-2.0	-$ 3.619.120,00	-			=			$ -	$ -	=			
23056	24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. 2.50 X 1.30 MTS	un	2.00	$ 2.591.955,00	$ 5.183.910,00	2.00	$ 5.183.910,00	0	$ -	-2.0	-$ 5.183.910,00	-			=			$ -	$ -	=			
23039	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 1.80 X 0.40	un	7.00	$ 412.076,00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	+	7.00	$ 2.884.532,00	=	7.00	$ 2.884.532,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	7.00	$ 2.884.532,00
23002S	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 3.55 X 0.35	un	1.00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.222.915,00	=	1.00	$ 1.222.915,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 1.222.915,00
23002S	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 2.95 X 1.15	un	1.00	$ 1.230.168,00	$ 1.230.168,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 1.230.168,00	=	1.00	$ 1.230.168,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	1.00	$ 1.230.168,00
23040	24.00.48	VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS	un	1.00	$ 4.725.834,00	$ 4.725.834,00	1.00	$ 4.725.834,00	0	$ -	-1.0	-$ 4.725.834,00	-						$ -	$ -				
23059	24.00.49	VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0.90 X 1.70 MTS	un	1.00	$ 1.034.305,00	$ 1.034.305,00	1.00	$ 1.034.305,00	0	$ -	-1.0	-$ 1.034.305,00	-			=			$ -	$ -	=			
23041	24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 (0.60 X 1.30M)	un	7.00	$ 479.726,00	$ 3.358.082,00	7.00	$ 3.358.082,00	0	$ -	-7.0	-$ 3.358.082,00	-			=			$ -	$ -	=			
23042	24.00.51	VE-11A-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M	un	2.00	$ 4.630.225,00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 9.260.450,00	=	2.00	$ 9.260.450,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 9.260.450,00
23043	24.00.52	VE-11B-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.66 X 2.70M	un	1.00	$ 6.927.034,00	$ 6.927.034,00	1.00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 6.927.034,00	=	1.00	$ 6.927.034,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 6.927.034,00
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.28) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M	un	2.00	$ 6.404.596,00	$ 12.809.192,00	2.00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 12.809.192,00	=	2.00	$ 12.809.192,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	2.00	$ 12.809.192,00
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2.00	$ 5.273.129,00	$ 10.546.258,00	2.00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 10.546.258,00	=	2.00	$ 10.546.258,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 10.546.258,00
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M	un	2.00	$ 5.852.408,00	$ 11.704.816,00	2.00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 11.704.816,00	=	2.00	$ 11.704.816,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	2.00	$ 11.704.816,00
23060	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M.	un	1.00	$ 5.960.410,00	$ 5.960.410,00	1.00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00	=	1.00	$ 5.960.410,00	$ -	$ -	$ -	$ -	=	1.00	$ 5.960.410,00
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA. PERFIL PERIMETRAL EN "U". 3 CUERPOS 2.54 X 2.70M	un	3.00	$ 4.693.296,00	$ 14.079.888,00	3.00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	+	3.00	$ 14.079.888,00	=	3.00	$ 14.079.888,00	$ -	$ -	$ -	$ -	+	3.00	$ 14.079.888,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23048	24.00 58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS : 50 X 1.93M	un	1.00	$ 3.967.088.00	$ 3.967.088.00	1.00	$ 3.967.088.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.957.088.00	+	1.00	$ 3.967.088.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.967.088.00
23049	24.00 59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.94M	un	2.00	$ 4.255.636.00	$ 8.511.272.00	2.00	$ 8.511.272.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 8.511.272.00	+	2.00	$ 8.511.272.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 8.511.272.00
23050	24.00 60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1.72) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.72 M	un	1.00	$ 3.248.088.00	$ 3.248.088.00	1.00	$ 3.248.088.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.248.088.00	+	1.00	$ 3.248.088.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.248.088.00
23051	24.00 61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.80 X 1.83 M	un	1.00	$ 3.312.731.00	$ 3.312.731.00	1.00	$ 3.312.731.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.312.731.00	+	1.00	$ 3.312.731.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.312.731.00
23052	24.00 62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.18 M	un	1.00	$ 2.183.269.00	$ 2.183.269.00	1.00	$ 2.183.269.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.183.269.00	+	1.00	$ 2.183.269.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.183.269.00
23053	24.00 63	VE-11M-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 0.65) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 0.65 M	un	2.00	$ 1.440.646.00	$ 2.881.292.00	2.00	$ 2.881.292.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 2.881.292.00	+	2.00	$ 2.881.292.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 2.881.292.00
23054	24.00 64	VE-11N-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	un	2.00	$ 3.034.298.00	$ 6.068.596.00	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 6.068.596.00	+	2.00	$ 6.068.596.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 6.068.596.00
23061	24.00 65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	un	12.00	$ 2.562.381.00	$ 30.748.572.00	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	+	12.00	$ 30.748.572.00	+	12.00	$ 30.748.572.00		$ -		$ -	+	12.00	$ 30.748.572.00
23062	24.00 66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	un	3.00	$ 2.521.576.00	$ 7.564.728.00	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 7.564.728.00	+	3.00	$ 7.564.728.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 7.564.728.00
23063	24.00 67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING JUNTA EN SILICONA PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M	un	3.00	$ 3.271.038.00	$ 9.813.114.00	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 9.813.114.00	+	3.00	$ 9.813.114.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 9.813.114.00
23064	24.00 68	VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2.18) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 2.18 M	un	1.00	$ 4.696.592.00	$ 4.696.592.00	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.696.592.00	+	1.00	$ 4.696.592.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.696.592.00
23065	24.00 69	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	un	1.00	$ 243.359.00	$ 243.359.00	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 243.359.00	+	1.00	$ 243.359.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 243.359.00
23066	24.00 70	VE 13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.80 x 1.90 m/a	un	1.00	$ 2.136.250.00	$ 2.136.250.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.136.250.00															
23067	24.00 71	VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.26 x 1.39 MTS BATIENTE 1.00 MTS	un	1.00	$ 3.023.987.00	$ 3.023.987.00	1.00	$ 3.023.987.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.023.987.00													
23068	24.00 72	VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 1.696.767.00	$ 1.696.767.00	1.00	$ 1.696.767.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.696.767.00													
23069	24.00 73	VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 3.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 3.889.349.00	$ 3.889.349.00	1.00	$ 3.889.349.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.889.349.00													
23070	24.00 74	VE-13E. VENTANA FIJA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS. BATIENTE 0.80 MTS	un	1.00	$ 2.718.530.00	$ 2.718.530.00	1.00	$ 2.718.530.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.718.530.00													
23071	24.00 75	VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 4.66 x 1.90 MTS	un	1.00	$ 4.865.207.00	$ 4.865.207.00	1.00	$ 4.865.207.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.865.207.00													

CONDICIONES ORICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23072	24.00.76	VE-13G VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.3' x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un	2.00	$ 2.905.298.00	$ 5.810.596.00	2.00	$ 5.810.596.00	0	$ -	2.0	-$ 5.810.596.00	-			=			$ -		$ -		=		
23073	24.00.77	VE-13H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038 JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS	un	1.00	$ 2.186.138.00	$ 2.186.138.00	1.00	$ 2.186.138.00	0	$ -	1.0	-$ 2.186.138.00	-			=			$ -		$ -		=		
23074	24.00.78	VE-14A CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 0.90 X 1.30 MTS	un	1.00	$ 801.744.00	$ 801.744.00	1.00	$ 801.744,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 801.744.00	=	1.00	$ 801.744.00	$ -		$ -		+	1.00	$ 801.744.00
230024	24.00.79	VE-15A CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0.76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE 0.80 X 0.60 MTS	un	2.00	$ 270.901.00	$ 541.802.00	2.00	$ 541.802.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 541.802.00	=	2.00	$ 541.802.00	$ -		$ -		+	2.00	$ 541.802.00
23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING	un	8.00	$ 1.476.017.00	$ 11.808.136.00	8.00	$ 11.808.136.00	0	$ -	8.0	-$ 11.808.136.00	-			=			$ -		$ -		=		
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING	un	15.00	$ 1.775.757.00	$ 26.636.355.00	15.00	$ 26.636.355.00	0	$ -	15.0	-$ 26.636.355.00	-			=			$ -		$ -		=		
23077	24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	13.00	$ 2.411.724.00	$ 31.349.412.00	13.00	$ 31.349.412.00	0	$ -	13.0	-$ 31.349.412.00	-			=			$ -		$ -		=		
23078	24.00.83	P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	3.00	$ 2.734.781.00	$ 8.204.343.00	3.00	$ 8.204.343.00	0	$ -	3.0	-$ 8.204.343.00	-			=			$ -		$ -		=		
23079	24.00.84	P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	2.00	$ 3.680.163.00	$ 7.360.326.00	2.00	$ 7.360.326.00	0	$ -	2.0	-$ 7.360.326.00	-			=			$ -		$ -		=		
23080	24.00.85	P06V 1.60 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZOCALO S35 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	1.00	$ 4.496.121.00	$ 4.496.121.00	1.00	$ 4.496.121.00	0	$ -	1.0	-$ 4.496.121.00	-			=			$ -		$ -		=		
23081	24.00.86	P09L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDLASTING	un	7.00	$ 3.491.156.00	$ 24.438.092.00	7.00	$ 24.438.092.00	0	$ -	7.0	-$ 24.438.092.00	-			=			$ -		$ -		=		
Subtotal						**$ 1.038.785.058.00**		**$ 1.038.785.058.00**				**-$ 813.856.332.00**			**$ 224.908.726.00**			**$ 224.908.726.00**							**$ 224.908.726.00**
A25	**25.00.00**	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**																							
22002	25.00.01	DIVISION BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58.25	$ 1.165.400.00	$ 67.884.550.00	58.25	$ 67.884.550.00		$ -		$ -	=	58.25	$ 67.884.550.00	=	58.25	$ 67.884.550.00		$ -		$ -	=	58.25	$ 67.884.550.00
22003	25.00.02	DIVISION ORINALES LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1.44	$ 1.234.334.00	$ 1.777.441.00	1.44	$ 1.777.441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1.777.441.00	=	1.44	$ 1.777.441.00		$ -		$ -	=	1.44	$ 1.777.441.00
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15.00	$ 332.007.00	$ 4.980.105.00	15.00	$ 4.980.105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.980.105.00	=	15.00	$ 4.980.105.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 4.980.105.00
21052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1.00	$ 3.093.256.00	$ 3.093.256.00	1.00	$ 3.093.256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.093.256.00	=	1.00	$ 3.093.256.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.093.256.00
21053	25.00.05	M.4.2-QUIMICA MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.59 X 0.90M	un	1.00	$ 3.291.113.00	$ 3.291.113.00	1.00	$ 3.291.113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.291.113.00	=	1.00	$ 3.291.113.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.291.113.00
21054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1.00	$ 4.760.984.00	$ 4.760.984.00	1.00	$ 4.760.984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.760.984.00	=	1.00	$ 4.760.984.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.760.984.00
21055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACION. MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1.00	$ 1.401.718.00	$ 1.401.718.00	1.00	$ 1.401.718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.401.718.00	=	1.00	$ 1.401.718.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.401.718.00
21056	25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1.00	$ 1.281.556.00	$ 1.281.556.00	1.00	$ 1.281.556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.281.556.00	=	1.00	$ 1.281.556.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.281.556.00
21057	25.00.09	M.4.6-VACUNACION MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3.00	$ 2.105.691.00	$ 6.317.073.00	3.00	$ 6.317.073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6.317.073.00	=	3.00	$ 6.317.073.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 6.317.073.00
21058	25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.08 X 0.90M	un	2.00	$ 3.208.227.00	$ 6.416.454.00	2.00	$ 6.416.454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.416.454.00	=	2.00	$ 6.416.454.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 6.416.454.00
21059	25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1.00	$ 1.842.896.00	$ 1.842.896.00	1.00	$ 1.842.896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.842.896.00	=	1.00	$ 1.842.896.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.842.896.00
21060	25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	un	1.00	$ 2.672.273.00	$ 2.672.273.00	1.00	$ 2.672.273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.672.273.00	=	1.00	$ 2.672.273.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.672.273.00
21061	25.00.13	M.4.10-REPOSTERA-MUESTRAS. MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.40 X 0.90M	un	2.00	$ 4.056.973.00	$ 8.113.946.00	2.00	$ 8.113.946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.113.946.00	=	2.00	$ 8.113.946.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 8.113.946.00
21062	25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA. MESON EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	un	2.00	$ 6.210.432.00	$ 12.420.864.00	2.00	$ 12.420.864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.420.864.00	=	2.00	$ 12.420.864.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 12.420.864.00
21063	25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES. MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1.00	$ 4.123.855.00	$ 4.123.855.00	1.00	$ 4.123.855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.123.855.00	=	1.00	$ 4.123.855.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.123.855.00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21064	25.00.16	M.4.16-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	1.00	$ 5.522.507,00	$ 5.522.507,00	1.00	$ 5.522.507,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.522.507,00	+	1.00	$ 5.522.507,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.522.507,00
21065	25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.90 X 0.90M	un	1.00	$ 2.254.864,00	$ 2.254.864,00	1.00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.254.864,00	+	1.00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.254.864,00
21066	25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	4.00	$ 2.993.336,00	$ 11.973.344,00	4.00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	+	4.00	$ 11.973.344,00	+	4.00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	+	4.00	$ 11.973.344,00
21067	25.00.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1.00	$ 4.461.919,00	$ 4.461.919,00	1.00	$ 4.461.919,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.461.919,00	+	1.00	$ 4.461.919,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.461.919,00
21068	25.00.20	M.4.18-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.80 X 0.90M	un	1.00	$ 3.630.714,00	$ 3.630.714,00	1.00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.630.714,00	+	1.00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.630.714,00
21069	25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	un	2.00	$ 2.803.410,00	$ 5.606.820,00	2.00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 5.606.820,00	+	2.00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 5.606.820,00
21070	25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MULTIPLE MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.50M	un	1.00	$ 3.739.908,00	$ 3.739.908,00	1.00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.739.908,00	+	1.00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.739.908,00
21071	25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2.00	$ 3.903.700,00	$ 7.807.400,00	2.00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 7.807.400,00	+	2.00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 7.807.400,00
21072	25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2.00	$ 3.114.369,00	$ 6.228.738,00	2.00	$ 6.228.738,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 6.228.738,00	+	2.00	$ 6.228.738,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 6.228.738,00
21073	25.00.25	M.4.24-PARTOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1.00	$ 3.280.212,00	$ 3.280.212,00	1.00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.280.212,00	+	1.00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.280.212,00
21074	25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1.00	$ 3.363.135,00	$ 3.363.135,00	1.00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.363.135,00	+	1.00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.363.135,00
21075	25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.86 X 0.90M	un	1.00	$ 3.508.249,00	$ 3.508.249,00	1.00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.508.249,00	+	1.00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 3.508.249,00
21076	25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6.00	$ 3.837.634,00	$ 23.025.804,00	6.00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	+	6.00	$ 23.025.804,00	+	6.00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	+	6.00	$ 23.025.804,00
21077	25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	un	1.00	$ 4.067.973,00	$ 4.067.973,00	1.00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.067.973,00	+	1.00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.067.973,00
21078	25.00.30	M.4.29-VACUNACION MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1.00	$ 2.741.219,00	$ 2.741.219,00	1.00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.741.219,00	+	1.00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 2.741.219,00
21079	25.00.31	M.4.30-S INMOVILIZACIÓN MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1.00	$ 6.770.053,00	$ 6.770.053,00	1.00	$ 6.770.053,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.770.053,00	+	1.00	$ 6.770.053,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 6.770.053,00
21080	25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2.00	$ 5.270.343,00	$ 10.540.686,00	2.00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 10.540.686,00	+	2.00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 10.540.686,00
21081	25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT. MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1.00	$ 5.767.876,00	$ 5.767.876,00	1.00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.767.876,00	+	1.00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.767.876,00
21082	25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1.00	$ 8.735.552,00	$ 8.735.552,00	1.00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.735.552,00	+	1.00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 8.735.552,00
21083	25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1.00	$ 7.875.480,00	$ 7.875.480,00	1.00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 7.875.480,00	+	1.00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 7.875.480,00
21084	25.00.36	M.4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.96 X 0.90M	un	1.00	$ 5.781.697,00	$ 5.781.697,00	1.00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.781.697,00	+	1.00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	+	1.00	$ 5.781.697,00
21085	25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2.00	$ 6.230.857,00	$ 12.461.714,00	2.00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 12.461.714,00	+	2.00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	+	2.00	$ 12.461.714,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21086	25.00.38	M 4.37-AMBIENTE TECNICO MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + SALPICADERO + MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.55 X 2.15 X 0.90M	un	1.00	$ 8.079.330.00	$ 8.079.330.00	1.00	$ 8.079.330.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330.00	+	1.00	$ 8.079.330.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 8.079.330.00
21087	25.00.39	M 4.38-FILTROS MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 0.85 X 0.90M	un	1.00	$ 1.179.780.00	$ 1.179.780.00	1.00	$ 1.179.780.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.179.780.00	+	1.00	$ 1.179.780.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.179.780.00
21088	25.00.40	M 4.39-FILTROS MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1.00	$ 1.393.908.00	$ 1.393.908.00	1.00	$ 1.393.908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908.00	+	1.00	$ 1.393.908.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.393.908.00
21089	25.00.41	M 4.40-REANIMACIÓN MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1.00	$ 1.409.858.00	$ 1.409.858.00	1.00	$ 1.409.858.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858.00	+	1.00	$ 1.409.858.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.409.858.00
250042	25.00.42	M 4.41-REANIMACIÓN MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1.00	$ 1.238.760.00	$ 1.238.760.00	1.00	$ 1.238.760.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760.00	+	1.00	$ 1.238.760.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.238.760.00
250043	25.00.43	M 4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.45 X 0.80M	un	1.00	$ 4.897.690.00	$ 4.897.690.00	1.00	$ 4.897.690.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.690.00	+	1.00	$ 4.897.690.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.897.690.00
250044	25.00.44	M 4.43. CODON Y PREPARACION SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.80 X 0.80M	un	1.00	$ 3.096.901.00	$ 3.096.901.00	1.00	$ 3.096.901.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901.00	+	1.00	$ 3.096.901.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.096.901.00
250045	25.00.45	M 4.44. COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 1.90 X 0.50M	un	1.00	$ 3.268.950.00	$ 3.268.950.00	1.00	$ 3.268.950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950.00	+	1.00	$ 3.268.950.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.268.950.00
250046	25.00.46	M 4.45. LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.00 X 0.50M	un	1.00	$ 3.441.000.00	$ 3.441.000.00	1.00	$ 3.441.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000.00	+	1.00	$ 3.441.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.441.000.00
250047	25.00.47	M 4.46. RECEPCION COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1.00	$ 4.129.200.00	$ 4.129.200.00	1.00	$ 4.129.200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200.00	+	1.00	$ 4.129.200.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.129.200.00
250048	25.00.48	M 4.47. RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1.00	$ 4.427.419.00	$ 4.427.419.00	1.00	$ 4.427.419.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419.00	+	1.00	$ 4.427.419.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 4.427.419.00
250049	25.00.49	M 4.48. HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8.00	$ 3.670.400.00	$ 29.363.200.00	8.00	$ 29.363.200.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200.00	+	8.00	$ 29.363.200.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 29.363.200.00
250050	25.00.50	M 4.49. HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	2.00	$ 2.695.450.00	$ 5.390.900.00	2.00	$ 5.390.900.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900.00	+	2.00	$ 5.390.900.00		$ -		$ -	=	2.00	$ 5.390.900.00
250051	25.00.51	M 4.50 HABITACIONES PEDIATRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1.00	$ 9.428.340.00	$ 9.428.340.00	1.00	$ 9.428.340.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 9.428.340.00					$ -		$ -	=	1.00	$ 9.428.340.00
21090	25.00.52	M 7.14-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1.00	$ 2.294.000.00	$ 2.294.000.00	1.00	$ 2.294.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.294.000.00	+	1.00	$ 2.294.000.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.294.000.00
21091	25.00.53	M 7.24-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PEMPELERA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.038 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS)	un	1.00	$ 2.523.399.00	$ 2.523.399.00	1.00	$ 2.523.399.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399.00	+	1.00	$ 2.523.399.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.523.399.00
21092	25.00.54	M 7.34-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LLAVE ELECTRONICA (DOBLE) CON SENSOR 1.58 X 0.90M	un	1.00	$ 3.670.400.00	$ 3.670.400.00	1.00	$ 3.670.400.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400.00	+	1.00	$ 3.670.400.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 3.670.400.00
Subtotal						**$ 368.756.983.00**		**$ 368.756.983.00**							**$ 368.756.983.00**									**$ 368.756.983.00**
A26	**26.00.00**	**CERRAJERÍA**																						
26001	26.00.01	POMO LINEA ORBIS" CROMADA MATE CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE	un	293.00	$ 117.608.00	$ 34.459.437.00	293.00	$ 34.459.437.00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437.00	+	293.00	$ 34.459.437.00		$ -		$ -	=	293.00	$ 34.459.437.00
26013	26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF CERR B352 CROMADO MATE	un	15.00	$ 112.052.00	$ 1.680.780.00	15.00	$ 1.680.780.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780.00	+	15.00	$ 1.680.780.00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.680.780.00
26014	26.00.03	CERRADURA ANTIPATICO HORIZONTAL F-19R EO	un	4.00	$ 559.068.00	$ 2.236.272.00	4.00	$ 2.236.272.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272.00	+	4.00	$ 2.236.272.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 2.236.272.00
26016	26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF: ABOPO JUPITER CROMADA MATE	un	72.00	$ 96.796.00	$ 6.969.312.00	72.00	$ 6.969.312.00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312.00	+	72.00	$ 6.969.312.00		$ -		$ -	=	72.00	$ 6.969.312.00
26018	26.00.05	MANIJA CON BOTON POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF: A40S JUPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE	un	265.00	$ 73.686.00	$ 19.473.790.00	265.00	$ 19.473.790.00		$ -		$ -	=	265.00	$ 19.473.790.00	+	265.00	$ 19.473.790.00		$ -		$ -	=	265.00	$ 19.473.790.00
26019	26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20.	un	13.00	$ 94.547.00	$ 1.229.111.00	13.00	$ 1.229.111.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111.00	+	13.00	$ 1.229.111.00		$ -		$ -	=	13.00	$ 1.229.111.00
26021	26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 + 50 x 13 mm En acero inoxidable	un	4.00	$ 35.885.00	$ 143.540.00	4.00	$ 143.540.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540.00	=	4.00	$ 143.540.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 143.540.00
26005	26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36.00	$ 327.236.00	$ 11.780.496.00	36.00	$ 11.780.496.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496.00	=	36.00	$ 11.780.496.00		$ -		$ -	=	36.00	$ 11.780.496.00
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHALANGE	un	5.00	$ 143.151.00	$ 715.755.00	5.00	$ 715.755.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755.00	=	5.00	$ 715.755.00		$ -		$ -	=	5.00	$ 715.755.00
26010	26.00.10	BRAZO HIDRAULICO	un	7.00	$ 295.666.00	$ 2.069.662.00	7.00	$ 2.069.662.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.662.00	=	7.00	$ 2.069.662.00		$ -		$ -	=	7.00	$ 2.069.662.00
Subtotal						**$ 80.758.155.00**		**$ 80.758.155.00**							**$ 80.758.155.00**									**$ 80.758.155.00**
A27	**27.00.00**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																						
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79.90	$ 460.002.00	$ 36.754.160.00	56.871	$ 26.160.774.00		$ -		$ -	=	56.871	$ 26.160.774.00	+	56.87	$ 26.160.774.00		$ -		$ -	=	56.871	$ 26.160.774.00
27002	27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159.80	$ 355.454.00	$ 56.801.549.00	102.204	$ 36.328.821.00		$ -		$ -	=	102.204	$ 36.328.821.00	=	102.20	$ 36.328.821.00		$ -		$ -	=	102.204	$ 36.328.821.00
Subtotal						**$ 93.555.709.00**		**$ 62.489.595.00**							**$ 62.489.595.00**									**$ 62.489.595.00**
A28	**28.00.00**	**PINTURA**																						
28005	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PANETE PARA ZONAS DE ASEPSIA ESTUCO PLASTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134.35	$ 51.098.00	$ 6.865.016.00	134.35	$ 6.865.016.00	159.37	$ 8.143.486.00		$ -	=	293.72	$ 15.008.504.00	-	293.72	$ 15.008.505.00		$ -		$ -	=	293.72	$ 15.008.504.00
28003	28.00.02	M6 ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE ESTUCO PLASTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO1	m2	342.40	$ 38.502.00	$ 13.183.085.00	342.40	$ 13.183.085.00	195.75	$ 7.536.767.00		$ -	=	538.15	$ 20.719.852.00	=	538.15	$ 20.719.852.00		$ -		$ -	=	538.15	$ 20.719.852.00
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS ESTUCO PLÁSTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO EQUIVALENTE	m2	3.162.59	$ 40.485.00	$ 128.069.082.00	3162.59	$ 128.069.082.00	1944.66	$ 78.749.007.00		$ -	+	5107.25	$ 206.818.089.00	=	5107.25	$ 206.818.089.00		$ -		$ -	=	5107.25	$ 206.818.089.00
28011	28.00.04	M6-7 PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	m2	1.959.59	$ 61.219.00	$ 119.964.140.00	1959.59	$ 119.964.140.00		$ -		$ -	=	1959.59	$ 119.964.140.00	=	1959.59	$ 119.964.140.00		$ -		$ -	=	1959.59	$ 119.964.140.00
28010	28.00.05	M6-7 PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	m2	1437.51	$ 30.772.00	$ 44.235.058.00	1437.51	$ 44.235.058.00		$ -		$ -	=	1437.51	$ 44.235.058.00	=	1437.51	$ 44.235.058.00		$ -		$ -	=	1437.51	$ 44.235.058.00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
28009	28.00.06	M6-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229.44	$ 18.884,00	$ 4.289.151,00	229,44	$ 4.289.151,00	70,47	$ 1.317.366,00		$ -	+	299,91	$ 5.606.517,00	+	299,91	$ 5.606.518,00		$ -		$ -	+	299,91	$ 5.606.517,00
28008	28.00.07	M6-5 PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1.126,87	$ 35.141,00	$ 39.599.339,00	1126,87	$ 39.599.339,00	195,87	$ 6.883.068,00		$ -	+	1322,74	$ 46.482.407,00	+	1322,74	$ 46.482.406,00		$ -		$ -	+	1322,74	$ 46.482.407,00
28001	28.00.08	M6-7. ESMALTE ACRILICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRILICO	m2	6.467,89	$ 23.690,00	$ 153.698.114,00	6467,89	$ 153.698.114,00	1389,48	$ 32.442.981,00		$ -	+	7857,37	$ 186.141.095,00	+	7857,37	$ 186.141.095,00		$ -		$ -	+	7857,37	$ 186.141.095,00
28007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LÍVIANO 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3.995,92	$ 14.830,00	$ 54.071.310,00	3995,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	+	3995,92	$ 54.071.310,00	+	3995,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	+	3995,92	$ 54.071.310,00
28006	28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,70	$ 36.571,00	$ 7.449.513,00	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	+	203,70	$ 7.449.513,00	+	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	+	203,70	$ 7.449.513,00
28013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58,00	$ 10.107,00	$ 586.206,00	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 586.206,00	+	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 586.206,00
28030	28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO CON RECUBRIMIENTO LAMINA "GLASSLINE" PANEL CON NUCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (Ø=36MM) TIPO BONDACUSTIC FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALON MULTIPLE SEGUN DISEÑO ACUSTICO	m2	205,40	$ 106.910,00	$ 21.956.886,00	205,40	$ 21.956.886,00	81,76	$ 8.741.389,00		$ -	+	287,16	$ 30.700.275,00	+	287,16	$ 30.700.275,00		$ -		$ -	+	287,16	$ 30.700.275,00
28031	28.00.13		m2	49,44	$ 254.641,00	$ 12.584.607,00	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	+	49,44	$ 12.584.507,00	+	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	+	49,44	$ 12.584.507,00
Subtotal						**$ 606.563.407,00**		**$ 606.563.407,00**		**$ 143.814.066,00**					**$ 750.367.473,00**			**$ 750.367.473,00**							**$ 750.367.473,00**
A29	**29.00.00**	**LINEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA**																							
27008	29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN CALLE, incl. Puntales	m	208,78	$ 177.284,00	$ 37.009.808,00	208,78	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	+	208,78	$ 37.009.808,00	+	208,78	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	+	208,78	$ 37.009.808,00
27006	29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE. Incl Puntales	m	52,28	$ 226.867,00	$ 11.954.711,00	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	+	52,28	$ 11.954.711,00	+	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	+	52,28	$ 11.954.711,00
27004	29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208,00	$ 63.446,00	$ 13.196.768,00	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	+	208,00	$ 13.196.768,00	+	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	+	208,00	$ 13.196.768,00
27008	29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	66,27	$ 180.488,00	$ 12.320.550,00	66,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	+	66,27	$ 12.320.550,00	+	66,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	+	66,27	$ 12.320.550,00
27007	29.00.06	CORTINAS PARA AREAS DE OBSERVACION (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRURGICAS) COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L" CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL LAVABLE	m	74,49	$ 344.099,00	$ 25.631.935,00	74,49	$ 25.631.935,00		$ -		$ -	+	74,49	$ 25.631.935,00	+	74,49	$ 25.631.935,00		$ -		$ -	+	74,49	$ 25.631.935,00
Subtotal						**$ 100.113.772,00**		**$ 100.113.772,00**							**$ 100.113.772,00**			**$ 100.113.772,00**							**$ 100.113.772,00**
A30	**30.00.00**	**ASEO**				**$ 97.186.419,00**									**$ 97.186.419,00**			**$ 97.186.419,00**							**$ 97.186.419,00**
30001	30.00.01	ASEO	m2	6.678,27	$ 12.407,00	$ 82.857.296,00	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	+	6678,27	$ 82.857.296,00	+	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	+	6678,27	$ 82.857.296,00
30002	30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1.317,00	$ 4.419,00	$ 5.819.823,00	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	+	1317,00	$ 5.819.823,00	+	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	+	1317,00	$ 5.819.823,00
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	tj	70,00	$ 121.190,00	$ 8.483.300,00	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	+	70,00	$ 8.483.300,00	+	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	+	70,00	$ 8.483.300,00
Subtotal						**$ 97.186.419,00**		**$ 97.186.419,00**							**$ 97.186.419,00**			**$ 97.186.419,00**							**$ 97.186.419,00**
D1	**31.00.00**	**VIAS - URBANISMO INTERNO**																							
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.973,12	$ 4.196,00	$ 12.481.158,00	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	+	2973,12	$ 12.481.158,00	+	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	+	2973,12	$ 12.481.158,00
29005	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.778,97	$ 1.841,00	$ 3.275.084,00	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	+	1778,97	$ 3.275.084,00	+	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	+	1778,97	$ 3.275.084,00
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T-2400	m2	1.778,97	$ 7.132,00	$ 12.687.814,00	1778,97	$ 12.687.814,00	220,00	$ 1.569.040,00		$ -	+	1998,97	$ 14.256.854,00	+	1998,97	$ 14.256.854,00		$ -		$ -	+	1998,97	$ 14.256.854,00
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,89	$ 116.022,00	$ 61.919.781,00	533,89	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	+	533,89	$ 61.919.781,00	+	533,89	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	+	533,89	$ 61.919.781,00
29008	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355,79	$ 128.893,00	$ 45.787.882,00	355,79	$ 45.787.882,00	50,00	$ 6.434.650,00		$ -	+	405,79	$ 52.222.332,00	+	405,79	$ 52.222.332,00		$ -		$ -	+	405,79	$ 52.222.332,00
29011	31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96	$ 66.837,00	$ 59.816.442,00	894,96	$ 59.816.442,00	0	$ -	-1329,5	-$ 156.903.751,00	+	894,96	$ 59.816.442,00	+	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	+	894,96	$ 59.816.442,00
29038	31.00.07	BORDILLO CONCRETO 10 x 20 x 5 TEXTURA LISA	m2	1.329,49	$ 118.018,00	$ 156.903.751,00	1329,49	$ 156.903.751,00	0	$ -	-1329,5	-$ 156.903.751,00	+		$ -	+		$ -		$ -		$ -	+		$ -
29034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO 1.40 mt 7.40, incl. Pintura	un	58,00	$ 149.324,00	$ 8.660.792,00	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 8.660.792,00	+	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	+	58,00	$ 8.660.792,00
28015	31.00.09	FLECHA SENCILLA LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACION	un	3,00	$ 73.605,00	$ 220.815,00	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 220.815,00	+	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 220.815,00
28016	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	2,00	$ 89.034,00	$ 178.068,00	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 178.068,00	+	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 178.068,00
28018	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	1,00	$ 448.437,00	$ 448.437,00	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 448.437,00	+	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 448.437,00
28017	31.00.12	CEBRAS LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACION EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	$ 25.443,00	$ 99.228,00	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	+	3,90	$ 99.228,00	+	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	+	3,90	$ 99.228,00
28020	31.00.13	LINEA TRAFICO PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACION PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	$ 10.704,00	$ 2.185.757,00	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	+	204,20	$ 2.185.757,00	+	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	+	204,20	$ 2.185.757,00
28022	31.00.14	NUMERACION PARQUEADERO LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACION EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	$ 30.646,00	$ 858.088,00	28,00	$ 858.088,00		$ -		$ -	+	28,00	$ 858.088,00	+	28,00	$ 858.088,00		$ -		$ -	+	28,00	$ 858.088,00
3043	31.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCION SEGÚN DISEÑO 0.25 x 0.30 mt incl. Excavación geotextil NT 1600 tubería y material filtrante segun especificación	m	170,03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	+	170,03	$ 13.204.700,00	+	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	+	170,03	$ 13.204.700,00
Subtotal						**$ 376.727.307,00**		**$ 376.727.307,00**		**$ 6.003.690,00**		**-$ 156.903.751,00**			**$ 226.827.336,00**			**$ 226.827.336,00**							**$ 226.827.336,00**
D2	**32.00.00**	**ANDENES - URBANISMO INTERNO**																							
29009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.194,15	$ 1.841,00	$ 2.198.430,00	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 2.198.430,00	+	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 2.198.430,00
29035	32.00.02	GEOTEXTIL T-2100	m2	1.194,15	$ 8.800,00	$ 10.508.520,00	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 10.508.520,00	+	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	+	1194,15	$ 10.508.520,00
29037	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1 e. Min=0.30 mt	m3	358,25	$ 119.931,00	$ 42.965.281,00	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	+	358,25	$ 42.965.281,00	+	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	+	358,25	$ 42.965.281,00
29027	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt	m2	464,67	$ 83.491,00	$ 38.795.846,00	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	+	464,67	$ 38.795.846,00	+	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	+	464,67	$ 38.795.846,00
29080	32.00.05	BALDOSA EN DURES TIPO TABLON CAFE REF 225012589 de 30.5 x 7.5 cm de alta o equivalente instalacion de peso trabada Incl. Lineales	m2	1.321,35	$ 66.000,00	$ 87.209.100,00		$ -		$ -		$ -	+		$ -	+		$ -		$ -		$ -	+		$ -
28021	32.00.06	CARCAMO PREFABRICADO POLIMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8,00	$ 148.939,00	$ 1.191.512,00	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 1.191.512,00	+	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	+	8,00	$ 1.191.512,00
29081	32.00.07	MURO DE CONTENCION VISTO AMBAS CARAS concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.030,00	$ 115.707.900,00	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	+	128,99	$ 115.707.900,00	+	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	+	128,99	$ 115.707.900,00
29012	32.00.08	CONTENEDORES DE BASES B-20	un	12,00	$ 127.503,00	$ 1.530.036,00	12,00	$ 1.530.036,00	0	$ -	-12,0	-$ 1.530.036,00			$ -			$ -		$ -		$ -			$ -
29021	32.00.09	DISPOSICION ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT. incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136.935,00	$ 1.643.220,00	12,00	$ 1.643.220,00	0	$ -	-12,0	-$ 1.643.220,00			$ -			$ -		$ -		$ -			$ -
29019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVALIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0.10 mt. Sub base=0.40mt. Incl remates contra anden, sardinel y via	m2	109,87	$ 157.823,00	$ 17.286.514,00	109,87	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	+	109,87	$ 17.286.514,00	+	109,87	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	+	109,87	$ 17.286.514,00
29026	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI, ESTRIADO, e=0.20 mt. Incl remates contra anden, sardinel y via	m2	318,37	$ 332.096,00	$ 105.729.085,00	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	+	318,37	$ 105.729.085,00	+	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	+	318,37	$ 105.729.085,00
29023	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60.242,00	$ 46.447.787,00	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	+	771,02	$ 46.447.787,00	+	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	+	771,02	$ 46.447.787,00
29031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25	$ 1.867.183,00	$ 28.474.541,00	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	+	15,25	$ 28.474.541,00	+	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	+	15,25	$ 28.474.541,00
29017	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14.396,00	$ 839.115,00	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	+	58,28	$ 839.115,00	+	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	+	58,28	$ 839.115,00

	CONDICIONES OFICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
29029	32.00.15	CESPED PARA EXTERIORES: incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelacion sustrato, mas empradizada superficie entre sepedones	m2	3.172,83	$ 59.089,00	$ 187.479.352,00	3172,83	$ 187.479.352,00	0	$ -	-3172,8	-$ 187.479.352,00	-											
29041	32.00.16	LUMINARIA METÁLICA POSTE DE 6 M M-30	un	5,00	$ 70.437,00	$ 352.185,00	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 352.185,00	=	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 352.185,00
29032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI en3 10 mt con acero según especificación estructural	m2	729,48	$ 89.976,00	$ 65.635.692,00	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	=	729,48	$ 65.635.692,00	=	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	=	729,48	$ 65.635.692,00
29033	32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1.467.568,00	$ 39.624.336,00	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 39.624.336,00	=	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 39.624.336,00
29039	32.00.19	CANAL A 22.5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA	m	196,76	$ 176.890,00	$ 34.804.876,00	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 34.804.876,00	=	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 34.804.876,00
29082	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8.833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	=	8833,77	$ 67.233.823,00	=	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	=	8833,77	$ 67.233.823,00
45085	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7.781,00	$ 2.561.972,00	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	=	329,26	$ 2.561.972,00	=	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	=	329,26	$ 2.561.972,00
Subtotal						**$ 899.218.123,00**		**$ 811.816.623,00**				**-$ 190.852.800,00**			**$ 620.357.415,00**			**$ 620.357.415,00**							**$ 620.357.415,00**
D3	**33.00.00**	**MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO**																						
28019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR	un	11,00	$ 1.969.441,00	$ 21.663.851,00	11,00	$ 21.663.851,00	0	$ -	-6,0	-$ 11.816.646,00	-	5,00	$ 9.847.205,00	=	5,00	$ 9.847.205,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 9.847.205,00
29023	33.00.02	CONCRETO A LA VISTA (1.80m x 0.79m x 0.45m) CANECAS DE BASURA METÁLICA M-20	un	5,00	$ 1.281.556,00	$ 6.407.780,00	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 6.407.780,00	=	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 6.407.780,00
Subtotal						**$ 28.071.631,00**		**$ 28.071.631,00**				**-$ 11.816.646,00**			**$ 16.254.985,00**			**$ 16.254.985,00**							**$ 16.254.985,00**
D4	**34.00.00**	**EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL - URBANISMO INTERNO**																						
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31.097.277,00	$ 31.097.277,00	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.097.277,00	=	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.097.277,00
32001	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28.288.682,00	$ 56.577.364,00	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.288.682,00	=	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.288.682,00
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	$ 74.242.811,00	$ 74.242.811,00	1,00	$ 74.242.811,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.242.811,00	-											
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143.175.155,00	$ 143.175.155,00	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 143.175.155,00	=	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 143.175.155,00
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	un	1,00	$ 191.581.539,00	$ 191.581.539,00	1,00	$ 191.581.539,00	0	$ -	-1,0	-$ 191.581.539,00	-											
32035	34.00.06	PÉRGOLA	un	1,00	$ 229.050.205,00	$ 229.050.205,00	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229.050.205,00	=	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229.050.205,00
Subtotal						**$ 725.724.351,00**		**$ 697.433.669,00**				**-$ 265.824.350,00**			**$ 431.611.319,00**			**$ 431.611.319,00**							**$ 431.611.319,00**
D5	**35.00.00**	**RAMPA PEATONAL, e=0.12 mt. - URBANISMO INTERNO**																						
45001	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL: incl. Cargue, retiro hasta el lugar autorizado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 70.816,00	$ 13.287.914,00	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	=	187,64	$ 13.287.914,00	=	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	=	187,64	$ 13.287.914,00
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa e.promio.05 mt.	m2	29,69	$ 32.680,00	$ 970.269,00	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	=	29,69	$ 970.269,00	=	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	=	29,69	$ 970.269,00
45003	35.00.03	ZAPATAS concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755.880,00	$ 5.608.630,00	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	=	7,42	$ 5.608.630,00	=	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	=	7,42	$ 5.608.630,00
45050	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C 28 Mpa. No incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829.329,00	$ 3.698.767,00	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	=	4,46	$ 3.698.767,00	=	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	=	4,46	$ 3.698.767,00
45004	35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859.554,00	$ 8.578.349,00	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	=	9,98	$ 8.578.349,00	=	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	=	9,98	$ 8.578.349,00
45005	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0.10 m. concreto 28 Mpa	m2	41,26	$ 247.682,00	$ 10.219.359,00	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	=	41,26	$ 10.219.359,00	=	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	=	41,26	$ 10.219.359,00
45006	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m. concreto 28 Mpa	m2	76,06	$ 289.999,60	$ 22.057.324,00	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	=	76,06	$ 22.057.324,00	=	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	=	76,06	$ 22.057.324,00
45007	35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0.115 mt. incl. Grelli, nudo, grouting de celdas con riño y anclaje sismico contra estructura segun diseño. Incluye linteles	m2	35,91	$ 127.865,00	$ 4.591.632,00	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 4.591.632,00	=	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 4.591.632,00
45008	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8" segun diseño	un	84,00	$ 59.072,00	$ 4.962.048,00	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 4.962.048,00	=	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 4.962.048,00
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Onda/ Incluye conector cinta de acabado, tapon de remate y silicona transparente	m2	175,69	$ 165.392,00	$ 29.057.720,00	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	=	175,69	$ 29.057.720,00	=	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	=	175,69	$ 29.057.720,00
45010	35.00.11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal 20 ancho 90cm	m	41,83	$ 50.025,00	$ 2.092.546,00	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	=	41,83	$ 2.092.546,00	=	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	=	41,83	$ 2.092.546,00
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PÉRGOLA tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	$ 102.287,00	$ 7.456.722,00	72,90	$ 7.456.722,00		$ -		$ -	=	72,90	$ 7.456.722,00	=	72,90	$ 7.456.722,00		$ -		$ -	=	72,90	$ 7.456.722,00
45013	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 Incluye ANGULO 1-1/2" X 1/4" PLG, PLATINA 1X1/8 PLG Y pernos de soldadura PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,69	$ 290.110,00	$ 95.646.366,90	329,69	$ 95.646.366,90		$ -		$ -	=	329,69	$ 95.646.366,90	=	329,69	$ 95.646.366,90		$ -		$ -	=	329,69	$ 95.646.366,90
45014	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUIA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3/16" AISI 316 LONGITUD 120mm	m	78,57	$ 28.061,00	$ 2.204.753,00	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	=	78,57	$ 2.204.753,00	=	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	=	78,57	$ 2.204.753,00
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACION	m2	35,91	$ 24.730,00	$ 888.054,00	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 888.054,00	=	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 888.054,00
45016	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + pernete	m	42,87	$ 573.386,00	$ 24.580.200,00	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	=	42,87	$ 24.580.200,00	=	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	=	42,87	$ 24.580.200,00
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	5.497,87	$ 7.611,00	$ 41.844.289,00	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	=	5497,87	$ 41.844.289,00	=	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	=	5497,87	$ 41.844.289,00
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98,10	$ 7.781,00	$ 763.316,00	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	=	98,10	$ 763.316,00	=	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	=	98,10	$ 763.316,00
45019	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos autoperforantes, imprimantes epoxico rico en cinc, barnes acabado en poliuretano en 3mils	kg	7521,95	$ 22.613,00	$ 170.093.855,00	7521,95	$ 170.093.855,00		$ -		$ -	=	7521,95	$ 170.093.855,00	=	7521,95	$ 170.093.855,00		$ -		$ -	=	7521,95	$ 170.093.855,00
Subtotal						**$ 448.602.113,00**		**$ 448.602.113,00**							**$ 448.602.113,00**			**$ 448.602.113,00**							**$ 448.602.113,00**
E1	**36.00.00**	**ANDENES - URBANISMO EXTERNO**																						
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajistico conformado por una franja de arbustos de la especie Ixora roja, dispuestos a 0.30 mts, se propone plantar ademas a una distancia minima de 10 mt, individuos de la especie Guayacán amarillo	m	230,05	$ 20.700,00	$ 4.762.035,00	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	=	230,05	$ 4.762.035,00	=	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	=	230,05	$ 4.762.035,00
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul a una separacion minima de 10 mts.	un	45,00	$ 29.990,00	$ 1.304.550,00	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.304.550,00	=	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.304.550,00
Subtotal						**$ 6.066.585,00**		**$ 6.066.585,00**							**$ 6.066.585,00**			**$ 6.066.585,00**							**$ 6.066.585,00**
E2	**37.00.00**	**CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO**																						
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclopeo y refuerzo de vigas	m	152,34	$ 238.594,00	$ 36.347.410,00	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	=	152,34	$ 36.347.410,00	=	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	=	152,34	$ 36.347.410,00
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD RECUBIERTO EN PVC Inc. Postes de cerramiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclopeo, Garantia 2 años	m	230,05	$ 412.639,00	$ 94.927.602,00	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	=	233,73	$ 96.446.113,00	=	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	=	233,73	$ 96.446.113,00
Subtotal						**$ 131.275.012,00**		**$ 132.793.523,00**							**$ 132.793.523,00**			**$ 132.793.523,00**							**$ 132.793.523,00**
CAP	**INP**	**ITEMS NO PREVISTOS**								$ -		$ -													
	INP. 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRIO SISTEMA PROYECTADO IN SITU CON IMPRIMACIÓN EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM	M2		$ 178.983,00		94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	=	94,95	$ 16.994.450,00	=	94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	=	94,95	$ 16.994.450,00
	INP. 2	IMPERMEABILIZACIÓN MURO DE CONTENCION EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2		$ 109.126,00		212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	=	212,32	$ 23.169.462,00	=	212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	=	212,32	$ 23.169.462,00
	INP. 3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE 07	M2		$ 47.984,00		5226,64	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	=	5226,64	$ 249.122.569,00	=	5226,64	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	=	5226,64	$ 249.122.569,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30*30	M2		$ 189.972,00		1321,35	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	=	1321,35	$ 251.019.502,00	=	1321,36	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	=	1321,35	$ 251.019.502,00
	INP 5	PAÑETE PARA PILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 , HASTA 0,45 H	ML		$ 47.812,44		1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 82.453.031,00	=	1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 82.453.031,00
	INP 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2		$ 51.652,00		2782,09	$ 143.700.368,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 143.700.368,00	=	2782,09	$ 143.700.368,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 143.700.368,00
	INP 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	ML		$ 28.311,00		1724,51	$ 48.822.803,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 48.822.803,00	=	1724,51	$ 48.822.803,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 48.822.803,00
	INP 8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10), Incl Cota gotero, Anclajes y refuerzo segun planos estructurales	ML		$ 53.808,00		51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 2.744.208,00	=	51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 2.744.208,00
CAP 12.14	INP. 9	Caja inspeccion 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.206.293,00				40,00	$ 48.210.120,00		$ -	=	40,00	$ 48.210.120,00	=	40,00	$ 48.210.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 48.210.120,00
CAP 12.14	INP. 10	Caja inspeccion 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.747.917,00				4,00	$ 6.991.668,00		$ -	=	4,00	$ 6.991.668,00	=	4,00	$ 6.991.668,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 6.991.668,00
CAP 15.00	INP. 11	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 4/0" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 21.118,00		452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	=	452,00	$ 9.544.432,00	=	452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	=	452,00	$ 9.544.432,00
CAP 15.00	INP. 12	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 33.932,00		105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 3.562.860,00	=	105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 3.562.860,00
CAP 15.00	INP. 13	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 51.019,00		62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 3.163.178,00	=	62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 3.163.178,00
CAP 15.00	INP. 14	Accesorio Para Tuberia De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 70.041,00		46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 3.221.886,00	=	46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 3.221.886,00
CAP 15.00	INP. 15	Soportara En Riel Chanel Dos Varillas Y Abrazaderas Metalicas Para Red De Gases Medicinales	un		$ 58.008,00		144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -	=	144,00	$ 8.352.864,00		144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -	=	144,00	$ 8.352.864,00
CAP 15.00	INP. 16	Tuberia PVC-C900 DR18 6" AWWA	M		$ 403.873,00		18,00	$ 7.266.114,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 7.266.114,00	=	18,00	$ 7.266.114,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 7.266.114,00
CAP 15.00	INP. 17	Reductor Hd $1100 6" (Incluye Atraque En Concreto)	un		$ 1.373.784,00		4,00	$ 5.496.136,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.496.136,00	=	4,00	$ 5.496.136,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.496.136,00
CAP 15.00	INP. 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm	un		$ 1.282.707,00		4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.130.828,00	=	4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.130.828,00
CAP 15.00	INP. 19	Union Adapt AC-10-6" JM X Brida	un		$ 737.226,00		2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.452,00	=	2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.452,00
CAP 15.00	INP. 20	Reduccion Cope HD MJ X MJ 8"X4" UL/FM	un		$ 125.398,00		1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 125.398,00	=	1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 125.398,00
CAP 18.04	INP. 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) Cu	m		$ 16.223.051,00		12,00	$ 194.676.612,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 194.676.612,00	=	12,00	$ 194.676.612,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 194.676.612,00
CAP 18.04	INP. 22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750 Cu	m		$ 16.745.684,00		15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 251.185.260,00	=	15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 251.185.260,00
CAP 18.04	INP. 23	ALIMENTADORES EN 3(3#750+1#750) Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 5.318.833,00		20,00	$ 106.338.660,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 106.338.660,00	=	20,00	$ 106.338.660,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 106.338.660,00
CAP 18.04	INP. 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750/1#750) Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 4.913.675,00		20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 98.273.500,00	=	20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 98.273.500,00
CAP 18.04	INP. 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1(1#750/1#750) Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 6.950.378,00		40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 278.015.120,00	=	40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 278.015.120,00
CAP 16.06	INP. 26	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 200.157.204,00				1,00	$ 200.157.204,00	0	$ -	=	1,00	$ 200.157.204,00	=	1,00	$ 200.157.204,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 200.157.204,00
CAP 16.06	INP. 27	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TTA" TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 22.236.052,00				1,00	$ 22.236.052,00	0	$ -	=	1,00	$ 22.236.052,00	=	1,00	$ 22.236.052,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 22.236.052,00
CAP 16.06	INP. 28	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 138.977.216,00				1,00	$ 138.977.216,00	0	$ -	=	1,00	$ 138.977.216,00	=	1,00	$ 138.977.216,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 138.977.216,00
CAP 16.06	INP. 29	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL "TP" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 270.880.023,00				1,00	$ 270.880.023,00	0	$ -	=	1,00	$ 270.880.023,00	=	1,00	$ 270.880.023,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 270.880.023,00
CAP 16.06	INP. 30	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TH-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 30.112.439,00				1,00	$ 30.112.439,00	0	$ -	=	1,00	$ 30.112.439,00	=	1,00	$ 30.112.439,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.112.439,00
CAP 16.06	INP. 31	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 99.921.141,00				1,00	$ 99.921.141,00	0	$ -	=	1,00	$ 99.921.141,00	=	1,00	$ 99.921.141,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.921.141,00
CAP 16.06	INP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 32.923.555,00				1,00	$ 32.923.555,00	0	$ -	=	1,00	$ 32.923.555,00	=	1,00	$ 32.923.555,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 32.923.555,00
CAP 16.06	INP. 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 18.486.952,00				1,00	$ 18.486.952,00	0	$ -	=	1,00	$ 18.486.952,00	=	1,00	$ 18.486.952,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 18.486.952,00
CAP 16.06	INP. 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DEL TABLERO	un		$ 15.975.292,00				1,00	$ 15.975.292,00	0	$ -	=	1,00	$ 15.975.292,00	=	1,00	$ 15.975.292,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.975.292,00
CAP 16.06	INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO CORRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un		$ 8.792.883,00				1,00	$ 8.792.883,00	0	$ -	=	1,00	$ 8.792.883,00	=	1,00	$ 8.792.883,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.792.883,00
CAP 18.06	INP. 36	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7.009.555,00				1,00	$ 7.009.555,00	0	$ -	=	1,00	$ 7.009.555,00	=	1,00	$ 7.009.555,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.009.555,00
CAP 18.06	INP. 37	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7.451.713,00				1,00	$ 7.451.713,00	0	$ -	=	1,00	$ 7.451.713,00	=	1,00	$ 7.451.713,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.451.713,00
CAP 18.06	INP. 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSION	un		$ 662.780,00				2,00	$ 1.325.560,00	0	$ -	=	2,00	$ 1.325.560,00	=	2,00	$ 1.325.560,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.325.560,00
CAP 18.06	INP. 39	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFASICO FIN DE LINEA 13,2 KV (M1.324)	un		$ 5.586.535,00				1,00	$ 5.586.535,00	0	$ -	=	1,00	$ 5.586.535,00	=	1,00	$ 5.586.535,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.586.535,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 16.08	3NP 40	REUBICACION DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALFONSO AL HOSPITAL	un		$ 3.546.848,00				1,00	$ 3.546.848,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.546.848,00	-	1,00	$ 3.546.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.546.848,00
CAP 16.08	3NP 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13,2 KV (MT 813-1)	un		$ 9.373.234,00				1,00	$ 9.373.234,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.373.234,00	-	1,00	$ 9.373.234,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.373.234,00
CAP 16.08	3NP 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA	un		$ 5.640.847,00				1,00	$ 5.640.847,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.640.847,00	+	1,00	$ 5.640.847,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.640.847,00
CAP 16.08	3NP 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA FIN DE LINEA EN 13,2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACION DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE	un		$ 11.914.875,00				1,00	$ 11.914.875,00	0	$ -	+	1,00	$ 11.914.875,00	=	1,00	$ 11.914.875,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.914.875,00
CAP 16.08	3NP 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, SA HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA.	un		$ 53.070.140,00				1,00	$ 53.070.140,00	0	$ -	+	1,00	$ 53.070.140,00	=	1,00	$ 53.070.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.070.140,00
CAP 16.08	3NP 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LINEA DE M.T. TRIFASICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 93, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 457.387,00				105,00	$ 48.025.635,00	0	$ -	+	105,00	$ 48.025.635,00	=	105,00	$ 48.025.635,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 48.025.635,00
CAP 16.08	3NP 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LINEA DE M.T. TRIFASICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 438.043,00				30,00	$ 13.141.290,00	0	$ -	+	30,00	$ 13.141.290,00	=	30,00	$ 13.141.290,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 13.141.290,30
		ACCESORIOS DE TUBERIA																							
CAP 20.00	3NP 50	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF. MXJ-YA1509M	un		$ 779.668,00				11,00	$ 8.576.568,00	0	$ -	+	11,00	$ 8.576.568,00	=	11,00	$ 8.576.568,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 8.576.568,00
CAP 20.00	3NP 51	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF. MXJ-YA2512N	un		$ 1.156.564,00				30,00	$ 34.696.920,00	0	$ -	+	30,00	$ 34.696.920,00	=	30,00	$ 34.696.920,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 34.696.920,00
CAP 20.00	3NP 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF. MXJ-YA2815M	un		$ 1.188.134,00				8,00	$ 9.506.672,00	0	$ -	+	8,00	$ 9.506.672,00	=	8,00	$ 9.506.672,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 9.506.672,00
CAP 20.00	3NP 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF. MXJ-YA2812N	un		$ 1.312.447,00				10,00	$ 13.124.470,00	0	$ -	+	10,00	$ 13.124.470,00	=	10,00	$ 13.124.470,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 13.124.470,00
CAP 20.00	3NP 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF. MXJ-YA3419M	un		$ 1.963.736,00				9,00	$ 17.673.642,00	0	$ -	+	9,00	$ 17.673.642,00	=	9,00	$ 17.673.642,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 17.673.642,00
CAP 20.00	3NP 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF. MXJ-YA4119M	un		$ 2.070.600,00				3,00	$ 6.211.800,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.211.800,00	=	3,00	$ 6.211.800,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.211.800,00
CAP 20.01	3NP 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF. MXJ-YA4422M	un		$ 2.320.736,00				2,00	$ 4.641.476,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.641.476,00	=	2,00	$ 4.641.476,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.641.476,00
CAP 20.00	3NP 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF. MXJ-TA4422M	un		$ 2.279.811,00				2,00	$ 4.559.622,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.559.622,00	=	2,00	$ 4.559.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.559.622,00
CAP 20.00	3NP 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF. MXJ-TA3619M	un		$ 1.849.915,00				3,00	$ 5.549.745,00	0	$ -	+	3,00	$ 5.549.745,00	=	3,00	$ 5.549.745,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 5.549.745,00
		SISTEMA DE CONTROL																							
CAP 20.00	3NP 59	PISOTECHO 36.200 BTU REF AM112JNEDMH/EU	un		$ 8.270.857,00				1,00	$ 8.270.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.270.857,00	=	1,00	$ 8.270.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.270.857,00
CAP 20.00	3NP 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES 10 HORARIOS DE PROGRAMACION REF. MCM-A300N	un		$ 81.199.650,00				1,00	$ 81.199.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 81.199.650,00	=	1,00	$ 81.199.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 81.199.650,00
CAP 20.00	3NP 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF. MWR-SH00N	un		$ 816.699,00				46,00	$ 37.568.154,00	0	$ -	+	46,00	$ 37.568.154,00	=	46,00	$ 37.568.154,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 37.568.154,00
		CONTROLADORES																							
CAP 20.00	3NP 62	GATEWAY MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO-incluye cable blindado, cable UTP, gabinetes y tubería emt 3/4"	un		$ 89.565.091,00				1,00	$ 89.565.091,00	0	$ -	+	1,00	$ 89.565.091,00	=	1,00	$ 89.565.091,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.565.091,00
CAP 20.00	3NP 63	CANALIZACIONES CON CABLE DE CONTROL BLINDADO Y APANTALLADO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4" ESTANQUEIDAD, SISTEMA DE VACIO (PRESURISACION) Y PURIFICACION DEL SISTEMA ADEMAS INCLUYE NITROGENO Y ECOFLUX	un		$ 233.986.235,00				1,00	$ 233.986.235,00	0	$ -	+	1,00	$ 233.986.235,00	-	1,00	$ 233.986.235,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 233.986.235,00
		DIFUSORES																							
CAP 20.00	3NP 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 10*10"	un		$ 423.540,00				15,00	$ 6.353.100,00	0	$ -	+	15,00	$ 6.353.100,00	=	15,00	$ 6.353.100,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.353.100,00
CAP 20.00	3NP 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VIAS 8"x8"	un		$ 333.432,00				8,00	$ 2.667.456,00	0	$ -	+	8,00	$ 2.667.456,00	=	8,00	$ 2.667.456,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 2.667.456,00
CAP 20.00	3NP 66	UNIDAD CONTROLADORA CENTRALIZADA PARA SISTEMAS VRF (AC SMART O EQUIVALENTE)	un		$ 48.450.000,00				1,00	$ 48.450.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 48.450.000,00	=	1,00	$ 48.450.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 48.450.000,00
CAP 22.01	3NP 67	PP06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS.	un		$ 3.646.019,00				6,00	$ 21.876.114,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.876.114,00	=	6,00	$ 21.876.114,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 21.876.114,00
CAP 22.01	3NP 68	PP04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un		$ 2.985.795,00				1,00	$ 2.985.795,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.985.795,00	=	1,00	$ 2.985.795,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.985.795,00
CAP 22.01	3NP 69	PP1-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 5.175.684,00				1,00	$ 5.175.684,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.175.684,00	=	1,00	$ 5.175.684,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.175.684,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP. 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90@.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL 20.	un		$ 3.781.303,00				61,00	$ 229.439.483,00	0	$ -	+	61,00	$ 229.439.483,00	=	61,00	$ 229.439.483,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 229.439.483,00
CAP 22.01	INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90@.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.181.410,00				14,00	$ 44.539.740,00	0	$ -	+	14,00	$ 44.539.740,00	=	14,00	$ 44.539.740,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 44.539.740,00
CAP 22.01	INP. 72	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90@.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 3.709.885,00				25,00	$ 92.867.375,00	0	$ -	+	25,00	$ 92.867.375,00	=	25,00	$ 92.867.375,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 92.867.375,00
CAP 22.01	INP. 73	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90@.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.691.655,00				1,00	$ 4.691.655,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.691.655,00	=	1,00	$ 4.691.655,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.691.655,00
CAP 22.01	INP. 74	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.80 x2.40 mts + MONTANTE 1.80@.30 mts TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3.MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34. SATINADO + MERILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 6 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE 004 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACANILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRA	un		$ 7.936.515,00				8,00	$ 63.492.120,00	0	$ -	+	8,00	$ 63.492.120,00	=	8,00	$ 63.492.120,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 63.492.120,00
CAP 22.01	INP. 75	P03-D SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PASABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00@.30 mts TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026 MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 5.635.224,00				4,00	$ 22.540.896,00	0	$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00	=	4,00	$ 22.540.896,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 22.540.896,00
CAP 22.01	INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00@.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0.07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.429.350,00				51,00	$ 225.896.850,00	0	$ -	+	51,00	$ 225.896.850,00	=	51,00	$ 225.896.850,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 225.896.850,00
CAP 22.01	INP. 77	P03-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00@.30 mts ABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 5.267.295,00				4,00	$ 21.069.180,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.069.180,00	=	4,00	$ 21.069.180,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 21.069.180,00

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0.30 M TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.255.200,00				25,00	$ 106.380.000,00	0	$ -	+	25,00	$ 106.380.000,00	=	25,00	$ 106.380.000,00		$ -		$ -	+	25,00	$ 106.380.000,00
CAP 22.01	INP 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.559.126,00				10,00	$ 45.591.260,00	0	$ -	+	10,00	$ 45.591.260,00	+	18,00	$ 45.591.260,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 45.591.260,00
CAP 22.01	INP 80	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 6 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALMERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO, ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS [illegible]	un		$ 4.548.825,00				2,00	$ 9.097.650,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.097.650,00	=	2,00	$ 9.097.650,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 9.097.650,00
CAP 22.01	INP 81	P08-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M TABLERO AGLOMERADO MELAMINICO E+ 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20	un		$ 4.068.740,00				3,00	$ 12.206.220,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.206.220,00	=	3,00	$ 12.206.220,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 12.206.220,00
CAP 23.00	INP 82	P09A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.820.445,00				2,00	$ 7.648.890,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.648.890,00		2,00	$ 7.648.890,00		$ -		$ -		2,00	$ 7.648.890,00
CAP 23.00	INP 83	P09B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0.30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS	un		$ 3.908.578,00				10,00	$ 39.085.780,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.085.780,00	=	10,00	$ 39.085.780,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 39.085.780,00
CAP 23.00	INP 84	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS (SEGUN PESO), CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.238.056,00				6,00	$ 19.428.330,00	0	$ -	+	6,00	$ 19.428.330,00	=	6,00	$ 19.428.330,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 19.428.330,00
CAP 23.00	INP 85	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.60 mts+MONTANTE 0.80x0.30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2" SOLDADAS	un		$ 3.923.871,00				10,00	$ 39.238.710,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.238.710,00	=	10,00	$ 39.238.710,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 39.238.710,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 86	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 4.755.858.00				2.00	$ 9.511.716.00	0	$ -	+	2.00	$ 9.511.716.00	=	2.00	$ 9.511.716.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 9.511.716.00
CAP 23.00	INP. 87	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 3.695.265.00				2.00	$ 7.390.530.00	0	$ -	+	2.00	$ 7.390.530.00	=	2.00	$ 7.390.530.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 7.390.530.00
CAP 23.00	INP. 88	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1.40x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 4.995.265.00				3.00	$ 11.085.795.00	0	$ -	+	3.00	$ 11.085.795.00	=	3.00	$ 11.085.795.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 11.085.795.00
CAP 23.00	INP. 89	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1.20x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO) CANTIDAD 4 POR HOJA	un		$ 4.615.313.00				3.00	$ 12.045.939.00	0	$ -	+	3.00	$ 12.045.939.00	=	3.00	$ 12.045.939.00		$ -		$ -	+	3.00	$ 12.045.939.00
CAP 23.00	INP. 90	P01-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0.30 HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 4.015.313.00				2.00	$ 8.030.626.00	0	$ -	+	2.00	$ 8.030.626.00	=	2.00	$ 8.030.626.00		$ -		$ -	+	2.00	$ 8.030.626.00
CAP 23.00	INP. 91	P02-P PUERTA METÁLICA 0.90 x 2.40 mts+MONTANTE 0.90x0.30 mts HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGUN DETALLE MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 4.104.348.00				1.00	$ 4.104.348.00	0	$ -	+	1.00	$ 4.104.348.00	=	1.00	$ 4.104.348.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 4.104.348.00
CAP 23.00	INP. 92	P02-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA PERSIANA 1.20X2.37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0.30 O 1.20x1.80 HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18, 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2".	un		$ 3.832.429.00				6.00	$ 22.994.574.00	0	$ -	+	6.00	$ 22.994.574.00	=	6.00	$ 22.994.574.00		$ -		$ -	+	6.00	$ 22.994.574.00
CAP 23.00	INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LÁMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40 HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PLETA "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 16- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 7.419.128.00				1.00	$ 7.419.128.00	0	$ -	+	1.00	$ 7.419.128.00	=	1.00	$ 7.419.128.00		$ -		$ -	+	1.00	$ 7.419.128.00

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP 94	P028 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 X 2.40+MONTANTE 1.80x0.30 HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM + BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 4.311.375,00				3,00	$ 12.934.125,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.934.125,00	=	3,00	$ 12.934.125,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12.934.125,00
CAP 23.00	INP 95	P029 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + LAMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 4.982.157,00				1,00	$ 4.982.157,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.982.157,00	=	1,00	$ 4.982.157,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.982.157,00
CAP 23.00	INP 96	P028 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0.90X 2.40+MONTANTE 0.90x0.30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FACIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGUN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM + BUMPER EN ACERO SEGUN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGUN FABRICANTE	un		$ 2.668.275,00				3,00	$ 8.004.825,00	0	$ -	+	3,00	$ 8.004.825,00	=	3,00	$ 8.004.825,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 8.004.825,00
CAP 23.00	INP 97	P010 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2.00X2.40 HOJA ACUSTICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK FEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO 2H 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 18,Los componentes deben contar con certificacion UL	un		$ 2.035.800,00				3,00	$ 6.107.400,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.107.400,00	=	3,00	$ 6.107.400,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.107.400,00
CAP 24.00	INP 98	P03L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3.638.925,00				6,00	$ 21.833.550,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.833.550,00	=	6,00	$ 21.833.550,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 21.833.550,00
CAP 24.00	INP 99	P03L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0.90*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 4.092.525,00				10,00	$ 40.925.250,00	0	$ -	+	10,00	$ 40.925.250,00	=	10,00	$ 40.925.250,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.925.250,00
CAP 24.00	INP 100	P04V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0.90x0.30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 3.852.360,00				8,00	$ 30.818.880,00	0	$ -	+	8,00	$ 30.818.880,00	+	8,00	$ 30.818.880,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 30.818.880,00
CAP 24.00	INP 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.00 X 2.40 + MONTANTE 1.00x0.30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 4.290.377,50				2,00	$ 8.580.755,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.580.755,00	=	2,00	$ 8.580.755,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.580.755,00
CAP 24.00	INP 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.20*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 5.457.510,00				2,00	$ 10.915.020,00	0	$ -	+	2,00	$ 10.915.020,00	=	2,00	$ 10.915.020,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.915.020,00
CAP 24.00	INP 103	P06V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1.80 X 2.40 + MONTANTE 1.80x0.30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 7.223.175,00				1,00	$ 7.223.175,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.223.175,00	=	1,00	$ 7.223.175,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.223.175,00
CAP 24.00	INP 104	P06L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1.80*0.30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 8.186.265,00				5,00	$ 40.931.325,00	0	$ -	+	5,00	$ 40.931.325,00	=	5,00	$ 40.931.325,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 40.931.325,00
CAP 24.00	INP 105	VE-01A Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076 Junta A Tope, 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Reglla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 36.746.888,00				3,00	$ 110.240.664,00	0	$ -	+	3,00	$ 110.240.664,00	=	3,00	$ 110.240.664,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 110.240.664,00
CAP 24.00	INP 106	VE-01B Ventana A Tope Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante, Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076 Junta A Tope, 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Reglla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 41.147.441,00				2,00	$ 82.294.882,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.294.882,00	=	2,00	$ 82.294.882,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.294.882,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP 107	VE-01C Ventana A Tope, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Reja Superior H= 0.30 Cms	un		$ 36.703.488,00				2,00	$ 71.406.916,00	0	$ -	+	2,00	$ 71.406.916,00	=	2,00	$ 71.406.916,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 71.406.916,00
CAP 24.00	INP 108	VE-01D Ventana A Tope, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts. 6 Mts + Reja Superior H= 0.30 Cms	un		$ 41.419.640,00				2,00	$ 82.839.280,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.839.280,00	=	2,00	$ 82.839.280,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.839.280,00
CAP 24.00	INP 109	VE-01E Ventana A Tope, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Reja Superior H= 0.30 Cms	un		$ 40.191.908,00				1,00	$ 40.191.908,00	0	$ -	+	1,00	$ 40.191.908,00	=	1,00	$ 40.191.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 40.191.908,00
CAP 24.00	INP 110	VE-01F Ventana A Tope, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Reja Superior H= 1.10 Mts	un		$ 13.980.131,00				2,00	$ 27.920.262,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.920.262,00	=	2,00	$ 27.920.262,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.920.262,00
CAP 24.00	INP 111	VE-01G Ventana A Tope, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 3 cuerpos 8.43 X 2.90 Mts + Reja Superior H= 1.10 Mts	un		$ 30.792.531,00				2,00	$ 61.585.062,00	0	$ -	+	2,00	$ 61.585.062,00	=	2,00	$ 61.585.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 61.585.062,00
CAP 24.00	INP 112	VE-01H Ventana A Tope, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076 Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Reja Superior H= 1.10 Mts	un		$ 45.933.610,00				1,00	$ 45.933.610,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.933.610,00	=	1,00	$ 45.933.610,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 45.933.610,00
CAP 24.00	INP 113	VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Reja Superior(1,10 Mts)	un		$ 45.196.404,00				2,00	$ 90.392.808,00	0	$ -	+	2,00	$ 90.392.808,00	=	2,00	$ 90.392.808,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 90.392.808,00
CAP 24.00	INP 114	VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.515.908,00				1,00	$ 44.515.908,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.515.908,00	=	1,00	$ 44.515.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.515.908,00
CAP 24.00	INP 115	VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.402.489,00				1,00	$ 44.402.489,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.402.489,00	=	1,00	$ 44.402.489,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.402.489,00
CAP 24.00	INP 116	VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Reja Superior	un		$ 44.062.240,00				1,00	$ 44.062.240,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.062.240,00	=	1,00	$ 44.062.240,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.062.240,00
CAP 24.00	INP 117	VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Reja Superior	un		$ 44.629.322,00				9,00	$ 401.663.898,00	0	$ -	+	9,00	$ 401.663.898,00	=	9,00	$ 401.663.898,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 401.663.898,00
CAP 24.00	INP 118	VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 43.835.408,00				1,00	$ 43.835.408,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.835.408,00	=	1,00	$ 43.835.408,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.835.408,00
CAP 24.00	INP 119	VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.5M X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 36.860.304,00				1,00	$ 36.860.304,00	0	$ -	+	1,00	$ 36.860.304,00	=	1,00	$ 36.860.304,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.860.304,00
CAP 24.00	INP 120	VE-02I Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 35.329.184,00				1,00	$ 35.329.184,00	0	$ -	+	1,00	$ 35.329.184,00	=	1,00	$ 35.329.184,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 35.329.184,00
CAP 24.00	INP 121	VE-02J Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 30.168.741,00				1,00	$ 30.168.741,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.168.741,00	=	1,00	$ 30.168.741,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.168.741,00
CAP 24.00	INP 122	VE-02K Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4 0342.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 22.853.388,00				2,00	$ 45.706.776,00	0	$ -	+	2,00	$ 45.706.776,00	=	2,00	$ 45.706.776,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 45.706.776,00
CAP 24.00	INP 123	VE-02L Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 20.698.478,00				3,00	$ 62.095.434,00	0	$ -	+	3,00	$ 62.095.434,00	=	3,00	$ 62.095.434,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 62.095.434,00
CAP 24.00	INP 124	VE-02M Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 16.842.324,00				1,00	$ 16.842.324,00	0	$ -	+	1,00	$ 16.842.324,00	=	1,00	$ 16.842.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 16.842.324,00
CAP 24.00	INP 125	VE-02O Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Reja Superior (1,10 Mts)	un		$ 13.809.958,00				1,00	$ 13.809.958,00	0	$ -	+	1,00	$ 13.809.958,00	=	1,00	$ 13.809.958,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.809.958,00
CAP 24.00	INP 126	VE-03A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Reja Superior (1.00 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 24.546.127,00				3,00	$ 73.638.381,00	0	$ -	+	3,00	$ 73.638.381,00	=	3,00	$ 73.638.381,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 73.638.381,00
CAP 24.00	INP 127	VE-03B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Color 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 8.20 X 1.20 + Reja Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 16.955.740,00				2,00	$ 33.911.480,00	0	$ -	+	2,00	$ 33.911.480,00	=	2,00	$ 33.911.480,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.911.480,00
CAP 24.00	INP 128	VE-03C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Reja Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 13.737.552,00				2,00	$ 27.475.104,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.475.104,00	=	2,00	$ 27.475.104,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.475.104,00
CAP 24.00	INP 129	VE-03D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.46 X 2.30 + Reja Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 28.246.334,00				1,00	$ 28.246.334,00	0	$ -	+	1,00	$ 28.246.334,00	=	1,00	$ 28.246.334,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.246.334,00
CAP 24.00	INP 130	VE-03E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.10 + Reja Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 17.352.697,00				2,00	$ 34.705.394,00	0	$ -	+	2,00	$ 34.705.394,00	=	2,00	$ 34.705.394,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 34.705.394,00
CAP 24.00	INP 131	VE-04A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Reja Superior (1.10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 39.050.657,00				3,00	$ 117.151.971,00	0	$ -	+	3,00	$ 117.151.971,00	=	3,00	$ 117.151.971,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 117.151.971,00
CAP 24.00	INP 132	VE-04B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Reja Superior (1.10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 33.691.736,00				2,00	$ 67.383.472,00	0	$ -	+	2,00	$ 67.383.472,00	=	2,00	$ 67.383.472,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 67.383.472,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24 00	INP 133	VE-05A. Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	un		$ 4 848 548,00				1,00	$ 4 848 548,00	0	$ -	+	1,00	$ 4 848 548,00	=	1,00	$ 4 848 548,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4 848 548,00
CAP 24 00	INP 134	VE-05B. Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona 8 cuerpos 5,20 X 0,50 Mts	un		$ 3 686 030,00				1,00	$ 3 686 030,00	0	$ -	+	1,00	$ 3 686 030,00	=	1,00	$ 3 686 030,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3 686 030,00
CAP 24 00	INP 135	VE-05C. Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona 3 cuerpos 3,08 X 0,50 Mts	un		$ 2 183 264,00				2,00	$ 4 366 528,00	0	$ -	+	2,00	$ 4 366 528,00	=	2,00	$ 4 366 528,00		$ -		$ -		2,00	$ 4 366 528,00
CAP 24 00	INP 136	VE-05D. Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona 3 cuerpos 2,95 X 0,50 Mts	un		$ 2 091 113,00				1,00	$ 2 091 113,00	0	$ -	+	1,00	$ 2 091 113,00	=	1,00	$ 2 091 113,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2 091 113,00
CAP 24 00	INP 137	VE-05E. Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0.076. Junta A Tope + Junta En Silicona 1 cuerpo 1,68 X 1,50 Mts	un		$ 2 296 680,00				1,00	$ 2 296 680,00	0	$ -	+	1,00	$ 2 296 680,00	=	1,00	$ 2 296 680,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2 296 680,00
CAP 24 00	INP 138	VE-05F. Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona 1 cuerpo 2,00 X 0,50 Mts	un		$ 1 417 704,00				1,00	$ 1 417 704,00	0	$ -	+	1,00	$ 1 417 704,00	=	1,00	$ 1 417 704,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1 417 704,00
CAP 24 00	INP 139	VE-06A. Ventana Fija Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Cruco 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2,5 X 1,30. Batiente 0,40 Mts	un		$ 4 607 538,00				1,00	$ 4 607 538,00	0	$ -	+	1,00	$ 4 607 538,00	=	1,00	$ 4 607 538,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4 607 538,00
CAP 24 00	INP 140	VE-06B. Ventana Fija Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,70 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 3 133 126,00				1,00	$ 3 133 126,00	0	$ -	+	1,00	$ 3 133 126,00	=	1,00	$ 3 133 126,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3 133 126,00
CAP 24 00	INP 141	VE-06C. Ventana Fija Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,68 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 2 580 221,00				2,00	$ 5 160 442,00	0	$ -	+	2,00	$ 5 160 442,00	=	2,00	$ 5 160 442,00		$ -		$ -		2,00	$ 5 160 442,00
CAP 24 00	INP 142	VE-06D. Ventana Fija Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1,[illegible] x 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts	un		$ 2 045 747,00				4,00	$ 8 182 988,00	0	$ -	+	4,00	$ 8 182 988,00	=	4,00	$ 8 182 988,00		$ -		$ -		4,00	$ 8 182 988,00
CAP 24 00	INP 143	VE-06E. Ventana Fija Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2,18 X 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts	un		$ 4 017 773,00				2,00	$ 8 035 546,00	0	$ -	+	2,00	$ 8 035 546,00	=	2,00	$ 8 035 546,00		$ -		$ -		2,00	$ 8 035 546,00
CAP 24 00	INP 144	VE-06F. Ventana Fija Pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2,50 X 1,30 Mts	un		$ 4 607 538,00				2,00	$ 9 215 076,00	0	$ -	+	2,00	$ 9 215 076,00	=	2,00	$ 9 215 076,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 9 215 076,00
CAP 24 00	INP 145	VE-09A. Ventana En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7,12 X 0,90 Mts	un		$ 9 084 647,00				1,00	$ 9 084 647,00	0	$ -	+	1,00	$ 9 084 647,00	=	1,00	$ 9 084 647,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 9 084 647,00
CAP 24 00	INP 146	VE-09B. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0,90 X 1,70 Mts	un		$ 2 169 087,00				1,00	$ 2 169 087,00	0	$ -	+	1,00	$ 2 169 087,00	=	1,00	$ 2 169 087,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2 169 087,00
CAP 24 00	INP 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0,60 X 1,30m)	un		$ 1 105 809,00				7,00	$ 7 740 663,00	0	$ -	+	7,00	$ 7 740 663,00	=	7,00	$ 7 740 663,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 7 740 663,00
CAP 24 00	INP 148	VE-13A. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1,50 X 1,90 Mts	un		$ 4 309 820,00				1,00	$ 4 309 820,00	0	$ -	+	1,00	$ 4 309 820,00	=	1,00	$ 4 309 820,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4 309 820,00
CAP 24 00	INP 149	VE-13B. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,28 X 1,30 Mts Batiente 1,00 Mts	un		$ 4 202 075,00				1,00	$ 4 202 075,00	0	$ -	+	1,00	$ 4 202 075,00	=	1,00	$ 4 202 075,00		$ -		$ -		1,00	$ 4 202 075,00
CAP 24 00	INP 150	VE-13C. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1,90 X 1,30 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 3 501 729,00				1,00	$ 3 501 729,00	0	$ -	+	1,00	$ 3 501 729,00	=	1,00	$ 3 501 729,00		$ -		$ -		1,00	$ 3 501 729,00
CAP 24 00	INP 151	VE-13D. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3,06 X 1,90 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 8 242 531,00				1,00	$ 8 242 531,00	0	$ -	+	1,00	$ 8 242 531,00	=	1,00	$ 8 242 531,00		$ -		$ -		1,00	$ 8 242 531,00
CAP 24 00	INP 152	VE-13E. Ventana Fija pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,38 X 1,90 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 6 410 857,00				1,00	$ 6 410 857,00	0	$ -	+	1,00	$ 6 410 857,00	=	1,00	$ 6 410 857,00		$ -		$ -		1,00	$ 6 410 857,00
CAP 24 00	INP 153	VE-13F. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4,00 X 1,90 Mts	un		$ 10 774 550,00				1,00	$ 10 774 550,00	0	$ -	+	1,00	$ 10 774 550,00	=	1,00	$ 10 774 550,00		$ -		$ -		1,00	$ 10 774 550,00
CAP 24 00	INP 154	VE-13G. Ventana Fija pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,31 X 1,90 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 6 222 303,00				2,00	$ 12 444 606,00	0	$ -	+	2,00	$ 12 444 606,00	=	2,00	$ 12 444 606,00		$ -		$ -		2,00	$ 12 444 606,00
CAP 24 00	INP 155	VE-13H. pertlería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Segun Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2,00 X 1,90 Mts	un		$ 4 536 653,00				1,00	$ 4 536 653,00	0	$ -	+	1,00	$ 4 536 653,00	=	1,00	$ 4 536 653,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4 536 653,00
Subtotal								$ 818 626 183,00		$ 5 879 571 612,00					$ 6 697 597 795,00			$ 6 697 597 795,00						$ 6 697 597 796,00
		SUBTOTAL OBRA CIVIL				$ 28 286 158 147,00		$ 31 048 786 600,00		$ 6 682 824 709,00		-$ 3 237 073 602,00			$ 34 494 539 707,00			$ 34 494 539 707,00							$ 34 494 539 707,00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28 286 158 147,00		$ 31 048 786 600,00		$ 6 682 824 709,00		-$ 3 237 073 602,00			$ 34 494 539 707,00			$ 34 494 539 707,00							$ 34 494 539 707,00
																									$ 34 494 539 707,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

DESCRIPCION	PORCENTAJE

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023	
								MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.			ADMINISTRACIÓN		A=	18,00%																			
NOTA 3: El A.I.U y su denominación deben estar en porcentaje (%).			IMPREVISTO		I=	1,00%																			
			UTILIDAD		U=	5,00%																			
			TOTAL A.I.U		A.I.U.=	24,00%																			
B	EQUIPOS																								
B1	38.00.00	ELÉCTRICOS																							
3100002	38.00.01	PLANTA DIESEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTA	un	1,00	$ 248.235.068,00	$ 248.235.068,00	1,00	$ 248.235.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 248.235.068,00	=	1,00	$ 248.235.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 248.235.068,00
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGIA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL GENERA 5 KW DE ENERGÍA MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11 LITROS. SALIDA DE ENERGIA DE 110V/220V	un	1,00	$ 6.659.538,00	$ 6.659.538,00	1,00	$ 6.659.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.659.538,00	=	1,00	$ 6.659.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.659.538,00
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS	un	1,00	$ 8.806.000,00	$ 8.806.000,00	1,00	$ 8.806.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.806.000,00	=	1,00	$ 8.806.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.806.000,00
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACION	un	1,00	$ 6.748.743,00	$ 6.748.743,00	1,00	$ 6.748.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.748.743,00	=	1,00	$ 6.748.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.748.743,00
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR AISLAMIENTO TERMICO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACION	un	1,00	$ 25.099.953,00	$ 25.099.953,00	1,00	$ 25.099.953,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.099.953,00	=	1,00	$ 25.099.953,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.099.953,00
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE INCLUYE TANQUE GENERAL TANQUES DIARIOS FLOTADORES TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACION DEL SISTEMA	un	1,00	$ 17.572.528,00	$ 17.572.528,00	1,00	$ 17.572.528,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.572.528,00	=	1,00	$ 17.572.528,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.572.528,00
3100008	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACION	un	1,00	$ 84.937.925,00	$ 84.937.925,00	1,00	$ 84.937.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 84.937.925,00	=	1,00	$ 84.937.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 84.937.925,00
3100009	38.00.08	UPS 20 kVA Inc. Banco de baterias	un	1,00	$ 85.443.720,00	$ 85.443.720,00	1,00	$ 85.443.720,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 85.443.720,00	=	1,00	$ 85.443.720,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 85.443.720,00
3100012	38.00.09	UPS 40 kVA Inc. Banco de baterias	un	1,00	$ 261.388.124,00	$ 261.388.124,00	1,00	$ 261.388.124,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 261.388.124,00	=	1,00	$ 261.388.124,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 261.388.124,00
3100013	38.00.10	UPS 100 kVA Inc. Banco de baterias	un	1,00	$ 404.656.302,00	$ 404.656.302,00	1,00	$ 404.656.302,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 404.656.302,00	=	1,00	$ 404.656.302,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 404.656.302,00
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJA-BAJA "WYNET" DE 300 KVA. SECO CLASE H GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V. INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 110.673.393,00	$ 110.673.393,00	1,00	$ 110.673.393,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 110.673.393,00	=	1,00	$ 110.673.393,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 110.673.393,00
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJA-BAJA "WYNET" DE 225 KVA. SECO CLASE H GRUPO DE CONEXION DYN5 DE 208-120V / 480V-277V. INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACION ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 33.351.918,00	$ 33.351.918,00	1,00	$ 33.351.918,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 33.351.918,00	=	1,00	$ 33.351.918,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 33.351.918,00
15233	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFASICO BAJA-BAJA "WYNET" DE 300 KVA. SECO CLASE H GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 208-120V / 480V-277V. INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 36.272.611,00	$ 36.272.611,00	1,00	$ 36.272.611,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.272.611,00	=	1,00	$ 36.272.611,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.272.611,00
Subtotal B1						$ 1.309.825.823,00		$ 1.309.825.823,00							$ 1.309.825.823,00			$ 1.309.825.823,00							$ 1.309.825.823,00
B3	39.00.00	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA																							
350001	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 890 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION PREFILTRO MERV 7 FILTRO HEPA CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.461.918,00	$ 20.461.918,00	1,00	$ 20.461.918,00	0	$ -	1,0	-$ 20.461.918,00	-			*				$ -		$ -	*		
350002	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1550 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 890 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION PREFILTRO MERV 7 FILTRO HEPA CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1,00	$ 19.082.343,00	0	$ -	1,0	-$ 19.082.343,00	-			*				$ -		$ -	*		
350003	39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 890 x 2.440 x 1.320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION PREFILTRO MERV 7 FILTRO HEPA CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.567.348,00	$ 21.567.348,00	1,00	$ 21.567.348,00	0	$ -	1,0	-$ 21.567.348,00	-			*				$ -		$ -	*		
350004	39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM POTENCIA 0.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION FILTRO MERV 8 CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 7.295.826,00	$ 7.295.826,00	1,00	$ 7.295.826,00	0	$ -	1,0	-$ 7.295.826,00	-			*				$ -		$ -	*		
350005	39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 9.139.680,00	$ 9.139.680,00	1,00	$ 9.139.680,00	0	$ -	1,0	-$ 9.139.680,00	-			*				$ -		$ -	*		
350006	39.00.06	UNIDAD DE VENTILACIÓN CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3086 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION FILTRO MERV 8 CONEXIONES FLEXIBLES PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 12.065.085,00	$ 12.065.085,00	1,00	$ 12.065.085,00	0	$ -	1,0	-$ 12.065.085,00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES -INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350007	39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1,320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1.00	$ 19.082.343,00	0	$ -	-1.0	-$ 19.082.343,00	-							$ -		$ -				
350008	39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1.5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 11.735.226,00	$ 11.735.226,00	1.00	$ 11.735.226,00	0	$ -	-1.0	-$ 11.735.226,00	-							$ -		$ -				
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1,320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 19.095.608,00	$ 19.095.608,00	1.00	$ 19.095.608,00	0	$ -	-1.0	-$ 19.095.608,00	-							$ -		$ -				
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1,320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.098.644,00	$ 21.098.644,00	1.00	$ 21.098.644,00	0	$ -	-1.0	-$ 21.098.644,00	-							$ -		$ -				
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1,320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 23.321.882,00	$ 23.321.882,00	1.00	$ 23.321.882,00	0	$ -	-1.0	-$ 23.321.882,00	-							$ -		$ -				
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1,320 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 21.363.947,00	$ 21.363.947,00	1.00	$ 21.363.947,00	0	$ -	-1.0	-$ 21.363.947,00	-							$ -		$ -				
350013	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 480/3/60 Vhp/Hz DIMENSIONES 859 x 1.480 x 1.185 mm ACCESORIOS VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8 CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1.00	$ 20.435.367,00	$ 20.435.367,00	1.00	$ 20.435.367,00	0	$ -	-1.0	-$ 20.435.367,00	-							$ -		$ -				
350015	39.00.14	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 32.277.995,00	$ 32.277.995,00	1.00	$ 32.277.995,00	0	$ -	-1.0	-$ 32.277.995,00	-							$ -		$ -				
350016	39.00.15	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1.0	-$ 49.035.152,00	-							$ -		$ -				
350017	39.00.16	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 70.123.321,00	$ 70.123.321,00	1.00	$ 70.123.321,00	0	$ -	-1.0	-$ 70.123.321,00	-							$ -		$ -				
350018	39.00.17	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 138.580.504,00	$ 138.580.504,00	1.00	$ 138.580.504,00	0	$ -	-1.0	-$ 138.580.504,00	-							$ -		$ -				
350019	39.00.18	UNIDAD MANEJADORA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 115.621.611,00	$ 115.621.611,00	1.00	$ 115.621.611,00	0	$ -	-1.0	-$ 115.621.611,00	-							$ -		$ -				
350020	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.224 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 98.512.984,00	$ 98.512.984,00	1.00	$ 98.512.984,00	0	$ -	-1.0	-$ 98.512.984,00	-							$ -		$ -				

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350021	39.00 20	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO DOBLE PARED AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 109.283.823,00	$ 109.283.823,00	1.00	$ 109.283.823,00	0	$ -	-1.0	-$ 109.283.823,00	-			*				$ -		$ -	*		
350022	39.00 21	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO DOBLE PARED AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 36.745.058,00	$ 36.745.058,00	1.00	$ 36.745.058,00	0	$ -	-1.0	-$ 36.745.058,00	-			*				$ -		$ -	*		
350023	39.00 22	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO DOBLE PARED AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.982 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 50.282.302,00	$ 50.282.302,00	1.00	$ 50.282.302,00	0	$ -	-1.0	-$ 50.282.302,00	-			*				$ -		$ -	*		
350024	39.00 23	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO DOBLE PARED AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.437 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1.00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1.0	-$ 49.035.152,00	-			*				$ -		$ -	*		
350025	39.00 24	UNIDAD MANEJADORES DE TRABAJO PESADO DOBLE PARED AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in. PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1.00	$ 44.352.872,00	$ 44.352.872,00	1.00	$ 44.352.872,00	0	$ -	-1.0	-$ 44.352.872,00	-			*				$ -		$ -	*		
350026	39.00 25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1.00	$ 27.678.366,00	$ 27.678.366,00	1.00	$ 27.678.366,00	0	$ -	-1.0	-$ 27.678.366,00	-			*				$ -		$ -	*		
350027	39.00 26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 693000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 89.945.845,00	$ 89.945.845,00	1.00	$ 89.945.845,00	0	$ -	-1.0	-$ 89.945.845,00	-			*				$ -		$ -	*		
350028	39.00 27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1.00	$ 74.344.122,00	$ 74.344.122,00	1.00	$ 74.344.122,00	0	$ -	-1.0	-$ 74.344.122,00	-			*				$ -		$ -	*		
350030	39.00 28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1.00	$ 44.593.932,00	$ 44.593.932,00	1.00	$ 44.593.932,00	0	$ -	-1.0	-$ 44.593.932,00	-			*				$ -		$ -	*		
350031	39.00 29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1.00	$ 10.731.332,00	$ 10.731.332,00	1.00	$ 10.731.332,00	0	$ -	-1.0	-$ 10.731.332,00	-			*				$ -		$ -	*		
350032	39.00 30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 183 500 Btu NIVEL DE RUIDO 60.5 DB VOLTAJE 460/380/60VINTE POTENCIA 12.29Kw DIMENSIONES 1240 x 760 x 1.890mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 18.444.939,00	$ 18.444.939,00	1.00	$ 18.444.939,00	0	$ -	-1.0	-$ 18.444.939,00	-			*				$ -		$ -	*		
350033	39.00 31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1.00	$ 26.148.993,00	$ 26.148.993,00	1.00	$ 26.148.993,00	0	$ -	-1.0	-$ 26.148.993,00	-			*				$ -		$ -	*		
350034	39.00 32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54.600 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220-150Vph/MV POTENCIA 4Kw DIMENSIONS 950 x 330 x 1.170mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1.00	$ 6.732.373,00	$ 6.732.373,00	1.00	$ 6.732.373,00	0	$ -	-1.0	-$ 6.732.373,00	-			*				$ -		$ -	*		

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350035	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V-ph/Hz POTENCIA 10.92Kw DIMENSIONES 930 x 750 x 1.690mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	2,00	$ 18.444.938,00	$ 36.889.876,00	2,00	$ 36.889.876,00	0	$ -	-2,0	-$ 36.889.876,00	-			*			$ -		$ -		*		
350036	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A REFRIGERANTE VARIABLE VERTICAL COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 325.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63.6 DB VOLTAJE 460/3/60V-ph/Hz POTENCIA 22.42Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.690) x 3 + (930 x 760 x 1.690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	un	1,00	$ 39.330.989,00	$ 39.330.989,00	1,00	$ 39.330.989,00	0	$ -	-1,0	-$ 39.330.989,00	-			*			$ -		$ -		*		
350039	39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69.4 DB VOLTAJE 460/3/60V-ph/Hz POTENCIA 60.82Kw DIMENSIONES (1.240 x 760 x 1.690) x 3 + (930 x 760 x 1.890) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 87.387.265,00	$ 87.387.265,00	1,00	$ 87.387.265,00	0	$ -	-1,0	-$ 87.387.265,00	-			*			$ -		$ -		*		
350041	39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	4,00	$ 973.289,00	$ 3.893.156,00	4,00	$ 3.893.156,00	0	$ -	-4,0	-$ 3.893.156,00	-						$ -		$ -				
350042	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.056.105,00	$ 1.056.105,00	1,00	$ 1.056.105,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.056.105,00	-			*			$ -		$ -		*		
350043	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.270.175,00	$ 1.270.175,00	1,00	$ 1.270.175,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.270.175,00	-			*			$ -		$ -		*		
350044	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.054Kw DIMENSIONES 1.190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 2.410.241,00	$ 2.410.241,00	1,00	$ 2.410.241,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.410.241,00	-						$ -		$ -				
350045	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.02Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 1.486.955,00	$ 4.460.865,00	3,00	$ 4.460.865,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.460.865,00	-			*			$ -		$ -		*		
350046	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 1.100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.627.812,00	$ 1.627.812,00	1,00	$ 1.627.812,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.627.812,00	-			*			$ -		$ -		*		
350047	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.051Kw DIMENSIONES 1420x500x166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	11,00	$ 2.300.189,00	$ 25.302.079,00	11,00	$ 25.302.079,00	0	$ -	-11,0	-$ 25.302.079,00	-			*			$ -		$ -		*		
350048	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 1.875.529,00	$ 3.751.058,00	2,00	$ 3.751.058,00	0	$ -	-2,0	-$ 3.751.058,00	-			*			$ -		$ -		*		
350049	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	4,00	$ 1.996.518,00	$ 7.986.072,00	4,00	$ 7.986.072,00	0	$ -	-4,0	-$ 7.986.072,00	-			*			$ -		$ -		*		
350050	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.025Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.996.518,00	$ 1.996.518,00	1,00	$ 1.996.518,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.996.518,00	-			*			$ -		$ -		*		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
								MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES						
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350051	39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2.070.684.00	$ 2.070.684.00	1.00	$ 2.070.684.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.070.684.00	-			*				$ -		$ -	*		
350052	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 2.196.498.00	$ 4.392.996.00	2.00	$ 4.392.996.00	0	$ -	-2.0	-$ 4.392.996.00	-			*				$ -		$ -	*		
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3.00	$ 2.196.498.00	$ 6.589.494.00	3.00	$ 6.589.494.00	0	$ -	-3.0	-$ 6.589.494.00	-			*				$ -		$ -	*		
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2.353.785.00	$ 2.353.785.00	1.00	$ 2.353.785.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.353.785.00	-			*				$ -		$ -	*		
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 2.509.369.00	$ 2.509.369.00	1.00	$ 2.509.369.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.509.369.00	-			*				$ -		$ -	*		
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.119Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	2.00	$ 2.070.684.00	$ 4.141.368.00	2.00	$ 4.141.368.00	0	$ -	-2.0	-$ 4.141.368.00	-			*				$ -		$ -	*		
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA PANEL DECORATIVO	un	1.00	$ 4.062.575.00	$ 4.062.575.00	1.00	$ 4.062.575.00	0	$ -	-1.0	-$ 4.062.575.00	-			*				$ -		$ -	*		
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC EXPANSION DIRECTA R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 1.636.877.00	$ 1.636.877.00	1.00	$ 1.636.877.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.636.877.00	-			*				$ -		$ -	*		
350059	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.184Kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2.897.622.00	$ 2.897.622.00	1.00	$ 2.897.622.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.897.622.00	-			*				$ -		$ -	*		
350060	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.237kw DIMENSIONES 1.250 x 700 x 270mm TERMOSTATO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 2.936.932.00	$ 2.936.932.00	1.00	$ 2.936.932.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.936.932.00	-			*				$ -		$ -	*		
350061	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76.800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.26Kw DIMENSIONES 1.260 x 700 x 360mm TERMOSTATO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	1.00	$ 6.683.992.00	$ 6.683.992.00	1.00	$ 6.683.992.00	0	$ -	-1.0	-$ 6.683.992.00	-			*				$ -		$ -	*		
350062	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 78.800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0.785Kw DIMENSIONES 785 x 500 x 500mm TERMOSTATO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7.060.825.00	$ 21.182.475.00	3.00	$ 21.182.475.00	0	$ -	-3.0	-$ 21.182.475.00	-			*				$ -		$ -	*		
350063	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA R-410A PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 90.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60Vph/Hz POTENCIA 0,8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA CONEXIONES FLEXIBLES	un	3.00	$ 7.386.272.00	$ 22.158.816.00	3.00	$ 22.158.816.00	0	$ -	-3.0	-$ 22.158.816.00	-			*				$ -		$ -	*		
350064	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC, 60HZ Vph/Hz DIMENSIONES 276 x 406 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET AISLAMIENTO TERMICO SILENCIADOR ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1.00	$ 2.655.817.00	$ 2.655.817.00	1.00	$ 2.655.817.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.655.817.00	-			*				$ -		$ -	*		

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES				
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350067	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00	1,00	$ 2.655.770,00	0	$ -	-1,0	$ 2.655.770,00	-			+			$ -	$ -	+			
350068	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00	1,00	$ 2.655.770,00	0	$ -	-1,0	$ 2.655.770,00	-			+			$ -	$ -	+			
350069	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00	1,00	$ 2.959.709,00	0	$ -	-1,0	$ 2.959.709,00	-			+			$ -	$ -	+			
350070	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	$ 2.497.012,00	-			+			$ -	$ -	+			
350071	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 287 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	$ 2.497.012,00	-			+			$ -	$ -	+			
350072	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	$ 2.497.012,00	-			+			$ -	$ -	+			
350073	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	$ 2.497.012,00	-			+			$ -	$ -	+			
350074	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	$ 2.497.012,00	-			+			$ -	$ -	+			
350075	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00	1,00	$ 2.959.709,00	0	$ -	-1,0	$ 2.959.709,00	-			+			$ -	$ -	+			
350076	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	$ 2.497.012,00	-			+			$ -	$ -	+			
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	$ 2.807.687,00	-			+			$ -	$ -	+			
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 686 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	$ 2.807.687,00	-			+			$ -	$ -	+			
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	$ 2.807.687,00	-			+			$ -	$ -	+			
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	$ 2.807.687,00	-			+			$ -	$ -	+			
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	$ 814.304,00	$ 2.442.912,00	3,00	$ 2.442.912,00	0	$ -	-3,0	$ 2.442.912,00	-			+			$ -	$ -	+			
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	$ 1.298.175,00	$ 3.894.525,00	3,00	$ 3.894.525,00	0	$ -	-3,0	$ 3.894.525,00	-			+			$ -	$ -	+			
350083	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5,00	$ 657.065,00	$ 3.285.325,00	5,00	$ 3.285.325,00	0	$ -	-5,0	$ 3.285.325,00	-			+			$ -	$ -	+			

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 3.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
380084	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4.00	$ 1.056.189.00	$ 4.224.756,00	4,00	$ 4.224.756,00	0	$ -	-4,0	-$ 4.224.756,00	-			=				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 1.663.139.852,00		$ 1.663.139.852,00				-$ 1.663.139.852,00													
B6	40.00.00	HIDROSANITARIOS																							
3300008	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1.00	$ 99.638.789,00	$ 99.638.789,00	1.00	$ 99.638.789,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.638.789,00	=	1,00	$ 99.638.789,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.638.789,00
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESIÓN AGUA POTABLE	un	1.00	$ 24.700.830,00	$ 24.700.830,00	1.00	$ 24.700.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.700.830,00	=	1,00	$ 24.700.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.700.830,00
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1.00	$ 9.880.332,00	$ 9.880.332,00	1.00	$ 9.880.332,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.880.332,00	=	1,00	$ 9.880.332,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.880.332,00
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-6 Lts Bifasico	un	2.00	$ 944.229,00	$ 1.888.458,00	2.00	$ 1.888.458,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.888.458,00	=	2,00	$ 1.888.458,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.888.458,00
3300011	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Q 5 lps incl. Tanqu de entrada 2 Bmbs descendentes, 2 ascendentes, microtubulares centrifuga sedimentacion, filtracion Q=240 m3/m3/dia	un	1.00	$ 31.513.416,00	$ 31.513.416,00	1.00	$ 31.513.416,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.513.416,00	=	1,00	$ 31.513.416,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.513.416,00
Subtotal						$ 167.621.825,00		$ 167.621.825,00							$ 167.621.825,00			$ 167.621.825,00							$ 167.621.825,00
B7	41.00.00	OTROS																							
60001	41.00.01	TALANQUERAS	un	3.00	$ 4.521.445,00	$ 13.564.335,00	3.00	$ 13.564.335,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 13.564.335,00	=	3,00	$ 13.564.335,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 13.564.335,00
Subtotal						$ 13.564.335,00		$ 13.564.335,00							$ 13.564.335,00			$ 13.564.335,00							$ 13.564.335,00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																							
		SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION																							
CAP 39.00	INP 156	UNIDAD VENTILACION MORGUE, CAUDAL 1870 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 81.523.000,00				1,00	$ 81.523.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 81.523.000,00	=	1,00	$ 81.523.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 81.523.000,00
CAP 39.00	INP 157	UNIDAD VENTILACION ALMACEN, CAUDAL 1558 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 38.912.409,00				1,00	$ 38.912.409,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.912.409,00	=	1,00	$ 38.912.409,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.912.409,00
CAP 39.00	INP 158	UNIDAD VENTILACION COMEDOR CAUDAL 3102 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTFRESH	un		$ 43.979.787,00				1,00	$ 43.979.787,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.979.787,00	=	1,00	$ 43.979.787,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.979.787,00
CAP 39.00	INP 159	UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTRESH	un		$ 20.138.328,00				1,00	$ 20.138.328,00	0	$ -	+	1,00	$ 20.138.328,00	=	1,00	$ 20.138.328,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 20.138.328,00
CAP 39.00	INP 160	UNIDAD VENTILACION COCINA, CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTRESH	un		$ 43.138.214,00				1,00	$ 43.138.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.138.214,00		1,00	$ 43.138.214,00		$ -		$ -		1,00	$ 43.138.214,00
CAP 39.00	INP 161	UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS, CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO MARCA CONFORTRESH	un		$ 38.912.409,00				1,00	$ 38.912.409,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.912.409,00		1,00	$ 38.912.409,00		$ -		$ -		1,00	$ 38.912.409,00
CAP 39.00	INP 162	UNIDAD VENTILACION LABORATORIO- RADIOLOGIA CAUDAL 1578 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 37.193.699,00				1,00	$ 37.193.699,00	0	$ -	+	1,00	$ 37.193.699,00	=	1,00	$ 37.193.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 37.193.699,00
CAP 39.00	INP 163	UNIDAD VENTILACION FARMACIA, CAUDAL 1298 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 38.939.457,00				1,00	$ 38.939.457,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.939.457,00	=	1,00	$ 38.939.457,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.939.457,00
CAP 39.00	INP 164	UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION, CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO	un		$ 45.767.636,00				1,00	$ 45.767.636,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.767.636,00	=	1,00	$ 45.767.636,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 45.767.636,00
CAP 39.00	INP 165	UNIDAD VENTILACION URGENCIAS, CAUDAL 3429 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 54.338.419,00				1,00	$ 54.338.419,00	0	$ -	+	1,00	$ 54.338.419,00	=	1,00	$ 54.338.419,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 54.338.419,00
CAP 39.00	INP 166	UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS CAUDAL 2600CFM, FILTRACION MERV8/HEPA ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 67.030.994,00				1,00	$ 67.030.994,00	0	$ -	+	1,00	$ 67.030.994,00		1,00	$ 67.030.994,00		$ -		$ -		1,00	$ 67.030.994,00
CAP 39.00	INP 167	UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 41.671.514,00				1,00	$ 41.671.514,00	0	$ -	+	1,00	$ 41.671.514,00	=	1,00	$ 41.671.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 41.671.514,00
		SISTEMA VRF																							
CAP 39.00	INP 168	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 114.600 BTU REF AM120CXV	un		$ 51.051.000,00				1,00	$ 51.051.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 51.051.000,00		1,00	$ 51.051.000,00		$ -		$ -		1,00	$ 51.051.000,00
CAP 39.00	INP 169	UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 95500REF AM100CX	un		$ 44.506.000,00				1,00	$ 44.506.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.506.000,00	=	1,00	$ 44.506.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.506.000,00
CAP 39.00	INP 170	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 153.500 BTU REF AM160CXV	un		$ 72.292.500,00				2,00	$ 144.585.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 144.585.000,00	=	2,00	$ 144.585.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 144.585.000,00
CAP 39.00	INP 171	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 249 400 BTU BIG CAPACITY REF AM260CXVAJC/AZ	un		$ 94.962.000,00				2,00	$ 189.924.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 189.924.000,00	=	2,00	$ 189.924.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 189.924.000,00
CAP 39.00	INP 172	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 210.200 BTU REF AM200CXVAJC/AZ	un		$ 88.298.000,00				1,00	$ 88.298.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 88.298.000,00	=	1,00	$ 88.298.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 88.298.000,00
CAP 39.00	INP 173	PARED OMD WIND FREE 9.800 BTU REF AM028TNVDKH/EU	un		$ 5.197.800,00				1,00	$ 5.197.800,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.197.800,00	=	1,00	$ 5.197.800,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.197.800,00
CAP 39.00	INP 174	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-480V/60HZ/3Ø COOLING ONLY36.8000 BTU BIG CAPACITY REF AM340CXVAJC/AZ	un		$ 113.883.000,00				1,00	$ 113.883.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 113.883.000,00	=	1,00	$ 113.883.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 113.883.000,00
CAP 39.00	INP 175	PARED OMD WIND FREE 7.500 BTU REF AM022TNVDKH/EU	un		$ 5.418.070,00				4,00	$ 21.672.280,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.672.280,00	=	4,00	$ 21.672.280,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 21.672.280,00
CAP 39.00	INP 176	PARED OMD WIND FREE 12.000 BTU REF AM028TNVDKH/EU	un		$ 6.803.090,00				6,00	$ 40.818.540,00	0	$ -	+	6,00	$ 40.818.540,00	=	6,00	$ 40.818.540,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 40.818.540,00
CAP 39.00	INP 177	PARED OMD WIND FREE 29.000 BTU REF AM082TNVDKH/EU	un		$ 7.676.095,00				1,00	$ 7.676.095,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.676.095,00	=	1,00	$ 7.676.095,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.676.095,00
CAP 39.00	INP 178	CASSETTE 1 VIA OPCION WIND FREE 9.500 BTU REF AM009BN1DCH/AZ	un		$ 4.348.303,00				1,00	$ 4.348.303,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.348.303,00	=	1,00	$ 4.348.303,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.348.303,00
CAP 39.00	INP 179	CASSETTE 1 VIA OPCION WIND FREE 24.200 BTU REF AM024BN1DCH/AZ	un		$ 6.532.505,00				9,00	$ 58.792.545,00	0	$ -	+	9,00	$ 58.792.545,00	=	9,00	$ 58.792.545,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 58.792.545,00
CAP 39.00	INP 180	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 30.000 BTU REF AM030BN4DCH/AA	un		$ 6.738.511,00				5,00	$ 33.697.555,00	0	$ -	+	5,00	$ 33.697.555,00	=	5,00	$ 33.697.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 33.697.555,00
CAP 39.00	INP 181	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF AM018BN4DCH/AA	un		$ 5.876.815,00				6,00	$ 35.260.890,00	0	$ -	+	6,00	$ 35.260.890,00	=	6,00	$ 35.260.890,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 35.260.890,00
CAP 39.00	INP 182	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF AM024BN4DCH/AA	un		$ 6.027.588,00				1,00	$ 6.027.588,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.027.588,00	=	1,00	$ 6.027.588,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.027.588,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES			MENORES							MAYORES			MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP. 183	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF AM048NN4DCH/AA	un		$ 7.538.650,00				1,00	$ 7.538.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.538.650,00	+	1,00	$ 7.538.650,07		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.538.650,00
CAP 39.00	INP. 184	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF AM007NN1DCH/AZ	un		$ 4.257.378,00				1,00	$ 4.257.378,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.257.378,00	+	1,00	$ 4.257.378,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.257.378,00
CAP 39.00	INP. 185	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF AM012NN1DCH/AZ	un		$ 4.784.067,00				1,00	$ 4.784.067,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.784.067,00	+	1,00	$ 4.784.067,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.784.067,00
CAP 39.00	INP. 186	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU REF AM170TN4DR/HEA	un		$ 8.358.760,00				3,00	$ 25.076.280,00	0	$ -	+	3,00	$ 25.076.280,00	+	3,00	$ 25.076.280,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 25.076.280,00
CAP 39.00	INP. 187	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF PCI18WFMAN	un		$ 1.204.675,00				11,00	$ 13.253.625,00	0	$ -	+	11,00	$ 13.253.625,00	+	11,00	$ 13.253.625,00		$ -		$ -	+	11,00	$ 13.253.625,00
CAP 39.00	INP. 188	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF PCI7WFMAN	un		$ 1.166.319,00				3,00	$ 3.498.957,00	0	$ -	+	3,00	$ 3.498.957,00	+	3,00	$ 3.498.957,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 3.498.957,00
CAP 39.00	INP. 189	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF PCI4NUFMAN	un		$ 1.428.000,00				7,00	$ 9.996.000,00	0	$ -	+	7,00	$ 9.996.000,00	+	7,00	$ 9.996.000,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 9.996.000,00
CAP 39.00	INP. 190	FAN COIL DUCTO HSP 76.800 BTU REF AM076FNHDCH/AA	un		$ 21.718.869,00				2,00	$ 43.437.378,00	0	$ -	+	2,00	$ 43.437.378,00	+	2,00	$ 43.437.378,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 43.437.378,00
CAP 39.00	INP. 191	FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF AM096FNHDCH/AA	un		$ 26.989.356,00				2,00	$ 53.978.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 53.978.712,00	+	2,00	$ 53.978.712,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 53.978.712,00
CAP 39.00	INP. 192	FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF AM042ANHPKH/AZ	un		$ 10.948.000,00				1,00	$ 10.948.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.948.000,00	+	1,00	$ 10.948.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.948.000,00
CAP 39.00	INP. 193	FAN COIL DUCTO HSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF AM054ANMDCH/AZ	un		$ 10.943.029,00				1,00	$ 10.943.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.943.029,00	+	1,00	$ 10.943.029,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.943.029,00
CAP 39.00	INP. 194	FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF AM024ANHPKH/AZ	un		$ 7.833.356,00				2,00	$ 15.666.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 15.666.712,00	+	2,00	$ 15.666.712,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 15.666.712,00
CAP 39.00	INP. 195	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF PCI4NUFMAN	un		$ 1.204.875,00				10,00	$ 12.048.750,00	0	$ -	+	10,00	$ 12.048.750,00	+	10,00	$ 12.048.750,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 12.048.750,00
		UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS								$ -		$ -	+			+				$ -		$ -	+		
CAP 39.00	INP. 196	UMA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION. CAUDAL 900 CFM. FILTRACION MERV8/MERV11 ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ CAIDA DE PRESION EXTERNA 0.7 INCA, PARED SENCILLA USO EXTERIUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8.5 X - 3128 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ ON, INCLUYE VARIACION DE VELOCIDAD INCLUYE 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (38.000 BTU/H) ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ	un		$ 69.820.000,00				1,00	$ 69.820.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 69.820.000,00	+	1,00	$ 69.820.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 69.820.000,00
CAP 39.00	INP. 197	UNA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8.5 X - 3128 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ, INCLUYE UNIDAD CONDENSADORA DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTU/H), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 149.323.000,00				1,00	$ 149.323.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 149.323.000,00	+	1,00	$ 149.323.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 149.323.000,00
CAP 39.00	INP. 198	UNA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 11.5 X - 5481 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ INCLUYE 3 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTU/H) ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 138.420.550,00				1,00	$ 138.420.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 138.420.550,00	+	1,00	$ 138.420.550,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 138.420.550,00
CAP 39.00	INP. 199	UNA 19 CIRUGIA PASILLOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 29.5 X - 13512 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ. INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL CAPACIDAD 7 5TR (60.000 BTU/H). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION	un		$ 253.098.740,00				1,00	$ 253.098.740,00	0	$ -	+	1,00	$ 253.098.740,00	+	1,00	$ 253.098.740,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 253.098.740,00
CAP 39.00	INP. 200	UNA11 UNIDAD CIRUGIA TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 23.3 X - 11578 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DO. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11 SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACIÓN: INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 2.4 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: [illegible]	un		$ 238.589.400,00				1,00	$ 238.589.400,00	0	$ -	+	1,00	$ 238.589.400,00	+	1,00	$ 238.589.400,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 238.589.400,00
CAP 39.00	INP. 201	UNA12 UNIDAD CIRUGIA TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 23.3 X - 10412. SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DO. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1.4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X16 MOTOR: 7.5 HP, CANT. MOTORES:	un		$ 230.834.389,00				1,00	$ 230.834.389,00	0	$ -	+	1,00	$ 230.834.389,00	+	1,00	$ 230.834.389,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 230.834.389,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES									MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39.00	INP 202	[illegible] AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 29.5 X - 11879, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ. CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 06 FPI 08 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES [illegible]	un			$ 282.804.214,00			1,00	$ 282.804.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00	+	1,00	$ 282.804.214,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00
CAP 39.00	INP 203	[illegible] TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 3 9 X - 1080 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ. CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 14 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1 6 TIPO DE VENTILACION PLENUM FAN, BLOWER NO APLICA [illegible]	un			$ 101.864.280,00			1,00	$ 101.864.280,00	0	$ -	+	1,00	$ 101.864.280,00	+	1,00	$ 101.864.280,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 101.864.280,00
CAP 39.00	INP 204	[illegible] CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 4 5 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ. CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1 5 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO BLOWER MOTOR CANT [illegible]	un			$ 150.262.500,00			1,00	$ 150.262.500,00	0	$ -	+	1,00	$ 150.262.500,00	+	1,00	$ 150.262.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 150.262.500,00
CAP 39.00	INP 205	[illegible] CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8.5 X - 3513 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ. CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 13 SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 08 FPI 09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION PLENUM FAN, BLOWER NO APLICA [illegible]	un			$ 141.584.200,00			1,00	$ 141.584.200,00	0	$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00	+	1,00	$ 141.584.200,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00
CAP 39.00	INP 206	[illegible] ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 8 0 X - 3038 SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No FILAS 06 FPI 11 MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO, BLOWER MOTOR CANT MOTORES 1: MODULO DE POST FILTRO [illegible]	un			$ 132.458.750,00			1,00	$ 132.458.750,00	0	$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00	+	1,00	$ 132.458.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00
CAP 39.00	INP 207	[illegible] TRATAMIENTO DE AIRE FALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO UTA 3 0 X - 1500, SUMINISTRO DE ENERGIA 440V/3PH/60HZ. CONTIENE ACCESO Y CONEXIONES DD SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11 No. FILAS FPI MODULO DE VENTILACION INCLUYE CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER 1.5 TIPO DE VENTILACION PLENUM FAN, BLOWER NO APLICA, MOTOR GR31C ZIO DC CR, CANT MOTORES 1: MODULO DE [illegible]	un			$ 138.420.350,00			2,00	$ 276.841.100,00	0	$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00	+	2,00	$ 276.841.100,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00
		AREA SALAS DE ESPERA								$ -		$ -	+			+				$ -		$ -	+		
CAP 39.00	INP 208	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 24 000 BTU	un			$ 6.597.830,00			1,00	$ 6.597.830,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00	+	1,00	$ 6.597.830,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00
CAP 39.00	INP 209	CASSETTE 4 VIAS OPCION WIND FREE 36 000 BTU	un			$ 8.270.780,00			3,00	$ 24.812.340,00	0	$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00	+	3,00	$ 24.812.340,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00
CAP 39.00	INP 210	D OMD WIND FREE 12 300 BTU	un			$ 5.793.029,00			1,00	$ 5.793.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00	+	1,00	$ 5.793.029,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00
CAP 39.00	INP 211	PARED OMD WIND FREE 23.200 BTU	un			$ 4.004.125,00			1,00	$ 4.004.125,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00	+	1,00	$ 4.004.125,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00
CAP 39.00	INP 212	TECHO 47.800 BTU	un			$ 7.249.500,00			2,00	$ 14.499.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00	+	2,00	$ 14.499.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00
Subtotal										$ 3.814.319.449,00								$ 3.814.319.449,00							$ 3.814.319.449,00
		SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)				$ 3.144.151.835,00		$ 3.144.151.835,00		$ 3.814.319.449,00		$ -1.653.136.852,00			$ 5.305.331.432,00			$ 5.305.331.432,00							$ 5.305.331.432,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A.			DESCRIPCION		PORCENTAJE																			
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso			I.V.A		I.V.A.=	19.00%																		
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%)			TOTAL		I.V.A.=	19.00%																		
F1	42.00.00	AMUEBLAMIENTO																						
1014	42.00.01	OA 2.1: PUESTOS DE TRABAJO en L: 1.20m x 1.50 m: Superficie Laminada 1.20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + falca en melamina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 modulo de servicios frente metalico 2M1A 3 gavetas	un	31.00	$ 1.639.860.00	$ 50.829.460.00			31.00	$ 50.829.460.00		$ -		31.00	$ 50.829.460.00	=	31.00	$ 50.829.460.00		$ -		$ -		31.00	$ 50.829.460.00
1018	42.00.02	OA 2.4: MESA DE JUNTAS DE 3.30 M X 1.20 M Superficie Laminada 3.30 m x 1.20 m en 25 mm. Base porto soldado tubular cuadrado. Grommets para conectividad	un	1.00	$ 1.396.863.00	$ 1.396.863.00			1.00	$ 1.396.863.00		$ -		1.00	$ 1.396.863.00	=	1.00	$ 1.396.863.00		$ -		$ -		1.00	$ 1.396.863.00
1020	42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm. Base pedestal fija pintada	un	6.00	$ 646.086.00	$ 3.876.516.00			6.00	$ 3.876.516.00		$ -		6.00	$ 3.876.516.00	=	6.00	$ 3.876.516.00		$ -		$ -		6.00	$ 3.876.516.00
1023	42.00.04	OA 1.3 SILLA OPERATIVA. Espaldar alto con asiento, Tapizado espaldar y asiento en avio verdoso lavable para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas. Sin brazos	un	119.00	$ 559.746.00	$ 66.609.774.00			119.00	$ 66.609.774.00		$ -		119.00	$ 66.609.774.00	=	119.00	$ 66.609.774.00		$ -		$ -		119.00	$ 66.609.774.00
1024	42.00.05	OA 1.5 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10.00	$ 254.021.00	$ 2.540.210.00			10.00	$ 2.540.210.00		$ -		10.00	$ 2.540.210.00	=	10.00	$ 2.540.210.00		$ -		$ -		10.00	$ 2.540.210.00
1025	42.00.06	OA 1.5 TANDEM TRES PUESTOS: monocoincha plastica en diferentes colores. Base pintada negra. Tandem de 3 sillas	un	34.00	$ 740.438.00	$ 25.174.892.00			34.00	$ 25.174.892.00		$ -		34.00	$ 25.174.892.00	=	34.00	$ 25.174.892.00		$ -		$ -		34.00	$ 25.174.892.00
1026	42.00.07	OA 1.2 SILLA INTERLOCUTORA Monocoincha plastica. Base 4 apoyos pintada negra	un	73.00	$ 113.535.00	$ 8.289.555.00			73.00	$ 8.069.055.00		$ -		73.00	$ 8.069.055.00	=	73.00	$ 8.069.055.00		$ -		$ -		73.00	$ 8.069.055.00
1027	42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERÍA MY WAY Monocoincha plastica de colores	un	24.00	$ 236.453.00	$ 5.674.872.00			24.00	$ 5.674.872.00		$ -		24.00	$ 5.674.872.00	=	24.00	$ 5.674.872.00		$ -		$ -		24.00	$ 5.674.872.00
1029	42.00.09	OA 1.8 SOFÁ LOLA 2 PUESTOS. Tapizado en wine a. Base pintada	un	17.00	$ 1.133.406.00	$ 19.267.902.00			17.00	$ 19.267.902.00		$ -		17.00	$ 19.267.902.00	=	17.00	$ 19.267.902.00		$ -		$ -		17.00	$ 19.267.902.00
1030	42.00.10	OA 1.6 POLTRONA 1 PUESTO Tapizado en wine a. base pintada	un	49.00	$ 439.935.00	$ 21.556.815.00			49.00	$ 21.556.815.00		$ -		49.00	$ 21.556.815.00	=	49.00	$ 21.556.815.00		$ -		$ -		49.00	$ 21.556.815.00
1031	42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1 CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO. Superficie Laminada 1.50 m x 0.90 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm + falca frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno. 2 Base porto soldado + 1 chambrana de soporte. Medidas: 1.50 x 60 + modulo de almacenamiento 2M1A 3 gavetas cuerpo y frente metalico de 30cm de frente	un	1.00	$ 3.785.904.00	$ 3.785.904.00			1.00	$ 3.785.904.00		$ -		1.00	$ 3.785.904.00	=	1.00	$ 3.785.904.00		$ -		$ -		1.00	$ 3.785.904.00
1032	42.00.12	OA 3.1: LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METALICAS frente 60 cm x 1.56 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metalicas con aro para candado. Candado local: 6	un	10.00	$ 818.969.00	$ 8.189.690.00			10.00	$ 8.189.690.00		$ -		10.00	$ 8.189.690.00	=	10.00	$ 8.189.690.00		$ -		$ -		10.00	$ 8.189.690.00
1033	42.00.13	OA 1.7 SOFÁ SENCILLO UN PUESTO	un	4.00	$ 740.438.00	$ 2.961.752.00			4.00	$ 2.961.752.00		$ -		4.00	$ 2.961.752.00	=	4.00	$ 2.961.752.00		$ -		$ -		4.00	$ 2.961.752.00
1035	42.00.14	OA 1.9 SILLAS AUDITORIO 5 PUESTOS	un	5.00	$ 245.010.00	$ 1.225.050.00			5.00	$ 1.225.050.00		$ -		5.00	$ 1.225.050.00	=	5.00	$ 1.225.050.00		$ -		$ -		5.00	$ 1.225.050.00
1036	42.00.15	OA 3.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22.00	$ 879.440.00	$ 19.347.680.00			22.00	$ 19.347.680.00		$ -		22.00	$ 19.347.680.00	=	22.00	$ 19.347.680.00		$ -		$ -		22.00	$ 19.347.680.00
1037	42.00.16	OA 3.2: LOCKERS. CUERPO Y PUERTAS METALICAS frente 60 cm x 1.56 m alto x 30 cm prof. Cuerpo puertas metalicas con aro para candado. Candado local: 4	un	8.00	$ 646.789.00	$ 3.880.734.00			8.00	$ 3.880.734.00		$ -		8.00	$ 3.880.734.00	=	8.00	$ 3.880.734.00		$ -		$ -		8.00	$ 3.880.734.00
1038	42.00.17	OA 4.1 GABINETE 5 NIVELES. ENTREPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14.00	$ 1.755.397.00	$ 24.575.558.00			14.00	$ 24.575.558.00		$ -		14.00	$ 24.575.558.00	=	14.00	$ 24.575.558.00		$ -		$ -		14.00	$ 24.575.558.00
1039	42.00.18	OA 4.2 ESTANTERIA LIVIANA 6Dcms DE FONDO DIM 2 x 0.92 x 0.60 EN LAMINA COLD HOLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7.00	$ 1.225.470.00	$ 8.578.290.00			7.00	$ 8.578.290.00		$ -		7.00	$ 8.578.290.00	=	7.00	$ 8.578.290.00		$ -		$ -		7.00	$ 8.578.290.00
1034	42.00.19	SENALIZACION GENERAL DEL PROYECTO Incl. Senalizacion interior, exterior y storno	un	1.00	$ 119.135.354.00	$ 119.135.354.00			1.00	$ 119.135.354.00		$ -		1.00	$ 119.135.354.00	=	1.00	$ 119.135.354.00		$ -		$ -		1.00	$ 119.135.354.00
Subtotal						$ 396.676.371.00									$ 396.676.371.00			$ 396.676.371.00							$ 396.676.371.00
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA																						
460200	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC 2 Nucleos 2 Subprocesos. Tarjeta de video. Disco duro de 1 Tera	un	78.00	$ 1.352.257.00	$ 105.476.046.00			78.00	$ 105.476.046.00	0	$ -	-78.0	-$ 105.476.046.00	-						$ -		$ -		
460201	43.00.02	IMPRESORA	un	7.00	$ 1.275.500.00	$ 8.935.500.00			7.00	$ 8.935.500.00	0	$ -	-7.0	-$ 8.935.500.00	-						$ -		$ -		
Subtotal						$ 114.411.546.00				$ 114.411.546.00					-$ 114.411.546.00										
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL																						
470502	44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1.00	$ 2.719.500.00	$ 2.719.500.00			1.00	$ 2.719.500.00	0	$ -	-1.0	-$ 2.719.500.00	-						$ -		$ -		
470503	44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	un	2.00	$ 8.555.787.00	$ 17.111.574.00			2.00	$ 17.111.574.00	0	$ -	-2.0	-$ 17.111.574.00	-						$ -		$ -		
470504	44.00.03	BASCULA	un	1.00	$ 633.162.00	$ 633.162.00			1.00	$ 633.162.00	0	$ -	-1.0	-$ 633.162.00	-						$ -		$ -		
470505	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1.00	$ 3.522.400.00	$ 3.522.400.00			1.00	$ 3.522.400.00	0	$ -	-1.0	-$ 3.522.400.00	-						$ -		$ -		
470506	44.00.05	LICUADORA	un	2.00	$ 3.085.800.00	$ 6.171.600.00			2.00	$ 6.171.600.00	0	$ -	-2.0	-$ 6.171.600.00	-						$ -		$ -		
470507	44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	un	1.00	$ 6.164.200.00	$ 6.164.200.00			1.00	$ 6.164.200.00	0	$ -	-1.0	-$ 6.164.200.00	-						$ -		$ -		
470508	44.00.07	LAVADORA	un	1.00	$ 30.821.000.00	$ 30.821.000.00			1.00	$ 30.821.000.00	0	$ -	-1.0	-$ 30.821.000.00	-						$ -		$ -		
470509	44.00.08	SECADORA	un	1.00	$ 26.143.500.00	$ 26.143.500.00			1.00	$ 26.143.500.00	0	$ -	-1.0	-$ 26.143.500.00	-						$ -		$ -		
470510	44.00.09	PLANCHA	un	1.00	$ 19.113.836.00	$ 19.113.836.00			1.00	$ 19.113.836.00	0	$ -	-1.0	-$ 19.113.836.00	-						$ -		$ -		
470511	44.00.10	MAQUINA DE COSER	un	1.00	$ 1.607.095.00	$ 1.607.095.00			1.00	$ 1.607.095.00	0	$ -	-1.0	-$ 1.607.095.00	-						$ -		$ -		
470512	44.00.11	BASCULA	un	2.00	$ 610.305.00	$ 1.220.610.00			2.00	$ 1.220.610.00	0	$ -	-2.0	-$ 1.220.610.00	-						$ -		$ -		
Subtotal						$ 115.228.477.00				$ 115.228.477.00					-$ 115.228.477.00										
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						$ 626.316.394.00				$ 626.316.394.00					-$ 229.640.023.00			$ 396.676.371.00		$ 396.676.371.00					$ 396.676.371.00
		SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)				$ 626.316.394.00				$ 626.316.394.00					-$ 229.640.023.00			$ 396.676.371.00		$ 396.676.371.00					$ 396.676.371.00
		VALOR TOTAL				$ 626.316.394.00				$ 626.316.394.00					-$ 229.640.023.00			$ 396.676.371.00		$ 396.676.371.00					$ 396.676.371.00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A.			DESCRIPCION		PORCENTAJE																			
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al numero entero del peso			I.V.A		I.V.A.=	19.00%																		
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%)			TOTAL		I.V.A.=	19.00%																		
G1	45.00.00	EQUIPOS MÉDICOS																						
490001	45.01.01	AGITADOR DE MAZZINI	un	1.00	$ 758.500.00	$ 758.500.00			1.00	$ 758.500.00		$ -		1.00	$ 758.500.00	=				$ -		$ -		
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	un	1.00	$ 25.900.000.00	$ 25.900.000.00			1.00	$ 25.900.000.00		$ -		1.00	$ 25.900.000.00	=	1.00	$ 25.900.000.00		$ -		$ -	1.00	$ 25.900.000.00
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	un	1.00	$ 21.145.500.00	$ 21.145.500.00			1.00	$ 21.145.500.00		$ -		1.00	$ 21.145.500.00	=	1.00	$ 21.145.500.00		$ -		$ -	1.00	$ 21.145.500.00
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	un	1.00	$ 86.950.000.00	$ 86.950.000.00			1.00	$ 86.950.000.00		$ -		1.00	$ 86.950.000.00	=				$ -		$ -		
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1.00	$ 10.423.730.00	$ 10.423.730.00			1.00	$ 10.423.730.00		$ -		1.00	$ 10.423.730.00	=				$ -		$ -		
490006	45.01.06	BAÑO SEROLOGICO	un	1.00	$ 2.881.784.00	$ 2.881.784.00			1.00	$ 2.881.784.00		$ -		1.00	$ 2.881.784.00	=				$ -		$ -		
490007	45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12.00	$ 1.113.409.00	$ 13.360.908.00			12.00	$ 13.360.908.00		$ -		12.00	$ 13.360.908.00	=				$ -		$ -		
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSION	un	17.00	$ 2.867.500.00	$ 48.747.500.00			17.00	$ 48.747.500.00		$ -		17.00	$ 48.747.500.00	=	17.00	$ 48.747.500.00		$ -		$ -	17.00	$ 48.747.500.00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	un	3,00	$ 12.312.990,00	$ 36.938.970,00	3,00	$ 36.938.970,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 36.938.970,00	+	3,00	$ 36.938.970,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 36.938.970,00
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	un	12,00	$ 7.371.566,00	$ 88.458.792,00	12,00	$ 88.458.996,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 88.458.996,00	-				$ -		$ -	+		
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	un	10,00	$ 4.256.000,00	$ 42.560.000,00	10,00	$ 42.560.000,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 42.560.000,00	-				$ -		$ -	+		
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	un	12,00	$ 5.522.250,00	$ 66.267.000,00	12,00	$ 66.267.000,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 66.267.000,00	-				$ -		$ -	+		
490013	45.01.13	CAMILLA PLIA TIPO DIVAN	un	12,00	$ 777.277,00	$ 9.327.324,00	12,00	$ 9.327.324,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 9.327.324,00	-				$ -		$ -	+		
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	un	7,00	$ 1.633.990,00	$ 11.437.930,00	7,00	$ 12.636.990,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 12.636.990,00	-				$ -		$ -	+		
490015	45.01.15	CAVITRON	un	2,00	$ 1.341.250,00	$ 2.682.500,00	2,00	$ 2.682.500,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 2.682.500,00	+	2,00	$ 2.682.500,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 2.682.500,00
490018	45.01.18	CENTRIFUGA	un	2,00	$ 23.125.000,00	$ 46.250.000,00	2,00	$ 46.250.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 46.250.000,00	+	2,00	$ 46.250.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 46.250.000,00
490017	45.01.17	COMPRESOR	un	2,00	$ 1.748.250,00	$ 3.496.500,00	2,00	$ 3.496.500,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 3.496.500,00	-				$ -		$ -	+		
490018	45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	un	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00	+	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00
490019	45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	un	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00	+	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.452.942,00
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	un	1,00	$ 1.994.311,00	$ 1.994.311,00	1,00	$ 1.994.311,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.994.311,00	+	1,00	$ 1.994.311,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.994.311,00
490021	45.01.21	CRIOBISTURI	un	4,00	$ 21.321.250,00	$ 85.285.000,00	4,00	$ 85.285.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 85.285.000,00	+	4,00	$ 85.285.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 85.285.000,00
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	un	1,00	$ 84.360.000,00	$ 84.360.000,00	1,00	$ 84.360.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 84.360.000,00	-				$ -		$ -	+		
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	un	6,00	$ 1.109.479,00	$ 6.656.868,00	6,00	$ 6.656.868,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 6.656.868,00	+	6,00	$ 6.656.868,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 6.656.868,00
490024	45.01.24	ECOGRAFO	un	1,00	$ 91.297.499,00	$ 91.297.499,00	1,00	$ 91.297.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 91.297.499,00	+	1,00	$ 91.297.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 91.297.499,00
490025	45.01.25	ELECTROBISTURI	un	1,00	$ 24.327.500,00	$ 24.327.500,00	1,00	$ 24.327.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.327.500,00	+	1,00	$ 24.327.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.327.500,00
490026	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	un	2,00	$ 4.191.656,00	$ 8.383.312,00	2,00	$ 8.383.312,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 8.383.312,00	-				$ -		$ -	+		
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	un	12,00	$ 3.675.034,00	$ 44.100.408,00	12,00	$ 44.100.408,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 44.100.408,00	-				$ -		$ -	+		
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	un	3,00	$ 2.654.750,00	$ 7.964.250,00	3,00	$ 7.964.250,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 7.964.250,00	+	3,00	$ 7.964.250,00		$ -		$ -	+	3,00	$ 7.964.250,00
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	un	1,00	$ 253.782.550,00	$ 253.782.550,00	1,00	$ 253.782.550,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 253.782.550,00	-				$ -		$ -	+		
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	un	1,00	$ 12.469.000,00	$ 12.469.000,00	1,00	$ 12.469.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 12.469.000,00	-				$ -		$ -	+		
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO	un	1,00	$ 17.112.499,00	$ 17.112.499,00	1,00	$ 17.112.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.112.499,00	+	1,00	$ 17.112.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.112.499,00
490032	45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	un	38,00	$ 245.125,00	$ 9.314.750,00	38,00	$ 9.314.750,00		$ -		$ -	+	38,00	$ 9.314.750,00	+	38,00	$ 9.314.750,00		$ -		$ -	+	38,00	$ 9.314.750,00
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	un	22,00	$ 599.482,00	$ 13.967.944,00	22,00	$ 12.967.944,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 12.967.944,00	+	22,00	$ 12.967.944,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 12.967.944,00
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	un	2,00	$ 203.033,00	$ 406.066,00	2,00	$ 406.066,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 406.066,00	-				$ -		$ -	+		
490035	45.01.35	GLUCOMETRO	un	10,00	$ 239.781,00	$ 2.397.810,00	10,00	$ 2.397.810,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 2.397.810,00	-				$ -		$ -	+		
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	un	1,00	$ 4.808.905,00	$ 4.808.905,00	1,00	$ 4.808.905,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.808.905,00	+	1,00	$ 4.808.905,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.808.905,00
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	un		$ 19.642.304,00					$ -		$ -	+			+				$ -		$ -	+		
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	un	1,00	$ 32.240.384,00	$ 32.240.384,00	1,00	$ 32.240.384,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 32.240.384,00	-				$ -		$ -	+		
490039	45.01.39	KIT MICROPIPETAS	un	2,00	$ 3.405.721,00	$ 6.811.442,00	2,00	$ 6.811.442,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 6.811.442,00	+	2,00	$ 6.811.442,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 6.811.442,00
490040	45.01.40	LAMPARA CIELITICA	un	1,00	$ 47.905.750,00	$ 47.905.750,00	1,00	$ 47.905.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 47.905.750,00	-				$ -		$ -	+		
490041	45.01.41	LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE	un	1,00	$ 32.560.000,00	$ 32.560.000,00	1,00	$ 32.560.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 32.560.000,00	-				$ -		$ -	+		
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	un	2,00	$ 21.219.500,00	$ 42.439.000,00	2,00	$ 42.439.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 42.439.000,00	-				$ -		$ -	+		
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	un	12,00	$ 2.747.250,00	$ 32.967.000,00	12,00	$ 32.967.000,00		$ -		$ -	+	12,00	$ 32.967.000,00	-				$ -		$ -	+		
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	un	2,00	$ 314.500,00	$ 629.000,00	2,00	$ 629.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 629.000,00	-				$ -		$ -	+		
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	un	4,00	$ 2.421.860,00	$ 9.686.800,00	4,00	$ 9.686.800,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 9.686.800,00	-				$ -		$ -	+		
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	un	1,00	$ 44.298.249,00	$ 44.298.249,00	1,00	$ 44.298.249,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 44.298.249,00	-				$ -		$ -	+		
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	un	1,00	$ 10.741.119,00	$ 10.741.119,00	1,00	$ 10.741.119,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.741.119,00	-				$ -		$ -	+		
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	un	1,00	$ 38.942.500,00	$ 38.942.500,00	1,00	$ 38.942.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 38.942.500,00	-				$ -		$ -	+		
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	un	1,00	$ 4.023.750,00	$ 4.023.750,00	1,00	$ 4.023.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.023.750,00	-				$ -		$ -	+		
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	un	1,00	$ 24.968.000,00	$ 24.968.000,00	1,00	$ 24.968.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 24.968.000,00	-				$ -		$ -	+		
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	un	9,00	$ 6.442.050,00	$ 57.978.450,00	9,00	$ 57.978.450,00		$ -		$ -	+	9,00	$ 57.978.450,00	-				$ -		$ -	+		
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	un	1,00	$ 11.869.950,00	$ 11.869.950,00	1,00	$ 11.869.950,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 11.869.950,00	-				$ -		$ -	+		
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	un	2,00	$ 2.034.998,00	$ 4.069.996,00	2,00	$ 4.069.998,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 4.069.998,00	+	2,00	$ 4.069.998,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 4.069.998,00
490054	45.01.54	PESA BEBE	un	4,00	$ 1.113.409,00	$ 4.453.636,00	4,00	$ 4.453.636,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 4.453.636,00	-				$ -		$ -	+		
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	un	4,00	$ 666.000,00	$ 2.664.000,00	4,00	$ 2.664.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 2.664.000,00	-	4,00	$ 2.664.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 2.664.000,00
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	un	4,00	$ 305.250,00	$ 1.221.000,00	4,00	$ 1.221.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 1.221.000,00	-	4,00	$ 1.221.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 1.221.000,00
490057	45.01.57	PULSIOMETRO	un	10,00	$ 1.671.871,00	$ 15.718.710,00	10,00	$ 15.718.710,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 15.718.710,00	-	10,00	$ 15.718.710,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 15.718.710,00
490058	45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	un	1,00	$ 9.055.750,00	$ 9.055.750,00	1,00	$ 9.055.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 9.055.750,00	-				$ -		$ -	+		
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	un	1,00	$ 10.435.110,00	$ 10.435.110,00	1,00	$ 10.435.110,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.435.110,00	-				$ -		$ -	+		
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	un	1,00	$ 25.252.499,00	$ 25.252.499,00	1,00	$ 25.252.499,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 25.252.499,00	-				$ -		$ -	+		
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.585.000,00	-				$ -		$ -	+		
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	un	1,00	$ 10.435.110,00	$ 10.435.110,00	1,00	$ 10.435.110,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 10.435.110,00	-				$ -		$ -	+		
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	un	1,00	$ 297.650.000,00	$ 297.650.000,00	1,00	$ 297.650.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 297.650.000,00	-				$ -		$ -	+		
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	un	1,00	$ 3.200.500,00	$ 3.200.500,00	1,00	$ 3.200.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 3.200.500,00	-				$ -		$ -	+		
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	un	6,00	$ 572.390,00	$ 3.434.340,00	6,00	$ 3.434.340,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 3.434.340,00	-				$ -		$ -	+		
490066	45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	un	6,00	$ 1.210.825,00	$ 7.264.950,00	6,00	$ 7.264.950,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 7.264.950,00	+	6,00	$ 7.264.950,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 7.264.950,00
490067	45.01.67	SUCCIONADOR	un	4,00	$ 1.137.750,00	$ 4.551.000,00	4,00	$ 4.551.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 4.551.000,00	-				$ -		$ -	+		
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	un	5,00	$ 2.377.455,00	$ 11.887.275,00	5,00	$ 11.887.275,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 11.887.275,00	+	5,00	$ 11.887.275,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 11.887.275,00
490069	45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	un	14,00	$ 1.257.497,00	$ 17.604.958,00	14,00	$ 17.604.958,00		$ -		$ -	+	14,00	$ 17.604.958,00	-				$ -		$ -	+	14,00	$ 17.604.958,00
490070	45.01.70	TERMOHIGROMETRO	un	4,00	$ 248.881,00	$ 995.524,00	4,00	$ 995.524,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 995.524,00	-				$ -		$ -	+		
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 226.091,00	$ 226.091,00	1,00	$ 226.091,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 226.091,00	-				$ -		$ -	+		
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	un	1,00	$ 1.692.750,00	$ 1.692.750,00	1,00	$ 1.692.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.692.750,00	+	1,00	$ 1.692.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.692.750,00
490073	45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	un	2,00	$ 10.864.403,00	$ 21.728.806,00	2,00	$ 21.728.806,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 21.728.806,00	-				$ -		$ -	+		
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	un	1,00	$ 6.287.484,00	$ 6.287.484,00	1,00	$ 6.287.484,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.287.484,00	-	1,00	$ 6.287.484,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.287.484,00
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	un	1,00	$ 17.806.250,00	$ 17.806.250,00	1,00	$ 17.806.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.806.250,00	+	1,00	$ 17.806.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 17.806.250,00
490076	45.01.76	VITRINA DE BIOSEGURIDAD	un	1,00	$ 19.648.388,00	$ 19.648.388,00	1,00	$ 19.648.388,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 19.648.388,00	+	1,00	$ 19.648.388,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 19.648.388,00
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	un	1,00	$ 2.421.860,00	$ 2.421.860,00	1,00	$ 2.421.860,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.421.860,00	+	1,00	$ 2.421.860,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.421.860,00
490078	45.01.78	PULSIOMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 1.571.871,00	$ 1.571.871,00	1,00	$ 1.571.871,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.571.871,00	+	1,00	$ 1.571.871,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.571.871,00
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	un	33,00	$ 1.341.250,00	$ 44.261.250,00	33,00	$ 44.261.250,00		$ -		$ -	+	33,00	$ 44.261.250,00	-	33,00	$ 44.261.250,00		$ -		$ -	+	33,00	$ 44.261.250,00
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	un	1,00	$ 12.829.750,00	$ 12.829.750,00	1,00	$ 12.829.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 12.829.750,00	-	1,00	$ 12.829.750,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 12.829.750,00
490081	45.01.81	CUERPO TENS	un	1,00	$ 2.044.250,00	$ 2.044.250,00	1,00	$ 2.044.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.044.250,00	-	1,00	$ 2.044.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.044.250,00
INP 213		Agitador Magnetico Orbital Tipo Mezclrx, Movimiento: 10–20 mm. Velocidad: 50–250 RPM, Display LCD/LED con Registro de Velocidad y Tiempo Temporizador 1–999 min. Capacidad de Carga 2–3 kg. Peso 3–3.5 kg. Alimentacion Red Electrica	un		$ 6.597.380,00								+	1,00	$ 6.597.380,00	+	1,00	$ 6.597.380,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.597.380,00
INP 214		Autoclave de 96 L o Mayor, Camara Inox 304 2100 L, Pantalla Tactil Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estandar Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C Sistema de Vacio Venturi o Anillo Hidraulico con Deposito, Ahorro y Depositos de Aguas Independientes, Generador de Vapor, CPU, Control Analogico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento 46 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/MEN265/OEPICE, Accesorios Carretas/Cestas/Carros/Estanteria/Cerraduras, Memoria 4200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorizacion de Distribución	un		$ 227.965.886,76								+			+			+	1,00	$ 227.965.887,00	0	$ -	+	1,00	$ 227.965.887,00
INP 215		Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick Bomba de Vacio, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min. Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control Impresora y Transmisión de Datos	un		$ 43.870.917,50								+			+			+	1,00	$ 43.870.918,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.870.918,00
INP 216		Baño Serologico en Acero Inoxidable #3 L, Control y Temporizador Digital Sensor y Termometro Externo, Rango 0–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 10.345.860,00								+	1,00	$ 10.345.860,00	+				$ -		$ -	+	1,00	$ 10.345.860,00
INP 217		Bascula Digital para Adulto Grado Medico con Tallimetro Integrado, Capacidad 220 kg/500 lb, Resolucion 0.1 kg/0.2 lb, Pantalla Digital, Alimentacion con Bateria y/o Adaptador, Rango de Talla 2000 cm, Funciones Bmi,Auto-zero,Hold, IMC, Accesorios con Adaptador y Baterias	un		$ 4.645.760,00								+	12,00	$ 55.749.120,00					$ -		$ -	+	12,00	$ 55.749.120,00

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
								MAYORES		MENORES							MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 218		Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP. Barandas ABS con Seguro Control Eléctrico con Controles en Baranda. Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°. Freno Central. Dimensiones 200×110 cm aprox. Soporte para Alfa y Bolsa de Drenaje. Colchón Antiúlcera Antiescaras. Fabricación en Acero y Bateria de Respaldo	un		$ 111.130.546,00								+				12,00	$ 133.566.552,00	0	$ -	-	+	12,00	$ 133.566.552,00
INP 219		Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidráulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posición ±12°. Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Protección Antigolpes, Soporte para Kit de Suero/Oxígeno y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad, Repelente–Lavable–Libre de Látex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epóxico Antioxidante	un		$ 15.565.230,00								+	10,00	$ 155.652.300,00					$ -		$ -	-	10,00	$ 155.652.300,00
INP 220		Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecanicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacteriales de 5" (min. dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxigeno, Alfa Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostatica	un		$ 22.934.516,00								+	12,00	$ 264.414.192,00					$ -		$ -	-	12,00	$ 264.414.192,00
INP 221		Camilla Tipo Dvan de Dos Planos (Pvp y Mevi). Carga ≥100 kg, Respaldo Reclinable con Bisagra Tipo Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostatica	un		$ 1.970.800,00								+	12,00	$ 18.849.600,00					$ -		$ -	-	12,00	$ 18.849.600,00
INP 222		Camilla tipo Dvan Ginecológico de 3 Planos, Operacion: Mecanica/Neumatica. Respaldo y Piecero Regulables, Estructura Metalica Tubular con Pintura Electrostatica, Tapiceria en Cordoban Lavable Ign Inflamable mn Espuma 5 cm Alta Densidad. Dimensiones 180×80×80 cm aprox. Niveladores Antideslizantes. Capacidad ≥120 kg. Con Capoi y Alacena. Accesorios: Escalerilla 2 Pasos en Acero Inoxidable (Cap. 150 kg Base Antideslizante) y Bombo de Dos Cuerpos	un		$ 6.785.427,69								+	7,00	$ 47.497.993,83					$ -		$ -	-	7,00	$ 47.497.993,83
INP 223		Compresor Odontológico 3 HP Libre de Aceite con Secador y Separador de Agua. Caudal ≥120 L/min, Tanque ≥120 L, Presion Max. 8 bar. Indicador de Presion y Valvula de Seguridad. Alimentacion 110/220 V - 60 Hz	un		$ 7.139.900,00								+	2,00	$ 14.280.000,00					$ -		$ -	-	2,00	$ 14.280.000,00
INP 224		Electrocardiógrafo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualizacion 3/6/12 Canales, Impresora Termica, ≥3 Derivaciones, Peso ≤3 kg, Bateria ≥3 h. Proteccion Contra Desfibrilador. Filtro EMG 60 Hz, Memoria ≥300 ECG/100 Registros. Alimentacion 100-240 V 50/60 Hz. Conexion WLAN. Carro de Transporte Electrocos. Camp. Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos	un		$ 10.809.960,00								+	2,00	$ 21.619.920,00					$ -		$ -	+	2,00	$ 21.619.920,00
INP 225		Equipo de Órganos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Óptica (≥8.000 lx), Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos, Oftalmoscopio de Visión Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 6.640.200,00								+	12,00	$ 79.682.400,00					$ -		$ -	+	12,00	$ 79.682.400,00
INP 226		Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Arco Acero, Libre de Latex, Olivas Medicas Flexibles Lavables y Diafragma Acustico ≥28 mm	un		$ 549.780,00								+				2,00	$ 1.099.560,00	0	$ -	-	+	2,00	$ 1.099.560,00
INP 227		Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Microcontrolador, Autocuneta de Seguridad. Alimentación 120–240 V 50/60 Hz. Modo Aire/Piel. Alert para Monitor, Alarmas Visuales y Audibles con Silenciamiento, Temperatura Piel 32–38 °C, Aire 22–37 °C, Bateria ≥3 h. Humidificador con Deposito Esterilizable Removible y Control de Temperatura. Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB	un		$ 44.648.800,00								+	1,00	$ 44.648.800,00					$ -		$ -	-	1,00	$ 44.648.800,00
INP 228		Lampara Cielitica de Dos Sabelites con Suspension de Techo, Diámetro de Iluminación ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50.000 h, Profundidad de Campo ≥130 cm, Eliminación de Sombras, IRC ≥95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Tactil/Remoto/Pared, Alimentación 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130.000 Lux, Compatible con Flujo Laminar, Relación Ea/Ec ≤3:5, mW/m²/Dx y Modulo de Bateria Recargable con Autonomia ≥2 h	un		$ 78.560.999,93								+	1,00	$ 78.561.000,00					$ -		$ -	+	1,00	$ 78.561.000,00
INP 229		Lampara Cielitica Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ≥330°, Campo Lumenoso ≥180 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5.000 K, Vida Util ≥25.000 h, Libre de Sombras, Panel Electronico (On/Off e Intensidad), Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz	un		$ 40.518.187,20								+	1,00	$ 40.518.187,00					$ -		$ -	-	1,00	$ 40.518.187,00
INP 230		Lámpara de Calor Radiante con Modos Manual-Precalentamiento-Baño Automatico, Control de Temperature ≤35–≥37 °C con Precisión ≤0,2 °C, Alarmas Visuales/Auditivas (Temperatura–Sensor–Falla Energia–Circulacion Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de Calefaccion con Inclinación y Temporizador, Cuna Inclinable con Barandas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno Anti/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz	un		$ 36.791.999,93								+	2,00	$ 73.584.000,00					$ -		$ -	-	2,00	$ 73.584.000,00
INP 231		Lámpara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos. Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥18.000 Lux, Temperatura de Color 4000–5000 K, Diámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Sabélite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Cisne y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz	un		$ 3.924.144,00								+	12,00	$ 47.089.728,00					$ -		$ -	-	12,00	$ 47.089.728,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 18-12-2023	
									MAYORES		MENORES								MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 232		Lámpara de Fotocurado Inalámbrica con Pantalla LED, Potencia ≥1900 mW/cm². Luz LED Azul de Intensidad Constante, Tiempos Programables 1–6 s. Fibra Óptica Autoclavable con Filtro Protector. Batería ≥30 min Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 1.808.548,00								+	2,00	$ 3.211.096,00								+	2,00	$ 3.211.096,00
INP 233		Laringoscopio con Mango Metálico Inoxidable Antideslizante Sistema de Enganche para Hojas Intercambiables Adultos/Pediátricos. Iluminación LED por Fibra Óptica. 4 Valvas Curvas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátricos) 4 Valvas Rectas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátricos) Alimentación por Pilas or Baterías Comerciales	un		$ 4.812.903,16								+	4,00	$ 18.051.613,00								+	4,00	$ 18.051.613,00
INP 234		Máquina de Anestesia para Adulto y Pediátrico con Pantalla Táctil ≥15" Ventilador Electrónico por Volumen/Presión, Suministro de O2+Aire (30–100 PSI y Cilindro) Alarmas Visuales/Audibles Rotatela con Frenos. Interfaces USB/RS232/Ethernet. Mezclador Electromecánico con Caudalímetros Visuales. Múltiples Modos de Ventilación (Manual–Espontáneo–Volumen–Presión–Sincronizado). Monitorización de O2/CO2 y Presión Vías Aéreas Alimentación 100–120V 50/60Hz Batería Litio ≥90 min Sistema AGB Pasivo con Dispositivos de Alivio Auto-Chequeo Guiado. Trigger 0.3–18 L/min. Bucles p/V y Paw/V. Analizador y Evacuación de Gases Anestésicos, Función de Reclutamiento Pulmonar y Sistema Respiratorio Calefactado	un		$ 139.441.344,00								+	1,00	$ 139.441.344,00								+	1,00	$ 139.441.344,00
INP 235		Cama de Atención de Parto Electromecánica Rotable con Freno Centralizado (Ruedas ≥8"). Estructura en Acero Inoxidable Superficie de 3 Planos con Cabecera Ajustable Rotable Caídera y Pedero Desmontable Barandas Abatibles. Control Manual Altura 0.5–0.8 m, Posiciones Horizontal/Sentado/Semisentado/Trendelenburg, Colchoneta Lavable Alta Densidad ≥13 cm. Estribos y Mangos de Sujeción. Cubeta de Fluidos. Soportes para Acc. Acoplado Electrostático. Capacidad ≥160 kg y Alimentación 100–120 V con Batería Recargable	un		$ 21.958.356,00								+	1,00	$ 21.958.356,00								+	1,00	$ 21.958.356,00
INP 236		Mesa Quirúrgica Electromecánica con Control por Microprocesador, Panel Central Longitud ≥200 cm Superficie y Rieles en Acero Inoxidable Radiotransparente para RX/Arco en C. Mínimo 4 Planos (Cabecera–Dorso–Piernas–Piernas) Ajustable +70/–80° Placa de Cabeza ≥25x45 Capacidad ≥250 kg Placas de Piernas Independientes 0–90 con Movimiento Tijera. Cabecera Desmontable con Fijación ≥20° Aptitud para Posición de Litotomía Elevación 70–110 cm. Control Manual y Auxiliar Batería de Respaldo Posición Flexible ≥60° y Trendelenburg ≥25°	un		$ 71.806.675,00								+	1,00	$ 71.806.675,00								+	1,00	$ 71.806.675,00
INP 237		Microscopio Óptico UIB Infinito con Iluminación LED ≥100.000 h, Enfoque Coaxial Fino. Objetivos 4x/10x/40x/100x Retracil. Aceite Antihongos Ocular de Campo Amplio ≥20 mm Antihongos. Tubo Inclinación ≥25° Distancia Interpupilar 48–75 mm. Condensador Abatible con Iris y Filtro Azul. Revólver para 4x Objetivos Platina Mecánica XY Cerámica con Cremallera en Eje X. Alimentación: 110 V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo Leica/Olympus o Similar)	un		$ 15.642.320,00								+	1,00	$ 15.642.320,00								+	1,00	$ 15.642.320,00
INP 238		Báscula Digital para Bebés con Capacidad 20 kg, Resolución 10 g–20 g. Pantalla Digital. Funciones 2xAG–tara–cero–hold 3xC. Interconexión/Carga de Medición Integrado con Alcance 110–120 cm	un		$ 4.096.850,64								+	4,00	$ 16.387.402,00								+	4,00	$ 16.387.402,00
INP 239		Refrigerador Vertical para Medicamentos Capacidad ≥166 L Control por Microprocesador/Programable con Display Digital/Touch. Rango de Trabajo 3 °C–7 °C. Refrigeración por Aire Forzado/Acondicionado con Descongelación Automática Dimensiones Aproximadas 57×58×183 cm. Alarmas de Alta/Baja Temperatura–Puerta Abierta–Fallo de Energía UPS–Batería de Respaldo y Bandejas/Estropeaña.	un		$ 12.358.209,50								+	1,00	$ 12.358.210,00								+	1,00	$ 12.358.210,00
INP 240		Refrigerador Horizontal para Vacunas. Capacidad ≥220 L. Rango 2–8 °C. Control por Microprocesador con Visualización Interna. Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura) Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura x2 Canastillas Separadoras. Alimentación: 110 V/60 Hz	un		$ 30.166.500,00								+						1,00	$ 30.166.500,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.166.500,00
INP 241		Refrigerador Vertical para Insumos, Capacidad ≥80 L Rango +2 a +8 °C. Control por Microprocesador Termómetro Digital con Respaldo de Batería Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura) Puerta de Vidrio con Seguro. Fabricación en Acero Cold Rolled o Inoxidable. x2 Bandejas. Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 12.358.209,50								+	1,00	$ 12.358.210,00								+	1,00	$ 12.358.210,00
INP 242		Refrigerador Vertical para Reactivos. Capacidad ≥130 L. Rango +2 a +8 °C. Control por Microprocesador Termómetro Digital con Respaldo de Batería. Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura) Luz Interior, Puerta de Vidrio con Seguro. x3 Bandejas. Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 12.930.825,60								+	1,00	$ 12.930.826,00								+	1,00	$ 12.930.826,00
INP 243		Equipo de Rx Portátil con Compatibilidad DICOM. Generador ≥30 kW, Tubo 40–125 kV. Ánodo ≥140 KHU. Punto Focal 0.6/1.2 mm. Almacenamiento ≥4000 Imágenes. Detector Inalámbrico 14×17. Sólido Amorfo vio Csl con Pixel ≤100 µm Unidad Móvil Manual/Motorizada con Rotación de Columna y Tubo. Estación con Monitor Táctil ≥17". Alimentación 100–125 VCA 60 Hz y Software de Procesamiento de Imágenes	un		$ 446.250.000,00								+	1,00	$ 446.250.000,00								+	1,00	$ 446.250.000,00
INP 244		Sierra Corta Yeso con Motor Oscilante, Velocidad Regulable 6500–24000 rpm. Esterilizable/Autoclavable. Disco de Acero Quirúrgico, Herramienta de Montaje y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 5.057.500,00								+	1,00	$ 5.057.500,00								+	1,00	$ 5.057.500,00
INP 245		Silla de Ruedas para Aculto en Acero Tapicería Lavable, (Cordoba/Hatory, Capacidad ≥120 kg. Descanso Brazos Tipo. Apoya Pies Fijos o Desmontables. Frenos en Ruedas Llantas Macizas con Rin en Pelralla y Sillín ≥45×41 cm	un		$ 1.211.800,00								+	6,00	$ 7.282.800,00								+	6,00	$ 7.282.800,00

		CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)		BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 246		Succionador Eléctrico con Control de Flujo, Succión 150–500 mmHg, Caudal 15–35 L/M, Pilas 665 (3), Recipiente Autoclavable 1000–1500 cc, Protección de Sobreflujo y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 1.313.760,00											+	4,00	$ 5.255.040,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.255.040,00
INP 247		Unidad Odontológica Completa con Sillón Dental Electrico con textura articulada movimientos de ascenso/descenso/reclinación mín. 4 funciones, capacidad ≥180 kg, voltaje 110–120 VAC, guarda frontal metálica, unidad odontológica metálica con 6 salidas automáticas tipo holder y acoples boreen, manomisario de presión, jeringa triple metálica y bandeja auxiliar plástica removible, escupidera de alta resistencia con eyector venturi aguaviere, acople cavitron y trampa de residuos, lámpara odontológica LED/halogena con brazo articulado, movimiento horizontal/vertical, dos intensidades mín. ≥2000 y ≥8000 lux, sistema de encendido, superficies epóxicas libres de plomo, indicador de presión, para piezas de alta y baja velocidad integrado, banquillo ergonómico para operador de misma casa, base neumática y giratoria, respaldo lumbar ajustable, tapizado vinyl ≥1.5 mm, sin costuras, mínimo cinco ruedas	un		$ 16.759.208,00											+	2,00	$ 33.518.016,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.518.016,00
INP 248		Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–65 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Anodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo ≥12 , Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotación ±37°, Colimador Manual/Automático con Filtración 1.0–2.0 mmAl y Luz LED/Halogena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox, Cap ≥180 kg con Flancos Mecanicos/Electromagneticos, Bucky Mural Desplazamiento 360–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI:GOS/a-Si: AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq: <5 s, Cableado o inalambrico, Estación de Trabajo CPU i3 de 3.6 GHz RAM, Monitor Medico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y 3DCOM (Print/Storage/Windau/MPPS), Conecta con Cumplir de kV–mA–mAs–Punto Focal–Portas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz	un		$ 621.829.383,00											+			1,00	$ 621.829.383,00	0	$ -	+	1,00	$ 621.829.383,00
INP 249		Equipo de RX Panoramico Portatil Digital con Radiovisiografo 70 kVp/10 mA, 2 mAs/20% a 100–240 V, 50–60 Hz, Punto Focal 0.4 mm, Exposicion 0.04–1.80 s, Fuga ≤0.25 mGy/h, Filtracion Total 1.5 mm, Sensor Intraoral APS/Super CMOS, 12 bits–4096 niveles, Pixel 20 µm, Tamaño 1/1.5 pulgadas 27.6×37.7 mm aprox, Cable 3 m, Interfaz USB 2.0 Portatil con 5 GHz, RAM ≥4 GB (ideal 8 GB), HDD ≥64 GB libres, Grafica Nvidia 256 MB, Pantalla ≥14", 2 Puertos USB, Windows 7/10, Respaldo en Disco Movil, Accesorios Cargador–Mouse–Funda	un		$ 36.600.414,00											+	1,00	$ 36.600.414,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.600.414,00
INP 250		Incubadora de Cultivos de Convección Natural Cámara en Acero Inoxidable ≥150 L, Carga ≥80 kg, Control y Pantalla Digital, Sensor Pt100 (4 Hilos) Alarmas, Puerta con Seguridad y Vidrio Interior, Interfaces I AN/USB, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 46.563.087,20											+	1,00	$ 46.563.087,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 46.563.087,00
INP 251		Monitor Multiparametro con CO, Pantalla Color LCD/LED/TFT, Resolucion ≥960×600, Capnografia/Hemodinamia/Sicle team/Microstream Visualizacion de Ondas, FC 15–350 bpm, PANI Adulto–Pediatrico–Neonatal 15–260 mmhg (Manual/Automatico), Temp 0–50 °C, ECG IEC 60601, 5 Derivaciones I–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Derivaciones I–II–III, Alarmas Configurables, Conectividad CAT.RJ45/USB/WDA/Multivendor, Bateria Integrada ≥2 h, Cables ECG Adulto y Neonatal, Pulsioximetria con 3 Sensores (Adulto–Pediatrico–Neonatal), PANI con 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Temperatura Multi-Piezenes y Carro de Transporte	un		$ 7.008.624,00											+	1,00	$ 7.008.624,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.008.624,00
Subtotal G3	46.00.00	**MOBILIARIO MEDICO**				$ 2.183.119.592,00		$ 2.183.119.592,00							$ 2.183.119.592,00			$ 2.582.543.929,00		$ 1.058.298.600,00					$ 3.640.844.529,00
490194	46.00.01	ATRIL PORTA BOMBA	un	17,00	$ 629.000,00	$ 10.693.000,00	17,00	$ 10.693.000,00		$ -		$ -	+	17,00	$ 10.693.000,00	-	17,00	$ 10.693.000,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 10.693.000,00
490204	46.00.02	BALON TERAPEUTICO	un	4,00	$ 203.500,00	$ 814.000,00	4,00	$ 814.000,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 814.000,00	-	4,00	$ 814.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 814.000,00
490205	46.00.03	BARRAS PARALELAS	un	1,00	$ 595.237,00	$ 595.237,00	1,00	$ 595.237,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 595.237,00	+	1,00	$ 595.237,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 595.237,00
490206	46.00.04	BICICLETA FIJA	un	1,00	$ 2.034.999,00	$ 2.034.999,00	1,00	$ 2.034.999,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 2.034.999,00	-	1,00	$ 2.034.999,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.034.999,00
490207	46.00.05	BOMBO	un	16,00	$ 407.000,00	$ 6.512.000,00	16,00	$ 6.512.000,00		$ -		$ -	+	16,00	$ 6.512.000,00	-	16,00	$ 6.512.000,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.512.000,00
490208	46.00.06	CAMINADORA ELECTRICA	un	1,00	$ 4.070.000,00	$ 4.070.000,00	1,00	$ 4.070.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 4.070.000,00	+	1,00	$ 4.070.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.070.000,00
490209	46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	un	2,00	$ 3.459.500,00	$ 6.919.000,00	2,00	$ 6.919.000,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 6.919.000,00	+	2,00	$ 6.919.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.919.000,00
490210	46.00.08	CARRO DE PARO	un	4,00	$ 2.575.756,00	$ 10.303.020,00	4,00	$ 10.303.020,00		$ -		$ -	+	4,00	$ 10.303.020,00	+	4,00	$ 10.303.020,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.303.020,00
490211	46.00.09	CARRO DE YESOS	un	1,00	$ 1.230.250,00	$ 1.230.250,00	1,00	$ 1.230.250,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.230.250,00	+	1,00	$ 1.230.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.230.250,00
490212	46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	un	11,00	$ 550.375,00	$ 6.054.125,00	11,00	$ 6.054.125,00		$ -		$ -	+	11,00	$ 6.054.125,00	+	11,00	$ 6.054.125,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 6.054.125,00
490213	46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	un	1,00	$ 8.907.269,00	$ 8.907.269,00	1,00	$ 8.907.269,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 8.907.269,00	+	1,00	$ 8.907.269,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.907.269,00
490196	46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	un	1,00	$ 1.942.500,00	$ 1.942.500,00	1,00	$ 1.942.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.942.500,00	-	1,00	$ 1.942.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.942.500,00
490198	46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	un	42,00	$ 118.862,00	$ 4.992.204,00	42,00	$ 4.992.204,00		$ -		$ -	+	42,00	$ 4.992.204,00	-	42,00	$ 4.992.204,00		$ -		$ -	=	42,00	$ 4.992.204,00
490199	46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	un	1,00	$ 777.000,00	$ 777.000,00	1,00	$ 777.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 777.000,00	+	1,00	$ 777.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 777.000,00
490200	46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	un	2,00	$ 723.350,00	$ 1.446.700,00	2,00	$ 1.446.700,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 1.446.700,00	+	2,00	$ 1.446.700,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.446.700,00
490202	46.00.16	KIT DE PROTECCION RADIOLOGICA	un	2,00	$ 2.964.625,00	$ 5.929.250,00	2,00	$ 5.929.250,00		$ -		$ -	+	2,00	$ 5.929.250,00	+	2,00	$ 5.929.250,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.929.250,00
490203	46.00.17	MESA AUXILIAR	un	32,00	$ 555.000,00	$ 17.760.000,00	32,00	$ 17.760.000,00		$ -		$ -	+	32,00	$ 17.760.000,00	+	32,00	$ 17.760.000,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 17.760.000,00
490214	46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	un	1,00	$ 6.475.000,00	$ 6.475.000,00	1,00	$ 6.475.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 6.475.000,00	+	1,00	$ 6.475.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.475.000,00
490215	46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	un	7,00	$ 1.424.500,00	$ 9.971.500,00	7,00	$ 9.971.500,00		$ -		$ -	+	7,00	$ 9.971.500,00	+	7,00	$ 9.971.500,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 9.971.500,00
490217	46.00.20	MESA DE MAYO	un	10,00	$ 231.250,00	$ 2.312.500,00	10,00	$ 2.312.500,00		$ -		$ -	+	10,00	$ 2.312.500,00	+	10,00	$ 2.312.500,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.312.500,00
490218	46.00.21	MESA DE NOCHE	un	25,00	$ 878.750,00	$ 21.968.750,00	25,00	$ 21.968.750,00		$ -		$ -	+	25,00	$ 21.968.750,00	+	25,00	$ 21.968.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 21.968.750,00
490219	46.00.22	MESA PUENTE	un	18,00	$ 368.500,00	$ 6.993.000,00	18,00	$ 6.993.000,00		$ -		$ -	+	18,00	$ 6.993.000,00	-	18,00	$ 6.993.000,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 6.993.000,00
490220	46.00.23	NEGATOSCOPIO	un	6,00	$ 349.650,00	$ 2.097.900,00	6,00	$ 2.097.900,00		$ -		$ -	+	6,00	$ 2.097.900,00	-	6,00	$ 2.097.900,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 2.097.900,00
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	un	1,00	$ 13.986.000,00	$ 13.986.000,00	1,00	$ 13.986.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 13.986.000,00	+	1,00	$ 13.986.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.986.000,00
490222	46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 7.585.000,00	+	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.585.000,00
490223	46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30,00	$ 111.000,00	$ 3.330.000,00	30,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -	+	30,00	$ 3.330.000,00	+	30,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.330.000,00
490224	46.00.27	PESA PAÑAL	un	1,00	$ 1.683.500,00	$ 1.683.500,00	1,00	$ 1.683.500,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 1.683.500,00	+	1,00	$ 1.683.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.683.500,00
490225	46.00.28	PISINGO ADULTO	un	20,00	$ 78.625,00	$ 1.572.500,00	20,00	$ 1.572.500,00		$ -		$ -	+	20,00	$ 1.572.500,00	-	20,00	$ 1.572.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.572.500,00
490226	46.00.29	RIÑONERA	un	22,00	$ 44.400,00	$ 976.800,00	22,00	$ 976.800,00		$ -		$ -	+	22,00	$ 976.800,00	+	22,00	$ 976.800,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 976.800,00
490227	46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1,00	$ 559.625,00	$ 559.625,00	1,00	$ 559.625,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 559.625,00	-	1,00	$ 559.625,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 559.625,00
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5,00	$ 1.655.750,00	$ 8.278.750,00	5,00	$ 8.278.750,00		$ -		$ -	+	5,00	$ 8.278.750,00	+	5,00	$ 8.278.750,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 8.278.750,00
490229	46.00.32	TERMOHIGROMETRO	un	1,00	$ 245.277,00	$ 245.277,00	1,00	$ 245.277,00		$ -		$ -	+	1,00	$ 245.277,00					$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 179.016.656,00		$ 179.016.656,00							$ 179.016.656,00			$ 176.873.479,00							$ 176.873.479,00
		SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS (INCLUYE IVA)				$ 2.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00							$ 2.362.136.248,00			$ 2.759.219.408,00		$ 1.058.298.600,00					$ 3.817.518.008,00

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 (BALANCE 3)			BALANCE 4 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES										MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
		VALOR TOTAL				$ 3.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00							$ 2.362.136.248,00			$ 2.799.219.408,00		$ 1.058.296.800,00					$ 3.817.516.008,00
		OTROS COMPONENTES (Costos reembolsables)																							
	INP. 47	Certificación Retilap Certificación Retie Subestación Acomedida Mt Acomedida Bt	un		$ 97.223.000,00				1,00	97.223.000,00		$ -	+	1,00	97.223.000,00		1,00	$ 97.223.000,00		-		$ -	=	1,00	97.223.000,00
	INP. 48	Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final	un		$ 115.374.556,00				1,00	115.374.556,00		$ -	+	1,00	115.374.556,00		1,00	$ 115.374.556,00		-		$ -	=	1,00	115.374.556,00
	INP. 49	UDs Plan de compensacion forestal	un		$ 28.725.806,50				1,00	28.725.806,50		$ -	+	1,00	28.725.806,50		1,00	$ 28.725.806,50		-		$ -	=	1,00	28.725.806,50
		SUBTOTAL OTROS COMPONENTES								241.323.362,50					241.323.362,50			241.323.362,50							241.323.362,50
		VALOR TOTAL																							

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	I.V.A	I.V.A =	19,00%
NOTA 3: El I.V.A debe estar en porcentaje (%)	TOTAL	I.V.A.=	19,00%

RESUMEN PRESUPUESTO												
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 28.288.158.147,00	$ 31.048.788.600,00	$ 6.682.824.709,00	-$ 3.237.073.602,00	$ 34.494.539.707,00	$ 34.494.539.707,00						$ 34.494.539.707,00
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3.144.181.835,00	$ 3.144.181.835,00	$ 3.814.319.449,00	-$ 1.653.139.852,00	$ 5.305.331.432,00	$ 5.305.331.432,00						$ 5.305.331.432,00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626.318.394,00	$ 626.318.394,00		-$ 229.640.023,00	$ 396.678.371,00	$ 396.678.371,00						$ 396.678.371,00
subotal equipos medicos	$ 2.362.136.248,00	$ 2.362.136.248,00			$ 2.362.136.248,00	$ 2.799.219.408,00	$ 1.058.296.800,00					$ 3.817.516.008,00
SUBTOTAL OTROS COMPONENTES			$ 241.323.362,50		$ 241.323.362,50	$ 241.323.362,50						$ 241.323.362,50
AJUSTE BIOMECANICOS												
SUBTOTAL NO PREVISTOS												
TOTAL PRESUPUESTO	$ 34.488.782.624,00	$ 37.181.393.077,00	$ 10.738.467.520,50	-$ 5.119.853.477,00	$ 43.197.090.280,50	$ 44.398.388.880,50	$ 1.058.296.800,00					$ 44.398.388.880,50

VALOR ADICIONALES ADICIONAL INFRA ESTRUCTURA ($10.738.467.520,50 - $ 5.119.853.477,00) $ 5.618.614.043,50 ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS ($1.872.771.673,00 - $ 1.476.688.913,00)) $ 1.058.296.800,00

ING HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
C.C. 85.006.321
T.P. 63302283148 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-HOSPITAL COVEÑAS 2024

ARQ MARIA INES PINEDA CONTRERAS
C.C. 20.500.657
T.P. 0970044MMATL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

RESUMEN CONTRACTUAL

VALOR ACTUAL CONTRATO (A)	$ 43.197.090.280,50	$ 44.255.388.880,50
ADICIONAL INFRAESTRUCTURA (B)		
ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS (C)	$ 1.058.296.800,00	
VALOR PRESENTE ADICIONAL (D= B+C)	$ 1.058.296.800,00	
VALOR ACTUALIZADO CON ADICIONALES CONTRATO OBRA (E= A+D)	$ 44.255.388.880,50	

CONSORCIO CMO
HOSPITAL SUCRE

Coveñas, junio 3 de 2026

HGM24052024-107

Ingeniero
HUGO HERNÁN HERRERA GONZÁLEZ
Representante Legal CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
Interventor
Inter.hospital24@gmail.com

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA NO. LP-018-2023 DE OBJETO CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ASUNTO: SOLICITUD TRAMITE REINICIO, PRORROGA Y ADICION DE RECURSOS

Cordial saludo,

En atención al oficio No. 800.11.03 SI/1025 del 2 de junio de 2026, mediante el cual la Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Infraestructura Departamental, notificó la suscripción de la Novedad Contractual – Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato Específico No. 2230170, e informó que se encuentran superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión solicitada mediante oficio No. HGM24052024-106 del 29 de mayo de 2026, nos permitimos dar alcance a las solicitudes presentadas a través de los oficios No. HGM24052024-103, relacionado con la entrega de la programación de actividades, y No. HGM24052024-104, correspondiente al alcance del oficio No. HGM24052024-99 sobre la solicitud de trámite de prórroga del convenio y adición de recursos.

En ese sentido, se reitera la solicitud de adición al Contrato de Obra por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), así como la ampliación de su plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2026, con el propósito de garantizar la culminación

de las actividades asociadas a los suministros y demás obligaciones derivadas de los recursos adicionales requeridos para la adecuada terminación del proyecto.

I. ANTECEDENTES (CONTRATO ESPECÍFICO)

1. El día 2 de diciembre 2025 la secretaria de infraestructura de Sucre radico ante

2. el Ministerio de salud y protección social los oficios Nro. 2025423004595612 y 2025423004595712 mediante los cuales se presentó documento de solicitud de ajuste al proyecto, la cual tenía como finalidad la consecución de fuentes de financiación la inclusión de actividades no previstas para el correcto desarrollo de los sistemas HVAC y eléctrico, así como el componente biomédico.

3. El 30 de diciembre de 2025, mediante Sesión Virtual No. 11 del Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico, integrado por representantes del Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación de Sucre y el Ministerio de Salud y Protección Social, se aprobó la recomendación de suscribir la Prórroga No. 1, Modificación No. 1 y Adición No. 1 al Contrato Específico.

   Durante dicha sesión se determinó que el requerimiento total de recursos ascendía a la suma de SIETE MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.073.995.803,50), correspondientes a infraestructura por valor de $5.618.614.043,50 y equipos biomédicos por valor de $1.455.381.760,00.

   No obstante, al disponerse únicamente de recursos por valor de $6.015.697.203,50, se definió que dicho monto cubriría la totalidad de las necesidades de infraestructura y parcialmente el componente biomédico, quedando pendiente por financiar la suma de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), recursos que serían aportados principalmente por la Gobernación de Sucre y se haría de la siguiente manera: $ 1.027.664.538,50 con recursos de la Gobernación de Sucre, y el restante equivalente a $ 30.634.061,50 con recursos del convenio.

Fuentes de financiación

	MONTO	ENTIDAD FINANCIADORA
FUENTES DE FINANCIACIÓN	$ 28.000.000.000,00	DNP -CONPES 4101
	$ 10.541.852.809,73	PGN - MSPS
	$ 6.016.089.072,27	DNP - FRPT
	$ 1.027.664.538,50	GOBERNACION DE SUCRE
	$ 45.585.606.420,50	**TOTAL**

4. El día 31 de diciembre de 2025, se celebró entre las partes la Modificación No. 1, prorroga No. 1 y adición No. 1, del contrato especifico derivado 2230170 del contrato interadministrativo de mandato 221009, mediante la cual se prorrogo el plazo de ejecución por el termino de cinco (5) meses a partir de su fecha de terminación, es decir, desde el 2 de enero del 2026 hasta el 2 de junio de 2026, y se adicionaron seis mil dieciséis millones ochenta y nueve mil setenta y dos pesos con veintisiete centavos ($6,016.089.072,27), según la Instrucción de Gasto No. 168 de 2025 con radicado DNP No. 20256000879061 de fecha 29 de diciembre de 2025, radicado ENTerritorio No. 202551010041042 de fecha 30 de diciembre de 2025.

ANTECEDENTES (CONTRATO DERIVADO LP 018-2023)

1. El día 24 de abril de 2024, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-018-2023 entre el departamento de Sucre y el CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE con el fin de llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE.

2. El día 31 de mayo de 2024 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra – Terminación inicial 30 de noviembre de 2025.

3. El día 21 de noviembre de 2024 se suscribe el modificatorio No. 1 al contrato, mediante el cual se adiciono el valor de $ 2.760.630.453,00.

4. El día 24 de octubre de 2025 se realiza modificatorio No. 2 al contrato para modificar la cláusula 5.

5. El día 28 de noviembre de 2025 se realiza modificatorio No. 3 al contrato para adicionar el plazo por el termino de 1 mes, es decir hasta el 30 de diciembre de 2025.

6. El día 30 de diciembre de 2025 se suscribió la suspensión del contrato, en consideración a que el Convenio Interadministrativo del cual se deriva el Contrato de Obra correspondiente al Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo se encontraba en etapa de alistamiento para su prórroga y requería, adicionalmente, surtir el trámite de apropiación presupuestal correspondiente.

7. El día 6 de febrero de 2026 el contrato fue reiniciado y se suscribió el modificatorio no. 4 al contrato para adicionar el valor de $6.015.697.203,50 y prorrogar el mismo hasta el día 5 de mayo de 2026.

8. El día 20 de abril de 2026 se presentó solicitud de prórroga hasta el 2 de junio de 2026, fecha de vencimiento del Contrato Específico Derivado No.

2230170, precisando que el plazo requerido correspondía a dos (2) meses y estaba destinado exclusivamente a garantizar la culminación de la obra civil y de los componentes asociados de equipos médicos, redes eléctricas, HVAC y amoblamiento incluidos en el contrato inicial y en la adición suscrita el 30 de diciembre de 2025. Es decir, no contempla el tiempo necesario para la ejecución del componente de dotación biomédica, pese a que este constituye un elemento indispensable para la entrada en operación del hospital, los cuales, por su naturaleza, requieren procesos de fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación y puesta en marcha, los cuales pueden demandar tiempos estimados de hasta sesenta (60) días hábiles o más, dependiendo de condiciones logísticas y de mercado. En consecuencia, su integración al proyecto exige una planificación diferenciada y un plazo adicional diferente al de la obra civil.

9. El día 24 de abril se suscribe la modificación 5, mediante la cual se prorroga el plazo hasta el día 2 de junio de 2026.

10. El día 29 de mayo se suscribe la suspensión No. 2 del contrato.

11. Mediante oficio No. 800.11.03 SI/1025 del 2 de junio de 2026, la Gobernación de Sucre informó la suscripción de la Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 al Contrato Específico No. 2230170, superándose así las circunstancias que dieron origen a la suspensión contractual.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

La adición de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), corresponde a una necesidad técnica previamente identificada, evaluada y avalada por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como aprobada por el Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico en sesión del 30 de diciembre de 2025.

En consecuencia, dicha adición no constituye una modificación sustancial del alcance del proyecto, sino la materialización de una fuente de financiación previamente definida para garantizar la adquisición e instalación de equipos biomédicos indispensables para la habilitación y entrada en operación del Hospital del Golfo de Morrosquillo.

Los recursos serán destinados a la incorporación de los Ítems No Previstos (INP 214, 215, 218, 226, 240 y 248), correspondientes a equipos biomédicos y hospitalarios requeridos para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud proyectados, de conformidad con el concepto técnico emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Asimismo, la prórroga solicitada hasta el 31 de octubre de 2026 resulta necesaria para

permitir la adquisición, fabricación, importación, nacionalización, transporte especializado, instalación, configuración, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de los equipos biomédicos objeto de la presente solicitud, actividades que por su naturaleza requieren tiempos de ejecución superiores a los asociados exclusivamente a la obra civil.

Los Ítems No Previstos (INP) que se requiere incorporar corresponden, a los siguientes equipos:

No	DESCRIPCION
INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm

INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Ánodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo ≥12°, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotación ≥37°, Colimador Manual/Automático con Filtración 1.0–2.0 mmAl y Luz LED/Halógena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox. Cap. ≥180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos, Bucky Mural Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 ≥4 GB RAM, Monitor Médico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Alertas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz

Los cuales se adicionarán así:

RECURSOS ADICIÓN GOBERNACIÓN					
No	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTAR**	**VR TOTAL**
INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	un	$ 227.965.686,76	1,00	$ 227.965.687,00
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	un	$ 43.670.917,50	1,00	$ 43.670.918,00

RECURSOS ADICIÓN GOBERNACIÓN					
No	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTAR**	**VR TOTAL**
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	un	$ 11.130.546,00	12,00	$ 133.566.552,00
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm	un	$ 549.780,00	1,00	$ 549.780,00
INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Ánodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo ≥12°, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotación ≥37°, Colimador Manual/Automático con Filtración 1.0–2.0 mmAl y Luz LED/Halógena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox. Cap. ≥180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos, Bucky Mural Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 ≥4 GB RAM, Monitor Médico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Alertas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz	un	$ 621.829.383,00	1,00	$ 621.829.383,00
					$ 1.027.582.320,00

RECURSOS ADICIÓN CONVENIO					
No	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTAR**	**VR TOTAL**
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	un	$ 30.166.500,00	1,00	$ 30.166.500,00

INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm	un	$ 549.780,00	1,00	$ 549.780,00
					$ 30.716.280,00

III. MARCO NORMATIVO

Las solicitudes formuladas se encuentran sustentadas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, particularmente en los principios de planeación, economía, responsabilidad, equilibrio contractual y prevalencia del interés general, los cuales orientan la actuación de las entidades estatales y permiten adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

En especial, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a la Entidad Contratante para introducir modificaciones contractuales cuando se presenten circunstancias técnicas sobrevinientes no imputables al contratista, como ocurre en el presente caso, en concordancia con la normatividad sectorial vigente aplicable a infraestructura hospitalaria, seguridad eléctrica, habilitación de servicios de salud y protección ambiental.

IV. SOLICITUDES

Con fundamento en los antecedentes expuestos, las consideraciones técnicas desarrolladas y el marco normativo aplicable, solicito respetuosamente a la Entidad Contratante:

- Suscribir el Acta de Reinicio del Contrato de Obra No. LP-018-2023, teniendo en cuenta que han sido superadas las circunstancias que motivaron la Suspensión No. 2 y se encuentra vigente la prórroga otorgada al Contrato Específico No. 2230170.

- Tramitar y suscribir una prórroga al Contrato de Obra No. LP-018-2023 hasta el 31 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la ejecución integral de las actividades pendientes y de los suministros asociados a los recursos adicionales requeridos para la culminación del proyecto. *(oficio No. HGM24052024-103, relacionado con la entrega de la programación de actividades)*

- Tramitar y suscribir una adición al Contrato de Obra No. LP-018-2023 por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600), destinados a la incorporación de los Ítems No Previstos (INP 214, 215, 218, 226, 240 y 248), de conformidad con la viabilidad

técnica emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y las decisiones adoptadas por el Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico. *(Oficio No. HGM24052024-104, correspondiente al alcance del oficio No. HGM24052024-99 sobre la solicitud de trámite de prórroga del convenio y adición de recursos.)*

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a las actuaciones administrativas y contractuales.

Atentamente,

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
Rep. Legal Consorcio CMO Hospital Sucre

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

Coveñas, Sucre, 3 de junio de 2026 **OFC-180-INTERHOSPITAL-2024**

Ingeniero
JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
Atte. Ing. ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Secretaria de Infraestructura
infraestructura@sucre.gov.co ismael.sierra@gobsucre.gov.co
Gobernación de Sucre

REFERENCIA: Contrato de interventoría **CM-001-2024** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE".

Asunto: AVAL A SOLICITUD DE REINICIO, PRÓRROGA Y ADICIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-018-2023 Y SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Cordial Saludo,

En desarrollo de las funciones de seguimiento, control y supervisión integral que ejerce esta Interventoría sobre el Contrato de Obra Pública No. LP-018-2023, cuyo objeto corresponde a la construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo en el municipio de Coveñas, Sucre, esta interventoría se permite manifestar que ha revisado la solicitud presentada por el contratista relacionada con el reinicio del contrato, la adición de recursos y la ampliación del plazo contractual.

Una vez analizados los antecedentes contractuales, la documentación aportada por el contratista, el concepto técnico favorable emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social el 16 de diciembre de 2025, las decisiones adoptadas por el Comité Operativo y de Seguimiento del Contrato Específico No. 2230170 y el oficio No. 800.11.03 SI/1025 del 2 de junio de 2026, mediante el cual la Gobernación de Sucre informó la suscripción de la Modificación No. 2 y Prórroga No. 2 del Contrato Específico, esta interventoría considera técnicamente procedente la solicitud formulada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los recursos solicitados por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600) corresponden a necesidades previamente identificadas, evaluadas y avaladas por las instancias técnicas competentes, destinadas a la adquisición e instalación de equipos biomédicos

(Ítems No Previstos —INP 214, 215, 218, 226, 240 y 249), indispensables para la habilitación y entrada en operación del Hospital del Golfo de Morrosquillo.
De igual manera, se evidencia que la ampliación del plazo hasta el 31 de octubre de 2026 resulta necesaria para garantizar la ejecución integral de las actividades asociadas a la adquisición, fabricación, importación, nacionalización, transporte, instalación, pruebas, puesta en funcionamiento y recibo a satisfacción de los equipos biomédicos objeto de la adición solicitada, así como para culminar de manera adecuada las obligaciones contractuales pendientes.

En consecuencia, esta interventoría otorga AVAL TÉCNICO a la solicitud de:

Reinicio del Contrato de Obra No. LP-018-2023.
Prórroga del plazo contractual hasta el 31 de octubre de 2026.
Adición de recursos por valor de MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.058.298.600).

Así mismo, considerando que las actividades de interventoría deben mantenerse durante todo el período de ejecución del contrato de obra y hasta la culminación efectiva de las obligaciones contractuales objeto de seguimiento y control, esta interventoría solicita respetuosamente que se tramite la correspondiente prórroga del Contrato de Interventoría CM-001-2024 hasta el 31 de octubre de 2026, o por un término equivalente al que finalmente sea aprobado para el contrato de obra, con el fin de garantizar la continuidad de las labores de supervisión integral requeridas para la correcta ejecución del proyecto, la cual no causara ergoración económica de la ya pactada.

La presente solicitud se fundamenta en el principio de coordinación contractual y en la necesidad de mantener la correspondencia entre los plazos de ejecución del contrato de obra y del contrato de interventoría, garantizando así el adecuado control y seguimiento de los recursos públicos invertidos en el proyecto.

Cordialmente,

ING. HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
C. C. No. 89.006.321 de ARMENIA, QUINDIO.

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
	un	1
da Mt Acometida Bt Tableros	un	1
	un	1
/120V SERVICIO STAND BY DAD DE BOGOTÁ	un	1
CIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, MOTOR DE 4 TIEMPOS N CAPACIDAD DE TANQUE DE IDA DE ENERGÍA DE 110V/220V	un	1
E GRUPO ELECTROGENO CON	un	1
NO 450 KVA EN EL SITIO DE	un	1
50 KVA, INCLUYE SUMINISTRO LAMINA CR, SILENCIADOR, ÁS ELEMENTOS PARA SU	un	1
ICLUYE TANQUE GENERAL, ES, TUBERÍAS Y DEMÁS A CORRECTA OPERACIÓN DEL	un	1
	un	1
	un	1
	un	1
	un	1
800 KVA, SECO, CLASE F, .4KV / 208-120V, AISLANTE EN NCAPSULADAS CON SISTEMA RETEMPERATURAS, INCLUYE ROTOCOLO DE PRUEBAS, 3 SENSORES PT 100-1 Y ÓN DIGITAL ENFRENTE CELDA Y DEMÁS ELEMENTOS Y PARA SU CORRECTO	un	1
JA-BAJA "XR-I" DE 225 KVA, IÓN DYN5 DE 208-120V / 480V- AR EL TRANSFORMADOR IP54 NICIONES DE VENTILACIÓN	un	1
A-BAJA "XR-NE" DE 300 KVA, IÓN DYN5 DE 208-120V / 480V- AR EL TRANSFORMADOR IP54 NICIONES DE VENTILACIÓN	un	1
IÓN MECÁNICA		
CIÓN DE FILTRO EN GABINETE hp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, TECCION PARA AMBIENTES	un	1
CIÓN DE FILTRO EN GABINETE hp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, TECCION PARA AMBIENTES	un	1

semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026
14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026
15/07/2026	22/07/2026	29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026
16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026
17/07/2026	24/07/2026	31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026
18/07/2026	25/07/2026	1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026
19/07/2026	26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026
20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026
21/07/2026	28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT	semana 8 11/07/2026-19/07/2026 (13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026)	semana 9 20/07/2026-26/07/2026 (20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 25/07/2026 26/07/2026)	semana 10 27/07/2026-02/08/2026 (27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 1/08/2026 2/08/2026)	semana 11 03/08/2026-09/08/2026 (3/08/2026 4/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 7/08/2026 8/08/2026 9/08/2026)	semana 12 10/08/2026-16/08/2026 (10/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 15/08/2026 16/08/2026)	semana 13 17/08/2026-23/08/2026 (17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 22/08/2026 23/08/2026)	semana 14 24/08/2026-30/08/2026 (24/08/2026 25/08/2026 26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026 29/08/2026 30/08/2026)	semana 15 31/08/2026-06/09/2026 (31/08/2026 1/09/2026 2/09/2026 3/09/2026 4/09/2026 5/09/2026 6/09/2026)	semana 16 07/09/2026-13/09/2026 (7/09/2026 8/09/2026 9/09/2026 10/09/2026 11/09/2026 12/09/2026 13/09/2026)	semana 17 14/09/2026-20/09/2026 (14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026 17/09/2026 18/09/2026 19/09/2026 20/09/2026)	semana 18 21/09/2026-27/09/2026 (21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 26/09/2026 27/09/2026)	semana 19 28/09/2026-04/10/2026 (28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 1/10/2026 2/10/2026 3/10/2026 4/10/2026)	semana 20 05/10/2026-11/10/2026 (5/10/2026 6/10/2026 7/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 10/10/2026 11/10/2026)	semana 21 12/10/2026-18/10/2026 (12/10/2026 13/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 16/10/2026 17/10/2026 18/10/2026)
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, ECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL SIONES 675 x 900 x 801 mm VELOCIDAD, SENSORES TRO MERV 8, CONEXIONES BIENTES SALINOS	un	1														
ONGO DESCARGA VERTICAL 1.5hp DESCARGA VERTICAL SIONES 905 x 905 x 800 mm CIDAD, SENSOR DIFERENCIAL IBLES, TRAMPA DE GRASA, LINOS	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 859 x 1,480 x 1,185 mm VELOCIDAD, SENSORES TRO MERV 8, CONEXIONES BIENTES SALINOS	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, ECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE 5hp DESCARGA HORIZONTAL ONES 859 x 1,480 x 1,185 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO MERV OTECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, ECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, ECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, ECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 860 x 2,440 x 1,320 mm VELOCIDAD, SENSORES FILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, ECCION PARA AMBIENTES	un	1														
CION DE FILTRO EN GABINETE lhp DESCARGA HORIZONTAL ONES 859 x 1,480 x 1,185 mm VELOCIDAD, SENSORES TRO MERV 8, CONEXIONES BIENTES SALINOS	un	1														

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

	UND	CANT
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 1.422 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 3.141 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 7.236 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, . MINIMO 13.512 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, . MINIMO 10.300 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 9.224 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, . MINIMO 11.885 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 1.312 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 1.962 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 3.427 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
AJO PESADO, DOBLE PARED, 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA RMINCO PARA USO INFERIOR, L MINIMO 3.483 CFM INCLUYE ARIOS PARA SU CORRECTA	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER INCLUYE ACCESORIOS DE PORTES ANTIVIBRATORIOS, LOS NECESARIOS PARA LA PO	un	1

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER INCLUYE ACCESORIOS DE PORTES ANTIVIBRATORIOS, LOS NECESARIOS PARA LA PO, SE COMPONE MINIMO DE	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER INCLUYE ACCESORIOS DE PORTES ANTIVIBRATORIOS, LOS NECESARIOS PARA LA PO, SE COMPONE MINIMO DE	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER INCLUYE ACCESORIOS DE PORTES ANTIVIBRATORIOS, LOS NECESARIOS PARA LA PO, SE COMPONE MINIMO DE	un	1
IRE ACONDICIONADO, R-410A, PRESOR DC INV ROTARY INCLUYE ACCESORIOS DE PORTES ANTIVIBRATORIOS, LOS NECESARIOS PARA LA PO	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER NIVEL DE RUIDO 60.5 DB CIA 12.39Kw DIMENSIONES DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, EMA DE CONTROL	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER INCLUYE ACCESORIOS DE PORTES ANTIVIBRATORIOS. LOS NECESARIOS PARA LA PO	un	1
IRE ACONDICIONADO, R-410A, PRESOR DC INV ROTARY EL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE DIMENSIONES 950 x 330 x ÓN DE TUBERIAS, SOPORTES NTROL	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER EL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE v DIMENSIONES 930 x 760 x ÓN DE TUBERIAS, SOPORTES NTROL	un	2
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER NIVEL DE RUIDO 63.8 DB CIA 22.42Kw DIMENSIONES x 1,690) x 1mm ACCESORIOS OPORTES ANTIVIBRATORIOS,	un	1
ACONDICIONADO, R-410A, CAL, COMPRESOR INVERTER NIVEL DE RUIDO 69.4 DB CIA 60.82Kw DIMENSIONES x 1,690) x 1mm ACCESORIOS OPORTES ANTIVIBRATORIOS,	un	1
TIPO PARED, DECORATIVO STEMAS DE REFRIGERANTE AD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE 0V/ph/Hz POTENCIA 0.011Kw 316mm CONTROL REMOTO NEXIÓN DE TUBERIA	un	4

semana 8 13/07/2026-19/07/2026

13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026

semana 9 20/07/2026-26/07/2026

20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 25/07/2026 26/07/2026

semana 10 27/07/2026-02/08/2026

27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 1/08/2026 2/08/2026

semana 11 03/08/2026-09/08/2026

3/08/2026 4/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 7/08/2026 8/08/2026 9/08/2026

semana 12 10/08/2026-16/08/2026

10/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 15/08/2026 16/08/2026

semana 13 17/08/2026-23/08/2026

17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 22/08/2026 23/08/2026

semana 14 24/08/2026-30/08/2026

24/08/2026 25/08/2026 26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026 29/08/2026 30/08/2026

semana 15 31/08/2026-06/09/2026

31/08/2026 1/09/2026 2/09/2026 3/09/2026 4/09/2026 5/09/2026 6/09/2026

semana 16 07/09/2026-13/09/2026

7/09/2026 8/09/2026 9/09/2026 10/09/2026 11/09/2026 12/09/2026 13/09/2026

semana 17 14/09/2026-20/09/2026

14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026 17/09/2026 18/09/2026 19/09/2026 20/09/2026

semana 18 21/09/2026-27/09/2026

21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 26/09/2026 27/09/2026

semana 19 28/09/2026-04/10/2026

28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 1/10/2026 2/10/2026 3/10/2026 4/10/2026

semana 20 05/10/2026-11/10/2026

5/10/2026 6/10/2026 7/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 10/10/2026 11/10/2026

semana 21 12/10/2026-18/10/2026

12/10/2026 13/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 16/10/2026 17/10/2026 18/10/2026

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
TIPO PARED, DECORATIVO ITEMAS DE REFRIGERANTE IDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL 60V/ph/Hz POTENCIA 0.013Kw 316mm CONTROL REMOTO NEXIÓN DE TUBERIA	un	1
TIPO PARED, DECORATIVO ITEMAS DE REFRIGERANTE IDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL 60V/ph/Hz POTENCIA 0.032Kw 354mm CONTROL REMOTO NEXIÓN DE TUBERIA	un	1
TIPO PARED, DECORATIVO ITEMAS DE REFRIGERANTE IDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL 60V/ph/Hz POTENCIA 0.054Kw 346mm CONTROL REMOTO NEXIÓN DE TUBERIA	un	1
, R-410A, PARA SISTEMAS DE IVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz ,100 x 500 x 293mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	3
, R-410A, PARA SISTEMAS DE IVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 1,100 x 500 x 293mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1
, R-410A, PARA SISTEMAS DE IVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz S 1420500166mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	11
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 620 x 620 x 248mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	2
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 620 x 620 x 290mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	4
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 620 x 620 x 290mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 239mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 239mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	2
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 239mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	3

semana 8 11/07/2026-18/07/2026: 11/07/2026, 12/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026, 15/07/2026, 16/07/2026, 17/07/2026, 18/07/2026, 19/07/2026

semana 9 20/07/2026-26/07/2026: 20/07/2026, 21/07/2026, 22/07/2026, 23/07/2026, 24/07/2026, 25/07/2026, 26/07/2026

semana 10 27/07/2026-02/08/2026: 27/07/2026, 28/07/2026, 29/07/2026, 30/07/2026, 31/07/2026, 1/08/2026, 2/08/2026

semana 11 03/08/2026-09/08/2026: 3/08/2026, 4/08/2026, 5/08/2026, 6/08/2026, 7/08/2026, 8/08/2026, 9/08/2026

semana 12 10/08/2026-16/08/2026: 10/08/2026, 11/08/2026, 12/08/2026, 13/08/2026, 14/08/2026, 15/08/2026, 16/08/2026

semana 13 17/08/2026-23/08/2026: 17/08/2026, 18/08/2026, 19/08/2026, 20/08/2026, 21/08/2026, 22/08/2026, 23/08/2026

semana 14 24/08/2026-30/08/2026: 24/08/2026, 25/08/2026, 26/08/2026, 27/08/2026, 28/08/2026, 29/08/2026, 30/08/2026

semana 15 31/08/2026-06/09/2026: 31/08/2026, 1/09/2026, 2/09/2026, 3/09/2026, 4/09/2026, 5/09/2026, 6/09/2026

semana 16 07/09/2026-13/09/2026: 7/09/2026, 8/09/2026, 9/09/2026, 10/09/2026, 11/09/2026, 12/09/2026, 13/09/2026

semana 17 14/09/2026-20/09/2026: 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026, 17/09/2026, 18/09/2026, 19/09/2026, 20/09/2026

semana 18 21/09/2026-27/09/2026: 21/09/2026, 22/09/2026, 23/09/2026, 24/09/2026, 25/09/2026, 26/09/2026, 27/09/2026

semana 19 28/09/2026-04/10/2026: 28/09/2026, 29/09/2026, 30/09/2026, 1/10/2026, 2/10/2026, 3/10/2026, 4/10/2026

semana 20 05/10/2026-11/10/2026: 5/10/2026, 6/10/2026, 7/10/2026, 8/10/2026, 9/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026

semana 21 12/10/2026-18/10/2026: 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT	semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 323mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1														
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 323mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1														
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 323mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	2														
VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS INVERTER CAPACIDAD MINIMA DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz 950 x 950 x 313mm CONTROL ORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1														
LOW STATIC, EXPANSION DE REFRIGERANTE VARIABLE, 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 ENCIA 0.029Kw DIMENSIONES CESORIOS DE CONEXIÓN DE	un	1														
A PRESION ESTATICA, R-410A, TE VARIABLE, TIPO INVERTER EL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE DIMENSIONES 1,250 x 700 x S DE CONEXIÓN DE TUBERIA,	un	1														
A PRESION ESTATICA, R-410A, TE VARIABLE, TIPO INVERTER EL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE DIMENSIONES 1,250 x 700 x S DE CONEXIÓN DE TUBERIA,	un	1														
A PRESION ESTATICA, R-410A, TE VARIABLE, TIPO INVERTER EL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE DIMENSIONES 1,250 x 700 x S DE CONEXIÓN DE TUBERIA,	un	1														
A PRESION ESTATICA, R-410A, TE VARIABLE, TIPO INVERTER EL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE DIMENSIONES 765 x 500 x S DE CONEXIÓN DE TUBERIA,	un	3														
A PRESION ESTATICA, R-410A, TE VARIABLE, TIPO INVERTER EL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE MENSIONES 800 x 750 x 750mm CONEXIÓN DE TUBERIA,	un	3														
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1														
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION

- Negociacion
- Plazo 45 dias
- Plazo 60 dias
- Plazo 120 dias
- Prueba de equipos

	UND	CANT	[illegible]	semana 8 11/07/2026-19/07/2026 (13/07/2026 – 19/07/2026)	semana 9 20/07/2026-26/07/2026 (20/07/2026 – 26/07/2026)	semana 10 27/07/2026-02/08/2026 (27/07/2026 – 2/08/2026)	semana 11 03/08/2026-09/08/2026 (3/08/2026 – 9/08/2026)	semana 12 10/08/2026-16/08/2026 (10/08/2026 – 16/08/2026)	semana 13 17/08/2026-23/08/2026 (17/08/2026 – 23/08/2026)	semana 14 24/08/2026-30/08/2026 (24/08/2026 – 30/08/2026)	semana 15 31/08/2026-06/09/2026 (31/08/2026 – 6/09/2026)	semana 16 07/09/2026-13/09/2026 (7/09/2026 – 13/09/2026)	semana 17 14/09/2026-20/09/2026 (14/09/2026 – 20/09/2026)	semana 18 21/09/2026-27/09/2026 (21/09/2026 – 27/09/2026)	semana 19 28/09/2026-04/10/2026 (28/09/2026 – 4/10/2026)	semana 20 05/10/2026-11/10/2026 (5/10/2026 – 11/10/2026)	semana 21 12/10/2026-18/10/2026 (12/10/2026 – 18/10/2026)
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, ISTALACION	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, ISTALACION	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 176 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 176 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 176 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 176 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, ISTALACION	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 176 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, ISTALACION	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															
NTROLADA ELECTRICAMENTE VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ 0 x 276 mm ACCESORIOS: COMUNICACIÓN BACNET, IADOR, ELEMENTOS PARA	un	1															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
RBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3
RBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3
RBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5
RBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4
	un	1
E	un	1
	un	1
Lts Bifasico	un	2
POTABLE 0.5 lps incl. Tamiz de ascendentes, microtubulencia 40 m3/m2/dia	un	1
	un	3
CCION		
UDAL 1570 CFM, FILTRACION 20V/3PH/60HZ, VENTILADOR	un	1
AUDAL 1559 CFM, FILTRACION 20V/3PH/60HZ, VENTILADOR	un	1
AUDAL 3102 CFM, FILTRACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ESH	un	1
CINAS, CAUDAL 900 CFM, 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR ESH	un	1
UDAL 3080 CFM, FILTRACION Z, VENTILADOR CENTRIFUGO.	un	1
RIOS, CAUDAL 2744 CFM, MENTACION 220V/3PH/60HZ, CONFORTFRESH	un	1
O- RADIOLOGIA, CAUDAL 1578 MERV15, ALIMENTACION RIFUGO.	un	1
AUDAL 1259 CFM, FILTRACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR	un	1
ZACION, CAUDAL 3143CFM, MENTACION 220V/3PH/60HZ,	un	1
IAS, CAUDAL 3428 CFM, MENTACION 220V/3PH/60HZ, ZIEHL ABEGG.	un	1
RUGIAS, CAUDAL 2602CFM, MENTACION 220V/3PH/60HZ, ZIEHL ABEGG.	un	1
RACION Y CONSULTORIOS, ION ARP, ALIMENTACION RIFUGO.	un	1
440-460V/60HZ/3Φ COOLING	un	1
0V/60HZ/3Ø COOLING ONLY	un	1
440-460V/60HZ/3Φ COOLING	un	2
440-460V/60HZ/3Φ COOLING F: AM260CXVAJC/AZ	un	2
440-460V/60HZ/3Φ COOLING JC/AZ	un	1
REF: AM028TNVDKH/EU	un	1

semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026
14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026
15/07/2026	22/07/2026	29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026
16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026
17/07/2026	24/07/2026	31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026
18/07/2026	25/07/2026	1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026
19/07/2026	26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026
20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026
21/07/2026	28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026
22/07/2026	29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026
23/07/2026	30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026
24/07/2026	31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026
25/07/2026	1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026
26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026
27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026
28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026
29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026
30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026
31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026
1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026
2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026
3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026
4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026
5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026
6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026
7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026
8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026
9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026
10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026
11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026	10/11/2026
12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026	11/11/2026
13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026
14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026	13/11/2026
15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026	14/11/2026
16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026
17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026
18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026	10/11/2026	17/11/2026
19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026	11/11/2026	18/11/2026
20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	19/11/2026
21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026	13/11/2026	20/11/2026
22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026	14/11/2026	21/11/2026
23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026
24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026	23/11/2026
25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026	10/11/2026	17/11/2026	24/11/2026
26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026	11/11/2026	18/11/2026	25/11/2026
27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	19/11/2026	26/11/2026
28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026	13/11/2026	20/11/2026	27/11/2026
29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026	14/11/2026	21/11/2026	28/11/2026
30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026	29/11/2026

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT	[illegible]	semana 8 11/07/2026-19/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 25/07/2026 26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026 27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 1/08/2026 2/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026 3/08/2026 4/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 7/08/2026 8/08/2026 9/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026 10/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 15/08/2026 16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 22/08/2026 23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026 24/08/2026 25/08/2026 26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026 29/08/2026 30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026 31/08/2026 1/09/2026 2/09/2026 3/09/2026 4/09/2026 5/09/2026 6/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026 7/09/2026 8/09/2026 9/09/2026 10/09/2026 11/09/2026 12/09/2026 13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026 14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026 17/09/2026 18/09/2026 19/09/2026 20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 26/09/2026 27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026 28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 1/10/2026 2/10/2026 3/10/2026 4/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026 5/10/2026 6/10/2026 7/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 10/10/2026 11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026 12/10/2026 13/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 16/10/2026 17/10/2026 18/10/2026	19/10/2026
440-460V/60HZ/3Φ COOLING EF: AM340CXVAJC/AZ	un	1																
REF: AM022TNVDKH/EU	un	4																
I REF: AM036TNVDKH/EU	un	6																
I REF: AM082TNVDKH/EU	un	1																
ID FREE 9.500 BTU REF:	un	1																
D FREE 24.200 BTU REF:	un	9																
ID FREE 30.000 BTU REF:	un	5																
ID FREE 18.000 BTU REF:	un	6																
ID FREE 24.000 BTU REF:	un	1																
ID FREE 48.000 BTU REF:	un	1																
ID FREE 7.500 BTU REF:	un	1																
D FREE 12.000 BTU REF:	un	1																
ID FREE 58.000 BTU REF:	un	3																
KBTU A 24KBTU (WIND FREE)	un	11																
U A 12KBTU (WIND FREE) REF:	un	3																
WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	un	7																
EF: AM076FNHDCH/AA	un	2																
EF: AM096FNHDCH/AA	un	2																
BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA	un	1																
BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA	un	1																
BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA	un	2																
WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	un	10																
ENSADORAS																		
JADORA ALTA FILTRACION, ERV8/MERV11, ALIMENTACION N EXTERNA 0,7 INCA, PARED TRATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE A MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA X - 3128. SUMINISTRO DE YE VARIADOR DE VELOCIDAD, ORA, DESCARGA VERTICAL, IENTACION 220V/1PH/60HZ.	un	1																
TAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE A MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA X - 3128. SUMINISTRO DE E: UNIDAD CONDENSADORA, DAD 5TR (60.000 BTUH), CESORIOS DE INSTALACION.	un	1																

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION	
	Negociacion
	Plazo 45 dias
	Plazo 60 dias
	Plazo 120 dias
	Prueba de equipos

	UND	CANT	[illegible]	semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026	
			[illegible]	13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026	20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 25/07/2026 26/07/2026	27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 1/08/2026 2/08/2026	3/08/2026 4/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 7/08/2026 8/08/2026 9/08/2026	10/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 15/08/2026 16/08/2026	17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 22/08/2026 23/08/2026	24/08/2026 25/08/2026 26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026 29/08/2026 30/08/2026	31/08/2026 1/09/2026 2/09/2026 3/09/2026 4/09/2026 5/09/2026 6/09/2026	7/09/2026 8/09/2026 9/09/2026 10/09/2026 11/09/2026 12/09/2026 13/09/2026	14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026 17/09/2026 18/09/2026 19/09/2026 20/09/2026	21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 26/09/2026 27/09/2026	28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 1/10/2026 2/10/2026 3/10/2026 4/10/2026	5/10/2026 6/10/2026 7/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 10/10/2026 11/10/2026	12/10/2026 13/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 16/10/2026 17/10/2026 18/10/2026	19/10/2026
NIDAD TRATAMIENTO DE AIRE ÓN R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE IA MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA X - 5481. SUMINISTRO DE : 3 UNIDAD CONDENSADORA, DAD 5TR (60.000 BTUH), CESORIOS DE INSTALACION.	un	1																
TRATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE IA MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA X - 13512. SUMINISTRO DE 4 .UNIDAD CONDENSADORA, DAD 7,5TR (90.000 BTUH), CESORIOS DE INSTALACION.	un	1																
ATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE IA MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA - 11579. SUMINISTRO DE E: ACCESO Y CONEXIONES ORNO / SUMINISTRO IHH, DULO DE FILTRO SERPENTIN ROS: MERV 8 + MERV 11, LAS: 06 FPI:10 MODULO DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER ITRIFUGO, BLOWER: 20X20, ES: 1, MODULO DE POST POST FILTRADO: + MERV 15, RENCIAL PRESION TDP	un	1																
LA DE ESPERA UNIDAD FRIAMIENTO POR EXPANSIÓN ESPESOR DE 2 PULGADAS, ENTE TERMICO, ESTRUCTURA ONFIGURACION DE MODULOS LO: UTA 23.3 X - 10412. /3PH/60HZ SUMINISTRO DE E: ACCESO Y CONEXIONES ORNO / SUMINISTRO IHH, DULO DE FILTRO SERPENTIN : MERV 8 + , SERPENTIN :09 MODULO DE VENTILACIÓN ERNA A VENCER 1.4 TIPO DE VER: 20X18, MOTOR: 7.5 HP, E POST FILTRO INCLUYE: , + , ACCESORIOS: INCLUYE: ARIABLE) INCLUYE: 4 UNIDAD ERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR /3PH/60HZ.Y ACCESORIOS DE	un	1																

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT	semana 8 11/07/2026-19/07/2026 13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026 20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 25/07/2026 26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026 27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 1/08/2026 2/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026 3/08/2026 4/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 7/08/2026 8/08/2026 9/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026 10/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 15/08/2026 16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 22/08/2026 23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026 24/08/2026 25/08/2026 26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026 29/08/2026 30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026 31/08/2026 1/09/2026 2/09/2026 3/09/2026 4/09/2026 5/09/2026 6/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026 7/09/2026 8/09/2026 9/09/2026 10/09/2026 11/09/2026 12/09/2026 13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026 14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026 17/09/2026 18/09/2026 19/09/2026 20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026 21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 26/09/2026 27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026 28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 1/10/2026 2/10/2026 3/10/2026 4/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026 5/10/2026 6/10/2026 7/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 10/10/2026 11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026 12/10/2026 13/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 16/10/2026 17/10/2026 18/10/2026
TRATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE A MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA X - 11579. SUMINISTRO DE E: ACCESO Y CONEXIONES ORNO / SUMINISTRO IHH, JULO DE FILTRO SERPENTIN ;: MERV 8 + , SERPENTIN :09 MODULO DE VENTILACIÓN ERNA A VENCER 2 TIPO DE WER: 20X20, MOTOR: 15 HP, DE POST FILTRO INCLUYE: POST FILTRADO: MERV 15 + DIFERENCIAL PRESION TDP DOR, INCLUYE 4 UNIDAD ERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR /3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE	un	1														
O UNIDAD TRATAMIENTO DE (PANSIÓN R410A CON PANEL PULGADAS, PERFILERIA CON STRUCTURA MODULAR, PARA DE MODULOS EN FORMA 3.0 X - 1080 SUMINISTRO CONTIENE: ACCESO Y DE AIRE - RETORNO / A DE MEZCLA, MODULO DE APA DE PREFILTROS: MERV 8 RADOR No. FILAS: 08 FPI:14 LUYE: CAIDA DE PRESIÓN VENTILACION: PLENUN FAN, : GR31C.ZID.DC.CR, CANT. FILTRO INCLUYE: , ETAPAS CESORIOS, INCLUYE: 2 UNIDAD TICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 I/60HZ Y ACCESORIOS DE	un	1														
RATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE A MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA (- 2113 SUMINISTRO DE E: ACCESO Y CONEXIONES ORNO / SUMINISTRO IHH, JULO DE FILTRO SERPENTIN ;: MERV 8 + , SERPENTIN :10 MODULO DE VENTILACIÓN RNA A VENCER 1,5 TIPO DE LOWER: , MOTOR: , CANT. LTRO INCLUYE: , ETAPAS DE YE: UNIDAD CONDENSADORA, AD 7,5TR (90.000 BTUH).	un	1														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT	semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
RATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE ĮA MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA (- 3513 SUMINISTRO DE E: ACCESO Y CONEXIONES ORNO / SUMINISTRO IHH, DULO DE FILTRO SERPENTIN ROS: MERV 8 + MERV 13, LAS: 06 FPI:09 MODULO DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER ENUN FAN, BLOWER: NO CR, CANT. MOTORES: 1, UYE: , ETAPAS DE POST DS, INCLUYE 1 UNIDAD TICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 HZ.	un	1														
ATAMIENTO DE AIRE CON R410A CON PANEL DOBLE PERFILERIA CON ROTURA DE ĮA MODULAR, PARA USO E MODULOS EN FORMA - 2828. SUMINISTRO DE CONTIENE: ACCESO Y DE AIRE - RETORNO / A DE MEZCLA, MODULO DE APA DE PREFILTROS: MERV OR No. FILAS: 06 FPI:11 LUYE: CAIDA DE PRESIÓN TIPO DE VENTILACION: TOR: , CANT. MOTORES: 1, : ETAPAS DE POST FILTRADO: YE: UNIDAD CONDENSADORA, DAD 7,5TR (90.000 BTUH). CESORIOS DE INSTALACION.	un	1														
ARTOS UNIDAD TRATAMIENTO BLE PARED ESPESOR DE 2 TURA DE PUENTE TERMICO, D EXTERIOR, CONFIGURACION NTAL MODELO: UTA 3.0 - - - : 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: , SENTIDO DE AIRE - MODULO CAJA DE MEZCLA, TIN INCLUYE: ETAPA DE , No. FILAS: FPI: MODULO DE PRESIÓN EXTERNA A N: PLENUN FAN, BLOWER: DC.CR, CANT. MOTORES: 1, YE: FALSO, ETAPAS DE , ACCESORIOS: INCLUYE: BLE)	un	2														
EE 24.000 BTU	un	1														
EE 36.000 BTU	un	3														
	un	1														
	un	1														
	un	2														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
ı L. 1.20m x 1.50 m, Superficie + Ducto debajo de superficie con n melanina. Base porto soldado servicios frente metálico 2M1A 3	un	31
M X 1.20 M Superficie Laminada porto soldado tubular cuadrado.	un	1
ıinada 0.90 m x 0.90 m en 25 mm,	un	6
ar alto con asiento. Tapizador vable para zonas de salud (no brazos	un	119
	un	10
ıonoconcha plástica en diferentes 3 sillas	un	34
ıoconcha plástica. Base 4 apoyos	un	73
ETERÍA MY WAY: Monoconcha	un	24
ızado en serie a. Base pintada	un	17
ado en serie a. base pintada	un	49
ON SUPERFICIE PRINCIPAL Y aminada 1.50 m x 0.60 m en 30 da frontal en Melamina + Ducto porto soldado + 1 chambrana de ulo de almacenamiento 2M1A 3 m de frente	un	1
TAS METÁLICAS: frente 60 cm x puertas metálicas con aro para	un	10
	un	4
)S	un	5
LLO	un	22
TAS METÁLICAS: frente 60 cm x puertas metálicas con aro para	un	6
EPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14
DE FONDO. DIM 2 x 0.92 x 0.60 ECUBRIMIENTO CON PINTURA E ALTA RESISTENCIA	un	7
VECTO Incl. Señalización interior,	un	1
TIVO INTEL CELERON DUAL eos, 2 Subprocesos, Tarjeta de	un	
	un	
DE ASAR	un	
	un	
	un	
	un	
	un	
	un	
	un	
	un	
	un	
	un	
3 PARTES	un	1,00
EMIAUTOMATICO	un	1,00
	un	17,00

semana 8 11/07/2026-18/07/2026							
13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026	
semana 9 20/07/2026-26/07/2026							
20/07/2026	21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026	25/07/2026	26/07/2026	
semana 10 27/07/2026-02/08/2026							
27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	1/08/2026	2/08/2026	
semana 11 03/08/2026-09/08/2026							
3/08/2026	4/08/2026	5/08/2026	6/08/2026	7/08/2026	8/08/2026	9/08/2026	
semana 12 10/08/2026-16/08/2026							
10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	15/08/2026	16/08/2026	
semana 13 17/08/2026-23/08/2026							
17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	22/08/2026	23/08/2026	
semana 14 24/08/2026-30/08/2026							
24/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	29/08/2026	30/08/2026	
semana 15 31/08/2026-06/09/2026							
31/08/2026	1/09/2026	2/09/2026	3/09/2026	4/09/2026	5/09/2026	6/09/2026	
semana 16 07/09/2026-13/09/2026							
7/09/2026	8/09/2026	9/09/2026	10/09/2026	11/09/2026	12/09/2026	13/09/2026	
semana 17 14/09/2026-20/09/2026							
14/09/2026	15/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	20/09/2026	
semana 18 21/09/2026-27/09/2026							
21/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	25/09/2026	26/09/2026	27/09/2026	
semana 19 28/09/2026-04/10/2026							
28/09/2026	29/09/2026	30/09/2026	1/10/2026	2/10/2026	3/10/2026	4/10/2026	
semana 20 05/10/2026-11/10/2026							
5/10/2026	6/10/2026	7/10/2026	8/10/2026	9/10/2026	10/10/2026	11/10/2026	
semana 21 12/10/2026-18/10/2026							
12/10/2026	13/10/2026	14/10/2026	15/10/2026	16/10/2026	17/10/2026	18/10/2026	

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

Semanas: semana 8 11/07/2026-19/07/2026; semana 9 20/07/2026-26/07/2026; semana 10 27/07/2026-02/08/2026; semana 11 03/08/2026-09/08/2026; semana 12 10/08/2026-16/08/2026; semana 13 17/08/2026-23/08/2026; semana 14 24/08/2026-30/08/2026; semana 15 31/08/2026-06/09/2026; semana 16 07/09/2026-13/09/2026; semana 17 14/09/2026-20/09/2026; semana 18 21/09/2026-27/09/2026; semana 19 28/09/2026-04/10/2026; semana 20 05/10/2026-11/10/2026; semana 21 12/10/2026-18/10/2026

	UND	CANT
	un	3,00
	un	2,00
	un	2,00
S	un	1,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	4,00
	un	6,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	3,00
RICO	un	1,00
	un	38,00
RICO	un	22,00
ES	un	1,00
	un	2,00
CO	un	9,00
	un	1,00
	un	2,00
	un	4,00
	un	4,00
	un	10,00
	un	6,00
) CON BASE RODABLE	un	5,00
PEDIATRICO	un	14,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	1,00
	un	33,00
IQUIDOS	un	1,00
	un	1,00
Movimiento 10–20 mm, Velocidad Registro de Velocidad y Tiempo, le Carga 2–3 kg, Peso 3–3.5 kg,	un	1,00
L, Control y Temporizador Digital,)–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos	un	1,00
lédico con Tallímetro Integrado, 1 0.1 kg/0.2 lb, Pantalla Digital, dor, Rango de Talla ≥200 cm, , Accesorios con Adaptador y	un	12,00
Mecánico/Hidráulico de Espaldar, 50–85 cm con Posición ≥12°, porte ≥180 kg, Asa de Empuje, Atril Superior/Inferior y Placas de dad Repelente–Lavable–Libre de) en Polvo Epóxico Antioxidante	un	10,00
ntos Mecánicos (Trendelenburg, ≥100 kg, Barandas Plegables con ral, Ruedas Antibacteriales de 5" Individual o Central, Colchoneta 5 oques Perimetral, Soporte para ABS o Cold Rolled, Acabado en	un	12,00
s (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, o Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Electrostática	un	12,00

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
de 3 Planos Operación ro Regulables, Estructura Metálica apicería en Cordobán Lavable No idad, Dimensiones 180×60×80 cm apacidad ≥120 kg, Con Cajón y s en Acero Inoxidable (Cap. 150 s Cuerpos	un	7,00
Aceite con Secador y Separador e ≥120 L, Presión Máx. 8 bar, uridad, Alimentación 110/220 V –	un	2,00
con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, a Térmica ≥3 Derivaciones, Peso Desfibrilador, Filtro EMG 60 Hz, Alimentación 110–240 V 60 Hz, Electrodos Clamp, Cable ECG 10 s	un	2,00
nsformador y Cables en Espiral, 000 h), Encendido Automático y scopio con Fijación/Eyección de oscopio de Visión Coaxial con 5 /60 Hz Grado Hospitalario	un	12,00
sonatal con Control por Autoprueba de Seguridad, odo Aire/Bebé, Atril para Monitor, lamiento, Temperatura Piel 32–38 lificador con Depósito Esterilizable ra, Ruedas Dobles con Freno	un	1,00
Suspensión de Techo, Diámetro eratura 3500–5600 K, LEDs Vida 30 cm, Eliminación de Sombras, do/Pantalla Táctil/Remoto/Pared, ≥130.000 Lux, Compatible con (mW/m²)/lx y Módulo de Batería	un	1,00
olumna al Techo, Luz LED, Giro nsidad 130.000–160.000 Lux a 1 5.000 h, Libre de Sombras, Panel ango Desmontable Esterilizable,	un	1,00
s Manual–Precalentamiento–Bebé 35–≥37 °C con Precisión ≤0.2 °C, (Temperatura–Sensor–Fallo LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de porizador, Cuna Inclinable con con Ruedas y Freno, Atril/Porta 60 Hz	un	2,00
con Ruedas y Frenos, Luz Blanca 00 W, Intensidad ≥19.000 Lux, ámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 cendido/Apagado y Regulación de de Ganso y Alimentación AC	un	12,00
on Pantalla LED, Potencia ≥1000 Constante, Tiempos Programables Filtro Protector, Batería ≥30 min,	un	2,00

6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026	11/07/2026	12/07/2026

semana 8 11/07/2026-19/07/2026									
13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026	18/07/2026	19/07/2026			

semana 9 20/07/2026-26/07/2026									
20/07/2026	21/07/2026	22/07/2026	23/07/2026	24/07/2026	25/07/2026	26/07/2026			

semana 10 27/07/2026-02/08/2026									
27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	1/08/2026	2/08/2026			

semana 11 03/08/2026-09/08/2026									
3/08/2026	4/08/2026	5/08/2026	6/08/2026	7/08/2026	8/08/2026	9/08/2026			

semana 12 10/08/2026-16/08/2026									
10/08/2026	11/08/2026	12/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	15/08/2026	16/08/2026			

semana 13 17/08/2026-23/08/2026									
17/08/2026	18/08/2026	19/08/2026	20/08/2026	21/08/2026	22/08/2026	23/08/2026			

semana 14 24/08/2026-30/08/2026									
24/08/2026	25/08/2026	26/08/2026	27/08/2026	28/08/2026	29/08/2026	30/08/2026			

semana 15 31/08/2026-06/09/2026									
31/08/2026	1/09/2026	2/09/2026	3/09/2026	4/09/2026	5/09/2026	6/09/2026			

semana 16 07/09/2026-13/09/2026									
7/09/2026	8/09/2026	9/09/2026	10/09/2026	11/09/2026	12/09/2026	13/09/2026			

semana 17 14/09/2026-20/09/2026									
14/09/2026	15/09/2026	16/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	19/09/2026	20/09/2026			

semana 18 21/09/2026-27/09/2026									
21/09/2026	22/09/2026	23/09/2026	24/09/2026	25/09/2026	26/09/2026	27/09/2026			

semana 19 28/09/2026-04/10/2026									
28/09/2026	29/09/2026	30/09/2026	1/10/2026	2/10/2026	3/10/2026	4/10/2026			

semana 20 05/10/2026-11/10/2026									
5/10/2026	6/10/2026	7/10/2026	8/10/2026	9/10/2026	10/10/2026	11/10/2026			

semana 21 12/10/2026-18/10/2026									
12/10/2026	13/10/2026	14/10/2026	15/10/2026	16/10/2026	17/10/2026	18/10/2026			

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT	semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
…xidable Antideslizante, Sistema de …Adulto/Pediátrico, Iluminación LED …amaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), 4 …diátrico), Alimentación por Pilas o	un	4,00														
…ediátrico con Pantalla Táctil ≥15", …Presión, Suministro de O2+Aire …Visuales/Audibles, Rodable con …t, Mezclador Electromecánico con …s Modos de Ventilación …–Sincronizado), Monitorización …Alimentación 100–120V 50/60Hz, …ivo con Dispositivos de Alivio, Auto… Bucles p/V y Flow/V, Analizador y …ción de Reclutamiento Pulmonar y	un	1,00														
…omecánica Rodable con Freno …n Acero Inoxidable, Superficie de … Regulable, Cadera y Piecero …ntrol Manual, Altura 0.5–0.8 m, …ntado/Trendelenburg, Colchoneta …e y Mangos de Sujeción, Cubeta …lo Electrostático, Capacidad ≥180 …a Recargable	un	1,00														
…n Control por Microprocesador, …rficie y Rieles en Acero Inoxidable … en C, Mínimo 4 Planos …paldo +70/–50°, Placa de Cabeza …de Piernas Independientes 0–90° …ontable con Flexión ±20°, Aptitud …ón 70–110 cm, Control Manual y …Fowler ≥60° y Trendelenburg ≥25°	un	1,00														
…inación LED ≥100.000 h, Enfoque …00x Retráctil Aceite Antifúngico, …tihongos, Tubo Inclinación ≥25°, …densador Abatible con Iris y Filtro …tina Mecánica XY Cerámica sin …V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo	un	1,00														
…dad 20 kg, Resolución 10 g–20 g, …ero–hold IMC, Infantómetro/Cinta … 100 cm	un	4,00														
…s Capacidad ≥160 L, Control por …isplay Digital/Touch, Rango de … Aire Forzado/Acondicionado con …es Aproximadas 57×56×153 cm, …uerta Abierta–Fallo de Energía, …ntrepaños	un	1,00														
…pacidad ≥80 L, Rango +2 a +8 °C, …metro Digital con Respaldo de …a/Temperatura), Puerta de Vidrio … Rolled o Inoxidable, ≥2 Bandejas,	un	1,00														
…apacidad ≥130 L, Rango +2 a +8 …mómetro Digital con Respaldo de …Temperatura), Luz Interior, Puerta …entación 110 V/60 Hz	un	1,00														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
lad DICOM, Generador ≥30 kW, -tU, Punto Focal 0.6/1.2 mm, tector Inalámbrico 14×17" Silicio dad Móvil Manual/Motorizada con ación con Monitor Táctil ≥17", Software de Procesamiento de	un	1,00
Velocidad Regulable 6500–24000 le Acero Quirúrgico, Herramienta Grado Hospitalario	un	1,00
en Acero, Tapicería Lavable), Descansa Brazos Fijos, Apoya Ruedas, Llantas Macizas con Rin	un	6,00
Flujo, Succión 150–600 mmHg, ncipiente Autoclavable 1000–1500 entación 110 V/60 Hz Grado	un	4,00
illón Dental Eléctrico con testera o/descanso/reclinación mín. 4 110–120 VAC, guarda frontal con 4 salidas automáticas tipo e presión, jeringa triple metálica y cupidera de alta resistencia con n y trampa de residuos, lámpara brazo articulado, movimiento . ≥2000 y ≥8000 lux, sistema de plomo, indicador de presión para rado, banquillo ergonómico para ática y giratoria, respaldo lumbar sturas, mínimo cinco ruedas.	un	2,00
con Radiovisiógrafo, 70 kV±10% / Punto Focal 0.4 mm, Exposición ión Total 1.5 mm, Sensor Intraoral es, Píxel 20 µm, Tamaño 1/1.5, ble 3 m, Interfaz USB 2.0, Portátil GB), HDD ≥4 GB libres, Gráfica e USB, Windows 7/10, Respaldo ouse–Funda	un	1,00
ión Natural, Cámara en Acero ol y Pantalla Digital, Sensor Pt100 idad y Vidrio Interior, Interfaces	un	1,00
Pantalla Color LCD/LED/TFT ainstream/Sidestream/Microstream, 15–350 bpm, PANI mHg (Manual/Automático), Temp nes I–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Configurables, Conectividad ta Integrada ≥2 h, Cables ECG metría con 3 Sensores 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Transporte	un	1,00
	un	17,00
	un	4,00
	un	1,00
	un	1,00



CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION
Negociacion
Plazo 45 dias
Plazo 60 dias
Plazo 120 dias
Prueba de equipos

	UND	CANT
	un	16
	un	1
	un	2
	un	4
	un	1
IEDICO	un	11
	un	1
	un	1
	un	42
	un	1
	un	2
	un	2
	un	32
	un	1
	un	7
	un	10
	un	25
	un	18
	un	0
	un	1
	un	1
	un	30
	un	1
	un	20
	un	22
	un	1
	un	5
	un	

Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Tiempo Real, Programas 121–134 °C, Sistema de Vacio ito, Ahorro y Depósitos de Agua CPU, Control Analógico/Digital, amiento, ≥6 Ciclos, Alimentación)9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, /Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, istribución	un	
Inoxidable, Temperatura 121–134 Dick, Bomba de Vacio, Bandejas 60 min, Pantalla de Visualización, de Error y Sobrecalentamiento, anel de Control, Impresora y	un	
intos de Espaldar, Plecero, Altura, CP; Barandas ABS con Seguro, in Baranda, Cabecero/Plecero clinación Espaldar ≤85° y Piernas 110 cm aprox., Soporte para Atril Antiescaras, Fabricación en Acero	un	
a de Doble Frecuencia (Plano y Látex, Olivas Médicas Flexibles	un	

semana 8 11/07/2026-18/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026
14/07/2026	21/07/2026	28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026
15/07/2026	22/07/2026	29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026
16/07/2026	23/07/2026	30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026
17/07/2026	24/07/2026	31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026
18/07/2026	25/07/2026	1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026
19/07/2026	26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026
20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026
21/07/2026	28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026
22/07/2026	29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026
23/07/2026	30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026
24/07/2026	31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026
25/07/2026	1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026
26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026
27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026
28/07/2026	4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026
29/07/2026	5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026
30/07/2026	6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026
31/07/2026	7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026
1/08/2026	8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026
2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026
3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026
4/08/2026	11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026
5/08/2026	12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026
6/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026
7/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026
8/08/2026	15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026
9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026
10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026
11/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026	10/11/2026
12/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026	11/11/2026
13/08/2026	20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026
14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026	13/11/2026
15/08/2026	22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026	14/11/2026
16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026
17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026
18/08/2026	25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026	10/11/2026	17/11/2026
19/08/2026	26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026	11/11/2026	18/11/2026
20/08/2026	27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	19/11/2026
21/08/2026	28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026	13/11/2026	20/11/2026
22/08/2026	29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026	14/11/2026	21/11/2026
23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026
24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026	23/11/2026
25/08/2026	1/09/2026	8/09/2026	15/09/2026	22/09/2026	29/09/2026	6/10/2026	13/10/2026	20/10/2026	27/10/2026	3/11/2026	10/11/2026	17/11/2026	24/11/2026
26/08/2026	2/09/2026	9/09/2026	16/09/2026	23/09/2026	30/09/2026	7/10/2026	14/10/2026	21/10/2026	28/10/2026	4/11/2026	11/11/2026	18/11/2026	25/11/2026
27/08/2026	3/09/2026	10/09/2026	17/09/2026	24/09/2026	1/10/2026	8/10/2026	15/10/2026	22/10/2026	29/10/2026	5/11/2026	12/11/2026	19/11/2026	26/11/2026
28/08/2026	4/09/2026	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026	2/10/2026	9/10/2026	16/10/2026	23/10/2026	30/10/2026	6/11/2026	13/11/2026	20/11/2026	27/11/2026
29/08/2026	5/09/2026	12/09/2026	19/09/2026	26/09/2026	3/10/2026	10/10/2026	17/10/2026	24/10/2026	31/10/2026	7/11/2026	14/11/2026	21/11/2026	28/11/2026
30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026	29/11/2026
31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026	23/11/2026	30/11/2026

CRONOGRAMA ACTIVIDADES EQUIPOS

CONVENCION	
	Negociacion
	Plazo 45 dias
	Plazo 60 dias
	Plazo 120 dias
	Prueba de equipos

	UND	CANT	semana 8 11/07/2026-19/07/2026	semana 9 20/07/2026-26/07/2026	semana 10 27/07/2026-02/08/2026	semana 11 03/08/2026-09/08/2026	semana 12 10/08/2026-16/08/2026	semana 13 17/08/2026-23/08/2026	semana 14 24/08/2026-30/08/2026	semana 15 31/08/2026-06/09/2026	semana 16 07/09/2026-13/09/2026	semana 17 14/09/2026-20/09/2026	semana 18 21/09/2026-27/09/2026	semana 19 28/09/2026-04/10/2026	semana 20 05/10/2026-11/10/2026	semana 21 12/10/2026-18/10/2026
			13/07/2026 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 17/07/2026 18/07/2026 19/07/2026	20/07/2026 21/07/2026 22/07/2026 23/07/2026 24/07/2026 25/07/2026 26/07/2026	27/07/2026 28/07/2026 29/07/2026 30/07/2026 31/07/2026 1/08/2026 2/08/2026	3/08/2026 4/08/2026 5/08/2026 6/08/2026 7/08/2026 8/08/2026 9/08/2026	10/08/2026 11/08/2026 12/08/2026 13/08/2026 14/08/2026 15/08/2026 16/08/2026	17/08/2026 18/08/2026 19/08/2026 20/08/2026 21/08/2026 22/08/2026 23/08/2026	24/08/2026 25/08/2026 26/08/2026 27/08/2026 28/08/2026 29/08/2026 30/08/2026	31/08/2026 1/09/2026 2/09/2026 3/09/2026 4/09/2026 5/09/2026 6/09/2026	7/09/2026 8/09/2026 9/09/2026 10/09/2026 11/09/2026 12/09/2026 13/09/2026	14/09/2026 15/09/2026 16/09/2026 17/09/2026 18/09/2026 19/09/2026 20/09/2026	21/09/2026 22/09/2026 23/09/2026 24/09/2026 25/09/2026 26/09/2026 27/09/2026	28/09/2026 29/09/2026 30/09/2026 1/10/2026 2/10/2026 3/10/2026 4/10/2026	5/10/2026 6/10/2026 7/10/2026 8/10/2026 9/10/2026 10/10/2026 11/10/2026	12/10/2026 13/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 16/10/2026 17/10/2026 18/10/2026
Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Visualización Interna, Alarmas Cumplimiento WHO, Puerta con Alimentación 110 V/60 Hz	un															
enerador 32–55 kW, 40–150 kV y X Ánodo Giratorio 300–700 mA, °, Columna con Soporte de Piso Colimador Manual/Automático con álógena, Mesa Flotante 2000×800 os Mecánicos/Electromagnéticos, 00 mm, Detectores Digitales (2 i/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, tación de Trabajo CPU i3 ≥4 GB 00 GB, Software Windows con M (Print/Storage/Worklist/MPPS), Punto Focal–Alertas, Alimentación	un															

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
CONSTRUCCIÓN																																																		
1.00.00	PRELIMINARES																																																	
1.00.01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0.10 mt)	m3	1212																																															
1.00.02	CAMPAMENTO, Modulo de 52.5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoria, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2.8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1.40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	un	1																																															
1.00.03	SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	mes	18																																															
1.00.04	Batería para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1																																															
1.00.05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1.5 mm DE ESPESOR, DISTANCIADA CADA 3.00 mt, h=2.40 mt	m	450																																															
1.00.06	PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2.5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4.50 mt, Altura 2.50 mt	un	1																																															
1.00.07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1																																															
1.00.08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4635,9																																															
1.00.09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1																																															
1.00.10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl. Contador, tablero (NO transformador)	un	1																																															
1.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6																																															
1.00.12	CÁRCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla	un	1																																															
1.00.13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2.00 x 1.00 x 0.50 mt)	un	1																																															
1.00.14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2.00 x 1.00 x 0.60 mt)	un	1																																															
2.00.00	CIMENTACIÓN																																																		

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · [redacted]

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026 - 31/05/2026							semana 2 01/06/2026 - 07/06/2026							semana 3 08/07/2026 - 14/06/2026							semana 4 15/06/2026 - 21/06/2026							semana 5 22/06/2026 - 28/06/2027							semana 6 29/06/2026 - 05/07/2026							semana 7 06/07/2026 - 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
2.00.01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	14130																																														
2.00.02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	1165,6																																														
2.00.03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	3964,9																																														
2.00.04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0.25x0.30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	589,2																																														
2.00.05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4635,9																																														
2.00.06	CONCRETO CICLOPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17.5 Mpa	m3	1308,5																																														
2.00.07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14.5 Mpa, e.prom=0.05 ml	m2	3265,3																																														
2.00.08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92																																														
2.00.09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	90,88																																														
2.00.10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F'c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	171,15																																														
2.00.11	EXTENDIDA Y COMACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	1165,6																																														
2.00.12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	11105																																														
2.00.13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	64450																																														
3.00.00	**ESTRUCTURA**																																																
3.00.01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27																																														
3.00.02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SÚPER T Inc. Guaideras y lineales, filos rebalados	m3	14,539																																														
3.00.03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	208,4																																														
3.00.04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0,55m, concreto 28 Mpa. Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	6807,7																																														
3.00.05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, concreto 28 Mpa. con fibra según especificación estructural, Incluye vigas y viguetas. Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5329,5																																														
3.00.06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa. Incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durablidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas O-22, o similar. Nota: Prever pases de tubería	m3	128,29																																														
3.00.07	GEODREN PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	546,81																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
3.00.08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de suelos	m3	126																																														
3.00.09	NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 0.35x0.70 mts	un	0																																														
3.00.10	POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4545,3																																														
3.00.11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	278255																																														
3.00.12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	97183																																														
3.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, Incl. Peldaños en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal.16 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73																																														
4.00.01	M-1 . MURO LIVIANO - 15. cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	136,24																																														
4.00.02	M-2. MURO LIVIANO 16.1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm. RESIT AL FUEGO 120 min, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51,4																																														
4.00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2026,3																																														
4.00.04	M-4: MURO LIVIANO 14,72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos. incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193,44																																														
4.00.05	M-7: MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	69,2																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
4.00.06	M-6:INDICA MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ". RESIST. AL FUEGO 60 MIN. Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676,81																																														
4.00.07	M-8: MURO LIVIANO - 11.7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ". RESIST. AL FUEGO 60 MIN..incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138,85																																														
4.00.08	M-9: MURO LIVIANO 12.1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8". Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1335,6																																														
4.00.09	M-10: MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,86																																														
4.00.10	M-11: MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8",incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	81,84																																														
4.00.11	M-12: MURO LIVIANO 11.5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8".Incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1006,9																																														
4.00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12.2 cms PLACA RH 5/8"+ PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171,15																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
4.00.13	M-14: MURO LIVIANO 0.98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA.incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93,19																																														
4.00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CÁLCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA . incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58,77																																														
4.00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2211,5																																														
4.00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0.12 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1075,2																																														
4.00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0.20 mt, incl. grafil hztal y aislante sísmico contra estructura según diseño estructural, No incl. Columnetas ni vigas cintas. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25																																														
4.00.18	M-19:MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0.12 mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	500,3																																														
4.00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1.8 g/cm3 Según planos arquitectonicos e=0.12, incl. Grafil hztal. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81,735																																														
4.00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0.115 mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1640,3																																														
4.00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo según diseño	m	3262,4																																													
4.00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo según diseño	m	435,01																																													
4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20, incl. Refuerzo según diseño	m	287,45																																												
4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo).	m	100,8																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/09/2026	8/09/2026	9/09/2026	10/07/2026
4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 mt) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rfzo según diseño	m	51,36																																														
4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)	m	11,1																																														
4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285,4																																														
4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2050																																														
4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0.40x0.28 mts), Incl.. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	98,16																																														
4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, en concreto 3.000 PSI (0,70X0,12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	13,22																																														
4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0.20X0.12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	23,28																																														
4.00.32	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3156,4																																														
4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, concreto 2.500 psi	m	753,63																																														
4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36																																														
4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5																																														
4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10																																														
6.00.00	PAÑETES																																																
6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5112,4																																														
6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	537,68																																														
6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2782,1																																														
6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones	m2	486,1																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
7.00.00	**CUBIERTAS**																																																	
7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero	m2	5240,4																																															
7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2197,1																																															
7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	815,55																																														
7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0.12 x 0.20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	347,5																																														
7.00.05	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65																																														
7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, incl. mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m	363,79																																														
7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt, según diseño elementos no estructurales y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo, impactodan 10, impermeabilización llanche y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas	un	1																																														
7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LÍNEA DE VIDA Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0,23																																														
8.00.00	**IMPERMEABILIZACIONES**																																																	
8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE, MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1,2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRIOSTRA)	m2	0																																														
8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES	m2	486,1																																														
8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR. según ficha técnica del proveedor	m2	0																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026 - 31/05/2026							semana 2 01/06/2026 - 07/06/2026							semana 3 08/07/2026 - 14/06/2026							semana 4 15/06/2026 - 21/06/2026							semana 5 22/06/2026 - 28/06/2027							semana 6 29/06/2026 - 05/07/2026							semana 7 06/07/2026 - 12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CAÑUELA A.LL. RAMPAS con aditivo liquido mejorado con polimeros sintéticos que actúa como impermeablizante integral tapando poros y capilares en morteros.	m	196,76																																															
8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO	m2	1628,1																																															
9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA ST. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3567,3																																															
9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA RH. (½ ") , CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	354,88																																															
9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTÓN MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LAMINAS DE 1.2X2.40 E=12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACÚSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	545,51																																															
9.00.04	CIELO RASO EN LÁMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM ,CONTRA MURO Y CIELO RASO , incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	32,45																																															
9.00.05	MEDIACAÑA PLÁSTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 6cm	m	411,43																																															
9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 0.20 x 0,40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111,87																																															
9.00.07	RECEDIDOS EN DRY WALL 8mm, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m	120,96																																															
9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12.5 mm, incluye apertura de vanos	un	13																																															
9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1																																															
9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 80x80 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	3																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1																																														
10.00.06	PISO VINÍLICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo, Cinta cobre, Cordón de soldadura. .	m2	56,42																																														
10.00.07	PISO VINÍLICO EN ROLLO LÍNEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordón de soldadura.	m2	449,47																																														
10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINÍLICOS	m	376,18																																														
10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO h=0,12 mt	m	2434,8																																														
10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a<= 0,50 mt, h=0,10 mt)	m	109,48																																														
10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164,75																																														
10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF.: PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30																																														
11.00.00	ENCHAPES MUROS																																																	
11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0.60 X 0.30 mt, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m2	1642																																														
11.00.02	MESÓN PARA BAÑOS PÚBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0.60 mt MÁS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cm), INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m	8,07																																														
12.00.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																																															
12.01.00	ACOMETIDAS																																																
12.01.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	156,81																																															
12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	54																																														
12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30																																														
12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2																																														
12.01.05	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2																																														
12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2																																														
12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2																																														
12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1																																														
12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1																																														
12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1																																														
12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1																																														
12.02.00	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE																																															
12.02.01	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7,8																																														
12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13																																														
12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3,9																																														
12.02.04	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,8																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO GMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13																																															
12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,9																																															
12.02.07	TUBERÍA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15,6																																														
12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26																																														
12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7,8																																														
12.02.10	REGISTRO P/D Ø2-1/2"	un	1																																														
12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1																																														
12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1																																														
12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1																																														
12.02.14	REGISTRO P/D Ø6"	un	1																																														
12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1																																														
12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2																																														
12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2																																														
12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1																																														
12.02.19	MANÓMETRO	un	2																																															
12.03.00	***RED DE AGUA FRÍA***																																																
12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	6																																															
12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2																																														
12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5																																														
12.03.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"	m	83,75																																														
12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19																																														
12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29																																														
12.03.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9,12																																														
12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15																																														
12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4																																														
12.03.10	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26,21																																														
12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8																																														
12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10																																														
12.03.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56,52																																														
12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64																																														
12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30																																														
12.03.16	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"	m	155,15																																														
12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77																																														
12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	151																																														
12.03.19	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m																																															
12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un																																															
12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un																																															
12.03.22	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1248,4																																														
12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1230																																														
12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625																																														
12.03.25	TUBERÍA PVCP RDE 11 Ø3/4"	m	51,78																																														
12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36																																														
12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25																																														
12.03.28	TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1769																																														
12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2238																																														
12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2																																														
12.03.32	REGISTRO 1"	un	89																																														
12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4																																													
12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104																																													
12.04.00	PUNTOS HIDRÁULICOS																																															
12.04.01	SANITARIO	un	92																																														
12.04.02	LAVAMANOS	un	139																																														
12.04.03	LAVAPLATOS	un	53																																														
12.04.04	DUCHA	un	23																																														
12.04.05	CALENTADOR	un	3																																														
12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24																																														
12.04.07	ORINAL	un	1																																														
12.05.00	RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA																																															
12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	46,76																																														
12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21																																														
12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20																																														
12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74,54																																														
12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46																																														
12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35																																														
12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298,45																																														
12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369																																														
12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150																																														
12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3																																														
12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19																																														
12.06.00	PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE																																															
12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15																																														
12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8																																														
12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15																																														
12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3																																														
12.07.00	SALIDA SANITARIA																																															
12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92																																														
12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139																																														
12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53																																														
12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23																																														
12.07.05	SIFÓN PISO PVCS 2"	un	118																																														
12.07.06	ORINAL PVCS 2"	un	1																																														
12.08.00	RED DE AGUAS NEGRAS																																																
12.08.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	157,66																																														
12.08.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203																																														
12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79																																														
12.08.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	815,54																																														
12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408																																														
12.08.07	TUBERÍA PVCS 3"	m	7,18																																														
12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45																																														
12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4																																														
12.08.10	TUBERÍA PVCS 2"	m	530,17																																														
12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652																																														
12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250																																														
12.08.13	TUBERÍA PVCS LIVIANA 2"	m	485,56																																														
12.09.00	***RED DE AGUAS GRASAS***																																															
12.09.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	7,63																																														
12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	14																																														
12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10																																														
12.09.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	18,19																																														
12.09.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	25																																														
12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10																																														
12.09.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	22,23																																														
12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	21																																														
12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11																																														
12.10.00	***RED DE AGUAS PATÓGENAS***																																															
12.10.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	149,7																																														
12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370																																														
12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70																																														
12.10.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	164,46																																														
12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45																																														
12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80																																														
12.10.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	527,34																																														
12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652																																														
12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250																																														
12.11.00	***RED DE AGUAS LLUVIAS***																																															
12.11.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	577,4																																														
12.11.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203																																														
12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250																																														
12.11.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	763,4																																														
12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370																																														
12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	430																																														
12.11.09	SIFÓN PISO 4"	un	130																																														
12.12.00	***BOMBEO POZO EYECTORES***																																															
12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	138,23																																														
12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35																																														
12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70																																														
12.12.04	REGISTRO 3"	un	8																																														
12.12.05	CHEQUE HIDRO 3"	un	8																																														

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
12.13.00	***MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS***																																																
12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	92																																														
12.13.02	CONEXIÓN LAVAMANOS	un	139																																														
12.13.03	CONEXIÓN LAVAPLATOS	un	53																																														
12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1																																														
12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24																																														
12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23																																														
12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1																																														
12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1																																														
12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8																																														
12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3																																														
12.14.00	***CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA***	un	25																																														
12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)																																																
12.15.00	***PRUEBAS***	un	1																																														
12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1																																														
12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1																																														
12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES																																																
12.16.00	***REDES EXTERIORES***	m	92,58																																														
12.16.01	TUBERÍA PVC 160 mm	m	370,39																																														
12.16.02	TUBERÍA PVC 200 mm	m	96,86																																														
12.16.03	TUBERÍA PVC 250 mm																																																
12.17.00	***OTROS***	un	1																																														
12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	26																																														
12.17.02	PLANOS RECORD	un	1																																														
12.17.03	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN																																															
13.00.00	**INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO**	un	1																																														
13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	210																																														
13.00.02	DETECTOR FOTOELÉCTRICO	un	11																																														
13.00.03	DETECTOR TÉRMICO	un	18																																														
13.00.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	16																																														
13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	18																																														
13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	9																																														
13.00.07	DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO	m	1573																																														
13.00.08	CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS																																															
13.01.00	**CUARTO MECANICO RED CONTRA INCENDIO**	m	6																																														
13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	un	10																																														
13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	26																																														
13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	5																																														
13.01.04	ABRAZADERAS 6"	m	3																																														
13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026 - 31/05/2026							semana 2 01/06/2026 - 07/06/2026							semana 3 08/07/2026 - 14/06/2026							semana 4 15/06/2026 - 21/06/2026							semana 5 22/06/2026 - 28/06/2027							semana 6 29/06/2026 - 05/07/2026							semana 7 06/07/2026 - 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5																																															
13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10																																															
13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3																																															
13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"	m	12																																															
13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12																																															
13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30																																															
13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8																																															
13.01.13	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	un	1																																															
13.01.14	LAMINA ANTI VÓRTICE 0,30 x 0,30 4"	un	1																																															
13.01.15	COPA EXCÉNTRICA 4"X3"	un	1																																															
13.01.16	COPA EXCÉNTRICA 4" X 1-1/2"	un	1																																															
13.01.17	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"	un	1																																															
13.01.18	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1																																															
13.01.19	CHEQUE RANURADO 6"	un	1																																															
13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1																																															
13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	un	1																																															
13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1																																															
13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2																																															
13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2																																															
13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	un	5																																															
13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1																																															
13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	un	2																																															
13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	un	1																																															
13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UL/FM 6"	un	4																																															
	Instalacion de bombas contraincendio, REDES Y TUBERIAS																																																
13.02.00	RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO																																																	
13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	104,76																																																
13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	30																																																
13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	58																																																
13.02.04	ABRAZADERAS 6"	un	45																																															
13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	57,59																																															
13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	25																																															
13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	25																																															
13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	30																																															
13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	29,6																																															
13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	8																																															
13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	8																																															
13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	un	15																																															
13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	234																																															
13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	72																																															
13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	110																																															
13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	un	95																																															
13.02.17	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	767,7																																															
13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	248																																															
13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	208																																															
13.02.20	ABRAZADERAS UL/FM 2"	un	298																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
13.02.21	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	424,5																																														
13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	186																																														
13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	112																																													
13.02.24	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"	un	181																																													
13.02.25	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1042,1																																													
13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1676																																													
13.02.27	ABRAZADERAS UL/FM 1"	un	450																																													
13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	24																																													
13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	591																																													
13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	615																																													
13.02.31	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1																																													
13.02.32	CHEQUE HIDRO 4"	un	1																																													
13.02.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1																																													
13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1																																													
13.03.00	GABINETES Y VÁLVULAS																																															
13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18																																													
13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7																																													
13.04.00	MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS																																														
13.04.01	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1																																													
13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18																																													
13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22																																												
13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582																																												
13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604																																												
13.04.06	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	un	1																																												
13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1																																												
13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7																																												
14.00.00	INSTALACIONES GAS NATURAL																																															
14.00.00	REDES DE GAS																																															
14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSIÓN 32 mm (1-1/2")	m	42,26																																													
14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20																																													
14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38																																												
14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16																																												
14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12																																												
14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15																																												
14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18																																												
14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20																																												
14.01.00	PUNTOS DE GAS NATURAL																																															
14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1																																													
14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1																																													
14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3																																													
14.02.00	VÁLVULAS DE GAS																																															
14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026 - 31/05/2026							semana 2 01/06/2026 - 07/06/2026							semana 3 08/07/2026 - 14/06/2026							semana 4 15/06/2026 - 21/06/2026							semana 5 22/06/2026 - 28/06/2027							semana 6 29/06/2026 - 05/07/2026							semana 7 06/07/2026 - 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3																																														
14.03.00	MONTAJE DE APARATOS																																																
14.03.01	ESTUFA	un	1																																														
14.03.02	HORNO	un	1																																														
14.03.03	CALENTADORES	un	3																																														
15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO. 2 GASES	un	17																																														
15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO. 3 GASES	un	3																																														
15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	4																																														
15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	0																																														
15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	2																																														
15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99/2018	un	10																																														
15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2																																														
15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3																																														
15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA	un	1																																														
15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP, CUMPLE NORMA NFPA	un	1																																														
15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXÍGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPIGTAIL DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1																																														
15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1																																														
15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1																																														

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	17																																															
16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	38																																															
16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	39																																															
16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	178																																															
16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W Y AXIS LENS 33W 60*60 - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	8																																															
16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2,28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	7																																															
16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W -WALL PACK, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	20																																															
16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	13																																															
16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	31																																															
16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6 W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	9																																															
16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120W, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	6																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	9																																																	
16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA. TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	196																																																	
16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRÚRGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	un	31																																																
16.01.15	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2																																															
16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5																																															
16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32																																															
16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2																																															
16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	56																																															
16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	20																																															
16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	11																																															

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

				semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	85																																															
16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	56																																															
16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	38																																															
16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	13																																															
16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN16494 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	3																																															
16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2																																															
16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGÍA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5																																															
16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2																																															
16.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MÁQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1																																															
16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	261																																															
16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	78																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	12																																																	
16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	2																																																
16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	7																																															
16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SÓTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	21																																															
16.01.37	SALIDAS TRIFÁSICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2																																															
16.01.38	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	3																																														
16.01.39	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CAJA RAWELT ½" Y ACCESORIOS	un	1																																														
16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA INCENDIO, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0T AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1																																														
16.02.00	***ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO***																																																	
16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP, DCA, CVV, EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERÍA EMT ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	m	1150																																															
16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	6																																															
16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	9																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1
16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1
16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1
16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1
16.02.08	TUBERÍA EMT Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	100
16.02.09	TUBERÍA PVC Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	15
16.02.10	TUBERÍA EMT Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	1000
16.02.11	TUBERÍA PVC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	150
16.02.12	TUBERÍA IMC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	60
16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	1200
16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	900
16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	925
16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	1
16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	13
16.03.00	***INSTALACIÓN LUMINARIAS***		
16.03.01	INSTALACIÓN LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	34
16.03.02	INSTALACIÓN LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	76
16.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	78
16.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	347
16.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15
16.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1.1 LENS 1.15M, 2,28M, 3.4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	13

semana 1 25/05/2026-31/05/2026						
25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026

semana 2 01/06/2026-07/06/2026						
1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026

semana 3 08/07/2026-14/06/2026						
8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026

semana 4 15/06/2026-21/06/2026						
15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026

semana 5 22/06/2026-28/06/2027						
22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026

semana 6 29/06/2026-05/07/2026						
29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026

semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.03.07	INSTALACIÓN APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORESLED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	73																																														
16.03.08	INSTALACIÓN ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24																																														
16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	12																																														
16.03.10	INSTALACIÓN APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 8 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un																																														
16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	7																																														
16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	14																																														
16.04.00	DUCTERÍAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T																																																
16.04.01	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	0																																														
16.04.02	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	0																																														
16.04.03	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	0																																														
16.04.04	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	0																																														
16.04.05	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	0																																														
16.04.06	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	0																																														
16.04.07	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180																																														
16.04.08	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45																																														
16.04.09	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40																																														
16.04.10	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	120																																														
16.04.11	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	30																																														
16.04.12	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	35																																														
16.04.13	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	55																																														
16.04.14	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1¼" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25																																														
16.04.15	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.04.16	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25																																														
16.04.17	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	15																																														
16.04.18	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO T-EI	m	5																																														
16.04.19	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø1½"	m	40																																														
16.04.20	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø3"	m	23																																														
16.04.21	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø4"	m	30																																														
16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X0,5CM	m	1																																														
16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X0,5CM	m	10																																														
16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X0,5CM	m	20																																														
16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES BIMETÁLICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965																																														
16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	8																																														
16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	10																																														
16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	6																																														
16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	8																																														
16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	9																																														
16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930																																														
16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25																																														
16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420																																														
16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	m	45																																														
16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320																																														
16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#8+1#8+1#10T PARA TABLEROS	m	410																																														
16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#8+1#4+1#10T PARA TABLEROS	m	40																																														
16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS	m	205																																														
16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#6+1#6+1#10T PARA TABLEROS	m	680																																														
16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS	m	425																																														
16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS	m	170																																														
16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	455																																														
16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580																																														
16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	0																																														
16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370																																														
16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60																																														
16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65																																														
16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	240																																														
16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#250+1#2T PARA TABLERO	m	15																																														
16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	190																																														
16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	0																																														
16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#4/0+1#4/0)+1#2/0T CU	m	0																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#350+1#2T CU	m	145																																															
16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2T CU	m	0																																															
16.04.55	ALIMENTADORES EN 2(3#350)+1#4/0T CU	m	0																																														
16.04.56	ALIMENTADORES EN 3(3#350)+2#1/0T CU	m	0																																														
16.04.57	ALIMENTADORES EN 3(3#350+1#350)+2#1/0T	m	0																																														
16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2T CU	m	28																																														
16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#500)+1#250T CU	m	0																																														
16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/0T CU	m	0																																														
16.04.61	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#8+1#4+1#10T UPS 12 KVA	m	10																																														
16.04.62	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#1/0+1#3/0+1#6T UPS 40 KVA	m	15																																														
16.04.63	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#3/0+1#250+1#2T UPS 90 KVA	m	15																																														
16.05.00	***TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN***																																																
16.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	12																																														
16.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	3																																														
16.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8																																														
16.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	6																																														
16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X80 A, 208V	un	2																																														
16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A, 208V, PARA EYECTORAS	un	2																																														
16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A, 208V	un	1																																														
16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9																																														
16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274																																														
16.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11																																														
16.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 3X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2																																														
16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12																																														
16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5																																														
16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7																																														
16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2																																														

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.05.16	INTERRUPTOR 3X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1																																													
16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGÍA)	un	1																																														
16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	un	1																																														
16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1																																													
16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 15KVA EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X , 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 90A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÁXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTÁNEAMENTE, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1																																												
16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS, ACCESO REMÓTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2																																													
16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1																																													
16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3																																												
16.06.00	*TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS*																																																
16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	0																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F-A", PARA 70KVARS, 200A, 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA. MARCA TCI O ACUSSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC. EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1																																													
16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																													
16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																													
16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	0																																												
16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																												
16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	0																																												
16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																												
16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	0																																												
16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	0																																																
16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	0																																																
16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																															
16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	0																																															
16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	0																																															
16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																															
16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																															
16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																															
16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/06/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026	11/07/2026	12/07/2026
16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																																	
16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	0																																																	
16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																																	
16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																																	
16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																																	
16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																																	
16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE " TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																																	
16.07.00	*SUBESTACIONES*																																																						

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA Ó SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17,5 KV - 630A, 20 KA. INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1																																															
16.07.02	CELDA B PARA GRUPO DE MEDIDA SF6 EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A. CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA. PRECISIÓN CLASE 0.5 CON COMUNICACIÓN MODBUS RTU - JUEGO DE CT'S (3UND), BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA-CL0.5(S). AISLAMIENTO A 17.5KV. SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS CORTOCIRCUITABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA - JUEGO DE PT'S (3UND) RELACIÓN 13.200:V3 / 110:V3 V, BURDEN-PRECISIÓN DE 25VA-CL0.5. AISLAMIENTO A 17.5KV. INCLUYE JUEGOS DE TERMINALES PREMOLDEADOS Y CABLE SECO PARA INTERCONEXIÓN. SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS SECCIONABLES DE PRUEBA Y DISPONIBLE PARA USO DEL MEDIDOR DE ENERGÍA	un	1																																															
16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA, 17,5KV - 630A, 20KA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECIONES, PARAMETRIZACIÓN DEL RELÉ, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN	un	1																																															
16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA, IP54, DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	0																																															
16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	un	0																																															
16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15																																															
16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3																																															
16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE - 15 KV, JUEGO X 3 UND	un	0																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T. CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	un	2																																														
16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5																																														
16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2																																														
16.08.00	***REDES DE MEDIA TENSIÓN***																																																
16.08.01	CABLE DE M.T TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150																																														
16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2																																														
16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	un	1																																														
16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 6""6 MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRES EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	un	1																																														
16.09.00	***CÁMARAS Y CANALIZACIÓN***																																																
16.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 4Ø6" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m																																															
16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	3																																														
16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHÍCULAR AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1																																														
16.10.00	***SISTEMA PUESTA A TIERRA***		0																																														
16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2,5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	0																																														
16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 5M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	0																																														
16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	0																																														
16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE NO. 4/0	m	20																																														

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS DE 50X20X12 CM, INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1																																														
16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1¼" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4																																														
16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXIÓN	un	1																																													
16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1																																														
		un	1																																														
16.11.00	***PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS***		0																																													
			0																																													
16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	0																																													
16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	0																																													
16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	0																																													
16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1.5M EN ACERO INOXIDABLE	un	0																																													
16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1M EN ACERO INOXIDABLE	un	0																																													
16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	0																																													
16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP SNAP O SIMILAR	un	0																																													
16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACIÓN	un	0																																													
16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	m	0																																													
16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESIÓN	un	0																																													
16.11.12	TUBERÍA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	0																																													
16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. GAR1426	un	0																																													
16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	un	0																																													
16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 2/0 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	0																																													
16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA. (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	0																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO GMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/7/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	0																																													
16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETÁLICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	0																																													
16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X3.6)	un	0																																													
16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	0																																													
			0																																													
16.12.00	***DOCUMENTACIÓN***																																															
16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGÚN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	un	9																																													
16.12.02	MARCACIONES DE TUBERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE ENERGÍA(CON BANDAS PLÁSTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1																																												
17.00.00	INSTALACIONES ILUMINACION																																															
17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER	un	45																																												
17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO,DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACIÓN INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151																																												
17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156																																													
17.00.04	LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CÁLIDA STEPLIGHT ETLLED	un	401																																												
17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 24W 100-240V	un	178																																											

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V	un	8																																														
17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER	un	2																																														
17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3288LM SOBREPONER	un	9																																														
17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER	un	3																																														
17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 6576 LM SOBREPONER	un	4																																														
17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1, FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	un	28																																														
17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W	un	12																																														
17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	un	37																																														
17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	un	11																																														
17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	11																																													
17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	82																																													
17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5																																													
17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CMLED 6-3R1FT 1100LM 7.4W 41K	un	13																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VVHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115																																													
17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	un	3																																												
17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7																																												
17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4.5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25																																												
17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO.PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA. 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14																																												
18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1																																													
18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1																																													
18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl Modulo y cable de conexión	un	45																																													
18.00.04	LÁMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	18																																												
18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	5																																												
19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1																																													
19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69																																													
19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4																																													
19.00.04	BOTÓN APERTURA	un	27																																													
19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN. ACCESOS	un	1																																												
19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20																																												
19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3																																												
19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33																																												
19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONIA	un	1																																												
19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4																																												
19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1																																												
19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1																																												
19.00.13	CÁMARA FIJA	un	30																																												
19.00.14	CÁMARA FIJA CON HOUSING Incl. Conectores	un	13																																												
19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores	un	1																																												
19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores	un	1																																											
19.00.17	GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	1																																											
19.00.18	RACK 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	4																																											
19.00.19	BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación	un	8																																											

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 60W	un	2																																															
17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE PROTECCIÓN DRIVER ATENUABLE 0-10VDC Y PROGRAMABLE. GANCHOS DE CIERRE Y SOPORTE CON ÁNGULO AJUSTABLE PARA FÁCIL INSTALACIÓN H 4M 120V	un	7																																															
17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23																																															
17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W NW SUSPENDIDA 1, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326	un	32																																															
17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2																																														
17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	un	72																																														

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · [redacted]

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	61																																															
20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41																																															
20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68																																															
20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	63																																															
20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56																																															
20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3																																															
20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	4																																															
20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	19																																															
20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19																																															
20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	23																																															
20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54																																															
20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32																																															
20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62																																															
20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59																																															
20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52																																															
20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"	m	3																																															
20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91																																															
20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108																																															
20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80																																															
20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57																																															
20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1																																															
20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179																																															
20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2																																															
20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2																																															
20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4																																															
20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66																																															
20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1																																															
20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2																																															
20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6																																															
20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	un	6																																															
20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x8"	un	4																																															
20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026	11/07/2026	12/07/2026
19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	8																																																
19.00.21	SWITCH CORE 5 PT. FO incl. Pernos de instalación	un	1																																																
19.00.22	SALIDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A incl. Certificación y marcación de las salidas	un	81																																																
19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	10																																																
19.00.24	SALIDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	192																																																
19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10																																																
19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480																																																
19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23250																																															
19.00.28	FIBRA ÓPTICA OM3 X 6 HILOS	un	550																																															
19.00.29	PATCH CORD FO. MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas	un	10																																															
19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48																																															
19.00.31	ACCESS POINT	un	4																																															
19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1																																															
19.00.33	SERVIDOR TELEFONÍA IP	un	1																																															
19.00.34	TERMINAL TELEFÓNICO IP SECRETARIAL INC. TELEFONO	un	3																																															
19.00.35	TERMINAL TELEFÓNICO IP SENCILLO INC. TELEFONO	un	90																																															
19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Inc. Soportes y pernos de instalación	m	500																																															
19.00.37	TUBERÍA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200																																															
19.00.38	TUBERÍA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1494																																															
19.00.39	CANALIZACIÓN 3X4" pvc	m	140																																															
19.00.40	CAJA0.6X0.6 M	un	8																																															
20.00.00	**INSTALACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**																																																		
20.01.00	CONDUCTOS																																																		
20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1557																																																
20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	2077																																															
20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	404,5																																															
20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133																																															
20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3346																																															
20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCIÓN COCINAS CALIBRE 18	m2	41																																															
20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 4"	m	67																																															
20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 6"	m	9																																															
20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9																																															
20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21																																															
20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143																																															
20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
20.01.85	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	0																																														
20.01.86	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	0																																														
20.01.87	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	0																																														
20.01.88	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x4"-12"x4"	un	0																																														
20.01.89	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	0																																														
20.01.90	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	0																																														
20.01.91	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	0																																														
20.01.92	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"	un	0																																														
20.01.93	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x6"-16"x6"	un	0																																														
20.01.94	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	0																																														
20.01.95	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	0																																														
20.01.96	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	0																																														
20.01.97	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	0																																														
20.03.00	TUBERÍA																																																
20.03.01	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	337																																														
20.03.02	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	1398																																														
20.03.03	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	477																																														
20.03.04	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	1043																																														
20.03.05	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	364																																														
20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	267																																														
20.03.07	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	342																																														
20.03.08	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m																																														
20.03.09	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	479																																														
20.03.10	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10																																															
20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2																																															
20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9																																															
20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1																																															
20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1																																															
20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x38"	un	1																																															
20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	19																																															
20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4																																															
20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2																																															
20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4																																															
20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x48"	un	3																																															
20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2																																															
20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5																																															
20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2																																															
20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x40"	un	1																																															
20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x6"	un	1																																															
20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1																																															
20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x38"	un	1																																															
20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	14																																															
20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2																																															
20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 6"x6"	un	6																																															
20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 9"x9"	un	6																																															
20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 6"x6"	un	19																																															
20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 9"x9"	un	26																																															
20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 12"x12"	un	41																																															
20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 6"x6"	un	18																																															
20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 9"x9"	un	91																																															
20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 12"x12"	un	48																																															
20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø8"-ø6"	un	2																																															
20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	un	2																																															
20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"	un	2																																															
20.01.77	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2																																															
20.01.78	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x8"-4"x8"	un	2																																															
20.01.79	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	0																																															
20.01.80	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x8"-6"x8"	un	0																																															
20.01.81	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	0																																															
20.01.82	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	0																																															
20.01.83	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	0																																															
20.01.84	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"	un	0																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2025	10/07/2026
21.00.02	ORINAL, COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	1																																														
21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4																																														
21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	99																																														
21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100. CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	16																																														
21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM	un	4																																													
21.00.07	GRIFERÍA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3																																														
21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7																																														
21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19																																													
21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECIÓN OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S, CAPACIDAD 1.2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN	un	88																																													
21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE	un	84																																													
21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304, DIÁMETRO TUBERÍA DE 1 ¼"	un	24																																												
21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24																																												
21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL, DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64																																												
21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES	un	1																																												
21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA, Incl.: tubo	un	25																																												
21.00.18	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	un	4																																												
21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR , EXTRACCIÓN 98/HR m3	un	4																																												
21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0.25 x 0.25 mt	un	26																																												
21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0.15 x 0.15 mt	un	5																																												
22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PÚBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PÚBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.65X.0.90 M	un	1																																														
22.02.02	M.2.1 RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRETE PUBLICO EN FORMICA 3.40x.0.75	un	1																																													
22.02.03	M.2.2-RECEPCIÓN CONSULTA EXT, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
20.03.11	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	83																																														
20.03.12	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m																																															
20.03.13	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	32																																														
20.03.14	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	11																																														
20.04.00	ACCESORIOS TUBERÍA																																																
20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621	un																																														
20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03321	un																																														
20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un																																														
20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un																																														
20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN23220	un																																														
20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un																																														
20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un																																														
20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41	un																																														
20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un																																														
20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un																																														
20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	un																																														
			0																																														
20.05.00	BALANCEO																																																
20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1																																														
20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un																																														
20.06.02	MULTI V S SINGLE	un																																															
20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL-2000+FAST TUBE	un																																														
20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1																																														
20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un																																														
20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.	un	1																																														
21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1																																													
22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6																																													
22.02.20	M.5.6-DEP. MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1.05 X 0.53M	un	2																																													
22.02.21	M.5.9- HABITACIONES HOS, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	un	10																																													
22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M-DOBLE) X 0.45M	un	1																																													
22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2.2 X 0.45M	un	2																																												
22.02.24	M.5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.88 X 0.45M	un	1																																												
22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2																																												
22.02.26	M6.2 PORTERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.91x0.6x0.75	un	2																																												
22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1																																												
22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	un	1																																												
22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1																																												
22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1																																												
22.02.31	M6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2																																												
22.02.32	M6.8 RECEPCIÓN Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1																																															
22.02.05	M.2.4-RECEPCIÓN CIRUGÍA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1																																														
22.02.06	M.2.5-RECEPCIÓN HOSPITALIZACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1																																														
22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1																																														
22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.95 X 1.10M	un	1																																														
22.02.09	M.2.8-IMÁGENES DIAGNOSTICAS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1																																														
22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1																																														
22.02.11	M.2.10-CAJA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1																																													
22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.98 X 1.10M	un	1																																														
22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1.60 X 1.10M	un	1																																														
22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.10 X 1.10M	un	3																																														
22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2.30 X 1.10M	un	1																																														
22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1																																													
22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1																																													

Gobernación de Santander | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL BUCIRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1.40 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" SOLDADAS	un																																																		
23.00.12	P06A PUERTA METÁLICA 1.20 x 2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" SOLDADAS	un																																																		
23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un																																																		
23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1.00 x 2.40 mts + VENTANA HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un																																																	
23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.20 x 2.40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18. MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" Ó 5/8" x2"	un																																																	
23.00.16	P09 AJ PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40, HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un																																																	
23.00.17	P06R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40 EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un																																																	
23.00.18	P06H PUERTA 1.20x 2.40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	un																																																

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
22.02.33	M6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1																																														
22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3																																														
22.02.35	M6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2																																														
22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	un	1																																														
23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA																																																
23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m																																														
23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m																																														
23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m																																														
23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0.2M x 1.1M)	m																																														
23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un																																														
23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un																																														
23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un																																														
23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un																																														
23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0.90x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un																																														
23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1.00 x2.40 mts EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LAMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un																																														

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/04/2026	30/04/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
23.00.24	P10 P PUERTA 2.00x2.40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 2 MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.0015 EN ACERO INOXIDABLE	un																																															
24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 8.10 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un																																														
24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 9.07 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un																																														
24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un																																														
24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9.13 X 2.90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un																																														
24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 2 CUERPOS 8.10 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un																																														
24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 4 CUERPOS 2.29 x 3.20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un																																														
24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 3 CUERPOS 5.43 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un																																														
24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 3 CUERPOS 8.10 X 2.90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1.10 MTS	un																																														
24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR(1,10 MTS)	un																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
23.00.19	P02R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0.20 cm x 0.70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 x 0.07 x 0.015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un																																																
23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un																																															
23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un																																															
23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un																																														
23.00.23	P10 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, AILAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																													
24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																													
24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 4.40 X 2.90	un	1																																												
24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1,00 MTS) 6 CUERPOS	un																																													
24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un																																													
24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.85 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un																																													
24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5.86 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un																																													
24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.60 x 2.30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un																																													
24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 2.755 x 2.30 mts	un	1																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.85 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.83 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.775 X 2.90 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un																																														
24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE. 6 CUERPOS 7.87 MTS (1.10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un																																														
24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6 CUERPOS 7.7 3 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE	un	2																																														
24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5 CUERPOS 6.505 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4CUERPOS 6.23 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076.4CUERPOS 5.32 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 4.03X2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														
24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un																																													
24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.11 x 1.30 MTS BATIENTE 0,40 MTS	un																																													
24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.18 x 1.30 MTS BATIENTE 0.40 MTS	un																																													
24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,50 X 1.30 MTS	un																																													
24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 1.80 X 0.40	un	7																																												
24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 3.55 X 0.95	un	1																																												
24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 2.95 X 1.15	un	1																																												
24.00.48	VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 7.12 X 0.90 MTS	un																																													
24.00.49	VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 0,90 X 1.70 MTS	un																																													
24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038 (0.60 X 1,30M)	un																																													
24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2.27 X 2.70M	un	2																																												
24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3.66 X 2.70M	un	1																																												
24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 3.26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 3.26M	un	2																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.30	VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 7.77 x 2.30 mts	un	2																																													
24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un																																														
24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un																																														
24.00.33	VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 6.84 X 0.50 MTS	un																																														
24.00.34	VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 6 CUERPOS 5.20 X 0.50 MTS	un																																														
24.00.35	VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 3.08 X 0.50 MTS	un																																														
24.00.36	VE-05D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 3 CUERPOS 2.95 X 0.50 MTS	un																																														
24.00.37	VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 1.08 X 1.50 MTS	un																																														
24.00.38	VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA. 1 CUERPO 2.00 X 0.50 MTS	un																																														
24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un																																														
24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 BATIENTE 0.40 MTS	un																																														

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE [redacted]

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.83) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.83 M	un	1																																															
24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.18 M	un	1																																															
24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 0.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 0.65 M	un	2																																															
24.00.64	VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 1.47) 2 CUERPOS + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.47 M	un	2																																															
24.00.65	VE-11O-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.80 X 1.80M	un	12																																															
24.00.66	VE-11P-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1.70 X 1.80M	un	3																																															
24.00.67	VE-11Q-DIVISION FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 2 CUERPOS 2.30 X 1.80M	un	3																																															
24.00.68	VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60x 2.18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 2.18 M	un	1																																															
24.00.69	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	un	1																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.84M	un	2																																																	
24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 2.65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1.50 X 2.65M	un	2																																																
24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60 x 3.22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 3.22M	un	1																																																
24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 3 CUERPOS 2.54 X 2.70M	un	3																																																
24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.93) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.93M	un	1																																																
24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0.60x 1.94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1.50 X 1.94M	un	2																																																
24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0.76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0.60 x 1.72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1.50 X 1.72 M	un	1																																																

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0.90 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING	un																																																	
24.00.82	P02V 0.90 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un																																																
24.00.83	P03V 1.00 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un																																																
24.00.84	P05L 1.20 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un																																																
24.00.85	P09V 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un																																																
24.00.86	P09L 1.80 x 2.40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANBLASTING	un																																																
25.00.01	DIVISIÓN BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58,25																																															
25.00.02	DIVISIÓN ORINALES LÁMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44																																															
25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15																																															
25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.49 X 0.90M	un	1																																																
25.00.05	M.4.2-QUIMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.59 X 0.90M	un	1																																																
25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.10 X 0.90M	un	1																																																
25.00.07	M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0.96 X 0.90M	un	1																																															
25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.07 X 0.90M	un	1																																															
25.00.09	M.4.6-VACUNACION , MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.36 X 0.90M	un	3																																															
25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.08 X 0.90M	un	2																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	15/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
24.00.70	VE 13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1.60 x 1.90 mts	un																																																	
24.00.71	VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.28 x 1.30 MTS BATIENTE 1.00 MTS	un																																																
24.00.72	VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1.90 x 1.30 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un																																															
24.00.73	VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 3.06 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un																																															
24.00.74	VE-13E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.38 x 1.90 MTS BATIENTE 0.60 MTS	un																																															
24.00.75	VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 4.00 x 1.90 MTS	un																																															
24.00.76	VE-13G. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.31 x 1.90 MTS BATIENTE 0.80 MTS	un																																															
24.00.77	VE-13H. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2.00 x 1.60 MTS	un																																															
24.00.78	VE-14A. CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.90 X 1.30 MTS	un	1																																														
24.00.79	VE-15A. CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, Ttemplado DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 0.80 X 0.50 MTS	un	2																																														
24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0.80 x 2.40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING	un																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2																																												
25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1																																													
25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1																																													
25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1																																													
25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6																																													
25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	un	1																																													
25.00.30	M.4.29-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1																																													
25.00.31	M.4.30-S. INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1																																													
25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2																																													
25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1																																													
25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1																																													
25.00.35	M.4.34-MICROSCOPIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026 - 31/05/2026							semana 2 01/06/2026 - 07/06/2026							semana 3 08/07/2026 - 14/06/2026							semana 4 15/06/2026 - 21/06/2026							semana 5 22/06/2026 - 28/06/2027							semana 6 29/06/2026 - 05/07/2026							semana 7 06/07/2026 - 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCIÓN, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90M	un	1																																												
25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.73 X 0.90M	un	1																																												
25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.40 X 0.90M	un	2																																												
25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.25 X 0.90M	un	2																																												
25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.90M	un	1																																												
25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	1																																												
25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.89 X 0.90M	un	1																																												
25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	4																																												
25.00.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.27 X 0.90M	un	1																																												
25.00.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.60 X 0.60M	un	1																																												
25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.33 X 0.90M	un	2																																												
25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.45 X 0.50M	un	1																																												
25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2																																												

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
25.00.54	M.7.3-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	un	1																																														
26.00.01	POMO LÍNEA ORBOT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BOCA LLAVE	un	293																																														
26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF.: CERR B352 CROMADO MATE	un	15																																														
26.00.03	CERRADURA ANTIPÁTICO HORIZONTAL F-19R EO	un	4																																														
26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF.: A80PD JÚPITER CROMADA MATE	un	72																																														
26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF. A40S JÚPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	un	265																																														
26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20.	un	13																																														
26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm, En acero inoxidable	un	4																																														
26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1.00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36																																														
26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHALANGE	un	5																																														
26.00.10	BRAZO HIDRÁULICO	un	7																																														
27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	56,871																																														
27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	102,2																																														
28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA: ESTUCO PLÁSTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	293,72																																														
28.00.02	MI-6. ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE: ESTUCO PLÁSTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO1	m2	538,15																																														
28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS: ESTUCO PLÁSTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO EQUIVALENTE	m2	2547																																														
28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	m2	1959,6																																														
28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	m2	1437,5																																													
28.00.06	MI-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	299,91																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · Colombia Potencia de la Vida · Consorcio CMO Hospital Sucre

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026	11/07/2026	12/07/2026	13/07/2026
25.00.36	M.4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.96 X 0.90M	un	1																																																	
25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2																																																	
25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TÉCNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	un	1																																																
25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	un	1																																															
25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1																																														
25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1																																														
25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1																																														
25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1																																														
25.00.44	M.4.43, COCION Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1																																														
25.00.45	M.4.44, COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.50M	un	1																																														
25.00.46	M.4.45, LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.50M	un	1																																														
25.00.47	M.4.46, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1																																														
25.00.48	M.4.47, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1																																														
25.00.49	M.4.48, HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8																																														
25.00.50	M.4.49, HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	2																																														
25.00.51	M.4.50, HABITACIONES PEDIÁTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	3																																														
25.00.52	M.7.1-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1																																														
25.00.53	M.7.2-LAVAMANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,038. 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1																																														

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | Colombia Potencia de la Vida | Consorcio CMO Hospital Sucre

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	2																																													
31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	1																																													
31.00.12	CEBRAS: LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,9																																													
31.00.13	LÍNEA TRAFICO: PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,2																																													
31.00.14	NUMERACIÓN PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28																																													
32.00.00	ANDENES - URBANISMO INTERNO																																															
32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1194,2																																													
32.00.02	GEOTEXTIL T -2100	m2	1194,2																																												
32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. Min=0,30 mt	m3	358,25																																												
32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0.10 mt	m2	464,67																																												
32.00.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFÉ REF = 225012589 de 30.5 x 7,5 cm de alfa o equivalente instalación de piso trabada incl. Lineales	m2	0																																												
32.00.06	CÁRCAMO PREFABRICADO POLÍMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8																																												
32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99																																												
32.00.08	CONTENEDORES DE RAÍCES B-20	un	0																																												
32.00.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS H=1.5 MT, incl. Tierra negra	un	0																																												
32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVÁLIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0.10 mt, Sub base=0.40mt. incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,67																																												
32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO, e=0.20 mt. incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37																																												
32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02																																												
32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25																																												
32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28																																												
32.00.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más emparejada superficie entre sepedones	m2	0																																												
32.00.16	LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M M-130	un	5																																												
32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificación estructural	m2	729,48																																												
32.00.18	SUMIDERO	un	27																																												
32.00.19	CAÑUELA 22,5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76																																												
32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8833,8																																												
32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26																																												
33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1,80m x 0,79m x 0,45m)	un	5																																												
33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5																																												

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
28.00.07	MI-5. PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1322,7																																													
28.00.08	MI-7. ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO	m2	7857,4																																													
28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO: 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3695,9																																													
28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,7																																												
28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS: 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58																																												
28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO, CON RECUBRIMIENTO LÁMINA "GLASSLINER"	m2	287,16																																												
28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC , FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALÓN MÚLTIPLE SEGÚN DISEÑO ACÚSTICO	m2	49,44																																												
29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, Incl. Punteras	m	208,76																																												
29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, Incl. Punteras	m	52,28																																												
29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208																																												
29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	68,27																																											
29.00.06	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRÚRGICAS), COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL, LAVABLE	m	74,49																																											
30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1317																																												
31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2973,1																																													
31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1779																																												
31.00.03	GEOTEXTIL T -2400	m2	1999																																												
31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,69																																												
31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	405,79																																												
31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96																																												
31.00.07	ADOQUÍN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	m2	0																																												
31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt, T-40, incl. Pintura	un	58																																												
31.00.09	FLECHA SENCILLA: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	un	3																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre · Secretaría de Infraestructura · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE · [redacted]

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2025	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg																																																
35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epóxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano e= 3mils	kg																																																
36.00.00	ANDENES - URBANISMO EXTERNO																																																
36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajístico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0.30 mts, se propone plantar además a una distancia mínima de 10 ml, individuos de la especie Guayacán amarillo	m																																															
36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia mínima de 10 mts	un																																															
37.00.00	CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO																																																
37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclópeo y refuerzo de vigas	m																																															
37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclópeo. Garantía 2 años	m																																															
	ITEMS NO PREVISTOS																																																
INP. 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRÍO, SISTEMA PROYECTADO IN SITU CON IMPRIMACIÓN EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM	M2	94,95																																															
INP. 2	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2	212,32																																														
INP. 3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE .07	M2	5226,6																																														
INP. 4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30*30	M2	1321,4																																														
INP. 5	PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 , HASTA 0.45 H	ML	1724,5																																														
INP. 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2	2782,1																																														
INP. 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	ML	1724,5																																														
INP. 8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN , CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10), Incl.Corta gotero Anclajes y refuerzo según planos estructurales	ML	51																																														
INP. 9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un	40																																														
INP. 10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un	4																																														
INP. 11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	452																																														
INP. 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	105																																														
INP. 13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	62																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2025	16/06/2025	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
34.00.00	EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO																																																	
34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un																																																
34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un																																																
34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un																																																
34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un																																																
34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	un																																																
34.00.06	PÉRGOLA	un																																																
35.00.00	RAMPA PEATONAL, e=0,12 mt. - URBANISMO INTERNO																																																	
35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3																																																
35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14,5 Mpa, e.prom=0,05 mt,	m2																																																
35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3																																																
35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C 28 Mpa, No incluye refuerzo	m3																																																
35.00.05	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3																																																
35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0,10 m, concreto 28 Mpa	m2																																																
35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL e=variable m, concreto 28 Mpa	m2																																																
35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0,115 mt. incl. Grafil hztal, grouting de celdas con rfzo y aislante sismico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m2																																																
35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un																																																
35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de remate y silicona trasparente	m2																																																
35.00.11	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA Cal:20 ancho: 90cm	m																																																
35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PÉRGOLA, tubería PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m																																																
35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 , Incluye ANGULO 1/-1/4X1/8 PULG, PLATINA 1X1/8 PULG y puntos de soldadura. PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2																																																
35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" Incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUÍA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3-16" AISI 316 LONGITUD 122mm	m																																															
35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN	m2																																															
35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m																																															
35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1																																													
INP. 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																													
INP. 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																													
INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1																																													
INP. 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un	1																																													
INP. 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un	1																																												
INP. 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	un	2																																													
INP. 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 321)	un	1																																												
INP. 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	un	1																																												
INP. 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13.2 KV (MT 813-1)	un	1																																												
INP. 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.	un	1																																												
INP. 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13.2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.	un	1																																												
INP. 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA	un	1																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un	46																																														
INP. 15	Soportería En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	un	144																																														
INP. 16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	M	18																																														
INP. 17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)	un	4																																														
INP. 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" UL/Fm	un	4																																														
INP. 19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un	2																																														
INP. 20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un	1																																														
INP. 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m	12																																														
INP. 22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU	m	15																																														
INP. 23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m	20																																														
INP. 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m	20																																														
INP. 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m	40																																														
INP. 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																														
INP. 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																														
INP. 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																														
INP. 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																														
INP. 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un	1																																														
INP. 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	3																																															
INP. 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0,70x2,40 mts + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1																																															
INP. 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	1																																														
INP. 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	31																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m	105																																														
INP. 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m	30																																														
	ACCESORIOS DE TUBERIA		0																																														
INP. 50	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF: MXJ-YA1509M	un	6																																														
INP. 51	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF: MXJ-YA2512M	un	20																																														
INP. 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M	un	4																																													
INP. 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M	un	5																																													
INP. 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M	un	5																																													
INP. 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M	un	2																																													
INP. 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF: MXJ-YA4422M	un	1																																													
INP. 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF: MXJ-TA4422M	un	1																																													
INP. 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3819M	un	2																																													
	SISTEMA DE CONTROL																																															
INP. 59	PISOTECHO 38.200 BTU REF: AM112JNCDKH/EU	un	1																																													
INP. 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN REF: MCM-A300N	un	1																																													
INP. 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF: MWR-SH00N	un	46																																													
	CONTROLADORES																																															
INP. 62	GATEWAY MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO-incluye cable blindado, cable utp, gabinetes y tuberia emt 3/4"	un	1																																												
INP. 63	CANALIZACIONES CON CABLE DE CONTROL BLINDADO Y APANTALLADO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ESTANQUEIDAD, SISTEMA DE VACIO, PRESURISACION Y PURIFICACION DEL SISTEMA, ADEMAS INCLUYE NITROGENO Y ECOFLUX	un	1																																												
	DIFUSORES																																															
INP. 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"	un	15																																												
INP. 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"	un	8																																											
INP. 66	UNIDAD CONTROLADORA CENTRALIZADA PARA SISTEMAS VRF (AC SMART O EQUIVALENTE)	un	1																																											

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 75	P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2																																																	
INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	26																																																
INP. 77	P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, ABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	2																																															
INP. 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	13																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un	7																																													
INP. 72	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	13																																													
INP. 73	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un	1																																												
INP. 74	P08-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1,60x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	4																																												

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 83	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	5																																																	
INP. 84	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	3																																																
INP. 85	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0,80x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	5																																															
INP. 86	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	1																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura | COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE | [redacted]

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	5																																														
INP. 80	P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1,40x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	1																																														
INP. 81	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un	2																																														
INP. 82	P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	1																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 91	P02-F PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	1																																															
INP. 92	P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2",	un	3																																														
INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.60 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	1																																														
INP. 94	P08R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	2																																														

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026	11/07/2026	12/07/2026
INP. 87	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1,00x2.40+MONTANTE 1,00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	1																																																		
INP. 88	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1,40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2																																																	
INP. 89	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1,20x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un	2																																																
INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0.30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	1																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026						
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0,90 X 2,40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un	4																																																	
INP. 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2,40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un	1																																																
INP. 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	1																																															
INP. 103	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2,40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un	1																																															
INP. 104	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	3																																															
INP. 105	VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un	3																																															
INP. 106	VE-01B Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un	2																																															
INP. 107	VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un	2																																															
INP. 108	VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts, 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un	2																																															

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026			
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 95	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	1																																														
INP. 96	P02R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2.40+MONTANTE 0,90x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	2																																														
INP. 97	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificación UL	un	2																																														
INP. 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2,40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	3																																														
INP. 99	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2,40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un	5																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 123	VE-02L Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	3																																													
INP. 124	VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																													
INP. 125	VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																													
INP. 126	VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	un	3																																													
INP. 127	VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un	2																																													
INP. 128	VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un	2																																													
INP. 129	VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un	1																																													
INP. 130	VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un	2																																													
INP. 131	VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un	3																																													
INP. 132	VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un	2																																													
INP. 133	VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	un	1																																													
INP. 134	VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	un	1																																													
INP. 135	VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	un	2																																													
INP. 136	VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	un	1																																													

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026								semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/06/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026		1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 109	VE-01E Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un	1																																																
INP. 110	VE-01F Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1,10 Mts	un	2																																																
INP. 111	VE-01G Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1,10 Mts	un	2																																																
INP. 112	VE-01H Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un	1																																																
INP. 113	VE-02A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)	un	2																																																
INP. 114	VE-02B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																																
INP. 115	VE-02C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																																
INP. 116	VE-02D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un	1																																																
INP. 117	VE-02E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1,10mts) + Rejilla Superior	un	9																																																
INP. 118	VE-02F Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																																
INP. 119	VE-02H Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																																
INP. 120	VE-02I Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																																
INP. 121	VE-02J Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	1																																																
INP. 122	VE-02K Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4,03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un	2																																																

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026-31/05/2026							semana 2 01/06/2026-07/06/2026							semana 3 08/07/2026-14/06/2026							semana 4 15/06/2026-21/06/2026							semana 5 22/06/2026-28/06/2027							semana 6 29/06/2026-05/07/2026							semana 7 06/07/2026-12/07/2026				
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 152	VE-13E. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts	un	1																																														
INP. 153	VE-13F. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	un	1																																														
INP. 154	VE-13G. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un	2																																														
INP. 155	VE-13H. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts	un	1																																														

MARIA INES PINEDA CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

CRONOGRAMA ACTIVIDADES OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	semana 1 25/05/2026- 31/05/2026							semana 2 01/06/2026- 07/06/2026							semana 3 08/07/2026- 14/06/2026							semana 4 15/06/2026- 21/06/2026							semana 5 22/06/2026- 28/06/2027							semana 6 29/06/2026- 05/07/2026							semana 7 06/07/2026- 12/07/2026					
				25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026	1/06/2026	2/06/2026	3/06/2026	4/06/2026	5/06/2026	6/06/2026	7/06/2026	8/06/2026	9/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	1/07/2026	2/07/2026	3/07/2026	4/07/2026	5/07/2026	6/07/2026	7/07/2026	8/07/2026	9/07/2026	10/07/2026
INP. 137	VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	un	1																																													
INP. 138	VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	un	1																																													
INP. 139	VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un	1																																													
INP. 140	VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un	1																																													
INP. 141	VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un	2																																													
INP. 142	VE-06D. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un	4																																													
INP. 143	VE-06E. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un	2																																													
INP. 144	VE-06F. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts	un	2																																													
INP. 145	VE-09A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts	un	1																																													
INP. 146	VE-09B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts	un	1																																													
INP. 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)	un	7																																													
INP. 148	VE 13A. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts	un	1																																													
INP. 149	VE-13B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts	un	1																																													
INP. 150	VE-13C. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts	un	1																																													
INP. 151	VE-13D. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un	1																																													

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	Unidad	1	$ 25,900,000.00	$ 25,900,000.00	$ 25,900,000.00
45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	Unidad	1	$ 21,145,500.00	$ 21,145,500.00	$ 21,145,500.00
45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	Unidad	17	$ 2,867,500.00	$ 2,867,500.00	$ 2,867,500.00
45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	Unidad	3	$ 12,312,990.00	$ 12,312,990.00	$ 12,312,990.00
45.01.15	CAVITRON	Unidad	2	$ 1,341,250.00	$ 1,341,250.00	$ 1,341,250.00
45.01.16	CENTRIFUGA	Unidad	2	$ 23,125,000.00	$ 23,125,000.00	$ 23,125,000.00
45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	Unidad	1	$ 10,452,942.00	$ 10,452,942.00	$ 10,452,942.00
45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	Unidad	1	$ 10,452,942.00	$ 10,452,942.00	$ 10,452,942.00
45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	Unidad	1	$ 1,994,311.00	$ 1,994,311.00	$ 1,994,311.00
45.01.21	DESFIBRILADOR	Unidad	4	$ 21,321,250.00	$ 21,321,250.00	$ 21,321,250.00
45.01.23	DOPPLER FETAL	Unidad	6	$ 1,109,478.00	$ 1,109,478.00	$ 1,109,478.00
45.01.24	ECOGRAFO	Unidad	1	$ 91,297,499.00	$ 91,297,499.00	$ 91,297,499.00
45.01.25	ELECTROBISTURI	Unidad	1	$ 24,327,500.00	$ 24,327,500.00	$ 24,327,500.00
45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	Unidad	3	$ 2,654,750.00	$ 2,654,750.00	$ 2,654,750.00
45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO	Unidad	1	$ 17,112,499.00	$ 17,112,499.00	$ 17,112,499.00
45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	Unidad	38	$ 245,125.00	$ 245,125.00	$ 245,125.00
45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	Unidad	22	$ 589,452.00	$ 589,452.00	$ 589,452.00
45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	Unidad	1	$ 4,608,905.00	$ 4,608,905.00	$ 4,608,905.00
45.01.39	KIT MICROPIPETAS	Unidad	2	$ 3,405,721.00	$ 3,405,721.00	$ 3,405,721.00
45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	Unidad	9	$ 6,442,050.00	$ 6,442,050.00	$ 6,442,050.00
45.01.52	MONITOR FETAL	Unidad	1	$ 11,889,950.00	$ 11,889,950.00	$ 11,889,950.00
45.01.53	NEBULIZADOR	Unidad	2	$ 2,034,999.00	$ 2,034,999.00	$ 2,034,999.00
45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	Unidad	4	$ 666,000.00	$ 666,000.00	$ 666,000.00
45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	Unidad	4	$ 305,250.00	$ 305,250.00	$ 305,250.00
45.01.57	PULSOXIMETRO	Unidad	10	$ 1,571,871.00	$ 1,571,871.00	$ 1,571,871.00
45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	Unidad	6	$ 1,210,825.00	$ 1,210,825.00	$ 1,210,825.00
45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	Unidad	5	$ 2,377,455.00	$ 2,377,455.00	$ 2,377,455.00
45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	Unidad	14	$ 1,257,497.00	$ 1,257,497.00	$ 1,257,497.00
45.01.72	TERMOS DE VACUNA	Unidad	1	$ 1,692,750.00	$ 1,692,750.00	$ 1,692,750.00
45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	Unidad	1	$ 6,287,484.00	$ 6,287,484.00	$ 6,287,484.00
45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	Unidad	1	$ 17,806,250.00	$ 17,806,250.00	$ 17,806,250.00
45.01.76	HORNO DE SECADO	Unidad	1	$ 19,648,388.00	$ 19,648,388.00	$ 19,648,388.00
45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	Unidad	1	$ 2,421,650.00	$ 2,421,650.00	$ 2,421,650.00
45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	Unidad	1	$ 1,571,871.00	$ 1,571,871.00	$ 1,571,871.00
45.01.79	REGULADOR DE VACIO	Unidad	33	$ 1,341,250.00	$ 1,341,250.00	$ 1,341,250.00
45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	Unidad	1	$ 12,829,750.00	$ 12,829,750.00	$ 12,829,750.00
45.01.81	EQUIPO TENS	Unidad	1	$ 2,044,250.00	$ 2,044,250.00	$ 2,044,250.00
INP 213	Agitador Mecánico Orbital Tipo Mazzini, Movimiento 10–20 mm, Velocidad 50–250 RPM, Display LCD/LED con Registro de Velocidad y Tiempo, Temporizador 1–999 min, Capacidad de Carga 2–3 kg, Peso 3–3.5 kg, Alimentación Red Eléctrica	Unidad	1	$ 6,597,360.00	$ 6,597,360.00	$ 6,597,360.00
INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis. Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	Unidad	1	$ 227,965,687.00	$ 227,965,687.00	$ 227,965,687.00
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	Unidad	1	$ 43,670,918.00	$ 43,670,918.00	$ 43,670,918.00
INP 216	Baño Serológico en Acero Inoxidable ≥3 L, Control y Temporizador Digital, Sensor y Termómetro Externo, Rango 0–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla, Alimentación 110 V/60 Hz	Unidad	1	$ 10,345,860.00	$ 10,345,860.00	$ 10,345,860.00
INP 217	Báscula Digital para Adulto Grado Médico con Tallímetro Integrado, Capacidad 220 kg/500 lb, Resolución 0.1 kg/0.2 lb, Pantalla Digital, Alimentación con Batería y/o Adaptador, Rango de Talla ≥200 cm, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Accesorios con Adaptador y Baterías	Unidad	12	$ 4,645,760.00	$ 4,645,760.00	$ 4,645,760.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	Unidad	12	$ 11,130,546.00	$ 11,130,546.00	$ 11,130,546.00
INP 219	Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidráulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posición ≥12°, Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Protección Antigolpes, Soporte para Atril Superior/Inferior y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Repelente–Lavable–Libre de Látex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epóxico Antioxidante	Unidad	10	$ 15,565,200.00	$ 15,565,200.00	$ 15,565,200.00
INP 220	Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecánicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacteriales de 5" (mín. dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxígeno, Atril Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostática	Unidad	12	$ 22,034,516.00	$ 22,034,516.00	$ 22,034,516.00
INP 221	Camilla Fija Tipo Diván de Dos Planos (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, *Respaldo Reclinable con Bisagra Tipo Tijera*, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostática	Unidad	12	$ 1,570,800.00	$ 1,570,800.00	$ 1,570,800.00
INP 222	Camilla tipo Diván Ginecológico de 3 Planos Operación Mecánica/Neumática, Respaldo y Piecero Regulables, Estructura Metálica Tubular con Pintura Electroestática, Tapicería en Cordobán Lavable No Inflamable con Espuma 5 cm Alta Densidad, Dimensiones 180×60×80 cm aprox., Niveladores Antideslizantes, Capacidad ≥120 kg, Con Cajón y Alacena, Accesorios: Escalerilla 2 Pasos en Acero Inoxidable (Cap. 150 kg Base Antideslizante) y Biombo de Dos Cuerpos	Unidad	7	$ 6,785,427.60	$ 6,785,427.60	$ 6,785,427.60
INP 223	Compresor Odontológico 3 HP Libre de Aceite con Secador y Separador de Agua, Caudal ≥125 L/min, Tanque ≥120 L, Presión Máx. 8 bar, Indicador de Presión y Válvula de Seguridad, Alimentación 110/220 V – 60 Hz	*Unidad*	*2*	*$ 7,140,000.00*	*$ 7,140,000.00*	*$ 7,140,000.00*
INP 224	Electrocardiógrafo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualización 3/6/12 Canales, Impresora Térmica ≥3 Derivaciones, Peso ≤5 kg, Batería ≥3 h, Protección Contra Desfibrilador, Filtro EMG 60 Hz, Memoria ≥300 ECG/100 Registros, Alimentación 110–240 V 60 Hz, Conexión WLAN, Carro de Transporte, Electrodos Clamp, Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos	Unidad	2	$ 10,809,960.00	$ 10,809,960.00	$ 10,809,960.00
INP 225	Equipo de Órganos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Óptica (≥8.000 h), Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos, Otoscopio con Fijación/Eyección de Espéculos y Enfoque Ajustable, Oftalmoscopio de Visión Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	*Unidad*	*12*	*$ 6,640,200.00*	*$ 6,640,200.00*	*$ 6,640,200.00*
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm	Unidad	2	$ 549,780.00	$ 549,780.00	$ 549,780.00
INP 227	Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Microcontrolador, Autoprueba de Seguridad, Alimentación 120–240 V 50/60 Hz, Modo Aire/Bebé, Atril para Monitor, Alarmas Visuales y Audibles con Silenciamiento, Temperatura Piel 32–38 °C, Aire 22–37 °C, Batería ≥3 h, *Humidificador con Depósito Esterilizable* Removible y Control de Temperatura, Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB	Unidad	1	$ 44,648,800.00	$ 44,648,800.00	$ 44,648,800.00
INP 228	Lámpara Cielítica de Dos Satélites con Suspensión de Techo, Diámetro de Iluminación ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50.000 h, Profundidad de Campo ≥130 cm, Eliminación de Sombras, IRC >95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Táctil/Remoto/Pared, Alimentación 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130.000 Lux, Compatible con Flujo Laminar, Relación Ee/Ec ≤3.5 (mW/m²)/lx y Módulo de Batería Recargable con Autonomía ≥2 h	Unidad	1	$ 78,561,000.00	$ 78,561,000.00	$ 78,561,000.00
INP 229	Lámpara Cielítica Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ≥330°, Campo Luminoso ≥180 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5.000 K, Vida Útil ≥25.000 h, Libre de Sombras, Panel Electrónico (On/Off e Intensidad), Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz	Unidad	1	$ 40,518,167.00	$ 40,518,167.00	$ 40,518,167.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP 230	Lámpara de Calor Radiante con Modos Manual–Precalentamiento–Bebé Automático, Control de Temperatura ≤35–≥37 °C con Precisión ≤0.2 °C, Alarmas Visuales/Audibulas (Temperatura–Sensor–Fallo Energía–Circulación Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de Calefacción con Inclinación y Temporizador, Cuna Inclinable con Barandillas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno, Atril/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz	Unidad	2	$ 36,791,999.93	$ 36,791,999.93	$ 36,791,999.93
INP 231	Lámpara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos, Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥19.000 Lux, Temperatura de Color 4000–5000 K, Diámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Satélite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Ganso y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz	Unidad	12	$ 3,924,144.00	$ 3,924,144.00	$ 3,924,144.00
INP 232	Lámpara de Fotocurado Inalámbrica con Pantalla LED, Potencia ≥1000 mW/cm², Luz LED Azul de Intensidad Constante, Tiempos Programables 1–6 s, Fibra Óptica Autoclavable con Filtro Protector, Batería ≥30 min, Alimentación 110 V/60 Hz	Unidad	2	$ 1,605,548.00	$ 1,605,548.00	$ 1,605,548.00
INP 233	Laringoscopio con Mango Metálico Inoxidable Antideslizante, Sistema de Enganche para Hojas Intercambiables Adulto/Pediátrico, Iluminación LED por Fibra Óptica, 4 Valvas Curvas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), 4 Valvas Rectas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), Alimentación por Pilas o Baterías Comerciales	Unidad	4	$ 4,512,903.16	$ 4,512,903.16	$ 4,512,903.16
INP 234	Máquina de Anestesia para Adulto y Pediátrico con Pantalla Táctil ≥15", Ventilador Electrónico por Volumen/Presión, Suministro de O2+Aire (30–100 PSI y Cilindro), Alarmas Visuales/Audibulas, Rodable con Frenos, Interfaces USB/RS232/Ethernet, Mezclador Electromecánico con Caudalímetros Visuales, Múltiples Modos de Ventilación (Manual–Espontáneo–Volumen–Presión–Sincronizado), Monitorización de O2/CO2 y Presión Vías Aéreas, Alimentación 100–120V 50/60Hz, Batería Litio ≥90 min, Sistema AGS Pasivo con Dispositivos de Alivio, Auto-Chequeo Guiado, Trigger 0.3–15 L/min, Bucles p/V y Flow/V, Analizador y Evacuación de Gases Anestésicos, Función de Reclutamiento Pulmonar y Sistema Respiratorio Calefactado	Unidad	1	$ 139,441,344.00	$ 139,441,344.00	$ 139,441,344.00
INP 235	Cama de Atención de Parto Electromecánica Rodable con Freno Centralizado (Ruedas ≥5"), Estructura en Acero Inoxidable, Superficie de 3 Planos con Cabecera-Espaldar Regulable, Cadera y Piecero Desmontable, Barandas Abatibles, Control Manual, Altura 0.5–0.8 m, Posiciones Horizontal/Sentado/Semisentado/Trendelenburg, Colchoneta Lavable Alta Densidad ≥13 cm, Estribos y Mangos de Sujeción, Cubeta de Fluidos, Soportes para Atril, Acabado Electrostático, Capacidad ≥180 kg y Alimentación 100–120 V con Batería Recargable	Unidad	1	$ 21,958,356.00	$ 21,958,356.00	$ 21,958,356.00
INP 236	Mesa Quirúrgica Electromecánica con Control por Microprocesador, Freno Central, Longitud ≥200 cm, Superficie y Rieles en Acero Inoxidable Radiotransparente para RX/Arco en C, Mínimo 4 Planos (Cabecera–Dorso–Pelvis–Piernas), Respaldo +70/–50°, Placa de Cabeza +25/45°, Capacidad ≥250 kg, Placas de Piernas Independientes 0–90° con Movimiento Tijera, Cabecera Desmontable con Flexión +20°, Antitud para Posición de Nefrectomía, Elevación 70–110 cm, Control Manual y Auxiliar, Batería de Respaldo, Posición Fowler ≥60° y Trendelenburg ≥25°	Unidad	1	$ 71,806,675.00	$ 71,806,675.00	$ 71,806,675.00
INP 237	Microscopio Óptico UIS Infinito con Iluminación LED ≥100.000 h, Enfoque Coaxial Fino, Objetivos 4x/10x/40x/100x Retráctil Aceite Antifúngico, Ocular de Campo Amplio ≥20 mm Antihongos, Tubo Inclinación ≥25°, Distancia Interpupilar 48–75 mm, Condensador Abatible con Iris y Filtro Azul, Revólver para ≥4 Objetivos, Platina Mecánica XY Cerámica sin Cremallera en Eje X, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo Leica/Olympus o Similar)	Unidad	1	$ 15,642,320.00	$ 15,642,320.00	$ 15,642,320.00
INP 238	Báscula Digital para Bebés con Capacidad 20 kg, Resolución 10 g–20 g, Pantalla Digital, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Infantómetro/Cinta de Medición Integrado con Alcance 10–100 cm	Unidad	4	$ 4,096,850.60	$ 16,387,402.00	$ 16,387,402.00
INP 239	Refrigerador Vertical para Medicamentos Capacidad ≥160 L, Control por Microprocesador/Programable con Display Digital/Touch, Rango de Trabajo 3 °C–7 °C, Refrigeración por Aire Forzado/Acondicionado con Descongelación Automática, Dimensiones Aproximadas 57×56×153 cm, Alarmas de Alta/Baja Temperatura–Puerta Abierta–Fallo de Energía, UPS/Batería de Respaldo y Bandejas/Entrepaños	Unidad	1	$ 12,358,210.00	$ 12,358,210.00	$ 12,358,210.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	Unidad	1	$ 30,166,500.00	$ 30,166,500.00	$ 30,166,500.00
INP 241	Refrigerador Vertical para Insumos, Capacidad ≥80 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Batería, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Puerta de Vidrio con Seguro, Fabricación en Acero Cold Rolled o Inoxidable, ≥2 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	Unidad	1	$ 12,358,210.00	$ 12,358,210.00	$ 12,358,210.00
INP 242	Refrigerador Vertical para Reactivos, Capacidad ≥130 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Batería, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Luz Interior, Puerta de Vidrio con Seguro, ≥3 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	Unidad	1	$ 12,930,826.00	$ 12,930,826.00	$ 12,930,826.00
INP 243	Equipo de RX con Compatibilidad DICOM, Generador ≥30 kW, Tubo 40–125 kV, Ánodo ≥140 KHU, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Almacenamiento ≥4000 Imágenes, Detector Inalámbrico 14×17" Silicio Amorfo y/o CsI con Pixel ≤100 µm, Unidad Móvil Manual/Motorizada con Rotación de Columna y Tubo, Estación con Monitor Táctil ≥17", Alimentación 100–125 VCA 60 Hz y Software de Procesamiento de Imágenes	Unidad	1	$ 446,250,000.00	$ 446,250,000.00	$ 446,250,000.00
INP 244	Sierra Corta Yeso con Motor Oscilante, Velocidad Regulable 6500–24000 rpm, Esterilizable/Autoclavable, Disco de Acero Quirúrgico, Herramienta de Montaje y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	Unidad	1	$ 5,057,500.00	$ 5,057,500.00	$ 5,057,500.00
INP 245	Silla de Ruedas para Adulto en Acero, Tapicería Lavable (Cordobán/Nailon), Capacidad ≥120 kg, Descansa Brazos Fijos, Apoya Pies Fijos o Desmontables, Frenos en Ruedas, Llantas Macizas con Rin en Estrella y Sillín ≥45×41 cm	Unidad	6	$ 1,213,800.00	$ 7,282,800.00	$ 7,282,800.00
INP 246	Succionador Eléctrico con Control de Flujo, Succión 150–600 mmHg, Caudal 15–35 LPM, Ruido ≤65 dB, Recipiente Autoclavable 1000–1500 cc, Protección de Sobreflujo y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	Unidad	4	$ 1,313,760.00	$ 5,255,040.00	$ 5,255,040.00
INP 247	Unidad Odontológica Completa con Sillón Dental Eléctrico con testera articulada, movimientos de ascenso/descenso/reclinación mín. 4 funciones, capacidad ≥180 kg, voltaje 110–120 VAC, guarda frontal metálica, unidad odontológica metálica con 4 salidas automáticas tipo holder y acoples borden, manómetro de presión, jeringa triple metálica y bandeja auxiliar plástica removible, escupidera de alta resistencia con eyector venturi agua/aire, acople cavitron y trampa de residuos, lámpara odontológica LED/halógena con brazo articulado, movimiento horizontal/vertical, dos intensidades mín. ≥2000 y ≥8000 lux, sistema de encendido, superficies epóxicas libres de plomo, indicador de presión para piezas de alta y baja velocidad integrado, banquillo ergonómico para operador de misma casa, base neumática y giratoria, respaldo lumbar ajustable, tapizado vinyl ≥1.5 mm sin costuras, mínimo cinco ruedas.	Unidad	2	$ 16,759,008.00	$ 33,518,016.00	$ 33,518,016.00
INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Ánodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo ≤12", Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotación ≥37°, Colimador Manual/Automático con Filtración 1.0–2.0 mmAl y Luz LED/Halógena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox. Cap. ≥180 kg con Frenos Mecánicos/Electromagnéticos, Bucky Mural Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 ≥4 GB RAM, Monitor Médico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Alertas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz	Unidad	1	$ 621,829,383.00	$ 621,829,383.00	$ 621,829,383.00
INP 249	Equipo de RX Periapical Portátil Digital con Radiovisiógrafo, 70 kV±10% / 2 mA±20% / 100–240 V / 50–60 Hz, Punto Focal 0.4 mm, Exposición 0.04–1.30 s, Fuga ≤0.25 mGy/h, Filtración Total 1.5 mm, Sensor Intraoral APS/Super CMOS 12 bits–4096 niveles, Pixel 20 µm, Tamaño 1/1.5, Dimensiones 27.6×37.7 mm aprox., Cable 3 m, Interfaz USB 2.0, Portátil Intel ≥1.5 GHz, RAM ≥4 GB (ideal 8 GB), HDD ≥4 GB libres, Gráfica Nvidia 256 MB, Pantalla ≥14", 2 Puertos USB, Windows 7/10, Respaldo en Disco Móvil. Accesorios: Cargador–Mouse–Funda	Unidad	1	$ 36,600,414.00	$ 36,600,414.00	$ 36,600,414.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP 250	Incubadora de Cultivos de Convección Natural, Cámara en Acero Inoxidable ≥150 L, Carga ≥90 kg, Control y Pantalla Digital, Sensor Pt100 (4 Hilos), Alarmas, Puerta con Seguridad y Vidrio Interior, Interfaces LAN/USB, Alimentación 110 V/60 Hz	Unidad	1	$ 48,563,087.00	$ 48,563,087.00	$ 48,563,087.00
INP 251	Monitor Multiparámetro con CO , Pantalla Color LCD/LED/TFT Resolución ≥860×600, Capnografía Mainstream/Sidestream/Microstream, Visualización ≥4 Ondas, FC 15–350 bpm, PANI Adulto–Pediátrico–Neonatal 15–260 mmHg (Manual/Automático), Temp 0–50 °C, ECG IEC 60601 (5 Derivaciones I–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Derivaciones I–II–III), Alarmas Configurables, Conectividad CA/RJ45/USB/VGA/Multifunción, Batería Integrada ≥2 h, Cables ECG Adulto y Neonatal, Pulsioximetría con 3 Sensores (Adulto–Pediátrico–Neonatal), PANI con 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Temperatura Multi–Paciente y Carro de Transporte	Unidad	1	$ 7,008,624.00	$ 7,008,624.00	$ 7,008,624.00

Mediante el presente documento, HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ,representante legal Interventoria del proyecto y MARÍA INÉS PINEDA CONTRERAS representante legal del Contratista, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	$ 25,900,000.00
45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	$ 21,145,500.00
45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	$ 2,867,500.00
45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	$ 12,312,990.00
45.01.15	CAVITRON	$ 1,341,250.00
45.01.16	CENTRIFUGA	$ 23,125,000.00
45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	$ 10,452,942.00
45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	$ 10,452,942.00
45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	$ 1,994,311.00
45.01.21	DESFIBRILADOR	$ 21,321,250.00
45.01.23	DOPPLER FETAL	$ 1,109,478.00
45.01.24	ECOGRAFO	$ 91,297,499.00
45.01.25	ELECTROBISTURI	$ 24,327,500.00
45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	$ 2,654,750.00
45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO	$ 17,112,499.00
45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	$ 245,125.00
45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	$ 589,452.00
45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	$ 4,608,905.00
45.01.39	KIT MICROPIPETAS	$ 3,405,721.00
45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	$ 6,442,050.00
45.01.52	MONITOR FETAL	$ 11,889,950.00
45.01.53	NEBULIZADOR	$ 2,034,999.00
45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	$ 666,000.00
45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	$ 305,250.00
45.01.57	PULSOXIMETRO	$ 1,571,871.00
45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	$ 1,210,825.00
45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	$ 2,377,455.00
45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	$ 1,257,497.00
45.01.72	TERMOS DE VACUNA	$ 1,692,750.00
45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	$ 6,287,484.00
45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	$ 17,806,250.00
45.01.76	HORNO DE SECADO	$ 19,648,388.00
45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	$ 2,421,650.00
45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	$ 1,571,871.00
45.01.79	REGULADOR DE VACIO	$ 1,341,250.00
45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	$ 12,829,750.00
45.01.81	EQUIPO TENS	$ 2,044,250.00
INP 213	Agitador Mecánico Orbital Tipo Mazzini, Movimiento 10–20 mm, Velocidad 50–250 RPM, Display LCD/LED con Registro de Velocidad y Tiempo, Temporizador 1–999 min, Capacidad de Carga 2–3 kg, Peso 3–3.5 kg, Alimentación Red Eléctrica	$ 6,597,360.00
INP 214	Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacío Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥6 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	$ 227,965,687.00
INP 215	Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacío, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	$ 43,670,918.00
INP 216	Baño Serológico en Acero Inoxidable ≥3 L, Control y Temporizador Digital, Sensor y Termómetro Externo, Rango 0–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla, Alimentación 110 V/60 Hz	$ 10,345,860.00
INP 217	Báscula Digital para Adulto Grado Médico con Tallímetro Integrado, Capacidad 220 kg/500 lb, Resolución 0.1 kg/0.2 lb, Pantalla Digital, Alimentación con Batería y/o Adaptador, Rango de Talla ≥200 cm, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Accesorios con Adaptador y Baterías	$ 4,645,760.00
INP 218	Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Batería de Respaldo	$ 11,130,546.00
INP 219	Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidráulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posición ≥12°, Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Protección Antigolpes, Soporte para Atril Superior/Inferior y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Repelente–Lavable–Libre de Látex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epóxico Antioxidante	$ 15,565,200.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP 220	Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecánicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacteriales de 5" (mín. dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxígeno, Atril Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostática					$ 22,034,516.00
INP 221	Camilla Fija Tipo Diván de Dos Planos (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, Respaldo Reclinable con Bisagra Tipo Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostática					$ 1,570,800.00
INP 222	Camilla tipo Diván Ginecológico de 3 Planos Operación Mecánica/Neumática, Respaldo y Piecero Regulables, Estructura Metálica Tubular con Pintura *Electroestática*, *Tapicería en Cordobán Lavable No Inflamable con Espuma 5 cm Alta Densidad, Dimensiones 180×60×80 cm aprox.*, Niveladores Antideslizantes, Capacidad ≥120 kg, Con Cajón y Alacena, Accesorios: Escalerilla 2 Pasos en Acero Inoxidable (Cap. 150 kg Base Antideslizante) y Biombo de Dos Cuerpos					$ 6,785,427.60
INP 223	Compresor Odontológico 3 HP Libre de Aceite con Secador y Separador de Agua, Caudal ≥125 L/min, Tanque ≥120 L, Presión Máx. 8 bar, Indicador de Presión y Válvula de Seguridad, Alimentación 110/220 V – 60 Hz					$ 7,140,000.00
INP 224	Electrocardiógrafo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualización 3/6/12 Canales, Impresora Térmica ≥3 Derivaciones, Peso ≤5 kg, Batería ≥3 h, Protección Contra Desfibrilador, Filtro EMG 60 Hz, Memoria ≥300 ECG/100 Registros, Alimentación 110–240 V 60 Hz, Conexión WLAN, Carro de Transporte, Electrodos Clamp, Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos					$ 10,809,960.00
INP 225	Equipo de Órganos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Óptica (≥8.000 h), Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos, Otoscopio con Fijación/Eyección de Espéculos y Enfoque Ajustable, Oftalmoscopio de Visión Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario					$ 6,640,200.00
INP 226	Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrío, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y *Diafragma Acústico ≥28 mm*					$ 549,780.00
INP 227	Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Microcontrolador, Autoprueba de Seguridad, Alimentación 120–240 V 50/60 Hz, Modo Aire/Bebé, Atril para Monitor, Alarmas Visuales y Audibles con Silenciamiento, Temperatura Piel 32–38 °C, Aire 22–37 °C, Batería ≥3 h, Humidificador con Depósito Esterilizable Removible y Control de Temperatura, Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB					$ 44,648,800.00
INP 228	Lámpara Cielítica de Dos Satélites con Suspensión de Techo, Diámetro de Iluminación ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50.000 h, Profundidad de Campo ≥130 cm, Eliminación de Sombras, IRC >95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Táctil/Remoto/Pared, Alimentación 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130.000 Lux, Compatible con Flujo Laminar, Relación Ee/Ec ≤3.5 (mW/m²)/lx y Módulo de Batería Recargable con Autonomía ≥2 h					$ 78,561,000.00
INP 229	Lámpara Cielítica Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ≥330°, Campo Luminoso ≥180 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5.000 K, Vida Útil ≥25.000 h, Libre de Sombras, Panel Electrónico (On/Off e Intensidad), Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz					$ 40,518,167.00
INP 230	Lámpara de Calor Radiante con Modos Manual–Precalentamiento–Bebé Automático, Control de Temperatura ≤35–≥37 °C con Precisión ≤0.2 °C, Alarmas Visuales/Audibulas (Temperatura–Sensor–Fallo Energía–Circulación Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de Calefacción con Inclinación y Temporizador, Cuna Inclinable con Barandillas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno, Atril/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz					*$ 36,791,999.93*
INP 231	Lámpara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos, Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥19.000 Lux, Temperatura de Color 4000–5000 K, Diámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Satélite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Ganso y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz					$ 3,924,144.00
INP 232	Lámpara de Fotocurado Inalámbrica con Pantalla LED, Potencia ≥1000 mW/cm², Luz LED Azul de Intensidad Constante, Tiempos Programables 1–6 s, Fibra Óptica Autoclavable con Filtro Protector, Batería ≥30 min, Alimentación 110 V/60 Hz					$ 1,605,548.00
INP 233	Laringoscopio con Mango Metálico Inoxidable Antideslizante, Sistema de Enganche para Hojas Intercambiables Adulto/Pediátrico, Iluminación LED por Fibra Óptica, 4 Valvas Curvas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), 4 Valvas Rectas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), Alimentación por Pilas o Baterías Comerciales					$ 4,512,903.16
INP 234	Máquina de Anestesia para Adulto y Pediátrico con Pantalla Táctil ≥15", Ventilador Electrónico por Volumen/Presión, Suministro de O2+Aire (30–100 PSI y Cilindro), Alarmas Visuales/Audibulas, Rodable con Frenos, Interfaces USB/RS232/Ethernet, Mezclador Electromecánico con Caudalímetros Visuales, Múltiples Modos de Ventilación (Manual–Espontáneo–Volumen–Presión–Sincronizado), Monitorización de O2/CO2 y Presión Vías Aéreas, Alimentación 100–120V 50/60Hz, Batería Litio ≥90 min, Sistema AGS Pasivo con Dispositivos de Alivio, Auto-Chequeo Guiado, Trigger 0.3–15 L/min, Bucles p/V y Flow/V, Analizador y Evacuación de Gases Anestésicos, Función de Reclutamiento Pulmonar y Sistema Respiratorio Calefactado					$ 139,441,344.00
INP 235	Cama de Atención de Parto Electromecánica Rodable con Freno Centralizado (Ruedas ≥5"), Estructura en Acero Inoxidable, Superficie de 3 Planos con Cabecera-Espaldar Regulable, Cadera y Piecero Desmontable, Barandas Abatibles, Control Manual, Altura 0.5–0.8 m, Posiciones Horizontal/Sentado/Semisentado/Trendelenburg, Colchoneta Lavable Alta Densidad ≥13 cm, Estribos y Mangos de Sujeción, Cubeta de Fluidos, Soportes para Atril, Acabado Electrostático, Capacidad ≥180 kg y Alimentación 100–120 V con Batería Recargable					$ 21,958,356.00
INP 236	Mesa Quirúrgica Electromecánica con Control por Microprocesador, Freno Central, Longitud ≥200 cm, Superficie y Rieles en Acero Inoxidable Radiotransparente para RX/Arco en C, Mínimo 4 Planos (Cabecera–Dorso–Pelvis–Piernas), Respaldo +70/–50°, Placa de Cabeza +25/45°, Capacidad ≥250 kg, Placas de Piernas Independientes 0–90° con Movimiento Tijera, Cabecera Desmontable con Flexión ±20°, Aptitud para Posición de Nefrectomía, Elevación 70–110 cm, Control Manual y Auxiliar, Batería de Respaldo, Posición Fowler ≥60° y Trendelenburg ≥25°					$ 71,806,675.00
INP 237	Microscopio Óptico UIS Infinito con Iluminación LED ≥100.000 h, Enfoque Coaxial Fino, Objetivos 4x/10x/40x/100x Retractil Aceite Antifúngico, Ocular de Campo Amplio ≥20 mm Antihongos, Tubo Inclinación ≥25°, Distancia Interpupilar 48–75 mm, Condensador Abatible con Iris y Filtro Azul, Revólver para ≥4 Objetivos, Platina Mecánica XY Cerámica sin Cremallera en Eje X, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo Leica/Olympus o Similar)					*$ 15,642,320.00*
INP 238	Báscula Digital para Bebés con Capacidad 20 kg, Resolución 10 g–20 g, Pantalla Digital, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Infantómetro/Cinta de Medición Integrado con Alcance 10–100 cm					$ 16,387,402.00
INP 239	Refrigerador Vertical para Medicamentos Capacidad ≥160 L, Control por Microprocesador/Programable con Display Digital/Touch, Rango de Trabajo 3 °C–7 °C, Refrigeración por Aire Forzado/Acondicionado con Descongelación Automática, Dimensiones Aproximadas 57×56×153 cm, Alarmas de Alta/Baja Temperatura–Puerta Abierta–Fallo de Energía, UPS/Batería de Respaldo y Bandejas/Entrepaños					$ 12,358,210.00
INP 240	Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz					$ 30,166,500.00
INP 241	Refrigerador Vertical para Insumos, Capacidad ≥80 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Batería, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Puerta de Vidrio con Seguro, Fabricación en Acero Cold Rolled o Inoxidable, ≥2 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz					$ 12,358,210.00
INP 242	Refrigerador Vertical para Reactivos, Capacidad ≥130 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Batería, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Luz Interior, Puerta de Vidrio con Seguro, ≥3 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz					$ 12,930,826.00
INP 243	Equipo de RX con Compatibilidad DICOM, Generador ≥30 kW, Tubo 40–125 kV, Ánodo ≥140 KHU, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Almacenamiento ≥4000 Imágenes, Detector Inalámbrico 14×17" Silicio Amorfo y/o CsI con Pixel ≤100 µm, Unidad Móvil Manual/Motorizada con Rotación de Columna y Tubo, Estación con Monitor Táctil ≥17", Alimentación 100–125 VCA 60 Hz y Software de Procesamiento de Imágenes					$ 446,250,000.00
INP 244	Sierra Corta Yeso con Motor Oscilante, Velocidad Regulable 6500–24000 rpm, Esterilizable/Autoclavable, Disco de Acero Quirúrgico, Herramienta de Montaje y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario					$ 5,057,500.00
INP 245	Silla de Ruedas para Adulto en Acero, Tapicería Lavable (Cordobán/Nailon), Capacidad ≥120 kg, Descansa Brazos Fijos, Apoya Pies Fijos o Desmontables, Frenos en Ruedas, Llantas Macizas con Rin en Estrella y Sillín ≥45×41 cm					$ 7,282,800.00

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-018-2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COVEÑAS
PLAZO	DECIOCHO (18) MESES
FECHA INICIO	31/05/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34,420,762,624.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 44,683,106,102.00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario incluido IVA		
				Contratista	Interventoria	Valor Pactado/Determinado
INP 246	Succionador Eléctrico con Control de Flujo, Succión 150–600 mmHg, Caudal 15–35 LPM, Ruido ≤65 dB, Recipiente Autoclavable 1000–1500 cc, Protección de Sobreflujo y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario					$ 5,255,040.00
INP 247	Unidad Odontológica Completa con Sillón Dental Eléctrico con testera articulada, movimientos de ascenso/descenso/reclinación mín. 4 funciones, capacidad ≥180 kg, voltaje 110–120 VAC, guarda frontal metálica, unidad odontológica metálica con 4 salidas automáticas tipo holder y acoples borden, manómetro de presión, jeringa triple metálica y bandeja auxiliar plástica removible, escupidera de alta resistencia con eyector venturi agua/aire, acople cavitron y trampa de residuos, lámpara odontológica LED/halógena con brazo articulado, movimiento horizontal/vertical, dos intensidades mín. ≥2000 y ≥8000 lux, sistema de encendido, superficies epóxicas libres de plomo, indicador de presión para piezas de alta y baja velocidad integrado, banquillo ergonómico para operador de misma casa, base neumática y giratoria, respaldo lumbar ajustable, tapizado vinyl ≥1.5 mm sin costuras, mínimo cinco ruedas.					$ 33,518,016.00
INP 248	Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–55 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Ánodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0.6/1.2 mm, Objetivo ≥12°, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotación ≥37°, Colimador Manual/Automático con Filtración Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/a-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Alertas, Alimentación 110–440 VAC 50/60 Hz					$ 621,829,383.00
INP 249	Equipo de RX Periapical Portátil Digital con Radiovisiógrafo, 70 kV±10% / 2 mA±20% / 100–240 V / 50–60 Hz, Punto Focal 0.4 mm, Exposición 0.04–1.30 s, Fuga ≤0.25 mGy/h, Filtración Total 1.5 mm, Sensor Intraoral APS/Super CMOS 12 bits–4096 niveles, Pixel 20 µm, Tamaño 1/1.5, Dimensiones 27.6×37.7 mm aprox., Cable 3 m, Interfaz USB 2.0, Portátil Intel ≥1.5 GHz, RAM ≥4 GB (ideal 8 GB), HDD ≥4 GB libres, Gráfica Nvidia 256 MB, Pantalla ≥14", 2 Puertos USB, Windows 7/10, Respaldo en Disco Móvil, Accesorios: Cargador–Mouse–Funda					$ 36,600,414.00
INP 250	Incubadora de Cultivos de Convección Natural, Cámara en Acero Inoxidable ≥150 L, Carga ≥90 kg, Control y Pantalla Digital, Sensor Pt100 (4 Hilos), Alarmas, Puerta con Seguridad y Vidrio Interior, Interfaces LAN/USB, Alimentación 110 V/60 Hz					*$ 48,563,087.00*
INP 251	Monitor Multiparámetro con CO , Pantalla Color LCD/LED/TFT Resolución ≥860×600, Capnografía Mainstream/Sidestream/Microstream, Visualización ≥4 Ondas, FC 15–350 bpm, PANI Adulto–Pediátrico–Neonatal 15–260 mmHg (Manual/Automático), Temp 0–50 °C, ECG IEC 60601 (5 Derivaciones I–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Derivaciones I–II–III), Alarmas Configurables, Conectividad CA/RJ45/USB/VGA/Multifunción, Batería Integrada ≥2 h, Cables ECG Adulto y Neonatal, Pulsioximetría con 3 Sensores (Adulto–Pediátrico–Neonatal), PANI con 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Temperatura Multi–Paciente y Carro de Transporte					$ 7,008,624.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los VEINTIOCHO (28) días del mes Noviembre del 2025.

Firma

MARÍA INES PINEDA CONTRERAS
REP. LEGAL CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
CONTRATISTA

Firma

HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
REP. LEGAL CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
INTERVENTORÍA