ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO No. 0018-ARC-CBNL03-2026

LAPSO del 01 de mayo de 2026 al 05 de junio de 2026

CONTRATO	:	0018-ARC-CBNL03-2026
CONTRATISTA	:	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS INSTALACIONES NO RESIDENCIALES DE LA FNA Y SUS COMPONENTES, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO “A”
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	N/A
VALOR INICIAL	:	MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($1.533.647.986,76) incluido IVA Y demás erogaciones que correspondan
ADICIÓN (S)	:	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS M/CTE ($60.806.464,03)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.594.454.450,79) incluido IVA Y demás erogaciones que correspondan
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	ANALISTA DE OBRA CIVIL EN EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN OFICINA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA BNL03
SUPERVISOR INICIAL	:	TKAICI ROBERTO CARLOS GALEANO ARRIETA
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Puerto Leguízamo, Putumayo, a los cuatro (05) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0018-ARC-CBNL03-2026 suscrito con la empresa 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS NIT. 901253593-1, representada legalmente por LUZ ELIANA MESA SANCHEZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] ,

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º “De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales”, 5º “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11º “De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales”, 12º “De la Delegación para Contratar”, 26º “Del Principio de Responsabilidad”, 50º “De la Responsabilidad de las Entidades Estatales”, 51º “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos”, 52º “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 53º “De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” 1 , 56º “De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal”.*

artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 [4], y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 [5], en el presente informe deja constancia de los actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**

   CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS INSTALACIONES NO RESIDENCIALES DE LA FNA Y SUS COMPONENTES, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO “A”

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
MODIFICACION AL ANEXO TECNICO, BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (ANEXO TECNICO / REDUCCION PRESUPUESTAL) - ADICION PRESUPUESTAL	23 DE MAYO DE 2026	PRIMER MODIFICATORIO (ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO / REDUCCION PRESUPUESTAL, ADICIÓN PRESUPUESTAL) CONTRATO No. 0018-ARC-CBNL03-2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No.3 ARC LEGUÍZAMO Y 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS CON NIT: 901.863.985-0	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS M/CTE ($60.806.464,03)

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º “Responsabilidad de los interventores”, 83º “Supervisión e interventoría contractual” y 84º “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”.*

[4] *Resolución 4130 del 16 de junio de 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.*

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPO	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.594.454.450,79)	ACUERDO ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA – ADICION PRESUPUESTAL Y BALANCE DE OBRA No. 01 $1.339.877.689,74	ACUERDO ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA $1.594.454.450,79	N/A	N/A	MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($1.594.454.450,79)

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**			**No. COQ-100008986 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2026** **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A.** **13 DE ABRIL DEL 2026**	
AMPAROS	**APLICA**	**NO APLICA**	**INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO**	**CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.**
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	---	X	---	---
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X	---	13/04/2026	02/06/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X	---	13/04/2026	02/06/2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X	---	13/04/2026	02/06/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X	---	13/04/2026	02/06/2026
TODO RIESGO	---	X	---	---
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	X	---	13/04/2026	02/06/2026

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	21/03/2026	15/09/2027	RUBRO ECONOMICO
ESTABILIDAD DE LA OBRA	15/09/2026	15/09/2031	RUBRO ECONOMICO

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2026	$1.594.454.450,79	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	$310.555.932,44	$1.283.898.518,35	19.48%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	El contratista no ha incurrido en incumplimiento al contrato de obra

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	El contratista no ha efectuado cesión dentro del contrato

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
Contrato	2026	2626 2026/01/03	$1.582.000.000.00	N/A	N/A	N/A	10126 2026/03/03	$1.594.454.450,79	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS:

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2026	Actividades de obra construcción	$310.555.932,44	Factura No. 5SYS 277 y Nota Crédito No. 1 – 88	$160.439.565,90	05/06/ 2026	$310.555.932,44	4300210486 del 09/06/2026	$310.555.932,44	SIN NOVEDAD
				Factura No. 5SYS 279 y Nota Crédito No. 1 – 86	$150.116.366,54					

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS

Como prueba de recepción a satisfacción de las obras contratadas, el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [6] , que ordena el seguimiento técnico,

[6] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*

administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

A la fecha se efectúan las actividades iniciales consistentes en:

Ejecución del capítulo de preliminares e intervención de la ESTRUCTURA EN CONCRETO PÁRA EL TANQUE ELEVADO, PISOS Y ENCHAPES, REDES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES DE LA COAL Y EL ALOJAMIENTO No. 2, ALOJAMIENTO CUF, BATERIA SANITARIA y MURO PERIMETRAL EN TUBERIA PVC DE 4".

Las actividades de obra ejecutadas representan un avance aceptable del proyecto que conserva una relación estrecha y positiva frente a la ejecución programada del mismo, dejando como nota positiva que el contratista está cumpliendo a cabalidad con el contrato y, además en obra se evidencia que la calidad de los materiales que se están empleando corresponden a la descrita en el anexo técnico inicial que estructuro la entidad contratante.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

Ítem	ACTIVIDAD	%Avance Planeado	%Avance real
	LA TAGUA - PUERTO LEGUIZAMO	100%	99%
	ALOJAMIENTO CUF	100%	98%
4,1	Desmonte de aparatos sanitarios existente incluye disposición final de escombro en sitio autorizado	100%	99%
4,2	Demolición de mampostería existente incluye disposición de escombro en sitio autorizado	100%	98%
4,3	Demolición de vigas aéreas de 0.25x 0.15 incluye disposición de escombro en sitio autorizado	100%	95%
4,4	Demolición de columnas en concreto de 0.30 x 0.30 incluye disposición de escombro en sitio autorizado	100%	100%
	MAMPOSTERIA	99%	99%
4,5	Suministro e instalación de mampostera en bloque farol no 4 incluye mortero de pega	100%	100%
4,6	Suministro e instalación de mortero para revoque 1:3 incluye filos y dilataciones	100%	100%
	CONCRETO	98%	98%
4,7	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para columnas incluye encofrado y desencofrado	99%	99%
4,8	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para viga aérea incluye todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad	99%	99%
4,9	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi incluye figurado, alambre de amarre y epoxico para anclaje	98%	98%
	TANQUE ELEVADO	96%	96%
4,23	Excavación manual en terreno. incluye todo lo requerido para su correcta ejecucion.	100%	100%
4,24	Relleno compactado con material del sitio. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecucion de la actividad	100%	100%
	ESTRUCTURA EN CONCRETO	96%	96%
4,38	Suministro e instalación de solado de limpieza concreto. simple 2.500 psi, e=5 cm	98%	98%
4,39	Suministro e instalación de zapata en concreto. 3.000 psi, 0.50 x 0.50	96%	96%

4,4	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para viga de cimentación	95%	95%
4,41	Suministro e instalación de columnetas en concreto 3.000 psi, de 0.20 x 0.10 incluye encofrado	94%	94%
4,42	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para vigas aéreas incluye encofrado	93%	93%
4,43	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para dinteles y mesón para lavamanos	95%	95%
4,44	Suministro e instalación caja de inspección de 80 x80 mts en concreto de 3000 psi. incluye cañuela, tapa en concreto y todos los elementos para su buen funcionamiento	98%	98%
4,45	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi incluye figurado y alambre de amarre	100%	100%
	PISOS	100%	100%
4,49	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para placa de piso e=10 cm	100%	100%
	MORTEROS	100%	100%
4,51	Suministro e instalación de mortero de nivelación de 2500 psi e=0.05	100%	100%
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	95%	96%
4,56	Suministro e instalación de tubería PVC d=4". incluye excavación manual y relleno compactado son material de sitio seleccionado y accesorios para su buen funcionamiento.	95%	95%
4,58	Suministro e instalación de tubería PVC d=2". incluye excavación manual y relleno compactado son material de sitio seleccionado y accesorios para su buen funcionamiento.	95%	96%
	CERRAMIENTO PERIMETRAL	100%	100%
4,87	Suministro de tubo 4" PVC de 3 m tipo pesado, incluye accesorios y elementos de fijación para su correcto funcionamiento.	100%	100%
4,88	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi de 3/8" para anclaje de tubo de PVC incluye figurado y alambre de amarre. incluye todo lo requerido para su correcta ejecucion.	100%	100%
	COAL (CUBIERTA)	96%	96%
5,01	Suministro e instalación de cubierta en lámina galvanizada arquitectónica trapezoidal cal 26 color verde incluye elementos de fijación	98%	98%
5,02	Suministro e instalación de caballete metálico color verde cal 26 incluye elementos de fijación	95%	95%
5,03	Suministro e instalación de acero estructural galvanizado astm-a1011, grado 50, para correa y cerchas s de cubierta, según diseño: (incluye suministro de materiales, acero, corte, soldadura, transporte, montaje, instalación, pintura anticorrosiva, acabado final en pintura epoxica).	95%	95%
2.1. ALOJAMIENTO INFANTES REGULARES "EL ENCANTO"	Desmonte de cubierta en lamina de fibro cemento existente e incluye estructura de soporte disposición final de escombro en sitio autorizado.	94%	94%
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		**21.15%**

OBSERVACIONES:

1. Los porcentajes allí citados obedecen a que se han completado la totalidad de las actividades relacionadas, como se evidencia en lo anterior tomando como referencia el avance físico que se puede constatar en obra.

2. La instalación de la estructura soporte y a su vez la cubierta en teja tipo arquitectónica, es una de las actividades más relevantes que se están ejecutando a la fecha, sin embargo, por condiciones climáticas y fuertes lluvias en la zona del proyecto ha habido una mínima desviación negativa en cuanto a lo ejecutado vs programado, lo cual por parte del contratista se emplea un plan de acción incrementando el personal en obra, para contrarrestar esta situación sin novedad.

3. Las actividades que no han complementado en el desarrollo de la ejecución, obedecen a que se ha incrementado el trabajo para atacar la ruta crítica del proyecto y lograr con ello representar siempre un avance de obra ejecutado que esté acorde a lo programado.

4. Por otra parte se esclarece que el contratista implementa planes de acción con la extensión de la jornada laboral y el incremento de personal para poder ejecutar a cabalidad la programación de obra prevista y propuesta inicialmente a esta supervisión, siempre teniendo como meta la correcta ejecucion de las actividades y el anexo técnico del proyecto.

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se certifica que, a la fecha, la ejecución del contrato se desarrolla bajo condiciones de absoluta normalidad. No se han identificado situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o novedades técnicas y administrativas que afecten la naturaleza del objeto contractual. En consecuencia, a la fecha, el contratista cuenta con las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento idóneo y oportuno del contrato, teniendo como lineamiento el cronograma de obra y los estándares de calidad establecidos.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que la firma contratista cumple con los pagos establecidos por ley en los tiempos estipulados.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 30 de abril de 2026, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha del presente informe, así como en la planilla y/o certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRAS SATISFACCIÓN.

	
FOTO 1: Pañete allanado relación 1:3	**FOTO 2: Mesón en concreto aloj. CUF**
	
FOTO 3: Desmonte de cubierta fibrocemento.	**FOTO 4: Cubierta arquitectónica trapezoidal**
	
FOTO 5: Estructura soporte cubierta.	**FOTO 6: Cerramiento perimetral tubo PVC 4”**

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- No aplica para el presente informe.

15. REPORTE FINAL:

- No aplica para el presente informe.

16. ANEXOS:

- Planillas de pago de seguridad social.
- Oficio de remisión y/o certificación de pago de S.S.

Atentamente,

TKAICI ROBERTO CARLOS GALEANO ARRIETA
Supervisor contrato No 0018-ARC-CBNL03-2026
C.C. 1063083059 de Chimá – Córdoba.
Oficina de Ingeniería y Arquitectura de la Base Naval ARC “Leguízamo”
Cel. 3005173374
roberto.galeano@armada.mil.co

5INCO Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!	**CARTA**	DO-GG-008 Versión: 02 12/10/2024 Página 1 de 1

PERSONAS JURIDICAS

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal LUZ ELIANA MESA SANCHEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.057.574.660, en mi condición de Representante Legal de 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS identificada con Nit: 901.253.593- 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes parafiscales realizados por la compañía durante el periodo comprendido el (30 de abril del 2026 al 30 de mayo del 2026) de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0018-ARC-CBNL03-2026 "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS INSTALACIONES NO RESIDENCIALES DE LA FNA Y SUS COMPONENTES, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO "A".", por los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Yo, MARIA MARGARITA REYES PLAZAS , identificado con cedula de ciudadanía 1.057.572.078 ,y con Tarjeta Profesional N° 151205-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS identificado con Nit 901.253.593-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes parafiscales realizados por la compañía durante el periodo comprendido el (30 de abril del 2026 al 30 de mayo del 2026) de la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 0018-ARC-CBNL03-2026 "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LAS INSTALACIONES NO RESIDENCIALES DE LA FNA Y SUS COMPONENTES, ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO "A", por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 3 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dado en Yopal a los 30 días del mes de mayo de 2026.

LUZ ELIANA MESA SANCHEZ
C.C 1.057.574.660 de Sogamoso
R.L 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

MARIA MARGARITA REYES PLAZAS
C.C. 1.057.572.078 de Sogamoso
Contadora Pública
TP: 151205 -T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	309891268	9504725469	E	2026/05/25	2026/05/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,475,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																								$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$526,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																								$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$526,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																								$2,188,632	$350,300			$1,750,905	$70,100			$2,188,632	$87,700			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$526,500
1	CC	47440712	GONZALEZ LUCELIA																		25-14	7	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF69	7	$437,727	$17,600	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	7	$0	$0	No	$96,900
2	CC	1057574660	MESA SANCHEZ LUZ ELIANA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFABOY (1 Afiliados)																								$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: COMFABOY (1 Afiliados)																								$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																								$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
3	CC	1007478862	DELGADO FIGUEREDO LAURA FERNANDA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF10	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PTO LEGUIZAMO NO. RESID (3 Afiliados)																								$2,334,541	$373,700			$2,334,541	$93,600			$1,934,296	$77,500			$2,334,541		$162,600		$0	$0		$707,400
Centro de Trabajo: PTO LEGUIZAMO NO. RESID (3 Afiliados)																								$2,334,541	$373,700			$2,334,541	$93,600			$1,934,296	$77,500			$2,334,541		$162,600		$0	$0		$707,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																								$2,334,541	$373,700			$2,334,541	$93,600			$1,934,296	$77,500			$2,334,541		$162,600		$0	$0		$707,400
4	CC	74814899	ABRIL PEREZ NELSON GABRIEL	X																	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF69	9	$450,000	$18,000	14-23	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$159,800
5	CC	9434196	SANTOFIMIO RIVEROS JULIAN ANDRES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
6	CC	80252204	TORRES DAVID JULIAN	X	X															X	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF69	1	$60,796	$2,500	14-23	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PTO LEGUIZAMO RESIDENCIALES (2 Afiliados)																								$3,408,907	$545,500			$3,408,907	$136,400			$3,034,667	$121,400			$3,408,907		$237,300		$0	$0		$1,040,600
Centro de Trabajo: PTO LEGUIZAMO RESIDENCIALES (2 Afiliados)																								$3,408,907	$545,500			$3,408,907	$136,400			$3,034,667	$121,400			$3,408,907		$237,300		$0	$0		$1,040,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																								$3,408,907	$545,500			$3,408,907	$136,400			$3,034,667	$121,400			$3,408,907		$237,300		$0	$0		$1,040,600
7	CC	1118573422	MESA SANCHEZ JORGE ALBERTO	X																	25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF69	19	$734,667	$29,400	14-23	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	Si	$328,500
8	CC	1007478884	PALACIOS LOMBANA DANNA CAMILA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPSC25	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,889,800	$0	$0	$1,889,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$546,500	$0	$0	$546,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,063,100	$0	$0	$1,063,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$688,200	$0	$0	$688,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$688,200	$0	$0	$688,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$441,900	$0	$0	$441,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$21,100	$0	$0	$21,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$286,600	$0	$0	$286,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$14,200	$0	$0	$14,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$455,400	$0	$0	$455,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$92,000	$0	$0	$92,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$4,700	$0	$0	$4,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$91,400	$0	$0	$91,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				**12**	**$3,475,300**	**$0**	**$0**	**$3,475,300**