CURVA "S" (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 1.170.709.255,00

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Fin	0,00%		0,00%	$ -
04/01/26	0,00%	$ -	0,00%	$ -
11/01/26	0,00%	$ -	0,00%	$ -
18/01/26	0,26%	$ 3.003.454,00	0,23%	$ 2.703.108,60
25/01/26	0,68%	$ 7.944.971,00	0,00%	
01/02/26	5,69%	$ 66.617.665,00	0,00%	
08/02/26	11,39%	$ 133.397.237,00	0,00%	
15/02/26	19,31%	$ 226.043.596,00	0,00%	
22/02/26	28,79%	$ 337.007.589,00	0,00%	
01/03/26	35,43%	$ 414.789.285,00	0,00%	
08/03/26	41,06%	$ 480.747.318,00	0,00%	
15/03/26	46,44%	$ 543.622.338,00	0,00%	
22/03/26	54,61%	$ 639.276.065,00	0,00%	
29/03/26	60,06%	$ 703.079.275,00	0,00%	
05/04/26	68,45%	$ 801.353.965,00	0,00%	
12/04/26	80,25%	$ 939.453.308,00	0,00%	
19/04/26	93,17%	$ 1.090.794.124,00	0,00%	
29/04/26	100,00%	$ 1.170.709.255,00	0,00%	$ -
	100,00%	**$ 1.170.709.255,00**	**0,23%**	**$ 2.703.108,60**

