CRONOGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	REND (hrs)	Duración (hrs)	Duración (días)	Comienzo	Fin	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL
PROYECTO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5"					**136**	**29/12/2025**	**29/04/2026**				
Acta de inicio					0	29/12/2025	29/12/2025	N/A	N/A		
Actualización de Pólizas Acta de inicio					1	30/12/2025	30/12/2025	N/A	N/A		
Análisis y evaluación estructural de la cubierta					22	30/12/2025	27/01/2026	Ing. Residente	1,00		
1. PRELIMINARES					**38**	**28/01/2026**	**03/03/2026**		**7,00**		
1.1 Demolición de pañete y terminado de muro en sitios afectados por humedad VER ANEXO TÉCNICO	M2	59,00	2,31	25,50	3	28/01/2026	31/01/2026	Ayudante -1-	1,00		
1.2 Desmonte de cielorraso en superboard, fibra mineral, VER ANEXO TÉCNICO	**M2**	**376,00**			10	01/02/2026	09/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
Bloque 2	M2	169,20	4,98	34,00	4	01/02/2026	04/02/2026				
Bloque 1	M2	206,8	4,87	42,50	5	05/02/2026	09/02/2026				
1.3 Desmonte de cubierta en teja de fibrocemento VER ANEXO TÉCNICO	**M2**	**437,00**			29	04/02/2026	02/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -2-	2,00		
Cubierta 7.1 archivo y laboratorio toxicologia	M2	72,83	2,14	34,00	4	04/02/2026	08/02/2026				
Cubierta 7.2 laboratorio Estupefacientes	M2	72,83	2,14	34,00	4	09/02/2026	12/02/2026				
Cubierta 7.3 laboratorio instrumental	M2	72,83	2,14	34,00	4	13/02/2026	16/02/2026				
Cubierta 9 sistemas y baños	M2	72,83	2,14	34,00	4	17/02/2026	21/02/2026				
Cubierta 11 Direcciones y sala de juntas	M2	72,83	2,14	34,00	4	22/02/2026	25/02/2026				
Cubierta 12 Administrativa	M2	72,83	2,14	34,00	4	26/02/2026	02/03/2026				
1.4 Desmonte y limpieza de láminas de cielorraso VER ANEXO TÉCNICO	M2	164,00	3,86	42,50	5	10/02/2026	15/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
1.5 Demolición de afinado pendientado de cubiertas VER ANEXO TÉCNICO	M2	138,00	4,06	34,00	4	16/02/2026	19/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
1.6 Desmonte de canales metálicas VER ANEXO TÉCNICO	M	81,00	0,27	297,50	35	28/01/2026	28/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -3-	2,00		
1.7 Retiro y reinstalación de puente VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,03	34,00	4	20/02/2026	24/02/2026	Cuadrilla Soldadura -1-	1,00		
ENTREGA DE PRELIMINARES Y DESMONTES						***03/03/2026***	***03/03/2026***				
2. ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA					**29**	**05/02/2026**	**03/03/2026**		**1,00**		**1,00**
2.1 Suministro e instalación de acero VER ANEXO TÉCNICO	**KG**	**3178,00**	12,89	246,50	29	05/02/2026	03/03/2026				
Cubierta 7.1 archivo y laboratorio toxicologia	KG	529,667	15,58	34,00	4	05/02/2026	08/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -4-	1,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
Cubierta 7.2 laboratorio Estupefacientes	KG	529,667	15,58	34,00	4	09/02/2026	13/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -4-	1,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
Cubierta 7.3 laboratorio instrumental	KG	529,667	12,46	42,50	5	14/02/2026	18/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -4-	1,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
Cubierta 9 sistemas y baños	KG	264,833	10,39	25,50	3	19/02/2026	22/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -4-	1,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
Cubierta 11 Direcciones y sala de juntas	KG	529,667	15,58	34,00	4	23/02/2026	26/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -4-	1,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
Cubierta 12 Administrativa	KG	794,500	23,37	34,00	4	27/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -4-	1,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
3. CUBIERTAS					**30**	**09/02/2026**	**08/03/2026**				
3.1 Suministro e instalación de cubierta VER ANEXO TÉCNICO	**M2**	**245604,81**	1.031,95	238,00	28	11/02/2026	08/03/2026				
Cubierta 7.1 archivo y laboratorio toxicologia	M2	35086,40	2.063,91	17,00	2	11/02/2026	13/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00		
Cubierta 7.2 laboratorio Estupefacientes	M2	52629,60	2.063,91	25,50	3	16/02/2026	18/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00		
Cubierta 7.3 laboratorio instrumental	M2	35086,40	2.063,91	17,00	2	21/02/2026	23/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00		
ENTREGA DE CUBIERTAS BLOQUE 2						***24/02/2026***	***24/02/2026***				
Cubierta 9 sistemas y baños	M2	35086,40	2.063,91	17,00	2	25/02/2026	26/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
Cubierta 11 Direcciones y sala de juntas	M2	52629,60	2.063,91	25,50	3	01/03/2026	04/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
Cubierta 12 Administrativa	M2	35086,40	2.063,91	17,00	2	05/03/2026	07/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
ENTREGA DE CUBIERTAS BLOQUE 1						***08/03/2026***	***08/03/2026***				
3.2 Suministro e instalacion Kit de fijación Cubierta VER ANEXO TÉCNICO	UND	600,00	2,61	229,50	27	11/02/2026	07/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
3.3 Suministro e instalación de Accesorios Acero pre pintado, Calibre 24 color Gris RAL 9006 Desarrollo maximo 210mm. Remate Frontal VER ANEXO TÉCNICO	M	78,00	0,34	229,50	27	09/02/2026	05/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
3.4 Suministro e instalación de Accesorios Acero pre pintado, Calibre 24 color Gris RAL 9006 Desarrollo maximo 600mm. Remate lateral VER ANEXO TÉCNICO	M	146,00	0,64	229,50	27	09/02/2026	05/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
3.5 Suministro e instalacion de canales en lámina galvanizada VER ANEXO TÉCNICO	M	81,00	0,35	229,50	27	09/02/2026	05/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
3.6 Suministro e instalación de flanches en lamina galvanizada cal 24, desarrollo entre 12 y 20 cms, VER ANEXO TÉCNICO	M	30,00	0,13	229,50	27	09/02/2026	05/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
3.7 Suminsitro e instalacion de flanches en lámina galvanizada cal 24 desarrollo entre 0.70 y 1.00 m. VER ANEXO TÉCNICO	M	13,00	0,06	229,50	27	09/02/2026	05/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -1-	1,00		
3.8 Construcción de guarda escoba VER ANEXO TÉCNICO	M	107,00	4,20	25,50	3	20/02/2026	23/02/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00		
4. IMPERMEABILIZACIONES					**16**	**10/03/2026**	**24/03/2026**				
4.1 Impermeabilización de placa a intemperie, VER ANEXO TÉCNICO	M2	138,00	1,08	127,50	15	10/03/2026	23/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -2-	2,00		
4.2 Impermeabilización de culatas, VER ANEXO TÉCNICO	M2	59,00	0,46	127,50	15	10/03/2026	23/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -3-	2,00		
ENTREGA DE IMPERMEABILIZACIONES						***24/03/2026***	***24/03/2026***				
5. CIELORRASOS					**32**	**11/03/2026**	**08/04/2026**				
5.1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de superboard VER ANEXO TÉCNICO	M2	186,00	2,74	68,00	8	31/03/2026	07/04/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -1-	1,00	Ayudante -1-	1,00
5.2 Suministro e instalación de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	M2	190,00	5,59	34,00	4	11/03/2026	14/03/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
5.3 Suministro e instalación de estructura de cielorraso en láminas de fibra mineral de 60*60 cm. VER ANEXO TÉCNICO	M2	56,00	1,10	51,00	6	15/03/2026	20/03/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
5.4 Reinstalación láminas de cielorraso en fibra mineral (desmontadas), VER ANEXO TÉCNICO	M2	98,00	5,76	17,00	2	21/03/2026	23/03/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
5.5 Suministro e instalación de láminas de cielorraso en fibra mineral (nuevas), VER ANEXO TÉCNICO	M2	66,00	3,88	17,00	2	24/03/2026	26/03/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
5.6 Arreglo de cielorrasos en Dry wall. VER ANEXO TÉCNICO	M2	84,00	1,98	42,50	5	27/03/2026	31/03/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
5.7 Suministro e instalación de tapa registro en aluminio VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	0,71	17,00	2	01/04/2026	03/04/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
5.8 Suministro e instalación de marco aluminio VER ANEXO TÉCNICO	UND	14,00	0,82	17,00	2	04/04/2026	05/04/2026	Cuadrilla Drywall- Superboard -2-	2,00		
ENTREGA DE CIELORRASOS						***08/04/2026***	***08/04/2026***				
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**8**	**25/02/2026**	**04/03/2026**				
6.1 Suministro e instalacion de valvula bola de 1/2 " VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla BB (Instalaciones) -1-	1,00		
6.2 Suministro e instalacion de valvula bola de 3/4 " VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla BB (Instalaciones) -2-	1,00		
6.3 Suministro e instalacion de valvula bola de 1" VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla BB (Instalaciones) -3-	1,00		
6.4 Suministro e instalacion de valvula bola de 1 1/4" VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla BB (Instalaciones) -1-	1,00		
6.5 Suministro e instalacion de valvula bola de 2" VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla BB (Instalaciones) -2-	1,00		
6.6 Ajuste de red de agua potable o eléctrica existente. VER ANEXO TÉCNICO	M	103,00	1,73	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026	Cuadrilla BB (Instalaciones) -3-	1,00		
6.7 Suministro e instalación Caja de inspección 60 x 60 cm VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,03	59,50	7	25/02/2026	03/03/2026			Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00
ENTREGA DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						***04/03/2026***	***04/03/2026***				
7. MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES					**97**	**01/02/2026**	**28/04/2026**				
7.1 Pañete liso impermeabilizado 1:3, VER ANEXO TÉCNICO	M2	59,00	3,47	17,00	2	01/02/2026	02/02/2026	Cuadrilla BB (Albañileria) -1-	3,00		
7.2 Conformación de cajilla VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	03/02/2026	05/02/2026	Cuadrilla BB (Albañileria) -1-	3,00		
7.3 Construccion pase muro en bloque y ladrillo VER ANEXO TÉCNICO	UND	18,00	0,09	204,00	24	06/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla BB (Albañileria) -1-	3,00		
ENTREGA DE MUROS, PAÑETES Y ENCHAPES						***28/04/2026***	***28/04/2026***				
8. BASES Y PISOS					**16**	**24/02/2026**	**10/03/2026**				
8.1 Alistado de piso y pendientado VER ANEXO TÉCNICO	M2	138,00	1,08	127,50	15	24/02/2026	09/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00		
8.2 Construcción de poyo en concreto de 2500 psi. VER ANEXO TÉCNICO	M2	17,00	0,13	127,50	15	24/02/2026	09/03/2026	Cuadrilla A (Albañileria) -5-	1,00		
ENTREGA DE BASES Y PISOS						***10/03/2026***	***10/03/2026***				
9. ELEMENTOS METÁLICOS					**16**	**19/02/2026**	**05/03/2026**				
9.1 Suministro e instalación de anclaje epóxico 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	UND	140,00	8,24	17,00	2	19/02/2026	21/02/2026	Cuadrilla BB (Albañileria) -1-	3,00	Cuadrilla Soldadura -1-	1,00
9.2 Suministro e Instalacion tapa en lámina alfajor VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	04/03/2026	05/03/2026	Cuadrilla BB (Albañileria) -1-	3,00	Cuadrilla Soldadura -2-	1,00
ENTREGA DE ELEMENTOS METÁLICOS						***22/02/2026***	***22/02/2026***				

CRONOGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	REND (hrs)	Duración (hrs)	Duración (días)	Comienzo	Fin	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL
10. PINTURAS					**22**	**08/04/2026**	**28/04/2026**				
10.1 Suministro e instalación de estuco acrílico, VER ANEXO TÉCNICO	M2	285,00	16,76	17,00	2	08/04/2026	10/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
10.2 Suministro e instalación de pintura epóxica VER ANEXO TÉCNICO	M2	892,00	34,98	25,50	3	11/04/2026	13/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
10.3 Suminsitro e instalación de pintura vinilo tipo 1 VER ANEXO TÉCNICO	M2	568,00	16,71	34,00	4	14/04/2026	18/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
10.4 Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) cuatro caras, VER ANEXO TÉCNICO	M2	32,00	1,88	17,00	2	19/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
10.5 Suministro e instalación de pintura esmalte mate superlavable exterior dos manos (color a escoger) dos caras, VER ANEXO TÉCNICO	M2	11,00	1,29	8,50	1	22/04/2026	22/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
10.6 Suministro e instalación de pintura koraza VER ANEXO TÉCNICO	M2	16,00	1,88	8,50	1	23/04/2026	24/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
10.7 Conformación de media caña VER ANEXO TÉCNICO	M	223,00	13,12	17,00	2	25/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla CC (Pintura)	2,00		
ENTREGA DE PINTURAS						***28/04/2026***	***28/04/2026***				
11. INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS					**79**	**17/02/2026**	**28/04/2026**				
11.1 INSTALACIONES ELECTRICAS					**11**	**04/03/2026**	**13/03/2026**				
11.1.1 Desconexion y retiro de tablero y cableado, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	85,00	10	04/03/2026	12/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
ENTREGA DE DESMONTES ELÉCTRICOS						***13/03/2026***	***13/03/2026***				
11.2 SISTEMA DE CANALIZACIONES TUBERÍAS					**30**	**13/03/2026**	**09/04/2026**				
11.2.1 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 6+1N #6 + 1T #6 VER ANEXO TÉCNICO	M	25,00	0,10	255,00	30	13/03/2026	09/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.2.2 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F#8+ 1N#8+1T #8 VER ANEXO TÉCNICO	M	25,00	0,10	255,00	30	13/03/2026	09/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.2.3 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 10+1T #10 VER ANEXO TÉCNICO	M	68,00	0,40	170,00	20	13/03/2026	31/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.2.4 Suministro e instalación de conductores, VER ANEXO TÉCNICO	M	65,00	0,38	170,00	20	13/03/2026	31/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.3 SISTEMA DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES					**10**	**10/04/2026**	**19/04/2026**				
11.3.1 Suministro e instalación de tablero fuerza y control VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	85,00	10	10/04/2026	19/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.3.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar VER ANEXO TÉCNICO	UND	5,00	0,06	85,00	10	10/04/2026	19/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.3.3 Suministro e instalación de interruptor bipolar VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,04	85,00	10	10/04/2026	19/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.3.4 Suministro e instalación de interruptor tripolar VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,04	85,00	10	10/04/2026	19/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4 RED NORMAL Y REGULADA					**3**	**20/04/2026**	**22/04/2026**				
11.4.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble, tierra aislada color blanco empotrado, 2P+T 15A 125V; VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,18	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	0,24	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente doble GFCI empotrado, 2P+T 15A 125V; VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal en canaleta, grado comercial 2P+T 15A 120V, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja empotrado, grado hospitalario 2P+T 15A 120V, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.6 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida especial para alimentación tablero cabinas de extracción, circuito dedicado; VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.7 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida especial 120V toma de seguridad NEMA L5-30 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,06	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.8 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-30 30A 250V VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.9 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-20 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,06	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.10 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L6-15 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.11 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para toma especial NEMA L5-15R, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.4.12 Traslado y reinstalación de cabina con su tablero de control y base VER ANEXO TÉCNICO	UND	6,00	0,35	17,00	2	20/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
ENTREGA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS						***22/04/2026***	***22/04/2026***				
11.5 RED DISTRIBUCIÓN ILUMINACIÓN INSTALACIONES INTERNAS					**20**	**10/04/2026**	**28/04/2026**				
11.5.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	22/04/2026	24/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	22/04/2026	24/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor triple; VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	0,16	25,50	3	22/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble conmutable VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	22/04/2026	24/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo conmutable VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,12	17,00	2	22/04/2026	24/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; VER ANEXO TÉCNICO	UND	100,00	0,78	127,50	15	10/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.7 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega en acero inoxidable VER ANEXO TÉCNICO	UND	26,00	0,61	42,50	5	22/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.8 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tapa ciega plastica VER ANEXO TÉCNICO	UND	8,00	0,24	34,00	4	22/04/2026	26/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.9 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel stil led backlight 60X60cm 40W, VER ANEXO TÉCNICO	UND	135,00	0,84	161,50	19	10/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.10 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 36W VER ANEXO TÉCNICO	UND	51,00	0,32	161,50	19	10/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.11 Suministro e Instalación de luminaria tipo panel led redondo 27W VER ANEXO TÉCNICO	UND	10,00	0,06	161,50	19	10/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.12 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED bala de 5W, VER ANEXO TÉCNICO	UND	15,00	0,09	161,50	19	10/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.5.13 Suministro e instalación de aplique de emergencia Stil LED aviso de salida 1W VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	0,28	42,50	5	22/04/2026	27/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
ENTREGA DE ILUMINACIÓN INTERNA						***28/04/2026***	***28/04/2026***				
11.6 SISTEMA DE CANALIZACIONES TUBERÍAS					**60**	**17/02/2026**	**11/04/2026**				
11.6.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" VER ANEXO TÉCNICO	M	69,00	0,14	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.2 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	85,00	0,17	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.3 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 1" VER ANEXO TÉCNICO	M	7,00	0,01	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.4 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit IMC de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	12,00	0,02	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		

CRONOGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	REND (hrs)	Duración (hrs)	Duración (días)	Comienzo	Fin	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL
11.6.5 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL en aluminio inyectado para tuberia de 1", tapa y empaque, circuitos de dsitribución; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación).	UND	11,00	0,02	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.6 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de conduleta LR o LL VER ANEXO TÉCNICO	UND	12,00	0,02	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.7 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia flexible VER ANEXO TÉCNICO	M	28,00	0,05	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.8 Suministro e instalación de conductores, cable de cobre trenzado calibre 3x12 VER ANEXO TÉCNICO	M	145,00	0,28	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.9 Suministro e instalación de canaleta plástica VER ANEXO TÉCNICO	M	14,00	0,03	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.10 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de accesorios salida cable bandeja Cablofil; VER ANEXO TÉCNICO	UND	16,00	0,03	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.11 Suministro de materiales y mano de obra para montaje e instalación de bandeja portacables electrozincada de 30 x 5,4 cm VER ANEXO TÉCNICO	M	54,00	0,11	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.6.12 Suministro de materiales y mano de obra para montaje e instalación de tapa para bandeja portacables VER ANEXO TÉCNICO	M	55,00	0,11	510,00	60	17/02/2026	11/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7 SISTEMAS DE SEGURIDAD INTERIOR					**16**	**12/04/2026**	**26/04/2026**				
11.7.1 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para sensores VER ANEXO TÉCNICO	UND	42,00	0,33	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.2 Suministro e Instalación de Sensor de humo fotoeléctrico VER ANEXO TÉCNICO	UND	14,00	0,11	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.3 Suministro e Instalación de Sensor doble VER ANEXO TÉCNICO	UND	10,00	0,08	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.4 Suministro e Instalación de Strobo multicandela VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,02	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.5 Suministro e Instalación de Estación Manual; VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,02	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.6 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de alambre alarma VER ANEXO TÉCNICO	M	30,00	0,24	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.7 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	18,00	0,14	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
1.7.8 Mantenimiento a panel de alarmas principal y sus componente . VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.9 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para elementos activos del sistema, VER ANEXO TÉCNICO	UND	6,00	0,05	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.10 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 1" VER ANEXO TÉCNICO	M	28,00	0,22	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
11.7.11 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" VER ANEXO TÉCNICO	M	48,00	0,38	127,50	15	12/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (1) of y (1) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD						***26/04/2026***	***26/04/2026***				
11.8 SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA					**62**	**04/03/2026**	**28/04/2026**				
11.8.1 PROCESAMIENTO TOXICOLOGIA					**58**	**04/03/2026**	**24/04/2026**				
11.8.1.1 Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de 48,000 BTU VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	144,50	17	08/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TOXICOLOGÍA						***24/04/2026***	***24/04/2026***				
11.8.1.2 Suministro e instalación de bandas de lona entrada y salida del ventilador VER ANEXO TÉCNICO	M	20,00	0,34	59,50	7	25/03/2026	31/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.3 Ducto TDC CALIBRE 22 VER ANEXO TÉCNICO	M2	165,00	0,65	255,00	30	04/03/2026	30/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.4 Ducto TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	M2	87,00	0,34	255,00	30	04/03/2026	30/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.5 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 VER ANEXO TÉCNICO	M2	104,00	0,58	178,50	21	12/03/2026	30/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.6 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	M2	113,00	0,63	178,50	21	12/03/2026	30/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.7 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,02	144,50	17	08/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.8 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12X14 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,02	85,00	10	08/04/2026	17/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.9 Rejilla para toma de aire 12X14 pulgadas, VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,02	85,00	10	08/04/2026	17/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.10 Rejilla difusora 4 vias de aire 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	0,07	59,50	7	08/04/2026	14/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.11 Controlador electrónico ubicado en el laboratorio que permita programar y ajustar la temperatura de uso, VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,12	25,50	3	15/04/2026	18/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.1.12 Tablero fuerza y control tipo intemperie VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	0,02	255,00	30	04/03/2026	30/03/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS TOXICOLOGÍA						***24/04/2026***	***24/04/2026***				
11.8.2 AREA INSTRUMENTAL					**13**	**14/04/2026**	**26/04/2026**				
11.8.2.1 Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared, con capacidad de 60,000 BTU VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	85,00	10	14/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL						***24/04/2026***	***24/04/2026***				
11.8.2.2 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,04	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.2.3 Dampers regulación de caudal en la ductería de 14X14 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.2.4 Rejilla para toma de aire 14X14 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,03	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.2.5 Rejilla difusora 4 vias de aire 10X12 VER ANEXO TÉCNICO	UND	4,00	0,06	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS INSTRUMENTAL						***26/04/2026***	***26/04/2026***				
11.8.3 PROCESAMIENTO ESTUPEFACIENTES					**9**	**18/04/2026**	**26/04/2026**				
11.8.3.1 Suministro e instalacion de Sistema de aire acondicionado expansion directa, doble circuito, doble pared,con capacidad de 36,000 BTU VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,04	25,50	3	21/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ESTUPEFACIENTES						***24/04/2026***	***24/04/2026***				
11.8.3.2 Dampers regulación de caudal en la ductería de 12X12 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.3.3 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,03	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.3.4 Rejilla para toma de aire 12X12 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,03	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
11.8.3.5 Rejilla difusora 4 vias de aire 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,04	68,00	8	18/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (2) of y (2) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS ESTUPEFACIENTES						***26/04/2026***	***26/04/2026***				
11.8.4 SISTEMA DE EXTRACCION TOXICOLOGIA, INSTRUMENTAL Y ESTUPEFACIENTES					**27**	**31/03/2026**	**24/04/2026**				
11.8.4.1 Sistema de ventilacion mecanica (extracción), VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,01	85,00	10	11/04/2026	20/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN LABORATORIOS						***21/04/2026***	***21/04/2026***				
11.8.4.2 Ducto ó figura TDC CALIBRE 22 VER ANEXO TÉCNICO	M2	133,00	0,75	178,50	21	31/03/2026	19/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		

CRONOGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	REND (hrs)	Duración (hrs)	Duración (días)	Comienzo	Fin	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL	DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS	N° PERSONAL
11.8.4.3 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	M2	27,00	0,15	178,50	21	31/03/2026	19/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.4 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X12 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.5 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,06	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.6 Dampers regulación de caudal en la ductería de 10X8 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.7 Rejilla para toma de aire 10X12 VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.8 Rejilla para toma de aire 10X10 VER ANEXO TÉCNICO	UND	3,00	0,06	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.9 Rejilla para toma de aire 10X8 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,04	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.4.10 Rejilla para toma de aire 8X8 VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,04	51,00	6	18/04/2026	23/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE DUCTOS Y COMPLEMENTOS LABORATORIOS						***24/04/2026***	***24/04/2026***				
11.8.5 AIRES ACONDICIONADOS					**8**	**31/03/2026**	**07/04/2026**				
11.8.5.1 Suministro e instalacion de aire acondicionado inverter tipo mini split de una capacidad de 9.000 BTU, VER ANEXO TÉCNICO	UND	1,00	0,02	59,50	7	31/03/2026	06/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.5.2 Desmonte, retiro y reinstalación de sistema de aire acondicionado minisplit 12000 BTU/18000 BTU/3600 BTU/; VER ANEXO TÉCNICO	UND	9,00	0,15	59,50	7	31/03/2026	06/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL						***07/04/2026***	***07/04/2026***				
11.8.6 SISTEMAS DE EXTRACCIÓN CABINAS					**31**	**31/03/2026**	**28/04/2026**				
11.8.6.1 Suministro de materiales y mano de obra para el desmonte de motor ventilador VER ANEXO TÉCNICO	UND	6,00	0,10	59,50	7	31/03/2026	06/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.6.2 Ducto de 10 pulgadas de diámetro en fibra de vidrio VER ANEXO TÉCNICO	M	36,00	0,61	59,50	7	07/04/2026	13/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.6.3 Codo 90° de 10 pulgadas de diámetro en fibra de vidrio VER ANEXO TÉCNICO	UND	16,00	0,27	59,50	7	14/04/2026	21/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.6.4 Reducción para ducto de 10 pulgadas VER ANEXO TÉCNICO	UND	5,00	0,08	59,50	7	22/04/2026	28/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.7 UNIDADES EXTRACTORAS LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA					**29**	**31/03/2026**	**26/04/2026**				
11.8.7.1 Desmonte , retiro y Reinstalación de Sistema de extracción de aire existente del laboratorio de toxicología. VER ANEXO TÉCNICO	UND	2,00	0,03	59,50	7	31/03/2026	06/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
11.8.7.2 Ducto ó figura TDC CALIBRE 24 VER ANEXO TÉCNICO	M2	48,00	0,28	170,00	20	07/04/2026	25/04/2026	Cuadrilla Instalaciones Eléctricas (3) of y (3) ay	1,00		
ENTREGA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONVENCIONAL						***26/04/2026***	***26/04/2026***				
Fin del proyecto						29/04/2026	29/04/2026				