NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ING. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ING. WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2044-01 DT- Tolima

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 17 de diciembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN NÚMERO 4394 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Vía terciaria Cajamarca – Toche, código INVÍAS 32200 entre los municipios de Cajamarca y Corregimiento de Toche municipio de Ibagué.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1546 de 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN	SA-MC-DEO-SVR-003-2025		
CONTRATISTA:	SOFIA CASTRILLÓN ARCE	NIT:	31.932.472
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA – TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	06 de Octubre de 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma (el que aplique): SECOP: 2025S-VBOG-074848	Estado en plataforma SECOP: Suspendido
VALOR INICIAL:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.255.345.000,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
FUENTE DE LOS RECURSOS	NACION		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.255.345.000,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	SI (CLÁUSULA DÉCIMA del contrato)		
ANTICIPO OTORGADO:	$227.247.737,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0.oo		
SALDO POR AMORTIZAR:	$227.247.737,00		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	NO		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	18/12/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de febrero de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
666325	2025	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$1.255.345.000,00	$0.00	$1.255.345.000,00
TOTAL						

1.3.ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta Parcial No. 2 (Noviembre 2025)	$73.748.617,30	$534.818,22	$0,oo	$74.283.435,52

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

Alcance del contrato de acuerdo con el anexo técnico:

- Construcción de 4 alcantarillas de 36”
- Construcción del 610 ml de placa huella
- Construcción de 10 ml de muro en gaviones.
- Suministro e instalación de afirmado en 415 m3.
- Conformación de 400 metros de calzada existente.

1.5.AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 03, con corte al 17 de diciembre de 2025, se reporta un avance acumulado para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.5.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.255.345.000,00	100.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$1.052.523.183,00	84,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$115.115.136,5	9,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$115.115.136,5	9,17%

1.5.2. ANTICIPO

Otorgado	$227.247.737,00*
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$227.247.737,00

*A la fecha no se ha realizado el desembolso del anticipo

1.5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 84,72%:
Meta física ejecutada 9,17%:

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2025	1	N/A	18/12/2025 al 01/02/2026	02/02/2026

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Póliza de cumplimiento No. 45-44-101168932 de fecha 07/10/2025 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-40-101102439 de fecha 07/10/2025, según acta de inicio.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 125.534.500,00	29	8	2025	30	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 251.069.000,00	29	8	2025	30	6	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 251.069.000,00	29	8	2025	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 2.856.000,00	31	12	2025	31	12	2030
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 373.747.500,00	31	12	2025	31	12	2030

Garantía de RCE

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Predios labores y operaciones		$ 284.700.000,00	29	8	2025	31	12	2025
Contratista y subcontratistas		$ 284.700.000,00	29	8	2025	31	12	2025
Vehiculos propios y no propios		$ 284.700.000,00	29	8	2025	31	12	2025

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1586 DE 2025		
PROCESO DE CONTRATACIÓN:	IP-DEO-SVR-006-2025		
CONTRATISTA:	JOSE GERMAN GACHA BOCANEGRA	NIT:	79.466.268
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CÓDIGO 32200 EN LA VÍA CAJAMARCA-TOCHE MUNICIPIO DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: SECOP: 2025S-VBOG-074844	Estado en ejecución en plataforma SECOP: Suspendido
VALOR INICIAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($69.875.471,00,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	NO		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($69.875.471,00,00) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	NO		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	18/12/2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 de febrero de 2026		

2.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691525	2025	NACION	C-2402-0600-13-51102A-2402041-02	$69.875.471,00	$0,00	$69.875.471,00

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 2 (Noviembre 2025)	$12.173.900,00	$2.313.041,00	N/A	$14.486.941,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

A fecha de corte al 17 de diciembre de 2025, el contrato reporta un avance de 85,71%:

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $85,71%
Total inversión ejecutada: $47,57%

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
17/12/2025	1	N/A	18/12/2025 al 01/02/2026	02/02/2026

2.8.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

Póliza de cumplimiento No. I-100047863 - SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.987.547,10	6	10	2025	6	7	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.975.094,20	6	10	2025	6	1	2029
Calidad del servicio	30%	$ 20.962.641,30	6	1	2026	6	1	2031

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato 1546 de 2025 e interventoría 1586 de 2025, se suspendieron a partir del 18 de diciembre de 2025, por las condiciones adversas de la ola invernal, así como por las restricciones operativas derivadas de las festividades de fin de año, la escasez de mano de obra y el incremento del tránsito turístico en la vía Cajamarca–Toche. Estas circunstancias afectan temporalmente la ejecución segura y eficiente de las actividades contractuales, impidiendo su desarrollo normal.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Suspensión temporal de los contratos a partir del 18 de diciembre de 2025

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha realizado el desembolso del anticipo del contrato de obra por falta de PAC.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

En el presente periodo No se realizan comisiones.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión y proyección de correspondencia y trámite de suspensión de los contratos.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Una vez reanudado los contratos se debe Implementar las medidas necesarias para minimizar los retrasos en la ejecución de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma y de las obligaciones contractuales..

Cordialmente,



WILSON OMAR MOSQUERA RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2044-01
C.C. 18.262.769 de Puerto Carreño (V)