ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA**	**FECHA 19/06/2024** **CÓDIGO PS07-FO524** **VERSIÓN 3**

Bogotá, 05 de Mayo 2026

N° 03

Señor(a):
CAMILO ANDRES OROZCO PATERNINA
Director de contratación
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión No. 03 al contrato de interventoría N° 1354 de 2025 (Sobre Contrato de obra 1357-2025)
Periodo del Informe: 01/04/2026 al 30/04/2026
Periodicidad de Presentación: Mensual
Contratista: CONSORCIO INTERVENTORIA SIL-HID 2025

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.

Fecha de Inicio: 5/02/2026
Fecha de terminación: 4/09/2026
Plazo de Ejecución: SIETE (7) MESES
Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a): CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Director de Operaciones
Dependencia: Dirección de Operaciones
Dependencia: Subsecretaría de intervenciones

Valor inicial del contrato	$ 578.859.220
Adición 1	NA
Adición 2	NA
Adición 3	NA
Reducción	NA
Valor total del contrato	**$ 578.859.220**

Prórrogas	**Días**
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	**Días**
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados			**Recibido**		**Pendientes por Recepción**		**Observaciones**
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DEL PARQUE GUACAMAYAS Y EL MIRADOR ALTAMIRA CHIGUAZA CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, EN EL	1	$ 578.859.220	0	$ -	7	$ 578.859.220,00	NA

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI._____X_____ Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

NO._____ En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

Durante el mes de abril de 2026 para el contrato de obra No. 1357-2025 e interventoría 1354-2025 se evidencian las siguientes actividades:

COMPONENTE TÉCNICO:
ETAPA1 - INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO VISUAL, CUANTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES IDENTIFICADAS EN LAS OBRAS EJECUTADAS E INICIO DE LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS PENDIENTES POR TERMINAR QUE YA ESTAN IDENTIFICADAS Y ENTREGADO COMO PRODUCTO DEL BALANCE FINAL DE INTERVENTORIA ANTERIOR (7 meses)
1. Diagnóstico visual, cuantificación de las afectaciones identificadas en las obras ejecutadas. Plazo para esta fase un (1) mes, que incluye la aprobación del interventor: Entregado y aprobado por interventoria
2. Preliminares y culminación de las obras pendientes por terminar que ya están identificadas y fueron cotizadas en el proceso. Plazo para las obras de esta fase es de siete (7) meses, que empiezan a contar desde la firma del acta de inicio: Los productos preliminares fueron entregados por el contratista y aprobados por la interventoria previmante. Durante el periodo descrito, la interventoria se encuentra realizando supervision y segimiento a la culminacion de las obras pendientes por terminar las cuales se describen a continuacion:

ACTIVIDADES DE OBRA:
Verificación de actividades constructivas ejecutadas en Parque Guacamayas:
excavaciones;
conformación de estructura;
instalación de bordillos y bajo rampas;
subbase granular;
imprimación y acabados de cancha;
disposición de material producto de excavación.
Revisión y aprobación de productos técnicos.
Seguimiento al cronograma y ruta crítica.

ETAPA 2 – INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE AFECTACIONES QUE GENEREN RIESGO, INSEGURIDAD O INSALUBRIDAD Y EJECUCION DE OBRAS ASOCIADAS
1. Diagnóstico específico y entrega de estudios y diseños de afectaciones que generen riesgo, inseguridad o insalubridad. Plazo para esta fase tres (3) meses, que incluye la aprobación del interventor y de las entidades públicas competentes en caso de aplicar: En elaboracion por parte del contratista de obra, de acuerdo con la programacion aprobada se contempla la entrega para el 04/05/2026.
2. Inicio de la ejecución de obras asociadas al diagnóstico. Plazo para esta fase cuatro (4) meses, sin perjuicio de poder dar inicio a las obras antes de este plazo con la aprobación del interventor: No iniciado, de acuerdo con la programacion de obra aprobada por la interventoria se contempla el incio de ejecucion de actividades para el 07/05/2026.

COMPONENTE SOCIAL:
- Durante el período reportado, se efectuó el seguimiento a las actividades desarrolladas por la interventoría en el componente social del contrato, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Anexo Social, la ejecución de los programas correspondientes a las Etapas 1 y 2, la gestión de los productos presentados por el contratista y los soportes asociados a la atención de la ciudadanía.
- Participación en cuatro (4) Comités Integrales de Obra por parte del componente, los dias 07,13,20 Y 27 de abril, en los cuales se brinda reporte y avance de las actividades desde el componente desarrolladas y establecimiento de compromisos.
- Desde el apoyo a la supervisión, se otorga visto bueno a los informes semanales y el mensual, presentados por la interventoría, tras verificar la coherencia y consistencia de la información del componente social y el ajuste de observaciones realizadas.
-Mesa de trabajo por parte del componente, el día 23 de abril, se realiza seguimiento a las actividades asociadas al Comité Mi Hábitat, incluyendo la preparación de insumos, la convocatoria a la comunidad, el desarrollo de espacios de participación y la consolidación de compromisos derivados de las reuniones realizadas..
-16-04-2026 Se realizó recorrido institucional liderado por la SDHT, con el fin de socializar con la comunidad los procesos de la obra, resolver inquietudes y establecer compromisos derivados de los resultados de los diagnósticos realizados.
-20-04-2026 Se realizó recorrido de diagnostivo visual en Altamira
-28-04-2026 Se realizó articulación con Promoambiental con el fin de brindar a la comunidad herramientas para el adecuado manejo de residuos sólidos y fortalecer procesos de formación y sensibilización ambiental en el área de influencia del proyecto.
-28-04-2026 Comité mi Hábitat, se articulo con Promoambiental, se abordaron temas relacionados con el manejo adecuado de residuos sólidos, la socialización de información y la presentación de avances del proyecto en el área de influencia.

COMPONENTE SSTMA:
1 Se emitió pronunciamiento técnico respecto del informe mensual No 1 de interventoría -componente ambiental e informes semanales.
2 Se emitió pronunciamiento técnico respecto de la versión 2 del informe mensual No 1 de interventoría -componente ambiental.
3 Se emitió pronunciamiento técnico respecto del documento denominado “Línea Base Ambiental – Segunda Entrega”, elaborado por el contratista de obra y previamente revisado y aprobado por la interventoría.
4 Se emitió pronunciamiento técnico respecto del documento denominado “plan de acción de interventoría versión ajustada”, elaborado por el interventor.
5 Se formuló pronunciamiento técnico respecto del documento “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres (PGRDEPP) Versión 2” correspondiente al contrato de obra, previamente revisado y aprobado por la interventoría.
6 Se emitió pronunciamiento técnico respecto del informe mensual No 1 de interventoría -componente SST e informes semanales del mes de febrero de 2026.
7 Se emitió pronunciamiento técnico respecto de la versión 2 del informe mensual No 1 de interventoría -componente SST.

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA1354-2025

COMITÉS DE SEGUIMIENTO:

1. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 09 (07/04/2026)
2. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 10 (13/04/2026)
3. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 11 (20/04/2026)
4. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 12 (27/04/2026)

INFORMES SEMANALES:

1. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 008 (30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)
2. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 009 (06 AL 12 DE ABRIL)
3. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 010 (13 AL 19 DE ABRIL)
4. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 011 (20 AL 26 DE ABRIL)

INFORME MENSUAL:

1. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 003 (01 AL 30 DE ABRIL)

COMPONENTE TÉCNICO:

1. El 17/04/2026 Asistencia y participacion en mesa de trabajo virtual realizada con la UAESP relacionada con directrices tecnicas sobre la puesta en funcionamiento del contenedor soterrado.
2. El 21/04/2026 se realiza traslado de respuestas UAESP – Mesa de trabajo del 17/04/2026
3. El 29/04/2026 se remitio a la interventoria el pendon y valla informativa aprobada para continuar con el tramite de impresión e instalación por parte del contrato de obra

COMPONENTE SSTMA:

1. Se requirió al interventor contrato 1354-2025 dar cumplimiento a obligaciones del componente SST, en particular uso de elementos de protección personal y vestimenta idumentaria.
2. Durante el desarrolo de comité, se solicitó a la intervenoría llevar el seguimiento a la tema forestal (exigir actualización del inventario forestal, diagnostico y verificación documental antecedente del anterior contrato).

COMPONENTE SOCIAL:
-Se remitieron observaciones a los informes semanales y mensual presentados por la interventoría
-En el marco de los diferentes comités de obra, se solicitó al contratista el Plan de Gestión Social (PGS) con el alcance de la intervención de Altamira, con el fin de dar inicio a los procesos correspondientes.

REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL:
Durante este periodo no se recibe requerimiento de entes de control

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

Los novedades evidenciadas por parte de la supervisión se relacionan a continuación:

1. Contrato de obra 1357-2025

Durante el presente periodo no se presentaron novedades relacionadas con modificaciones contractuales.

2. Contrato de interventoría 1354-2025

Durante el presente periodo no se presentaron novedades relacionadas con modificaciones contractuales.

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se ha realizado el seguimiento y supervisión del contrato de interventoría conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

Se recomienda mantener el seguimiento a las gestiones y articulaciones interinstitucionales requeridas para el desarrollo del proyecto, así como fortalecer el control sobre la calidad y oportunidad de los entregables presentados por el contratista y la interventoría, garantizando la atención de las observaciones formuladas y el seguimiento a las interferencias y restricciones identificadas, con el fin de evitar afectaciones a la programación y al normal desarrollo del contrato.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Ítem y/o Numeral	**Descripción de la Especificación Técnica**	**Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento**
N A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe	N A para el Presente Informe

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

Durante el presente mes de reporte la interventoría con su informe mensual hace envío de del certificado juramentado por el revisor fiscal, así como las planillas de pago No. 90928723, 4911321, 83263718; El personal de interventoría reportado es el siguiente:

1- Director de Interventoría: Ing. Luis Alejandro Murcia Salamanca.
2- Residente de Interventoría: Ing. Cristian David Murcia León
4- Profesional SST: Marta Liliana González González
5- Profesional Social: Diana Marcela Carranza Torres
6- Profesional Ambiental: Yovany Alberto Elorza López
7- Profesional de Apoyo para Presupuestos y Programación de Obra: Leidy Viviana Granados
8- Arqueólogo: Ciro Adolfo Castellanos Rodríguez
9- Especialista Eléctrico: Alexander Parra Chivatá
10- Especialista Estructural: Juan Carlos Prieto Toro
11- Especialista Hidráulico: Luis Alejandro Murcia Salamanca
12- Especialista Geológico: Ramiro Rubio Rubio
13- Especialista Hidrología: Luis Alejandro Murcia Salamanca
14- Especialista en Geotecnia: Ramiro Rubio Rubio
15- Especialista en Diseño y Construcción de Vías: Oswaldo Ladino Chaves
16- Especialista en Pavimentos: Ramiro Rubio Rubio
17- Especialista en Tránsito y Transporte: Pedro Luis Jiménez Poveda
18- Topógrafo Inspector: Mario Elías Florian López

9. Requerimientos (cuando aplique)

OFICIOS / CORREO REQUIRIENDO A LA INTERVENTORÍA:

1- La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-21951 de 10 de abril de 2026, remitió SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS ANS PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2026, CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1354 DE 2025.
2- La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-21952 de 10 de abril de 2026, remitió RESPUESTA AL RAD. NO. 1-2026-9918, DEL 04/03/2026 Y REITERACIÓN AL RAD. NO. 2-2026-12427 DEL 27/02/2026, SOLICITUD ESTADO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1357 DE 2025 E INTERVENTORÍA NO. 1354 DE 2025.
3- La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-22634 de 13 de abril de 2026, remitió RESPUESTA AL RAD. NO. 1-2026-9706 DEL 03/03/2026, CONCEPTO TÉCNICO ANÁLISIS DE ANTECEDENTES, VIABILIDAD OPERATIVA Y RUTA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CONTENEDOR SOTERRADO DEL PARQUE GUACAMAYAS.

10. Garantías

Las garantías correspondientes a la suscripción del contrato de obra y de interventoría así como la respectiva actualización tras la firma del acta de inicio, se encuentran cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II links de verificación en el numeral 13 ANEXOS del presente informe.

1- Póliza de contrato de interventoría 1354-2025.
Póliza de cumplimiento No. CSC-1000060335 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

2- Póliza de contrato de obra 1357-2025.
Póliza de cumplimiento No. 400070423 NACIONAL DE SEGUROS
Póliza responsabilidad civil extra contractual No. 400070424 NACIONAL DE SEGUROS

NOTA: Los documentos aquí relacionados, son remitidos a la Dirección de contratación mediante memorando con radicado No. 3-2026-2373, del 20 de febrero 2026 para ser incorporados en los expedientes correspondientes al contrato de Interventoría N° 1354-2025

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

CONSORCIO MITIPAR CTTO. 1357-2025								CONSORCIO INTERVENTORIA SIL-HID 2025							
ID	**PERIODO**	**No. CERTIFICADO**	**VALOR FACTURADO**	**RETENCION DE GARANTIA 5%**	**ESTADO**	**FECHA RADICACIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**ID**	**PERIODO**	**No. CERTIFICADO**	**VALOR FACTURADO**	**RETENCION DE GARANTIA 5%**	**ESTADO**	**FECHA RADICACIÓN**	**FECHA DE PAGO**
VALOR INICIAL CONTRATO			$ 4.048.615.252,00					**VALOR INICIAL CONTRATO**			**$ 578.859.220,00**				
1	05/02/2026 al 31/03/2026	2935	$ 141.124.511,00	$ 7.056.225,55	PAGADO	15/04/2026	27/04/2026	1	05/02/2026 al 28/02/2026	2835	$ 21.500.000,00	$ 1.075.000,00	PAGADO	11/04/2026	27/04/2026
TOTAL			**$ 141.124.511,00**								**$ 21.500.000,00**				
PAGO LIQUIDACIÓN 10%			**$ 404.861.525,20**								**$ 57.885.922,00**				
TOTAL POR PAGAR			$ 3.502.629.215,80								$ 499.473.298,00				
AVANCE FINANCIERO			**3,49**								**3,71**				

11.2 Pagos Realizados

Para el periodo de seguimiento se realizaron los siguientes desembolsos:

CONSORCIO INTERVENTORIA SIL-HID 2025 (Interv.): Durante el presente periodo, se realizo el pago No. 1 correspondiente al componente fijo del contrato relacionado al periodo de febrero 2026.
CONSORCIO MITIPARK : NO SE REALIZARON PAGOS: Durante el presente periodo, se realizo el pago No. 1 correspondiente a las actividades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 05/02/2026 al 31/03/2026, las cuales se cuentran debidamente validadas y aprobadas por la interventoria.

Con corte al 30/04/2026 para el contrato de interventoría 1354-2025 se establece un total de 3,71 % de ejecución financiera.
Con corte al 30/04/2026 para el contrato de obra 1357-2025 se establece un total de 3,49 % de ejecución financiera

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

12.1 Avance Técnico

CONTRATO DE OBRA 1357-2025
Información al 30 de abril de 2026.

% Avance programado fisico de: 18,00%
% Avance Ejecutado fisico de: 20,00%
% Por Ejecutar: 80,00%

Nota: Se realiza seguimiento de acuerdo a reprogramación aprobada por la interventoría

12.2 Novedades de Carácter Técnico

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1354 DE 2025

Para el presente mes se cuentan con las siguientes novedades técnicas:

1. El 17/04/2026 Asistencia y participacion en mesa de trabajo virtual realizada con la UAESP relacionada con directrices tecnicas sobre la puesta en funcionamiento del contenedor soterrado.
2. El 21/04/2026 se realiza traslado de respuestas UAESP – Mesa de trabajo del 17/04/2026
3. El 29/04/2026 se remitio a la interventoria el pendon y valla informativa aprobada para continuar con el tramite de impresión e instalación por parte del contrato de obra

13. Anexos

COMITÉS DE SEGUIMIENTO:

1. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 09 (07/04/2026)
2. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 10 (13/04/2026)
3. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 11 (20/04/2026)
4. Recorrido de obra y comité integral de seguimiento No. 12 (27/04/2026)

INFORMES SEMANALES:

1. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 008 (30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)
2. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 009 (06 AL 12 DE ABRIL)
3. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 010 (13 AL 19 DE ABRIL)
4. INFORME SEMANAL TECNICO DE INTERVENTORIA No. 011 (20 AL 26 DE ABRIL)

INFORME MENSUAL:

1. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 003 (01 AL 30 DE ABRIL)

SÍNTESIS HITOS CORRESPONDENCIA

COMUNICADOS ENTRADA

1. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-17716, del 09/04/2026, COINSCHI-ADM-160-2026-SDHT REMISIÓN Y CONCEPTO TÉCNICO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL (PGS) V3 CONTRATO DE OBRA 1357-2025.
2. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18273, del 13/04/2026, COINSCHI-ADM-163-2026-SDHT-RESPUESTA AL OFICIO NO. 2-2026-21951 JUSTIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS SOBRE EL SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS (ANS) DEL PERIODO DE FEBRERO 2026, CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1354 DE 2025."
3. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18339, del 13/04/2026, COINSCHI-ADM-164-2026-SDHT - RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS SST Y USO DE EPP CONTRATO 1354 DE 2025.
4. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18359, del 13/04/2026, COINSCHI-ADM-167-2026-SDHT_REMISIÓN DE ENTREGABLES APROBADOS DIAGNÓSTICO LÍNEA BASE AMBIENTAL (ETAPA 1)
5. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18376, del 13/04/2026, COINSCHI-ADM-169-2026-SDHT - AVAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA CARGUE EN SECOP II – INFORMES MENSUALES NO. 1 (FEBRERO 2026)
6. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18687, del 14/04/2026, COINSCHI-ADM-175-2026-SDHT TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y RESPUESTA TÉCNICA SOBRE TRÁMITES ANTE ENELUAESP
7. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18923, del 15/04/2026, COINSCHI-ADM-179-2026-SDHT RESPUESTA AL OFICIO NO. 2-2026-21952 DEL 10042026 – SEGUIMIENTO Y ESTADO DE PRODUCTOS CONTRATOS 1357 Y 1354 DE 2025.
8. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-18941, del 15/04/2026, COINSCHI-ADM-175-2026-SDHT TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y RESPUESTA TÉCNICA SOBRE TRÁMITES ANTE ENELUAESP
9. La interventoría remitió mediante radicado No. 1-2026-20592, del 23/04/2026, COINSCHI-ADM-194-2026-SDHT - OBSERVACIONES TÉCNICAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES ADICIONALES ANTE LA UAESP – COMPONENTE DE CONTENEDORES SOTERRADOS PARQUE GUACAMAYAS.

COMUNICADOS SALIDA

1. La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-21951, del 10/04/2026, SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS ANS PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2026, CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1354 DE 2025.
2. La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-21952, del 10/04/2026, RESPUESTA AL RAD. NO. 1-2026-9918, DEL 04/03/2026 Y REITERACIÓN AL RAD. NO. 2-2026-12427 DEL 27/02/2026, SOLICITUD ESTADO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1357 DE 2025 E NTERVENTORÍA NO. 1354 DE 2025.
3. La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-22634, del 13/04/2026, RESPUESTA AL RAD. NO. 1-2026-9706 DEL 03/03/2026, CONCEPTO TÉCNICO ANÁLISIS DE ANTECEDENTES, VIABILIDAD OPERATIVA Y RUTA DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CONTENEDOR SOTERRADO DEL PARQUE GUACAMAYAS.
4. La supervisión, mediante el comunicado No. 2-2026-24252, del 20/04/2026, RESPUESTA A LOS RAD. NO. 1-2026-18888, DEL 15/04/2026 Y 1-2026-19143, DEL 16/04/2026 APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 01 PERIODO FEBRERO 2026, CONTRATO 1354-2025.
5. La supervisión, mediante correo electrónico del 29/04/2026, través del apoyo a la supervisión remitió respuesta a la Solicitud de revisión y aprobación de pendón y valla Ctto 1357-2025

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
NOTA: La totalidad de los documentos aquí relacionados son remitidos a la Dirección Contratación para ser incorporados en los expedientes correspondientes al contrato de interventoría N° 1354-2025.

LINK: https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/camilo_torres_habitatbogota_gov_co/Documents/Informes%20de%20supervision%20Interventorias/CTO%201354-2025?csf=1&web=1&e=RGiFsl

LINK SECOP II CONTRATO OBRA 1357-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8741068&AwardContractDetailId=6736185&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
LINK SECOP II CONTRATO INTERVENTORÍA 1354-2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8742011&AwardContractDetailId=6736215&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	DIRECTOR DE OPERACIONES
Dependencia	DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ:	JUAN SEBASTIÁN ARCHILA - CONTRATISTA SDO - SDHT	
ELABORÓ:	JOHANA RODRIGUEZ - CONTRATISTA SDO - SDHT	
ELABORÓ:	DANILO VILLAZON - CONTRATISTA SDO - SDHT	
REVISÓ:	JESSICA VALENCIA GUERRERO - CONTRATISTA SDO - SDHT	
REVISÓ:	MAURICIO YASNO- CONTRATISTA SDO - SDHT	