ACTA COMITÉ DE OBRA

CONTRATO No 2144 - 2026

OBJETO CONTRACTUAL "CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOCAVACION AMPARADO EN LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META**"**

12 DE JUNIO DE 2026

Tipo de Reunión:	**Presencial**	**x**	**Hibrida**		**Virtual**			
Proceso:	**CONTRATO EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA**							
Subproceso:	**GESTIÓN DEL RIESGO**							
Dependencia:	**OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO**							
Acta Número:	**001**							
Hora de Inicio:	**8:00 PM**							
Hora de Terminación:	**10:00 PM**							

PARTICIPANTES

Juan Carlos Guzmán Sánchez	**Jefe Oficina de Gestión del Riesgo**
Orlando Gonzáles Cancelado	**R/L – PASOLIN SAS**
Jhon Steven Liscano Pardo	**Profesional Especializado OGR**
Liliana Beltran Buritica	**Profesional Especializado OGR**
Camilo Andrés Ramírez Olaya	**Profesional de Apoyo OGR**

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

El objetivo de la presente reunión consiste en analizar y revisar la solicitud de prórroga presentada por el contratista el día 11 de junio de 2026, con ocasión de las afectaciones derivadas de la actual temporada invernal que se ha venido presentando en la región durante la ejecución del contrato de obra.

En el desarrollo del comité se evaluará el impacto que dichas condiciones climáticas han generado sobre la ejecución de las actividades contractuales, teniendo en cuenta los boletines e informes emitidos por el IDEAM relacionados con el comportamiento de las precipitaciones y alertas climáticas registradas en el área de influencia del proyecto.

2. DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo la fecha y hora programadas, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo (OGR), Juan Carlos Guzmán Sánchez, dio apertura al comité manifestando su preocupación frente al avance y cumplimiento de los cronogramas establecidos para las órdenes de servicio emitidas durante la vigencia 2026, teniendo en cuenta las afectaciones derivadas de la actual temporada invernal que atraviesa la región. En ese sentido, señaló la necesidad de evaluar la ampliación de los tiempos contractuales inicialmente previstos en la formulación de las órdenes de servicio, con el propósito de

garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la correcta ejecución de las actividades programadas.

Así mismo, informó a los asistentes que se cuenta con la presencia de la abogada especialista en contratación, doctora Liliana Buriticá, quien brindará acompañamiento y orientación en los aspectos jurídicos y contractuales relacionados con el trámite correspondiente.

Acto seguido, el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo cede la palabra a los ingenieros Camilo Ramírez y Steven Liscano, quienes, en conjunto con el contratista, socializan ante los asistentes la situación evidenciada durante la ejecución de las actividades contractuales.

Durante su intervención, manifiestan que las condiciones climáticas registradas en las últimas semanas, asociadas a la actual temporada de lluvias, han generado afectaciones directas sobre el normal desarrollo de las actividades de obra, ocasionando interrupciones parciales en los frentes de trabajo y retrasos en el cronograma inicialmente previsto. En particular, estas condiciones han limitado la continuidad de labores que requieren intervención directa dentro del cauce, tales como la excavación mecánica, la conformación de estructuras de protección y el armado manual de gaviones.

En ese sentido, indican que las precipitaciones registradas recientemente, así como los boletines e informes emitidos por el IDEAM, evidencian un incremento considerable en los caudales y niveles de los afluentes ubicados dentro del área de intervención, afectando las condiciones técnicas y operativas necesarias para la ejecución segura de las actividades programadas.

Asimismo, señalan que los incrementos súbitos en los niveles de agua y la ocurrencia recurrente de crecientes han impedido la ejecución segura de dichas actividades, debido a los riesgos que representan para el personal, los equipos y la maquinaria dispuestos en obra, así como para la estabilidad de las áreas previamente intervenidas.

Adicionalmente, precisan que la construcción de estructuras en gaviones requiere condiciones hidráulicas estables y controladas que permitan la adecuada ejecución de actividades como la excavación, conformación de fundaciones, instalación de canastillas y colocación del material pétreo. Sin embargo, las crecientes registradas durante la ejecución han impedido mantener condiciones seguras y técnicamente favorables para el trabajo dentro del cauce, afectando los rendimientos previstos y alterando la secuencia constructiva inicialmente programada.

En consecuencia, se evidencia que las condiciones hidrológicas presentadas durante el período de ejecución han incidido de manera directa en el avance de las actividades contractuales que requieren intervención dentro del cauce, afectando los rendimientos esperados y la programación inicialmente establecida, situación que sustenta la necesidad de ampliar el plazo contractual para garantizar la correcta culminación de las obras proyectadas.

Registro fotográfico



3. REGISTRO Y SOPORTE DE PRECIPITACIONES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

A continuación, se anexan los soportes correspondientes a las lecturas y registros de precipitaciones diarias obtenidos de las estaciones meteorológicas de categoría pluviométrica del IDEAM ubicadas al interior del límite municipal de Villavicencio, las cuales presentaron información registrada para el periodo correspondiente a la ejecución de la obra.

El periodo de análisis comprende desde la fecha de inicio de la Orden de Servicio, correspondiente al día 17 de abril de 2026, hasta la fecha de 11 de junio de 2026, realizando la respectiva descarga y consolidación de la información hidrometeorológica registrada durante dicho intervalo de tiempo.

Lo anterior, con el fin de corroborar y evidenciar técnicamente los días en los cuales se presentaron precipitaciones que incidieron de manera directa en el desarrollo y avance de las actividades constructivas, especialmente aquellas ejecutadas sobre el cauce y en sectores con contacto directo con la lámina de agua. Las lluvias registradas en los diferentes sectores de la cuenca generaron incrementos progresivos en los niveles y caudales del sistema hídrico, debido a la dinámica hidrológica propia de la zona, la configuración geomorfológica de la cuenca y la confluencia de aportes provenientes de caños, drenajes naturales y escorrentías superficiales que descargan hacia el tramo intervenido.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	POMPEYA [35020060]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	4.040139	**Longitud:**	-73.369417	**Elevación:**	262
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/11/1978 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	5	Preliminar
2026-04-17 00:00	5	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	6	Preliminar
2026-04-20 00:00	19	Preliminar
2026-04-21 00:00	2	Preliminar
2026-04-22 00:00	55	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	73	Preliminar
2026-04-25 00:00	26	Preliminar
2026-04-26 00:00	0	Preliminar
2026-04-27 00:00	14	Preliminar
2026-04-28 00:00	91	Preliminar
2026-04-29 00:00	0	Preliminar
2026-04-30 00:00	2	Preliminar
2026-05-01 00:00	3	Preliminar
2026-05-02 00:00	0	Preliminar
2026-05-03 00:00	27	Preliminar
2026-05-04 00:00	0	Preliminar
2026-05-05 00:00	10	Preliminar
2026-05-06 00:00	11	Preliminar
2026-05-07 00:00	0	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	0	Preliminar
2026-05-10 00:00	4	Preliminar
2026-05-11 00:00	3	Preliminar
2026-05-12 00:00	29	Preliminar
2026-05-13 00:00	12	Preliminar
2026-05-14 00:00	4	Preliminar
2026-05-15 00:00	6	Preliminar
2026-05-16 00:00	26	Preliminar
2026-05-17 00:00	0	Preliminar
2026-05-18 00:00	6	Preliminar
2026-05-19 00:00	0	Preliminar
2026-05-20 00:00	0	Preliminar
2026-05-21 00:00	42	Preliminar
2026-05-22 00:00	0	Preliminar
2026-05-23 00:00	0	Preliminar
2026-05-24 00:00	0	Preliminar
2026-05-25 00:00	155	Preliminar
2026-05-26 00:00	75	Preliminar
2026-05-27 00:00	55	Preliminar
2026-05-28 00:00	3	Preliminar
2026-05-29 00:00	3	Preliminar
2026-05-30 00:00	38	Preliminar
2026-05-31 00:00	38	Preliminar
2026-06-01 00:00	0	Preliminar
2026-06-02 00:00	0	Preliminar
2026-06-03 00:00	0	Preliminar
2026-06-04 00:00	63	Preliminar
2026-06-05 00:00	11	Preliminar
2026-06-06 00:00	0	Preliminar
2026-06-07 00:00	12	Preliminar
2026-06-08 00:00	0	Preliminar
2026-06-09 00:00	0	Preliminar
2026-06-10 00:00	0	Preliminar
2026-06-11 00:00	0	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	LA LIBERTAD - AUT [350251	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Agrometeorológica
Latitud:	4.057415	**Longitud:**	-73.467865	**Elevación:**	340
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	25/03/2007 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	5	Preliminar
2026-04-17 00:00	17	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	16.4	Preliminar
2026-04-20 00:00	2	Preliminar
2026-04-21 00:00	13.8	Preliminar
2026-04-22 00:00	4.6	Preliminar
2026-04-23 00:00	0.8	Preliminar
2026-04-24 00:00	41.5	Preliminar
2026-04-25 00:00	8	Preliminar
2026-04-26 00:00	27.2	Preliminar
2026-04-27 00:00	4.3	Preliminar
2026-04-28 00:00	69.2	Preliminar
2026-04-29 00:00	0	Preliminar
2026-04-30 00:00	3.4	Preliminar
2026-05-01 00:00	1.5	Preliminar
2026-05-02 00:00	63.3	Preliminar
2026-05-03 00:00	18	Preliminar
2026-05-04 00:00	0.3	Preliminar
2026-05-05 00:00	29.1	Preliminar
2026-05-06 00:00	38.7	Preliminar
2026-05-07 00:00	0	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	0	Preliminar
2026-05-10 00:00	8.4	Preliminar
2026-05-11 00:00	2.2	Preliminar
2026-05-12 00:00	8.7	Preliminar
2026-05-13 00:00	17.3	Preliminar
2026-05-14 00:00	2.6	Preliminar
2026-05-15 00:00	7	Preliminar
2026-05-16 00:00	23.9	Preliminar
2026-05-17 00:00	0	Preliminar
2026-05-18 00:00	13.7	Preliminar
2026-05-19 00:00	0	Preliminar
2026-05-20 00:00	0	Preliminar
2026-05-21 00:00	35.2	Preliminar
2026-05-22 00:00	0	Preliminar
2026-05-23 00:00	0	Preliminar
2026-05-24 00:00	6.3	Preliminar
2026-05-25 00:00	117.5	Preliminar
2026-05-26 00:00	64.2	Preliminar
2026-05-27 00:00	17	Preliminar
2026-05-28 00:00	4.6	Preliminar
2026-05-29 00:00	3.8	Preliminar
2026-05-30 00:00	34.3	Preliminar
2026-05-31 00:00	16.7	Preliminar
2026-06-01 00:00	0.8	Preliminar
2026-06-02 00:00	0.9	Preliminar
2026-06-03 00:00	0.6	Preliminar
2026-06-04 00:00	72.7	Preliminar
2026-06-05 00:00	2.3	Preliminar
2026-06-06 00:00	0	Preliminar
2026-06-07 00:00	4	Preliminar
2026-06-08 00:00	0	Preliminar
2026-06-09 00:00	0	Preliminar
2026-06-10 00:00	0	Preliminar
2026-06-11 00:00	0	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	SENA [35030030]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviográfica
Latitud:	4.127389	**Longitud:**	-73.639556	**Elevación:**	469
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/08/1984 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	57	Preliminar
2026-04-17 00:00	29.9	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	5	Preliminar
2026-04-20 00:00	10.4	Preliminar
2026-04-21 00:00	10	Preliminar
2026-04-22 00:00	13.5	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	6.5	Preliminar
2026-04-25 00:00	18.2	Preliminar
2026-04-26 00:00	11.2	Preliminar
2026-04-27 00:00	0	Preliminar
2026-04-28 00:00	86.7	Preliminar
2026-04-29 00:00	1.3	Preliminar
2026-04-30 00:00	2.6	Preliminar
2026-05-01 00:00	2.2	Preliminar
2026-05-02 00:00	99.7	Preliminar
2026-05-03 00:00	36.6	Preliminar
2026-05-04 00:00	0	Preliminar
2026-05-05 00:00	19.5	Preliminar
2026-05-06 00:00	28.8	Preliminar
2026-05-09 00:00	0.2	Preliminar
2026-05-10 00:00	8.6	Preliminar
2026-05-11 00:00	4.6	Preliminar
2026-05-12 00:00	21.2	Preliminar
2026-05-13 00:00	24.8	Preliminar
2026-05-14 00:00	2.3	Preliminar
2026-05-15 00:00	42.8	Preliminar
2026-05-16 00:00	11.1	Preliminar
2026-05-17 00:00	0.1	Preliminar
2026-05-18 00:00	31.1	Preliminar
2026-05-19 00:00	1.6	Preliminar
2026-05-20 00:00	52.9	Preliminar
2026-05-21 00:00	11.4	Preliminar
2026-05-22 00:00	1.7	Preliminar
2026-05-23 00:00	17.3	Preliminar
2026-05-24 00:00	45.8	Preliminar
2026-05-25 00:00	17	Preliminar
2026-05-26 00:00	12.5	Preliminar
2026-05-27 00:00	25.3	Preliminar
2026-05-28 00:00	0	Preliminar
2026-05-29 00:00	5.4	Preliminar
2026-05-30 00:00	11.4	Preliminar
2026-05-31 00:00	6	Preliminar
2026-06-01 00:00	6	Preliminar
2026-06-02 00:00	0	Preliminar
2026-06-03 00:00	7.2	Preliminar
2026-06-06 00:00	0	Preliminar
2026-06-07 00:00	51.8	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	SERVITA [35030290]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	4.188614	**Longitud:**	-73.691022	**Elevación:**	1063
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/04/1995 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	10	Preliminar
2026-04-17 00:00	35	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	0	Preliminar
2026-04-20 00:00	0	Preliminar
2026-04-21 00:00	0	Preliminar
2026-04-22 00:00	24	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	32	Preliminar
2026-04-25 00:00	25	Preliminar
2026-04-26 00:00	5	Preliminar
2026-04-27 00:00	2	Preliminar
2026-04-28 00:00	73	Preliminar
2026-04-29 00:00	15	Preliminar
2026-04-30 00:00	4	Preliminar
2026-05-01 00:00	42	Preliminar
2026-05-02 00:00	102	Preliminar
2026-05-03 00:00	18	Preliminar
2026-05-04 00:00	7	Preliminar
2026-05-05 00:00	92	Preliminar
2026-05-06 00:00	15	Preliminar
2026-05-07 00:00	6	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	4	Preliminar
2026-05-10 00:00	5	Preliminar
2026-05-11 00:00	14	Preliminar
2026-05-12 00:00	70	Preliminar
2026-05-13 00:00	18	Preliminar
2026-05-14 00:00	12	Preliminar
2026-05-15 00:00	58	Preliminar
2026-05-16 00:00	10	Preliminar
2026-05-17 00:00	46	Preliminar
2026-05-18 00:00	31	Preliminar
2026-05-19 00:00	0	Preliminar
2026-05-20 00:00	0	Preliminar
2026-05-21 00:00	109	Preliminar
2026-05-22 00:00	48	Preliminar
2026-05-23 00:00	18	Preliminar
2026-05-24 00:00	10	Preliminar
2026-05-25 00:00	110	Preliminar
2026-05-26 00:00	79	Preliminar
2026-05-27 00:00	31	Preliminar
2026-05-28 00:00	36	Preliminar
2026-05-29 00:00	11	Preliminar
2026-05-30 00:00	10	Preliminar
2026-05-31 00:00	28	Preliminar
2026-06-01 00:00	87	Preliminar
2026-06-02 00:00	19	Preliminar
2026-06-03 00:00	17	Preliminar
2026-06-04 00:00	84	Preliminar
2026-06-05 00:00	28	Preliminar
2026-06-06 00:00	7	Preliminar
2026-06-07 00:00	51	Preliminar
2026-06-08 00:00	37	Preliminar
2026-06-09 00:00	29	Preliminar
2026-06-10 00:00	0	Preliminar
2026-06-11 00:00	5	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	VILLAVICENCIO - ICA [3503	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	4.137225	**Longitud:**	-73.624998	**Elevación:**	432
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	02/05/2006 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	52	Preliminar
2026-04-17 00:00	36	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	3	Preliminar
2026-04-20 00:00	10	Preliminar
2026-04-21 00:00	19.4	Preliminar
2026-04-22 00:00	4	Preliminar
2026-04-23 00:00	2	Preliminar
2026-04-24 00:00	10	Preliminar
2026-04-25 00:00	14	Preliminar
2026-04-26 00:00	17	Preliminar
2026-04-27 00:00	4	Preliminar
2026-04-28 00:00	115	Preliminar
2026-04-29 00:00	1.7	Preliminar
2026-04-30 00:00	3.8	Preliminar
2026-05-01 00:00	1	Preliminar
2026-05-02 00:00	91	Preliminar
2026-05-03 00:00	30	Preliminar
2026-05-04 00:00	0.7	Preliminar
2026-05-05 00:00	77	Preliminar
2026-05-06 00:00	47	Preliminar
2026-05-07 00:00	0.5	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	0	Preliminar
2026-05-10 00:00	7.5	Preliminar
2026-05-11 00:00	8.5	Preliminar
2026-05-12 00:00	20	Preliminar
2026-05-13 00:00	16.5	Preliminar
2026-05-14 00:00	2.4	Preliminar
2026-05-15 00:00	44	Preliminar
2026-05-16 00:00	12	Preliminar
2026-05-17 00:00	3.7	Preliminar
2026-05-18 00:00	29	Preliminar
2026-05-19 00:00	0.4	Preliminar
2026-05-20 00:00	0.4	Preliminar
2026-05-21 00:00	47.5	Preliminar
2026-05-22 00:00	33	Preliminar
2026-05-23 00:00	2	Preliminar
2026-05-24 00:00	33	Preliminar
2026-05-25 00:00	117	Preliminar
2026-05-26 00:00	70	Preliminar
2026-05-27 00:00	24	Preliminar
2026-05-28 00:00	60	Preliminar
2026-05-29 00:00	11	Preliminar
2026-05-30 00:00	42	Preliminar
2026-05-31 00:00	17.5	Preliminar
2026-06-01 00:00	5	Preliminar
2026-06-03 00:00	7	Preliminar
2026-06-04 00:00	58.5	Preliminar
2026-06-05 00:00	9.5	Preliminar
2026-06-06 00:00	9	Preliminar
2026-06-07 00:00	115	Preliminar
2026-06-08 00:00	10	Preliminar
2026-06-09 00:00	6	Preliminar
2026-06-10 00:00	2	Preliminar
2026-06-11 00:00	11	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	IDEAM VILLAVICENCIO [35C	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	4.142681	**Longitud:**	-73.64348980	**Elevación:**	500
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	01/10/2009 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	19	Preliminar
2026-04-17 00:00	21.3	Preliminar
2026-04-18 00:00	0	Preliminar
2026-04-19 00:00	6.5	Preliminar
2026-04-20 00:00	10.8	Preliminar
2026-04-21 00:00	11	Preliminar
2026-04-22 00:00	17	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	12.9	Preliminar
2026-04-25 00:00	12.6	Preliminar
2026-04-26 00:00	37	Preliminar
2026-04-27 00:00	34	Preliminar
2026-04-28 00:00	86	Preliminar
2026-04-29 00:00	6.3	Preliminar
2026-04-30 00:00	0.5	Preliminar
2026-05-01 00:00	7.3	Preliminar
2026-05-02 00:00	114	Preliminar
2026-05-03 00:00	30	Preliminar
2026-05-04 00:00	4.7	Preliminar
2026-05-05 00:00	57.5	Preliminar
2026-05-06 00:00	36.1	Preliminar
2026-05-07 00:00	0.5	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	0	Preliminar
2026-05-10 00:00	11	Preliminar
2026-05-11 00:00	7.1	Preliminar
2026-05-12 00:00	26.1	Preliminar
2026-05-13 00:00	24.4	Preliminar
2026-05-14 00:00	1.2	Preliminar
2026-05-15 00:00	37.3	Preliminar
2026-05-16 00:00	13.6	Preliminar
2026-05-17 00:00	3.7	Preliminar
2026-05-18 00:00	39.7	Preliminar
2026-05-19 00:00	0.1	Preliminar
2026-05-20 00:00	0.3	Preliminar
2026-05-21 00:00	55.3	Preliminar
2026-05-22 00:00	27.2	Preliminar
2026-05-23 00:00	1	Preliminar
2026-05-24 00:00	26.7	Preliminar
2026-05-25 00:00	121.3	Preliminar
2026-05-26 00:00	59.3	Preliminar
2026-05-27 00:00	26.1	Preliminar
2026-05-28 00:00	39.6	Preliminar
2026-05-29 00:00	10.2	Preliminar
2026-05-30 00:00	33.8	Preliminar
2026-05-31 00:00	19.8	Preliminar
2026-06-01 00:00	6	Preliminar
2026-06-02 00:00	1.7	Preliminar
2026-06-03 00:00	20.8	Preliminar
2026-06-04 00:00	63.7	Preliminar
2026-06-05 00:00	13.3	Preliminar
2026-06-06 00:00	1	Preliminar
2026-06-07 00:00	96	Preliminar
2026-06-08 00:00	13.8	Preliminar
2026-06-09 00:00	12.6	Preliminar
2026-06-10 00:00	0.2	Preliminar
2026-06-11 00:00	9.6	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (12/06/2026 13:55)

Nombre estacion:	AEROPUERTO VANGUARDIA	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Sinóptica Principal
Latitud:	4.161917	**Longitud:**	-73.617583	**Elevación:**	420
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-(	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/10/1924 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	16/04/2026 00:00-11/06/2
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-04-16 00:00	6.6	Preliminar
2026-04-17 00:00	27.9	Preliminar
2026-04-18 00:00	0.3	Preliminar
2026-04-19 00:00	0.4	Preliminar
2026-04-20 00:00	21.7	Preliminar
2026-04-21 00:00	14.6	Preliminar
2026-04-22 00:00	6.3	Preliminar
2026-04-23 00:00	0	Preliminar
2026-04-24 00:00	5.4	Preliminar
2026-04-25 00:00	21.4	Preliminar
2026-04-26 00:00	12.6	Preliminar
2026-04-27 00:00	11.4	Preliminar
2026-04-28 00:00	76.8	Preliminar
2026-04-29 00:00	4.8	Preliminar
2026-04-30 00:00	1.1	Preliminar
2026-05-01 00:00	5.3	Preliminar
2026-05-02 00:00	112.3	Preliminar
2026-05-03 00:00	34.7	Preliminar
2026-05-04 00:00	0.8	Preliminar
2026-05-05 00:00	46.2	Preliminar
2026-05-06 00:00	34.6	Preliminar
2026-05-07 00:00	0.5	Preliminar
2026-05-08 00:00	0	Preliminar
2026-05-09 00:00	1	Preliminar
2026-05-10 00:00	8.3	Preliminar
2026-05-11 00:00	10.8	Preliminar
2026-05-12 00:00	55.2	Preliminar
2026-05-13 00:00	12.2	Preliminar
2026-05-14 00:00	12.7	Preliminar
2026-05-15 00:00	45.1	Preliminar
2026-05-16 00:00	11.3	Preliminar
2026-05-17 00:00	1.2	Preliminar
2026-05-18 00:00	25.6	Preliminar
2026-05-19 00:00	0	Preliminar
2026-05-20 00:00	0	Preliminar
2026-05-21 00:00	60.7	Preliminar
2026-05-22 00:00	29	Preliminar
2026-05-23 00:00	2.1	Preliminar
2026-05-24 00:00	34.6	Preliminar
2026-05-25 00:00	114.6	Preliminar
2026-05-26 00:00	61.7	Preliminar
2026-05-27 00:00	27.6	Preliminar
2026-05-28 00:00	68.2	Preliminar
2026-05-29 00:00	9.8	Preliminar
2026-05-30 00:00	32	Preliminar
2026-05-31 00:00	19.8	Preliminar
2026-06-01 00:00	8.7	Preliminar
2026-06-02 00:00	2.9	Preliminar
2026-06-03 00:00	2.3	Preliminar
2026-06-04 00:00	48.1	Preliminar
2026-06-05 00:00	18.4	Preliminar
2026-06-06 00:00	2.1	Preliminar
2026-06-07 00:00	88.2	Preliminar
2026-06-08 00:00	16.1	Preliminar
2026-06-09 00:00	9.6	Preliminar
2026-06-11 00:00	14.6	Preliminar

4. CONCLUSIONES DEL COMITE

El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, en ejercicio de sus funciones y con fundamento en las condiciones técnicas identificadas durante el desarrollo y seguimiento del contrato, así como en el análisis presentado por el equipo técnico de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo y el contratista de obra, concluye que las afectaciones generadas por la actual temporada invernal han impactado de manera directa la ejecución normal de las actividades contractuales, especialmente aquellas relacionadas con la intervención de afluentes hídricos y estructuras hidráulicas.

En consideración a lo expuesto durante el comité, y teniendo en cuenta el incremento de los niveles de los afluentes intervenidos, las limitaciones operativas derivadas de las condiciones climáticas y la necesidad de garantizar la correcta ejecución técnica de las actividades pendientes, se considera procedente otorgar una prórroga por un término de treinta (30) días calendario al plazo contractual inicialmente establecido.

Lo anterior, con el fin de permitir la culminación adecuada de las obras programadas, garantizar condiciones seguras para la ejecución de las actividades y asegurar el cumplimiento del objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas previstas.

Esta solicitud se fundamenta en:

- Estado de Calamidad Pública (Acto Administrativo 119 de 2025) y prorrogado mediate decreto 264 de 2025: Marco que obliga a la administración a actuar con celeridad para prevenir daños irreversibles a la vida y bienes de la comunidad.
- Principio de Precaución: Necesidad de adoptar medidas preventivas ante el riesgo inminente por la temporada de lluvias.
- Fines del Estado: El deber de asegurar la convivencia pacífica y proteger a los residentes en su vida y bienes.
- Uso Eficiente de Recursos: Resulta más costoso y gravoso para el erario permitir que las obras queden inconclusas o vulnerables, lo que derivaría en la pérdida total de la inversión por fallas estructurales previsibles.

En constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron el día 12 de junio de 2026

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo

ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO
Representante Legal
PASOLIN SAS



JHON STEVEN LISCANO PARDO
Profesional Especializado OGR



CAMILO ANDRES RAMIREZ OLAYA
Profesional de Apoyo OGR



LILIANA BELTRAN BURITICA
Profesional Especializado OGR

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	N/A
Reviso: Liliana Buritica	Jurídica externa	
Elaboró: Jhon Steven Liscano Pardo	CPS: 1903/2026	