Santa Rosa del Sur, Bolívar, 11 de junio de 2026

SEÑORES
MINISTERIO DE CULTURA

Asunto: Informe de avance de alternativas y otro sí – Proyecto Casa de la Cultura Santa Rosa del Sur, Bolívar

Cordial saludo,

En atención al comunicado de fecha 11 de mayo de 2026, y a la reunión sostenida entre el apoyo a la supervisión de la casa de la cultura y equipo técnico de la entidad, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DEL SUR AAA-SUR se permite informar el estado de avance de las alternativas planteadas para garantizar la continuidad y el mejoramiento del servicio de acueducto en el sector donde se ejecuta el proyecto Casa de la Cultura Santa Rosa del Sur Bolívar, ubicada en la calle 5 N.º 12-62, barrio El Carmen.

1. En relación con la primera alternativa, correspondiente al cambio de equipos de bombeo de 150 HP a 250 HP, se informa que los equipos fueron adquiridos, instalados y puestos en operación de manera satisfactoria dentro del plazo establecido, logrando incrementar el caudal captado, mejorar significativamente la presión del sistema y garantizando una mayor continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el sector intervenido, encontrándose esta actividad ejecutada en su totalidad.

2. Respecto a la segunda alternativa, correspondiente a la construcción del pozo profundo, se informa que actualmente se encuentra en ejecución, registrando a la fecha una perforación de 136 metros de profundidad con un caudal obtenido de 0.6 L/s. Se proyecta avanzar aproximadamente 50 metros adicionales con el fin de optimizar el caudal y garantizar la sostenibilidad del suministro de agua en el sector.

Otro sí: teniendo en cuenta las condiciones técnicas encontradas durante el proceso de perforación del pozo profundo y la necesidad de asegurar un caudal adecuado y sostenible para la prestación del servicio, se informa que a partir de la fecha el plazo estimado para la culminación de esta alternativa se amplía entre veinte (20) y treinta (30) días hábiles adicionales sobre el tiempo inicialmente previsto, lo cual permitirá alcanzar mayores niveles de profundidad y mejorar la capacidad de captación del sistema.

Dado lo anterior, se deja constancia de ser necesario podrán realizarse pruebas en un aproximado de (8) días que permitan garantizar el correcto funcionamiento en la casa de

la cultura, en coordinación de los profesionales del contratista a cargo de la obra y de la empresa AAA DEL SUR, concertando las de manera previa.

La AAA-SUR reafirma su compromiso con el mejoramiento continuo del servicio y con la ejecución responsable de las obras en beneficio de la comunidad.

Atentamente,

FREDY ADOLFO QUIROGA PUENTES
GERENTE AAA SUR.
Proyecto: Victoria Bermúdez-Aux Administrativo